

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240102349406	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	15,380,000.00	15,380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}}	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIQUIGUAO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}}
2024	3	TAB240102349423	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	13,725,000.00	13,725,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.3725E7}}	PROYECTO 14110088.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO BELÉN - LA GRANJA DEL KM 6+600 AL KM 11+340, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110088	S	5,204	4,884	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.74, meta_modificada:4.74}}
2024	3	TAB240102349436	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	18,000,000.00	18,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}}	PROYECTO 14110092.- Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Paso Real de la Victoria - Sandial - La Cruz, del km 0+000 al km 6+900, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	3,291	3,246	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}
2024	3	TAB240102349442	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,000,000.00	11,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	PROYECTO 14110097.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO OCCIDENTE SAN FRANCISCO - MOCTEZUMA DEL KM 3+000 AL KM 5+650, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349406	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	15,380,000.00	10,792,134.17	10,304,580.46	10,304,580.46	10,304,580.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110068-2/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVIL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.079213417E7, importe_modificado:1.079213417E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3.25}}	{2349406/proyecto_INICIO, 2349406/proyecto_PROCESO, 2349406/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349423	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:199, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.505027, lat:17.839411}}	01-03-2024	31-08-2024	13,725,000.00	10,144,790.87	9,743,914.89	9,743,914.89	9,743,914.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110088-3/2024, contratista:HR INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.014479087E7, importe_modificado:1.014479087E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro, avance:4.74}}	{2349423/proyecto_INICIO, 2349423/proyecto_PROCESO, 2349423/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349436	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-92.882286, lat:18.139365}}	01-03-2024	28-07-2024	18,000,000.00	12,701,534.03	12,701,191.01	12,701,191.01	12,701,191.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110092-1/2024, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.080638396E7, importe_modificado:1.270153403E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:4.5}}	{2349436/proyecto_INICIO, 2349436/proyecto_PROCESO, 2349436/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349442	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.23386, lat:18.33069}}	01-03-2024	28-06-2024	11,000,000.00	10,999,972.14	10,999,972.14	10,999,972.14	10,999,972.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110097-5/2024, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.068091777E7, importe_modificado:1.099997214E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:2.65}}	{2349442/proyecto_INICIO, 2349442/proyecto_PROCESO, 2349442/proyecto_FIN, 2349442/proyecto_PROCESO, 2349442/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240102349445	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,840,000.00	6,840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840000.0, modificado:6840000.0}}	PROYECTO 14110104.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias, pavimentación asfáltica y señalamiento horizontal del camino Santa Lucía (Lim. Municipal - Santa Lucía) del km 3+900 al km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110104	S	215	225	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	3	TAB240102349560	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,590,000.00	8,590,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590000.0, modificado:8590000.0}}	PROYECTO 14110105.- Mantenimiento de pilas centrales, resanes y reparación de vigas en el claro 1 y 2 del puente ¿La Sierra¿, ubicado en el camino Playas del Rosario ¿ Oxolotán km 6+640, en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco (segunda etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110105	S	12,431	11,522	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada:83.1}}
2024	3	TAB240102349737	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,250,000.00	2,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	PROYECTO 14110109.- Rehabilitación de terracerías, tablestacado y pavimento asfáltico del camino Gran Poder - Agua Blanca km 1+810, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110109	S	2,323	2,233	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.03, meta_modificada:0.03}}
2024	3	TAB240102349755	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,510,000.00	10,510,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.051E7}}	PROYECTO 14110112.- Construcción de puente mixto en el camino: E.C. (E. Zapata - Tenosique) ¿ Po. Guayacán km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110112	S	1,302	1,245	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349445	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.564506, lat:17.540227}}	01-03-2024	28-07-2024	6,840,000.00	6,057,590.86	6,057,590.86	6,057,590.86	6,057,590.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110104-13/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5103277.9, importe_modificado:5103277.9}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{2349445/proyecto_INICIO, 2349445/proyecto_PROCESO, 2349445/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349560	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa,Tabasco,Mexico, lon:-92.868693, lat:17.832569}}	01-03-2024	28-07-2024	8,590,000.00	8,581,374.81	8,159,681.28	8,159,681.28	8,159,681.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110105-11/2024, contratista:VILLSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8159681.92, importe_modificado:8159681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.1}}	{2349560/proyecto_INICIO, 2349560/proyecto_FINAL, 2349560/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349737	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.631254, lat:17.510026}}	01-03-2024	13-06-2024	2,250,000.00	2,184,158.15	2,183,206.49	2,183,206.49	2,183,206.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110109-19/2024, contratista:ARQUITECTONIK INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2184158.15, importe_modificado:2184158.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}}	{2349737/proyecto_INICIO, 2349737/proyecto_FINAL, 2349737/proyecto_PROCESO, 2349737/proyecto_FINAL, 2349737/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349755	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.543851, lat:17.601493}}	01-03-2024	28-07-2024	10,510,000.00	8,009,921.72	7,516,477.54	7,516,477.54	7,516,477.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110112-4/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAGO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6700682.59, importe_modificado:8009921.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2349755/proyecto_INICIO, 2349755/proyecto_PROCESO, 2349755/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240102349762	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	620,000.00	620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}}	PROYECTO 14110114.- Mantenimiento de puente tubular Encomendero, en el camino Encomendero km 7+966, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110114	S	895	935	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada:12.2}}
2024	3	TAB240102349770	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	690,000.00	690,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}	PROYECTO 14110119.- Rehabilitación de acceso a puente tubular en el camino Frontera - Jonutá tramo: Frontera - La Tijera km 35+750, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110119	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	3	TAB240102349849	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,200,000.00	12,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.22E7}}	PROYECTO14110107.- Construcción de puente mixto en el camino Santa Cruz - El Bellote tramo: Santa Cruz - Jalapita km 11+300, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110107	S	27,319	42,078	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	3	TAB240102349853	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	PROYECTO 14110126.- Construcción de terracerías y tablaestacado en el camino Playas del Rosario - Oxolotán, tramo: Tacotalpa - Oxolotán km 61+000, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110126	S	12,341	11,521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349762	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.557301, lat:17.800873}}	01-03-2024	29-05-2024	620,000.00	589,897.29	528,233.06	528,233.06	528,233.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110114-14/2024, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:589897.29, importe_modificado:589897.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.2}}	{2349762/proyecto_INICIO, 2349762/proyecto_PROCESO, 2349762/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349770	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.50115, lat:18.353525}}	01-03-2024	28-06-2024	690,000.00	658,785.25	657,502.35	657,502.35	657,502.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110119-9/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:658785.25, importe_modificado:658785.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2349770/proyecto_INICIO, 2349770/proyecto_PROCESO, 2349770/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349849	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.897522, lat:18.397343}}	01-03-2024	28-07-2024	12,200,000.00	11,104,548.83	11,103,599.34	11,103,599.34	11,103,599.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110107-6/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.000687383E7, importe_modificado:1.000687383E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2349849/proyecto_INICIO, 2349849/proyecto_PROCESO, 2349849/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349853	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.779411, lat:17.461625}}	01-04-2024	15-07-2024	3,000,000.00	2,900,043.85	2,900,017.59	2,900,017.59	2,900,017.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110126-10/2024, contratista:ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2900043.85, importe_modificado:2900043.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}}	{2349853/proyecto_INICIO, 2349853/proyecto_PROCESO, 2349853/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240102349860	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,500,000.00	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110128.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Pajonal del km 0+000 al km 1+700, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	498	530	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}
2024	3	TAB240102349867	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,000,000.00	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	PROYECTO 14110131.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Bajadas Grande - Monte Grande tramo: Macuspana del km 13+200 al km 14+900, en tramos aislados, municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110131	S	2,625	2,587	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}
2024	3	TAB240102349887	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,500,000.00	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110130.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Guanal - El Jobo (Boquerón 3a. y 4a. Sección) del km 2+500 al km 7+000, en tramos aislados, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110130	S	4,464	4,273	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	3	TAB240102350022	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,300,000.00	4,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}	PROYECTO 14110127.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Miraflores 1ra. Sección, del km 0+000 al km 1+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110127	S	210	229	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349860	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.806961, lat:17.991234}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	4,304,217.17	4,182,761.68	4,182,761.68	4,182,761.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110128-17/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4304217.17, importe_modificado:4}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}}	{2349860/proyecto_INICIO, 2349860/proyecto_PROCESO, 2349860/proyecto_FINAL, 2349860/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349867	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.228741, lat:17.797645}}	01-04-2024	31-07-2024	5,000,000.00	4,879,242.52	4,877,676.06	4,877,676.06	4,877,676.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110131-8/2024, contratista:LOGAGRETA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4879242.52, importe_modificado:4879242.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}}	{2349867/proyecto_INICIO, 2349867/proyecto_PROCESO, 2349867/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102349887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.992824, lat:17.912219}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	4,350,074.27	4,344,354.31	4,344,354.31	4,344,354.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110130-21/2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4350074.27, importe_modificado:4350074.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2349887/proyecto_INICIO, 2349887/proyecto_PROCESO, 2349887/proyecto_FINAL, 2349887/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}
TAB240102350022	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.77198, lat:17.92424}}	01-04-2024	15-07-2024	4,300,000.00	4,124,196.95	2,911,698.93	2,911,698.93	2,911,698.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110127-22/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4124196.95, importe_modificado:4124196.95}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{2350022/proyecto_INICIO, 2350022/proyecto_PROCESO, 2350022/proyecto_FINAL, 2350022/proyecto_INICIO, 2350022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																												
MODULO: DESTINO DEL GASTO																												
ENTIDAD: TABASCO																												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																												
DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	3	TAB240202399195	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	.	4,000,000.00	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	PROYECTO 14110142.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obra complementaria del camino: Oxolotán ¿ Pomoquita ¿ Tomás Garrido, del km 1+740 al km 4+080, en tramos aislados (5ta. Etapa), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	683	668	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}
2024	3	TAB240202399211	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,600,000.00	2,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}	PROYECTO 14110148.- Construcción de protección marginal y reposición de accesos a puentes vehiculares del camino: Frontera Jonutá tramo: Frontera ¿ La Tijeras km 53+200 y km 55+200, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110148	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	
2024	3	TAB240202399244	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,400,000.00	4,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}}	PROYECTO 14110138.- Construcción de tablaestacados, terracerías y pavimento asfáltico del camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - Agua Blanca km 4+900, 5+600 y 6+200, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	141100138	S	2,058	1,900	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	
2024	3	TAB240202399261	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,100,000.00	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	PROYECTO 14110139.- Rehabilitación de terracerías y revestimiento del camino Zopo Sur - Chivalto 4ª Sección, del km 0+000 al km 5+000, en tramos aislados, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110139	S	1,055	971	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399195	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.733534, lat:17.373833}}	01-07-2024	30-09-2024	4,000,000.00	3,955,169.88	3,731,504.38	3,731,504.38	3,731,504.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110142-23/2024, contratista:GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3955169.88, importe_modificado:3955169.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}	{2399195/proyecto_INICIO, 2399195/proyecto_FLUJO, 2399195/proyecto_PROCESO, 2399195/proyecto_FLUJO, 2399195/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399211	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.391236, lat:18.293617}}	01-07-2024	30-09-2024	2,600,000.00	2,514,700.21	2,494,934.87	2,494,934.87	2,494,934.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110148-26/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2514700.21, importe_modificado:2514700.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}	{2399211/proyecto_INICIO, 2399211/proyecto_FLUJO, 2399211/proyecto_PROCESO, 2399211/proyecto_FLUJO, 2399211/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399244	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.481311, lat:17.635989}}	01-07-2024	30-09-2024	4,400,000.00	4,245,975.93	3,674,661.91	3,674,661.91	3,674,661.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110138-25/2024, contratista:WANDA NOAMI FERNANDEZ CORREA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4245975.93, importe_modificado:4245975.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.25}}	{2399244/proyecto_INICIO, 2399244/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399261	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:139, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.40035, lat:17.60647}}	01-07-2024	30-09-2024	2,100,000.00	2,051,688.20	615,506.46	615,506.46	615,506.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110139-24/2024, contratista:CONSTRUCTORES TRANSPORTISTAS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2051688.2, importe_modificado:2051688.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{2399261/proyecto_INICIO, 2399261/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202399295	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,850,000.00	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	PROYECTO 14110147.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y tablaestacado del camino: La "T" Castañal - Noypac km 24+200, tramo: Miraflores - Noypac, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110147	S	1,088	1,113	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	3	TAB240302445361	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,100,000.00	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	PROYECTO 14110132.- REHABILITACIÓN DE HOMBROS DE LA SECCIÓN DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO: TRAMO: FRANCISCO J. SANTAMARÍA - EL PORTÓN DEL KM 0+650 AL KM 2+750, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110132	S	2,737	2,706	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}
2024	3	TAB240302445475	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,600,000.00	5,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}}	PROYECTO 14110129.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Tarnulté ¿ Buenavista ¿ La Ceiba, Tramo: Miramar ¿ La Ceiba del km 0+690 al km 3+600, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110129	S	1,465	1,523	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.92, meta_modificada:2.92}}
2024	3	TAB240202398002	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	16,500,000.00	16,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.65E7}}	PROYECTO 14110096.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Occidente San Francisco ¿ Moctezuma del km 0+000 al km 3+000, en el municipio de Paraíso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110096	S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399295	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.714153, lat:17.444277}}	03-05-2024	31-07-2024	1,850,000.00	1,789,440.10	1,334,168.23	1,334,168.23	1,334,168.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110147-27/2024, contratista:SJT CONTRATISTAS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1789440.1, importe_modificado:1789440.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}}	{2399295/proyecto_INICIO, 2399295/proyecto_FLUJO, 2399295/proyecto_PROCESO, 2399295/proyecto_FLUJO, 2399295/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302445361	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.85804, lat:17.82598}}	22-07-2024	30-08-2024	1,100,000.00	1,069,527.53	1,069,527.53	1,069,527.53	1,069,527.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110132-20/2024, contratista:CAMPOX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1069527.53, importe_modificado:1069527.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}	{2445361/proyecto_INICIO, 2445361/proyecto_PROCESO, 2445361/proyecto_INICIO, 2445361/proyecto_FLUJO, 2445361/proyecto_PROCESO, 2445361/proyecto_FLUJO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302445475	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.760195, lat:18.133626}}	26-05-2024	01-08-2024	5,600,000.00	5,529,832.18	5,415,799.16	5,415,799.16	5,415,799.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110129-7/2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5529832.18, importe_modificado:5529832.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.92}}	{2445475/proyecto_INICIO, 2445475/proyecto_PROCESO, 2445475/proyecto_FLUJO, 2445475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL PROYECTO 14110129 SE VENIA REPORTANDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO TAB240202398036 , trimestre:3.0, usuario:dafnedwinzicg, fecha:2024-10-15}}	Sin observaciones
TAB240202398002	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.212671, lat:18.340917}}	14-06-2024	11-09-2024	16,500,000.00	12,336,201.89	12,336,201.89	12,336,201.89	12,336,201.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110096-15/2024, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.257066641E7, importe_modificado:1.257066641E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO, 2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO, 2398002/proyecto_FLUJO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202398018	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,200,000.00	5,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}}	PROYECTO 14110102.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 5+400 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110102	S	1,151	1,211	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}
2024	3	TAB240202398028	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,400,000.00	6,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}}	PROYECTO 14110133.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: PLAYAS DEL ROSARIO OXOLOTÁN DEL KM 1+500 AL KM 16+400 (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110133	S	8,120	7,801	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	3	TAB240202398034	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	PROYECTO 14110134.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Francisco, J. Santamaría y Federico Álvarez. Tramo: El Portón y Puente Pitahaya del km. 29+100 al km 38+900 (Tamos Aislados), en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110134	S	16,392	15,088	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MODULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024																	
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240202398018	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-93.034958, lat:17.705603}}	14-06-2024	11-09-2024	5,200,000.00	4,975,746.70	2,144,280.79	2,144,280.79	2,144,280.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110102-16/2024, contratista:EDEMTAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4144193.1, importe_modificado:4144193.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}	{2398018/proyecto_INICIO, 2398018/proyecto_FLUJO, 2398018/proyecto_PROCESO, 2398018/proyecto_FLUJO, 2398018/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398028	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.91398, lat:17.837316}}	20-06-2024	17-09-2024	6,400,000.00	5,437,862.15	5,114,045.55	5,114,045.55	5,114,045.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110133-18/2024, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5437862.15, importe_modificado:5437862.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2398028/proyecto_INICIO, 2398028/proyecto_FLUJO, 2398028/proyecto_PROCESO, 2398028/proyecto_FLUJO, 2398028/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398034	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:macuspana, tabasco, Mexico, lon:-92.482642, lat:17.895156}}	01-06-2024	30-07-2024	6,000,000.00	5,998,755.20	5,998,755.19	5,998,755.19	5,998,755.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110134-12/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5831193.48, importe_modificado:5998755.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}}	{2398034/proyecto_PROCESO, 2398034/proyecto_INICIO, 2398034/proyecto_FLUJO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	