

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODELO DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2025

CICLO		TRIMESTRE	OLIO	CATEGORIA	IN_CICLO DE RECURSO	IN_RAMO	PROGRAMA DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA	IP_CICLO DE RECURSO	IP_RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APRIMADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	EVENTO	EVENTO FINANCIAMIENTO	NUMERO_PROYECTO	UBICACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2025	2	TAB25020	2545318	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	14,118,798.93	14,118,798.93	07000980	CONSTRUCCIÓN DE LOS CUERPOS B, C, D, E EN ESTRUCTURA U-2C Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EE80034M EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025	07000980	S	249	224	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0]}	1	{geo1: [municipio 5, localidad 1, direccion Calle Jose Maria Morales y Pasón #1118, centro Comalcalco, lon -93.22021008, lat 18.2552140]}	20-02-2025	09-06-2025	14,118,798.93	14,118,798.93	7,844,862.36	7,844,862.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 3.0]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-10], obs2: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-10], obs3: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-10], obs4: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-10]}
2025	2	TAB25020	2545448	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	14,423,599.48	14,423,599.48	07000981	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EE80034M EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	07000981	S	224	249	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [municipio 5, localidad 1, direccion Calle Jose Maria Morales y Pasón #1118, Centro, Comalcalco, lon -93.220008, lat 18.2552140]}	02-05-2025	19-08-2025	14,110,540.15	14,110,540.15	1,524,787.51	1,524,787.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 0.3]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-11], obs2: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-11], obs3: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-11], obs4: [observación verificar, trimestre 2.0, usuario y fecha de ingreso, fecha 2025-07-11]}
2025	2	TAB25020	2546170	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	7,421,060.97	7,421,060.97	07000982	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-2C Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EE80034M EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025	07000982	S	224	249	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0]}	1	{geo1: [municipio 5, localidad 1, direccion Calle José María Morales y pasón # 1118 Comalcalco, lon -93.220008, lat 18.2552140]}	02-05-2025	19-08-2025	7,058,716.21	7,058,716.21	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 0.0]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	TAB25020	2546174	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	1,580,596.52	1,580,596.52	07001002	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN DE 6.00 X 6.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NQ-04 CON CLAVE 27DS0004, VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	07001002	S	217	220	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0]}	1	{geo1: [municipio 3, localidad 01, direccion Av. Francisco Viles # 25, Villa Vicente Guerrero Centla, lon -92.8965, lat 18.38889]}	15-06-2025	28-09-2025	1,534,338.89	1,534,338.89	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 0.0]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	TAB25020	2548196	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	3,578,114.41	3,578,114.41	07001005	SUSTITUCIÓN POR AULAS, SERVIDOR SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA HUASTECA CON CLAVE 27DR0214E, RIA LA HUASTECA 1RA SECCIÓN, NPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	07001005	S	79	99	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0]}	1	{geo1: [municipio 4, localidad 104, direccion Carretera Federal Iteza 195, tramo Vies-Extopelco s/n Huasteca 1ra. sección, lon -92.840742, lat 17.7802439]}	15-06-2025	13-10-2025	3,495,000.74	3,495,000.74	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 0.0]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	TAB25020	2546463	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	1,829,244.92	1,829,244.92	07000990	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TELLES GARCÍA CON CLAVE 27ETV0148J, P.O.B. PUJICA TAN, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	07000990	S	74	65	0	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [municipio 15, localidad 53, direccion Calle Pablos Ponce de León s/n, Tacotalpa, lon -92.6888, lat 17.4513]}	15-06-2025	13-10-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_metros Cuadrados, avance 0.0]}		En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

91

