

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.905.652	3.905.652	3.905.652	3.414.554	87%	0	0	INFORME	12	12	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 491,098.36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PEDREGAL DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1.185.769	1.185.769	1.185.769	1.167.224	98%	0	0	METRO LINEAL	804	804	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 11 BENEFICIARIOS: 72 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 18,545.44
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVO MEXICO DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2.261.938	2.261.938	2.261.938	2.261.539	100%	0	0	METROS LINEALES	1.012	1.012	100%	BENEFICIARIOS: 520 EMPLEOS EVENTUALES: 16 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 399.14
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	1.815.663	1.815.663	1.815.663	1.677.264	92%	0	0	METRO LINEAL	970	970	100%	BENEFICIARIOS: 54 EMPLEOS EVENTUALES: 17 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 138,399.22
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL MICAL DEL MPIO. DE BALANCAN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	2.362.663	2.362.663	2.362.663	2.302.655	97%	0	0	METRO LINEAL	101	101	100%	BENEFICIARIOS: 101 EMPLEOS EVENTUALES: 24 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 60,007.81
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA EL JOBO SECTOR I) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	296.928	296.928	296.928	290.112	98%	0	0	METROS LINEALES	160	160	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 160 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 6,815.92
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA EL JOBO SECTOR II) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	497.051	497.051	497.051	492.864	99%	0	0	METROS LINEALES	280	280	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 280 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,186.84
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA LOS BOTAS) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	396.872	396.872	396.872	388.183	98%	0	0	METROS LINEALES	150	150	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 150 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,688.57
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA LOS GARRIDO) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	467.669	467.669	467.669	458.576	98%	0	0	METROS LINEALES	165	165	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 9,092.61
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. COROZAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1.324.915	1.324.915	1.324.915	1.324.900	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15.10
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. SAN CRISTOBAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	1.572.633	1.572.633	1.572.633	1.567.670	100%	0	0	METRO LINEAL	413	413	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,962.48
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BEJUCAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	914.963	914.963	914.963	914.929	100%	0	0	METRO LINEAL	186	186	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 33.47
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL CAOBA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL CAOBA	RURAL	2.423.616	2.423.616	2.423.616	2.423.616	100%	0	0	METRO LINEAL	1.850	1.665	90%	BENEFICIARIOS: 68 EMPLEOS EVENT: 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 0.16
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. GUIRO ARRANCADO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	GUIRO ARRANCADO	RURAL	2.120.911	2.120.911	2.120.911	2.120.486	100%	0	0	METRO LINEAL	887	887	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 424.57
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LA ESPERANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	LA ESPERANZA	RURAL	1.834.052	1.834.052	1.834.052	1.817.847	99%	0	0	METRO LINEAL	2.550	2.550	100%	BENEFICIARIOS: 110 EMPLEOS EVENT. 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 16,205.11
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PUEBLO NUEVO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2.459.895	2.459.895	2.459.895	2.458.602	100%	0	0	METRO LINEAL	1.440	1.440	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 192 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,293.28
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCION "A" DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1A. SECCIÓN A	RURAL	2.437.684	2.437.684	2.437.684	2.436.879	100%	0	0	METRO LINEAL	1.630	1.630	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 134 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 805.32
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	824.765	824.765	824.765	824.664	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 101.80
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2.898.000	2.898.000	2.898.000	2.606.952	90%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 1,518 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 291,047.98
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CD. PERDIDA HERRERO Y SRA. LENCHA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	494.900	494.900	494.900	476.987	96%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 17,912.99
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR I, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	340.428	340.428	340.428	326.763	96%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	BENEFICIARIOS: 125 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 13,664.53
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR II, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	336.221	336.221	336.221	323.513	96%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	BENEFICIARIOS: 90 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 12,707.42

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER. Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	412.446	412.446	412.446	401.054	97%		0	0	METRO LINEAL		200	200	100%	BENEFICIARIOS: 165 EMPLEOS EVENT.: 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 11,391.34
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	459.891	459.891	459.891	444.576	97%		0	0	METRO LINEAL		600	600	100%	BENEFICIARIOS: 220 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15,314.84
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA A BUERGOS, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	495.677	495.677	495.677	481.935	97%		0	0	METRO LINEAL		550	550	100%	BENEFICIARIOS: 115 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 13,741.91
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA AL PORTON Y CD. PEMEX EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	473.294	473.294	473.294	458.310	97%		0	0	METRO LINEAL		350	350	100%	BENEFICIARIOS: 60 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 14,984.38
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	453.068	453.068	453.068	438.485	97%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 14,583.09
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	305.050	305.050	305.050	294.984	97%		0	0	METRO LINEAL		300	300	100%	BENEFICIARIOS: 50 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 10,066.09
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	498.527	498.527	498.527	482.060	97%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	BENEFICIARIOS: 270 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 16,467.62
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR I EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	282.465	282.465	282.465	273.599	97%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,865.74
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR II EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	282.388	282.388	282.388	273.740	97%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,648.28
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION (ENTRADA LOS POBLANOS) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	490.436	490.436	490.436	482.539	98%		0	0	METROS LINEALES		210	210	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7,897.18
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION (ENTRADA PASO ANCHO) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	497.333	497.333	497.333	491.899	99%		0	0	METROS LINEALES		300	300	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 5,433.58
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION SECTOR I, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	499.886	499.886	499.886	484.622	97%		0	0	METRO LINEAL		800	800	100%	BENEFICIARIOS: 75 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15,263.91
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION SECTOR II, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	469.815	469.815	469.815	444.042	95%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 25,773.41
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELAGRO 1RA. SECCION (200 MTS. DE LA ENTRADA LOS POBLANOS) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	334.277	334.277	334.277	325.996	98%		0	0	METROS LINEALES		230	230	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,280.35
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA)MELCHOR O. 3RA.,TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6.296.307	6.296.307	6.296.307	6.150.588	98%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 145,718.64	
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.419.467	5.419.467	5.419.467	5.419.463	100%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 997 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4.14	
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.432.067	3.432.067	3.432.067	2.715.691	79%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 716,375.82	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. FRANCISCO I. MADERO (ACCESO A LA DELEGADA) EN EL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345.838	345.838	345.838	345.836	100%		0	0	METRO LINEAL		200	200	100%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 18.- E.J. FRANCISCO I. MADERO OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1.15
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL E.J. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	428.511	428.511	428.511	428.413	100%		0	0	METRO LINEAL		400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 98.05
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	347.440	347.440	347.440	346.205	100%		0	0	METRO LINEAL		150	150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,234.36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	447.338	447.338	447.338	445.416	100%		0	0	METRO LINEAL		300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,921.37
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEODORO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	430.278	430.278	430.278	428.361	100%		0	0	METRO LINEAL		300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,916.68

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	439.658	439.658	439.658	438.457	100%		0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,200.48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	307.993	307.993	307.993	305.871	99%		0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 2,121.17
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	389.017	389.017	389.017	388.877	100%		0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 139.84
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,400.765	7,400.765	7,400.765	7,036.181	95%		0	0 CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS= 1 EMPLEOS EVENTUALES= 20 BENEFICIARIOS= 713 ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EL 21/04/2009 POR \$124,325.00 PARA DAR SUFICIEINCA PRESUPUESTAL AL PROYECTO K2872 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 364,584.23 ECONOMIAS
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,20.00	6,20.00	6,20.00	5,972.978	99%		0	0 CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 1,175 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 47,022.07
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,928.592	12,928.592	12,928.592	10,400.162	80%		0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,852 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 2,528,429.37
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN- CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITLAHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,790.000	6,790.000	6,790.000	6,789.998	100%		0	0 CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1.68
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	482.462	482.462	482.462	481.967	100%		0	0 METRO LINEAL	660	660	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 494.69
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,468.235	2,468.235	2,468.235	2,352.449	95%		0	0 METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 124 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 115,786.23
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,497.800	2,497.800	2,497.800	2,496.323	100%		0	0 METRO LINEAL	2,150	2,150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 65 BENEFICIARIOS: 260 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,477.48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	2,094.000	2,094.000	2,094.000	2,088.910	100%		0	0 METRO LINEAL	3,500	3,500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 5,089.61
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,047.054	2,047.054	2,047.054	2,046.441	100%		0	0 METRO LINEAL	2,650	2,650	100%	BENEFICIARIOS: 648 EMPLEOS EVENT.: 14 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 621.44
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,498.765	2,498.765	2,498.765	2,497.802	100%		0	0 METRO LINEAL	3,420	3,420	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 963.30 ECONOMIAS
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA. SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+500	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,879.343	6,879.343	6,879.343	5,652.959	82%		0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 26 BENEFICIARIOS: 475 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,226,383.51
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SALVADOR NEME CASTILLO DEL POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	465.018	465.018	465.018	464.891	100%		0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT: 12 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 126.38
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	481.264	481.264	481.264	481.253	100%		0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 170 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 11.18
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. ZAPOTAL 2DA. SECCION, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	485.884	485.884	485.884	484.922	100%		0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 100 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 961.70
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DE RIO) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	345.999	345.999	345.999	343.686	99%		0	0 METROS LINEALES	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 2,313.10
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	321.987	321.987	321.987	321.629	100%		0	0 METROS LINEALES	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 358.30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR II EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	403.807	403.807	403.807	370.042	92%		0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 33,765.04
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOOEZ MATEOS) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	336.937	336.937	336.937	336.468	100%		0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 469.76
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	448.469	448.469	448.469	448.142	100%		0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 326.96

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	356.246	356.246	356.246	345.060	97%		0	0	METROS LINEALES		250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 11,185.52
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-22 (JOSE MARIO PINO SUAREZ) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	486.235	486.235	486.235	450.218	93%		0	0	METRO LINEAL		400	400	100%	METAS:5 EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 36,017.03
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR I) EN EL MPIO. DE CARDENAS,TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378.087	378.087	378.087	377.993	100%		0	0	METRO LINEAL		200	200	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. 270.- EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, POR ESTA RAZON LA CARGAMOS A COBERTURA MUNICIPAL. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 95 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 94.97
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR II) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291.816	291.816	291.816	291.602	100%		0	0	METRO LINEAL		200	200	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB., SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRE DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA, SALDO REINTEGRADO POR 213.67
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MIGUEL HIDAGO ZAPOTAL 2DA. SECCION (SECTOR SALGADO) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	288.306	288.306	288.306	287.474	100%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 831.79
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENEL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR I EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	332.103	332.103	332.103	282.662	85%		0	0	METRO LINEAL		250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 90 OBRA TERMINADA AL 100%, SE REINTEGRO SALDO POR 49,441.55
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 K.V.A. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 EN LA COL. GAVIOTAS DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	499.945	499.945	499.945	487.046	97%		0	0	SUBESTACIÓN	1		1	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 1300 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 12,899.36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	385.240	385.240	385.240	383.537	100%		0	0	METRO LINEAL		450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,702.29
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	404.682	404.682	404.682	403.424	100%		0	0	METROS LINEALES		350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,258.03
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. NORTE 2DA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	483.111	483.111	483.111	483.111	100%		0	0	METROS LINEALES		500	500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	271.681	271.681	271.681	271.117	100%		0	0	METROS LINEALES		200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 564.15
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SANTA LUCIA DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	377.988	377.988	377.988	375.043	99%		0	0	METROS LINEALES		250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 2,945.84
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LIBERTAD, 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	484.487	484.487	484.487	484.450	100%		0	0	METRO LINEAL		550	550	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 36.92
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL EJ. TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	483.579	483.579	483.579	483.579	100%		0	0	METROS LINEALES		450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	382.841	382.841	382.841	382.779	100%		0	0	METROS LINEALES		300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 62.04
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL EJ. EL TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	484.853	484.853	484.853	479.072	99%		0	0	METROS LINEALES		350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 5,780.49
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	461.488	461.488	461.488	456.810	99%		0	0	METROS LINEALES		350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,677.30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) EN EL MPIO. CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	317.248	317.248	317.248	316.250	100%		0	0	METRO LINEAL		300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 997.50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	474.452	474.452	474.452	474.192	100%		0	0	METRO LINEAL		400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 260.05
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	463.658	463.658	463.658	457.556	99%		0	0	METROS LINEALES		300	300	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 6,102.17
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. UNIDAD MODELO SABANA LARGA EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA	RURAL	392.214	392.214	392.214	384.282	98%		0	0	METROS LINEALES		340	340	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 340 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7,932.36
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	240.537	240.537	240.537	236.527	98%		0	0	METROS LINEALES		340	340	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,010.58

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

PERIODO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																			
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
27-TABASCO RECURSO 2009																			
APORTACIONES FEDERALES																			
FAIS																			
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON) EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PAREDON 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	309.236	309.236	309.236	266.112	86%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 43,123.69				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	484.853	484.853	484.853	457.381	94%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 27,471.69				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.029.886	2.029.886	2.029.886	2.26.13	100%	0	0	METRO LINEAL	2.200	2.200	100%	METAS: METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: 2.200 EMPLEOS EVENTUALES: 8 BENEFICIARIOS TOTALES: 100 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 3,873.49				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I) E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	484.367	484.367	484.367	483.663	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 704.65				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II) DEL E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO,TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	481.995	481.995	481.995	481.973	100%	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 125 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 21.89				
APORT. ESTATAL PARA LA MODERN.Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM. 8+100 AL KM. 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.849.235	4.849.235	4.849.235	4.842.231	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 998 ÉSTA OBRA FUE AMPLIADA CON RECURSOS POR \$ 124,235.00 DERIVADO DE LA REDUCCION DEL PROYECTO K2864 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7,004.13				
FISM																			
AGUA POTABLE																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CONSTRUCCIÓN																			
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55.810.687	55.810.687	55.810.687	55.810.687	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA APAZU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS				
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-RA. ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	775.015	775.015	775.015	775.015	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	3.089.202	3.089.202	3.089.202	3.089.202	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	BENEFICIANDO: BOQUERÓN 1A. SECC, IXTACOMITÁN 1A. SECC, RÍO VIEJO 1A. SECC, BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A., 2A. Y 3A. SECC, LUIS GIL PÉREZ				
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTES A LA DLÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-VILLA MACULTEPEC	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1.556.935	1.556.935	1.556.935	1.556.935	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	BENEFICIANDO: FRACC. LAS ROSAS, PASO REAL DE LA VICTORIA, FRACC. LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN II KM-15				
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE DE CHIQUIGUAO 1ª. SECCIÓN	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	972.359	972.359	972.359	972.359	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MATILLAS	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	2.183.991	2.183.991	2.183.991	2.183.991	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE SANTA IRENE	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	914.923	914.923	914.923	914.923	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	831.292	831.292	831.292	831.292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 837,902.99, SU EJERCIDO ES POR 831,292.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,610.90, ÉSTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.				
AMPLIACIÓN																			
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL PUENTE HASTA PUNTA BRAVA	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	619.917	619.917	619.917	619.917	100%	0	0	METRO LINEAL	1.620	1.620	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%				
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (E.J. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	254.436	254.436	254.436	254.436	100%	0	0	METRO LINEAL	1.147	1.147	100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%				
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, GAVIOTAS- TORNO LARGO, COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	494.687	494.687	494.687	494.687	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																			
CONSTRUCCIÓN																			
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203.625	203.625	203.625	203.625	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203.625	203.625	203.625	203.625	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203.625	203.625	203.625	203.625	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	101.990	101.990	101.990	101.990	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	101.990	101.990	101.990	101.990	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	101.990	101.990	101.990	101.990	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
CONSTRUCCION DE POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA	12-MACÚSPANÁ	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	949.298	949.298	949.298	949.298	100%	0	0	POZO	1	1	100%					
REHABILITACIÓN																			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163.863	163.863	163.863	163.863	100%		0	0	POZO		1	1	100%
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163.863	163.863	163.863	163.863	100%		0	0	POZO		1	1	100%
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163.863	163.863	163.863	163.863	100%		0	0	POZO		1	1	100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE LOS SAMANES)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	194.918	194.918	194.918	194.918	100%		0	0	METRO LINEAL		580	580	100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO	14-PARAÍSO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	122.105	122.105	122.105	122.105	100%		0	0	METRO LINEAL		320	320	100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS CASTILLO)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	72.508	72.508	72.508	72.508	100%		0	0	METRO LINEAL		120	120	100%
EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	293.070	293.070	293.070	293.070	100%		0	0	OTROS		1	1	100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCIÓN																
EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS FRACCIONAMIENTO DANIEL ESPINOZA GALINDO (HUAPINOL)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2.364.632	2.364.632	2.364.632	2.364.632	100%		0	0	ALCANTARILL A		1	1	100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CERRADA DE DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	371.767	371.767	371.767	371.767	100%		0	0	METRO LINEAL		205	205	100%
CONSTRUCCION DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	1.419.532	1.419.532	1.419.532	1.419.532	100%		0	0	METRO LINEAL	1.992	1.992		100%
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. EL CRISTAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.592.564	1.592.564	1.592.564	1.592.564	100%		0	0	RED		1	1	100%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION AL SISTEMA DE DRENAJE	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	165.233	165.233	165.233	165.233	100%		0	0	METRO LINEAL	165.234	165.234		100%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS CALLES	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	326.006	326.006	326.006	326.006	100%		0	0	METRO LINEAL		288	288	100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	214.746	214.746	214.746	214.746	100%		0	0	PLANTA		1	1	100%
LETRINAS																
CONSTRUCCIÓN																
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	12.453	12.453	12.453	12.453	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS		3	3	100%
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	12.453	12.453	12.453	12.453	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS		3	3	100%
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	12.453	12.453	12.453	12.453	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS		3	3	100%
TANQUES SÉPTICOS																
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14.415	14.415	14.415	14.415	100%		0	0	TANQUE		9	9	100%
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14.415	14.415	14.415	14.415	100%		0	0	TANQUE		9	9	100%
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14.415	14.415	14.415	14.415	100%		0	0	TANQUE		9	9	100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	34.985	34.985	34.985	34.985	100%		0	0	METROS LINEALES		36	36	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	34.985	34.985	34.985	34.985	100%		0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	34.985	34.985	34.985	34.985	100%		0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11.541	11.541	11.541	11.541	100%		0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11.541	11.541	11.541	11.541	100%		0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11.541	11.541	11.541	11.541	100%		0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11.541	11.541	11.541	11.541	100%		0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12.706	12.706	12.706	12.706	100%		0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12.706	12.706	12.706	12.706	100%		0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12.706	12.706	12.706	12.706	100%		0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14.958	14.958	14.958	14.958	100%		0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14.958	14.958	14.958	14.958	100%		0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14.958	14.958	14.958	14.958	100%		0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2.250.419	2.250.419	2.250.419	2.250.419	100%		0	0	METROS LINEALES	1.176	1.176	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 61 CM.	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	163.871	163.871	163.871	163.871	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 75 CM. Y 60 CM.	14-PARAÍSO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	57.237	57.237	57.237	57.237	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	102.752	102.752	102.752	102.752	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	102.753	102.753	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1.209.215	1.209.215	1.209.215	1.209.215	100%		0	0	METROS	1.240	1.240	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1.209.215	1.209.215	1.209.215	1.209.215	100%		0	0	METROS	1.240	1.240	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592.620	592.620	592.620	592.620	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O	1.289	1.289	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592.620	592.620	592.620	592.620	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O	1.289	1.289	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592.620	592.620	592.620	592.620	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O	1.289	1.289	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2.359.842	2.359.842	2.359.842	2.359.842	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5.525	5.525	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2.359.842	2.359.842	2.359.842	2.359.842	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5.525	5.525	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2.359.842	2.359.842	2.359.842	2.359.842	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5.525	5.525	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	373.121	373.121	373.121	373.121	100%		0	0	METROS	1.383	1.383	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	373.121	373.121	373.121	373.121	100%		0	0	METROS	1.383	1.383	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	209.300	209.300	209.300	209.300	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O	314	314	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	612.752	612.752	612.752	612.752	100%		0	0	METROS	1.000	1.000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	612.752	612.752	612.752	612.752	100%		0	0	METROS	1.000	1.000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	602.421	602.421	602.421	602.421	100%		0	0	METROS	1.109	1.109	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	602.421	602.421	602.421	602.421	100%		0	0	METROS	1.109	1.109	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	380.731	380.731	380.731	380.731	100%		0	0	METROS	426	426	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	380.731	380.731	380.731	380.731	100%		0	0	METROS	426	426	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900.015	900.015	900.015	900.015	100%		0	0	METROS	1.397	1.397	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900.015	900.015	900.015	900.015	100%		0	0	METROS	1.397	1.397	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900.015	900.015	900.015	900.015	100%		0	0	METROS	1.397	1.397	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	1.071.043	1.071.043	1.071.043	1.071.043	100%		0	0	METROS	521	521	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABETO DE LA COL. LOS PINOS I	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.099.452	1.099.452	1.099.452	1.099.452	100%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.057	2.057	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FABIAN CHABLE DE LA COL. MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.581.865	1.581.865	1.581.865	1.581.865	100%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.071	2.071	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA D 27 DE FEBRERO Y CINCO DE MAYO EN LA COL. OBRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	681.348	381.348	381.348	381.348	100%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	924	924	100%	
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PUXCATAN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	88.348	88.348	88.348	88.348	100%		0	0	METROS	186	186	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MOCTEZUMA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	182.901	182.901	182.901	182.901	100%		0	0	METROS	190	190	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	127.900	127.900	127.900	127.900	100%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS A MADRAZO DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.869.084	1.869.084	1.869.084	1.869.084	100%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3.637	3.637	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y BANQUETA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE 6 Y LA CARRETERA LA ISLA COLONIA MIGUEL HIDALGO SECTOR CARLOS A. MADRAZO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.296.379	3.296.379	3.296.379	3.296.379	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	812.565	812.565	812.565	812.565	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLEJONES LOS LEONES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	1.988.577	1.988.577	1.988.577	1.988.577	100%		0	0	METROS CUADRADOS	7.260	7.260	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES A,B,C, NO. 2 Y NO. 4	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	2.214.498	2.214.498	2.214.498	2.214.498	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10.025	10.025	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO GUINEO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	4.792.429	4.792.429	4.792.429	4.792.429	100%		0	0	METROS CUADRADOS	2.034	2.034	100%	
DESORILLE, RASTREO Y GRAVADO DE CALLEJONES CON ELEVACIÓN DE RASANTE EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.761.552	2.761.552	2.761.552	2.761.552	100%		0	0	METROS CUADRADOS	20.260	20.260	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSOS CALLEJONES (CERRADAS DE BOUGAMBILIA, CAROLINA, GIRASOLES, GARDENIA, ROMAN FLORES Y LAS ROSAS)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	3.139.473	3.139.473	3.139.473	3.139.473	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA- CÁRDENAS-RA. GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN, RA. GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	3.369.351	3.369.351	3.369.351	3.369.351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	LA META ES KILOMETROS
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA- CÁRDENAS-REFORMA- CORREGIDORA ORTIZ 2A Y 1A SECCIÓN	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	2.354.173	2.354.173	2.354.173	2.354.173	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	LA META ES KILOMETROS
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE REINALDO RUIZ PINTADO ENTRE LAS CALLES ESCRITORES Y CALLE RÍO SAMARIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	533.577	533.577	533.577	533.577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN LAS CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES, JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN, SUBTENIENTE GARCÍA, EMILIANO ZAPATA, CARLOS GREEN	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1.974.484	1.974.484	1.974.484	1.974.484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.676	2.676	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE AGUILES CALDERÓN MARCHENA ENTRE CAMINO REAL A SAN JOSÉ A BORDO RÍO USUMACINTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	597.887	597.887	597.887	597.887	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE GEÓGRAFOS ENTRE CALLES AGUILES CALDERÓN MARCHENA Y MARRUECOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.219.751	2.219.751	2.219.751	2.219.751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
REVESTIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EL RECREO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1.516.087	1.516.087	1.516.087	1.516.087	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.498	3.498	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	247.954	247.954	247.954	247.954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,962.09, SU EJERCIDO ES POR \$ 247,953.77, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,008.32, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	216.075	216.075	216.075	216.075	100%	0	0	METROS	733	733	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$219,505.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 216,075.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,430.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO.34, COBATAB NO.48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. N°. 34 Y COBATAB N°. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS, (PROYECTO CANCELADO)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, INTERESES (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	0	0	0	0	0%	16.617	16.617	METROS	56	56	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA - TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	975.183	975.183	975.183	975.183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.116	2.116	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	458.133	458.133	458.133	458.133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 460,761.74, SU EJERCIDO ES POR \$ 458,132.61, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,629.13, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	156.968	156.968	156.968	156.968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.65, SU EJERCIDO ES POR \$ 156,967.54, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,440.11, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	2.341.505	2.341.505	2.341.505	2.341.505	100%	0	0	M2, CONCRETO ASEÁLTICO	2.341.505	2.341.505	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.477.320	2.477.320	2.477.320	2.477.320	100%	0	0	M2, CONCRETO ASEÁLTICO	2.477.320	2.477.320	100%	
REHABILITACIÓN															
ACONDICIONAMIENTO DE CALLE CIPRES DE LA COL LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	219.598	219.598	219.598	219.598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	535	535	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.384.649	2.384.649	2.384.649	2.384.649	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2.384.649	2.384.649	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1.573.194	1.573.194	1.573.194	1.573.194	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.573.194	1.573.194	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE HONORATO JIMENEZ SARLAT	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	552.812	552.812	552.812	552.812	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	552.812	552.812	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	872.662	872.662	872.662	872.662	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	872.662	872.662	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA:CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2.263.001	2.263.001	2.263.001	2.263.001	100%		0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2.263.001	2.263.001	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	299.670	299.670	299.670	299.670	100%		0	0	METROS CUADRADOS	299.670	299.670	100%	
RELLENO DE CALLES DEL AMOR	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	149.865	149.865	149.865	149.865	100%		0	0	METROS	149.865	149.865	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	396.486	396.486	396.486	396.486	100%		0	0	METROS CUADRADOS	396.486	396.486	100%	
RELLENOS DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	685.250	685.250	685.250	685.250	100%		0	0	METROS CUADRADOS	685.250	685.250	100%	
RELLENOS DE CALLES DE LA COL. ULISES GARCIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	210.506	210.506	210.506	210.506	100%		0	0	METROS	210.506	210.506	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	1.732.957	1.723.957	1.723.957	1.723.957	100%		0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.723.957	1.723.957	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES CONTIGUAS AL PARQUE CENTRAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1.030.572	1.030.572	1.030.572	1.030.572	100%		0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.030.572	1.030.572	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COL CETMAR	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	1.721.778	1.721.778	1.721.778	1.721.778	100%		0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.721.778	1.721.778	100%	
APORTACIÓN ADICIONAL AL CONVENIO CAPUFE PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN E.C.(PASO CUNDUACÁN-REFORMA) Y E.C.(VHSA-CÁRDENAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8.417.376	8.417.376	8.417.376	8.417.376	100%		0	0	METROS	1	1	100%	LA META ES 1 ACCION Y LA UBICACION DE LA OBRA ES:E.C.(PASO CUNDUACÁN-REFORMA) CORREGIDORA 1A. A 2A. SECCIÓN Y E.C.(VILLAHERMOSA-CÁRDENAS) GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN-4A.SECCIÓN-PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	891.192	891.192	891.192	891.192	100%		0	0	METROS	565	565	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. (FRACCIONAMIENTO HUACAPA)	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	2.432.156	2.432.156	2.432.156	2.432.156	100%		0	0	METROS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	920.424	920.424	920.424	920.424	100%		0	0	METROS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	2.016.805	2.016.805	2.016.805	2.016.805	100%		0	0	METROS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	1.238.327	1.238.327	1.238.327	1.238.327	100%		0	0	METROS	1.200	1.200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	843.613	843.613	843.613	843.613	100%		0	0	METROS	1.150	1.150	100%	NAN
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (CIRCUITO DEL PARQUE)	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	1.429.091	1.429.091	1.429.091	1.429.091	100%		0	0	METROS	693	693	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. Nº. 34 Y COBATAB Nº. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES; SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRATICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS, (PROYECTO CANCELADO)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162.210	162.210	162.210	162.210	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162.210	162.210	162.210	162.210	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162.210	162.210	162.210	162.210	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION 5TA. ETAPA EN EL DESARROLLO URBANO MACUSPANA SIGLO XXI	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,009.133	1,009.133	1,009.133	1,009.133	100%		0	0	KILÓMETRO		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CARRETERA A VERNET MARGEN IZQUIERDO	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	620.406	620.406	620.406	620.406	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.060	1.060		100%	
CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GIL Y SAENZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,350.929	1,350.929	1,350.929	1,350.929	100%		0	0	METROS CUADRADOS	2.304	2.304		100%	
CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO)	URBANO	271.807	271.807	271.807	271.807	100%		0	0	METROS CUADRADOS		400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y BORDO DE PROTECCION CON ARCILLA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	611.233	611.233	611.233	611.233	100%		0	0	KILÓMETRO		0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO DEL EJIDO ORIENTE SAN CAYETANO, CALLE ARTURO FLORES MAGAÑA Y CALLE SAMUEL MAGAÑA CORTES	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	351.195	351.195	351.195	351.195	100%		0	0	OTROS		0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	91.218	91.218	91.218	91.218	100%		0	0	OTROS		0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MAGISTERIAL Y ACCESO ENTRE CALLE MIGUEL R. DOMINGUEZ Y E.C. LIENZO CHARRO DE LA COL. LA CEIBA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	219.349	219.349	219.349	219.349	100%		0	0	OTROS		0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HEROES ACCESO S/N (LOS PRATS) 3 PALMAS, MELESIO TORRES, FRANCISCO VILLA	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	970.579	970.579	970.579	970.579	100%		0	0	KILÓMETRO		1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA LAS PALMAS)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	757.372	757.372	757.372	757.372	100%		0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO A ORILLAS DEL RIO SECO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	1,292.437	1,292.437	1,292.437	1,292.437	100%		0	0	OTROS		1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (ENTRADA DE LOS CHABLE)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	127.829	127.829	127.829	127.829	100%		0	0	METRO LINEAL		262	262	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	449.029	449.029	449.029	449.029	100%		0	0	METRO CUADRADO		708	708	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,138.393	2,138.393	2,138.393	2,138.393	100%		0	0	METROS CUADRADOS	3.789	3.789		100%	cabe mencionar que le fraccionamiento en que se llevara acabo diucho proyecto es cañales 2da etapa
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	249.388	249.388	249.388	249.388	100%		0	0	AULA		1	1	100%	DICHO PROYECTO DE LLEVARA CABO EN LA CIUDAD DE CARDENAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	846.714	846.714	846.714	846.714	100%		0	0	METRO CUADRADO		837	837	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	562.928	562.928	562.928	562.928	100%		0	0	PUENTE		1	1	100%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	65.285	65.285	65.285	65.285	100%		0	0	ACCIÓN		1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	2,365.521	2,365.521	2,365.521	2,365.521	100%		0	0	METRO CUADRADO	4.369	4.369		100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	858.578	858.578	858.578	858.578	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.740	1.740		100%	CABE MENCIONAR QUE LACOLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA ROSALIA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	785.062	785.062	785.062	785.062	100%		0	0	METROS CUADRADOS		969	969	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,841.316	1,841.316	1,841.316	1,841.316	100%		0	0	METROS CUADRADOS	3.815	3.815		100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CNO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,038.357	2,038.357	2,038.357	2,038.357	100%		0	0	KILÓMETRO		2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
PAVIMENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	717.096	717.096	717.096	717.096	100%		0	0	KILÓMETRO		0	0	100%	
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	804.515	804.515	804.515	804.515	100%		0	0	OTROS		1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES REHABILITACION LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PUENTE TUBULAR DE LA /A MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2DA SECCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	138.885	138.885	138.885	138.885	100%		0	0	PLAZA		18	18	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0	0	OTROS		40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	30.719	30.719	30.719	30.719	100%		0	0	OTROS		24	24	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDA DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS		50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS		30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS		50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA CABO EL PROYECTO ES LA COLONIA JACINTO LOPEZ.
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COMUNIDAD ES EJIDO LA PENINSULA
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE, Y LA COMUNIDAD EN QUE SE LLEVARA ACABO DICHO PROYECTO ES COLONIA EMILIANO ZAPATA
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO ES COLONIA EL VAQUEIRO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7								
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE, LA COLONIA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO ES ROGER FALCONI
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	48.638	48.638	48.638	48.638	100%		0	0	0	OTROS		38	38	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CARDENAS ENTRA A AGUA SOL
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO CARDENAS
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COMUNIDAD ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO W ILSON GÓMEZ	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (W -65)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL BAJÍO 2A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0	0	0	OTROS		40	40	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	0	OTROS		14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE. NOTA: EN EL FOLIO NO. 120847 APARECE COMO LOCALIDAD EL EJIDO DEL MINGO PERO EN REALIDAD ES POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOS MISMO DATOS Y REGISTROS CON LOS QUE CUENTA DICHO FOLIO SON LOS MISMO SOLO CAMBIA EL NOMBRE DE COMUNIDAD.
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	102.396	102.396	102.396	102.396	100%		0	0	0	OTROS		80	80	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	0	OTROS		30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIAD ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIAD ES PAQUETE CABE SEÑALAR QUE EL PROECTO ES IS548 EL FOLIO NUMERO 126244 QUE DA SIN EFECTO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	0	OTROS		20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	0	OTROS		10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0		0 OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0		0 OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0		0 OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0		0 OTROS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0		0 OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	127.995	127.995	127.995	127.995	100%		0		0 OTROS	100	100	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0		0 OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0		0 OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	153.594	153.594	153.594	153.594	100%		0		0 OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	153.594	153.594	153.594	153.594	100%		0		0 OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0		0 OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	76.797	76.797	76.797	76.797	100%		0		0 OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0		0 OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	153.594	153.594	153.594	153.594	100%		0		0 OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	102.396	102.396	102.396	102.396	100%		0		0 OTROS	80	80	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0		0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0		0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0		0 OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0		0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0		0 OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO					Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico					
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	Información complementaria y explicación de variaciones 11	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	153.594	153.594	153.594	153.594	100%		0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	30.719	30.719	30.719	30.719	100%		0	0	OTROS	24	24	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	25.599	25.599	25.599	25.599	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	63.997	63.997	63.997	63.997	100%		0	0	OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CUAUHEMOCZIN	RURAL	38.398	38.938	38.938	38.938	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%		0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	89.596	89.596	89.596	89.596	100%		0	0	OTROS	70	70	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	38.398	38.398	38.398	38.398	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINSTRO D ELAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05MTS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	153.594	153.594	153.594	153.594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETES	
SUMINSTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	12.799	12.799	12.799	12.799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
SUMINSTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	7.680	7.680	7.680	7.680	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIA ES PAQUETE	
SUMINSTRO DELAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05MTS	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	17.919	17.919	17.919	17.919	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDA DE MEDIDA ES PAQUETE	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	487.569	487.569	487.569	487.569	100%	0	0	ACCIÓN	487.569	487.569	100%		
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2.342.131	2.342.131	2.342.131	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.517.706	1.517.706	1.517.706	1.517.706	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
EJERCICIO FISCAL: 2009																
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE																
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0		LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36.182	36.182	36.182	36.182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72.471	72.471	72.471	72.471	100%		0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72.471	72.471	72.471	72.471	100%		0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72.471	72.471	72.471	72.471	100%		0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90.523	90.523	90.523	90.523	100%		0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90.523	90.523	90.523	90.523	100%		0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90.523	90.523	90.523	90.523	100%		0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18.059	18.059	18.059	18.059	100%		0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18.059	18.059	18.059	18.059	100%		0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18.059	18.059	18.059	18.059	100%		0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
AMPLIACIÓN																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ	RURAL	54.199	54.199	54.199	54.199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	341.066	341.066	341.066	341.066	100%		0	0	POSTE	10	10	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	23.365	23.365	23.365	23.365	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	15.633	15.633	15.633	15.633	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	11.703	11.703	11.703	11.703	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	77.937	77.937	77.937	77.937	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9.749	9.749	9.749	9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14.595	14.595	14.595	14.595	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	9.749	9.749		9.749	9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	19.499	19.499	19.499	19.499	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	63.342	63.342	63.342	63.342	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	12.683	12.683	12.683	12.683	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	48.747	48.747	48.747	48.747	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	25.382	25.382	25.382	25.382	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	48.747	48.747	48.747	48.747	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	38.998	38.998	38.998	38.998	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	9.749	9.749		9.749	9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	9.749	9.749		9.749	9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	38.998	38.998	38.998	38.998	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	48.689	48.689	48.689	48.689	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	9.749	9.749		9.749	9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	68.246	68.246	68.246	68.246	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	29.248	29.248	29.248	29.248	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	PECHUALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	38.018	38.018	38.018	38.018	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	17.545	17.545	17.545	17.545	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	21.411	21.411	21.411	21.411	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	19.499	19.499	19.499	19.499	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (LA BENGALA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	48.747	48.747	48.747	48.747	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECCION EL CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	14.595	14.595	14.595	14.595	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR PEREZ)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24.403	24.403	24.403	24.403	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	9.749	9.749		9.749	100%		0	0	LUMINARIA		1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.816.540	1.816.540	1.816.540	1.813.518	100%		0	0	POSTE		27	27	100%	NAN
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	855.797	855.797	855.797	852.282	100%		0	0	POSTE		12	12	100%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	607.770	607.770	607.770	607.770	100%		0	0	POSTE		8	8	100%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA PRINCIPAL)	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	751.268	751.268	751.268	751.268	100%		0	0	POSTE		5	5	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	873.935	873.935	873.935	873.935	100%		0	0	POSTE		17	17	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	400.011	400.011	400.011	400.011	100%		0	0	POSTE		16	16	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	2.029.763	2.029.763	2.029.763	2.029.763	100%		0	0	POSTE		8	8	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	125.848	125.848	125.848	125.848	100%		0	0	LUMINARIA		22	22	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,614.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 125,847.72, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,766.28, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	63.157	63.157	63.157	63.157	100%		0	0	LUMINARIA		20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	103.043	103.043	103.043	103.043	100%		0	0	LUMINARIA		25	25	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 105,567.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 103,042.65, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,524.35, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	43.265	43.265	43.265	43.265	100%		0	0	LUMINARIA		6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,487.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 43,264.88, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,222.12, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 8)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	50.772	50.772	50.772	50.772	100%		0	0	LUMINARIA	50.773	50.773	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 5)	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	77.986	77.986	77.986	77.986	100%		0	0	LUMINARIA	77.986	77.986	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 6)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	82.034	82.034	82.034	82.034	100%		0	0	LUMINARIA	82.034	82.034	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 7)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	94.915	94.915	94.915	94.915	100%		0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	94.915	94.915	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 9)	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	62.704	62.704	62.704	62.704	100%		0	0	LUMINARIA	62.705	62.705	100%		
SIMINISTRO DE LUMIARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826		9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	9.826	9.826		9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826		9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	9.826	9.826		9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	19.653	19.653	19.653	19.653	100%	0		0	LUMINARIA	19.654	19.654	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	14.740	14.740	14.740	14.740	100%	0		0	LUMINARIA	14.740	14.740	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAHUACAPA (PUENTE GRANDE)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	0	19.653	19.653	19.653	100%	0		0	LUMINARIA	19.654	19.654	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LA UNIÓN (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%	0		0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%	0		0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%	0		0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%	0		0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%	0		0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%	0		0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%	0		0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%	0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%		0	0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	14.740	14.740	14.740	14.740	100%		0	0	LUMINARIA	14.740	14.740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0	0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%		0	0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0	0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0	0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14.740	14.740	14.740	14.740	100%		0	0	LUMINARIA	14.740	14.740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0	0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ANUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0	0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%	
SUMISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0	0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	20.887	20.887	20.887	20.887	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	8.466	8.466	8.466	8.466	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	9.200	9.200	9.200	9.200	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	32.843	32.843	32.843	32.843	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	21.913	21.913	21.913	21.913	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	31.064	31.064	31.064	31.064	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. LA LOCALIDAD ES COL. SANTA ISABEL (TAPIJULAPA)
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	88.855	88.855	88.855	88.855	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	11.985	11.985	11.985	11.985	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	11.117	11.117	11.117	11.117	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	50.710	50.710	50.710	50.710	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	21.890	21.890	21.890	21.890	100%		0		0	LUMINARIA		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	36.624	36.624	36.624	36.624	100%		0		0	LUMINARIA		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	14.488	14.488	14.488	14.488	100%		0		0	LUMINARIA		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UN SISTEMA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	9.116	9.116	9.116	9.116	100%		0		0	LUMINARIA		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES REHB. DE UN SISITEMA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 2)	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	223.832	223.832	223.832	223.832	100%		0		0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	223.833	223.833	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 3)	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	139.016	139.016	139.016	139.016	100%		0		0	LUMINARIA	139.017	139.017	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 4)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	55.628	55.628	55.628	55.628	100%		0		0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	55.629	55.629	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 1)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	58.358	58.358	58.358	58.358	100%		0		0	LUMINARIA	58.359	58.359	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	19.653	19.653	19.653	19.653	100%		0		0	LUMINARIA	19.654	19.654	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	19.653	19.653	19.653	19.653	100%		0		0	LUMINARIA	19.654	19.654	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	14.740	14.740	14.740	14.740	100%		0		0	LUMINARIA	14.740	14.740	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	4.913	4.913	4.913	4.913	100%		0		0	LUMINARIA	4.913	4.913	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	7.861	7.861	7.861	7.861	100%		0		0	LUMINARIA	7.861	7.861	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	17.688	17.688	17.688	17.688	100%		0		0	LUMINARIA	17.688	17.688	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	9.826	9.826	9.826	9.826	100%		0		0	LUMINARIA	9.827	9.827	100%		

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

OBRA COMPLEMENTARIA						
---------------------	--	--	--	--	--	--

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDI BAJA	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	591.612	591.612	591.612	591.612	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	591.612	591.612	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	95.579	95.579	95.579	95.579	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	95.579	95.579	95.579	95.579	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	95.579	95.579	95.579	95.579	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA AL CARCAMO)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	155.061	155.061	155.061	155.061	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: EN EL RUBRO DE GRUPO SECTORIAL, EL SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO URBANIZACION PORQUE FUE EL QUE MAS RELACIONAMOS CON EL PROYECTO, YA QUE EL RUBRO DE ELECTRIFICACION NO APARECIO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 1	14-PARAÍSO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	427.460	427.460	427.460	427.460	100%	0	0	OTROS	277	277	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 2	14-PARAÍSO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	474.251	474.251	474.251	474.251	100%	0	0	OTROS	306	306	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 3	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	482.932	482.932	482.932	482.932	100%	0	0	OTROS	312	312	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 4	14-PARAÍSO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	679.062	679.062	679.062	679.062	100%	0	0	OTROS	438	438	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	372.131	372.131	372.131	372.131	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	639.513	639.513	639.513	639.513	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. DE R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	1.110.035	1.110.035	1.110.035	1.110.035	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	576.005	576.005	576.005	576.005	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	371.366	371.366	371.366	371.366	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	828.582	828.582	828.582	828.582	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	836.131	836.131	836.131	836.131	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	446.002	446.002	446.002	446.002	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS ETAPA2)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	506.291	506.291	506.291	506.291	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	350.234	350.234	350.234	350.234	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13.200	13.200	13.200	13.200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES COL. LAZARO CARDENAS (ENTRADA DE AGUASOL)
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13.200	13.200	13.200	13.200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE DONDE SE REALIZAR DICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO CARDENAS

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19.800	19.800	19.800	19.800	100%		0	0	LUMINARIA		15	15	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA ALIANZA	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
SUMINSTRO DE LUMMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	13.200	13.200	13.200	13.200	100%		0	0	LUMINARIA		10	10	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%		0	0	ACCIÓN		1	1	100%	
SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD Y ESCUELAS	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	87.337	87.337	87.337	87.337	100%		0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL		1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,729.31, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,336.54, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 1,392.77, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7								
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60.264	60.264	60.264	60.264	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60.264	60.264	60.264	60.264	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60.264	60.264	60.264	60.264	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60.286	60.286	60.286	60.286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	56.949	56.949	56.949	56.949	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	51.530	51.530	51.530	51.530	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	457.523	457.523	457.523	457.523	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	728.862	728.862	728.862	728.862	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.	728.862	728.862			100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO PARA ODONTOLOGIA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	98.552	98.552	985.529	98.552	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.	98.552	98.552			100%	
MANTENIMIENTO																		
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51.445	51.445	51.445	51.445	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51.445	51.445	51.445	51.445	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51.445	51.445	51.445	51.445	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50.314	50.314	50.314	50.314	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50.314	50.314	50.314	50.314	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50.314	50.314	50.314	50.314	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70.654	70.654	70.654	70.654	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70.654	70.654	70.654	70.654	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70.654	70.654	70.654	70.654	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD.		1		1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	129.312	129.312	129.312	129.312	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZARA A ESTA COMUNIDAD EN SU CENTRO DE SALUD
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																
AMPLIACIÓN																
CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	96.351	96.351	96.351	96.351	100%		0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARI O, UNIDAD	330	330	100%	PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
OTROS																
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97.954	97.954	97.954	97.954	100%		0	0	BARDAS	1	1	100%	
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97.954	97.954	97.954	97.954	100%		0	0	BARDAS	1	1	100%	
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97.954	97.954	97.954	97.954	100%		0	0	BARDAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9.107	9.107	9.107	9.107	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9.107	9.107	9.107	9.107	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9.107	9.107	9.107	9.107	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	261.760	261.760	261.760	261.760	100%		0	0	METROS LINEALES	116	116	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	189.467	189.467	189.467	189.467	100%		0	0	METRO LINEAL	129	129	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	137.383	137.383	137.383	137.383	100%		0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
RELLENO DE CALLE PARA HOSPITAL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	598.948	598.948	598.948	598.948	100%		0	0	ACCIÓN	598.498	598.498	100%	
TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEO	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	188.293	188.293	188.293	188.293	100%		0	0	ACCIÓN	188.293	188.293	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593.825	593.825	593.825	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORI O	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL 2010
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593.825	593.825	593.825	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORI O	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL 2010
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593.825	593.825	593.825	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORI O	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL 2010
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 NTS. EN EL COBATAB NO.17	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	478.623	478.623	478.623	478.623	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA W ADE 2A. SECCIÓN	RURAL	382.528	382.528	382.528	382.528	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	382.528	382.528	100%	
REHABILITACIÓN																
PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO W ILSON GÓMEZ	RURAL	226.701	226.701	226.701	226.701	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ EL NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE HACE MENCION ES EL ACTUAL
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	165.979	165.979	165.979	165.979	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES UNA AULA
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	83.628	83.628	83.628	83.628	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UN AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programa o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	82.201	82.201	82.201	82.201	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC DE EDC. INICIAL	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	277.669	277.669	277.669	277.669	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	278.631	278.631	278.631	278.631	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE EDUARDO DE CARDENAS CALVE: 27EJNO192S ZONA: 27 SECTOR: 05	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	287.564	287.564	287.564	287.564	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, BARDA PERIMETRAL Y RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	803.818	803.818	803.818	803.818	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS	803.818	803.818		100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	425.568	425.568	425.568	425.568	100%		0		0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	425.568	425.568		100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO)	RURAL	335.491	335.491	335.491	335.491	100%		0		0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	335.491	335.491		100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	397.758	397.758	397.758	397.758	100%		0		0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	397.758	397.758		100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON SARLAT	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	146.114	146.114	146.114	146.114	100%		0		0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	146.114	146.114		100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DORALIDA GARCIA TEJERO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	70.743	70.743	70.743	70.743	100%		0		0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71.665.04, SU EJERCIDO ES POR \$ 70.743.07, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 921.97, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN																	
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17.580	17.580	17.580	17.580	100%		0		0 METROS CUADRADOS		1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009, NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17.580	17.580	17.580	17.580	100%		0		0 METROS CUADRADOS		1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009, NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17.580	17.580	17.580	17.580	100%		0		0 METROS CUADRADOS		1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009, NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA" CLAVE CCT27270NJ03650	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.016.487	1.016.487	1.016.487	1.016.487	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDA DE MEDIDA ES REHABILITACION Y SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIONDEL JARDIN DE NIÑOP	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	170.390	170.390	170.390	170.390	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS	170.390	170.390		100%	
PRIMARIA CONSTRUCCIÓN																	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM.	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	2.046	2.046	2.046	2.046	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	2.517	2.517	2.517	2.517	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PAR ESC. PRI	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	503.481	503.481	503.481	503.481	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE: 27DPR1496J ZONA:40 SECTOR:04	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	287.429	287.429	287.429	287.429	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1ERA SECCION, EN DONDE SE REALIZAR DICHA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. "LEONA VICARIO" CLAVE 27DPR1202P	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	307.523	307.523	307.523	307.523	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMILINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE: 27DPR0030Y	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	671.876	671.876	671.876	671.876	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	CABE SEÑALAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA ALAMEDA, Y QUE NO APARECE EN EL LISTADO QUE PRESENTA LA PAGINA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	369.582	369.582	369.582	369.582	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS	369.582	369.582		100%	
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.440.571	1.440.571	1.440.571	1.440.571	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.257.575	1.257.575	1.257.575	1.257.575	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	1.123.462	1.123.462	1.123.462	1.123.462	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-2C" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS POU GONZÁLEZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1.242.894	1.242.894	1.242.894	1.242.894	100%		0		0 METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	553.941	553.941	553.941	553.941	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CORRESPONDE A LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN, AVANCE FISICO DEL 51%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR GRUPOS EXTRAMUROS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	558.963	558.963	558.963	558.963	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR GRUPOS EXTRAMUROS), UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA ISLA	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	607.649	607.649	607.649	607.649	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	A EJECUTARSE EN MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN, RELLENO DEL PLANTEL Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. TOMAS DÍAZ BARTLETT	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	1.428.454	1.428.454	1.428.454	1.428.454	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	647.503	647.503	647.503	647.503	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	584.725	584.725	584.725	584.725	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AVANCE FISICO DEL 60%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	651.222	651.222	651.222	651.222	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN PLAZA CÍVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	1.860.955	1.860.955	1.860.955	1.860.955	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR SUSTITUCIÓN POR GRUPOS EXTRAMUROS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 DCARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	822.823	822.823	822.823	822.823	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	846.245	846.245	846.245	846.245	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	855.750	855.750	855.750	855.750	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA HUASTECA	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	878.487	878.487	878.487	878.487	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	896.770	896.770	896.770	896.770	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	445.721	445.721	445.721	445.721	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0090)(OP0005)(OP0250) CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	90.068	90.068	90.068	90.069	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0091)(OP0004)(OP0249) CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	42.711	42.711	42.711	42.711	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNANDEZ DE ZETINA	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	45.770	45.770	45.770	45.770	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110	110	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 47,945.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 45,770.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,175.32, PROYECTO CONCLUIDO LA METAS METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE ANEXO (CONCINA PRONUTRA) ESC. PRIM. "LA AURORA"	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	73.569	73.569	73.569	73.569	100%		0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	73.570	73.570	100%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION Y REHABILITACCION DE COCINA Y COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA DOÑA LAURA C DE BELLIZIA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	195.123	195.123	195.123	195.123	100%		0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	195.123	195.123	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	95.291	95.291	95.291	95.291	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO LAS METAS ES MANTTO.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	177.298	177.298	177.298	177.298	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	177.298	177.298	100%	
TERMINACION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	CUALUHTEMÓC	URBANO	292.679	292.679	292.679	292.679	100%		0	0	METROS CUADRADOS	292.679	292.679	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. LEOPOLDINA AZCUAGA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	91.683	91.683	91.683	91.683	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 96,188.23, SU EJERCIDO ES POR \$ 91,683.28, QUEDANDO SU EJERCIDO POR \$ 4,504.95, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGELA CANEPA VDA. DE TOACHE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	71.627	71.627	71.627	71.627	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 73,075.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,626.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,449.30, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA.	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	112.120	112.120	112.120	112.120	100%		0	0	METROS CUADRADOS		1		100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,939.73,SU EJERCIDO ES POR \$ 112,119.60, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 820.13, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25.175	25.175	25.175	25.175	100%		0	0	METROS CUADRADOS		1		100%	EL IMPORRTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,312.89, SU EJERCIDO ES POR \$ 25,174.66, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,138.23, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	68.710	68.710	68.710	68.710	100%		0	0	METROS CUADRADOS		1		0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,137.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 68,710.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,426.86, PROYECTO CONCLUIDO LAS UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OSCAR ESPINOZA CHAN	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	145.336	145.336	145.336	145.336	100%		0	0	METROS CUADRADOS		1		100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,980.92, SU EJERCIDO ES POR \$ 145,336.37, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 5,644.55, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	39.067	39.067	39.067	39.067	100%		0	0	METROS CUADRADOS		1		100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,568.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,067.25, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,500.82, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
REHABILITACIÓN																	
CONCLUSION DE REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	32.978	32.978	32.978	32.978	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1		100%	PROYECTO CONCLUIDO REFRENDO
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	145.438	145.438	145.438	145.438	100%		0	0	M2, SANITARIOS	145.438	145.438		100%	
SECUNDARIA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA BACHILLER	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	292.492	292.492	292.492	292.492	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1		100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ ESC. TELE	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	50.003	50.003	50.003	50.003	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		11		100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	475.053	475.053	475.053	475.053	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2		100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA "EMSAD NO.33"	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	300.570	300.570	300.570	300.570	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1		100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO 40	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	372.843	372.843	372.843	372.843	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	372.843	372.843		100%	
MANTENIMIENTO																	
RELLENO DEL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	314.463	314.463	314.463	314.463	100%		0	0	M2, PATIO	314.463	314.463		100%	
REHABILITACIÓN																	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLE Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC.SEC.FED. ROSARIO GUTIERRES	3-CENTLA	CUALJHTÉMOC	URBANO	659.064	659.064	659.064	659.064	100%		0	0	M2, PATIO	659.064	659.064		100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	154.295	154.295	154.295	154.295	100%		0	0	M2, SANITARIOS	154.295	154.295		100%	
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIO PRINCIPALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	167.538	167.538	167.538	167.538	100%		0	0	M2, SANITARIOS	167.538	167.538		100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
OTROS																	
TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	161.319	161.319	161.319	161.319	100%		0	0	METROS CUADRADOS		281		281	100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	14-PARAÍSO	EL ESCRIBANO	RURAL	318.954	318.954	318.954	318.954	100%		0	0	OTROS		1		100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. EN LA ESC. PRIM. QUINTIN ARAUZ (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	339.365	339.365	339.365	339.365	100%		0	0	OTROS		1		100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	364.343	364.343	364.343	364.343	100%		0	0	OTROS		1		100%	NOTA:PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. ISIDRO CORTES	14-PARAÍSO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	339.308	339.308	339.308	339.308	100%		0	0	OTROS		1		100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	14-PARAÍSO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	369.381	369.381	369.381	369.381	100%		0	0	OTROS		1		100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO A J.N. MUNDO FELIZ	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12.748	12.748	12.748	12.748	100%		0	0	OTROS		1		100%	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	14-PARAÍSO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	216.349	216.349	216.349	216.349	100%		0	0	OTROS		1		100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
REHABILITACION DE ESC. PRIM. PASCUAL LOPEZ LOPEZ DE LA COL. EL LIMON	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	348.187	348.187	348.187	348.187	100%		0	0	OTROS		1		100%		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES CALCANEO DIAZ	14-PARAÍSO	AQUILES SERDÁN	RURAL	212.899	212.899	212.899	212.899	100%		0	0	OTROS		1		100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%	
REHABILITACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN J.N. ESPERANZA IRIS	14-PARAÍSO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	55.951	55.951	55.951	55.951	100%		0	0	OTROS		1		100%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	14-PARAÍSO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	226.291	226.291	226.291	226.291	100%		0	0	OTROS		1		100%		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA RIA. QUINTIN ARAUZ	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	222.446	222.446	222.446	222.446	100%		0	0	OTROS		1		100%		
AMPLIAION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	76.028	76.028	76.028	76.028	100%		0	0	ESTABLECIMI ENTO		1		100%	PROYECTO CONCLUIDO, LA META ES EDIFICIO	
CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	88.107	88.107	88.107	88.107	100%		0	0	BARDAS		279		279	100%	PROY REFENDADO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	97.010	97.010	97.010	97.010	100%		0	0	BARDAS		124		124	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008, METAS METROS LINEALES BARDA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P / ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	210.229	210.229	210.229	210.229	100%		0	0	METRO CUADRADO		142		142	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA.	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	73.151	73.151	73.151	73.151	100%		0	0	ESTABLECIMI ENTO		1		1	100%	PROYECTO TREFRENDADO 2008, DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA JERDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	91.072	91.072	91.072	91.092	100%		0	0	AULA		1		1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	26.164	26.164	26.164	26.164	100%		0	0	ESPACIO		1		1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
RELLENO DE PREDIO PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	572.111	572.111	572.111	572.111	100%		0	0	METRO CÚBICO	2.800		2.800		100%	PROYECTO CONCLUIDO
TECHADO DE ESPACIO ABIERTO PARA USOS MULTIPLES DE RECREACION Y ALBERGUE	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	547.906	547.906	547.906	547.906	100%		0	0	METROS CUADRADOS		504		504	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN AL ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ"	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	302.235	302.235	302.235	302.235	100%		0	0	AULA		1		1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA EL PROYECTO FEDERAL SERA EL YUCATECO, Y NO APRECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	581.943	281.943	281.943	281.943	100%		0	0	ACCIÓN	281.943		281.943		100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	403.742	403.742	403.742	403.742	100%		0	0	ACCIÓN	403.742		403.742		100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	543.765	543.765	543.765	543.765	100%		0	0	ACCIÓN	543.765		543.765		100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA SOBRE PALAFITO EN ESC.PRIM. CONAFE	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	392.782	392.782	392.782	392.782	100%		0	0	ACCIÓN	392.782		392.782		100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BLIBLIOTECA MUNICIPAL	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	144.404	144.404	144.404	144.404	100%		0	0	ACCIÓN	144.404		144.404		100%	
RELLENO DEL TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS SECTOR EL TIGRE Y EL JOBO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	75.029	75.029	75.029	75.029	100%		0	0	ACCIÓN	75.029		75.029		100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
PISO FIRME																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	33.066	33.066	33.066	33.066	100%		0	0	METROS CUADRADOS		450		450	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	59.221	59.221	59.221	59.221	100%		0	0	METROS CUADRADOS		800		800	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	66.465	66.465	66.465	66.465	100%		0	0	METROS CUADRADOS		950		950	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	84.928	84.928	84.928	84.928	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.150		1.150		100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	73.896	73.896	73.896	73.896	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.000	1.000	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	70.158	70.158	70.158	70.158	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.000	1.000	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	1.846	1.846		1.846	100%		0	0	METROS CUADRADOS		8	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	PALESTINA	RURAL	72.004	72.004	72.004	72.004	100%		0	0	METROS CUADRADOS	975	975	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	59.080	59.080	59.080	59.080	100%		0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL) LA MONTAÑA	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	33.227	33.227	33.227	33.227	100%		0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	49.841	49.841	49.841	49.841	100%		0	0	METROS CUADRADOS	675	675	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	84.980	84.980	84.980	84.980	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.000	1.000	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	27.689	27.689	27.689	27.689	100%		0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	EL ESCRIBANO	RURAL	49.849	49.849	49.849	49.849	100%		0	0	METROS CUADRADOS	675	675	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	73.850	73.850	73.850	73.850	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.000	1.000	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	40.618	40.618	40.618	40.618	100%		0	0	METROS CUADRADOS	725	725	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	100.246	100.246	100.246	100.246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	7.348	7.348		7.348	100%		0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	85.130	85.130	85.130	85.130	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.175	1.175	100%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	55.388	55.388	55.388	55.388	100%		0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	281.368	281.368	281.368	281.368	100%		0	0	METROS CUADRADOS	281.368	281.368	100%
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	237.892	237.892	237.892	237.892	100%		0	0	METROS CUADRADOS	237.892	237.892	100%
VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	3.852	3.852		3.852	100%		0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	162.355	162.355	162.355	162.355	100%		0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	261.354	261.354	261.354	261.354	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	547.454	547.454	547.454	547.454	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	274.820	274.820	274.820	274.820	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	274.398	274.398	274.398	274.398	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	274.976	274.976	274.976	274.976	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	329.414	329.414	329.414	329.414	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	546.734	546.734	546.734	546.734	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	273.924	273.924	273.924	273.924	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	273.896	273.896	273.896	273.896	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	438.403	438.403	438.403	438.403	100%		0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	544.935	544.935	544.935	544.935	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	549.212	549.212	549.212	549.212	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	440.564	440.564	440.564	440.564	100%		0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO (SON OCHO VIVIENDAS)
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	548.592	548.592	548.592	548.592	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( COSINAS )	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	274.900	274.900	274.900	274.900	100%		0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	PROYECTO CONCLUIDO , LAS METAS SON COCINAS
MELORAMIENTO DE VIVIENDA ( COCINAS )	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	137.572	137.572	137.572	137.572	100%		0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON COCINAS
OP108	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	542.539	542.539	542.539	542.539	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8.333.521	8.333.521	8.333.521	8.333.521	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA TU CASA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y BAÑOS
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICI PAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	41.007	41.007	41.007	41.007	100%		0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	110.850	110.850	110.850	110.850	100%		0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	17.075	17.075	17.075	17.075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	10.672	10.672	10.672	10.672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	10.672	10.672	10.672	10.672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	42.688	42.688	42.688	42.688	100%		0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	54.427	54.427	54.427	54.427	100%		0	0	PIEZA	408	408	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	25.613	25.613	25.613	25.613	100%		0	0	PIEZA	192	192	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	11.739	11.739	11.739	11.739	100%		0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	13.874	13.874	13.874	13.874	100%		0	0	PIEZA	104	104	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	12.806	12.806	12.806	12.806	100%		0	0	PIEZA	96	96	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	33.083	33.083	33.083	33.083	100%		0	0	PIEZA	248	248	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	8.538	8.538	8.538	8.538	100%		0	0	PIEZA	64	64	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	34.150	34.150	34.150	34.150	100%		0	0	PIEZA	256	256	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	11.739	11.739	11.739	11.739	100%		0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. GUANAJAY)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	10.693	10.693	10.693	10.693	100%		0	0	PIEZA	50	50	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	10.672	10.672	10.672	10.672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	21.344	21.344	21.344	21.344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	44.822	44.822	44.822	44.822	100%		0		PIEZA	336	336	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	21.344	21.344	21.344	21.344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	42.688	42.688	42.688	42.688	100%		0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	57.598	57.598	57.598	57.598	100%		0	0	PIEZA	450	450	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	17.075	17.075	17.075	17.075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	17.075	17.075	17.075	17.075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	10.672	10.672	10.672	10.672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	95.996	95.996	95.996	95.996	100%		0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	20.277	20.277	20.277	20.277	100%		0	0	PIEZA	152	152	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	26.680	26.680	26.680	26.680	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	134.395	134.395	134.395	134.395	100%		0	0	PIEZA	1.050	1.050	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	62.988	62.988	62.988	62.988	100%		0	0	PIEZA	493	493	100%	
SUMINISTRO DE LAMINOS DE ZONC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	21.344	21.344	21.344	21.344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	397.803	397.803	397.803	397.803	100%		0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CASAS DE INTERES SOCIAL	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	539.834	539.834	539.834	539.834	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5.821	5.821	100%	PROYECTO CONCLUIDO MTTO CASAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( COCINA RURAL )	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	69.059	69.059	69.059	69.059	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( COCINA RURAL )	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	137.572	137.572	137.572	132.572	96%		0	0	OTROS	20	20	100%	PROYCTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( COCINAS RURALES )	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	104.695	104.695	104.695	104.695	100%		0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	115.900	115.900	115.900	115.900	100%		0	0	PIEZA	610	610	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMIANS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONLUIDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	18.430	18.340	18.340	18.340	100%		0	0	PIEZA	87	87	100%	POYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	28.500	28.500	28.500	28.500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	22.800	22.800	22.800	22.800	100%		0	0	PIEZA	120	120	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	28.500	28.500	28.500	28.500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	45.030	45.030	45.030	45.030	100%		0	0	PIEZA	237	237	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	34.200	34.200	34.200	34.200	100%		0	0	PIEZA	180	180	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	57.000	57.000	57.000	57.000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	28.500	28.500	28.500	28.500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	57.000	57.000	57.000	57.000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	57.000	57.000	57.000	57.000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	57.000	57.000	57.000	57.000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	38.000	38.000	38.000	38.000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	28.500	28.500	28.500	28.500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	250.800	250.800	250.800	250.800	100%		0	0	PIEZA	1.320	1.320	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	76.000	76.000	76.000	76.000	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	11.400	11.400	11.400	11.400	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	28.500	28.500	28.500	28.500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	37.050	37.050	37.050	37.050	100%	0	0	PIEZA	175	175	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	19.000	19.000	19.000	19.000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	248.441	248.441	248.441	248.441	100%	0	0	OTROS	248.441	248.441	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	366.629	366.629	366.629	366.629	100%	0	0	ACCIÓN	366.629	366.629	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	1.005.142	1.005.142	1.005.142	1.005.142	100%	0	0	ACCIÓN	1.005.142	1.005.142	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	170.817	170.817	170.817	170.817	100%	0	0	OTROS	170.817	170.817	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	326.314	326.314	326.314	326.314	100%	0	0	ACCIÓN	326.314	326.314	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	249.020	249.020	249.020	249.020	100%	0	0	ACCIÓN	249.020	249.020	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	441.397	441.397	441.397	441.397	100%	0	0	ACCIÓN	441.397	441.397	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	217.092	217.092	217.092	217.092	100%	0	0	OTROS	217.092	217.092	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	399.192	399.192	399.192	399.192	100%	0	0	ACCIÓN	399.192	399.192	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	299.073	299.073	299.073	299.073	100%	0	0	ACCIÓN	299.073	299.073	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	543.858	543.858	543.858	543.858	100%	0	0	ACCIÓN	543.858	543.858	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	335.121	335.121	335.121	335.121	100%	0	0	ACCIÓN	335.121	335.121	100%	
DODATACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	35.910	35.910	35.910	35.910	100%	0	0	OTROS	35.910	35.910	100%	
DOTACCION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	35.910	35.910	35.910	35.910	100%	0	0	OTROS	35.910	35.910	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	83.921	83.921	83.921	83.921	100%	0	0	OTROS	83.931	83.921	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	47.886	47.886	47.886	47.886	100%	0	0	OTROS	47.886	47.886	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%	0	0	OTROS	41.839	41.839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	65.835	65.835	65.835	65.835	100%	0	0	OTROS	65.835	65.835	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	62.162	62.162	62.162	62.162	100%	0	0	OTROS	62.162	62.162	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	47.817	47.817	47.817	47.817	100%	0	0	OTROS	47.817	47.817	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%	0	0	OTROS	41.839	41.839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	58.218	58.218	58.218	58.218	100%	0	0	OTROS	58.218	58.218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	69.862	69.862	69.862	69.862	100%	0	0	OTROS	69.862	69.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	58.218	58.218	58.218	58.218	100%	0	0	OTROS	58.218	58.218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	47.880	47.880	47.880	47.880	100%	0	0	OTROS	47.880	47.880	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	29.885	29.885	29.885	29.885	100%	0	0	OTROS	29.885	29.885	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	86.388	86.388	86.388	86.388	100%	0	0	OTROS	86.388	86.388	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	58.218	58.218	58.218	58.218	100%	0	0	OTROS	58.218	58.218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107.898	107.898	107.898	107.898	100%	0	0	OTROS	107.898	107.898	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%	0	0	OTROS	41.839	41.839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107.730	107.730	107.730	107.730	100%	0	0	OTROS	107.730	107.730	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	47.886	47.886	47.886	47.886	100%	0	0	OTROS	47.886	47.886	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%	0	0	OTROS	41.839	41.839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	83.679	83.679	83.679	83.679	100%	0	0	OTROS	83.679	83.679	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	47.886	47.886	47.886	47.886	100%	0	0	OTROS	47.886	47.886	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	47.886	47.886	47.886	47.886	100%	0	0	OTROS	47.886	47.886	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	59.850	59.850	59.850	59.850	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	95.760	95.760	95.760	95.760	100%	0	0	OTROS	95.760	95.760	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA W ADE 2A. SECCIÓN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	59.850	59.850	59.850	59.850	100%	0	0	OTROS	59.850	59.850	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	41.895	41.895	41.895	41.895	100%	0	0	OTROS	41.895	41.895	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34.931	34.931	34.931	34.931	100%	0	0	OTROS	34.931	34.931	100%	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDAD
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34.931	34.931	34.931	34.931	100%	0	0	OTROS	34.931	34.931	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	34.931	34.931	34.931	34.931	100%	0	0	OTROS	34.931	34.931	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	83.800	83.800	83.800	83.800	100%	0	0	OTROS	83.800	83.800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	47.880	47.880	47.880	47.880	100%	0	0	OTROS	47.880	47.880	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	71.932	71.932	71.932	71.932	100%	0	0	OTROS	71.932	71.932	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	95.760	95.760	95.760	95.760	100%	0	0	OTROS	95.760	95.760	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	59.857	59.857	59.857	59.857	100%	0	0	OTROS	59.857	59.857	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%	0	0	OTROS	35.862	35.862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	29.928	29.928	29.928	29.928	100%	0	0	OTROS	29.928	29.928	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5							Generados 6		Ejercidos 7
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%		0		0	OTROS	41.839	41.839	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%		0		0	OTROS	41.839	41.839	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	47.817	47.817	47.817	47.817	100%		0		0	OTROS	47.817	47.817	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	95.910	95.910	95.910	95.910	100%		0		0	OTROS	95.910	9.510	10%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	47.817	47.817	47.817	47.817	100%		0		0	OTROS	47.817	47.817	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	58.218	58.218	58.218	58.218	100%		0		0	OTROS	58.218	58.218	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	95.634	95.634	95.634	95.634	100%		0		0	OTROS	95.634	95.634	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.817	47.817	47.817	47.817	100%		0		0	OTROS	47.817	47.817	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.449	39.449	39.449	39.449	100%		0		0	OTROS	39.449	39.449	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	41.839	41.839	41.839	41.839	100%		0		0	OTROS	41.839	41.839	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	174.656	174.656	174.656	174.656	100%		0		0	OTROS	174.656	174.656	100%
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	71.829	71.829	71.829	71.829	100%		0		0	OTROS	71.829	71.829	100%
DOTACCION DE PAQUETESV DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59.771	59.771	59.771	59.771	100%		0		0	OTROS	59.771	59.771	100%
DOTACCION DE PAQUETYES DE BLOCK	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%		0		0	OTROS	35.862	35.862	100%
DOTACCION PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	47.880	47.880	47.880	47.880	100%		0		0	OTROS	47.880	47.880	100%
DOTACION DE OPAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	47.817	47.817	47.817	47.817	100%		0		0	OTROS	47.817	47.817	100%
DOTACION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	17.931	17.931	17.931	17.931	100%		0		0	OTROS	17.931	17.931	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	47.880	47.880	47.880	47.880	100%		0		0	OTROS	47.880	47.880	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	93.150	93.150	93.150	93.150	100%		0		0	OTROS	93.150	93.150	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	71.820	71.820	71.820	71.820	100%		0		0	OTROS	71.820	71.820	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	107.898	107.898	107.898	107.898	100%		0		0	OTROS	107.898	107.898	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	35.862	35.862	35.862	35.862	100%		0		0	OTROS	35.862	35.862	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	23.908	23.908	23.908	23.908	100%		0		0	OTROS	23.908	23.908	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	23.287	23.287	23.287	23.287	100%		0		0	OTROS	23.287	23.287	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	95.760	95.760	95.760	95.760	100%		0		0	OTROS	95.760	95.760	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	47.817	47.817	47.817	47.817	100%	0	0	OTROS	47.817	47.817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	107.898	107.898	107.898	107.898	100%	0	0	OTROS	107.898	107.898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	116.437	116.437	116.447	116.437	100%	0	0	OTROS	116.437	116.437	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	29.885	29.885	29.885	29.885	100%	0	0	OTROS	29.885	29.885	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA W ADE 1A. SECCIÓN	RURAL	47.880	47.880	47.880	47.880	100%	0	0	OTROS	47.880	47.880	100%	
IS248	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	64.791	64.791	64.791	64.791	100%	0	0	OTROS	64.791	64.791	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	32.947	32.947	32.947	32.947	100%	0	0	OTROS	32.947	32.947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91.908	91.908	91.908	91.908	100%	0	0	OTROS	91.908	91.908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	113.804	113.804	113.804	113.804	100%	0	0	OTROS	113.804	113.804	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	32.688	32.688	32.688	32.688	100%	0	0	OTROS	32.688	32.688	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	130.927	130.927	130.927	130.927	100%	0	0	OTROS	130.927	130.927	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	65.463	65.463	65.463	65.463	100%	0	0	OTROS	65.463	65.463	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	109.123	109.123	109.123	109.123	100%	0	0	OTROS	109.123	109.123	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	87.298	87.298	87.298	87.298	100%	0	0	OTROS	87.298	87.298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	109.123	109.123	109.123	109.123	100%	0	0	OTROS	109.123	109.123	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	87.298	87.298	87.298	87.298	100%	0	0	OTROS	87.298	87.298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	109.106	109.106	109.106	109.106	100%	0	0	OTROS	109.106	109.106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	54.553	54.553	54.553	54.553	100%	0	0	OTROS	54.553	54.553	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	65.895	65.895	65.895	65.895	100%	0	0	OTROS	65.895	65.895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	65.377	65.377	65.377	65.377	100%	0	0	OTROS	65.377	65.377	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	65.463	65.463	65.463	65.463	100%	0	0	OTROS	65.463	65.463	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	43.642	43.642	43.642	43.642	100%	0	0	OTROS	43.642	43.642	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	43.649	43.649	43.649	43.649	100%	0	0	OTROS	43.649	43.649	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	87.298	87.298	87.298	87.298	100%	0	0	OTROS	87.298	87.298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	172.776	172.776	172.776	172.776	100%	0	0	OTROS	172.776	172.776	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91.908	91.908	91.908	91.908	100%		0	0	OTROS	91.908	91.908	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68.931	68.931	68.931	68.931	100%		0	0	OTROS	68.931	68.931	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91.908	91.908	91.908	91.908	100%		0	0	OTROS	91.908	91.908	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68.931	68.931	68.931	68.931	100%		0	0	OTROS	68.931	68.931	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	78.568	78.568	78.568	78.568	100%		0	0	OTROS	78.568	78.568	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	65.377	65.377	65.377	65.377	100%		0	0	OTROS	65.377	65.377	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	68.931	68.931	68.931	68.931	100%		0	0	OTROS	68.931	68.931	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	65.895	65.895	65.895	65.895	100%		0	0	OTROS	65.895	65.895	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	54.553	54.553	54.553	54.553	100%		0	0	OTROS	54.553	54.553	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	98.211	98.211	98.211	98.211	100%		0	0	OTROS	98.211	98.211	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	107.985	107.985	107.985	107.985	100%		0	0	OTROS	107.985	107.985	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA SÁBANA	RURAL	129.582	129.582	129.582	129.582	100%		0	0	OTROS	129.582	129.582	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	43.642	43.642	43.642	43.642	100%		0	0	OTROS	43.642	43.642	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA W ADE 1A. SECCIÓN	RURAL	86.388	86.388	86.388	86.388	100%		0	0	OTROS	86.388	86.388	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	54.481	54.481	54.481	54.481	100%		0	0	OTROS	54.481	54.481	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54.561	54.561	54.561	54.561	100%		0	0	OTROS	54.561	54.561	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54.561	54.561	54.561	54.561	100%		0	0	OTROS	54.561	54.561	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	RURAL	43.585	43.585	43.585	43.585	100%		0	0	OTROS	43.585	43.585	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN	RURAL	32.947	32.947	32.947	32.947	100%		0	0	OTROS	32.947	32.947	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	54.561	54.561	54.561	54.561	100%		0	0	OTROS	54.561	54.561	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NIÑOS HÉROES	RURAL	107.985	107.985	107.985	107.985	100%		0	0	OTROS	107.985	107.985	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109.825	109.825	109.825	109.825	100%		0	0	OTROS	109.825	109.825	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109.106	109.106	109.106	109.106	100%		0	0	OTROS	109.106	109.106	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	87.860	87.860	87.860	87.860	100%		0	0	OTROS	87.860	87.860	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	76.374	76.374	76.374	76.374	100%		0	0	OTROS	76.374	76.374	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																	
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
27-TABASCO RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS																	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	87.860	87.860	87.860	87.860	100%		0		0	OTROS	87.860	87.860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	54.553	54.553	54.553	54.553	100%		0		0	OTROS	54.553	54.553	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	131.790	131.790	131.790	131.790	100%		0		0	OTROS	131.791	131.791	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	64.791	64.791	64.791	64.791	100%		0		0	OTROS	64.791	64.791	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109.106	109.106	109.106	109.106	100%		0		0	OTROS	109.106	109.106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	109.106	109.106	109.106	109.106	100%		0		0	OTROS	109.106	109.106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	65.895	65.895	65.895	65.895	100%		0		0	OTROS	65.895	65.895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	39.283	39.283	39.283	39.283	100%		0		0	OTROS	39.283	39.283	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	87.170	87.170	87.170	87.170	100%		0		0	OTROS	87.170	87.170	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	153.755	153.755	153.755	153.755	100%		0		0	OTROS	153.755	153.755	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	183.816	183.816	183.816	183.816	100%		0		0	OTROS	183.816	183.816	100%	PERTENESE A LA LOCALIDAD DE CAPARROSO DE SIMON SARLAT
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	109.106	109.106	109.106	109.106	100%		0		0	OTROS	109.106	109.106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	86.388	86.388	86.388	86.388	100%		0		0	OTROS	86.388	86.388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	217.925	217.925	217.925	217.925	100%		0		0	OTROS	217.925	217.925	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	68.931	68.931	68.931	68.931	100%		0		0	OTROS	68.931	68.931	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	157.941	157.947	157.941	157.941	100%		0		0	ACCIÓN	157.941	157.941	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	32.415	32.415	32.415	32.415	100%		0		0	ACCIÓN	32.415	32.415	100%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTOA LA VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	35.563	35.563	35.563	35.563	100%		0		0	OTROS	35.563	35.563	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO)	RURAL	32.737	32.737	32.737	32.737	100%		0		0	OTROS	32.737	32.737	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	54.481	54.481	54.481	54.481	100%		0		0	OTROS	54.481	54.481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	130.755	130.755	130.755	130.755	100%		0		0	OTROS	130.755	130.755	100%	
SUMINISTRO DE LAMNIA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	54.481	54.481	54.481	54.481	100%		0		0	OTROS	54.484	54.481	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA BASICA DE ADOBLOCK.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	430.523	430.523	430.523	430.523	100%		0		0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA RURAL TU CASA 2009	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	100%		0		0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA HABITAT, 2009.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	695.430	695.430	695.430	695.430	100%		0		0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	30.760	30.760	30.760	30.760	100%	0	0	0 OTROS	15	15	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	41.013	41.013	41.013	41.013	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	41.013	41.013	41.013	41.013	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	41.013	41.013	41.013	41.013	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	41.013	41.013	41.013	41.013	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	41.013	41.013	41.013	41.013	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E.ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2.567.950	2.567.950	2.567.950	2.567.950	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	904.894	904.894	904.894	904.894	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE 1.0 DE KM DE CAMINO	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	646.500	646.500	646.500	646.500	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO LOS MILLAS (COL. EL LIMON)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	305.631	305.631	305.631	305.631	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN EL CAMINO (VIENTO FRESCO)	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	1.255.541	1.255.541	1.255.541	1.255.541	100%	0	0	KILÓMETROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL GUATOPE	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	2.450.146	2.450.146	2.450.146	2.450.146	100%	0	0	KILÓMETROS	2.450.146	2.450.146	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL ARBOLITO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	2.453.990	2.453.990	2.453.990	2.453.990	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL CAMINO LA BELLOTA	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.138.593	2.138.593	2.138.593	2.138.593	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	LA META ES DE 1.84 KILOMETRO
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	15.726	15.726	15.726	15.726	100%	0	0	KILÓMETROS	15.726	15.726	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.515.968	1.515.968	1.515.968	1.515.968	100%	0	0	KILÓMETROS	1.515.969	1.515.969	100%	
RECONSTRUCCIÓN															
TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DE 2.15 KM DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATES	RURAL	2.696.466	2.696.466	2.696.466	2.696.466	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE LA COL. GUANAJAY	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182.287	182.287	182.287	182.287	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1.253.519	1.253.519	1.253.519	1.253.519	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	CABE ACLARAR QUE LA COMUNIDAD DON DE SE LLEVO A CABO DICHO PROYECTO NOES EL JOBO SI NO LA COMUNIDAD DE GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI, LOS DATOS QUE CONTIENEN SON LOS MISMO SOLO EL NOMBRE LA COMUNIDA ES LA QUE CAMBIA
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	621.607	621.607	621.607	621.607	100%	0	0	KILÓMETROS	621.607	621.607	100%	
RELLENO DE CALLES EL NARAJAL	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	194.782	194.782	194.782	194.782	100%	0	0	KILÓMETROS	194.782	194.782	100%	
MANTENIMIENTO															
BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	618.934	618.934	618.934	618.934	100%	0	0	KILÓMETROS	500	500	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	BAJO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	345.023	345.023	345.023	345.023	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO EL PASO A LIBERTAD	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	1.145.924	1.145.924	1.145.924	1.145.924	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE MERCED REAL	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	2,000.057	2,000.057	2,000.057	2,000.057	100%		0		KILÓMETROS		2	2	100%
RELLENO DE CAMINO RURAL EL COCALITO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	504.824	504.824	504.824	504.824	100%		0		KILÓMETROS	504.824	504.824	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLE MONTE DE SION	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	491.261	491.261	491.261	491.261	100%		0		KILÓMETROS	491.261	491.264	100%	
RELLENOS DE CALLES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	689.353	689.353	689.353	689.353	100%		0		KILÓMETROS	689.353	689.353	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	1,244.533	1,244.533	1,244.533	1,244.533	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,543.647	1,543.647	1,543.647	1,543.647	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	760.052	760.052	760.052	760.052	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	822.980	822.980	822.980	822.980	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	1,154.091	1,154.091	1,154.091	1,154.091	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,22.31	1,22.31	1,22.31	1,22.31	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	1,167.625	1,167.625	1,167.625	1,167.625	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,369.840	1,369.840	1,369.840	1,369.840	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	1,430.194	1,430.194	1,430.194	1,430.194	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,141.938	1,141.938	1,141.938	1,141.938	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (EL JOBAL)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	1,590.561	1,590.561	1,590.561	1,590.561	100%		0		KILÓMETROS		1	1	100%
GRAVADO DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CACAOS	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	171.471	171.471	171.471	171.471	100%		0		KILÓMETROS	171.471	171.471	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	33.501	33.501	33.501	33.501	100%		0		KILÓMETROS	33.502	33.502	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	110.351	110.351	110.351	110.351	100%		0		KILÓMETROS	110.352	110.352	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	64.687	64.687	64.687	64.687	100%		0		KILÓMETROS	64.688	64.688	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	147.498	147.498	147.498	147.498	100%		0		KILÓMETROS	147.499	147.499	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	64.829	64.829	64.829	64.829	100%		0		KILÓMETROS	64.830	64.830	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	72.193	72.193	72.193	72.193	100%		0		KILÓMETROS	72.194	72.194	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	86.840	86.840	86.840	86.840	100%		0		KILÓMETROS	86.841	86.841	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	205.072	205.072	205.072	205.072	100%		0		KILÓMETROS	205.073	205.073	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	169.716	169.716	169.716	169.716	100%		0		KILÓMETROS	169.717	169.717	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	131.628	131.628	131.628	131.628	100%		0	0	KILÓMETROS	131.629	131.629	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	130.835	130.835	130.835	130.835	100%		0	0	KILÓMETROS	130.836	130.836	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	15.282	15.282	15.282	15.282	100%		0	0	KILÓMETROS	15.283	15.283	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) (SECTOR E.J. CALICANTO )	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	15.282	15.282	15.282	15.282	100%		0	0	KILÓMETROS	15.283	15.283	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) (SECTOR LOS REYES)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	33.413	33.413	33.413	33.413	100%		0	0	KILÓMETROS	33.414	33.414	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL DE LA ESCUELA (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	33.501	33.501	33.501	33.501	100%		0	0	KILÓMETROS	33.502	33.502	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL PANTEON Y CASA DE SALUD (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	66.210	66.210	66.210	66.210	100%		0	0	KILÓMETROS	66.211	66.211	100%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	12.766	12.766	12.766	12.766	100%		0	0	KILÓMETROS	12.766	12.766	100%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	531.894	531.894	531.894	531.894	100%		0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE 4.20 KM DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	725.352	725.352	725.352	725.352	100%		0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	604.817	604.817	604.817	604.817	100%		0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (CAMINO AGUA MALA)	14-PARAÍSO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	185.510	185.510	185.510	185.510	100%		0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	559.668	559.668	559.668	559.668	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DE CAMINO DE ACCESO	14-PARAÍSO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	230.900	230.900	230.900	230.900	100%		0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1.389.221	1.389.221	1.389.221	1.389.221	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	206.875	206.875	206.875	206.875	100%		0	0	KILÓMETROS	206.875	206.875	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A PLAYA BONITA	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	1.102.223	1.102.223	1.102.223	1.102.223	100%		0	0	KILÓMETROS	1.102.223	1.102.223	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	617.843	617.843	617.843	617.843	100%		0	0	KILÓMETROS	617.843	617.843	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	799.810	799.810	799.810	799.810	100%		0	0	KILÓMETROS	799.810	799.810	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	935.438	935.438	935.435	935.438	100%		0	0	KILÓMETROS	935.438	935.438	100%	
RELLENO DE CAMIN O CON MATERIAL DE PRESTAMOS LATERAL EJIDO CONCHA LINARES	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	640.577	640.577	640.577	640.577	100%		0	0	KILÓMETROS	640.577	640.577	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	922.015	922.015	922.015	922.015	100%		0	0	KILÓMETROS	922.015	922.015	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	444.231	444.231	444.231	444.231	100%		0	0	KILÓMETROS	444.231	444.231	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO EL CHIPILIN Y OBRAS DE DRENAJE	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	1.591.983	1.591.983	1.591.983	1.591.983	100%		0	0	KILÓMETROS	1.591.983	1.591.983	100%	
RELLENO Y GRAVDO DE CAMINO RURAL EL JOBO Y EL TIGRE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1.732.296	1.732.296	1.732.296	1.732.296	100%		0	0	KILÓMETROS	1.732.296	1.732.296	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7								
27-TABASCO RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
REHABILITACION DE ACCESO (SECTOR "EL PANTEON")	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	44.050	44.050	44.050	44.050	100%		0		0	KILÓMETROS	44.050	44.050	100%		
PUENTES VEHICULARES																		
REPARACION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DEL ARROLLO BOCA TORO	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	154.049	154.049	154.049	154.049	100%		0		0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	154.049	154.049	100%		
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																		
OTROS																		
RELLENO PARA TERRAPLEN EN CAMINO DE LA RA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	268.804	268.804	268.804	268.804	100%		0		0	KILÓMETRO		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CLAVE 27DPR1779Q	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	308.349	308.349	308.349	308.349	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA DICHA COMUNIDAD NO APARECE DENTRO DE LA LISTA QUE NOS PROPORCIONAN, Y ES POR ESO QUE LE HAGO MENCION DE LA MISMA A CONTINUACION, GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI. AQUI ES DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	1.571.597	1.571.597	1.571.597	1.571.597	100%		0		0	METROS CUADRADOS	2.470	2.470	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	424.545	424.545	424.545	424.545	100%		0		0	METROS	1.820	1.820	100%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZAR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CANALES 3A ETAPA	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	1.200.092	1.200.092	1.200.092	1.200.092	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1.982	1.982	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2.489.048	2.489.048	2.489.048	2.489.048	100%		0		0	METROS CUADRADOS	4.429	4.429	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	2.485.813	2.485.813	2.485.813	2.485.813	100%		0		0	METRO CUADRADO	4.280	4.280	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	2.437.137	2.437.137	2.437.137	2.437.137	100%		0		0	METRO CUADRADO	4.282	4.282	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1.179.116	1.179.116	1.179.116	1.179.166	100%		0		0	METRO CUADRADO	2.057	2.057	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1.501.229	1.501.229	1.501.229	1.501.229	100%		0		0	METROS CUADRADOS	2.457	2.457	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	2.371.452	2.371.452	2.371.452	2.371.452	100%		0		0	METRO CUADRADO	4.111	4.111	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	2.487.558	2.487.558	2.487.558	2.487.558	100%		0		0	METROS CUADRADOS	4.389	4.389	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	2.160.566	2.160.566	2.160.566	2.160.566	100%		0		0	METROS CUADRADOS	3.003	3.003	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	2.027.172	2.027.172	2.027.172	2.027.172	100%		0		0	METRO CUADRADO	3.087	3.087	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	2.147.284	2.147.284	2.147.284	2.147.284	100%		0		0	METRO CUADRADO	2.230	2.230	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1.746.304	1.746.304	1.746.304	1.746.304	100%		0		0	METROS CUADRADOS	2.787	2.787	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	1.471.652	1.471.652	1.471.652	1.471.652	100%		0		0	METRO CUADRADO	3.800	3.800	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	2.174.362	2.174.362	2.174.362	2.174.362	100%		0		0	METROS CUADRADOS	6.070	6.070	100%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.177.076	2.177.076	2.177.076	2.177.076	100%		0		0	KILÓMETRO		1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.426.230	1.426.230	1.426.230	1.426.230	100%		0		0	KILÓMETRO		1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: EJ. AMPLIACION LAS COLORADAS 2DA. SECC.(LAS ALDEAS)
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	2.279.833	2.279.833	2.279.833	2.279.833	100%		0		0	KILÓMETRO		1	1	100%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	2.454.856	2.454.856	2.454.856	2.454.856	100%		0		0	METROS CUADRADOS	8.252	8.252	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3			Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE VILLAHERMOSA)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	747.783	747.783	747.783	747.783	100%		0		0 METRO CUADRADO	2.016	2.016	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2.329.991	2.329.991	2.329.991	2.329.991	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100% LA LOCALIDAD ES: GOLPE 2DA. SECCION (LOS PATOS)
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2.270.647	2.270.647	2.270.647	2.270.647	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100% CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD LA QUE SE APLICA EL RECURSO ES RA. NARANJENO 1A SECCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO QUE MUESTRAN
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2.256.067	2.256.067	2.256.067	2.256.067	100%		0		0 KILÓMETROS		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	2.266.383	2.266.383	2.266.383	2.266.383	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.261.450	2.261.450	2.261.450	2.261.450	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	2.675.135	2.675.135	2.675.135	2.675.135	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2.298.149	2.298.149	2.298.149	2.298.149	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2.326.931	2.326.931	2.326.931	2.326.931	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	2.342.531	2.342.531	2.342.531	2.342.531	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2.370.748	2.370.748	2.370.748	2.370.748	100%		0		0 METRO CUADRADO	6.000	6.000	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2.359.642	2.359.642	2.359.642	2.359.642	100%		0		0 METRO CUADRADO	6.500	6.500	100%	
RECARPETEO DE CAMINO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	2.262.548	2.262.548	2.262.548	2.262.548	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100% CABE MENCIONAR QUE EXISTE OTRO OP112, PERO QUE TENIA MAL LA COMUNIDAD YA QUE ANTERIORMENTE TENIA SANTANA 1ERA SECCION Y SI ENDO LA CORRECTA ESTA
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.899.633	1.899.633	1.899.633	1.899.633	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100% CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EJIDO ARROYO HONDO 1A SECCION ( SANTA TERESA "A")
REHABILITACION DE CA MINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	680.758	680.758	680.758	680.758	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	2.196.141	2.196.141	2.196.141	2.196.141	100%		0		0 KILÓMETRO		4	4	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	1.269.746	1.269.746	1.269.746	1.269.746	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2.451.738	2.451.738	2.451.738	2.451.738	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100% CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO ES EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	1.497.647	1.497.647	1.497.647	1.497.647	100%		0		0 KILÓMETRO		3	3	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	1.238.535	1.238.535	1.238.535	1.238.535	100%		0		0 KILÓMETRO		2	2	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	1.581.152	1.581.152	1.581.152	1.581.152	100%		0		0 KILÓMETRO		2	2	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	558.597	558.597	558.597	558.597	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	1.570.534	1.570.534	1.570.534	1.570.534	100%		0		0 KILÓMETRO		1	1	100%
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	2.488.012	2.488.012	2.448.012	2.488.012	100%		0		0 METRO LINEAL	2.200	2.200	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. RURAL ESTATAL "JESUS VELAZQUEZ CORDOVA" CLAVE 27DPR1502 D	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	390.777	390.777	390.777	390.777	100%		0		0 OTROS		1	1	100% CABE ACLARAR QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
RELLENO DE CALLE SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	597.250	597.250	597.250	597.250	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1.138.403	1.138.403	1.138.403	1.138.403	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES EJIDO PASO Y PLAYA DONDE SE RELAIZARA EL PROYECTO
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1.297.999	1.297.999	1.297.999	1.297.999	100%	0	0	METRO LINEAL	1.000	1.000	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	547.432	547.432	547.432	547.432	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	10.489	10.489	10.489	10.489	100%	0	0	PERSONA	10.489	10.489	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA															
CONSERVACIÓN															
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL	RURAL	1.545	1.545	1.545	1.545	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	SE APOYO A LA COMUNIDAD ABEJONAL CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 2A. SECCIÓN (AZUCENITA)	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	LOCALIDAD A LA QUE SE LE ENTREGO EL APAYO (AQUILES SERDAN 3RA SECCION)
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1.545	1.545	1.545	1.545	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	SE AYUDO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS PARA UNA MEJOR PRODUCCION
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN (MONTE ALEGRE)	RURAL	25.750	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	EL APOYO SE ENTREGO LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 1A. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO)	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 1A. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO)	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 2A. SECCIÓN (OTATES)	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 4A. SECCIÓN	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%	0	0	HECTÁREA	4	4	100%	APAYO CON BOMBAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	1.545	1.545	1.545	1.545	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%	0	0	HECTÁREA	4	4	100%	APOYO A LA COMUNIDAD CAOBANAL 2DA. SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ) CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CUAUHTÉMOC	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%	0	0	HECTÁREA	4	4	100%	SE DONARON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS DE RECURSOS CON BOMBAS ESPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	1.030	1.030	1.030	1.030	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	APOYO A DOS FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	7.725	7.725	7.725	7.725	100%	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	APOYOS A FAMILIAS ASPERSORAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL PARAISO	RURAL	1.030	1.030	1.030	1.030	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYOS DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ERNESTO AGUIRRE COLORADO	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	DOTACION DE BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJÓ	RURAL	4.120	4.120	4.120	4.120	100%	0	0	HECTÁREA	8	8	100%	APOYO DE BOMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ESTACIÓN ZANAPA	RURAL	6.180	6.180	6.180	6.180	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	14.420	14.420	14.420	14.420	100%	0	0	HECTÁREA	28	28	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A LAS CUALES SE LE DOTO DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUNOZ	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	SE APOYO A LA COMUNIDAD GENERO VAZQUEZ 1 RA. SECCION CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	6.180	6.180	6.180	6.180	100%	0	0	HECTÁREA	12	12	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 3A. SECCIÓN	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIÉRREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	BENEFICIO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIÉRREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	4.120	4.120	4.120	4.120	100%	0	0	HECTÁREA	8	8	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIÉRREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	SE BENEFICIO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIÉRREZ 5A. SECCIÓN	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%	0	0	HECTÁREA	4	4	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 1A. SECCIÓN	RURAL	7.725	7.725	7.725	7.725	100%	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	7.725	7.725	7.725	7.725	100%	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	29.870	29.870	29.870	29.870	100%	0	0	HECTÁREA	58	58	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS GIRALDAS	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%	0	0	HECTÁREA	4	4	100%	BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS GRANJAS	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS PIEDRAS	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	DOTACION DE BOMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCIÓN	RURAL	4.120	4.120	4.120	4.120	100%	0	0	HECTÁREA	8	8	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 3A. SECCIÓN (SAN AGUSTÍN)	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	14.420	14.420	14.420	14.420	100%		0	0	HECTÁREA	28	28	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYOS CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%		0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	5.665	5.665	5.665	5.665	100%		0	0	HECTÁREA	11	11	100%	BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	5.665	5.665	5.665	5.665	100%		0	0	HECTÁREA	11	11	100%	SE BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 1A. SECCIÓN	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%		0	0	HECTÁREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	14.420	14.420	14.420	14.420	100%		0	0	HECTÁREA	28	28	100%	SE BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RURAL	7.725	7.725	7.725	7.725	100%		0	0	HECTÁREA	15	15	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (EL PORVENIR)	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%		0	0	HECTÁREA	6	6	100%	BENEFICIO DE BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%		0	0	HECTÁREA	9	9	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%		0	0	HECTÁREA	9	9	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDON 3A. SECCIÓN	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%		0	0	HECTÁREA	5	5	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	6.695	6.695	6.695	6.695	100%		0	0	HECTÁREA	13	13	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 3A. SECCIÓN	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%		0	0	HECTÁREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	1.030	1.030	1.030	1.030	100%		0	0	HECTÁREA	2	2	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	4.635	4.635	4.635	4.635	100%		0	0	HECTÁREA	9	9	100%	DONACION DE BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2.575	2.575	2.575	2.575	100%		0	0	HECTÁREA	5	5	100%	SE DOTO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	6.180	6.180	6.180	6.180	100%		0	0	HECTÁREA	12	12	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%		0	0	HECTÁREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%		0	0	HECTÁREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A 7 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	6.280	6.180	6.180	6.180	100%		0	0	HECTÁREA	12	12	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (JAHUACTE)	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%		0	0	HECTÁREA	4	4	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTANA 1A. SECCIÓN	RURAL	5.665	5.665	5.665	5.665	100%		0	0	HECTÁREA	11	11	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.545	1.545	1.545	1.545	100%		0	0	HECTÁREA	3	3	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	30.900	3.090	3.090	3.090	100%		0	0	HECTÁREA	6	6	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	BENEFICO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL TENERIFE	RURAL	3.090	3.090	3.090	3.090	100%		0	0	HECTÁREA	6	6	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	9.270	9.270	927	9.270	100%		0	0	HECTÁREA	18	18	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	2.060	2.060	2.060	2.060	100%		0	0	HECTÁREA	4	4	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 1A. SECCIÓN	RURAL	7.725	7.725	7.725	7.725	100%		0	0	HECTÁREA	15	15	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 3A. SECCIÓN	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	5.150	5.150	5.150	5.150	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	APOYO A 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	56.665	5.665	5.665	5.665	100%		0	0	HECTÁREA	11	11	100%	DONACION DE BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 2A. SECCIÓN (EL TUMBO)	RURAL	3.605	3.605	3.605	3.605	100%		0	0	HECTÁREA	70	7	10%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	79.233	79.233	79.233	79.233	100%		0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES UN VIVERO
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
MANTENIMIENTO																
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	127.500	127.500	127.500	127.500	100%		0	0	EQUIPO	3	3	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	425.000	425.000	425.000	425.000	100%		0	0	EQUIPO	10	10	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	52.500	52.500	52.500	52.500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	52.500	52.500	52.500	52.500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	95.000	95.000	95.000	95.000	100%		0	0	EQUIPO	2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTOR
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	52.500	52.500	52.500	52.500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	175.000	175.000	175.000	175.000	100%		0	0	EMBARCADE RO	10	10	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	17.500	17.500	17.500	17.500	100%		0	0	EMBARCADE RO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	58.562	58.562	58.562	58.562	100%		0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAÍSO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	155.566	155.566	155.566	155.566	100%		0	0	OTROS	19	19	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	16.375	16.375	16.375	16.375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	32.751	32.751	32.751	32.751	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	8.188	8.188	8.188	8.188	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE INDICA PARA ESTE PROYECTO ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL PORQUE SON CONSTRUCCION DE BAÑOS EL DIFERENTES COMUNIDADES Y FUE EL QUE TOMAMOS DE ACUERDO A NUESTRO CRITERIO.	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	16.375	16.375	16.375	16.375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	ESTE PROYECTO SE ENVIO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE ES CONSTRUCCION DE BAÑOS Y NO ENCONTRAMOS OTRO RUBRO.	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	32.751	32.751	32.751	32.751	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%		
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	16.375	16.375	16.375	16.375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%		
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	0 PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	0 EQUIPO	30	30	100%		
DOTACION DE ALAM,BRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	39.600	39.600	39.600	39.600	100%	0	0	0 OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	100.800	100.800	100.800	100.800	100%	0	0	0 OTROS	140	140	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	28.800	28.800	28.800	28.800	100%	0	0	0 OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	14.400	14.400	14.400	14.400	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100%	0	0	0 OTROS	55	55	100%	LA UNIDA DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	0 OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	72.000	72.000	72.000	72.000	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	28.800	28.800	28.800	28.800	100%	0	0	0 OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	0 OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	28.800	28.800	28.800	28.800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	43.200	43.200	43.200	43.200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	50.400	50.400	50.400	50.400	100%	0	0	OTROS	70	70	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	43.200	43.200	43.200	43.200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	42.480	42.480	42.480	42.480	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	43.200	43.200	43.200	43.200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	43.200	43.200	43.200	43.200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	43.200	43.200	43.200	43.200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	28.800	28.800	28.800	28.800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	21.600	21.600	21.600	21.600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	14.400	14.400	14.400	14.400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	36.000	36.000	36.000	36.000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	14.400	14.400	14.400	14.400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRES DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40.320	40.320	40.320	40.320	100%	0	0	PIEZA	56	56	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ROLLOS
DOTACION DE ALAMBRES DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE BOMBAS DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	60.800	60.800	60.800	60.800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	27.360	27.360	27.360	27.360	100%	0	0	EQUIPO	45	45	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	9.120	9.120	9.120	9.120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	9.728	9.728	9.728	9.728	100%	0	0	EQUIPO	16	16	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HER0LES)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HER0LES)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	9.120	9.120	9.120	9.120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	115.520	115.520	115.520	115.520	100%	0	0	EQUIPO	190	190	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	91.200	91.200	91.200	91.200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	85.120	85.120	85.120	85.120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	60.800	60.800	60.800	60.800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	145.920	145.920	145.920	145.920	100%	0	0	EQUIPO	240	240	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	121.600	121.600	121.600	121.600	100%	0	0	EQUIPO	200	200	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	85.120	85.120	85.120	85.120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	85.120	85.120	85.120	85.120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	91.200	91.200	91.200	91.200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	91.200	91.200	91.200	91.200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA UNO	RURAL	200.640	200.640	200.640	200.640	100%	0	0	EQUIPO	330	330	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	85.120	85.120	85.120	85.120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	85.120	85.120	85.120	85.120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	30.400	30.400	30.400	30.400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	9.120	9.120	9.120	9.120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	42.560	42.560	42.560	42.560	100%	0	0	EQUIPO	70	70	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	18.240	18.240	18.240	18.240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	12.160	12.160	12.160	12.160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24.320	24.320	24.320	24.320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	21.750	21.750	21.750	21.750	100%	0	0	PRODUCTO	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HER0LES)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	CABE MENCINOAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HER0LES)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE (20 PAQUETES)
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al		Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	10	10	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	65.250	65.250	65.250	65.250	100%	0	0	PRODUCTO	45	45	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA DICHO PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	36.250	36.250	36.250	36.250	100%	0	0	PRODUCTO	25	25	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE PAQUETES PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA ELCULTIVO DE MAIZ	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	72.500	72.500	72.500	72.500	100%	0	0	PRODUCTO	50	50	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE TIENE DICHO PROYECTO DE DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DEL MAIZ ES PAQUETE, AUQUE SE LE AGREGO PRODUCTO, SE LE HACE LA ACLARACION	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD QUE SERA UTILIZADA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	58.000	58.000	58.000	58.000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE DICHO PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	14.500	14.500	14.500	14.500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE	

**EJERCICIO FISCAL: 2009**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO**

[illegible]

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL															
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE CAPACITACION AUDIVISUAL Y DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	284.267	284.267	284.267	284.267	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
REHABILITACION GENERAL DE JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	199.875	199.875	199.875	199.875	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19.320	19.320	19.320	19.320	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	273.157	273.157	273.157	273.157	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 020 (HABITA 2009) 2DA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.361.609	1.361.609	1.361.609	1.361.609	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CAPACITACION PARA LICENCIATURA EN 14 MESES (ACUERDO SEP 286) SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	342.800	342.800	342.800	342.800	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	153.594	153.594	153.594	153.594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	51.198	51.198	51.198	51.198	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	30.719	30.719	30.719	30.719	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
ARTICULO, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACCION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	406.738	406.738	406.738	406.738	100%	0	0	ACCIÓN	406.738	406.738	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	88.683	88.683	88.683	88.683	100%	0	0	ACCIÓN	88.683	88.683	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	66.512	66.512	66.512	66.512	100%	0	0	ACCIÓN	66.512	66.512	100%	
CONSTRUCCION DE JGUEYES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	133.025	133.025	133.025	133.025	100%	0	0	ACCIÓN	133.025	133.025	100%	
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONFO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	145	145	145	145	100%	0	0	ACCIÓN	145	145	100%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACCION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	511.281	511.281	511.281	511.281	100%	0	0	ACCIÓN	511.281	511.281	100%	
FAFEF				536.612.992	536.612.992	536.612.992	375.941.606	70%	0	0		112.782	72.780	65%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31.214.285	31.214.285	31.214.285	22.448.166	72%	0	0	OTROS	1	1	72%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACIÓN SE CONSTUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21.706.175	21.706.175	21.706.175		0 0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109.381	109.381	109.381	109.381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.720.587	2.720.587	2.720.587	2.720.587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	3.600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.516.884	2.516.884	2.516.884	2.516.884	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	3.600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.000	0	0%	PROYECTO CANCELADO.
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372.528	372.528	372.528	372.528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15.000	15.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721.488	721.488	721.488	721.488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.640	1.640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)															
EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA:CUARTO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO															
Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programad o Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES															
FAIS															
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441.609	441.609	441.609	441.609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.185	1.185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387.360	387.360	387.360	387.360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6.000	6.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.979.640	1.979.640	1.979.640	1.979.640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6.065	6.065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495.218	495.218	495.218	495.218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34.000	34.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809.809	809.809	809.809	809.809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.642	1.642	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334.759	334.759	334.759	334.759	100%	0	0	SUBESTACIÓ N		1	1	100%
REHABILITACIÓN															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.983.369	12.983.369	12.983.369	12.983.364	100%	0	0	OTROS		1	1	100%
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132.706.076	132.706.076	132.706.076	117.986.799	89%	0	0	OTROS		1	1	88%
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126.255.858	126.255.858	126.255.858	101.263.225	80%	0	0	OTROS		1	1	80%
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.751.920	3.751.920	3.751.920	1.810.039	48%	0	0	PAGO		12	12	100%
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68.106.046	68.106.046	68.106.046	57.276.860	84%	0	0	OTROS		1	1	84%
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129.000.000	129.000.000	129.000.000	51.283.890	40%	0	0	OTROS		1	0	39%