

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CUARTO TRIMESTRE de 2010

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27-TABASCO RECURSO 2010																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.062.306	4.062.306	4.062.306	4.004.358	98.6%	0	0	INFORME	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	2.401.455	2.401.455	2.401.455	1.925.204	80.2%	0	0	METRO LINEAL	3.600,00	2.500,00	69.4%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	2.489.003	2.489.003	2.489.003	2.464.530	99.0%	0	0	METRO LINEAL	2.000,00	2.000,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2.325.779	2.325.779	2.325.779	2.301.197	98.9%	0	0	METRO LINEAL	1.650,00	1.650,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	FRENTE UNICO	RURAL	1.744.258	1.744.258	1.744.258	1.718.650	98.5%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	1.000,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	829.817	829.817	829.817	809.757	97.6%	0	0	METRO LINEAL	650,00	650,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	1.963.655	1.963.655	1.963.655	1.939.643	98.8%	0	0	METRO LINEAL	1.400,00	1.400,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2.329.981	2.329.981	2.329.981	2.146.231	92.1%	0	0	METRO LINEAL	3.000,00	1.500,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	1.813.141	1.813.141	1.813.141	1.784.960	98.4%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	1.000,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (LAZARO CARDENAS)	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	1.958.671	1.958.671	1.958.671	1.935.245	98.8%	0	0	METRO LINEAL	1.650,00	1.650,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	361.860	361.860	361.860	233.074	64.4%	0	0	METRO LINEAL	250,00	125,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	465.528	465.528	465.528	462.564	99.4%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO

	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE JUAREZ)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	404.597	404.597	404.597	404.524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA CANDELARIA)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	257.368	257.368	257.368	257.368	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150,00	150,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA DELEGACION)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	212.617	212.617	212.617	212.566	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100,00	100,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA IGLESIA LIRIO DE LOS VALLES)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	386.403	386.403	386.403	377.319	97.6%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL TAMARINDO)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	460.350	460.350	460.350	459.511	99.8%	0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA SAN JOSE)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	341.817	341.817	341.817	341.155	99.8%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	488.785	488.785	488.785	486.833	99.6%	0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	488.980	488.980	488.980	488.980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	489.000	489.000	489.000	487.544	99.7%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO CALIX)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	449.043	449.043	449.043	449.043	100.0%	0	0	METRO LINEAL	750,00	750,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO KM. 15)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	143.766	143.766	143.766	143.766	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50,00	50,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	359.089	359.089	359.089	356.672	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	334.083	334.083	334.083	311.792	93.3%	0	0	METRO LINEAL	450,00	380,00	84.4%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A MARCOS LARA)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	215.160	215.160	215.160	213.516	99.2%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA DON PERFECTO LOPEZ Y DON REYES LOPEZ)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	472.776	472.776	472.776	469.221	99.2%	0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	455.509	455.509	455.509	433.223	95.1%	0	0	METRO LINEAL	300,00	294,00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL RECUERDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	329.385	329.385	329.385	329.284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	210.270	210.270	210.270	210.270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150,00	150,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EULOGIO ALCUDIA)	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	397.707	397.707	397.707	397.583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (W-65)	RURAL	488.955	488.955	488.955	469.741	96.1%	0	0	METRO LINEAL	250,00	230,00	92.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA TEMPLO SALEM)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	445.051	445.051	445.051	445.006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (KM 20 ENTRADA DON NATO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	469.440	469.440	469.440	469.440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONG. CALLE 6 DE LA ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	457.793	457.793	457.793	456.168	99.6%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	410.207	410.207	410.207	390.863	95.3%	0	0	METRO LINEAL	250,00	245,00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II KM. 13)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485.174	485.174	485.174	468.884	96.6%	0	0	METRO LINEAL	450,00	225,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	CONSTRUCCION DE POZO DE PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	465.281	465.281	465.281	465.281	100.0%	0	0	POZO	21,00	21,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL (SECTOR II)	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	464.728	464.728	464.728	464.728	100.0%	0	0	POZO	21,00	21,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	2.034.513	2.034.513	2.034.513	1.972.250	96.9%	0	0	METRO LINEAL	1.700,00	1.200,00	70.6%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN	RURAL	1.905.673	1.905.673	1.905.673	1.749.570	91.8%	0	0	METRO LINEAL	1.350,00	800,00	59.3%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHIUQUIGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	289.488	289.488	289.488	285.568	98.6%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	322.740	322.740	322.740	96.822	30.0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	100,00	40.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FLORES MAGON) (SECTOR LOS CALLADOS)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	337.410	337.410	337.410	337.175	99.9%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	392.293	392.293	392.293	298.560	76.1%	0	0	METRO LINEAL	250,00	212,40	85.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	325.679	325.679	325.679	294.923	90.6%	0	0	METRO LINEAL	250,00	225,00	90.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR I)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	411.762	411.762	411.762	411.749	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR II)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	405.366	405.366	405.366	404.791	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO

	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (JARDIN DE NURS BERTHA VON GLUMER SECTOR I)	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	336.617	336.617	336.617	336.617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	1.151.991	1.151.991	1.151.991	1.151.991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900,00	900,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1.745.994	1.745.994	1.745.994	1.730.394	99.1%	0	0	METRO LINEAL	1.250,00	1.200,00	96.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.127.814	2.127.814	2.127.814	2.127.702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.600,00	1.600,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1.535.027	1.535.027	1.535.027	1.534.913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	800,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1.699.061	1.699.061	1.699.061	1.698.124	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1.150,00	1.150,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	480.373	480.373	480.373	478.335	99.6%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	488.596	488.596	488.596	488.108	99.9%	0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	383.528	383.528	383.528	377.608	98.5%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	487.044	487.044	487.044	473.598	97.2%	0	0	METRO LINEAL	250,00	212,50	85.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CAMINO A MONTE GRANDE)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	360.080	360.080	360.080	360.049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	423.703	423.703	423.703	423.703	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	313.027	313.027	313.027	285.187	91.1%	0	0	METRO LINEAL	350,00	332,50	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	458.247	458.247	458.247	458.204	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	821.475	821.475	821.475	243.294	29.6%	0	0	METRO LINEAL	600,00	300,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	2.310.303	2.310.303	2.310.303	1.901.891	82.3%	0	0	METRO LINEAL	1.400,00	700,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361.221	361.221	361.221	326.129	90.3%	0	0	METRO LINEAL	300,00	285,00	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	400.124	400.124	400.124	397.227	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.

	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CARPINTERIA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	488.928	488.928	488.928	488.570	99.9%		0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	488.810	488.810	488.810	488.441	99.9%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	487.774	487.774	487.774	486.527	99.7%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	135.378	135.378	135.378	134.243	99.2%		0	0	METRO LINEAL	100,00	100,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	254.266	254.266	254.266	248.027	97.5%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	377.100	377.100	377.100	375.129	99.5%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA BATERIA DE PEMEX)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	341.186	341.186	341.186	341.185	100.0%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	392.417	392.417	392.417	378.033	96.3%		0	0	METRO LINEAL	250,00	245,00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II BANCO DE ARENA)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	488.433	488.433	488.433	487.654	99.8%		0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	329.548	329.548	329.548	302.843	91.9%		0	0	METRO LINEAL	300,00	285,00	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	423.050	423.050	423.050	422.105	99.8%		0	0	METRO LINEAL	550,00	550,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENDEZ)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	331.886	331.886	331.886	330.883	99.7%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COL. PUEBLO NUEVO, SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE ESTA COL. EN EL CATALOGO DE OBRAS POR TERMINAR
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	417.143	417.143	417.143	416.459	99.8%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	453.193	453.193	453.193	452.898	99.9%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE I	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	487.092	487.092	487.092	486.806	99.9%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE II	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	486.650	486.650	486.650	485.852	99.8%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO I BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	484.159	484.159	484.159	484.016	100.0%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485.311	485.311	485.311	477.664	98.4%		0	0	METRO LINEAL	300,00	150,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011

	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	395.313	395.313	395.313	368.654	93.3%		0	0	METRO LINEAL	300,00	150,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO TERMINACION CHON PEJE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 2A. SECCIÓN (SANTA MARIA)	RURAL	486.067	486.067	486.067	481.282	99.0%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO MIGUEL SEGOVIA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	487.197	487.197	487.197	460.426	94.5%		0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	487.107	487.107	487.107	486.925	100.0%		0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	475.037	475.037	475.037	474.791	99.9%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOc GRACIELA)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	487.407	487.407	487.407	479.598	98.4%		0	0	METRO LINEAL	350,00	350,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOc SOCORRO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	383.365	383.365	383.365	383.365	100.0%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL RECUERDO)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	1.151.481	1.151.481	1.151.481	1.122.003	97.4%		0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE Nñs 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	427.228	427.228	427.228	380.273	89.0%		0	0	METRO LINEAL	250,00	237,50	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	817.623	817.623	817.623	749.633	91.7%		0	0	METRO LINEAL	150,00	140,00	93.3%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO)	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	473.868	473.868	473.868	473.868	100.0%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA SRA. DE FATIMA)	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	454.592	454.592	454.592	454.592	100.0%		0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	1.484.771	1.484.771	1.484.771	1.445.424	97.3%		0	0	METRO LINEAL	850,00	850,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	1.051.364	1.051.364	1.051.364	905.501	86.1%		0	0	METRO LINEAL	1.197,00	598,00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	1.659.129	1.659.129	1.659.129	1.621.130	97.7%		0	0	METRO LINEAL	3.197,00	3.197,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA)-MELCHOR OCAMPO 3RA., UBICADO EN EL KM. 0+300, LONG. TOTAL 12 ML	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	1.487.469	1.487.469	1.487.469	1.487.370	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	1.788.173	1.788.173	1.788.173	1.788.173	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	

	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS)	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	2.891.062	2.891.062	2.891.062	2.662.125	92.1%		0	0	CONVENIO	1,00	0,50	50.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUCA	OLCUATITÁN	RURAL	4.092.522	4.092.522	4.092.522	3.613.403	88.3%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.704.299	3.704.299	3.704.299	2.466.592	66.6%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.217.834	3.217.834	3.217.834	1.508.915	46.9%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	370.760	370.760	370.760	370.605	100.0%		0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRCIA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOMAS TRISTES 2DA. SECCION)	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1.844.227	1.844.227	1.844.227	1.801.579	97.7%		0	0	METRO LINEAL	900,00	900,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	407.812	407.812	407.812	397.030	97.4%		0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	826.448	826.448	826.448	801.357	97.0%		0	0	METRO LINEAL	1.250,00	1.250,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1.195.233	1.195.233	1.195.233	1.161.404	97.2%		0	0	METRO LINEAL	457,00	457,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	746.170	746.170	746.170	712.315	95.5%		0	0	METRO LINEAL	783,00	391,50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	1.517.900	1.517.900	1.517.900	1.478.771	97.4%		0	0	METRO LINEAL	1.540,00	1.540,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR: NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC-FCO. I. MADERO 2DA., DEL KM 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11.327.192	11.327.192	11.327.192	11.327.192	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	
	APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUYAL- POCHITOCAL 2DA. TRAMO DEL KM.0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	12.340.058	12.340.058	12.340.058	8.627.974	69.9%		0	0	CONVENIO	1,00	0,50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	1.447.356	1.447.356	1.447.356	1.324.437	91.5%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1.881.881	1.881.881	1.881.881	1.881.881	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	1.088.492	1.088.492	1.088.492	1.088.492	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	

	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1.310.591	1.310.591	1.310.591	1.310.537	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	493.492	493.492	493.492	493.492	100.0%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	680.819	680.819	680.819	664.592	97.6%		0	0	METRO CUADRADO	1.500,00	1.500,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	680.819	680.819	680.819	664.592	97.6%		0	0	METRO CUADRADO	1.500,00	1.500,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	485.833	485.833	485.833	471.287	97.0%		0	0	METRO CUADRADO	1.140,00	1.140,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	479.119	479.119	479.119	467.838	97.6%		0	0	METRO CUADRADO	1.050,00	1.050,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONGREGACION LA TRINIDAD)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	471.996	471.996	471.996	459.702	97.4%		0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1.250.770	1.250.770	1.250.770	1.222.650	97.8%		0	0	METRO LINEAL	700,00	700,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	1.439.624	1.439.624	1.439.624	1.402.091	97.4%		0	0	METRO LINEAL	820,00	820,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTUJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 14+000, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTUJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	357.863	357.863	357.863	354.610	99.1%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO: CORTUJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTUJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	357.863	357.863	357.863	355.350	99.3%		0	0	CONVENIO	1,00	1,00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO.
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: CORTUJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTUJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.514.716	1.514.716	1.514.716	1.437.650	94.9%		0	0	CONVENIO	1,00	0,98	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
FISM																	
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100 MTS. DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP. MONOFASICA 3 LTS/SEG	7-EMILIANO ZAPATA	ÚLTIMO ESFUERZO	RURAL	557.310	557.310	557.310	557.310	100.0%		0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$557,310.30, PROYECTO CONCLUIDO

	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 140 MTS. DE PROFUNDIDAD CON TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P. BIFASICA DE 4LTS/SEG. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA DE CAP	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC (PÉNJAMO)	RURAL	1.026.540	1.026.540	1.026.540	1.026.540	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL ESTE PROYECTO ES POR \$ 1.026,539.43, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	15.649	15.649	15.649	15.649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	4.278	4.278	4.278	4.278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36,00	36,00	100.0%	OBRA NO CONCLUIDA
	AMPLIACIÓN															
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	85.000	85.000	85.000	85.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	
	AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	388.768	388.768	388.768	388.768	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.506,00	1.506,00	100.0%	
	AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 6A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	328.521	328.521	328.521	328.521	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.220,00	1.220,00	100.0%	
	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	296.481	296.481	296.481	296.481	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.095,00	1.095,00	100.0%	
	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	189.988	189.988	189.988	189.988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0,80	0,80	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	441.999	441.999	441.999	441.999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.300,00	2.300,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	206.570	206.570	206.570	206.570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.200,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	288.462	288.462	288.462	288.462	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.200,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	570.310	570.310	570.310	570.310	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.990,00	1.990,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	452.060	452.060	452.060	452.060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.050,00	2.050,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	324.109	324.109	324.109	324.109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.647,00	1.647,00	100.0%	
	AMPLIACION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	353.089	353.089	353.089	353.089	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.882,00	1.882,00	100.0%	
	OP121 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	191.827	191.827	193.483	191.827	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOMETROS DE TUBERIA.

	OP122 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	97.809	97.809	97.809	97.809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	161.986	161.986	161.986	161.986	100.0%	0	0	METRO LINEAL	530,00	530,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO	1.777.247	1.777.247	1.777.247	1.777.247	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3.500,00	3.500,00	100.0%	
	PLANTA POTABILIZADORA															
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (1000 LPS)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	957.008	957.008	957.008	957.008	100.0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	2.290.948	2.290.948	2.290.948	2.290.948	100.0%	100	100	POZO	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 DE ALTURA.	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	850.000	850.000	249.894	249.894	29.4%	0	0	POZO	1,00	0,29	29.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	850.000	850.000	0	0	0.0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA.	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCIÓN (HUAPACALITO)	RURAL	850.000	850.000	244.144	244.144	28.7%	0	0	POZO	1,00	0,28	28.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	850.000	850.000	689.256	689.256	81.1%	0	0	POZO	1,00	0,81	81.0%	
	CONTRUCCION DE POZO SEMI PROFUNDO DE 6 PULGADAS DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 METROS ADEME DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO DE P.V.C.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2.101.304	2.101.304	2.101.304	2.101.304	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	
	TERMINACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	302.033	302.033	302.033	302.033	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FIH-2010 COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	2.193.329	2.193.329	0	2.193.329	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA VILLA JUAN ALDAMA. LA CUAL ESTA
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FIH-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	2.237.594	2.237.594	0	2.237.594	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE FRANCISCO SARABIA. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO, SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 LTS/SEG. CON MOTOR MONOFASICO 3 H.P. A 220 VOLTS. PARA UNA CARGA DINAMICA DE 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	AGUACATE	RURAL	17.989	17.989	17.989	17.989	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$17,988.62, PROYECTO CONCLUIDO

	MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO, SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 LTS/SEG. CON MOTOR MONOFASICO 3 H.P. A 220 VOLTS. PARA UNA CARGA DINAMICA DE 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL		17.989	17.989	17.989	17.989	100.0%	0	0	POZO		1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$17,988.62, PROYECTO CONCLUIDO		
	REHABILITACIÓN																			
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 4 DE DIAMETRO Y 60 MTS. DE PROFUNDIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	114.284	114.284	114.284	114.284	100.0%		0	0	POZO		1,00	1,00	100.0%	EL IMPROTE DEL PRYECTO ES POR \$114,284.11, PROYECTO CONCLUIDO		
	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	153.238	153.238	153.238		0	0.0%		0	0	POZO		1,00	0,00	0.0%		
	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA RA. CACAHUATALILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	211.225	211.225	211.225		0	0.0%		0	0	POZO		1,00	0,00	0.0%		
	SUMINSITRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL		18.126	18.126	18.126	18.126	100.0%		0	0	POZO		1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA	
	EQUIPAMIENTO																			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL		10.680	10.680	10.680	10.680	100.0%		0	0	POZO		1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA SUMERGIBLE. OBRA REALIZADA EN EL POR LA PALMA	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	831.563	831.563	831.563	831.563	100.0%		0	0	TANQUE		1,00	1,00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL		125.742	125.742		0	125.742	100.0%		0	0	TANQUE		1,00	0,00	0.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL		334.549	334.549		0	334.549	100.0%		0	0	TANQUE		1,00	1,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA LA OBRA
	REHABILITACIÓN																			
	RECONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL		68.248	68.248		0	68.248	100.0%		0	0	TANQUE		1,00	1,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: 1.00 TANQUE DEBE DECIR: 1.00 OBRA, LA CUAL ESTA AL
	RECONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL		91.361	91.361		0	91.361	100.0%		0	0	TANQUE		1,00	1,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																			
	OTROS																			
	PERFORACION DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO LA SECCIÓN	RURAL	124.160	124.160	124.160	124.160	100.0%		100	100	POZO		1,00	1,00	100.0%			
	PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTIDÓS	RURAL	124.242	124.242	124.242	124.242	100.0%		100	100	POZO		1,00	1,00	100.0%			
	PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL		99.950	99.950	99.950	99.950	100.0%		100	100	POZO		1,00	1,00	100.0%		
	PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL		90.246	90.246	90.246	90.246	100.0%		100	100	POZO		1,00	1,00	100.0%		
	PERFORACION DE POZOZ SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL		98.636	98.636	98.636	98.636	100.0%		100	100	POZO		1,00	1,00	100.0%		
	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA REACTIVACIÓN DEL SIST. DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL		33.372	33.372	33.372	33.372	100.0%	33.372	33.372	SERVICIO		33,37	33,37	100.0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA DE 10 HP	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO		33.992	33.992	33.992	33.992	100.0%		0	0	SERVICIO	33.992,00	33.992,00	100.0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA DE 10 HP	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL		33.992	33.992	33.992	33.992	100.0%	33.992	33.992	SERVICIO		100,00	100,00	100.0%			
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL		3.289	3.289		0	3.289	100.0%		100	100	INSTALACIÓN		3,28	3,28	100.0%	
	SUMISTRO DE BOMBE SUMERGIBLE	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL		11.402	11.402	11.402	11.402	100.0%	11.402	11.402	SERVICIO		11,42	11,42	100.0%			
	SUMISTRO E INSTALACION DE PLANAT SOLAR	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL		27.888	27.888	27.888	27.888	100.0%		0	0	PIEZA	27.888,00	27.888,00	100.0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES	RURAL	440.976	440.976	440.976	440.976	100.0%			0	0	METROS LINEALES	2.372,00	2.372,00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	NARANJER 3A. SECCIÓN	RURAL	699.871	699.871	699.871	699.871	100.0%			0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.500,00	3.500,00	100.0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA POTABLE PARA POZO PROFUNDO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL		58.838	58.838	58.838	58.838	100.0%		0	0	LOTE		1,00	1,00	100.0%		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN	RURAL	347.749	347.749	347.749	347.749	100.0%			0	0	OTROS		1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOMBA	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	185.464	185.464	185.464	185.464	100.0%			0	0	ACCIÓN	185.464,00	185.464,00	100.0%			
	ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	449.900	449.900	449.900	449.900	100.0%			0	0	EQUIPO		1,00	1,00	100.0%		

	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA ROVIROSA.	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	73.298	73.298	73.298	73.298	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25.415	25.415	25.415	25.415	100.0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 25,415.22, PROYECTO CONCLUIDO
	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	EL CUYO	RURAL	25.415	25.415	25.415	25.415	100.0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$25,415.22, PROYECTO CONCLUIDO
	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMÁN	RURAL	25.415	25.415	25.415	25.415	100.0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 25,415.22, PROYECTO CONCLUIDO
	IS149 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALTO PESO MOLECULAR A PM PREMIUM BIMODAL DE 3/DIAM RD-21	10-JALPA DE MENDEZ	GREGORIO MENDEZ	RURAL	16.255	16.255	16.255	16.255	100.0%	0	0	UNIDAD	180,00	180,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN TUBOS DE ALTO PESO MOLECULAR
	OP136 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MÉNDEZ	RIBERA ALTA	RURAL	98.873	98.873	100.625	98.873	100.0%	0	0	METRO LINEAL	587,00	587,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA RA. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	211.901	211.901	211.901	211.901	100.0%	0	0	OBRA	3,00	3,00	100.0%	OBRA HIDRAULICA DE PASO DE AGUA.
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL EJIDO EL VENADITO	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1.047.386	1.047.386	1.047.386	1.047.386	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	251.868	251.868	251.868	251.868	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. EL PORVENIR	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1.100.355	1.100.355	1.100.355	966.883	87.9%	0	0	SISTEMA	1,00	0,95	95.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	1.100.355	1.100.355	1.100.355	999.441	90.8%	0	0	SISTEMA	1,00	0,95	95.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. VERNET 4TA. SECC.	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	1.091.395	1.091.395	1.091.395	1.091.395	100.0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.649.440	1.649.440	1.649.440	1.649.440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4.506,00	4.506,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE BOMBEO EN EL POB. AQUILES SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	40.102	40.102	40.102	40.102	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. ABASOLO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	41.858	41.858	41.858	41.858	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO EL REGOCUJO	12-MACUSPANA	EL REGOCUJO	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	

	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	57.145	57.145	57.145	57.145	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	47.666	47.666	47.666	47.666	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO TIERRA COLORADA (EL INDIIO)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDIIO)	RURAL	44.814	44.814	44.814	44.814	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	51.314	51.314	51.314	51.314	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	92.780	92.780	92.780	92.780	100.0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ZOPO NORTE	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	53.652	53.652	53.652	53.652	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	53.497	53.497	53.497	53.497	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO	RURAL	49.959	49.959	49.959	49.959	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BONANZA 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	52.061	52.061	52.061	52.061	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CLEMENTE REYES 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECC. (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAÍSO	RURAL	35.208	35.208	35.208	35.208	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO R/A. EL PARAISO.
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	51.700	51.700	51.700	51.700	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	49.959	49.959	49.959	49.959	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	51.205	51.205	51.205	51.205	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. LERDO DE TEJADA 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	49.959	49.959	49.959	49.959	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. PEDRO C. COLORADO 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.466	47.466	47.466	47.466	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. TULIJA ALTO 2DA. SECC. (PAREDON)	12-MACUSPANA	TULIJÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	58.311	58.311	58.311	58.311	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU LOCALIDAD LA R/A QUE MENCIONA EL PROYECTO POR LO CUAL SE COLOCO UNA SIMILAR
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	77.103	77.103	77.103	77.103	100.0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	

	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	52.451	52.451	52.451	52.451	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	32.169	32.169	32.169	32.169	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	35.208	35.208	35.208	35.208	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA REFORMA 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	35.208	35.208	35.208	35.208	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	47.666	47.666	47.666	47.666	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	37.927	37.927	37.927	37.927	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	55.125	55.125	55.125	55.125	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RACHERIA EL LIMÓN 1RA. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	40.102	40.102	40.102	40.102	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL	RURAL	99.568	99.568	99.568	99.568	100.0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PUXCATAN	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	58.311	58.311	58.311	58.311	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERÍA BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	47.666	47.666	47.666	47.666	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORRALILLO 1ERA. SECC. (NOPALAPA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECC. (LA PRINCESA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN	RURAL	71.970	71.970	71.970	71.970	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	

	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	48.712	48.712	48.712	48.712	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	EN EL MENU LOCALIDAD SOLO VIENE EL NOMBRE DE ROVIROSA Y EN EL PROYECTO SI VIENE COMPLETO EL NOMBRE DE JOSE NARCISO ROVIROSA.
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	71.523	71.523	71.523	71.523	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	51.205	51.205	51.205	51.205	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	36.254	36.254	36.254	36.254	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS).	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	49.959	49.959	49.959	49.959	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA UNION Y LIBERTAD (EL MARTIN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	54.347	54.347	54.347	54.347	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA CAPTACIÓN Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	2.197.706	2.197.706	2.197.706	2.197.706	100.0%	0	0	EQUIPO	5,00	5,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	370.842	370.842	370.842	370.842	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.162,00	1.162,00	100.0%	
	INTERCONECION DE LINEA DE DISTRIBUCION AL EJIDO RIVERA ALTA	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	81.217	81.217	81.217	81.217	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70,00	70,00	100.0%	
	INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL	64.038	64.038	64.038	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0.0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 7000 L (FIII- 2010)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	22.014	22.014	0	22.014	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 7000 LITROS. LA CUAL ESTA AL 100% EN SU
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (SANTO TOMÁS)	RURAL	68.722	68.722	0	68.722	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO LA OBRA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII- 2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	88.115	88.115	0	88.115	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO..... EL GASTO EXISTENTE ES SOLAMENTE LA ADQUISICION DEL EQUIPO.... LA MANO DE OBRA SE EJECUTARA EN EN EL MES DE ABRIL POR ADMINISTRACION MUNICIPAL. ESTA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII- 2010)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	10.816	10.816	0	10.816	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO. ESTA AL 100 % INSTALADA Y CONCLUIDA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII- 2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	115.536	115.536	0	115.536	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII- 2010)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	46.371	46.371	0	46.371	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO. ESTA AL 100% TERMINADA
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	23.783	23.783	23.783	23.783	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24,00	24,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BOMBA DE LODO SUMERGIBLE DE 40 H.P. EN CARCAMO EN LA COL. JOSE LEMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	27.681	27.681	PLANTA	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$27.681.02, DE LOS INTERESES
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN FRANCISCO)	RURAL	179.610	179.610	179.610	179.610	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	197.486	197.486	197.486	197.486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANCILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	RURAL	197.486	197.486	197.486	197.486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. SABANITAS	12-MACUSPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	138.240	138.240	138.240	138.240	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	EN LOCALIDAD NO SE ENCONTRO EL EJ. SABANITAS
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. VERNET 1RA. SECCIÓN (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	138.501	138.501	138.501	138.501	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	297.234	297.234	297.234	297.234	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	483.085	483.085	483.085	483.085	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	25,00	25,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL POB. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	197.939	197.939	197.939	197.939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COL. LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	197.939	197.939	197.939	197.939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	197.486	197.486	197.486	197.486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN FRANCISCO)	RURAL	145.949	145.949	145.949	145.949	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. CHIVALITO 4TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4A. SECCIÓN	RURAL	202.285	202.285	202.285	202.285	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	158.523	158.523	158.523	158.523	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA R/A. EL PARAISO.
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	197.939	197.939	197.939	197.939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	202.285	202.285	202.285	202.285	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	464.741	464.741	464.741	464.741	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	23,00	23,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	198.101	198.101	198.101	198.101	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 2A. SECCIÓN (ORIZABA)	RURAL	150.189	150.189	150.189	150.189	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. PROF. CAPARROSO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	404.982	404.982	404.982	404.982	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	157.982	157.982	157.982	157.982	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. VERNET 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	198.734	198.734	198.734	198.734	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	RURAL	397.468	397.468	397.468	397.468	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 6A. SECCION (SAN LORENZO)	12-MACUSPANA	VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	198.153	198.153	198.153	198.153	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	SUMINISTRO DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	170.517	170.517	170.517	170.517	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	24,00	24,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 170,517.31, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTROS DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL	191.832	191.832	191.832	191.832	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	27,00	27,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 191,831.98, PROYECTO CONCLUIDO
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	303.172	303.172	303.172	303.172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	96,00	96,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES AND.BARO, LIMO Y ARCILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.128.925	1.128.925	1.128.925	1.128.925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.128.925,00	1.128.925,00	100.0%	

[illegible]

	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CARDENALES Y CERTEZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.395.787	2.395.787	2.395.787	2.395.787	100.0%	0	0	ANDADOR	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE A. DE ITURBIDE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	373.113	373.113	373.113	373.113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744,58	744,58	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$373.112.94, PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. FC=200 KG/CM2, EN LA CALLE PROG. GALEANA ENTRE CALLE MELON Y MANGLOBA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	520.053	520.053	520.053	520.053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.023,68	1.023,68	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 520.053.22. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC200 KG/CM2 EN CALLE PROL. GALEANA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	759.902	759.902	759.902	759.902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.575,19	1.575,19	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$759.902.11, PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MARINA Y SOLDADO, COLONIA LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	952.413	952.413	952.413	952.413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100.0%	
	BACHEO, CALAVEREO, Y RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	888.322	888.322	888.322	888.322	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4.461,60	4.461,60	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1.395.186	1.395.186	1.395.186	1.395.186	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.391,94	2.391,94	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DE ACCESO	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	380.388	380.388	380.388	380.388	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.134,00	1.134,00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EL ARENAL	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1.106.330	1.106.330	1.106.330	1.106.330	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2.882,00	2.882,00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LOS MANGOS	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN	RURAL	734.389	734.389	734.389	734.389	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2.196,00	2.196,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	196.552	196.552	196.552	196.552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	728,00	728,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	149.623	149.623	149.623	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	728,00	0,00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	391.617	391.617	391.617	391.617	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.020,00	1.020,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	196.121	196.121	196.121	196.121	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	510,00	510,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	494.280	494.280	494.280	494.280	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.140,00	1.140,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	494.830	494.830	494.830	494.830	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.140,00	1.140,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	0,00	0,00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	490.676	490.676	490.676	490.676	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.200,00	1.200,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	0,00	0,00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	343.560	343.560	343.560	343.560	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	799,00	799,00	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	276.775	276.775	276.775	276.775	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	480,00	480,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	556.962	556.962	556.962	556.962	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.310,00	1.310,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	478.503	478.503	478.503	478.503	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.200,00	1.200,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	585.532	585.532	585.532	585.532	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.260,00	1.260,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	680.917	680.917	680.917	680.917	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.806,00	1.806,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	494.500	494.500	494.500	494.500	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.080,00	1.080,00	100.0%	
	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	186.586	186.586	186.586	186.586	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400,00	400,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	227.045	227.045		227.045	100.0%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	282,50	282,50	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. CHAPULTEPEC)	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	146.564	146.564		146.564	100.0%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	190,30	190,30	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO EN SU TOTALIDAD
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	271.915	271.915		271.915	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	369,58	369,58	100.0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYEN 369.58 M2. DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	372.744	372.744		372.744	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	680,00	680,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUYE DE 680 M2. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COL. EUREKA Y BELEN DE LA CD. TEAPA. LA CUAL ESTA
	APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	331.902	331.902	331.902	331.902	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	8.310,00	8.310,00	100.0%	
	APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	424.911	424.911	424.911	424.911	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	8.430,50	8.430,50	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	612.871	612.871	612.871	612.871	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.308,00	1.308,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
	MANTENIMIENTO DE CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLA FRANCISCO VILLA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC (PÉNJAMO)	RURAL	131.178	131.178	131.178	131.178	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	3.812,50	3.812,50	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 131,177.95, PROYECTO CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA COROZAL	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	104.256	104.256	104.256	104.256	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1.795,12	1.795,12	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$104,255.96, PROYECTO CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. CAMPO DEPORTIVO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	300.082	300.082	300.082	300.082	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	3.766,00	3.766,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	862.907	862.907	862.907	862.907	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	14.132,00	14.132,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	636.430	636.430	636.430	636.430	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	9.600,00	9.600,00	100.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	474.873	474.873	474.873	474.873	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	4.871,20	4.871,20	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	49.188	49.188	49.188	49.188	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	5.280,00	5.280,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	78.912	78.912	78.912	78.912	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	8.940,68	8.940,68	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	183.404	183.404	183.404	183.404	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	16.495,80	16.495,80	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	342.705	342.705	342.705	342.705	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	19.414,10	19.414,10	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	81.001	81.001	81.001	81.001	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	13.600,50	13.600,50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	193.941	193.941	193.941	193.941	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	6.516,00	6.516,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	175.514	175.514	175.514	175.514	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	11.050,00	11.050,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	29.222	29.222	29.222	29.222	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	2.000,00	2.000,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	83.373	83.373	83.373	83.373	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	8.395,75	8.395,75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	98.018	98.018	98.018	98.018	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	4.595,00	4.595,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍAS	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	97.232	97.232	97.232	97.232	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	9.700,00	9.700,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO EN CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	85.567	85.567	85.567	85.567	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	4.419,00	4.419,00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
	GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	673.846	673.846	673.846	673.846	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	673.846,00	673.846,00	100.0%	
	RELLENO DE CALLE FCO. JAVIER MINA VENUSTIANO CARRANZA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	122.438	122.438	122.438	122.428	100.0%		0	0	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y	122.438,00	122.438,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE EMULCION CATIONICA PARA PAVIMENTACION	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	224.023	224.023	224.023	224.023	100.0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	224.023,00	224.023,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE EMULCION CATIONICA PARA PAVIMENTACION	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	218.858	218.858	218.858	218.858	100.0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	218.858,00	218.858,00	100.0%	
	OP0133.-PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	SANTA CECILIA	RURAL	1.315.755	1.315.755	1.315.755	1.315.755	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	400,00	400,00	100.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE (UNIC. COL. SALVAMENTO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	690.618	690.618	690.618	690.618	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	559,15	559,15	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (COL. ARBOLEDAS)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAñ 2A. SECCIÓN	RURAL	1.794.390	1.794.390	1.794.390	1.794.390	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	5.373,00	5.373,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL TORITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.399.713	1.399.713	1.399.713	1.399.713	100.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.017,40	2.017,40	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	2.254.611	2.254.611	2.254.611	1.727.258	76.6%		0	0	METROS CUADRADOS	1,00	0,76	76.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHICOACAN	RURAL	1.969.718	1.969.718	1.969.718	1.969.718	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1.272.685	1.272.685	1.272.685	1.272.685	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	0,22	0,22	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1.793.940	1.793.940	1.793.940	1.793.940	100.0%		0	0	METROS	0,40	0,40	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC. E.J. UNION Y FUERZA)	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%		0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	PROYECTO CANCELADO

	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2.493.774	2.493.774	2.493.774	2.493.774	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	SANTA CECILIA	RURAL	1.315.755	1.315.755	1.315.755	1.315.755	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	0,40	0,40	100.0%	LA META ES 0.4 KM
	REHABILITACION DE CALLE DEL PANTEON (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	524.301	524.301	524.301	524.301	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	0,35	0,35	100.0%	LA META ES 0.35 KMS
	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	0	0	0	0	0.0%		0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	0,00	0,00	0.0%	
	Puentes y Pasos Peatonales																
	CONSTRUCCIÓN																
	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	649.594	649.594	649.594	649.594	100.0%		0	0	METROS LINEALES	649.594,00	649.594,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR NAHUATL	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	281.980	281.980	281.980	281.980	100.0%		0	0	METROS LINEALES	807,79	807,79	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LOZA-ALCANTARILLA	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	153.402	153.402	153.402	153.402	100.0%		0	0	METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS LINEALES Y DEDE DECIR: OBRA, LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA LA
	MANTENIMIENTO																
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	19.398	19.398	19.398	19.398	100.0%		0	0	METROS LINEALES	60,00	60,00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	1.764.955	1.764.955	1.764.955	1.764.955	100.0%		0	0	METROS LINEALES	1.764.955,00	1.764.955,00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
	DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE TUBERIA EN PASE DE AGUA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	112.146	112.146	112.146	112.146	100.0%		0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	ENGRAVADO DE ACCESO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	320.560	320.560	320.560	320.560	100.0%		0	0	KILOMETRO	0,18	0,18	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO ENGRAVADO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA,
	ENGRAVADO DE CALLE EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	756.343	756.343	756.343	756.343	100.0%		0	0	KILOMETRO	0,37	0,37	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO ENGRAVADO SE REALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE ESTE
	PAVIMENTACION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.343.058	1.343.058	1.343.058	1.343.058	100.0%		0	0	METRO CUADRADO	2.451,19	2.451,19	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.271.660	2.271.660	2.271.660	2.271.660	100.0%		0	0	METRO CUADRADO	2.918,62	2.918,62	100.0%	LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA LA ROGER FALCONI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	1.186.450	1.186.450	1.186.450	1.186.450	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.186.450,00	1.186.450,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.355.496	1.355.496	1.355.496	1.355.496	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.355.496,00	1.355.496,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	201.272	201.272	201.272	201.272	100.0%		0	0	ACCIÓN	201.272,00	201.272,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIA POPULARES COL FRANCISCO VILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	505.940	50.594	50.594	50.594	100.0%		0	0	ACCIÓN	50.594,00	50.594,00	100.0%	

	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	147.957	147.957	147.957	147.957	100.0%	0	0	ACCIÓN	147.957,00	147.957,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	146.180	146.180	146.180	146.180	100.0%	0	0	ACCIÓN	146.180,00	146.180,00	100.0%	
	RELLENOS DE CALLES DE TERRACERIA COLONIA POPULARES EL ARENAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	102.600	102.600	102.600	102.600	100.0%	0	0	ACCIÓN	102.600,00	102.600,00	100.0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.504.272	7.504.272	7.504.272	7.504.272	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1 ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	527.273	527.273	527.273	527.273	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO GARDUZA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1.621.750	1.621.750	1.621.750	1.621.750	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,90	0,90	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE LAS CALLES PABLO ROMERO OLIVE Y ACCESO AL JARDÍN DE NIRS	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	1.913.129	1.913.129	1.913.129	1.913.129	100.0%	0	0	METROS	970,00	970,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENITO JUÁREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1.147.086	1.147.086	1.147.086	954.369	83.2%	0	0	OBRA	1,00	0,83	83.0%	PARA REFRENDO EN 2011
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 1 ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	2.291.301	2.291.301	2.291.301	2.291.301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.250,00	3.250,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LÍNEA DE PRESIÓN Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO, EN CALLES AMADO NERVO, GABRIELA MISTRAL Y CARCAMO EL REFUGIO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	2.097.784	2.097.784	2.097.784	2.097.784	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2.473.833	2.473.833	2.473.833	2.473.833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21.958,50	21.958,50	100.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.449.386	4.449.386	4.449.386	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0.0%	BOLSA PARA EL FONDO III
	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	1.670.879	1.670.879	1.670.879	1.670.879	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2,63	2,63	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	216.646	216.646	216.646	216.646	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	255.107	255.107	255.107	255.107	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.667.187	4.667.187	4.667.187	4.667.187	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	647.146	647.146	631.322	631.322	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	712,20	695,00	97.6%	
	CONTRUCCION DE GUARNICIONE Y BANQUETAS	5-COMALCALCO	TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE	RURAL	827.745	827.745	827.745	827.745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952,80	952,80	100.0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.384.458	1.384.458	1.384.458	1.384.458	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 18 DE MARZO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	330.384	330.384	330.384	330.384	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	452,00	452,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CATALINO ALAMILLA FONZ, VÍCTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ Y COMISION AGRARIA MIXTA, EN EL POB. FRANCISCO VILLA N.C.P.	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	733.574	733.574	733.574	631.301	86.1%	0	0	METRO CUADRADO	976,00	976,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	392.330	392.330	392.330	331.838	84.6%	0	0	METRO CUADRADO	523,00	444,72	85.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	690.778	690.778	690.778	690.778	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.702,00	9.702,00	100.0%	
	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO BUENA VISTA APASCO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	386.809	386.809	386.809	386.809	100.0%	0	0	KILÓMETRO	390.562,00	390.562,00	100.0%	
	CONCLUSION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN ANDADOR TORTUGA	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	64.124	64.124	64.124	64.124	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	101,19	101,19	100.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	738.885	738.885	738.885	738.885	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.607,40	6.607,40	100.0%	

	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	597.923	597.923	597.923	597.923	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4.334,32	4.334,32	100.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	431.329	431.329	431.329	431.329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4.613,02	4.613,02	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA	13-NACAJUCA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.682.334	1.682.334	1.682.334	1.682.334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.865,00	4.865,00	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y SOBRECARPETA ASF. EN CALIENTE EN CALLES	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	1.024.854	1.024.854	1.024.854	1.024.854	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	16.400,00	16.400,00	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y SOBRECARPETA ASFALTICA	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO	940.597	940.597	940.597	940.597	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7.474,00	7.474,00	100.0%	
	SUMIMOATRO DE MATERIAL PETRO PARA CALLEJONES	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	70.360	70.360	70.360	70.360	100.0%	0	0	OTROS	31,00	31,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA DE REVESTIMIENTO D E1 1/2 A FINO	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	58.951	58.951	58.951	58.951	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	140,00	140,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - CHILTEPEC (PUERTO)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	457.454	457.454	457.454	457.454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	457.453,73	457.453,73	100.0%	
	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y SELLO PREMEZCLADO - PUERTO CEIBA	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA	URBANO	1.495.160	1.495.160	1.495.160	1.495.160	100.0%	0	0	METROS	1.495.160,05	1.495.160,05	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS,	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS,	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	593.867	593.867	593.867	593.867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS,	1.453,00	1.453,00	100.0%	
	CONSTRUUCION DE BANQUETAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	115.247	115.247	115.247	115.247	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420,00	420,00	100.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.335.529	1.335.529	1.335.529		0.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI MINISTRADO.
	PAVIMENATCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	491.205	491.205	491.205	491.205	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	960,00	960,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	286.033	286.033	286.033		0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	660,00	660,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EL CONCRETO HIFRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	375.258	375.258	375.258	375.258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.258,00	375.258,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	9.408	9.408	9.408	9.408	100.0%	0	0	PIEZA	60,00	60,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	162.795	162.795	0	162.795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	266,00	266,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUYEN DE GUAERNICIONES Y BANQUETAS DE LO CUAL SON 266 M2. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	198.147	198.147	0	198.147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	271,00	271,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSTRUYERON 271 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	225.952	225.952	0	225.952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295,00	295,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO DE SE CONSTRUYERON 295 M2. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SECTOR DE SAN PABLO TAMBOREL DEL
	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2.464.978	2.464.978	2.464.978	2.464.978	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3.458.014	3.458.014	3.458.014	3.458.014	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	628.603	628.603	628.603	236.346	37.6%	0	0	METRO LINEAL	142,50	55,58	39.0%	PROYECTO REFRENDADO PARA 2011
	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	31.905	31.905	31.905	31.905	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,00	8,00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
	CONSTRUCCIÓN															
	IS154.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	214.442	214.437	214.442	214.437	100.0%	0	0	LUMINARIA	80,00	80,00	100.0%	
	IS155.- SUMINSTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)	RURAL	138.301	138.279	138.301	138.279	100.0%	0	0	LUMINARIA	56,00	56,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	712.970	712.970	712.970	565.876	79.4%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIAN A 889 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PROYECTORES DE 1000 W. POSTES DE CONCRETO Y ACCESORIOS
	ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA 2A. SECCIÓN	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	24.591	24.591	0	24.591	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010 COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	91.416	91.416	0	91.416	100.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% LAS INSTALACIONES DE LAS
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	45.348	45.348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO, POR LO QUE PASA COMO REFERENDO PARA EL
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	60.464	60.464	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO CUAL NO FUE EJECUTAD Y PASA COMO
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	60.464	60.464	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO SE APROBO EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFERENDO
	ALUMBRADO PUBLICO (BUENAVISTA)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	45.348	45.348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO SE APROBO EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO CUAL NO SE EJECUTO, Y PASA COMO REFERENDO
	ALUMBRADO PUBLICO (EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45.348	45.348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO Y PASA COMO
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII- 2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDO

	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii- 2010)	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	27.339	27.339		0	27.339	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	40.532	40.532		0	40.532	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% SU INSTALACION Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	34.856	34.856		0	34.856	100.0%		0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	15.846	15.846		0	15.846	100.0%		0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	40.424	40.424		0	40.424	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	13.560	13.560		0	13.560	100.0%		0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTAN AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	77.550	77.550		0	77.550	100.0%		0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UBNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	39.257	39.257		0	39.257	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	20.651	20.651		0	20.651	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCIÓN	RURAL	39.257	39.257		0	39.257	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	11.919	11.919		0	11.919	100.0%		0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE LUMINARIAS NUEVAS ESTAN AL 100%
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	13.086	13.086		0	13.086	100.0%		0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	61.235	61.235		0	61.235	100.0%		0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	20.651	20.651		0	20.651	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	40.532	40.532		0	40.532	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN JOSE DE PEDRERO)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14.217	14.217		0	14.217	100.0%		0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	27.339	27.339		0	27.339	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO Fiii-2010 COL. EL MURE)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	35.800	35.800		0	35.800	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 EL LIMON)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN	RURAL	26.172	26.172		0	26.172	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	40.532	40.532		0	40.532	100.0%		0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	27.339	27.339		0	27.339	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	13.086	13.086		0	13.086	100.0%		0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	13.086	13.086		0	13.086	100.0%		0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS NOTA: EN EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DICE: MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 PROL. ADELOR DE SALA)(LA HERRADURA Y LA VENTA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	89.473	89.473		0	89.473	100.0%		0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% LA INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	21.414	21.414		0	21.414	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN JOAQUIN)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUÍN)	RURAL	11.374	11.374		0	11.374	100.0%		0	0	LUMINARIA	4,00	4,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN SU INSTALACION Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	23.837	28.837		0	28.837	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA

	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SANTA RITA)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	26.172	26.172	0	26.172	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SECC. SAN MANUEL)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA 2A. SECCIÓN	RURAL	24.591	24.591	0	24.591	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 JUAN GOMEZ)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 LAS GARDENIAS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN (LAS GARDENIAS)	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 LOS COCOS)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA.
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11.919	11.919	0	11.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 COL. INDEPENDENCIA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	107.215	107.215	0	107.215	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS ESTA AL 100 % SU INSTALACION Y CONCLUSION
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 COL. LAZARO CARDENAS I Y II)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	108.065	108.065	0	108.065	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% TERMINADA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 COL. REFORMA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	89.739	89.739	0	89.739	100.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS.
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 COL. REVOLUCIÓN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	108.065	108.065	0	108.065	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS; ESTA AL 100% TERMINADA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 LAS NIEVES)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	42.651	42.651	0	42.651	100.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 MEXIQUITO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	RURAL	15.846	15.846	0	15.846	100.0%	0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
	ALUMBRADO PUBLICO (GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	30.232	30.232	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
	ALUMBRADO PUBLICO (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	15.116	15.116	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL COEJERCICIO 2011
	ALUMBRADO PUBLICO (SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45.348	45.348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO CUAL NO SE EJECUTO, Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
	ALUMBRADO PUBLICO (SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	45.348	45.348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN LE MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	60.694	60.694	60.694	60.694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	60.694	60.694	60.694	60.694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	60.694	60.694	60.694	60.694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	121.348	121.348	121.348	121.348	100.0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. TENOSIQUE 2000)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33.416	33.416	33.416	33.416	100.0%	0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	980.746	980.746	320.161	320.161	32.6%	0	0	POSTE	18,00	6,00	33.3%	
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCIÓN	RURAL	829.767	829.767	829.767	829.767	100.0%	0	0	POSTE	17,00	17,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EKLECTRIC EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.005.908	1.005.908	991.179	991.179	98.5%	0	0	POSTE	14,00	13,00	92.9%	REFRENDADO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y ALTA TENCION	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	751.929	751.929	714.918	714.918	95.1%	0	0	POSTE	12,00	11,00	91.7%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.446.938	1.446.938	1.407.781	1.407.781	97.3%	0	0	POSTE	31,00	28,00	90.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	707.646	707.646	707.646	707.646	100.0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	436.087	436.087	436.087	436.087	100.0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	OCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	362.883	362.883	209.410	209.410	57.7%	0	0	POSTE	6,00	3,00	50.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	630.171	630.171	630.171	630.171	100.0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCIÓN	RURAL	494.561	494.561	348.673	348.673	70.5%	0	0	POSTE	8,00	6,00	75.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	511.342	511.342	511.342	511.342	100.0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. SANTA LUCIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	252.639	252.639	0	0	0.0%	0	0	POSTE	4,00	0,00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICAEN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCIÓN (SAN JORGE)	RURAL	904.740	904.740	826.065	826.065	91.3%	0	0	POSTE	17,00	15,00	88.2%	

	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	ARENA 6A. SECCIÓN (LA BOLSA)	RURAL	1,560.350	1,560.350	1,560.350	1,560.350	100.0%		0	0	POSTE	29,00	29,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 3A. SECCIÓN	RURAL	804.114	804.114	804.114	804.114	100.0%		0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,442.838	1,442.838	1,436.966	1,436.966	99.6%		0	0	POSTE	25,00	24,00	96.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,251.249	1,251.249	1,236.213	1,236.213	98.8%		0	0	POSTE	22,00	21,00	95.5%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	53.931	53.931	53.931	53.931	100.0%		0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	12.690	12.690	12.690	12.690	100.0%		0	0	LUMINARIA	4,00	4,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	41.241	41.241	41.241	41.241	100.0%		0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO (RINCONADA)	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	53.931	53.931	53.931	53.931	100.0%		0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	34.897	34.897	34.897	34.897	100.0%		0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	34.897	34.897	34.897	34.897	100.0%		0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%		0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%		0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	50.759	50.759	50.759	50.759	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	53.931	53.931	53.931	53.931	100.0%	0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	34.897	34.897	34.897	34.897	100.0%	0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	47.586	47.586	47.586	47.586	100.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	34.897	34.897	34.897	34.897	100.0%	0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	28.552,00	28.552,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	50.759	50.759	50.759	50.759	100.0%	0	0	LUMINARIA	16,00	16,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	JAHUACAPA (PUENTE GRANDE)	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	19.035	19.035	19.035	19.035	100.0%	0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	MONTac	RURAL	12.690	12.690	12.690	12.690	100.0%	0	0	LUMINARIA	4,00	4,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	MONTAc	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%		0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	19.034	19.034	19.034	19.034	100.0%		0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	19.034	19.034	19.034	19.034	100.0%		0	0	LUMINARIA	6,00	6,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%		0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	44.414	44.414	44.414	44.414	100.0%		0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	25.379	25.379	25.379	25.379	100.0%		0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	34.897	34.897	34.897	34.897	100.0%		0	0	LUMINARIA	11,00	11,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	28.552	28.552	28.552	28.552	100.0%		0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%		0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	63.448	63.448	63.448	63.448	100.0%		0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	22.207	22.207	22.207	22.207	100.0%	0	0	LUMINARIA	7,00	7,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	15.862	15.862	15.862	15.862	100.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	5,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	IS156.- SUMINISTRO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	211.087	211.087	211.087	211.084	100.0%	0	0	LUMINARIA	80,00	80,00	100.0%	
	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	OP 0111	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	39.954	39.954	39.954	39.954	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	39.965	39.965	39.965	39.965	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	9.986	9.986	9.986	9.986	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	14.931	14.931	14.931	14.931	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	9.917	9.917	9.917	9.917	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	24.959	24.959	24.959	24.959	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	24.987	24.987	24.987	24.987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	19.975	19.975	19.975	19.975	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	19.903	19.903	19.903	19.903	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	19.974	19.974	19.974	19.974	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	
	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	7.996	7.996	7.996	7.996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	

	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	9.970	9.970	9.970	9.970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	29.980	29.980	29.980	29.980	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	19.993	19.993	19.993	19.993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	59.978	59.978	59.978	59.978	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	9.994	9.994	9.994	9.994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	9.995	9.995	9.995	9.995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	39.989	39.989	39.989	39.989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	19.975	19.975	19.975	19.975	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PROPIO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	9.225	9.225	9.225	9.225	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	19.966	19.966	19.966	19.966	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	9.979	9.979	9.979	9.979	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	9.987	9.987	9.987	9.987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	24.960	24.960	24.960	24.960	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	9.951	9.951	9.951	9.951	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	14.984	14.984	14.984	14.984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	10.595	10.595	10.595	10.595	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 550 HABITANTES CON LA REHALITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	19.970	19.970	19.970	19.970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	9.928	9.928	9.928	9.928	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	14.973	14.973	14.973	14.973	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	9.936	9.936	9.936	9.936	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	39.944	39.944	39.944	39.944	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	24.898	24.898	24.898	24.898	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	14.924	14.924	14.924	14.924	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA

	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	24.991	24.991	24.991	24.991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	9.823	9.823	9.823	9.823	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	14.925	14.925	14.925	14.925	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	14.964	14.964	14.964	14.964	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	24.961	24.961	24.961	24.961	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	19.979	19.979	19.979	19.979	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	9.957	9.957	9.957	9.957	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	9.947	9.947	9.947	9.947	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	13.426	13.426	13.426	13.426	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19.895	19.895	19.895	19.895	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	14.881	14.881	14.881	14.881	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	0,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	18.909	18.909	18.909	18.909	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	0,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	29.909	29.909	29.909	29.909	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	24.939	24.939	24.939	24.939	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	5.663	5.663	5.663	5.663	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	19.944	19.944	19.944	19.944	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	24.887	24.887	24.887	24.887	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	9.866	9.866	9.866	9.866	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	14.948	14.948	14.948	14.948	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (DOS PATRIAS)	RURAL	14.988	14.988	14.988	14.988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	9.969	9.969	9.969	9.969	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	39.931	39.931	39.931	39.931	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	14.950	14.950	14.950	14.950	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	

	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	39.915	39.915	39.915	39.915	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTA	RURAL	14.987	14.987	14.987	14.987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	14.812	14.812	14.812	14.812	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	14.962	14.962	14.962	14.962	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	9.971	9.971	9.971	9.971	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	26.159	26.159	26.159	26.159	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	14.973	14.973	14.973	14.973	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	14.989	14.989	14.989	14.989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	14.994	14.994	14.994	14.994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	9.952	9.952	9.952	9.952	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	39.970	39.970	39.970	39.970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	24.974	24.974	24.974	24.974	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	24.971	24.971	24.971	24.971	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 287 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	24.883	24.883	24.883	24.883	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 459 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	19.919	19.919	19.919	19.919	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	29.990	29.990	29.990	29.990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIULÁPA	URBANO	24.988	24.988	24.988	24.988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	29.976	29.976	29.976	29.976	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 558 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	9.985	9.985	9.985	9.985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	420.696	420.696	420.696	420.696	100.0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADO Y CONCLUIDA LA OBRA
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	LAS PORFÍAS	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	138.091	138.091	138.091	138.091	100.0%	0	0	LUMINARIA	138.091,00	138.091,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	118.251	118.251	118.251	118.251	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.251,00	118.251,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	134.229	134.229	134.229	134.229	100.0%	0	0	LUMINARIA	134.229,00	134.229,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	82.960	82.960	82.960	82.960	100.0%	0	0	LUMINARIA	82.960,00	82.960,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	118.251	118.251	118.251	118.251	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.251,00	118.251,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	LAS TIJERAS	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	118.251	118.251	118.251	118.251	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.251,00	118.251,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	19.840	19.840	19.840	19.840	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.840,00	19.840,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS COL SOL ARENA Y MAR, SIGLO XXI, NUEVA ALIANZA, NUEVA FRONTERA, JACOBO NAZAR, ULIESES GARCIA, COL.DEPORTUVA Y FRANCISCO VILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	670.093	670.093	670.093	670.093	100.0%	0	0	LUMINARIA	670.093,00	670.093,00	100.0%	
	SUMINITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	SAN ROMAN	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIA	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	LUMINARIA	59.257,00	59.257,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	

	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	78.834	78.834	78.834	78.834	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.834,00	78.834,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	39.417	39.417	39.417	39.417	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.417,00	39.417,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LUMINARIAS	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	98.674	98.674	98.674	98.674	100.0%	0	0	LUMINARIA	98.674,00	98.674,00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	974.614	974.614	974.614	688.083	70.6%	0	0	LUMINARIA	959,00	677,00	70.6%	
	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIÉRREZ 4A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA LUCHA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	192.897	192.897	192.897	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	100,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO MPUBLICO	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDAN 2A. SECCIÓN (AZUCENITA)	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN (MONTE ALEGRE)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 2A. SECCIÓN (OTATES)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	CHIMALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	CUAUHTÉMOC	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA)	URBANO	448.050	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL CARMEN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN (PLAYA I)	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJO	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	26.883	26.883	26.883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARIÁ 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO MARTINEZ GAYTÁN	RURAL	26.883	26.883	26.883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO VILLA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUJZ	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUJAZ 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	G. RAL Y GONZALEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 5A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	385.795	385.795	385.795	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	200,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS FLORES	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS GALAXIAS	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS GRANJAS	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS PAMPAS	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 3A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 4A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 2A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 3A. SECCIÓN (SAN AGUSTÍN)	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MASTELERO	RURAL	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MONTE DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OAXACA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	44.805	44.805	44.805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 1A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (EL PORVENIR)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	16.503	16.503	16.503	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (CHICHONAL)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 4A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 1A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 3A. SECCIÓN (AMPLIACIÓN)	RURAL	13.224	13.224	13.224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SALVADOR NEME CASTILLO	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	174.975	174.975	174.975		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	90,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL TENERIFE	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	44.805	44.805	44.805		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	25,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 4A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	13.224	13.224	13.224		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 4A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	13.224	13.224	13.224		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 2A. SECCIÓN (EL TUMBO)	RURAL	13.224	13.224	13.224		0	0.0%		0		0	LUMINARIA	8,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL SAN MIGUEL 1A. SECCIÓN RAMAL	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN (EL CÖRCHAL)	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. ALFA Y OMEGA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. ARBOLEDA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. GUADALUPE)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. LA BIMBO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8.961	8.961	8.961	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. 5 DE MAYO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	26.883	26.883	26.883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COLONIA CENTRO DE CONVIVENCIA)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (EJIDO EL ABEJONAL)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	16.530	16.530	16.530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC. COL. CLUB LIBERAL)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC: EJIDO GENARO VAZQUEZ)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	17.922	17.922	17.922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC: EJIDO HUIMANGUILLO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35.844	35.844	35.844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,00	0,00	0.0%	

	REHABILITACION DEL ALUUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	16.530	16.530	16.530		0	0.0%		0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0.0%	
	SUMINISTRO A INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCIÓN	RURAL	53.931	53.931	53.931	53.931	100.0%		0		0	LUMINARIA	17,00	17,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 2A. SECCIÓN	RURAL	31.724	31.724	31.724	31.724	100.0%		0		0	LUMINARIA	10,00	10,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	IS153.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	150.287	150.287	150.287	150.287	100.0%		0		0	LUMINARIA	55,00	55,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	198.102	198.102	198.102	198.102	100.0%		0		0	LUMINARIA	118,00	118,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQINUAPA	URBANO	277.426	277.426	277.426	277.426	100.0%		0		0	LUMINARIA	165,00	165,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	260.063	258.121	260.063	258.121	100.0%		0		0	LUMINARIA	158,00	158,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	220.853	216.171	220.853	216.171	100.0%		0		0	LUMINARIA	118,00	118,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	305.450	299.443	229.443	299.443	100.0%		0		0	LUMINARIA	159,00	159,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	101.963	101.963	101.963	101.963	100.0%		0		0	LUMINARIA	64,00	64,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	156.519	156.519	156.519	156.519	100.0%		0		0	LUMINARIA	106,00	106,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	121.612	121.612	121.612	121.612	100.0%		0		0	LUMINARIA	80,00	80,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RIO	RURAL	115.016	115.016	115.016	115.016	100.0%		0		0	LUMINARIA	74,00	74,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	149.379	149.379	149.379	149.379	100.0%		0		0	LUMINARIA	99,00	99,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 3A. SECCIÓN (EL GUANO)	RURAL	88.174	88.174	88.174	88.174	100.0%		0		0	LUMINARIA	65,00	65,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	RIBERA ALTA	RURAL	123.975	123.975	123.975	123.975	100.0%	0	0	LUMINARIA	81,00	81,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	116.528	116.528	116.528	116.528	100.0%	0	0	LUMINARIA	80,00	80,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	136.484	136.484	136.484	136.484	100.0%	0	0	LUMINARIA	87,00	87,00	100.0%	
	SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	110.570	110.570	110.570	110.570	100.0%	0	0	LUMINARIA	73,00	73,00	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - ANDRES GARCIA (LA ISLA)	14-PARAISO	ANDRÉS GARCIA (LA ISLA)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - UNION 3A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - MOCTEZUMA 3A SECC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - BARRA DE TUPILCO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	73.019	73.019	73.019	73.019	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.017,19	73.017,19	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - FLORES 2A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - FRANCISCO I. MADERO (SANTO TOMAS Y HORMIGUERO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	

	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - GUANO SOLO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - JOSE MARIA MORELOS (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - LIBERTAD 1A SECC. (EL CHIVERO)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	50.448	50.448	50.448	50.448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.448,24	50.448,24	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - LIBERTAD 2A SECC.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - MOCTEZUMA 1A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	53.103	53.103	53.103	53.103	100.0%	0	0	LUMINARIA	53.103,41	53.103,41	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - NICOLAS BRAVO 1A SECC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - NICOLAS BRAVO 2A SECC. (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - NICOLAS BRAVO 4A SECC. (TILAPIA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - NICOLAS BRAVO 5A SECC. (PUNTA BRAVA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - ORIENTE (SECC. HORMIGUERO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - ORIENTE 2A SECC. (PALMA HUACA)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	50.448	50.448	50.448	50.448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.448,24	50.448,24	100.0%	

	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - PALESTINA	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	92.931	92.931	92.931	92.931	100.0%	0	0	LUMINARIA	92.930,96	92.930,96	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - UNION 1A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - UNION 2A SECCION	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (RIA. FRANCISCO I MADERO 2DA. SECCION) - FRANCICCO I MADERO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	49.121	49.121	49.121	49.121	100.0%	0	0	LUMINARIA	49.120,65	49.120,65	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANAT SOLAR	1-BALANCÁN	SUNINÁ	RURAL	27.888	27.888	27.888	27.888	100.0%	27.888	27.888	PLANTA	27.888,72	27.888,72	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	RURAL	904.998	904.998	904.998	904.908	100.0%	0	0	PLANTA	904.998,00	904.998,00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
	TERMINACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	255.992	255.992	255.992	0	0.0%	0	0	POZOS	1,00	0,10	10.0%	PARA REFRENDO EN 2011
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	387.459	387.459	387.459	387.459	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.380,00	1.380,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$ 387,459.38, PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE RED ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO ZONA BAJA	RURAL	418.968	418.968	418.968	418.968	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	650,00	650,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$418,968.14, PROYECTO CONCLUIDO
	INTERCONEXION DE RED ELECTRICA (LAS GARDENIAS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN (LAS GARDENIAS)	RURAL	177.142	177.142	0	177.142	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2.800,00	2.800,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA INTERCONEXION DE LA RED ELECTRICA EN 2.800 ML. ESTA AL 100% TERMINADA
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE (EL GUAPAQUE)	RURAL	2.525.262	2.525.262	2.525.262	2.525.262	100.0%	100	100	POSTE	46,00	46,00	100.0%	
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	1.838.903	1.838.903	1.838.903	1.838.903	100.0%	100	100	POSTE	40,00	40,00	100.0%	

	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	399.909	399.909	399.909	399.909	100.0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑ)	RURAL	574.404	574.404	574.404	574.404	100.0%	0	0	POSTE	17,00	17,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	781.959	781.959	781.959	781.959	100.0%	0	0	POSTE	32,00	32,00	100.0%	CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHA AMPLIACION ES LA CONGREGACION LA LIMA Y EN SU LUGARADO DE COMUNIDADES SOLO
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	431.054	431.054	431.054	431.054	100.0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100.0%	LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO DE AMPLIACION ES LA ALAMEDA
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	206.845	206.845	206.845	206.845	100.0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.147.332	1.147.332	1.147.332	1.147.332	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.147.332,00	1.147.332,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	559.662	559.662	559.662	559.662	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	559.662,00	559.662,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MINA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	283.688	283.688	283.688	283.688	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	283.688,00	283.688,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	763.495	763.495	136.140	136.140	17.8%	0	0	POSTE	15,00	3,00	20.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	524.902	524.902	350.360	350.360	66.7%	0	0	POSTE	10,00	6,00	60.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	480.732	480.732	354.012	354.012	73.6%	0	0	POSTE	6,00	5,00	83.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCIÓN	RURAL	918.640	918.640	918.640	918.640	100.0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100.0%	

	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	1.126.811	1.126.811	932.436	932.436	82.7%	0	0	POSTE	24,00	24,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	1.153.416	1.153.416	1.153.416	1.153.416	100.0%	0	0	POSTE	21,00	21,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	1.533.036	1.533.036	1.533.036	1.533.036	100.0%	0	0	POSTE	16,00	16,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE	RURAL	2.405.520	2.405.520	2.405.520	2.405.520	100.0%	0	0	POSTE	23,00	23,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.286.023	1.286.023	1.286.023	1.286.023	100.0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	762.836	762.836	762.836	762.836	100.0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	762.836	762.836	762.836	762.836	100.0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.574.239	1.574.239	1.574.239	1.574.239	100.0%	0	0	POSTE	19,00	19,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.490.750	1.490.750	1.490.750	1.490.750	100.0%	0	0	POSTE	19,00	19,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	1.255.228	1.255.228	1.255.228	1.255.228	100.0%	0	0	POSTE	13,00	13,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1.327.870	1.327.870	1.327.870	1.327.870	100.0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100.0%	

	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	1.365.790	1.365.790	1.365.790	1.365.790	100.0%	0	0	POSTE	13,00	13,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	890.739	890.739	890.739	890.739	100.0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	504.341	504.341	504.341	504.341	100.0%	0	0	POSTE	3,00	3,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	2.008.957	2.008.957	2.008.957	0	0.0%	0	0	POSTE	19,00	0,00	0.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	875.410	875.410	875.410	875.410	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	2.094.397	2.094.397	2.094.397	2.094.397	100.0%	0	0	POSTE	20,00	20,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	483.098	483.098	483.098	483.098	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1.578.358	1.578.358	1.578.358	1.198.945	76.0%	0	0	POSTE	17,00	13,00	76.5%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	707.347	707.347	707.347	707.347	100.0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. EN BAJA Y ALTA TENSION (UBIC. KM. 11)	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-41	RURAL	802.537	802.537	802.537	802.537	100.0%	0	0	POSTE	14,00	14,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR DEL CENTRO DE SALUD)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO UNO	RURAL	427.358	427.358	427.358	427.358	100.0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100.0%	SECTOR: ELECTRIFICACION SUBSECTOR: AMPLIACION A LINEAS DE DISTRIBUCION

	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. BONANZA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	702.212	702.212	702.212	347.185	49.4%	0	0	POSTE	12,00	7,20	60.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	1.046.306	1.046.306	1.046.306	796.982	76.2%	0	0	POSTE	25,00	21,25	85.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. LERDO DE TEJADA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	507.442	507.442	507.442	0	0.0%	0	0	POSTE	17,00	13,60	80.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR I, FAMILIA CRUZ SALVADOR, SECTOR II Y SECTOR III) EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	425.102	425.102	425.102	425.102	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	396.561	396.561	396.561	352.322	88.8%	0	0	POSTE	8,00	7,20	90.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ POB. MORELOS.
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	975.680	975.680	975.680	975.680	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	546.484	546.484	546.484	0	0.0%	0	0	POSTE	11,00	6,60	60.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	374.066	374.066	374.066	45.924	12.3%	0	0	POSTE	5,00	1,25	25.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1.564.218	1.564.218	1.564.218	1.536.343	98.2%	0	0	POSTE	21,00	18,90	90.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR II) EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	220.134	220.134	220.134	190.904	86.7%	0	0	POSTE	4,00	3,60	90.0%	
	TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	158.185	158.185	158.185	158.185	100.0%	0	0	POSTE	1,00	1,00	100.0%	

	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	233.230	233.230	233.230	233.230	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	369.064	369.064	369.064	369.064	100.0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	976.914	976.914	976.914	976.914	100.0%	0	0	POSTE	17,00	17,00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	375.717	375.717	375.717	375.717	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL POR LA ESCUELA NINIS HEROES - NICOLAS BRAVO 3A SECC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	298.102	298.102	298.102	298.102	100.0%	0	0	POSTE	298.101,62	298.101,62	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS CASTELLANOS - POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	185.092	185.092	185.092	185.092	100.0%	0	0	POSTE	185.091,81	185.091,81	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AVE DEL PARAISO - MOCTEZUMA 1A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	259.124	259.124	259.124	259.124	100.0%	0	0	POSTE	259.123,84	259.123,84	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA DON GONZALO ALEJANDRO (RIA. FCO. I MADERO 2A SECC)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	240.081	240.081	240.081	240.081	100.0%	0	0	POSTE	240.081,50	240.081,50	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS HERNANDEZ (RIA. FCO. I MADERO 2A SECC.) - FRANCISCO I MADERO 2A SECC.	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	142.498	142.498	142.498	142.498	100.0%	0	0	POSTE	142.497,96	142.497,96	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS QUINTINA - ORIENTE 1A SECC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	358.604	358.604	358.604	358.604	100.0%	0	0	POSTE	358.604,33	358.604,33	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA EL FARO - PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	184.014	184.014	184.014	184.014	100.0%	0	0	POSTE	184.014,27	184.014,27	100.0%	

	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA DON ELOY CORDOVA - FRANCISCO I MADERO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	243.349	243.349	243.349	243.349	100.0%	0	0	POSTE	243.349,28	243.349,28	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS FERER - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTÍN ARAÚZ)	RURAL	224.786	224.786	224.786	224.786	100.0%	0	0	POSTE	224.785,81	224.785,81	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO TRUJILLO - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTÍN ARAÚZ)	RURAL	157.974	157.974	157.974	157.974	100.0%	0	0	POSTE	157.974,02	157.974,02	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LUIS LAZARO SANTOS - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	153.636	153.636	153.636	153.636	100.0%	0	0	POSTE	153.636,09	153.636,09	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MANUEL ALEJANDRO PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	239.836	239.836	239.836	239.836	100.0%	0	0	POSTE	239.836,39	239.836,39	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN JOSE (SECTOR MONTAcS) PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1.036.936	1.036.936	1.036.936	1.036.936	100.0%	0	0	POSTE	1.036.936,28	1.036.936,28	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA A LA ESC. MIGUEL DE LA MADRID - MIGUEL DE LA MADRID	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	380.745	380.745	380.745	380.745	100.0%	0	0	POSTE	380.745,13	380.745,13	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AL ANDADOR LA ALMEJA- NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	314.970	314.970	314.970	314.970	100.0%	0	0	POSTE	314.970,36	314.970,36	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ALAMCEN DE PEMEX - CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	330.253	330.253	330.253	330.253	100.0%	0	0	POSTE	330.253,20	330.253,20	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CANDELARIO PALMA - FLORES 2A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	193.600	193.600	193.600	193.600	100.0%	0	0	POSTE	193.599,67	193.599,67	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CASA ADULTO MAYOR - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	283.376	283.376	283.376	283.376	100.0%	0	0	POSTE	283.376,19	283.376,19	100.0%	

	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA DON RAMON- MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	229.831	229.831	229.831	229.831	100.0%	0	0	POSTE	229.831,42	229.831,42	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA EL POZOL- NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	358.413	358.413	358.413	358.413	100.0%	0	0	POSTE	358.412,89	358.412,89	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA (ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ) - MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	163.453	163.453	163.453	163.453	100.0%	0	0	POSTE	163.452,76	163.452,76	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA EVELIO FLORES - FLORES 3A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	198.947	198.947	198.947	198.947	100.0%	0	0	POSTE	198.947,38	198.947,38	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LA TORTILLERIA FLORES 2A SECC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	172.805	172.805	172.805	172.805	100.0%	0	0	POSTE	172.804,94	172.804,94	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LAS PARCELAS - UNION 2DA SECC	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	328.172	328.172	328.172	328.172	100.0%	0	0	POSTE	328.172,55	328.172,55	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS CHABLE - FLORES 1A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	180.855	180.855	180.855	180.855	100.0%	0	0	POSTE	180.855,24	180.855,24	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS GARCIA- FLORES 1RA. SECC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	170.505	170.505	170.505	170.505	100.0%	0	0	POSTE	170.505,13	170.505,13	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA PESCADERIA MAYI- PENJAMO	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	203.370	203.370	203.370	203.370	100.0%	0	0	POSTE	203.369,81	203.369,81	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA POR FRACC. GOZOLUN (EJ. QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAÚZ UNO	RURAL	142.078	142.078	142.078	142.078	100.0%	0	0	POSTE	142.077,75	142.077,75	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA (TIENDA GUADALUPANA) - MOCTEZUMA 3A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	256.094	256.094	256.094	256.094	100.0%	0	0	POSTE	256.094,22	256.094,22	100.0%	

	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTREDA EL PANTEON - CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	284.929	284.929	284.929	284.929	100.0%	0	0	POSTE	284.928,81	284.928,81	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REVOLUCION - OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	340.797	340.797	340.797	340.797	100.0%	0	0	POSTE	340.796,61	340.796,61	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	201.114	201.114	0	201.114	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,00	1,00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) Y DEBE DECIR: OBRA, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN SU EJECUCION Y CONCLUSION
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE OLCUATITÁN	RURAL	830.654	830.654	830.654	830.654	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	849.071	849.071	849.071	849.071	100.0%	0	0	POSTE	14,00	14,00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS															
	OTROS															
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	1.145.987	1.145.987	1.145.987	1.145.987	100.0%	0	0	POSTE	32,00	32,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	329.824	329.824	329.824	329.824	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	240.394	240.394	240.394	240.394	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	716.099	716.099	716.099	716.099	100.0%	0	0	POSTE	21,00	21,00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD EN QUE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN EL SANTUARIO 1A SECCION A
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	408.900	408.900	408.900	408.900	100.0%	0	0	LOTE	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	327.120	327.120	327.120	327.120	100.0%	0	0	LOTE	12,00	12,00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	327.120	327.120	327.120	327.120	100.0%	0	0	LOTE	12,00	12,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN EM IA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	1.033.763	1.033.763	1.033.763	1.033.763	100.0%	0	0	POSTE	22,00	22,00	100.0%	

	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	1.180.511	1.180.511	1.180.511	1.180.511	100.0%	0	0	POSTE	31,00	31,00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	762.054	762.054	762.054	762.054	100.0%	0	0	POSTE	16,00	16,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	126.440	126.440	126.440	126.440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100,00	100,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	126.440	126.440	126.440	126.440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100,00	100,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	126.440	126.440	126.440	126.440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100,00	100,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	31.974	31.974	31.974	31.974	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	84.980	84.980	84.980	84.980	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	67.410	67.410	67.410	67.410	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	40.947	40.947	40.947	40.947	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	54.626	54.626	54.626	54.626	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	LA ALIANZA	RURAL	66.029	66.029	66.029	66.029	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	43.402	43.402	43.402	43.402	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	51.710	51.710	51.710	51.710	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	44.998	44.998	44.998	44.998	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	67.308	67.308	67.308	67.308	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	35.909	35.909	35.909	35.909	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	167.387	167.387	167.387	167.387	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL	RURAL	167.387	167.387	167.387	167.387	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	67.380	67.380	67.380	67.380	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	84.980	84.980	84.980	84.980	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS	RURAL	84.980	84.980	84.980	84.980	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	167.387	167.387	167.387	167.387	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS	RURAL	83.693	83.693	83.693	83.693	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	89.563	89.563	89.563	89.563	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	83.673	83.673	86.673	83.673	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	167.346	167.346	167.346	167.346	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	167.346	167.346	167.346	167.346	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	169.720	169.720	169.720	169.720	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ	RURAL	167.346	167.346	167.346	167.346	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	167.346	167.346	167.346	167.346	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	167.346	167.346	167.346	167.346	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	167.387	167.387	167.387	167.387	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	92.862	92.862	92.862	98.862	106.5%		0	0	TRANSFORMADO R	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	41.288	41.288	41.288	41.288	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	37.639	37.639	37.639	37.639	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	33.494	33.494	33.494	33.494	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	33.454	33.454	33.454	33.454	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	38.016	38.016	38.016	38.016	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	84.063	84.063	84.063	84.063	100.0%		0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	83.885	83.885	83.885	83.885	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	EN EL AMBITO ES RURAL NO URBANO, YA QUE ES EN EL POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	75.634	75.634	75.634	75.634	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	EL TIPO DE AMBITO ES RURAL YA QUE DICHO PROYECTO SE REALIZAA EN EL POB. C-28 CRNEL. GREGORIO MENDEZ MAGAC
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	412.400	412.400	412.400	412.400	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4,00	4,00	100.0%	
	SUMINISTROS DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63.220	63.220	63.220	63.220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA DOS SECTOR EL PINO- LOS BROCAS	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	586.035	586.035	586.035	586.035	100.0%	0	0	ACCIÓN	586.035,00	586.035,00	100.0%	
	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1.584.351	1.584.351	1.584.351	1.584.351	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO GARDUZA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	42.062	42.062	42.062	42.062	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ALCIDEZ FLOTA OROPEZA	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	91.824	91.824	91.824	91.824	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 75 KVA EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 27EES0070R	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	238.439	238.439	238.439	238.439	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	574.931	574.931	574.931	574.931	100.0%	0	0	POSTE	15,00	15,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	800.672	800.672	800.672	749.067	93.6%	0	0	POSTE	21,00	18,90	90.0%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. CHINALITO	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	730.142	730.142	730.142	730.142	100.0%	0	0	POSTE	16,00	16,00	100.0%	

[illegible]

	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1.269.350	1.269.350		0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	1.269.350	1.269.350	459.526	459.526	36.2%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,36	36.0%	PROY.PARA REFRENDAR
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	275.008	275.008	275.008	275.008	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0,00	0,00	0.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZÁRATE 1A. SECCIÓN	RURAL	129.036	129.036		0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	0,00	0.0%	
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZÁRATE 2A. SECCIÓN	RURAL	280.681	280.681	63.484	63.484	22.6%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	0,22	22.0%	SE REFRENDA 2011.
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	0,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO EL MOTIVO SE DEDE A QUE SE VA ACONSTRUIR NUEVO POR PARTE DEL
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO GENERAL AL CENTRO DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	74.543	74.543	74.543	74.543	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 74,542.72, LA META ES 1 MANTENIMIENTO, PROYECTO CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIO DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	57.520	57.520	57.520	57.520	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACIO DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	55.104	55.104	55.104	55.104	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRMETRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	25.801	25.801	25.801	25.801	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	45.338	45.338	45.338	45.338	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	32.718	32.718	32.718	32.718	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	74.286	74.286	74.286	74.286	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	267.704	267.704	267.704	267.704	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	61.139	61.139	61.139	61.139	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	23.914	23.914	23.914	23.914	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	89.384	89.384	89.384	89.384	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA R/A. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	96.150	96.150	96.150	89.185	92.8%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA R/A. LA ISLA 1A. SECCION.	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	181.631	181.631	181.631	181.631	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE	1,00	1,00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	914.596	914.596	914.596	728.338	79.6%		0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO,	110,00	110,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	780.332	780.332	780.332	780.332	100.0%		0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO,	110,00	110,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															

	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	207.214	207.214	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	0,00	0.0%	REFRENDADO 2011.
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD.	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	248.325	248.325	248.325	248.325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (GUÁCIMO)	RURAL	241.321	241.321	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	0,00	0.0%	PROY. PARA REFRENDO 2011
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	224.079	224.079	128.182	128.182	57.2%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	0.57	57.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	PATASTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	213.084	213.084	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	0,00	0.0%	REFRENDADO PARA 2011.
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 4A. SECCIÓN	RURAL	227.962	227.962	227.962	227.962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	232.025	232.025	232.025	232.025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD.	5-COMALCALCO	SUR 3A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	246.856	246.856	246.856	246.856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO PARA CASA DE SALUD	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	81.587	81.587	81.587	81.587	100.0%	0	0	ACCIÓN	81.587,00	81.587,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENTRO (PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319.861	319.861	319.861	319.861	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	83.243	83.243	83.243	83.243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	62,00	62,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	131.935	131.935	131.935	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	91,50	0,00	0.0%	
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	66.060	66.060	66.060	66.060	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	63.241	63.241	63.241	63.241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120,80	120,80	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DEL CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	137.925	137.925	137.925	137.925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DEL CENTRO RURAL INFANTIL ISABEL MALDONADO GOMEZ	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	199.924	199.924	199.924	199.924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE

[illegible]

	IS148 SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE A JARDIN DE Nñs ANGELICA RUIZ MEDINA	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	5.120	5.120	5.120	5.120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,00	8,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 CUBETAS Y NO METROS CUADRADOS
	MANTENIMIENTO DE COCINA DE JARDIN DE Nñs ROSARIO MA. GUTIÉRREZ ESKILSEN (COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	16.459	16.459	16.459	16.459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN															
	CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN JARDIN DE Nñs JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-HUIMANGUILLO	LAS PIEDRAS	RURAL	99.988	99.988	99.988	99.988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE CONTRATO
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE Nñs RUTH FALCONI MAGAc (COL. EL TORITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	415.652	415.652	415.652	415.652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHUMBRE
	REHABILITACION DE AULAS EN EL CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	119.265	119.265	119.265	119.265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE Nñs MARIA IGNACIA DOMINGUEZ OROPEZA	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	101.469	101.469	101.469	101.469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE JARDIN DE Nñs LUCIA IRMA OROPEZA ANDRADE	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	247.895	247.895	247.895	247.895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE JARDIN DE Nñs LUZ PALOMEQUE TORRES	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	47.036	47.036	47.036	47.036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE JARDIN DE Nñs SARA PEREZ OROPEZA	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	264.566	264.566	264.566	264.566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE JARDIN DE Nñs SOR JUANA INES DE LA CRUZ	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	29.045	29.045	29.045	29.045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,96	96.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE

	REHABILITACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE ANEXO JARDIN DE Nñs AQUILES HERNANDEZ MALDONADO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	200.764	200.764	200.764	200.764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,96	96.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 27DPR1484EZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	382.822	382.822	382.822	382.822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	379.564	379.564	379.564	379.564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	164,50	164,50	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LENNIN NICOLI CANO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN B	RURAL	251.111	251.111	251.111	251.111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150,10	150,10	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	192.031	192.031	192.031	192.031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.031,00	192.031,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCIÓN ZARATE	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	2.285.621	2.285.621	2.285.621	2.285.621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4,00	4,00	100.0%	ESTE PROYECTO INCLUYE TAMBIÉN REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ADEMÁS DE LAS 4 AULAS CONSTRUIDAS
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U- 2C, POR GRUPO EXTRAMURO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	916.364	916.364	916.364	916.364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	861.566	861.566	861.566	861.566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576,00	576,00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACC. LAS MERCEDES	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	384.307	384.307	384.307	384.307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ECUELA PRIMARIA (MAESTRO RAFAEL MARTINEZ C.)	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	580.582	580.582	502.236	502.236	86.5%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	1,60	80.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LUIS ENRIQUE DE LA FUENTE)	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCIÓN	RURAL	570.809	570.809	570.809	570.809	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCIÓN	RURAL	563.426	563.426	563.426	563.426	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (GENERAL IGNACIO ZARAGOZA)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	327.838	327.838	327.838	327.838	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (JUSTO SIERRA)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	536.257	536.257	536.257	536.257	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	311.234	311.234	311.234	311.234	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA META CORRESPONDE A: 1 AULA
	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA REGINO HDEZ LLERGO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	320.134	320.134	320.134	320.134	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA META CORRESPONDE A 1 AULA
	CONSTRUCCION DE BARDA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	8-HUIMANGUILLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	522.464	522.464	522.464	522.464	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	248,24	248,24	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LA AURORA	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	273.121	273.121	273.121	273.121	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	CONCLUSION DE CANCHA DEPORTIVA (LOSAS Y TABLEROS) DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RÍO)	RURAL	36.389	36.389	36.389	36.389	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100.0%	* LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA * UNIDAD DE MEDIDA: 1 CANCHA
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	RURAL	193.986	193.986	208.677	193.986	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100.0%	* UNIDAD DE MEDIDA: UNA (1) ESTRUCTURA

	CONTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CESAR ALEJANDRO BAUTISTA	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	299.457	299.457	299.457	299.457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	* UNIDAD DE MEDICA: 1 AULA
	OP148.- TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA R/A. CHACALAPA 1A. SECC ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	845.659	841.053	845.659	841.053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	0,90	90.0%	ACLARACIONES: * EN UNIDAD DE MEDICA: 1 TECHADO
	OP157 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. LEOVIGILDO FERRER	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	662.320	662.320	662.320	662.320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	0,80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA.
	OP158 TECHADO DE PLAZA CIVICA ES ESC. PRIM. JOSE MARTI	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	526.196	526.196	526.196	526.196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	0,80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO PARA UNA PLAZA CIVICA.
	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	656.115	433.909	656.115	433.909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100.0%	* SUBSECTOR: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA *UNIDAD DE MEDIDA: 1
	OP155 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. CORONEL XICOTENCALT	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	451.464	447.356	451.464	447.356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE UNA PLAZA CIVICA.
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	266.557	266.557	266.557	266.557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	198,00	198,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	267.090	267.090	267.090	267.090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	213,00	213,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	98.775	98.775	98.775	98.775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	98.820	98.820	98.820	98.820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J SANTAMARIA	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	98.796	98.796	98.796	98.796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	97.661	97.661	97.661	97.661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIMBANO BLANDIN	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	98.374	98.374	98.374	98.374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZALEZ	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	97.641	97.641	97.641	97.641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	99.001	99.001	99.001	99.001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48,00	48,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL ANGEL QUIROS MORAN	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	299.398	299.398	299.398	299.398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	124,00	124,00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	570.466	570.466	570.466	570.466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	570.466,00	570.466,00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOVIGILDO FERRER Y FERRER UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	206.877	206.877	206.877	206.877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	59,00	59,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	327.138	327.138	327.138	327.138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	276,00	276,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS.EN LA ESC. PRIM. AGUILAS SERDAN	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	738.589	738.589	738.589	543.244	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO

	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS.EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	736.211	736.211	736.211	736.211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO
	REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	230.063	230.063	230.063	230.063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL LOPEZ RIVERO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN (EL CORCHAL)	RURAL	333.205	333.205	333.205	333.205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. ERNESTO AGUIRRE COLORADO CLAVE 27DPR04327N	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	343.522	343.522	343.522	343.522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION
	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PONS GONZALEZ	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	394.208	394.208	394.208	394.208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1.263.447	1.263.447	1.263.447	1.263.447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION. A MPLIACION AL CONTRATO
	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. PEDRO C. COLORADO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	762.938	762.938	762.938	762.938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
	REHABILITACIO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MORGAS GARCIA	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	162.628	162.628	162.628	162.628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	113.938	113.938	113.938	113.938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 5A. SECCIÓN	RURAL	271.722	271.722	271.722	271.722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MERCEDES GONZALEZ GRAJALES	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	385.814	385.814	385.814	385.814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE

	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO ANDRADE	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	412.244	412.244	412.244	412.244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SERAFIN RUEDA DE LEON	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	144.543	144.543	144.543	144.543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SUBTENIENTE ADRAINO	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	75.602	75.602	75.602	75.602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO MANZUR LOPEZ	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	49.367	49.367	49.367	49.367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES REHABILITACIÓN PERO EL SISTEMA NO DA LA OPCIÓN , POR TANTO SE TOMO METROS CUADRADOS, AULAS. PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AQUILES HERNANDEZ MALDONADO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	322.363	322.363	322.363	322.363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AURA OCAc PIEDRA	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	78.059	78.059	78.059	78.059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	VICTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	162.896	162.896	162.896	162.896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CAMILO HERRERA	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	94.821	94.821	94.821	94.821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE LE ANEXO METROS CUADRADOS, AULAS YA QUE LA OPCION DE REHABILITACION NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA OPCION
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	179.532	179.532	179.532	179.532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 4A. SECCIÓN	RURAL	149.877	149.877	149.877	149.877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CONTRERI ARPAIZ	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	275.612	275.612	275.612	275.612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE

	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO AMEZCUA CORTEZ	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	295.181	295.181	295.181	295.181	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTR
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZURITA PRIEGO	9-JALAPA	MONTAc	RURAL	154.751	154.751	154.751	154.751	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDOS CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	309.943	309.943	309.943	309.943	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE DEL CARMEN LOPEZ OVANDO	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	86.245	86.245	86.245	86.245	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LUISA MERINO PEREZ	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	148.656	148.656	148.656	148.656	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE 2010
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL A JIMENEZ	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	216.064	216.064	216.064	216.064	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL BELTRAN BASTAR	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	290.830	290.830	290.830	290.830	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL OLMOS CRUZ	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	32.744	32.744	32.744	32.744	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	96.655	96.655	96.655	96.655	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAc	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	65.812	65.812	65.812	65.812	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. SOSTENES ROCHA MOCTEZUMA 3A SECC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	264.008	264.008	264.008	264.008	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	264.008,24	264.008,24	100.0%	

	OTROS															
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	564.072	564.072	564.072	564.072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	340,30	340,30	100.0%	
	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	63.197	63.197	63.197	63.197	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ELOI AGULERA DE MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1A. SECCIÓN	RURAL	275.103	275.103	275.105	271.516	98.7%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ELOI AGULERA DE MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1A. SECCIÓN	RURAL	271.516	271.516	271.516	271.516	100.0%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-31	RURAL	286.561	286.561	289.589	286.561	100.0%	0	0	CANCHA	1,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-31	RURAL	286.561	286.561	286.561	286.561	100.0%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	278.047	278.047	278.047	269.413	96.9%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	275.698	275.698	275.698	275.698	100.0%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE 27EJN1727-T (SECTOR 12 ZONA 62)	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCIÓN	RURAL	212.294	212.294	212.294	212.294	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE 27EJN1727-T (SECTOR 12 ZONA 62)	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCIÓN	RURAL	212.294	212.294	212.294	212.294	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	

	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA) EN EL JARDIN DE NñS CARLOS PELLICER CAMARA	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	161.704	161.704	161.704	161.704	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	8.780,85	8.780,85	100.0%	UBICACION: COL. CUITLAHUAC. ERROR DE UBICACION ES EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. JOSE MARIA PINO SUAREZ
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA) EN EL JARDIN DE NñS CARLOS PELLICER CAMARA	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	189.590	189.590	189.590	189.590	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	745,65	745,65	100.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	1.477.577	1.477.577	1.477.577	806.003	54.5%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EN EL MENU DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRABA REHABILITACION POR LO QUE SE SELECCIONO OBRAS.
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	55.833	55.833	55.833	55.833	100.0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100.0%	EN EL MENU DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO REHABILITACION.
	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SALVADOR ALLENDE	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	306.585	306.585	306.858	306.585	100.0%	0	0	METROS	105,60	105,60	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NñS CENTRO RURAL INFANTIL	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	248.617	248.617	248.617	248.617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335,00	335,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA REMEDIOS NEY	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL	382.551	382.551	382.551	382.551	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280,00	280,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE COCINA CON DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	290.713	290.713	290.713	290.713	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	13-NACAJUCA	CORRIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	607.432	607.432	607.432	607.432	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	26.851	26.851	26.851		0.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA EL JARDIN DE NñS GRACIELA PINTADO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	98.831	98.831	98.831	98.831	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	356.663	356.663	356.663	356.663	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	616.009	616.009	616.009	616.009	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	608.875	608.875	608.875	608.875	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	305.545	305.545	305.545	305.545	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	305.939	305.939	305.939	305.939	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	304.901	304.901	304.901	304.901	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	609.685	609.685	609.685	609.685	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	603.484	603.484	603.484	603.484	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	306.464	306.464	306.464	306.464	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	609.391	609.391	609.391	609.391	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	306.951	306.951	306.951	306.951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A.	RURAL	610.758	610.758	610.758	610.758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A.	RURAL	366.491	366.491	366.491	366.491	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216,00	216,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	613.409	613.409	613.409	613.409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	305.710	305.710	305.710	305.710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y	RURAL	675.275	675.275	675.275	675.275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	305.981	305.981	305.981	305.981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	306.192	306.192	306.192	306.192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	602.070	602.070	602.070	602.070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	606.235	606.235	606.235	606.235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN	RURAL	302.313	302.313	302.313	302.313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100.0%	

	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE APORTACION AL PROGRAMA DE FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONAHPO) PARA AMPLICACIONES DE VIVIENDAS . CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058.- APORTACION MUNICIPAL AL
	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION AL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONAHPO) PARA AMPLIACIONES DE VIVIENDA..... CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058.- APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010
	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (SECC. GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION DEL RAMO PARA EL FONDO NACIONAL DE HABIOTACIONES POPULARES DEL EJERCICIO 2010 (FONAHPO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058.- APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONAHPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1.175.735	1.175.735	0	1.175.735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES DE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA RURAL DE FONAHPO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, A LO CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1.709.078	1.709.078	0	1.709.078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION A DICHO
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	272.108	272.108	0	272.108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010 (FONAHPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1.037.892	1.037.892	0	1.037.892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO EN LA UNIDAD DE MEDICA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL SU APORTACION ESTA AL 100% CONCLUIDA
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRMA HABITAT 2010	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	3.979.368	3.979.368	0	3.979.368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2010 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTROS															
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC-ALUM	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	125.358	125.358	125.358	125.358	100.0%	0	0	PIEZA	100,00	100,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	99.476	99.476	99.476	99.476	100.0%	99.476	99.476	PIEZA	99.47	99.47	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	120.362	120.362	120.362	120.362	100.0%	0	0	PIEZA	120.36	120.36	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	164.113	164.113	164.113	164.113	100.0%	0	0	PIEZA	164.11	164.11	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	28.848	28.848	28.848	28.848	100.0%	0	0	PIEZA	28.848,00	28.848,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010) 2DA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	135.775	135.775	135.775	135.775	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (PISO FIRME)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.592.756	1.592.756	1.592.756	1.592.756	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO20 (TU CASA 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.865.672	1.865.672	1.865.672	1.865.672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFA AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	74.250	74.250	74.250	74.250	100.0%	0	0	PIEZA	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	

	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	74.250	74.250	74.250	74.250	100.0%	0	0	PIEZA	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	44.550	44.550	44.550	44.550	100.0%	0	0	PIEZA	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0	PIEZA	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0	PIEZA	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0	PIEZA	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0	PIEZA	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN	RURAL	74.250	74.250	74.250	74.250	100.0%	0	0	PIEZA	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEc	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0	PIEZA	10,00	10,00	100.0%	

	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	39.600	39.600	39.600	39.600	100.0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCIÓN	RURAL	242.049	242.049	242.049	242.049	100.0%	0	0	ACCIÓN	242.049,00	242.049,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	RURAL	159.410	159.410	159.410	159.410	100.0%	0	0	ACCIÓN	0,00	0,00	0.0%	
	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION COL. FRANCISCO VILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	43.184	43.184	43.184	43.184	100.0%	0	0	ACCIÓN	43.184,00	43.184,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	81.001	81.001	81.001	81.001	100.0%	0	0	OTROS	81.001,00	81.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	54.432	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	13.500	13.500	13.500	13.500	100.0%	0	0	OTROS	13.500,00	13.500,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	135.003	135.003	135.003	135.003	100.0%	0	0	OTROS	135.003,00	135.003,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	135.003	135.003	135.003	135.003	100.0%	0	0	OTROS	135.003,00	135.003,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	RURAL	67.501	67.501	67.501	67.501	100.0%	0	0	OTROS	67.501,00	67.501,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	95.502	95.502	95.502	95.502	100.0%	0	0	OTROS	95.502,00	95.502,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	Niñs HÉROES	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ	RURAL	95.502	95.502	95.502	95.502	100.0%	0	0	OTROS	95.502,00	95.502,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	337.507	337.507	337.507	337.507	100.0%	0	0	ACCIÓN	337.507,00	337.507,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA ZINC	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZIC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	27.000	27.000	27.000	27.000	100.0%	0	0	OTROS	27.000,00	27.000,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	270.006	270.006	270.006	270.006	100.0%	0	0	OTROS	270.006,00	270.006,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	101.252	101.252	101.252	101.252	100.0%	0	0	OTROS	101.252,00	101.252,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	108.002	108.002	108.002	108.002	100.0%	0	0	OTROS	108.002,00	108.002,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	27.000	27.000	27.000	27.000	100.0%	0	0	OTROS	27.000,00	27.000,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	47.251	47.251	47.251	47.251	100.0%	0	0	OTROS	47.251,00	47.251,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	135.003	135.003	135.003	135.003	100.0%	0	0	OTROS	135.003,00	135.003,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	135.003	135.003	135.003	135.003	100.0%	0	0	OTROS	135.003,00	135.003,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1A. SECCIÓN	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	54.001	54.001	54.001	54.001	100.0%	0	0	OTROS	54.001,00	54.001,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	67.501	67.501	67.501	67.501	100.0%	0	0	OTROS	67.501,00	67.501,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	108.002	108.002	108.002	108.002	100.0%	0	0	OTROS	108.002,00	108.002,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	13.500	13.500	13.500	13.500	100.0%	0	0	OTROS	13.500,00	13.500,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	162.003	162.003	162.003	162.003	100.0%	0	0	OTROS	162.003,00	162.003,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	40.500	40.500	40.500	40.500	100.0%	0	0	OTROS	40.500,00	40.500,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	27.000	27.000	27.000	27.000	100.0%	0	0	OTROS	27.000,00	27.000,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	40.500	40.500	40.500	40.500	100.0%	0	0	OTROS	40.500,00	40.500,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZNC	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	67.501	67.501	67.501	67.501	100.0%	0	0	OTROS	67.501,00	67.501,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONMSTRUCCION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	123.796	123.796	123.796	123.796	100.0%	0	0	ACCIÓN	123.796,00	123.796,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	57.579	57.579	57.579	57.579	100.0%	0	0	ACCIÓN	57.579,00	57.579,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	43.184	43.184	43.184	43.184	100.0%	0	0	ACCIÓN	43.184,00	43.184,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	86.369	86.369	86.369	86.369	100.0%	0	0	ACCIÓN	86.369,00	86.369,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	LAS PORFÍAS	RURAL	57.579	57.579	57.579	57.579	100.0%	0	0	ACCIÓN	57.579,00	57.579,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ	RURAL	106.522	106.522	106.522	106.522	100.0%	0	0	ACCIÓN	106.522,00	106.522,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	215.924	215.924	215.924	215.924	100.0%	0	0	ACCIÓN	215.924,00	215.924,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	120.917	120.917	120.917	120.917	100.0%	0	0	OTROS	120.917,00	120.917,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	475.033	475.033	475.033	475.033	100.0%	0	0	ACCIÓN	475.033,00	475.033,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	57.579	57.579	57.579	57.579	100.0%	0	0	ACCIÓN	57.579,00	57.579,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	302.294	302.294	302.294	302.294	100.0%	0	0	ACCIÓN	302.294,00	302.294,00	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	20.250	20.250	20.250	20.250	100.0%	0	0	OTROS	20.250,00	20.250,00	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	33.750	33.750	33.750	33.750	100.0%	0	0	OTROS	33.750,00	33.750,00	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	202.504	202.504	202.504	202.504	100.0%	0	0	OTROS	202.504,00	202.504,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA SÁBANA	RURAL	108.002	108.002	108.002	108.002	100.0%	0	0	OTROS	108.002,00	108.002,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	81.001	81.001	81.001	81.001	100.0%	0	0	OTROS	81.001,00	81.001,00	100.0%	

	SUMINSITRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	224.561	224.561	224.561	224.561	100.0%	0	0	OTROS	224.561,00	224.561,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COL. DEPORTIVA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	71.974	71.974	71.974	71.974	100.0%	0	0	ACCIÓN	71.974,00	71.974,00	100.0%	
	SUMINSITRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SECTRO SIGLO XXI	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	28.789	28.789	28.789	28.789	100.0%	0	0	ACCIÓN	28.789,00	28.789,00	100.0%	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, TECHUMBRE (LAMINAS DE ZINC-ALUMINIO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.397.222	3.397.222	3.397.222	3.397.222	100.0%	0	0	UNIDAD	2.075,00	2.075,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2.077.769	2.077.769	2.077.769	2.077.769	100.0%	0	0	OTROS	1.050,00	1.050,00	100.0%	EN EL CAMPO LOCALIDAD SE INDICA LA CIUDAD DE CUNDUACAN, PERO EN REALIDAD CONSISTE EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. SE INDICA ASI PORQUE ES UN SOLO PROYECTO DE DOTACION DE LAMINAS.
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISO FONHAPO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	262.416	262.416	262.416	262.416	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 262,416.00, PROYECTO CONCLUIDO
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.782.200	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	20.100	20.100	20.100	20.100	100.0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 20,100.48, PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	16.865	16.865	16.865	16.865	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,865.24, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	16.750	16.750	16.750	16.750	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,750.40, PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	8.375	8.375	8.375	8.375	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$8,375.20, PROYECTO CONCLUIDO.

	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN EL AVISPERO)	RURAL	16.866	16.866	16.866	16.866	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,865.24, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	16.865	16.865	16.865	16.865	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,865.24, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	51.926	51.926	51.926	51.926	100.0%	0	0	OTROS	31,00	31,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$ 51,926.24, PROYECTO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	16.865	16.865	16.865	16.865	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,865.24, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	16.865	16.865	16.865	16.865	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 16,865.24, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	33.731	33.731	33.731	33.731	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 33,730.48, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	36.001	36.001	36.001	36.001	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 36,000.43, PROYECTO CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	32.299	32.299	32.299	32.299	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 32,299.18, PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL CUYO	RURAL	32.299	32.299	32.299	32.299	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 32,299.18, PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0,00	0,00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$36.374.82. ESTE PROYECTO SE CANCELA POR MOTIVO DE INUNDACION EN LA COMUNIDAD, ES MONTO SE TRASFIERE A EROGACIONES IMPREVISTAS, PROYECTO CANCELADO.
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMÁN	RURAL	36.001	36.001	36.001	36.001	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE STE PROYECTO ES DE \$ 36,000.43, PROYECTO CONCLUIDO

	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	32.299	32.299	32.299	32.299	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 32,299.18, PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	36.001	36.001	36.001	36.001	100.0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 36,000.43, PROYECTO CONCLUIDO
	DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.823	1.823	1.823	1.823	100.0%	0	0	PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES	1,00	1,00	100.0%	UBIC: EJIDO HUIMANGUILLO META: PAQUETE DE LAMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO	12-MACUSPANA	ABASOLO	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA R/A. CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA R/A. CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA R/A. ZOPO ZUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	28.785	28.785	28.785	28.785	100.0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL REGOCIJO	12-MACUSPANA	EL REGOCIJO	RURAL	23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL ZAPOTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL EJ.EL ZAPOTE DEL PROYECTO POR LO QUE SE COLOCO LA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NABOR CORNELIO	12-MACUSPANA	NABOR CORNELIO	RURAL	17.271	17.271	17.271	17.271	100.0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO SAN JOSE	12-MACUSPANA	SAN JOSE	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO TIERRA COLORADA (EL INDIO)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDIO)	RURAL	23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL POBLADO BITZAL	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCIÓN	RURAL	28.785	28.785	28.785	28.785	100.0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. LAS DELICIAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES LA COL. LAS DELICIAS DEL PROYECTO
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL) QUE MENCIONA EL PROYECTO POR LO QUE SE PUSO EN DEL MPIO. DE MACUSPANA.
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COLONIA LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL		57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%		0	0	OTROS		50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A BELEN	12-MACUSPANA	BELEN MONTE LARGO 3A. SECCIÓN (TRONCHADERO)	RURAL		34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%		0	0	OTROS		30,00	30,00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO ESTA LA R/A. BELEN
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A BITZAL 2DA SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN	RURAL		28.785	28.785	28.785	28.785	100.0%		0	0	OTROS		25,00	25,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A BITZAL 3A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 3A. SECCIÓN	RURAL		17.271	17.271	17.271	17.271	100.0%		0	0	OTROS		15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CASTRO Y GUIRO	12-MACUSPANA	CASTRO Y G.RO	RURAL		34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%		0	0	OTROS		30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL		34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%		0	0	OTROS		30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CHILAPILLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL		28.785	28.785	28.785	28.785	100.0%		0	0	OTROS		25,00	25,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CHIQUIHUTE	12-MACUSPANA	CHIQUIHUTE	RURAL		23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%		0	0	OTROS		20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CHIVALITO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL		57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%		0	0	OTROS		50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL		34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%		0	0	OTROS		30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A EL CENIZO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO		34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%		0	0	OTROS		30,00	30,00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA R/A. EL CENIZO DEL PROYECTO

	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A GUSTAVO MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	115.141	115.141	115.141	115.141	100.0%	0	0	OTROS	100,00	100,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATES	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LA ISLA 1ERA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	40.299	40.299	40.299	40.299	100.0%	0	0	OTROS	35,00	35,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LIMON 1ERA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LIMON 1ERA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LIMON 1ERA. SECCION C	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C	RURAL	28.785	28.785	28.785	28.785	100.0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A LIMON 2DA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A MANUEL ALTAMIRANO 1ERA. SECCION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	NO SE ENCONTRO LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POR LO QUE SE LE PUSO LA DE MACUSPANA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA (CHILAPILLA 1RA. SECCIÓN)	RURAL	23.028	23.028	23.028	23.028	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A PROF. CAPARROSO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A TULUA 2 SECCION	12-MACUSPANA	TULUÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A UNION Y LIBERTAD (CacVERAL)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	57.570	57.570	57.570	57.570	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A VERNET STA. SECCION (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	RURAL	46.056	46.056	46.056	46.056	100.0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	34.542	34.542	34.542	34.542	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ARENA	RURAL	41.035	41.035	41.035	41.035	100.0%	0	0	ACCIÓN	22,00	22,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	94.206	94.206	94.206	94.206	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,00	49,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CANTEMOC 1A. SECCIÓN	RURAL	199.752	199.752	199.752	199.752	100.0%	0	0	ACCIÓN	82,00	82,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CANTEMOC 2A. SECCIÓN	RURAL	124.723	124.723	124.723	124.723	100.0%	0	0	ACCIÓN	36,00	36,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	222.024	222.024	222.024	222.024	100.0%	0	0	ACCIÓN	55,00	55,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL CHIFLÓN	RURAL	402.065	402.065	402.065	402.065	100.0%	0	0	ACCIÓN	116,00	116,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL HORMIGUERO	RURAL	286.042	286.042	286.042	286.042	100.0%	0	0	ACCIÓN	145,00	145,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	353.220	353.220	353.220	353.220	100.0%	0	0	ACCIÓN	105,00	105,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL SITIO	RURAL	199.984	199.984	199.984	199.984	100.0%	0	0	ACCIÓN	108,00	108,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	135.370	135.370	135.370	135.370	100.0%	0	0	ACCIÓN	83,00	83,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	325.670	325.670	325.670	325.670	100.0%	0	0	ACCIÓN	183,00	183,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	348.928	348.928	348.928	348.928	100.0%	0	0	ACCIÓN	199,00	199,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA LOMA	RURAL	186.876	186.876	186.876	186.876	100.0%	0	0	ACCIÓN	100,00	100,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	1.236.560	1.236.560	1.236.560	1.236.560	100.0%	0	0	ACCIÓN	520,00	520,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 2A. SECCIÓN	RURAL	268.308	268.308	268.308	268.308	100.0%	0	0	ACCIÓN	136,00	136,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	117.334	117.334	117.334	117.334	100.0%	0	0	ACCIÓN	68,00	68,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN SIMÓN	RURAL	342.276	372.276	372.276	372.276	100.0%	0	0	ACCIÓN	264,00	264,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	282.937	282.937	282.937	282.937	100.0%	0	0	ACCIÓN	250,00	250,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	745.999	745.999	745.999	745.999	100.0%	0	0	ACCIÓN	333,00	333,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	746.452	746.452	746.452	746.452	100.0%	0	0	ACCIÓN	406.00	406.00	100.0%	
	APORTACION RAMO 33 AL CONVEN IO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	1.524.237	1.524.237	1.524.237	1.524.237	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.524.237,33	1.524.237,33	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - ANDRES GARCIA (LA ISLA)	14-PARAÍSO	ANDRÉS GARCIA (LA ISLA)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - AQUILES SERDAN	14-PARAÍSO	AQUILES SERDÁN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - BARRA DE TUPILCO	14-PARAÍSO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	28.095	28.095	28.095	28.095	100.0%	0	0	PIEZA	28.095,20	28.095,20	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAÍSO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - CHILTEPEC (PUERTO)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - ESCRIBANO	14-PARAÍSO	EL ESCRIBANO	RURAL	44.149	44.149	44.149	44.149	100.0%	0	0	PIEZA	44.149,60	44.149,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - FLORES 2A SECC.	14-PARAÍSO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - FLORES 3A SECC.	14-PARAÍSO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - LIBERTAD 2A SECC.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA (FCO. I. MADERO 3A SECC.)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA 1A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 1A SECC.	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 5A SECC. (PUNTA BRAVA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - PALESTINA	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 1A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 2A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 3A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (EJIDO QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE (SECC. HORMIGUERO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - AGUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - CHILTEPEC (SECC. BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - GUANO SOLO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - JOSE MARIA MORELOS (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - LIBERTAD 1A SECC. (EL CHIVERO)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - MOCTEZUMA 3A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - NICOLAS BRAVO 2DA SECC. (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE (SAN CAYETENO)	14-PARAÍSO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE 1A SECC.	14-PARAÍSO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE 2A SECC. (PALMA HUACA)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	26.088	26.088	26.088	26.088	100.0%	0	0	PIEZA	26.088,40	26.088,40	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - PENJAMO	14-PARAÍSO	PÉNJAMO	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - POTRERITOS	14-PARAÍSO	POTRERITOS	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	54.183	54.183	54.183	54.183	100.0%	0	0	PIEZA	54.183,60	54.183,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC -NICOLAS BRAVO 3A SECC.	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC (RIA. QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	44.150	44.150	44.150	44.150	100.0%	0	0	PIEZA	44.149,60	44.149,60	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC - FLORES 1A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	44.149	44.149	44.149	44.149	100.0%	0	0	PIEZA	44.194,60	44.194,60	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC - FRANSISCO I. MADERO (SANTO TOMAS Y HORMIGUERO)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINISTROS DE LAMINAS DE ZINC (RIA. FRANCISCO I MADERO 2DA SECC.) - FRANCISCO I MADERO	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	

	SUMINITRO DE LAMINAS DE ZINC - PUERTO CEIBA	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA	URBANO	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	SUMINSTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 4A SECC. (TILAPIA)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	24.081	24.081	24.081	24.081	100.0%	0	0	PIEZA	24.081,60	24.081,60	100.0%	
	APORTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL PROGRAMA FONHAPO (TU CASA)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	650.000	650.000	650.000	650.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	25,00	25,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	304.274	304.274	304.274	304.274	100.0%	0	0	ACCIÓN	5,00	5,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVENDA RURAL	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	303.947	303.947	303.947	303.947	100.0%	0	0	ACCIÓN	5,00	5,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	365.211	365.211	365.211	365.211	100.0%	0	0	ACCIÓN	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	305.140	305.140	305.140	305.140	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	310.000	310.000	310.000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	5,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	305.817	305.817	305.817	305.817	100.0%	0	0	ACCIÓN	5,00	5,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	429.085	429.085	429.085	429.085	100.0%	0	0	VIVIENDA	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	601.916	601.916	601.916	601.916	100.0%	0	0	VIVIENDA	10,00	10,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	428.159	428.159	428.159	428.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	368.614	368.614	368.614	368.614	100.0%	0	0	ACCIÓN	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUUCION DE VIVIENNDA RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	302.928	302.928	302.928	302.928	100.0%	0	0	ACCIÓN	5,00	5,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	99.296	99.296	99.296	99.296	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,00	3,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	7.840	7.840	7.840	7.840	100.0%	0	0	PIEZA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	9.408	9.408	9.408	9.408	100.0%	0	0	PIEZA	60,00	60,00	100.0%	SE BENEFICIAN 6 FAMILIAS CON 10 LAMINAS C/U
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	7.840	7.840	7.840	7.840	100.0%	0	0	PIEZA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0,00	0,00	0.0%	10 PIEZAS DE LAMINAS
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	9.408	9.408	9.408	9.408	100.0%	0	0	PIEZA	60,00	60,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.199	39.199	39.199	39.199	100.0%	0	0	PIEZA	250,00	250,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	6.272	6.272	6.272	6.272	100.0%	0	0	PIEZA	40,00	40,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	12.544	12.544	12.544	12.544	100.0%	0	0	PIEZA	80,00	80,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0,00	0,00	0.0%	SE BENEFICIARÁN A 7 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 70 PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC DE 3.05 MTS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	9.408	9.408	9.408	9.408	100.0%	0	0	PIEZA	60,00	60,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	10.976	10.976	10.976	10.976	100.0%	0	0	PIEZA	70,00	70,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	6.272	6.272	6.272	6.272	100.0%	0	0	PIEZA	40,00	40,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	7.840	7.840	7.840	7.840	100.0%	0	0	PIEZA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0,00	0,00	0.0%	10 PIEZAS DE LAMINAS
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0,00	0,00	0.0%	100 PIEZAS DE LAMINAS
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	9.408	9.408	9.408	9.408	100.0%	0	0	PIEZA	60,00	60,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	7.840	7.840	7.840	7.840	100.0%	0	0	PIEZA	50,00	50,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	43.903	43.903	43.903	43.903	100.0%	0	0	PIEZA	280,00	280,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MAT. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	

	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	12.445	12.445	12.445	12.445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10,00	10,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	18.159	18.159	18.159	18.159	100.0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETE DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	51.031	51.031	51.031	51.031	100.0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETE DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	41.217	41.217	41.217	41.217	100.0%	0	0	OTROS	21,00	21,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETE DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CHACULJI	RURAL	39.254	39.254	39.254	39.254	100.0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETE DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	84.397	84.397	84.397	84.397	100.0%	0	0	OTROS	43,00	43,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	17.664	17.664	17.664	17.664	100.0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	9.814	9.814	9.814	9.814	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	15.702	15.702	15.702	15.702	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	56.919	56.919	56.919	56.919	100.0%	0	0	OTROS	29,00	29,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CANITZÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	33.366	33.366	33.366	33.366	100.0%	0	0	OTROS	17,00	17,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	51.031	51.031	51.031	51.031	100.0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CERRO NORTE	RURAL	9.814	9.814	9.814	9.814	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CHOSPAC	RURAL	11.776	11.776	11.776	11.776	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	19.627	19.627	19.627	19.627	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.105	47.105	47.105	47.105	100.0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHICs	RURAL	29.441	29.441	29.441	29.441	100.0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	52.993	52.993	52.993	52.993	100.0%	0	0	OTROS	27,00	27,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL COPO	RURAL	27.478	27.478	27.478	27.478	100.0%	0	0	OTROS	14,00	14,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	21.590	21.590	21.590	21.590	100.0%	0	0	OTROS	11,00	11,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL MANANTIAL	RURAL	49.068	49.068	49.068	49.068	100.0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	86.360	86.360	86.360	86.360	100.0%	0	0	OTROS	44,00	44,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	7.851	7.851	7.851	7.851	100.0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	17.664	17.664	17.664	17.664	100.0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	51.031	51.031	51.031	51.031	100.0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	17.664	17.664	17.664	17.664	100.0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	7.851	7.851	7.851	7.851	100.0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	3.925	3.925	3.925	3.925	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	19.627	19.627	19.627	19.627	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	41.217	41.217	41.217	41.217	100.0%	0	0	OTROS	21,00	21,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	117.763	117.763	117.763	117.763	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	84.397	84.397	84.397	84.397	100.0%	0	0	OTROS	43,00	43,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	3.925	3.925	3.925	3.925	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	98.136	98.136	98.136	98.136	100.0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	15.702	15.702	15.702	15.702	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	37.292	37.292	37.292	37.292	100.0%	0	0	OTROS	19,00	19,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	19.627	19.627	19.627	19.627	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	23.553	23.553	23.553	23.553	100.0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	33.366	33.366	33.366	33.366	100.0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ICORSA	RURAL	3.925	3.925	3.925	3.925	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	62.807	62.807	62.807	62.807	100.0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	7.851	7.851	7.851	7.851	100.0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	23.553	23.553	23.553	23.553	100.0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	70.658	70.658	70.658	70.658	100.0%	0	0	OTROS	36,00	36,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	47.105	47.105	47.105	47.105	100.0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	11.776	11.776	11.776	11.776	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	23.553	23.553	23.553	23.553	100.0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	94.211	94.211	94.211	94.211	100.0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	9.814	9.814	9.814	9.814	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	15.702	15.702	15.702	15.702	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	9.814	9.814	9.814	9.814	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	19.627	19.627	19.627	19.627	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	29.441	29.441	29.441	29.441	100.0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	Niñs HÉROES	RURAL	11.776	11.776	11.776	11.776	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	27.478	27.478	27.478	27.478	100.0%	0	0	OTROS	14,00	14,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	3.803	3.803	3.803	3.803	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	47.105	47.105	47.105	47.105	100.0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	21.590	21.590	21.590	21.590	100.0%	0	0	OTROS	11,00	11,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	POMONÁ 1A. SECCIÓN	RURAL	70.658	70.658	70.658	70.658	100.0%	0	0	OTROS	36,00	36,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	POMONÁ 2A. SECCIÓN	RURAL	11.776	11.776	11.776	11.776	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	PUNTA DE MONTA ^c	RURAL	3.925	3.925	3.925	3.925	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	15.702	15.702	15.702	15.702	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	153.092	153.092	153.092	153.092	100.0%	0	0	OTROS	78,00	78,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	86.360	86.360	86.360	86.360	100.0%	0	0	OTROS	44,00	44,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	13.739	13.739	13.739	13.739	100.0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	35.329	35.329	35.329	35.329	100.0%	0	0	OTROS	18,00	18,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO LAS POZAS	RURAL	31.404	31.404	31.404	31.404	100.0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	62.807	62.807	62.807	62.807	100.0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100.0%	

	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	11.776	11.776	11.776	11.776	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	117.763	117.763	117.763	117.763	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	54.956	54.956	54.956	54.956	100.0%	0	0	OTROS	28,00	28,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	9.814	9.814	9.814	9.814	100.0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	17.664	17.664	17.664	17.664	100.0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	3.925	3.925	3.925	3.925	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	17.664	17.664	17.664	17.664	100.0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	58.882	58.882	58.882	58.882	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	94.211	94.211	94.211	94.211	100.0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	5.888	5.888	5.888	5.888	100.0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100.0%	
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	7.851	7.851	7.851	7.851	100.0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100.0%	

[illegible]

	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	2.725.604	2.725.604	2.725.604	2.725.604	100.0%	100	100	KILÓMETROS	7,44	7,44	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	2.472.762	2.472.762	2.472.762	2.472.762	100.0%	100	100	KILÓMETROS	6,64	6,64	100.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	615.787	615.787	615.787	615.787	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,50	1,50	100.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO 1RA. ETAPA	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	107.629	107.629	107.629	107.629	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,50	2,50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO															
	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	42.030	42.030	42.030	42.030	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,91	2,91	100.0%	LA META TOTAL DE LA CONSERVACION DEL CAMINO ES DE 2.91 KM. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADO
	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA (LOS ÁLAMOS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LOS ÁLAMOS)	RURAL	30.846	30.846	30.846	30.846	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,02	2,02	100.0%	LA META TOTAL DE LA CONSERVACION DEL CAMINO ES DE 2.02 KM. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	1.622.315	1.622.315	1.622.315	1.622.315	100.0%	100	100	KILÓMETROS	8,09	8,09	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	2.468.536	2.468.536	2.468.536	2.468.536	100.0%	100	100	KILÓMETROS	8,83	8,83	100.0%	

	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	EL DESTINO	RURAL	1.806.786	1.806.786	1.806.786	1.806.786	100.0%	100	100	KILÓMETROS	4,22	4,22	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURAL	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1.381.756	1.381.756	1.381.756	1.381.756	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.381.756,00	1.381.756,00	100.0%	
	AMPLIAVION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 6A. SECCIÓN (LOS MULATOS)	RURAL	1.114.205	1.114.205	270.828	270.828	24.3%	0	0	KILÓMETROS	16,00	4,00	25.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2.287.005	2.287.005	2.287.005	2.287.005	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,79	0,79	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	TRÁNSITO TULAR	RURAL	2.416.031	2.416.031	2.416.031	2.416.031	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GALEANA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	804.943	804.943	402.657	402.657	50.0%	0	0	KILÓMETROS	0,24	0,12	50.0%	
	CONSTRUCCION D PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE JUAN ALDAMA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	864.788	864.788	864.788	864.788	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,25	0,25	100.0%	
	CONSTRUCCION D PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE JUSTO OLIVE ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1.204.799	1.204.799	624.624	624.624	51.8%	0	0	KILÓMETROS	1,01	0,51	50.5%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	2.805.393	2.805.393	1.417.340	1.417.340	50.5%	0	0	KILÓMETROS	1,08	0,54	50.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	2.491.927	2.491.927	2.003.338	2.003.338	80.4%	0	0	KILÓMETROS	0,96	0,77	80.2%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2.659.632	2.659.632	2.659.632	2.659.632	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,82	0,82	100.0%	

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	1.144.739	1.144.739	1.047.962	1.047.962	91.5%		0	0	KILÓMETROS	0.46	0.41	91.1%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD)	RURAL	2.495.723	2.495.723	2.127.691	2.127.691	85.3%		0	0	KILÓMETROS	1.00	0.85	85.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE EMILIANO ZAPATA).	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2.697.073	2.697.073		0	0.0%		0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE FRANCISCO J.STA. MARIA ENTRE LA CARRETERA A CHILTEPEC Y LINO MERINO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1.632.673	1.632.673	997.205	997.205	61.1%		0	0	KILÓMETROS	0.67	0.42	62.7%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE MARIANO ABASOLO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.935.624	1.935.624	993.705	993.705	51.3%		0	0	KILÓMETROS	0.23	0.13	56.5%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE MARIANO MATAMOROS)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	671.938	671.938		0	0.0%		0	0	KILÓMETROS	0.26	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2.606.349	2.606.349		0	0.0%		0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES MARIANO ABASOLO Y SANCHEZ MARMOL.	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.285.512	1.285.512		0	0.0%		0	0	KILÓMETROS	0.42	0.00	0.0%	REFRENDADO 2011
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.707.900	1.707.900		0	0.0%		0	0	KILÓMETROS	0.58	0.00	0.0%	REFRENDADO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	2.308.093	2.308.093	2.308.093	2.308.093	100.0%		0	0	KILÓMETROS	0.94	0.94	100.0%	
	CONTRICCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.545.283	2.545.283	2.545.283	2.545.283	100.0%		0	0	KILÓMETROS	0.86	0.86	100.0%	

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2.437.761	2.437.761	2.437.761	2.437.761	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,92	0,92	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOHTAL DOS	RURAL	1.892.559	1.892.559	97.854	97.854	5.2%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,03	4.3%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2.357.365	2.357.365	1.458.604	1.458.604	61.9%	0	0	KILÓMETROS	0,97	0,60	61.9%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	1.097.938	1.097.938	1.097.938	1.097.938	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,42	0,42	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2.245.403	2.245.403	2.245.403	2.245.403	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,80	0,80	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 2A. SECCIÓN (EL CHUZO)	RURAL	2.116.540	2.116.540	2.116.540	2.116.540	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,80	0,80	100.0%	
	OP131 RELLENO Y GRAVODO DE CAMINO(TRAMO EL 024 ASERRADERO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN	RURAL	662.629	662.629	662.629	655.481	98.9%	0	0	KILÓMETROS	0,47	0,44	93.6%	
	OP139 RECARPETEO DE CALLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	1.442.503	1.442.503	1.443.192	1.442.503	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,25	1,25	100.0%	
	OP140 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO BOLAINA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	1.726.421	1.726.421	1.726.421	1.726.421	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,27	1,27	100.0%	
	OP152 RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO VECINAL (TRAMO LOS RUIZ)	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	548.906	543.557	543.557	543.557	100.0%	0	0	KILÓMETROS	646,00	646,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
	OP153 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO EL CARMEN HUAPACAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	1.495.421	1.483.588	1.483.588	1.483.588	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,04	1,04	100.0%	

	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.303.026	2.303.026	2.303.026	2.303.026	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS, RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.303.026	2.303.026	2.303.026	2.303.026	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS, RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.303.026	2.303.026	2.303.026	2.303.026	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS, RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL JOBO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.706.481	2.706.481	2.706.481	2.706.841	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,27	1,27	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA POCHITOCAL 1RA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	2.490.006	2.490.006	2.490.006	2.490.006	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA POCHITOCAL 1RA (LA PALMA)	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0,00	0,00	0.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA-POCHITOCAL 1RA (LA PALMA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	2.481.745	2.481.745	2.481.745	2.481.745	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	127.517	127.517	127.517	127.517	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	494.170	494.170	494.170	494.170	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0,00	0,00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	519.769	519.769	519.769	519.769	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	

	RECONSTRUCCIÓN															
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCIÓN	RURAL	829.341	829.341	829.341	829.341	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1.759.708	1.759.708	1.759.708	1.759.708	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,98	2,98	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1.087.889	1.087.889	1.087.889	1.087.889	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,29	1,29	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEÓN ZÁRATE 1A. SECCIÓN	RURAL	541.879	541.879	541.879	541.879	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN (SANTO DOMINGO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0,00	0,00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	778.792	778.792	778.792	778.792	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	759.979	759.979	759.979	759.979	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,71	0,71	100.0%	LA META ES 711 ML.
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	1.498.052	1.498.052	1.498.052	1.498.052	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,30	2,30	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	640.933	640.933	640.933	640.933	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,15	1,15	100.0%	LA META PROGRAMADA SON 1,151.66 ML.
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	256.739	256.739	256.739	256.739	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,42	0,42	100.0%	LA META SON 420 ML.

	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	816.045	816.045	816.045	816.045	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,66	1,66	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	502.573	502.573	502.573	502.573	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,15	1,15	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	258.590	258.590	258.590	258.590	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,50	100.0%	
	OP142 RECARPETEO DE CALLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	285.086	285.086	285.086	285.086	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,85	1,85	100.0%	
	OP143 RECARPETEO DE CALLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	1.269.654	1.241.581	1.269.654	1.241.581	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,29	1,29	100.0%	
	OP144 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LA BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.586.662	1.586.662	1.586.662	1.586.662	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	OP145 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LOS GARCIA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.484.768	1.484.768	1.484.768	1.484.768	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	563.208	563.208	563.208	563.208	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	658.861	658.861	658.861	658.861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,21	1,21	100.0%	
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	285.307	285.307	285.307	285.307	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	190.686	190.686	190.686	190.686	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,50	2,50	100.0%	PROYECTO TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	106.679	106.679	106.679	106.679	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	0,74	0,74	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	215.468	215.468	215.468	215.468	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4,80	4,80	100.0%	PROYECTO TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	154.465	154.465	154.465	154.465	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	3,20	3,20	100.0%	PROYECTOS TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	125.738	125.738	125.738	125.738	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,60	2,60	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	82.618	82.618	82.618	82.618	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	62.721	62.721	62.721	62.711	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	111.280	111.280	111.280	111.280	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,80	2,80	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	50.716	50.716	50.716	50.716	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	178.322	178.322	178.322	178.322	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4,70	4,70	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	177.193	177.193	177.193	177.193	100.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4,00	4,00	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE

	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	470.816	470.816	470.816	470.816	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,00	5,00	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	172.587	172.587	172.587	172.587	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,10	3,10	100.0%	PROYECTOS POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	58.424	58.424	58.424	58.424	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	156.582	156.582	156.582	156.582	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,30	1,30	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	62.091	62.091	62.091	62.091	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,20	2,20	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	162.987	162.987	162.987	162.987	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,70	3,70	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	39.638	39.638	39.638	39.638	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	49.141	49.141	49.141	49.141	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,90	0,90	100.0%	PROYECTO POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	185.749	185.749	185.749	185.749	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,40	3,40	100.0%	PROYECTOS POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	44.312	44.312	44.312	44.312	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,60	1,60	100.0%	PROYECTO POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (SECTOR LA PERA)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	193.205	193.205	193.205	193.205	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,50	3,50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (SECTOR EL TRIGRE)	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	63.834	63.834	63.834	63.834	100.0%	0	0	0 KILÓMETROS	1,10	1,10	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
	GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS VARIOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RÍO)	RURAL	903.080	903.080	903.080	903.080	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,81	1,81	100.0%	* LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. EL BAYO 1ERA. SECC. (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	399.806	399.806	399.806	399.806	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,42	1,42	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. SANTUARIO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.007.952	1.007.952	1.007.952	1.007.952	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,37	0,37	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE LA R/A. GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	1.293.298	1.293.298	1.293.298	1.293.298	100.0%	0	0	KILÓMETROS	17,00	17,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	692.609	692.609	692.609	692.609	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7,50	7,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CORRALILLO 1A. SECC. (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	420.407	420.407	420.407	420.407	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,05	6,05	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CORRALILLO 2DA. SECC. (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	254.266	254.266	254.266	254.266	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,05	2,05	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	772.630	772.630	772.630	772.630	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,75	3,75	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	435.216	435.216	435.216	435.216	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,15	4,15	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	907.150	907.150	907.150	907.150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,10	3,10	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO SIMON SARLAT (SAN MARTIN)	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	325.188	325.188	325.188	325.188	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,10	2,10	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	516.940	516.940	516.940	516.940	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,03	5,03	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA.
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	325.503	325.503	325.503	325.503	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,65	0,65	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. ABASOLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	738.758	738.758	738.758	738.758	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,14	2,14	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. ALLENDE ALTO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.214.970	1.214.970	1.214.970	1.214.970	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,10	6,10	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. BONANZA 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	378.284	378.284	378.284	378.284	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,90	1,90	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. BUENA VISTA PUXCATAN	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	730.976	730.976	730.976	730.976	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,30	5,30	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECC. (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	616.180	616.180	616.180	616.180	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,50	2,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.537.314	1.537.314	1.537.314	1.537.314	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8,30	8,30	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. CUAUHTEMOC	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	1.392.167	1.392.167	1.392.167	1.392.167	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,00	5,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAÍSO	RURAL	409.303	409.303	409.303	409.303	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,56	3,56	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	476.211	476.211	476.211	476.211	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,01	2,01	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECC. (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	346.583	346.583	346.583	346.583	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,00	3,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	640.574	640.574	640.574	640.574	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,90	2,90	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	404.755	404.755	404.755	404.755	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,00	4,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	562.946	562.946	562.946	562.946	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,10	6,10	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	2.115.447	2.115.447	2.115.447	1.736.758	82.1%	0	0	KILÓMETROS	10,70	10,70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATES	RURAL	2.469.092	2.469.092	2.469.092	2.469.092	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9,80	9,80	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. MALUCO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	EL MALUCO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.533.222	1.533.222	1.533.222	1.533.222	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9,63	9,63	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. MALUCO 2DA. SECC. (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	1.121.815	1.121.815	1.121.815	1.121.815	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,67	4,67	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	319.150	319.150	319.150	319.150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,00	6,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. NARCISO MENDOZA 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	535.730	535.730	535.730	535.730	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,32	3,32	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	243.976	243.976	243.976	243.976	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,80	1,80	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	372.784	372.784	372.784	372.784	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,00	4,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. PEDRO A. GONZALEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	350.100	350.100	350.100	350.100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,00	3,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. PLAYAS DE LAS JIMENEZ	12-MACUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	RURAL	335.189	335.189	335.189	335.189	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,20	2,20	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	454.617	454.617	454.617	454.617	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,70	2,70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	572.691	572.691	572.691	572.691	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,70	2,70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. REFORMA 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	433.735	433.735	433.735	433.735	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,52	2,52	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. TULJA ALTO 1ERA. SECC. (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	1.099.388	1.099.388	1.099.388	1.099.388	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11,20	11,20	100.0%	EN LA SECCION DE LOCALIDAD SOLO APARECE UNA LOCALIDAD DE TULJA QUE ES LA QUE SE MENCIONA
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	141.343	141.343	141.343	141.343	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,20	2,20	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	1.015.377	1.015.377	1.015.377	1.015.377	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,82	6,82	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 3ERA. SECC.	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 3A. SECCIÓN	RURAL	2.120.021	2.120.021	2.120.021	2.120.021	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10,60	10,60	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA CACAHUATALILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	224.367	224.367	224.367	224.367	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN TRAMOS AISLADOS DE BITZAL 4A. A BITZAL 7A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	1.542.958	1.542.958	1.542.958	1.542.958	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16,00	16,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	196.092	196.092	196.092	196.092	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	69.105	69.105	69.105	69.105	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0,00	0,00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	349.307	349.307	349.307	349.307	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 9.5 KMS DE CAMINO RURAL
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	71.716	71.716	71.716	71.716	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO CERRO BLANCO 1RA LA CUESTA)	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	197.639	197.639	197.639	197.639	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,00	3,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO EC. CERRO BLANCO 1RA)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	97.162	97.162	97.162	97.162	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO SANTA ROSA-LA PALMA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	795.696	795.696	795.696	795.696	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,00	6,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO YAJALON NOYPAC)	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	311.780	311.780	311.780	311.780	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,00	6,00	100.0%	

	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	296.869	296.869	296.869	296.869	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,04	2,04	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	213.127	213.127	213.127	213.127	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	53.690	53.690	53.690	53.690	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,40	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	167.553	167.553	167.553	167.553	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,89	0,89	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	173.702	173.702	173.702	173.702	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,30	5,30	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	202.435	202.435	202.435	202.435	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,68	2,68	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	130.479	130.479	130.479	130.479	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,47	3,47	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CHOSPAC	RURAL	238.161	238.161	238.161	238.161	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,42	4,42	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	134.213	134.213	134.213	134.213	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,45	1,45	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0,00	0,00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	27.590	27.590	27.590	27.590	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11,70	11,70	100.0%	

	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	183.005	183.005	183.005	183.005	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,87	6,87	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	203.681	203.681	203.681	203.681	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	719.517	719.517	719.517	719.517	100.0%	0	0	KILÓMETROS	33,86	33,86	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	87.547	87.547	87.547	87.547	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,45	1,45	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	149.618	149.618	149.618	149.618	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,34	3,34	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	89.463	89.463	89.463	89.463	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	200.240	200.240	200.240	200.240	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,70	2,70	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	57.809	57.809	57.809	57.809	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,56	0,56	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	264.447	264.447	264.447	264.447	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7,50	7,50	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	368.112	368.112	368.112	368.112	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16,00	16,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	Niñs HÉROES	RURAL	93.823	93.823	93.823	93.823	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	192.364	192.364	192.364	192.364	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7,50	7,50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	91.333	91.333	91.333	91.333	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,68	2,68	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVO MEXICO	RURAL	288.120	288.120	288.120	288.120	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,85	6,85	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	214.804	214.804	214.804	214.804	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8,37	8,37	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	PUNTA DE MONTAC	RURAL	141.149	141.149	141.149	141.149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,47	4,47	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	122.463	122.463	122.463	122.463	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,80	1,80	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	44.586	44.586	44.586	44.586	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,55	3,55	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	197.136	197.136	197.136	197.136	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,10	6,10	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	96.011	96.011	96.011	96.011	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,30	1,30	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	RURAL	124.639	124.639	124.639	124.639	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,60	2,60	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	174.498	174.498	174.498	174.498	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3,36	3,36	100.0%	

	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. LA ÚLTIMA LUCHA- EJ. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN)	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	587.108	587.108	587.108	587.108	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8,60	8,60	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (H. GALEANA - SANTA ELENA)	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	126.337	126.337	126.337	126.337	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,13	2,13	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (NUEVO MÉXICO - SANTA ELENA)	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	185.832	185.832	185.832	185.832	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4,40	4,40	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	192.292	192.292	192.292	192.292	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,60	2,60	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	18.711	18.711	18.711	18.711	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	188.557	188.557	188.557	188.557	100.0%	100	100	KILÓMETROS	100,00	100,00	100.0%	
	REHABILITACION DE CAMINNO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	614.357	614.357	614.357	614.357	100.0%	100	100	KILÓMETROS	4,82	4,82	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO RURAL	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	1.438.624	1.438.624	1.438.624	1.438.624	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.438.624,00	1.438.624,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRASERIA EN COLONIAS POPULARES COL JACBONAZAR	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	315.802	315.802	315.802	315.802	100.0%	0	0	KILÓMETROS	315.802,00	315.802,00	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ALDAMA 4A. SECCIÓN (EL NARANJITO)	RURAL	1.505.844	1.505.844	1.505.844	1.505.844	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,07	2,07	100.0%	

	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	1.591.921	1.591.921	1.591.921	1.591.921	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2,40	2,40	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	GUAYO 3A. SECCIÓN	RURAL	451.007	451.007	367.569	367.569	81.5%	0	0	KILÓMETROS	0,60	0,49	81.7%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.135.202	1.135.202	1.135.202	1.135.202	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,47	1,47	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA (ENTRADA LOS CRUCES)	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.450.358	1.450.358	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1,30	0,00	0.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA(ENTRADA SUPER MUxCO)	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.253.920	1.253.920	1.209.690	1.209.690	96.5%	0	0	KILÓMETROS	2,00	1,95	97.5%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CÚLICO	RURAL	2.444.929	2.444.929	2.444.929	2.444.929	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,40	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	1.171.495	1.171.495	1.171.495	1.171.495	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,60	0,60	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	1.975.302	1.975.302	1.975.302	1.975.302	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	1.547.822	1.547.822	1.547.822	1.547.822	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.237.058	2.237.058	2.237.058	2.237.058	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,35	1,35	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	1.893.485	1.893.485	1.893.485	1.893.485	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,16	1,16	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	1.601.190	1.601.190	1.601.190	1.601.190	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,83	0,83	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.791.527	1.791.527	1.791.527	1.791.527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,88	0,88	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	2.385.065	2.385.065	2.385.065	2.385.065	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,32	1,32	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	1.844.987	1.844.987	1.844.987	1.844.987	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,93	0,93	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	1.146.746	1.146.746	1.146.746	1.146.746	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,60	0,60	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFLTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ALFA Y OMEGA)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAc 2A. SECCIÓN	RURAL	1.880.611	1.880.611	1.880.611	1.880.611	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.818,00	5.818,00	100.0%	LA META ES 5,818 METROS CUADRADOS
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.350.046	2.350.046	2.350.046	2.350.046	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.350.046	2.350.046	2.350.046	2.350.046	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.350.046	2.350.046	2.350.046	2.350.046	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECC A PteS PRIMAVERAS UBIC. CACHA DE PALO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2.701.792	2.701.792	2.701.792	2.701.792	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,08	1,08	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2.701.792	2.701.792	2.701.792	2.701.792	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,08	1,08	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL CABRITO	RURAL	1.262.706	1.262.706	1.262.706	1.262.706	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,50	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	2.479.322	2.479.322	2.479.322	2.479.322	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	2.479.322	2.479.322	2.479.322	2.479.322	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2.338.081	2.338.081	2.338.081	2.146.385	91.8%	0	0	KILÓMETROS	1,11	1,11	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2.329.313	2.329.313	2.329.313	2.329.313	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,11	1,11	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2.329.313	2.329.313	2.329.313	2.329.313	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,11	1,11	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2.274.246	2.274.246	2.274.246	2.274.246	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,10	1,10	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2.274.246	2.274.246	2.274.246	2.274.246	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,10	1,10	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	2.175.330	2.175.330	2.175.330	2.175.330	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.124.896	1.124.896	1.124.896	488.679	43.4%	0	0	KILÓMETROS	1,40	0,80	57.1%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.437.946	2.437.946	2.437.946	2.437.946	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA LUCHA	RURAL	2.120.079	2.120.079	2.120.079	2.120.079	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	2.435.922	2.435.922	2.435.922	2.097.190	86.1%	0	0	KILÓMETROS	1.55	1.55	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	2.430.674	2.430.674	2.430.674	2.430.674	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.55	1.55	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	2.189.278	2.189.278	2.189.278	2.189.278	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	2.132.616	2.132.616	2.132.616	2.132.616	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	2.132.616	2.132.616	2.132.616	2.132.616	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO CORRECTO ES: PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASLFATICA
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO VIEJO	RURAL	2.497.645	2.497.645	2.497.645	2.477.772	99.2%	0	0	KILÓMETROS	1.09	1.09	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	2.285.562	2.285.562	2.285.562	2.285.562	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.460.130	2.460.130	2.460.130	2.460.130	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	2.826.898	2.826.898	2.826.898	2.826.898	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.83	0.83	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	2.826.898	2.826.898	2.826.898	2.826.898	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,83	0,83	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.556.903	2.556.903	2.556.903	2.556.903	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,18	1,18	100.0%	AMPLIACION DE CONTRATO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.556.903	2.556.903	2.556.903	2.556.903	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,18	1,18	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (NUEVA REFORMA)	RURAL	2.211.075	2.211.075	2.211.075	2.211.075	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,05	1,05	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (NUEVA REFORMA)	RURAL	2.211.075	2.211.075	2.211.075	2.211.075	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,05	1,05	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	1.124.896	1.124.896	1.124.896	334.553	29.7%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,25	50.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	1.124.896	1.124.896	1.124.896	899.172	79.9%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,50	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.218.687	2.218.687	2.218.687	2.218.687	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	721.543	721.543	721.543	721.543	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13,00	13,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PASES DE AGUA, AUMENTO AL CONTRATO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	721.543	721.543	721.543	721.543	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13,00	13,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PASES DE AGUA
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	2.283.033	2.283.033	2.283.033	2.283.033	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,01	1,01	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	2.283.033	2.283.033	2.283.033	2.283.033	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,01	1,01	100.0%	AMPLIACION AL CONTRATO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO: R.A.LA ARENA 1RA. SECCION A LA R.A.LA ARENA 2DA. SECCION) Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.246.054	2.246.054	2.246.054	488.679	21.8%	0	0	KILÓMETROS	1,00	0,22	22.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO: R.A.LA ARENA 1RA. SECCION A LA R.A.LA ARENA 2DA. SECCION) Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	2.437.946	2.437.946	2.437.946	2.437.946	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBICACION: COL. LA FLORIDA)	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2.258.622	2.258.622	2.258.622	2.258.622	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBICACION: COL. LA FLORIDA)	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2.258.622	2.258.622	2.258.622	2.258.622	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC. EL CARMEN)	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO	RURAL	2.274.926	2.274.926	2.274.926	2.274.926	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	434.563	434.563	434.563	434.563	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,30	0,30	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2.384.858	2.384.858	2.384.858	146.416	6.1%	0	0	KILÓMETROS	0,95	0,60	63.2%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2.384.858	2.384.858	2.384.858	146.416	6.1%	0	0	KILÓMETROS	6,00	0,60	10.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2.379.905	2.379.905	2.379.905	2.379.905	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,95	0,95	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2.379.905	2.379.905	2.379.905	2.379.905	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0,95	0,95	100.0%	

[illegible]

	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0,00	0,00	0.0%	
	Puentes Vehiculares																
	CONSTRUCCION PUENTE TUBULAR DE 10.00 M DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.917.642	1.917.642	1.917.642	1.917.642	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70,00	70,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A : 1 PUENTE
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 15.00 X 3.00 MTS.	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	2.258.622	2.258.622	2.258.622	2.258.622	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	EXISTE UN ERROR DE CAPTURA DEL PROYECTO, EL NOMBRE CORRECTO ES PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC: COL. LA FLORIDA)EN EL EJIDO HUAPACAL 1RA. SECCION
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 17.00 X 3.50 MTS.	8-HUIMANGUILLO	ECONOMÍA	RURAL	749.539	749.539	749.539	749.539	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 17.00 X 3.50 MTS.	8-HUIMANGUILLO	ECONOMÍA	RURAL	749.539	749.539	749.539	749.539	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	1.050.311	1.050.311	1.050.311	436.585	41.6%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30,00	30,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	1.987.634	1.987.634	1.987.634	1.987.634	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8, Y 4 PULGADAS
	Otras acciones de Caminos Rurales																
	Otros																
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	46.691	46.691	46.691	46.691	100.0%	100	100	100	KILÓMETRO	30,00	30,00	100.0%	

	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	55.391	55.391	55.391	55.391	100.0%	100	100	KILOMETRO	30,00	30,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	8.135	8.135	8.135	8.135	100.0%	100	100	KILOMETRO	5,50	5,50	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	20.929	20.929	20.929	20.929	100.0%	100	100	KILOMETRO	9,00	9,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	48.220	48.220	48.220	48.220	100.0%	100	100	KILOMETRO	24,00	24,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	10.979	10.979	10.979	10.979	100.0%	100	100	KILOMETRO	6,00	6,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	5.199	5.199	5.199	5.199	100.0%	100	100	KILOMETRO	3,10	3,10	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	11.863	11.863	11.863	11.863	100.0%	100	100	KILOMETRO	8,00	8,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	10.815	10.815	10.815	10.815	100.0%	100	100	KILOMETRO	7,00	7,00	100.0%	
	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	21.023	21.023	21.023	21.023	100.0%	100	100	KILOMETRO	13,00	13,00	100.0%	
	CONSTRUCCIO NDE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1.291.549	1.291.549	1.291.549	1.291.549	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.426,80	1.426,80	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	386.858	386.858	386.858	386.858	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	890,76	890,76	100.0%	

	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	763.164	763.164	763.164	763.164	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.130,00	1.130,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	1.219.029	1.219.029	1.219.029	1.219.029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.046,28	2.046,28	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	1.590.966	1.590.966	1.590.966	1.590.966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.514,42	2.514,42	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.784.598	1.784.598	1.784.598	1.784.598	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.907,75	2.907,75	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1.969.650	1.969.650	1.969.650	1.969.650	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.119,00	3.119,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	1.462.532	1.462.532	1.462.532	1.462.532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.322,68	2.322,68	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	2.289.752	2.289.752	2.289.752	2.289.752	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.671,39	3.671,39	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	939.097	939.097	939.097	939.097	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.612,92	1.612,92	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	533.199	533.199	533.199	533.199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	969,20	969,20	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	497.034	497.034	497.034	497.034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679,27	679,27	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	596.162	596.162	596.162	596.162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	690,24	690,24	100.0%	

	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	1.546.931	1.546.931	1.546.931	1.546.931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	969,20	969,20	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	1.660.134	1.660.134	1.660.134	1.660.134	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.500,00	2.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	942.742	942.742	942.742	942.742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.574,67	1.574,67	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	679.348	679.348	679.348	679.348	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	759,00	759,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1.209.146	1.209.146	1.209.146	1.209.146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.012,50	1.012,50	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	528.906	528.906	528.906	528.906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	670,82	670,82	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	961.974	961.974	961.974	961.974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.128,69	1.128,69	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A POBLADO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	937.931	937.931	937.931	937.931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.120,53	1.120,53	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESOS A POBLADO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	701.149	701.149	701.149	701.149	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	923,20	923,20	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	1.150.321	1.150.321	1.150.321	1.150.321	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.036,11	1.036,11	100.0%	
	COPNSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	807.228	807.228	807.228	807.228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.290,43	1.290,43	100.0%	

	ENGRAVADO DE LA CALLE TRANSVERSAL NO.2	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	1.275.370	1.275.370	1.275.370	1.275.370	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,45	0,45	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	2.224.215	2.224.215	2.224.215	2.224.215	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,76	0,76	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.070.528	1.070.528	1.070.528	1.070.528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.637,98	1.637,98	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (EN LA ENTRADA AGUASOL)
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1.399.518	1.399.518	1.399.518	1.399.518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.118,14	3.118,14	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2.487.070	2.487.070	2.487.070	2.487.070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.848,80	5.848,80	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	2.429.962	2.429.962	2.429.962	2.429.962	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.390,14	5.390,14	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ACCESO AL CECYTE NO.18)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	2.466.873	2.466.873	2.466.873	2.466.873	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.015,00	5.015,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTCA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	2.334.857	2.334.857	2.334.857	2.334.857	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,86	0,86	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2.435.697	2.435.697	2.435.697	2.435.697	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,78	0,78	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	2.412.249	2.412.249	2.412.249	2.412.249	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,91	0,91	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	2.335.962	2.335.962	2.335.962	2.335.962	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,85	0,85	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	2.470.082	2.470.082	2.470.082	2.470.082	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,19	1,19	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	2.277.986	2.277.986	2.277.986	2.277.986	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	2.218.052	2.218.052	2.218.052	2.218.052	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,00	1,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2.386.676	2.386.676	2.386.676	2.386.676	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,07	1,07	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA ENCALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2.331.951	2.331.951	2.331.951	2.331.951	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,85	0,85	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2.475.361	2.475.361	2.475.361	2.475.361	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,90	0,90	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA Y MEZCLA EN CALIENTE CON POLIMERO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	2.361.580	2.361.580	2.361.580	2.361.580	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,70	0,70	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA Y MEZCLA EN CALIENTE CON POLIMERO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	2.216.611	2.216.611	2.216.611	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0,78	0,78	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	1.619.579	1.619.579	1.619.579	1.619.579	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,61	0,61	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	2.383.927	2.383.927	2.383.927	2.383.927	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,90	0,90	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO: RA. NARANJER 2DA SECC B A EJ. ENCRUCIADA 5TA SECC.)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	2.419.676	2.419.676	2.419.676	2.419.676	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,53	0,53	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	2.114.095	2.114.095	2.114.095	2.114.095	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,60	1,60	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJE# 2A. SECCIÓN A	RURAL	1.084.081	1.084.081	1.084.081	1.084.081	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,63	0,63	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	2.512.608	2.512.608	2.512.608	2.512.608	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,86	0,86	100.0%	
	RECARPETEO DE CALLE (1 Y 2) CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	2.387.809	2.387.809	2.387.809	2.387.209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.630,00	5.630,00	100.0%	
	RECARPETEO DE CALLES (5,IV,V) CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.753.897	1.753.897	1.753.897	1.753.897	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.800,00	4.800,00	100.0%	CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SEE REALIZARA DICHO RECARPETEO SERA EL HABANERO 1ERA SECCION DE ESTE MUNICIPIO
	RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	1.036.002	1.036.002	1.036.002	1.036.002	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.130,00	1.130,00	100.0%	
	RELLENO Y ENGRAVADO DE CAMINO VECINAL	2-CÁRDENAS	AZUCENTA 1A. SECCIÓN B	RURAL	449.457	449.457	449.457	449.457	100.0%	0	0	KILÓMETRO	316,00	316,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	226.168	226.168	226.168	226.168	100.0%	0	0	ACCIÓN	226.168,00	226.168,00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES COL NVA ALIANZA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	443.111	443.111	443.111	443.111	100.0%	0	0	ACCIÓN	443.111,00	44.311,00	10.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL POB. LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	909.262	909.262	909.262	909.262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997,20	997,20	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RANCHERIA EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.237.913	1.237.913	1.237.913	1.237.913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.320,00	1.320,00	100.0%	

	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA TEPETITAN	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	350.166	350.166	350.166	350.166	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	364,80	364,80	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. VERNET 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	322.065	322.065	322.065	322.065	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360,00	360,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	208.750	208.750	208.750	208.750	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.000,00	3.000,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	251.672	251.672	251.672	251.672	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3.504,00	3.504,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	545.582	545.582	545.582	545.582	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POB. TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	343.276	343.276	343.276	343.276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.200,00	4.200,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO LAS PALOMAS	12-MACUSPANA	PALOMAS	RURAL	517.063	517.063	517.063	517.063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.894,50	7.894,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	124.717	124.717	124.717	124.717	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.710,00	1.710,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	147.533	147.533	147.533	147.533	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0,63	0,63	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO ZOPO NORTE	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	374.504	374.504	374.504	374.504	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.894,50	7.894,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. LOS ARBOLITOS	12-MACUSPANA	LOS ARBOLITOS	RURAL	173.219	173.219	173.219	173.219	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.000,00	2.000,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. CARMEN SERDAN	12-MACUSPANA	CARMEN SERDAN	RURAL	112.512	112.512	112.512	112.512	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.500,00	1.500,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. MONTELARGO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	842.199	842.199	842.199	842.199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	161,14	161,14	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. VERNET 3RA. SECC.	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	246.630	246.630	246.630	246.630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.500,00	3.500,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POB. ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	1.751.047	1.751.047	1.751.047	1.751.047	100.0%	0	0	KILÓMETRO	4,70	4,70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	646.297	646.297	646.297	646.297	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5,13	5,13	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. ALLENDE BAJO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	586.131	586.131	586.131	586.131	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3,40	3,40	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. MONTELARGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	217.824	217.824	217.824	217.824	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0,70	0,70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. TULUA ALTO 1RA. SECCION (CHINAL).	12-MACUSPANA	TULUA SECCIÓN CHINAL	RURAL	566.903	566.903	566.903	566.903	100.0%	0	0	KILÓMETRO	4,66	4,66	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	746.282	746.282	746.282	746.282	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2,50	2,50	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	1.455.670	1.455.670	1.455.670	1.455.670	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.000,00	4.000,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	1.523.626	1.523.626	1.523.626	1.523.626	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.400,00	4.400,00	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, EN EL POBLADO AQUILES SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN	RURAL	2.354.809	2.354.809	2.354.809	2.354.809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.058,02	10.058,02	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, EN LA COLONIA BELEN	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	2.477.199	2.477.199	2.477.199	2.231.369	90.1%	0	0	METRO CUADRADO	10.000,00	9.000,00	90.0%	
	TERRAPLEN ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	392.146	392.146	392.146	342.934	87.5%	0	0	METRO CUBICO	2.460,24	2.460,24	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL GUACIMO I	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	638.406	638.406	638.406	638.406	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL LA ESTICA	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	772.237	772.237	772.237	772.237	100.0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL LOS JIMENEZ	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	1.140.434	1.140.434	1.140.434	0	0.0%	0	0	PUENTE	1,00	0,00	0.0%	ESTE PROYECTO QUEDO REFRENDADO
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOS LOPEZ	13-NACAJUCA	JIMÉNEZ	RURAL	318.919	318.919	318.919	318.919	100.0%	0	0	KILOMETRO	0,96	0,96	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	950.165	950.165	950.165	950.165	100.0%	0	0	KILOMETRO	0,50	0,50	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO SUPERFICIAL	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	617.917	617.917	617.917	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3,60	3,60	100.0%	
	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 4.50 , DE ANCHO Y 16 MTS DE LONGITUD	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	1.596.756	1.596.756	1.596.756	1.596.756	100.0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100.0%	
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1.771.905	1.771.905	1.771.905	1.771.905	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.771.904,64	1.771.904,64	100.0%	

	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA - MOCTEZUMA 1A SECC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	934.081	934.081	934.081	934.081	100.0%	0	0	KILOMETRO	934.081,34	934.081,34	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA ENTRADA EL MANGON - LIBERTAD 1A SECC (EL CHIVERO)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	934.796	934.796	934.796	934.796	100.0%	0	0	KILOMETRO	934.795,74	934.795,74	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LA RAMPA LA ISLITA (RIA. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	384.267	384.267	384.267	384.267	100.0%	0	0	KILOMETRO	384.267,33	384.267,33	100.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL - PALESTINA	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	892.732	892.732	892.732	892.732	100.0%	0	0	KILOMETRO	892.731,92	892.731,92	100.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO COL. ADALBERTO SANTOS - ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	898.770	898.770	898.770	898.770	100.0%	0	0	KILOMETRO	898.770,01	898.770,01	100.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL HORMIGUERO - ORIENTE (SECC. HORMIGUERO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	623.226	623.226	623.226	623.226	100.0%	0	0	KILOMETRO	623.226,39	623.226,39	100.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO REAL - MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	899.131	899.131	899.131	899.131	100.0%	0	0	KILOMETRO	899.130,99	899.130,99	100.0%	
	MANNTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	7.308	7.308	7.308	7.308	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	291.431	291.431	291.431	291.431	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4,00	4,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	295.998	295.998	295.998	295.998	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4,00	4,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0,00	0,00	0.0%	

	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO CASTAcL-LIMON)	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	197.965	197.965	197.965	197.965	100.0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,00	2,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 8TAPIJULAPA-MADRIGAL)	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCION	RURAL	152.989	152.989	152.989	152.989	100.0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4,00	4,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	12.006	12.006	12.006	12.006	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	5.220	5.220	5.220	5.220	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	14.616	14.616	14.616	14.616	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	12.006	12.006	12.006	12.006	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	5.220	5.220	5.220	5.220	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	40.194	40.194	40.194	40.194	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	11.252	11.252	11.252	11.252	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (ARROYO NAVA)	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	7.308	7.308	7.308	7.308	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (RIO DE LA SIERRA)	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	7.308	7.308	7.308	7.308	100.0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100.0%	

	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	295.006	295.006	295.006	295.006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	672,00	672,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	295.006	295.006	295.006	295.006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	672,00	672,00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	493.461	493.461	493.461	493.461	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.152,00	1.152,00	100.0%	
	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	0,00	0,00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	213.449	213.449	213.449	213.449	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.473,00	7.473,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	46.618	46.618	46.618	46.618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.554,52	3.554,52	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	119.928	119.928	119.928	119.928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.070,00	12.070,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	119.002	119.002	119.002	119.002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.533,00	8.533,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	290.453	290.453	290.453	290.453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	22.987,20	22.987,20	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	123.821	123.821	123.821	123.821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.235,00	8.235,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	139.399	139.399	139.399	139.399	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.343,00	14.343,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	166.888	166.888	166.888	166.888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.638,00	8.638,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	84.969	84.969	84.969	84.969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.282,75	6.282,75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	76.294	76.294	76.294	76.294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.442,00	4.442,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CERRO NORTE	RURAL	85.260	85.260	85.260	85.260	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.924,95	6.924,95	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	86.874	86.874	86.874	86.874	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.200,00	7.200,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	73.021	73.021	73.021	73.021	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.349,50	3.349,50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHICÓ	RURAL	182.814	182.814	182.814	182.814	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.200,00	11.200,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	160.354	160.354	160.354	160.354	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.058,85	11.058,85	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	113.751	113.751	113.751	113.751	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.600,00	6.600,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	90.268	90.268	90.268	90.268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.119,00	6.119,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	69.477	69.477	69.477	69.477	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.925,00	3.925,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	100.060	100.060	100.060	100.060	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.307,50	5.307,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	81.074	81.074	81.074	81.074	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.108,86	6.108,86	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	157.442	157.442	157.442	157.442	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.090,00	13.090,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	165.567	165.567	165.567	165.567	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.600,00	11.600,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	98.085	98.085	98.085	98.085	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.846,42	5.846,42	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	96.871	96.871	96.871	96.871	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.917,40	6.917,40	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	89.577	89.577	89.577	89.577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.344,00	13.344,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	546.800	546.800	546.800	546.800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.590,09	9.590,09	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	134.470	134.470	134.470	134.470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.901,00	8.901,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	110.633	110.633	110.633	110.633	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.661,00	11.661,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	470.773	470.773	470.773	470.773	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.893,24	11.893,24	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	91.943	91.943	91.943	91.943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.998,00	5.998,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	101.002	101.002	101.002	101.002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4.801,60	4.801,60	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	251.920	251.920	251.920	251.920	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.850,00	5.850,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	94.614	94.614	94.614	94.614	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.760,00	2.760,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	132.299	132.299	132.299	132.299	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.362,50	2.362,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	53.957	53.957	53.957	53.957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.610,00	2.610,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	157.328	157.328	157.328	157.328	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.034,50	7.034,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NiñS HÉROES	RURAL	104.834	104.834	104.834	104.834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.336,00	6.336,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	131.226	131.226	131.226	131.226	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19.854,00	19.854,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	119.326	119.326	119.326	119.326	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.196,50	6.196,50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	102.198	102.198	102.198	102.198	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.335,00	7.335,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	196.072	196.072	196.072	196.072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.750,00	12.750,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	182.519	182.519	182.519	182.519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.035,00	5.035,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	169.776	169.776	169.776	169.776	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.471,80	11.471,80	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	267.694	267.694	267.694	267.694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.795,00	13.795,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	170.572	170.572	170.572	170.572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11.165,92	11.165,92	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	127.836	127.836	127.836	127.836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.915,20	10.915,20	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	148.248	148.248	148.248	148.248	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.325,00	7.325,00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SUErS DE ORO	RURAL	149.333	149.333	149.333	149.333	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.949,90	6.949,90	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	110.276	110.276	110.276	110.276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.737,50	10.737,50	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	115.363	115.363	115.363	115.363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.979,15	9.979,15	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	182.318	182.318	182.318	182.318	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.840,00	10.840,00	100.0%	

	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. CERTEZA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	52.725	52.725	52.725	52.725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.355,00	8.355,00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
	CONSTRUCCIÓN															
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO CON CLONES MEJORADO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499.985	499.985	499.985	316.117	63.2%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	0,63	63.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO CON CLONES MEJORADO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	308.617	308.617	308.617	308.617	100.0%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO,
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO CON CLONES MEJORADO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	308.617	308.617	308.617	308.617	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO CON CLONES MEJORADO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499.985	499.985	499.985	499.985	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	149.977	149.977	149.977	137.953	92.0%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	0,92	92.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	137.953	137.953	137.953	137.953	100.0%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	137.953	137.953	137.953	137.953	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 VIVERO

	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499.985	499.985	499.985	307.517	61.5%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	0,66	66.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	304.517	304.517	304.517	304.517	100.0%	0	0	M2, INVERNADERO	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DEL HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499.985	499.985	499.985	499.985	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 VIVERO
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DEL HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	304.517	304.517	304.517	304.517	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 VIVERO
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
	IS157.- SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	118.925	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS159 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMENBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS161 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMENBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS162.- SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMENBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	118.925	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS163.- SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS164 SUMINISTROS DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	118.925	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	

	IS165 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS166 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN NICOLÁS	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	IS180.- SUMINISTROS DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	118.512	118.512	118.925	118.512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.199.163	1.199.163	1.199.163	1.199.163	100.0%	0	0	EQUIPO	1.346,00	1.346,00	100.0%	
	PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.831.691	2.831.691	2.831.691	2.831.691	100.0%	0	0	EQUIPO	26,00	26,00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE CABEZAL Y COLOCACION DE RAMPA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	503.531	503.531	503.531	503.531	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	24.858	24.858	24.858	24.858	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	2.250,00	2.250,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	48.520	48.520	48.520	48.520	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	48.520	48.520	48.520	48.520	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	46.957	46.957	46.957	46.957	100.0%	0	0	0 METROS CÚBICOS	4.350,00	4.350,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	46.957	46.957	46.957	46.957	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4.350,00	4.350,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	41.303	41.303	41.303	41.303	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	3.825,00	3.825,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	43.695	43.695	43.695	43.695	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN R/A RIO SECO 2A SECC A (NORTE10)
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	24.858	24.858	24.858	24.858	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	2.306,00	2.306,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN C	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.050,00	4.050,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	16.636	16.636	16.636	16.636	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1.530,00	1.530,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	22.974	22.974	22.974	22.974	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	2.100,00	2.100,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	48.520	48.520	48.520	48.520	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	CUAUHEMOCZIN	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN C	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	31.370	31.370	31.370	31.370	100.0%	0	0	OTROS	2,00	2,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	697.051	697.051	697.051	697.051	100.0%	0	0	GRANJAS	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	398.315	398.315	398.315	398.315	100.0%	0	0	GRANJAS	4,00	4,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	597.473	597.473	597.473	597.473	100.0%	0	0	GRANJAS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	79.728	79.728	79.728	79.728	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.387	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	79.728	79.728	79.728	79.728	100.0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA BREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	63.783	63.783	63.783	63.783	100.0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMI PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	73.829	73.829	73.829	73.829	100.0%	0	0	POZO	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	158.205	158.205	158.205	158.205	100.0%	0	0	POZO	15,00	15,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL AOMPAL)	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	73.829	73.829	73.829	73.829	100.0%	0	0	POZO	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	105.470	105.470	105.470	105.470	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	84.888	84.888	84.888	84.888	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	84.888	84.888	84.888	84.888	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	159.165	159.165	159.165	159.165	100.0%	0	0	POZO	15,00	15,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HER0LES)	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NARANJER 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NARANJER 2A. SECCIÓN B	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	106.110	106.110	106.110	106.110	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	105.470	105.470	105.470	105.470	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	105.470	105.470	105.470	105.470	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	105.470	105.470	105.470	105.470	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	84.376	84.376	84.376	84.376	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	63.282	63.282	63.282	63.282	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL EJIDO CINCO DE MAYO, YA QUE EN EL LISTADO SOLO APARECE 5 DE MAYO SOLO.
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN LA RANCHERIA RIO SECO 1A SECCION DE ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	74.277	74.277	74.277	74.277	100.0%	0	0	POZO	7,00	7,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHO	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	106.359	106.359	106.359	106.359	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	74.277	74.277	74.277	74.277	100.0%	0	0	POZO	7,00	7,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	84.888	84.888	84.888	84.888	100.0%	0	0	POZO	8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	106.110	106.110	106.110	106.110	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%	0	0	POZO	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	106.110	106.110	106.110	106.110	100.0%	0	0	POZO	10,00	10,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL		84.888	84.888	84.888	84.888	100.0%		0	0	POZO		8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL		63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL		63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%		0	0	POZO		10,00	10,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL		84.822	84.822	84.822	84.822	100.0%		0	0	POZO		8,00	8,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL		63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL		63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL		63.666	63.666	63.666	63.666	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL		63.617	63.617	63.617	63.617	100.0%		0	0	POZO		6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	159.042	159.042	159.042	159.042	159.042	100.0%		0	0	POZO		15,00	15,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	106.028	106.028	106.028	106.028	106.028	100.0%		0	0	POZO		10,00	10,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SITEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	159.042	159.042	159.042	159.042	100.0%	0	0	POZO	15,00	15,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	655.658	655.658	655.658	655.658	100.0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL BAJO 1A. SECCIÓN	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	0 OTROS	1,00	1,00	100.0%	

	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO	RURAL	18.871	18.871	18.871	18.871	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	622.826	622.826	622.826	622.826	100.0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	48.520	48.520	48.520	48.520	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	47.837	47.837	47.837	47.837	100.0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	40.309	40.309	40.309	40.309	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	3.740,00	3.740,00	100.0%	

	CONTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	38.991	38.991	38.991	38.991	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3.630,00	3.630,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	16.636	16.636	16.636	16.636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.530,00	1.530,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	16.636	16.636	16.636	16.636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.530,00	1.530,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	48.532	48.532	48.532	48.532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4.500,00	4.500,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	25.076	25.076	25.076	25.076	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2.340,00	2.340,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	298.736	298.736	298.736	298.736	100.0%	0	0	GRANJAS	3,00	3,00	100.0%	
	CONTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	24.839	24.839	24.839	24.839	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	LA COMUNIDAD QUE SE REALIZARA EL DICHO PROYECTO SERA EN EL EJIDO CÁRDENAS
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJER 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	93.960	93.960	93.960	93.960	100.0%	0	0	OTROS	150,00	150,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO, CABE MENCIONAR TAMBIEN QUE LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COL AGRIC EL PORVENIR PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, SIENDO ESTE EL CORRECTO. YA QUE APARECE CON EL

	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	24.429	24.429	24.429	24.429	100.0%	0	0	OTROS	39,00	39,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	24.429	24.429	24.429	24.429	100.0%	0	0	OTROS	39,00	39,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	18.792	18.792	18.792	18.792	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	18.792	18.792	18.792	18.792	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	20.671	20.671	20.671	20.671	100.0%	0	0	OTROS	33,00	33,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	18.792	18.792	18.792	18.792	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	31.946	31.946	31.946	31.946	100.0%	0	0	OTROS	51,00	51,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	11.275	11.275	11.275	11.275	100.0%	0	0	OTROS	18,00	18,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	75.168	75.168	75.168	75.168	100.0%	0	0	OTROS	120,00	120,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO

	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	50.738	50.738	50.738	50.738	100.0%	0	0	OTROS	81,00	81,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	46.980	46.980	46.980	46.980	100.0%	0	0	OTROS	75,00	75,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	46.980	46.980	46.980	46.980	100.0%	0	0	OTROS	75,00	75,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	28.188	28.188	28.188	28.188	100.0%	0	0	OTROS	45,00	45,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJE# 3A. SECCIÓN	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	18.792	18.792	18.792	18.792	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	75.168	75.168	75.168	75.168	100.0%	0	0	OTROS	120,00	120,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO

	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	93.960	93.960	93.960	93.960	100.0%	0	0	OTROS	150,00	150,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS DE ALAMBRE
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	75.168	75.168	75.168	75.168	100.0%	0	0	OTROS	120,00	120,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	75.168	75.168	75.168	75.168	100.0%	0	0	OTROS	120,00	120,00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100.0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	56.376	56.376	56.376	56.376	100.0%	0	0	OTROS	90,00	90,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	18.792	18.792	18.792	18.792	100.0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	75.168	75.168	75.168	75.168	100.0%	0	0	OTROS	120,00	120,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO

	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA (SECTOR, EJ MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	31.946	31.946	31.946	31.946	100.0%	0	0	OTROS	51,00	51,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO, ADEMÁS DE LLEVARSE A CABO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ VI PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	DOTACION DE ALAMBRE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJER 2A. SECCIÓN B	RURAL	26.309	26.309	26.309	26.309	100.0%	0	0	OTROS	42,00	42,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	PERFORACION DE POZO, BOMBEO Y LLENADO DE AGUA	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	213.173	213.173	213.173	213.173	100.0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	354.862	354.862	354.862	354.862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	765,00	765,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL
	REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	123.946	123.946	123.946	123.946	100.0%	0	0	GRANJAS	1,00	1,00	100.0%	
	REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	866.775	866.775	866.775	866.775	100.0%	0	0	GRANJAS	7,00	7,00	100.0%	
	REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	186.975	186.975	186.975	186.975	100.0%	0	0	GRANJAS	1,50	1,50	100.0%	
	REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA (EL GUANITO)	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	123.946	123.946	123.946	123.946	100.0%	0	0	GRANJAS	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	2-CÁRDENAS	NARANJER 2A. SECCIÓN B	RURAL	74.240	74.240	74.240	74.240	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA ENGORDA DE CAMARON	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	197.816	197.816	197.816	197.816	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	197.816	197.816	197.816	197.816	100.0%	0	0	ESTANQUE	2,00	2,00	100.0%	

	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APOYO DE MATERIAL DE RELLENO RA. PASO DE LA SABANA	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHIC	RURAL	15.034	15.034	15.034	15.034	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	189,00	189,00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
	3% DE GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO III	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	360.056	360.056	360.056	360.056	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	LA ME TA INCLUYE SALARIOS AL PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION, ASI COMO MATERIALES DIVERSOS, PAPELERIA, COMBUSTIBLE ETC.CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE.
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
	ASIGNACION ANUAL FONDO III 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3.734.224	1.638.984	3.734.224	0	0.0%	2.095.239	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0.0%	PROYECTO BOLSA. INTEGRADO POR EL RECURSO MINISTRADO MAS LOS INTERESES GENERADOS
	GASTOS DE ADMINSTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.912.466	1.912.466	1.912.466	1.912.466	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	SUELDOS Y PRESTACIONES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.800.839	1.800.839	1.800.839	1.800.839	100.0%	0	0	PLAZA	16,00	16,00	100.0%	
	ADMINISTRACION DEL FONDO III 2010 3% GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	888.409	888.409	888.409	888.409	100.0%	0	0	ACCIÓN	888.409,00	888.409,00	100.0%	
	APORTACION DEL MINICIPIO PARA EL CONVENIO FONHAPO-SEDESOL AYUNYAMIENTO PROGRAMA TU CASA 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0,00	0,00	0.0%	

	PROGRAMACION DE INRESES GENERADO DEL RAMO 33 FII 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93.005	93.005	93.005		0	0.0%		0		0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	INTERESES
	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2010 APOATACION PARA LA IBNFRAESTRUCTURA SOCIAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.871.509	1.871.509	1.871.509		0	0.0%		0		0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III 2010 3% DE GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0		0	0.0%		0		0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.844.496	1.844.496	1.844.496	1.844.496	100.0%		0			0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO 111	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.589.810	8.589.810	0	0	0.0%	1.785.846		0			ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL TOTAL ANUAL Y MINISTRADO MUESTRAN LOS RECURSOS SIN PROGRAMAR Y QUE SERAN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2011. COMO REMANENTS DEL 2010.
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	578.135	578.135	578.135		0	0.0%		0		0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	497.163		0			ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	82.009	82.009	82.009	0	0.0%	3.576		0			ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO DE LAS EROGACIONES ES POR \$82,008.72, Y LOS INTERESES DE ENERO A DICIEMBRE EL IMPORTE ES POR \$3,575.71. SE APLICA UN AJUSTE POR REDONDEO, QUEDANDO COMO SALDO EN EL PROYECTO DE \$85,584.43
	SERVICIOS GENERALES DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM EJERCICIO 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1.163.817	693.029	693.029	693.029	100.0%		0			0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL ES 1 ACCION, Y EL ESTADO FISICO SE HA CUMPLIDO
	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII EGRESOS 2009 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1.319.490	1.298.115	1.319.490	21.375	1.6%		0			0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	* EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO, POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	38.793.915	38.394.562	15.700.831	38.394.562	100.0%	227.987		38.394.562			ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	*EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO, POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.

	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORAS Y REGULADORES PARA EL RAMO 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	226.763	226.763	226.763	226.763	100.0%	0	0	EQUIPO	30,00	30,00	100.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	16.970	16.970	16.970	16.970	100.0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	13.991	13.991	13.991	13.991	100.0%	0	0	EQUIPO	6,00	6,00	100.0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	100.0%	0	0	VEHICULO	8,00	8,00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.782.158	1.782.158	1.782.158	1.384.655	77.7%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,77	77.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS DE FONDO III (ESTIMACION ANUAL 2010) PROGRAMABLE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1.393.460	1.393.460	1.393.460	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBREO A DICIEMBRE 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	101.383	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2010	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	355.350	0	355.350	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	355.350,39	0,00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	95.766	0	95.766	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	95.766,22	0,00	0.0%	
	OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESCTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	176.541	176.541	176.541	176.541	100.0%	0	0	ACCIÓN	176.540,56	176.540,56	100.0%	
	SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	394.323	394.323	394.323	394.323	100.0%	0	0	ACCIÓN	394.322,65	394.322,65	100.0%	

[illegible]

	OPERATIVA															
	PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1,00	1,00	100.0%	SE CANCELA LA APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA TU CASA 2010
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0,00	0,00	0.0%	SE CANCELA LA APORTACION MUNICIPAL Y SE REINTENGRAN LOS RECURSOS A LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO III FISM 2010
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.232.188	1.232.188	1.232.188	1.232.188	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1,00	1,00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL DEL 50% CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2.835.374	2.835.374	2.835.374	2.835.374	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1,00	1,00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL DEL 50% CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OTROS															
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	677.696	677.696	677.696	677.696	100.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	60.200	60.200	60.200	60.200	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	76.812	76.812	76.812	76.812	100.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	

	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO SOCIAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	46.400	46.400	46.400	46.400	100.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIAPLES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102.943	102.943	102.943	102.943	100.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIODE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.488.362	1.488.362	1.488.362	1.488.362	100.0%	0	0	UNIDAD	7,00	7,00	100.0%	
	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	226.912	226.912	226.912	226.912	100.0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6.311.006	6.311.006	6.311.006	6.311.006	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE CACAO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	79.976	79.976	79.976	79.976	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8,00	8,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE CAC DE AZUCAR (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21.000	21.000	21.000	21.000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE GANADO BOVINO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	29.499	29.499	29.499	29.499	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE SANDIA Y MELON (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17.500	17.500	17.500	17.500	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	3,00	3,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES PESQUEROS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11.542	11.542	11.542	11.542	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	2,00	2,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS AGROFORESTALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6.300	6.300	6.300	6.300	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1,00	1,00	100.0%	

	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE LA CRIA Y ENGORDA DE CERDO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	2,00	2,00	100.0%	
	CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE TECNICAS DE ENSILADO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	35.500	35.500	35.500	35.500	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	6,00	6,00	100.0%	
	DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCUADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	58.255	58.255	58.255	58.255	100.0%	0	0	OTROS	93,00	93,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
	APOTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO FONHHAPO-SEDESOL-H.AYUNTAMIENTO PROGRAMA TU CASA PISO FIRME	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.882.992	1.882.992	1.882.992	1.882.992	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.882.992,00	1.882.992,00	100.0%	
	ADQUISICION CUATRO VEHICULOS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524.800	524.800	524.800	524.800	100.0%	0	0	VEHICULO	0,00	0,00	0.0%	
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO HABITAT 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.657.228	1.657.228	1.657.228	1.657.228	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO TU CASA 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLACION A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJR	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	203.738	203.738	203.738	203.738	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION A SISTEMAS DE DRENAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	881.330	881.330	881.330	881.330	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONCLUSION DE OBRA OP019AMP. DE LA RED DE DRENAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	263.503	263.503	263.503	263.503	100.0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100.0%	

	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	777.261	777.261	777.261	777.261	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	828.166	828.166	828.166	828.166	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	