

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27-TABASCO RECURSO 2011																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA 1) (SECTOR CENTENARIO)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2.003.248	2.003.248	2.003.248	1.968.060	98,2%	0	0	METRO LINEAL	1.950,00	1.950,00	100,0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.553.350	4.553.350	4.553.350	4.552.922	100,0%	0	0	INFORME	12,00	12,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2.205.187	2.205.187	2.205.187	2.205.170	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.536,00	2.536,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	RURAL	720.978	720.978	720.978	680.988	94,5%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	1.438.281	1.438.281	1.438.281	1.422.291	98,9%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.188,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1.306.952	1.306.952	1.306.952	1.306.827	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.380,00	1.380,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL SILENCIO)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2.011.731	2.011.731	2.011.731	2.011.613	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.100,00	2.100,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL POCHITOQUE)	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	1.466.807	1.466.807	1.466.807	1.385.717	94,5%	0	0	METRO LINEAL	700,00	700,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS CAMBRANO)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	2.428.646	2.428.646	2.428.646	2.428.644	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.248,00	1.248,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MARTINEZ)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	1.569.861	1.569.861	1.569.861	1.545.054	98,4%	0	0	METRO LINEAL	1.180,00	1.180,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.316.430	1.316.430	1.316.430	1.316.428	100,0%	0	0	METRO LINEAL	950,00	940,50	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.200.122	1.200.122	1.200.122	1.199.020	99,9%	0	0	METRO LINEAL	110,00	104,50	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2.265.060	2.265.060	2.265.060	2.251.879	99,4%	0	0	METRO LINEAL	110,00	110,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PRINCIPAL) (COL. LAS ESPERANZAS)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	1.067.504	1.067.504	1.067.504	1.067.504	100,0%	0	0	METRO LINEAL	700,00	700,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.059.498	1.059.498	1.059.498	1.059.364	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.650,00	1.633,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	2.279.499	2.279.499	2.279.499	2.279.499	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.500,00	2.250,00	90,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRADA SANTIAGO FLORES)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	247.228	247.228	247.228	247.228	100,0%	0	0	METRO LINEAL	183,00	183,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARGEN IZQUIERDA)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	2.234.230	2.234.230	2.234.230	2.234.176	100,0%	0	0	METRO LINEAL	6.168,00	6.105,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	1.155.177	1.155.177	1.155.177	1.154.495	99,9%	0	0	METRO LINEAL	650,00	650,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	313.699	313.699	313.699	312.924	99,8%	0	0	METRO LINEAL	140,00	140,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO LOS GURRIAS)	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	742.205	742.205	742.205	742.185	100,0%	0	0	METRO LINEAL	150,00	150,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	960.869	960.869	960.869	960.865	100,0%	0	0	METRO LINEAL	550,00	539,00	98,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	830.148	830.148	830.148	829.536	99,9%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	RURAL	437.466	437.466	437.466	436.808	99,8%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA	RURAL	689.678	689.678	689.678	651.235	94,4%	0	0	METRO LINEAL	320,00	304,00	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	1.521.414	1.521.414	1.521.414	1.521.409	100,0%	0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CAOBA DE LA CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.648.484	1.648.484	1.648.484	1.648.483	100,0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	784,00	98,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ISLA)	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	2.188.524	2.188.524	2.188.524	2.188.247	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	990,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARIANO ESCOBEDO)	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2.133.447	2.133.447	2.133.447	2.133.425	100,0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	320.426	320.426	320.426	320.425	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	435.200	435.200	435.200	390.177	89,7%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	656.305	656.305	656.305	635.803	96,9%	0	0	METRO LINEAL	600,00	600,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL BASURERO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	481.988	481.988	481.988	473.811	98,3%	0	0	METRO LINEAL	450,00	450,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	386.760	386.760	386.760	386.760	100,0%	0	0	METRO LINEAL	335,00	335,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RIBERA DEL RIO)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	850.659	850.659	850.659	832.949	97,9%	0	0	METRO LINEAL	472,00	467,50	99,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN LUIS)	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	1.979.397	1.979.397	1.979.397	1.939.233	98,0%	0	0	METRO LINEAL	1.598,00	1.582,00	99,0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA EN ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN LUIS)
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	533.473	533.473	533.473	526.962	98,8%	0	0	METRO LINEAL	350,00	332,50	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	519.737	519.737	519.737	519.737	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.960.414	1.960.414	1.960.414	1.960.413	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.280,00	2.280,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EL REGOCJO	RURAL	1.002.154	1.002.154	1.002.154	1.002.141	100,0%	0	0	METRO LINEAL	650,00	650,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	811.555	811.555	811.555	811.451	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.140,00	1.129,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.016.238	1.016.238	1.016.238	1.010.404	99,4%	0	0	METRO LINEAL	850,00	850,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	1.027.803	1.027.803	1.027.803	1.027.797	100,0%	0	0	METRO LINEAL	750,00	742,50	99,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.061.639	2.061.639	2.061.639	2.061.511	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.707,00	1.707,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	936.609	936.609	936.609	935.938	99,9%	0	0	METRO LINEAL	800,00	800,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	2.438.820	2.438.820	2.438.820	2.416.425	99,1%	0	0	METRO LINEAL	2.583,00	2.558,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	743.078	743.078	743.078	743.075	100,0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	297,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PROVIDENCIA)	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.918.919	1.918.919	1.918.919	1.917.497	99,9%	0	0	METRO LINEAL	3.479,00	3.479,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL KINDER)	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	480.477	480.477	480.477	480.476	100,0%	0	0	METRO LINEAL	225,00	213,70	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIME TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	690.030	690.030	690.030	686.660	99,5%	0	0	METRO LINEAL	150,00	150,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS FELIX)	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.328.682	1.328.682	1.328.682	1.308.429	98,5%	0	0	METRO LINEAL	1.100,00	1.045,00	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	2.034.830	2.034.830	2.034.830	1.973.698	97,0%	0	0	METRO LINEAL	2.220,00	2.198,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	414.599	414.599	414.599	411.743	99,3%	0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	1.017.744	1.017.744	1.017.744	1.016.976	99,9%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	1.909.217	1.909.217	1.909.217	1.908.815	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1.097.604	1.097.604	1.097.604	1.078.013	98,2%	0	0	METRO LINEAL	2.285,95	2.263,00	99,0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1.395.861	1.395.861	1.395.861	1.372.615	98,3%	0	0	METRO LINEAL	2.260,00	2.238,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SANTA M ARTHA)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1.444.446	1.444.446	1.444.446	1.439.874	99,7%	0	0	METRO LINEAL	1.150,00	1.150,00	100,0%	
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP.CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAM: PASTAL- CANTEMOC 2DA. SEC. LONG. TOTAL DEL KM. 0+000, TRAMO A MODERNIZAR: CHICOZAPOTE- CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	5.988.255	5.988.255	5.988.255	5.453.530	91,1%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES: CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA. SECCION
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE- CANTEMOC KM. 3+100)- EL COMETA- SANDIAL TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	2.799.675	2.799.675	2.799.675	2.799.613	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES: EL COMETA- SANDIAL
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAÍSO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	854.451	854.451	854.451	854.250	100,0%	0	0	METRO LINEAL	550,00	544,50	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAÍSO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	555.422	555.422	555.422	555.344	100,0%	0	0	METRO LINEAL	450,00	445,50	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	1.363.979	1.363.979	1.363.979	1.360.886	99,8%	0	0	METRO LINEAL	1.260,00	1.260,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	348.829	348.829	348.829	343.305	98,4%	0	0	METRO LINEAL	188,00	188,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	943.227	943.227	943.227	942.244	99,9%	0	0	METRO LINEAL	694,00	694,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	800.761	800.761	800.761	800.761	100,0%	0	0	METRO LINEAL	302,00	302,00	100,0%	
	APORT EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP CON PAV. ASF. DEL CAM: E.C (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODER: GUAYAL-EL LIMON DEL KM 6+400 AL 11+500	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	16.896.270	16.896.270	16.896.270	16.889.207	100,0%	0	0	OFICINA	1,00	0,90	90,0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: GUAYAL - EL LIMON
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM:NOYPAC-FCO.I. MADERO 2DA. TRAMO A MOD. E.C. NOYPAC CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. I.MADERO 2DA. KM. 5+100 LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 2+003.6	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	8.622.206	8.622.206	8.622.206	8.606.271	99,8%	0	0	OBRA	1,00	0,90	90,0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: NOYPAC - CUAUHTEMOC- BARREAL- FCO. I. MADERO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	18.863.539	18.863.539	18.863.539	18.835.737	99,9%	0	0	OBRA	1,00	0,95	95,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2.407.117	2.407.117	2.407.117	2.407.117	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.028,00	1.028,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	1.951.562	1.951.562	1.951.562	1.949.351	99,9%	0	0	METRO LINEAL	420,00	416,00	99,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	POMONÁ 2A. SECCIÓN	RURAL	829.252	829.252	829.252	825.818	99,6%	0	0	METRO LINEAL	700,00	700,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	CHACULJI	RURAL	838.859	838.859	838.859	816.883	97,4%	0	0	METRO LINEAL	600,00	600,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	1.710.214	1.710.214	1.710.214	1.708.974	99,9%	0	0	METRO LINEAL	1.100,00	1.100,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	362.113	362.113	362.113	362.110	100,0%	0	0	METRO LINEAL	305,00	305,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	249.056	249.056	249.056	249.056	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	237,50	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	1.538.379	1.538.379	1.538.379	1.538.310	100,0%	0	0	METRO LINEAL	370,00	370,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	374.610	374.610	374.610	374.610	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	237,50	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	1.365.530	1.365.530	1.365.530	1.312.078	96,1%	0	0	METRO LINEAL	450,00	445,50	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	1.162.618	1.162.618	1.162.618	1.161.079	99,9%	0	0	METRO LINEAL	650,00	617,50	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	1.113.287	1.113.287	1.113.287	1.089.370	97,9%	0	0	METRO LINEAL	820,00	820,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ARMADILLO)	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	357.547	357.547	357.547	357.547	100,0%	0	0	METRO LINEAL	190,00	171,00	90,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL 20)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	1.577.675	1.577.675	1.577.675	1.577.042	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	950,00	95,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (INAH, TEMPLO ADVENTISTA Y ESCUELA PRIMARIA)	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	921.814	921.814	921.814	921.814	100,0%	0	0	METRO LINEAL	610,00	604,00	99,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (3 DE MAYO Y TEMPLO EVANGELICO)	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	1.091.685	1.091.685	1.091.685	1.091.685	100,0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	720,00	90,0%	
	FISM															
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO Y RED (COL.TUPILEUILLO)	5-COMALCALCO	TUPILEUILLO	RURAL	3.874.025	3.874.025	3.874.025	2.445.592	63,1%	0	0	SISTEMA	1,00	0,63	63,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	1.106.118	1.106.118	1.106.118	1.389.332	125,6%	0	0	METRO LINEAL	2.894,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	619.322	619.322	619.322	619.322	100,0%	0	0	METRO LINEAL	3.973,00	3.973,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 5 LTS/SEG	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	1.772.277	1.772.277	1.772.277	1.772.277	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 5.0 LTS/SEG	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.835.315	1.823.312	1.823.312	1.823.312	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL: ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL, SUBEST. ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	2.411.989	2.411.989	2.411.989	2.411.989	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	IS082 SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	274.718	274.718	274.718	274.718	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	EL CONCEPTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO.
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	829.055	829.055	829.055	829.055	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.608.00	2.608,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. BONANZA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.508.102	1.508.102	1.508.102	1.508.102	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. CARMEN SERDAN	12-MACUSPANA	CARMEN SERDÁN	RURAL	1.207.768	1.207.768	1.207.768	1.207.768	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.264.537	1.264.537	1.264.537	1.264.537	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL BAYO (NUEVA DIVISION)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	1.268.972	1.268.972	1.268.972	1.268.972	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. MONTELARGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.122.054	1.122.054	1.122.054	1.122.054	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	AMPLIACIÓN															
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	98.822	98.822	98.822	98.822	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	260.329	260.329	260.329	260.329	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.110,00	1.110,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	99.283	99.283	99.283	99.283	100,0%	0	0	METRO LINEAL	377,00	377,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	190.440	190.440	190.440	190.440	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.200,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATASTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	494.013	494.013	494.013	494.013	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.180,00	2.180,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	706.906	706.906	706.906	706.906	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.980,00	2.980,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA CAMPO DE TIRO Y LOS NARANJOS)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	108.742	108.742	108.742	108.742	100,0%	0	0	METRO LINEAL	451,00	451,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	275.052	275.052	275.052	275.052	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.653,00	1.653,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	150.000	150.000	150.000	0	0,0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 165 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
	MANTENIMIENTO															
	DOTACION DE VALVULAS (2) PARA EL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	18.543	18.543	18.543	18.543	100,0%	0	0	VÁLVULA	2,00	2,00	100,0%	
	REHABILITACIÓN															
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.375.810	10.375.810	10.375.810	10.375.810	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	15.599	15.599	15.599	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	17,00	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	287.857	287.857	287.857	287.857	100,0%	0	0	SISTEMA	1.00	1,00	100,0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA	RURAL	37.236	37.236	37.236	37.236	100,0%	0	0	POZO	1.00	1,00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	1.150.236	1.150.236	1.150.236	1.150.236	100,0%	0	0	POZO	1.00	1,00	100,0%	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO (RM-FIH-2010)	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	162.961	162.961	162.961	162.961	100,0%	0	0	POZO	91.65	91,65	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)... ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION TOTAL DE LA OBRA....

ANEXO III																				
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																				
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																				
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido													
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
	MANTENIMIENTO																			
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE POZOS SOMEROS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	927.971	927.971	927.971	927.971	100,0%	0	0	POZO	110,00	110,00	100,0%					
	REHABILITACIÓN																			
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	161.378	161.378	161.378	161.378	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	359.257	359.257	359.257	359.257	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	354.148	354.148	354.148	354.148	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA REFORMA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	377.815	377.815	377.815	377.815	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	EQUIPAMIENTO																			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	111.552	111.552	111.552	111.552	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	76.113	76.113	76.113	76.113	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	OBRA EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS)(FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	967.723	967.723	967.723	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA..... ESTA OBRA SE REFRENDARA PARA EL EJERCICIO 2012				
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) FIII-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	95.338	95.338	95.338	95.338	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTE				
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	40.331	40.331	40.331	40.331	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA ----- CONCLUIDO				
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	882.160	882.160	882.160	653.520	74,1%	0	0	TANQUE	1,00	0,74	74,0%					
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	GUAYO 1A. SECCIÓN	RURAL	882.160	882.160	882.160	301.054	34,1%	0	0	TANQUE	1,00	0,34	34,0%					
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	882.160	882.160	882.160	313.252	35,5%	0	0	TANQUE	1,00	0,35	35,0%					
	CONSTRUCCION DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	514.111	514.111	514.111	373.369	72,6%	0	0	METROS CUBICOS	50,00	36,00	72,0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50M3				
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																			
	OTROS																			
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	RED	0,00	0,00	0,0%					
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	RED	0,00	0,00	0,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	REHABILATCION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	218.136	218.136	218.136	218.136	100,0%	218.136	218.136	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	REHABILATCION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	218.136	218.136	218.136	218.136	100,0%	218.136	218.136	POZO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOAMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	151.123	151.123	151.123	151.123	100,0%	151.123	151.123	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOAMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	151.123	151.123	151.123	151.123	100,0%	151.123	151.123	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/ INSTALACION	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84.316	84.316	84.316	84.316	100,0%	84.316	84.316	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/ INSTALACION	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84.316	84.316	84.316	84.316	100,0%	84.316	84.316	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA IMSTALACION	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	94.250	94.250	94.250	94.250	100,0%	94.250	94.250	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA IMSTALACION	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	94.250	94.250	94.250	94.250	100,0%	94.250	94.250	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	9.392	9.392	9.392	9.392	100,0%	9.392	9.392	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	9.392	9.392	9.392	9.392	100,0%	9.392	9.392	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	123.734	123.734	123.734	123.734	100,0%	123.734	123.734	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%					

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	123.734	123.734	123.734	123.734	100,0%	123.734	123.734	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	31.999	31.999	31.999	31.999	100,0%	31.999	31.999	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	31.999	31.999	31.999	31.999	100,0%	31.999	31.999	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	60.748	60.748	60.748	60.748	100,0%	60.748	60.748	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	60.748	60.748	60.748	60.748	100,0%	60.748	60.748	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	86.420	86.420	86.420	86.420	100,0%	86.420	86.420	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	86.420	86.420	86.420	86.420	100,0%	86.420	86.420	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	12.027	12.027	12.027	12.027	100,0%	0	0	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	12.027	12.027	12.027	12.027	100,0%	12.027	12.027	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	142.269	142.269	142.269	142.269	100,0%	142.269	142.269	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	142.269	142.269	142.269	142.269	100,0%	142.269	142.269	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	17.863	17.863	17.863	17.863	100,0%	17.863	17.863	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	17.863	17.863	17.863	17.863	100,0%	17.863	17.863	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	65.453	65.453	65.453	65.453	100,0%	65.453	65.453	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	ES UN SUMINSITRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	65.453	65.453	65.453	65.453	100,0%	65.453	65.453	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	ES UN SUMINSITRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101.253	101.253	101.253	101.253	100,0%	101.253	101.253	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101.253	101.253	101.253	101.253	100,0%	101.253	101.253	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	11.488	11.488	11.488	11.488	100,0%	0	0	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	11.488	11.488	11.488	11.488	100,0%	11.488	11.488	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	11.284	11.284	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	11.284	11.284	11.284	11.284	100,0%	11.284	11.284	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	96.389	96.389	96.389	96.389	100,0%	96.389	96.389	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	96.389	96.389	96.389	96.389	100,0%	96.389	96.389	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	77.412	77.412	77.412	77.412	100,0%	77.412	77.412	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	77.412	77.412	77.412	77.412	100,0%	77.412	77.412	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	69.640	69.640	69.640	69.640	100,0%	69.640	69.640	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	69.640	69.640	69.640	69.640	100,0%	69.640	69.640	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75.030	75.030	75.030	75.030	100,0%	75.030	75.030	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75.030	75.030	75.030	75.030	100,0%	75.030	75.030	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	0	0	0	0	0,0%	42.525	42.525	EQUIPO	1,00	0,00	0,0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	42.525	42.525	42.525	42.525	100,0%	42.525	42.525	EQUIPO	1,00	0,00	0,0%	

ANEXO III																		
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																		
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido										
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	223.560	223.560	223.560	223.560	100,0%	223.560	223.560	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	223.560	223.560	223.560	223.560	100,0%	223.560	223.560	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	149.854	149.854	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	149.854	149.854	149.854	149.854	100,0%	149.854	149.854	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	26.617	26.617	26.617	26.617	100,0%	26.617	26.617	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	26.617	26.617	26.617	26.617	100,0%	26.617	26.617	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	13.527	13.527	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	13.527	13.527	13.527	13.527	100,0%	13.527	13.527	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	34.183	34.183	34.183	34.183	100,0%	34.183	34.183	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL		
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	44.457	44.457	44.457	0	0,0%	44.457	44.457	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO		
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	44.457	44.457	44.457	44.457	100,0%	44.457	44.457	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO		
	SUMINSTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46.981	46.981	46.981	46.981	100,0%	46.981	46.981	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINSTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46.981	46.981	46.981	46.981	100,0%	46.981	46.981	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%			
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	59.160	59.160	59.160	59.160	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO		
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	83.846	83.846	83.846	83.846	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	154.028	154.028	154.028	154.028	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	195.156	195.156	195.156	195.156	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN EL CUY	RURAL	132.496	132.496	132.496	132.496	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	132.496	132.496	132.496	132.496	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO SOMERO 2	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	88.748	88.748	88.748	88.748	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			
	ADQUISICIÓN DE 1 TERRENO QUE SE DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.186.045	1.186.045	1.186.045	1.186.045	100,0%	0	0	ESPACIO	1,00	1,00	100,0%			
	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL EN RÍO DE LA SIERRA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%			
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	29.904	29.904	29.904	29.904	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%			
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	24.193	24.193	24.193	24.193	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: DOTACION		
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA BUENA VISTA (PUXCATÁN)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	717.366	717.366	717.366	717.366	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.175,60	2.175,60	100,0%			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. VERNET 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	234.210	234.210	234.210	234.210	100,0%	0	0	METRO LINEAL	444,90	444,90	100,0%			
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	440.762	440.762	440.762	440.762	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.805,00	1.805,00	100,0%			
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	921.728	921.728	921.728	921.728	100,0%	0	0	METRO LINEAL	4.149,80	4.149,80	100,0%			
	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	238.392	238.392	238.392	238.392	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: EQUIPAMIENTO		
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	139.200	139.200	139.200	139.200	100,0%	0	0	OTROS	100,00	100,00	100,0%	METAS: PAQUETES		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	59.586	59.586	59.586	59.586	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%			

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR.	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	120.675	120.675	120.675	120.675	100,0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	65.192	65.192	65.192	65.192	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	59.586	59.586	59.586	59.586	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	59.586	59.586	59.586	59.586	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	106.980	106.980	106.980	106.980	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 7MA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	84.360	84.360	84.360	84.360	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CHIVALITO 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	71.840	71.840	71.840	71.840	100,0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CUAUHTEMOC.	12-MACUSPANA	CUAUHTÉMOC	RURAL	78.604	78.604	78.604	78.604	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	67.192	67.192	67.192	67.192	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	80.438	80.438	80.438	80.438	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	75.360	75.360	75.360	75.360	100,0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. VERNET 3RA. SECCION.	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	111.063	111.063	111.063	111.063	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZÁLEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	77.040	77.040	77.040	77.040	100,0%	0	0	EQUIPO	2,00	2,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TÉLLEZ GIRÓN	RURAL	275.753	275.753	275.753	275.753	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	197.663	197.663	197.663	197.663	100,0%	0	0	INSTALACIÓN	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0%	0	60.000	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	58.704	58.704	58.704	58.704	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	49.150	49.150	49.150	49.150	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	37.950	37.950	37.950	37.950	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	99.064	99.064	99.064	99.064	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	40.500	40.500	40.500	40.500	100,0%	0	0	PIEZA	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	13.669	13.669	13.669	13.669	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE CÓPLES DE ACERO P/LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	CORTUJO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	6.034	6.034	6.034	6.034	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
	CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSÉ. EN LAS CALLES IRLANDA, FRANCIA Y MÉXICO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.985.937	2.985.937	2.985.937	2.985.937	100,0%	0	0	COLECTOR	1,00	1,00	100,0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	330.178	330.178	330.178	0	0,0%	330.178	0	METRO LINEAL	60,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	330.178	330.178	330.178	330.178	100,0%	330.178	330.178	METRO LINEAL	60,00	60,00	100,0%	
	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	793.173	793.173	793.173	793.173	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE DREANJE DE AGUAS NEGRAS (FIH-2011) VILLA JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	507.095	507.095	507.095	507.095	100,0%	0	0	METRO LINEAL	210,70	210,70	100,0%	
	AMPLIACIÓN															
	ADECUACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN ITARIO PRIMERA ETAPA.	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	1.316.607	1.316.607	1.316.607	635.648	48,3%	0	0	OBRA	1,00	0,48	48,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BELEN (FORTUNA NACIONAL Y RESBALON)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	2.057.073	2.057.073	2.057.073	2.057.073	100,0%	0	0	METRO LINEAL	907,20	907,20	100,0%	
	AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA VILLA JUAN ALDAMA (COL. LAS GAVIOTAS)(FIH-2011)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	612.686	612.686	612.686	612.686	100,0%	0	0	METRO LINEAL	629,20	629,20	100,0%	
	REHABILITACIÓN															
	DOTACION Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO (DIVERSAS COMUNIDADES)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999.996	999.996	999.996	951.553	95,2%	0	0	RED	1,00	0,95	95,0%	
	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MAGISTERIAL)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	525.604	525.604	525.604	525.604	100,0%	0	0	METRO LINEAL	363,00	363,00	100,0%	
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.319.589	1.319.589	1.319.589	1.319.589	100,0%	0	0	METRO LINEAL	263,40	263,40	100,0%	
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	253.106	253.106	253.106	253.106	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	422.379	422.379	422.379	422.379	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	17,00	17,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	517.620	517.620	517.620	517.620	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21,00	21,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	375.997	375.997	375.997	375.997	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	175.405	175.405	175.405	175.405	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7,00	7,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA MALUCO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	99.867	99.867	99.867	99.867	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4,00	4,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO ESTA REGISTRADO LA RANCHERIA MALUCO 1RA. SECCION
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	351.534	351.534	351.534	351.534	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	14,00	14,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	ALTO TULIJÁ 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	RURAL	250.336	250.336	250.336	250.336	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	270.181	270.181	270.181	270.181	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	196.045	196.045	196.045	196.045	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9,00	9,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	79.138	79.138	79.138	79.138	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	3,00	3,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO EL ZAPOTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	107.264	107.264	107.264	107.264	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4,00	4,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO EL ZAPOTE
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	102.977	102.977	102.977	102.977	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	GARCÍA	RURAL	336.613	336.613	336.613	336.613	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	13,00	13,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	272.609	272.609	272.609	272.609	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COLONIA JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	235.964	235.964	235.964	235.964	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9,00	9,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA QUE ES UNA LOCALIDAD DE ALTO GRADO DE MARGINACION
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ALTO TULIJA 2DA. SECCION (PAREDON)	12-MACUSPANA	ALTO TULIJA 2A. SECCIÓN (PAREDÓN)	RURAL	299.120	299.120	299.120	299.120	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ABASOLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	499.658	499.658	499.658	499.658	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEO (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	571.944	571.944	571.944	571.944	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	22,00	22,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. BAJO TULIJA	12-MACUSPANA	BAJO TULIJA	RURAL	318.011	318.011	318.011	318.011	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	13,00	13,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. BITZAL 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN	RURAL	748.298	748.298	748.298	748.298	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	29,00	29,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CHIQUEHUIITE	12-MACUSPANA	CHIQUEHUIITE	RURAL	386.867	386.867	386.867	386.867	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	150.803	150.803	150.803	150.803	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	6,00	6,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	100.251	100.251	100.251	100.251	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSÉ COLOMO	RURAL	625.559	625.559	625.559	625.559	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	25,00	25,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	370.840	370.840	370.840	370.840	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	387.097	387.097	387.097	387.097	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	251.412	251.412	251.412	251.412	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO).	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	415.286	415.286	415.286	415.286	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	17,00	17,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	236.496	236.496	236.496	236.496	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	643.802	643.802	643.802	643.802	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	25,00	25,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	160.398	160.398	160.398	160.398	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	6,00	6,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MONTELARGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	302.165	302.165	302.165	302.165	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	249.990	249.990	249.990	249.990	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	11,00	11,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 5TA. SECCION (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	RURAL	233.505	233.505	233.505	233.505	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9,00	9,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	426.074	426.074	426.074	426.074	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	17,00	17,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	100.251	100.251	100.251	100.251	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CASTRO Y GUIRO.	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	299.303	299.303	299.303	299.303	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	
	POZOS DE ABSORCIÓN															
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ESC. PRM. CUAUHTEMOC	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	8.777	8.777	8.777	8.777	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACIÓN															
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN EL J.N. NICOLAS BRAVO	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	8.777	8.777	8.777	8.777	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VICENTE SUAREZ)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	209.855	209.855	209.855	209.855	100,0%	209.855	209.855	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VICENTE SUAREZ)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	209.855	209.855	209.855	209.855	100,0%	209.855	209.855	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	2.191.394	2.191.394	2.191.394	0	0,0%	2.191.394	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	60,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	2.191.394	2.191.394	2.191.394	2.191.394	100,0%	2.191.394	2.191.394	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	60,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	PUENTE	0,00	0,00	0,0%	CANCELACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	PUENTE	0,00	0,00	0,0%	CANCELACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL PIMIENTAL	RURAL	1.884.725	1.884.725	1.884.725	1.884.725	100,0%	1.884.725	1.884.725	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL PIMIENTAL	RURAL	1.884.725	1.884.725	1.884.725	1.884.725	100,0%	1.884.725	1.884.725	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	PUENTE	1,00	0,00	0,0%	PROYECTO OP061 CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CANCELADO, QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/ 2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	PUENTE	0,00	0,00	0,0%	PROYECTO OP061 CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CANCELADO, QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/ 2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DEPUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	2.430.409	2.430.409	2.430.409	2.430.409	100,0%	2.430.409	2.430.409	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DEPUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	2.430.409	2.430.409	2.430.409	2.430.409	100,0%	2.430.409	2.430.409	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	1.141.715	1.141.715	1.141.715	1.141.715	100,0%	0	0	METRO LINEAL	725,00	725,00	100,0%	
	DESAZOLVE DE DREN	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	328.904	328.904	328.904	328.904	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	10.237,50	10.237,50	100,0%	
	DESAZOLVE DE DREN	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	1.118.846	1.118.846	1.118.846	1.118.846	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	35.100,00	35.100,00	100,0%	
	REHABILITACIONDE DRENAJE PLUVIAL	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	150.953	150.953	150.953	150.953	100,0%	0	0	METRO LINEAL	21,75	21,75	100,0%	
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES; FRACCIONAMIENTOS: LA VENTA, SANTA FE, SAN ANTONIO, EL PALMAR, GRACIAS MÉXICO Y RA. LA HUASTECA 1RA. Y 2DA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.405.641	2.405.641	2.405.641	2.405.641	100,0%	0	0	METRO LINEAL	46.384,00	46.384,00	100,0%	
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES: FRACCS, CARLOS PELLICER CÁMARA, ESTRELLA DE BUENAVISTA, BUENAVISTA 2ª Y BUENAVISTA 1ª	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.322.813	2.322.813	2.322.813	2.322.813	100,0%	0	0	METRO LINEAL	44.807,00	44.807,00	100,0%	
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES: TAMULTE DE LAS SABANAS, PARRILLA II, Y HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.365.265	2.365.265	2.365.265	2.365.265	100,0%	0	0	METRO LINEAL	45.677,00	45.677,00	100,0%	
	DESAZOLVE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN: RA. MEDELLÍN Y MADERO 2ª SECCIÓN, VILLA PUEBLO NUEVO, RA. MEDELLÍN Y MADERO 1ª, FRACC. LAS ROSAS, FRACC. ISSET Y RA. LA LIMA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.475.160	2.475.160	2.475.160	2.475.160	100,0%	0	0	METRO LINEAL	47.831,40	47.831,40	100,0%	
	ADECUACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.781.690	89,1%	0	0	SISTEMA	1,00	0,89	89,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMUNISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE 27 DE FEBRERO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	111.498	111.498	111.498	111.498	100,0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	LA UNIÓN (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	1.689.677	1.689.677	1.689.677	1.689.677	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.112,00	1.112,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	582.779	582.779	582.779	582.779	100,0%	0	0	METRO LINEAL	370,00	370,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA PROSSAPYS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	241.500	241.500	241.500	241.500	100,0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100,0%	ESTE PROYECTO ES UN CONVENIO DE RAMO 33 PROSSAPYS SERA UTILIZADO PARA PROMOVER Y FOMENTAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	154.186	154.186	154.186	154.186	100,0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	114.945	114.945	114.945	114.945	100,0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100,0%	METAS: PASO DE AGUA
	REHABILITACION DE LOS CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 2 EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	524.072	524.072	524.072	524.072	100,0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100,0%	METAS: MANTENIMIENTO
	REHABILITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CARCAMO EN LA COLONIA BELÉN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	1.366.326	1.366.326	1.366.326	1.143.118	83,7%	0	0	OTROS	1.00	0.83	83,0%	METAS: REHABILITACION
	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EL CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	127.907	127.907	127.907	127.907	100,0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA OBRERA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	459.066	459.066	459.066	459.066	100,0%	0	0	RED	1.00	1.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE ATARJEAS
	AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL EJ. VICENTE GUERRERO LERMA	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	245.312	245.312	245.312	245.312	100,0%	0	0	METROS LINEALES	126,00	126,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE LOZA - ALCANTARILLA (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0,0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO EN SU TOTALIDAD PORQUE FUE EJECUTADO CON RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL
	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	125.471	125.471	125.471	125.471	100,0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100,0%	CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	95.274	95.274	95.274	95.274	100,0%	0	0	METRO LINEAL	26.25	26.25	100,0%	CONCLUIDO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
	CONSTRUCCIÓN															
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE FRANCISCO I MADERO Y REFORMA, REFORMA ENTRE AGUSTIN MELGAR Y FRANCISCO JAVIER MINA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	940.533	310.887	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	940.533,00	310.887,00	33,1%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CUAUHTEMOC A ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.196.990	1.146.136	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.196.990,00	1.146.136,00	95,8%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CARLOS A MADRAZO ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y JOSE MARIA PINO SUAREZ	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.057.907	1.057.907	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.057.907,00	1.057.907,00	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ ENTRE REFORMA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	795.636	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	795.636,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NIÑOS HEROE ENTRE QUINTIN ARAUZ Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.587.841	1.567.163	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.587.841,00	1.567.163,00	98,7%	
	PAVIMENTACION ASFALTICAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y HERMENEGLILDO GALEANA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	498.891	486.880	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	498.891,00	486.880,00	97,6%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE INDEPENDENCIA E IGNACIO MEJIA COL.QUINTA MARIA	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	0	0	0	0	0,0%	729.492	713.320	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	729.492,00	713.320,00	97,8%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QINTANA ROO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y RIVA PALACIO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.039.518	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.039.518,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE QUINTANA ROO Y FRANCISCO JAVIER MINA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	804.195	799.286	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	804.195,00	799.286,00	99,4%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO CERRA ENTRE GREGORIO MENDEZ Y MARIANO ESCOVEDO COL. DEPORTIVA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.224.128	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.224.128,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUERRERO Y SANTOS DEGOLLADO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	679.112	679.112	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	679.112,00	679.112,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	338.908	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	338.908.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.354.793	2.354.793	2.354.793	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.527.50	5.527.50	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA LOS GÓMEZ, CERRADA CASA DE SALUD Y CERRADA DE LAS ROSAS	4-CENTRO	RÍO VIEJO 3A. SECCIÓN	RURAL	1.783.943	1.783.943	1.783.943	1.783.943	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.440,00	2.440,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA LOS MANGOS	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	360.934	360.934	360.934	360.934	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	390,00	390,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE 27 DE FEBRERO, CALLE CARLO GREENE, CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1.451.270	1.451.270	1.451.270	1.451.270	100,0%	0	0	METROS	1.260,00	1.260,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.312.929	1.312.929	1.312.929	1.226.783	93,4%	0	0	METROS	871,00	806,00	92,5%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE NICOLAS BRAVO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.085.365	1.085.365	1.085.365	755.374	69,6%	0	0	METROS	626,00	430,00	68,7%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.608.177	1.608.177	1.608.177	769.369	47,8%	0	0	METROS	1.130,00	542,00	48,0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	92.502	92.502	92.502	92.502	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	65.047	65.047	65.047	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	130,00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 130 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	175.749	175.749	175.749	175.749	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	140,00	140,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRCCION DE 140 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	75.955	75.955	75.955	75.955	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	150,00	150,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	92.502	92.502	92.502	92.502	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	155.807	155.807	155.807	155.807	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	100,00	100,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	272.931	272.931	272.931	272.931	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	500,00	500,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	294.946	294.946	294.946	294.946	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	450,00	450,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 450 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	167.052	167.052	167.052	167.052	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	200,00	200,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	149.400	149.400	149.400	149.400	100,0%	0	0	METROS	2.000,00	2.000,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONCISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	161.863	161.863	161.863	161.863	100,0%	0	0	METROS	2.000,00	2.000,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 1 A 2KMS DE CAMINO RURAL CON 3500 CUBICOS DE GRAVA
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	97.789	97.789	97.789	97.789	100,0%	0	0	METROS	2.000,00	2.000,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENO DE 2KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONCISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVE Y COMPACTACION
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	229.635	229.635	229.635	229.635	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500,00	500,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	296.804	296.804	296.804	296.804	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	756,00	756,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 756 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION CE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	497.063	497.063	497.063	497.063	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900,00	900,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	248.685	248.685	248.685	248.685	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	600,00	600,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	578.574	578.574	578.574	578.574	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	990,00	990,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 990 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	177.023	177.023	177.023	177.023	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500,00	500,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 50 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLEJON CON CONCRETO HIDRAULICO.

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	70.413	70.413	70.413	70.413	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	192,00	192,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	292.547	292.547	292.547	292.547	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	700,00	700,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	296.712	296.712	296.712	296.712	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	650,00	650,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	196.182	196.182	196.182	196.182	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	450,00	450,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 450 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	195.635	195.635	195.635	195.635	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500,00	500,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	387.327	387.327	387.327	387.327	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800,00	800,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	395.607	395.607	395.607	395.607	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800,00	800,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	543.754	543.754	543.754	543.754	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	950,00	950,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 950 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ENRIQUE RAMOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	427.113	427.113	427.113	427.113	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	875,00	875,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 875 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	1.692.141	1.692.141	1.692.141	1.692.141	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3.840,00	3.840,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 3840 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	444.285	444.285	444.285	444.285	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	864,00	864,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 864 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	295.824	295.824	295.824	295.824	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	660,00	660,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 660 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	391.078	391.078	391.078	391.078	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	780,00	780,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 780 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	1.191.170	1.191.170	1.191.170	1.191.170	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.400,00	2.400,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 2400 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTECION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	348.504	348.504	348.504	348.504	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	810,00	810,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 810 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTO DE LAS CALLES	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	293.168	293.168	293.168	293.168	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	700,00	700,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN TELE-SECUNDARIA (FIII-2011)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	133.879	133.879	133.879	133.879	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	102,79	102,79	100,0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION....
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	655.005	655.005	655.005	655.005	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.253,30	1.253,30	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCIÓN	RURAL	2.029.812	2.029.812	2.029.812	2.029.812	100,0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7.079,00	7.079,00	100,0%	LA META SON 7,079 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO A LO QUE SU EJECUCION DE LA OBRA ESTA AL 100% TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	247.485	247.485	247.485	247.485	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	608,46	608,46	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. CHAPULTEPEC) FIII-2011	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	94.635	94.635	94.635	94.635	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	248,09	248,09	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	445.612	445.612	445.612	445.612	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	847,56	847,56	100,0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA...
	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	396.812	396.812	396.812	396.812	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	745,00	745,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	396.812	396.812	396.812	396.812	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	745,00	745,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	396.812	396.812	396.812	396.812	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	745,00	745,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	1.599.273	1.599.273	1.599.273	1.599.273	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.072,75	4.072,75	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE TEAPA-GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS)(FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	398.462	398.462	398.462	398.462	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.130,00	2.130,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION FISICA.....
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. LAS GAVIOTAS) FIII-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	363.664	363.664	363.664	363.664	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	560,00	560,00	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	521.767	521.767	521.767	521.767	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	672,48	672,48	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (LERMA) FIII- 2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	154.350	154.350	154.350	154.350	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	205,00	205,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUENTE SECO AV. LAZARO CARDENAS Y AV. REVOLUCION (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FIII- 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	557.141	557.141	557.141	557.141	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	530,74	530,74	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA) FIII-2011	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	1.302.503	1.302.503	1.302.503	1.302.503	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.272,00	2.272,00	100,0%	
	AMPLIACIÓN															
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE REFORMA Y ANDREZ SANCHEZ MARMOL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	649.857	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	649.857,00	0,00	0,0%	
	MANTENIMIENTO															
	DESAZOLVE SIST. ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SEC. 2DA. DE MONAL, RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, ANICETO (T.S.), TOCOAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.450.105	2.450.105	2.450.105	0	0,0%	0	0	METROS	46.687,88	46.687,88	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 2DA. ETAPA	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	1.512.799	1.512.799	1.512.799	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.564,60	9.564,60	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCIÓN	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	752.799	752.799	752.799	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.872,52	8.872,52	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO FRANCISCO VILLA (N.C.P.)	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	492.364	492.364	492.364	492.364	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.000,00	6.000,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA PROF. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	550.206	550.206	550.206	550.206	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.744,00	7.744,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO INVITAB DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.075.056	1.075.056	1.075.056	1.075.056	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.939,28	2.939,28	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE LA CALLE CIRCUNVALACION CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	221.350	221.350	221.350	221.350	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.447,90	2.447,90	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	145.342	145.342	145.342	145.342	100,0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES
	REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	146.820	146.820	146.820	146.820	100,0%	0	0	METROS	400,00	400,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE 400 ML DE CALLES
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	129.753	129.753	129.753	129.753	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.782,20	5.782,20	100,0%	CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN															
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO CONSTITUCIONAL A IGNACIO LOPEZ RAYON	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	829.393	680.590	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	829.393,00	680.590,00	82,1%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ Y CARLOS A MADRAZO	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	1.870.224	1.870.224	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.870.224,00	1.870.224,00	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE AGUILES SERDAN ENTRE TOMAS GARRRIDO Y FRANCISCO I MADERO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	683.012	614.308	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	683.012,00	614.308,00	89,9%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE REFORMA Y ANDRES SANCHEZ MARMOL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	642.634	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	642.634,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE SANCHEZ MARMOL Y QUINTANA ROO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	740.073	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	740.073,00	0,00	0,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES CUAUHTEMOC ENTRE PROLONGACION DE 5 DE MAYO Y CALLE C S/N Y PROLONGACION DE 5 DE MAYO ENTRE ALDAMA Y CUAUHTEMOC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	678.603	535.431	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	678.603,00	535.431,00	78,9%	
	PAVIMENTACION DE CONCRETO IDRAUHLICO EN LA CALLE RIO TABASQUILLO ENTRE IGNACIO MEJIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	719.453	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	719.453,00	0,00	0,0%	
	RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	498.997	494.125	METROS CUADRADOS	498.997,00	494.125,00	99,0%	
	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	832.092	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	832.092,00	0,00	0,0%	
	REPAVIMENTACION Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN DE GRJALVA TRAMO HERMENEGILDO GALEANA A 5 DE MAYO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	548.774	451.308	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	548.774,00	486.880,00	88,7%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ	RURAL	2.235.009	2.235.009	2.235.009	2.235.009	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	2.449.496	2.449.496	2.449.496	2.449.496	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,09	1,09	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA 1.09 KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA)	RURAL	2.189.786	2.189.786	2.189.786	2.189.786	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	2.098.444	2.098.444	2.098.444	2.098.444	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.02 KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	2.015.254	2.015.254	2.015.254	2.015.254	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	URBANO	2.068.723	2.068.723	2.068.723	2.068.723	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.050,00	1.050,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.05 KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA)	URBANO	2.156.610	2.156.610	2.156.610	2.156.610	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	2.082.570	2.082.570	2.082.570	2.082.570	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	2.069.974	2.069.974	2.069.974	2.069.974	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	2.075.842	2.075.842	2.075.842	2.075.842	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	248.202	248.202	248.202	248.202	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	282,00	282,00	100,0%	
	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LINDA VISTA DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	LINDA VISTA	RURAL	510.451	510.451	510.451	510.451	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.635,00	7.635,00	100,0%	
	BACHEO DE CALLES ADOQUINADAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	98.145	98.145	98.145	98.145	100,0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	200,00	200,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON EL BACHEO DE 200 M2 DE CALLES ADOQUINADAS
	REHABILITACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	1.584.408	1.584.408	1.584.408	1.584.408	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.060,00	3.060,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE 3060 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	120.000	120.000	120.000	0	0,0%	0	0	METROS LINEALES	2,00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	2.306.704	2.306.704	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.681,40	3.681,40	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MIGUEL HIDALGO, FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	2.440.079	2.440.079	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.564,48	3.564,48	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
	CONSTRUCCION DE PUENTE PAEATONAL	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	579.279	579.279	579.279	579.279	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAÑALES NORTE, CALLE 11,12,13,14,15 Y 16	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	4.669.199	4.669.199	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.929,00	5.929,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICHO PROYECTO SE LLEVARA CABO EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑALES 3ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAÑALES SUR CALLES 11 Y 12	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	1.058.821	1.058.821	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.248,00	1.248,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑALES 3ERA ETAPA PERTNECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (CALLES 1,2,5,3 Y BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	1.290.897	1.290.897	1.290.897	1.290.897	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,42	1,42	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	678.123	0	ACCIÓN	678.123,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINI RURAL	3-CENTLA	NINOS HÉROES	RURAL	0	0	0	0	0,0%	2.453.038	2.438.034	ACCIÓN	2.453.038,00	2.438.034,00	99,4%	
	PAVIMENTACION ASFALTICO DE CALLES	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	0	0	0	0	0,0%	1.602.851	0	ACCIÓN	1.602.852,00	0,00	0,0%	
	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.626.814	27.626.814	27.626.814	27.626.814	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6.477.475	6.477.475	6.477.475	6.477.475	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	2.406.475	2.406.475	2.406.475	2.406.475	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1.313.228	1.313.228	1.313.228	1.123.239	85,5%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DE CALLEJONES 3 HERMANOS, FRAMBOYANES, LÓPEZ SANDOVAL, LAGUNA, OTILIA VALENCIA, CDA. BENITO JUÁREZ, BALLANA GONZÁLEZ, MANDARINA Y CASTAÑO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	1.644.892	1.644.892	1.644.892	1.644.892	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	10.655,40	10.655,40	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJÓN SECTOR SECUNDARIA Y SECTOR CARRERA	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	343.893	343.893	343.893	343.893	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.625,00	2.625,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PANTEÓN, LOS RODRÍGUEZ, DAMASCO, MACDONEL I Y MACDONEL II	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	384.957	384.957	384.957	384.957	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.100,00	5.100,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES, COLONIA AZAHAR DE LAS FLORES (CIRCUITO)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	1.080.299	1.080.299	1.080.299	1.080.299	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.229,00	5.229,00	100,0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.567.110	4.567.110	4.567.110	0	0,0%	821.308	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	BOLSA DEL FONDO III. SE INFORMA EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
	SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO BLANCO PARA EL RECARGUE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.370.624	2.370.624	2.370.624	2.370.624	100,0%	0	0	LOTE	702,00	702,00	100,0%	
	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1.570.312	1.570.312	1.570.312	1.570.312	100,0%	0	0	APOYO	1,00	1,00	100,0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2011	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2.864.175	2.864.175	2.864.175	2.864.175	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA R/A. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	217.659	217.659	217.659	217.659	100,0%	0	0	METRÓ LINEAL	140,74	140,74	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUNVALACION NORTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	753.588	753.588	753.588	753.588	100,0%	0	0	METRÓ LINEAL	606,71	606,71	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN MONTE LARGO 3A. SECCIÓN (TRONCHADERO)	RURAL	803.901	803.901	803.901	803.901	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	913,00	913,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. EL CENIZO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	375.617	375.617	375.617	375.617	100,0%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA R/A. EL CENIZO
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.120.581	1.120.581	1.120.581	1.120.581	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.614,75	3.614,75	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	BACHEO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1.111.744	1.111.744	1.111.744	1.111.744	100,0%	0	0	KILOMETRO	1.956,00	1.956,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	1.069.483	1.069.483	1.069.483	1.069.483	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	AMATÓN	RURAL	238.218	238.218	238.218	238.218	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.960,00	1.960,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	535.816	535.816	535.816	535.816	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.610,00	3.610,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	271.080	271.080	271.080	271.080	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.438,00	1.438,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	223.496	223.496	223.496	223.496	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.310,00	2.310,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 2A. SECCIÓN	RURAL	706.985	706.985	706.985	706.985	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.654,50	4.654,50	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	167.865	167.865	167.865	167.865	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.287,00	1.287,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	755.009	755.009	755.009	755.009	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.750,00	6.750,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	330.762	330.762	330.762	330.762	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.310,00	3.310,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y ANDADORES	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TÉLLEZ GIRÓN	RURAL	436.706	436.706	436.706	436.706	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.830,00	2.830,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL ARENILLA PARA CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	148.176	148.176	148.176	148.176	100,0%	0	0	ACCIÓN	145,00	145,00	100,0%	
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1.717.137	1.717.137	1.717.137	1.717.137	100,0%	0	0	ACCIÓN	1.717.136,68	1.717.136,68	100,0%	
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	722.695	722.695	722.695	722.695	100,0%	0	0	ACCIÓN	722.695,47	722.695,47	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	67.946	67.946	67.946	67.946	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	145,00	145,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 145 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	178.318	178.318	178.318	178.318	100,0%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO
	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	96.391	96.391	96.391	96.391	100,0%	0	0	METRO LINEAL	85,00	85,00	100,0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	414.766	414.766	414.766	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI MINISTRADO
	REHABILITACION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	129.918	129.918	129.918	129.918	100,0%	0	0	METRO LINEAL	85,00	85,00	100,0%	SE BENEFIARA A 100 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE ESCALINATAS
	REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	223.550	223.550	223.550	223.550	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 FINOS(NCP NUEVO MADERO)	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	148.095	148.095	148.095	148.095	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 300 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 Y 1/2 A FINOS
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2.932.868	2.932.868	2.932.868	2.932.868	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION.....
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	561.724	561.724	561.724	561.724	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION. ESTE PROYECTO ESTA SUBDIVIDIDO EN OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN 2011 EN LOS RUBROS DE URBANIZACION...
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (COL. MORELIA) FIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	73.947	73.947	73.947	73.947	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	26,53	26,53	100,0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (FIII-2011) EJ. ARCADIO ZENTELLA	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	337.878	337.878	337.878	337.878	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	85,57	85,57	100,0%	ESTE PROYECTO ES UNA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
	SEÑALIZACION DE DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	78.683	78.683	78.683	78.683	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	ES UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
	APORTACIÓN MUNICIPAL P/EL PROGRAMA HABITAT 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2.845.465	2.845.465	2.845.465	2.845.465	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	APORTACIÓN MUNICIPAL
	CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN CALLES DE TERRACERÍA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	213.462	213.462	213.462	213.462	100,0%	0	0	METRO LINEAL	37,40	37,40	100,0%	CONCLUIDO
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
	CONSTRUCCIÓN															
	ALUMBRADO EN DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	31.146	31.146	31.146	31.146	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: LUMINARIAS Y DEBE DECIR: OBRA, ASI A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
	AMPLIACIÓN															
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	10.860	10.610	LUMINARIA	10.860,00	10.610,00	97,7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	914.470	914.470	914.470	914.470	100,0%	0	0	POSTE	21,00	21,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION (UBIC. COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	837.781	837.781	837.781	837.781	100,0%	0	0	POSTE	10,00	10,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	415.940	415.940	415.940	415.940	100,0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	407.887	407.887	407.887	407.887	100,0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	333.618	333.618	333.618	333.618	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	PROYECTO GENERAL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	321.294	321.294	321.294	321.294	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	395.081	395.081	395.081	395.081	100,0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESO
	IS080 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CRUZ	RURAL	58.475	58.475	58.475	58.475	100,0%	0	0	LUMINARIA	36,00	36,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. ZOPO SUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	482.417	482.417	482.417	482.417	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	863.055	863.055	863.055	863.055	100,0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	2.140.716	2.140.716	2.140.716	2.140.716	100,0%	0	0	POSTE	29,00	29,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	1.828.095	1.828.095	1.828.095	1.828.095	100,0%	0	0	POSTE	22,00	22,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	550.649	550.649	550.649	550.649	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	578.610	578.610	578.610	578.610	100,0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. VERNET 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	1.525.925	1.525.925	1.525.925	1.525.925	100,0%	0	0	POSTE	21,00	21,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. PLAYAS DE LAS JIMENEZ	12-MACUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	RURAL	822.608	822.608	822.608	822.608	100,0%	0	0	POSTE	10,00	10,00	100,0%	
	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	19.993	19.993	19.993	19.993	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 889 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	29.992	29.992	29.992	29.992	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	29.991	29.991	29.991	29.991	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19.984	19.984	19.984	19.984	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 472 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 391 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	12.984	12.984	12.984	12.984	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	12.987	12.987	12.987	12.987	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	20.994	20.994	20.994	20.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	12.983	12.983	12.983	12.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	19.989	19.989	19.989	19.989	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	11.997	11.997	11.997	11.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	24.980	24.980	24.980	24.980	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	11.987	11.987	11.987	11.987	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	17.992	17.992	17.992	17.992	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	12.982	12.982	12.982	12.982	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	39.991	39.991	39.991	39.991	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	24.987	24.987	24.987	24.987	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	19.987	19.987	19.987	19.987	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	29.994	29.994	29.994	29.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	12.998	12.998	12.998	12.998	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	14.983	14.983	14.983	14.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	14.994	14.994	14.994	14.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	19.999	19.999	19.999	19.999	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	12.993	12.993	12.993	12.993	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	14.988	14.988	14.988	14.988	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	14.996	14.996	14.996	14.996	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	18.990	18.990	18.990	18.990	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	29.991	29.991	29.991	29.991	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	24.996	24.996	24.996	24.996	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	19.991	19.991	19.991	19.991	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	29.999	29.999	29.999	29.999	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	12.994	12.994	12.994	12.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	14.983	14.983	14.983	14.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	44.994	44.994	44.994	44.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	14.983	14.983	14.983	14.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	9.983	9.983	9.983	9.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	39.994	39.994	39.994	39.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	14.995	14.995	14.995	14.995	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 889 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	39.989	39.989	39.989	39.989	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 580 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	19.994	19.994	19.994	19.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 414 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	12.998	12.998	12.998	12.998	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	19.984	19.984	19.984	19.984	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	19.985	19.985	19.985	19.985	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	12.995	12.995	12.995	12.995	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	49.990	49.990	49.990	49.990	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	12.992	12.992	12.992	12.992	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	17.990	17.990	17.990	17.990	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	12.995	12.995	12.995	12.995	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	29.999	29.999	29.999	29.999	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	29.983	29.983	29.983	29.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	29.999	29.999	29.999	29.999	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	12.985	12.985	12.985	12.985	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	44.994	44.994	44.994	44.994	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29.988	29.988	29.988	29.988	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	10.993	10.993	10.993	10.993	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	12.997	12.997	12.997	12.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	40.993	40.993	40.993	40.993	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	24.984	24.984	24.984	24.984	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	79.977	79.977	79.977	79.977	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	29.998	29.998	29.998	29.998	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	12.997	12.997	12.997	12.997	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	12.996	12.996	12.996	12.996	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	49.984	49.984	49.984	49.984	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	26.985	26.985	26.985	26.985	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	39.999	39.999	39.999	39.999	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	14.986	14.986	14.986	14.986	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. CHAPULTEPEC)	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. EUREKA Y BELN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. FLORIDA, COL. REVOLUCION, COL. LAZARO CARDENAS, COL. EUREKA Y BELN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	0,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAZARO CARDENAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	39.092	39.092	39.092	39.092	100,0%	0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45.718	45.718	45.718	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. ANDRES QUINTANA ROO)	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. ARCADIO ZENTELLA)	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. BENITO JUAREZ Y COLORADO)	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SEC. LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SECC. JUAN GOMEZ)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SECC. SANTA RITA)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	45.719	45.719	45.719	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MINA Y MATAMOROS LA TRINIDAD)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ. VICENTE GUERRERO LERMA)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (EJ., VICENTE GUERRERO SECC. GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	36.206	36.206	36.206	36.206	100,0%	0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (FRACC. LAS LILIAS)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (PO. IGNACIO ALLENDE 2A. SECC.)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. ANDRES QUINTANA ROO 2A. SECC.)	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECC. (MEXIQUITO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECC. LA TROCHA)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. (BUENAVISTA)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 2A. SECC. EL LIMON)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. MIEGUEL HIDALGO 2A. SECC. LOS ALAMOS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LOS ÁLAMOS)	RURAL	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECC. FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. NICOLAS BRAVO 1A. SECC.)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	ALUMBRADO PUBLICO (RA. NICOLAS BRAVO 2A. SECC.)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (VL. JUAN ALDAMA)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0	0	0	0	0,0%	10.860	10.610	LUMINARIA	10.860,00	10.610,00	97,7%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	10.860	10.610	LUMINARIA	10.860,00	10.610,00	97,7%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	0	0	0	0	0,0%	5.805	5.555	LUMINARIA	5.805,00	5.555,00	95,7%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	45.811	44.561	LUMINARIA	45.811,00	44.561,00	97,3%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0,0%	46.655	45.405	LUMINARIA	46.655,00	45.405,00	97,3%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	451.576	451.576	LUMINARIA	451.576,00	451.576,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	78.515	78.515	LUMINARIA	78.515,00	78.515,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	118.557	118.557	LUMINARIA	118.557,00	118.557,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778,00	39.778,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0,0%	32.053	32.053	LUMINARIA	32.053,00	32.053,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.409	39.409	LUMINARIA	39.409,00	39.409,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	98.510	98.510	LUMINARIA	98.510,00	98.510,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778,00	39.778,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	0	0	0	0	0,0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824,00	78.824,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463,00	59.463,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	118.557	118.557	LUMINARIA	118.557,00	118.557,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	QUINTÍN ARÁUZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	157.603	157.603	LUMINARIA	157.603,00	157.603,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	0	0	0	0	0,0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463,00	59.463,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	177.288	177.288	LUMINARIA	177.287,00	177.288,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	110.461	110.461	LUMINARIA	110.461,00	110.461,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CAÑAVERALITO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59.651	59.651	LUMINARIA	59.651.00	59.651.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824.00	78.824.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118.557	118.557	LUMINARIA	118.557.00	118.557.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824.00	78.824.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824.00	78.824.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	20.101	20.101	LUMINARIA	20.101.00	20.101.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463.00	59.463.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463.00	59.463.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118.557	118.557	LUMINARIA	118.557.00	118.557.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	NINOS HÉROES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463.00	59.463.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	0	0	0	0	0.0%	315.208	315.208	LUMINARIA	315.208.00	315.208.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824.00	78.824.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.515	78.515	LUMINARIA	78.515.00	78.515.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.515	78.515	LUMINARIA	78.515.00	78.515.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	196.552	196.552	LUMINARIA	196.552.00	196.552.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118.035	118.035	LUMINARIA	118.035.00	118.035.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	156.980	156.980	LUMINARIA	156.980.00	156.980.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	263.896	263.896	LUMINARIA	263.896.00	263.896.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRO DE LUMINARIO EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.824	78.824	LUMINARIA	78.824.00	78.824.00	100.0%	
	SUMINITRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59.463	59.463	LUMINARIA	59.463.00	59.463.00	100.0%	
	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%	
	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AHORRADORAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15.403.440	15.403.440	15.403.440	15.403.440	100.0%	0	0	LUMINARIA	4.781.00	4.781.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.312.801	1.312.801	1.312.801	1.312.801	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.807.00	1.807.00	100.0%	
	IS072 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	33.558	33.558	33.558	33.558	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AYAPA.NO 060
	IS073 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL PÚLPITO	RURAL	18.738	18.738	18.738	18.738	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	IS074 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	77.579	77.579	77.579	77.579	100.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%	
	IS075 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	58.475	58.475	58.475	58.475	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	
	IS076 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	89.024	89.024	89.024	89.024	100.0%	0	0	LUMINARIA	56.00	56.00	100.0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	IS077 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	29.237	29.237	29.237	29.237	100,0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100,0%	
	IS078 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	107.653	107.653	107.653	107.653	100,0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100,0%	
	IS079 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	107.653	107.653	107.653	107.653	100,0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100,0%	
	IS081 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN GREGORIO	RURAL	47.245	47.245	47.245	47.245	100,0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEDL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NUEVO TORN0 LARGO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	POTRERITOS	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	AQUILES SERDÁN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAÍSO	EL ESCRIBANO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	25.609	100,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	25.609,33	100,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	POSTE	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	20.042	20.042	20.042	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	20.042,09	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0.00	0,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	25.609	25.609	25.609	0	0,0%	0	0	LUMINARIA	25.609,33	0,00	0,0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
	SUMINISTRO DE OCHO PLANTAS SOLARES	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	280.000	280.000	280.000	280.000	100,0%	0	0	PLANTA	8,00	8,00	100,0%	
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
	INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	28.991	28.991	28.991	28.991	100,0%	0	0	POZOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA, ES UN PROYECTO DE INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO...
	INTERCONEXION DE RED ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA)EIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	44.010	44.010	44.010	44.010	100,0%	0	0	POZOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA
	RED DE ELECTRICIDAD															
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 4A. SECCIÓN	RURAL	267.456	267.456	267.456	267.456	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	1.020.141	1.020.141	1.020.141	786.083	77,1%	0	0	POSTE	18,00	13,00	72,2%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 5A. SECCIÓN	RURAL	1.136.647	1.136.647	1.136.647	1.001.406	88,1%	0	0	POSTE	14,00	11,00	78,6%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1.005.555	1.005.555	1.005.555	1.005.555	100,0%	0	0	POSTE	19,00	19,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 5A. SECCIÓN	RURAL	911.877	911.877	911.877	659.504	72,3%	0	0	POSTE	12,00	9,00	75,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.636.809	1.636.809	1.636.809	1.160.426	70,9%	0	0	POSTE	22,00	16,00	72,7%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	768.455	768.455	768.455	768.455	100,0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	710.102	710.102	710.102	710.102	100,0%	0	0	POSTE	10,00	10,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	693.745	693.745	693.745	693.745	100,0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	2.292.736	2.292.736	2.292.736	2.292.736	100,0%	0	0	POSTE	34,00	34,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LOS CEDROS	RURAL	1.005.118	1.005.118	1.005.118	1.005.118	100,0%	0	0	POSTE	13,00	13,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	826.342	826.342	826.342	826.342	100,0%	0	0	POSTE	7,00	7,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	1.027.594	1.027.594	1.027.594	1.027.594	100,0%	0	0	POSTE	18,00	18,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	2.077.320	2.077.320	2.077.320	2.077.320	100,0%	0	0	POSTE	36,00	36,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. LOS RIOS)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	142.769	142.769	142.769	142.769	100,0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	804,00	804,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.919.999	1.919.999	1.919.999	1.919.999	100,0%	0	0	POSTE	19,00	19,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	677.434	677.434	677.434	677.434	100,0%	0	0	POSTE	10,00	10,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	1.479.068	1.479.068	1.479.068	1.479.068	100,0%	0	0	POSTE	20,00	20,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	728.563	728.563	728.563	728.563	100,0%	0	0	POSTE	20,00	20,00	100,0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	1.787.345	1.787.345	1.787.345	1.787.345	100,0%	0	0	POSTE	14,00	14,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	679.943	679.943	679.943	679.943	100,0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100,0%	

ANEXO III																		
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																		
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. R/A. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	606.568	606.568	606.568	606.568	100,0%	0	0	POSTE	10,00	10,00	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA IGNACIO SEGURA EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	328.606	328.606	328.606	328.606	100,0%	0	0	POSTE	328.605,65	328.605,65	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHIMINO EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	315.917	315.917	315.917	315.917	100,0%	0	0	POSTE	315.916,98	315.916,98	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA BELLOPOLIS	14-PARAISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	243.027	243.027	243.027	105.299	43,3%	0	0	POSTE	243.026,73	105.299,51	43,3%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CALZADA DE LA VIRGEN DE GUANAJAY	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	206.131	206.131	206.131	93.587	45,4%	0	0	POSTE	206.131,52	93.586,90	45,4%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHEMON (RIA QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTÍN ARÁUZ UNO	RURAL	772.620	772.620	772.620	772.620	100,0%	0	0	POSTE	772.619,92	772.619,92	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS PALMA	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	717.054	717.054	717.054	717.054	100,0%	0	0	POSTE	717.054,04	717.054,04	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS VICTORINOS	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	740.330	740.330	740.330	327.628	44,3%	0	0	POSTE	740.330,51	327.628,52	44,3%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTGRADA LOS GARCIA	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	485.477	485.477	485.477	165.617	34,1%	0	0	POSTE	485.476,99	165.617,26	34,1%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AL PANTEON	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	791.803	791.803	791.803	791.803	100,0%	0	0	POSTE	791.803,20	791.803,20	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ERMITA SAN JOAQUIN	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	238.063	238.063	238.063	238.063	100,0%	0	0	POSTE	238.063,48	238.063,48	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA 18 DE MARZO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	424.425	424.425	424.425	136.543	32,2%	0	0	POSTE	424.424,96	136.543,03	32,2%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LA ISLITA	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	552.203	552.203	552.203	277.356	50,2%	0	0	POSTE	552.202,82	277.356,00	50,2%			
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUIDICON DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA DON ORLANDO (EJ QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTÍN ARÁUZ UNO	RURAL	359.857	359.857	359.857	135.130	37,6%	0	0	POSTE	359.857,04	135.129,87	37,6%			
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	167.382	167.382	167.382	167.382	100,0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD		
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	262.419	262.419	262.419	262.419	100,0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFIARA A 650 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		
	OBRA COMPLEMENTARIA																	
	REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	BUENOS AIRES	RURAL	1.281.634	1.281.634	1.281.634	1.281.634	100,0%	0	0	POSTE	26,00	26,00	100,0%			
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	OTROS																	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC. A FRANCISCO VILLA)	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2.443.485	2.443.485	2.497.352	2.443.485	100,0%	2.443.485	2.443.485	POSTE	48,00	48,00	100,0%			
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC. A FRANCISCO VILLA)	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2.443.485	2.443.485	2.497.352	2.443.485	100,0%	2.443.485	2.443.485	POSTE	48,00	48,00	100,0%			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA PAZ)	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	1.519.367	1.519.367	1.529.967	1.519.367	100,0%	1.519.367	1.519.367	POSTE	25,00	25,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA PAZ)	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	1.519.367	1.519.367	1.529.967	1.519.367	100,0%	1.519.367	1.519.367	POSTE	25,00	25,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	227.264	243.720	243.720	227.264	93,2%	0	0	POSTE	3,00	2,80	93,3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	227.264	227.264	227.264	227.264	100,0%	227.264	227.264	POSTE	3,00	3,00	100,0%	
	AMPLIACIONDE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	1.139.521	1.139.521	1.139.521	1.139.521	100,0%	1.139.521	1.139.521	POSTE	23,00	23,00	100,0%	
	AMPLIACIONDE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	1.139.521	1.139.521	1.139.521	1.139.521	100,0%	1.139.521	1.139.521	POSTE	23,00	23,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	EL PARNASO	RURAL	0	0	1.310.629	1.310.629	0,0%	0	0	POSTE	23,00	23,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	1.213.376	1.213.376	0,0%	0	0	POSTE	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SAN ANTONIO CALLE GIRASOLES)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	228.069	228.069	228.069	228.069	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	761.187	761.187	0,0%	0	0	POSTE	15,00	15,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	148.330	148.330	148.330	148.330	100,0%	0	0	LOTE	5,00	5,00	100,0%	CABE HACER MENCION QUE DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE DICHA LOCALIDAD LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO LA CUAL TIENE POR NOMBRE EJIDO CARDENAS.PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	118.664	118.664	118.664	118.664	100,0%	0	0	LOTE	4,00	4,00	100,0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	148.330	148.330	148.330	148.330	100,0%	0	0	LOTE	5,00	5,00	100,0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	207.663	207.663	207.663	207.663	100,0%	0	0	LOTE	7,00	7,00	100,0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	88.998	88.998	88.998	88.998	100,0%	0	0	LOTE	3,00	3,00	100,0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	118.664	118.664	118.664	118.664	100,0%	0	0	LOTE	4,00	4,00	100,0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	118.664	118.664	118.664	118.664	100,0%	0	0	LOTE	4,00	4,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	118.664	118.664	118.664	118.664	100,0%	0	0	LOTE	4,00	4,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	0	0	1.196.182	1.196.182	0,0%	0	0	POSTE	26,00	26,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	0	0	2.446.488	2.446.488	0,0%	0	0	POSTE	42,00	42,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	195.036	195.036	195.036	195.036	100,0%	0	0	TRANSFORMADO R	1,00	1,00	100,0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	268.514	268.514	268.514	268.514	100,0%	0	0	LUMINARIA	100,00	100,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	73.366	73.366	73.366	73.366	100,0%	0	0	LUMINARIA	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CHICAZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	68.102	68.102	68.102	68.102	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	59.491	59.491	59.491	59.491	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	42.908	42.908	42.908	42.908	100,0%	0	0	LUMINARIA	16,00	16,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLÉS)	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	68.102	68.102	68.102	68.102	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	121.496	121.496	121.496	121.496	100,0%	0	0	LUMINARIA	45,00	45,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	59.491	59.491	59.491	59.491	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	27.034	27.034	27.034	27.034	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	94.462	94.462	94.462	94.462	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	162.440	162.440	162.440	162.440	100,0%	0	0	LUMINARIA	60,00	60,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	68.102	68.102	68.102	68.102	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	32.339	32.339	32.339	32.339	100,0%	0	0	LUMINARIA	12,00	12,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	59.491	59.491	59.491	59.491	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	97.094	97.094	97.094	97.094	100,0%	0	0	LUMINARIA	36,00	36,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	TÍO MONCHO	RURAL	59.491	59.491	59.491	59.491	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	48.964	48.964	48.964	48.964	100,0%	0	0	LUMINARIA	18,00	18,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUM,BRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUM,BRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 2A. SECCIÓN	RURAL	73.366	73.366	73.366	73.366	100,0%	0	0	LUMINARIA	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	97.094	97.094	97.094	97.094	100,0%	0	0	LUMINARIA	36,00	36,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	99.726	99.726	99.726	99.726	100,0%	0	0	LUMINARIA	37,00	37,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	89.157	89.157	89.157	89.157	100,0%	0	0	LUMINARIA	33,00	33,00	100,0%	RECURSOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	104.990	104.990	104.990	104.990	100,0%	0	0	LUMINARIA	39,00	39,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	34.930	34.930	34.930	34.930	100,0%	0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	73.366	73.366	73.366	73.366	100,0%	0	0	LUMINARIA	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	48.964	48.964	48.964	48.964	100,0%	0	0	LUMINARIA	18,00	18,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	91.789	91.789	91.789	91.789	100,0%	0	0	LUMINARIA	34,00	34,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	68.102	68.102	68.102	68.102	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	94.462	94.462	94.462	94.462	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	102.358	102.358	102.358	102.358	100,0%	0	0	LUMINARIA	38,00	38,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	48.964	48.964	48.964	48.964	100,0%	0	0	LUMINARIA	18,00	18,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	0	0	46.290	46.290	0,0%	0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	138.079	138.079	138.079	138.079	100,0%	0	0	LUMINARIA	51,00	51,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	215.120	215.120	215.120	215.120	100,0%	0	0	LUMINARIA	80,00	80,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (W-65)	RURAL	54.227	54.227	54.227	54.227	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	46.290	46.290	46.290	46.290	100,0%	0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012, Y LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EJ. CUAUHTEMOCZIN PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	135.489	135.489	135.489	135.489	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	54.227	54.227	54.227	54.227	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	64.755	64.755	64.755	64.755	100,0%	0	0	LUMINARIA	24,00	24,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	54.227	54.227	54.227	54.227	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	94.462	94.462	94.462	94.462	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	48.964	48.964	48.964	48.964	100,0%	0	0	LUMINARIA	18,00	18,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	46.290	46.290	46.290	46.290	100,0%	0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	54.227	54.227	54.227	54.227	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD AMPLIACION EL CARRIZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	8.121	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	54.227	54.227	54.227	54.227	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL SUSPIRO	RURAL	51.595	51.595	51.595	51.595	100,0%	0	0	LUMINARIA	19,00	19,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	162.481	162.481	162.481	162.481	100,0%	0	0	LUMINARIA	60,00	60,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	97.094	97.094	97.094	97.094	100,0%	0	0	LUMINARIA	36,00	36,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	78.629	78.629	78.629	78.629	100,0%	0	0	LUMINARIA	29,00	29,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	94.462	94.462	94.462	94.462	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32.298	32.298	32.298	32.298	100,0%	0	0	LUMINARIA	12,00	12,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLÉS)	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	37.603	37.603	37.603	37.603	100,0%	0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	24.402	24.402	24.402	24.402	100,0%	0	0	LUMINARIA	9,00	9,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	56.859	56.859	56.859	56.859	100,0%	0	0	LUMINARIA	21,00	21,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	70.734	70.734	70.734	70.734	100,0%	0	0	LUMINARIA	26,00	26,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	117.066	117.066	117.066	117.066	100,0%	0	0	LUMINARIA	43,00	43,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	48.964	48.964	48.964	48.964	100,0%	0	0	LUMINARIA	18,00	18,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN B	RURAL	37.561	37.561	37.561	37.561	100,0%	0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	73.366	73.366	73.366	73.366	100,0%	0	0	LUMINARIA	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RURAL	70.734	70.734	70.734	70.734	100,0%	0	0	LUMINARIA	26,00	26,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	104.990	104.990	104.990	104.990	100,0%	0	0	LUMINARIA	39,00	39,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	56.859	56.859	56.859	56.859	100,0%	0	0	LUMINARIA	21,00	21,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	73.366	73.366	73.366	73.366	100,0%	0	0	LUMINARIA	27,00	27,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	135.448	135.448	135.448	135.448	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	124.128	124.128	124.128	124.128	100,0%	0	0	LUMINARIA	46,00	46,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	37.603	37.603	37.603	37.603	100,0%	0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	254.640	254.640	254.640	254.640	100,0%	0	0	LUMINARIA	95,00	95,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	140.711	140.711	140.711	140.711	100,0%	0	0	LUMINARIA	52,00	52,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	145.302	145.302	145.302	145.302	100,0%	0	0	LUMINARIA	54,00	54,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	156.503	156.503	156.503	156.503	100,0%	0	0	LUMINARIA	58,00	58,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	59.491	59.491	59.491	59.491	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	46.290	46.290	46.290	46.290	100,0%	0	0	LUMINARIA	17,00	17,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	91.789	91.789	91.789	91.789	100,0%	0	0	LUMINARIA	34,00	34,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	127.593	127.593	127.593	127.593	100,0%	0	0	LUMINARIA	47,00	47,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	129.935	129.935	129.935	129.935	100,0%	0	0	LUMINARIA	48,00	48,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	194.023	194.023	194.023	194.023	100,0%	0	0	LUMINARIA	72.00	72.00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y PROBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	107.622	107.622	107.622	107.622	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOS SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	81.261	81.261	81.261	81.261	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DSE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	108.295	108.295	108.295	108.295	100,0%	0	0	LUMINARIA	40,00	40,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORREES DE REZAGO SOCIAL Y POBRESA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	75.998	75.998	75.998	75.998	100,0%	0	0	LUMINARIA	28,00	28,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	32.298	32.298	32.298	32.298	100,0%	0	0	LUMINARIA	12,00	12,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN A	RURAL	70.734	70.734	70.734	70.734	100,0%	0	0	LUMINARIA	26,00	26,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN B	RURAL	56.859	56.859	56.859	56.859	100,0%	0	0	LUMINARIA	21,00	21,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DEALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	124.128	124.128	124.128	124.128	100,0%	0	0	LUMINARIA	46,00	46,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPALEN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 1A. SECCIÓN	RURAL	94.462	94.462	94.462	94.462	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URNBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOSOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	121.496	121.496	121.496	121.496	100,0%	0	0	LUMINARIA	45,00	45,00	100,0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	268.333	268.333	268.333	268.333	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.687.949	3.687.949	3.687.949	3.687.949	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	614.265	614.265	614.265	614.265	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICO EN ESC. PRIMARIA LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	275.016	275.016	275.016	203.498	74,0%	0	0	TRANSFORMADOR	1,00	0,74	74,0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	150.663	150.663	150.663	150.663	100,0%	0	0	SUBESTACIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN EL EJIDO OTATAL	12-MACUSPANA	OTATAL	RURAL	545.431	545.431	545.431	545.431	100,0%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	11,00	11,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	360.657	360.657	360.657	360.657	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1.048.103	1.048.103	1.048.103	1.048.103	100,0%	0	0	POSTE	14,00	14,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION AL ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	114.615	114.615	114.615	114.615	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	851.869	851.869	851.869	851.869	100,0%	0	0	POSTE	17,00	17,00	100,0%	
	REHABILITACION AL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	146.986	146.986	146.986	146.986	100,0%	0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100,0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	488.618	488.618	488.618	0	0,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EM MEDIA Y BAJA TENSION
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	35.983	35.983	35.983	35.983	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	24.996	24.996	24.996	24.996	100,0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11.997	11.997	11.997	11.997	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	70.690	70.690	70.690	70.690	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR: EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. SECC. (SECC. SAN ANTONIO LAS ANIMAS)....
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	189.656	189.656	189.656	189.656	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	EN ESTE PROYECTO PRESENTA EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO...
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUÍN)	RURAL	189.656	189.656	189.656	189.656	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	161.001	161.001	161.001	161.001	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 EN CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	65.331	65.331	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	65.331,00	65.331,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	207.020	207.020	207.020	186.570	90,1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	108,00	108,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,00	0,0%	CANCELADO
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1.702.307	1.702.307	1.702.307	683.731	40,2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,40	40,0%	
	TERMINACION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	374.152	374.152	374.152	374.152	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	4.487.483	4.487.483	4.487.483	4.487.183	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA, CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCION, ES POR ESO QUE SE COLOCÓ EL NÚMERO 1 EN EL PROGRAMADO ANUAL
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO (PRIMERA ETAPA)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	1.199.233	1.199.233	1.199.233	1.199.233	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CENTRO DE SALUD, NO ES METRO CUADRADO LO CUAL EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION. PROYECTO CONCLUIDO FONDO III
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2.448.480	2.448.987	2.451.987	2.448.480	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	OP039 CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	1.199.081	1.199.081	1.199.081	1.199.081	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	330.626	330.626	330.626	330.626	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	412.539	412.539	412.539	412.539	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	438.451	438.451	438.451	438.451	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	446.532	446.532	446.532	446.532	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LOS NARANJOS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN (SECCIÓN PICHALITO)	RURAL	409.824	409.824	409.824	409.824	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	331.569	331.569	331.569	331.569	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. TULIJA ALTO 1RA. SECCION (CHINAL)	12-MACUSPANA	TULIJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	425.643	425.643	425.643	425.643	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	RURAL	410.253	410.253	410.253	410.253	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA TULIJA ALTO 1A. SECCION (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULIJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	455.607	455.607	455.607	455.607	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE UN CENTRO DE SALUD
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	283.322	283.322	283.322	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	0,00	0,0%	
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE BAJO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	175.405	175.405	175.405	175.405	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	CHICOZAPOTE	RURAL	277.687	277.687	277.687	277.687	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	43.006	43.006	43.006	43.006	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	430.529	430.529	430.529	430.529	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CASA DE SALUD
	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO PRIMARIA ETAPA (COL DEPORTIVA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	707.495	701.273	ACCIÓN	707.495,00	701.273,00	99,1%	
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	574.079	574.079	574.079	420.342	73,2%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	392.078	392.078	392.078	370.408	94,5%	0	0	METROS CUADRADOS	240,00	240,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO Y CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	196.844	196.844	196.844	196.844	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	124.214	124.214	124.214	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA CON PORTON PARA CENTRO DE SALUD EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	126.648	126.648	126.648	126.648	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	80,48	80,48	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	372.570	372.570	372.570	372.570	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	381.383	381.383	381.383	381.383	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	410.305	410.305	410.305	410.305	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	441.720	441.720	441.720	441.720	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	365.749	365.749	365.749	365.749	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	417.776	417.776	417.776	417.776	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. CHILAPILLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	287.077	287.077	287.077	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	REHABILITACION Y REMODELACION A CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	535.170	535.170	535.170	535.170	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION Y REMODELACION A CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	535.170	535.170	535.170	535.170	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	REMODELACION Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	279.515	279.515	279.515	279.515	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	CONCSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	164.261	164.261	164.261	164.261	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	117,50	117,50	100,0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL DE 117.50 M.L.INCLUYE CIMENTACION,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	118.310	118.310	118.310	118.310	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	86,00	86,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL DE 86 M.L.INCLUYE CIMENTACION,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO
	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	110.479	110.479	110.479	110.479	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	67.190	67.190	67.190	67.190	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	119.260	119.260	119.260	119.260	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS, AULA LO CORREPTO ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISITEMA
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS (CONCEPCION GONZALEZ NARANJO)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	61.698	61.698	61.698	61.698	100,0%	0	0	M2, SANITARIOS	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA	RURAL	280.684	280.684	280.684	280.684	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10,00	10,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, BASE PARA TINACO Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL KIMDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	108.651	108.651	108.651	108.651	100,0%	0	0	CANCHA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE "NIÑOS AGUSTIN MELGAR"	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJO	RURAL	270.347	270.347	270.347	270.347	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	50.966	50.966	50.966	50.966	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,26	13,26	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. NUEVA CREACION	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	50.966	50.966	50.966	50.966	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	13,26	13,26	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE GUZMAN (INTERESES)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	138.701	138.701	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUIN HERMIDA (FRANCISCO SARABIA) FIII-2011	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	20.824	20.824	20.824	20.824	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	57,20	57,20	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOZ BERTHA VON GLUMER (LAS NIEVES) FIII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	16.045	16.045	16.045	16.045	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	47,13	47,13	100,0%	ESTA OBRA ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	TECHADO DE CANCHA EN J.N. ESPERANZA IRIS (COL. REVOLUCION) (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	156.222	156.222	156.222	156.222	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO LOSA DE AULA JARDIN DE NIÑOS (16 DE SEPTIEMBRE)	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCIÓN	RURAL	97.610	97.610	97.610	97.610	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	UNH MANTENIMIENTO A LA LOSA DE UN SALON.
	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	39.900	39.900	39.900	39.900	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	50.000	50.000	50.000	29.547	59,1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,59	59,0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANITAS CADENA DE LA TORRE	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	49.827	49.827	49.827	49.827	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3,00	3,00	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (FIII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	43.411	43.411	43.411	43.411	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA.....
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA CLAVE C.T. 27DP20165 ZONA ESCOLAR 41 SECTOR 4	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	266.025	266.025	266.025	266.025	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	51,70	51,70	100,0%	CABE HACER MENCION QUE DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LOS FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO ELIAS AGUILAR CLAVE 27DP10310	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	186.585	186.585	186.585	186.585	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	76,95	76,95	100,0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METROLINEAL, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS BARDDAS Y CERCOS.
	CONTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 27DPR0949N ZONA 45, SECTOR 19	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	685.001	685.001	685.001	685.001	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	279,50	279,50	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.PRIM. VENERANDA GARCIA LUCIANO COL. QUINTA MARIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	298.206	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	298.206,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO E. GONZALI	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	952.806	952.806	952.806	952.806	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	576,00	576,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	400.546	400.546	400.546	400.546	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	264,00	264,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL J.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO	4-CENTRO	LAGARTERA 2A. SECCIÓN	RURAL	343.692	343.692	343.692	343.692	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DOLORES PÉREZ OROPEZA	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	347.776	347.776	347.776	347.776	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	720.707	720.707	720.707	595.494	82,6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA (FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA DOS	RURAL	281.084	281.084	281.084	253.762	90,3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,90	90,0%	
	DOTACION MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	8.777	8.777	8.777	8.777	100,0%	0	0	CISTERNA	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO SOMERO

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACION MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ESC. PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	6-CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	8.777	8.777	8.777	8.777	100,0%	0	0	CISTERNA	1,00	1,00	100,0%	LA META CORRESPONDE A PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO SOMERO
	CONTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. PRIMERIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMÍA	RURAL	270.347	270.347	270.347	270.347	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	CONTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIMERIA RURAL FED. REPUBLICA DE BOLIVIA	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	487.763	487.763	487.763	487.763	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100,0%	
	CONTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIMERIA RURAL FED. ROMULO CORONEL GOMEZ (NUEVO CHONTALPA)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	487.745	487.745	487.745	487.745	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,00	2,00	100,0%	
	OP011 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	624.899	624.899	624.899	624.899	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA
	OP012 CONTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM.GUADALUPE VICTORIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	707.445	707.445	707.445	707.445	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCIÓN.
	OP013 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. FEDERAL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	753.041	753.041	753.041	753.041	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	
	OP023 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS AMINTA MOHENO	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	437.243	437.243	437.243	437.243	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
	OP024 CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN NICOLÁS	RURAL	489.631	489.631	489.631	489.631	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
	OP028. TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM JOSE NARCISO ROVISORA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	596.166	596.166	596.166	596.166	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
	OP034 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. PRIM. REYNALDO TARACENA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 3A. SECCIÓN (EL GUANO)	RURAL	170.987	170.987	170.987	170.987	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA COCINA COMEDOR
	OP035 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. ARCADIO ZENTELLA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	192.245	192.245	192.245	192.245	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100,0%	
	OP036 CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. JOSE LEON HERNANDEZ RIVERA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	382.197	382.197	382.197	382.197	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	174,30	174,30	100,0%	
	OP040. CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	506.154	506.154	506.154	506.154	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO.
	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPÓLITO	RURAL	532.100	532.100	532.100	532.100	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100,0%	*LA META ES UN TECHADO
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	751.211	751.211	751.211	751.211	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (FIII-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	164.358	164.358	164.358	164.358	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	130,00	130,00	100,0%	SON 130 M2. DE CERCA PERIMETRAL A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA CARLOS RAMOS (FIII-2011) PO. IGNACIO ALLENDE 2A. SECC.	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	495.293	495.293	495.293	495.293	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS.CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA ISABEL CALZADA (FIII-2011) COL. MORELIA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	481.138	481.138	481.138	481.138	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS.CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA TOMAS GARRIDO (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	555.704	555.704	555.704	555.704	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS . CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	285.076	285.076	285.076	285.076	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN	RURAL	578.550	578.550	578.550	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	REACONDICIONAMIENTO GENERAL EN AULAS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	164.512	164.512	164.512	164.512	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	84.017	84.017	84.017	84.017	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 MANTTO.
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL MARCOS E. BECERRA	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	139.030	139.030	139.030	139.030	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL PENSAMIENTO LIBERAL	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RURAL	291.536	291.536	291.536	291.536	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 MANTTO.
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	99.238	99.238	99.238	99.238	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	96.854	96.854	96.854	96.854	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL (ADOLFO CARDENAS HERNANDEZ)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	217.189	217.189	217.189	217.189	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	META: REHABILITACION,
	REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA TORRES MENDEZ	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	306.113	306.113	306.113	306.113	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III TERCER TRIMESTRE. NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION LO CORRECTO, Y LE CAPTURE METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMAS NO ME DIO LA OPCION CORRECTA.
	REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JULIETA OCAÑA PIEDRA	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	217.362	217.362	217.362	217.362	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES REHABILITACION, EN EL SISITEMA NO ME DA ESA OPCION Y LE DEJE CAPTURADO METROS CUADRADOS.
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	115.136	115.136	115.136	115.136	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA METROS CUADRADOS, LA CORRECTA ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ESTA EN EL SISTEMA.
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	170.382	170.382	170.382	170.382	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ESA NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.
	REMODELACION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	190.248	190.248	190.248	190.248	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	896.540	896.540	896.540	896.540	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.540,52	896.540,52	100,0%	
	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	205.448	205.448	205.448	205.448	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA
	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (FIIH-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	106.057	106.057	106.057	106.057	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO,
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESC.TELESECUNDARIA ALVARO DE LA CRUZ	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	489.035	465.488	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	489.035,00	465.488,00	95,2%	
	TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. TV. SEC. TOMAS TARACENA HERNANDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	637.356	637.356	637.356	637.356	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,00	1,00	100,0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	2-CÁRDENAS	EL BAJÍO 1A. SECCIÓN	RURAL	587.700	587.700	587.700	587.700	100,0%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA CLAVE 27DPR0121P ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	533.432	533.432	533.432	533.432	100,0%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	261.922	261.922	261.922	261.922	100,0%	0	0	METRO LINEAL	102,80	102,80	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	120.528	120.528	120.528	120.528	100,0%	0	0	METRO LINEAL	49,00	49,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A MADRAZO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	423.685	423.685	423.685	423.685	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ, CON CLAVE 27ETV0404U	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	419.456	419.456	419.456	419.456	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	428.947	428.947	428.947	428.947	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV0400E	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	433.956	433.956	433.956	433.956	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL PROF. ROSENDO TARACENA PADRON	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	0	0	177.167	177.167	0,0%	0	0	POSTE	2,00	2,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	CONSTRUCCION DE ULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES VELAZQUEZ COLLADO CLAVE 27DPR18931 ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	309.972	309.972	309.972	309.972	100,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN J.N. MARÍA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	342.909	342.909	342.909	342.909	100,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	414.929	414.929	414.929	414.929	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	276,00	276,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	470.965	470.965	470.965	352.320	74,8%	0	0	METRO CUADRADO	180,00	180,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	913.172	913.172	913.172	0	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	413,18	413,18	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	708.746	708.746	708.746	639.252	90,2%	0	0	METROS	112,00	112,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	694.248	694.248	694.248	694.248	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	441,00	441,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	469.097	469.097	469.097	469.097	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	216,00	216,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1.126.888	1.126.888	1.126.888	1.126.888	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	600,12	600,12	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZLEZ MENDOZA	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	432.727	432.727	432.727	432.727	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	240,00	240,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE MUJAREZ	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	606.635	606.635	606.635	606.635	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	396,00	396,00	100,0%	
	DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	1.027.855	1.027.855	1.027.855	595.180	57,9%	0	0	METRO CUADRADO	726,00	726,00	100,0%	
	IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	71.118	71.118	71.118	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	159.514	159.514	159.514	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL KINDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	183.501	183.501	183.501	183.501	100,0%	0	0	DESAYUNADOR	1,00	1,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	222.980	222.980	222.980	222.980	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. PEDRO ANAYA EN LA R/A. EL BAYO 1RA. SECCION (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	309.105	309.105	309.105	309.105	100,0%	0	0	METRO LINEAL	125,00	125,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL CON NICH0 ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS FT=7.5 TON/M2 EN LA R/A. VERNET 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	398.252	398.252	398.252	398.252	100,0%	0	0	AULA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA R/A. VERNET 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	632.322	632.322	632.322	632.322	100,0%	0	0	AULA	2,00	2,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA DEL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	927.031	927.031	927.031	927.031	100,0%	0	0	AULA	3,00	3,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. LAS DELICIAS	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1.512.619	1.512.619	1.512.619	1.512.619	100,0%	0	0	AULA	3,00	3,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA COLONIA LAS DELICIAS
	COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	243.058	243.058	243.058	243.058	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	457,18	457,18	100,0%	
	COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	160.680	160.680	160.680	160.680	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	236.319	236.319	236.319	236.319	100,0%	0	0	METRO LINEAL	132,00	132,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE DIRECCION MATUTINA ESCUELA FEDERAL	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO	491.285	491.285	491.285	491.285	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	1.939.655	1.939.655	1.939.655	1.939.655	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO EN MUROS, PLAFONES Y HERRERÍA EN AULAS	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	54.180	54.180	54.180	54.180	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	507.057	507.057	507.057	507.057	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	243.753	243.753	243.753	243.753	100,0%	0	0	METRO LINEAL	90,00	90,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 90 ML DE BARDA A A BASE DE BLOCK PARA LA ESCUELA PRIMARIA
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	104.301	104.301	104.301	104.301	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	98.936	98.936	98.936	98.936	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	SE B ENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA COSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	103.114	103.114	103.114	103.114	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	101.470	101.470	101.470	101.470	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	100.000	100.000	100.000	56.046	56,0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1,00	0,56	56,0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA
	DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC P/REHABILITACIÓN DE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	3.648	3.648	3.648	3.648	100,0%	0	0	PIEZA	20,00	20,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC P/REHABILITACIÓN DE J. N. JEAN PIAGET	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	3.648	3.648	3.648	3.648	100,0%	0	0	PIEZA	20,00	20,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC P/REHABILITACIÓN DE J. N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (COL. PUEBLO NUEVO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	5.472	5.472	5.472	5.472	100,0%	0	0	PIEZA	30,00	30,00	100,0%	CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	145.782	145.782	145.782	145.782	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTTO. DE ESC. PRIMARIA C.P. ARMANDO SOLÁN QUINTANA (COL. OBRERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	6.806	6.806	6.806	6.806	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	PISO FIRME															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDA	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	52.254	52.254	52.254	52.254	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	215,03	215,03	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	149.949	149.949	149.949	149.949	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	430,00	430,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO SABANITAS	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	184.912	184.912	184.912	184.912	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	575,00	575,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO SABANITAS.
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	442.451	442.451	442.451	442.451	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.320,00	1.320,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	135.138	135.138	135.138	135.138	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	385,00	385,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAÍSO	RURAL	419.402	419.402	419.402	419.402	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.250,00	1.250,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. LA ISLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	461.648	461.648	461.648	461.648	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.200,00	1.200,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	512.068	512.068	512.068	512.068	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.521,60	1.521,60	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. SANTOS DEGOLLADO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN	RURAL	419.198	419.198	419.198	419.198	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.246,00	1.246,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	361.830	361.830	361.830	361.830	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.300,00	1.300,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	214.820	214.820	214.820	214.820	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	668,00	668,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	113.199	113.199	113.199	113.199	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	352,00	352,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	49.998	49.998	49.998	49.998	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	500,00	500,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 500 M2 DE PISO FIRME.
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	19.886	19.886	19.886	19.886	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	162,00	162,00	100,0%	
	VIVIENDA															
	AMPLIACIÓN															
	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	307.938	307.938	307.938	307.938	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	624.062	624.062	624.062	624.062	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1.201.456	1.201.456	1.201.456	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	540,00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 36M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	937.971	937.971	937.971	937.971	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	309.177	309.177	309.177	309.177	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,00	5,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	312.674	312.674	312.674	312.674	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,00	5,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	371.391	371.391	371.391	371.391	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	216,00	216,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 06 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 06 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	499.712	499.712	499.712	499.712	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,00	288,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	313.104	313.104	313.104	313.104	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARAN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	616.810	616.810	616.810	616.810	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,00	10,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	312.341	312.341	312.341	312.341	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 05 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 05 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	312.077	312.077	312.077	312.077	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	313.105	313.105	313.105	313.105	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,00	5,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	312.312	312.312	312.312	312.312	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	437.054	437.054	437.054	437.054	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	252,00	252,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	441.000	441.000	441.000	226.140	51,3%	0	0	METROS CUADRADOS	252,00	129,00	51,2%	SE BENEFICIARA A 7 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS DE 36M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	624.105	624.105	624.105	624.105	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	307.014	307.014	307.014	307.014	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y OTROS SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	496.745	496.745	496.745	496.745	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,00	288,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAR Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	500.505	500.505	500.505	500.505	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,00	288,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	622.175	622.175	622.175	622.175	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,00	10,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	500.636	500.636	500.636	500.636	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,00	288,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	312.315	312.315	312.315	312.315	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAD DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	366.656	366.656	366.656	366.656	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	216,00	216,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 6 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	625.670	625.670	625.670	625.670	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	308.882	308.882	308.882	308.882	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	499.636	499.636	499.636	499.636	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	288,00	288,00	100,0%	SE BENEFICIARAN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	APORTACION MUNICIPAL AL SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	399.116	399.116	399.116	399.116	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU APORTACION
	APORTACION MUNICIPAL AL SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	145.285	145.285	145.285	145.285	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION
	REHABILITACIÓN															
	APORTACION RAMO 33 AL CONVENIO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3.002.286	3.002.286	3.002.286	3.002.286	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.002.285,65	3.002.285,65	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	312.873	312.873	312.873	312.873	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	312.419	312.419	312.419	312.419	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	36,00	36,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	310.257	310.257	310.257	310.257	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	372.308	372.308	372.308	372.308	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	216,00	216,00	100,0%	SE BENEFICIA A 6 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA PARA CADA UNA DE ELLAS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	623.617	623.617	623.617	623.617	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	360,00	360,00	100,0%	SE BENEFICIA A 10 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA DIGNA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	312.687	312.687	312.687	312.687	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	180,00	180,00	100,0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTROS															
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE CINTRO-ALUMN DE 3.5 MTS	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	45.360	45.360	45.360	45.360	100,0%	45.360	45.360	PIEZA	188,00	188,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE CINTRO-ALUMN DE 3.5 MTS	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	45.360	45.360	45.360	45.360	100,0%	45.360	45.360	PIEZA	188,00	188,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALLUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	365.127	365.127	365.127	0	0,0%	365.127	0	PIEZA	0,00	0,00	0,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALLUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	365.127	365.127	365.127	365.127	100,0%	365.127	365.127	PIEZA	1.298,00	1.298,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL SILENCIO	RURAL	90.859	90.859	90.859	90.859	100,0%	90.859	90.859	PIEZA	323,00	323,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL SILENCIO	RURAL	90.859	90.859	90.859	90.859	100,0%	90.859	90.859	PIEZA	323,00	323,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	119.141	119.141	119.141	119.141	100,0%	119.141	119.141	PIEZA	600,00	600,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	119.141	119.141	119.141	119.141	100,0%	119.141	119.141	PIEZA	600,00	600,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRÉS	RURAL	488.889	494.525	494.525	0	0,0%	494.525	0	PIEZA	0,00	0,00	0,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRÉS	RURAL	488.889	488.889	488.889	488.889	100,0%	488.889	488.889	PIEZA	1.758,00	1.758,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217.829	217.829	217.829	217.829	100,0%	217.829	217.829	PIEZA	1.097,00	1.097,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217.829	217.829	217.829	217.829	100,0%	0	0	PIEZA	1.097,00	1.097,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217.829	217.829	217.829	217.829	100,0%	217.829	217.829	PIEZA	1.097,00	1.097,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	191.817	191.817	191.817	191.817	100,0%	191.817	191.817	PIEZA	966,00	966,00	100,0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	191.817	191.817	191.817	191.817	100,0%	191.817	191.817	PIEZA	966,00	966,00	100,0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	55.599	55.599	55.599	55.599	100,0%	55.599	55.599	PIEZA	280,00	280,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	55.599	55.599	55.599	55.599	100,0%	55.599	55.599	PIEZA	280,00	280,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	575.849	575.849	575.849	575.849	100,0%	575.849	575.849	PIEZA	2.900,00	2.900,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	575.849	575.849	575.849	575.849	100,0%	575.849	575.849	PIEZA	2.900,00	2.900,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	375.535	375.535	375.535	375.535	100,0%	375.535	375.535	PIEZA	1.335,00	1.335,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	284.956	284.956	284.956	0	0,0%	284.956	0	PIEZA	1.013,00	0,00	0,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	630.955	630.955	630.955	630.955	100,0%	630.955	630.955	PIEZA	2.243,00	2.243,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	55.978	55.978	55.978	55.978	100,0%	55.978	55.978	PIEZA	199,00	199,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	118.146	118.146	118.146	118.146	100,0%	118.146	118.146	PIEZA	420,00	420,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO_ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	7.032	7.032	PIEZA	25,00	25,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO_ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	11.252	11.252	PIEZA	40,00	40,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN 3.05 MTS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	140.586	140.586	140.586	140.586	100,0%	140.586	140.586	PIEZA	708,00	708,00	100,0%	SUM DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRU-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	81.706	81.706	81.706	81.706	100,0%	81.706	81.706	PIEZA	416,00	416,00	100,0%	SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS
	SUMINISTRO DE LAMINAS DEZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ISLA MISSICAB	RURAL	358.615	358.615	358.615	358.615	100,0%	358.615	358.615	PIEZA	1.806,00	1.806,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMISNAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	232.126	232.126	232.126	232.126	100,0%	232.126	232.126	PIEZA	1.169,00	1.169,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	34.192	34.192	34.192	0	0,0%	34.192	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	169.305	169.305	169.305	169.305	100,0%	169.305	169.305	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO DUPLICADO ISO36
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COL. AGRICOLA EL PORVENIR, YA QUE EN EL LISTADO QUE MUESTRA SOLO APARECE EL PORVENIR.PERTNECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	CABE HACERMENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL YUCATECO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	UNIDAD DEMEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS NUEVAS ESPERANZAS	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA NUEVA ESPERANZA COL. LA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	47.203	47.203	47.203	47.203	100,0%	0	0	PIEZA	8,00	8,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EN LA LIMA CONGR. Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
	APOTACION QUE HACE EL H.AYUNTAMIENTO PARA EL CONVENIO SEDESOL-FONAHPO-H.AYUNTAMIENTO 2011 (PROGRAMA RECAMARAS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	782.512	782.512	ACCIÓN	782.512,00	782.512,00	100,0%	
	AUMINIATRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA SÁBANA	RURAL	43.996	43.996	43.996	43.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	43.996,00	43.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.996	39.996	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMI DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACTIVIDAD	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	33.997,00	33.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	55.995	55.995	55.995	55.995	100,0%	0	0	ACCIÓN	55.995,00	55.995,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	23.998	23.998	23.998	23.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	23.998,00	23.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	33.997,00	33.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	79.993	79.993	79.993	79.993	100,0%	0	0	ACCIÓN	79.993,00	79.993,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	17.998	17.998	17.998	17.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	17.998,00	17.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 2A. SECCIÓN (PAQUILLALITO)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	27.997	27.997	27.997	27.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	27.997,00	27.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	29.997	29.997	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	111.991	111.991	111.991	111.991	100,0%	0	0	ACCIÓN	111.991,00	111.991,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	41.996	419.996	ACCIÓN	41.996,00	41.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	19.998	19.998	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	45.996	45.996	45.996	45.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	45.996,00	45.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	17.998	17.998	17.998	17.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	17.998,00	17.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CAÑAVERALITO)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENEZIA	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	79.993	79.993	79.993	79.993	100,0%	0	0	ACCIÓN	79.993,00	79.993,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	21.998	21.998	21.998	21.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	21.998,00	21.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	59.995	59.995	59.995	59.995	100,0%	0	0	ACCIÓN	59.995,00	59.995,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	47.996	47.996	47.996	47.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	47.996,00	47.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	9.999	9.999	9.999	9.999	100,0%	0	0	ACCIÓN	9.999,00	9.999,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	55.995	55.955	55.955	55.955	100,0%	0	0	ACCIÓN	55.995,00	55.995,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	79.993	79.993	79.993	79.993	100,0%	0	0	ACCIÓN	79.993,00	79.993,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	99.992	99.992	99.992	99.992	100,0%	0	0	ACCIÓN	99.992,00	99.992,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	79.993	79.993	79.993	79.993	100,0%	0	0	ACCIÓN	79.993,00	79.993,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	9.999	9.999	9.999	9.999	100,0%	0	0	ACCIÓN	9.999,00	9.999,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	79.993	79.993	79.993	79.993	100,0%	0	0	ACCIÓN	79.993,00	79.993,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11.999	11.999	11.999	11.999	100,0%	0	0	ACCIÓN	11.999,00	11.999,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO)	RURAL	93.786	93.786	93.786	93.786	100,0%	0	0	ACCIÓN	93.786,00	93.786,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%		
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	9.999	9.999	9.999	9.999	100,0%	0	0	ACCIÓN	9.999,00	9.999,00	100,0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA MONTANA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LAS PORFÍAS	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	69.994	69.994	69.994	69.994	100,0%	0	0	ACCIÓN	69.994,00	69.994,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	19.998	19.998	ACCIÓN	1.998,00	1.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	35.997	35.997	35.997	35.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	35.997,00	35.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NIÑOS HÉROES	RURAL	43.996	43.996	43.996	43.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	43.996,00	43.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARÁUZ	RURAL	35.997	35.997	35.997	35.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	35.997,00	35.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	29.997	29.977	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	19.998	19.998	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	33.997,00	33.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	43.996	43.996	439.996	43.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	43.996,00	43.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.996	39.996	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO)	RURAL	13.998	13.998	13.998	13.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	13.998,00	13.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO)	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	23.998	23.998	23.998	23.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	23.996,00	23.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0,0%	29.997	29.997	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	23.998	23.998	23.998	23.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	23.998,00	23.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	59.995	59.995	59.995	59.995	100,0%	0	0	ACCIÓN	59.995,00	59.995,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	89.992	89.992	89.992	89.992	100,0%	0	0	ACCIÓN	89.992,00	89.992,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	43.996	43.996	43.996	43.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	43.996,00	43.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	149.988	149.988	149.988	149.988	100,0%	0	0	ACCIÓN	149.988,00	149.988,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DEZ INC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	30.000,00	30.000,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZIN	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	23.998	23.998	23.998	23.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	23.998,00	23.998,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	293.863	293.863	ACCIÓN	293.863,00	293.863,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	93.786	93.786	93.786	93.786	100,0%	0	0	ACCIÓN	93.786,00	93.786,00	100,0%	
	SUMINISTRO LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	0	0	0	0	0,0%	59.463	59.463	ACCIÓN	59.463,00	59.463,00	100,0%	
	SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINITRSO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	29.997	29.997	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	39.996	39.996	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	49.996,00	49.996,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	1.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	33.997,00	33.997,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	69.994	69.994	69.994	69.994	100,0%	0	0	ACCIÓN	69.994,00	69.994,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCION	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100,0%	0	0	ACCIÓN	39.996,00	39.996,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	661.192	661.192	ACCIÓN	661.192,00	661.192,00	100,0%	
	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	75.028	75.028	75.028	75.028	100,0%	0	0	ACCIÓN	75.028,00	75.028,00	100,0%	
	SUMISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100,0%	0	0	ACCIÓN	29.997,00	29.997,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100,0%	0	0	ACCIÓN	19.998,00	19.998,00	100,0%	
	UMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	172.566	172.566	172.566	172.566	100,0%	0	0	ACCIÓN	172.566,00	172.566,00	100,0%	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL TECHUMBRE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.676.404	1.676.404	1.676.404	1.676.404	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO INVITAB	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0%	0	0	APOYO	1,00	1,00	100,0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2.054.047	2.054.047	2.054.047	2.054.047	100,0%	0	0	OTROS	1.062,00	1.062,00	100,0%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
	IS100 APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA DE FONHAPO 2011.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1.208.368	1.208.368	1.208.368	1.208.368	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	IS118 APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	481.408	481.408	481.408	481.408	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19,00	19,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS EN LA R/A. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 2A. SECCIÓN (ORIZABA)	RURAL	358.148	358.148	358.148	358.148	100,0%	0	0	OTROS	264,00	264,00	100,0%	METAS: PAQUETES

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA BITZAL 7A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	103.008	103.008	103.008	103.008	100,0%	0	0	OTROS	74,00	74,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	69.600	69.600	69.600	69.600	100,0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100,0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	22.272	22.272	22.272	22.272	100,0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERÍA EL CHINALITO	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	59.856	59.856	59.856	59.856	100,0%	0	0	OTROS	43,00	43,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	33.408	33.408	33.408	33.408	100,0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100,0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	47.328	47.328	47.328	47.328	100,0%	0	0	OTROS	34,00	34,00	100,0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULIJÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	41.760	41.760	41.760	41.760	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	EN EL APARTADO DE LOCALIDAD : NO SE ENCONTRO LA RANCHERIA TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL).
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	5.781	5.781	5.781	5.781	100,0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	11.562	11.562	11.562	11.562	100,0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	58.464	58.464	58.464	58.464	100,0%	0	0	OTROS	42,00	42,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO LOS GUIROS	12-MACUSPANA	LOS G ROS	RURAL	58.798	58.798	58.798	58.798	100,0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	37.584	37.584	37.584	37.584	100,0%	0	0	OTROS	27,00	27,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL EJIDO NARCISO MENDOZA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VERNET 1RA. SECCION (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	27.460	27.460	27.460	27.460	100,0%	0	0	OTROS	19,00	19,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COLONIA JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	17.639	17.639	17.639	17.639	100,0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	105.503	105.503	105.503	105.503	100,0%	0	0	OTROS	73,00	73,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BAJO TULIJA	12-MACUSPANA	BAJO TULIJÁ	RURAL	41.760	41.760	41.760	41.760	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	32.016	32.016	32.016	32.016	100,0%	0	0	OTROS	23,00	23,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	105.792	105.792	105.792	105.792	100,0%	0	0	OTROS	76,00	76,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	103.008	103.008	103.008	103.008	100,0%	0	0	OTROS	74,00	74,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BONANZA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	84.912	84.912	84.912	84.912	100,0%	0	0	ZONA	61,00	61,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	57.072	57.072	57.072	57.072	100,0%	0	0	OTROS	41,00	41,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	51.504	51.504	51.504	51.504	100,0%	0	0	OTROS	37,00	37,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	44.544	44.544	44.544	44.544	100,0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	113.186	113.186	113.186	113.186	100,0%	0	0	OTROS	77,00	77,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO).	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	139.200	139.200	139.200	139.200	100,0%	0	0	OTROS	100,00	100,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	33.241	33.241	33.241	33.241	100,0%	0	0	OTROS	23,00	23,00	100,0%	METAS: PAQUETES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		18	19					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	41.912	41.912	41.912	41.912	100,0%	0	0	OTROS	29,00	29,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	41.760	41.760	41.760	41.760	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINA DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LERDO DE TEJADA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	78.043	78.043	78.043	78.043	100,0%	0	0	OTROS	54,00	54,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MALUCO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	58.464	58.464	58.464	58.464	100,0%	0	0	OTROS	42,00	42,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	27.840	27.840	27.840	27.840	100,0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	27.460	27.460	27.460	27.460	100,0%	0	0	OTROS	19,00	19,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	78.043	78.043	78.043	78.043	100,0%	0	0	OTROS	54,00	54,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MONTE LARGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	17.343	17.343	17.343	17.343	100,0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. PEDRO A. GONZALEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	117.596	117.596	117.596	117.596	100,0%	0	0	OTROS	80,00	80,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	4.176	4.176	4.176	4.176	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	30.624	30.624	30.624	30.624	100,0%	0	0	OTROS	22,00	22,00	100,0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ARENA	RURAL	44.099	44.099	44.099	44.099	100,0%	0	0	ACCIÓN	20,00	20,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	16.342	16.342	16.342	16.342	100,0%	0	0	ACCIÓN	16,00	16,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	294.119	294.119	294.119	294.119	100,0%	0	0	ACCIÓN	172,00	172,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	774.247	774.247	774.247	774.247	100,0%	0	0	ACCIÓN	457,00	457,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279.251	279.251	279.251	279.251	100,0%	0	0	ACCIÓN	136,00	136,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	204.104	204.104	204.104	204.104	100,0%	0	0	ACCIÓN	103,00	103,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	38.275	38.275	38.275	38.275	100,0%	0	0	ACCIÓN	20,00	20,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	428.345	428.345	428.345	428.345	100,0%	0	0	ACCIÓN	215,00	215,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL HORMIGUERO	RURAL	27.782	27.782	27.782	27.782	100,0%	0	0	ACCIÓN	21,00	21,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA LOMA	RURAL	107.307	107.307	107.307	107.307	100,0%	0	0	ACCIÓN	73,00	73,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	197.105	197.105	197.105	197.105	100,0%	0	0	ACCIÓN	106,00	106,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	97.537	97.537	97.537	97.537	100,0%	0	0	ACCIÓN	104,00	104,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 1A. SECCIÓN	RURAL	418.119	418.119	418.119	418.119	100,0%	0	0	ACCIÓN	312,00	312,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 2A. SECCIÓN	RURAL	300.115	300.115	300.115	300.115	100,0%	0	0	ACCIÓN	112,00	112,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE MONTE ADENTRO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	755.975	755.975	755.975	755.975	100,0%	0	0	METROS	755.975,32	755.975,32	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	26.552	26.552	26.552	26.552	100,0%	0	0	PIEZA	26.552,40	26.552,40	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100,0%	0	0	PIEZA	41.725,20	41.725,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100,0%	0	0	PIEZA	41.725,20	41.725,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	24.656	24.656	24.656	24.656	100,0%	0	0	PIEZA	24.655,80	24.655,80	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	51.208	51.208	51.208	51.208	100,0%	0	0	PIEZA	51.208,20	51.208,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	QUINTÍN ARÁUZ UNO	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100,0%	0	0	PIEZA	41.725,20	41.725,20	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINISTRO LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	SUMINSTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100,0%	0	0	PIEZA	22.759,20	22.759,20	100,0%	
	CONSTRUCCION DE COCINAS RURALES	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 30 COCINAS RURALES
	SUM INISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MARERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIOVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	11.040	11.040	11.040	11.040	100,0%	0	0	ACCIÓN	12,00	12,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIOVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	56.098	56.098	56.098	56.098	100,0%	0	0	ACCIÓN	45,00	45,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	38.194	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	115.630	115.630	115.630	115.630	100,0%	0	0	ACCIÓN	11,00	11,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	56.092	56.092	56.092	56.092	100,0%	0	0	ACCIÓN	45,00	45,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	11.960	11.960	11.960	11.960	100,0%	0	0	ACCIÓN	13,00	13,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11.040	11.040	11.040	11.040	100,0%	0	0	ACCIÓN	12,00	12,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	56.098	56.098	56.098	56.098	100,0%	0	0	ACCIÓN	45,00	45,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	11.959	11.959	11.959	11.959	100,0%	0	0	ACCIÓN	13,00	13,00	100,0%	SE BENEFICIARAN 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11.960	11.960	11.960	11.960	100,0%	0	0	ACCIÓN	13,00	13,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	56.092	56.092	56.092	56.092	100,0%	0	0	ACCIÓN	45,00	45,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	11.040	11.040	11.040	11.040	100,0%	0	0	ACCIÓN	12,00	12,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIDENTE	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	38.194	38.194	38.194	38.194	100,0%	0	0	ACCIÓN	30,00	30,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	19.097	19.097	19.097	19.097	100,0%	0	0	ACCIÓN	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	865.477	865.477	865.477	865.477	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	59.594	59.594	59.594	59.594	100,0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	169.613	169.613	169.613	169.613	100,0%	0	0	OTROS	74,00	74,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	71.054	71.054	71.054	71.054	100,0%	0	0	OTROS	31,00	31,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	592.644	592.644	592.644	592.644	100,0%	0	0	OTROS	262,00	262,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	56.550	56.550	56.550	56.550	100,0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	6.876	6.876	6.876	6.876	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	142.271	142.271	142.271	142.271	100,0%	0	0	OTROS	65,00	65,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	70.041	70.041	70.041	70.041	100,0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	63.475	63.475	63.475	63.475	100,0%	0	0	OTROS	29,00	29,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	162.864	162.864	162.864	162.864	100,0%	0	0	OTROS	72,00	72,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	108.576	108.576	108.576	108.576	100,0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	25.213	25.213	25.213	25.213	100,0%	0	0	OTROS	11,00	11,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	225.444	225.444	225.444	225.444	100,0%	0	0	OTROS	103,00	103,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CERRO NORTE	RURAL	32.832	32.832	32.832	32.832	100,0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CHOSPAC	RURAL	20.358	20.358	20.358	20.358	100,0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	73.346	73.346	73.346	73.346	100,0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTUO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	11.460	11.460	11.460	11.460	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTUO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	43.549	43.549	43.549	43.549	100,0%	0	0	OTROS	19,00	19,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	144.460	144.460	144.460	144.460	100,0%	0	0	OTROS	66,00	66,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	103.143	103.143	103.143	103.143	100,0%	0	0	OTROS	45,00	45,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	67.860	67.860	67.860	67.860	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	CONCLUIDO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	113.100	113.100	113.100	113.100	100,0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL MANANTIAL	RURAL	15.834	15.834	15.834	15.834	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	142.271	142.271	142.271	142.271	100,0%	0	0	OTROS	65,00	65,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	100.851	100.851	100.851	100.851	100,0%	0	0	OTROS	44,00	44,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	17.510	17.510	17.510	17.510	100,0%	0	0	OTROS	8,00	8,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	70.041	70.041	70.041	70.041	100,0%	0	0	OTROS	32,00	32,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	68.762	68.762	68.762	68.762	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	52.026	52.026	52.026	52.026	100,0%	0	0	OTROS	23,00	23,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	38.965	38.965	38.965	38.965	100,0%	0	0	OTROS	17,00	17,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	45.841	45.841	45.841	45.841	100,0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	148.984	148.984	148.984	148.984	100,0%	0	0	OTROS	65,00	65,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	55.010	55.010	55.010	55.010	100,0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	161.970	161.970	161.970	161.970	100,0%	0	0	OTROS	74,00	74,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	386.802	386.802	386.802	386.802	100,0%	0	0	OTROS	171,00	171,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	34.381	34.381	34.381	34.381	100,0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	59.594	59.594	59.594	59.594	100,0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	117.624	117.624	117.624	117.624	100,0%	0	0	OTROS	52,00	52,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	102.873	102.873	102.873	102.873	100,0%	0	0	OTROS	47,00	47,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	160.602	160.602	160.602	160.602	100,0%	0	0	OTROS	71,00	71,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	15.321	15.321	15.321	15.321	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ICORSA	RURAL	10.944	10.944	10.944	10.944	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	192.534	192.534	192.534	192.534	100,0%	0	0	OTROS	84,00	84,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	169.613	169.613	169.613	169.613	100,0%	0	0	OTROS	74,00	74,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	36.192	36.192	36.192	36.192	100,0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	108.576	108.576	108.576	108.576	100,0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	171.905	171.905	171.905	171.905	100,0%	0	0	OTROS	75,00	75,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	83.174	83.174	83.174	83.174	100,0%	0	0	OTROS	38,00	38,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	15.834	15.834	15.834	15.834	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	61.886	61.886	61.886	61.886	100,0%	0	0	OTROS	27,00	27,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	212.312	212.312	212.312	212.312	100,0%	0	0	OTROS	97,00	97,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	21.888	21.888	21.888	21.888	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	26.265	26.265	26.265	26.265	100,0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	110.019	110.019	110.019	110.019	100,0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	38.454	38.454	38.454	38.454	100,0%	0	0	OTROS	17,00	17,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	52.718	52.718	52.718	52.718	100,0%	0	0	OTROS	23,00	23,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	38.966	38.966	38.966	38.966	100,0%	0	0	OTROS	17,00	17,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NINOS HÉROES	RURAL	50.426	50.426	50.426	50.426	100,0%	0	0	OTROS	22,00	22,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	98.495	98.495	98.495	98.495	100,0%	0	0	OTROS	45,00	45,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	16.045	16.045	16.045	16.045	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	157.592	157.592	157.592	157.592	100,0%	0	0	OTROS	72,00	72,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	64.178	64.178	64.178	64.178	100,0%	0	0	OTROS	28,00	28,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	26.265	26.265	26.265	26.265	100,0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	POMONÁ 1A. SECCIÓN	RURAL	89.740	89.740	89.740	89.740	100,0%	0	0	OTROS	41,00	41,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	POMONÁ 2A. SECCIÓN	RURAL	74.646	74.646	74.646	74.646	100,0%	0	0	OTROS	33,00	33,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	PUNTA DE MONTAÑA	RURAL	35.020	35.020	35.020	35.020	100,0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	160.445	160.445	160.445	160.445	100,0%	0	0	OTROS	70,00	70,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	183.365	183.365	183.365	183.365	100,0%	0	0	OTROS	80,00	80,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	11.460	11.460	11.460	11.460	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	128.934	128.934	128.934	128.934	100,0%	0	0	OTROS	57,00	57,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	105.435	105.435	105.435	105.435	100,0%	0	0	OTROS	46,00	46,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	129.138	129.138	129.138	129.138	100,0%	0	0	OTROS	59,00	59,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	45.841	45.841	45.841	45.841	100,0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	170.725	170.725	170.725	170.725	100,0%	0	0	OTROS	78,00	78,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	49.764	49.764	49.764	49.764	100,0%	0	0	OTROS	22,00	22,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	112.311	112.311	112.311	112.311	100,0%	0	0	OTROS	49,00	49,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	82.514	82.514	82.514	82.514	100,0%	0	0	OTROS	36,00	36,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	114.603	114.603	114.603	114.603	100,0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	35.020	35.020	35.020	35.020	100,0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	8.755	8.755	8.755	8.755	100,0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	282.353	282.353	282.353	282.353	100,0%	0	0	OTROS	129,00	129,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	RURAL	32.089	32.089	32.089	32.089	100,0%	0	0	OTROS	14,00	14,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	37.209	37.209	37.209	37.209	100,0%	0	0	OTROS	17,00	17,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	21.888	21.888	21.888	21.888	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	28.454	28.454	28.454	28.454	100,0%	0	0	OTROS	13,00	13,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	106.314	106.314	106.314	106.314	100,0%	0	0	OTROS	47,00	47,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	63.336	63.336	63.336	63.336	100,0%	0	0	OTROS	28,00	28,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. SAN JUAN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	108.576	108.576	108.576	108.576	100,0%	0	0	OTROS	48,00	48,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	105.409	105.409	105.409	105.409	100,0%	0	0	PLANTA	6,00	6,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	70.273	70.273	70.273	70.273	100,0%	0	0	PLANTA	4,00	4,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100,0%	0	0	PLANTA	5,00	5,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EL MANANTIAL	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100,0%	0	0	PLANTA	5,00	5,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	245.955	245.955	245.955	245.955	100,0%	0	0	PLANTA	14,00	14,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100,0%	0	0	PLANTA	5,00	5,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	105.409	105.409	105.409	105.409	100,0%	0	0	PLANTA	6,00	6,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	122.977	122.977	122.977	122.977	100,0%	0	0	PLANTA	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	70.273	70.273	70.273	70.273	100,0%	0	0	PLANTA	4,00	4,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	193.250	193.250	193.250	193.250	100,0%	0	0	PLANTA	11,00	11,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100,0%	0	0	PLANTA	5,00	5,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	122.977	122.977	122.977	122.977	100,0%	0	0	PLANTA	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	210.818	210.818	210.818	210.818	100,0%	0	0	PLANTA	12,00	12,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	122.977	122.977	122.977	122.977	100,0%	0	0	PLANTA	7,00	7,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	NIÑOS HÉROES	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	POMONÁ 1A. SECCIÓN	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	POMONÁ 2A. SECCIÓN	RURAL	140.546	140.546	140.546	140.546	100,0%	0	0	PLANTA	8,00	8,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100,0%	0	0	PLANTA	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100,0%	0	0	PLANTA	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100,0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS DE SACACOSECHA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	2.450.822	2.463.352	2.463.352	0	0,0%	2.463.352	0	KILÓMETROS	4,28	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	2.428.676	2.498.971	2.498.971	1.456.041	58,3%	0	0	KILÓMETROS	10,00	5,00	50,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	2.460.544	2.460.544	2.460.544	2.460.544	100,0%	2.460.544	2.460.544	KILÓMETROS	3,22	3,22	100,0%	
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	192.618	192.618	192.618	192.618	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KM DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	242.931	242.931	242.931	242.931	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERETURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA EL CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	191.119	191.119	191.119	191.119	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONCISTE EN TRABAJOS DE DESPALMES, CORTES, BANDEO DE MATERIAL, RELLENOS Y A FINES DE TALUDES
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	171.427	171.427	171.427	171.427	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 KM DE CAMINO COSECHERO.
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	396.661	396.661	396.661	396.661	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	192.784	192.784	192.784	192.784	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,50	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	329.725	329.725	329.725	329.725	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDO
	CAMINOS RURALES															
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	0	0	0	0	0,0%	2.428.713	2.385.695	KILÓMETROS	2.428.713,00	2.385.695,00	98,2%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0,0%	1.907.675	1.646.614	KILÓMETROS	1.907.675,00	1.646.614,00	86,3%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	879.054	879.054	879.054	298.112	33,9%	0	0	KILÓMETROS	0,53	0,53	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN	RURAL	630.450	630.450	630.450	630.450	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,79	0,79	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1.652.715	1.652.715	1.652.715	758.928	45,9%	0	0	KILÓMETROS	1,50	0,68	45,3%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	582.341	582.341	582.341	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOHTAL	URBANO	74.310	74.310	74.310	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,09	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	908.598	908.598	908.598	298.501	32,9%	0	0	KILÓMETROS	1,22	0,40	32,8%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	591.917	591.917	591.917	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,80	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	513.263	513.263	513.263	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,50	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1.406.741	1.406.741	1.406.741	1.406.741	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,38	1,38	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	TRÁNSITO TULAR	RURAL	729.136	729.136	729.136	729.136	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO EL NOVILLERO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1.556.094	1.556.094	1.556.094	1.153.083	74,1%	0	0	KILÓMETROS	1,85	1,38	74,6%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL GUACIMAL)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	258.146	258.146	258.146	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,25	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL SANTUARIO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	720.331	720.331	720.331	240.223	33,3%	0	0	KILÓMETROS	0,84	0,29	34,5%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA A LA TELESECUNDARIA)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	434.991	434.991	434.991	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,45	0,00	0,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA LA RAYA)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	587.193	587.193	587.193	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,58	0,00	0,0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (RINCON EL BRUJO)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	608.874	608.874	608.874	608.874	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,68	0,68	100,0%	
	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	324.648	324.648	324.648	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0,31	0,00	0,0%	PROGRAMA NO INICIADO
	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1.032.016	1.032.016	1.032.016	1.032.016	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,85	0,85	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN DIVS. COMUNIDADES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.883.840	1.883.840	1.883.840	1.883.840	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ASFALTO
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	1.431.165	1.431.165	1.431.165	1.431.165	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	2.342.561	2.342.561	2.342.561	2.342.561	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1.991.569	1.991.569	1.991.569	1.991.569	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	2.330.529	2.330.529	2.330.529	2.330.529	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,57	1,57	100,0%	
	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PEATONAL.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	412.375	412.375	417.865	412.375	100,0%	0	0	KILÓMETROS	362,00	362,00	100,0%	
	GRAVADO DE CAMINO (TRAMO EL JOBO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	556.943	556.943	556.943	556.943	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,82	0,82	100,0%	
	GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	1.443.730	1.443.730	1.443.730	1.443.730	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,60	2,60	100,0%	
	OP015 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LAS FLORES.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	2.202.378	2.202.378	2.202.378	2.202.378	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,84	0,84	100,0%	
	OP016 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL ZAPOTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	2.272.287	2.272.287	2.272.287	2.272.287	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,03	1,03	100,0%	
	OP017 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.240.274	1.240.274	1.240.274	1.240.274	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100,0%	
	OP018 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	1.053.253	1.053.253	1.053.253	1.053.253	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,79	1,79	100,0%	
	OP019 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO EL POLVORIN)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	506.090	506.090	506.090	506.090	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,78	0,78	100,0%	
	OP020 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO A TIERRA DENTRO 2DA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCIÓN (EL VIGÍA)	RURAL	1.235.932	1.235.932	1.235.932	1.235.932	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,23	1,23	100,0%	
	OP021 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1.033.021	1.033.021	1.033.021	1.033.021	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,39	1,39	100,0%	
	OP022 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	151.321	151.321	151.321	151.321	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,37	0,37	100,0%	
	OP031 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO DOÑA CORA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 2A. SECCIÓN (SAN MANUEL)	RURAL	886.025	886.025	886.025	886.025	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,35	0,35	100,0%	
	OP038. PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO LA CLINICA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	616.984	616.984	616.984	616.984	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,22	0,22	100,0%	
	OP041. PAVIMENTACION DE CALLES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	1.503.095	1.503.095	1.503.095	1.503.095	100,0%	0	0	KILÓMETROS	742,00	742,00	100,0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES.
	OP111. PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LA PALMITA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	1.431.304	1.431.304	1.431.304	1.431.304	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,10	1,10	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	1.454.130	1.454.130	1.454.130	1.454.130	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,80	0,80	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LOS SANCHEZ)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	399.865	399.865	399.865	399.865	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,31	0,31	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO PRINCIPAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	1.321.944	1.321.944	1.321.944	1.321.944	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,80	1,80	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO VARIOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	1.724.660	1.724.660	1.724.660	1.724.660	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,56	1,56	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO SANTA LUCIA - VICENTE GUERRERO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	1.464.240	1.464.240	1.464.240	1.464.240	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,96	0,96	100,0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMOS LOS RAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	1.565.349	1.565.349	1.565.349	1.565.349	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO SAN HIPOLITO -RA. VICENTE GUERRERO 1RA SECC.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPÓLITO	RURAL	1.429.194	1.429.194	1.429.194	1.429.194	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,49	1,49	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA R/A. VERNET 6TA. SECCION (SAN LORENZO)	12-MACUSPANA	VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	882.043	882.043	882.043	882.043	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,56	1,56	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. LAS CAMPANAS.	12-MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	515.025	515.025	515.025	515.025	100,0%	0	0	KILÓMETROS	640,20	640,20	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL POB. BUENA VISTA (APASCO).	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	505.822	505.822	505.822	505.822	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.000,00	2.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	1.992.957	1.992.957	1.992.957	1.992.957	100,0%	0	0	KILÓMETROS	5,00	5,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5000 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	1.983.977	1.983.977	1.983.977	1.983.977	100,0%	0	0	KILÓMETROS	32,00	32,00	100,0%	SE B ENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5718 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	ELEVACION DE RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA- PUYACATENGO 2DA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	1.597.859	1.597.859	1.597.859	1.597.859	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA ELEVACION DEL RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA-PUYACATENGO 2DA(KM0+000 AL 1 +040)
	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	248.685	248.685	248.685	248.685	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,60	0,60	100,0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO (2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	728.381	728.381	728.381	728.381	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,39	1,39	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	RECONSTRUCCIÓN															
	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMO AISLADO SECTOR EL VERGEL	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0,0%	411.286	309.230	KILÓMETROS	411.286,00	309.230,00	75,2%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADO	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	0	0	0	0	0,0%	1.421.719	0	KILÓMETROS	1.421.719,00	0,00	0,0%	
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	864.367	864.367	864.367	864.367	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,65	0,65	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.091.313	96,0%	0	0	KILÓMETROS	0,65	0,63	96,9%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	1.169.239	1.169.239	1.169.239	1.169.239	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,33	1,33	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.445.499	2.445.499	2.445.499	2.445.499	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	1.277.545	1.277.545	1.277.545	1.277.545	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,50	1,50	100,0%	
	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	1.734.834	1.734.834	1.734.834	1.734.834	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,13	1,13	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	168.819	168.819	168.819	168.819	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,33	0,33	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	614.476	614.476	614.476	614.476	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,63	0,63	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	2.379.025	2.379.025	2.379.025	2.379.025	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,70	3,70	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	1.170.021	1.170.021	1.170.021	1.170.021	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,82	0,82	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	1.384.867	1.384.867	1.384.867	1.384.867	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,98	0,98	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	674.386	674.386	674.386	674.386	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,35	1,35	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	1.899.615	1.899.615	1.899.615	1.899.615	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,54	2,54	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	589.656	589.656	589.656	589.656	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100,0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	294.833	294.833	294.833	294.833	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,65	0,65	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	912.973	912.973	912.973	912.973	100,0%	0	0	KILÓMETROS	700,00	700,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 METROS LINEALES DE CAMINO CON MATERIAL ASFALTICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	297.463	297.463	297.463	297.463	100,0%	0	0	KILÓMETROS	650,00	650,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	394.959	394.959	394.959	394.959	100,0%	0	0	KILÓMETROS	800,00	800,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	296.996	296.996	296.996	296.996	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 700 M DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	395.439	395.439	395.439	395.439	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,80	0,80	100,0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCION DE CAMINO (FIII-2011) MARIANO ABASOLO	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	544.057	544.057	544.057	544.057	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,54	0,54	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION
	MANTENIMIENTO															
	GRAVADO DE CAMINO RURAL EL JABONCILLO	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0,0%	1.970.674	1.810.582	KILÓMETROS	1.970.674,00	1.810.582,00	91,9%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE CANDELARIA	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	269.570	269.570	269.570	269.570	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,22	0,22	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	1.910.272	1.910.272	1.910.272	1.457.155	76,3%	0	0	KILÓMETROS	9,57	9,57	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BLANCA MARIPOSAS Y LOS SAUCES	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	340.092	340.092	340.092	340.092	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,47	0,47	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BUGAMBILIA Y SACRIFICIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	529.011	529.011	529.011	529.011	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,32	2,32	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR EL CAPULÍN, SAN PEDRO Y MACULÍ	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2.235.353	2.235.353	2.235.353	2.235.353	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,27	2,27	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR LOS MEDIDORES Y EL CHININ	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	664.855	664.855	664.855	664.855	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,93	0,93	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR MANGUITO, MAYA Y LA PALMA	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2.087.511	2.087.511	2.087.511	2.087.511	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,31	2,31	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA SECTOR CASA EJIDAL, SECTOR LA GLORIA, SECTOR LA PERA Y LOS VENTURA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.573.956	1.573.956	1.573.956	1.573.956	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,15	2,15	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	1.540.839	1.540.839	1.540.839	1.540.839	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CAMINO RURAL	9-JALAPA	CALICANTO (RINCONADA)	RURAL	1.678.241	1.678.241	1.678.241	1.678.241	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,44	2,44	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	716.607	716.607	716.607	716.607	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4,54	4,54	100,0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	654.311	654.311	654.311	654.311	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,94	1,94	100,0%	PROYECTOS DEL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	376.204	376.204	376.204	376.204	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,12	2,12	100,0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III FINALIZADO PROGRAMA NORMAL
	MANTENIMIENTO DE CALLEJON	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	61.321	61.321	61.321	61.321	100,0%	0	0	KILÓMETROS	450,00	450,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO 33 FONDO III, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION DE METROS LINEAL POR ESO SE CAPTURE KILOMETRO, DE ANTEMANO LE ACLARO QUE NO ES KILOMETRO.
	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	51.691	51.691	51.691	51.691	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,37	0,37	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, CONCLUIDO 2011.
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	164.794	164.794	164.794	164.794	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	119.518	119.518	119.518	119.518	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,40	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	486.728	486.728	486.728	486.728	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,80	3,80	100,0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	170.246	170.246	170.246	170.246	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,40	100,0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	62.131	62.131	62.131	62.131	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,82	0,82	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	85.701	85.701	85.701	85.701	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,82	0,82	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	208.360	208.360	208.360	208.360	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,40	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	453.512	453.512	453.512	453.512	100,0%	0	0	KILÓMETROS	7,60	7,60	100,0%	PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	329.621	329.621	329.621	329.621	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,30	2,30	100,0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	221.273	221.273	221.273	221.273	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,90	3,90	100,0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 3DA. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	372.942	372.942	372.942	372.942	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,16	1,16	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN ANTONIO.	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	465.510	465.510	465.510	465.510	100,0%	0	0	KILÓMETROS	12.796,00	12.796,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL E.J. BENITO JUAREZ SECCION PANCILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	RURAL	269.423	269.423	269.423	269.423	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,20	1,20	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	387.508	387.508	387.508	387.508	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,26	1,26	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR JOSE EDUARDO ROVIROSA DE LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	129.189	129.189	129.189	129.189	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,24	0,24	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. ALVARO OBREGON	12-MACUSPANA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	513.484	513.484	513.484	513.484	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,50	3,50	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CARLOS GREENE 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	RURAL	1.943.591	1.943.591	1.943.591	1.943.591	100,0%	0	0	KILÓMETROS	13,75	13,75	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	244.218	244.218	244.218	244.218	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,71	0,71	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	608.597	608.597	608.597	608.597	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3,19	3,19	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	498.147	498.147	498.147	498.147	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,25	1,25	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	221.029	221.029	221.029	221.029	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.000,00	2.000,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	475.287	475.287	475.287	475.287	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,16	1,16	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	249.935	249.935	249.935	249.935	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,45	0,45	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SIMON SARLAT	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT	RURAL	855.640	855.640	855.640	855.640	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4,88	4,88	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	500.678	500.678	500.678	500.678	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,10	2,10	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	846.409	846.409	846.409	846.409	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4,70	4,70	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	674.064	674.064	674.064	674.064	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4,20	4,20	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SANTUARIO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	705.215	705.215	705.215	705.215	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2,64	2,64	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA R/A. CARLOS GREENE 2DA. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	991.240	991.240	991.240	991.240	100,0%	0	0	KILÓMETROS	9,00	9,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RANCHERIA LIMÓN 1A. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	299.111	299.111	299.111	299.111	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.80	1.80	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	1.497.477	1.497.477	1.497.477	1.497.477	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	173.631	173.631	173.631	173.631	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0,0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	146.652	146.652	146.652	146.652	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	156.062	156.062	156.062	156.062	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	50.000	50.000	50.000	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0,0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	33.961	33.961	33.961	33.961	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	98.681	98.681	98.681	98.681	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL MANTENIMIETO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CARRRETERA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	97.385	97.385	97.385	97.385	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 500 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	REHABILITACIÓN															
	MAQUILA DE CONCRETO HIDRAHULICO AC20	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8.517.682	8.517.682	8.517.682	5.647.861	66,3%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.66	66,0%	
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2.437.764	2.437.764	2.437.764	2.437.764	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.38	1.38	100,0%	
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	2.430.473	2.430.473	2.430.473	2.430.473	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	494.836	494.836	494.836	494.836	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	630.246	630.246	630.246	630.246	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0.77	0.77	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	2.232.085	2.232.085	2.232.085	2.232.085	100,0%	0	0	KILÓMETROS	3.08	3.08	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEÓN ZÁRATE 1A. SECCIÓN	RURAL	1.180.560	1.180.560	1.180.560	1.180.560	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2.473.108	2.473.108	2.473.108	1.730.866	70,0%	0	0	KILÓMETROS	2.80	1.95	69,6%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCIÓN	RURAL	292.129	292.129	292.129	292.129	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0.34	0.34	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	2.471.085	2.471.085	2.471.085	2.471.085	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.98	2.98	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	2.409.181	2.409.181	2.409.181	2.409.181	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.17	1.17	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	2.463.898	2.463.898	2.463.898	2.463.898	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.20	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.445.499	2.445.499	2.445.499	2.445.499	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.20	100,0%	
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (INTERESES GENERADOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III 2011)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	278.612	278.612	278.612	0	0,0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0,0%	
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTES DE OBRAS Y/O SALDOS NO EJERCIDOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III 2011)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	331.356	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GALAXIAS)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.969.723	1.969.723	1.969.723	1.969.723	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GENARO VAZQUEZ 2DA SEC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.910.239	1.910.239	1.910.239	1.910.239	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(CUITLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.029.916	2.029.916	2.029.916	2.029.916	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(LAZARO CARDENAS DEL RIO 2DA SEC.)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.048.139	2.048.139	2.048.139	2.048.139	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	2.049.434	2.049.434	2.049.434	2.049.434	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2.464.859	2.464.859	2.464.859	2.464.859	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3A. SECCIÓN	RURAL	2.461.611	2.461.611	2.461.611	2.461.611	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.816.210	1.816.210	1.816.210	1.816.210	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	2.351.733	2.351.733	2.351.733	2.351.733	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	660.314	660.314	660.314	660.314	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,38	0,38	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1.985.330	1.985.330	1.985.330	1.985.330	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	1.901.191	1.901.191	1.901.191	1.901.191	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.365.522	2.365.522	2.365.522	2.365.522	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (CHICHONAL)	RURAL	1.604.353	1.604.353	1.604.353	1.604.353	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (EL FILERO)	RURAL	2.102.250	2.102.250	2.102.250	2.102.250	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	2.150.436	2.150.436	2.150.436	2.150.436	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2.114.828	2.114.828	2.114.828	2.114.828	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	2.318.454	2.318.454	2.318.454	2.318.454	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 3A. SECCIÓN	RURAL	741.948	741.948	741.948	741.948	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,40	0,40	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTANA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	2.264.249	2.264.249	2.264.249	2.264.249	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 2A. SECCIÓN (SILBARÁN)	RURAL	2.067.270	2.067.270	2.067.270	2.067.270	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	2.178.831	2.178.831	2.178.831	2.178.831	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2.258.147	2.258.147	2.258.147	2.258.147	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CUITLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTANA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.006.942	2.006.942	2.006.942	2.006.942	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC: EJ. GENARO VAZQUEZ ROJAS 1RA. SECCION)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTANA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.629.066	1.629.066	1.629.066	1.629.066	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,06	1,06	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. SECTOR EL PIJJE)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	2.027.253	2.027.253	2.027.253	2.027.253	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC.ENTRADA AL MOTEL Y ENTRADA A LA GASERA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	2.149.769	2.149.769	2.149.769	2.149.769	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,05	1,05	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.985.229	1.985.229	1.985.229	1.985.229	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	1.892.971	1.892.971	1.892.971	1.892.971	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,17	1,17	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	SANTA LUCÍA	RURAL	778.232	778.232	778.232	778.232	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,24	1,24	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. CACAHUATILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL	1.987.154	1.987.154	1.987.154	1.987.154	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,30	1,30	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	2.453.055	2.453.055	2.453.055	2.453.055	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4,70	4,70	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO SIMON SARLAT 2DA. SECCION (SAN MARTIN)	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	518.726	518.726	518.726	518.726	100,0%	0	0	KILÓMETROS	0,70	0,70	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO ISLA MAJAPA EN PROCESO RIA NICOLAS 5A SECC (PUNTA BRAVA)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1.376.764	1.376.764	1.376.764	1.376.764	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.376.764,33	1.376.764,33	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LAS ISABELES EN PROCESO RIA NICOLAS BRAVO 3RA SECC	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	2.417.067	2.417.067	2.417.067	2.417.067	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.417.067,41	2.417.067,41	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN PROCESO PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1.183.225	1.183.225	1.183.225	1.183.225	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1.183.225,12	1.183.225,12	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SECCION TANQUE EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	2.491.233	2.491.233	2.491.233	2.491.233	100,0%	0	0	KILÓMETROS	2.491.233,37	2.491.233,37	100,0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FIII-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	390.842	390.842	390.842	390.842	100,0%	0	0	KILÓMETROS	4.635,00	4.635,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FIII-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	90.032	90.032	90.032	90.032	100,0%	0	0	KILÓMETROS	159,60	159,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUBICOS (M3), ASI COMO SU EJECUCION DE LA OBRA ESTA AL 100%
	MUROS DE CONTENCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	868.390	868.390	868.390	868.390	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.295.315	1.295.315	1.295.315	1.295.315	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	SE BENFICIARA A 683 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	660.944	660.944	660.944	660.944	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,00	15,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 850 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 15 M.L. DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	409.637	409.637	409.637	409.637	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1.0 CONSTRUCCIÓN ----- CONCLUIDO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	2.288.900	2.288.900	2.288.900	1.676.150	73,2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	0,73	73,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	700.000	700.000	700.000	631.473	90,2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	0,90	90,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	298.106	298.106	298.106	298.106	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	61.370	61.370	61.370	61.370	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO
	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	86.707	86.707	86.707	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,00	0,00	0,0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES
	VADO															
	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	435.394	435.394	435.394	435.394	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,00	4,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA 4 PASES DE AGUA
	PUENTES VEHICULARES															
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS. DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	2.234.041	2.234.041	2.234.041	2.234.041	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70,00	70,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	694.083	694.083	694.083	694.083	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10,8 Y 4 PULG.

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	705.368	705.368	705.368	705.368	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 453 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.
	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	1.549.647	1.549.647	1.549.647	1.549.647	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUJCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAHULICO	1-BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	888.396	888.396	888.396	888.396	100,0%	888.396	888.396	METRO CUADRADO	798.40	798.40	100,0%	
	REHABILITACION DE CALLES DE TARRACERIA	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	114.616	114.616	114.616	114.618	100,0%	114.616	114.616	OTROS	1.00	1.00	100,0%	METAS: REHABILITACION
	REHABILITACIONDE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA)	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	0	20	0	0	0,0%	0	0	KILÓMETRO	0.00	0.00	0,0%	PROYECTO OP062 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA); QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCIO NDE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PRINCIPAL LADO SUR Y AVENIDA CAÑAVERALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	3.389.264	3.389.264	3.389.264	3.389.264	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	9.157.23	9.157.23	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3ERA ETAPA, FRACC. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	429.894	429.894	429.894	429.894	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	520.16	520.16	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1.764.601	1.764.601	1.764.601	1.764.601	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.732.42	1.732.42	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PANELA, MELAZA, CAÑA BRAVA, AVENIDA CAÑAVERALESLADO ESTE Y AVENIDA CAÑAVERALES LADO OESTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3.516.801	3.516.801	3.516.801	3.516.801	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.769.14	5.769.14	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 1ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL Y ACCESO PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1.615.044	1.615.044	1.615.044	1.615.044	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.617.80	1.617.80	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,2,1 N-14 Y W-84	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1.313.658	1.313.658	1.313.658	1.313.658	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.591.40	1.591.40	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	646.845	646.845	646.845	646.845	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	921.18	921.18	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 7,6,5 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1.510.558	1.510.558	1.510.558	1.510.558	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.021.89	2.021.89	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 8 Y 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	1.399.301	1.399.301	1.399.301	1.399.301	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.889.60	1.889.60	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	343.528	343.528	343.528	343.528	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.020.94	1.020.94	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012. DICHO PROYECTO SE REALIZAR EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 7 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1.044.893	1.044.893	1.044.893	1.044.893	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.103.00	1.103.00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1.882.739	1.882.739	1.882.739	1.882.739	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.442.38	2.442.38	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	904.276	904.276	904.276	904.276	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.099.02	1.099.02	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRASNVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	596.108	596.108	596.108	596.108	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	732.69	732.69	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES 8,7,6 Y CALLE DE LA ESCUELA)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1.007.607	1.007.607	1.007.607	1.007.607	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.154.88	1.154.88	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CAMINO VECINAL)	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	1.482.281	1.482.281	1.482.281	1.482.281	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.956,15	1.956,15	100,0%	
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	777.719	777.719	777.719	777.719	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	946,02	946,02	100,0%	
	COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	515.043	515.043	515.043	515.043	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	509,20	509,20	100,0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2.159.092	2.159.092	2.159.092	2.159.092	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.377,50	3.377,50	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (CALLE III)	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	1.825.412	1.825.412	1.825.412	1.825.412	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.960,00	3.960,00	100,0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.790.231	2.790.231	2.790.231	2.790.231	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.532,00	4.532,00	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	2.489.991	2.489.991	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.960,05	3.960,05	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	3.569.173	3.569.173	3.569.173	3.569.173	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	6.064,76	6.064,76	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, FRANCISCO J. SANTA MARIA, CAPITANIA DE PUERTO 1ERA, CERRADA DE AQUILES SERDAN Y EL PLAYON)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	0	0	4.307.368	4.307.368	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.081,54	5.081,54	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAÑALES SUR CALLES 13, 14	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	1.650.300	1.650.300	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.248,00	1.248,00	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑALES 3ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1.443.460	1.443.460	1.443.460	1.443.460	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.509,06	2.509,06	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2.380.171	2.380.171	2.380.171	2.380.171	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.914,00	3.914,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2.484.969	2.484.969	2.484.969	2.484.969	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.436,48	3.436,48	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1.727.516	1.727.516	1.727.516	1.727.516	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.983,02	2.983,02	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	1.448.998	1.448.998	1.448.998	1.448.998	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.437,01	2.437,01	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,5,4,2,1 Y N-14)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1.873.928	1.873.928	1.873.928	1.873.928	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.333,00	4.333,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	1.566.369	1.566.369	1.566.369	1.566.369	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.414,00	2.414,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 6,5, Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2.458.525	2.458.525	2.458.525	2.458.525	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.158,00	4.158,00	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 7 Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1.537.450	1.537.450	1.537.450	1.537.450	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.694,92	2.694,92	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	2.236.214	2.236.214	2.236.214	2.236.214	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.309,70	3.309,70	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO (CALLE TRASVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1.304.417	1.304.417	1.304.417	1.304.417	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.329,47	2.329,47	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2.123.534	2.123.534	2.123.534	2.123.534	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,80	0,80	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	2.094.270	2.094.270	2.094.270	2.094.270	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,76	0,76	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2.346.503	2.346.503	2.346.503	2.346.503	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,80	0,80	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	2.479.513	2.479.513	2.479.513	2.479.513	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,98	0,98	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	2.431.914	2.431.914	2.431.914	2.431.914	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,84	0,84	100,0%	
	POAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALAMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	4.229.787	4.229.787	0,0%	0	0	METRO CUADRADO	6.467,80	6.467,80	100,0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
	REHABILITACION DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	597.175	597.175	597.175	597.175	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,62	0,62	100,0%	
	REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (CALLE DEL POBLADO)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	1.147.704	1.147.704	1.147.704	1.147.704	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,90	0,90	100,0%	
	REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASSO DE AGUA (CALLE 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	533.874	533.874	533.874	533.874	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,32	0,32	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	2.211.846	2.211.846	2.211.846	2.211.846	100,0%	0	0	KILÓMETRO	2,00	2,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	998.773	998.773	998.773	998.773	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,86	0,86	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	1.186.521	1.186.521	1.186.521	1.186.521	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,32	1,32	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.160.792	2.160.792	2.160.792	2.160.792	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,40	1,40	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (COL. ABANDONADA)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	2.480.876	2.480.876	2.480.876	2.480.876	100,0%	0	0	KILÓMETRO	2,70	2,70	100,0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2.442.409	2.442.409	2.442.409	2.442.409	100,0%	0	0	KILÓMETRO	2,00	2,00	100,0%	
	SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAVERALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	199.983	199.983	199.983	199.983	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	194,96	194,96	100,0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012: EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONMAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCÁN ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.751.659	1.751.659	1.751.659	1.751.659	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CERR. GAVILÁN ENTRE CALLE GORRIÓN Y CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.544.149	1.544.149	1.544.149	1.544.149	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMÍN ENTRE CALLE ALIJADORES Y CERRADA ANDADOR JAZMÍN EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906.392	906.392	906.392	906.392	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	266.080	266.080	266.080	0	0,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.715,00	1.715,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PARQUE, LOS MILAGROS, LOS MOLINA	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	424.645	424.645	424.645	424.645	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	8.300,00	8.300,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: JUAN GIL, LOS JIMNEZ 1, LIDIA PRIEGO, ACCESO AL KINDER, LOS ROMANES, LOS JIMNEZ 2 Y LOS HERNNDEZ	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	233.992	233.992	233.992	233.992	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,80	0,80	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTNEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	237.758	237.758	237.758	0	0,0%	0	0	KILÓMETRO	0,83	0,83	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJÓN EL RECREO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	405.011	405.011	405.011	405.011	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260,00	1.260,00	100,0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	1.571.333	1.571.333	1.571.333	1.413.734	90,0%	0	0	METRO CUADRADO	8.755,00	8.755,00	100,0%	
	PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.161.334	1.161.334	1.161.334	1.161.334	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	2.037.786	2.037.786	2.037.786	2.037.786	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	1.961.574	1.961.574	1.961.574	1.961.574	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1.019.961	1.019.961	1.019.961	1.019.961	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.142,00	1.142,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	732.688	732.688	732.688	732.688	100,0%	0	0	METRO LINEAL	870,00	870,00	100,0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRCUINVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	816.170	816.170	816.170	816.170	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.056,00	1.056,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX (EL PANAL)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	304.232	304.232	304.232	304.232	100,0%	0	0	METRO LINEAL	286,50	286,50	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	412.952	412.952	412.952	412.952	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	445,00	445,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	636.869	636.869	636.869	636.869	100,0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	800,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	262.642	262.642	262.642	262.642	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON DOBLE CELDA EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	1.171.726	1.171.726	1.171.726	0	0,0%	0	0	PUENTE	1,00	0,00	0,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CAN GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	845.028	845.028	845.028	845.028	100,0%	0	0	KILÓMETRO	2,56	2,56	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	601.512	601.512	601.512	601.512	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.446,00	7.446,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	320.869	320.869	320.869	320.869	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.030,00	4.030,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	870.269	870.269	870.269	870.269	100,0%	0	0	KILÓMETRO	4,57	4,57	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	274.711	274.711	274.711	274.711	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.210,00	9.210,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	659.834	659.834	659.834	659.834	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.176,00	15.176,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CHINALITO 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	300.925	300.925	300.925	300.925	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.347,33	1.347,33	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	404.863	404.863	404.863	404.863	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.840,00	2.840,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	703.967	703.967	703.967	703.967	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.600,00	9.600,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	979.834	979.834	979.834	979.834	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.089,00	10.089,30	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	302.282	302.282	302.282	302.282	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.352,00	1.352,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN FRANCISCO.	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	635.197	635.197	635.197	635.197	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	18.615,00	18.615,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO AQUILES SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	2.394.888	2.394.888	2.394.888	2.394.888	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.800,00	7.800,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	2.490.229	2.490.229	2.490.229	2.490.229	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,60	1,60	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	752.609	752.609	752.609	752.609	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,30	0,30	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	1.486.159	1.486.159	1.486.159	1.486.159	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,80	0,80	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	1.793.186	1.793.186	1.793.186	1.793.186	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION C.	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C	RURAL	1.601.509	1.601.509	1.601.509	1.601.509	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,35	1,35	100,0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2.258.536	2.258.536	2.258.536	2.258.536	100,0%	0	0	KILÓMETRO	1,50	1,50	100,0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	993.936	993.936	993.936	993.936	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.680,00	3.680,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	975.673	975.673	975.673	975.673	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.914,00	6.914,00	100,0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13-NACAJUCA	SAN SIMÓN	RURAL	420.769	420.769	420.769	420.769	100,0%	0	0	KILÓMETRO	0,60	0,60	100,0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VECINAL	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	833.908	833.908	833.908	833.908	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,70	0,70	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LOS VARGAS	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	1.597.003	1.597.003	1.597.003	1.597.003	100,0%	0	0	METROS	1.597.003,56	1.597.003,56	100,0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO NUEVA ESPERANZA	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.670.140	1.670.140	1.670.140	1.670.140	100,0%	0	0	METROS	1.670.140,01	1.670.140,01	100,0%	
	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	124.632	124.632	124.632	124.632	100,0%	0	0	ACCIÓN	3,00	3,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 3 PASOS DE AGUA
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14.999	14.999	14.999	14.999	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	14.999	14.999	14.999	14.999	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	19.987	19.987	19.987	19.987	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	19.987	19.987	19.987	19.987	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	19.987	19.987	19.987	19.987	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (ARROYO NAVA)	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	14.999	14.999	14.999	14.999	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTOS DE PUENTES COLGANTES	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	39.974	39.974	39.974	39.974	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	100.632	100.632	100.632	100.632	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	60,00	60,00	100,0%	
	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	74.999	74.999	74.999	74.999	100,0%	0	0	UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE
	APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	359.809	359.809	359.809	359.809	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	12.680,00	12.680,00	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	67.533	67.533	67.533	67.533	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.484,30	2.484,30	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	187.209	187.209	187.209	187.209	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,02	1,02	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	353.410	353.410	353.410	353.410	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,37	2,37	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	507.910	507.910	507.910	507.910	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,51	2,51	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	180.194	180.194	180.194	180.194	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,15	1,15	100,0%	CONCLUIDO
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	375.496	375.496	375.496	375.496	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,50	2,50	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO (EL CENTENARIO 2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	688.441	688.441	688.441	688.441	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,24	2,24	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	196.864	196.864	196.864	196.864	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	179.944	179.944	179.944	179.944	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	NINOS HÉROES	RURAL	142.781	142.781	142.781	142.781	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	79.511	79.511	79.511	79.511	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,27	1,27	100,0%	CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	169.464	169.464	169.464	169.464	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,00	3,00	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	215.608	215.608	215.608	215.608	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,40	2,40	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION-EJ.BENITO JUAREZ 1RA SECCIÓN)	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	287.237	287.237	287.237	287.237	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,60	3,60	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. EL PEDREGAL- EL MARTILLO)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	314.327	314.327	314.327	314.327	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,00	6,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (ENTRONQUE TENOSIQUE - EMILIANO ZAPATA)	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	154.361	154.361	154.361	154.361	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,32	4,32	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (RÍOS)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	205.394	205.394	205.394	205.394	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,90	2,90	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	131.532	131.532	131.532	131.532	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,63	1,63	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	171.211	171.211	171.211	171.211	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,42	1,42	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	143.687	143.687	143.687	143.687	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,47	3,47	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	110.143	110.143	110.143	110.143	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	2,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	85.288	85.288	85.288	85.288	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,61	0,61	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	210.660	210.660	210.660	210.660	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,35	2,35	100,0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	345.628	345.628	345.628	345.628	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,19	2,19	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	251.011	251.011	251.011	251.011	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,57	3,57	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	227.284	227.284	227.284	227.284	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,60	3,60	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS-EJ. SANTA ROSA)	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	225.842	225.842	225.842	225.842	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,50	6,50	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. BENITO JUÁREZ NCP - EJ. NUEVA ESPERANZA)	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	297.784	297.784	297.784	297.784	100,0%	0	0	KILOMETRO	5,40	5,40	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. CRISÓFORO CHIÑAS - RA. PASO DE LA SABANA)	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHIÑAS	RURAL	316.898	316.898	316.898	316.898	100,0%	0	0	KILOMETRO	3,36	3,36	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. NUEVA ESPERANZA - EJ. EL PEDREGAL)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	297.111	297.111	297.111	297.111	100,0%	0	0	KILOMETRO	6,50	6,50	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. PUNTA DE MONTAÑA-EJ. 20 DE NOVIEMBRE)	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	254.077	254.077	254.077	254.077	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,47	4,47	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. SAN MARCOS-POB.REDENCIÓN DEL CAMPEÑO)	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	318.764	318.764	318.764	318.764	100,0%	0	0	KILOMETRO	8,00	8,00	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. LA ISLA - EJ. CENTRO USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	635.527	635.527	635.527	635.527	100,0%	0	0	KILOMETRO	19,40	19,40	100,0%	CONCLUIDO
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	662.135	662.135	662.135	662.135	100,0%	0	0	KILOMETRO	33,86	33,86	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	231.308	231.308	231.308	231.308	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	511,27	511,27	100,0%	CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	62.159	62.159	62.159	62.159	100,0%	0	0	METRO LINEAL	17,50	17,50	100,0%	CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA (EL CENTENARIO)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	120.393	120.393	120.393	120.393	100,0%	0	0	METRO LINEAL	36,25	36,25	100,0%	CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	133.644	133.644	133.644	133.644	100,0%	0	0	METRO LINEAL	36,00	36,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	223.471	223.471	223.471	223.471	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.150,00	1.150,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	254.405	254.405	254.405	254.405	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	7.698,00	7.698,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	292.934	292.934	292.934	292.934	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.625,00	1.625,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	181.782	181.782	181.782	181.782	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.400,00	4.400,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	113.421	113.421	113.421	113.421	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.971,00	2.971,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	328.623	328.623	328.623	328.623	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	14.503,00	14.503,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	107.434	107.434	107.434	107.434	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.896,09	1.896,09	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	125.425	125.425	125.425	125.425	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.310,00	1.310,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	329.942	329.942	329.942	329.942	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.310,00	4.310,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPEÑO	RURAL	197.922	197.922	197.922	197.922	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.446,00	3.446,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	131.075	131.075	131.075	131.075	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	1.260,00	1.260,00	100,0%	CONCLUIDO
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. JARDINES DEL USUMACINTA))	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	120.086	120.086	120.086	120.086	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.828,77	5.828,77	100,0%	CONCLUIDO
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	154.864	154.864	154.864	154.864	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	7.669,20	7.669,20	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	97.413	97.413	97.413	97.413	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.708,00	3.708,00	100,0%	CONCLUIDO
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	156.269	156.269	156.269	156.269	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	6.525,00	6.525,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	165.142	165.142	165.142	165.142	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	10.801,80	10.801,80	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	157.984	157.984	157.984	157.984	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.500,00	4.500,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	239.583	239.583	239.583	239.583	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.294,69	9.294,69	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	247.947	247.947	247.947	247.947	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	7.200,00	7.200,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	197.694	197.694	197.694	197.694	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	8.175,75	8.175,75	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	234.094	234.094	234.094	234.094	100,0%	0	0	METRO LINEAL	0,14	0,14	100,0%	CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	307.933	307.933	307.933	307.933	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,36	0,36	100,0%	CONCLUIDO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA															
	CONSERVACIÓN															
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CACAO, PARA LA PRODUCCION DE 50,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	291.354	291.354	291.354	291.354	100,0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100,0%	
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CAFE, PARA LA PRODUCCION DE 30,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	117.539	117.539	117.539	117.539	100,0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100,0%	
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE HULE, PARA LA PRODUCCION DE 100,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	595.328	595.328	595.328	595.328	100,0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100,0%	META REAL UN 1 VIVERO
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	77.024	77.024	77.024	41.528	53,9%	0	0	M2, PRESÓN	5.00	4.25	85,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	30.809	30.809	30.809	16.611	53,9%	0	0	M2, PRESÓN	2.00	1.70	85,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	30.809	30.809	30.809	16.611	53,9%	0	0	M2, PRESÓN	2.00	1.70	85,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	30.809	30.809	30.809	16.611	53,9%	0	0	M2, PRESÓN	2.00	1.70	85,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	30.809	30.809	30.809	16.611	53,9%	0	0	M2, PRESÓN	2.00	1.70	85,0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 POZOS SOMEROS.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	92.428	92.428	92.428	49.428	53,5%	0	0	M2, PRESÓN	6.00	5.10	85,0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	42.214	42.214	42.214	24.916	59,0%	0	0	M2, PRESÓN	3.00	2.55	85,0%	
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA															
	IS056 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS057 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PAAR EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS060 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS063 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS065 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS101 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	IS102 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPÓLITO	RURAL	122.265	122.265	122.265	122.265	100,0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100,0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	OTROS															
	PERFORACION DE PÓZO PECUARIO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1.00	1.00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1.00	1.00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1.00	1.00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ING. EMILIO LÓPEZ ZAMORA	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1.00	1.00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1.00	1.00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	166.851	166.851	166.851	166.851	100,0%	166.851	166.851	POZO	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ALIANZA CAMPESINA	RURAL	26.215	26.215	26.215	0	0,0%	26.215	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	34.185	34.185	34.185	0	0,0%	34.185	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	31.634	31.634	31.634	0	0,0%	31.634	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	38.062	38.062	38.062	0	0,0%	38.062	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	41.022	41.022	41.022	0	0,0%	41.022	41.022	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	38.062	38.062	38.062	0	0,0%	38.062	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	33.529	33.529	33.529	0	0,0%	33.529	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	35.903	35.903	35.903	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	38.799	38.799	38.799	0	0,0%	38.799	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	35.903	35.903	35.903	0	0,0%	35.903	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIMIENTAL	RURAL	34.185	34.185	34.185	0	0,0%	34.185	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	34.342	34.342	34.342	0	0,0%	34.342	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	43.084	43.084	43.084	0	0,0%	43.084	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	32.099	32.099	32.099	0	0,0%	32.099	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	33.294	33.294	33.294	0	0,0%	33.294	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	32.099	32.099	32.099	0	0,0%	32.099	32.099	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	30.204	30.204	30.204	0	0,0%	30.204	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ÚLTIMO ESFUERZO	RURAL	34.184	34.184	34.184	0	0,0%	34.184	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35.903	35.903	35.903	0	0,0%	35.903	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35.903	35.903	35.903	0	0,0%	35.903	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: UMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	219.259	219.259	219.259	219.259	100,0%	0	0	GRANJAS	2,00	2,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 2A. SECCIÓN	RURAL	45.524	45.524	45.524	45.524	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	45.524	45.524	45.524	45.524	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	45.524	45.524	45.524	45.524	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	45.524	45.524	45.524	45.524	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	45.524	45.524	45.524	45.524	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	79.321	79.321	79.321	79.321	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	237.964	237.964	237.964	237.964	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	79.321	79.321	79.321	79.321	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	79.321	79.321	79.321	79.321	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	79.321	79.321	79.321	79.321	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	79.321	79.321	79.321	79.321	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	237.964	237.964	237.964	237.964	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	METAS: CONSTRUCCION

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL INERTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	296.349	296.349	296.349	296.349	100,0%	0	0	METRO LINEAL	940,00	940,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	30.316	30.316	30.316	30.316	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	750,00	750,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	20.210	20.210	20.210	20.210	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	500,00	500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	16.168	16.168	16.168	16.168	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	400,00	400,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	54.568	54.568	54.568	54.568	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.350,00	1.350,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54.568	54.568	54.568	54.568	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.350,00	1.350,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32.337	32.337	32.337	32.337	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	800,00	800,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	20.210	20.210	20.210	20.210	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	500,00	500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34.358	34.358	34.358	34.358	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	850,00	850,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	30.316	30.316	30.316	30.316	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	750,00	750,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	14.147	14.147	14.147	14.147	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	350,00	350,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	24.253	24.253	24.253	24.253	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	600,00	600,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	54.568	54.568	54.568	54.568	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.350,00	1.350,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	40.421	40.421	40.421	40.421	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.000,00	1.000,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	60.632	60.632	60.632	60.632	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.500,00	1.500,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	50.526	50.526	50.526	50.526	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.250,00	1.250,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	30.316	30.316	30.316	30.316	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	750,00	750,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	294.686	294.686	294.686	294.686	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO (LA BRISA)	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	294.690	294.690	294.690	294.690	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	438.519	438.519	438.519	438.519	100,0%	0	0	GRANJAS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1.093.854	1.093.854	1.093.854	1.093.854	100,0%	0	0	GRANJAS	10,00	10,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	438.519	438.519	438.519	438.519	100,0%	0	0	GRANJAS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	437.542	437.542	437.542	437.542	100,0%	0	0	GRANJAS	4,00	4,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	328.889	328.889	328.889	328.889	100,0%	0	0	GRANJAS	3,00	3,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	328.889	328.889	328.889	328.889	100,0%	0	0	GRANJAS	3,00	3,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	COSNTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	109.630	109.630	109.630	109.630	100,0%	0	0	GRANJAS	1,00	1,00	100,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVERO DE MALLA SOMBRA EN LA PRODUCCION DE PLATULAS DE CACAO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	640.525	640.525	640.525	640.525	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: SUMINISTRO
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO DE SEDESOL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	IS113. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	123.238	123.238	123.238	66.444	53,9%	0	0	POZOS	8,00	0,00	0,0%	
	IS115 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	231.072	231.072	231.072	124.584	53,9%	0	0	POZOS	15,00	12,75	85,0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	583.513	583.513	583.513	583.513	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	10.220,00	10.220,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	448.523	448.523	448.523	448.523	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	6.440,00	6.440,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	CHACULIJ	RURAL	84.422	84.422	84.422	84.422	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	1.680,00	1.680,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	373.481	373.481	373.481	373.481	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	6.230,00	6.230,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	659.547	659.547	659.547	659.547	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	11.970,00	11.970,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	POMONÁ 1A. SECCION	RURAL	480.374	480.374	480.374	480.374	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	9.030,00	9.030,00	100,0%	CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	134.589	134.589	134.589	134.589	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	2.730,00	2.730,00	100,0%	CONCLUIDO
	GASTOS INDIRECTOS															
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	103.483	103.483	103.483	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	103.482,83	0,00	0,0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (F32 INTERESES) EN PROCESO 270140001 PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	0,00	0,00	0,0%	LOS INTERESES QUE SE ENCONTRABAN CONTABILIZADOS (GC041), SE UTILIZARON EN EL PROYECTO OP099.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUZMAN EJIDO CHILTEPEC (SECCION TANQUE.
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
	EROGACIONES EXTRAORDINARIA RAMO 33 FONDO III 2011	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252.064	252.064	252.064	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	0,00	0,00	0,0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO III EN PROCESOS
	3% DE GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2011)	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406.254	406.254	406.254	406.254	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2.191.205	2.191.205	2.191.205	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
	APORTACION MUNICIPAL AL FONDEM VII	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	0	0	0	0	0,0%	0	0	SERVICIO	0,00	0,00	0,0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III REM. 2010	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	0	0	0	0	0,0%	0	0	OTROS	0,00	0,00	0,0%	METAS: EROGACIONES
	EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	0	1.275.323	1.275.323	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,75	75,0%	
	GASTOS DE OPERACION DEL R-33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	957.909	997.378	997.378	778.494	78,1%	997.378	778.494	OTROS	1,00	0,75	75,0%	METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33
	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8.301.664	8.301.664	8.301.664	6.589.472	79,4%	8.301.664	6.589.472	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO DE BANOBRAS
	PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	117.245	240.500	240.500	79.707	33,1%	240.500	79.707	OTROS	1,00	0,50	50,0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DEL R-33
	ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACCION DEL RAMO 33 FONDO III 2011 (3% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	2.131.443	631.051	ACCIÓN	2.131.443,00	631.051,00	29,6%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	13.504	13.504	ACCIÓN	13.504,00	13.504,00	100,0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II 2011 (APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0,0%	449.547	449.547	ACCIÓN	449.547,00	449.547,00	100,0%	
	GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.553.948	1.553.948	1.553.948	1.553.948	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	731.146	731.146	731.146	731.146	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	829.392	829.392	829.392	829.392	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	618.064	618.064	618.064	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	
	GC020 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	0	0	0	0	0,0%	161.733	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	
	GC022 SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM. EJERCICIO 2011 GASTOS INDIRECTOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	227.687	227.687	227.687	227.687	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	GC023 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2011 (GASTOS INDIRECTOS.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	974.983	974.983	974.983	974.983	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	NOTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 4
	GC085. SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA P/LA ADMON DEL FIM.(GASTOS INDIRECTOS.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	72.284	72.284	72.284	72.284	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	206.709	206.709	206.709	206.709	100,0%	0	0	ACCIÓN	206.709,58	206.709,58	100,0%	
	SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	490.480	490.480	490.480	490.480	100,0%	0	0	ACCIÓN	490.480,00	490.480,00	100,0%	
	SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	884.710	884.710	884.710	884.710	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1.212.296	1.212.296	1.212.296	0	0,0%	0	0	SERVICIO	1,00	0,00	0,0%	ESTE PROYECTO SON EROGACIONES DE SALDOS NO EJERCIDOS DENTRO DEL EJERCICIO 2011 LO CUAL SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GSTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	506.337	506.337	506.337	506.337	100,0%	0	0	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ES DEL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011, LO CUAL ESTÁ AL 100% FINANCIERAMENTE
	SERV. GRALES Y ARTS. DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	161.780	161.780	161.780	161.780	100,0%	0	0	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ES EL GASTO INDIRECTO PARA SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO 2011 LO CUAL ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE.
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIII 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	771.991	771.991	771.991	0	0,0%	73.836	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	PROYECTO BOLSA ::: EXISTIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INCREMENTÓ EN \$73.835.52
	PAGO DE SUELDOS PARA LA ADMINSTRACIÓN FISM 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	977.163	977.163	977.163	977.163	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	CONCLUIDO
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3.799.619	3.799.619	3.799.619	3.799.619	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.107.445	2.107.445	2.107.445	2.107.445	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	GASTOS INDIRECTOS (3%) DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO III	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3.020.524	3.020.524	3.020.524	3.020.524	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA DEL FISM, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3.184.122	3.184.122	3.184.122	2.851.372	89,5%	0	0	OPERACIÓN	1,00	0,89	89,0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	850.879	850.879	850.879	850.879	100,0%	0	0	PLAZA	11,00	11,00	100,0%	PROMOVER UN AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OPERATIVA															
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
	ADQUISICION DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0,0%	0	0	SISTEMA	0,00	0,00	0,0%	PROYECTO CANCELADO

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO III	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	79.558	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III DE INTERESES
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OTROS															
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	556.104	556.104	556.104	556.104	100,0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100,0%	
	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20.880	20.880	20.880	20.880	100,0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100,0%	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE INGENIERIA (ODOMETRO) EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23.440	23.440	23.440	23.440	100,0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100,0%	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	189.544	189.544	189.544	189.544	100,0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100,0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	116.349	116.349	116.349	116.349	100,0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100,0%	
	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56.840	56.840	56.840	56.840	100,0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100,0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.016.800	2.016.800	2.016.800	2.016.800	100,0%	0	0	UNIDAD	11.00	11.00	100,0%	
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	55.680	55.680	55.680	55.680	100,0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100,0%	
	CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE CULTIVO Y MANEJO DE HORTALIZAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23.000	23.000	23.000	23.000	100,0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100,0%	
	CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE EL MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23.000	23.000	23.000	23.000	100,0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100,0%	
	ADQ. DE DOS VEHICULOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	403.600	403.600	VEHICULO	403.600,00	403.600,00	100,0%	
	ADQUISICION DE DOS VEIHCULOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	273.800	273.800	VEHICULO	273.800,00	273.800,00	100,0%	
	ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.764	45.674	ACCIÓN	45.764,00	45.764,00	100,0%	
	ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.764	45.764	ACCIÓN	45.764,00	45.764,00	100,0%	
	ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.764	46.764	ACCIÓN	46.764,00	46.764,00	100,0%	
	ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.764	45.764	ACCIÓN	45.764,00	45.764,00	100,0%	
	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2.300	2.300	ACCIÓN	2.300,00	2.300,00	100,0%	
	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7.900	7.900	ACCIÓN	7.900,00	7.900,00	100,0%	
	ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA PARA PROGRAMACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.764	45.674	ACCIÓN	45.674,00	45.674,00	100,0%	
	AMORTIZACION DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	14.397.902	14.397.902	14.397.902	14.397.902	100,0%	0	0	ACCIÓN	14.397.902,00	14.397.902,00	100,0%	
	APORTACION ECONOMICA QUE HACE EL H.AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3.116.511	3.116.511	3.116.511	3.116.511	100,0%	0	0	ACCIÓN	3.116.511,00	3.116.511,00	100,0%	
	APORTACION QUE HACE EL H.AYUNTAMIENTO PARA EL CONVENIO SEDESOL-FONAHPO-H.AYUNTAMIENTO TU CASA 2011 (PROGRAMA DE PISOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTO FAMILIARES	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	325.323	325.323	ACCIÓN	325.323,00	325.323,00	100,0%	

ANEXO III																
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																
Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	325.323	325.323	ACCIÓN	325.323,00	325.323,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CAÑAVERAL CORCOVADO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	203.327	203.327	ACCIÓN	203.327,00	203.327,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	362.501	362.501	ACCIÓN	362.501,00	362.501,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	326.898	326.898	ACCIÓN	326.898,00	326.898,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	653.797	653.797	ACCIÓN	653.797,00	653.797,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	362.501	362.501	ACCIÓN	362.501,00	362.501,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	245.174	245.174	ACCIÓN	245.174,00	245.174,00	100,0%	
	CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	20.431	204.311	ACCIÓN	204.311,00	204.311,00	100,0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRAPLENEES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	203.327	203.327	ACCIÓN	203.327,00	203.327,00	100,0%	
	ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	100.000	0	ACCIÓN	100.000,00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DEL (2%) DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 2011 PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4.045.400	404.540	ACCIÓN	404.540,00	0.00	0.0%	
	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25.832.909	25.832.909	25.832.909	25.832.909	100,0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100,0%	
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON CONAGUA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6.195.000	6.195.000	6.195.000	6.195.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100,0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2011.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	20.309	20.309	20.309	0	0.0%	858.625	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BOLSA Y VA DISMINUYENDO CUANDO SE APERTURAN NUEVOS PROYECTOS