

Formato FI. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO.


MES	ESTADO	ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO		AVANCE EN EL MES																		
			Original (X)	Modificador ()	METAS			FISICO			FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO						
					UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	CANTIDAD PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADO FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	ESTATAL	REAL PROGRAMADO	FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	ESTATAL	MINISTRADO FEDERAL	ESTATAL	PROGRAMADO FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
AGOSTO	TABASCO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE HIPOCLORADORES	KIT	20	100,000.00	233,333.00	333,333.00	20	0	100,000.00	233,333.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00	20	0	100,000.00	233,333.00	24,060.00	55,920.00	0.00	0.00
SUMAS				20	100,000.00	233,333.00	333,333.00	20	0	100,000.00	233,333.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00	20	0	100,000.00	233,333.00	24,060.00	55,920.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO NO HUBO RADICACIÓN POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y EN RELACIÓN A LA CONTRAPARTE ESTATAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSFERENCIA; POR LO TANTO NO FUE POSIBLE EJERCER EL RECURSO PROGRAMADO.

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO


ING. JOSÉ HUMBERTO ACÚLLAR DAMIÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ATO. ARMANDO PADILLA HERRERA