

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROACUA) 2024  
**Reporte de avances Físico-Financiero**



Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	Agosto	2024

Entidad Federativa: **TABASCO**  
 Ejecutor: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
 Reporte correspondiente al mes de: **AGOSTO**

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación			Datos del contrato			Físico (%)			Avance Financiero Total (Pesos)			
					Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Federal de lo contratado	Monto Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes
2024-27.006.A.E.5	24U271	Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	E-2024-00038028	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24/06/2024	08/07/2024	04/12/2024	11,030,399.07	24,511,997.93	4%	16%	20%	0.00	3,840,217.65	3,840,217.65
2024-27.006.A.E.6	24U272	Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	E-2024-00038017	LICITACIÓN PÚBLICA	17/06/2024	01/07/2024	17/12/2024	33,714,659.60	74,921,465.78	3%	3%	6%	0.00	174,528.93	174,528.93
2024-27.003.A.N.2	24U273	Centla	Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Simón Seriat, Caparrroso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y LINEAS DE CONDUCCIÓN) PARA LOS CENTROS INTEGRADORES; POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CUAUHTÉMOC, VILLA VICENTE GUERRERO, VILLA IGNACIO ALLENDE, POBLADO SIMÓN SARLAT Y COLONIA CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	E-2024-00038044	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	2,383,501.54	4,767,003.08	20%	24%	44%	97,124.91	751,317.24	848,442.15
2024-27.014.A.N.14	24U274	Paraiso	Paraiso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LINEAS DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIONES A LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	E-2024-00038048	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	1,924,961.70	3,848,923.41	10%	0%	10%	218,199.33	0.00	218,199.33

NOTA: DEBIDO A LA SITUACION LEGAL DEL TERRENO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LITIGIO DE LA ACCION 2024-27.014.A.N.14, SE DETERMINO POR PARTE DE LA CEAS LLEVAR A CABO LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMALIZACION.

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró:   
 Lic. Pilar del Carmen De la Cruz Ramos  
 Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó:   
 Arq. Alejandro Vázquez Herrera  
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024  
**Reporte de avances Físico-Financiero**



Supervisión Técnica



Fecha de elaboración	
Día	Mes
31	Agosto
Año	
2024	

Entidad Federativa: **TABASCO**  
 Ejecutor: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
 Reporte correspondiente al mes de: **AGOSTO**

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Autorizado	Datos de la Supervisión Técnica		Físico ( % )		Avance Financiero Total (Pesos)	
						Actividades Realizadas	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	08/07/2024	04/12/2024	186,000.00	*Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos. *Seguimiento del contrato, de acuerdo al programa de trabajo, verificación del avance físico.	0%	70%	0.00	130,491.10	130,491.10
Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	01/07/2024	17/12/2024	564,000.00	*Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos. *Seguimiento del contrato, de acuerdo al programa de trabajo, verificación del avance físico. *Supervisión y seguimiento de las acciones por las empresas contratadas, coadyuvar a la solución de los problemas sociales	0%	70%	0.00	395,662.71	395,662.71

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró:  
  
**Lic. Pilar del Carmen de la Cruz Ramos**  
 Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó:  
  
**Arq. Armando Padilla Hernández**  
 Director General de Planeación  
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa\*