

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISCO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCIÓN Y CLAVE DE SUBACCIÓN	MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)				CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FINANCIERO						CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL							
			Original (X)		Modificado ()				PROGRAMADO		MANEJADO		EJERCIDO				PROGRAMADO		MANEJADO		EJERCIDO		
			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
AGOSTO	TABASCO	EQUIPAMIENTO (C00)	3	3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	3	3	521,821.00	521,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	3	521,821.00	521,821.00	521,821.00	521,821.00	520,801.14	520,801.14
SUMAS			3	3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	3	3	521,821.00	521,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	3	521,821.00	521,821.00	521,821.00	521,821.00	520,801.14	520,801.14

En este mes se concluyó la instalación de los tres equipos, de acuerdo a la meta programada en el calendario.

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

[Firma]
 Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS

[Firma]
 Ing. Gladys García Rodríguez

Subdirector de Control de Calidad del Agua de la CEAS

[Firma]
 Ing. Enck Javier Frías Hernández