

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS			OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Completadas	Terminadas	N° DE LOCALIDADES		Completadas
RECURSOS FEDERALIZADOS																
PROAGUA APARTADO RURAL 2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) LA CEIBA 2DA SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO	4,343,566.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	4,592,245.26	82%	3,682,379.94	60.5%	1	1	673		CONSTRUCCIONES PERIMETRALES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO. S.A DE C.V
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	4,567,054.00	3,044,703.00	0.00	4,267,226.50	2,844,817.67	0.00	6,827,562.40	96%	5,197,129.54	73.1%	1	1	930		CONSTRUCCIONES PERIMETRALES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO. S.A DE C.V
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO CABANAL 1RA SECCIÓN (MEZCALAPA) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	4,604,796.00	3,069,869.00	0.00	3,976,109.55	2,652,073.03	0.00	5,634,560.67	88%	4,596,162.34	69.5%	1	1	1,009		CONSTRUCTORA MAYMA, S.A DE C.V
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	315,359.00	0.00	441,502.60	70%	369,731.22	58.6%					
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	22,527.00	22,527.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	36,043.20	80%	31,497.48	69.9%					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	108,123.00	0.00	0.00	108,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%					
SUBTOTAL		446,009.00	337,886.00	0.00	446,009.00	337,886.00	0.00	477,545.86	61%	401,228.70	51.2%					
TOTAL		13,961,415.00	9,346,168.00	0.00	12,344,337.44	8,270,018.29	0.00	16,131,914.14	88%	13,876,900.52	67.5%	3	3	2,612		

Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución 2018: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

V. o. B.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUIRRE DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORMO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO