

ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NUM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador								
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270070001	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	2020	31/08/2020	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	2020	31/08/2020	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	0
TOTAL									2,200,000.00	1,100,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador						
				Municipio	Localidad				Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpali.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	31/08/2020	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCLIRLAS AL CÁRCAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/08/2020	1,800,000.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES, DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	31/08/2020	600,000.00	420,000.00	0.00	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	31/08/2020	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	31/08/2020	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/08/2020	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador										
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/08/2020	6,953,380.00	2,044,003.67	0.00	0.00	6,953,380.00	2,044,003.67	4,909,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0			
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/08/2020	9,715,489.00	2,786,952.66	0.00	0.00	9,715,489.00	2,786,952.66	6,928,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0		
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	31/08/2020	5,603,307.00	1,436,470.67	0.00	0.00	5,603,307.00	1,436,470.67	4,166,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0	
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RÍO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/08/2020	2,504,865.00	627,189.00	0.00	0.00	2,504,865.00	627,189.00	1,877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0

TOTAL	38,629,172.00	12,993,075.00	0.00	0.00	38,629,172.00	12,993,075.00	25,636,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

CONTRALORÍA SOCIAL	
Autorizado	83,242.00
Licitado	83,242.00
Contratado	83,242.00
Físico	0.00
Financiero	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

