

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

FC-PROACUA-01

| TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE    | INVERSION TRANSFERIDA |               |                |                | INVERSION EJERCIDA |               |                    |       |                |                           | METAS ALCANZADAS        |                  |                      |               |                      |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
|                                   | FEDERAL               | CONTRAPARTE   | TOTAL          | FEDERAL        | ESTADO             | MUNICIPIO     | ORGANISMO OPERADOR | OTROS | TOTAL          | Monto Federal No Ejercido | Habitantes Incorporados | LPS Incorporados | Habitantes Mejorados | LPS Mejorados | Número de Municipios | Número de Acciones |
| Componente Agua potable           | 425,027,820.07        | 31,150,545.69 | 456,186,365.76 | 423,961,665.90 | 29,260,170.97      | 1,720,834.53  | 0.00               | 0.00  | 454,942,671.40 | 1,066,146.21              | 88,654                  | 23               | 52,438               | 45            | 27                   | 12                 |
| Obra nueva                        | 380,162,761.27        | 8,728,858.80  | 388,891,620.07 | 379,097,953.79 | 7,120,484.09       | 1,430,834.53  | 0.00               | 0.00  | 387,649,272.41 | 1,064,807.48              | 88,654                  | 0                | 0                    | 0             | 22                   | 8                  |
| Obra Mejorada                     | 44,285,058.79         | 21,849,686.87 | 66,134,745.66  | 44,283,712.10  | 21,849,686.87      | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 66,133,398.97  | 1,346.69                  | 0                       | 0                | 52,438               | 0             | 3                    | 2                  |
| Obra Rehabilitada                 | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Mejoramiento de eficiencia        | 580,000.01            | 580,000.02    | 1,160,000.03   | 580,000.01     | 290,000.01         | 290,000.00    | 0.00               | 0.00  | 1,160,000.02   | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 2                    | 2                  |
| Componente Alcantarillado         | 8,379,955.75          | 9,083,944.18  | 17,463,899.93  | 8,377,821.31   | 4,678,313.98       | 4,401,215.23  | 0.00               | 0.00  | 17,457,350.52  | 2,174.44                  | 3,722                   | 23               | 2,550                | 45            | 8                    | 5                  |
| Obra nueva                        | 6,060,009.57          | 5,603,964.90  | 11,663,974.47  | 6,057,835.13   | 4,678,313.98       | 921,235.95    | 0.00               | 0.00  | 11,657,385.06  | 2,174.44                  | 3,722                   | 0                | 0                    | 0             | 7                    | 5                  |
| Obra Mejorada                     | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Obra Rehabilitada                 | 2,319,986.18          | 3,479,979.28  | 5,799,965.46   | 2,319,986.18   | 0.00               | 3,479,979.28  | 0.00               | 0.00  | 5,799,965.46   | 0.00                      | 0                       | 0                | 2,550                | 0             | 1                    | 1                  |
| Mejoramiento de eficiencia        | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Componente Saneamiento            | 20,789,918.91         | 22,368,354.54 | 43,158,273.45  | 20,789,916.26  | 4,392,670.54       | 17,975,680.53 | 0.00               | 0.00  | 43,158,267.33  | 2.65                      | 2,470                   | 23               | 20,637               | 45            | 5                    | 5                  |
| Obra nueva                        | 5,307,286.21          | 4,392,670.55  | 9,699,956.76   | 5,307,286.21   | 4,392,670.54       | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 9,699,956.75   | 2.39                      | 602                     | 3                | 0                    | 0             | 2                    | 2                  |
| Obra Mejorada                     | 10,833,245.74         | 13,326,297.02 | 24,159,542.76  | 10,833,243.35  | 0.00               | 13,326,293.83 | 0.00               | 0.00  | 24,159,537.18  | 0.00                      | 1,868                   | 20               | 13,237               | 25            | 1                    | 1                  |
| Obra Rehabilitada                 | 4,649,386.96          | 4,649,386.97  | 9,298,773.93   | 4,649,386.70   | 0.00               | 4,649,386.70  | 0.00               | 0.00  | 9,298,773.40   | 0.26                      | 0                       | 0                | 7,400                | 20            | 1                    | 1                  |
| Mejoramiento de eficiencia        | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Componente Desarrollo Comunitario | 1,674,845.20          | 1,674,845.20  | 3,349,690.40   | 1,093,412.50   | 992,550.33         | 97,632.16     | 0.00               | 0.00  | 2,185,594.99   | 581,432.70                | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Obra nueva                        | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Obra Mejorada                     | 1,674,845.20          | 1,674,845.20  | 3,349,690.40   | 1,093,412.50   | 992,550.33         | 97,632.16     | 0.00               | 0.00  | 2,185,594.99   | 581,432.70                | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Obra Rehabilitada                 | 4,125,108.29          | 4,125,108.30  | 8,250,216.59   | 4,000,756.03   | 3,411,403.77       | 591,772.26    | 0.00               | 0.00  | 8,003,932.06   | 124,352.26                | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Mejoramiento de eficiencia        | 2,514,008.88          | 2,514,008.89  | 5,028,017.77   | 2,514,008.88   | 2,102,063.01       | 411,945.88    | 0.00               | 0.00  | 5,028,017.77   | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 0                  |
| Componente Saneamiento            | 1,611,099.41          | 1,611,099.41  | 3,222,198.82   | 1,486,747.15   | 1,309,340.76       | 179,826.38    | 0.00               | 0.00  | 2,975,914.29   | 124,352.26                | 94,846                  | 23               | 75,625               | 45            | 40                   | 20                 |
| Obra nueva                        | 459,997,688.22        | 68,410,797.91 | 528,408,486.13 | 458,223,572.00 | 42,735,109.59      | 24,787,134.71 | 0.00               | 0.00  | 525,745,816.30 | 1,774,108.26              | 94,846                  | 23               | 75,625               | 45            | 40                   | 20                 |

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre se anotan en pesos con dos decimales. EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023

Hoja (1) de (1)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD  
FEDERATIVA

POR EL MUNICIPIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ANTONIO CABREJA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

ING. GILBERTO CASTOZA LEÓN  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION

ING. CARLOS GONZALEZ RUBIO DE LEON  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**



INFORMACIÓN DE LA OBRA

INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

| NÚMERO DE ACCIÓN | INSTANCIA EJECTORA | INSTANCIA RESPONSABLE DE OBRERA LA INFRAESTRUCTURA* | CLAVE INECI (9 dígitos) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL DE |                    | INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros) | INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL | INVERSIÓN EJERCIDA |        |           |      |       | SUMA DE INVERSIÓN EJERCIDA |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------|------|-------|----------------------------|
|                  |                    |                                                     |                         |           |           |                                 | ATENCIÓN SOCIAL    | CONTRALORIA SOCIAL |                                                                                    |                               | FEDERAL            | ESTADO | MUNICIPIO | O.O. | OTROS |                            |

LOCALIDADES RURALES

ACCIONES POR CONTRATO

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL POR CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|

ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN

|            |      |                                        |           |           |                              |                                                                                                                                                                                  |            |   |            |            |            |            |      |      |      |            |     |
|------------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----|
| 1/2022U272 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 27070099  | TENOSIQUE | FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 20184.00   | ✓ | 100,592.00 | 100,592.00 | 73,506.57  | 74,145.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,048.85 | 50% |
| 2/2022U274 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 27070099  | TENOSIQUE | FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO                                         |            |   |            |            |            |            |      |      |      |            |     |
| 3/2022U276 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 27070160  | TENOSIQUE | CRISOFORO CHINAS             | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO               | 269,854.00 | ✓ | 134,927.00 | 134,927.00 | 98,596.23  | 99,452.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,048.85 | 50% |
| 4/2022U278 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 27070160  | TENOSIQUE | CRISOFORO CHINAS             | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO                                                     | 70,976.34  | ✓ | 35,488.17  | 35,488.17  | 25,921.36  | 26,146.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,067.87  | 50% |
| 5/2022U280 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270040140 | CENTRO    | MIRAFLORES 3RA SECC.         | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO R/A MIRAFLORES 3RA SECCION MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (RA. DE 2 ETAPAS)                                                                         | 542,014.34 |   | 271,007.17 | 271,007.17 | 198,024.16 | 199,744.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,768.32 |     |
| TOTAL      |      |                                        |           | 2         | 3                            | 5                                                                                                                                                                                | 542,014.34 |   | 271,007.17 | 271,007.17 | 198,024.16 | 199,744.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,768.32 |     |

LOCALIDADES URBANAS

ACCIONES POR CONTRATO

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL POR CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|

ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN

|             |      |                                        |           |           |                            |                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |            |            |            |      |      |      |            |     |
|-------------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----|
| 18/2022U273 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270060001 | CUNDUACÁN | CABECERA MUNICIPAL         | ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1ERA. ETAPA DE 2 ETAPAS) | 0.00 | 846,852.00 | 423,426.00 | 423,426.00 | 257,795.00 | 257,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,590.00 | 82% |
| 19/2022U274 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270060001 | CUNDUACÁN | CABECERA MUNICIPAL         | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1ERA. DE 3 ETAPAS)                                                                        | 0.00 | 424,248.00 | 212,124.00 | 212,124.00 | 129,115.00 | 129,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,230.00 | 82% |
| 2/2022U270  | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270120018 | MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1ERA. DE 3 ETAPAS)                                                                        | 0.00 | 649,138.00 | 324,569.00 | 324,569.00 | 199,660.00 | 197,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,260.00 | 82% |

**SIN TEXTO**



ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FC-PROAGUA-11

0003

| INFORMACIÓN DE LA OBRA |                     |                                                     |                         |           |                            | INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |                                                                                   |                               |                    |           |           |      |       |                                  |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------|-------|----------------------------------|
| NÚMERO DE ACCIÓN       | INSTANCIA EJECUTORA | INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA* | CLAVE INEGI (9 dígitos) | MUNICIPIO | LOCALIDAD                  | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INVERSIÓN TOTAL DE SUBACCIÓN |                    | INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros) | INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL | INVERSIÓN EJERCIDA |           |           |      |       | % DE APROBACIÓN FEDERAL APLICADO |
|                        |                     |                                                     |                         |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENCIÓN SOCIAL              | CONTRALORIA SOCIAL |                                                                                   |                               | FEDERAL            | ESTADO    | MUNICIPIO | O.O. | OTROS |                                  |
| 5/2022UJ2713           | CEAS                | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO              | 270720001               | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL         | INSTALACIÓN DE 10.815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                         | 117,472.00         | 58,736.00                                                                         | 58,736.00                     | 35,760.00          | 35,760.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 82%                              |
| 10/2022UJ2726          | CEAS                | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO              | 270060001               | CUNDUACÁN | CABECERA MUNICIPAL         | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                         | 107,100.94         | 53,550.47                                                                         | 53,550.47                     | 32,604.00          | 32,604.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 82%                              |
| 11/2022UJ2727          | CEAS                | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO              | 270060001               | CUNDUACÁN | CABECERA MUNICIPAL         | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO) EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 109,420.80         | 54,710.40                                                                         | 54,710.40                     | 33,310.00          | 33,310.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 82%                              |
| 20/2022UJ2734          | CEAS                | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO              | 270720018               | MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASETA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARREGLO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE AGUA CRUDA E INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPEITITÁN, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                         | 123,234.00         | 61,617.00                                                                         | 61,617.00                     | 37,990.18          | 36,990.18 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 82%                              |
|                        |                     |                                                     |                         |           |                            | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2,437 M DE TUBERÍA DE PVC 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                         | 127,420.00         | 63,710.00                                                                         | 63,710.00                     | 38,789.00          | 37,898.99 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 83%                              |
|                        |                     |                                                     |                         |           |                            | CONSTRUCCIÓN DE DRENADJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, (INCLUYE: 405 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 12" Y 13 POZOS DE VISTA A DIFERENTES PROFUNDIDADES).                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                         | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00      | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 50.00                            |
| 21/2022UJ2720          | SAS                 | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040001               | CENTRO    | CD. VILLAHERMOSA           | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE LIRIOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BLANCAS MARIPOSAS, (INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y DESARENADOR, EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, BIOABSORCIÓN, DEPURADORA, CIENEGA, CASETA, DE OPERACIÓN, CASETA DE CLORACIÓN, BARRA PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL, MEDIDOR DE FLUJO, ESTRUCTURA DE DESCARGA). | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                         | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00      | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 50.00                            |
| 1/2022UJ2723           | SAS                 | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040001               | CENTRO    | CD. VILLAHERMOSA           | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE LIRIOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BLANCAS MARIPOSAS, (INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y DESARENADOR, EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, BIOABSORCIÓN, DEPURADORA, CIENEGA, CASETA, DE OPERACIÓN, CASETA DE CLORACIÓN, BARRA PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL, MEDIDOR DE FLUJO, ESTRUCTURA DE DESCARGA). | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                         | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00      | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 50.00                            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO  
TABASCO  
CEAS  
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**



ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FC-PROAGUA-11

| INFORMACIÓN DE LA OBRA   |                     |                                                     |                         |           |                   | INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |                                                                                    |                               |                    |            |           |      |       |              |                                  |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|------|-------|--------------|----------------------------------|
| NÚMERO DE ACCIÓN         | INSTANCIA EJECUTORA | INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA* | CLAVE INEGI (9 dígitos) | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INVERSIÓN TOTAL DE SUBACCIÓN |                    | INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros) | INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL | INVERSIÓN EJERCIDA |            |           |      |       |              |                                  |
|                          |                     |                                                     |                         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATENCIÓN SOCIAL              | CONTRALORIA SOCIAL |                                                                                    |                               | FEDERAL            | ESTADO     | MUNICIPIO | O.O. | OTROS | SUMA         | % DE APROBACIÓN FEDERAL APLICADO |
| 2/2022U2724              | SAS                 | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040145               | CENTRO    | VILLA PARILLA     | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD PARILLA, ASENTAMIENTO AVENIDA FRUTALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INFONAVIT PARILLA (INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y DESARENADOR, EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, BIOABSORCIÓN, DEPURADORA, CIENEGA, CASETA DE OPERACIÓN, CASETA DE CLORACIÓN, BARDA PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL, MEDIDOR DE FLUJO, ESTRUCTURA DE DESCARGA). | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                          | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00       | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 32,544.06    | 50.00                            |
|                          |                     | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040145               | CENTRO    | VILLA PARILLA     | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD PARILLA, ASENTAMIENTO CALLE MAYOR HIPOLITO LARA BARUETA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POLICIA Y TRANSITO, (INCLUYE: MÓDULO DE PROCESO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, SEÑALÉTICA, CÁRCAMOS DE BOMBEO, OBRA ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA, PRUEBAS PREPARATORIAS Y PUESTA EN MARCHA).                                                                                        | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                          | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00       | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 32,544.06    | 50.00                            |
|                          |                     | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040001               | CENTRO    | CD. VILLAHER MOSA | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE VILLAHERMOSA, CALLE MADRONO, (INCLUYE: 435 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 12", 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 17 POZOS DE VISITA A DIFERENTES PROYECTOS).                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                         | 32,544.06          | 16,272.03                                                                          | 16,272.03                     | 16,272.03          | 0.00       | 16,272.03 | 0.00 | 0.00  | 32,544.06    | 50.00                            |
| 3/2022U2736              | SAS                 | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO                       | 270040001               | CENTRO    | CD. VILLAHER MOSA | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA SECCIÓN, CALLE ARCILLA (INCLUYE: 1,470 METROS DE TUBERÍA DE 3 PULGADAS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                         | 32,544.02          | 16,272.01                                                                          | 16,272.01                     | 16,272.01          | 0.00       | 16,272.01 | 0.00 | 0.00  | 32,544.02    | 50.00                            |
| TOTAL POR ADMINISTRACIÓN |                     |                                                     |                         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                         | 2,807,676.06       | 1,403,838.03                                                                       | 1,403,838.03                  | 895,398.34         | 792,806.17 | 97,632.16 | 0.00 | 0.00  | 1,785,826.67 |                                  |
| TOTAL URBANO             |                     |                                                     |                         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                         | 2,807,676.06       | 1,403,838.03                                                                       | 1,403,838.03                  | 895,398.34         | 792,806.17 | 97,632.16 | 0.00 | 0.00  | 1,785,826.67 |                                  |
| TOTAL RURAL - URBANO     |                     |                                                     |                         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542,014.34                   | 2,807,676.06       | 1,674,845.20                                                                       | 1,674,845.20                  | 1,093,412.50       | 992,550.33 | 97,632.16 | 0.00 | 0.00  | 2,183,594.99 |                                  |

NOTAS  
\* RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA: INSTANCIA DE GOBIERNO, COMUNIDAD O FAMILIA  
El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)  
Los montos de inversión ejercida se anotarán en pesos, con dos decimales.  
EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POB-EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD  
FEDERATIVA

POR EL MUNICIPIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

(ING. JOSÉ ANTONIO CABRERA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO)

ING. GILBERTO LAMESTOZA LEÓN  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO

L.C. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. CARLOS GONZÁLEZ RUBIO DE LEÓN  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y  
SANEAMIENTO







**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**CONAGUA**  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



**TABASCO**



**CEAS**  
COMANDO EN JEFE DE AGUA Y SANEAMIENTO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022**

**Cierre de ejercicio 2022**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

**ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO**

**FM-PROAGUA - 12**

| INDICADOR                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                           | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.                     | Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales          | 0/2      |
|                                                                             | Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas          |          |
| Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales y urbanas y | Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar                                                                | 5/5      |
|                                                                             | Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades rurales / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades rurales. | 18/30    |
|                                                                             | Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar                                                                | 0/0      |
|                                                                             | Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades urbanas / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades urbanas. | 0/0      |
| Capacidad incrementada para organizaciones comunitarias y                   | Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.                                                                                                | 5/5      |
|                                                                             | Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.                                                                                                | 6/6      |
| Obras construidas                                                           | Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.                                         | 5/5      |
|                                                                             | Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.                                         | 6/15     |

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. LUIS ANTONIO CABRERA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD  
FEDERATIVA

ING. GILDARDO LARSEN GONZÁLEZ LEÓN  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. CARLOS GONZÁLEZ RUBIO DE LEÓN  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y

POR EL MUNICIPIO

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

SIN TEXTO



ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2023

FC-PROAGUA-01

| TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE    | INVERSION TRANSFERIDA |               |                | INVERSION EJERCIDA |               |           |                    |       |                | METAS ALCANZADAS          |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|-------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   | FEDERAL               | CONTRAPARTE   | TOTAL          | FEDERAL            | ESTADO        | MUNICIPIO | ORGANISMO OPERADOR | OTROS | TOTAL          | Monto Federal No Ejercido | Habitantes Incorporados | LPS Incorporados | Habitantes Mejorados | LPS Mejorados | Número de Acciones | Número de Municipios | Número de Localidades |
| Componente Agua potable           | 423,567,729.31        | 29,437,701.40 | 453,004,830.71 | 422,500,983.10     | 29,260,770.97 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 451,761,154.07 | 1,066,146.21              | 86,118                  |                  | 52,438               | 0             | 23                 | 10                   | 20                    |
| Obra nueva                        | 378,992,070.51        | 7,298,014.52  | 386,290,085.03 | 377,927,270.99     | 7,120,484.09  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 385,047,755.08 | 1,064,799.52              | 86,118                  |                  | 0                    |               | 19                 | 7                    | 17                    |
| Obra Mejorada                     | 44,285,058.79         | 21,849,686.87 | 66,134,745.66  | 44,283,712.10      | 21,849,686.87 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 66,133,398.97  | 1,346.69                  | 0                       |                  | 52,438               |               | 3                  | 2                    | 2                     |
| Obra Rehabilitada                 | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                     |
| Mejoramiento de eficiencia        | 290,000.01            | 290,000.01    | 580,000.02     | 290,000.01         | 290,000.01    | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 580,000.02     | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 1                  | 1                    | 1                     |
| Componente Alcantarillado         | 5,306,271.06          | 4,682,728.95  | 9,989,000.01   | 5,304,096.62       | 4,678,313.98  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,982,410.60   | 2,174.44                  | 602                     |                  | 0                    |               | 6                  | 6                    | 5                     |
| Obra nueva                        | 5,306,271.06          | 4,682,728.95  | 9,989,000.01   | 5,304,096.62       | 4,678,313.98  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,982,410.60   | 2,174.44                  | 602                     |                  | 0                    |               | 6                  | 6                    | 5                     |
| Obra Mejorada                     | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                     |
| Obra Rehabilitada                 | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                     |
| Mejoramiento de eficiencia        | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                     |
| Componente Saneamiento            | 5,307,286.21          | 4,392,670.55  | 9,699,956.76   | 5,307,286.21       | 4,392,670.54  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,699,956.75   | 0.00                      | 602                     | 2.5              | 0                    | 0             | 2                  | 1                    | 2                     |
| Obra nueva                        | 5,307,286.21          | 4,392,670.55  | 9,699,956.76   | 5,307,286.21       | 4,392,670.54  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,699,956.75   | 0.00                      | 602                     | 2.5              | 0                    | 0             | 2                  | 1                    | 2                     |
| Obra Mejorada                     | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                  | 0                    | 0                     |
| Obra Rehabilitada                 | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                  | 0                    | 0                     |
| Mejoramiento de eficiencia        | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                  | 0                    | 0                     |
| Componente Desarrollo Comunitario | 1,577,213.04          | 1,577,213.04  | 3,154,426.08   | 995,780.34         | 992,550.33    | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 1,988,330.67   | 581,432.70                | 0                       | 0                | 0                    | 0             | 0                  | 0                    | 0                     |
| Administración                    | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00                      |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
| Supervisión Técnica               | 1,577,213.04          | 1,577,213.04  | 3,154,426.08   | 995,780.34         | 992,550.33    | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 1,988,330.67   | 581,432.70                |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
| Contrato                          | 3,533,336.03          | 3,533,336.04  | 7,066,672.07   | 3,408,983.77       | 3,411,403.77  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 6,820,387.54   | 124,352.26                |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
| Administración                    | 2,102,063.00          | 2,102,063.01  | 4,204,126.01   | 2,102,063.00       | 2,102,063.01  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 4,204,126.01   | 0.00                      |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
| TOTAL                             | 1,431,273.03          | 1,431,273.03  | 2,862,546.06   | 1,306,920.77       | 1,309,340.76  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 2,616,261.53   | 124,352.26                |                         |                  |                      |               |                    |                      |                       |
|                                   | 439,291,235.65        | 43,623,649.98 | 482,914,885.63 | 437,517,130.04     | 42,735,109.59 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 480,252,239.63 | 1,774,105.61              | 87,322                  | 2.5              | 52,438               | 0             | 31                 | 14                   | 27                    |

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre se anotan en pesos con dos decimales  
EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. LUIS ANTONIO CABRERA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
ING. GILBERTO MENDOZA LEON  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**



## CUADRO RESUMEN RURAL

31 DE MARZO DE 2022

FC-PROACUA-03

| INVERSION TRANSFERIDA                 |              |              |              | INVERSION EJERCIDA |              |           |                    |       | METAS ALCANZADAS |                           |                         |                  |                      |               |                    |                      |                      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|-------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE        | FEDERAL      | CONTRAPARTE  | TOTAL        | FEDERAL            | ESTADO       | MUNICIPIO | ORGANISMO OPERADOR | OTROS | TOTAL            | Monto Federal No Ejercido | Habitantes Incorporados | UPs Incorporados | Habitantes Mejorados | UPs Mejorados | Número de Acciones | Número de Municipios | Número de Individuos |
| Componente Agua potable               | 1,556,157.65 | 1,494,944.86 | 3,051,106.51 | 1,356,020.53       | 1,317,419.32 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 2,675,439.85     | 198,137.12                | 720                     |                  | 0                    |               | 2                  | 2                    | 2                    |
| Obra nueva                            | 1,556,157.65 | 1,494,944.86 | 3,051,106.51 | 1,356,020.53       | 1,317,419.32 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 2,675,439.85     | 198,137.12                | 720                     |                  | 0                    |               | 2                  | 2                    | 2                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Alcantarillado             | 3,953,328.22 | 2,956,030.99 | 6,917,359.21 | 3,953,328.22       | 2,953,963.59 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 6,917,291.81     | 0.00                      | 602                     |                  | 0                    |               | 2                  | 2                    | 2                    |
| Obra nueva                            | 3,953,328.22 | 2,956,030.99 | 6,917,359.21 | 3,953,328.22       | 2,953,963.59 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 6,917,291.81     | 0.00                      | 602                     |                  | 0                    |               | 2                  | 2                    | 2                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 5,307,286.21 | 4,392,670.55 | 9,699,956.76 | 5,307,286.21       | 4,392,670.54 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,699,956.75     | 0.00                      | 602                     | 2.5              | 0                    |               | 2                  | 1                    | 2                    |
| Obra nueva                            | 5,307,286.21 | 4,392,670.55 | 9,699,956.76 | 5,307,286.21       | 4,392,670.54 | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 9,699,956.75     | 0.00                      | 602                     | 2.5              | 0                    |               | 2                  | 1                    | 2                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      | 0                       | 0                | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Mejorada                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra Rehabilitada                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Mejoramiento de eficiencia            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 0.00             | 0.00                      |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Componente Mejoramiento de eficiencia | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    | 0                    |
| Obra nueva                            | 271,007.17   | 271,007.17   | 542,014.34   | 198,024.16         | 193,744.16   | 0.00      | 0.00               | 0.00  | 397,768.32       | 72,283.01                 |                         |                  | 0                    |               | 0                  | 0                    |                      |

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

~~INC. LUIS ANTONIO CAE  
DIRECTOR LOCAL~~

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

Hoja ( ) de ( )

ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS  
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**



[illegible]

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El listado debe ser llenado por la instancia ejecutora, debe contar con la información registrada en CUBA

| DERECHOS HUMANOS | COMPROMISO INTERNACIONAL | PAVITECTOS EN LUTANIA |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| DH               | CI                       | PT                    |

\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
COMISIÓN NACIONAL DEL A.C.  
INC. LUIS ANDRÉS CABRERA  
DIRECTOR LOCAL

INC. CILINDRO-CRISTÓFOLO  
SECRETARÍO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

INC. CILINDRO-CRISTÓFOLO  
SECRETARÍO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

**SIN TEXTO**



6000

The seal of the Comisión Nacional del Agua (CNA) is a circular emblem. It features a central figure of a person, possibly a deity or a historical figure, surrounded by a wreath. The text "COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA" is written in a circle around the central figure. Below the figure, the words "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" are visible. The seal is crossed out with a large 'X'.

Hoja ( ) de ( )

POR LA INSTANCIA DECUTORIA  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. ANTONIO PADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA  
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**





**SIN TEXTO**