



CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																																				AVANCES FISICOS					CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024 2	TAB240202398351	Proyecto de inversión	2022	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas				3,350,543.05	3,350,543.05	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Rehabilitación de la estación de bombeo (Malecón), del sistema de alcantarillado sanitario, ciudad de Tenosique, municipio de Tenosique, Tabasco. (Tra. etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310410	0	17,956	18,990	0	(meta:1 unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon:91.431135, lat:17.471077)	01-07-2024	28-10-2024	3,350,543.05	3,164,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398351/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 2	TAB240202398316	Proyecto de inversión	2021	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas			4,721,193.90	4,721,193.90	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Lerdo de Tejada entre Av. Miguel Hidalgo y Costilla y Av. Constitución, de la Ciudad de Huamanguillo, municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310412	S	14,325	12,857	0	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:8, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada, lon:93.393549, lat:17.835114)	25-06-2024	22-10-2024	4,721,193.90	4,165,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398316/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 2	TAB240202398340	Proyecto de inversión	2021	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas			2,173,951.00	2,173,951.00	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Reparación de hundimiento en la calle Francisco Javier Mina, entre las calles Carlos A. Madrazo y Andrés Sánchez Magallanes, Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310408	S	4,796	4,559	0	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:3, localidad:61, direccion:Francisco Javier Mina, lon:-92.868385, lat:18.393409)	03-07-2024	30-09-2024	2,173,951.00	2,116,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398340/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 2	TAB240202398322	Proyecto de inversión	2018	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas			1,604,079.82	1,604,079.82	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Sánchez Magallanes entre calles Simón Sarlat y Lerdo de Tejada de la Ciudad de Huamanguillo, Tabasco, municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310414	S	14,325	12,857	0	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:8, localidad:1, direccion:Sanchez Magallanes, lon:83.392973, lat:17.839787)	03-07-2024	30-09-2024	1,604,079.82	1,522,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398322/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 2	TAB240202398335	Proyecto de inversión	2018	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas			1,403,395.79	1,403,395.79	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Reparación de hundimiento en la calle Aquiles Serdán, entre las calles Francisco Villa y Compadre, Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310407	S	4,796	4,559	0	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:3, localidad:61, direccion:Aquiles Serdán, lon:-92.893385, lat:18.393409)	03-07-2024	30-09-2024	1,403,395.79	1,333,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398335/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 2	TAB240202398407	Proyecto de inversión	2018	23-	U093-Fondo para Salarios y Económicas			1,592,061.77	1,592,061.77	U093-Fondo para Salarios y Económicas	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Rafael Rabalo entre Av. Miguel Hidalgo y calle Ceiba, de la Ciudad de Huamanguillo, del municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310413	S	14,325	12,857	0	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	1	(geo:1, geo_municipio:8, localidad:1, direccion:Rafael Rabalo, lon:-93.383752, lat:17.833683)	01-04-2024	29-07-2024	1,592,061.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada=1.0)	(meta:1, unidad_medida Equipamiento, avance:0.0)	(2398407/proyecto_1/NICIO)	En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS