



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: **TABASCO**
ANEXOS DE EJECUCIÓN: **PRIMER MODIFICATORIO NÚMERO 1.-27-01/19 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019**
DIRECCIÓN LOCAL: **TABASCO**
ENTIDAD EJECUTORA: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2019


ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2019U271	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø) / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CIUDAD DE CUNDUACÁN	IT	2019	31/12/2019	268,637.23	134,318.62	0.00	0.00	Autorizado	268,637.23	134,318.62	134,318.61	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.377	0.377
														Licitado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	268,637.23	134,318.62	134,318.61	0.00	0.00	0.00			
														Físico	268,637.23	134,318.62	134,318.61	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	267,972.34	133,986.17	133,986.17	0.00	0.00	0.00			
2019U272	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	IT	2019	31/12/2019	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	1
														Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado


Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

TOTAL	1,268,637.23	634,318.62	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,268,637.23	634,318.62	634,318.61	0.00	0.00	0.00
					Licitado	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
					Contratado	1,268,637.23	634,318.62	634,318.61	0.00	0.00	0.00
					Físico	1,268,637.23	634,318.62	634,318.61	0.00	0.00	0.00
					Financiero	1,267,972.34	633,986.17	633,986.17	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 ING. JOSÉ HÚMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO I.-27-01/19 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2019U273	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE INSTALARÁN 405 M DE TUBERÍA DE PVC 8" DE Ø SANITARIO, 50 REGISTROS SANITARIOS, DESCARGAS SANITARIAS, TUBERÍAS PVC DE 6" DE Ø) / RED DE ATARJEAS	270060001	CUNDUACÁN	CIUDAD DE CUNDUACÁN	IT	2019	31/12/2019	871,758.30	435,879.15	0.00	0.00	Autorizado	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.405	0.405
Licitado	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00																	
Contratado	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00																	
Físico	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00																	
Financiero	812,086.40	406,043.20	406,043.20	0.00	0.00	0.00																	
TOTAL										871,758.30	435,879.15	0.00	0.00	Autorizado	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00			
														Físico	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	812,086.40	406,043.20	406,043.20	0.00	0.00	0.00			

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORÍA SOCIAL							
Autorizado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	
Licitado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	
Contratado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	
Físico	2,195.18	1,097.59	1,097.59	0.00	0.00	0.00	
Financiero	2,195.18	1,097.59	1,097.59	0.00	0.00	0.00	

SUPERVISIÓN TÉCNICA							
Autorizado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	
Licitado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	
Contratado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	
Físico	22,998.16	11,499.08	11,499.08	0.00	0.00	0.00	
Financiero	22,998.16	11,499.08	11,499.08	0.00	0.00	0.00	

TOTAL PROGUA 2019							
Autorizado	2,166,595.53	1,083,297.77	1,083,297.76	0.00	0.00	0.00	
Licitado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	
Contratado	2,166,595.53	1,083,297.77	1,083,297.76	0.00	0.00	0.00	
Físico	2,165,588.87	1,082,794.44	1,082,794.43	0.00	0.00	0.00	
Financiero	2,105,252.08	1,052,626.04	1,052,626.04	0.00	0.00	0.00	

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO