

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/12/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	Contratadas	Terminadas			Contratadas
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>																		
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2021</b>																		
CEAS-PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4.731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL) EN ALCACÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	3 501 605.22	2 334 403.48	0.00	3 501 605.22	2 334 403.48	0.00	1 925 882.87	33.00%	1 776 449.51	30.44%	1	0	1	0	374	0	CONTRATA 15/07/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL) EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA, ETAPA)	2 417 373.53	1 611 582.35	0.00	2 417 373.53	1 611 582.35	0.00	2 054 767.50	51.00%	1 691 640.40	41.39%	1	0	1	0	327	0	CONTRATA 15/07/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-009/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREDOR EL PORCIÓN - FRANCISCO J. SANTA MARIA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	727 272.73	181 818.18	0.00	727 272.73	181 818.18	0.00	909 090.91	100.00%	909 090.91	100.00%	1	1	1	1	866	866	CONTRATA 21/08/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AM Y SUMINISTROS S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-015/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECÁNICO EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAJISO, TABASCO	2 041 515.19	1 361 010.13	0.00	2 041 515.19	1 361 010.13	0.00	850 631.33	25.00%	327 446.90	9.62%	1	0	1	0	1 216	0	CONTRATA 04/06/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-022/2021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (CULIACAICA 2DA. SECCION) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (IERA, ETAPA)	3 514 488.71	2 518 004.86	0.00	3 376 381.07	2 415 010.13	0.00	1 737 417.38	30.00%	1 713 554.00	29.59%	1	0	1	0	1 255	0	CONTRATA 24/06/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-001/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3.945 ML), LINEA DE PRESION DE 3" Y 4" DE Ø (1.254 ML) 70 POZOS DE VISTA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA. SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	4 905 580.51	4 905 580.51	0.00	4 905 580.51	4 905 580.51	0.00	9 811 161.02	100.00%	9 801 904.87	100.00%	1	1	1	1	506	506	CONTRATA 24/06/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3.000 ML), LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (65 ML) 202. POZOS DE VISTA, CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNUJ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA)	5 094 732.00	5 094 731.99	0.00	5 094 732.00	5 094 731.99	0.00	10 189 463.99	100.00%	9 086 743.07	100.00%	1	1	1	1	747	747	CONTRATA 24/06/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	616 574.41	1 649 192.00	0.00	616 574.41	1 649 192.00	0.00	2 265 766.41	100.00%	2 227 251.95	100.00%	1	1	1	1	751	751	CONTRATA 15/07/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-017/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTLAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	317 765.24	259 989.75	0.00	317 765.24	259 989.75	0.00	577 754.99	100.00%	577 754.99	100.00%	1	1	1	1	1 886	1 886	CONTRATA 15/07/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.
CEAS-PROAGUA-008/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. CHICHONAL IRA, CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	459 545.46	459 545.45	0.00	459 545.46	459 545.45	0.00	919 090.91	100.00%	919 090.91	100.00%	1	1	3	3	2 306	2 306	CONTRATA 21/08/2021 /INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCION Y OPERA VAMARU S.A. DE CV.


**COMISION NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**  
**PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021**  
**AVANCE DE RECURSOS Y METAS**




PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES			PERSONAS BENEFICIARIAS	
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	0.00	1,333,496.00	95%	994,622.51	70.86%								
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	0.00	932,894.72	92%	564,234.97	55.64%								
CEAS INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%								
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,208,848.00</b>	<b>1,208,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,208,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,266,390.72</b>	<b>93.74%</b>	<b>1,558,857.48</b>	<b>64.48%</b>								
	<b>TOTAL</b>	<b>24,805,301.00</b>	<b>21,584,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,667,193.36</b>	<b>21,481,711.97</b>	<b>33,507,418.01</b>	<b>72.61%</b>	<b>30,589,784.99</b>	<b>66.28%</b>								

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

- NOTA:
- SE AUTORIZO 2DO. ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NDH.- 27-01/2021 DE FECHA 23/11/2021
  - EL CONTRATO CEAS-PROAGUA-010/2021 LE FUE AUTORIZADO UN CONVENIO DE AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$210,518.37, MISMO QUE SE LE HIZO LLEGAR CON EL OFICIO CEAS DP / 1015 / 2021 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

**COMISION NACIONAL DEL AGUA**  
 V6 Bo.  
  
**FELIPE LLANERO PÉREZ**  
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA CONAGUA

**RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
 INFORMO  
  
**ARMANDO PADILLA HERRERA**  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
 ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO