



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 28/02/2022

| PROYECTO<br>N° DE<br>CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | INVERSIÓN AUTORIZADA |              | CONTRATADO |              | AVANCE FÍSICO |           | AVANCE FINANCIERO<br>(Pagado) |         | METAS        |             |             |                   | OBSERVACIONES |                        |       |       |  |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|-------|-------|--|
|                               |  | CONAGUA              | ESTADO       | MUNICIPIO  | CONAGUA      | ESTADO        | MUNICIPIO | INVERSIÓN                     | %       | INVERSIÓN    | %           | N° DE OBRAS | N° DE LOCALIDADES |               | PERSONAS BENEFICIARIAS |       |       |  |
| RECURSOS                      | FEDERALIZADOS  |                      |              |            |              |               |           |                               |         |              | Contratadas | Terminadas  | Contratadas       | Terminadas    |                        |       |       |  |
|                               | PROAGUA APARTADO RURAL 2021  |                      |              |            |              |               |           |                               |         |              |             |             |                   |               |                        |       |       |  |
|                               | A) ORGANISMO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"   |                      |              |            |              |               |           |                               |         |              |             |             |                   |               |                        |       |       |  |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>011/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO               | 3,501,605.22         | 2,334,403.48 | 0.00       | 3,501,605.22 | 2,334,403.48  | 0.00      | 1,925,882.87                  | 33.00%  | 1,776,449.51 | 30.44%      | 1           | 0                 | 1             | 0                      | 374   | 0     | CONTRATADA 24/06/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.    |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>004/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA, ETAPA)                | 2,417,373.53         | 1,611,582.35 | 0.00       | 2,417,373.53 | 1,611,582.35  | 0.00      | 3,626,060.29                  | 90.00%  | 1,691,640.40 | 41.99%      | 1           | 0                 | 1             | 0                      | 327   | 0     | CONTRATADA 24/06/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.    |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>005/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CORREDOR EL PORTÓN - FRANCISCO J. SANTA MARÍA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO  | 727,272.73           | 181,818.18   | 0.00       | 727,272.73   | 181,818.18    | 0.00      | 909,090.91                    | 100.00% | 909,090.91   | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 1                      | 866   | 866   | CONTRATADA 24/06/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.    |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>015/2021 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECÁNICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO   | 2,041,515.19         | 1,361,010.13 | 0.00       | 2,041,515.19 | 1,361,010.13  | 0.00      | 2,041,515.19                  | 60.00%  | 1,343,206.60 | 39.48%      | 1           | 0                 | 1             | 0                      | 1,216 | 0     | PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 10/02/2021 CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V. |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>022/2021 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA SECCIÓN) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA, TABASCO (IRA, ETAPA)   | 3,514,488.71         | 2,518,004.86 | 0.00       | 3,514,488.71 | 2,518,004.86  | 0.00      | 2,895,695.60                  | 50.00%  | 2,744,098.17 | 47.38%      | 1           | 0                 | 1             | 0                      | 1,255 | 0     | INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.                            |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>001/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,945 ML), LINEA DE PRESIÓN DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CARCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO | 4,905,580.51         | 4,905,580.51 | 0.00       | 4,905,580.51 | 4,905,580.51  | 0.00      | 9,811,161.02                  | 100.00% | 9,801,904.87 | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 1                      | 506   | 506   | CONTRATADA 24/06/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.    |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>002/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,000 ML), LINEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CARCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA)         | 5,094,732.00         | 5,094,731.99 | 0.00       | 5,094,732.00 | 5,094,731.99  | 0.00      | 10,189,463.99                 | 100.00% | 9,086,743.07 | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 1                      | 747   | 747   | CONTRATADA 24/06/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA PERIQUEROS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.    |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>010/2021 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUAS RESIDUALES DEL EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO  | 616,574.41           | 1,649,196.30 | 0.00       | 616,574.41   | 1,649,192.00  | 0.00      | 2,265,766.41                  | 100.00% | 2,227,251.95 | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 1                      | 751   | 751   | CONTRATADA 23/07/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A. DE C.V.                |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>012/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO   | 317,765.24           | 259,989.75   | 0.00       | 317,765.24   | 259,989.75    | 0.00      | 577,754.99                    | 100.00% | 577,754.99   | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 1                      | 1,886 | 1,886 | CONTRATADA 23/07/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A. DE C.V.                |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>008/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUAS RESIDUALES EN LA RA. CHICHONAL IRA, SECCIÓN, BENEFICIANDO A LAS RANCHERÍAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO  | 459,545.46           | 459,545.45   | 0.00       | 459,545.46   | 459,545.45    | 0.00      | 919,090.91                    | 100.00% | 919,090.91   | 100.00%     | 1           | 1                 | 1             | 3                      | 2,306 | 2,306 | CONTRATADA 23/07/2021 / INVIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A. DE C.V.                |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA           | ADMINISTRACIÓN (CEAS)  | 701,840.00           | 701,840.00   | 0.00       | 701,840.00   | 701,840.00    | 0.00      | 1,375,606.40                  | 98%     | 1,006,502.51 | 71.70%      |             |                   |               |                        |       |       | 300 AÑO TÉCNICO MODIFICADOR DE 23/11/2021/ADMINISTRACIÓN   |

| PROYECTO<br>N° DE CONTRATO<br>ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA<br>DESARROLLO INSTITUCIONAL<br>MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES<br>SEGUIMIENTO NORMATIVO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |                      | INVERSION AUTORIZADA |                      | CONTRATADO           |             | AVANCE FÍSICO        |               | AVANCE FINANCIERO (Pagado) |               | METAS     |          |             |            | OBSERVACIONES |                        |            |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------|
|   |                        |                      | CONAGUA              | ESTADO               | MUNICIPIO            | CONAGUA     | ESTADO               | MUNICIPIO     | INVERSION                  | %             | INVERSION | %        | N° DE OBRAS |            |               | PERSONAS BENEFICIARIAS |            |
|   |                        |                      |                      |                      |                      |             |                      |               |                            |               |           |          | Contratadas | Terminadas |               | Contratadas            | Terminadas |
|   | 507,008.00             | 507,008.00           | 0.00                 | 507,008.00           | 507,008.00           | 0.00        | 993,735.68           | 98%           | 575,542.97                 | 56.76%        |           |          |             |            |               |                        |            |
| NO APLICA   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0%            |           |          |             |            |               |                        |            |
| ADMINISTRACIÓN (CEAS)   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0%            |           |          |             |            |               |                        |            |
| ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0.0%          |           |          |             |            |               |                        |            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1,208,848.00</b>    | <b>1,208,848.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1,208,848.00</b>  | <b>1,208,848.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,369,342.08</b>  | <b>98.00%</b> | <b>1,582,045.48</b>        | <b>65.44%</b> |           |          |             |            |               |                        |            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24,805,301.00</b>   | <b>21,584,711.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>24,667,193.36</b> | <b>21,481,711.97</b> | <b>0.00</b> | <b>37,530,824.27</b> | <b>81.33%</b> | <b>32,659,276.86</b>       | <b>70.77%</b> | <b>10</b> | <b>6</b> | <b>12</b>   | <b>8</b>   | <b>10,234</b> | <b>7,062</b>           |            |

De acuerdo al Numeral X.II del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación, "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA: \* SE AUTORIZO ZDC, ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 37-01/2021 DE FECHA 23/11/2021

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 Vo. Bo.

INC. FELIPE ARINEO PÉREZ  
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA CONAGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 INFORME

ARMANDO PADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
 ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO