

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
LOCALIDADES URBANAS
REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada										Metas por indicador		
				Clave de INECI (9) dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada				
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	28/02/2022	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1		
																Licitado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150080	TACOTALPA	POBLADO TAPIJULAPA	IT	2021	28/02/2022	581,060.44	325,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
																Licitado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACION EN VILLA TEPEHTAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IRA, ETAPA)	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	28/02/2022	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	25,131,654.24	25,131,654.24	25,131,654.24	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0		
																Licitado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	90,083,501.92	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	90,083,501.92	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	90,083,501.92	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	90,083,501.91	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	90,083,501.91	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00					
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACION DE TEPEHTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	28/02/2022	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	KM	1	1		
																Licitado	38,321,000.00	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	38,321,000.00	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACION DE TEPEHTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	28/02/2022	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	13,298,714.73	13,298,714.73	13,298,714.73	0.00	0.00	0.00	KM	1	0		
																Licitado	13,298,714.73	13,298,714.73	13,298,714.73	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	13,298,714.73	13,298,714.73	13,298,714.73	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	13,298,714.73	13,298,714.73	13,298,714.73	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	13,298,714.73	13,298,714.73	13,298,714.73	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	38,321,000.00	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	18,282,045.01	18,282,045.01	18,282,045.01	0.00	0.00	0.00					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGURO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
28	FEBRERO	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador											
				Clave de Inerci (9) Digitales	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada									
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO.	270130001	NACAUCA	POMOCA	IT	2021	28/02/2022	4,634,410.68	2,317,205.34	0.00	0.00	Autorizado	4,634,410.68	2,317,205.34	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0					
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "QUANAAAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (ZDA, ETAPA).	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	28/02/2022	7,745,481.70	3,872,740.85	0.00	0.00	Autorizado	7,745,481.70	3,872,740.85	3,872,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
TOTAL										12,379,892.38	6,189,946.19	0.00	0.00																			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	1,102,130.00
Licitado	551,065.00
Contratado	551,065.00
Físico	326,102.33
Financiero	653,854.65
SUPERVISIÓN TÉCNICA	
Autorizado	2,750,175.21
Licitado	1,375,087.60
Contratado	1,375,087.60
Físico	1,047,176.14
Financiero	2,094,627.27
TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	215,583,188.00
Licitado	258,708,369.00
Contratado	215,310,012.49
Físico	176,002,426.94
Financiero	151,141,816.70

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE TRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO