

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

| Fecha de elaboración | | |
|----------------------|-------|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | Julio | 2023 |


Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de: **Julio 2023**

| ID de la Acción | Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Datos de Licitación | | | | | | Avance | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|--|---------------------|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------|
| | | | | Código Comprasnet | Tipo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Físico (%) | | Financiero Total (Pesos) | | | | |
| | | | | | | | | | | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | |
| 23R271 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036972 | Invitación a cuando menos tres personas | 19/07/2023 | 07/08/2023 | 19/12/2023 | 6,642,945.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23R273 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de 2.5 Ips, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036988 | Invitación a cuando menos tres personas | 19/07/2023 | 07/08/2023 | 19/12/2023 | 4,907,476.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

 Lic. Angela Dominguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó :

 Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento