

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA				CONTRATADO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS Comenzadas	Terminadas	N° DE LOCALIDADES Comenzadas	Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Comenzadas	Terminadas	
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>																		
<b>PROGAMA APARTADO RURAL 2018</b>																		
<b>AL ORGANIZADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"</b>																		
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2018	MECANICO EQUIPO DE BOMBEO CASETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTROICA LA CEBA 2DA SECCION HIMANGUILLO TABASCO.	4,343,666.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	1,095,658.72	18%	0.00	0.0%	1	1	1	1	673		CONSTRUCCIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO. S.A DE CV
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTROICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA TRA SECCION MUNICIPIO DE HIMANGUILLO TABASCO.	4,567,054.00	3,044,703.00	0.00	4,267,226.50	2,844,817.67	0.00	2,702,576.78	38%	2,372,064.28	33.4%	1	1	1	1	930		CONSTRUCCIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO. S.A DE CV
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTROICA) DEL EJIDO CAOBANAL TRA SECCION (MEZCALAPA) MUNICIPIO DE HIMANGUILLO TABASCO.	4,604,786.00	3,069,858.00	0.00	3,978,109.55	2,652,073.03	0.00	1,856,451.12	28%	1,518,433.45	22.9%	1	1	1	1	1,009		CONSTRUCCION MAZMA, S.A DE CV.
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	315,359.00	0.00	220,751.30	35%	141,888.67	22.4%							
PARTICIPACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACION (CEAS)	22,527.00	22,527.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	31,537.80	70%	31,497.48	69.9%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	108,123.00	0.00	0.00	108,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
<b>SUBTOTAL</b>		<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,086.15</b>	<b>0%</b>	<b>173,086.15</b>	<b>22.1%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,612</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>13,961,415.00</b>	<b>9,346,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344,207.44</b>	<b>8,270,918.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,063,583.88</b>	<b>0%</b>	<b>4,063,583.88</b>	<b>32.9%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,612</b>		

Numeral IX.2 del Anexo de Ejecucion 2018: "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
V.O. B.O.

ING. JOSE ROMEROPAGUILAR DAMIAN  
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
I N F O R M O

ING. ALEJANDRO DE LA CRUZ GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO