

ESTADO: TABASCO

HOJA 1 DE 4

ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	JUNIO	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada						Metas por Indicador						
				Clave de INEGI (9 DÍGITOS)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mppl.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1/2022U271	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 10 LPS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. DE 2 ETAPAS)	270140006	PARAISO	VILLA PUERTO CEIBA	IT	2022	30/06/2022	2,683,960.00	1,341,980.00	3,183,329.17	1,849,514.24	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	2,683,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,341,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EQUIPO	1	0				
2/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	30/06/2022	1,200,000.00	500,040.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	1,200,000.00 1,200,000.00 1,134,006.31 0.00 0.00	500,040.00 500,040.00 472,540.43 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1	0			
3/2022U270	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE, EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VITRIFICADO, ARREGLO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPA DE 2)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	30/06/2022	255,041,347.00	255,041,347.00	20,238,420.00	20,238,420.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	255,041,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00	255,041,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PLANTA	1	0		
4/2022U271	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 1,000 M3 DE CAPACIDAD, MATERIAL DE VIDRIO SILICA FUSIONADO AL ACERO CON "EGDE COATING" Y FUSIONADO FINAL INTERNO BLANCO DE DÍOXIDO DE TITANIO INORGÁNICO, CON SUS PERNOS Y DE MÁS ACCESORIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	30/06/2022	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TANQUE	1	0	
5/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 18,390 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	30/06/2022	89,523,526.00	89,523,526.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	89,523,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00	89,523,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	KM	18.39	0

[Handwritten signature]

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	JUNIO	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por Indicador												
				Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada									
12/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN DE 125 A 250 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (TERA. DE 3 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	30/06/2022	16,677,818.00	8,137,107.40	0.00	0.00	Autorizado	16,677,818.00	8,137,107.40	8,540,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0					
13/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2022	30/06/2022	593,262.00	296,631.00	500,000.00	250,000.00	Contratado	593,262.00	296,631.00	296,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	5	0				
TOTAL										451,984,651.00	424,053,367.53	23,337,934.24	22,337,934.24	Autorizado	451,984,651.00	424,053,367.53	27,931,283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										Licitado	1,793,262.00	796,671.00	996,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
										Contratado	1,714,006.33	762,540.44	951,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
										Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PATILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	JUNIO	2022	

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
				Municipio	Localidad				Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	2700300015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	2022	30/06/2022	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	2701300006	NACAJUCA	EJIDO EL CEDRO	2022	30/06/2022	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	2701300017	NACAJUCA	EJIDO LOMITAS	2022	30/06/2022	600,000.00	200,040.00	0.00	0.00	600,000.00	200,040.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	2700300015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	2022	30/06/2022	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN / CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN / TERMINACIÓN
CT

TOTAL	3,300,000.00	1,450,040.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,450,040.00	1,849,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,450,040.00	1,849,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorizado																						
Licitado																						
Contratado																						
Físico																						
Financiero																						

CONTRALORÍA SOCIAL

Autorizado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	6,321,686.00	3,160,843.00	3,160,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROGUA 2022

Autorizado	464,218,748.74	429,970,456.40	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	9,809,399.74	4,604,779.87	5,204,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	1,714,006.33	762,540.44	951,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PATRICIA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA