

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACIÓN: 31/03/2021

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (pago)		METAS				OBSERVACIONES			
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		
N° DE CONTRATO											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																	
PROAGUA APARTADO RURAL 2020																	
A) ORGANO OPERADOR	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO*																
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE UNA RED DE 4,082 ML. DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML. DE TUBERÍA DE PVC DE 4". POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN Y CERCA PERIMETRAL, EN LA RANCHERÍA EL MINCO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	5,155,862.18	100%	5,155,862.18	100.00%	1	1	1	1	470	470
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML. DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML. DE TUBERÍA DE PVC DE 4" POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 35 M Y CERCA PERIMETRAL), EN RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	6,600,735.48	100%	6,600,735.48	100.00%	1	1	1	1	787	787
CEAS-PROAGUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,999,727.59	857,026.11	0.00	1,999,727.59	857,026.11	0.00	2,777,749.01	100%	2,777,749.01	100.00%	1	1	1	1	552	552
CEAS-PROAGUA-RUR-006/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE SERIE 20 (6" DE 196 ML, 8" DE 2874 ML, 12" DE 2178 ML.), LÍNEA DE PRESIÓN DE RD-26 (4" DE 3,524 ML Y 6" DE 1,095 ML), 38 POZOS DE VISITA Y CARGAMIO DE 3.5 M DE Ø, EN EL EJIDO SANTO DOMINGO ZDA. SECCIÓN MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	6,294,926.25	100%	6,294,926.25	100.00%	1	1	1	1	511	511
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	233,184.85	155,456.57	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	388,641.42	100%	388,641.42	100.00%	1	1	1	1	1,918	1,918
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	232,573.54	155,049.02	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	387,622.56	100%	387,622.56	100.00%	1	1	1	1	752	752
CEAS-PROAGUA-RUR-007/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CREGORFO CHIÑAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	205,947.94	137,288.62	0.00	343,246.56	100%	343,246.56	100.00%	1	1	1	1	353	353
CEAS-PROAGUA-RUR-008/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	206,008.01	137,338.68	0.00	343,346.69	100%	343,346.69	100.00%	1	1	1	1	695	695
CEAS-PROAGUA-RUR-009/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO J. MADRERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	207,017.47	138,011.64	0.00	345,029.11	100%	345,029.11	100.00%	1	1	1	1	238	238

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/03/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA				INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS		OBSERVACIONES				
	N° DE CONTRATO	ADMINISTRACION (CEAS)	ADMINISTRACION (CEAS)	NO APLICA	CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%		N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS	
															Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISION TECNICA		34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	375,876.00	0.00	343,777.46	375,876.00	0.00	608,864.77	100%	608,864.77	100.00%					ADMINISTRACION
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (CS)		34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	375,876.00	0.00	34,408.00	375,876.00	0.00	57,020.95	100%	57,020.95	100.00%					ADMINISTRACION
DESARROLLO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%					ADMINISTRACION
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%					ADMINISTRACION
SEGUIMIENTO NORMATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%					ADMINISTRACION
SUBTOTAL		378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	665,885.72	100.00%	665,885.72	100.00%	6	6	6,276	6,276	
TOTAL		17,049,085.80	7,837,279.01	0.00	16,948,059.22	7,769,927.95	0.00	23,303,044.98	23,303,044.98	0.00	23,303,044.98	100.00%	23,303,044.98	100.00%	6	6	6,276	6,276	

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vc. Bc.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
N F O R M O

ARQ. ARMANDO SANCHEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO