

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCION : PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023
DIRECCION LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACION:			
DIA	MES	ANO	HORA DE L1
31	MAYO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mexal.	CIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada							
CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 6000 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA GRUDA DE LA CAPTACION A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO		CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	IT	2023	31/05/2023	50,000,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	17,000,000.00	7,650,000.00	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6	0		
CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN 6000 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA GRUDA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, DE LA CAPTACION CUNDUACÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO		CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	IT	2023	31/05/2023	17,000,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00	Autorizado	20,730,773.52	9,328,848.08	11,401,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6	0
CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (2DA DE 3 ETAPAS)		CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	IT	2022	31/05/2023	20,730,773.52	9,328,848.08	14,046,323.81	6,853,201.39	Autorizado	87,730,773.52	39,478,848.08	48,251,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
TOTAL									87,730,773.52	39,478,848.08	14,046,323.81	6,853,201.39																	

NOTA:
Se deberá reportar todo el Avance del aparato

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	87,691,000
Licitado	0.00
Contratado	0.00
Fisico	0.00
Financiero	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	
Autorizado	754,012.00
Licitado	0.00
Contratado	0.00
Fisico	0.00
Financiero	0.00

TOTAL PROGUA 2023	
Autorizado	88,572,476.52
Licitado	20,730,773.52
Contratado	0.00
Fisico	0.00
Financiero	0.00

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUAN CARLOS ANTONIO CABRERA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA