

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por indicador		
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIRBAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILAHERMOSA	IT	2021	30/11/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1		
														Licitado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	POBLADO TAPIJULAPA	IT	2021	30/11/2021	581,060.44	325,393.85	0.00	0.00	Autorizado	581,060.44	325,393.85	325,393.85	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0		
														Licitado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TEPETTAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IRA, ETAPA)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/11/2021	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	Autorizado	41,749,540.01	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0		
														Licitado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	16,699,816.00	16,699,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPETTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/11/2021	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	Autorizado	90,083,501.92	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00	KM	1	0		
														Licitado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	24,322,545.52	24,322,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPETTAN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/11/2021	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	KM	1	0		
														Licitado	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	7,527,900.89	7,527,900.89	0.00	0.00	0.00	0.00					

(Handwritten signatures and initials)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	NOV	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador													
				Municipio	Localidad	Clave de INEGI (9) DÍgitos				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C/LC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada													
6/2021U2720	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	270120001	IT	2021	30/11/2021	6,556,386.53	2,950,373.94	0.00	0.00	0.00	Autorizado	6,556,386.53	2,950,373.94	3,606,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0						
7/2021U2721	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	270120001	IT	2021	30/11/2021	42,868,855.69	19,848,280.18	0.00	0.00	0.00	Autorizado	42,868,855.69	19,848,280.18	23,020,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0					
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (TIERRA, ETAPA)	PARAISO	PUERTO CEIBA	270140006	IT	2021	30/11/2021	4,820,037.60	2,802,054.20	0.00	0.00	0.00	Autorizado	4,820,037.60	2,802,054.20	2,017,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO / LINEA DE CONDUCCION	1	0					
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS. QUE INCLUYE: OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTA, MEDIDOR DE PARSHALL, FILTRO Y BODEGA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (TIERRA, ETAPA)	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	270120018	IT	2021	30/11/2021	23,399,619.82	23,399,619.82	0.00	0.00	0.00	Autorizado	23,399,619.82	23,399,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0				
TOTAL										203,847,632.84	202,917,052.17	0.00	0.00	0.00	232,067,290.26	202,917,052.17	29,150,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARMANDO PABLOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. FELIPE TRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2021

ID ACCIÓN (SISA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador										
				Clave de INEGI (9 Digits)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada							
8/2021U274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZACORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/11/2021	5,565,453.18	2,225,022.94	0.00	0.00	Autorizado Licitado	5,363,453.18 4,581,734.00	2,225,022.94 2,290,867.00	3,138,430.24 2,290,867.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	KM	0.1	0		
10/2021U277	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/11/2021	3,953,997.69	1,779,298.96	0.00	0.00	Autorizado Licitado Físico Financiero	2,751,694.94 1,091,430.28 1,200,000.00 3,953,997.69	1,238,262.72 600,000.00 1,761,505.97 1,779,298.96	1,513,432.22 600,000.00 2,152,951.74 2,174,698.73	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Equipo	1	0
9/2021U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/11/2021	1,091,430.28	545,715.14	0.00	0.00	Autorizado Licitado Físico Financiero	1,091,430.28 1,091,430.28 1,091,430.28 965,241.55	482,620.79 545,715.14 545,715.14 482,620.79	545,715.14 545,715.14 545,715.14 482,620.76	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL									10,408,881.15	4,550,037.04	0.00	0.00	Autorizado Licitado Físico Financiero	10,408,881.15 10,025,022.00 10,408,881.15 7,730,515.52	4,550,037.04 4,800,347.00 4,550,037.04 3,727,673.03	5,858,844.11 5,224,675.00 5,858,844.11 4,002,842.49	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Inversión Autorizada		Metas por indicador		
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC	4,550,037.04	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC	0.00	5,858,844.11	0.00	0.00	0.00
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT	0.00	4,002,842.49	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE RINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador												
				Clave de INEGI (9 Digits)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada										
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL CARGAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	30/11/2021	4,634,410.68	2,317,205.34	0.00	0.00	4,634,410.68	2,317,205.34	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0					
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAIISO, MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	270140001	PARAIISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/11/2021	7,745,481.70	3,872,740.85	0.00	0.00	7,745,481.70	3,872,740.85	3,872,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0				
TOTAL										12,379,892.38	6,189,946.19	0.00	0.00	12,379,892.38	6,189,946.19	6,189,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	1,102,130.00
Licitado	1,102,130.00
Contratado	1,102,130.00
Fisico	396,555.62
Financiero	396,555.62
SUPERVISION TECNICA	
Autorizado	2,750,175.21
Licitado	2,750,175.21
Contratado	2,750,175.21
Fisico	259,216.93
Financiero	259,216.93
TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	258,708,369.00
Licitado	286,928,026.42
Contratado	230,488,711.58
Fisico	82,297,831.94
Financiero	45,565,652.59

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE RINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO