

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NUM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
|-----------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30 | NOV | 2022 |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra / Subsección | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercicio al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | | Metas por Indicador | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------|------|----------------------|------------|-----------|--------|----------|---|---|
| | | | | Clave de INEGI (9) Dígito | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | C.L.C. | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | |
| 1/2022U272 | CEAS | AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERÁ LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO | 270140001 | PARAISO | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 1134,006.31 | 472,540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 1,134,006.31 | 472,540.43 | 661,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 1,134,006.31 | 472,540.43 | 661,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 1,134,006.31 | 472,540.43 | 661,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 1,077,306.00 | 448,913.41 | 628,392.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 411,944.08 | 171,657.10 | 240,286.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Autorizado | 183,607,851.79 | 183,607,851.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 183,607,851.79 | 183,607,851.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 183,607,851.79 | 183,607,851.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 73,443,140.72 | 73,443,140.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 49,523,728.61 | 49,523,728.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2/2022U2710 | CEAS | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE AGERO VITRIFICADO, ARBOL MECANICO, CLORACION, DOSIFICACION, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA PLANTA EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (ZDA. TABA DE 2) | 270120018 | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | IT | 2022 | 30/11/2022 | 183,607,851.79 | 183,607,851.79 | 20,238,420.00 | 20,238,420.00 | 0.00 | Autorizado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PLANTA | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 73,443,140.72 | 73,443,140.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 49,523,728.61 | 49,523,728.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Autorizado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 13,265,054.12 | 13,265,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 3/2022U2711 | CEAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD, PERNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 270120000 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TANQUE | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 16,581,317.65 | 16,581,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 13,265,054.12 | 13,265,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Autorizado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4/2022U2712 | CEAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN DE 10,815 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 270120000 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KM | 10,815 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 50,329,615.71 | 50,329,615.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCION : SEGUINDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HORA 2 DE 7

| FECHA DE ELABORACION: | | |
|-----------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | NOV | 2022 |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra / Subsección | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | | Ejercido al año anterior | | | Inversión Autorizada | | | | | | | Metas por indicador | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------|--------------------------|--------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|----|--------|---|
| | | | | Clave de INECI (9) Dígito | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | C.L.C. | Oro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | |
| 5/2022U2713 | CEAS | AGUA POTABLE | INSTALACION DE 10.815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16 DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 2701200000 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 20,818,918.15 | 20,818,918.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 20,818,918.15 | 20,818,918.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | KM | 10.815 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 20,818,918.15 | 20,818,918.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 20,818,918.15 | 20,818,918.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fisico | 18,737,026.34 | 18,737,026.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 6/2022U2714 | CEAS | AGUA POTABLE | ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA SURESTE), EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 2701200000 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 1,208,735.52 | 1,208,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 1,208,735.52 | 1,208,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 1,208,735.52 | 1,208,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 1,208,735.52 | 1,208,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fisico | 1,208,735.52 | 1,208,735.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 7/2022U2715 | CEAS | AGUA POTABLE | ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA NOROESTE), EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 2701200000 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | IT | 2022 | 30/11/2022 | 1,219,206.66 | 1,219,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 1,219,206.66 | 1,219,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | 1,219,206.66 | 1,219,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | 1,219,206.66 | 1,219,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fisico | 1,219,206.66 | 1,219,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8/2022U2716 | CEAS | AGUA POTABLE | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERA 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 2701200018 | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | IT | 2022 | 30/11/2022 | 1,941,555.41 | 1,941,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Contratado | 1,941,555.41 | 1,941,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fisico | 1,844,477.64 | 1,844,477.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | 1,620,135.99 | 1,620,135.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Autorizado | 1,941,555.41 | 1,941,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |







ESTADO: TABASCO
ANEJOS DE EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

| FECHA DE ELABORACIÓN: | | | |
|-----------------------|-----|------|--|
| DÍA | MES | ANO | |
| 30 | NOV | 2022 | |

HOJA 6 DE 7

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra/Subsección | Localización | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | | Metas por Indicador | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | CLIC | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | | | | | | |
| 1/2022U276 | CEAS | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | CENTLA | VILLA CUAUHTEMOC | IT | 2022 | 30/11/2022 | 680,522.98 | 340,261.49 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 680,522.98 | 340,261.49 | 340,261.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 | | | | |
| 2/2022U277 | CEAS | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO | NACAJUCA | EJIDO EL CEDRO | IT | 2022 | 30/11/2022 | 1,107,800.14 | 553,900.07 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 1,107,800.14 | 553,900.07 | 553,900.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 | | |
| 3/2022U278 | CEAS | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO | NACAJUCA | EJIDO LOMITAS | IT | 2022 | 30/11/2022 | 539,972.43 | 180,026.81 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 539,972.43 | 180,026.81 | 180,026.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 | |
| 4/2022U279 | CEAS | ALCANTARILLADO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | CENTLA | VILLA CUAUHTEMOC | IT | 2022 | 30/11/2022 | 743,345.25 | 278,754.47 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 743,345.25 | 278,754.47 | 278,754.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | 1 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | 3,071,640.80 | 1,352,942.84 | 0.00 | 0.00 | 3,071,640.80 | 1,352,942.84 | 1,718,697.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra | |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CT |

CONTRALORIA SOCIAL

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Autorizado | 2,612,411.74 | 1,306,205.87 | 1,306,205.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licitado | 2,612,411.74 | 1,306,205.87 | 1,306,205.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratado | 2,612,411.74 | 1,306,205.87 | 1,306,205.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fisico | 828,798.51 | 416,504.26 | 416,504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiero | 828,798.51 | 416,504.26 | 416,504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION CEAS

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Autorizado | 2,103,726.00 | 1,051,863.00 | 1,051,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licitado | 2,103,726.00 | 1,051,863.00 | 1,051,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratado | 2,103,726.00 | 1,051,863.00 | 1,051,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fisico | 1,389,452.07 | 694,836.04 | 694,836.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiero | 1,389,452.07 | 694,836.04 | 694,836.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUPERVISION TECNICA ACCIONES MACUSPANA

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Autorizado | 4,217,960.00 | 2,108,980.00 | 2,108,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licitado | 4,217,960.00 | 2,108,980.00 | 2,108,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratado | 4,204,126.01 | 2,102,063.00 | 2,102,063.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fisico | 2,669,620.02 | 1,366,340.95 | 1,366,340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiero | 1,523,995.68 | 761,997.84 | 761,997.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 7 DE 7

| FECHA DE ELABORACIÓN: | | | |
|-----------------------|-----|------|--|
| DÍA | MES | AÑO | |
| 30 | NOV | 2022 | |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra/Subacción | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | | Metas por Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|------|---------|---------|-------|-------|----------------|----------------------|---------------|-----------|------|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|
| | | | | Clave de INEGI (9 Dígitos) | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | C.L.C | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROAGUA 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 464,218,127.14 | 429,969,834.80 | 34,248,292.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,218,127.14 | 429,969,834.80 | 34,248,292.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,873,161.29 | 351,751,578.90 | 34,121,582.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,317,014.14 | 178,168,775.21 | 18,148,238.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,629,303.42 | 125,360,741.11 | 11,268,562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA