

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMERA MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	SEPT	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por Indicador			
				Clave de IME(1) (s) Dig(10)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/09/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	0
															Licitado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Fisico	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJALPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270180060	TACOTALPA	POBLADO TAPIJALPA	IT	2021	30/09/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
														Licitado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	464,848.35	325,393.85	139,454.50	139,454.50	0.00	0.00	0.00					
														Fisico	399,769.58	279,838.71	119,930.87	119,930.87	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	342,101.17	239,470.82	102,630.35	102,630.35	0.00	0.00	0.00					
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TEPEITAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (TRA. ETAPA)	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/09/2021	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	Autorizado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0	
														Licitado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPEITAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/09/2021	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	Autorizado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0		
														Licitado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPEITAN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/09/2021	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	Autorizado	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0		
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					




ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
D/A	MES	AÑO	
30	SEPT	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador						
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
8/2021U274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZACORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/09/2021	4,581,734.00	2,290,867.00	0.00	0.00	Autorizado	4,581,734.00	2,290,867.00	2,290,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.1	0
10/2021U277	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/09/2021	4,243,288.00	1,909,480.00	0.00	0.00	Autorizado	4,243,288.00	1,909,480.00	2,333,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
9/2021U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN MUNICIPAL DE LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/09/2021	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
TOTAL									10,025,022.00	4,800,347.00	0.00	0.00	Autorizado	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Financiero	1,406,593.58	670,941.21	735,652.37	0.00	0.00
Físico	4,674,080.15	2,188,765.16	2,485,314.99	0.00	0.00
Contratado	9,495,473.84	4,550,037.04	4,945,436.80	0.00	0.00
Licitado	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00
Autorizado	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
LOCALIDADES URBANAS

REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	SEPT	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador										
				Clave de Ineci (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Absorbida									
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	30/09/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0				
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/09/2021	9,033,530.00	4,516,765.00	0.00	0.00	9,033,530.00	4,516,765.00	4,516,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
TOTAL										15,140,172.00	7,570,086.00	0.00	0.00	15,140,172.00	7,570,086.00	7,570,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA		TOTAL PROACUA 2020	
Autorizado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	258,708,369.00	215,583,188.00
Licitado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	220,387,369.00	177,262,188.00
Contratado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	31,293,967.10	15,214,424.02
Físico	14,520.00	7,810.00	6,710.00	7,245,718.29	3,554,950.65
Financiero	14,520.00	7,810.00	6,710.00	2,309,096.06	1,191,025.19
Autorizado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	42,616.60	21,170.80
Licitado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	42,616.60	21,170.80
Contratado	795,216.00	397,608.00	397,608.00	42,616.60	21,170.80
Físico	42,616.60	21,170.80	21,170.80	42,616.60	21,170.80
Financiero	42,616.60	21,170.80	21,170.80	42,616.60	21,170.80

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"