

PROGRAMAS EN PROCESO 2017

30 de abril de 2017

PROGRAMAS	NO INT.	ROC	TERM	OTR	RESG	AUTORIZADO	CONTRATADO (1)	REFRENDADO 2017	EJERCIDO 2016	POR EJERCER 2017	SALDO POR PROGRAMAR Y/O CONTRATAR (2)	AV. FIS.	AV. FIN.		
PROGRAMAS VIGENTES															
REFERENDO ESTATAL															
FAM BASICO 2013	3	0	0	3	0	0	1,317,090.54	1,259,964.52	80,608.59	1,179,355.93	80,608.59	0.00	0.00	100%	94%
FAM SUPERIOR 2013	1	0	0	1	0	0	11,359,022.13	9,495,254.84	7,069.52	9,488,185.32	7,069.52	0.00	0.00	100%	99%
FAM SUPERIOR 2014	1	0	0	0	1	0	35,000,000.00	34,723,767.11	970,065.52	33,753,701.59	970,065.52	0.00	970,065.52	100%	100%
FAM BASICO 2015	2	0	0	0	0	2	867,077.00	837,640.94	586,348.65	251,292.29	586,348.65	0.00	0.00	1%	30%
FAM SUPERIOR 2015	3	0	0	2	0	1	67,505,656.26	61,097,836.39	7,359,513.64	53,738,751.33	7,359,513.64	0.00	5,603,512.92	100%	97%
FAM BASICO 2016	55	1	38	4	11	1	115,146,801.61	108,193,014.66	97,802,430.90	16,532,426.59	97,802,430.90	6,953,786.95	27,738,838.59	27%	32%
FAM SUPERIOR 2016	21	3	11	2	4	1	92,739,515.78	73,418,305.13	83,833,564.60	7,246,795.64	83,833,564.60	19,321,210.65	20,297,617.88	73%	38%
FAM MEDIA SUPERIOR 2016	6	1	3	1	1	0	9,482,474.54	8,930,051.75	6,764,852.39	2,697,668.04	6,764,852.39	552,422.79	2,626,241.79	57%	60%
FONDO CONCURSABLE 2016 - IFOTAB (IFOS)	8	0	0	0	8	0	2,361,909.00	2,237,636.18	1,566,345.33	671,290.85	1,566,345.33	0.00	1,566,345.33	100%	100%
FONDO CONCURDABLE FADEF	5	0	4	1	0	0	9,740,800.00	9,130,654.66	9,130,654.66	0.00	9,130,654.66	0.00	5,169,943.06	81%	57%
SUBTOTAL REFERENDO ESTATAL															
REFERENDO FEDERAL															
FONDEN 2 SOST. FEDERAL	1	0	0	1	0	0	4,515,023.00	3,694,493.81	1,519,396.65	2,175,097.16	1,519,396.65	0.00	0.00	100%	59%
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	3	0	0	3	0	0	765,000.00	749,687.15	117,970.99	631,716.16	0.00	0.00	0.00	100%	84%
FONDEN 2 SOST. FEDERAL - 2015	6	0	2	4	0	0	14,027,585.00	13,967,621.48	1,818,601.28	12,149,020.20	1,818,601.28	0.00	1,065,468.94	98%	95%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	9	2	0	3	1	3	9,457,692.31	5,903,934.55	167,478.44	5,736,456.14	167,478.44	3,553,757.76	133,467.46	78%	99%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	219	3	22	65	78	51	250,611,538.54	235,812,139.45	55,734,803.17	180,077,336.28	55,734,803.17	14,581,013.57	35,556,234.31	93%	91%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL MEDIA SUPERIOR	2	0	1	1	0	0	4,825,319.00	3,549,534.80	3,206,637.18	342,897.62	3,206,637.18	1,275,784.20	1,507,238.11	40%	52%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL MEDIA SUPERIOR	3	0	3	0	0	0	10,454,958.00	8,240,612.63	5,768,428.84	2,472,183.79	5,768,428.84	2,214,345.37	3,994,824.18	80%	62%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL SUPERIOR	2	0	2	0	0	0	28,500,000.00	25,003,257.02	0.00	0.00	25,003,257.02	3,496,752.78	1,191,468.43	34%	56%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR	10	0	8	2	0	0	36,972,100.00	31,374,354.97	29,605,040.91	1,769,314.06	29,605,040.91	5,597,745.03	12,518,880.32	58%	45%
FONDO CONCURSABLE 2016 - IFOTAB (RAMO 11)	10	1	2	0	7	0	12,392,114.00	11,668,239.44	10,775,755.52	892,483.92	10,775,755.52	428,715.00	3,342,074.17	96%	36%
FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB (RAMO 11)	5	0	2	1	2	0	10,000,000.00	9,096,925.51	9,096,925.51	0.00	9,096,925.51	0.00	5,606,747.38	90%	62%
FONDO CONCURSABLE 2016 - CECYTE (RAMO 11)	4	0	2	0	2	0	3,033,750.00	2,945,352.19	2,945,352.19	0.00	2,945,352.19	0.00	1,550,335.50	91%	53%
EXPANSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA RAMO 11 PROXOE 2016	4	4	0	0	0	0	57,542,716.64	0.00	0.00	0.00	57,542,716.64	57,542,716.64	0.00	0%	0%
SUBTOTAL FEDER															
TOTAL PROGRAMAS REFERENDADOS 2016	383	15	100	94	115	57	788,618,143.35	661,330,279.18	328,857,844.48	331,805,972.91	411,403,818.14	115,518,250.74	130,439,323.89	71%	59%
PROGRAMAS 2017															
FAM BASICO 2017	25	19	6	0	0	0	87,089,655.00	8,070,986.30	0.00	0.00	87,089,655.00	79,018,668.70	0.00	1%	0%
PROGRAMA ESPECIAL 2017	2	0	2	0	0	0	2,526,537.57	2,493,912.24	0.00	0.00	2,493,912.24	32,625.33	691,500.00	9%	28%
PROGRAMA ESPECIAL 2017 RAMO 11	1	1	0	0	0	0	727,233.64	0.00	0.00	0.00	727,233.64	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL PROGRAMAS 2017	28	20	8	0	0	0	90,343,426.21	10,564,898.54	0.00	0.00	90,310,800.88	79,051,294.03	691,500.00	3%	7%
CONVENIO UJAT, ACU-170-2014	1	0	0	1	0	0	2,064,771.10	1,331,401.55	99,689.02	1,231,712.53	99,689.02	733,369.55	0.00	100%	93%
CONVENIO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO RAMO 11 (ACU-049-13)	1	0	0	1	0	0	7,746,866.00	3,460,016.58	1,170,680.17	2,289,336.44	1,170,680.17	4,286,849.42	1,057,278.70	100%	97%
CONVENIO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO- PROXOE 2015 - RAMO 11	1	0	1	0	0	0	12,808,230.00	10,007,994.93	6,247,420.47	3,760,574.46	6,247,420.47	2,800,235.07	4,731,453.11	100%	85%
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON UIET (CONSOLIDACIÓN)	1	0	1	0	0	0	5,500,000.00	4,971,203.90	3,479,842.72	1,491,361.17	3,479,842.72	528,796.10	1,449,164.68	55%	59%
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON UIET (SOTOP-ACU-003/15) (ECONOMÍAS)	1	0	1	0	0	0	418,155.05	403,272.38	0.00	0.00	403,272.38	14,882.67	120,981.71	80%	30%
SUBTOTAL CONVENIOS															
TOTAL PROGRAMAS	416	35	111	96	115	57	907,499,591.71	692,069,067.06	339,855,476.86	340,578,957.51	513,115,523.78	202,933,677.58	138,489,702.09	55%	53%

PROGRAMAS EN PROCESO 2017

30 de abril de 2017

REFRENDOS																
REFRENDO ESTATAL																
FAM BASICO 2013	3	0	0	3	0	0	0	1,317,090.54	1,259,964.52	80,608.59	1,179,355.93	80,608.59	0.00	0.00	100%	94%
FAM SUPERIOR 2013	1	0	0	1	0	0	0	11,359,022.13	9,495,254.84	7,069.52	9,488,185.32	7,069.52	0.00	0.00	100%	99%
FAM SUPERIOR 2014	1	0	0	0	1	0	0	35,000,000.00	34,723,767.11	970,065.52	33,753,701.59	970,065.52	0.00	970,065.52	100%	100%
FAM BASICO 2015	2	0	0	0	0	0	2	867,077.00	837,640.94	586,348.65	251,292.29	586,348.65	0.00	0.00	1%	30%
FAM SUPERIOR 2015	3	0	0	2	0	1	0	67,505,656.26	61,097,836.39	7,359,513.64	53,738,751.33	7,359,513.64	0.00	5,603,512.92	100%	97%
FAM BASICO 2016	55	1	38	4	11	1	0	115,146,801.61	108,193,014.66	97,802,430.90	16,532,426.59	97,802,430.90	6,953,786.95	27,738,838.59	27%	32%
FAM SUPERIOR 2016	21	3	11	2	4	1	0	92,739,515.78	73,418,305.13	83,833,564.60	7,246,795.64	83,833,564.60	19,321,210.65	20,297,617.88	73%	38%
FAM MEDIA SUPERIOR 2016	6	1	3	1	1	0	0	9,482,474.54	8,930,051.75	6,764,852.39	2,697,668.04	6,764,852.39	552,422.79	2,626,241.79	57%	60%
FONDO CONCURSABLE 2016 - IFORTAB (IFOS)	8	0	0	0	8	0	0	2,361,909.00	2,237,636.18	1,566,345.33	671,290.85	1,566,345.33	0.00	1,566,345.33	100%	100%
FONDO CONCURDABLE FAPEF	5	0	4	1	0	0	0	9,740,800.00	9,130,654.66	9,130,654.66	0.00	9,130,654.66	0.00	5,169,943.06	81%	57%
REFRENDO FEDERAL																
FONDEN 2 SOST. FEDERAL	1	0	0	1	0	0	0	4,515,023.00	3,694,493.81	1,519,396.65	2,175,097.16	1,519,396.65	0.00	0.00	100%	59%
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	3	0	0	3	0	0	0	765,000.00	749,687.15	117,970.99	631,716.16	117,970.99	0.00	0.00	100%	84%
FONDEN 2 SOST. FEDERAL - 2015	6	0	2	4	0	0	0	14,027,585.00	13,967,621.48	1,818,601.28	12,149,020.20	1,818,601.28	0.00	1,065,468.94	98%	95%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	9	2	0	3	1	3	0	9,457,692.31	5,903,934.55	167,478.44	5,736,456.14	167,478.44	3,553,757.76	133,487.46	78%	99%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	219	3	22	65	78	51	0	250,611,538.54	235,812,139.45	55,734,803.17	180,077,336.28	55,734,803.17	14,581,013.57	35,556,234.31	93%	91%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL MEDIA SUPERIOR	2	0	1	1	0	0	0	4,825,319.00	3,549,534.80	3,206,637.18	342,897.62	3,206,637.18	1,275,784.20	1,507,238.11	40%	52%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL MEDIA SUPERIOR	3	0	3	0	0	0	0	10,454,958.00	8,240,612.63	5,768,428.84	2,472,183.79	5,768,428.84	2,214,345.37	3,994,824.18	80%	62%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL SUPERIOR	2	0	2	0	0	0	0	28,500,000.00	25,003,257.02	0.00	0.00	25,003,259.22	3,496,752.78	1,191,468.43	34%	56%
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR	10	0	8	2	0	0	0	36,972,100.00	31,374,354.97	29,605,040.91	1,769,314.06	29,605,040.91	5,597,745.03	12,518,880.32	58%	45%
FONDO CONCURSABLE 2016 - IFORTAB (RAMO 11)	10	1	2	0	7	0	0	12,392,114.00	11,668,239.44	10,775,755.52	892,483.92	10,775,755.52	428,715.00	3,342,074.17	96%	36%
FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB (RAMO 11)	5	0	2	1	2	0	0	10,000,000.00	9,096,925.51	9,096,925.51	0.00	9,096,925.51	0.00	5,606,747.38	90%	62%
FONDO CONCURSABLE 2016 - CECYTE (RAMO 11)	4	0	2	0	2	0	0	3,033,750.00	2,945,352.19	2,945,352.19	0.00	2,945,352.19	0.00	1,550,335.50	91%	53%
EXPANSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA RAMO 11 PROXOE 2016	4	4	0	0	0	0	0	57,542,716.64	0.00	0.00	0.00	57,542,716.64	57,542,716.64	0.00	0%	0%
TOTAL PROGRAMAS REFRENDADOS 2016	383	15	100	94	115	57	2	788,618,143.35	661,330,279.18	328,857,844.48	331,805,972.91	411,403,820.34	115,516,250.74	130,439,323.89	71%	59%
PROGRAMAS 2017																
FAM BASICO 2017	25	19	6	0	0	0	0	87,089,655.00	8,070,986.30	0.00	0.00	87,089,655.00	79,018,668.70	0.00	1%	0%
PROGRAMA ESPECIAL 2017	2	0	2	0	0	0	0	2,526,537.57	2,493,912.24	0.00	0.00	2,493,912.24	32,625.33	691,500.00	9%	28%
PROGRAMA ESPECIAL 2017 RAMO 11	1	1	0	0	0	0	0	727,233.64	0.00	0.00	0.00	727,233.64	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL PROGRAMAS 2017	28	20	8	0	0	0	0	90,343,426.21	10,564,898.54	0.00	0.00	90,310,800.88	79,051,294.03	691,500.00	3%	7%
CONVENIO UJAT, ACU-170-2014	1	0	0	1	0	0	0	2,064,771.10	1,331,401.55	99,689.02	1,231,712.53	99,689.02	733,369.55	0.00	100%	93%
CONVENIO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO RAMO 11 (ACU-049-13)	1	0	0	1	0	0	0	7,746,866.00	3,460,016.58	1,170,680.17	2,289,336.44	1,170,680.17	4,286,849.42	1,057,278.70	100%	97%
CONVENIO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO- PROXOE 2015 - RAMO 11	1	0	1	0	0	0	0	12,808,230.00	10,007,994.93	6,247,420.47	3,760,574.46	6,247,420.47	2,800,235.07	4,731,453.11	100%	85%
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON UIET (CONSOLIDACIÓN)	1	0	1	0	0	0	0	5,500,000.00	4,971,203.90	3,479,842.72	1,491,361.17	3,479,842.72	528,796.10	1,449,164.68	55%	59%
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON UIET (SOTOP-ACU-003/15) (ECONOMIAS)	1	0	1	0	0	0	0	418,155.05	403,272.38	0.00	0.00	403,272.38	14,882.67	120,981.71	80%	30%
SUBTOTAL CONVENIOS	5	0	3	2	0	0	0	28,538,022.15	20,173,889.34	10,997,632.38	8,772,984.60	11,400,904.76	8,364,132.81	7,358,878.20	87%	80%
TOTAL PROGRAMAS	411	35	111	96	115	57	2	907,499,591.71	692,069,067.06	339,855,476.86	340,578,957.51	513,115,525.98	202,933,677.58	138,489,702.09	55%	53%

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

F.A.M. BASICO 2013 REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O.	INV. AUT CONST.	INV. EJERC CONST.	INV. EJERC IND.	INV. AUT MOB. Y EQ.	INV. EJERC MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT TOT.	INV. EJER TOT.
MANTENIMIENTO	3	80,608.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3 100%	80,608.59	0.00
TOTAL	3	80,608.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3 100%	80,608.59	0.00

T

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. BASICO 2013 REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A B E				CONSTRUCCION	IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.			
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV.	AUT.	TOTAL	CONTRATADO				EJER. 2015	DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL				
DESCRIPCION						EJERCIDO				EJER 2013-2015	SIT. DE LA OBRA		HISTORIAL		F/RECEP.				
ED666	SUSANA PARDO LOPEZ GUZMAN	J.N.	1	3	0	0	7	10		561,637.80	0.00	0.00	0.00	561,637.80	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO	COED666-099/13	100%	25/07/2013	22/09/2013
	TECOMINOACAN	HUIMANGUILLO			68,120.58					0.00	0.00	0.00	0.00	OT	IVAN LOPEZ ORDUÑO		88%	25/07/2013	12/09/2016
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR										493,517.22									
ED739	SAÚL WADE TELLAHECHE	J.N. RURAL	1	2	0	0	4	6		545,455.72	0.00	0.00	0.00	545,455.72	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO	COED739-152/13	100%	26/08/2013	24/10/2013
	EJ. VICENTE GUERRERO LERMA160033	TEAPA			6,751.71					0.00	0.00	0.00	0.00	OT	TEODORO DE LA CRUZ RAMOS		99%	26/08/2013	14/07/2016
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR										538,704.01									
ED744	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	J.N. RURAL	1	1	0	0	3	4		152,871.00	0.00	0.00	0.00	152,871.00	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO	COED744-151/13	100%	26/08/2013	24/09/2013
	EJ. VICENTE GUERRERO GUANAL160077	TEAPA			5,736.30					0.00	0.00	0.00	0.00	OT	TEODORO DE LA CRUZ RAMOS		96%	26/08/2013	14/07/2016
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR										147,134.70									
SUBTOTAL CONTRATADO			3	6	0	0	14	20		1,259,964.52	0.00	0.00	0.00	1,259,964.52			100%		
SUBTOTAL EJERCIDO										0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL AUTORIZADO					80,608.59														
TOTAL CONTRATADO			3	6	0	0	14	20		1,259,964.52	0.00	0.00	0.00	1,259,964.52			100%		
TOTAL EJERCIDO										0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL AUTORIZADO					80,608.59														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2013 REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E			CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV.	ALT.	TOTAL										
DESCRIPCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO										AV. FIN.			F/RECIB.
ED696	UJAT	UNIV. DE PROVINIA	1	0	0	0	0	0	0	9,495,254.84	LICITACION PUBLICA	COED696-158/13	100%	11/09/2013	18/01/2014
	DOS MONTES	CENTRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	GRUPO D&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	99%	11/09/2013	15/09/2014
			7,069.52							9,488,185.32					
CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA EL NUEVO CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO															
SUBTOTAL CONTRATADO			1	0	0	0	0	0	0	9,495,254.84					
SUBTOTAL EJERCIDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%				
SUBTOTAL AUTORIZADO			7,069.52												
TOTAL CONTRATADO			1	0	0	0	0	0	0	9,495,254.84					
TOTAL EJERCIDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%				
TOTAL AUTORIZADO			7,069.52												

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2013 REFRENDO 2017

R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	0	INV. AUT CONST	INV. EJERC CONST	INV. EJERC IND	INV. AUT MOB. Y EQ.	INV. EJERC MOB. Y EQ.	RESC	NO INC	EN PROC	TERM AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	1	7,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1 100%	7,069.52	0.00
TOTAL	1	7,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1 100%	7,069.52	0.00

T

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2014 REFRENDO 2017

R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
CONSTRUCCION	1	1,246,298.41	970,065.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	1,246,298.41	970,065.52
TOTAL	1	1,246,298.41	970,065.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	1,246,298.41	970,065.52

F

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. BASICO 2015 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

PROGRAMA	0	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	1	319,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1%	319,902.74	0.00
Rehabilitación	1	266,445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1%	266,445.91	0.00
TOTAL	2	586,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	1%	586,348.65	0.00

R. R. R.

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. BASICO 2015 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	Q. A. L. T. A. EE		CONSTRUCCION	G.TOS	IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV. AUT.	TOTAL											
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS	EJERCIDO				EJER. 15/16	SIT. DE LA OBRA	AV-FIN	RECIB.			
EOD68	Francisco Javier Santamaría	J.N.Urbano	1	0	457,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	457,003.92	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	COEDD68-126/15	1%	17/06/2015	15/08/2015
	Ignacio Gutiérrez (San Felipe)	Cárdenas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RESCINDIDA	LINEA TABASCO, S.A. DE C.V.	30%	17/06/2015	
	27DJN0399K				319,902.74										
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y O		95	7						137,101.18					
EOD69	Marcos Gutiérrez	Primaria	1	0	380,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	380,637.02	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	COEDD69-127/15	1%	17/06/2015	15/08/2015
		Cárdenas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RESCINDIDA	LINEA TABASCO, S.A. DE C.V.	30%	17/06/2015	
	27DPR1021X				286,445.91										
	de Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 KV		640	7						114,191.11					
TOTAL CONTRATADO			2	0	0	0	0	0	0	837,640.94			1%		
TOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL AUTORIZADO					586,348.65										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2015 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	2	3,346,132.48	1,345,135.96	0.00	0.00	1,345,135.96	0	0	0	2	100%	3,346,132.48	1,345,135.96
EQUIPAMIENTO	1	0.00	0.00	0.00	4,013,381.16	2,913,244.00	0	0	0	1	100%	4,013,381.16	0.00
TOTAL	3	3,346,132.48	1,345,135.96	0.00	4,013,381.16	4,258,379.96	0	0	0	3	100%	7,359,513.64	1,345,135.96

T=2
R=1

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2015 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NAVEL	O A L T A E E				CONSTRUCCION	GROS	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.			
			INV. AUT.	TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO											DE EJECUCION	CONTRATISTA	PER.
DESCRIPCION																			
EDE22	UJAT	UNIV. DE PROVINCIA	1	0	0	0	0	0	0	36,970,467.91	0.00	0.00	0.00	36,970,467.91	LIC. PUBLICA	COEDE22-168/15	100%	24/08/2015	19/05/2016
	DOS MONTES	CENTRO								1,345,135.96	0.00	0.00	0.00	2,690,271.92	OTFR	CONSORCIO CONSTRUCTOR COBA, S.A. DE C.V.	100%	24/08/2015	03/04/2017
36,970,467.91																			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS PARA EL NUEVO CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO																			
EDE25	UJAT	UNIV. DE PROVINCIA	1	0	0	0	0	0	0	9,213,644.06	0.00	0.00	0.00	9,213,644.06	LIC. PUBLICA	COEDE25-229/15	100%	21/09/2015	19/12/2015
	DOS MONTES	CENTRO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	FOND CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	78%	21/09/2015	30/09/2016
7,213,076.12																			
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL NUEVO CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO																			
EDE88	TECNOLOG	UNIV. DE PROVINCIA	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	14,763,282.88	150,441.54	14,913,724.42	SIMPLIFICADO MENOR	CVDE88-03/16	100%	26/07/2016	22/03/2017
	IOO DE LA	TECNOLOGICO								0.00	0.00	2,913,244.00	0.00	2,913,244.00	OT	FLEXILAB, S.A. DE C.V.	93%	26/07/2016	14/04/2017
	CHONTALP																		
	NACAJUCA	NACAJUCA								4,013,381.16									
13,813,587.26																			
COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO MULTIFUNCIONAL																			
TOTAL CONTRATADO			3	0	0	0	0	0	0	46,184,111.97	0.00	14,763,282.88	150,441.54	61,097,836.39					
TOTAL EJERCIDO										1,345,135.96	0.00	2,913,244.00	0.00	5,603,515.92					
TOTAL AUTORIZADO										7,359,513.64							100%		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. BASICO 2016 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	G	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INIC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
Construcción	42	77,756,330.28	21,146,064.69	0.00	0.00	0.00	0	1	30	11	22%	77,756,330.28	21,146,064.69
Reconstrucción y Rehabilitación	13	20,046,100.62	6,592,773.90	0.00	0.00	0.00	0	0	8	5	43%	20,046,100.62	6,592,773.90
TOTAL	55	97,802,430.90	27,738,838.59	0.00	0.00	0.00	0	1	38	16	27%	97,802,430.90	27,738,838.59

F-4
F-11
R-1

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM BASICO 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O B R A E E						CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	ALUM.	EMPLEOS						EJERC 2016	DE EJECUCION	CONTRATIST	FIS.	REAL	REAL	
DESCRIPCION												EJER 15/16	BIT. DE LA OBRA	AV-FIN		F/RECEP.		
AUTORIZADO 2017																		
EDÑ07	Ramón Sosa Torres	Jardín de Niños	1	0	0	0	0	0	421,199.93	0.00	0.00	0.00	421,199.93	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ074	10%	17/04/2017	31/05/2017
	Calzada 1ra. Sección Norte A	Cárdenas							126,359.98	0.00	0.00	0.00	126,359.98	OP	NACIONAL ES DRUCKER	30%	17/04/2017	
	27DJN0236Z			426,363.00														
	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior		93									126,359.98						
EDÑ08	Centro de Atención Múltiple No. 2	Primaria	1	1	0	0	0	1	3,294,980.70	0.00	0.00	0.00	3,294,980.70	LIC. PUB.	COEDÑ084	17%	18/04/2017	15/08/2017
	Villahermosa	Centro							988,494.21	0.00	0.00	0.00	988,494.21	OP	CONSTRUCCIONES, S.A. DE	30%	18/04/2017	
	27DML0024W			3,815,474.00														
	Construcción de un Aula para Estimulación Temprana, Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior		100									988,494.21						
EDÑ09	Zapata Vive	Primaria	1	7	0	0	5	12	7,317,086.52	0.00	0.00	0.00	7,317,086.52	LIC. PUB.	COEDÑ094	15%	18/04/2017	13/11/2017
	Quetzalcoatl (Cuatro Poblados)	Balancán							2,195,125.96	0.00	0.00	0.00	2,195,125.96	OP	KONSTRUCCIONES INDUSTRI	30%	18/04/2017	
	27DPR0051K			7,537,610.00														
	Construcción de 7 Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca, Servicio Sanitario a Circulación, Subestación Eléctrica de 112.5 kva (Incluye Demolición)		331									2,195,125.96						
EDÑ10	Secundaria Técnica 50	Secundaria Técnica	1	4	1	0	12	17	6,150,061.10	0.00	0.00	0.00	6,150,061.10	LIC. PUB.	COEDÑ104	3%	18/04/2017	14/10/2017
	Villahermosa	Centro							1,845,018.33	0.00	0.00	0.00	1,845,018.33	OP	CONSTRUCCIONES VIGARE,	30%	18/04/2017	
	27DST0050X			6,212,953.00														
	Construcción de 4 Aulas Didácticas, Laboratorio de Diseño de Circuitos Eléctricos, Oficinas Administrativas y Obra Exterior en Estructura U-2C		493									1,845,018.33						
EDÑ11	Beatriz Zentella de Trujillo	Jardín de Niños	1	1	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Ignacio Allende	Centla							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27DJN0239X			476,169.00														
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., y Obra Exterior		176									0.00						
EDÑ12	Graf. José Ma. Morelos	Secundaria	1	5	1	1	2	9	3,757,455.31	0.00	0.00	0.00	3,757,455.31	LIC. PUB.	COEDÑ124	10%	18/04/2017	14/09/2017
	Nacajuca	Nacajuca							1,127,236.59	0.00	0.00	0.00	1,127,236.59	OP	NT TRADE COMPANY, S.A. DE	30%	18/04/2017	
	27EES0053A			3,837,224.00														
	Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Laboratorio-Taller, Barda Perimetral y Obra Exterior		668									1,127,236.59						

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa FAM BASICO 2016

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.				
			INV. AUT. TOTAL	ALUM. EMPLEOS											EJERC. 2016	CONTRATADO	DE EJECUCION	ONTRATIST
DESCRIPCION																		
EDÑ13	Coronel Lino Merino	Primaria	1	13	0	1	5	19	11,605,205.41	0.00	0.00	0.00	11,605,205.41	LIC. PUB.	COEDÑ13-4	1%	25/04/2017	20/12/2017
	Tacotalpa	Tacotalpa							3,481,561.62	0.00	0.00	0.00	3,481,561.62	OP	CAMIONE RA DEL GOLFO.	30%	25/04/2017	
	27DPR0811B								12,862,150.00									
	Construcción de 13 Aulas Didácticas, Biblioteca, Centro de Cómputo, Servicio Sanitario a Circulación, Subestación Eléctrica de 112.5 kva en Estructura U-3C.		425										3,481,561.62					
EDÑ14	Lic. Benito Juárez García	Telesecundaria	1	0	0	0	0	0	8,062,806.69	0.00	0.00	0.00	8,062,806.69	LIC. PUB.	COEDÑ14-4	6%	19/04/2017	14/11/2017
	Dos Montes	Centro							2,418,842.01	0.00	0.00	0.00	2,418,842.01	OP	GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V.	30%	19/04/2017	
	27ETV0023M		306										2,418,842.01					
	Construcción de 9 Aulas Didácticas, Dirección, Laboratorio - Taller, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior																	
EDÑ15	Secundaria Técnica No. 6	Secundaria	1	0	0	0	0	0	5,131,816.79	0.00	0.00	0.00	5,131,816.79	LIC. PUB.	COEDÑ15-4	1%	19/04/2017	15/10/2017
	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	Cárdenas							1,539,545.04	0.00	0.00	0.00	1,539,545.04	OP	ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V.	30%	19/04/2017	
	27DST0006J		192										1,539,545.04					
	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, F, G, H y Obra Exterior																	
EDÑ16	Silvia Ávila Delgado	Jardín de Niños Rural	1	0	0	0	0	1	561,673.63	0.00	0.00	0.00	561,673.63	LIC. PUB.	COEDÑ16-4	2%	17/04/2017	15/06/2017
	El Puente 1ra. Sección	Huimanguillo							168,502.09	0.00	0.00	0.00	168,502.09	OP	LUIS MIGUEL SUAREZ ACOSTA	30%	17/04/2017	
	27DJN1203P		71										168,502.09					
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior																	
EDÑ17	Josefa Ortiz de Domínguez	Primaria	1	0	0	0	0	1	742,238.81	0.00	0.00	0.00	742,238.81	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ17-4	1%	17/04/2017	30/06/2017
	Independencia 1ra. Sección	Comalcalco							222,671.64	0.00	0.00	0.00	222,671.64	OP	A DE TABASCO, S.A. DE C.V.	30%	17/04/2017	
	27DPR0313E		234										222,671.64					
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.0 Mts. y Obra Exterior																	
EDÑ18	Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús	Jardín de Niños	1	0	0	0	0	1	644,971.23	0.00	0.00	0.00	644,971.23	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ18-4	1%	17/04/2017	15/06/2017
	Macultepec	Centro							193,491.37	0.00	0.00	0.00	193,491.37	OP	FRAN ALIANZA, S.A. DE C.V.	30%	17/04/2017	
	27EJN0286G		260										193,491.37					
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior																	
EDÑ19	Rocio García Aguilar	Jardín de Niños Rural	1	0	0	0	0	1	526,685.95	0.00	0.00	0.00	526,685.95	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ019	35%	17/04/2017	15/06/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FAM BASICO 2016

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A EE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION EJERC 2016	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRA INYRATIS	AV. FIS. AV-FIN	INC. PROGR. REAL	TERMI. PROGR. REAL				
			ALUM.	EMPLEOS											EJERCIDO	CONTRATADO		
27DJN0525R																		
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., y Obra Exterior			25						168,125.81									
EDÑ26	Miguel Hidalgo y Costilla	Telesecundaria	1	1	0	0	0	1	646,417.22	0.00	0.00	0.00	646,417.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ26H	35%	18/04/2017	16/06/2017
	Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo)	Jalpa de Méndez							193,925.17	0.00	0.00	0.00	193,925.17	OP	ROMAN VICENTE HERNANDEZ	30%	18/04/2017	
27ETV0141A			652,529.00															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior			200															
27ETV0386V			193,925.17															
EDÑ27	Ignacio Zaragoza	Telesecundaria	1	1	0	0	0	1	645,100.97	0.00	0.00	0.00	645,100.97	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ27H	15%	18/04/2017	16/06/2017
	Ignacio Zaragoza	Centla							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	HERNAN DE DIOS JIMENEZ	0%	18/04/2017	
27ETV0386V			652,529.00															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior			195															
27ETV0136P			0.00															
EDÑ28	Rosario María Gutiérrez Eskildsen	Telesecundaria	1	1	0	0	0	1	646,349.91	0.00	0.00	0.00	646,349.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ28H	2%	18/04/2017	16/06/2017
	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Comalcalco							193,904.97	0.00	0.00	0.00	193,904.97	OP	GRUPO QUAB, S.A. DE CV	30%	18/04/2017	
27ETV0136P			652,529.00															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior			113															
27ETV0136P			193,904.97															
EDÑ29	Juan Jacobo Rosseau	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	0	1	525,151.21	0.00	0.00	0.00	525,151.21	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ29H	1%	18/04/2017	16/06/2017
	Cocohital	Comalcalco							157,545.36	0.00	0.00	0.00	157,545.36	OP	JOSE ANTONIO MORALES PALMA	30%	18/04/2017	
27DJN0147G			532,660.00															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., y Obra Exterior			118															
27DJN0147G			157,545.36															
EDÑ30	Francisco González Bocanegra	Jardín de Niños	1	5	0	0	3	4	1,065,518.50	0.00	0.00	0.00	1,065,518.50	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ30H	15%	25/04/2017	23/07/2017
	La Lima	Centro							319,655.55	0.00	0.00	0.00	319,655.55	OP	CIORA MADE INGENIER OS SA	30%	25/04/2017	
27EJN0073E			1,071,336.00															
Subestación Eléctrica y Alimentadores en los Edificios, A, B, C, D y Obra Exterior			161															
27EJN0073E			319,655.55															
EDÑ31	Venustiano Carranza	Telesecundaria	1	3	1	0	5	4	1,230,524.88	0.00	0.00	0.00	1,230,524.88	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ31H	15%	26/04/2017	23/07/2017
	Caparroso	Centla							369,157.46	0.00	0.00	0.00	369,157.46	OP	O ASTERIO OROPEZA	30%	26/04/2017	
27ETV0258Z			1,238,785.00															

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM BASICO 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O B R A S A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND. EJERCIDO	MOBILIARIO CONTRATADO	EQUIPO	INVERSION EJERC. 2016	MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA	CONTRATISTA	AV. FIN.	INC. PROGR. REAL	TERM. REAL	PROGR. REAL
			INV. AUT.	TOTAL EMPLEOS											
	Benito Juárez 1ra. Sección 27DUN0516J	Jalpa de Méndez		532,660.00	44	158,005.79	0.00	0.00	0.00	158,005.79	OP	SECOMINT DE LA ROSA SANCHEZ	30%	17/04/2017	
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior									158,005.79					
EDÑ20	Bertila Pérez Gómez Mecoacán 27DUN0429O	Jardín de Niños Rural Jalpa de Méndez	1 0 0 0 0 1	532,660.00	115	521,141.81	0.00	0.00	0.00	521,141.81	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ20-C	30%	17/04/2017	15/06/2017
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior					156,342.54	0.00	0.00	0.00	156,342.54	OP	GRUPO SIEX DE C.V.	30%	17/04/2017	
EDÑ21	Anselma Alvarado Almeida Saloya 2da. Sección 27EJN0043K	Jardín de Niños Rural Nacajuca	1 2 0 0 0 2	951,202.00	182	942,715.91	0.00	0.00	0.00	942,715.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ21-C	1%	17/04/2017	30/06/2017
	Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts., y Obra Exterior (Incluye Demolición)					282,814.77	0.00	0.00	0.00	282,814.77	OP	AGUSTIN DE LA CRUZ RIBERO	30%	17/04/2017	
EDÑ22	Niños Héroes Paraiso 27EJN0299K	Jardín de Niños Paraiso	1 1 0 0 0 1	652,529.00	116	644,249.14	0.00	0.00	0.00	644,249.14	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ22-C	1%	18/04/2017	16/06/2017
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior					193,274.74	0.00	0.00	0.00	193,274.74	OP	CTORA BALLHAUS, S.A. DE	30%	18/04/2017	
EDÑ23	Agustín Melgar Tierra Adentro 1ra. Sección 27DPR0580A	Primaria Jalpa de Méndez	1 1 0 0 0 1	652,529.00	128	644,644.47	0.00	0.00	0.00	644,644.47	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ23-C	30%	18/04/2017	16/06/2017
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior					193,393.34	0.00	0.00	0.00	193,393.34	OP	JARIBO MIRANDA GUTIERREZ	30%	18/04/2017	
EDÑ24	Lucía Guadalupe Méndez Yduarte Güiral y González 1ra. Sección 27DUN1312W	Jardín de Niños Rural Huimanguillo	1 1 0 0 0 1	567,740.00	39	562,355.92	0.00	0.00	0.00	562,355.92	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ24-C	1%	18/04/2017	16/06/2017
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., y Obra Exterior					168,706.78	0.00	0.00	0.00	168,706.78	OP	ARIBOLFO HERNANDEZ MARTINEZ	30%	18/04/2017	
EDÑ25	Lili Margarita Vera López Río Seco y Montaña 2da. Sección	Jardín de Niños Rural Huimanguillo	1 1 0 0 0 1	567,740.00		560,419.37	0.00	0.00	0.00	560,419.37	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ25-C	1%	18/04/2017	16/06/2017
						168,125.81	0.00	0.00	0.00	168,125.81	OP	EDIFIA INGENIER OS, S.A. DE C.V.	30%	18/04/2017	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM BASICO 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A FEE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV. AUT.	TOTAL										
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS					EJER. 15/18SIT. DE LA OBRA			AV. FIN.		P/RECEP.
Reconstrucción de la Subestación Eléctrica de 50 Kva., Reconstrucción del Sistema Eléctrico en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior			93						369,157.46					
EDÑ32	Escuela Secundaria Técnica 24	Secundaria Técnica	1 9 1 2 8 6		2,653,708.75	0.00	0.00	0.00	2,653,708.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ32-4	17%	25/04/2017	22/08/2017
	Tapijulapa	Tacotalpa			796,112.63	0.00	0.00	0.00	796,112.63	OP	CONSTRUCCIONES S.A. DE	30%	25/04/2017	
27DST0024Z			2,674,029.00											
Reconstrucción de la Subestación Eléctrica de 112.5 Kva., Reconstrucción del Sistema Eléctrico en los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior			220						796,112.63					
EDÑ33	Ignacio Zaragoza	Telesecundaria	1 9 0 0 4 3		1,203,233.71	0.00	0.00	0.00	1,203,233.71	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ33-4	17%	25/04/2017	23/07/2017
	Ignacio Zaragoza	Centla			360,970.11	0.00	0.00	0.00	360,970.11	OP	INDUSTRIAL COHER, S. A. DE	30%	25/04/2017	
27ETV0386V			1,212,142.00											
Subestación Eléctrica de 50 Kva., Reparación de Red Eléctrica en los Edificios A, B, C y Obra Exterior			195						360,970.11					
EDÑ34	Joaquín Ferrer	Sec. Grai	1 0 0 0 0 0		3,588,022.82	0.00	0.00	0.00	3,588,022.82	LIC. PUB.	COEDÑ34-4	1%	19/04/2017	15/09/2017
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez			1,076,406.85	0.00	0.00	0.00	1,076,406.85	OP	JULIETA PADRON GARCIA	30%	19/04/2017	
27EES0044T			3,778,915.00											
Construcción de la 2da. Etapa en Estructura U-2C (4 Aulas de 2 E.E., Servicio Sanitario a Circulación, Escalera y Obra Exterior)			481						1,076,406.85					
EDÑ35	Centro Educativo Integral No. 1	Primaria	1 0 0 0 0 0		5,798,680.29	0.00	0.00	0.00	5,798,680.29	LIC. PUB.	COEDÑ350	17%	26/04/2017	22/09/2017
	Villahermosa	Centro			1,739,604.09	0.00	0.00	0.00	1,739,604.09	OP	INTEGRAL DE INGENIEROS S. A.	30%	26/04/2017	
27DPR1859B			6,958,779.00											
Construcción de Escalera, Reconstrucción y Remodelación en los Edificios M, F, G, H, I y Obra Exterior			803						1,739,604.09					
EDÑ36	Manuel Gil y Saenz	Primaria	1 0 0 0 0 0		2,627,002.25	0.00	0.00	0.00	2,627,002.25	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ36-4	1%	25/04/2017	22/08/2017
	La Escalera	Macuspana			788,100.68	0.00	0.00	0.00	788,100.68	OP	REPRESENTACIONES PABLES	30%	24/04/2017	
27DPR1475X			2,637,620.00											
Construcción de 4 Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., Dirección Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición)			203						788,100.68					
EDÑ37	Francisco González Bocanegra	Primaria	1 0 0 0 0 0		2,031,486.80	0.00	0.00	0.00	2,031,486.80	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDÑ37-4	10%	25/04/2017	07/08/2017
	Ribera Alta 3ra. Sección	Centla			609,446.04	0.00	0.00	0.00	609,446.04	OP	CCIONES CORISI, S.A. DE	30%	25/04/2017	
27DPR0116D			2,045,766.00											
Reconstrucción y Remodelación de Edificios y Obra Exterior			89						609,446.04					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FAM BASICO 2016

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND. MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV.	INC. PROGR.	TERM. PROGR.	
			INV. AUT. ALUM.	TOTAL EMPLEOS										EJERC. 2016
DESCRIPCION														
EDN38	Profr. Manuel J. García Osorio	Primaria	1	0	0	0	0	0	999,247.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN38-1	1%	25/04/2017	23/07/2017
	Cárdenas	Cárdenas			299,774.30	0.00	0.00	0.00	299,774.30	OP	IREES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30%	25/04/2017	
	27DPR0031X				1,009,165.00									
	Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición)		434						299,774.30					
EDN39	Francisco Hernández Méndez	Primaria	1	0	0	0	0	0	1,545,249.85	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEN39-37	17%	25/04/2017	23/07/2017
	Miramar	Centro			463,574.96	0.00	0.00	0.00	463,574.96	OP	GRUPO REAL	30%	25/04/2017	
	27DPR0242A		191		1,565,679.00				463,574.96					
	Reconstrucción y Remodelación General en los edificios A y H													
EDN40	Centro de Atención Múltiple No. 23	Primaria	1	0	0	0	0	0	1,049,839.68	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN40-1	15%	26/04/2017	24/07/2017
	Tamulte de las Sabanas	Centro			314,951.90	0.00	0.00	0.00	314,951.90	OP	ASUNCIÓN ZEBADUA	30%	26/04/2017	
	27DML0020Z		50		1,056,199.00				314,951.90					
	Subestación Eléctrica Monofásica de 50 kva Tipo Pedestal y Obra Exterior													
EDN41	Frida khalo	Jardín de Niños Rural	1	0	0	0	0	0	979,680.59	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN41-1	1%	26/04/2017	24/07/2017
	Pedregalito 1ra. Sección	Huimanguillo			293,904.18	0.00	0.00	0.00	293,904.18	OP	CTORA ORIGEN, S.A. DE	30%	26/04/2017	
	27DJN1284Q		26		985,113.00				293,904.18					
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 mts, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior													
EDN42	Rosario Castellanos	Jardín de Niños Rural	1	0	0	0	0	0	1,331,560.61	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN42-1	5%	26/04/2017	24/07/2017
	Vicente Guerrero	Centla			399,468.18	0.00	0.00	0.00	399,468.18	OP	ARTURO CASASUS MOLINA	30%	26/04/2017	
	27DJN0052T		219		1,364,410.00				399,468.18					
	Reconstrucción de la Subestación Eléctrica de 50 kva, Reconstrucción del Sistema Eléctrico en los Edificios A,B,C,D. E y Obra Exterior													
EDN43	Juana Lara Palacio	Primaria	1	0	0	0	0	0	2,580,392.89	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN43-1	8%	26/04/2017	08/08/2017
	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata			774,117.87	0.00	0.00	0.00	774,117.87	OP	USCAR LOPEZ RODRIGU EZ	30%	26/04/2017	
	27DPR00402Y		454		2,676,008.61				774,117.87					
	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, E y Obra Exterior													
SUBTOTAL CONTRATADO					83,238,877.28	0.00	0.00	0.00	83,238,877.28					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa FAM BASICO 2016

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPAL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
			INV. AUT. TOTAL	ALUM. EMPLEOS											CONTRATADO
SUBTOTAL EJERCIDO					24,778,132.89	0.00	0.00	0.00	24,778,132.89			8%			
SUBTOTAL AUTORIZADO			89,285,582.61												

F.A.M. BASICO 2016 - REFRENDO 2017

EDF04	Justo Sierra	Primaria	1	0	0	0	0	0	0	4,406,847.63	0.00	0.00	0.00	4,406,847.63	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF04-	48%	19/07/2016	15/11/2016
	El Bajío 1ra. Sección	Cárdenas								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	INGENIERIA A SMR, S.A. DE C.V.	50%	19/07/2016	
	27DPR1172C									3,164,461.08									
	Construcción de la 1ra. Etapa del Edificio en Estructura U-3c, 6 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 112.5 kva. y Obra Exterior (Incluye Demolición)		328											2,191,724.87					
EDF06	Rosario Castellanos	Jardin de Niños	1	0	0	0	0	0	0	457,048.05	0.00	0.00	0.00	457,048.05	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF06-	100%	19/07/2016	15/09/2016
	Villahermosa	Centro								1,657.71	0.00	0.00	0.00	1,657.71	OT	TESENA ROSALES RODRIGUEZ	83%	19/07/2016	15/12/2016
	27EJN0442H									110,592.61									
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts y Obra Exterior		277											381,290.94					
EDF07	Profr. Candelaria Flores V.	Primaria	1	0	0	0	0	0	0	1,609,630.49	0.00	0.00	0.00	1,609,630.49	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF07-	100%	19/07/2016	30/09/2016
	Villahermosa	Centro								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	MIS LOGISTIC OS, S.A. DE C.V.	99%	19/07/2016	15/12/2016
	27DPR1416H									9,709.70									
	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior		194											1,599,920.79					
EDF12	Margarita Maza de Juárez	Jardin de Niños	1	0	0	0	0	0	0	521,511.43	0.00	0.00	0.00	521,511.43	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF12-	100%	18/07/2016	15/09/2016
	El Triunfo	Balancán								80,118.29	0.00	0.00	0.00	80,118.29	OTF	EDIFICADORA PHETROS,	100%	18/07/2016	30/04/2017
	27DJN0182M									82,068.66									
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts., y Obra Exterior		140											521,511.43					
EDF13	Carlos Pellicar Camara	Telesecundaria	1	0	0	0	0	0	0	782,711.11	0.00	0.00	0.00	782,711.11	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF13-	100%	12/08/2016	25/10/2016
	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	Cárdenas								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	COMERCIALIZADOR AMYH	98%	12/08/2016	15/12/2016
	27ETV0419W									16,769.89									
	Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 8.00 mts. y Obra Exterior		167											765,941.22					
EDF15	Modesto Zapata Hernández	Telesecundaria	1	0	0	0	0	0	0	793,518.67	0.00	0.00	0.00	793,518.67	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF15-	100%	19/07/2016	01/10/2016
	Santana 2da. Secc. B	Cárdenas								26,749.60	0.00	0.00	0.00	26,749.60	OTF	GRUPO HEMIR, S.A. DE C.V.	100%	19/07/2016	01/03/2017
	27ETV0425G									26,763.14									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM BASICO 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A EE	CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRA	AV	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
DESCRIPCION			INV. AUT. TOTAL					EJERC 2016	DE EJECUCION	CONTRATIST	FIS.	REAL	REAL
			ALUM. EMPLEOS					EJER 15/16	DE LA OBRA	AV-FIN			FINRECEP.
	Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 8.00 mts. y Obra Exterior		182					793,518.67					
EDF22	Cecilia Pico Contreras	Jardin de Niños	1 0 0 0 0 0	465,522.43	0.00	0.00	0.00	465,522.43	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDE22-	100%	20/07/2016	17/09/2016
	Ocuiltzapotlán	Centro	71,683.45	33,590.14	0.00	0.00	0.00	33,590.14	OTF	CTORA MERA, S.A. DE	100%	20/07/2016	26/04/2017
	27DJN0376Z												
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior		220					465,522.43					
EDF23	Isidro Gracia Jiménez	Telesecundaria	1 0 0 0 0 0	1,223,490.72	0.00	0.00	0.00	1,223,490.72	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDE23-	100%	20/07/2016	02/10/2016
	Constitución	Centro	4,339.50	3,036.40	0.00	0.00	0.00	3,036.40	OTFR	JUAN HERNANDEZ	100%	20/07/2016	06/03/2017
	27ETV0329D												
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior		119					1,223,490.72					06/03/2017
EDF25	Francisco I Madero	Primaria	1 0 0 0 0 0	428,814.57	0.00	0.00	0.00	428,814.57	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDE25-	100%	20/07/2016	26/04/2017
	El Alambrado	Centro	219,436.79	98,372.14	0.00	0.00	0.00	98,372.14	OTF	RUZTYCO, S.A. DE C.V.	100%	20/07/2016	26/04/2017
	27DPB0012H												
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior		96					428,814.57					
EDF26	Juan Enrique Pestalozzi	Jardin de Niños	1 0 0 0 0 0	882,592.19	0.00	0.00	0.00	882,592.19	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDE26-	100%	20/07/2016	17/09/2016
	Tecolutilla	Comalcalco	155,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	EQUIPOS Y SERVICIO	58%	20/07/2016	30/10/2016
	27DJN0144J												
	Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., y Obra Exterior		220					773,819.28					
EDF53	José Ma. Morelos y Pavón	Secundaria	1 1 1 0 2 4	2,342,003.54	0.00	0.00	0.00	2,342,003.54	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF53-	100%	05/10/2016	23/12/2016
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique	597,747.33	418,331.21	0.00	0.00	0.00	418,331.21	OTF	CONSTRUTOR HIRAM,	100%	05/10/2016	14/03/2017
	27DES0008P												
	Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior		1073					2,342,003.54					
EDF57	Rafael Dominguez Gamas	Primaria	1 3 0 0 0 3	1,213,168.83	0.00	0.00	0.00	1,213,168.83	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF57-	70%	05/10/2016	28/12/2016
	Plátano y Cacao 3ra. Sección	Centro	743,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	ROGER CRUZ RAMOS	57%	05/10/2016	
	27DPR0253G												
	Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., y Obra Exterior (Incluye Demolición)		111					692,757.17					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FAM BASICO 2016

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	D A T A		CONSTRUCCION	G.TOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRATADO	AV.	INC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPLEOS										
EDF58	Francisco Gabilondo Soler	Jardin de Niños	1	7 0 0 3 10	2,428,159.41	0.00	0.00	0.00	2,428,159.41	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF58-1	100%	05/10/2016	23/12/2016
	Villahermosa	Centro			754,075.43	0.00	0.00	0.00	754,075.43	OTF	MIGUEL CHAVEZ PASTRAN	100%	05/10/2016	16/03/2017
	27DJN0191U				1,089,651.37									
	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B			255					2,428,159.41					
EDF59	General Lázaro Cárdenas del Río	Jardin de Niños	1	1 0 0 0 1	395,623.24	0.00	0.00	0.00	395,623.24	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF59-1	100%	05/10/2016	03/12/2016
	Poblado G-23 General Venustiano Carranza	Cárdenas			11,755.46	0.00	0.00	0.00	11,755.46	OTF	YESENIA JIMENEZ GONZALE	100%	05/10/2016	04/04/2017
	27EJN0278Y				32,302.77									
	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., y Obra Exterior			129					395,623.24					
EDF60	Secundaria Técnica 7	Secundaria Técnica	1	17 2 1 14 34	2,208,523.74	0.00	0.00	0.00	2,208,523.74	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF60-1	100%	05/10/2016	21/04/2017
	Tamuhé de las Sabanas	Centro			79,934.20	0.00	0.00	0.00	79,934.20	OTF	EDGARDO CORNELIO	100%	05/10/2016	21/04/2017
	27DST0007I				114,896.55									
	Mantenimiento de Transformador y Rehabilitación del Sistema Eléctrico en los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y Obra Exterior			649					2,208,523.74					
EDF61	Prof. José Hernández León	Primaria	1	3 0 0 3 6	1,437,743.72	0.00	0.00	0.00	1,437,743.72	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF61-1	100%	05/10/2016	27/04/2017
	Villahermosa	Centro			262,650.91	0.00	0.00	0.00	262,650.91	OTF	EMPRESA RIAL, S.A. DE C.V.	100%	05/10/2016	27/04/2017
	27DPR1092R				376,813.06									
	Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior			183					1,437,743.72					
EDF63	21 de Marzo	Primaria	1	3 0 0 1 4	1,479,776.01	0.00	0.00	0.00	1,479,776.01	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF63-1	100%	06/10/2016	12/04/2017
	Cuyos de Caoba	Balancán			1,035,843.21	0.00	0.00	0.00	1,035,843.21	OTF	CONSTRUCCIONES JEMSA,	100%	06/10/2016	12/04/2017
	27DPR1279V				1,479,776.01									
	Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., y Obra Exterior			54					1,479,776.01					
EDF64	Blancas Mariposas	Primaria	1	3 0 0 3 6	1,877,451.60	0.00	0.00	0.00	1,877,451.60	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF64-1	100%	06/10/2016	07/04/2017
	Villahermosa	Centro			154,591.00	0.00	0.00	0.00	154,591.00	OTF	CCIONES DE TABASCO,	100%	06/10/2016	07/04/2017
	27DPR2097T				221,001.29									
	Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., Servicios Sanitarios a Circulación y Obra Exterior			79					1,877,451.60					
SUBTOTAL CONTRATADO					24,954,137.38	0.00	0.00	0.00	24,954,137.38					

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM BASICO 2016**

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	D A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	CONTRATOS	AV. PROGR. REAL	INC. TERM. PROGR. REAL
			INV. AUT. TOTAL	ALUM. EMPLEOS									
SUBTOTAL EJERCIDO					2,960,705.70	0.00	0.00	0.00	2,960,705.70			89%	
SUBTOTAL AUTORIZADO			8,816,848.29										
TOTAL CONTRATADO			55	105 7 5 70 159	108,193,014.66	0.00	0.00	0.00	108,193,014.66			27%	
TOTAL EJERCIDO					27,738,838.59	0.00	0.00	0.00	27,738,838.59				
TOTAL AUTORIZADO			97,802,430.90										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

PROGRAMA	0	INV. AJT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AJT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO	EN	AV.	INV. AJT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
							INC	PROC	TERM	FIS			
Construcción	16	75,987,428.59	3,401,427.65	0.00	0.00	0.00	0	1	11	4	19%	75,987,428.59	20,047,708.94
Equipamiento	3	3,728,230.89	0.00	0.00	3,760,657.64	0.00	0	2	0	1	100%	7,488,888.53	0.00
Reconstrucción	2	357,247.48	249,908.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	100%	357,247.48	249,908.94
TOTAL	21	80,072,906.96	3,651,336.59	0.00	3,760,657.64	0.00	0	3	11	7	73%	83,833,564.60	20,297,617.88

T2
F7
R1

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

Nº	NOMBRE	NIVEL	O	A	L	T	A	RE	CONSTRUCCION	GROS	IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV.	ING.	TERM.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL					CONTRATADO					DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	PROGR.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUMNOS						EJERCIDO					SIT. DE LA OBRA		AV. FIN.		F/RECEP.	
REFRENDO 2017																			
EDF41	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	3,107,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,072.92	LI. PUB.	COEDF41-356/16	100%	03/10/2016	31/12/2016
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	460	1,294,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,862.02	OTFR	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA INFINAR SA DE CV	100%	03/10/2016	10/04/2017
			1,851,100.08											3,107,072.92					
Construcción de Cancha de Usos Múltiples Techada y Obra Exterior en el Nuevo Campus Multidisciplinario																			
EDF42	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	2,316,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,610.18	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDF42-359/16	72%	03/10/2016	31/12/2016
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	460	184,860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184,860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184,860.19	OP	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	38%	03/10/2016	
			2,316,610.18											879,843.24					
Construcción de Módulo Sanitario y Obra Exterior en el Nuevo Campus Multidisciplinario																			
EDF43	Universidad Popular de la Chontalpa	Universidad	1	0	0	0	0	0	5,265,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265,645.87	LIC. PUB.	COEDF43-357/16	100%	03/10/2016	31/12/2016
	Paso y Playa	Cárdenas	5077	1,918,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,842.33	OTFR	GESAMÉXICO, S. DE RL.	100%	03/10/2016	17/04/2017
			2,741,210.78											5,265,645.87					
Construcción de la Tercera Etapa del Centro Cultural Universitario																			
EDF48	Universidad Intercultural de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	1,284,822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,822.02	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDF48-363/16	100%	26/09/2016	14/12/2016
	Villa Vicente Guerrero	Centla	505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ	96%	26/09/2016	30/04/2017
			65,253.00											1,239,144.93					
Construcción del Módulo 1 de la Unidad para la Atención y Prácticas en Áreas de la Salud en la Unidad Académica																			
EDF49	Universidad Intercultural de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	446,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	446,833.03	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDF49-364/16	100%	26/09/2016	25/10/2016
	Oxolotlán	Tacotalpa	799	2,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.11	OTF	MARLON RICARDEZ MADRIGAL	100%	26/09/2016	20/04/2017
			2,863.66											446,833.03					
Construcción de Acceso Peatonal y Vehicular, Caseta de Vigilancia, Sección de Barda Principal, Red Hidráulica el C.I.P.U. y Obra Exterior																			
EDF75	Instituto Tecnológico Superior de Centla	Tecnológico	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,641.08	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	22/03/2017
	Frontera	Centla	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	VARIOS	14%	22/11/2016	30/04/2017
			3,410,657.64											554,983.44					
Adquisición de Equipamientos para Laboratorios																			
EDF45	Universidad Tecnológica de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	1,404,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,170.21	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDF45-361/16	100%	03/10/2016	11/12/2016

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O. A. L. Y. A. EE	CONSTRUCCION	GTOS INC.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
OBRA LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL	ALUMNOS	CONTRATADO	EJERCIDO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION									SIT. DE LA OBRA		AV. FIN.		F/RECEP.
Parrilla II	Centro	3745		110,003.41	0.00	0.00	0.00	110,003.41	OTFR	SAMANTHA DANIELA JESUS GARCIA	100%	03/10/2016	17/03/2017
Reconstrucción y Adecuación del Auditorio del Edificio No. 7								1,404,170.21					
EDF47	Universidad Tecnológica de Tabasco	Universidad	1 0 0 0 0 0	139,905.53	0.00	0.00	0.00	139,905.53	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDF47-362/16	100%	25/11/2016	24/12/2016
Parrilla II	Centro	3745		139,905.53	0.00	0.00	0.00	139,905.53	OTFR	GRUPO GAMBOA DE ZUMPANGO, S.A. DE C.V.	100%	25/11/2016	26/04/2017
Reconstrucción y Ampliación de la Red de Voz y Datos para la Interconexión del Edificio No. 4 y de Vinculación								139,905.53					
SUBTOTAL CONTRATADO			8 8 0 0 0 0	13,965,059.76	0.00	0.00	0.00	17,930,700.84					
SUBTOTAL EJERCIDO				3,651,336.59	0.00	0.00	0.00	3,651,336.59			97%		
SUBTOTAL AUTORIZADO				10,744,942.82									

AUTORIZADAS EN 2017 CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2016

EDN44	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Universidad	1 0 0 0 0 0	22,157,829.63	0.00	0.00	0.00	22,157,829.63	LIC. PUB.	COEDN44-062/17	1%	24/04/2017	19/12/2017
Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	435		6,647,348.89	0.00	0.00	0.00	6,647,348.89	OP	CONSORCIO CONSTRUCTOR COBA, S.A. DE C.V.	30%	24/04/2017	
Construcción de Unidad Académica en el Nuevo Campus Multidisciplinario								6,647,348.89					
EDN45	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Universidad	1 0 0 0 0 0	15,465,575.29	0.00	0.00	0.00	15,465,575.29	LIC. PUB.	COEDN45-063/17	1%	26/04/2017	21/12/2016
Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	435		4,639,672.59	0.00	0.00	0.00	4,639,672.59	OP	QUALITY DESIGNT SYSTEM, S.A. DE C.V.	30%	26/04/2017	
Construcción de Edificio para Biblioteca, Centro de Cómputo, y Obra Exterior en el Nuevo Campus Multidisciplinario								4,639,672.59					
EDN47	Instituto Tecnológico de los Ríos	Tecnológico	1 0 0 0 0 0	8,027,518.43	0.00	0.00	0.00	8,027,518.43	LIC. PUB.	COEDN47-064/17	10%	24/04/2017	19/11/2017
Balancán	Balancán	2036		2,408,255.53	0.00	0.00	0.00	2,408,255.53	OP	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALCE, S.A. DE C.V.	30%	24/04/2017	
Construcción de la Primera Etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial								2,408,255.53					
EDN48	Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	Tecnológico	1 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
Balancán	Balancán	2036		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
Construcción de la 2da. Etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial								0.00					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O. A. L. T. A. E.			CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			INV.	AUT.	TOTAL										
EDN49	Instituto Tecnológico Superior de Centla	Tecnológico	1	0	0	0	0	0	0	2,833,118.91	LIC. PUB	COEDN49-065/17	1%	25/04/2017	22/08/2017
	Frontera	Centla			1541					849,935.67	OP	COTEYPA, S.A. DE C.V.	30%	25/04/2017	
Construcción del Laboratorio de Química Ambiental (1ra. Etapa)										849,935.67					
EDN50	Universidad Intercultural de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	0	690,993.80	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN50-042/17	1%	26/04/2017	24/06/2017
	Vicente Guerrero	Centla			313					207,298.14	OP	RASPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30%	26/04/2017	
Construcción de Andadores, Temazcal, Barda, Relleno y Obra Exterior del Taller de Enfermería										207,298.14					
EDN51	Universidad Intercultural de Tabasco	Universidad	1	0	0	0	0	0	0	572,334.04	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN51-043/17	1%	26/04/2017	24/06/2017
	Oxolotán	Tacotalpa			406					171,700.21	OP	CARLOS CAMPOS PEREZ	30%	26/04/2017	
Construcción de la Segunda Etapa del Acceso Peatonal y Vehicular, Casetas de Vigilancia, Sección de Barda Principal y Obra Exterior										171,700.21					
EDN53	Universidad Popular de la Chontalpa	Universidad	1	0	0	0	26	0	0	1,786,708.12	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN53-044/17	1%	26/04/2017	24/07/2017
	Paso y Playa	Cárdenas			1388					536,012.44	OP	MATIAS JIMENEZ JIMENES	30%	26/04/2017	
Terminación del Centro de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Sociales y Administrativas										536,012.44					
EDN54	Universidad Popular de la Chontalpa	Universidad	1	0	1	0	7	0	0	2,184,207.41	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN54-045/17	1%	26/04/2017	08/08/2017
	Paso y Playa	Cárdenas			1047					655,262.22	OP	LOMAVI, S.A. DE C.V.	30%	26/04/2017	
Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Laboratorios de Agronomía y Zootecnia										655,262.22					
EDN55	Universidad Popular de la Chontalpa	Universidad	1	0	1	0	3	0	0	1,386,002.03	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN55-046/17	1%	27/04/2017	25/07/2017
	Paso y Playa	Cárdenas			940					415,800.61	OP	CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V.	30%	27/04/2017	
Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad de Producción Animal										415,800.61					
EDN56	Universidad Popular de la Chontalpa	Universidad	1	0	1	0	1	0	0	383,316.63	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDN56/047/17	1%	27/04/2017	10/06/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
F.A.M. SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E	CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MOCALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL	CONTRATADO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUMNOS	EJERCIDO				SIT. DE LA OBRA		AV. FIN.		PARCELP.	
Paso y Playa	Cárdenas		5468 388,102.89	114,994.99	0.00	0.00	0.00	114,994.99	OP	OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA	30%	27/04/2017	
Construcción de la Barda Perimetral a Base de Mureta de Concreto y Tubos de Acero								114,994.99					
EDN46	Universidad Tecnológica de Tabasco	Universidad	1 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
Parrilla II	Centro		4196 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
Adquisición de Equipo de Sonido y de Proyección para el Auditorio del Edificio No. 7								0.00					
EDN57	Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	Tecnológico	1 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
Balancán	Balancán		2036 3,728,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de Ingeniería Industrial								0.00					
SUBTOTAL CONTRATADO			13 13 0 3 0 37	55,487,604.29	0.00	0.00	0.00	55,487,604.29					
SUBTOTAL EJERCIDO				16,646,281.29	0.00	0.00	0.00	16,646,281.29			2%		
SUBTOTAL AUTORIZADO				73,068,621.78									
TOTAL CONTRATADO			21 0 3 0 37 0	69,452,664.05	0.00	0.00	0.00	73,418,305.13					
TOTAL EJERCIDO				20,297,617.88	0.00	0.00	0.00	20,297,617.88			73%		
TOTAL AUTORIZADO				83,833,564.60									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM MEDIA SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	Q	INV. AUT. CONST	INV. EJERC. CONST	INV. EJERC. IND	INV. AUT. MOB. YEQ	INV. EJERC. MOB. YEQ	RESC	NO INIC	EN PROC	TERM	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
Construcción	4	5,672,867.80	2,439,214.11	0.00	0.00	0.00	0	0	2	2	100%	5,672,867.80	2,439,214.11
Equipamiento	1	0.00	0.00	0.00	463,845.49	0.00	0	1	0	0	0%	463,845.49	0.00
Rehabilitación	1	628,139.10	187,027.68	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	25%	628,139.10	187,027.68
TOTAL	6	6,301,006.90	2,626,241.79	0.00	463,845.49	0.00	0	1	3	2	41%	6,764,852.39	2,626,241.79

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM MEDIA SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	CIOS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV.	ING. PROGR.	TERM. PROGR.			
OBRA LOCALIDAD	MUNICIPIO		INV. AUT.	TOTAL					CONTRATADO					DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL			
DESCRIPCION									EJERCIDO					SIT. DE LA OBRA		AV. FIN	F/RECEP.				
REFRENDO 2017																					
EDF29	Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25	Cobatab	1	1	0	0	5	6	1,773,258.17	0.00	0.00	0.00	1,773,258.17	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDF29-298/16	100%	01/08/2016	14/10/2016			
	Tamulté de las Sabanas	Centro		120,116.25					115,401.53	0.00	0.00	0.00	115,401.53	OTFR	ALFONZO VADILLO LÓPEZ	100%	01/08/2016	27/03/2017			
													1,773,258.17								
Construcción de Un Aula Audiovisual en Estructur ###																					
EDF51	Cecoyte Villa Jalupa	Cecoyte	1	1	0	0	0	1	3,338,631.00	0.00	0.00	0.00	3,338,631.00	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CVEDF51-358/16	100%	03/10/2016	31/12/2016			
	Jalupa	Jalpa de Méndez		2,298,819.60					1,365,391.49	0.00	0.00	0.00	1,365,391.49	OT	TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	88%	03/10/2016	31/03/2017			
													2,945,336.71								
Construcción de la Primera Etapa del Edificio A c 185																					
SUBTOTAL CONTRATADO			2	2	0	0	5	7	5,111,889.17	0.00	0.00	0.00	5,111,889.17								
SUBTOTAL EJERCIDO									1,480,793.02	0.00	0.00	0.00	1,480,793.02								
SUBTOTAL AUTORIZADO									2,418,935.85												100%
AUTORIZADAS EN 2017 CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2016																					
EDN58	Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Tumbulushal	Cecoyte	1	2	0	0	3	5	1,584,601.16	0.00	0.00	0.00	1,584,601.16	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDN58-048/17	18%	27/04/2017	25/07/2017			
		Centro		1,613,705.00					475,380.35	0.00	0.00	0.00	475,380.35	OP	GMP GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	30%	27/04/2017				
													475,380.35								
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 2 E.E. e 170																					
EDN60	Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 41 Miguel Hidalgo 2da. Sección A (El Edén)	Cobatab	1	7	0	0	0	7	1,610,135.81	0.00	0.00	0.00	1,610,135.81	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDN60-015/17	1%	17/04/2017	15/07/2017			
		Cárdenas		1,640,226.95					483,040.74	0.00	0.00	0.00	483,040.74	OP	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	30%	17/04/2017				
													483,040.74								
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 2 E.E. e 813																					
EDN61	Telebachilleres	Telebachilleres	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%					
	Varias	Varios		463,845.49					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%					
													0.00								
Adquisición de Mobiliario Escolar para el Subsist 280																					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM MEDIA SUPERIOR 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab, 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A EE	CONSTRUCCION	GYOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. CONTRATO	AV. FIS.	AV. FIN.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
DESCRIPCION			INV. AUT. TOTAL			CONTRATADO EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	CONTRATISTA				
EDN59	Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 22	Cobatab	1 7 1 0 1 9	623,425.61	0.00	0.00	0.00	623,425.61	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDN59-049/17	25%		27/04/2017	10/06/2017
	Benito Juárez (San Carlos)	Macuspana	628,139.10	187,027.68	0.00	0.00	0.00	187,027.68	OP	ROBERTO JESUS MENDEZ ULIN	30%		27/04/2017	
Suministro y colocación de impermeabilización e ###								187,027.68						
SUBTOTAL CONTRATADO			4 16 1 0 4 21	3,818,162.58	0.00	0.00	0.00	3,818,162.58						
SUBTOTAL EJERCIDO				1,145,448.77	0.00	0.00	0.00	1,145,448.77			22%			
SUBTOTAL AUTORIZADO				4,345,916.54										
TOTAL CONTRATADO			6 18 1 0 9 28	8,930,051.75	0.00	0.00	0.00	8,930,051.75						
TOTAL EJERCIDO				2,626,241.79	0.00	0.00	0.00	2,626,241.79			57%			
TOTAL AUTORIZADO				6,764,852.39										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - (IFOS) - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
EQUIPAMIENTO	8	0.00	1,566,345.33	0.00	1,566,345.33	0.00	0	0	0	8 100%	1,566,345.33	1,566,345.33
TOTAL	8	0.00	1,566,345.33	0.00	1,566,345.33	0.00	0	0	0	8 100%	1,566,345.33	1,566,345.33

F-8

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - (FOS) - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	O. A. L. T. A. B.				CONSTRUCCION	DOTS	IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. %	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			ALUM.	EMPLEOS	INV. AUT.	TOTAL											
EDB26	Acción Móvil IFORTAB El Triunfo	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	284,993.56	284,993.56	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
27XIC0003C																	
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Inglés																	
EDB27	Unidad de Capacitación IFORTAB Centla	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	298,525.42	298,525.42	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
27EIC0005M																	
Adquisición de Equipamiento para Taller Refrigeración y Aire Acondicionado																	
EDB28	Acción Móvil IFORTAB Centro Gaviotas	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	298,530.64	298,530.64	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
7XIC0001E.																	
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Corte y Confección																	
EDB29	Acción Móvil IFORTAB Centro Villahermosa	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	284,993.56	284,993.56	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
27XIC0004B																	
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Inglés																	
EDB30	Unidad de Capacitación IFORTAB Cunduacán	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	298,525.42	298,525.42	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
27EIC0004N																	
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de Refrigeración y Aire Acondicionado																	
EDB31	Unidad de Capacitación IFORTAB Nacajuca	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0	280,216.05	280,216.05	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
27EIC0003O																	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - (IFOS) - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GROS. FND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INGE. PROGR.	TERM. PROGR.					
			ALUM.	EMPLEOS											CONTRATADO	EJERCIDO	DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIN.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO																	
DESCRIPCION																			
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de Diseño Gráfico																			
EDB32	Capacitación IFORTAB	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	200,724.08	200,724.08	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
	Paraiso	Paraiso								0.00	0.00	0.00	0.00	140,506.86	OTF	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
	27EIC0001Q									140,506.86				200,724.08					
Adquisición de Equipamiento para Taller de la Especialidad de Administración y Francés																			
EDB33	Capacitación IFORTAB	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	291,127.45	291,127.45	LIC. PUB.	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
	Tenosique	Tenosique								0.00	0.00	0.00	0.00	203,789.22	OTF	VARIOS	100%	22/11/2016	14/04/2017
	27EIC0002P									203,789.22				291,127.45					
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de Francés																			
SUBTOTAL CONTRATADO			8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,237,636.18	2,237,636.18					
SUBTOTAL EJERCIDO										0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,345.33			100%		
SUBTOTAL AUTORIZADO										1,566,345.33									
TOTAL CONTRATADO			8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,237,636.18	2,237,636.18			100%		
TOTAL EJERCIDO										0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,345.33					
TOTAL AUTORIZADO										1,566,345.33									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB FAFEF - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	EJERC. MOB. Y	RESC.	NO INIC	EN PROC	TERM AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
CONSTRUCCIÓN	5	9,130,654.66	5,169,943.06	0.00	0.00	0.00	0	0	4	1	81%	9,130,654.66	5,169,943.06
TOTAL	5	9,130,654.66	5,169,943.06	0.00	0.00	0.00	0	0	4	1	81%	9,130,654.66	5,169,943.06

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB FAFEF - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

NO. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	Q. A. L. T. A. E.E.		CONSTRUCCION	G.TOS	IND. MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. PROGR. REAL	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL				
			INV. AUT.	TOTAL											CONTRATADO	EJERCIDO	DE EJECUCION	CONTRATISTA
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEG.						SIT. DE LA OBRA								
EDB34	Colegio de Bachilleres Plantel Número 5	COBATAB	1	12	0	0	3	15	3,898,507.42	0.00	0.00	0.00	3,898,507.42	LIC. PÚBLICA	COEDB34-388/16	80%	09/01/2017	07/06/2017
	Cunduacán Cunduacán								2,128,161.49	0.00	0.00	0.00	2,128,161.49	OP	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	55%	09/01/2017	
	27ECB0008Q								3,898,507.42									
Construcción del Edificio "C" en Estructura U2c con 6 Aulas (Planta Baja y Planta Alta), con Escaleras 1 Núcleo Sanitario y Servicio Sanitario																		
EDB36	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	2	2	1,539,376.41	0.00	0.00	0.00	1,539,376.41	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDB36-401/16	100%	16/01/2017	15/04/2017
	Cunduacán Cunduacán								1,493,523.91	0.00	0.00	0.00	1,493,523.91	OT	RAYMUNDO PALACIOS GONZALEZ	97%	16/01/2017	30/04/2017
	27ECB0008Q								1,539,376.41									
Construcción de Biblioteca en Estructura U1c y Obra Exterior																		
EDB38	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	1	0	1	2	2,251,631.02	0.00	0.00	0.00	2,251,631.02	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDB38-403/16	65%	16/01/2017	15/05/2017
	Cunduacán Cunduacán								750,988.05	0.00	0.00	0.00	750,988.05	OP	OREA INGENIA PROYECTOS, S.A. DE C.V.	33%	16/01/2017	
	27ECB0008Q								2,251,631.02									
Construcción de Laboratorio de Informática de 6 E.E. en Estructura U1c y Obra Exterior																		
EDB40	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	1	1	892,552.96	0.00	0.00	0.00	892,552.96	LIC. PÚBLICA	COEDB40-391/16	65%	09/02/2017	08/06/2017
	Cunduacán Cunduacán								632,693.55	0.00	0.00	0.00	632,693.55	OP	JESUS EDGARDO CORNELIO CORDOVA	71%	09/02/2017	
	27ECB0008Q								892,552.96									
Construcción y Suministro de Subestación Eléctrica Tipo Pedestal de 300 KVA																		
EDB41	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	1	1	548,586.85	0.00	0.00	0.00	548,586.85	LIC. PÚBLICA	COEDB41-385/16	95%	05/12/2016	03/01/2017
	Cunduacán Cunduacán								164,576.06	0.00	0.00	0.00	164,576.06	OP	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V.	30%	05/12/2016	
	27ECB0008Q								548,586.85									
Construcción de 1,000 ml. de Barda Perimetral y Obra Exterior																		
SUBTOTAL CONTRATADO			5	12	1	0	8	21	8,130,654.66	0.00	0.00	0.00	8,130,654.66					
SUBTOTAL EJERCIDO									5,169,943.06	0.00	0.00	0.00	5,169,943.06					
SUBTOTAL AUTORIZADO									9,130,654.66							81%		
TOTAL CONTRATADO			5	12	1	0	8	21	8,130,654.66	0.00	0.00	0.00	8,130,654.66					
TOTAL EJERCIDO									5,169,943.06	0.00	0.00	0.00	5,169,943.06				81%	
TOTAL AUTORIZADO									9,130,654.66									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO DE DESASTRES NATURALES 2 SOST. FEDERAL REFRENDO 2016
RESUMEN

Villahermosa, Tab, 30 de abril de 2017

PROGRAMA	0	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	1	4,515,023.00	2,175,097.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	4,515,023.00	2,175,097.16
TOTAL	1	4,515,023.00	2,175,097.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	4,515,023.00	2,175,097.16

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO DE DESASTRES NATURALES 2 SOST. FEDERAL REFRENDO 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A R I A	E E	CONSTRUCCION	EQUIPOS	IND. MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO	AV	ING.	TERM.
													PROGR.	PROGR.
DESCRIPCION					CONTRATADO				SIT. DE LA OBRA	CONTRATISTA	FIS. HISTORIAL	REAL	REAL	
					EJERCIDO									
131TF2242	BLANCA LUISA ARCEO BALCAZAR VDA. DE LANZ	J.N.	1	0	0	0	0	0	3,694,493.81	LICITACION PUBLICA	CO131TF2242-206/14	100%	04/08/2014	18/11/2014
	LA ISLA	CENTRO			2,175,097.16	0.00	0.00	0.00	2,175,097.16	OT	MAPER CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	59%	04/08/2014	10/06/2015
REUBICACION DEL PLANTEL														
TOTAL CONTRATADO					1	0	0	0	0	3,694,493.81			100%	
TOTAL EJERCIDO										2,175,097.16				
TOTAL AUTORIZADO										4,515,023.00				

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014, RAMO XI - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2016.

PROGRAMA	0	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	AUT. MOB. Y	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	3	117,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3	100%	117,970.99	0.00
TOTAL	3	117,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3	100%	117,970.99	0.00

T-

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014, RAMO XI - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2016.

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS. AV. FIN	ING. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			INV. AUT.	TOTAL										
ED148	Isabel Cristina de Dios Sánchez	PRIMARIA	1	0	249,367.67	0.00	0.00	0.00	249,367.67	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COED148-353/14	100%	05/11/2014	19/12/2014
	Linda Vista	Macuspana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	GRUPO CONSTRUCTOR QUETZALES, S.A. DE C.V.	76%	05/11/2014	15/07/2015
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR									180,755.22					
ED181	Vicente Guerrero	PRIMARIA	1	0	250,159.74	0.00	0.00	0.00	250,159.74	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COED181, ED182-354/14	100%	05/11/2014	18/12/2014
	Ignacio Manuel Altamirano 2da. Sección	Macuspana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	GRUPO INDUSTRIA GARPER, S.A. DE C.V.	88%	05/11/2014	10/06/2015
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR									220,480.47					
ED182	Cristóbal Colón	PRIMARIA	1	0	250,159.74	0.00	0.00	0.00	250,159.74	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COED181, ED182-354/14	100%	05/11/2014	18/12/2014
	Cuauhtémoc	Macuspana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT	GRUPO INDUSTRIA GARPER, S.A. DE C.V.	88%	05/11/2014	10/06/2015
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR									220,480.47					
SUBTOTAL CONTRATADO			3	0	0	0	0	0	749,687.15			100%		
SUBTOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL AUTORIZADO					117,970.99									
TOTAL CONTRATADO			3	0	0	0	0	0	749,687.15			100%		
TOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL AUTORIZADO					117,970.99									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO DE DESASTRES NATURALES 2 SOST. FEDERAL 2015 - REFRENDO 2017
RESUMEN

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST	INV. EJERC. CONST	INV. EJERC. IND	INV. AUT. MOB. Y.EQ	INV. EJERC. MOB. Y.EQ	RESC	NO. INIC	EN PROC	TERM	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	3	13,289,655.00	12,878,118.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3	100%	13,289,655.00	12,878,118.07
GASTOS DE SUPERVISION	2	665,848.00	0.00	336,371.07	0.00	0.00	0	0	2	0	51%	665,848.00	336,371.07
MANTENIMIENTO	1	72,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	72,082.00	0.00
TOTAL	6	14,027,585.00	12,878,118.07	336,371.07	0.00	0.00	0	0	2	4	98%	14,027,585.00	13,214,489.14

T=4

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO DE DESASTRES NATURALES 2 SOST. FEDERAL 2015 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	C A L I T A D E CONSTRUCCION						EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO	AV. FIS. HISTORIAL	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL			
			CONSTRUCCION	CIOS.	IND.	MOBILIARIO	EJERCIDO	CONTRATADO										
13ITIF2245	EMILIANO ZAPATA RIVERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	PRIMARIA CENTLA	1	0	0	0	0	0	1,128,280.55	0.00	0.00	0.00	1,128,280.55	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO13ITIF2245-142/15	100%	13/07/2015	30/01/2017
									979,191.17	0.00	0.00	0.00	979,191.17	OT	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SIBONEY, S.A. DE C.V.	87%	13/07/2015	
SE REQUIERE ELEVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL PARA EVITAR FUTURAS INUNDACIONES																		
13ITIF2248	TABASCO AVANZA VILLAHERMOSA	PRIMARIA CENTRO	1	0	0	0	0	0	11,265,183.00	0.00	0.00	0.00	11,265,183.00	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO13ITIF2248-141/15	100%	03/07/2015	30/01/2017
									11,227,172.77	0.00	0.00	0.00	11,227,172.77	OT	CONSTRUCTAR, S.A. DE C.V.	99%	03/07/2015	
DEMOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SE REALIZARA LA NUEVA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA																		
13ITIF2249	JUAN N. ALVAREZ RA. AZTLAN 4TA. SECCION (CORCHO Y CHILAPILLA)	PRIMARIA CENTRO	1	0	0	0	0	0	838,999.19	0.00	0.00	0.00	838,999.19	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO13ITIF2249, CO13ITIF	100%	14/07/2015	12/08/2015
									671,754.13	0.00	0.00	0.00	671,754.13	OT	CONSTRUCTORA ABRAHAM, S.A. DE C.V.	80%	14/07/2015	16/10/2015
SE REQUIERE ELEVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL PARA EVITAR FUTURAS INUNDACIONES																		
13ITIF2252	VICENTE GUERRERO RA. AZTLAN 3A. SECC.	J.N. CENTRO	1	0	0	0	0	0	69,310.74	0.00	0.00	0.00	69,310.74	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO13ITIF2249, CO13ITIF	100%	14/07/2015	11/08/2015
									72,082.00	0.00	0.00	0.00	72,082.00	OT	CONSTRUCTORA ABRAHAM, S.A. DE C.V.	0%	14/07/2015	16/08/2015
LIMPIEZA Y RETIROS DE LODOS, DESAZOLVE DE RED SANITARIA, APLICACIÓN DE PINTURA, REVISIÓN DE REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y FUMIGACIÓN																		
13ITIF2270	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISION	GASTOS DE SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0.00	332,924.00	0.00	0.00	332,924.00	ADJUDICACION DIRECTA	VARIOS	68%	01/10/2015	30/11/2015
	ALCANCE ESTATAL	ALCANCE ESTATAL							0.00	226,399.20	0.00	0.00	226,399.20	OP		68%	01/10/2015	13/06/2016
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISION																		
13ITIF2271	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISION	GASTOS DE SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0.00	332,924.00	0.00	0.00	332,924.00	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	VARIOS	33%	01/10/2015	30/12/2015
	ALCANCE ESTATAL	ALCANCE ESTATAL							0.00	109,971.87	0.00	0.00	109,971.87	OP		33%	01/10/2015	
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISION EXTERNA																		
TOTAL CONTRATADO			6	0	0	0	0	0	13,301,773.48	665,848.00	0.00	0.00	13,967,621.48					
TOTAL EJERCIDO									12,878,118.07	336,371.07	0.00	0.00	13,214,489.14			98%		
TOTAL AUTORIZADO									14,027,585.00									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab, 30 de abril de 2017

		INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INIC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
Construcción	2	1,826,923.08	101,543.70	0.00	0.00	0	0	0	2	100%	1,826,923.08	1,718,614.94
Equipamiento	2	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0	2	0	0	0%	3,400,000.00	0.00
Reconstrucción	5	4,230,769.23	31,943.76	0.00	0.00	0	0	0	5	100%	4,230,769.23	4,151,328.66
TOTAL	9	6,057,692.31	133,487.46	0.00	3,400,000.00	0	2	0	7	100%	9,457,692.31	5,869,943.60

T3
E1
E3

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCION	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	G. A. L. T. A. E.		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS. AV. FINC.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			ALUM.	EMPLEOS										
15CIEN001	Gral. Lázaro Cárdenas del Río El Ramonal 27DPR1105E	Primaria Balancán	1	3 0 0 1 0	615,773.42	0.00	0.00	0.00	615,773.42	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OTFR	CO15CIEN001-002/16 HUMBERTO MARIN LEON	100%	08/02/2016	23/03/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C			59		625,000.00	615,773.42	0.00	0.00	615,773.42			100%	08/02/2016	22/03/2017
15CIEN016	Nicolás Cortázar Velásquez El Espino 27DPR0196F	Primaria Centro	1	3 0 0 3 6	608,177.30	0.00	0.00	0.00	608,177.30	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OTFR	CO15CIEN016-014/16 CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	100%	09/02/2016	24/03/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B			74		625,000.00	608,177.30	0.00	0.00	608,177.30			100%	09/02/2016	18/01/2017
15CIEN017	Carlos Rovirosa Pérez Villahermosa 27DPR0147X	Primaria Centro	1	9 0 0 6 15	950,427.73	0.00	0.00	0.00	950,427.73	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OT	CO15CIEN017-015/16 8SCORPIUS, S.A. DE C.V.	100%	10/02/2016	24/04/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C			456		961,538.46	945,247.32	0.00	0.00	945,247.32			99%	10/02/2016	16/08/2016
15CIEN026	18 de Marzo La Venta 27DPR1331A	Primaria Huimanguillo	1	0 0 0 3 3	1,051,505.23	0.00	0.00	0.00	1,051,505.23	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OT	CO15CIEN026-021/16 JOSE LUIS DIAS AVALOS	100%	10/02/2016	24/04/2016
Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 2			166		1,057,692.31	1,040,939.96	0.00	0.00	1,040,939.96			99%	10/02/2016	30/04/2016
15CIEN029	Cristóbal Colón Jardín de Niños Ostitán 1ra. Sección 27DJN1299S	Huimanguillo	1	1 0 0 1 2	566,389.16	0.00	0.00	0.00	566,389.16	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OT	CO15CIEN029-024/16 JUAN LUIS CORDOVA MENDEZ	100%	11/02/2016	26/04/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, y C			23		576,923.08	548,143.91	0.00	0.00	548,143.91			97%	11/02/2016	13/05/2016
15CIEN030	Prof. Alcides Flota Oropaza Montaña 3ra. Sección 27DPR1313L	Primaria Huimanguillo	1	5 0 0 3 8	1,433,986.71	0.00	0.00	0.00	1,433,986.71	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OTFR	CO15CIEN030-025/16 SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	100%	11/02/2016	25/04/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C			139		1,442,307.69	1,433,986.71	0.00	0.00	1,433,986.71			100%	11/02/2016	30/07/2016
15CIEN031	Luis Donald Colosio Murrieta Lomas de Vidal Jalapa	Jardín de Niños	1	2 0 0 2 4	677,674.98	0.00	0.00	0.00	677,674.98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES OTF	CO15CIEN031-026/16 CONSTRUCTORA ALFER, S.A. DE C.V.	100%	16/02/2016	15/04/2016
					769,230.77	677,674.98	0.00	0.00	677,674.98			100%	16/02/2016	15/04/2016

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV.	INIC.	TERM.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL			CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	PROGR.	REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS			EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.	REAL	F/RECEP.
27EJN1853Q														
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 mts. y f			19											
15QEN048	Varias	Varios	1	0 0 0 0 0		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01				0%
	Varias	Varios		300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI			0%
Adquisición Mobiliario Básico para espacios educativos														
15CIEN050	Varias	Varios	1	0 0 0 0 0		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01				0%
	Varias	Varios		3,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI			0%
Adquisición Mobiliario Básico para espacios educativos														
TOTAL CONTRATADO			9	23 0 0 19 38		5,903,934.55	0.00	0.00	0.00	5,903,934.55				
TOTAL EJERCIDO						5,869,943.60	0.00	0.00	0.00	5,869,943.60		78%		
TOTAL AUTORIZADO				9,457,892.31										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. AUT. IND.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EG.	INV. EJERC. MOB. Y EG.	RESC.	NO. INIC.	EN. PROG.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
Construcción	60	62,096,153.89	52,549,660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	9	51	95%	62,096,153.89	52,549,660.58
Gastos Indirectos	2	0.00	0.00	12,073,076.92	6,032,976.02	0.00	0.00	0	1	1	0	99%	12,073,076.92	6,032,976.02
Reconstrucción y Rehabilitación	157	176,442,307.73	157,050,933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	12	143	99%	176,442,307.73	157,050,933.99
TOTAL	219	238,538,461.62	209,600,594.57	12,073,076.92	6,032,976.02	0.00	0.00	0	3	22	194	98%	250,611,538.54	215,633,570.59

T-65
F-78
R-51

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCIÓN	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E		CONSTRUCCION GROS INO	MOBILIARIO CONTRATADO	EQUIPO EJERCIDO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV FIB AV. FINC.	INIC PROGRI REAL	TERM PROGR REAL	
			ALUM	EMPLEOS										
16CIEN003	Luis Gil Pérez Itzacomitán 1ra. Sección Centro 27DPR0217B	Primaria	1 2 0 0 1 3	322	1,426,223.74	0.00	0.00	0.00	1,426,223.74	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN003-302/16	100%	16/08/2016	13/11/2016
					1,424,349.92	0.00	0.00	0.00	1,424,349.92	OT	Constructora Arechiga, S.A. de C.V.	99%	16/08/2016	15/12/2016
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Mantenimiento de Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 Kva Tipo Pedestal E Instalación Eléctrica Interior														
16CIEN004	Gral. Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 2da. Sección 27DPR1053P	Primaria	1 0 0 0 1 1	433	800,897.98	0.00	0.00	0.00	800,897.98	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN004-051/16	100%	01/06/2016	30/07/2016
					598,872.79	0.00	0.00	0.00	598,872.79	OT	Enrique Pérez Jiménez	75%	01/06/2016	30/01/2017
Construcción de Servicio Sanitario A Circulación de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior														
16CIEN006	Centro Rural Infantil Graclano Sánchez 27EJN1701L	Jardín de Niños Rural	1 1 0 0 1 2	21	520,329.26	0.00	0.00	0.00	520,329.26	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN006-053/16	100%	01/06/2016	15/07/2016
					434,043.11	0.00	0.00	0.00	434,043.11	OT	José Antonio de la Cruz Pulido	83%	01/06/2016	16/07/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN008	Nicolás Bravo Nicolás Bravo 27DPR0571T	Primaria	1 3 0 0 2 5	281	1,047,075.21	0.00	0.00	0.00	1,047,075.21	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN008-055/16	100%	01/06/2016	14/08/2016
					1,047,075.21	0.00	0.00	0.00	1,047,075.21	OTF	José Giovanni Guillén Ramos	100%	01/06/2016	04/01/2017
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D y H														
16CIEN009	José Narciso Rovirosa El Recreo 27DPR0572S	Primaria	1 4 0 0 0 4	135	942,653.44	0.00	0.00	0.00	942,653.44	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN009-056/16	100%	01/06/2016	30/07/2016
					942,653.44	0.00	0.00	0.00	942,653.44	OTFR	Quality Construcciones de Tabasco S.A. de C.V.	100%	01/06/2016	23/03/2017
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, Incluye Demolición, y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B														
16CIEN010	Bertha Von Glumer Vicente Guerrero (Las Nieves) 27DJN1194Y	Jardín de Niños Rural	1 1 0 0 3 4	27	519,558.17	0.00	0.00	0.00	519,558.17	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN010-057/16	100%	02/06/2016	16/07/2016
					519,558.17	0.00	0.00	0.00	519,558.17	OTF	Inmobiliaria y Constructora Hunas KU, S.A. de C.V.	100%	02/06/2016	18/01/2017
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior														
16CIEN014	Leovigildo Ferrer Y Ferrer La Huasteca 2da. Sección (Alvarado La Rural)	Primaria	1 4 0 0 3 7		2,508,373.59	0.00	0.00	0.00	2,508,373.59	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN014-271/16	100%	14/07/2016	11/10/2016
					1,564,756.92	0.00	0.00	0.00	1,564,756.92	OT	General Habitacional, S.A. de C.V.	62%	14/07/2016	30/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

NO. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A S		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	NO. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			CLAVE ESC.	LOCALIDAD										
DESCRIPCION														
27DPR1755G			181		Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior. Incluye Demolición									
16CIEN015	Lázaro Cárdenas	Primaria	1	3 0 0 2 5	754,306.66	0.00	0.00	0.00	754,306.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN015-061/16	100%	02/06/2016	31/07/2016
	Colorado (Benito Juárez)	Teapa		769,230.77	719,428.78	0.00	0.00	0.00	719,428.78	OT	Jairo Enrique Pérez Nandez	95%	02/06/2016	30/10/2016
27DPR1264T			88		Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B y Obra Exterior									
16CIEN016	Teresa Vera	Primaria	1	13 0 0 3 16	1,339,043.05	0.00	0.00	0.00	1,339,043.05	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN016-062/16	100%	02/06/2016	15/08/2016
	Comalcalco	Comalcalco		1,346,153.85	1,339,043.05	0.00	0.00	0.00	1,339,043.05	OTFR	Astilleros y Construcciones del Sureste S.A. de C.V	100%	02/06/2016	07/03/2017
27DPR0280D			454		Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A									
16CIEN017	10 de Mayo	Jardín de Niños	1	0 0 0 0 0	706,722.83	0.00	0.00	0.00	706,722.83	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN017-063/16	100%	02/06/2016	31/07/2016
	Río Viejo 1ra. Sección	Centro		721,153.85	706,722.83	0.00	0.00	0.00	706,722.83	OTFR	Isabel Adriana Castillo Gómez	100%	02/06/2016	08/03/2017
27DJN0048G			96		Construcción De Subestación Eléctrica Monofásica De 50 Kva Tipo Pedestal Y Obra Exterior									
16CIEN018	Augusto Hernández Olive	Primaria	1	3 0 0 0 3	1,337,083.49	0.00	0.00	0.00	1,337,083.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN018-064/16	100%	02/06/2016	15/08/2016
	Francisco I. Madero (Madero)	Paraíso		1,346,153.85	1,146,680.14	0.00	0.00	0.00	1,146,680.14	OT	Comercialización y Servicios Técnicos Ambientales S.A. de	86%	02/06/2016	15/11/2016
27DPR0784V			434		Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior Incluye Demolición									
16CIEN019	Jean Piaget	Jardín de Niños	1	2 0 0 1 3	511,883.47	0.00	0.00	0.00	511,883.47	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN019-303/16	100%	16/08/2016	29/09/2016
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez		576,923.08	475,375.02	0.00	0.00	0.00	475,375.02	OT	Luis Alfredo Cornelio Montejo	93%	16/08/2016	30/01/2017
27EJN0416J			59		Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A									
16CIEN020	Francisco Sarabia	Primaria	1	8 0 0 4 12	1,870,504.84	0.00	0.00	0.00	1,870,504.84	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN020-065/16	100%	09/06/2016	06/09/2016
	Miguel Hidalgo 2da. Sección (Fco. Sarabia)	Teapa		1,875,000.00	1,870,504.84	0.00	0.00	0.00	1,870,504.84	OTF	Mireya Pérez	100%	09/06/2016	24/03/2017
27DPR0871Q			171		Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, G y Obra Exterior									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A S		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL			CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FB.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEGOS			EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FINC.		FINCER.
16CIEN021	Fidencia Fernández Sastra	Jardín de Niños Rural	1	1 0 0 5 6	758,109.89	0.00	0.00	0.00	758,109.89	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN021-066/16	100%	09/06/2016	22/08/2016
	Apatzgán	Balancán		769,230.77	758,109.89	0.00	0.00	0.00	758,109.89	OTF	Victor Manuel Suárez Ruíz	100%	09/06/2016	17/01/2017
	27EJN0168S			75										
Construcción De Servicio Sanitario Y Reconstrucción y Remodelación De Los Edificios A, E y Obra Exterior														
16CIEN023	Coronel Lino Merino Moreno	Primaria	1	2 0 0 0 2	759,766.91	0.00	0.00	0.00	759,766.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN023-304/16	100%	23/09/2016	21/10/2016
	Balancán	Balancán		769,230.77	711,909.48	0.00	0.00	0.00	711,909.48	OT	Macare Tecnologías, S.A. de C.V.	84%	23/09/2016	30/03/2017
	27DPR1109A			94										
Construcción de Servicio Sanitario y Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B y C														
16CIEN024	Centro de Atención Múltiple Número 16	Primaria	1	4 0 0 3 7	1,047,106.27	0.00	0.00	0.00	1,047,106.27	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN024-068/16	100%	09/06/2016	22/08/2016
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez		1,057,692.31	988,519.13	0.00	0.00	0.00	988,519.13	OT	Centenario Edificaciones, S.A. de C.V.	94%	09/06/2016	30/10/2016
	27DML0014P			71										
Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio B Y Obra Exterior														
16CIEN025	María Montessori	Jardín de Niños Rural	1	4 0 0 1 5	853,351.99	0.00	0.00	0.00	853,351.99	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN025-069/16	100%	09/06/2016	30/09/2016
	Hacienda C-49 Licenciado Francisco I. Madero	Cárdenas		865,384.62	853,351.99	0.00	0.00	0.00	853,351.99	OTFR	Hernán de Dios Jiménez	100%	09/06/2016	11/01/2017
	27DJN0185J			226										
Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior														
16CIEN026	Primavera	Jardín de Niños	1	4 0 0 3 7	1,036,513.22	0.00	0.00	0.00	1,036,513.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN026-070/16	100%	09/06/2016	30/08/2016
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez		1,057,692.31	1,036,513.22	0.00	0.00	0.00	1,036,513.22	OTFR	GMF Grupo Industrias, S.A. de C.V.	100%	09/06/2016	30/11/2016
	27DJN0600H			183										
Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Exterior														
16CIEN027	Luis Donaldo Colosio Murrieta	Jardín de Niños Indígena	1	3 0 0 3 6	761,893.86	0.00	0.00	0.00	761,893.86	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN027-305/16	68%	16/08/2016	14/10/2016
	Simón Sarlat	Centla		769,230.77	364,874.07	0.00	0.00	0.00	364,874.07	OP	Luis Armando Miranda REyes	48%	16/08/2016	
	27DCC0051E			63										
Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN028	Carlos Pellicer Cámara	Jardín de Niños Rural	1	2 0 0 4 6	571,718.10	0.00	0.00	0.00	571,718.10	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN028-071/16	100%	09/06/2016	07/08/2016
	Francisco I. Madero	Centla		625,000.00	571,718.10	0.00	0.00	0.00	571,718.10	OTFR	Consorcio Constructor Perse, S.A. de C.V.	100%	09/06/2016	25/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O. A. L. T. A. E.	CONSTRUCCION	IGTOS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL						DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL	
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS		CONTRATADO	EJERCIDO		SIT. DE LA OBRA		AV. FINC.		FINCER.	
27DJN0240M			83											
Reconstrucción Y Remodelacion De Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior														
16CIEN029	Francisco J. Santamaria	Primaria	1	10 0 0 0 0 10	1,959,237.83	0.00	0.00	0.00	1,959,237.83	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN029-072/16	100%	09/06/2016	06/09/2016
	Ignacio Zaragoza	Centla		1,971,153.85	1,722,576.14	0.00	0.00	0.00	1,722,576.14	OT	Construcciones Globales de México, S.A. de C.V.	88%	09/06/2016	16/09/2016
27DPR1181K			258											
Reconstrucción Y Remodelacion En Los Edificios A, B, C y Obra Exterior														
16CIEN031	Centro de Atención Múltiple Número 12	Jardín de Niños	1	7 0 0 3 10	802,889.77	0.00	0.00	0.00	802,889.77	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN031-074/16	100%	10/06/2016	08/08/2016
	Frontera	Centla		817,307.69	772,145.53	0.00	0.00	0.00	772,145.53	OT	y Protección Ambiental, S.A. de	96%	10/06/2016	30/08/2016
27DML0010T			49											
Reconstrucción Y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior														
16CIEN032	Encarnación Becerra de Madrazo	Jardín de Niños	1	4 0 0 3 7	1,960,706.34	0.00	0.00	0.00	1,960,706.34	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN032-075/16	100%	10/06/2016	07/09/2016
	Frontera	Centla		1,971,153.85	588,211.90	0.00	0.00	0.00	588,211.90	OT	en Construcción y Comercialización	30%	10/06/2016	30/11/2016
27EJN0092T			216											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, E y Obra Exterior														
16CIEN033	Fidencia Pascasio Vda. de Álvarez	Jardín de Niños	1	5 0 0 3 8	856,810.28	0.00	0.00	0.00	856,810.28	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN033-076/16	100%	10/06/2016	08/08/2016
	Villahermosa	Centro		865,384.62	758,638.12	0.00	0.00	0.00	758,638.12	OT	Román Rincón Sánchez	89%	10/06/2016	28/08/2016
27EJN0040N			131											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior														
16CIEN034	Gregorio Beltrán Bastar	Primaria	1	0 0 0 0 0	851,355.27	0.00	0.00	0.00	851,355.27	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN034-077/16	100%	10/06/2016	23/08/2016
	Teapa	Teapa		865,384.62	851,355.27	0.00	0.00	0.00	851,355.27	OTF	Rafael Esquinca Vázquez	100%	10/06/2015	18/01/2017
27DPR1451N			537											
Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior														
16CIEN035	México	Jardín de Niños	1	5 0 0 5 10	900,289.89	0.00	0.00	0.00	900,289.89	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN035-078/16	100%	10/06/2016	08/08/2016
	Villahermosa	Centro		913,461.54	894,270.18	0.00	0.00	0.00	894,270.18	OT	Grupo Alar, S.A. de C.V.	99%	10/06/2016	30/08/2016
27DJN0025W			157											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A S						CONSTRUCCION	GROS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	EMPL.										
DESCRIPCION			ALUM.		EMPLEOS								SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.	F/RECEP.			
15CIEN036	Elpidio López Escobar	Primaria	1	7	0	0	2	9	2,062,549.94	0.00	0.00	0.00	2,062,549.94	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN036-079/16	100%	10/06/2016	07/09/2016
	Villahermosa	Centro							2,062,549.94	0.00	0.00	0.00	2,062,549.94	OTFR	Grupo Industrial Villahermosa	100%	10/06/2016	27/01/2017
	27DPR0936J																	
299																		
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior																		
16CIEN043	República de Bolivia	Primaria	1	5	0	0	0	5	1,836,791.64	0.00	0.00	0.00	1,836,791.64	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN043-085/16	100%	13/06/2016	25/09/2016
	Tecominoacán	Huimanguillo							1,836,791.64	0.00	0.00	0.00	1,836,791.64	OTFR	Solempre México, S.A. de C.V.	100%	13/06/2016	30/03/2017
	27DPR0487V																	
425																		
Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior Incluye Demolición y Reconstrucción y Remodelación En Los Edificios I,J																		
16CIEN044	Prof. Ramiro F. Beltrán Bastar	Primaria	1	3	0	0	2	5	1,131,992.32	0.00	0.00	0.00	1,131,992.32	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN044-086/16	100%	13/06/2016	28/08/2016
	Ra. El Puente 1ra. Sección	Huimanguillo							1,131,992.32	0.00	0.00	0.00	1,131,992.32	OTFR	Constructora Mayma, S.A. de C.V.	100%	13/06/2016	02/03/2017
	27DPR0482Z																	
190																		
Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, D, F y Obra Exterior																		
16CIEN047	Lucía Yrma Oropeza Andrade	Jardín de Niños	1	1	0	0	2	3	480,495.63	0.00	0.00	0.00	480,495.63	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN047-306/16	100%	16/08/2016	29/09/2016
	San Miguel Adentro 2da. Sección	Jalapa							430,639.04	0.00	0.00	0.00	430,639.04	OT	María Angela Vázquez Saenz	90%	16/08/2016	15/11/2016
	27EJN1851S																	
22																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN048	Felipe Díaz Contreras	Jardín de Niños	1	4	0	0	3	7	1,078,369.54	0.00	0.00	0.00	1,078,369.54	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN048-089/16	100%	14/06/2016	27/08/2016
	Chacalapa 1ra. Sección Jalpa de Méndez								1,078,369.54	0.00	0.00	0.00	1,078,369.54	OTF	Casarez, S.A. de C.V.	100%	14/06/2016	05/04/2017
	27DJN0489C																	
117																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C, D, E y Obra Exterior																		
16CIEN049	Federico Froebel	Jardín de Niños	1	2	0	0	3	5	570,156.99	0.00	0.00	0.00	570,156.99	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN049-090/16	100%	14/06/2016	12/08/2016
	La Cruz	Jalpa de Méndez							545,025.98	0.00	0.00	0.00	545,025.98	OT	Power Systems Enterprise, S.A. de C.V.	96%	14/06/2016	16/09/2016
	27DJN0327R																	
50																		
Construcción de Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN052	Vicente Suarez	Primaria	1	3	0	0	3	6	1,813,180.58	0.00	0.00	0.00	1,813,180.58	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN052-092/16	100%	14/06/2016	11/09/2016
	Chacalapa 1ra. Sección Jalpa de Méndez								1,813,180.58	0.00	0.00	0.00	1,813,180.58	OTF	Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V.	100%	14/06/2016	05/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E						CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL						CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL		
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS						EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	AV. FISC.			FISCOP.		
27DPR0559Y			213						Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior. Incluye Demolición										
16CIEN056	Juan Escutia	Jardín de Niños	1	1	0	0	0	1	555,393.89	0.00	0.00	0.00	555,393.89	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN056-096/16	100%	14/06/2016	12/08/2016	
	San Hipólito	Jalpa de Méndez						576,923.08	372,443.10	0.00	0.00	0.00	372,443.10	OT	Constructora Valley S.A. de C.V.	67%	14/06/2016	30/01/2017	
27DJN0683T			57						Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior										
16CIEN057	Aquileo Carrillo Márquez	Primaria	1	2	0	0	4	6	800,900.47	0.00	0.00	0.00	800,900.47	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN057-097/16	100%	14/06/2016	12/08/2016	
	Chacalapa 2da. Sección (San Manuel)	Jalpa de Méndez						817,307.69	723,560.74	0.00	0.00	0.00	723,560.74	OT	Jorge Alberto Govín Gutiérrez	90%	14/06/2016	30/01/2017	
27DPR0558Z			80						Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D y Obra Exterior										
16CIEN058	Rosario Gutiérrez Eskildsen	Primaria	1	1	0	0	2	3	1,617,179.49	0.00	0.00	0.00	1,617,179.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN058-098/16	77%	15/06/2016	12/09/2016	
	Nacajuca	Nacajuca						1,634,615.38	919,388.13	0.00	0.00	0.00	919,388.13	OP	Francisco Javier Salvador Contreras Ferreras	57%	15/06/2016		
27DPR0737K			460						Construcción de Un Aula de Usos Múltiples y Obra Exterior. Incluye Demolición, Construcción de Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior										
16CIEN061	Rosario Roldán de Alvarado	Jardín de Niños	1	1	0	0	2	3	521,325.22	0.00	0.00	0.00	521,325.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN061-306/16	30%	16/08/2016	29/09/2016	
	Ignacio Allende 2da. Sección	Teapa						528,846.15	156,397.57	0.00	0.00	0.00	156,397.57	OP	Grupo Constructor Caysa, S.A. de C.V.	30%	16/08/2016		
27DJN0277Z			19						Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior										
16CIEN063	Pedro Manuel Rosado González	Primaria	1	3	0	1	2	6	708,217.26	0.00	0.00	0.00	708,217.26	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN063-102/16	100%	15/06/2016	13/08/2016	
	Vicente Guerrero (San Lorenzo)	Teapa						721,153.85	708,217.26	0.00	0.00	0.00	708,217.26	OTF	Mariano Trinidad Cano Aguilar	100%	15/06/2016	21/04/2017	
27DPR1938O			66						Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior										
16CIEN064	Secundaria Técnica 15	Secundaria	1	6	3	3	6	18	2,483,117.06	0.00	0.00	0.00	2,483,117.06	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN064-103/16	100%	15/06/2016	27/09/2016	
	Juan Aldama	Teapa						2,500,000.00	2,483,117.06	0.00	0.00	0.00	2,483,117.06	OTF	Jesús Edgardo Cornelio cordova	100%	15/06/2016	21/04/2017	
27DST0015R			246						Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior y Mantenimiento de Subestación Eléctrica Tipo Pedestal de 112.5 Kva										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A EE		CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. PROGR.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.				
			ALUM	EMPLEOS											DE EJECUCION	CONTRATISTA	AV. FISC.	REAL
16CIEN065	Marcos E. Becerra Teapa 27DPR0990D	Primaria Teapa	1	14	0	0	5	19	1,528,996.85	0.00	0.00	0.00	1,528,996.85	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN065/104/16	100%	15/06/2016	12/09/2016
					1,538,461.54	1,528,996.85	0.00	0.00	0.00	1,528,996.85	OTF	Carlos Bernardo Sandoval Pérez	100%	15/06/2016	29/03/2017			
409 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN066	Isabel Calzada Teapa 27DPR0885F	Primaria Teapa	1	6	0	0	4	10	1,622,588.09	0.00	0.00	0.00	1,622,588.09	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN066-105/16	100%	16/06/2016	13/09/2016
					1,634,615.38	1,622,588.09	0.00	0.00	0.00	1,622,588.09	OTF	Primavera Concepción Tiul Ramann	100%	16/06/2016	24/02/2017			
272 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, E, F, G, H, K y Obra Exterior																		
16CIEN067	Carlos Ramos Ignacio Allende 2da. Sección 27DPR1161X	Primaria Teapa	1	6	0	0	5	11	1,622,220.87	0.00	0.00	0.00	1,622,220.87	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN067-106/16	100%	16/06/2016	13/09/2016
					1,634,615.38	1,622,220.87	0.00	0.00	0.00	1,622,220.87	OTF	Grupo Camín del Sureste, S.A. de C.V.	100%	15/06/2016	17/01/2017			
176 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior																		
16CIEN068	Dr. Ramón Medina Andrés Quintana Roo 27DPR0991C	Primaria Teapa	1	6	0	0	4	10	1,572,019.31	0.00	0.00	0.00	1,572,019.31	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN068-107/16	100%	16/06/2016	13/09/2016
					1,586,538.46	1,572,019.31	0.00	0.00	0.00	1,572,019.31	OTF	Constructora Made Ingenieros, S.A. de C.V.	100%	16/06/2016	05/01/2017			
154 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior																		
16CIEN069	Profra. Luz del Alba Jiménez Mc Gregor José María Morelos y Pavón 27DPR1927I	Primaria Teapa	1	2	0	0	2	4	556,847.66	0.00	0.00	0.00	556,847.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN069-108/16	100%	16/06/2016	30/06/2016
					576,923.08	556,847.66	0.00	0.00	0.00	556,847.66	OTF	Educadora y Constructora YAEL S.A. de C.V.	100%	16/06/2016	13/02/2017			
44 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN070	Juan Escobía Vicente Lombardo Toledano 27DJN1010A	Jardín de Niños Balancán	1	2	0	0	0	2	615,740.24	0.00	0.00	0.00	615,740.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN070-109/16	98%	16/06/2016	14/08/2016
					625,000.00	281,614.71	0.00	0.00	0.00	281,614.71	OP	Grupo Cars, S.A. de C.V.	46%	16/06/2016				
17 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio D																		
16CIEN071	Gustavo Prats Salas José María Morelos y Pavón (Juan Gómez)	Primaria Teapa	1	1	0	0	2	3	558,772.25	0.00	0.00	0.00	558,772.25	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN071-110/16	100%	16/06/2016	30/07/2016
					576,923.08	558,772.25	0.00	0.00	0.00	558,772.25	OTF	Grupo Vihusa, S.A. de C.V.	100%	16/06/2016	22/03/2017			

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E					CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL					CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIG.	REAL	REAL		
DESCRIPCION			ALUM.	EMPL.					EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	AV. FISC.			F/RECEP.		
27DPR1262V			41															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																		
16CIEN073	Adolfo López Mateos	Telesecundaria	1	2	0	0	3	5	754,593.57	0.00	0.00	0.00	754,593.57	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN073-112/16	100%	16/06/2016	14/08/2016
	Presidente Adolfo López Mateos	Balancán						518,919.61	0.00	0.00	0.00	518,919.61	OT	MW Construcciones, S.A. de C.V.	69%	16/06/2016	30/09/2016	
27ETV0208S								769,230.77										
27DPR1262V			58															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																		
16CIEN074	Juanita Cadena de la Torre	Jardín de Niños	1	3	0	0	0	3	581,224.92	0.00	0.00	0.00	581,224.92	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN074-113-16	100%	16/06/2016	14/08/2016
	Cunduacán (El Mote)	Cunduacán						581,224.92	0.00	0.00	0.00	581,224.92	OTFR	Uzhayek y H-HUIZ Construcciones, S.A. de C.V.	100%	16/06/2016	31/01/2017	
27DJN0418I								625,000.00										
27DPR1262V			61															
Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN075	Julieta Graciela Roldán Méndez	Jardín de Niños	1	3	0	0	3	6	807,573.41	0.00	0.00	0.00	807,573.41	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN075-114-16	100%	17/06/2016	15/08/2016
	Ocuilzapotlán	Centro						807,573.41	0.00	0.00	0.00	807,573.41	OTF	Corporativo DCM, S.A. de C.V.	100%	17/06/2016	24/04/2017	
27DJN0373C								817,307.69										
27DPR1262V			140															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A																		
16CIEN077	Centro Rural Infantil	Jardín de Niños	1	2	0	0	3	5	569,976.72	0.00	0.00	0.00	569,976.72	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN077-116-16	100%	17/06/2016	31/07/2016
	El Zapotal	Centro						553,721.67	0.00	0.00	0.00	553,721.67	OT	Consorcio Colibrí, S.A. de C.V.	97%	17/06/2016	15/11/2016	
27EJN1852R								576,923.08										
27DPR1262V			12															
Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior																		
16CIEN080	Secundaria Técnica 33	Secundaria	1	7	0	0	2	9	2,053,282.00	0.00	0.00	0.00	2,053,282.00	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN080-119-16	100%	17/06/2016	29/09/2016
	Hotlaco G-09	Cárdenas						2,053,282.00	0.00	0.00	0.00	2,053,282.00	OTFR	Julio Manuel Prego Bueno	100%	17/06/2016	24/01/2017	
27DST0033G								2,067,307.69										
27DPR1262V			272															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, E, F y Obra Exterior																		
16CIEN081	Rosendo Taracena Padrón	Jardín de Niños	1	3	0	0	2	5	571,748.66	0.00	0.00	0.00	571,748.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN081-120-16	92%	17/06/2016	31/07/2016
	Santuario 2da. Sección	Cárdenas						171,524.60	0.00	0.00	0.00	171,524.60	OP	Guillermo Pérez Romero	30%	17/06/2016		
27DJN0389D								576,923.08										
27DPR1262V			77															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C y Obra Exterior																		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O. A. I. T. A. E.	CONSTRUCCION	G.TOS. IND.	MOBILIARIOS	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	SIT. DE LA OBRA	
														DE EJECUCION	CONTRATISTA
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ALUM.	INV. AUT.	TOTAL	CONTRATADO						REAL	REAL		
DESCRIPCION				EMPLEGOS		EJERCIDO									F/RECEP.
16CIEN082	Año de la Constitución	Primaria	1 5 0 0 2 7		1,278,055.60	0.00	0.00	0.00	1,278,055.60	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN082-121-16	100%	20/06/2016	02/09/2016	
	Santuario 2da. Sección	Cárdenas		1,298,076.92	1,211,656.73	0.00	0.00	0.00	1,211,656.73	OT	Manuel Eugenio Gallegos Vaca	95%	20/06/2016	30/10/2016	
	27DPR1298J			236											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D, F y Obra Exterior															
16CIEN083	Tomas Rodríguez Sastre	Jardín de Niños	1 3 0 0 3 6		1,228,909.59	0.00	0.00	0.00	1,228,909.59	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN083-122/16	100%	20/06/2016	02/08/2016	
	Nacajuca	Nacajuca		1,250,000.00	1,228,909.59	0.00	0.00	0.00	1,228,909.59	OTFR	Arturo Casassus Molina	100%	20/06/2016	10/03/2017	
	27DJN0094S			281											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior															
16CIEN085	Profa. Rosario María Gutiérrez Eskildsen	Primaria	1 3 0 0 3 6		565,048.35	0.00	0.00	0.00	565,048.35	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN085-124/16	100%	20/06/2016	03/08/2016	
	Miguel Hidalgo 1ra. Sección (Las Carranias)	Teapa		578,923.08	565,048.35	0.00	0.00	0.00	565,048.35	OTF	Grupo Empresarial y Constructor Moon, S.A. de C.V.	100%	20/06/2016	08/03/2017	
	27DPR1190S			44											
Construcción de Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, E y Obra Exterior															
16CIEN086	Rosaura Zapata Cano	Jardín de Niños	1 0 0 0 3 3		739,295.50	0.00	0.00	0.00	739,295.50	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN086-127/16	100%	20/06/2016	18/08/2016	
	Corriente 1ra. Sección	Nacajuca		769,230.77	739,295.50	0.00	0.00	0.00	739,295.50	OTFR	Fabian Dominguez Campa	100%	20/06/2016	08/03/2017	
	27DJN0381L			55											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior															
16CIEN089	Josefina Barjau de Gil	Jardín de Niños	1 7 0 0 2 9		1,324,437.60	0.00	0.00	0.00	1,324,437.60	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN089-309/16	100%	16/08/2016	29/10/2016	
	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez		1,346,153.85	1,324,437.60	0.00	0.00	0.00	1,324,437.60	OTFR	J.M.P. Corporativo, S.A. de C.V.	100%	16/08/2016	17/03/2017	
	27EJN0044J			192											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior															
16CIEN091	Adolfo Ara	Jardín de Niños	1 2 0 0 0 2		1,049,985.21	0.00	0.00	0.00	1,049,985.21	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN091-129/16	100%	21/06/2016	03/09/2016	
	Celba 1ra. Sección (Jahuactal)	Cunduacán		1,057,692.31	1,049,985.21	0.00	0.00	0.00	1,049,985.21	OTFR	Otilio Ornelas de León	100%	21/06/2016	02/02/2017	
	27DPR0352G			277											
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior. Incluye Demolición															
16CIEN092	Gral. Emiliano Zapata	Telesecundaria	1 6 1 0 5 12		1,288,128.22	0.00	0.00	0.00	1,288,128.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN092-130/16	100%	21/06/2016	03/09/2016	
	Vicente Guerrero (Las Nieves)	Teapa		1,298,076.92	1,288,128.22	0.00	0.00	0.00	1,288,128.22	OTF	Waldo Alberto Carrasco Rios	100%	21/06/2016	21/04/2017	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O. A. I. T. A. EE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV. AUT.	TOTAL										
DESCRIPCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACUM.	EMPLEOS	CONTRATADO	EJERCIDO				SIT. DE LA OBRA	AV. FISC.			
27ETV0149T			153											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, y Obra Exterior														
16CIEN093	Diana Laura Riojas de Colosio	Jardín de Niños	1	2 0 0 2 4	569,504.27	0.00	0.00	0.00	569,504.27	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN093-310/16	100%	01/09/2016	30/10/2016
	Cuyos de Caoba	Balancán		576,923.08	545,091.00	0.00	0.00	0.00	545,091.00	OT	Javier Rivera Almeida	96%	01/09/2016	20/02/2017
27DJN1013Y			22											
Construcción de Módulo de Servicio Sanitario y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior.														
16CIEN094	Aureliano Barjau Hernández	Secundaria	1	0 0 0 3 3	2,104,960.78	0.00	0.00	0.00	2,104,960.78	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN094-131/16	100%	07/07/2016	19/10/2016
	La Pera	Jalpa de Méndez		2,115,384.62	2,104,960.78	0.00	0.00	0.00	2,104,960.78	OTFR	Corporativo Jimca, S.A. de C.V.	100%	07/07/2016	20/02/2017
27DST0022A			586											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior														
16CIEN095	Sebastián Lerdo de Tejada	Primaria	1	2 0 0 8 10	1,288,901.29	0.00	0.00	0.00	1,288,901.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN095-132/16	100%	21/06/2016	03/09/2016
	Boquiapa	Jalpa de Méndez		1,298,076.92	1,288,901.29	0.00	0.00	0.00	1,288,901.29	OTF	y de Telecomunicaciones,	100%	21/06/2016	05/01/2017
27DPR0556B			162											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C, D, E														
16CIEN096	Guadalupe Victoria	Telesecundaria	1	2 0 0 3 5	711,694.20	0.00	0.00	0.00	711,694.20	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN096-133/16	100%	21/06/2016	19/08/2016
	Vicente Lombardo Toledano	Balancán		769,230.77	711,694.20	0.00	0.00	0.00	711,694.20	OTF	Ocet Constructora, S.A. de C.V.	100%	21/06/2016	18/04/2017
27ETV0278N			33											
Construcción de Un Módulo Sanitario. Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B														
16CIEN098	Soledad G. Cruz	Primaria	1	2 0 0 1 3	1,316,466.85	0.00	0.00	0.00	1,316,466.85	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN098-272/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
	Villahermosa	Centro		1,346,153.85	1,316,466.85	0.00	0.00	0.00	1,316,466.85	OTF	Grupo Real de Catorce, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	17/03/2017
27DPR0128I			435											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio E y Obra Exterior														
16CIEN099	Josefa Ortiz de Domínguez	Secundaria	1	2 1 1 3 7	2,534,607.02	0.00	0.00	0.00	2,534,607.02	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN099-135/16	100%	21/06/2016	03/10/2016
	Villahermosa	Centro		2,548,076.92	2,534,607.02	0.00	0.00	0.00	2,534,607.02	OTFR	José Luis Archila Ruiz	100%	21/06/2016	27/01/2017
27DES0031Q			698											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	D A L T A E E					CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
			CLAVE:ESC	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ALUM.	EMPLEOS											INVTOTAL
DESCRIPCION												SIT. DE LA OBRA					F/RECOP.	
16CIEN101	Prof. José Naranjo Córdova	Primaria	1	2	0	0	0	2	760,563.33	0.00	0.00	0.00	760,563.33	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN101-137/16	100%	22/06/2016	20/08/2016
	José María Morelos y Pavón	Huimanguillo							472,000.79	0.00	0.00	0.00	472,000.79	OT	Jesús Hernández Bolaina	62%	22/06/2016	08/12/2016
	27DPR0486W								769,230.77									
83 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior																		
16CIEN103	Elsa Cámara Sansores	Jardín de Niños	1	3	0	0	3	6	569,203.83	0.00	0.00	0.00	569,203.83	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN103-311/16	100%	17/08/2015	15/10/2016
	Ingeniero Mario Caloáneo Sánchez	Balancán							509,810.81	0.00	0.00	0.00	509,810.81	OT	Gerardo Sánchez Ramos	90%	17/08/2016	30/10/2016
	27EJN0275A								576,923.08									
21 Construcción de Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A.																		
16CIEN106	Lic. Benito Juárez	Primaria	1	9	0	0	2	11	2,471,102.42	0.00	0.00	0.00	2,471,102.42	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN106-141/16	69%	22/06/2016	19/10/2016
	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Centro							1,284,201.17	0.00	0.00	0.00	1,284,201.17	OP	Grupo Empresarial Franco Ferrer, S.A. de C.V.	52%	22/06/2016	
	27DPR0225K								2,500,000.00									
202 Construcción de Cuatro Aulas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 6.00 x 8.00 mts., y Obra Exterior. Incluye Demolición y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, F y Obra Exterior.																		
16CIEN107	Josela Torres Méndez	Primaria	1	3	0	0	2	5	1,146,169.22	0.00	0.00	0.00	1,146,169.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN107-142/16	100%	22/06/2016	04/09/2016
	San Miguel Ahuera	Jalapa							1,037,375.33	0.00	0.00	0.00	1,037,375.33	OT	Constructora Guji, S.A. de C.V.	91%	22/06/2016	30/10/2016
	27DPR0504V								1,153,846.15									
253 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, G y Obra Exterior																		
16CIEN108	Roger Andrade Oropeza	Telesecundaria	1	4	1	0	8	13	1,288,814.87	0.00	0.00	0.00	1,288,814.87	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN108-312/16	85%	17/08/2016	30/10/2016
	Chipilín 1ra. Sección	Jalapa							714,051.64	0.00	0.00	0.00	714,051.64	OP	Julian Cordova Arias	55%	17/08/2016	
	27ETV0201Z								1,298,076.92									
126 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior																		
16CIEN109	Prof. Sireno Flota Bocanegra	Primaria	1	8	0	0	1	9	1,370,617.30	0.00	0.00	0.00	1,370,617.30	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN109-143/16	100%	22/06/2016	04/09/2016
	Aquíles Serdán 1ra. Sección	Jalapa							1,226,420.98	0.00	0.00	0.00	1,226,420.98	OT	Jarvi Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V.	89%	22/06/2016	30/11/2016
	27DPR0507S								1,394,230.77									
254 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior																		
16CIEN111	Ernesto Priani Córdova	Telesecundaria	1	0	0	1	3	4	810,217.87	0.00	0.00	0.00	810,217.87	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN111-145/16	100%	23/06/2016	21/08/2016
	Ignacio Gutiérrez Gómez	Comalcalco							810,217.87	0.00	0.00	0.00	810,217.87	OTF	Comercializadora Carsan de México.	100%	23/06/2016	08/03/2017
									817,307.69									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A S						CONSTRUCCION	STOS.IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AVT. TOTAL						CONTRATADO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	AV. FISC.	REAL	REAL		
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS					EJERCICIO				SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.	F/RECIB.	F/RECIB.		
27ETV0372S			55																
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																			
16CIEN113	Ignacio Gutiérrez G.	Primaria	1	2	0	0	4	6	1,572,377.11	0.00	0.00	0.00	1,572,377.11	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN113-147/16	100%	23/06/2016	20/09/2016	
	Aldama	Comalcalco	1,634,815.38						1,461,977.12	0.00	0.00	0.00	1,461,977.12	OT	Velga y Compañía, S.A. de C.V.	93%	23/06/2016	15/11/2016	
27DPR0284Z			402																
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A																			
16CIEN114	María de los Santos Campos	Primaria	1	0	0	0	0	0	515,752.29	0.00	0.00	0.00	515,752.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN114-148/16	100%	23/06/2016	06/08/2016	
	Paso Real de la Victoria Centro		528,846.15						459,066.08	0.00	0.00	0.00	459,066.08	OT	Raúl González Olán	89%	23/06/2016	30/09/2016	
27DPR0248V			192																
Subestación Eléctrica Monofásica de 50 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior																			
16CIEN116	Rosa Aurora Calcaño de León	Jardín de Niños	1	3	0	0	0	3	1,050,449.69	0.00	0.00	0.00	1,050,449.69	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN116-313/16	100%	17/08/2016	15/10/2016	
	Ocuilzapotlán	Centro	1,057,692.31						1,050,449.69	0.00	0.00	0.00	1,050,449.69	OTF	Servicios Industriales Especializados HNE, S.A. de C.V.	100%	17/08/2016	31/03/2017	
27EJN0100L			304																
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B																			
16CIEN117	Gral. Ignacio López Rayón	Primaria	1	3	0	0	2	5	1,368,212.02	0.00	0.00	0.00	1,368,212.02	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN117-150/16	100%	23/06/2016	05/09/2016	
	Azuena 4ta. Sección (Torno Alegre)	Cárdenas	1,394,230.77						1,302,742.11	0.00	0.00	0.00	1,302,742.11	OT	Domingo Javier Calcaño Galindo	95%	23/06/2016	30/04/2017	
27DPR0123N			196																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D, F, G, H, I																			
16CIEN120	Benito Juárez	Jardín de Niños	1	2	0	0	4	6	498,935.26	0.00	0.00	0.00	498,935.26	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN120-152/16	100%	24/06/2016	07/08/2016	
	Ignacio López Rayón 1ra. Sección	Teapa	528,846.15						498,935.26	0.00	0.00	0.00	498,935.26	OTF	Obras Especiales Edmi, S.A. de C.V.	100%	24/06/2016	17/03/2017	
27EJN1661A			25																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior																			
16CIEN121	Juan Aldama	Primaria	1	1	0	0	3	4	1,814,329.03	0.00	0.00	0.00	1,814,329.03	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN121-153/16	100%	24/06/2016	21/08/2016	
	Juan Aldama	Teapa	1,826,923.08						1,814,329.03	0.00	0.00	0.00	1,814,329.03	OTF	Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, S.A. de C.V.	100%	24/06/2016	07/04/2017	
27DPR0864G			351																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D, E, G y Obra Exterior																			

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPLEOS										
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	CONTRATADO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIG.	REAL	REAL	
DESCRIPCION					EJERCIDO				SIT. DE LA OBRA		AV. FIG.			
16CIEN122	Lic. Lorenzo Casanova	Primaria	1	8 0 0 3 11	565,079.85	0.00	0.00	0.00	565,079.85	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN122-154/16	100%	24/06/2016	07/08/2016
	Ignacio López Rayón 1ra. Sección	Teapa		576,923.08	565,079.85	0.00	0.00	0.00	565,079.85	OTF	PYA Construcciones, Ingeniería y Servicios. S.A. de C.V.	100%	24/06/2016	30/10/2016
54 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN123	Juan Escutia	Jardín de Niños	1	4 0 0 0 4	566,864.73	0.00	0.00	0.00	566,864.73	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN123-155/16	100%	24/06/2016	07/08/2016
	San Ramón	Tacotalpa		576,923.08	566,864.73	0.00	0.00	0.00	566,864.73	OTF	Empresarial Macusocn S.A. de	100%	24/06/2016	21/04/2017
45 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN124	Magaly Bocanegra Andrade	Jardín de Niños	1	2 0 0 0 2	485,308.11	0.00	0.00	0.00	485,308.11	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN124-156/16	100%	24/06/2016	07/08/2016
	Puyacatengo 2da. Sección (Celba)	Tacotalpa		528,846.15	485,308.11	0.00	0.00	0.00	485,308.11	OTF	Monica Quevedo Rincon	100%	24/06/2016	08/03/2017
26 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN127	Brigada Usumacinta	Primaria	1	7 0 0 0 7	1,565,225.74	0.00	0.00	0.00	1,565,225.74	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN127-159/16	100%	24/06/2016	06/09/2016
	Lapitan Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	Balanón		1,586,538.46	1,565,225.74	0.00	0.00	0.00	1,565,225.74	OTF	Sayan Construcciones, S.A. de C.V.	100%	24/06/2016	27/04/2017
154 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio H														
16CIEN128	República Mexicana	Primaria	1	4 0 0 0 4	2,225,344.50	0.00	0.00	0.00	2,225,344.50	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN128-160/16	100%	01/07/2016	28/09/2016
	Tenosique	Tenosique		2,259,615.38	2,085,176.70	0.00	0.00	0.00	2,085,176.70	OT	Angel Mario Marquez Hernández	94%	01/07/2016	30/10/2016
170 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, E y Obra Exterior														
16CIEN129	Carlos A. Madrazo	Telesecundaria	1	8 0 0 2 10	750,036.49	0.00	0.00	0.00	750,036.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN129-161/16	100%	01/07/2016	13/09/2016
	La Isla	Tenosique		769,230.77	750,036.49	0.00	0.00	0.00	750,036.49	OTF	HF Construcciones Electromecánicas S.A. de C.V.	100%	01/07/2016	17/03/2017
69 Subestación Eléctrica Monofásica de 75 Kva Tipo Pedestal E, Instalación Eléctrica Interior														
16CIEN130	Lázaro Cárdenas	Secundaria	1	0 0 0 0 0	1,911,695.94	0.00	0.00	0.00	1,911,695.94	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN130-162/16	100%	01/07/2016	28/09/2016
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique		1,923,076.92	1,911,695.94	0.00	0.00	0.00	1,911,695.94	OTF	Diseños y Proyectos Altamira, S.A. de C.V.	100%	01/07/2016	09/01/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MOBILIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPLEOS										
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL						DE LA OBRA	AV. FIG.			
DESCRIPCION														
			275											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN131	Constitución de 1857	Primaria	1 3 0 0 6 9		724,677.32	0.00	0.00	0.00	724,677.32	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN131-163/16	100%	01/07/2016	29/08/2016
	Manuel Bualta y Rayón	Teapa		769,230.77	724,677.32	0.00	0.00	0.00	724,677.32	OTF	Comercializadora y Construcciones Mavirana S.A. de C.V.	100%	01/07/2016	23/01/2017
	27DPR0869B													
			114											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, D y Obra Exterior														
16CIEN133	Josefa Altaro Vda. de Mijara	Primaria	1 11 0 0 4 15		1,595,392.80	0.00	0.00	0.00	1,595,392.80	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN133-165/16	100%	07/07/2016	04/10/2016
	Plátano y Cacao 1ra. Sección	Centro		1,634,615.38	1,595,392.80	0.00	0.00	0.00	1,595,392.80	OTFR	Coteypa, S.A. de C.V.	100%	07/07/2016	23/03/2017
	27DPR0249U													
			211											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN134	Juan de Grijalva	Jardín de Niños	1 7 0 0 4 11		762,043.06	0.00	0.00	0.00	762,043.06	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN134-166/16	100%	01/07/2016	29/08/2016
	Villahermosa	Centro		769,230.77	762,043.06	0.00	0.00	0.00	762,043.06	OTFR	Mario Méndez Gardillo	100%	01/07/2016	27/03/2017
	27DJN1103Q													
			114											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A														
18CIEN135	Juan Escutia	Jardín de Niños	1 3 0 0 3 6		563,767.15	0.00	0.00	0.00	563,767.15	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN135-167/16	100%	01/07/2016	14/08/2016
	Pablo L. Sidar (Miramar)	Centro		576,923.08	563,767.15	0.00	0.00	0.00	563,767.15	OTF	Brenda Asunción Aguilera Rovirosa	100%	01/07/2016	26/04/2017
	27DPR1686A													
			26											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior														
16CIEN137	Anacleto Canabal	Primaria	1 4 0 0 3 7		1,573,531.24	0.00	0.00	0.00	1,573,531.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN137-169/16	100%	01/07/2016	28/09/2016
	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Centro		1,586,538.46	1,573,531.24	0.00	0.00	0.00	1,573,531.24	OTF	Vital, S.A. de C.V.	100%	01/07/2016	06/04/2017
	27DPR0163O													
			332											
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior. Incluye Demolición														
16CIEN138	Andrés Sánchez Magallanes	Jardín de Niños	1 2 0 0 2 4		1,030,489.03	0.00	0.00	0.00	1,030,489.03	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN138-170/16	100%	01/07/2016	13/09/2016
	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Cárdenas		1,057,892.31	1,030,489.03	0.00	0.00	0.00	1,030,489.03	OTF	Luis Rodríguez Domínguez	100%	01/07/2016	18/04/2017
	27EJN0080O													
			177											
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E				CONSTRUCCION	GTOS. IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV	INIC. PROGR.	TERMI. PROGR.		
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL				CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL			
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS				EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.		FIRECEP.				
16CIEN141	Justo Sierra	Jardín de Niños	1	0	0	0	0	0	1,577,325.48	0.00	0.00	0.00	1,577,325.48	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN141-172/16	100%	01/07/2016	13/09/2016
	Jonuta	Jonuta		1,586,538.46				1,577,325.48	0.00	0.00	0.00	1,577,325.48	OTF	Arnulfo Bugarín Torres	100%	01/07/2016	05/01/2017	
161 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior																		
16CIEN143	Artículo 3ro Constitucional	Primaria	1	10	0	0	2	12	1,044,471.81	0.00	0.00	0.00	1,044,471.81	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN143-174/16	100%	01/07/2016	13/09/2016
	Ojo de Agua	Balancán		1,057,692.31				865,582.36	0.00	0.00	0.00	865,582.36	OT	Humberto Marín León	83%	01/07/2016	30/09/2016	
115 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior																		
16CIEN144	Ávaro Obregón	Primaria	1	4	0	0	0	4	2,101,341.62	0.00	0.00	0.00	2,101,341.62	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN144-175/16	100%	01/07/2016	13/10/2016
	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata		2,115,384.82				2,101,341.62	0.00	0.00	0.00	2,101,341.62	OTF	Lomavi, S.A. de C.V.	100%	01/07/2016	31/03/2017	
464 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, E, F y G.																		
16CIEN146	Profr. Alcides Flota Oropeza	Primaria	1	0	0	0	0	0	706,398.44	0.00	0.00	0.00	706,398.44	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN146-177/16	100%	04/07/2016	16/09/2016
	Pemex (Ciudad Pemex) Macuspana			721,153.85				706,398.44	0.00	0.00	0.00	706,398.44	OTF	Obras Civiles y Electricas Rian S.A de	100%	04/07/2016	08/04/2017	
414 Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior																		
16CIEN147	Gustavo Garrido Canabal	Primaria	1	0	0	0	0	0	696,430.48	0.00	0.00	0.00	696,430.48	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN147-178/16	100%	04/07/2016	16/09/2016
	Jonuta	Jonuta		721,153.85				696,430.48	0.00	0.00	0.00	696,430.48	OTF	Frey Construcciones, S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	21/03/2017	
400 Subestación Eléctrica Monofásica de 75 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior																		
16CIEN149	Niños Héroes	Primaria	1	4	0	0	0	4	848,192.48	0.00	0.00	0.00	848,192.48	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN149-180/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	Villahermosa	Centro		865,384.62				834,309.83	0.00	0.00	0.00	834,309.83	OT	Edificaciones y suministros en General Hernández	98%	04/07/2016	30/04/2017	
319 Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 Kva Tipo Pedestal																		
16CIEN151	Secundaria Técnica 3	Secundaria Técnica	1	3	0	0	0	3	2,816,381.75	0.00	0.00	0.00	2,816,381.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN151-315/16	100%	22/08/2016	19/11/2016
	Ocuilzapotlán	Centro		2,836,538.46				2,718,716.10	0.00	0.00	0.00	2,718,716.10	OT	Konstrucciones Industriales, S.A. de	97%	22/08/2016	15/12/2016	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCIÓN	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A Z E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPLEOS										
27DST0003M			842											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior														
16CIEN152	Profra. Virginia Pérez Gil	Primaria	1	8 0 0 2 10	951,626.66	0.00	0.00	0.00	951,626.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN152-182/16	100%	04/07/2016	16/09/2016
	Villahermosa	Centro		961,538.46	937,980.23	0.00	0.00	0.00	937,980.23	OT	Ivette Esmeralda Crisostomo Cruz	99%	04/07/2016	15/03/2017
27DPR0935K			454											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior														
16CIEN153	Benito Juárez	Primaria	1	0 0 0 8 8	1,237,347.73	0.00	0.00	0.00	1,237,347.73	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN153-183/16	100%	04/07/2016	16/09/2016
	Benito Juárez 2da. Sección	Jalpa de Méndez		1,250,000.00	1,237,347.73	0.00	0.00	0.00	1,237,347.73	OTF	GV Construcciones, S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	12/01/2017
27DPR0553D			378											
Construcción de Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior														
16CIEN154	Profra. Armania Fernández Díaz	Primaria	1	7 0 0 5 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Villahermosa	Centro		1,923,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
27DPR0206W			406											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior														
16CIEN155	Mi Patria	Primaria	1	1 0 0 3 4	1,335,967.23	0.00	0.00	0.00	1,335,967.23	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN155-184/16	98%	04/07/2016	16/09/2016
	Buena Vista Rio Nuevo 3ra. Sección	Centro		1,346,153.65	400,790.17	0.00	0.00	0.00	400,790.17	OP	Mariana Martínez Jimenez	30%	04/07/2016	
27DPR1058K			169											
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior. Incluye Demolición														
16CIEN156	Año de la Patria	Primaria	1	2 0 0 3 5	859,912.66	0.00	0.00	0.00	859,912.66	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN156-185/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	El Águila	Balancán		865,884.62	859,912.66	0.00	0.00	0.00	859,912.66	OTF	José Guadalupe Palomeque Torres	100%	04/07/2016	24/04/2017
27DPR1532Y			94											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A														
16CIEN158	Benito Juárez	Primaria	1	5 0 0 2 7	899,590.28	0.00	0.00	0.00	899,590.28	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN158-187/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	Rio Tinto 1ra. Sección	Centro		913,461.54	269,877.08	0.00	0.00	0.00	269,877.08	OT	Construcciones y Emulsiones del Surco, S.A. de C.V.	30%	04/07/2016	15/12/2016
27DPR0255E			96											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D, E y Obra Exterior														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCION	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E F		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIB. AV. FISC.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			ALUM.	EMPLEOS										
16CIEN159	Benito Juárez	Primaria	1	3 0 0 2 5	709,497.91	0.00	0.00	0.00	709,497.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN159-188/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	Simón Sarlat	Centla		721,153.85	709,497.91	0.00	0.00	0.00	709,497.91	OTF	Construcciones y Emulsiones del Sureste S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	16/01/2017
	27DPR1544C													
353														
Subestación Eléctrica Monofásica de 75 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior														
18CIEN160	Fanny Anita Yáñez	Jardín de Niños	1	0 0 0 0 0 0	704,898.24	0.00	0.00	0.00	704,898.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN160-189/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	Villahermosa	Centro		721,153.85	704,898.24	0.00	0.00	0.00	704,898.24	OTFR	Ingeniería y Desarrollo Técnico, S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	16/03/2017
	27DJN0614K													
113														
Subestación Eléctrica Monofásica de 75 Kva Tipo Pedestal e Instalación Eléctrica Interior														
16CIEN161	Protra, Rosalía Aguilar	Primaria	1	0 0 0 0 0 0	592,639.39	0.00	0.00	0.00	592,639.39	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN161-190/16	100%	04/07/2016	01/09/2016
	Aguacate	Emiliano Zapata		625,000.00	592,639.39	0.00	0.00	0.00	592,639.39	OTF	Ingeniería y Construcciones Anada S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	06/04/2017
	27DPR0405V													
25														
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. Incluye Demolición														
16CIEN162	General Emiliano Zapata	Primaria	1	17 0 0 6 23	2,055,708.34	0.00	0.00	0.00	2,055,708.34	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN162-316/16	100%	01/09/2016	14/11/2016
	Ignacio Allende	Centla		2,067,307.69	2,055,708.34	0.00	0.00	0.00	2,055,708.34	OTFR	Proyectos y Construcciones Anada S.A. de C.V.	100%	01/09/2016	07/04/2017
	27DPR1036Z													
373														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, F y Obra Exterior														
16CIEN163	Sara Manjarrez de Solís	Jardín de Niños	1	1 0 0 0 1	1,664,710.57	0.00	0.00	0.00	1,664,710.57	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN163-191/16	100%	04/07/2016	01/10/2016
	Villahermosa	Centro		1,682,692.31	1,664,710.57	0.00	0.00	0.00	1,664,710.57	OTFR	Ingeniería y Desarrollo Técnico, S.A. de C.V.	100%	04/07/2016	29/03/2017
	27EJN0137Z													
226														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, E y Obra Exterior														
16CIEN165	Celia González de Rovirosa	Jardín de Niños	1	3 0 0 0 3	612,914.29	0.00	0.00	0.00	612,914.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN165-193/16	100%	05/07/2016	02/09/2016
	Medellín y Madero 4ta. Sección	Centro		625,000.00	612,914.29	0.00	0.00	0.00	612,914.29	OTFR	Constructora y Comercializadora Minas S.A. de C.V.	100%	05/07/2016	06/04/2017
	27DJN0045J													
120														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, D y Obra Exterior														
16CIEN166	José María Morelos	Primaria	1	4 0 0 0 4	1,035,576.75	0.00	0.00	0.00	1,035,576.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN166-194/16	100%	05/07/2016	17/09/2016
	Independencia 2da. Sección	Comalcalco		1,057,692.31	1,005,284.13	0.00	0.00	0.00	1,005,284.13	OT	Lorien Jimenez Aguilar	97%	05/07/2016	30/09/2016

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O	A	L	T	A	E	CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. PROGR.	FIN. PROGR.	TERMI. PROGR.				
CLAVE ESC	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL									DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIG.	REAL.	REAL.					
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS									SIT. DE LA OBRA			AV. FINC.	PRECEP.					
27DPR0314D			145																			
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B y C																						
16CIEN167	Secundaria Técnica 36	Secundaria Técnica	1	5	0	0	3	8	1,288,831.60	0.00	0.00	0.00	1,288,831.60	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN167-317/16	73%	23/08/2016	21/10/2016				
	Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Centro	1,298,076.92										867,380.62	0.00	0.00	0.00	867,380.62	OP	Construcciones Ramgel, S.A. de C.V.	67%	23/08/2016	
27DST0036D			308																			
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																						
15CIEN168	Juan Escutia	Secundaria	1	4	0	0	4	8	1,915,001.60	0.00	0.00	0.00	1,915,001.60	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN168-195/16	100%	05/07/2016	02/10/2016				
	Estapilla	Tenosique	2,019,230.77										1,915,001.60	0.00	0.00	0.00	1,915,001.60	OTF	Gerarcar, S.A. de C.V.	100%	05/07/2016	04/04/2017
27EST0006I			116																			
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																						
16CIEN169	Dolores Correa Zapata	Primaria	1	12	0	0	2	14	1,561,766.23	0.00	0.00	0.00	1,561,766.23	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN169-196/16	100%	05/07/2016	17/09/2016				
	Teapa	Teapa	1,588,538.46										1,561,766.23	0.00	0.00	0.00	1,561,766.23	OTF	Construcciones y Mantenimiento Darar, S. de C.V.	100%	05/07/2016	05/04/2017
27DPR0989O			378																			
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior																						
16CIEN170	Bertha Von Glumer	Jardín de Niños	1	4	0	0	1	5	1,176,376.29	0.00	0.00	0.00	1,176,376.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN170-197/16	100%	05/07/2016	17/09/2016				
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique	1,201,923.08										1,176,376.29	0.00	0.00	0.00	1,176,376.29	OTF	José Alfredo Baeza Vidal	100%	05/07/2016	05/04/2017
27EJN0031F			234																			
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior																						
16CIEN171	República de Argentina	Primaria	1	3	0	0	3	6	2,247,663.70	0.00	0.00	0.00	2,247,663.70	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN171-318/16	88%	18/08/2016	15/11/2016				
	Dos Ceibas	Conduacán	2,259,615.38										1,315,066.79	0.00	0.00	0.00	1,315,066.79	OP	Construcciones FARCO, S.A. de C.V.	59%	18/08/2016	
27DPR0353F			71																			
Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C																						
16CIEN172	Carlos Leonel Zentella Gálvez	Primaria	1	3	0	0	3	6	985,290.29	0.00	0.00	0.00	985,290.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN172-319/16	100%	18/08/2016	16/10/2016				
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique	1,009,615.38										941,248.44	0.00	0.00	0.00	941,248.44	OT	Grupo Constructor JINRA, S.A. de C.V.	96%	18/08/2016	30/10/2016
27DPR2041R			154																			
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior																						

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCION	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O B R A S			CONSTRUCCION	GLOS IND	MOBILIARIO CONTRATADO EJERCIDO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL			
			ALUM.	EMPL.	EMPL.													
16CIEN173 27ETV0296C	Rafael Martínez de Escobar	Telesecundaria	1	2	0	0	1	3	758,222.21	0.00	0.00	0.00	758,222.21	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN173-199/16	100%	05/07/2016	02/09/2016
	Chicoacán	Huimanguillo							769,230.77	758,222.21	0.00	0.00	0.00	758,222.21	OTF	Grupo Constructor Jirra, S.A. de C.V.	100%	05/07/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y C			48															
16CIEN176 27DPR1097M	Profa. Eugenia León Puig	Primaria	1	6	0	0	0	6	1,972,083.93	0.00	0.00	0.00	1,972,083.93	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN176-320/16	88%	18/08/2016	15/11/2016
	Villahermosa	Centro							2,115,384.62	1,413,121.08	0.00	0.00	0.00	1,413,121.08	OP	Grupo CAZ, S.A. de C.V.	72%	18/08/2016
Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior. Incluye Demolición y Reconstrucción y Remodelación del Edificio C y Obra Exterior			239															
16CIEN177 27EJN1726U	Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	532,938.97	0.00	0.00	0.00	532,938.97	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN177-202/16	100%	05/07/2016	18/08/2016
	El Guanaj	Huimanguillo							576,923.08	532,938.97	0.00	0.00	0.00	532,938.97	OTF	Enrique Alcántara González	100%	05/07/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			23															
16CIEN178 27EJN1830F	Maritza Cupido Ramírez	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	571,731.97	0.00	0.00	0.00	571,731.97	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN178-203/16	90%	05/07/2016	18/08/2016
	Manuel Sánchez Mármol	Huimanguillo							576,923.08	282,363.44	0.00	0.00	0.00	282,363.44	OP	Grupo Constructor Santa Isabel, S.A. de C.V.	49%	05/07/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			31															
16CIEN179 27EJN1727T	Centro Rural Infantil	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	548,738.48	0.00	0.00	0.00	548,738.48	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN179-204/16	100%	05/07/2016	18/08/2016
	Macayo y Naranja 1ra. Sección	Huimanguillo							576,923.08	548,738.48	0.00	0.00	0.00	548,738.48	OTF	Consultora y Diseños Especiales Genesis, S.A. de C.V.	100%	05/07/2016
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			20															
16CIEN182 27DPR0437N	Fernando Aguirre Colorado	Primaria	1	3	0	0	0	3	1,141,687.74	0.00	0.00	0.00	1,141,687.74	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN182-207/16	100%	05/07/2016	17/09/2016
	El Desecho 1ra. Sección	Huimanguillo							1,153,846.15	1,141,687.74	0.00	0.00	0.00	1,141,687.74	OTFR	Viacor Construcciones, S.A. de C.V.	100%	05/07/2016
Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior Incluye Demolición			304															
16CIEN183	Juana Pérez de la Cruz	Primaria	1	2	0	0	0	2	753,837.50	0.00	0.00	0.00	753,837.50	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN183-208/16	100%	06/07/2016	03/09/2016
	Tomo Largo 2da. Sección	Jonuta							789,230.77	753,837.50	0.00	0.00	0.00	753,837.50	OTF	Emanuel Juárez Cruz	100%	06/07/2016

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O T A L T A E E					CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL							CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL	
DESCRIPCION			ALUM.	EMPL.					EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.			F/RECER.	
27DPR0613B			106					Construcción de Servicio Sanitario y Obra Exterior, Incluye Demolición y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio D y Obra Exterior										
16CIEN184	Marcos Enrique Becerra	Jardín de Niños Rural	1	3	0	0	2	5	614,986.75	0.00	0.00	0.00	614,986.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN184-209/16	100%	14/07/2016	11/09/2016
	González 4ta. Sección	Centro	625,000.00					614,986.75	0.00	0.00	0.00	614,986.75	OTFR	Miguel Arturo García y Lanz	100%	14/07/2018	12/01/2017	
27EJN0303G			83					Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D y Obra Exterior										
16CIEN185	Mazuel Gallegos	Primaria	1	2	0	0	0	2	618,710.27	0.00	0.00	0.00	618,710.27	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN185-210/16	100%	06/07/2016	03/09/2016
	Jesús Carranza	Comalcalco	625,000.00					603,409.64	0.00	0.00	0.00	603,409.64	OT	Juan Carlos Jaen Vergara	98%	06/07/2016	30/01/2017	
27DPR0315C			46					Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A										
16CIEN186	Centro Rural Infantil	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	464,905.24	0.00	0.00	0.00	464,905.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN186-211/16	100%	06/07/2016	19/08/2016
	San Marcos	Jalapa	528,846.15					464,905.24	0.00	0.00	0.00	464,905.24	OTF	Javier Rivera Almeida	100%	06/07/2016	02/01/2017	
27EJN1856N			20					Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior										
16CIEN187	Thelma Beatriz Ascencio Hidalgo	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	573,904.56	0.00	0.00	0.00	573,904.56	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN187-212/16	100%	06/07/2016	19/08/2016
	Otra Banda 2da. Sección	Huimanguillo	576,923.08					540,203.48	0.00	0.00	0.00	540,203.48	OT	Grupo Constructor Evilox, S.A. de C.V.	94%	06/07/2016	15/12/2016	
27DJN0750O			27					Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior										
16CIEN188	Presidente Madero	Primaria	1	3	0	0	0	3	940,270.49	0.00	0.00	0.00	940,270.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN188-213/16	88%	06/07/2016	03/10/2016
	Occidente (San Francisco)	Paraiso	961,538.46					646,980.98	0.00	0.00	0.00	646,980.98	OP	Grupo Aquarium, S.A. de C.V.	69%	06/07/2016		
27DPR0791E			144					Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 6.00 Ms. Incluye Demolición										
16CIEN189	Augusto Hernández Olive	Primaria	1	2	0	0	1	3	847,760.94	0.00	0.00	0.00	847,760.94	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN189-214/16	100%	06/07/2016	03/09/2016
	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Comalcalco	865,384.62					847,760.94	0.00	0.00	0.00	847,760.94	OTFR	Julián Manzur Pérez	100%	06/07/2016	16/03/2017	
27DPR0292I			115					Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B y E										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV.	AVT.	TOTAL									DE EJECUCION	CONTRATISTA	AV. FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUM.		EMPLEOS									SIT. DE LA OBRA		AV. FINC.		FINCOP.
16CIEN191	Rafael José Ávila Ávila	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	558,039.13	0.00	0.00	0.00	558,039.13	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN191-216/16	100%	06/07/2016	19/08/2016
	La Luz	Huimanguillo			576,923.08				558,039.13	0.00	0.00	0.00	558,039.13	OTFR	G&G de México, S.A. de C.V.	100%	06/07/2016	02/02/2017
	27EJN0308B																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			27															
16CIEN192	Federico Froebel	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	3	4	567,656.14	0.00	0.00	0.00	567,656.14	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN192-217/16	100%	06/07/2016	19/08/2016
	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Huimanguillo			576,923.08				465,282.90	0.00	0.00	0.00	465,282.90	OT	Eléctrica Seis, S.A. de C.V.	82%	06/07/2016	30/09/2016
	27EJN0242J																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior			50															
16CIEN193	Gabriela Mistral	Telesecundaria	1	2	0	0	0	2	772,964.48	0.00	0.00	0.00	772,964.48	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN193-218/16	100%	06/07/2016	03/09/2016
	Boca del Cerro	Tenosique			817,307.69				772,964.48	0.00	0.00	0.00	772,964.48	OTF	Suarez Compañia Constructora, S.A. de C.V.	100%	06/07/2016	17/04/2017
	27ETV0335O																	
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior			68															
16CIEN194	Mariano Matamoros	Primaria	1	0	0	0	4	4	1,323,730.38	0.00	0.00	0.00	1,323,730.38	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN194-219/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
	La Venta	Huimanguillo			1,346,153.85				1,323,730.38	0.00	0.00	0.00	1,323,730.38	OTFR	Carrot, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	04/04/2017
	27DPR0494E																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, F y Obra Exterior			157															
16CIEN195	Ignacio Manuel Altamirano	Jardín de Niños Rural	1	3	0	0	4	7	758,121.59	0.00	0.00	0.00	758,121.59	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN195-220/16	100%	06/07/2016	03/09/2016
	Occidente (San Francisco)	Paraíso			769,230.77				758,121.59	0.00	0.00	0.00	758,121.59	OTFR	Grupo Constructor Viru, S.A. de C.V.	100%	06/07/2016	05/01/2017
	27DJN0203I																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B			86															
16CIEN196	José Gorostiza	Telesecundaria	1	3	0	0	2	5	758,407.69	0.00	0.00	0.00	758,407.69	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN196-221-16	100%	07/07/2016	04/08/2016
	Gustavo Díaz Ordaz 1ra. Sección	Huimanguillo			769,230.77				671,339.86	0.00	0.00	0.00	671,339.86	OT	Disesco, S.A. de C.V.	89%	07/07/2016	15/09/2016
	27ETV0351F																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior			52															
16CIEN197	Juan Escutiá	Telesecundaria	1	4	0	0	4	8	709,574.26	0.00	0.00	0.00	709,574.26	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN197-221/16	95%	06/07/2016	03/09/2016
	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Guácimo)	Comalcalco			721,153.85				212,872.28	0.00	0.00	0.00	212,872.28	OP	Ernesto Miranda Roca	30%	06/07/2016	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A E		CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL	ALUM	EMPLEOS		CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIG	REAL	REAL	
DESCRIPCION							EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.		FISCOP.	
27ETV0096E			161		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, F y Obra Exterior										
16CIEN198	Corl. Gregorio Méndez	Primaria	1 0 0 0 1 1			567,997.09	0.00	0.00	0.00	567,997.09	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN198-222/16	100%	06/07/2016	19/08/2016
	Rio Final	Emiliano Zapata			576,923.08	567,997.09	0.00	0.00	0.00	567,997.09	OTF	JU Consultora e Ingeniería, S.A. de C.V.	100%	06/07/2016	25/04/2017
27DPR0412E															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio D			15												
16CIEN199	Gabriela Mistral	Jardín de Niños Rural	1 2 0 0 4 6			1,096,776.55	0.00	0.00	0.00	1,096,776.55	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN199-224/16	100%	07/07/2016	19/09/2016
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique			1,105,769.23	826,458.31	0.00	0.00	0.00	826,458.31	OT	Ingeniería SMR S.A. de C.V.	75%	07/07/2016	30/10/2016
27EJN0030G															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			232												
16CIEN200	Lic. Manuel Antonio Romero	Primaria	1 2 0 0 2 4			1,097,762.34	0.00	0.00	0.00	1,097,762.34	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN200-321/16	100%	18/08/2016	16/10/2016
	Chiltepec (Sección Banco)	Paraíso			1,201,923.08	1,097,762.34	0.00	0.00	0.00	1,097,762.34	OTF	Saúl Barillas de la Fuente	100%	18/08/2016	27/04/2017
27DPR0787E															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior.			204												
16CIEN201	Cecilia Lanz Vda de Meana	Jardín de Niños	1 5 0 0 3 8			1,271,457.46	0.00	0.00	0.00	1,271,457.46	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN201-225/16	100%	07/07/2016	19/09/2016
	Tacotalpa	Tacotalpa			1,298,076.92	1,271,457.46	0.00	0.00	0.00	1,271,457.46	OTF	Danacar S.A. de C.V.	100%	07/07/2016	19/01/2017
27EJN0087U															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D y Obra Exterior			162												
16CIEN202	Carlos Alberto Madrazo Becerra	Secundaria	1 8 2 1 8 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Aquiles Serdán (San Fernando)	Macuspana			2,596,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
27DES0003U															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, D y Obra Exterior			478												
16CIEN203	Jean Piaget	Telesecundaria	1 2 0 0 1 3			571,426.18	0.00	0.00	0.00	571,426.18	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN203-227/16	100%	07/07/2016	20/08/2016
	Santa Rosa	Tenosique			576,923.08	548,132.67	0.00	0.00	0.00	548,132.67	OT	Corporativo Coco, S.A. de C.V.	96%	07/07/2016	30/09/2016
27ETV0319X															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior			29												

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A			CONSTRUCCION	GTOS. IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	EMPL.	CONTRATADO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	AV. FISC.	REAL	REAL	
DESCRIPCION			ALUM.			EJERCIDO				SIT. DE LA OBRA					
16CIEN204	Profr. Rafael Ramírez	Primaria	1	3 0 0 0	3	1,321,725.73	0.00	0.00	0.00	1,321,725.73	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN204-228/16	100%	14/07/2016	11/10/2016
	Macuspana	Macuspana		1,346,153.65		1,321,725.73	0.00	0.00	0.00	1,321,725.73	OTF	Gusmar Solution, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	24/04/2017
	27DPR0701W														
356 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior															
16CIEN205	Diana Laura Rijoas de Colosio	Jardín de Niños	1	2 0 0 2	4	568,736.95	0.00	0.00	0.00	568,736.95	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN205-322/16	100%	18/08/2016	01/10/2016
	Cerro Blanco Sta. Sección	Tacotalpa		576,923.08		568,736.95	0.00	0.00	0.00	568,736.95	OTF	Serconsa, S.A. de C.V.	100%	18/08/2016	21/04/2017
	27EJN1548H														
28 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, y Obra Exterior.															
16CIEN206	José Manuel Ramos	Primaria	1	2 0 0 0	2	847,847.11	0.00	0.00	0.00	847,847.11	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN206-229/16	35%	07/07/2016	19/09/2016
	González 1ra. Sección	Centro		865,384.62		367,206.80	0.00	0.00	0.00	367,206.80	OP	Construtora, Comercializadora Sibnax S.A. de C.V.	43%	07/07/2016	
	27DPR1054O														
362 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior. Incluye Demolición															
16CIEN207	Francisco I. Madero	Primaria Indígena	1		0	516,784.94	0.00	0.00	0.00	516,784.94	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN207-230/16	100%	07/07/2016	19/09/2016
	El Alambrado	Centro		528,846.15		516,784.94	0.00	0.00	0.00	516,784.94	OTFR	Serpicom, S.A. de C.V.	100%	07/07/2016	21/03/2017
	27DPB0012H														
96 Subestación Monofásica de 37.5 Kva Tipo Pedestal y Obra Exterior															
16CIEN208	Miguel Hidalgo Y Costilla	Primaria	1	4 0 0 0	4	1,147,191.64	0.00	0.00	0.00	1,147,191.64	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN208-231/16	100%	07/07/2016	19/09/2016
	El Yucateco (Paylebor 2da. Sección)	Cárdenas		1,153,846.15		1,147,191.64	0.00	0.00	0.00	1,147,191.64	OTFR	Comercializadora y Suministros Roma de Tahaem S.A. de C.V.	100%	07/07/2016	26/04/2017
	27DPR1296L														
145 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio D y Obra Exterior															
16CIEN210	Centro de Atención Múltiple Num 10	Primaria	1	5 0 0 3	8	1,567,894.90	0.00	0.00	0.00	1,567,894.90	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN210-324/16	100%	18/08/2016	31/10/2016
	Comalcalco	Comalcalco		1,586,538.46		1,567,894.90	0.00	0.00	0.00	1,567,894.90	OTFR	Jorge Romero Méndez	100%	18/08/2016	20/02/2017
	27DML0008E														
111 Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-1c y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B.															
16CIEN211	Carlos Rovirosa Pérez	Primaria	1	7 0 0 0	7	1,606,679.68	0.00	0.00	0.00	1,606,679.68	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN211-232/16	100%	08/07/2016	05/10/2016
	Carlos Rovirosa (Tulipán)	Cunduacán		1,634,615.38		1,606,679.68	0.00	0.00	0.00	1,606,679.68	OTF	Carlos Noriega Rodríguez	100%	08/07/2016	11/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A S					CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL						CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL		
DESCRIPCION			ALUM.	EMPL.					EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.		FISCOP.		
27DPR0395E			444															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B y D																		
16CIEN212	Francisco Villa	Primaria	1	1	0	0	0	1	600,938.71	0.00	0.00	0.00	600,938.71	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN212-325/16	100%	18/08/2016	02/10/2016
	Las Tijeras	Centla						625,000.00	600,938.71	0.00	0.00	0.00	600,938.71	OTFR	Servicios Integrales y Construcciones Otens. S.A. de C.V.	100%	18/08/2016	19/04/2017
27DPR1210P			23															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio F y Obra Exterior																		
16CIEN213	Jaime Nuno	Telesecundaria	1	3	1	0	4	8	765,256.38	0.00	0.00	0.00	765,256.38	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN213-233/16	100%	08/07/2016	05/09/2016
	El Palmar	Cunduacán						769,230.77	765,256.38	0.00	0.00	0.00	765,256.38	OTFR	GAAB Construcción S.A. de C.V.	100%	08/07/2016	21/03/2017
27ETV0350G			48															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A																		
16CIEN214	Emiliano Zapata	Telesecundaria	1					0	511,257.22	0.00	0.00	0.00	511,257.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN214-234/16	100%	08/07/2016	21/08/2016
	Aztlán 5ta. Sección (Palomillal)	Centro						528,846.15	511,257.22	0.00	0.00	0.00	511,257.22	OTFR	Jesús Ambrosio Granados Rodríguez	100%	08/07/2016	25/04/2017
27ETV0382Z			54															
Subestación Eléctrica Monofásica de 25 Kva Tipo Poste e Instalación Eléctrica Interior																		
16CIEN215	Lic. Adolfo López Mateos	Primaria	1	5	0	1	0	6	1,511,573.98	0.00	0.00	0.00	1,511,573.98	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN215-235/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
	Villahermosa	Centro						1,538,461.54	1,511,573.98	0.00	0.00	0.00	1,511,573.98	OTFR	Cotavi, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	03/04/2017
27DPR0133U			386															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior																		
16CIEN216	Celia González de Rovirosa	Jardín de Niños	1	2	0	0	2	4	571,492.99	0.00	0.00	0.00	571,492.99	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN216-236/16	100%	08/07/2016	05/09/2016
	Villahermosa	Centro						625,000.00	571,492.99	0.00	0.00	0.00	571,492.99	OTFR	Yang Construcciones, S.A. de C.V.	100%	08/07/2016	17/03/2017
27EJN0159K			25															
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																		
16CIEN217	Margarita Cámara Sansores	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	0	1	522,697.49	0.00	0.00	0.00	522,697.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN217-237/16	100%	08/07/2016	05/09/2016
	Guayacán	Tenosique						528,846.15	522,697.49	0.00	0.00	0.00	522,697.49	OTF	Javier Eneas Cano Mollinedo	100%	08/07/2016	09/03/2017
27EJN0302H			18															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior, Incluye Demolición																		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL			CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS			EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	AV. FISC.		F/RECEP.	
16CIEN218	Juan José Martínez	Primaria	1	1 0 0 3 4	516,718.17	0.00	0.00	0.00	516,718.17	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN218-238/16	100%	08/07/2016	21/08/2016
	El Paisán 1ra. Sección	Tenosique		528,848.15	516,718.17	0.00	0.00	0.00	516,718.17	OTF	Construcciones Integrales de México,	100%	08/07/2016	21/03/2017
	27DPR1379U													
32														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D y Obra Exterior														
16CIEN219	Profr. Florencia Jiménez García	Primaria	1	2 0 0 3 5	1,204,776.68	0.00	0.00	0.00	1,204,776.68	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN219-239/16	100%	08/07/2016	20/09/2016
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique		1,250,000.00	1,204,776.68	0.00	0.00	0.00	1,204,776.68	OTF	Pedro Martín Ollosa Dodero	100%	08/07/2016	30/04/2017
	27DPR0900V													
235														
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior														
16CIEN220	Francisco I. Madero	Primaria	1	2 0 0 0 2	853,509.76	0.00	0.00	0.00	853,509.76	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN220-240/16	100%	11/07/2016	23/09/2016
	Río Viejo 2da. Sección	Centro		865,384.62	705,881.21	0.00	0.00	0.00	705,881.21	OT	comercializadora Nueva Imagen, S.A.	83%	11/07/2016	30/10/2016
	27DPR0259A													
367														
Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior. Incluye Demolición														
16CIEN222	José Eduardo de Cárdenas	Jardín de Niños Rural	1	2 0 0 3 5	614,982.22	0.00	0.00	0.00	614,982.22	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN222-242/16	100%	11/07/2016	08/09/2016
	Yoloxochitl 2da. Sección	Cunduacán		625,000.00	475,332.94	0.00	0.00	0.00	475,332.94	OT	MB Construcciones, S.A. de C.V.	77%	11/07/2016	30/10/2016
	27DJN0267T													
68														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior														
16CIEN223	Sor Juana Inés de la Cruz	Primaria	1	2 0 0 0 2	520,169.17	0.00	0.00	0.00	520,169.17	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN223-243/16	100%	11/07/2016	24/08/2016
	Cañaveral Corcovado	Centla		528,846.15	520,169.17	0.00	0.00	0.00	520,169.17	OTFR	Z Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	100%	11/07/2016	28/03/2017
	27DPR1903Z													
19														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN224	José María Morelos y Pavón	Primaria	1	3 0 0 1 4	853,479.95	0.00	0.00	0.00	853,479.95	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN224-244/16	100%	01/08/2016	29/09/2016
	Adolfo Ruiz Cortines (Moreños)	Cunduacán		865,384.62	679,891.86	0.00	0.00	0.00	679,891.86	OT	GM Obras, S.A de C.V.	80%	01/08/2016	15/11/2016
	27DPR1265S													
141														
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, D, E y Obra Exterior														
16CIEN225	José María Pino Suarez	Primaria	1	6 0 0 4 10	1,509,028.24	0.00	0.00	0.00	1,509,028.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN225-326/16	97%	19/08/2016	01/11/2016
	Villahermosa	Centro		1,586,538.46	1,478,615.61	0.00	0.00	0.00	1,478,615.61	OP	8SCORPIUS8, S.A. de C.V.	98%	19/08/2016	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A U L A S DE		CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE/ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. ANT.	TOTAL			CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS			EN EJERCICIO			SIT. DE LA OBRA	AV. FISC.			
27DPR1908T			348		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D, E y Obra Exterior									
16CIEN226	Venustiano Carranza	Primaria	1	2 0 0 0 2	942,204.62	0.00	0.00	0.00	942,204.62	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN226-245/16	100%	11/07/2016	23/09/2016
Yoloxochitl 3ra. Sección Cunduacán			961,538.46		942,204.62	0.00	0.00	0.00	942,204.62	OTF	Del Pline Mantenimiento, S.A. de C.V.	100%	11/07/2016	15/02/2017
27DPR0397C			110		Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, Incluye Demolición, y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A									
16CIEN227	José María Peregrino	Primaria	1	5 0 0 1 6	1,139,415.56	0.00	0.00	0.00	1,139,415.56	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN227-246/16	100%	11/07/2016	23/09/2016
La Piedra Alta. Sección Cunduacán			1,153,846.15		1,077,929.42	0.00	0.00	0.00	1,077,929.42	OT	Mantenimiento y Construcciones Primario Altoshaes	95%	11/07/2016	15/03/2017
27DPR0383Z			162		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, F y Obra Exterior									
16CIEN228	Lic. Benito Juárez	Primaria	1	2 0 0 0 2	850,826.19	0.00	0.00	0.00	850,826.19	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN228-247/16	100%	01/08/2016	29/09/2016
Huacapa y Amestoy Cunduacán			865,384.62		850,826.19	0.00	0.00	0.00	850,826.19	OTF	Construtora e Inmobiliaria Jacobo, S.A. de C.V.	100%	01/08/2016	28/04/2017
27DPR0364L			148		Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, Incluye Demolición									
16CIEN229	Francisco I. Madero	Primaria	1	4 0 0 3 7	1,527,207.30	0.00	0.00	0.00	1,527,207.30	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN229-248/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
Culico 2da. Sección Cunduacán			1,586,538.46		1,527,207.30	0.00	0.00	0.00	1,527,207.30	OTFR	Gesa México, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	27/03/2017
27DPR0357B			303		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, E y F									
16CIEN230	José Guadalupe de la Fuente Rosado	Jardín de Niños	1	1 0 0 2 3	520,688.32	0.00	0.00	0.00	520,688.32	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN230-327/16	100%	19/08/2016	02/11/2016
Moctezuma 2da. Sección Paraíso			528,846.15		337,145.48	0.00	0.00	0.00	337,145.48	OT	Dora María Narvez Córdova	65%	19/08/2016	30/11/2016
27DPR0422L			27		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior									
16CIEN231	Lic. Aureliano Colorado Calles	Primaria	1	7 0 0 0 7	2,076,298.04	0.00	0.00	0.00	2,076,298.04	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN231-249/16	100%	18/07/2015	30/10/2016
Huimanguillo Huimanguillo			2,115,384.62		1,727,790.84	0.00	0.00	0.00	1,727,790.84	OT	J.W. Construcciones, S.A. de C.V.	83%	18/07/2015	30/01/2017
27DPR0422L			650		Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C y E									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC.	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E		CONSTRUCCION	OTROS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.				
			ALUM.	EMPLEOS											CONTRATADO	EJERCIDO	DE EJECUCION	CONTRATISTA
DESCRIPCION										SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.		F/RECER.				
16CIEN232	Estofanía Castañeda Núñez Nueva Esperanza de Quintín Arauz	Jardín de Niños Centla	1	2	0	0	0	2	569,353.13	0.00	0.00	0.00	569,353.13	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN232-328/16	100%	19/08/2016	02/11/2016
					576,923.08	170,805.94	0.00	0.00	170,805.94	OT	Enlace Corporativo del Sureste, S.A. DE C.V.	30%	19/08/2016	16/02/2017				
29 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN233	Rafael Ramírez Benito Juárez (San Carlos)	Primaria Macuspana	1	1	0	0	2	3	1,318,003.71	0.00	0.00	0.00	1,318,003.71	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN233-329/16	100%	19/08/2016	01/11/2016
					1,346,153.85	1,318,003.71	0.00	0.00	1,318,003.71	OTF	Xochilt Hernández Izquierdo	100%	19/08/2016	24/04/2017				
410 Construcción de Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior.																		
16CIEN234	Hermenegildo Galeana La Venta 27DPR0493F	Primaria Huimanguillo	1	4	0	0	0	4	847,765.04	0.00	0.00	0.00	847,765.04	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN234-250/16	100%	12/07/2016	09/09/2016
					865,384.62	847,765.04	0.00	0.00	847,765.04	OTFR	Diviz y Asociadas, S.A. de C.V.	100%	12/07/2016	28/03/2017				
419 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior																		
16CIEN235	Leonor de la Cruz Sevilla Paraíso	Jardín de Niños Paraíso	1	4	0	0	3	7	996,443.63	0.00	0.00	0.00	996,443.63	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN235-330/16	100%	19/08/2016	17/10/2016
					1,008,615.38	968,920.59	0.00	0.00	968,920.59	OT	Ingeniería Integral de Tabasco, S.A. de C.V.	97%	19/08/2016	28/02/2017				
173 Reconstrucción y Remodelación en el Edificios A y Obra Exterior																		
16CIEN236	María Montessori José María Morelos y Pavón (El Bellote) 27EJN00150	Jardín de Niños Rural Paraíso	1	4	0	0	0	4	955,622.92	0.00	0.00	0.00	955,622.92	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN236-251/16	100%	12/07/2016	24/09/2016
					961,538.46	955,622.92	0.00	0.00	955,622.92	OTFR	Obras Civiles y Eléctricas, S.A. de	100%	12/07/2016	21/02/2017				
110 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D, E y Obra Exterior																		
16CIEN237	Lázaro Cárdenas Nicolás Bravo 27DJN0201K	Jardín de Niños Rural Paraíso	1	2	0	0	0	2	753,856.86	0.00	0.00	0.00	753,856.86	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN237-252/16	100%	12/07/2016	24/09/2016
					769,230.77	753,856.86	0.00	0.00	753,856.86	OTF	Corporativo Nacor, S.A. de C.V.	100%	12/07/2016	17/04/2017				
93 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior																		
16CIEN238	Ismael Flores Magaña Arena Sta. Sección	Jardín de Niños Rural Comalcalco	1	2	0	0	2	4	607,260.57	0.00	0.00	0.00	607,260.57	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN238-253/16	100%	12/07/2016	09/09/2016
					625,000.00	511,532.06	0.00	0.00	511,532.06	OT	Servicios e Ingeniería Mayma, S.A. de C.V.	84%	12/07/2016	15/11/2016				

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O B R A E E				CONSTRUCCION	IGTOS	IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV.	AUT.	TOTAL				CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIN.	REAL	REAL		
DESCRIPCION			AUM.		EMPL.EOS				EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.					
27DJN1003R			62															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y D																		
16CIEN239	Vicente Guerrero	Telesecundaria	1	1	0	0	2	3	1,284,843.36	0.00	0.00	0.00	1,284,843.36	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN239-254/16	100%	12/07/2016	24/09/2016
	El Triunfo 2da. Sección	Macuspana	1,298,076.92				927,573.76	0.00	0.00	0.00	927,573.76	OT	José Alberto Perez Jimenez	72%	12/07/2016	30/01/2017		
27ETV0309Q																		
172																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, D y Obra Exterior																		
16CIEN240	Encarnación Sosa Vda. de Rangal	Jardín de Niños	1	6	0	0	7	13	1,824,245.45	0.00	0.00	0.00	1,824,245.45	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN240-255/16	100%	12/07/2016	09/10/2016
	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	1,875,000.00				1,824,245.45	0.00	0.00	0.00	1,824,245.45	OTF	Ashly Construcciones, S.A. de C.V.	100%	12/07/2016	03/04/2017		
27EJN0026U																		
211																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN241	Mima Magaña Vázquez	Jardín de Niños Rural	1					0	519,005.32	0.00	0.00	0.00	519,005.32	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN241-256/16	100%	13/07/2016	26/08/2016
	Nicolás Bravo 4ta. Sección (Tilapa)	Paraiso	528,846.15				519,005.32	0.00	0.00	0.00	519,005.32	OTF	Arq. + 3 Arquitectos, S.A. de C.V.	100%	13/07/2016	28/04/2017		
27EJN1703J																		
21																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN242	Luis F. Enriquez de la Fuente	Primaria	1	16	0	0	7	23	1,598,456.27	0.00	0.00	0.00	1,598,456.27	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN242-331/16	100%	19/08/2016	01/11/2016
	Comalcalco	Comalcalco	1,634,615.38				1,598,456.27	0.00	0.00	0.00	1,598,456.27	OTF	Corporativo Rolli, S.A. de C.V.	100%	19/08/2016	03/04/2017		
628																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B																		
16CIEN243	Centro Rural Infantil	Jardín de Niños Rural	1	1	0	0	2	3	522,134.86	0.00	0.00	0.00	522,134.86	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN243-257/16	100%	13/07/2016	26/08/2016
	Andrés García (La Isla)	Paraiso	528,846.15				156,640.46	0.00	0.00	0.00	156,640.46	OT	Manuel Eugenio Gallegos Vaca	30%	13/07/2016	15/11/2016		
27EJN1580Q																		
16																		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN244	Graciela Pintado de Madrazo	Jardín de Niños	1	2	0	0	5	7	1,286,417.76	0.00	0.00	0.00	1,286,417.76	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN244-332/16	95%	19/08/2016	01/11/2016
	Probiado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Cárdenas	1,298,076.92				873,000.08	0.00	0.00	0.00	873,000.08	OP	Freddy López Jimenez	68%	19/08/2016			
113																		
Construcción de Un Módulo de Servicio Sanitario, Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC.	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O. A. L. T. A. EE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPLEOS										
DESCRIPCION										SIT. DE LA OBRA	CONTRATISTA	AV. FISC.	REAL	REAL
16CIEN245	Cesar A Herrera Romero Chontalpa (Estación Chontalpa) 27DJN0175C	Jardín de Niños Rural Huimanguillo	1	6 0 0 3 9	1,333,113.73	0.00	0.00	0.00	1,333,113.73	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN245-258/16	100%	13/07/2016	25/09/2016
				1,346,153.85	1,333,113.73	0.00	0.00	0.00	1,333,113.73	OTF	Biocapa Soluciones, S.A. DE C.V.	100%	13/07/2016	11/04/2017
194 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, D y Obra Exterior														
16CIEN246	Lic. Benito Juárez Paraiso 27DPR1468N	Primaria Paraiso	1	4 0 0 0 4	1,565,495.75	0.00	0.00	0.00	1,565,495.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN246-259/16	100%	13/07/2016	25/10/2016
				1,634,615.38	1,565,495.75	0.00	0.00	0.00	1,565,495.75	OTFR	Hercoma Grupo Especializado, S.A. de C.V.	100%	13/07/2016	28/03/2017
530 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior Incluye Demolición														
16CIEN247	Benito Fontanes Lavalle Playas del Rosario (Subteniente García) 27DJN0175C	Primaria Centro	1	3 0 0 0 3	1,625,614.43	0.00	0.00	0.00	1,625,614.43	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN247-333/16	100%	22/08/2016	04/11/2016
				1,634,615.38	1,625,614.43	0.00	0.00	0.00	1,625,614.43	OTF	Ingeniería Especializada del	100%	22/08/2016	27/04/2017
586 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior.														
16CIEN248	Gral. Isidro Cortes Rueda C-25 (Isidro Cortes Rueda) 27DPR0855Z	Primaria Huimanguillo	1	6 0 0 0 6	1,822,584.86	0.00	0.00	0.00	1,822,584.86	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN248-260/16	100%	13/07/2016	10/10/2016
				1,875,000.00	1,822,584.86	0.00	0.00	0.00	1,822,584.86	OTFR	Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V.	100%	13/07/2016	13/03/2017
396 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D y Obra Exterior														
16CIEN249	Benito Juárez García Tamulté de las Sabana 27EJN009D	Jardín de Niños Centro	1	2 0 0 0 2	1,089,766.62	0.00	0.00	0.00	1,089,766.62	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN249-334/16	100%	22/08/2016	04/11/2016
				1,105,769.23	1,089,766.62	0.00	0.00	0.00	1,089,766.62	OTFR	Construcciones Azul del Golfo, S.A. de C.V.	100%	22/08/2016	31/03/2017
153 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior														
16CIEN250	José María Pino Suarez Villahermosa 27DPR1663C	Primaria Centro	1	7 0 0 0 7	1,414,773.42	0.00	0.00	0.00	1,414,773.42	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN250-251/16	100%	13/07/2016	25/10/2016
				1,442,307.69	1,414,773.42	0.00	0.00	0.00	1,414,773.42	OTF	Grupo Dorlan, S.A. de C.V.	100%	13/07/2016	20/04/2017
285 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior														
16CIEN251	Ulises González Blengio El Triunfo 1ra. Sección 27DJN0175C	Primaria Macuspana	1	4 0 0 0 4	1,443,538.12	0.00	0.00	0.00	1,443,538.12	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN251-335/16	100%	22/08/2016	04/11/2016
				1,442,307.69	1,443,538.12	0.00	0.00	0.00	1,443,538.12	OTF	Construcciones Hermin, S.A. de C.V.	100%	22/08/2016	20/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL OEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E			CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INC.	TERM.			
CLAVE ESC	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV.	AUT.	TOTAL								PROGR.	PROGR.				
DESCRIPCION			ALUM.		EMPLEOS						SIT. DE LA OBR.	FIS.	REAL	REAL				
							CONTRATADO				CONTRATISTA	AV. FISC.	REAL	F/REFER.				
			108															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior																		
16CIEN252	Jardín de Niños (Francisco Arellano Hernández)	Jardín de Niños	1	1	0	0	2	3	520,422.38	0.00	0.00	0.00	520,422.38	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN252-336/16	100%	22/08/2016	20/10/2016
	Benito Juárez 2da. Sección	Jalpa de Méndez							520,422.38	0.00	0.00	0.00	520,422.38	OTFR	Grupo QUAB, S.A. de C.V.	100%	22/08/2016	29/03/2017
			528,846.15															
27DUN0588C																		
			26															
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., Servicio Sanitario Rural Y Obra Exterior.																		
18CIEN254	Lic. Carlos A. Madrazo	Telesecundaria	1	3	1	0	4	8	1,287,394.38	0.00	0.00	0.00	1,287,394.38	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN254-263/16	100%	13/07/2016	25/10/2016
	Nicolás Bravo	Jalpa de Méndez							1,098,799.74	0.00	0.00	0.00	1,098,799.74	OT	Construtora Lagos, S.A. de C.V.	85%	13/07/2016	16/10/2016
			1,298,076.92															
27ETV0002Z																		
			118															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B																		
18CIEN255	Secundaria Técnica 37	Secundaria	1	3	0	1	1	5	2,103,844.53	0.00	0.00	0.00	2,103,844.53	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN255-264/16	100%	14/07/2016	26/10/2016
	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Huimanguillo							2,103,844.53	0.00	0.00	0.00	2,103,844.53	OTFR	Jorge Alejandro Hernández	100%	14/07/2016	03/2017
			2,115,384.62															
27DST0037C																		
			314															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, E, F y Obra Exterior																		
18CIEN256	Carlos Alberto Madrazo Becerra	Telesecundaria	1	5	1	0	4	10	756,480.37	0.00	0.00	0.00	756,480.37	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN256-265/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
	La Arena 2da. Sección	Huimanguillo							756,480.37	0.00	0.00	0.00	756,480.37	OTFR	Marcial Jiménez Hernández	100%	14/07/2016	17/03/2017
			769,230.77															
27ETV0407R																		
			52															
Construcción de Un Módulo de Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN257	José Joaquín Fernández de Lizardi	Telesecundaria	1	2	1	0	6	9	747,426.05	0.00	0.00	0.00	747,426.05	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN257-266/16	100%	14/07/2016	11/09/2016
	Macayo y Naranjo 2da. Sección	Huimanguillo							747,426.05	0.00	0.00	0.00	747,426.05	OTF	Malac Construcciones y Suministros, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	07/04/2017
			769,230.77															
27ETV0199A																		
			76															
Reconstrucción y Remodelación en Los Edificios B, C y Obra Exterior																		
18CIEN258	Sor Juana Inés de la Cruz	Telesecundaria	1	6	1	0	6	13	1,380,380.42	0.00	0.00	0.00	1,380,380.42	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN258-267/16	100%	14/07/2016	26/09/2016
	Encrucijada Sta. Sección	Cárdenas							1,311,584.22	0.00	0.00	0.00	1,311,584.22	OT	Construtora Manrique, S.A. de C.V.	95%	14/07/2016	28/02/2017
			1,394,230.77															
27ETV0092I																		
			160															
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, F, G y Obra Exterior																		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCIÓN	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O B R A S					CONSTRUCCION	GTOS IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. PIS	AV. FINC.	INIC. PROGR. FEAL	TERM. PROGR. FEAL	
			ALUM.	EMPL.	INV. AUT.	TOTAL	EMPLEOS												CONTRATADO EJERCIDO
16CIEN259	José Narciso Rovirosa	Telesecundaria	1	3	0	0	2	5	943,860.91	0.00	0.00	0.00	943,860.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN259-337/16	100%	22/08/2016	20/10/2016	
	José Mercedes Gamas 1ra. Sección	Huimanguillo						961,538.46	863,353.80	0.00	0.00	0.00	863,353.80	OT	Grupo Constructor Tocona, S.A. de C.V.	91%	22/08/2016	30/10/2016	
			101																
Construcción de Un Módulo de Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación En Los Edificios B, C, D y Obra Exterior																			
16CIEN260	Andrés Granadillo Vivas	Primaria	1	4	0	0	2	6	606,901.75	0.00	0.00	0.00	606,901.75	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN260-338/16	100%	22/08/2016	20/10/2016	
	Nuevo Pochote	Emiliano Zapata						625,000.00	606,901.75	0.00	0.00	0.00	606,901.75	OTF	Luis Octavio Ozuna Hernández	100%	22/08/2016	12/01/2017	
			32																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																			
16CIEN261	Ana María Vidal Viuda de C.	Primaria	1	7	0	0	1	8	1,558,663.38	0.00	0.00	0.00	1,558,663.38	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN259-268/16	100%	14/07/2016	11/10/2016	
	Jonuta	Jonuta						1,586,538.46	1,558,663.38	0.00	0.00	0.00	1,558,663.38	OTF	Neil de Socorro Estrada Colorado	100%	14/07/2016	28/03/2017	
			333																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C y Obra Exterior																			
16CIEN262	Independencia	Telesecundaria	1	4	1	0	4	9	1,036,080.14	0.00	0.00	0.00	1,036,080.14	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN262-269/16	100%	14/07/2016	26/09/2016	
	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Huimanguillo						1,057,692.31	1,036,080.14	0.00	0.00	0.00	1,036,080.14	OTFR	Construcciones Díaz Leal, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	29/03/2017	
			233																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D y Obra Exterior																			
16CIEN263	Delfa Hernández Santana	Jardín de Niños	1	3	0	0	3	6	858,463.62	0.00	0.00	0.00	858,463.62	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN263-270/16	100%	14/07/2016	11/09/2016	
	Cárdenas	Cárdenas						865,384.62	858,463.62	0.00	0.00	0.00	858,463.62	OTFR	Prama, S.A. de C.V.	100%	14/07/2016	16/03/2017	
			136																
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior																			
16CIEN264	Guadalupe Barrientos Luna	Primaria	1	3	0	0	2	5	765,890.70	0.00	0.00	0.00	765,890.70	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN264-355/16	100%	15/09/2016	13/11/2016	
	Nuevo Chablé	Emiliano Zapata						769,230.77	765,890.70	0.00	0.00	0.00	765,890.70	OTF	Consultores y construcciones, S.A.	100%	15/09/2016	26/04/2017	
			62																
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior																			
16CIEN265	Gral Emiliano Zapata	Primaria	1	3	0	0	0	3	857,996.62	0.00	0.00	0.00	857,996.62	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN265-340/16	82%	22/08/2016	20/10/2016	
	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Cárdenas						865,384.62	295,231.85	0.00	0.00	0.00	295,231.85	OP	Geomarr Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	34%	22/08/2016		

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	STOS. ING.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL				CONTRATADO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS			EJERCIDO			SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.		F/RECEP.
27DPR1503C			391											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C.														
16CIEN266	Republica de Panamá	Primaria	1 0 0 0 1 1		848,057.49	0.00	0.00	0.00	848,057.49	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN266-341/16	100%	23/08/2016	05/11/2016
	Nacajuca	Nacajuca		865,384.62	738,401.97	0.00	0.00	0.00	738,401.97	OT	Construcciones y Proyectos Pcis. S.A. de C.V.	87%	23/08/2016	30/12/2016
27DPR1151Q			595											
Mantenimiento de Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 Kva Tipo Pedestal. Instalación Interior y Obra Exterior														
16CIEN267	Francisco Gálvez Gálvez	Primaria	1 5 0 0 4 9		2,102,041.29	0.00	0.00	0.00	2,102,041.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN267-342/16	100%	23/08/2016	20/11/2016
	Macuspana	Macuspana		2,115,384.62	1,839,047.54	0.00	0.00	0.00	1,839,047.54	OT	Magali de la Cruz Hernández	87%	23/08/2016	30/03/2017
27DPR1922N			388											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, D, E y Obra Exterior														
16CIEN289	Vicente López Tosca	Primaria	1 2 0 0 2 4		857,810.67	0.00	0.00	0.00	857,810.67	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN289-343/16	100%	23/08/2016	21/10/2016
	Guatacalca (Guatacalca 1ra. Sección)	Nacajuca		865,384.62	857,810.67	0.00	0.00	0.00	857,810.67	OTF	Domingo Reyes Hernández	100%	23/08/2016	12/01/2017
27DPR0101B			16											
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A														
16CIEN271	Águeda Pérez de López Jardín de Niños		1 3 0 0 2 5		570,346.39	0.00	0.00	0.00	570,346.39	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN271-344/16	100%	23/08/2016	06/10/2016
	Guadalupe Victoria	Huimanguillo		576,923.08	570,346.39	0.00	0.00	0.00	570,346.39	OTF	Carmen Díaz Arjona	100%	23/08/2016	11/04/2017
27DJN0274C			28											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior														
16CIEN272	Pablo L. Sidar	Primaria	1 4 0 0 0 4		517,930.55	0.00	0.00	0.00	517,930.55	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN272-345/16	88%	23/08/2016	06/10/2016
	Pablo L. Sidar (La Aurora)	Centro		528,846.15	444,629.80	0.00	0.00	0.00	444,629.80	OP	Constructora Magno, S.A. de C.V.	86%	23/08/2016	
27DPR0243Z			193											
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior														
16CIEN273	Prof. Arnulfo Giorgana Gurza	Primaria	1 2 0 0 2 4		852,449.55	0.00	0.00	0.00	852,449.55	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN273-346/16	100%	23/08/2016	21/10/2016
	Huimanguillo	Huimanguillo		865,384.62	372,748.64	0.00	0.00	0.00	372,748.64	OT	PALHAM, S.A. de C.V.	44%	23/08/2016	31/01/2017
27DPR0424J			582											
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, F y Obra Exterior														

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.				
			ALUM	EMPLEOS											CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.
DESCRIPCION										SIT. DE LA OBRA		AV. FISC.		F/RECEP.				
16CIEN274	Manuel M. Ponce	Jardín de Niños	1	2	0	0	2	4	613,611.91	0.00	0.00	0.00	613,611.91	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN274-347/16	100%	23/08/2016	21/10/2016
	Centro Tular 1ra. Sección	Comalcalco							613,611.91	0.00	0.00	0.00	613,611.91	OTFR	Angel Mario Marquez Hernández	100%	23/08/2016	10/03/2017
	27DJN0260Z																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B.																		
16CIEN275	Gabino Barrera	Primaria	1	2	0	0	2	4	1,227,315.39	0.00	0.00	0.00	1,227,315.39	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN275-348/16	100%	23/08/2016	05/11/2016
	Francisco I. Madero	Paraiso							1,204,921.01	0.00	0.00	0.00	1,204,921.01	OT	Construcciones JM y CM, S.A. de C.V.	98%	23/08/2016	30/01/2017
	27DPR0785U																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A y B.																		
16CIEN276	Profra. Rosa Serra Escalante	Telesecundaria	1	2	0	0	3	5	714,823.42	0.00	0.00	0.00	714,823.42	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN276-349/16	100%	24/08/2016	22/10/2016
	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Comalcalco							681,798.44	0.00	0.00	0.00	681,798.44	OT	Comale, S.A. de C.V.	95%	24/08/2016	30/10/2016
	27ETV0290I																	
Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A.																		
16CIEN277	Sor Juana Inés de la Cruz	Jardín de Niños	1	1	0	0	2	3	565,334.24	0.00	0.00	0.00	565,334.24	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN277-350/16	100%	24/08/2016	07/10/2016
	Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia)	Comalcalco							452,024.67	0.00	0.00	0.00	452,024.67	OT	Martha Alicia Mendoza Juárez	80%	24/08/2016	15/11/2016
	27EJN1633E																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN278	Juan Ramos Taracena	Primaria	1	4	0	0	2	6	705,630.71	0.00	0.00	0.00	705,630.71	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN278-351/16	100%	24/08/2016	22/10/2016
	Iquintupa (El Clavo)	Jalpa de Méndez							661,608.27	0.00	0.00	0.00	661,608.27	OT	Decu, S.A. de C.V.	94%	24/08/2016	16/12/2016
	27DPR0566H																	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior																		
16CIEN279	Ricardo Flores Magón	Primaria	1	3	0	0	2	5	706,487.73	0.00	0.00	0.00	706,487.73	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN279-352/16	100%	24/08/2016	06/11/2016
	Villahermosa	Centro							693,226.81	0.00	0.00	0.00	693,226.81	OT	Constructora y Edificadora Arcan, S.A. de C.V.	98%	24/08/2016	16/12/2016
	27DPR1147D																	
Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A																		
16CIEN280	Sor Juana Inés de la Cruz	Telesecundaria	1	0	0	0	1	1	712,435.19	0.00	0.00	0.00	712,435.19	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN280-353/16	100%	24/08/2016	06/11/2016
	Progreso Tular 1ra. Sección	Comalcalco							712,435.19	0.00	0.00	0.00	712,435.19	OTF	Jesús Edgardo Cornelio Cordova	100%	24/08/2016	25/04/2017

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

NG OBRAS	NOMBRE	NIVEL	O. A. L. T. A. EE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.					
			ALUM.	EMPLEOS											DESCRIPCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. ACT.	TOTAL
27ETV0050J																			
124					Subestación Eléctrica Monofásica de 50 Iva Tipo Pedestal y Obra Exterior.														
16CIEN281	Simón Sarlat	Primaria	1	2	0	0	0	0	2	2,050,807.32	0.00	0.00	0.00	2,050,807.32	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN281-354/16	100%	24/08/2016	21/11/2016
	Cauhtémoc	Centla								2,050,807.32	0.00	0.00	0.00	2,050,807.32	OTFR	Consorcio Masa, S.A. de C.V.	100%	24/08/2016	17/02/2017
27DPR1459F																			
315					Reconstrucción y Remodelación en el Edificio B y Obra Exterior.														
16CIEN289	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	1	0	0	0	0	0	0	0.00	6,036,538.46	0.00	0.00	6,036,538.46	ADJ. DIRECTA	CV16CIEN289-05/16	99%	22/11/2016	21/12/2016
	Varias	Varios								0.00	6,032,976.02	0.00	0.00	6,032,976.02	OP	Docusa, S.A. de C.V.	99%	22/11/2016	
0					Gastos de Administración del Programa Escuelas al CIEN 2016														
16CIEN290	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Varias	Varios								0.00	6,036,538.46	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
0					Gastos de Administración del Programa Escuelas al CIEN 2016														
16CIEN292	Pensamiento Libreal	Primaria	1					0		685,629.44	0.00	0.00	0.00	685,629.44	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	CO16CIEN292-001/17	35%	01/03/2017	14/05/2017
	Palo Mulato (Zapotal)	Huimanguillo								205,688.83	0.00	0.00	0.00	205,688.83	OP	Gabriel Antonio Guillen Ramos	30%	01/03/2017	
27DPR0467H																			
0					Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior														
TOTAL CONTRATADO			219	724	14	9	444	1191		229,775,600.99	6,036,538.46	0.00	0.00	235,812,139.45			98%		01/03/2017
TOTAL EJERCIDO										209,600,594.57	6,032,976.02	0.00	0.00	215,633,570.59					
TOTAL AUTORIZADO										250,611,538.54									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 NIVEL MEDIA SUPERIOR - REFRENDO 2017

R E S U M E N

Villahermosa, Tab, 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	EJERC. MOB. Y	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	1	3,325,846.00	721,962.83	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	5%	3,325,846.00	721,962.83
Rehabilitación	1	1,499,473.00	1,128,172.91	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	100%	1,499,473.00	1,128,172.91
TOTAL	2	4,825,319.00	1,850,135.73	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1	36%	4,825,319.00	1,850,135.73

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 NIVEL MEDIA SUPERIOR - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA CLAVE ESC DESCRIPCION	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E				CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS. AV. FÍSIC.	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
			ALUM.	EMPL.	INV. AUT.	TOTAL										
15CIEN051	Conalep Lic. Manrique	Conalep	1	0	0	0	0	0	0	0	1,142,992.05	LIC. PUB.	CO15CIEN051-361/16	100%	16/12/2016	29/01/2017
	Dagdug Urgell Huimanguilla	Huimanguilla									1,128,172.91	OT	OLGA GARCIA GARCIA	99%	16/12/2016	30/01/2017
	27DPT00040					1,499,473.00					1,128,172.91					
Impermeabilización de Techumbre en Edificios A, B, D, I																
15CIEN053	Científicos y Tecnológicos		1	0	0	0	0	0	0	0	2,406,542.75	LIC. PUB.	CO15CIEN053/007/17	5%	07/03/2017	29/06/2017
	Unidad Francisco J. Santamaría (Caran)	Jalapa									721,962.83	OP	GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V.	30%	07/03/2017	
	27ETC0017N					3,325,846.00					721,962.83					
Construcción de 2 Aulas Didácticas en Estructura U-2Cy																
TOTAL CONTRATADO			2	0	0	0	0	0	0	0	3,549,534.80					
TOTAL EJERCIDO											1,850,135.73			40%		
TOTAL AUTORIZADO						4,825,319.00					1,850,135.73					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 NIVEL MEDIA SUPERIOR - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INC.	EN. PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	3	9,374,958.00	6,467,007.97	0.00	1,080,000.00	0.00	0	0	3	0	80%	10,454,958.00	6,467,007.97
TOTAL	3	9,374,958.00	6,467,007.97	0.00	1,080,000.00	0.00	0	0	3	0	80%	10,454,958.00	6,467,007.97

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 NIVEL MEDIA SUPERIOR - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab. 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	D	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	GTOS. IND	MONETARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV	FNC. PROGR.	TERM. PROGR.	CONTRATADO	
																			INVT. AUT. TOTAL	EJERCIDO
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ALUM.	EMPL.	EJERCIDO		EJERCIDO		EJERCIDO		EJERCIDO		SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.	REAL	REAL	F/RECEP.			
16CIEN282	Científicos y Tecnológicos Unidad Heriberto Villahermosa	Centro	1305	1	0	0	0	0	1,690,017.60	0.00	0.00	0.00	1,690,017.60	LIC. PUB	CO16CIEN282-378/16	98%	16/12/2016	15/04/2017		
	27ETC0007G								1,683,801.66	0.00	0.00	0.00	1,683,801.66	OP	CONSTRUCTORA PRISCA S.A. DE C.V.	98%	18/12/2016			
								###	4.28											
Construcción de 2 aulas didácticas de 2 E.E. en estructura U2-c en Planta Alta, Remodelación de Modulo de Servicios Sanitarios de última generación Inc. Sanitario de discapacidad, Rehabilitación de Lab. Múltiples																				
16CIEN283	Científicos y Tecnológicos Unidad Poblado Dos Montes	Centro	436	1	3	0	0	2	2,842,660.77	0.00	0.00	0.00	2,842,660.77	LIC. PUB	CO16CIEN283-378/16	90%	16/12/2016	14/05/2017		
	27ETC0014Q								2,674,148.21	0.00	0.00	0.00	2,674,148.21	OP	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V.	94%	16/12/2016			
								436	2.55											
Construcción de la 1ra. Etapa del Edificio "B" Estructura U2-c, que incluye 2 Aulas, Taller de Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Servicios Sanitarios y Obra Exterior																				
16CIEN284	Científicos y Tecnológicos Unidad Encrucijada Encrucijada Jirá. Sección (Las Calzadas)	Cárdenas	459	1	2	0	0	1	3,707,934.26	0.00	0.00	0.00	3,707,934.26	LIC. PUB	CO16CIEN284-380/16	65%	16/12/2016	14/05/2017		
	27ETC0018M								2,109,058.10	0.00	0.00	0.00	2,109,058.10	OP	JULIO MANUEL PRIEGO BUENO	57%	16/12/2016			
								459	2											
Conclusión de la Construcción del Edificio B en Est. U2-C que incluye 2 Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta; Construcción del Edificio A en Est. U2-C Planta Baja que Incluye Laboratorio Múltiple de 4 E.E. y Planta A																				
TOTAL CONTRATADO			3	5	0	0	3	3	8,240,612.63	0.00	0.00	0.00	8,240,612.63			80%				
TOTAL EJERCIDO									6,467,007.97	0.00	0.00	0.00	6,467,007.97							
TOTAL AUTORIZADO									10,454,958.00											

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 NIVEL SUPERIOR
R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	1	2,500,000.00	716,403.28	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	34%	2,500,000.00	1,191,468.43
Equipamiento	1	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0	0	1	0	1%	26,000,000.00	0.00
TOTAL	2	2,500,000.00	716,403.28	0.00	26,000,000.00	0.00	0	0	2	0	34%	28,500,000.00	1,191,468.43

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2015 NIVEL SUPERIOR
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O. A. I. T. A. EE		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.						
			ALUM.	EMPLEOS											CONTRATADO	DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	REAL	REAL
DESCRIPCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO			CONTRATADO				STT. DE LA OBRA	AV. FISC.	AV. FISC.	REAL	REAL	FAJECOP.						
15CIEN052	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad	1	0	0	0	0	0	0	2,388,010.93	0.00	0.00	0.00	2,388,010.93	INV. A CUANDO MENOS TRES	CO15CIEN052-006/17	67%	13/03/2017	26/05/2017	
	Villahermosa	Centro			2,500,000.00		1,191,468.43	0.00	0.00	0.00	1,191,468.43				OP	CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V.	50%	13/03/2017		
Construcción de Caseta, T Echumbre y Obra Exterior e Im:																				
15CIEN054	Universidad Politécnica Mesoamericana	Universidad	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	22,615,246.29	22,615,246.29	INV. A CUANDO MENOS TRES	VARIOS	1%	20/04/2017	20/08/2017	
	Tenosique	Tenosique			26,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	VARIOS	0%	20/04/2017		
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE I																				
TOTAL CONTRATADO			2	0	1	0	0	0		2,388,010.93	0.00	0.00	22,615,246.29	25,003,257.22						
TOTAL EJERCIDO										1,191,468.43	0.00	0.00	0.00	1,191,468.43						34%
TOTAL AUTORIZADO					26,500,000.00															

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR - REFRENDO 2017

R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	0	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC	NO INC.	EN PROC.	TERM	AV FIS	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
Construcción	2	5,000,000.00	1,433,057.49	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	11%	5,000,000.00	1,433,057.49
Reconstrucción y Rehabilitación	8	31,972,100.00	7,979,249.00	0.00	0.00	0.00	0	0	6	2	48%	31,972,100.00	12,855,136.89
TOTAL	10	36,972,100.00	9,412,306.49	0.00	0.00	0.00	0	0	8	2	58%	36,972,100.00	14,288,194.38

T=2

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

Nº OBRA	NOMBRE	NIVEL	D. A. L. T. A. E.						CONSTRUCCION	G.TOS	INMOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV	INICIO PROGR	TERM. PROGR	
			ALUM	EMPL	EMP	EMPL	EMPL	EMPL											CONTRATADO
DESCRIPCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INVT	TOTAL	CONTRATADO	EMERGEDO	SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.	AV. RECEP.										
16CIEN285	EDUCACIÓN SUPERIOR DEL NACAJUCA	NORMAL	1	0	0	0	0	0	0	2,386,573.30	0.00	0.00	0.00	2,386,573.30	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO16CIEN285-005/17	53%	01/03/2017	13/06/2017
	NACAJUCA	NACAJUCA		2,500,000.00		715,971.99		0.00	0.00	715,971.99					OP	MARIA DEL CARMEN FLORES CAPETILLO	30%	01/03/2017	
	27MSU0021I																		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIREO 26																			
16CIEN286	NORMAL URBANA DE BALANCAN	NORMAL	1	0	0	0	0	0	0	1,999,383.74	0.00	0.00	0.00	1,999,383.74	LIC. PUB.	CO16CIEN286-383/16	100%	19/12/2016	02/04/2017
	BALANCAN	BALANCAN		2,500,000.00		1,698,489.22		0.00	0.00	1,698,489.22					OT	MARCO ANTONIO RIO ROA	85%	19/12/2016	30/04/2017
	27MSU0040X																		
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO 254																			
16CIEN287	GRACIELA PINTADO DE VILLAHERMOSA	NORMAL	1	0	0	0	0	0	0	1,926,561.14	0.00	0.00	0.00	1,926,561.14	LIC. PUB.	CO16CIEN287-384/16	100%	19/12/2016	17/04/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		2,500,000.00		1,915,729.31		0.00	0.00	1,915,729.31					OT	OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ	99%	19/12/2016	30/04/2017
	27MSU0041W																		
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS 244																			
16CIEN288	NORMAL PABLO GARCÍA AVALOS	NORMAL	1	0	0	0	0	0	0	1,971,768.65	0.00	0.00	0.00	1,971,768.65	LIC. PUB.	CO16CIEN288-385/16	97%	19/12/2016	17/04/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		2,500,000.00		1,685,400.46		0.00	0.00	1,685,400.46					OP	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ	85%	19/12/2016	
	27MSU0042V																		
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS 134																			
16CIEN293	ROSARIO MARIA GUTIÉRREZ	NORMAL	1	0	0	0	0	0	0	2,298,983.92	0.00	0.00	0.00	2,298,983.92	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO16CIEN293-002/17	16%	01/03/2017	29/05/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		2,500,000.00		689,695.18		0.00	0.00	689,695.18					OP	J.W. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30%	01/03/2017	
	27MSU0043U																		
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL SALÓN 0																			
16CIEN294	ROSARIO MARIA GUTIÉRREZ	NORMAL	1	3	0	0	0	0	3	2,390,285.01	0.00	0.00	0.00	2,390,285.01	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO16CIEN294-003/17	55%	01/03/2017	29/05/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		2,500,000.00		717,085.50		0.00	0.00	717,085.50					OP	GRUPO IDUMA, S.A. DE C.V.	30%	01/03/2017	
	27MSU0051C																		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA 0																			
16CIEN295	AUTONOMA DE TABASCO	SUPERIOR	1	0	0	0	0	0	0	2,146,301.84	0.00	0.00	0.00	2,146,301.84	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO16CIEN295-004/17	99%	01/03/2017	14/05/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		2,249,100.00		1,989,473.51		0.00	0.00	1,989,473.51					OP	WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ	93%	01/03/2017	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA OBRAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

Nº. OBRA	NOMBRE	NIVEL	O A L T A			CONSTRUCCIONES	INMOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV. PROGR.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPL.	EE.									
CLAVE ESC.	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL						SIT. DE LA OBRA	AV. FINC.			
DESCRIPCION														
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN TALLERES			0											
16CIEN296	JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	SUPERIOR	1	0	0	0	0	0	5,087,533.08	LIC. PUB.	CO16CIEN293-008/17	37%	23/03/2017	20/07/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		6,384,000.00					1,526,259.92	OP	GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA, S.A. DE C.V.	30%	23/03/2017	
	27MSU0018V													
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFI			0											
16CIEN297	JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	SUPERIOR	1	0	0	0	0	0	7,916,795.32	LIC. PUB.	CO16CIEN297-009/17	1%	17/03/2017	14/07/2017
	CUNDUACAN	CUNDUACAN		9,223,000.00					2,375,038.60	OP	CONSUMO CONSTRUCTOR COBA, S.A. DE C.V.	30%	17/03/2017	
	27MESU0018V													
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFI			0											
16CIEN298	JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	SUPERIOR	1	0	0	0	0	0	3,250,168.97	LIC. PUB.	CO16CIEN298-010/17	25%	17/03/2017	29/06/2017
	VILLAHERMOSA	CENTRO		4,116,000.00					975,050.69	OP	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	30%	17/03/2017	
	27MSU001518V													
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFI			0											
TOTAL CONTRATADO			10	3	0	0	0	3	31,374,354.97			58%		
TOTAL EJERCIDO									14,288,194.38					
TOTAL AUTORIZADO				36,972,100.00										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 -IFORTAB RAMO 11 -REFRENDO 2017

R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	Q	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCIÓN	2	8,693,293.04	2,152,095.61	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	71%	8,693,293.04	2,152,095.61
EQUIPAMIENTO	8	2,511,177.48	0.00	0.00	2,511,177.48	2,082,462.48	0	1	0	7	71%	2,511,177.48	2,082,462.48
TOTAL	10	11,204,470.52	2,152,095.61	0.00	2,511,177.48	2,082,462.48	0	1	2	7	95%	11,204,470.52	4,234,558.09

F-7

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 -IFORTAB RAMO 11 -REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

Nº.	NOMBRE OBRA LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O. A. L. T. A. EE		CONSTRUCCION	GIGOS	IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	Nº. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS.	INIO. PROGR. REAL	TERM. PRDGR. REAL
			ALUM.	EMPLEOS											
EDC53	Unidad de Capacitación IFORTAB Centla	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	448,015.37	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Frontera	Centla								313,610.76	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27EIC0005M									313,610.76					
Adquisición de Equipamiento para Taller de Electricidad										448,015.37					
EDC54	Acción Móvil IFORTAB Centro	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	5,908,348.05	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDCS4/398/16	60%	09/01/2017	07/06/2017
	Villahermosa	Centro								490,684.47	OP	CONSTRUCSTAR, S.A. DE C.V.	8%	09/01/2017	
	27EIC0006L									5,908,348.05					
Construcción de Primera Etapa del Edificio B cuerpo A, Laboratorio Planta Baja, Módulo Sanitario, Zona de Escaleras y Obra Exterior										490,684.47					
EDC55	Acción Móvil IFORTAB Gaviotas	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	448,118.00	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Villahermosa	Centro								313,682.60	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27XC0001E									313,682.60					
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Informática, Estilismo y Bienestar Personal e Inglés										448,118.00					
EDC56	Unidad de Capacitación IFORTAB Centro	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	421,490.98	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Villahermosa	Centro								295,043.68	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27XC0004B									295,043.68					
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Administración e Informática										421,490.98					
EDC57	Unidad de Capacitación IFORTAB Cunduacán	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	340,874.70	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Huacapa y Amestoy	Cunduacán								238,612.29	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27EIC0004N									238,612.29					
Adquisición de Equipamiento para Taller de Electricidad										340,874.70					
EDC58	Unidad de Capacitación IFORTAB Emiliano Zapata	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	2,784,944.99	LIC. PUB.	COEDCS8-393/16	93%	12/01/2017	11/05/2017
	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata								1,661,411.14	OP	DISEÑO Y PROYECTOS ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	60%	12/01/2017	
	27EIC0007K									2,784,944.99					
Construcción de Edificio "B" Estructura U1c, Módulo Sanitario y Obra Exterior										1,661,411.14					
EDC59	Unidad de Capacitación IFORTAB Nacajuca	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	441,485.92	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Nacajuca	Nacajuca								309,040.15	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27EIC0003O									309,040.15					
Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de Alimentos y Bebidas, Confección Industrial de Ropa										441,485.92					

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 -IFORTAB RAMO 11 -REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE OBRA LOCALIDAD DESCRIPCION	NIVEL MUNICIPIO	O. A. L. T. A. EE		CONSTRUCCION	CONTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION SIT. DE LA OBRA	No. CONTRATO CONTRATISTA	AV. FIS. AV. FIN.	INIC. PROGR. REAL	TERM. FISICOPROGR. REAL						
			INV. ALUM.	TOTAL EMPLEOS																
EDC60	Unidad de Capacitación IFORTAB Paraíso	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	448,048.21	448,048.21	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017	
	Paraíso	Paraíso								0.00	0.00	0.00	313,633.74	313,633.74	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017	
	27EIC0001Q												313,633.74							
	Adquisición de Equipamiento para Taller de la Especialidad de Metrología Dimensional																			
																				448,048.21
EDC61	Unidad de Capacitación IFORTAB Tenosique	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	426,913.22	426,913.22	LIC. PUB.	CVED-02/16	100%	08/12/2016	14/04/2017	
	Tenosique de Pino Suárez	Tenosique								0.00	0.00	0.00	298,839.26	298,839.26	OTF	DEMAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017	
	27EIC0002P												298,839.26							
	Adquisición de Equipamiento para Aula de Diseño Gráfico y Administración																			
																				426,913.22
EDN12	Acción Móvil IFORTAB El Triunfo	IFORTAB	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%			
	El Triunfo	Balancán								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%			
	27XC0003C												428,715.00							
	Adquisición de Equipamiento para Aula Taller de la Especialidad de Administración e Informática																			
																				0.00
SUBTOTAL CONTRATADO			10	0	0	0	0	0	0	8,693,293.04	0.00	0.00	2,974,946.40	11,668,239.44						
SUBTOTAL EJERCIDO										2,152,095.61	0.00	0.00	2,082,462.48	4,234,558.09			95%			
SUBTOTAL AUTORIZADO										11,204,470.52										
TOTAL CONTRATADO			10	0	0	0	0	0	0	8,693,293.04	0.00	0.00	2,974,946.40	11,668,239.44			95%			
TOTAL EJERCIDO										2,152,095.61	0.00	0.00	2,082,462.48	4,234,558.09						
TOTAL AUTORIZADO										11,204,470.52										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB RAMO 11 - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	EJERC. MOB. Y	RESC. NO. INIC	NO. EN PROC.	EN TERM.	AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
CONSTRUCCION	3	8,780,245.51	5,290,067.38	0.00	0.00	0.00	0	0	2	1	77%	8,780,245.51	5,290,067.38
EQUIPAMIENTO	2	0.00	0.00	0.00	316,680.00	316,680.00	0	0	0	2	100%	316,680.00	316,680.00
TOTAL	5	8,780,245.51	5,290,067.38	0.00	316,680.00	316,680.00	0	0	2	3	90%	9,096,925.51	5,606,747.38

F=1
F=2

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - COBATAB RAMO 11 - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

Nº	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E		CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV. FIS.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			ALUM.	EMPL.										
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT. TOTAL		CONTRATADO			INVERSION		MODALIDAD	CONTRATISTA	AV. FIS.	INIC. REAL	TERM. REAL
DESCRIPCION			ALUM.	EMPL.	EJERCIDO					SIT. DE LA OBRA		AV. FIN.		FIN. REAL
EDC66	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	0	0	3,967,767.34	LIC. PUB.	COEDC66-396/16	70%	12/01/2017	10/06/2017
	Cunduacán	Cunduacán			2,409,100.31	0.00	0.00	0.00	2,409,100.31	OP	OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA	61%	12/01/2017	
	27ECB0008Q				3,967,767.34									
Construcción del Edificio "A" en Estructura U2c con 6 Aulas Didácticas (Planta Baja Y Planta Alta), con Escaleras y 1 Núcleo Sanitario														
EDC67	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	0	0	4,003,871.52	LIC. PUB.	COEDC67-397/16	80%	12/01/2017	10/06/2017
	Cunduacán	Cunduacán			2,403,862.02	0.00	0.00	0.00	2,403,862.02	OP	GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	60%	12/01/2017	
	27ECB0008Q				4,003,871.52									
Construcción del Edificio "B" en Estructura U2c con 6 Aulas Didácticas (Planta Baja Y Planta Alta), con Escaleras y 1 Núcleo Sanitario														
EDC68	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	0	0	0.00	LIC. PUB.	CVED-03/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Cunduacán	Cunduacán			0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	OTF	INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y SERV. AMERICANOS LORCMEX, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27ECB0008Q				292,320.00									
Adquisición de 24 Equipos de Aire Acondicionado de 24000 btu														
EDC69	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	0	0	808,606.65	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDC69-402/16	100%	30/01/2017	29/04/2017
	Cunduacán	Cunduacán			477,105.05	0.00	0.00	0.00	477,105.05	OT	RAYMUNDO PALACIOS GONZALEZ	59%	30/01/2017	
	27ECB0008Q				808,606.65									
Construcción de Un Aula de Tutorías en Estructura U2c y Obra Exterior														
EDC70	Colegio de Bachilleres Plantel Número 6	COBATAB	1	0	0	0	0	0	0.00	LIC. PUB.	CVED-03/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Cunduacán	Cunduacán			0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	OTF	INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y SERV. AMERICANOS LORCMEX, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27ECB0008Q				24,360.00									
Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado de 24000 btu para el Aula de Tutorías														
SUBTOTAL CONTRATADO			5	0	0	0	0	0	8,780,245.51					
SUBTOTAL EJERCIDO					5,290,067.38	0.00	0.00	0.00	316,680.00			90%		
SUBTOTAL AUTORIZADO					9,096,925.51									
TOTAL CONTRATADO			5	0	0	0	0	0	8,780,245.51					
TOTAL EJERCIDO					5,290,067.38	0.00	0.00	0.00	316,680.00			90%		
TOTAL AUTORIZADO					9,096,925.51									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FONDO CONCURSABLE 2016 - RAMO 11 - CECYTE - REFRENDO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INC.	EN PROC.	TERMAV. FIS.	FS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.
CONSTRUCCION	2	2,732,626.75	1,337,610.06	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	83%	2,732,626.75	1,337,610.06
EQUIPAMIENTO	2	0.00	0.00	0.00	212,725.44	212,725.44	0	0	0	2	100%	212,725.44	212,725.44
TOTAL	4	2,732,626.75	1,337,610.06	0.00	212,725.44	212,725.44	0	0	2	2	91%	2,945,352.19	1,550,335.50

F=2

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FONDO CONCURSABLE 2016 - RAMO 11 - CECYTE - REFRENDO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O B R A						CONSTRUCCION	G.TOS	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	N% CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	Q	A	L	T											A
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEO									SET. DE LA OBRA	AV. FIN			FFRECEP		
EDC62	Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa	CECYTE	1	0	0	0	0	0	0	1,412,443.81	0.00	0.00	0.00	1,412,443.81	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDC62-398/16	90%	16/01/2017	15/04/2017
	Tumbulushal	Centro								612,601.10	0.00	0.00	0.00	612,601.10	OP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEDA, S.A. DE C.V.	43%	16/01/2017	
	27ETC0019L									1,412,443.81									
Construcción de 2 Aulas Didácticas de 2.0 E.E. en Estructura U2c Planta Baja y Obra Exterior																			
EDC63	Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa	CECYTE	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	106,362.72	106,362.72	LIC. PUB	CVED-04/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Tumbulushal	Centro								0.00	0.00	0.00	106,362.72	106,362.72	OTF	DEMAC SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27ETC0019L									106,362.72									
Adquisición de Equipamiento para 2 Aulas Didácticas																			
EDC64	Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa	CECYTE	1	0	0	0	0	0	0	1,320,182.94	0.00	0.00	0.00	1,320,182.94	INV. A CUANDO MENOS TRES	COEDC64-400/16	75%	16/01/2017	15/04/2017
	Jalupa	Jaipa de Méndez								725,008.96	0.00	0.00	0.00	725,008.96	OP	YANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	55%	16/01/2017	
	27ETC0020A									1,320,182.94									
Construcción de 2 Aulas Didácticas de 2.0 E.E. en Estructura U2c y Obra Exterior Planta Baja																			
EDC65	Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa	CECYTE	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	106,362.72	106,362.72	LIC. PUB	CVED-04/16	100%	08/12/2016	14/04/2017
	Jalupa	Jaipa de Méndez								0.00	0.00	0.00	106,362.72	106,362.72	OTF	DEMAC SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	100%	08/12/2016	14/04/2017
	27ETC0020A									106,362.72									
Adquisición de Equipamiento para 2 Aulas Didácticas																			
SUBTOTAL CONTRATADO			4	0	0	0	0	0		2,732,626.75	0.00	0.00	212,725.44	2,945,352.19					
SUBTOTAL EJERCIDO										1,337,610.06	0.00	0.00	212,725.44	1,550,335.50			91%		
SUBTOTAL AUTORIZADO										2,945,352.19									
TOTAL CONTRATADO			4	0	0	0	0	0		2,732,626.75	0.00	0.00	212,725.44	2,945,352.19					91%
TOTAL EJERCIDO										1,337,610.06	0.00	0.00	212,725.44	1,550,335.50					
TOTAL AUTORIZADO										2,945,352.19									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
EXPANSION DE OFERTA EDUCATIVA RAMO XI PROEXOE 2016

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017.

PROGRAMA	0	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	2	52,558,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	0	0%	52,558,766.00	0.00
Equipamiento	1	0.00	0.00	0.00	3,540,000.00	0.00	0	1	0	0	0%	3,540,000.00	0.00
Gastos de Supervisión	1	1,443,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0%	1,443,950.64	0.00
TOTAL	4	54,002,716.64	0.00	0.00	3,540,000.00	0.00	0	4	0	0	0%	57,542,716.64	0.00

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
EXPANSION DE OFERTA EDUCATIVA RAMO XI PROEXOE 2016
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017.

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A EE	CONSTRUCCION	GASTOS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. CONTRATO	AV. FIS. HISTORIAL	INIC. PROGR. REAL	TERM. PROGR. REAL
EDN13	Instituto Tecnológico de Villahermosa	Tecnológico	1	14	0	0	0	0	14		0%		
	Villahermosa	Centro								0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II y Obra Exterior													
EDN14	Instituto Tecnológico de Villahermosa	Tecnológico	1						0		0%		
	Villahermosa	Centro								0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo II													
EDN15	Instituto Tecnológico de Villahermosa	Tecnológico	1						0		0%		
	Villahermosa	Centro								0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Supervisión Externa sobre obra de la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II													
EDN16	Instituto Tecnológico de la Chontalpa	Tecnológico	1	13	0	0	8	21			0%		
	Rivera Alta	Nacajuca								0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00
Conclusión de la Construcción del Centro de Investigación y diestramiento del Sector Energético Innovación Tecnológica y Desarrollo Sustentable													
SUBTOTAL CONTRATADO			4	27	0	0	8	35					
SUBTOTAL EJERCIDO											0%		
SUBTOTAL AUTORIZADO										57,542,716.64			
TOTAL CONTRATADO			4	27	0	0	8	35				0%	
TOTAL EJERCIDO											0.00	0.00	0.00
TOTAL AUTORIZADO										57,542,716.64			

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
 FAM NIVEL BASICO 2017

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	EJERC. MOB. Y	RESC.	NO INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Construcción	19	61,719,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14	5	0	1%	61,719,306.00	0.00
Reconstrucción y Rehabilitación	6	25,370,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5	1	0	1%	25,370,349.00	0.00
TOTAL	25	87,089,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	19	6	0	1%	87,089,655.00	0.00

1000

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM NIVEL BASICO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

NÚM. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O B R A S				CONSTRUCCION	GTDS IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV. AUT.	TOTAL	ALUM.	EMPLEOS										
DESCRIPCION																
EDN64	Tiburcio Marín Torres	Primaria	1	0	0	0	0	0	0	995,774.16	Inv. a Cuando Menos Tres	COEDN64-082/17	1%	08/05/2017	06/07/2017	
	Pechucalco	Cunduacán								0.00	OP	Maria Elena Mollinedo Sibilla	0%	08/05/2017		
	27DPR0378O									1,007,449.00						
	Construcción de Trabajos Preliminares y Obra Exterior		141				12									
EDN65	Encarnación Becerra de Madrazo	Jardin de Niños	1	10	0	0	4	14		0.00			0%			
	Tenosique de Pino Suarez	Tenosique								0.00	ONI		0%			
	27EJN0029R									7,264,099.00						
	Usos Múltiples Dirección, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Incluye Demolición) y		257				87									
EDN66	Justo Sierra	Secundaria General	1	9	0	0	3	12		2,216,483.84	Inv. a Cuando Menos Tres Personas	COEDN66-067/17	1%	08/05/2017	04/10/2017	
	Macutepec	Centro								0.00	OP	Alfonso Vadillo López	0%	08/05/2017		
	27DES0010D									2,239,666.00						
	Construcción de Edificio de 4 Aulas Didácticas en Estructura U-1C (Incluye Demolición) y Obra Exterior		821				27									
EDN67	Prof. Juan Manuel López Hernández	Primaria	1	9	0	0	3	12		0.00			0%			
	Constitución	Centro								0.00	ONI		0%			
	27DPR1861Q									7,057,824.00						
	Construcción de Edificio de 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Incluye Demolición) y Obra Exterior		252				82									
EDN68	Adán Pérez Rodríguez	Jardin de Niños	1	7	0	0	3	10		0.00			0%			
	Cunduacán	Cunduacán								0.00	ONI		0%			
	27EJN0135A									5,824,624.00						
	Construcción de 4 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts. (Incluye Demolición) Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior		197				68									
EDN69	Graciela Pintado de Madrazo	Jardin de Niños	1	9	0	0	4	13		0.00			0%			
	Macuspana	Macuspana								0.00	ONI		0%			
	27DJN0106G									6,010,461.00						
	Construcción de 9 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Dirección y Servicios Sanitarios a Circulación (Incluye Demolición) y Obra Exterior		285				72									

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM NIVEL BASICO 2017**

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	G.TOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. PROGR.	#NIC. REAL	TERM. REAL	PROGR. REAL
			INV. AUT.	TOTAL											
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS					EJER.15/16	EST. DE LA OBRA					
EDN70	Justo Sierra	Primaria	1 6 0 0 5 11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%			
	El Bajío 1ra. Sección	Cárdenas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%			
	27DPR1172C				6,627,101.00										
	Biblioteca, Servicio Sanitario en Estructura U-3C (Segunda Etapa), Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y		341	80											
EDN71	Antonio Santiago Ovando	Primaria	1 6 0 0 3 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%			
	Zapotal 3ra. Sección	Cárdenas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%			
	27DPR1293O				3,219,017.00										
	Construcción de 6 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior		280	39											
EDN72	Josefina Rivera Calvo	Primaria	1 4 0 0 4 8		2,523,297.19	0.00	0.00	0.00	2,523,297.19	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	COEDN72-068/17	1%	08/05/2017	04/10/2017	
	Balancán	Balancán			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	Consortio Constructor HIRAM, S.A. DE C.V.	0%	08/05/2017		
	27DPR0326I				2,534,750.00										
	Construcción de 4 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior		92	30											
EDN77	Sor Juana Inés de la Cruz	Telesecundaria	1 5 0 0 3 8		884,496.26	0.00	0.00	0.00	884,496.26	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	COEDN77-069/17	1%	08/05/2017	05/08/2017	
	González 1ra. Sección	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	César Alberto Acuña Acosta	0%	08/05/2017		
	27ETV0030W				897,160.00										
	Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		200	11											
EDN78	Manuel Bartlett Bautista	Primaria	1 5 0 0 3 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%			
	Tumbulushal	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%			
	27DPR0263N				2,656,283.00										
	Construcción de 5 Aulas Didácticas, Dirección de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		210	32											
EDN79	Martha Hernández de Montejó	Primaria	1 10 0 0 3 13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%			
	Buena Vista 2da. Sección	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%			
	27DPR0097F				4,322,454.00										
	Circulación de de 6.00 X 8.00 Mts. Reconstrucción y Remodelación de los Edificios E. F. G. H. I. J y Obra		417	52											

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM NIVEL BASICO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	O A L T A EE		CONSTRUCCION	GTDS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
			INV. AUT.	TOTAL										CONTRATADO
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS									FIG. FIN DEP.	
EDÑ80	Lenin Falcón Méndez	Telesecundaria	1 3 0 0 3 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	El Congo	Macuspana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27ETV0142Z													
	Construcción de Edificio de 3 Aulas Didácticas, dirección, Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		182	24										
EDÑ82	Isidro Cortes	Primaria	1 2 0 0 4 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Acachapan y Colmena 3ra. Sección	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27DPR0154G													
	Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		52	23										
EDÑ83	Salome Marín Virgilio	Primaria	1 2 0 0 3 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Balancán	Balancán			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27DPR0154G													
	Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		351	22										
EDÑ84	Marcos Enrique Becerra	Secundaria	1 0 1 0 0 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	La Unión	Macuspana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27DPR1539R													
	Construcción del Laboratorio de Olímnica y Obra Exterior		264	20										
EDÑ85	Escuadrón 201	Telesecundaria	1 0 0 0 3 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%		
	Buena Vista 2da. Sección	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%		
	27ETV0418X													
	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación de 6.00 x 8.00 mts., y Obra Exterior		180	13										
EDÑ85	Juan de Grijalva	Jardín de Niños	1 0 0 0 1 1		563,849.33	0.00	0.00	0.00	563,849.33	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	COEDN86/071/17	1%	08/05/2017	06/07/2017
	Villahermosa	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	Grupo Alar, S.A. de C.V.	0%	08/05/2017	
	27DJN1103Q													
	Construcción de Un Aula Didáctica de 5.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior		116	7										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM NIVEL BASICO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. INIC. PROGR.	TERM. PROGR.
			INV. AUT.	TOTAL									
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS			EJERCIO G.		EJER 15/16	SET. DE LA OBRA			
EDN87	Miguel Hidalgo y Costilla	Primaria	1	6 0 0 4 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Libertad	Huimanguillo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27DPR0454D				3,116,961.00								
	Construcción de 4 Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., (Incluye Demolición). Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, D y Obra Exterior		352	37									
EDN73	Rosario María Gutiérrez Eskildsen	Secundaria General	1	17 2 6 19 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Cauhtémoc	Centra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27DES0028C				8,167,640.00								
	Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior		505	98									
EDN74	Lic. Carlos A. Madrazo	Secundaria General	1	6 0 0 8 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Francisco I. Madero	Centra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27EES0024F				2,562,832.00								
	Reconstrucción de la Subestación Eléctrica de 75 KVA, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, E y Obra Exterior		202	31									
EDN75	Profr. Alba Enríquez de Avalos	Primaria	1	0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Macultepec	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27DPR1672Y				3,230,148.00								
	Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D		210	39									
EDN76	Matías P. Piedra	Primaria	1	11 0 2 11 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Jalapa	Jalapa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27DPR0514B				5,115,022.00								
	Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior		392	61									
EDN81	José Ma. Pino Suarez	Secundaria Técnica	1	14 1 3 19 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	
	Guapinol	Centro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI		0%	
	27EST0003L				5,355,598.00								
	Reconstrucción y Remodelación de los Edificios, A, B, C, D, E, F, G, H y Obra Exterior		847	64									

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
FAM NIVEL BASICO 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	NIVEL MUNICIPIO	O A L T A E E		CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	No. CONTRATO	AV. PROGR.	FIN. REAL	TERM. REAL
			INV. AUT.	TOTAL										
DESCRIPCION			ALUM.	EMPLEOS	EJERCIDO				EJERC 2016	EST. DE LA OBRA				
EDN88	Técnica 31	Secundaria Técnica	1	0 0 0 0 0 0	887,085.52	0.00	0.00	0.00	887,085.52	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	COEDN88/072/17	1%	08/05/2017	08/07/2017
	Paraiso	Paraiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	Meria Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	0%	08/05/2017	
	27DST00311			939,109.00										
	Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior		926	11										
SUBTOTAL CONTRATADO					8,070,986.30	0.00	0.00	0.00	8,070,986.30					
SUBTOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL AUTORIZADO				87,089,655.00								1%		
TOTAL CONTRATADO			25	141 4 11 113 269	8,070,986.30	0.00	0.00	0.00	8,070,986.30					
TOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1%		
TOTAL AUTORIZADO				87,089,655.00										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA ESPECIAL 2017
R E S U M E N

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	O	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
Superior	2	2,526,537.57	691,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	9%	2,526,537.57	691,500.00
TOTAL	2	2,526,537.57	691,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	9%	2,526,537.57	691,500.00

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA ESPECIAL 2017
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A		EE	CONSTRUCCION	GTOS	IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº CONTRATO	AV	INIC	TERM	PROGR
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV	AUT	TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO					DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS	REAL	REAL	REAL
DESCRIPCION																	
ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2015																	
EDN62	Instituto Tecnológico de la Chontalpa	Tecnológico	1	0	2,304,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,999.99	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDN62-011/17	10%	03/04/2017	01/06/2017	
	Rivera Alta	Nacajuca			2,332,749.23	691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,500.00	OP	COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO NUEVO, S.A. DE C.V.	30%	03/04/2017		
Construcción de la Tercera Etapa del Laboratorio Multifuncional Integral																	
SUBTOTAL CONTRATADO			1	0	0	0	0	0	0	0	2,304,999.99						
SUBTOTAL EJERCIDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,999.99						
SUBTOTAL AUTORIZADO					2,332,749.23						ERR						10%
PRODUCTOS FINANCIEROS FAM SUPERIOR 2015																	
EDN63	Instituto Tecnológico de la Chontalpa	Tecnológico	1	0	188,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,912.25	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COEDN63-012/17	2%	03/04/2017	02/05/2017	
	Rivera Alta	Nacajuca			193,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OP	COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO NUEVO, S.A. DE C.V.	30%	03/04/2017		
Terminación de la Fachada Principal																	
SUBTOTAL CONTRATADO			1	0	0	0	0	0	0	0	188,912.25						
SUBTOTAL EJERCIDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,912.25						
SUBTOTAL AUTORIZADO					193,788.34						ERR						2%
TOTAL CONTRATADO			2	0	0	0	0	0	0	0	2,493,912.24						
TOTAL EJERCIDO						691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,912.24						9%
TOTAL AUTORIZADO					2,526,537.57						691,500.00						

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA ESPECIAL 2017 - RAMO 11

RESUMEN

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

PROGRAMA	INV. AUT. CONST.	INV. EJERC. CONST.	INV. EJERC. IND.	INV. AUT. MOB. Y EQ.	INV. EJERC. MOB. Y EQ.	RESC.	NO. INIC.	EN PROC.	TERM. AV. FIS.	INV. AUT. TOT.	INV. EJER. TOT.	
CONSTRUCCION	727,233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0%	727,233.64	0.00
TOTAL	727,233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0%	727,233.64	0.00

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
PROGRAMA ESPECIAL 2017 - RAMO 11
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O. A. L. T. A. DE CONSTRUCCION		INGROS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV. PROG.	TERM. PROG.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS. HISTORIAL	REAL
ECONOMIAS PROXOE 2014 - RAMO 11												
EDN17	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA MONTAÑA RIVERA ALTA	SUPERIOR	1.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	
				727,233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ONI	0%	
Trabajos Complementarios de la Fachada Principal y Señalización												
SUBTOTAL CONTRATADO			1	0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL AUTORIZADO				727,233.64							0%	
TOTAL CONTRATADO			1	0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	
TOTAL AUTORIZADO				727,233.64							0%	

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ACUERDO DE COORDINACION CON LA UJAT - ACU-170-2014
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O A L T A E E	CONSTRUCCION	GTOS	IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	NG. CONTRATO	AV	INC	TERM
DESCRIPCION:														
16UJAT001	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UNIVERSIDAD	1 0 0 0 0 0	1,331,401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,401.55	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CO16UJAT001-377/16	100%	25/11/2016	09/12/2016
	JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	2,064,771.10	1,231,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,712.53	OT	COMALE, S.A. DE C.V.		25/11/2016	28/02/2017
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO, BARRA Y CERCA PERIMETRA														
ACUERDO DE COORDINACION CON LA UJAT - ACU-170-2014												93%		
TOTAL CONTRATADO			1 0 0 0 0 0	1,331,401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,401.55			100%		
TOTAL EJERCIDO				1,231,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,712.53					
TOTAL AUTORIZADO			2,064,771.10											

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA UIET - PROXOE 2015 RAMO 11
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O. A. L. T. A. EE	CONSTRUCCION	GTOS	IND	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	NO. CONTRATO	AV.	INIC.	TERM.
DESCRIPCION										SIT. DE LA OBRA		AV. FIN	REAL	REAL
16UIET001	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	UNIVERSIDAD	1 0 0 0 0 0	9,716,499.93	291,495.00		0.00	0.00	10,007,994.93	LIC. PUB.	CO16UIET001-296/16	87%	08/08/2016	23/01/2017
	VILLA VICENTE GUERRERO	CENTLA	12,806,230.00	8,404,580.08	87,447.49		0.00	0.00	8,492,027.57	OP	GRUPO INDUSTRIAL VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	85%	08/08/2016	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1 DE LA UNIDAD ACADEMICA TIPO II, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR														
TOTAL CONTRATADO			1 0 0 0 0 0	9,716,499.93	291,495.00		0.00	0.00	10,007,994.93					
TOTAL EJERCIDO				8,404,580.08	87,447.49		0.00	0.00	8,492,027.57			87%		
TOTAL AUTORIZADO				12,806,230.00										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA UIET - (CONSOLIDACIÓN)
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No. OBRA	NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPIO	NIVEL	D. A. L. T. A. EE	CONSTRUCCION	GTOS. IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV.	INIC. PROGR.	TERM. PROGR.	
									DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS. REAL	AV. FIN	FIS. REAL	FIS. REAL
DESCRIPCION				CONTRATADO	EJERCIDO									
16UIET002	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	UNIVERSIDAD	1 0 0 0 0 0	4,971,203.90	0.00	0.00	0.00	4,971,203.90	LC. PUB.	CO16UIET002-387/16	55%	09/01/2017	07/06/2017	
	OXOLOTÁN	TACOTALPA	5,500,000.00	1,491,361.17	0.00	0.00	0.00	2,940,525.85	OP	MARLON RICARDEZ MADRIGAL		09/01/2017		
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERÍA, TALLER DE ENFERMERIA, AULA MAGNA, SALA DE JUICIOS ORALES EN LA PLANTA ALTA, OFICINA														
TOTAL CONTRATADO			1 0 0 0 0 0	4,971,203.90	0.00	0.00	0.00	4,971,203.90						55%
TOTAL EJERCIDO				1,491,361.17	0.00	0.00	0.00	2,940,525.85						
TOTAL AUTORIZADO				5,500,000.00										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA UIET - RAMO 11 (ACU-049-13)
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	D A L T A E E	CONSTRUCCION	GTOS. INE	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV.	INIC.	TERM.	
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV. AUT.	TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO			DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS.	PROGR.	PROGR.	
DESCRIPCION									SIT. DE LA OBRA		AV. FIN.	REAL	REAL	
FS012	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	UNIVERSIDAD	1	0 0 0 0 0 0	3,460,016.58	0.00	0.00	0.00	3,460,016.58	LIC. PUB.	COFS012-297/16	100%	08/08/2016	20/11/2016
	Oxolotan	Tacotalpa		7,746,666.00	3,346,615.14	0.00	0.00	0.00	3,346,615.14	OT	CONSTRUCTORA TALKIAN, S.A. DE C.V.	97%	08/08/2016	30/11/2016
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIOS INTEGRALES DE DESARROLLO SUSTENTABLE														
TOTAL CONTRATADO			1	0 0 0 0 0 0	3,460,016.58	0.00	0.00	0.00	3,460,016.58			100%		
TOTAL EJERCIDO					3,346,615.14	0.00	0.00	0.00	3,346,615.14					
TOTAL AUTORIZADO				7,746,666.00										

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA UIET - (SOTOP-ACU-003/15) (ECONOMIAS)
INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACION DE LAS OBRAS

Villahermosa, Tab., 30 de abril de 2017

No.	NOMBRE	NIVEL	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	STOS.	IND.	MOBILIARIO	EQUIPO	INVERSION	MODALIDAD	Nº. CONTRATO	AV	INIC	TERM.
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	INV.	AUT.	TOTAL	CONTRATADO				DE EJECUCION	CONTRATISTA	FIS	REAL	REAL	DE EJECUCION	CONTRATISTA	AV. FIN	PROGR.	PROGR.
DESCRIPCIÓN						EJERCIDO				SIT. DE LA OBRA			AV. FIN						
UI006-2	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	UNIVERSIDAD	1	0	0	0	0	0	403,272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	403,272.38	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COUI006--2-013/17	80%	07/04/2017	05/06/2017
	VILLA VICENTE GUERRERO	CENTLA			418,155.05				120,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00	120,981.71	OP	GRUPO INDUSTRIA VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	30%	07/04/2017	
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA (SECCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, RELLENO Y																			
TOTAL CONTRATADO			1	0	0	0	0	0	403,272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	403,272.38			80%		
TOTAL EJERCIDO									120,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00	120,981.71					
TOTAL AUTORIZADO					418,155.05														