

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB20202068342	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - 2022	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,677,830.01	1,677,830.01	(R1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671132.0, modificado:671132.0); (R2: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006688.01, modificado:1006688.01)	CONSTRUCCION DE CASAS METAS EN EL MUNICIPIO DE CENITA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIALVA LIMO, CALLE RIO SAN PEDRO. - 87381	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vehículos	Sin identificar	Municipio de Centla	87391	5	89	134	0	(unidad_medida:Metros lineales, meta:150.22, meta_modificada:50.42)
2022	2	TAB20202068380	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - 2022	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,569,843.48	3,569,843.48	(R1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427837.89, modificado:1427837.89); (R2: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14198.09, modificado:14198.09)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA ULISES GARCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 99512	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	99512	5	135	160	0	(unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:0.0)
2022	2	TAB20202068391	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - 2022	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,367,893.54	1,367,893.54	(R1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547157.42, modificado:547157.42); (R2: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820736.12, modificado:820736.12)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO EN DIVERSAS CALLES - 99513	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	99513	5	140	227	0	(unidad_medida:Metros lineales, meta:253.73, meta_modificada:37.5)
2022	2	TAB20202068392	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	M2 - 2022	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	471,333.90	471,333.90	(R1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188533.98, modificado:188533.98); (R2: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282800.34, modificado:282800.34)	CONSTRUCCION DE CASAS METAS EN EL MUNICIPIO DE CENITA, NUEVA ALIANZA DIVERSAS CALLES - 89514	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vehículos	Sin identificar	Municipio de Centla	99514	5	140	227	0	(unidad_medida:Metros lineales, meta:634.5, meta_modificada:4.5)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

TITULO		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		GASTADO		AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GASTADO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION						
1	<p>[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO GRUVALVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE ENTRE LAS CALLES MEZCALAPA, CALLE PINO ENTRE LAS CALLES MEZCALAPA Y CALLE PRIMERO D, lat:42.64321748, lng:18.52812833}]</p>	09-05-2022	07-07-2022	1,006,698.01	1,006,698.01	516,817.06	516,817.06	CONTRATOS (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.57) (cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM, FISE-013-O-P0057/0022, contratista:EDUARDO IPARRAERA SANCHEZ, MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1677830.01, importe_modificado:1677830.01})	PAGADO	516,817.06	516,817.06	2068332/proyecto, NICIO, PROCESO, (PROCESO)	Validado avances Ejecutado	Sin observaciones					
1	<p>[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO T. MADRERO Y SAN ALDAMA, COLONIA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR EL PARQUE CENTRAL, CALLE FRANCISCO S. MADRERO Y CALLE JU, lat:32.89369094, lng:18.52905147}]</p>	09-05-2022	07-07-2022	820,736.12	820,736.12	422,280.64	422,280.64	CONTRATOS (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0) (cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM, FISE-013-O-P0057/0022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3568843.48, importe_modificado:3568843.48})	PAGADO	422,280.64	422,280.64	2068332/proyecto, NICIO, PROCESO	Validado avances Ejecutado	Sin observaciones					
1	<p>[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO T. MADRERO Y SAN ALDAMA, COLONIA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR EL PARQUE CENTRAL, CALLE FRANCISCO S. MADRERO Y CALLE JU, lat:32.89369094, lng:18.52905147}]</p>	09-05-2022	07-07-2022	282,800.34	282,800.34	145,563.38	145,563.38	CONTRATOS (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:381.65) (cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM, FISE-011-O-P0057/0022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, MUNICIPIO DE CENTLA, monto:471633.68, importe_modificado:471633.68})	PAGADO	145,563.38	145,563.38	2068332/proyecto, NICIO, PROCESO	Validado avances Ejecutado	Sin observaciones					

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	TAB22020206836	Proyecto de inversión	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	2022	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	1,830,375.30	1,830,375.30	(f) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732150.12, modificado:732150.12); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098225.18, modificado:1098225.18)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO CALLE ANDRES QUINTERO RICO - 36839	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Centla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	96330	5	150	220	0	(meta:1 (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0); (meta:2 (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.35))
2022	2	TAB22020206845	Proyecto de inversión	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	2022	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	862,164.83	862,164.83	(f) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348833.8, modificado:348833.8); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51288.03, modificado:51288.03)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO LA VILLA VICENTE GUERRERO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ - 91415	Tabasco	Gobierno de la Entidad	27	Municipio de Centla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	91415	3	111	256	0	(meta:1 (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0); (meta:2 (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0))
2022	2	TAB22020206848	Proyecto de inversión	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	2022	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	339,283.46	339,283.46	(f) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571338, modificado:571338); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203570.08, modificado:203570.08)	REHABILITACION DE RED DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO LA VILLA VICENTE GUERRERO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE VICENTE GUERRERO - 91881	Tabasco	Gobierno de la Entidad	27	Municipio de Centla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	91881	3	135	160	0	(meta:1 (Unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificados:7.0))
2022	2	TAB22020206848	Proyecto de inversión	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	2022	33-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	1,584,008.06	1,584,008.06	(f) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571383.22, modificado:571383.22); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnea3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55894.04, modificado:55894.04)	REHABILITACION DE RED DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO - 91881	Tabasco	Gobierno de la Entidad	27	Municipio de Teapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	94704	3	1435	1,195	0	(meta:1 (Unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificados:0.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7482202006846	1 [geot.: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN GRUJALVA Y CALLE ESTEBAN MARTINEZ, CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN GRUJALVA EN LA CO. [rep.: 97.6488352, lat: 18.62638094]]	09-05-2022	07-07-2022	1,088,225.18	1,088,225.18	563,842.92	563,842.92	563,842.92	CONTRATOS numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-013-0P0609/2022, contratista:EDUARDO IPARRERA SANCHEZ, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-013-0P0609/2022, monto:183076.3 CENTLA, monto:183076.3 importe_modificado:183076.3)	(metra1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.75])	2068386/proyecto_NICO, 2068386/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usuario:camdellencastellano, fecha:2022-07-11])	Sin observaciones
7482202006845	1 [geot.: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE QUINTAN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 8676 VICENTE GUERRERO CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN GRUJALVA Y CALLE ESTEBAN MARTINEZ, CALLES AGUATIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAP., lat: -92.8846512, lat: 18.38334157])	09-05-2022	07-07-2022	\$17,284.90	517,288.90	266,324.94	266,324.94	266,324.94	CONTRATOS numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-013-0P0609/2022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ TORRES, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-013-0P0609/2022, monto:862.64.83 CENTLA, monto:862.64.83 importe_modificado:862.64.83)	(metra1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0])	2068418/proyecto_NICO, 2068418/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usuario:camdellencastellano, fecha:2022-07-11])	Sin observaciones
7482202006848	1 [geot.: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE CARRETERA FEDERAL, CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS GARCIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO MEJIA, lat: -92.83808962, lat: 18.52652486])	09-05-2022	07-06-2022	203,570.08	265,570.08	104,455.76	104,455.76	104,455.76	CONTRATOS numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-J04-42022, contratista:AROMIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-J04-42022, monto:154698.06 CENTLA, monto:154698.06 importe_modificado:154698.06)	(metra1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0])	2068418/proyecto_NICO, 2068418/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usuario:camdellencastellano, fecha:2022-07-12])	Sin observaciones
7482202006846	1 [geot.: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE 7 DE ABRIL CIUDAD TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MANUEL ZAPATA, CALLE DOCTOR RAMON MEDINA, CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MANUEL ZAP., lat: -92.84871646, lat: 17.54863592])	13-05-2022	26-06-2022	955,944.84	956,944.84	480,410.21	480,410.21	480,410.21	CONTRATOS numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-J04-42022, contratista:AROMIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-J04-42022, monto:154698.06 CENTLA, monto:154698.06 importe_modificado:154698.06)	(metra1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0])	2068418/proyecto_NICO, 2068418/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs2: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs4: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs4: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11])	(obs1: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs2: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs4: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11], obs4: [observacion:OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:Yulianapragaje, fecha:2022-07-11])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECTORORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	TAB220202069459	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades	1,800,133.72	1,800,133.72	(f11_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720053.49, modificado:720053.49), (f2_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080080.23, modificado:1080080.23)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE CINCO DE MAYO - 96376	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Teapa	96375	S	1,026	956	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:0), (meta:2, (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:0))
2022	2	TAB220202069461	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades	690,833.46	690,833.46	(f11_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75333.38, modificado:75333.38), (f2_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.08, modificado:414500.08)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ROSARIO GARCIA BELSARDO DOMINGUEZ - 96291	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Teapa	96291	S	1,385	1,374	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.4, meta_modificada:10.4)
2022	2	TAB220202069462	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades	450,190.94	450,190.94	(f11_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13078.38, modificado:13078.38), (f2_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27114.58, modificado:27114.58)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE DOS DE ABRIL - 96367	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Teapa	96367	S	1,435	1,195	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0))
2022	2	TAB220202069463	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades	1,177,471.05	1,177,471.05	(f11_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470988.42, modificado:470988.42), (f2_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104642.63, modificado:104642.63)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE DOS DE ABRIL - 96950	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Teapa	96950	S	1,435	1,195	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES_REVISION						
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
1	<p>[geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLES 5 DE MAYO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE 1, CALLE GUAYACAN CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO, TABASCO, México, lat: 17.54837915, lon: 92.94682025, int: 17.54837915}]</p>	13-05-2022	14-07-2022	1,080,080.23	1,080,080.23	544,055.02	544,055.02	544,055.02	CONTRATOS [cbo: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-006-52022, contratista:MOSRAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE CV, direccion: CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO, TABASCO, México, lat: 18.00133372, importe_modificado:1800133.72}]	[metat: {entidad_medidas:Medidas lineales, avances:201.0}]	2088462/proyecto, PROCESO, 2088462/proyecto, NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs: {observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:camilleriacastellano, fecha:2022-07-09}]
1	<p>[geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y FRANCISCO VILLA COLONIA REVOLUCION, 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ABRIL Y CALLE GONZALEZ CALLES FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ, lat: 17.56588842, lon: 92.94539151, int: 17.56588842}]</p>	13-05-2022	26-06-2022	414,500.08	414,500.08	209,465.32	209,465.32	209,465.32	CONTRATOS [cbo: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-006-52022, contratista:MAREM RAMOS, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TABASCO, México, lat: 17.56588842, importe_modificado:699833.46}]	[metat: {entidad_medidas:Medidas lineales, avances:33.53}]	2088462/proyecto, PROCESO, 2088462/proyecto, NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs: {observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:camilleriacastellano, fecha:2022-07-09}]
1	<p>[geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLES ABRIL Y CALLE MANUEL ZAPATA, CALLE CONSTITUCION CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y CONSTITUCION EN TEAPA TAB, lat: 92.9468482, lon: 17.54838193}]</p>	23-05-2022	06-07-2022	270,114.56	270,114.56	136,112.00	136,112.00	136,112.00	CONTRATOS [cbo: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-006-52022, contratista:JOSE LUIS MATRET MOO, direccion: CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y CONSTITUCION EN TEAPA TAB, lat: 92.9468482, lon: 17.54838193}]	[metat: {entidad_medidas:Medidas lineales, avances:39.09}]	2088462/proyecto, PROCESO, 2088462/proyecto, NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs: {observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:camilleriacastellano, fecha:2022-07-10}]
1	<p>[geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MANUEL ZAPATA, CALLE CONSTITUCION CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y CONSTITUCION EN TEAPA TAB, lat: 92.9468482, lon: 17.54838193}]</p>	23-05-2022	06-07-2022	706,482.63	706,482.63	354,448.07	354,448.07	354,448.07	CONTRATOS [cbo: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-006-52022, contratista:KATLAN CONSTRUCCIONES, direccion: CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y CONSTITUCION EN TEAPA TAB, lat: 92.9468482, lon: 17.54838193}]	[metat: {entidad_medidas:Medidas lineales, avances:144.06}]	2088462/proyecto, PROCESO, 2088462/proyecto, NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs: {observacion:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:camilleriacastellano, fecha:2022-07-10}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB2020206844	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	727,187.21	727,187.21	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:230874.88, modificado:230874.88), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:49317.33, modificado:49317.33))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPAJALCAMPA, COLONIA CENTRO CALLE 5 DE MAYO - 6923	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Teapa	9529	1,026	956	0	(mas:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:0.0))
2022	2	TAB2020206844	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	1,063,977.56	1,063,977.56	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:437591.02, modificado:437591.02), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:626386.54, modificado:626386.54))	REHABILITACION DE RED DE ELECTRO EN EL MUNICIPIO DE TEPAJALCAMPA, COLONIA REFORMA AVENIDA VENTUROSO DE MARZO - 9776	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Teapa	9765	2,400	2,191	0	(mas:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:44.0))
2022	2	TAB2020206851	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	1,652,103.69	1,652,103.69	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:748947.48, modificado:748947.48), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:903156.21, modificado:903156.21))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRO EN EL MUNICIPIO DE TEPAJALCAMPA, COLONIA FLOREDA UNIVERSARIAS CALLES - 9535	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0	Municipio de Teapa	9535	1,535	1,471	0	(mas:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:0))
2022	2	TAB2020206851	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	4,050,584.01	4,050,584.01	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:192473.6, modificado:192473.6), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, monto:3826110.41, modificado:3826110.41))	REHABILITACION DE CONCRETO PAVIMENTADO EN EL MUNICIPIO DE HUMANANGULO, COLONIA PUEBLO NUEVO DIVERSAS CALLES - 10026	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Humanangulo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vehículos	0	Municipio de Humanangulo	10026	300	200	0	(mas:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:332.4, meta_modificada:32.4))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CÓDIGO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION					
	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	REQUADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	
TAB22020206844	1	(geo1; (cve_municipio:16, localidad:1 direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TEAPA CENTRO, 88800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE 1, CALLE GUAYACAN CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE 1 Y CALLE GUAYACAN Y CALLE LINDO EN TEAPA TABASCO, (geo2: 92.54833972, lat:17.54939643))	23-05-2022	21-07-2022	436,312.33	436,312.33	219,309.58	219,309.58	219,309.58	CONTRATOS (cbo1; (tipo_obra:Otra, numero_contrato:TEA-CONT-D00TSM-16-A-052022, contratista:IALE, S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:271871.21, importe_modificado:271871.21))	AVANCES_FISICOS (meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0)) 206844[proyecto_NICIO, 206844[proyecto_PROCESO, 206844[proyecto_NICIO]	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	(obs1; (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:condelmaricadeno, fecha:2022-07-10))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020206848	1	(geo1; (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO CIUDAD REFORMA, 88811 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 21 DE MARZO EN LA COLONIA AVENIDA 21 DE MARZO EN LA COLONIA REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS CARLOS ALBER, (lon:92.65002182, lat:17.56372519))	23-05-2022	21-07-2022	656,386.54	656,386.54	329,775.74	329,775.74	329,775.74	CONTRATOS (cbo1; (tipo_obra:Otra, numero_contrato:TEA-CONT-D00TSM-16-A-062022, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1039377.56, importe_modificado:1039377.56))	AVANCES_FISICOS (meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0)) 206844[proyecto_NICIO, 206844[proyecto_PROCESO, 206844[proyecto_NICIO]		En Ejecución	Validado avances	(obs1; (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teocapilla, trimestre:2.0, usuario:condelmaricadeno, fecha:2022-07-19))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020206851	1	(geo1; (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ROJO TULIPAN BLANCO EN LA COLONIA BARRIO COLOM ECORLA, 88900 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE CALLES TULIPAN ROJO TULIPAN BLANCO Y TULIPAN AMARILLO Y TULIPAN MORADO Y CALLE GUAYACAN, CALLE MARIPOSA, C. (lon:92.63961169, lat:17.5802574))	13-05-2022	26-07-2022	1,111,262.21	1,111,262.21	557,376.53	557,376.53	557,376.53	CONTRATOS (cbo1; (tipo_obra:Otra, numero_contrato:TEA-CONT-D00TSM-16-A-072022, contratista:MAJOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:882103.69, importe_modificado:882103.69))	AVANCES_FISICOS (meta1; (unidad_medida:Piezas, avance:67.2)) 206851[proyecto_NICIO, 206851[proyecto_PROCESO, 206851[proyecto_NICIO]		En Ejecución	Validado avances	(obs1; (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Teocapilla, trimestre:2.0, usuario:condelmaricadeno, fecha:2022-07-10))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020206858	1	(geo1; (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DIERZAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 88400 HUMANUJILLO, HUMANUJILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE ITURBIDE, CALLE EDUARDO SANJUDIO PRIMER TRAMO SE UBICA EN LA CALLE COMERCIAL ENTRE CALLE 1 ENTRE LA CALLE CALLE 1B, (lon:93.89787696, lat:17.82779939))	23-05-2022	06-07-2022	2,436,416.41	2,436,416.41	1,224,185.50	1,224,185.50	1,224,185.50	CONTRATOS (cbo1; (tipo_obra:Otra, numero_contrato:HLCO-53385334-094-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convencion:MUNICIPIO DE HUMANUJILLO, monto:4908684.01, importe_modificado:4908684.01))	AVANCES_FISICOS (meta1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.72)) 206851[proyecto_NICIO, 206851[proyecto_PROCESO, 206851[proyecto_NICIO]		En Ejecución	Validado avances	(obs1; (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Humanujillo, trimestre:2.0, usuario:condelmaricadeno, fecha:2022-07-10))	OBSERVACIONES_REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	T1 CICLO DE RECURSO	T1 RAMO	T1 PROGRAMA	T1 RESPUUESTARIO	T2 CICLO DE RECURSO	T2 RAMO	T2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	TAB22020206852	Proyecto de Inversión de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	3,965,368.97	3,965,368.97	(f1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138147.59, modificado:68947.659, ff: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237922.138, modificado:237922.138)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUADRUAN EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 101812	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	100182	Municipio de Cuadruan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuadruan	100182	S	64	68	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0), meta_modificada:11 (0.0))
2022	2	TAB22020206853	Proyecto de Inversión de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	3,689,787.74	3,689,787.74	(f1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178915.1, modificado:169915.3, ff: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118972.84, modificado:2118972.84)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUADRUAN EN EL EJIDO DE LA ZARZA CALLE PRINCIPAL - 108676	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	100876	Municipio de Cuadruan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuadruan	100876	S	1,114	1,140	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0), meta_modificada:12 (30.0))
2022	2	TAB22020206854	Proyecto de Inversión de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	10,325,705.52	10,325,705.52	(f1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413082.21, modificado:413082.21, ff: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6195423.31, modificado:6195423.31)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BALA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGULLO POBLADO CAL LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA EN DIVERSAS CALLES - 01122	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	101122	Municipio de Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	101122	S	654	458	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0), meta_modificada:31 (37.0))
2022	2	TAB22020206856	Proyecto de Inversión de Inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	1,457,568.34	1,457,568.34	(f1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383038.54, modificado:383038.54, ff: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1) prog_pres:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4527.8, modificado:4527.8)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BALA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGULLO CUIDADO DE HUMANGULLO COLONIA CALLES - 101878	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	101373	Municipio de Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	101373	S	195	130	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0), meta_modificada:50 (0.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	AVANCE_FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS			RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO					
TAB22020206852	1	12-05-2022	25-06-2022	2,370,221.38	2,370,221.38	1,191,464.89	1,191,464.89	1,191,464.89	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>CONTRATOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:CL-40-K187-289-FISE-2022, contratista:CDPMS, numero_contrato:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3963388.97, importe_modificacion:3963388.97)]</p> <p>AVANCES FISICOS</p> <p>[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:48.0)]</p> <p>CARPETA_FOTOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:CL-40-K187-289-FISE-2022, contratista:CDPMS, numero_contrato:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3963388.97, importe_modificacion:3963388.97)]</p>												
TAB22020206853	1	12-05-2022	25-06-2022	2,219,872.64	2,219,872.64	1,122,143.52	1,122,143.52	1,122,143.52	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>CONTRATOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:CU-1-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A, numero_contrato:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:369787.74, importe_modificacion:369787.74)]</p> <p>AVANCES FISICOS</p> <p>[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:37.7)]</p> <p>CARPETA_FOTOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:CU-1-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A, numero_contrato:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:369787.74, importe_modificacion:369787.74)]</p>												
TAB22020206854	1	01-05-2022	25-06-2022	6,195,423.31	6,195,423.31	3,113,207.45	3,113,207.45	3,113,207.45	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>CONTRATOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:HJ-CO-53336334-027-2022, contratista:JUAN JOSE HERREERA CRUZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1032706267.2577, importe_modificacion:1032706552.57)]</p> <p>AVANCES FISICOS</p> <p>[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:116.98)]</p> <p>CARPETA_FOTOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:HJ-CO-53336334-027-2022, contratista:JUAN JOSE HERREERA CRUZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1032706267.2577, importe_modificacion:1032706552.57)]</p>												
TAB22020206856	1	23-05-2022	06-07-2022	874,557.80	874,557.80	440,960.60	440,960.60	440,960.60	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>CONTRATOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:HJ-CO-53336334-027-2022, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocaante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1457596.34, importe_modificacion:1457596.34)]</p> <p>AVANCES FISICOS</p> <p>[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:400.0)]</p> <p>CARPETA_FOTOS</p> <p>[meta1: (tipo:obra,Obra, numero_contrato:HJ-CO-53336334-027-2022, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocaante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1457596.34, importe_modificacion:1457596.34)]</p>												

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	2	TAB2020206853	Proyecto de inversión	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	3,293,953.12	3,293,953.12	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117581.25, modificado:217381.25); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176371.87, modificado:3176371.87)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE EN EL MUNICIPIO DE HACUSFAN RANCHERIA EL TRILINFO TERCERA SECCION- 101544	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	101579	Municipio de Constanza	Municipio de Mecapalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Mecapalpa	101544	0	220	218	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4)
2022	2	TAB2020206854	Proyecto de inversión	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	3,700,955.27	3,700,955.27	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480388.11, modificado:1480388.11); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220567.16, modificado:2220567.16)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUKAN EN LA RAMCHERIA LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - 101979	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	101579	Municipio de Constanza	Municipio de Mecapalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Constanza	101579	69	71	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0)	
2022	2	TAB2020206859	Proyecto de inversión	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	8,310,654.51	8,310,654.51	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252405.96, modificado:252405.96); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786388.95, modificado:3786388.95)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA SIMON SARLAT - 101680	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	101888	Municipio de Mecapalpa	Municipio de Mecapalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Mecapalpa	101888	251	218	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8)	
2022	2	TAB2020206854	Proyecto de inversión	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,155,608.40	1,155,608.40	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492743.39, modificado:492743.39); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662865.01, modificado:662865.01)	CONSTRUCCION DE CANTONAMIENTOS EN LA RAMCHERIA DE CERRO LA VICENTE GUERRERO CALLE QUINTIN ARAUZ TRAMO CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE EMILIANO ZAPATA - 101831	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	101931	Municipio de Centla	Municipio de Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	101931	145	346	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1262.0, meta_modificada:1125.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202006532	1	(geo1: {ove_municipio: 12, localidad: 251} direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE - SIMON SARLAT, 8725 SIMON SARLAT, CARRETERA RENTO DIAZ, TEPETTAN Y CARRETERA A IGNACION ZARAGOZA, SAL, {lon: -92.4894081, {lat: 17.39382165})	01-05-2022	06-06-2022	3,176,371.67	3,176,371.67	1,390,296.05	1,390,296.05	1,390,296.05	1,390,296.05	({meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, avance: 120})	(2068532)proyecto, (NIC0)	En Ejecución	Validado avances	({obs1: {observacion: Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el Municipio de Mecapana, trimestre:2.0, usuario:comibethhermandad, fecha:2022-07-10})	Sin observaciones
TAB2202006534	1	(geo1: {ove_municipio: 6, localidad: 108} direccion: TERRACERA TRAMO CARQUENAS - LIBERTAD MARGEN ZOUERDO KILOMETRO 14 + 800 RANCHERIA LIBERTAD ETA, SECCIÓN (LOS 8680 LIBERTAD TA, SECCIÓN (LOS MARTINEZ), CUIDADUAN TABASCO) CARRETERA A CANTERO CARRETERA CARRETERAS A CANTERO, {lon: -93.3461658, {lat: 18.19383840})	19-05-2022	04-07-2022	2,220,597.16	2,220,597.16	1,111,638.68	1,111,638.68	1,111,638.68	1,111,638.68	({meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 230.7})	(2068532)proyecto, (NIC0)	En Ejecución	Validado avances	({obs1: {observacion: Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el Municipio de Conducah, trimestre:2.0, usuario:elabothhermandad, fecha:2022-07-11})	Sin observaciones
TAB2202006539	1	(geo1: {ove_municipio: 12, localidad: 142, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE - SIMON SARLAT, 8725 SIMON SARLAT, CARRETERA RENTO DIAZ, TEPETTAN Y CARRETERA A IGNACION ZARAGOZA, SAL, {lon: -92.4894081, {lat: 17.39382165})	01-05-2022	06-06-2022	3,786,398.95	3,786,398.95	1,865,692.27	1,865,692.27	1,865,692.27	1,865,692.27	({meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, avance: 0.16})	(2068532)proyecto, (NIC0)	En Ejecución	Validado avances	({obs1: {observacion: Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el Municipio de Mecapana, trimestre:2.0, usuario:comibethhermandad, fecha:2022-07-10})	Sin observaciones
TAB2202006542	1	(geo1: {ove_municipio: 3, localidad: 51, direccion: CALLE QUININ ARROZ VILLA GUERRERO, CALLE TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN APALUZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE QUINTIN APALUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE EMILIANO ARROZ, {lon: -92.83632983})	08-06-2022	06-06-2022	693,365.04	693,365.04	355,903.97	355,903.97	355,903.97	355,903.97	({meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.03})	(2068532)proyecto, (NIC0)	En Ejecución	Validado avances	({obs1: {observacion: Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el Municipio de Calixtlahuacán, trimestre:2.0, usuario:comibethhermandad, fecha:2022-07-10})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	33-004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	3,455,021.95	3,455,021.95	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124083.78, modificado:1374028.78, ffz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261018.17, modificado:261018.17))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCCO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO DIVERSAS CALLES - 102227	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	102227	9	140	227	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2745.0, meta_modificada:2745.0)
2022	2	33-004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	1,410,684.92	1,410,684.92	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564265.97, ffz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846398.95, modificado:846398.95))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR - 102240	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	102240	5	118	280	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:797.0)
2022	2	33-004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	452,543.19	452,543.19	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134211.8, modificado:134211.8, ffz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271526.91, modificado:271526.91))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSANA COLONIA INDEPENDENCIA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 102488	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macusana	102488	5	16,677	15,548	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0)
2022	2	33-004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	33-004-FAIS-2022	004-FAIS-2022	3,355,279.50	3,355,279.50	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134211.8, modificado:134211.8, ffz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201916.71, modificado:201916.71))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CEMENTO ALFALCADO EN CALLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA POBLADO SIMON SARLAT CALLE BENTO JUAREZ - 102590	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	102590	5	270	340	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							ESTATUS			OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020068543	[geo1: {ve: municipio:3, localid:1, direccion:CALE FRANCISCO Y MADRO Y JUAN ALDAMA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADRO Y CALLE JUAR FRANCISCO Y MADRO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y BENTO JUAREZ GARCIA CALL, lat:42.4634147, lon:18.5303519}]	16-06-2022	14-09-2022	2,061,013.17	2,061,013.17	1,052,861.54	1,052,861.54	CONTRATOS numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-14-OP00682022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:155698.4, importe_modificado:343921.56]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:0.0)]	(206854)Proyecto, (NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bimester Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usar:ocambiarlinas:adadas, fecha:2022-07-11)]	Sin observaciones
TAB22020068544	[geo1: {ve: municipio:3, localid:1, direccion:CALE AGUSTIN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO, 86781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, 86781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LAS CALLES REFORMA Y LA CALLE (PIPILA DEL, lat:42.88683972, lon:18.39507889)}]	08-06-2022	06-08-2022	846,330.95	846,330.95	434,039.68	434,039.68	CONTRATOS numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-16-OP00682022, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES ODA, S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:155698.4, importe_modificado:155698.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:0.0)]	(206854)Proyecto, (NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bimester Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usar:ocambiarlinas:adadas, fecha:2022-07-11)]	Sin observaciones
TAB22020068545	[geo1: {ve: municipio:12, localid:1, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS JOYOSA MORENOBOSCA, 99292 MORENOBOSCA ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CORREGIDORA, UNA VEZ ENTRADO A LA CIUDAD A 500 METROS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA CALLE CORREGIDORA, lat:42.88333078, lon:17.5918591}]	01-06-2022	30-06-2022	271,525.91	271,525.91	137,007.55	137,007.55	CONTRATOS numero_contrato:CONT-0009-0352022, contratista:CEP C.V, convocado:MUNICIPIO DE MACULISPANA, monto:452543.19, importe_modificado:45243.19)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:83.23)]	(206854)Proyecto, PROCESO, 206854(Proyecto, NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bimester Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Maculspana, trimestre:2.0, usar:ocambiarlinas:adadas, fecha:2022-07-11)]	Sin observaciones
TAB22020068546	[geo1: {ve: municipio:3, localid:445, direccion:CALE BENTO JUAREZ VILLA SIMÓN SARKAT, 86762 SIMÓN SARKAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO IMBERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UNICA EN LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO Y MADRO Y, lat:42.20314673, lon:18.34416147}]	08-06-2022	08-06-2022	2,013,167.70	2,013,167.70	1,028,459.93	1,028,459.93	CONTRATOS numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-17-OP00672022, contratista:COMERCIALIZADO RA Y EDIFICADORA EMILKER, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:335978.79, importe_modificado:335978.79)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:0.0)]	(206854)Proyecto, (NICO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bimester Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Centla, trimestre:2.0, usar:ocambiarlinas:adadas, fecha:2022-07-11)]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	TAB220202068547	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	431,786.37	431,786.37	(FF: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17214.35, modificado:17214.35), (fecho_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25971.82, modificado:25971.82))	CONSTRUCCION Y COMPLEMENTACION DE BANCAS ETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELLEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 102618	Tabasco	Tabasco	0	Macuspiana	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	102618	5	2,893	2,899	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificadas:4.0))
2022	2	TAB220202068548	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2,528,007.64	2,528,007.64	(FF: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011203.06, modificado:1011203.06), (fecho_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584845.58, modificado:1584845.58))	CONSTRUCCION DE TEJADO DE AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA EN LA ESCUELA CONALEP CINCUENTA Y TRES - 102772	Tabasco	Tabasco	0	Macuspiana	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	102772	5	1,045	1,007	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificadas:1.0))
2022	2	TAB220202068549	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	1,774,170.83	1,774,170.83	(FF: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189883.33, modificado:189883.33), (fecho_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184502.5, modificado:184502.5))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA CALLE PROFESOR MAXIMILIANO JOSE MARIA MORELES - 103183	Tabasco	Tabasco	0	Macuspiana	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	103183	5	16,677	15,548	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificadas:14.0))
2022	2	TAB220202068550	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	3,381,843.26	3,381,843.26	(FF: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183237.31, modificado:183237.31), (fecho_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, line_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597185.95, modificado:2597185.95))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELLEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 103217	Tabasco	Tabasco	0	Macuspiana	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	103217	5	16,677	15,548	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificadas:18.0))

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					ESTATUS			OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020206547	1 [geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C COLONIA BELEN, 86720 MACLISPANA, TABASCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CD DE MACLISPANA SE CHIUJLA SOBRE LA CARRETERA A BELEN RECORDANDO A MANO DERECHA ALA COLONIA A MANO IZQUIERDA ALA COLONIA] lat:17.780138249	01-06-2022	30-06-2022	259,071.82	259,071.82	130,472.46	130,472.46	130,472.46	[cve1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-0109-03/2022, contratista:PRO-INFRAGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACLISPANA, importe_modificado:431748.37}]	[metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}]	206854[proyecto, NDCO]	Ejecución	Validado avances	[cve1: {observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Macapana 1, trimestre:2.0, usuario_candidatoiniciadoen, fecha:2022-07-10}]	Sin observaciones
TAB22020206548	1 [geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA A LA TORRE CUADRO BUROCRATAS, 86720 MACLISPANA, TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA AZUPENA, CRISTIANO ALVARO COLONIA MANSE RUMBO AL PORMADO IGUAZO 2884622A SE BUSA, lat:-52.5168333, lat:17.78088569}]	01-06-2022	30-07-2022	1,516,804.58	1,516,804.58	764,376.73	764,376.73	764,376.73	[cve1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-0109-03/2022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACLISPANA, importe_modificado:431748.37}]	[metr1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.2}]	206854[proyecto, PROCESO, 206854[proyecto, NDCO]	En Ejecución	Validado avances	[cve1: {observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Macapana 1, trimestre:2.0, usuario_candidatoiniciadoen, fecha:2022-07-10}]	Sin observaciones
TAB22020206549	1 [geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA INDEPENDENCIA, 86720 MACLISPANA, TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CORRESDORA, ENTRADO A LA CD DE MACLISPANA A 500 METROS APROX A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA CALLE CORREGISOR lat:-52.80530015, lat:17.77974874}]	01-06-2022	15-07-2022	1,064,502.50	1,064,502.50	534,528.45	534,528.45	534,528.45	[cve1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-0109-03/2022, contratista:GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MACLISPANA, convocante:MUNICIPIO DE MACLISPANA, importe_modificado:1774170.83}]	[metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.23}]	206855[proyecto, PROCESO, 206855[proyecto, NDCO]	En Ejecución	Validado avances	[cve1: {observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Macapana 1, trimestre:2.0, usuario_candidatoiniciadoen, fecha:2022-07-10}]	Sin observaciones
TAB22020206550	1 [geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C COLONIA BELEN, 86720 MACLISPANA, TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CD DE MACLISPANA SE TOMA LA CARRETERA MACLISPANA D PEÑEZ APROX A 220 KM SE LLEGA A LA COLONIA BELENA UNOS 500 METR, lat:-52.51370664, lat:17.7802742}]	01-06-2022	30-07-2022	2,029,165.35	2,029,165.35	1,027,765.32	1,027,765.32	1,027,765.32	[cve1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-0109-03/2022, contratista:PRO-INFRAGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACLISPANA, importe_modificado:3381842.26}]	[metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.73}]	206855[proyecto, PROCESO, 206855[proyecto, NDCO]	En Ejecución	Validado avances	[cve1: {observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Convenio con el municipio de Macapana 1, trimestre:2.0, usuario_candidatoiniciadoen, fecha:2022-07-10}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB220202068551	Proyecto de inversión	004-FAIS 2022 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	5,856,217.05	5,856,217.05	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158968.3, modificador:158968.3); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351370.23, modificador:351370.23)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE GUINAJUAN CUMPLAPP - 104385	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	104385	S	230	244	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificadas:2000.0))
2022	2	TAB220202068552	Proyecto de inversión	004-FAIS 2022 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	2,895,217.26	2,895,217.26	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158968.3, modificador:158968.3); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737131.36, modificador:1737131.36)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104379	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	104379	S	240	160	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4175.3, meta_modificadas:4175.3))
2022	2	TAB220202068553	Proyecto de inversión	004-FAIS 2022 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	2,192,841.86	2,192,841.86	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877198.74, modificador:877198.74); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315646.12, modificador:1315646.12)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRALIJO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104386	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	104386	S	180	120	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1900.0, meta_modificadas:1900.0))
2022	2	TAB220202068554	Proyecto de inversión	004-FAIS 2022 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAIS Entidades	3,322,881.76	3,322,881.76	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336172.1, modificador:1336172.1); (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTE A LOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986690.66, modificador:1986690.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES, ZONAS DE MEZCALAPP - 104407	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	104407	S	108	72	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4584.0, meta_modificadas:4584.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB22020206855	Proyecto de inversión de	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	12- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	7,890,239.49	7,890,239.49	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536065.8, modificado:2536065.8); (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254143.69, modificado:4254143.69)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALICULO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104622	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Tabasco	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	104622	5	339	226	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:6686.9))
2022	2	TAB22020206856	Proyecto de inversión de	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2,823,802.32	2,823,802.32	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129521.01, modificado:1129521.01); (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694281.31, modificado:1694281.31)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALICULO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104624	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Tabasco	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	104624	5	60	60	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2530.0))
2022	2	TAB22020206857	Proyecto de inversión de	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	407,467.95	407,467.95	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102987.16, modificado:102987.16); (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244480.77, modificado:244480.77)	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARISO COLONIA QUINTIN ARAUZ ENTRADA ROSALINO CHALEERO - 104694	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Tabasco	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pariso	104694	5	58	112	0 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:741.5, meta_modificada:1.5))
2022	2	TAB22020206858	Proyecto de inversión de	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	189,976.63	189,976.63	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15960.33, modificado:15960.33); (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113986.5, modificado:113986.5)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARISO COLONIA QUINTIN ARAUZ ENTRADA LOS AVALES FRENTE A LA DEPORTIVA - 104679	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Tabasco	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pariso	104679	5	27	52	0 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:713.0, meta_modificada:215.0))

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TOTLO	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	M3 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	2	TAB22020206859	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2,958,265.47	2,958,265.47	2,958,265.47	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183382.18, modificador:1183382.18, f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174622.28, modificador:174622.28))	CONSTRUCCION DE LA RED DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PARASO RANCHERIA ORIENTE PRIMERA SECCION CALLE CAMINO VIEJO - 104613	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	104613	S	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraso	104613	231	119	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificadas:4.3))
2022	2	TAB22020206860	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	5,179,860.14	5,179,860.14	5,179,860.14	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071940.05, modificador:2071940.05, f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309310.08, modificador:309310.08))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO LOMAS ALEGRES PRIMERA SECCION - 104688	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	104688	S	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104688	408	392	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilogramos, meta_modificadas:1.0))
2022	2	TAB22020206861	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	4,868,047.03	4,868,047.03	4,868,047.03	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472183.01, modificador:472183.01, f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120628.22, modificador:120628.22))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO JOSE MARIA MORELS Y PAVON - 104688	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	104688	S	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104688	471	463	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificadas:750.0, meta_modificadas:0.0))
2022	2	TAB22020206862	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	4,084,913.58	4,084,913.58	4,084,913.58	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183398.43, modificador:183398.43, f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459148.15, modificador:2459148.15))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO JOSE MARIA MORELS Y PAVON - 104688	Tabasco	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	104688	S	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104688	227	212	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilogramos, meta_modificadas:1.0, meta_modificadas:1.0))

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	7482202068563	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	2022	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,476,461.21	3,476,461.21	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130050.48, modificado:130050.48); (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085870.73, modificado:2085870.73)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA PUEBLO AGOTERCAPI - 104813	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unificación	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104813	S	855	619	0 (meta: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0))		
2022	2	7482202068564	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	2022	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	2,380,645.94	2,380,645.94	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95263.38, modificado:95263.38); (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143487.56, modificado:143487.56)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACERQUE HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD TACOTALPA CIRCUITO MARTIN PEREZ - 105040	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validación	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	105040	S	4,229	3,842	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2373.0, meta_modificada:2373.0))		
2022	2	7482202068565	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	2022	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	249,196.14	249,196.14	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98778.46, modificado:98778.46); (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148571.68, modificado:148571.68)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO EN DIVERSAS CALLES - 106297	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	106297	S	140	227	0 (meta: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:262.6, meta_modificada:262.6))		
2022	2	7482202068566	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	2022	33- Aportación para las Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	263,352.34	263,352.34	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103434.94, modificado:103434.94); (FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159917.4, modificado:159917.4)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA VILLA VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE MAYO - 106460	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	106460	S	179	327	0 (meta: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:262.6, meta_modificada:262.6))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION						
TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO ENTRE Y CARRETERA TACOTALPA LAZARO CARDENAS, CARRETERA LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE SAN JUAN Y LAS CALLES DE SAN JUAN, nom:42.7036095, lat:17.5182793))	18-05-2022	11-07-2022	2,085,870.73	2,085,870.73	1,070,776.28	1,070,776.28	1,070,776.28	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO000TSM-MTA-FSE-RAMOS-03/07/2022, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3479461.21, importe_modificado:3496461.21))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0))	(2068554proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Comento con el municipio de Tabasco, trimestre:2.0, usuario:carlaelherandiz, fecha:2022-07-09))	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:1, direccion:CIRCUITO MARTIN PEREZ COLONIA OBRERA, 8870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CIRCUITO MARTIN PEREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y, nom:42.8228512, lat:17.59981888))	27-05-2022	25-07-2022	1,434,307.56	1,434,307.56	737,095.18	737,095.18	737,095.18	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO000TSM-MTA-FSE-RAMOS-03/07/2022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:230946.34, importe_modificado:230946.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2))	(2068554proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Comento con el municipio de Tabasco, trimestre:2.0, usuario:carlaelherandiz, fecha:2022-07-09))	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO Y JUAN ALDAMA CIUDAD FRONTERA TABASCO, ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO CALLES FRANCISCO MADRERO Y JUAN, nom:42.85357195, lat:18.6301531))	09-05-2022	07-06-2022	148,517.60	148,517.68	77,305.37	77,305.37	77,305.37	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO000TSM-FSE-018-07/05/2022, contratista:GUILERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TABASCO, monto:248,198.14, importe_modificado:248,198.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:248.67))	(2068554proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Comento con el municipio de Tabasco, trimestre:2.0, usuario:carlaelherandiz, fecha:2022-07-19, obs2: (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Comento con el municipio de Tabasco, trimestre:2.0, usuario:carlaelherandiz, fecha:2022-07-19))	Sin observaciones
1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 80761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE 6 DE MAYO Y CALLE REFORA, CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CALLE 6 DE MAYO EN LA VILLA VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES REFORA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, nom:42.89746465, lat:18.38076582))	06-05-2022	06-08-2022	155,011.40	155,011.40	81,169.84	81,169.84	81,169.84	(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO000TSM-FSE-018-07/05/2022, contratista:LAN CASLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE TABASCO, monto:263332.34, importe_modificado:263332.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2068554proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático en Comento con el municipio de Tabasco, trimestre:2.0, usuario:carlaelherandiz, fecha:2022-07-19))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	CUADRO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB210402007110	Proyecto de inversión	F11 CICLO DE RECURSO	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F11 PROGRAMA	1004 Municipal y de las Entidades Federativas	F11 RAMO	1004 Municipal y de las Entidades Federativas	F12 PROGRAMA	1004 Municipal y de las Entidades Federativas	5,433,726.10	3,353,953.12	F11: (ciclo_recursos:2021, recurso:33, modalidad:1, monto:2173462.04, modificado:0.0) 1P (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); (ciclo_recursos:2021, recurso:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261236.06, modificado:316953.12)	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA PUENTE PEETONAL COLGATE-122502	27 Tabasco	0 Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y CAMBIO SOCIAL COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	122502	5	235	225	6 (metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOFERRENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402007110	[proy1: (proy_municipio: 05, localidad: 09, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA TAPALLAPA - OXOLOTAN - OXOLOTAN KILOMETRO 0+ 800 ELIDO CARDAD GUERRERO, 8886 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA, TABASCO, ENVIADO CARRETERA TAPALLAPA - OXOLOTAN, CIRCULANDO POR LAC, lic: 42-754967, int: 17 412467)]	01-05-2021	29-06-2021	3,163,953.12	3,163,953.12	3,163,953.12	3,163,953.12	3,163,953.12	(licito: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOOSTM- MTA-RAMOS/PAS-052021, monto: 3,163,953.12, emisor: JIMENEZ GREGORIO LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto: 5337248.53, importe_modificado: 5337248.53))	(proy1: (unidad_medida: metros lineales, avance: 70.0))	CARPETA FOTOS [2007110]proy1do_1 NICIO_2007110proy1do_1 ACCESO_2007110proy1do_1 FIN	En Ejecuci	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones

Lic. Manuel Sebastián Granjal Burelo
 Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Ing. Celestino Fernández Gutiérrez
 Subsecretario de Bienestar