

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402142380	1 (geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:PERIFERICO PERIFERICO EN CAMPAMENTO SARH RANCHERIA ARROYO HONDO ABEJOVAL 8657 ARROYO HONDO ABEJOVAL, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO L MADERO HACIA C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SARHY CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM. (lat: 93.41081335, lng:17.97768619)}	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F00005 MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7})	(meta1: {unidad_medida:Estadía(s), avance:10.0})	(2142390 proyecto_PROCESO, 2142390 proyecto_FIN, 2142390 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(cdo1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:alceba@hondomdzam, fecha:2023-01-11}) Sin observaciones
TAB220402142381	1 (geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA AMPLIACION CARRIZAL RANCHO 8657 RANCHERIA CARRIZAL 8650 AMPLIACION CARRIZAL CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A R. (lat:39.39519528, lng:18.02133895)})	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F00005 MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7})	(meta1: {unidad_medida:Estadía(s), avance:10.0})	(214239 proyecto_PROCESO, 214239 proyecto_FIN, 214239 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(cdo1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:alceba@hondomdzam, fecha:2023-01-11}) Sin observaciones
TAB220402142382	1 (geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTADAL DEL GOLFO RANCHERIA ARROYO HONDO TRAJ. SECCION (SANTA TERESA A), 86485 ARROYO HONDO CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CARCALLOS VIL. (lat:93.45653, lng:18.01607)})	01-07-2022	31-12-2022	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	(cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F00005 MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7})	(meta1: {unidad_medida:Estadía(s), avance:30.0})	(2142392 proyecto_PROCESO, 2142392 proyecto_FIN, 2142392 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(cdo1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:alceba@hondomdzam, fecha:2023-01-11}) Sin observaciones
TAB220402142383	1 (geo1: {cve_municipio:2, localidad:171, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - ELIDO AMPLIACION CARRIZAL (LAS PALOMAS) KILOMETRO 5 + 800 ELIDO AMPLIACION CARRIZAL (LAS PALOMAS), 86527 AMPLIACION CARRIZAL (LAS PALOMAS), CARDENAS TABASCO ENTRE CA, (lat:93.46653537, lng:18.00164949)})	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F00005 MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7})	(meta1: {unidad_medida:Estadía(s), avance:10.0})	(2142393 proyecto_FIN, 2142393 proyecto_PROCESO, 2142393 proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(cdo1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:alceba@hondomdzam, fecha:2023-01-11}) Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
148220402142384	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTADAL CONTZACALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO PUERTO AJQUEMIA IRL SECCION CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARR COSTERA DEL GOLFO HACIA RANCHERIA EL PARMASO Y CARRETERA RAMAL CARACOLLLO HACIA PO. (km:43.6193234, lat:18.2557218))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F000NES MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Esfuerzo, avance:15.0))	(2142384)proyecto_FINICIO ; 2142384)proyecto_FIN ; 2142384)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhernandezn, fecha:2023-01-11))
148220402142385	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDEMAS - RANCHERIA ENCERRUJADA IRA SECCION (RINCON BRUJO) KILOMETRO 53 + 500 RANCHERIA ENCERRUJADA IRA SECCION RINCON BRUJO, CARDEMAS TAB, (km:43.5379753, lat:18.2432128))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F000NES MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Esfuerzo, avance:15.0))	(2142385)proyecto_FINICIO ; 2142385)proyecto_FIN ; 2142385)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhernandezn, fecha:2023-01-11))
148220402142386	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTADAL RANCHERIA AZUCENA DA SECCION 8877 AZUCENA DA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE HACIA MINISUPER, CARDEMAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO CONTI. (km:43.6513342, lat:18.2702816))	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F000NES MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Esfuerzo, avance:25.0))	(2142386)proyecto_PROCESO ; 2142386)proyecto_FIN ; 2142386)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhernandezn, fecha:2023-01-11))
148220402142388	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDEMAS DEL CONTZACALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO HACIA RANCHERIA EL PARMASO KILOMETRO 32 + 500 AZUCENA 36A SECCION EL TRIUNFO, 8877 AZUCENA RA SECCION (EL TRIUNFO), CARDEMAS TAB, (km:43.6845169, lat:18.2813802))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, contrato:F000NES MARIA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Esfuerzo, avance:15.0))	(2142388)proyecto_PROCESO ; 2142388)proyecto_INICIO ; 2142388)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhernandezn, fecha:2023-01-11))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB220402/42389	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	93,450.00	54,070.00	(M1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37390.0, modificado:0.0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5670.0, modificado:5670.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA COLONIA CARLOS ALBERTO HILSON GOMEZ - 150040	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	150040	5	28	26	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, modificado:0.0), (meta2: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, modificado:0.0))
2022	4	7AB220402/42400	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	124,600.00	74,760.00	(M1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49940.0, modificado:0.0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN EL BAJO SEGUNDA SECCION - 150096	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	150096	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, modificado:0.0))
2022	4	7AB220402/42401	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	82,300.00	37,380.00	(M1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA COLONIA SANTA ISIDRA - 150096	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	150099	5	19	18	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, modificado:0.0))
2022	4	7AB220402/42402	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	124,600.00	74,760.00	(M1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49940.0, modificado:0.0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA VICERREIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCION EL EDEN - 150134	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	150134	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, modificado:0.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402142389	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidat:15, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE ALBERTO WILSON GOMEZ, KILOMETRO 10+0 COLONIA CARLOS ALBERTO WILSON GOMEZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CA, lon:-93.33035915, lat:18.01485974}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cct0: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.E2.2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[met01: {unidad_medida:Esulfa(s), avance:10.00}]	[2142389]proyecto_INICIO [2142389]proyecto_FIN [2142389]proyecto_PROCE [SO]	Terminado	Validado avances	[cct1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, Trimestre:4.0, usuario:elizabethtiamandazm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142400	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidat:15, direccion:AVENIDA LAS FLORES EUIDO EL BAJO DA, SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO TRIANO OLAN Y AVENIDA LAS FLORES, C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PERIF MOLINA MONTES CONTINUE EN CARDENAS RAUDALE, lon:-93.35974, lat:17.997853}]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[cct0: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.E2.2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[met01: {unidad_medida:Esulfa(s), avance:20.00}]	[2142400]proyecto_INICIO [2142400]proyecto_FIN [2142400]proyecto_PROCE [SO]	Terminado	Validado avances	[cct1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, Trimestre:4.0, usuario:elizabethtiamandazm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142401	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidat:16, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA SANTA ISIDRA KILOMETRO 11 + 800 COLONIA SANTA ISIDRA, 86485 SANTA ISIDRA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A COLONIA SANTA ISIDRA Y CALLE PRINCIP, lon:-93.4640495, lat:18.00232429}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cct0: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.E2.2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[met01: {unidad_medida:Esulfa(s), avance:10.00}]	[2142400]proyecto_INICIO [2142400]proyecto_FIN [2142400]proyecto_PROCE [SO]	Terminado	Validado avances	[cct1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, Trimestre:4.0, usuario:elizabethtiamandazm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142402	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidat:185, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CORDENAS - MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A BL EDEN, PRO HIDALGO 2DA SECCION (EL EDEN), 86480 MIGUEL HIDALGO DA SECCION A BL EDEN), CORDENAS TABASCO ENTRE, lon:-93.34245994, lat:18.09116498}]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[cct0: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.E2.2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[met01: {unidad_medida:Esulfa(s), avance:20.00}]	[2142402]proyecto_INICIO [2142402]proyecto_FIN [2142402]proyecto_PROCE [SO]	Terminado	Validado avances	[cct1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, Trimestre:4.0, usuario:elizabethtiamandazm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142403	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	1003-FAISEnd adas	63,450.00	55,070.00	(ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50070.0, modificado:38070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA AGRICOLA EL BARI SEGUNDA SECCION - 150138	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	150138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150138	5	28	26	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142404	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	1003-FAISEnd adas	62,300.00	37,380.00	(ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0); (ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:38070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO LAS COLORADAS PRIMERA SECCION - 150178	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	150178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150178	5	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142405	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	1003-FAISEnd adas	62,300.00	37,380.00	(ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0); (ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO EL BRONCE PRIMERA SECCION - 150186	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	150186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150186	5	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142406	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	1003-FAISEnd adas	62,300.00	37,380.00	(ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0); (ff); (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL EJIDO POZA REDONDA TERCERA SECCION - 150208	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	150208	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150208	5	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB220402142403	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE BALSATO SAN JUAN DE MAGALANES PALERMO CUARTELETOZIN, KILÓMETRO 83 + 100 EJIDO EL BARI ZDA. SECCIÓN, 86469 EL BARI ZDA. SECCIÓN, Cárdenas TABASCO ENTRE CARRETERA COATZACOALCOS - VILAH, km: 94.03295777, lat:18.23117639}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	CONTRATOS [meta1: {tipo_servicio:Servicios, numero_contrato:LA8277029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOCONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Cárdenas, monto:1.68652204E7, importe_modificado:1.68652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estufo), avance:13.0}] 2142403proyecto_INICIO 2142403proyecto_FIN 2142403proyecto_PROCE SO	ESTATUS	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402142404	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE Cárdenas - EJIDO LAS COLORADAS IRA SECCION KILÓMETRO 57 + 400 EJIDO LAS LAS COLORADAS IRA SECCION, 86474 Cárdenas TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRE Cárdenas y Villah, km: 93.53172007, lat:18.23138694}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	CONTRATOS [meta1: {tipo_servicio:Servicios, numero_contrato:LA8277029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOCONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Cárdenas, monto:1.68652204E7, importe_modificado:1.68652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estufo), avance:10.0}] 2142404proyecto_INICIO 2142404proyecto_FIN 2142404proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402142405	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARR COSTERA DEL GOLFO O MEXICO 180 KILÓMETRO 52 + 200 RANCHERIA EL BRONCE, 86465 EL BRONCE, Cárdenas TABASCO ENTRE CARRETERA CARR COSTERA DEL GOLFO O MEXICO 180 HACI, km:93.73103582, lat:18.19819907}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	CONTRATOS [meta1: {tipo_servicio:Servicios, numero_contrato:LA8277029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOCONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Cárdenas, monto:1.68652204E7, importe_modificado:1.68652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estufo), avance:10.0}] 2142405proyecto_INICIO 2142405proyecto_PROCE SO 2142405proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402142406	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:194, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE REDONDA 3RA SECCION KILÓMETRO 44 + 400 EJIDO POZA REDONDA 3RA SECCION, 86477 POZA REDONDA 3RA SECCION, Cárdenas TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA Cárdenas y Villah, km: 94.48507317, lat:18.25610288}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	CONTRATOS [meta1: {tipo_servicio:Servicios, numero_contrato:LA8277029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOCONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Cárdenas, monto:1.68652204E7, importe_modificado:1.68652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estufo), avance:10.0}] 2142406proyecto_INICIO 2142406proyecto_PROCE SO 2142406proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142407	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24620.0, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL BUENAVISTA PRIMERA SECCION - 150210	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150210	5	19	26	0	(meta:1; (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142408	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	83,450.00	56,070.00	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA LA CALIDAD PRIMERA SECCION NORTEA - 150224	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150224	5	26	26	0	(meta:1; (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142413	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24620.0, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA DE LOS SANTOS - 150430	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150430	5	19	18	0	(meta:1; (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142414	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24620.0, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA EL SUSPIRO - 150436	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150436	5	19	18	0	(meta:1; (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTAT US		OBSERVACIONES					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB220402142407	1 (geo1: (ove_municipio:2, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO COSTERA DEL GOLFO - SANOCHEZ MAGALLANES EN BENITO JUAREZ KILOMETRO 63 + 800 RANCHERIA BUENAVISTA IRA SECCION 88465 BUENAVISTA RA. SECCION 88465 CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARR. PR. km: 93.3589497, lat:18.0981822))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuaf(s), avance:10.0))	[2142407/proyecto_INICIO 2142407/proyecto_FIN, 2142407/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142408	1 (geo1: (ove_municipio:2, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO MEXICO 187 - CALZADA RA. SECCION 88465 CALZADA RA. SECCION 88465 NORTE A. CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO HAC, km: 93.35163, lat:18.01898))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuaf(s), avance:15.0))	[2142408/proyecto_INICIO 2142408/proyecto_FIN, 2142408/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142413	1 (geo1: (ove_municipio:2, localidad:144, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA DE LOS SANTOS 88460 DE LOS SANTOS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA HACIA CALLE REFORMA Y CARRETERA COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO SALDALES MALPASO LAZAROS SALDALES EL RIO MEXICO 197 (RANCHO ZARAGOZA, km:49.37049, lat:18.8107))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuaf(s), avance:10.0))	[2142413/proyecto_INICIO 2142413/proyecto_FIN, 2142413/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142414	1 (geo1: (ove_municipio:2, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO KILOMETRO 48 + 200 COLONIA EL SUSPIRO, 86627 EL SUSPIRO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA COATZA, km: 93.38167, lat:18.23879))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuaf(s), avance:10.0))	[2142414/proyecto_INICIO 2142414/proyecto_FIN, 2142414/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142415	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	003-FAISEndidos	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL SAN RAFAEL - 150454	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150454	5	19	18	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	TAB220402142416	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	003-FAISEndidos	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA JUAN ESCUTIA - 150563	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150563	5	19	18	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	TAB220402142418	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	003-FAISEndidos	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA CUARTIEMEC W65 - 150752	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150752	5	19	18	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	TAB220402142421	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	003-FAISEndidos	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA - 150908	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	150908	5	19	18	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTAT US		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
1	(geo1: (geo_municipio2, localidad161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA CUAUHTEMOC (W-45) KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA COLONIA CUAUHTEMOC (W-45), 88570 CUAUHTEMOC (W-45), TABASCO ENTRE CARRETERA COLONIA CUAUJ, lon:-93.632616527, lat:18.0226468)	01-07-2022	31-12-2022	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	(cbo1: (tpo_obra:Servicios numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(m)os , avances:10.0))	(2142416)proyecto_INICIO ESO ; 2142416)proyecto_FIN SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-11))
1	(geo1: (geo_municipio2, localidad182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA CUAUHTEMOC (W-45) KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA COLONIA CUAUHTEMOC (W-45), 88570 CUAUHTEMOC (W-45), TABASCO ENTRE CARRETERA COLONIA CUAUJ, lon:-93.632616527, lat:18.0226468)	01-07-2022	31-12-2022	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	(cbo1: (tpo_obra:Servicios numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(m)os , avances:10.0))	(2142416)proyecto_INICIO ESO ; 2142416)proyecto_FIN SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-11))
1	(geo1: (geo_municipio2, localidad157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA CUAUHTEMOC (W-45) KILÓMETRO 2 + 500 NUEVA ESPERANZA, 8878 EJIDO NUEVA ESPERANZA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A EJIDO NUEVA ESPERANZA Y CALLE P, lon:-93.67692597, lat:18.18382563))	01-07-2022	31-12-2022	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	(cbo1: (tpo_obra:Servicios numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(m)os , avances:10.0))	(2142421)proyecto_INICIO ESO ; 2142421)proyecto_FIN SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-11))

~~Handwritten signature~~

Handwritten mark

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA	RAMO	PROGRAMA	RAMO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA	RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142422	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	62,300.00	37,380.00	37,380.00	(f1): ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0, f1z: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37360.0, modificado:37360.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARBIAS EN LA COLONIA AEROGUAYAS FLORES LA PALMA - 162626	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carbiás	150940	3	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)	
2022	4	TAB220402142423	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	62,300.00	37,380.00	62,300.00	(f1): ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0, f1z: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37360.0, modificado:37360.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARBIAS EN LA RANCHERIA LAS LIMAS - 162622	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carbiás	150902	3	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)	
2022	4	TAB220402142424	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	62,300.00	37,380.00	62,300.00	(f1): ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0, f1z: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37360.0, modificado:37360.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARBIAS EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 161110	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carbiás	151110	3	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)	
2022	4	TAB220402142425	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades Federales	124,800.00	74,760.00	124,800.00	74,760.00	(f1): ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46940.0, modificado:0.0, f1z: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARBIAS EJIDO EL BAJO PRIMERA SECCION - 151171	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carbiás	151171	3	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20:0, meta_modificada:20)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTAT US			OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204024242	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA AGRICOLA LA PALMA (1.66522004E7), kilometros: 600, colonia: LAS FLORES (LA PALMA), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A, [loc-93.71715732, lat:18.20158893]]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00 [cbo]: [ipo_coba:Servicios, numero_contrato:LAB270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66522004E7, importe_modificado:1.66522004E7]	[meta]: [unidad_medida:Estadío], avance:10.00]	(214242)proyecto_INICIO, (214242)proyecto_PROCESO, (214242)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo]: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandizm, fecha:2023-01-11]	Sin observaciones
TAB2204024243	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:116, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - CONGREGACION LAS LIMAS KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA LAS LIMAS, 86465 LAS LIMAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A CONGREGACION LAS LIMAS Y CALLE PRINCIP, [loc-93.7466397, lat:18.1359511]]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00 [cbo]: [ipo_coba:Servicios, numero_contrato:LAB270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66522004E7, importe_modificado:1.66522004E7]	[meta]: [unidad_medida:Estadío], avance:10.00]	(214242)proyecto_INICIO, (214242)proyecto_PROCESO, (214242)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo]: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandizm, fecha:2023-01-11]	Sin observaciones
TAB2204024244	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA MEXICO 187 HACIA CARR DEL RETEN Y MEXICO 187 HACIA CARR DEL RETEN HACIA PL HIDALGO HACIA CDA DE IGNACIO ZARAGOZA CONTINUE EN CARDENAS BA, [loc-93.32346, lat:18.09893]]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00 [cbo]: [ipo_coba:Servicios, numero_contrato:LAB270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66522004E7, importe_modificado:1.66522004E7]	[meta]: [unidad_medida:Estadío], avance:10.00]	(214242)proyecto_INICIO, (214242)proyecto_PROCESO, (214242)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo]: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandizm, fecha:2023-01-11]	Sin observaciones
TAB2204024245	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:16, direccion:PERIFERICO PERIF MOLINA MONTES COLONIA EL BAJO IRL SECCION, 95899 BAJO IRL SECCION A (PERIFERICO SUR), PERIFERICO PERIF MOLINA MONTES Y CALLE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, [loc-93.3974394, lat:17.87296359]]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00 [cbo]: [ipo_coba:Servicios, numero_contrato:LAB270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66522004E7, importe_modificado:1.66522004E7]	[meta]: [unidad_medida:Estadío], avance:20.00]	(214242)proyecto_INICIO, (214242)proyecto_PROCESO, (214242)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo]: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandizm, fecha:2023-01-11]	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB22A02142464	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (I2) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL MONTEJO VELAZQUEZ - 157746	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	157746	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	7AB22A02142458	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (I2) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL MONTEJO LAS NUEVAS ESPERANZAS - 158289	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	158289	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	7AB22A02142460	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (I2) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA POZA REDONDA CUARTA SECCION PINCON BRUJO - 158286	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	158286	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	7AB22A02142462	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (I2) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ARROYO HONDO SAN ROSENDO - 158356	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	158356	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTAT_US		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142464	[geot1: {eve_municipio:2, localidad:204, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ, 84711 MONTEJO VELAZQUEZ, 84711 JULLIAN MONTEJO VELAZQUEZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS-COATZ. km: 93.52654895, lat:18.30378994}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, controlista:FOONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s), avance:10.0)], 2142460/proyecto_FIN, 2142460/proyecto_INICIO	CARPETA FOTOS	0	Validado avances	[cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elabobethherrandezm, fecha:2023-01-11)]	Sin observaciones
TAB220402142468	[geot1: {eve_municipio:2, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO LAS NUEVAS ESPERANZAS KILOMETRO 20 + 800 EJIDO LAS NUEVAS ESPERANZAS, 84686 LAS NUEVAS ESPERANZAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS-COATZ. KM: 93.52650983, lat:18.30193123}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, controlista:FOONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s), avance:10.0)], 2142460/proyecto_FIN, 2142460/proyecto_INICIO	CARPETA FOTOS	0	Validado avances	[cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elabobethherrandezm, fecha:2023-01-11)]	Sin observaciones
TAB220402142460	[geot1: {eve_municipio:2, localidad:208, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO POZA REDONDA ATA SECCION (RINCON BRUJO) KILOMETRO 8 + 600 EJIDO POZA REDONDA.ATA SECCION (RINCON BRUJO), 84471 POZA REDONDA.ATA, SECCION (RINCON BRUJO), CARDENAS TABASCO, km:93.53036526, lat:18.22165661}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, controlista:FOONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s), avance:10.0)], 2142460/proyecto_FIN, 2142460/proyecto_INICIO	CARPETA FOTOS	0	Validado avances	[cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elabobethherrandezm, fecha:2023-01-11)]	Sin observaciones
TAB220402142462	[geot1: {eve_municipio:2, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO ARROYO HONDO (SAN ROSENDO) KILOMETRO 8 + 600 EJIDO ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), 84485 ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS- km:93.45189006, lat:17.89465369}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, controlista:FOONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s), avance:10.0)], 2142460/proyecto_FIN, 2142460/proyecto_INICIO	CARPETA FOTOS	0	Validado avances	[cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elabobethherrandezm, fecha:2023-01-11)]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	F1 CICLO DE RECURSO	F1 RAMO	F1 PROGRAMA	F2 CICLO DE RECURSO	F2 RAMO	F2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	4	TAB220402142463	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42620.0, modificado:0), (f2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA CALZADA PRIMERA SECCION SUR - 156586	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	156388	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Esuf a6), meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2022	4	TAB220402142464	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	124,600.00	74,760.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940.0, modificado:0), (f2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA EL GOLPE SEGUNDA SECCION LOS PATOS - 156442	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	156442	5	37	35	0	(meta: (unidad_medida:Esuf a6), meta:20.0, meta_modificada:20.0))
2022	4	TAB220402142466	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	53,450.00	56,070.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), (f2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070.0, modificado:5070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA ENFOCADA SEGUNDA SECCION LOS GARCIA - 156569	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	156509	5	26	26	0	(meta: (unidad_medida:Esuf a6), meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142468	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920.0, modificado:0), (f2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ZONA TERCERA SECCION - 156674	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	156674	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Esuf a6), meta:10.0, meta_modificada:10.0))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022**

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO
TAB220402142463	1	(geo:1,(eve_municipio:2,localidad:210, 01-07-2022 direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA CHEZUDA, SECCION SUR, PRO 4 + 800 RANCHERIA RANCHERIA CALZADA IRA SECCION SUR, 86543 CALZADA IRA SECCION SUR, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA, km-93.35279489, lmk:18.00101423))	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cto:1,(ipo_otra:Services, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contralistas:FOGONES MARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.68652204E7 importe_modificado:1.68652204E7)	[meta:1, (unidad_medida:Estimado), avance:10.0]	(2142463)proyecto_FIN, 2142463)proyecto_INICIO, 2142463)proyecto_PROCE SO)	(obs:1,(observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhamandem, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142464	1	(geo:1,(eve_municipio:2,localidad:211, 01-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA EL GOLPE 2DA SECCION (LOS PATOS) KILOMETRO 53 + 00 RANCHERIA RANCHERIA EL GOLPE 2DA SECCION (LOS PATOS), 36471 EL GOLPE DA SECCION (LOS PATOS), CARDENAS TABASCO IMP-93.51844323, lmk:18.32617724))	31-12-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(cto:1,(ipo_otra:Services, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contralistas:FOGONES MARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.68652204E7, importe_modificado:1.68652204E7)	[meta:1, (unidad_medida:Estimado), avance:20.0]	(2142464)proyecto_FIN, 2142464)proyecto_INICIO, 2142464)proyecto_PROCE SO)	(obs:1,(observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhamandem, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142465	1	(geo:1,(eve_municipio:2,localidad:212, 01-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA ENCERRUJADA 2DA SECCION (LOS GARCIAS) KILOMETRO 61 + 400 RANCHERIA RANCHERIA ENCERRUJADA 2DA SECCION (LOS GARCIAS), 86475 ENCERRUJADA DA SECCION (LOS GARCIA), CAR, km-93.56881141, lmk:18.2429789))	31-12-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cto:1,(ipo_otra:Services, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contralistas:FOGONES MARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.68652204E7 importe_modificado:1.68652204E7)	[meta:1, (unidad_medida:Estimado), avance:15.0]	(2142465)proyecto_INICIO, 2142465)proyecto_FIN, 2142465)proyecto_PROCE SO)	(obs:1,(observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhamandem, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142466	1	(geo:1,(eve_municipio:2,localidad:213, 01-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO SIINALOA 3RA SECCION KILOMETRO 106 + 00 SIINALOA SIINALOA 3RA SECCION, 86661 SIINALOA 3RA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS-COATZACOALCOS, km-93.73402321, lmk:18.52484489))	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cto:1,(ipo_otra:Services, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contralistas:FOGONES MARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.68652204E7 importe_modificado:1.68652204E7)	[meta:1, (unidad_medida:Estimado), avance:10.0]	(2142466)proyecto_INICIO, 2142466)proyecto_FIN, 2142466)proyecto_PROCE SO)	(obs:1,(observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhamandem, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	CATEGORIA	M1 RAMO	M2 PROGRAMA	M3 PROGRAMA	M4 RAMO	M5 PROGRAMA	M6 RAMO	M7 PROGRAMA	M8 RAMO	M9 PROGRAMA	M10 RAMO	M11 PROGRAMA	M12 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142469	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	2022	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	96,076.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADEREAS EN EL ESTADO DE TABASCO - PERIODO SEGUNDA SECCION - 158744	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Caderenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caderenas	158744	5	28	26	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas ecológicas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142940	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	2022	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	427,641.10	256,594.69	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177056.44, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256594.66, modificado:256594.66)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE LINO MERINO - 209725	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Teapa	209725	5	12,756	13,792	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:44.23, meta_modificada:44.23)
2022	4	TAB220402142941	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	2022	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	8,000,219.90	4,800,129.74	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320066.76, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800130.14, modificado:4800129.74)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARRISO EL DIO CADEREAS COLONIA LIBRES GARCA CALLE FRANCISCO DIVERSAS CALLES - 208986	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Parriso	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Parriso	208989	3	66	128	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.05, meta_modificada:1.69)
2022	4	TAB220402142942	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	2022	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	33- Aportación de las Entidades Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1,430,052.75	770,105.96	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572013.1, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858039.65, modificado:770105.96)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA LIBRES GARCA CALLE VICENTE GUERRERO - 209133	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	209133	3	135	160	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.6, meta_modificada:109.05)

DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB22040214268	1 [geot: {eve_municipio: 2, localidad: 214, direccion: CARRETERA ESTY 071, CUOTA 180 TRAMO CUIDADO DE CARDENAS- EJIDO CUALJATEMOZCIN 2DA SECCION, KILOMETRO 88 + 200 EJIDO CUALJATEMOZCIN 2DA SECCION, 88480 CUALJATEMOZCIN DA, SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CANDE, [ev: 34,07199752, lat: 8.216440873}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: LA8270028 82-E2-2022, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado: 568522.004E7}]	[meta1: {unidad_medida: Establecimiento, avance: 16.00}]	[2142684]proyecto_INICIO 2142684]proyecto_FIN 2142684]proyecto_PROCE	Terminado o avances	Validado o avances	[cbo1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario: cambclimaticobn, fecha: 2023-01-11}] Sin observaciones	
TAB22040214264	1 [geot: {eve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE LINI MERINO COLONIA TEAPA CENTRO, 88800 AVENIDA GREGORIO MENENDEZ Y CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ, CUBEL, CUALJATEMOZCIN DA, SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CANDE, [ev: 34,07199752, lat: 8.216440873}]	09-06-2022	25-07-2022	256,584.66	256,584.66	256,584.66	256,584.66	256,584.66	[cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: TEA-CONT-DOOT/SM-PA-010/10/2022, contratista: BEMAJAIN HERRANDEZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE TEAPA, monto: 276,470.00, importe_modificado: 427441.11}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 414.23}]	[2142640]proyecto_INICIO 2142640]proyecto_PROCE SO, 2142640]proyecto_FIN	Terminado o avances	Validado o avances	[cbo1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 4.0, usuario: cambclimaticobn, fecha: 2023-01-09}] Sin observaciones	
TAB22040214264	1 [geot: {eve_municipio: 14, localidad: 50, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO PARASO - POTRERITOS KILOMETRO 1 + 85 EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), 88916 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GENERAL LIZARZO ZARATA Y CALLE LIZARZO FLORES, CIRCULA, [bni: 32,29332471, lat: 18.33101659}]	30-09-2022	27-10-2022	4,800,129.74	4,800,129.74	4,800,129.74	4,800,129.74	4,800,129.74	[cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: CONT-DOOT/SM-PA-07/2022, contratista: SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS RGBAVI, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 5000216.91, importe_modificado: 8000216.91}]	[meta1: {unidad_medida: Kilometros lineales, avance: 1.65}]	[2142641]proyecto_INICIO 2142641]proyecto_PROCE SO	Terminado o avances	Validado o avances	[cbo1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre 4.0, usuario: cambclimaticobn, fecha: 2023-01-07}] Sin observaciones	
TAB22040214264	1 [geot: {eve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE VICES GUERRERO CILIDAD ULISES GARCIA, 88750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NETRE LA GALLE (IGNACIO MEJIA, CALLE Y CARRETERA FEDERAL CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA TRA, [ev: 32,83916395, lat: 18.52664192}]	16-07-2022	13-09-2022	770,105.96	770,105.96	770,105.96	770,105.96	770,105.96	[cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: CO-DOOT/SM-FISE-23-OP0053/2022, contratista: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1430032.75, importe_modificado: 1430032.75}]	[meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 1080.88}]	[2142642]proyecto_INICIO 2142642]proyecto_PROCE SO 2142642]proyecto_FIN	Terminado o avances	Validado o avances	[cbo1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre 4.0, usuario: cambclimaticobn, fecha: 2023-01-09}] Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	4	TAB220402142944	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal	1003-FAISEnd adas	4,216,522.12	2,258,129.47	(11)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168999.95, modificado:0.0); (2)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239115.27, modificado:229712.47)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENITA CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 209864	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	209364	Municipio de Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y s y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	209364	9	135	160	0	(meta:1. unidades de construcción de construcción. meta:3407.45, meta_modificada:3407.45)
2022	4	TAB220402142946	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal	1003-FAISEnd adas	1,185,301.29	578,710.95	(11)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17620.52, modificado:0.0); (2)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711780.77, modificado:578710.59)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENITA VILLA VICENTE GUERRERO CALLE CINCO DE MAYO - 209381	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	209381	Municipio de Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y s y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	209381	8	178	327	0	(meta:1. unidades de construcción de construcción. meta:548.0, meta_modificada:548.0)
2022	4	TAB220402142947	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal	1003-FAISEnd adas	2,616,598.39	1,569,959.03	(11)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104639.35, modificado:0.0); (2)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168999.95, modificado:168999.95)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE GUERRERO COLONIA CENTRO CALLE DOS DE ABRIL - 209590	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	209590	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y s y validades	Sin identificar	Municipio de Teapa	209590	9	1,435	1,195	0	(meta:1. unidades de construcción de construcción. meta:2301.14, meta_modificada:2301.14)
2022	4	TAB220402142949	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal	1003-FAISEnd adas	2,620,754.16	1,405,112.44	(11)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168301.86, modificado:0.0); (2)-(ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175482.5, modificado:148172.44)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENITA VILLA VICENTE GUERRERO CALLE CINCO DE MAYO - 209540	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	209540	Municipio de Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y s y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	209540	9	179	327	0	(meta:1. unidades de construcción de construcción. meta:2300.11, meta_modificada:2300.11)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142844	[geof: {ow_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, 86750 FRONTERA, CENILLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE EL TRAMO IGNACIO HEJIA, CALLE CARPENTERA FEDERAL CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA TRA, lon: -82.03923578, lat:18.52872823}]	18-07-2022	13-09-2022	2,258,129.47	2,258,129.47	2,258,129.47	2,258,129.47	[{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00075817-ISE-24-OP00542022, contratista:ANGEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE CENILLA, monto:4216522.12, importe_modificado:4216522.12}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3487.45}}]	[2142944/proyecto_FIN, 2142944/proyecto_PROCESO, 2142944/proyecto_INICIO]	Terminado Ejecución	Validado avances	[{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cenilla, trimestre:4.0, usuario:candalaracastellano, fecha:2023-01-09}}]	Sin observaciones
TAB220402142846	[{geof: {ow_municipio:3, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE Y CALLE TRAMO CALLES DE MAYO TRAMO CALLES DE MAYO Y CALLES DE MAYO, SANCHEZ MAGALLANES AV, lon: -82.06994747, lat:17.56620511}}]	05-07-2022	02-09-2022	1,589,659.03	1,589,659.03	1,589,659.03	1,589,659.03	[{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEALCOPI, DOTS/SM-011-A/011/2022, contratista:MANUEL HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1033873.93, importe_modificado:1033873.93}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6380.14}}]	[2142946/proyecto_PROCESO, 2142946/proyecto_FIN, 2142946/proyecto_INICIO]	Terminado Ejecución	Validado avances	[{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre:4.0, usuario:candalaracastellano, fecha:2023-01-09}}]	Sin observaciones
TAB220402142848	[{geof: {ow_municipio:3, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE Y ENTRE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CALLE 5 DE MAYO TRAMO REFORMA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES EN, lon: -82.06992464, lat:18.35016879}}]	16-07-2022	13-09-2022	1,405,112.44	1,405,112.44	1,405,112.44	1,405,112.44	[{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00075817-ISE-24-OP00542022, contratista:MANUEL HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENILLA, monto:2920764.16, importe_modificado:2920764.16}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7104.5}}]	[2142946/proyecto_PROCESO, 2142946/proyecto_FIN, 2142946/proyecto_INICIO]	En ejecución	Validado avances	[{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cenilla, trimestre:4.0, usuario:candalaracastellano, fecha:2023-01-09}}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	F1 CICLO DE RECURSO	F1 RAMO	F2 CICLO DE RECURSO	F2 RAMO	F2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142656	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEndicados	625,872.80	375,523.88	(F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152049.05, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375523.88, modificado:375523.88);	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO CALLE DOS DE ABRIL - 205686	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Teapa	205686	S	1,435	1,195	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.88, meta_modificada:736.33))	
2022	4	TAB220402142651	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEndicados	4,118,561.05	2,471,138.63	(F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847494.42, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471138.63, modificado:2471138.63);	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA COLONIA GAVIOTAS SUR AVENIDA ACUILLES CALDERON MARCHENA - 206620	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	206620	S	253	224	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1296.6))	
2022	4	TAB220402142652	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEndicados	335,598.50	203,105.10	(F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15403.04, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203105.1, modificado:203105.1));	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE CINCO DE ABRIL - 206659	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	206659	S	1,435	1,195	0	(meta:1 (unidad_medida:Pzetas, meta:111.0, meta_modificada:11.0))
2022	4	TAB220402142653	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEndicados	3,883,159.12	2,209,885.47	(F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472620.05, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208854.7, modificado:2208854.7));	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE CINCO DE MAYO - 206696	Tabasco	27	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Teapa	206696	S	1,028	956	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.9, meta_modificada:2790.9))

(Handwritten signature and scribbles)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748220402142960	[[{"geo1": {"municipio": "15", "localidad": "1", "direccion": "CALLE 2 DE ABRIL", "TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL JIMENEZ Y CIRCULANDO SOBRE EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO G HASTA LLEGAR ALA CARRETERA TEAPATOCALPA A MANO DERE. lnt:82.84689887. lat:17.5484291}}]]	19-06-2022	23-07-2022	375,523.88	375,523.88	375,523.88	375,523.88	375,523.88	[[{"cbo1": {"tipo": "obra_Obra", "numero_contrato": "TEA-CONT-D00TSM-00-40372022", "convocante": "PRO-INPA", "C.V. convocante": "MUNICIPIO DE TEAPA", "monto": "63872.8", "importe_modificado": "626872.8"} }]]	[[{"meta1": {"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avances": "7.36.63"} }]]	[[{"2142950"}], [{"proyecto_FIN_SO"}, {"2142950"}], [{"proyecto_PROCE"}], [{"2142950"}], [{"proyecto_FIN_SO"}]]	Terminado	Validado avances	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]
748220402142951	[[{"geo1": {"municipio": "4", "localidad": "1", "direccion": "AVENIDA AVENIDA ADULDES CALDERON MARCHEIVA COLOMA GAVIOTAS SUR, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA ADULDES CALDERON MARCHEIVA Y CALLE PALMARREAL, CALLE ADULDES CALDERON MARCHEIVA COLOMA GAVIOTA. lnt: 92.89520284. lat:17.966613823"} }]]	19-08-2022	13-11-2022	2,471,136.63	2,471,136.63	2,471,136.63	2,471,136.63	2,471,136.63	[[{"cbo1": {"tipo": "obra_Obra", "numero_contrato": "CA-K0554-K055-087E/022", "convocante": "SAMUEL GUILLEN LOPEZ", "convocante MUNICIPIO DE CENTRO", "monto": "4118561.05", "importe_modificado": "4118561.05"} }]]	[[{"meta1": {"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avances": "1296.00"} }]]	[[{"2142951"}], [{"proyecto_FIN_SO"}, {"2142951"}], [{"proyecto_PROCE"}], [{"2142951"}], [{"proyecto_FIN_SO"}]]	Terminado	Validado avances	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]
748220402142952	[[{"geo1": {"municipio": "15", "localidad": "1", "direccion": "CALLE 2 DE ABRIL", "TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL JIMENEZ Y CIRCULANDO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO TRUJILLO G HASTA LLEGAR ALA CARRETERA TEAPATOCALPA A MANO DERECH. lnt:82.84689798. lat:17.54694332"} }]]	19-06-2022	08-07-2022	203,105.10	203,105.10	203,105.10	203,105.10	203,105.10	[[{"cbo1": {"tipo": "obra_Obra", "numero_contrato": "TEA-CONT-D00TSM-00-10702022", "convocante": "FIELE S.A. DE C.V.", "convocante MUNICIPIO DE TEAPA", "monto": "338508.5", "importe_modificado": "338508.5"} }]]	[[{"meta1": {"unidad_medida": "Piezas", "avances": "11.03"} }]]	[[{"2142952"}], [{"proyecto_FIN_SO"}, {"2142952"}], [{"proyecto_PROCE"}], [{"2142952"}], [{"proyecto_FIN_SO"}]]	Terminado	Validado avances	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]
748220402142963	[[{"geo1": {"municipio": "15", "localidad": "1", "direccion": "CALLE 2 DE ABRIL", "TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CIRCULANDO EN EL BOULEVARD ADOLFO TRUJILLO A MANO DERECHA HAY UN OXIDO DONDE SE ENCONTRA LA CALLE C 2 . lnt:82.84948847. lat:17.550340683"} }]]	05-07-2022	17-09-2022	2,209,895.47	2,209,895.47	2,209,895.47	2,209,895.47	2,209,895.47	[[{"cbo1": {"tipo": "obra_Obra", "numero_contrato": "TEA-CONT-D00TSM-00-00000000", "convocante": "CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.", "convocante MUNICIPIO DE TEAPA", "monto": "366169.12", "importe_modificado": "366169.12"} }]]	[[{"meta1": {"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avances": "2790.93"} }]]	[[{"2142953"}], [{"proyecto_FIN_SO"}, {"2142953"}], [{"proyecto_PROCE"}], [{"2142953"}], [{"proyecto_FIN_SO"}]]	Terminado	Validado avances	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]	[[{"obs1": "(observaci\u00f3n:Secretar\u00eda de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Clim\u00e1tico en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:4.0, usuario:carvelaracadenao, fecha:2023-01-09)"}]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142854	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1003- FAISEntidad adms	M2-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	768,355.33	473,613.20	(FI); (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315742.13, modificado:0.0); (FZ; (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347891.2, modificado:473813.2)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE CINCO DE MAYO - 209760	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validados	Sin identificar	Municipio de Teapa	209760	5	1,026	656	0	(meta:1 (unidad_medida:Metras Cuadradas, meta:884.45, meta_modificada:884.45))
2022	4	TAB220402142865	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1003- FAISEntidad adms	M2-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,033,973.93	620,384.36	(FI); (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413669.57, modificado:0.0); (FZ; (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620384.36, modificado:620384.36))	REHABILITACION DE ALUMBRADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA REFORMA AVENIDA VENTUROSO DE MARZO - 209825	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	209825	5	2,400	2,191	0	(meta:1 (unidad_medida:Pezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0))
2022	4	TAB220402142856	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1003- FAISEntidad adms	M2-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,310,368.95	6,586,233.37	(FI); (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274658.36, modificado:0.0); (FZ; (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6586233.37, modificado:6586233.37))	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA REFORMA AVENIDA VENTUROSO DE MARZO - 210057	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	210057	5	2,400	2,191	0	(meta:1 (unidad_medida:Metras Cuadradas, meta:10913.91, meta_modificada:10913.91))
2022	4	TAB220402145318	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	1003- FAISEntidad adms	M2-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	468,071.42	281,442.85	(FI); (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181628.57, modificado:0.0); (FZ; (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281442.85, modificado:281442.85))	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA EL GOLPE - 289327	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	289327	5	29	27	0	(meta:1 (unidad_medida:Pezas, meta:100, meta_modificada:100))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142954	1	[geo1: {ove_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL, 180 CARDENAS- MANANTLAN, COLONIA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ Y CALLE MARIELA JIMÉNEZ, CIRCULANDO SOBRE EL BOULEVARD ADOLFO TRUJILLO A MANO DERECHA SE BUSCA UN OXO QUE ESTE A SU VEZ ESTE LA CA, lon: -92.34962537, lat:17.54659322}]	09-09-2022	23-07-2022	473,613.20	473,613.20	473,613.20	473,613.20	473,613.20	(tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-D00TSM-09-AD09/2022, contratista:MAREBIA ROMOS, S.A. DE C.V., convocatoria:CONVOCATORIA DE TEAPA, monto:2616598.30, importe_modificado:768355.32})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.46))	(2142954)proyecto_PROCESO, 2142954proyecto_INICIO, 2142954proyecto_FIN	ESTATUS	Validado avances	(objet: {observacion:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Teapa, trimestre:4.0, usuario:candilleracastellano, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones
TAB220402142955	1	[geo1: {ove_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO COLONIA REFORMA, 66801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CARLOS A MADRAZO BECERRA, CIRCULANDO POR LA ENTRADA A LA CIUDAD PASANDO LA VIA DEL TREN A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA C, lon:-92.35028593, lat:17.55286593}]	05-07-2022	18-09-2022	620,384.36	620,384.36	620,384.36	620,384.36	620,384.36	(tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-TEA-CONT-D00TSM-08-02/2022, contratista:JOSE LUIS MATRETT MOO, convocatoria:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2616598.30, importe_modificado:2616598.39})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:50.0))	(2142955)proyecto_PROCESO, 2142955proyecto_INICIO, 2142955proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(objet: {observacion:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Teapa, trimestre:4.0, usuario:candilleracastellano, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones
TAB220402142956	1	[geo1: {ove_municipio:2, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL, 180 CARDENAS- MANANTLAN, COLONIA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ Y CALLE MARIELA JIMÉNEZ, CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CD DE TEAPA PASANDO LA VIA DEL TREN A MANO I, lon:-92.84980294, lat:17.55454887}]	01-07-2022	26-10-2022	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	(tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-TEA-CONT-D00TSM-02/2022, contratista:PRO- SIVINCO INDUSTRIAL S DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:14310388657, importe_modificado:143103889557})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8786.67))	(2142956)proyecto_PROCESO, 2142956proyecto_INICIO, 2142956proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(objet: {observacion:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Teapa, trimestre:4.0, usuario:candilleracastellano, fecha:2023-01-09})	(objet: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapraghga, fecha:2023-01-10}, obj2: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapraghga, fecha:2023-01-10}, obj3: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapraghga, fecha:2023-01-10}, obj4: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapraghga, fecha:2023-01-10}, obj5: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapraghga, fecha:2023-01-10}})
TAB220402145318	1	[geo1: {ove_municipio:2, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL, 180 CARDENAS- MANANTLAN, COLONIA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ Y CALLE MARIELA JIMÉNEZ, CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA VIA DEL TREN A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA C, lon:-92.5312123, lat:18.32291166}]	07-10-2022	31-10-2022	281,442.85	281,442.85	281,442.85	281,442.85	281,442.85	(tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-RS-074-2022, contratista:FABOLA ACOPA LOPEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:98071.42, importe_modificado:669071.42})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(2145318)proyecto_INICIO, 2145318proyecto_FIN, 2145318proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(objet: {observacion:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:candilleracastellano, fecha:2023-01-08})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402145320	Proyecto de inversión	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	0003-FAISEntidad	2,786,690.34	1,873,214.29	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154976.14, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673214.2, modificado:1673214.2)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, SECCION LA CAJONERA CUERPO INAR, RA SECCION LA LLAMA. 283543	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Transporte y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	Municipio de Jalapa	283543	5	96	82	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:370.08, meta_modificada:570.48))	
2022	4	TAB220402145328	Proyecto de inversión	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	0003-FAISEntidad	8,719,077.68	5,231,448.01	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487628.88, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331443.01, modificado:321443.01)	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA, CIUDAD DE MACAJUCA, COLONIA CENTRO. 283871	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nautla	Municipio de Nautla	283871	5	5,883	5,306	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1085.9))	
2022	4	TAB220402145333	Proyecto de inversión	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	0003-FAISEntidad	2,127,228.44	1,276,337.06	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82081.38, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276337.06, modificado:1276337.06)	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, SECCION LA CAJONERA, PRIMARIA CONSTANCIA FERNANDEZ DE GORGANA. 283781	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	Municipio de Cardenas	283781	5	29	30	0	(meta:1 (unidad_medida:Carpetas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB220402145346	Proyecto de inversión	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad	0003-FAISEntidad	2,589,976.16	1,550,965.79	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638458.22, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550965.77, modificado:1550965.77)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA REGULA RA SECCION LA MURORA, PLANTEL NO 3 DEL CECYTE 284141	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalapa	Municipio de Jalapa	284141	5	227	228	0	(meta:1 (unidad_medida:Carpetas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	ESTATUS_FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS_FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402145328	[Geo1] (Eve_municipio3, localidad11, direccion: CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MACAJUCA, 86220 MACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y EL AVILACION CARLOS A. MADRADO EN EL MUNICIPIO DE AURORA. IRI:01981048, lat:18.16979401]	10-10-2022	28-11-2022	1,673,214.20	1,673,214.20	1,673,214.20	1,673,214.20	1,673,214.20	(Ciclo: [Eve_Obra_Obra, numero_contrato:CTO-OP-MUAL-DOOTSM-FISE-FISM-01502022, CONTRATISTA: P.I DE C.V. CONICISUR, S.A. convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:278690.34, importe_modificado:278690.34])	(meta1: [unidad_medidas:Metres, avances:570.89])	(2145328)proyecto_FIN, SO, 2145328)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(Obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, Trimestre 4.0, usuario:calandahermandad, fecha:2023-01-05))
TAB220402145328	[Geo1] (Eve_municipio3, localidad11, direccion: CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MACAJUCA, 86220 MACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y EL AVILACION CARLOS A. MADRADO EN EL MUNICIPIO DE AURORA. IRI:01981048, lat:18.16979401]	01-09-2022	14-12-2022	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	(Ciclo: [Eve_Obra_Obra, numero_contrato:MAACCON-T-DOOTSM01502022, contratista:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAULCA, monto:871907.69, importe_modificado:871907.69])	(meta1: [unidad_medidas:Metres, avances:620.8])	(2145328)proyecto_PROCESO, 2145328)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(Obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacaulca, Trimestre 4.0, usuario:calandahermandad, fecha:2023-01-07))
TAB220402145333	[Geo1] (Eve_municipio2, localidad55, direccion: CALLE GARIBETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA DEFERIAL, 180 CARGENAS, COATZACOALCOS - NARANJERO 3RA SECCION, 64477 NARANJERO RA, SECCION, 64477 NARANJERO RA, SECCION, CARGENAS TABASCO ENTRE CARRIERA AZUCENTA, IRI:0336297316, lat:18.23023122)	14-09-2022	12-11-2022	1,276,337.06	1,276,337.06	1,276,337.06	1,276,337.06	1,276,337.06	(Ciclo: [Eve_Obra_Obra, numero_contrato:CTO-OP-MUAL-DOOTSM-FISE-FISM-01502022, CONTRATISTA: VAROFA CO. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Coateacoalcos, Jalapa, Trimestre 4.0, importe_modificado:2569076.19])	(meta1: [unidad_medidas:Piezas, avances:1.9])	(2145333)proyecto_INICIO, 2145333)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(Obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Coateacoalcos, Trimestre 4.0, usuario:calandahermandad, fecha:2023-01-06))
TAB220402145349	[Geo1] (Eve_municipio3, localidad30, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEQUILA IRA, SECCION, 6830 TEQUILA IRA, SECCION, ALBORAN, ALABA TABASCO ENTRE Y, CALLE PRINCIPAL SIN NUMEROM DE LA RANCHERIA TEQUILA IRA SECCION LA AURORA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, IRI:027093657, lat:17.85108531])	10-10-2022	28-11-2022	1,553,985.70	1,553,985.70	1,553,985.70	1,553,985.70	1,553,985.70	(Ciclo: [Eve_Obra_Obra, numero_contrato:CTO-OP-MUAL-DOOTSM-FISE-FISM-01502022, CONTRATISTA: VAROFA CO. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Coateacoalcos, Jalapa, Trimestre 4.0, importe_modificado:2569076.19])	(meta1: [unidad_medidas:Centimetros, avances:0.2])	(2145349)proyecto_PROCESO, 2145349)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(Obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, Trimestre 4.0, usuario:calandahermandad, fecha:2023-01-06))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402145388	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	003-FAISEntidad	881,837.38	408,162.43	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27174.95, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409192.48, modificado:409192.48)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUARIADENTA DIVERSAS CALLES - 284778	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	294778	3	1,487	1,491	0	(meta:1 (unidad_medida:MeHr os lineales, meta:811.01, meta_modificada:811.01))
2022	4	TAB220402145376	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	003-FAISEntidad	3,218,610.16	1,831,166.10	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267444.06, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931166.1, modificado:631166.1)	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MEDEZO RANCHOAN CAMPO PETROLERO MECOCHAN, TRAMO PUENTE LA NEGRITA A ENTRADA AL POLVORIN - 295160	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	295160	3	182	152	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilo metro lineal, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0))
2022	4	TAB220402145382	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	003-FAISEntidad	2,281,413.91	1,366,848.35	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169917.76, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136848.35, modificado:136848.35)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TANCILAJA, RANCHOEREA, TANGO, ENTRADA EL ANZUELO - 285178	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nautla	295179	3	90	40	0	(meta:1 (unidad_medida:MeHr os lineales, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0))
2022	4	TAB220402145382	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para la Federación y Municipios	003-FAISEntidad	452,478.47	271,487.66	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169917.76, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271487.66, modificado:271487.66)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENTO JUAREZ CAMPO MAGALLANES CALLE FRONTERA - 295309	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	295309	3	119	105	0	(meta:1 (unidad_medida:MeHr os lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
1	<p>(geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO COLONIA LOS DOMALGO, PUEBLO BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), 86461 BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARRETERA A SANCHOE, CARRETERA A SANCHOE, MAGALLANES Y CALLE TACOTALPA, BALENDO DEL POBLADO VILLA LA VENTA SOBRE LA CARRET VILL, km-33.90964348, lat:18.1732028})</p>	05-09-2022	04-10-2022	409,162.43	409,162.43	409,162.43	409,162.43	409,162.43	<p>(cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:COIDDOOTS M-TEN-051-2022, contralista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE VENTURA GUERRERO, monto:811937.38, importe_modificado:481637.38})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Meetros lineales, avance:811.01})</p>	<p>(2145392 proyecto_INICIO_2145398 proyecto_FIN_2145398 proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tabasco, trimestre:4.0, usuario:carabellera@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-09})</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(geo1: {eve_municipio:10, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICAPA - CHILTEPEC MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL DE LA FORTALEZA, km-33.06381492, lat:18.32741587})</p>	07-08-2022	20-10-2022	1,931,166.10	1,931,166.10	1,931,166.10	1,931,166.10	1,931,166.10	<p>(cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CTO_OP_MIA-JOOI(SM)012022, contralista:EDISON SOBERANO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3218910.16, importe_modificado:3218910.16})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, avance:1.68})</p>	<p>(2145378 proyecto_INICIO_2145378 proyecto_FIN_2145378 proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre:4.0, usuario:carabellera@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-07})</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(geo1: {eve_municipio:12, localidad:32, direccion:CAMINO DEL ANZUELO RANCHERIA TAXCO, 86240 TAXCO, NACALUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA NACALUCA Y SE UBICA EN LA RANCHERIA TAXCO NACALUCA, TABASCO EN LA CALLE ENTRADA EL ANZUELO ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL VI, km-93.00969489, lat:16.14008178})</p>	01-10-2022	14-11-2022	1,368,848.35	1,368,848.35	1,368,848.35	1,368,848.35	1,368,848.35	<p>(cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:IMNADCCON T-3001(SM)012022, contralista:MPOLEIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACALUCA, monto:2281413.91, importe_modificado:2281413.91})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Meetros lineales, avance:1169.75})</p>	<p>(2145378 proyecto_PROCE ESO, 2145382 proyecto_INICIO)</p>	En Ejecución	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tabasco, trimestre:4.0, usuario:carabellera@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-07})</p>	<p>Sin observaciones</p>
1	<p>(geo1: {eve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE FRONTERA PUEBLO BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), 86461 BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARRETERA A SANCHOE, CARRETERA A SANCHOE, MAGALLANES Y CALLE TACOTALPA, BALENDO DEL POBLADO VILLA LA VENTA SOBRE LA CARRET VILL, km-33.90964348, lat:18.1732028})</p>	07-10-2022	31-10-2022	271,487.68	271,487.68	271,487.68	271,487.68	271,487.68	<p>(cbo1: {tpo_obra:Otra, numero_contrato:CARDIDOO TSM-R33-068-2022, contralista:OINTHA VIRIDIANA SILVIAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:452479.47, importe_modificado:452479.47})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Meetros lineales, avance:463.03})</p>	<p>(2145382 proyecto_FIN, 2145382 proyecto_PROCE SO, 2145392 proyecto_INICIO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carabellera@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08})</p>	<p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	1º CICLO DE RECURSO	1º RAMO	2º CICLO DE RECURSO	2º RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402145387	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,958,394.40	1,775,038.64	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183577.6, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175038.64, modificado:175038.64))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SANTA ANA, CALLE CINCO DE MAYO - 285578	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Jajapa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jajapa de Méndez	285578	5	807	811	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))
2022	4	TAB220402145405	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,207,031.36	775,218.82	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51891.2, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775218.82, modificado:775218.82))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUAREZ CAMPO MAGALLANES CALLE FRONTERA - 286029	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	286029	5	158	143	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:44.9, meta_modificada:44.9))
2022	4	TAB220402145408	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	173,745.96	104,247.58	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69488.38, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104247.58, modificado:104247.58))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS, COLOMA JOSE EDUARDO DE CORDENAS ANDADOR LA PERA - 286059	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cordenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cordenas	286059	5	158	152	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0))
2022	4	TAB220402145428	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,872,207.40	1,723,324.44	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148882.98, modificado:0); (f2); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723324.44, modificado:1723324.44))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ - 286381	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	286381	5	5,983	5,306	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:5364.88, meta_modificada:5364.88))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
1	<p>1) [geo1: [eve_municipio:0, localidad:1, direccion:Carretera de la Cruz, calle de Mendez Mendez, Barrio Jalpa de Mendez, Centro, Barrio Jalpa de Mendez, Tabasco entre calle 5 de Mayo y calle Emiliano Zapata, calle 5 de Mayo, calle 5 de Mayo de la colonia Centro del Municipio de Jalpa de Mendez, tel:33.08721614, lat:18.17648529]</p> <p>2) [geo1: [eve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE FRONTERA PUEBLO BENTO JUAREZ CAMPO MAGALLANES, Barrio BENTO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA A SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE TACOTAPA, SALIENDO DEL PUEBLO BENTO JUAREZ SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, tel:33.0964268, lat:18.17451859]</p>	02-10-2022	30-11-2022	1,775,036.64	1,775,036.64	1,775,036.64	1,775,036.64	<p>contrato: [tipo: obra, obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-533-065-2022, contratista:ORTHA VIRDIANA ORTIZ PINEDA, MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificador:1297031.36]</p> <p>[tipo: obra, obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-533-065-2022, contratista:BLANCA ESTELA ACOPIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificador:173745.9]</p>	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:41.8]]	(2145387/proyecto_FIN, ESO, 2145387/proyecto_FIN)	En Ejecución	Flujo avances	<p>Sin observaciones</p> <p>OBSERVACIONES CAPTURISTA</p> <p>Sin observaciones</p>
1	<p>[geo1: [eve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE FRONTERA PUEBLO BENTO JUAREZ CAMPO MAGALLANES, Barrio BENTO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA A SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE TACOTAPA, SALIENDO DEL PUEBLO BENTO JUAREZ SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, tel:33.0964268, lat:18.17451859]</p>	01-10-2022	21-10-2022	104,247.58	104,247.58	104,247.58	104,247.58	<p>[tipo: obra, obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-533-065-2022, contratista:BLANCA ESTELA ACOPIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificador:173745.9]</p>	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:251.0]]	(2145408/proyecto_FIN, ESO, 2145408/proyecto_FIN)	Terminado	Flujo avances	<p>Sin observaciones</p> <p>Sin observaciones</p>
1	<p>[geo1: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ CIUDAD NAJALUCA, 86200TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE LEON ALEJO TORRES SE LIBICA EN LA CALLE ANTONIO RUIZ ENTRE LAS CALLES GREGORIO MENDEZ MAGANA, tel:33.02002786, lat:18.18764447]</p>	19-09-2022	02-11-2022	1,723,324.44	1,723,324.44	1,723,324.44	1,723,324.44	<p>[tipo: obra, obra, numero_contrato:MUNICO00 T-0007SM03022022, contratista:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAJALUCA, importe_modificador:2672207.4]</p>	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:3364.89]]	(2145428/proyecto_FIN, ESO, 2145428/proyecto_FIN)	Terminado	Flujo avances	<p>Sin observaciones</p> <p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE RECURSO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402146482	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	3,703,330.40	2,427,988.24	(ff: (ciclo_recurso:2022, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484332.16, modificado:0.0), (fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221988.24, modificado:221988.24))	CONSTRUCCION VIAL QUE PLUMEA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 295462	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	295462	5	371	344	0 (meta: (unidad_medida:Metras lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0))
2022	4	TAB220402145449	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	7,171,995.14	4,303,197.08	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886798.08, modificado:0.0), (fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303197.08, modificado:4303197.08))	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA, FORJADO GUATAPALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 296546	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Nacauica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacauica	296546	5	1,900	1,695	0 (meta: (unidad_medida:Metras lineales, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0))
2022	4	TAB220402145457	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	6,228,572.97	3,735,943.78	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486828.19, modificado:0.0), (fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735943.78, modificado:3735943.78))	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ PANCHERA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION - 297164	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	297164	5	907	811	0 (meta: (unidad_medida:U3 metro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8))
2022	4	TAB220402145458	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1,228,946.92	737,388.15	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461819.08, modificado:0.0), (fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737388.15, modificado:737388.15))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION RUESIGO CASTILLO - 297165	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Nacauica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacauica	297165	5	5,963	5,368	0 (meta: (unidad_medida:Metras lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION				
TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22040214543	1 FOLIO 1 GEO: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE NOVIEMBRE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SÁENZ TEJONQUE TABASCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA LLEGANDO A LA ENTRADA DE LA CD SE TOMA A MANO DERECHA PARA CIRCULAR POR EL PERIFERICO. lon: 91.43237442, lat:17.45813108)	05-09-2022	04-10-2022	2,221,988.24	2,221,988.24	2,221,988.24	2,221,988.24	2,221,988.24	(cibo: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CD-BOOTSIM-TEH063-2022, centralisa:GRUPO CORAMIX S.A DE C.V., numero_modificado:3703300, importe_modificado:3703300.4))	(meta:1: (unidad_medidas:Medidas lineales, avance:100.0))	(2145432/proyecto_PROCESO, 2145432/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:4.0, usuario:alcalde@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22040214546	1 GEO: (eve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE IÓN CUAUTEMOC Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA NACAJUICAGUATACALCA AL PUEBLO AL PORFOLIO SOBRE LA MISMA SE CIRCULA EN SENTIDO N-S. lon: 92.8787218, lat:18.1669107)	15-08-2022	13-10-2022	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	(cibo: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:IMACCON T-DOOTSM0202022, centralisa:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:7171995.14, importe_modificado:7171995.14))	(meta:1: (unidad_medidas:Medidas lineales, avance:82.33))	(2145436/proyecto_PROCESO, 2145436/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de las Playas, trimestre:4.0, usuario:alcalde@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB22040214557	1 GEO: (eve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PROLONGACION RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1A, SECC 86208 HERMENEGILDO GALEANA RA SECCION JALPA DE HENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA A GALEANA Y PROLONGACION 27 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA HERMENEGILDO GALE. lon: 93.11032803, lat:18.17794989)	02-10-2022	30-11-2022	3,735,943.78	3,735,943.78	3,735,943.78	3,735,943.78	3,735,943.78	(cibo: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO/OP- JUAL-0001301- FISEFAS/0202022, centralisa:GRUPO FIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE HENDEZ, monto:6226572.97, importe_modificado:6226572.97))	(meta:1: (unidad_medidas:Kilometro lineal, avance:3.8))	(2145457/proyecto_INICIO, 2145457/proyecto_FIN, 2145457/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Hendez, trimestre:4.0, usuario:alcalde@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES
TAB22040214558	1 GEO: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO COLONIA NACAJUICA, 86220 NACAJUICA, NACAJUICA TABASCO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO, SEIBICA EN PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE NACAJUICA ANTES DE LEG. lon: 93.01438164, lat:18.16869696)	15-08-2022	28-09-2022	737,368.15	737,368.15	737,368.15	737,368.15	737,368.15	(cibo: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:IMACCON T-DOOTSM0212022, centralisa:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:1228946.82, importe_modificado:1228946.82))	(meta:1: (unidad_medidas:Medidas lineales, avance:460.8))	(2145458/proyecto_FIN, 2145458/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajua, trimestre:4.0, usuario:alcalde@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 PROGRAMA	#1 RAMO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 PROGRAMA	#2 RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402/45467	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2,578,032.64	1,986,819.58	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908919.58, modificado:1804818.53))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASPALTICO EN EL MUNICIPIO DE INCAUDA, EJIDO DE SAN ANTONIO, DIVERSAS CALLES - 297366	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nantigua	297365	3	200	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:0.27, meta_modificada:0.27))			
2022	4	TAB220402/45491	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1,586,462.73	851,295.64	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834197.98, modificado:0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512815.54, modificado:351295.64))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASPALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARASO, POBLADO FRANCISCO MADRERO MADERO, CAMINO JOSE CONDOVA - 297886	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	297885	5	188	86	0	(meta: (unidad_medida:Kilometros lineales, meta:0.34, meta_modificada:0.34))			
2022	4	TAB220402/45503	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	3,851,516.89	1,830,819.13	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209065.78, modificado:0), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830910.13, modificado:1830910.13))	REHABILITACION DE OREMAJE MEZCLA ASPALTICA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DE HERNEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO - 297923	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jajaja de Méndez	297923	5	2,263	2,200	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:189.3, meta_modificada:189.3))			
2022	4	TAB220402/45506	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aprobación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1,066,445.91	639,867.55	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836867.55, modificado:836867.55))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASPALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARASO, RANCHERIA EL ESCOBANO, ENTRADA LOS GARCIA - 298061	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	298001	5	97	188	0	(meta: (unidad_medida:Kilometros lineales, meta:0.38, meta_modificada:0.38))			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTADUS			OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	BIENRIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
748220402145467	1	(geot: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE SANTIAGUANA 10, km 9.954, SAMARANDA, NACA, TABASCO ENTRE CALLE LOS ARCOS Y CALLE DON LA GROSSELLA 2, EL EJIDO SAMARANDA SE ENCUENTRA PASANDO EL PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA SE TRANSITA APROX 2 KM SO, lon:92.906775449, lat:18.04578781})	15-10-2022	15-10-2022	1,000,810.58	1,000,810.58	1,000,810.58	1,000,810.58	1,000,810.58	(titul: {tipo_obra:Otra numero_contrato:MUNIC/COV/DOOT/SM/030/2022, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES COVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:2678032.64, importe_modificado:2678032.64})	(metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.08})	(2145467/proyecto_FIN, 2145467/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre:4.0, usuario:condelariacastellano, fecha:2023-01-07})	Sin observaciones
748220402145481	1	(geot: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE JOSE CORDOVA PUEBLO FRANCISCO I, MADERO (MADERO), 88600 FRANCISCO I, MADERO (MADERO), PARAISO TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ANGEL CASTELLANOS SANCHEZ, SE PUEDE ACCEDER POR LA CARRETERA FEDERAL 100, km:93.20391248, lat:18.39232611})	08-09-2022	12-10-2022	951,295.64	951,295.64	951,295.64	951,295.64	951,295.64	(titul: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONV-DOOT/SM-PA-02/2022, contratista:BARTELO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:186492.78, importe_modificado:1658402.78})	(metri: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.34})	(2145481/proyecto_FIN, 2145481/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:condelariacastellano, fecha:2023-01-07}, des2: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:condelariacastellano, fecha:2023-01-07})	Sin observaciones
748220402145503	1	(geot: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE DE FERRERO PUEBLO SOYATACO, 88200 SOYATACO, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO AL CEBETA, POBLADO SOYATACO CALLE 27 DE FERRERO CP 88209 DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, lon:93.07163018, lat:18.22933282})	02-10-2022	30-11-2022	1,830,910.13	1,830,910.13	1,830,910.13	1,830,910.13	1,830,910.13	(titul: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:OCTO-OP-004-2022, contratista:MARVA ELBA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:30251916.89, importe_modificado:2651611.89})	(metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.87})	(2145503/proyecto_FIN, 2145503/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre:4.0, usuario:condelariacastellano, fecha:2023-01-07})	Sin observaciones
748220402145506	1	(geot: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE ENTRADA LOS GARCIA RANCHERIA EL ESQUIBANO, 86900 EL ESQUIBANO, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL ESQUIBANO Y SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y LA CARRETERA AL, lon:93.22784588, lat:18.21244458})	06-09-2022	06-10-2022	639,867.55	639,867.55	639,867.55	639,867.55	639,867.55	(titul: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONV-DOOT/SM-PA-02/2022, contratista:ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1066445.91, importe_modificado:1066445.91})	(metri: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.38})	(2145506/proyecto_FIN, 2145506/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:condelariacastellano, fecha:2023-01-07})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 CICLO DE RECURSO	FF1 RAMO	FF1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 CICLO DE RECURSO	FF2 RAMO	FF2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402145616	Proyecto de inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEnd adas	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	84,680.35	84,680.21	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33864.14, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50816.07, modificado:0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHO LOS GARCIA - 298680	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	298680	8	78	138	0	{meta1: (unidad_medida:Cic metro lineal, meta1:0, meta1_modificada:0, meta2:0, meta2_modificada:0, meta3:0, meta3_modificada:0)}	
2022	4	TAB220402145691	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEnd adas	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	254,432.83	152,659.58	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10773.05, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153859.68, modificado:152686.53)}	REHABILITACION DE CARGAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CUIDAD JALPA DE MENDEZ, BARRIO LA CANDELARIA, 298680	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Mendez	298680	8	7,855	7,840	0	{meta1: (unidad_medida:Cic arcos, meta1:0, meta1_modificada:1,0)}	
2022	4	TAB220402145612	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEnd adas	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	1,198,684.79	719,210.86	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479479.92, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719210.81, modificado:716210.85)}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA QUINTIN ARAUZ, DIVERSAS CALLES - 300352	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	300352	8	84	66	0	{meta1: (unidad_medida:Cic arcos, meta1:0, meta1_modificada:575,1, meta2:0, meta2_modificada:575,1)}	
2022	4	TAB220402145623	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAISEnd adas	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEnd adas	3,482,068.82	2,089,252.08	FF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132834.73, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089252.09, modificado:2088252.09)}	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA CIUDAD DE BALANCAN, COLONIA SAN MARGOS - 300756	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	300756	8	430	410	0	{meta1: (unidad_medida:Cic arcos, meta1:0, meta1_modificada:1,0)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22040245516	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 32, direccion: 'CALLE ENTRADA DON LUCHO LOS GARCIA RANCHERIA EL ESCRIBANO, 86600 EL ESCRIBANO, PARAYSO DON LUCHO LOS GARCIA Y, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LA AVENIDA DE LOS RIOS Y LA CARRETERA FEDERAL, IMPORTE_MODIFICADO: 841660.3}}	06-09-2022	03-10-2022	504,996.21	504,996.21	504,996.21	504,996.21	504,996.21	{cctot: {tipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CONT-D007SM/PA-022022-1', contratista: 'ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocante: 'MUNICIPIO DE PARAYSO, monto: 841660.35, importe_modificado: 841660.35}}	{metad1: {unidad_medida: 'kilometro lineal, avances: 0.34}}	{2145516/proyecto_INICIO_ESO, 2145516/proyecto_INICIO, 2145516/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{cctot: {observación: 'Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso', trimestre: '4.0', usuario: 'candider@acastabco', fecha: 2023-01-07}}	Sin observaciones
TAB22040245611	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 'CALLE DIVERSAS COLONIA QUINTA ARAUZ, 96608 QUINTA ARAUZ, PARAYSO TABASCO ENTRE CALLEON ZAPATA Y CALLE ENILIANO RAMON PEREZ CALLEON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FAMILON PERES, lon: -83.21596583, lat: 18.38916887}}	02-10-2022	31-10-2022	152,659.56	152,659.56	152,659.56	152,659.56	152,659.56	{cctot: {tipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CONT-D05-2022-001', contratista: 'MARIANO SIJURO CHAVEZ, convocante: 'MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto: 254432.63, importe_modificado: 254432.63}}	{metad1: {unidad_medida: 'Cetometro (c), avances: 1.03}}	{2145501/proyecto_INICIO, 2145501/proyecto_FIN, 2145501/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{cctot: {observación: 'Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Mendez', trimestre: '4.0', usuario: 'candider@acastabco', fecha: 2023-01-07}}	Sin observaciones
TAB22040245612	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: 'CALLE DIVERSAS COLONIA QUINTA ARAUZ, 96608 QUINTA ARAUZ, PARAYSO TABASCO ENTRE CALLEON ZAPATA Y CALLE ENILIANO RAMON PEREZ CALLEON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FAMILON PERES, lon: -83.21596583, lat: 18.38916887}}	22-09-2022	04-09-2022	719,210.86	719,210.86	719,210.86	719,210.86	719,210.86	{cctot: {tipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CONT-D007SM/PA-01502022', contratista: 'CEBARR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS, convocante: 'MUNICIPIO DE PASAMONTE, monto: 1198884.79, importe_modificado: 1198884.79}}	{metad1: {unidad_medida: 'Metres lineales, avances: 575.13}}	{2145502/proyecto_INICIO_ESO, 2145502/proyecto_INICIO, 2145502/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{cctot: {observación: 'Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso', trimestre: '4.0', usuario: 'candider@acastabco', fecha: 2023-01-07}}	Sin observaciones
TAB22040245623	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 'COLONIA SAN MARCOS, 86874 BALANCAN, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CHOLUTECA, EL CARGAMO DE BOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN MARCOS EN LA CIUDAD DE BALANCAN TABASCO ENTRE LAS CALLES PIEDRA Y FAMILON PERES, lon: -83.09792657, lat: 18.33191955, lat: 17.76979265}}	30-09-2022	30-11-2022	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	{cctot: {tipo_obra: 'Otra', numero_contrato: 'CONT-MB-FISE-002-2022', contratista: 'SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE BALANCAN, monto: 3482088.82, importe_modificado: 3482088.82}}	{metad1: {unidad_medida: 'Cetometro (c), avances: 0.263}}	{2145528/proyecto_INICIO_ESO, 2145528/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	{cctot: {observación: 'Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancan', trimestre: '4.0', usuario: 'eliasb@acastabco', fecha: 2023-01-05}}	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D. ENTIDAD RESPONSABLE	E. ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402145841	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	4,870,837.79	2,922,502.67	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194835.12, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292502.67, modificado:292502.67))	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE COMITA, EJIDO PLAYA CHIQUITA 2DA SECCION - 302042	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comita	302042	96	116	0	(meta:1, unidades:30, meta:2.5, meta_modificada:2.5)	
2022	4	TAB220402145842	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1,794,850.28	1,056,734.97	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78623.31, modificado:0.0); (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108734.97, modificado:108734.97))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD JARDINES DEL PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL PINO, ACORTA, DIVERSAS CALLES - 302044	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	302044	1,487	1,401	0	(meta:1, unidades:Mezclas Inerales, meta:777.07, meta_modificada:777.07)	
2022	4	TAB220402145891	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	6,449,895.80	3,893,919.48	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257946.32, modificado:0.0); (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369919.48, modificado:369919.48))	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, CUAJRO DE BALANCAN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES - 301696	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	301696	306	374	0	(meta:1, unidades:Mezclas Inerales, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0)	
2022	4	TAB220402145707	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	2,490,933.80	1,494,560.26	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99379.52, modificado:0.0); (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149490.28, modificado:149490.28))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA TABASQUILLO 2DA SECCION, CALLE PRINCIPAL - 301728	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Municipio de Centla	301726	104	100	0	(meta:1, unidades:Piezas, meta_modificada:30.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO-DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
1	<p>[gen1: {ove_municipio:11, localidad:20, direccion:CAJON PRINCIPAL E IDO PLAYA CHIQUITA, 86785 PLAYA CHIQUITA DA SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y EJIDO PLAYA CHIQUITA ZDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA CP. 86778, lng:82.6501896, lat:17.86399464}]</p>	19-09-2022	18-10-2022	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	<p>[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUO-DOOTSM-FRE-CONT0092022, nombre_servicio:OLFIELD SERVICES, municipio:JONUTA, estado:86788279, importe_modificado:4870837.79}]</p>	<p>[metr1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.5)]</p>	<p>[2145641/proyecto_PROC_ESO, 2145641/proyecto_INICIO]</p>	En Ejecución	Validado avances	<p>[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jonuta, trimestre 4.0, usuario:elabehhemanciam, fecha:2023-01-09)]</p>
1	<p>[gen1: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CAJON FRANCISCO I MADERO COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, 86914 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JUSTINO CARRONZA Y CALLE VICTORIANO GONZALEZ, ALA CD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE ESTA EL IMPORTE MODIFICADO: 1764558.28}]</p>	05-09-2022	04-10-2022	1,058,734.97	1,058,734.97	1,058,734.97	1,058,734.97	1,058,734.97	<p>[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM062022, nombre_servicio:CONTRATO OVIDIO RUIZ RAMON, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:1764558.28}]</p>	<p>[metr1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:777.077)]</p>	<p>[2145642/proyecto_PROC_ESO, 2145642/proyecto_INICIO]</p>	Terminado	Validado avances	<p>[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre 4.0, usuario:elabehhemanciam, fecha:2023-01-09)]</p>
1	<p>[gen1: {ove_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARCOS, 86974 BALANCAN, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES COMO AZTECA CHOLUTEC A MAYA ZAPOTECA Y MIXTECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLDSIO MURIELA, LA COLONIA SAN MARCOS SE ENCIETRA AL SUR DE LA CIUDAD DE BA, lng:91.5327354, lat:17.9162179}]</p>	30-09-2022	28-11-2022	3,869,919.46	3,869,919.46	3,869,919.46	3,869,919.46	3,869,919.46	<p>[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MIB-FSE-004-022, nombre_servicio:CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO TURISTICO GUAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE BALANCAN, importe_modificado:3449865.8}]</p>	<p>[metr1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0)]</p>	<p>[2145691/proyecto_PROC_ESO, 2145691/proyecto_INICIO]</p>	En Ejecución	Validado avances	<p>[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancan , trimestre 4.0, usuario:elabehhemanciam, fecha:2023-01-09)]</p>
1	<p>[gen1: {ove_municipio:3, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL RANCHO TABASCO, CD. 2A SECCION, 86799 TABASCO, CD. 2A SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA CARRETERA VILLAHERRIOSA A FRONTERA KM 47.9, CARRETERA VILLAHERRIOSA A FRONTERA KM 47.9 A MANO DERECHA, lng:92.78759483, lat:18.37611804}]</p>	03-10-2022	30-11-2022	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	<p>[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FSE-65-OP00692022, nombre_servicio:PERFORACION Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, importe_modificado:299833.8}]</p>	<p>[metr1: (unidad_medida:Piezas, avance:27.3)]</p>	<p>[2145707/proyecto_PROC_ESO, 2145707/proyecto_INICIO]</p>	En Ejecución	Validado avances	<p>[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla , trimestre 4.0, usuario:condelanteciano, fecha:2023-01-09)]</p>

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402/45713	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	4,427,246.73	2,656,348.04	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770889.69, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856348.04, modificado:2656348.04))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, CIUDAD DE AVENIDA TULIPANES - 301763	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	301763	Municipio de Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	301763	3,854	3,533	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3736.0, meta_modificada:3736.0))
2022	4	TAB220402/45727	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	5,152,840.50	3,091,707.99	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981038.6, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991707.9, modificado:3991707.9))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE JONUTA, AVENIDA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILAS CALDERON MARCHENA - 301684	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	301684	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	301684	253	224	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0))
2022	4	TAB220402/45855	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	3,393,795.40	2,038,253.24	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157592.16, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538263.24, modificado:2038263.24))	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PALAROS - 304981	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	304981	Municipio de Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	304981	287	299	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))
2022	4	TAB220402/45872	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados Federales y Municipios	7,338,557.10	4,461,940.29	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534263.84, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401940.26, modificado:4401940.26))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PALAROS - 304909	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	304909	Municipio de Jonuta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	304909	287	299	0	(meta:1: (unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402745867	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	589,404.09	353,842.45	prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238791.64, modificado:0.0, IZ: (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35842.45, modificado:35842.46)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS ANUADOR LA PERA - 309717	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin saneamiento	0	Municipio de Cardenas	309717	5	158	152	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:238.6, meta_modificada:238.6))	
2022	4	TAB220402745867	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	397,136.24	238,261.74	(f): (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18889.52, modificado:0.0, IZ: (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238281.74, modificado:238281.74))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE 5040 ENTRE JAGUAR Y GUMBINA - 310069	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin saneamiento	0	Municipio de Cardenas	310069	5	53	55	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:108.7, meta_modificada:108.7))	
2022	4	TAB220402745869	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	86,082.13	51,831.26	(f): (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34420.86, modificado:0.0, IZ: (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16811.26, modificado:161726))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE 5040 ENTRE JAGUAR Y GUMBINA - 310152	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin saneamiento	0	Municipio de Cardenas	310152	5	53	55	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:108.9, meta_modificada:108.9))	
2022	4	TAB220402746006	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	62,874.81	37,724.86	(f): (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25149.82, modificado:0.0, IZ: (del_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37724.86, modificado:3774.86))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO - 310655	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin saneamiento	0	Municipio de Cardenas	310655	5	104	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0))	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
TAB220402145987	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVIADOR LA PERA COLOMIA, JOSE EDUARDO DE CARDENAS, 96869 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE LAS CALLES AGUIAR Y CALLE PRATAVA, ANAGORA DE DURAZNO TRANSISTANDO SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON RUMBO A HUMANAGULLO A HUMANAGULLO ALL, km-90.36977351, lat:17.87295171}]	21-09-2022	20-10-2022	353,842.45	353,842.45	353,842.45	353,842.45	353,842.45	(cbot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDI000 TSM-R33-063-2022, contratista:BUENICA ESTELA ACOPIA LOPEZ, convocatoria:INICIO DE OBRA, monto:596,604.09, importe_modificado:596,004.09})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:288.8))	(2145987/proyecto_INICIO ES0, 2145987/proyecto_FIN, 2145987/proyecto_PROCE)	Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA (cbot: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cariblaracaldano, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones
TAB220402145987	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUIAO COLOMIA CARDENAS CENTRO, 96860 CARDENAS CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE AGUIAR Y CALLE ENTRE CALLE AGUIAR Y CALLE GUASIMA, ENCIENTRA PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD A MANO DE RESERVA ESTIA LA ENTRADA A LA CALLE PEGELAGARTO TRANSISTANDO A LA 3RA CALLE, km-90.369254889, lat:17.891669759}]	01-10-2022	10-10-2022	51,631.28	51,631.28	51,631.28	51,631.28	51,631.28	(cbot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-000 TSM-R33-070-2022, contratista:SANTAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocatoria:INICIO DE OBRA, monto:8992.13, importe_modificado:8652.13})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:108.7))	(2145997/proyecto_INICIO ES0, 2145997/proyecto_FIN, 2145997/proyecto_PROCE)	Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURESTA (cbot: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cariblaracaldano, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones	
TAB220402148005	1 [geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA EL CAMINERO COLOMIA SAHOP, 86530 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO MORENO RAMIREZ Y CALLE EL LIMON, PARTIENDO DEL PARQUE BUSCA LA INTERSECCION SE DE LOS LANCOS UNA VEC TRANSIST, km-90.36925462, lat:17.8918889}]	01-10-2022	07-10-2022	37,724.89	37,724.89	37,724.89	37,724.89	37,724.89	(cbot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD-000 TSM-R33-071-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocatoria:INICIO DE OBRA, monto:62874.81, importe_modificado:62874.81})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0))	(2146006/proyecto_INICIO ES0, 2146006/proyecto_FIN, 2146006/proyecto_PROCE)	Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURESTA (cbot: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cariblaracaldano, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB22040246011	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	009-FASEnd adas	765,950.08	47,570.05	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34380.03, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47570.05, modificado:47570.05))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO - 31172	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Cardenas	31172	5	104	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0))
2022	4	7AB22040246027	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	003-FASEnd adas	364,665.76	230,916.46	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133696.06, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230916.46, modificado:230916.46))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE HACIENDA ENTRE JAGUAR Y GUABINA - 31176	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Cardenas	31176	5	53	51	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0))
2022	4	7AB22040246036	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	003-FASEnd adas	114,886.99	68,932.19	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6954.8, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68927.19, modificado:68927.19))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA - 31281	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Cardenas	31281	5	53	51	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0))
2022	4	7AB22040246102	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	003-FASEnd adas	294,674.59	176,804.75	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176804.75, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176804.75, modificado:176804.75))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUACALLUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y UNION - 31657	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Municipio de Cardenas	31657	5	147	141	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTADUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146011	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidat:1, direccion:CERRADA EL CAMINERO, COLONIA SUR-CP: 96330 TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO MORENO FAUREZ Y CALLE EL UNION, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA SE BUSCA LA CDA MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS UNA VEZ TRANSIT. fon: 33.35648107, int:17.9879598))	14-09-2022	26-09-2022	471,570.05	471,570.05	471,570.05	471,570.05	471,570.05	(ctb1: (lpo_ObraObr, numero_contrato:CARDDOOO TSM-2022-07-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:795850.08))	(metr1: (unidad,Medida,Metros lineales, avanca:258.08))	(2146011/proyecto_INICIO, 2146011/proyecto_FIN, 2146011/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenacardenasbne, fecha:2022-01-08))	Sin observaciones
TAB220402146027	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidat:1, direccion:CALLE NICOTEIA COLONIA CSAT, 96320 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE GUASINA, ENVENTRA PROTECCION CIVIL ESTA LA ENTRADA A LA CALLE ESTE LA ENTRADA A LA CALLE PESELAGARTO TRANSITANDO A LA SRA CALLE A MANO , fon: 33.33278917, int:17.9810459))	15-09-2022	26-09-2022	230,919.46	230,919.46	230,919.46	230,919.46	230,919.46	(ctb1: (lpo_ObraObr, numero_contrato:CARDDOOO TSM-2022-06-2022, contratista:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:364885.76))	(metr1: (unidad,Medida,Metros lineales, avanca:130.00))	(2146027/proyecto_PROCE, 2146027/proyecto_FIN, 2146027/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenacardenasbne, fecha:2022-01-08))	Sin observaciones
TAB220402146036	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidat:1, direccion:CALLE NICOTEIA COLONIA CSAT, 96320 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE GUASINA, ENVENTRA PROTECCION CIVIL ESTA LA ENTRADA A LA CALLE ESTE LA ENTRADA A LA CALLE PESELAGARTO TRANSITANDO A LA SRA CALLE A MANO , fon: 33.33278917, int:17.9810459))	01-10-2022	10-10-2022	68,932.19	68,932.19	68,932.19	68,932.19	68,932.19	(ctb1: (lpo_ObraObr, numero_contrato:CARDDOOO TSM-2022-07-2022, contratista:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:14886.99))	(metr1: (unidad,Medida,Metros lineales, avanca:151.00))	(2146036/proyecto_INICIO, 2146036/proyecto_FIN, 2146036/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenacardenasbne, fecha:2022-01-08))	Sin observaciones
TAB220402146102	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidat:1, direccion:CALLE AURELIO GOSA TORRES COLONIA GUADALUPE, 96335 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE NICOTEIA Y CALLE EL UNION, ENVENTRA PROTECCION CIVIL ESTE LA ENTRADA A LA CALLE PESELAGARTO TRANSITANDO A LA SRA CALLE A MANO , fon: 33.33185095, int:17.98126997))	01-10-2022	30-10-2022	176,804.75	176,804.75	176,804.75	176,804.75	176,804.75	(ctb1: (lpo_ObraObr, numero_contrato:CARDDOOO TSM-2022-07-2022, contratista:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:204674.59))	(metr1: (unidad,Medida,Metros lineales, avanca:310.00))	(2146102/proyecto_INICIO, 2146102/proyecto_FIN, 2146102/proyecto_PROCE (SO))	Terminado	Validado avances	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenacardenasbne, fecha:2022-01-08))	Sin observaciones

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB220402144108	Proyecto de Inversión	Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	Aportación de Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	865,292.79	483,769.87	(fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 322513.12, modificado 0); (fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 465769.87, modificado 465769.87)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE ALFREDO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMON - 31692	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	31692	6	147	141	0	(meta 1: (unidad_medida:literos lineales, meta:306.75, meta_modificada:306.75))
2022	4	7AB220402144112	Proyecto de Inversión	Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	Aportación de Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	7,165,305.89	4,300,953.53	(fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 287202.38, modificado 0); (fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4300983.53, modificado 4300983.53)	CONSTRUCCION DE BANILETO CON MEZCLA ASFALTADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERA EL JOBO PUNTA BRAVA - 31706	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validados	Sin identificar	Municipio de Cardenas	31706	5	190	183	0	(meta 1: (unidad_medida:m3 de concreto, meta:15, meta_modificada:15))
2022	4	7AB220402144115	Proyecto de Inversión	Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	Aportación de Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	2,529,386.90	1,517,632.14	(fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 101754.76, modificado 0); (fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 187032.14, modificado 187032.14)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EJIDO PUERTO RICO - 31788	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Jalapa	31788	5	82	84	0	(meta 1: (unidad_medida:carpetas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	7AB220402144161	Proyecto de Inversión	Aportación para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	Aportación de Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	6,000,160.32	3,600,086.19	(fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2400084.13, modificado 0); (fideicomiso recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500081.9, modificado 3500081.9)	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, RANCHERIA LAS CHEPAS - 31634	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validados	Sin identificar	Municipio de Jonuta	31634	5	22	13	0	(meta 1: (unidad_medida:m3 de concreto, meta:3.5, meta_modificada:3.5))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REMISION
TAB220402146108	[Geo1: (cve_municipio2, localidad1, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA DEFERAL 180 CARDENAS- COATZACOALCOS - EL JOBO (PUNTA BRAVA) KILOMETRO 20 + BRAVA), 86478 EL JOBO (PUNTA BRAVA), CARDENAS TABASCO MEXICO, CARRERA 7, SALIEDO, lat: 17.96559979]	14-09-2022	13-10-2022	483,786.87	483,786.87	483,786.87	483,786.87	483,786.87	[facto1: (tipo_obra,Obra numero_contrato:CARDDO00 TSM-RQ3-064-2022, contratos:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:80262.79, importe_modificado:80262.79)]	[meta1: (unidad_medida:litros, linea1: avance:208.75)]	[2146108]proyecto_PROCE ESQ. 2146108]proyecto_FIN. 2146108]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[Obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08)]	Sin observaciones
TAB220402146112	[Geo1: (cve_municipio2, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA DEFERAL 180 CARDENAS- COATZACOALCOS - EL JOBO (PUNTA BRAVA) KILOMETRO 20 + BRAVA), 86478 EL JOBO (PUNTA BRAVA), CARDENAS TABASCO MEXICO, CARRERA 7, SALIEDO, lat: 17.966215, lat:18.1656159)]	01-10-2022	29-11-2022	4,300,983.53	4,300,983.53	4,300,983.53	4,300,983.53	4,300,983.53	[facto1: (tipo_obra,Obra numero_contrato:CTO-OP-MUAL-DOOTSM-FISE-FISM-02070222, contratos:CONSTRUCCION DE VANDUQUINDISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:152038.89, importe_modificado:282838.89)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, linea1: avance:1.8)]	[2146112]proyecto_PROCE ESQ. 2146112]proyecto_FIN. 2146112]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[Obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08)]	Sin observaciones
TAB220402146115	[Geo1: (cve_municipio3, localidad:71, direccion:CAMINO TRAILO DEL ROSARIO - BENTITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 001 + 500 EJIDO PUERTO RICO, 86834 PUERTO RICO, 86834 PUERTO RICO, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y ENTRADA DE LA CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO A BENTITO, lat: 92.81019891, lat:17.82187457)]	17-10-2022	30-11-2022	1,517,632.14	1,517,632.14	1,517,632.14	1,517,632.14	1,517,632.14	[facto1: (tipo_obra,Obra numero_contrato:CTO-OP-MUAL-DOOTSM-FISE-FISM-02070222, contratos:CONSTRUCCION DE VANDUQUINDISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:152038.89, importe_modificado:282838.89)]	[meta1: (unidad_medida:Canchales, linea1: avance:1.0)]	[2146115]proyecto_PROCE ESQ. 2146115]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[Obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elzaco@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08)]	[Obs1: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:elzaco@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08), Obs2: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08), Obs3: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08), Obs4: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08), Obs5: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08)]
TAB220402146161	[Geo1: (cve_municipio4, localidad:11, direccion:CAMINO TRAILO JONUTA - LAS CHEPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL KILOMETRO 001 + 100 BENTITO JUAREZ CHEPAS, 86771 LAS CHEPAS, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LAS CHEPAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, monto:600190.32, importe_modificado:600190.32)]	19-09-2022	18-10-2022	3,600,096.19	3,600,096.19	3,600,096.19	3,600,096.19	3,600,096.19	[facto1: (tipo_obra,Obra numero_contrato:MAU-DOOTSM-FISE-CONTRATISA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONWILL, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:600190.32, importe_modificado:600190.32)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, linea1: avance:0.7)]	[2146161]proyecto_INICIO ESQ. 2146161]proyecto_PROCE ESQ.	En Ejecución	Validado avances	[Obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jonuta, trimestre:4.0, usuario:elzaco@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08)]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	7AB220402146246	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	Programa Presupuestario de FASENBases	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	003- FASENBases	1,697,910.68	1,072,746.41	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875164.27, modificado:0), (fz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197246.41, modificado:197246.41))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE GRANULOMETRIA DENSA DE 1 MEDIO PULGADAS A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. - 320916	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centro	320916	5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	320916	183,856	189,721	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0), meta_modificada:3900.0)
2022	4	7AB220402146245	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	Programa Presupuestario de FASENBases	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	003- FASENBases	3,565,201.47	2,151,120.88	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409999.0, modificado:0), (fz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151120.88, modificado:2151120.88))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLA OCOLUPOTULAN, CALLE PERFORA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS - 321383	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centro	321383	5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	321383	9,406	8,986	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0), meta_modificada:1890.0)
2022	4	7AB220402146274	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	Programa Presupuestario de FASENBases	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	003- FASENBases	1,997,207.12	1,194,724.27	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796462.85, modificado:0), (fz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194724.27, modificado:1194724.27))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE GRANULOMETRIA DENSA DE 1 MEDIA PULGADAS A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ENTREPERUO CARLOS PELLOER GAMARRA - 321466	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centro	321466	5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	321466	183,856	169,721	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0), meta_modificada:4740.0)
2022	4	7AB220402146282	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	Programa Presupuestario de FASENBases	2022	33- Aportación de los Recursos Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	003- FASENBases	5,746,593.38	3,447,956.03	(fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298837.35, modificado:0), (fz: (fondo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447956.03, modificado:3447956.03))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERON MARCHENA - 321665	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centro	321665	5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	321665	253	224	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.0), meta_modificada:1895.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, REVISION					
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES, REVISION
74622402146246	[geo:1; (ov: municipio-4, localidat:1, direccion: AVENIDA AGUILAS DOMINGUEZ 8060 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AGAPITO DOMINGUEZ CANABAL Y AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, AVENIDA USUMACINTLA CALLE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COLONIA, loc: 92.8347887, lat: 17.97515383)]	10-10-2022	23-11-2022	1,012,746.41	1,012,746.41	1,012,746.41	1,012,746.41	1,012,746.41	[ctid:1; (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-KO574-K0575-11E/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1687910.88, importe_modificado:1687910.88)]	[meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4)]	[214622402146246]proyecto_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	[ctid:1; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05)]	Sin observaciones
TAB220402146245	[geo:1; (ov: municipio-4, localidat:1, direccion: CALLE REFORMA VILLA COUILTZAPOTLAN, 8820 TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADRERO, CARRETERA CHRETERA FELIX VILLAHERMOSA A CALLE ENTRE LAS CALLES REFORMA ENTRE CALLE REFORMA ENTRE CALLES, loc: 92.88426638, lat: 18.13801376)]	01-08-2022	26-06-2022	2,151,120.88	2,151,120.88	2,151,120.88	2,151,120.88	2,151,120.88	[ctid:1; (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-KO478-KO479-09E/2022, contratista:CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., servicios:SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3585200.47, importe_modificado:3585200.47)]	[meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0)]	[214622402146245]proyecto_FOTOS	Terminado	Validado avances	[ctid:1; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05)]	Sin observaciones
TAB220402146274	[geo:1; (ov: municipio-4, localidat:1, direccion: AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA CASA BLANCA 1A SECCION, 8060 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE RIO MEZCALAPA, AVENIDA PERIFERICO BN EN LA COLONIA CASA ELAJI, loc: 92.89469874, lat: 18.07193927)]	04-10-2022	02-11-2022	1,194,724.27	1,194,724.27	1,194,724.27	1,194,724.27	1,194,724.27	[ctid:1; (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-KO586-KO590-11E/2022, contratista:ECC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:197207.12, importe_modificado:197207.12)]	[meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0)]	[214622402146274]proyecto_FOTOS	Terminado	Validado avances	[ctid:1; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05)]	Sin observaciones
TAB220402146282	[geo:1; (ov: municipio-4, localidat:1, direccion: AVENIDA AGUILAS CALDERON MARCHENA COLONIA LAS REFORMAS CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA AGUILAS CALDERON MARCHENA Y AVENIDA PERIFERICO VILLAHERMOSA A TEAPA, CALLE OCEANOLAGO AVENIDA AGUILAS CALDE, loc: -92.81058823, lat: 17.97568828)]	04-10-2022	26-12-2022	3,447,956.03	3,447,956.03	3,447,956.03	3,447,956.03	3,447,956.03	[ctid:1; (tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-K0578-K0579-10E/2022, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5748963.38, importe_modificado:5748963.38)]	[meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0)]	[214622402146282]proyecto_FOTOS	Terminado	Validado avances	[ctid:1; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05)]	[ctid:1; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05), [ctid:2; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05), [ctid:3; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05), [ctid:4; (observación:Secretaría de Bienestar, Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Trimestre 4.0, usuario:carandianca@sedat, fecha:2023-01-05)]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - PROGRAMA	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402/46288	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	11,814,686.07	7,088,812.84	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725015.23, modificado:0.0), ft2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788812.84, modificado:788812.84))	REHABILITACION DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILAHERRIOSA, COLONA, CARRIZAL, CALLE ANTONIO REYES ZORITA - 321807	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	321907	3	384	327	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0))
2022	4	TAB220402/46290	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	4,299,758.66	2,579,855.19	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171903.46, modificado:0.0), ft2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579855.19, modificado:2579855.19))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO, DIVERSAS CALLES - 322090	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	322280	5	105	108	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:3470.54, meta_modificada:3470.54))
2022	4	TAB220402/46373	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	1,240,179.96	744,107.38	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46910.38, modificado:0.0), ft2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744107.38, modificado:744107.38))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, EN LA CALLE PASEO CARLOS A MADRUGAL - 326233	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	326233	5	92	91	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1007.5, meta_modificada:1007.5))
2022	4	TAB220402/46374	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	003- Aportación de los Federales Entidades Federativas y Municipios	2,339,891.63	1,384,977.82	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334792.85, modificado:0.0), ft2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402184.98, modificado:1384977.82))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, CALLES ATILANO JIMENEZ CRUZ, RAYMUNDO PEREZ CRUZ Y FELIX MORENO TEJERO - 328373	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	326373	5	1,837	1,808	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2154.71, meta_modificada:2154.71))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES				
TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402146288	1 [Geo]: [Eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO REYES ZURITA COLONIA CARRIZAL, 861B8 VILLAMERGOSA CENTRO CAROLINA REYES ZURITA, CALLE ANTONIO REYES ZURITA, CALLE BELLER PEREZ CARLOS BELLOER CAMARA, CALLE CERRADA EDUARDO GARGA CALE ANTONIO REYES ZURITA ENTRE LA AVEN. bn-92:8657308, lat:17.86311893]	09-08-2022	05-12-2022	7,088,812.84	7,088,812.84	7,088,812.84	7,088,812.84	7,088,812.84	CONTRATOS [Cdo]: [Epo_Obra,Obra, numero_contrato:CO-K0480 K0481-080E2022, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTO Y ELECTRIFICACIONES S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.1646807E7, importe_modificado:1.1646807E7]	[meta]: [unidad_medida:Medios lineales, avance:853.6]	[P:146288/proyecto_INICIO] ESO, 2146288/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402146290	1 [Geo]: [Eve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL GUASIMO Y AGUACATE COLONIA ULTIMO ESFUERZO, 86986 ULTIMO ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUASIMO, CALLE AGUACATE CALLE PRINCIPAL, CALLE GUASIMO Y CALLE AGUACATE DE LA COLONIA ULTIM. bn-91:75692857, lat:17.72584852]	28-09-2022	28-11-2022	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	CONTRATOS [Cdo]: [Epo_Obra,Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0016FAIS/BIENESTAR/2022, contratista:CONSTRUCION ELISAMA S DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:4299983.24, importe_modificado:4299983.24]	[meta]: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:200.9]	[P:146290/proyecto_INICIO] ESO, 2146290/proyecto_FIN, 2146290/proyecto_PROCE	En Ejecución	Validado avances	[Obs 1: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs2: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs3: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs4: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs5: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08))]
TAB220402146373	1 [Geo]: [Eve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PASEO CARLOS A MADRADO VILLA CHABLE, 86983 CARLOS A MADRADO Y CALLE ANDRES SERRER, CALLE PERFECTO PONS LARA, CALLE PASEO CARLOS A MADRADO ENTRE LAS CALLES ANDRES SERRER Y bn-91:77785103, lat:17.83353039]	05-09-2022	19-10-2022	744,107.38	744,107.38	744,107.38	744,107.38	744,107.38	CONTRATOS [Cdo]: [Epo_Obra,Obra, numero_contrato:MEZ/INV/00117FAIS/BIENESTAR/2022, contratista:SERBIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1240178.99, importe_modificado:1240178.99]	[meta]: [unidad_medida:Medios lineales, avance:107.6]	[P:146373/proyecto_INICIO] FIN, 2146373/proyecto_FIN, 2146373/proyecto_PROCE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402146374	1 [Geo]: [Eve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE CALLES ATILANO JIMENEZ CRUZ RAYMUNDO PEREZ CRUZ Y FELIX MORENO TELERO VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLES ATILANO JIMENEZ CRUZ Y FELIX MORENO PEREZ CRUZ, CALLE FELIX MORENO TELERO CALLES ATIL. bn-91:78565953]	05-09-2022	03-11-2022	1,384,977.82	1,384,977.82	1,384,977.82	1,384,977.82	1,384,977.82	CONTRATOS [Cdo]: [Epo_Obra,Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0018FAIS/BIENESTAR/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2339891.63, importe_modificado:2339891.63]	[meta]: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:2154.71]	[P:146374/proyecto_INICIO] FIN, 2146374/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	[Obs 1: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs2: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs3: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08), Obs4: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianaprigione, fecha:2023-01-08))]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22040246375	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003-FAISEntidades	1,576,769.11	900,888.47	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631907.64, modificado:0); (f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947981.47, modificado:300889.47)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, CALLE PEDRO PECH CRUZ- 326539	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	326539	9	1,837	1,808	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:1483.92))	
2022	4	TAB22040246376	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003-FAISEntidades	1,576,172.31	886,119.74	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530468.92, modificado:0); (f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94763.39, modificado:88119.74))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, CALLE ADELFO OCHOA JIMENEZ- 326620	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	326620	5	1,837	1,808	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:1480.5))	
2022	4	TAB22040246378	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003-FAISEntidades	7,359,366.97	4,415,620.11	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843746.78, modificado:0); (f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441820.19, modificado:441920.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 1RA SECCION SANTO DOMINGO- 328798	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	328798	5	633	611	0	(meta:1; (unidad_medida:Kilometros lineales, meta_modificada:1.48))	
2022	4	TAB22040246407	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la Federación y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2022	33- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003- Aportación de recursos federales para la Federación y Municipios	1003-FAISEntidades	5,154,498.29	3,062,399.57	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081789.72, modificado:0); (f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3982899.57, modificado:3092899.57))	REHABILITACION DE 21.66 KILOMETROS DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO- 328080	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	328080	5	372	373	0	(meta:1; (unidad_medida:Kilometros lineales, meta_modificada:2.48))	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	VALIDADO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB222402146375	1 [geo1: [ove_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE PEDRO PECH OCHOA ENTRE CALLE CHABLE 6883 TABASCO ENTRE CALLE PEDRO PECH CRUZ Y CALLE FELIX MORENO TEJERO, CALLE ADELFO OCHOA JIMENEZ CALLE PEDRO PECH CRUZ ENTRE LAS CALLES FELIX MORENO TEJERO Y CALLE AD, lat:81.77830712, lon:17.86573895]]	05-09-2022	19-10-2022	900,889.47	900,889.47	900,889.47	900,889.47	900,889.47	(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0019/FAS/BIENESTAR/2022, contratista:ESCUELA DE CANTONAMIENTO MUNICIPAL DE ENILJANO ZAPATA, monto:1570799.11, importe_modificado:1579766.11])	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.92))	Terminado	Validado avances	(des1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Emiliano Zapata, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandez, fecha:2023-01-08))	(des1: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs2: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs3: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs4: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18))
7AB222402146376	1 [geo1: [ove_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ADELFO OCHOA JIMENEZ VILLA CHABLE 68863 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ADELFO OCHOA JIMENEZ Y CALLE ATILANO PEREZ CRUZ, CALLE RAYMUNDO OCHOA JIMENEZ ENTRE LAS CALLES ATILANO JIMENEZ, lat:81.7782201, lon:17.86566037]]	05-09-2022	19-10-2022	888,119.74	888,119.74	888,119.74	888,119.74	888,119.74	(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/00120/FAS/BIENESTAR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MONACO, S. DE RL. DE C.V., convicente:MUNICIPIO DE ENILJANO ZAPATA, monto:1578172.31, importe_modificado:1591817.31])	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.5))	Terminado	Validado avances	(des1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Emiliano Zapata, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandez, fecha:2023-01-08))	(des1: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs2: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs3: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs4: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18))
7AB222402146378	1 [geo1: [ove_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE PEDRO PECH OCHOA ENTRE CALLE CHABLE 6883 TABASCO ENTRE CALLE PEDRO PECH CRUZ Y CALLE FELIX MORENO TEJERO, CALLE ADELFO OCHOA JIMENEZ ENTRE LAS CALLES ATILANO JIMENEZ, lat:81.7782201, lon:17.86566037]]	05-09-2022	20-09-2022	4,415,620.11	4,415,620.11	4,415,620.11	4,415,620.11	4,415,620.11	(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0013/SUR/030632/057E-057M, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA ENIMER, S.A. DE C.V., convicente:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5154496.29, importe_modificado:5154496.29])	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.46))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(des1: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs2: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs3: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18), obs4: (observacion:Modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-01-18))
7AB222402146407	1 [geo1: [ove_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA PROGRESO TULAR ZDA, SECCION, 8640 PROGRESO TULAR, CALO TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CENTRO TULAR A PINO SUAREZ 3RA SECCION, CARRETERA PROGRESO TULAR 1RA SECCION NORTE, lat:83.38063847, lon:18.29100773]]	01-09-2022	27-11-2022	3,092,699.57	3,092,699.57	3,092,699.57	3,092,699.57	3,092,699.57	(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0013/SUR/030632/057E-057M, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA ENIMER, S.A. DE C.V., convicente:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5154496.29, importe_modificado:5154496.29])	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.46))	Terminado	Validado avances	(des1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:andreafernandez, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO FEDERAL	RAMO ESTADAL	CICLO DE RECURSO	RAMO FEDERAL	RAMO ESTADAL	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402144-15	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	1,872,888.19	1,087,732.91	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087732.91, modificado:1087732.91); (ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087732.91, modificado:1087732.91); (ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087732.91, modificado:1087732.91)	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR-4TA SECCION, DIVERSAS CALLES - 328278	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	328278	86	84	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0))					
2022	4	TAB220402144-22	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	8,526,740.73	5,116,044.44	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410986.29, modificado:0); (ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516044.44, modificado:516044.44)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA CALLE (BARRIO GUTIERREZ - 328387	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	328387	1,054	852	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.35, meta_modificada:354.35))					
2022	4	TAB220402146-38	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	8,485,866.53	5,991,637.92	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394368.61, modificado:0); (ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5091537.92, modificado:5091537.92)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA, DIVERSAS CALLES - 329887	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	329887	1,054	852	0	(meta: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0))					
2022	4	TAB220402146-43	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación estatal a los estados federativos	5,380,871.15	3,228,662.08	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162666.66, modificado:0); (ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326892.69, modificado:326892.69)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR-4TA SECCION - 328888	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	328888	81	71	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2749.0, meta_modificada:2749.0))					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22402146415	1	(geot: (ove_municipio:5, localidadi:65, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERA SUR ATA, SECCION, 8955 SURTA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBRAMIENTO A CARRETERA LIBRAMIENTO A COMALCALCO, CAMINO AGRARIO A COMALCALCO CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA, lin: 93.23021034, lin1:18.23759873))	21-09-2022	30-11-2022	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	(titul: (tipo_obra_Obra numero_contrato:MICODI007 SMR3304522095E-060M, convocado:MUNICIPIO DE CONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1872888.19, importe_modificado:1872888.19))	(metri: (unidad_medida:Piezas, avance:11.73))	(2146415)proyecto_INICIO SO, 2146415)proyecto_FIN SO	Validado avances	FLUJO	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:andrielrecaldeano, fecha:2023-01-05)) Sin observaciones
TAB22402146422	1	(geot: (ove_municipio:5, localidadi:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA SANTA AMALIA, 86370 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLES IGNACIO LOPEZ, lin:93.22072819, lin1:18.25307242))	01-09-2022	27-11-2022	5,116,044.44	5,116,044.44	5,116,044.44	5,116,044.44	5,116,044.44	(numero_contrato:MICODI007 SMR3304522095E-059M, convocado:JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:3585877.32, importe_modificado:3585874.73))	(metri: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.35))	(2146422)proyecto_INICIO SO, 2146422)proyecto_FIN SO	Validado avances	FLUJO	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:andrielrecaldeano, fecha:2023-01-05)) Sin observaciones
TAB22402146433	1	(geot: (ove_municipio:5, localidadi:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERA ENRIQUE FELIPE ELA Y ELVIRTE ENRIQUE FELIPE ELA, 86370 COLONIA SANTA AMALIA, 86370 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ROSENDO TARACENA Y CALLE PIPLA, CALLE LUIS ENRIQUE FELIPE, lin: 93.22128155, lin1:18.25301402))	05-07-2022	20-09-2022	5,091,537.92	5,091,537.92	5,081,537.92	5,091,537.92	5,091,537.92	(numero_contrato:MICODI007 SMR3304522095E-060M, convocado:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5486986.63, importe_modificado:5485996.63))	(metri: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0))	(2146433)proyecto_INICIO SO, 2146433)proyecto_FIN SO	Validado avances	FLUJO	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:andrielrecaldeano, fecha:2023-01-05)) Sin observaciones
TAB22402146443	1	(geot: (ove_municipio:5, localidadi:65, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERA SUR ATA, SECCION, 8955 SURTA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN NUBER PARRON CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA SUR ATA SECCION EN, lin:48.22091115, lin1:18.23235417))	05-07-2022	20-09-2022	3,228,592.08	3,228,592.08	3,228,592.08	3,228,592.08	3,228,592.08	(titul: (tipo_obra_Obra numero_contrato:MICODI007 SMR3304522095E-061M, convocado:RODRIGO GONZALEZ TORRILCO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5380971.15, importe_modificado:5380971.15))	(metri: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0))	(2146443)proyecto_INICIO SO, 2146443)proyecto_FIN SO	Validado avances	FLUJO	(des1: (observación:Secretaría de Bienestar, con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:andrielrecaldeano, fecha:2023-01-05)) Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402145446	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	003- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FASEstad adas	44,404.86	26,642.88	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26642.88, modificado:26642.88))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTO 2DA SECCION - 329811	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	329811	Municipio de Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Inversión	Sin Identificar	Municipio de Jalapa	329811	5	231	235	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402145449	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FASEstad adas	2,562,500.89	1,549,593.33	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133033.56, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549593.33, modificado:1549593.33))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ADENTO 2DA SECCION DE TENOCHTIHUACAN, VILLA PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 98 - 329857	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	329857	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Inversión	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	329857	5	1,119	1,007	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.33, meta_modificada:581.33)
2022	4	TAB220402145450	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FASEstad adas	1,619,701.18	971,220.71	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84780.47, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971220.71, modificado:971220.71))	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA CHOHIGAPA, DIVERSAS CALLES -329859	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	329859	Municipio de Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Unidad de Inversión	Sin Identificar	Municipio de Comalcalco	329859	5	52	51	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0)
2022	4	TAB220402145460	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FASEstad adas	1,142,677.05	686,696.23	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457070.82, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686696.23, modificado:686696.23))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA MAGISTERIAL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA - 330161	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	330161	Municipio de Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Comalcalco	330161	5	42	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2200214648	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:80, direccion:CAMINO TRUJANO SAN ANTONIO ARQUEL, ADETRIO 24 KILOMETRO 002 - 001 RANCHERIA SAN MIGUEL, ADETRIO 2DA SECCIÓN, 8866 SAN MIGUEL, ADETRIO DA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y, CAMINO PRIN. (km: 97.7269887, lat:17.4407833))	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	(tipo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTO-OP-UMAJL-DOOT3M-FIL-028-2022, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:4404.8, importe_modificado:4404.8))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))	(214648)/proyecto_INICIO_214648/proyecto_FIN_214648/proyecto_PROCE (SO)	Terminado	Validado avances	(obj1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcibalthernandezm, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
TAB2200214648	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CENTRO, 8890 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE MARGARITA, SE UBICA EN LA COLONIA COLONIA SAN MIGUELITO DE LA CABECPERA MUNICIPAL, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (km: 91.4227626, lat:17.4781629))	24-10-2022	28-11-2022	1,549,550.33	1,549,550.33	1,549,550.33	1,549,550.33	1,549,550.33	(tipo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-DOOT681-TEH977-2022-1, contratista:SERVICIOS ELECTRICOS SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2392583.89, importe_modificado:2392583.89))	(meta1: (unidad_medida:lineas, avance:351.3))	(214648)/proyecto_INICIO_214648/proyecto_FIN_214648/proyecto_PROCE (SO)	Terminado	Validado avances	(obj1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:4.0, usuario:elcibalthernandezm, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
TAB2200214648	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA HERCERES VILLA CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HERCERES Y CARRETERA CHICHICAPA MECOACAN A CHILTEPEC, CALLE 27 DE FERRERO CALLE NIÑOS HERCERES ENTRE LA CARRETERA CHICHICAPA MECOACAN A CHI, (km: 93.1827139, lat:18.2651202))	21-09-2022	30-11-2022	971,220.71	971,220.71	971,220.71	971,220.71	971,220.71	(tipo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOODOOT-SMFA330712285011E-063M, contratista:DISEÑO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE C.V., ELECTRICOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1618701.18, importe_modificado:1618701.18))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:21.0))	(214648)/proyecto_INICIO_214648/proyecto_FIN_214648/proyecto_PROCE (SO)	Terminado	Validado avances	(obj1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:casablaracadenao, fecha:2023-01-05))	Sin observaciones
TAB2200214648	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO GARCIA COLONIA MAGISTERIAL, 8825 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GILBERTO GARCIA Y CALLE CAROLINA DEL BOLLIVERO, GILBERTO GARCIA, SANCHEZ, CALLE LIC. FERNANDO APPELLANO ESCALANTE CALLE GILBERTO GARCIA EN (km: 83.2258082, lat:18.2758336))	21-09-2022	20-10-2022	685,606.23	685,606.23	685,606.23	685,606.23	685,606.23	(tipo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOODOOT-SMFA330712285011E-SB071M, contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:142877.05, importe_modificado:142877.05))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(214648)/proyecto_INICIO_214648/proyecto_FIN_214648/proyecto_PROCE (SO)	Terminado	Validado avances	(obj1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:casablaracadenao, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402166442	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederale paraEntidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	44,404.80	26,642.88	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0); f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26642.88, modificado:26642.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCION SAN MIGUEL - 330222	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330222	S	377	374	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2022	4	TAB220402166469	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederale paraEntidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	44,404.80	26,642.88	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0); f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26642.88, modificado:26642.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO EL DORADO - 330354	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330354	S	182	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2022	4	TAB220402166475	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederale paraEntidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	837,381.77	502,429.06	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334652.71, modificado:0); f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502429.06, modificado:502429.06)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 38 - 330393	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	330383	S	1,119	1,007	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:656.66, meta_modificada:558.66))
2022	4	TAB220402166476	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederale paraEntidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	44,404.80	26,642.88	(f1); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0); f2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26642.88, modificado:26642.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO TEQUILA - 330401	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330401	S	159	181	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO GEOFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB22040214642	1 [geo1: [cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO VICTOR FERNANDEZ 76A - VIC TOR FERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 000 + 002 RANCHERA VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCIÓN ISAN MIGUEL], 8885 VICTOR FERNANDEZ MANERO DA SECCIÓN ISAN MIGUEL, JALAPA TABASCO, lat:32.81488615, lng:17.86661662]	25-11-2022	30-11-2022	26,642.86	26,642.86	26,642.86	26,642.86	26,642.86	[cbo1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP- JALAPA-0001584-FIN-028-2022-1, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[2146462]proyecto_PROC_ESO, [2146462]proyecto_INICIO, [2146462]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario_elizabethehemandam, fecha:2023-01-06]]	Sin observaciones
TAB22040214649	1 [geo1: [cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO J SANTA MARINA - EL DORADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 002 + 012 RANCHERA EL DORADO, 8854 EL DORADO, JALAPA TABASCO ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL RANCHERA EL DORADO JALAPA TABASCO, lat:32.8401184, lng:17.8522654]]	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	[cbo1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP- JALAPA-0001584-FIN-028-2022-2, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[2146469]proyecto_PROC_ESO, [2146469]proyecto_INICIO, [2146469]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	[cbo1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario_elizabethehemandam, fecha:2023-01-06]]	Sin observaciones
TAB220402146475	1 [geo1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CENTRO, 8890 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE MARGARITA, SE UBICA EN LA COLONIA MIGUELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ ENTRE, lat:91.42288346, lng:17.47240869]]	24-10-2022	28-11-2022	502,429.06	502,429.06	502,429.06	502,429.06	502,429.06	[cbo1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-077-2022, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN JAY, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:837361.77, importe_modificado:837361.77]]	[meta1: [unidad_medida:Maños finales, avance:134.0]]	[2146475]proyecto_INICIO, [2146475]proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	[cbo1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:4.0, usuario_elizabethehemandam, fecha:2023-01-06]]	Sin observaciones
TAB220402146476	1 [geo1: [cve_municipio:9, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO J SANTA MARINA - KILOMETRO 000 + 002 RANCHERA VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCIÓN ISAN MIGUEL, JALAPA TABASCO ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL POBLADO TESCUILE DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO, lat:32.7603342, lng:17.88460211]]	25-11-2022	30-11-2022	26,642.86	26,642.86	26,642.86	26,642.86	26,642.86	[cbo1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP- JALAPA-0001584-FIN-028-2022-3, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[2146476]proyecto_INICIO, [2146476]proyecto_FIN, [2146476]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[cbo1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario_elizabethehemandam, fecha:2023-01-06]]	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB22040214649	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Demarcación de los Territorios Federales	2022	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	1,897,576.11	1,018,546.67	(f1). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679030.44, modificado:0.0), (f2). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018545.67, modificado:1018545.67)	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA, COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO 20 - 330436	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	330436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	330436	9	670	580	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB22040214648	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Demarcación de los Territorios Federales	2022	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	44,404.80	26,842.88	(f1). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0.0), (f2). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26842.88, modificado:26842.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA SRA SECCION INDEPENDENCIA - 330491	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	330491	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330491	9	117	102	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0))
2022	4	TAB22040214646	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Demarcación de los Territorios Federales	2022	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	44,404.80	26,842.88	(f1). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0.0), (f2). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26842.88, modificado:26842.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA SRA SECCION INDEPENDENCIA - 330699	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	330699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330699	9	196	193	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2022	4	TAB22040214640	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Demarcación de los Territorios Federales	2022	33- Aportación de los Estados Federales, Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	44,404.80	26,842.88	(f1). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17761.92, modificado:0.0), (f2). (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26842.88, modificado:26842.88)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA SOLIS SERDAN IVA SECCION - 330658	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	330658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330658	9	184	192	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTAT_US		OBSERVACIONES						
FOLIO	TPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146478	1	10-11-2022	30-11-2022	1,018,545.67	1,018,545.67	1,018,545.67	1,018,545.67	1,018,545.67	(objet: [tipo_cora:Obra, numero_contrato:MI000001-SM020308022/S0102E-CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES LDP, S.A DE CV, y el contrato convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1802578.11 importe_modificado:1687576.11])	(metat: (unidad_medidas:Piezas, avance:0.0))	(21464879)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(objet: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:carcard@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-09])	Sin observaciones
TAB220402146482	1	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	(objet: [tipo_cora:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MAJL-0001SM-FII-028-2022-4, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8])	(metat: (unidad_medidas:Piezas, avance:0.0))	(2146480)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(objet: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcib@bthiermandamz, fecha:2023-01-09], obs2: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcib@bthiermandamz, fecha:2023-01-09])	Sin observaciones
TAB220402146486	1	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	(objet: [tipo_cora:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MAJL-0001SM-FII-028-2022-4, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8])	(metat: (unidad_medidas:Piezas, avance:0.0))	(2146480)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(objet: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:carcard@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-09])	Sin observaciones
TAB220402146490	1	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	(objet: [tipo_cora:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MAJL-0001SM-FII-028-2022-4, contrato:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:44404.8, importe_modificado:44404.8])	(metat: (unidad_medidas:Piezas, avance:0.0))	(2146480)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(objet: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcib@bthiermandamz, fecha:2023-01-09])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI CICLO DE RECURSO	FI RAMO	FI PROGRAMA	FI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI CICLO DE RECURSO	FI RAMO	FI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402148454	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidad adas	44,404.80	26,642.88	{FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776.92, modificado:0), FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.88, modificado:2842.88)}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO SPA SECCION SAN ISIDRO - 330717	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	330717	5	130	144	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2022	4	TAB220402148456	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidad adas	1,060,370.42	654,222.25	{FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438148.17, modificado:0), FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654222.25, modificado:654222.25)}	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 - 300658	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	300658	5	75	70	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	4	TAB220402148508	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidad adas	44,404.80	26,642.88	{FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776.92, modificado:0), FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842.88, modificado:2842.88)}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE RANCHERIA CHIPLINMPIRA SECCION GUAYACAN - 331102	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalapa	331102	5	116	123	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2022	4	TAB220402148512	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEntidad adas	1,302,598.50	829,555.10	{FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53038.1, modificado:0), FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89559.1, modificado:89559.1)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDEJAS EN EL MUNICIPIO DE TENOQUIQUE DE PROYECTO COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 - 337233	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	337233	5	1,119	1,007	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.88, meta_modificada:119.88)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA-FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
748220402146484	1 [geot]: [cve_municipio:9, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - VICTOR FERNANDEZ MANERO 3RA SECCION MARGEN DERECHO VICTOR FERNANDEZ MANERO 3RA SECCION (SAN ISIDRO) 8695 TABASCO E. [lon:32.8132222], [lat:17.8831329]]	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	[cve]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CT-OP-2022-7, contrato:SM-FI-1029-ZURITA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:4404.8, importe_modificado:4404.8]	(metri): (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)	[214654]proyecto_INICIO [214654]proyecto_FIN [S0]	Terminado	Validado avances	(cve): (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcibabihernandezm, fecha:2023-01-03)	Sin observaciones
748220402146488	1 [geot]: [cve_municipio:9, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - VICENTE GUERRERO Y HERMENEGILDO GALEANA VILLA TECOLITLILA, 8640 TECOLITLILA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HERMENEGILDO GALEANA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE [lon:93.3314327, lat:18.2898995]]	10-10-2022	20-11-2022	654,222.25	654,222.25	654,222.25	654,222.25	654,222.25	[cve]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MICOD007-SMRS307022/5819185-S8013M], contratista:CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., INICIO DE COMACALCO, monto:108370.42, importe_modificado:108370.42]	(metri): (unidad_medida:Piezas, avance:0.58)	[214650]proyecto_PROCESO, [214650]proyecto_INICIO, [214650]proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances	(cve): (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Comacalco, trimestre:4.0, usuario:camdelabcatlanoa, fecha:2023-01-05)	Sin observaciones
748220402146508	1 [geot]: [cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - CHIPLINMAR GUAYACAN, 8640 CHIPLINMAR, CAMINO DEL DIETRO 109, 400 BARRIO CHIPLINMAR, 8640 CHIPLINMAR SECCION (GUAYACAN), JALAPA TABASCO ENTRE Y, CAMINO PRINCIPAL DE LA RA, [lon:92.78114295, lat:17.7400895]]	25-11-2022	30-11-2022	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	26,642.88	[cve]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CT-OP-2022-8, contrato:SM-FI-1029-ZURITA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:4404.8, importe_modificado:4404.8]	(metri): (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)	[214650]proyecto_PROCESO, [214650]proyecto_INICIO, [214650]proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	(cve): (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:4.0, usuario:elcibabihernandezm, fecha:2023-01-03)	Sin observaciones
748220402146512	1 [geot]: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 36 CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CENTRO, 8690 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE 31 Y LA CALLE ONIVIA, BELIBEA EN LA CABESERA MUNICIPAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ ENTRE L, [lon:91.4227948, lat:17.4730661]]	23-11-2022	22-12-2022	829,559.10	829,559.10	829,559.10	829,559.10	829,559.10	[cve]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CT-OP-2022-1, contrato:SM-FI-1029-ZURITA GOMEZ convocante:LIAN JOSE HERRERA CRUZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1382584.5, importe_modificado:1382584.5]	(metri): (unidad_medida:metros cuadrados, avance:224.0)	[214651]proyecto_PROCESO, [214651]proyecto_INICIO, [214651]proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances	(cve): (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:4.0, usuario:elcibabihernandezm, fecha:2023-01-03)	(cve): (observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaperegrina, fecha:2023-01-10, obs:2: (observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaperegrina, fecha:2023-01-10, obs:3: (observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaperegrina, fecha:2023-01-10, obs:4: (observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaperegrina, fecha:2023-01-10)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB22040214654	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	1003- Aportación espacial al desarrollo atávico y locales	1,077,056.62	646,233.97	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646233.97, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946233.97, modificado:646233.97)	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA DEL CANTON DE NIÑOS FERIA DEL PROBEEL - 331337	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	331337	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Comalcalco	331337	5	60	75	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB220402146518	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	1003- Aportación espacial al desarrollo atávico y locales	1,180,416.64	686,248.98	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684166.66, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696248.98, modificado:696248.98)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE STA SECCION LA CANDELARIA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA - 331574	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	331574	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Comalcalco	331574	5	65	70	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB220402146520	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	1003- Aportación espacial al desarrollo atávico y locales	864,449.76	518,669.50	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547797.99, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518669.5, modificado:518669.5)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CAMPO MAGALLANES CALLE FRONTERA - 331735	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Carrienas	331735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Validades Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Carrienas	331735	5	119	105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.88, meta_modificada:1116.88)
2022	4	TAB220402146521	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	1003- Aportación espacial al desarrollo atávico y locales	1,543,635.44	926,103.26	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742.18, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926103.26, modificado:926103.26)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA GREGORIO MENDEZ MAGANA SRA SECCION ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES - 331756	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	331756	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Comalcalco	331756	5	70	55	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB222402146514	1 [geo1: {ove_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN MIGUEL, 8623 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA JARON DE AGUACATELILLO FROBENI Y CALLE REGINA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CERC.} lat:18.22316991, lon:93.22316991, lat:18.22193733]	10-11-2022	30-11-2022	646,233.97	646,233.97	646,233.97	646,233.97	646,233.97	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOJ0001 SMR330492/5910E, S9010M, contratista:JUAN CARLOS CORDOVA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:107769.62, importe_modificado:107769.62}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}]	{2146514[proyecto_INICIO]}	En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:candidat@comalcalco.gob.mx, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB222402146518	1 [geo1: {ove_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA DE RIO CARRETERA ORIENTE SA SECC 1(A, CANDELARIA), 86959 ORIENTE TA, SECCION (LA CANDELARIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE POR LA ENTRADA DE LA EMPRESA PIMEX, LA ESC, IMP-93.216992, lat:18.21932189}]	05-07-2022	02-09-2022	656,249.96	656,249.96	656,249.96	656,249.96	656,249.96	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOJ0001 SMR330492/5910E, S9099M, contratista:RODOLFO JUAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1160416.64, importe_modificado:1160416.64}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	{2146518[proyecto_INICIO]}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:candidat@comalcalco.gob.mx, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB222402146520	1 [geo1: {ove_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE FRONTERA PUEBLO BENTO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), 86611 BENTO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARRETERA A SAN JUAN ENTRE MAGALLANES Y CALLE MAGALLANES Y CALLE TACOTALPA, SOBRE LA CARRETERA VILLA LA VENTANITO JUAREZ APPROX A 18.3, km-93.90817037, lat:18.17712857}]	18-11-2022	17-12-2022	518,689.50	518,689.50	518,689.50	518,689.50	518,689.50	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARJ0001 TSM-R33-106-2022, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:884491.16, importe_modificado:884491.16}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.37}]	{2146520[proyecto_INICIO]}	En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:candidat@comalcalco.gob.mx, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB222402146521	1 [geo1: {ove_municipio:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO MENDEZ, 3A SEC, 86640 GREGORIO MENDEZ RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, 3A SEC, 86640 ESCUELA TELESCOPICA, MUNICIPIO DE EN, km-93.28653791, lat:18.2841913}]	06-07-2022	02-09-2022	926,103.26	926,103.26	926,103.26	926,103.26	926,103.26	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOJ0001 SMR330492/5910E, S9010M, contratista:TRIA ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:154595.44, importe_modificado:154595.44}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	{2146521[proyecto_INICIO]}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:candidat@comalcalco.gob.mx, fecha:2023-01-07}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TITULO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402746525	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,197,387.87	718,432.72	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47895.15, modificado:0.0); (f2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79632.72, modificado:71832.72)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA SARDY, CERRADA EL CAMINERO - 331874	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Carmenas	331874	S	104	100	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.3, meta_modificada:1651.3)				
2022	4	TAB220402746532	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,081,546.14	848,923.08	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432818.08, modificado:0.0); (f2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648824.08, modificado:648824.08)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA SECCION PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 332106	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	332106	S	70	55	0	(meta:1, unidad_medida:Centos Cuadrados, meta:10, meta_modificada:1.0)				
2022	4	TAB220402746534	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	231,146.04	143,487.62	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95984.42, modificado:0.0); (f2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143487.62, modificado:143487.62)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGURY GUBIÑA - 332126	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Carmenas	332126	S	53	51	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.24, meta_modificada:318.24)				
2022	4	TAB220402746537	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,657,790.04	1,595,443.42	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130285.82, modificado:0.0); (f2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195543.42, modificado:195543.42)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALLUCCO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA CARLOS A MADRAZO CALLE INARAUNO - 332256	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Comalcalco	332256	S	82	76	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0)				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7AB220402146535	<p>(geot1: [ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA EL CAMINERO COLONIA SAHOP, 86530 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO MORENO RAMIREZ Y CALLE EL LIMON, PARTIDO DEL PARQUE BUENA VISTA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO MORENO RAMIREZ Y CALLE EL LIMON, TRANSIT, [no:98, 36832415, [int:17, 88166531])</p>	17-11-2022	18-12-2022	718,432.72	718,432.72	718,432.72	718,432.72	718,432.72	<p>(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R03-008-2022, contratista: RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, direccion:MUNICIPIO DE CARDENAS, contrato:197387, importe_modificado:1197387.0])</p>	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:60.52])	En Ejecución	Validado	<p>(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:camdelarcastelano, fecha:2023-01-08])</p>
7AB220402146532	<p>(geot1: [ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HICOTEA COLONIA RANCHERA REYES HERNADEZ ZONA SECCION BARRIOS HERNADEZ DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE LAS VIAS Y CAMINO CAMINO VIEJO, CARRETERA PASANDO POR LA CARRITERA REYES HERNADEZ QUE VA DE COMALCALCO A E. [no:92, 25652554, [int:18, 23873309])</p>	05-07-2022	02-09-2022	648,924.08	648,924.08	648,924.08	648,924.08	648,924.08	<p>(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MICDDO00 TSM-R03-002-2022, contratista: COOPROACTIVO S.A. DE C.V., direccion:MUNICIPIO DE CARDENAS, contrato:238146.0, importe_modificado:1081540.14])</p>	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:1.0])	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:camdelarcastelano, fecha:2023-01-07])</p>
7AB220402146534	<p>(geot1: [ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HICOTEA COLONIA CSAT, 86500 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JAGUARY Y CALLE GUARINA, DE CUERPO PROPIO DE LA OFICINA DE LICENCIAMIENTO ESTADAL, ESTACIONADO EN LA CALLE ESTACIONADO EN LA CALLE PEGE AGARTO TRANSITANDO A LA 3RA CALLE A MANO D, [no:93, 38178668, [int:17, 88132868])</p>	01-11-2022	30-11-2022	143,487.62	143,487.62	143,487.62	143,487.62	143,487.62	<p>(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R03-004-2022, contratista: COOPROACTIVO S.A. DE C.V., direccion:MUNICIPIO DE CARDENAS, contrato:238146.0, importe_modificado:238146.04])</p>	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:318.24])	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:camdelarcastelano, fecha:2023-01-08])</p>
7AB220402146537	<p>(geot1: [ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO COLONIA ECOLOGICA LIC CARLOS A MADRAZO BECERRA, 86325 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO Y CALLE MAGULLIS, CARRETERA COMALCALCO A PARANOID LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ENTRE LA CALLE MADRAZO BECERRA, TRANSIT, [no:93, 37048283, [int:16, 26271853])</p>	10-10-2022	20-11-2022	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	<p>(tipo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MICDDO00 TSM-R03-002-2022, contratista: CONSTRUCTORA GUF, S.A. DE C.V., direccion:MUNICIPIO DE COMALCALCO, contrato:2625738.04, importe_modificado:2625738.04])</p>	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:803.0])	En Ejecución	Validado avances	<p>(obs1: [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:4.0, usuario:camdelarcastelano, fecha:2023-01-05])</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402146552	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	658,979.38	322,187.83	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41491.75, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22187.63, modificado:32219.53))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, VILLA JALIPA, CALLE SANTA ISABEL. - 333170	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Jalpa de Méndez	333170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin saneamiento	Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	333170	152	126	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0))
2022	4	TAB220402146558	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	917,580.81	585,336.49	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381024.33, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596536.46, modificado:586536.46))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA GUARQUEPE, CALLE TAPALCO Y PASADIZO ENTRE MOCTEZUMA Y LIMON - 333990	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Carmenas	333990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmenas	333990	147	141	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.1, meta_modificada:1045.1))
2022	4	TAB220402146564	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	300,592.80	180,385.74	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20377.16, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180655.74, modificado:180655.74))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUARIMA - 334616	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Carmenas	334616	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmenas	334616	50	43	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.14, meta_modificada:453.14))
2022	4	TAB220402146566	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	388,232.81	232,039.69	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155393.12, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62639.69, modificado:232639.69))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARMENAS ANDADOR LA PERRA - 334774	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Carmenas	334774	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmenas	334774	158	162	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.16, meta_modificada:388.16))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO								ESTATUS		OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146552	(geo1: {ove_municipio:10, localidad:21, 21-11-2022 direccion:CARRETERA FEDERAL SANTA BARBARA, VILLA SOVIATKO, 86209 JALAPA, JALAPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE SAN PEDRITO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SANTA ISABEL DE VILLA JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ, TABASCO, lon: -93.0445956, lat:18.13789467})	31-12-2022	31-12-2022	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	(meta1: (unidad_medida:Metres lineales, avance:1244) numero_contrato:CONTRATO 005-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCORA LINEAL DE TABASCO, S. DE R.L DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ, monto:536979.38, importe_modificado:536979.38)	(2146552)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(objet:1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa de Méndez, trimestre 4.0, usuario:camclimaticadef, fecha:2023-01-07))	Sin observaciones
TAB220402146553	(geo1: {ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALFREDO SOSA TORRES COLOMA GUADALUPE, 86335 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE EL LIMON, BUSCA DONDE EXISTA LA TIENDA AUTOZURENA LA CALA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALFREDO SOSA TORRES Y SE TOMA A MANO I, lon:-83.36682212, lat:17.89320311})	08-11-2022	13-12-2022	586,536.49	586,536.49	586,536.49	586,536.49	586,536.49	(objet:1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R03-089-2022, contratista:MOGAZA GROUP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:97780.81, importe_modificado:97780.81})	(meta1: (unidad_medida:Metres Cuadrados, avance:622.65))	(2146553)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(objet:1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:camclimaticadef, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones
TAB220402146554	(geo1: {ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL GUAYO COLOMA CÁRDENAS CENTRO, 86300 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE GUABINA, ENCUENTRA PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD AJUAYO BERECH ESTE LA ESCUELA EN LA CALLE LA 3RA CALLE, lon:-83.3516157, lat:17.89979493})	01-11-2022	30-11-2022	180,355.74	180,355.74	180,355.74	180,355.74	180,355.74	(objet:1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R03-089-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:300592.9, importe_modificado:300592.9})	(meta1: (unidad_medida:Metres Cuadrados, avance:453.14))	(2146554)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	(objet:1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:camclimaticadef, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones
TAB220402146555	(geo1: {ove_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ANADOR DE LA PERLA, COLOMA, JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS, 86366 CÁRDENAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PITAHAYA, ANADOR DEL DURAZNO TRANSITANDO SOBRE LA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CON RUMBO A HUIMANGUILLO AL LLE, lon: -93.3696056, lat:17.97535275})	01-11-2022	30-11-2022	232,359.69	232,359.69	232,359.69	232,359.69	232,359.69	(objet:1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R03-089-2022, contratista:ANITA ESTELA ACOPALOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:388232.81, importe_modificado:388232.81})	(meta1: (unidad_medida:Metres Cuadrados, avance:238.89))	(2146555)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(objet:1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:camclimaticadef, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	748320402146587	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	848,066.20	530,438.72	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38626.48, modificado:0.0), (FZ) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509439.72, modificado:509439.72)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS PARA EL APROVEDIMIENTO DE LA SECCION TERESA B. JARDIN DE NIÑOS MARQUEZ SANCHEZ MARQUEZ - 334840	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	334840	5	38	31	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	748320402146572	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,766,383.25	1,077,629.95	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718553.3, modificado:0.0), (FZ) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107629.95, modificado:107629.95)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO AZUCENA RA EL TRUFINO, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ - 333192	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	336192	5	31	38	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	748320402146580	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,152,064.83	681,238.90	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60025.93, modificado:0.0), (FZ) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891238.9, modificado:891238.9)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, PANCHERA HARABERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, (IGNACIO ZARAGOZA - 336585	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	336585	5	20	24	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	748320402146605	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,562,789.49	1,553,261.09	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026791.8, modificado:0.0), (FZ) (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652261.69, modificado:1552261.69)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUAYAMA DE LA PRENSA ESCOLA TORRES EN LAS CERRAS SAN ANTON DE SOLLAJO Y LUMIN - 336265	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	336265	5	853	819	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.81, meta_modificada:2932.81))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146567	(geo1: (eve_municipio.2, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA DEFERAL 160 CARDENAS HONDA DEL PROYECTO HONDA DEL PROYECTO TERESA B. KILOMETRO 3.- 800 RANCHERIA APROYO HONDO DA SECCION SANTA TERESA B. 86466 ARROYO HONDO DA, SECCION SANTA, lon: 93.41698143, lat: 18.024331633))	18-11-2022	26-12-2022	509,439.72	509,439.72	509,439.72	509,439.72	509,439.72	(cbot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R33-105-2022, contratista:BEJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:840066.2, importe_modificado:840066.2))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.6))	(214657)/proyecto_INICIO En Ejecución (214657)/proyecto_PROCESO	Validado avances	FLUJO	(cbot1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-03))	Sin observaciones
TAB220402146572	(geo1: (eve_municipio.2, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA DEFERAL 160 CARDENAS-COATZACOALCOS-EJIDO AZUCENA 3RA SECCION EL TRIUNFO (KILOMETRO 47 + 700 RANCHERIA AZUCENA 3RA, SECCION (EL TRIUNFO), 86477 AZUCENA RA, SECCION (EL TRIUNFO), CARDE, lon: 93.8857695, lat:18.2869595))	18-11-2022	17-12-2022	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	(cbot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R33-105-2022, contratista:CINTHA VIRIDIANA SILVAIN PINEDA, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1795962.35, importe_modificado:1795962.35))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.25))	(214657)/proyecto_PROCESO, ESO, (214657)/proyecto_INICIO)	Validado avances	FLUJO	(cbot1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-03))	Sin observaciones
TAB220402146550	(geo1: (eve_municipio.2, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 60 TRAMO CARDENAS - CASTAÑO Y ALBERTO 600 RANCHERIA HABANERO DA, SECCION EL CASTAÑO 86980 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), CARRENAS TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE L. km: 93.28946901, lat:17.89961077))	17-11-2022	31-12-2022	691,238.90	691,238.90	691,238.90	691,238.90	691,238.90	(cbot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R33-099-2022, contratista:COOPERATIVO MARK, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1152064.83, importe_modificado:1152064.83))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.15))	(214650)/proyecto_INICIO En Ejecución (214650)/proyecto_PROCESO	Validado avances	FLUJO	(cbot1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-03))	Sin observaciones
TAB220402146895	(geo1: (eve_municipio.2, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO ROSA 86535 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y CERRODA SANTOS DEGOLLADO, ALTOJINERAS DE SAN ANTONIO ENTRE CALLE AURELIO ROSA TORRES Y SE TOMA A, lon: 93.38942775, lat:17.98395933))	22-11-2022	26-12-2022	1,553,261.66	1,553,261.66	1,553,261.66	1,553,261.66	1,553,261.66	(cbot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDDO00 TSM-R33-113-2022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convenio:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2588769.49, importe_modificado:2588769.49))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:588.56))	(214660)/proyecto_PROCESO, ESO, (214660)/proyecto_INICIO)	Validado avances	FLUJO	(cbot1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:cardebas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-03))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 RAMO	M2 CICLO DE RECURSO	M3 RAMO	M4 RAMO	M5 CICLO DE RECURSO	M6 RAMO	M7 GLOBAL APROBADO	M8 GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402146623	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad	702,877.98	421,606.79	(ft)- (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281071.19, modificado:0), (t2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421606.79, modificado:421606.79)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAY ENTRE JAGUARY Y GABANA.- 337284	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	337284	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	337284	50	48	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.83, meta_modificada:809.83)
2022	4	TAB220402146627	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad	1,825,161.03	1,895,096.62	(ft)- (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79094.41, modificado:0), (t2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865096.62, modificado:1865096.62)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, POBLADO C 22 LOECANADO JOSE MARIA PINO SUAREZ.- 337408	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	337408	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	337408	192	168	0	(meta:1: (unidad_medida:Pz, meta:20, meta_modificada:20, 0))
2022	4	TAB220402146657	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad	1,039,210.19	621,726.11	(ft)- (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397616.65, modificado:0), (t2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621726.11, modificado:621726.11)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDEMAS POBLADO AHUDOR LA PEPA.- 336576	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	336576	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	336576	119	114	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.15, meta_modificada:1295.15)
2022	4	TAB220402146659	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de los Estados Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad	3,254,040.12	1,552,424.07	(ft)- (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397616.65, modificado:0), (t2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862824.07, modificado:1862824.07)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS, POBLADO BENITO JUAREZ CAMPO BAGOALLANES CALLE FRONTERA.- 338839	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	338839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	338839	188	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3204.42, meta_modificada:3204.42)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402146523	1 [geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUAO COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86550 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE GUABINA, ENCIENTRA PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD ALMADO DERECHA ESTALIA ENTRADA A LA CALLE PEREZ MARTINEZ TRANSISTANDO A LA 3RA CALLE, tel:3938146698, lat:17.99381225}]	26-12-2022	22-11-2022	421,606.79	421,606.79	421,606.79	421,606.79	[ccto1: {tipo_obra:Obra CARDODOO numero_contrato:CARDDO001-TSM-R03-11-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:702677.88, importe_modificado:702677.88}]	[metra1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.47}]	(2146623/proyecto_INICIO CARPETA_FOTOS 2146623/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	[ccto1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@salud.gob.mx, fecha:2023-01-18}]	OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB220402146627	1 [geot: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE I PUERTO FRANCISCO, POBLADO O LUENENCO JOSÉ MARIÁ PÍNS SUÁREZ CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL 2 Y CALLE TRANSVERSAL 3, LLEGAMO AL POBLADO LA SEGUNDA CALLE A MANO D., tel:+52-99.62558902, lat:18.05344269}]	26-11-2022	25-11-2022	1,095,096.62	1,095,096.62	1,095,096.62	1,095,096.62	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO01-TSM-R03-123-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1029161.03, importe_modificado:1029161.03}]	[metra1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.07}]	(2146627/proyecto_INICIO) ESO,	En Ejecución	Validado avances	[ccto1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@salud.gob.mx, fecha:2023-01-18}]	OBSERVACIONES
TAB220402146657	1 [geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR LA PERA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, 86598 CARDENAS, CALLE LOS SAUCES Y CALLE CHAHATA, ANDADOR DEL POBLADO LA SEGUNDA CALLE DEL RIO CON RINJICO HUIMANGULLO AL LLE, tel:393865157, lat:17.973038157}]	26-12-2022	22-11-2022	621,726.11	621,726.11	621,726.11	621,726.11	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO02-TSM-R03-110-2022, contratista:BLANCA ESTELA ACOPIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1038276.18, importe_modificado:1038276.18}]	[metra1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.37}]	(2146657/proyecto_PROCESO) ESO,	En Ejecución	Validado avances	[ccto1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@salud.gob.mx, fecha:2023-01-18}]	OBSERVACIONES
TAB220402146658	1 [geot: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE FRONTERA MAGALLANES, 8641 BENTO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE CHONTALPA Y CALLE TACOTALPA, SALIENDO DEL POBLADO VILLA LA VENTA SOBRE LA CARRETERA VILLA LA VENTA BENTO, tel:+52-99.659561351, lat:18.17446659}]	26-12-2022	22-11-2022	1,852,424.07	1,852,424.07	1,852,424.07	1,852,424.07	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARDDO03-TSM-R03-123-2022, contratista:DOMINGO REYES HERNAÑDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3254640.12, importe_modificado:3254640.12}]	[metra1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.88}]	(2146659/proyecto_PROCESO) ESO,	En Ejecución	Validado avances	[ccto1: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@salud.gob.mx, fecha:2023-01-18}]	OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402147262	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	873,716.87	524,230.12	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344887.75, modificado 0.0); (FZ) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524230.12, modificado:524230.12)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTECA ENTRE JAGUAR Y GUAIMA - 338466	Tabasco	Gobierno de la Entidad	338466	Municipio de Carmenas	338466	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmenas	338466	5	71	67	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.35, modificado:1039.35))
2022	4	TAB220402147262	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	959,715.48	573,857.74	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38417.74, modificado 0.0); (FZ) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573857.74, modificado:573857.74)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LA UNION GRA SECCION ESCUELA PRIMARIA (ORIGIO PARCOS SANTOS - 365894	Tabasco	Gobierno de la Entidad	365894	Municipio de Paraiso	365894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Paraiso	365894	5	348	305	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.1, modificado:157.1))
2022	4	TAB220402147257	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	636,624.16	381,974.50	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24649.89, modificado 0.0); (FZ) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381974.5, modificado:381974.5)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS MARAVIOS - 386124	Tabasco	Gobierno de la Entidad	386124	Municipio de Paraiso	386124	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	386124	5	79	41	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.33, modificado:473.33))
2022	4	TAB220402147262	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1,287,847.20	772,469.27	(FI) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515577.83, modificado 0.0); (FZ) (Ciclo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pres.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772469.27, modificado:772469.27)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS MARAVIOS - 386428	Tabasco	Gobierno de la Entidad	386428	Municipio de Paraiso	386428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	386428	5	79	41	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.19, modificado:860.19))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402146662	<p>1 [geo]: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE HICOTEA COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86500 Cárdenas, Cardenas TABASCO ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE GUABINA, ENCUENTRA PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD A MANO DERECHA ESTALA ENFRIDA A LA CALLE PEDELAGARTO TRANSFERIDO A LA CLAVE: 18.4265323] [lat:18.4265323, lon:93.3874704]</p>	26-12-2022	26-12-2022	524,230.12	524,230.12	524,230.12	524,230.12	524,230.12	<p>[cbo]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARDUO001534-153-112-2022, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., concenante:MUNICIPIO DE CARDENAS, municipio:9316.87, importe_modificado:633116.87]</p>	<p>[mets]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.35]</p>	<p>[2147250/proyecto_FIN] SO, [2147250/proyecto_PROCE] SO, [2147250/proyecto_INICIO] SO, [2147250/proyecto_FIM] SO</p>	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: Sin observaciones</p>
TAB220402147252	<p>1 [geo]: [cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CARRETERA LA UNION PARA SECCION PARASO TABASCO, SECCION CALLE PRINCIPAL VIA LA UNION 384 SECCION Y SE UBICA EN LA RIA LA UNION 384 SECCION DEL MUNICIPIO DE PARASO TABASCO, CODIGO POSTAL 86118, lon:-93.3874704, lat:18.4265323]</p>	24-11-2022	24-11-2022	573,857.74	573,857.74	573,857.74	573,857.74	573,857.74	<p>[cbo]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOTSM-PA-0262022, contratista:ROSENDO AGUILAR GARROA, concenante:MUNICIPIO DE PARASO, monto:55275.48, importe_modificado:656275.48]</p>	<p>[mets]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.33]</p>	<p>[2147250/proyecto_FIN] SO, [2147250/proyecto_PROCE] SO, [2147250/proyecto_INICIO] SO, [2147250/proyecto_FIM] SO</p>	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: Sin observaciones</p>
TAB220402147252	<p>1 [geo]: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE LOS MARAJALES PARASO, PARASO TABASCO ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA Y CALLE TELERANGULO EN LA CALLE MAGANA SE UBICA EN LA CALLE LOS MARAJALES EN EL CENTRO DE PARASO TABASCO E, lon:-93.21012184, lat:18.40281533]</p>	08-10-2022	08-10-2022	772,469.27	772,469.27	772,469.27	772,469.27	772,469.27	<p>[cbo]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOTSM-PA-0262022-1, contratista:ROSENDO AGUILAR GARROA, concenante:MUNICIPIO DE PARASO, monto:1267847.3, importe_modificado:1267847.3]</p>	<p>[mets]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.08]</p>	<p>[2147250/proyecto_PROCE] EBO, [2147250/proyecto_INICIO] EBO, [2147250/proyecto_FIM] EBO</p>	En Ejecucion	Validado avances	<p>Observaciones: Sin observaciones</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	4	TAB220402147273	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FASEnd adas	1003- FASEnd adas	870,235.71	521,638.61	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448397.1, modificado:0.0), (fz, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521638.61, modificado:521638.61)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARASO, COLONIA LOS COCOS, CALLE SANTOS DESOLAUO - 386873	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	386873	9	78	92	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0), meta_modificada:93.0)
2022	4	TAB220402147281	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FASEnd adas	1003- FASEnd adas	182,132.41	103,553.46	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135810.07, modificado:0.0), (fz, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108533.46, modificado:108533.46)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARASO, COLONIA EL LIMONCITO, ENTRADA AL RINDER - 387301	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	387301	6	31	19	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0), meta_modificada:81.0)
2022	4	TAB220402147285	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FASEnd adas	1003- FASEnd adas	2,993,286.19	1,795,712.12	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197504.07, modificado:0.0), (fz, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785712.12, modificado:1785712.12)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA CIUDAD DE BALANCAN, COLONIA SAN JOAQUIN EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS - 301188	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	387574	9	247	233	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:384.57), meta_modificada:384.57)
2022	4	TAB220402145662	Proyecto de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005- FORTAMUN	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003- FASEnd adas	1003- FASEnd adas	2,681,876.85	1,609,126.17	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077504.07, modificado:0.0), (fz, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809126.17, modificado:1809126.17)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA CIUDAD DE BALANCAN, COLONIA SAN JOAQUIN EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS - 301188	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	301188	9	150	130	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0), meta_modificada:353.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22040247273	1	(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DECOLLADO COLONIA LOS COCOS, 86807 PARAISO, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SAMUEL MAGANA, SE UBICA EN LA COLONIA LOS COCOS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DEL JUNGUA EN EL M, lat: 92.2622727, lon:18.4050469})	03-11-2022	17-12-2022	521,638.61	521,638.61	521,638.61	521,638.61	521,638.61	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CONT-0003-2022, fecha_inicio:2022-03-11, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:870235.71, importe_modificado:870235.71)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:46.5))	(2147273)proyecto_PROCE ESO, (2147273)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candibalarcaadmo, fecha:2023-01-07))	Sin observaciones
TAB22040247281	1	(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MELCHOR OCAÑO COLONIA EL PUEBLO, 86800 PARAISO, TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAÑO Y CALLE SANTOS DECOLLADO, SE UBICA EN LA COLONIA EL MUNICIPIO EN LA CALLE SEGUNDA DE MELCHOR OCAÑO ENTRE LAS CAL, lon: 93.20756262, lat:18.40720899})	03-11-2022	17-12-2022	108,553.46	108,553.46	108,553.46	108,553.46	108,553.46	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-038-2022, fecha_inicio:2022-03-11, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:182132.41, importe_modificado:182132.41)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:61.0))	(2147281)proyecto_INICIO, (2147281)proyecto_FIN, (2147281)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candibalarcaadmo, fecha:2023-01-07))	Sin observaciones
TAB22040245682	1	(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA SAN JOAQUIN, 86930 PARAISO, TABASCO ENTRE PERIFERICO PUERTO CEBA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, ENTRE LAS CALLES LEANDRO VALLE Y CALLE PERIFERICO PUERTO CEBA, lon: 93.21466381, lat:18.40620143})	03-09-2022	28-11-2022	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CONT-MIB-PA-SC-003-2022, fecha_inicio:2022-03-03, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2881876.95, importe_modificado:2881876.95)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:354.57))	(2147285)proyecto_INICIO, (2147285)proyecto_FIN, (2147285)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candibalarcaadmo, fecha:2023-01-07))	Sin observaciones
TAB22040245682	1	(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA BALANCAN TABASCO BALANCAN, ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE ENTRE LAS CALLES NUEVO POPALLO CALLE Y LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE BALANCAN CALLE 27 DE FEBRERO ENT DIVERS, lon:91.5380039, lat:17.26212472})	30-09-2022	28-11-2022	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	(tipo: obra_Obra, numero_contrato:CONT-MIB-PA-SC-003-2022, fecha_inicio:2022-03-03, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2881876.95, importe_modificado:2881876.95)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:353.0))	(2145662)proyecto_INICIO, (2145662)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianepagnone, fecha:2023-01-06), obs2: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianepagnone, fecha:2023-01-06), obs3: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianepagnone, fecha:2023-01-06), obs4: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianepagnone, fecha:2023-01-06), obs5: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianepagnone, fecha:2023-01-06))	Sin observaciones

Lic. Manuel Sebastián Granell Burelio
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Lic. Gabriel Espinoza Colliere
Subsecretario de Bienestar