

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA	F1 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA	F2 - CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	1	TAB220402146516	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	3,201,588.80	3,201,588.80	(F1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS: memo:3201588.6, modificado:3201588.8)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLE DE TENOSQUE DE PRIO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 38 - 331370	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	331370	Municipio de Tenosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Tenosque	331370	S	1,119	1,007	0	(meta: (unidad_medida: Metros cuadrados) meta:3383.48, meta_modificada:3383.48)
2023	1	TAB220402147288	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	1,155,023.57	1,155,023.57	(F1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS: memo:1155023.57, modificado:1155023.57)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, POBLADO DE SAN RAFAEL, CALLE 27 DE FEBRERO - 387768	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	387768	Municipio de Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	387768	S	2,287	2,176	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales) meta:100.0, meta_modificada:100.0)
2023	1	TAB220402147292	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	2,508,802.84	2,508,802.84	(F1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS: memo:2508802.84, modificado:2508802.84)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE DE LOS MARCHES, CALLE DE JOSE MARCO ROVIROSA - 388078	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	388078	Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y Medio Ambiente y Climático	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y Medio Ambiente y Climático	388078	S	2,008	1,782	0	(meta: (unidad_medida: Piezas) meta:27.0, meta_modificada:27.0)
2023	1	TAB220402147286	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	003-FAIS - Entidades	003-FAIS - Entidades	33- Aportaciones Federales para el Fomento Municipal	615,234.83	615,234.83	(F1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS: memo:615234.83, modificado:615234.83)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELLEN, AVENIDA TECNOLÓGICO - 388549	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	388549	Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y Medio Ambiente y Climático	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y Medio Ambiente y Climático	388549	S	3,400	3,112	0	(meta: (unidad_medida: Piezas) meta:34.0, meta_modificada:34.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	ESTAD FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTAD FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402146516	1	(Geo1: (cve_municipio:17, localid:36, direccion:CAMINO COLONIA SAN MIGUELITO DE PINO, ENTRE Y AVENIDA SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO TENOSIQUE, entre y avenida 42867420, lat:17.47417607))	23-11-2022	22-12-2022	3,201,569.60	3,201,569.60	3,201,569.60	3,201,569.60	3,201,569.60	(Geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO DOTS/18-TE/078-2022, contratista:LUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:5335982.66, importe_modificado:5335982.66))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3393.48))	(2146516/proyecto_FIN) (2146516/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402147288	1	(Geo1: (cve_municipio:10, localid:36, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINIDAD - DESDE EL CANTON DE REGIO VILGOMETRO 001 + 002 RANCHERIA SOYATACO, 86208 SOYATACO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lat:18.0734546, lat:18.21028442))	02-12-2022	31-12-2022	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	(Geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE/FAIS/007/2022, contratista:CEGAR GUADALUPE CASTELLANOS, convocado:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1137698.21, importe_modificado:117866.21))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0))	(2147288/proyecto_FIN) (2147288/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402147292	1	(Geo1: (cve_municipio:12, localid:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARQUEZ, ENTRE Y AVENIDA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA NIÑOS HEROES Y CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE Y AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES Y, lat:17.76269666))	01-12-2022	31-12-2022	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	(Geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, importe_modificado:970869.67, importe_modificado:2508802.84))	(meta1: (unidad_medida:Pavos, avance:127.0))	(2147292/proyecto_FIN) (2147292/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402147298	1	(Geo1: (cve_municipio:12, localid:16, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA COLONIA BELLEN, ENTRE Y AVENIDA MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, AV. TECNOLÓGICO DE LA COLONIA BELLEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO, lat:17.76029498))	01-12-2022	31-12-2022	615,234.83	615,234.83	615,234.83	615,234.83	615,234.83	(Geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, importe_modificado:308326.11, importe_modificado:615234.83))	(meta1: (unidad_medida:Pavos, avance:54.0))	(2147298/proyecto_FIN) (2147298/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT1_RAMO	HT1_PROGRAMA	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB2020402147311	Proyect. 2022 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	1,325,200.00	1,325,200.00	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325200.0, modificado:1325200.0))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO OJUIDO - 969121	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Energía, Sustentabilidad y Cambio Climático	969121	9	52	86	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, metas_modificadas:450.0))
2023	1	TAB20202068342	Proyect. 2022 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipalidades Democráticas del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	1,677,830.01	841,602.05	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871132.0, modificado:0), (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106898.01, modificado:641602.05))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO RABELO OJUIDO, FRACCIONAMIENTO GRUVALVA UNO, CALLE RIO SAN PEDRO. - 87981	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Centla	87981	5	86	134	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:130.22, metas_modificadas:1180.22))
2023	1	TAB20202068390	Proyect. 2022 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipalidades Democráticas del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	3,569,843.48	1,287,023.57	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427937.39, modificado:0), (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141906.08, modificado:1287023.57))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO RABELO OJUIDO, FRONTERA COLONIA ULISES GARCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 90512	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	90512	5	135	160	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, metas_modificadas:400.0))
2023	1	TAB20202068392	Proyect. 2022 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipalidades Democráticas del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	471,333.90	232,764.75	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188933.58, modificado:0), (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282900.94, modificado:232764.75))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO RABELO OJUIDO, COLONIA NUEVA ALIANZA DIVERSAS CALLES - 90514	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Centla	90514	5	140	227	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:43.5, metas_modificadas:34.5))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202147311	1 [Geo]: [cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO CUPIDO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JOSE ANGEL GARCIA Y CALLE FRANCISCO RABELO CUPIDO EN LA CALLE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO RABELO PULIDO ENTRE LAS CALLES JOSE ANGEL, [lon]-92.96128774, [lat]:18.05429504]	01-12-2022	31-12-2022	1,325,200.00	1,325,200.00	1,325,200.00	1,325,200.00	1,325,200.00	[Geo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00731M-RISE-013-07/12/22, convocado:MUNICIPIO DE MACAJUCA, importe_modificado:473629.47]	[meta1: [Unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0]	[C1:47311/proyecto_INICIO, C2:0231/proyecto_PROCESO, C3:2147311/proyecto_FIN]	Validado	Valido	(obs 1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macajuca, trimestre:1 O, Usuario candidato:acadenas, fecha:2023-03-31])	Sin observaciones
TAB220202068342	1 [Geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIOSAN PEDRO DONDE EL MONTE GUAYABAL, 86500 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIOSAN PEDRO Y CALLE ENTRE LAS CALLES MEZCALAPA Y CALLE PROLONGACION CALLE MEZCALAPA Y CALLES MEZCALAPA Y CALLE PRIMERO D, [lon]-92.96128774, [lat]:18.05429504]	09-05-2022	07-07-2022	641,602.05	641,602.05	641,602.05	641,602.05	641,602.05	[Geo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00731M-RISE-013-07/12/22, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, importe_modificado:1677830.01]	[meta1: [Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.22]	[2068342/proyecto_INICIO, 2068342/proyecto_PROCESO, 2068342/proyecto_FIN]	Validado	Valido	(obs 1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1 O, Usuario candidato:acadenas, fecha:2023-03-30])	Sin observaciones
TAB220202068390	1 [Geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUISES GARCIA TABASCO ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ENTRE LA CALLE IGNACIO MEJIA, CARRETERA ENTRE LA CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE IGNACIO MAJIA Y CA, [lon]-92.63940148, [lat]:18.52938893]	09-05-2022	07-07-2022	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	[Geo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00731M-RISE-009-07/12/22, convocado:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, importe_modificado:489643.48]	[meta1: [Unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0]	[2068390/proyecto_INICIO, 2068390/proyecto_PROCESO, 2068390/proyecto_FIN]	Validado	Valido	(obs 1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1 O, Usuario candidato:acadenas, fecha:2023-03-30])	Sin observaciones
TAB220202068392	1 [Geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MAJIA Y SANTOS MEJIA Y CALLE IGNACIO MAJIA Y CALLE FRANCISCO RABELO CUPIDO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE SANTOS DESOLLAO, CALLE DOMINGUEZ CALLE IGNACIO MEJIA Y SANTOS DESOLLAO POR LA CALL, [lon]-92.63948602,	09-05-2022	07-06-2022	232,764.75	232,764.75	232,764.75	232,764.75	232,764.75	[Geo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00731M-RISE-011-07/12/22, convocado:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, importe_modificado:9333.93]	[meta1: [Unidad_medida:Metros Cuadrados de construcciones, avance:434.5]	[2068392/proyecto_INICIO, 2068392/proyecto_PROCESO, 2068392/proyecto_FIN]	Validado	Valido	(obs 1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1 O, Usuario candidato:acadenas, fecha:2023-03-30])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADA	MONTA_GLOBAL_MODIFICADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220202063348	Proyecto de inversión	33-0004-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	33-0003-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1,830,375.30	826,548.88	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724160.12, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108225.18, modificado:626548.88))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 27 BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 90630	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	90630	0	150	220	0	(meta:1 Unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:016.39, meta_modificada:016.39)
2023	1	TAB220202068415	Proyecto de inversión	33-0004-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	33-0003-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	862,164.83	226,681.40	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244665.53, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917268.8, modificado:226681.4))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 27 BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ. - 91415	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	91415	0	111	266	0	(meta:1 Unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0)
2023	1	TAB220202068418	Proyecto de inversión	33-0004-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	33-0003-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	339,263.46	196,116.56	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135713.36, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.08, modificado:196116.56))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO CALLE SEBASTIAN GARCIA CALLE VIENTE GUERRERO - 91661	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	91661	0	135	160	0	(meta:1 Unidad, medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:97.0)
2023	1	TAB220202069522	Proyecto de inversión	33-0004-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	33-0003-FAIS 2022	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	3,695,368.97	2,374,017.56	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168147.56, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379221.38, modificado:2374017.56))	REHABILITACION DE CAMINO CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CUINDUACAN EN DOMINGO AMADO BRITO SALGADO. - 100162	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cuinducan	100162	0	64	68	0	(meta:1 Unidad, medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1720.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202069386	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 98761 COLONIA LIBRES GARCIA, TABASCO ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MEIA, CALLE CARRETERA GUERRERO COLONIA LIBRES GARCIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO MEIA, km-02.03808662, lat:18.8289249})	09-05-2022	07-07-2022	826,548.88	826,548.88	826,548.88	826,548.88	826,548.88	(Gto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-000520220222, contrato:EDUARDO PARRERA RANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:180075.3, importe_modificado:1830375.3})	(meta1: {Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.38})	2088395/proyecto_PR C.O. 208841/proyecto_INICI 2088395/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance	(clas1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-03-30})	Sin observaciones
TAB220202069415	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 98761 COLONIA LIBRES GARCIA, TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO Y CALLE MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAP, km-92.89465123, lat:18.83934157})	09-05-2022	07-07-2022	228,681.40	228,681.40	228,681.40	228,681.40	228,681.40	(Gto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-000520220222, contrato:CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:89271.83, importe_modificado:892164.13})	(meta1: {Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0})	2088415/proyecto_INI C.O. 2088415/proyecto_PRO C.O. 2088415/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance	(clas1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-03-30})	Sin observaciones
TAB220202069418	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LIBRES GARCIA, TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MEIA, CALLE CARRETERA GUERRERO COLONIA LIBRES GARCIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO MEIA, km-02.03808662, lat:18.8289249})	09-05-2022	07-06-2022	189,116.56	189,116.56	189,116.56	189,116.56	189,116.56	(Gto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-000520220222, contrato:IVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:89271.83, importe_modificado:399283.46})	(meta1: {Unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0})	2088418/proyecto_PR C.O. 2088418/proyecto_INICI 2088418/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance	(clas1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-03-30})	Sin observaciones
TAB220202069622	1	(Geo1: {ove_municipio:6, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOMINGO AMADO SALGADO, BRITO SALGADO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBERTAD ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, km-83.37808883, lat:16.1308559})	12-05-2022	25-05-2022	2,374,017.55	2,374,017.55	2,374,017.55	2,374,017.55	2,374,017.55	(Gto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-40-K167-299-RISE-2022, contrato:TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3965368.97, importe_modificado:3965368.97})	(meta1: {Unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0})	2088522/proyecto_PR C.O. 2088522/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance	(clas1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduacán, trimestre:1.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-03-31})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB20202068523	Proyecto de inversión	1004-FAIS 2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	3,699,787.74	2,219,854.85	RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, apo_recurso:2022, monto:4789161.1, modificado:0.0); RF2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, apo_recurso:2022, monto:2218872.64, modificado:2218854.85)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ELASIFICACION EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUINAJCAN EN EL EJIDO REFORMA CALLE PRINCIPAL - 100578	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	100578	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cuinajcan	100578	1,114	1,140	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1259.0, meta_modificada:1238.0))		
2023	1	TAB20202068534	Proyecto de inversión	1004-FAIS 2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,700,865.27	2,220,588.48	RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, apo_recurso:2022, monto:480388.11, modificado:0.0); RF2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, apo_recurso:2022, monto:220597.16, modificado:220588.48)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUINAJCAN EN LA RANCHERIA LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - 101579	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	101579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Cuinajcan	101579	68	71	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0))			
2023	1	TAB20202068538	Proyecto de inversión	1004-FAIS 2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	8,310,654.91	3,786,388.95	RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, apo_recurso:2022, monto:2504263.98, modificado:0.0); RF2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, apo_recurso:2022, monto:3786388.95, modificado:3786388.95)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASPALTICA EN FLO EN EL MUNICIPIO DE CUINAJCAN EN LA RANCHERIA SIMON SABLAT - 101686	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	101686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Macipara	101686	281	218	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilometros lineales, meta:1.8, meta_modificada:1.4))			
2023	1	TAB20202068542	Proyecto de inversión	1004-FAIS 2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,155,608.40	674,134.26	RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, apo_recurso:2022, monto:462242.36, modificado:0.0); RF2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, apo_recurso:2022, monto:683695.04, modificado:674134.26)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA RANCHERIA GUERRERO CALLE QUINTIN ARAUZ TRAMO CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE EMLIANO ZAPATA - 101691	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	101691	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Centla	101691	145	345	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0))			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202068523	[geo1: {ova_municipio:6, localidad:05, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA COMALCALCO - RANGHERIA LIBERTAD KILOMETRO 18 + 600 EJIDO REFORMA, 96893 REFORMA, ENTRE CARRETERA COMALCALCO A LIBERTAD Y CARRETERA DESVIACION A LA DERECHA A 11.5 K, lbn-95.34047995, lnt:18.21461333}] [geo1: {ova_municipio:6, localidad:05, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA COMALCALCO - RANGHERIA LIBERTAD KILOMETRO 18 + 600 EJIDO REFORMA, 96893 REFORMA, ENTRE CARRETERA COMALCALCO A LIBERTAD Y CARRETERA DESVIACION A LA DERECHA A 11.5 K, lbn-95.34047995, lnt:18.21461333}]	12-05-2022	25-09-2022	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:399.9781774}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:399.9781774}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:399.9781774}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0})	Terminado Terminado	Valididad o avance Valididad o avance	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220202068534	[geo1: {ova_municipio:6, localidad:06, direccion:TERRACERA LIBRE SIN TRAMO IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 500 RANGHERIA LIBERTAD 67A, SECCION LOS MARTINEZ, 96890 LIBERTAD ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARRETERA CARRETERA A CUNDUACAN, lbn-92.46940691, lnt:17.78393169}] [geo1: {ova_municipio:6, localidad:06, direccion:TERRACERA LIBRE SIN TRAMO IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 500 RANGHERIA LIBERTAD 67A, SECCION LOS MARTINEZ, 96890 LIBERTAD ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARRETERA A CUNDUACAN, lbn-92.46940691, lnt:17.78393169}]	01-05-2022	02-07-2022	3,786,396.95	3,786,396.95	3,786,396.95	3,786,396.95	3,786,396.95	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:370.0865277}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:370.0865277}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K165-291-FISE-2022, importe_modificado:370.0865277}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0})	Terminado Terminado	Valididad o avance Valididad o avance	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220202068539	[geo1: {ova_municipio:3, localidad:142, direccion:CARRETERA LIBRE SIN TRAMO SARLAT KILOMETRO 1 + 100 RANGHERIA SIMÓN SARLAT, 96725 SIMÓN SARLAT, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA A GNACION JUAZEPETITAY Y CARRETERA A GNACION ZARAGOZA, SAL, lbn-92.46940691, lnt:17.78393169}] [geo1: {ova_municipio:3, localidad:142, direccion:CARRETERA LIBRE SIN TRAMO SARLAT KILOMETRO 1 + 100 RANGHERIA SIMÓN SARLAT, 96725 SIMÓN SARLAT, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA A GNACION JUAZEPETITAY Y CARRETERA A GNACION ZARAGOZA, SAL, lbn-92.46940691, lnt:17.78393169}]	01-05-2022	09-08-2022	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:631.0864971}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.8})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:631.0864971}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.8})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:631.0864971}) (meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.8})	Terminado Terminado	Valididad o avance Valididad o avance	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220202068542	[geo1: {ova_municipio:3, localidad:141, direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 96781 CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN CARRETERA ENTRE CARRETERA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lbn-92.384947088, lnt:16.393329993}] [geo1: {ova_municipio:3, localidad:141, direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 96781 CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN CARRETERA ENTRE CARRETERA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lbn-92.384947088, lnt:16.393329993}]	08-05-2022	06-08-2022	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:1145.56084}) (meta2: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1125.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:1145.56084}) (meta2: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1125.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0098-053-2022, importe_modificado:1145.56084}) (meta2: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1125.0})	Terminado Terminado	Valididad o avance Valididad o avance	Sin observaciones Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - RAMO	III - PROGRAMA	III - RAMO	III - PROGRAMA	MONTQ_GLOBAL_APROBADO	MONTQ_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB20202068544	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,410,664.92	621,101.98	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:564265.87, modificado:0.0; (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:646388.65, modificado:621101.98)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR -102240	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	102240	S	178	280	0	(meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:737, modificado:797.0})
2023	1	TAB20202068546	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,355,279.50	2,013,167.70	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:1942111.8, modificado:0.0; (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:131617.7, modificado:2018187.7)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA POBLADO EN JUAZEL - 102683	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	102583	S	210	340	0	(meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:0.0, modificado:0.9})
2023	1	TAB20202068547	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	431,786.37	258,071.82	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:172714.65, modificado:0.0; (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:26071.62, modificado:258071.82)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE C-102638	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102638	S	2,993	2,868	0	(meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:335.0, modificado:34.0})
2023	1	TAB20202068548	Proyecto de Inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2,528,007.64	1,516,804.58	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:101202.08, modificado:0.0; (R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS) monto:1516804.58, modificado:1516804.58)	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN LA ESCUELA CONALEF CINCUENTA Y TRES - 102772	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102772	S	1,045	1,007	0	(meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:0.0})

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES_REVISION						
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES
TAB22020208544	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 86781 CENTLA,TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE REFORMA, CALLE CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES REFORMA Y LA CALLE PIPILA DE L. ln:-92.86983572, lntr: 18.98077899}}	08-05-2022	06-09-2022	621,101.99	621,101.99	621,101.99	621,101.99	621,101.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP0634/2022, contrato:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDN, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1155608.4, importe_modificado:1155608.4}}	{metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.0}}	{2085544/proyecto_INI, 2085544/proyecto_FIN, 2085544/proyecto_PRO, CESCO}	Terminado	Validad	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-03-30}}
TAB22020208546	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE Benito Juárez y Calle SIMÓN SARLAT, CENTLA,TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE VENUSTIANO GONZÁLEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADERO Y, lntr:-92.89914875, lntr:18.34418111}}	08-05-2022	06-09-2022	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP0637/2022, contrato:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3855276.5, importe_modificado:355276.5}}	{metr1: {unidad_medida:Kilometros lineales, avance:0.9}}	{2085546/proyecto_INI, 2085546/proyecto_FIN, 2085546/proyecto_PRO, CESCO}	Terminado	Validad	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:1.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-03-30}}
TAB22020208547	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMILIANO BELLEN, 86700, MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE LA CD DE MACUSPANA SE CIRCULO SOBRE BELLEN RECORRIENDO APROX.2.70 KM LLEGANDO A LA COLONIA A MANO L, lntr:-92.61389259, lntr:17.78013924}}	01-05-2022	30-05-2022	259,071.82	259,071.82	259,071.82	259,071.82	259,071.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-070040537/proyecto_INFRA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, importe_modificado:431786.37}}	{metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}}	{2085547/proyecto_INI, 2085547/proyecto_FIN, CESCO}	Terminado	Validad	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:1.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-03-30}}
TAB22020208548	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES, OJEDA MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA AZUCENA, PARTIENDO DE CALLE DE LA AVENIDA CIRCULO SOBRE LA AVENIDA TORRE CON RUMBO AL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA SE BUISA, lntr:-92.57968333, lntr:17.78895989}}	01-05-2022	30-07-2022	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-070040537/proyecto_INFRA, contrato:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, importe_modificado:8007.64}}	{metr1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2085548/proyecto_INI, 2085548/proyecto_PRO, CESCO, 2085548/proyecto_FIN}	Terminado	Validad	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:1.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-03-30}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	1	TAB202020206850	Proyect o de inversio n	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Federal Municipi os	2022	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	003-FAIS Entidades	3,381,543.26	2,028,105.98	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852737.31, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028105.98, modificado:2028105.98)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE BELÉN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 103217	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Matucpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Matucpan	103217	S	16,677	15,548	0	(metas:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1685.0))
2023	1	TAB202020206851	Proyect o de inversio n	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Federal Municipi os	2022	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	003-FAIS Entidades	5,856,217.05	3,470,844.03	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342486.82, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929234, modificado:3470844.03))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIEN EL MUNICIPIO DE COMIJALGRAN EN EL ESTADO SAN PEDRO CHIQUIPA - 104365	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	104365	S	230	244	0	(metas:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0))
2023	1	TAB202020206854	Proyect o de inversio n	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Federal Municipi os	2022	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	003-FAIS Entidades	3,322,881.76	1,993,608.08	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329072.7, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688305.06, modificado:1893603.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO CALLE DE HUMANAGULLO CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA - 104407	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	104407	S	108	72	0	(metas:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6883.0, meta_modificada:644.0))
2023	1	TAB202020206855	Proyect o de inversio n	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Federal Municipi os	2022	33- Aportaci on Federal s para Entidad s Federati vas y Municipi os	003-FAIS Entidades	7,080,238.48	4,254,143.68	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839052.8, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254143.68, modificado:4254143.68))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104422	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	104422	S	339	228	0	(metas:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6883.0, meta_modificada:688.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202008650	1	(geo1: (eve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMILIANO BELLEN, 98720 BELLEN MACUSPANA TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE LA CD DE MACUSPANA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL DEL PERIFERICO APROX A 2 20 04 SE LLEGA A LA COLONIA BELEN A UNOS 500 METR. lon:-92.81970864, lat:17.780212))	01-05-2022	30-07-2022	2,028,105.86	2,028,105.86	2,028,105.86	2,028,105.86	2,028,105.86	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10186-03-03-2022, numero_registro:1685.03) AGRICULTURA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3381940.26, importe_modificado:3381943.26)	(meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:1685.03))	(2086550/proyecto_INI_CIO, 2086550/proyecto_PRO_CESO, 2086550/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202008651	1	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO CUMUJAPA EL DO, 98607 SAN PEDRO CUMUJAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA DARRETERA CUNDUACAN A SAN PEDRO CUMUJAPA, CUNDUACAN EL CARMEN CUMUJAPA AL ESTE A 500 MTS. CAMINO CAMINO., lon:-93.32433861, lat:17.780212))	19-05-2022	02-07-2022	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K170-252-FISE-2022, numero_registro:2000.03) CONVOCANTE:PALOMA DE CUNDUACAN, monto:5859217.06, importe_modificado:5859217.06)	(meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:2000.03))	(2086551/proyecto_INI_CIO, 2086551/proyecto_PRO_CESO, 2086551/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202008654	1	(geo1: (eve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA COLONIA HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA Y AVENIDA PERIFERICO, lon:-93.39746963, lat:17.780212))	23-05-2022	08-07-2022	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-58335534-02P-2022, numero_registro:4844.03) CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:332381176, importe_modificado:332381176)	(meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados de construcción, avance:4844.03))	(2086554/proyecto_INI_CIO, 2086554/proyecto_PRO_CESO, 2086554/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Hui Mangullo, trimestre:1,03-03-2023))	Sin observaciones
TAB220202008655	1	(geo1: (eve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC CALLE CERRADA CUAHTEMOC CALLE CLAUDIO GARCIA Y CALLE IGNACIO GUTIERRES COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE CUAHTEMOC CALLE CERRADA CUAHTEMOC MARCELINO GARCIA J., lon:-93.38679764, lat:17.780212))	01-05-2022	15-07-2022	4,254,143.69	4,254,143.69	4,254,143.69	4,254,143.69	4,254,143.69	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-58335534-03P-2022, numero_registro:709) CONVOCANTE:MUNICIPIO DEL CARMEN, HERMANDEZ ADORNO, DE HUIMANGUILLO, monto:425414369, importe_modificado:70902339.48)	(meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:6666.93))	(2086555/proyecto_INI_CIO, 2086555/proyecto_PRO_CESO, 2086555/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Hui Mangullo, trimestre:1,03-03-2023))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3 - RAMO	M4 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB202020066557	Proyect o de inversio n	33- Aportaci ones de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	407,467.95	238,626.83	(FI: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162987.18, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144667.77, modificado:236628.83))	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARASO COLONIA QUINTA PERALZ EN LA CARRETERA FEDERAL ROSALINO CANDILERO - 104654	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Paraiso	104654	S	661	112	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:215.0, modificado:41.5))				
2023	1	TAB202020066558	Proyect o de inversio n	33- Aportaci ones de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	189,975.83	113,944.78	(FI: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113944.78, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13865.5, modificado:13844.78))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARASO FRANCISCO MADERO EN LA ENTRADA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA - 104679	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Paraiso	104679	S	27	52	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:215.0, modificado:15.0))				
2023	1	TAB202020066559	Proyect o de inversio n	33- Aportaci ones de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	2,958,205.47	1,774,923.19	(FI: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174922.28, modificado:174923.19))	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARASO RANCHERIA LOS AVALOS PRIMERA SECCION CALLE CAMINO VIEJO - 104679	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Paraiso	104679	S	231	119	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:564.3, modificado:64.3))				
2023	1	TAB202020066560	Proyect o de inversio n	33- Aportaci ones de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	004-FAIS Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	5,179,850.14	3,107,910.08	(FI: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101910.08, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101910.08, modificado:3107910.08))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EUIDO LOS ALEGRES PRIMERA SECCION - 104686	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Tacotalpa	104686	S	408	362	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, modificado:0))				

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	REGADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22020206857	1 Geo1: (eve_municipio14, localid:18, direccion:CALLE ROSALINO CANDELERO EJIDO QUINTIN ARAUZ, 68809 QUINTIN ARAUZ, PARAIISO TABASCO ENTRE CALLE ROSALINO CANDELERO EJIDO QUINTIN ARAUZ, CAMINO QUINTIN ARAUZ, CALLE ROSALINO CANDELERO ENTRE LAS CALLE MISHEL DE LA CRUZ Y CAMI, lon:-83.2119587, lat:18.38767049)	03-06-2022	20-05-2022	238,626.83	238,626.83	238,626.83	238,626.83	238,626.83	(ctb1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO SALPAPA, fecha_inicio:01/02/2022, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., importe:407467.85, importe_modificado:407467.85))	(meta1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, valor:214.9))	(2068557/proyecto_FINICIO, 2068557/proyecto_PROCESO, 2068557/proyecto_FINALIZADO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB22020206858	1 Geo1: (eve_municipio14, localid:18, direccion:CALLE CARDENAS DEL RIO Y CAMINO DE JOSE CORDOVA A FRANCISCO I. MADERO EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 86900 FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CALLE ENTREDA LOS AVALOS Y AVENIDA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-83.2169895, lat:18.34912609)	15-06-2022	29-05-2022	113,944.78	113,944.78	113,944.78	113,944.78	113,944.78	(ctb1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO SALPAPA, fecha_inicio:01/02/2022, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBANI, S.A. DE C.V., importe:189975.83, importe_modificado:189975.83))	(meta1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, valor:215.0))	(2068558/proyecto_FINICIO, 2068558/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB22020206859	1 Geo1: (eve_municipio15, localid:23, direccion:CALLE ORIENTE RA, SECCION PARAISO TABASCO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CARRETERA MALAPASO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO ENTRE LA CARRETERA MALAPASO EL, lon:-93.2026462, lat:18.34176289)	15-06-2022	25-07-2022	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	(ctb1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO SALPAPA, fecha_inicio:07/02/2022, contratista:CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS, importe:2565205.47, importe_modificado:2565205.47))	(meta1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, valor:664.3))	(2068559/proyecto_FINICIO, 2068559/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB22020206860	1 Geo1: (eve_municipio15, localid:23, direccion:CALLE POCHITCAL PRIMERA SECCION TLA Y TORONJO EJIDO LOMAS ALEGRES IRA SECCION 86982 LOMAS ALEGRES IRA SECCION ENTRE CARRETERA TACOTALPA POCHITCAL PRIMERA SECCION TLA Y TORONJO Y CARRETERA DE TABOALPA, lon:-92.68970491, lat:17.50103699)	25-07-2022	27-05-2022	3,107,910.08	3,107,910.08	3,107,910.08	3,107,910.08	3,107,910.08	(ctb1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO SALPAPA, fecha_inicio:01/02/2022, contratista:INNOVACIONES ESTRATEGICAS DEL NOROCCIDENTE AMERICANO S.A. DE C.V., importe:3179500.14, importe_modificado:3179500.14))	(meta1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, valor:1.0))	(2068560/proyecto_FINICIO, 2068560/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2023	1	TAB220202068561	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,868,047.03	1,120,828.22	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747218.81, modificado:0.0; R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120828.22, modificado:1120828.22)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL IDO GUAYAL - 104840	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Tacotalpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104840	S	471	483	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0)}
2023	1	TAB220202068562	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	4,064,913.58	2,444,250.09	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747218.81, modificado:0.0; R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244250.09, modificado:244250.09)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL IDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 104868	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Tacotalpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104868	S	227	212	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2023	1	TAB220202068563	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	3,476,451.21	2,086,870.70	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476451.21, modificado:0.0; R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086870.70, modificado:2086870.70)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA POBLADO XICOTENCATL - 104913	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Tacotalpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104913	S	665	819	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0)}
2023	1	TAB220202068564	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	2,380,045.94	1,434,387.56	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380045.94, modificado:0.0; R2: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434387.56, modificado:1434387.56)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA CIUDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 105040	Tabasco	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Tacotalpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	105040	S	4,229	3,842	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES					
TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020208561	1 (gsst: fva_municipio15; localidad:26; direccion:CARRETERA PRINCIPAL EJIDO GUAYAL, 68880 GUAYAL, TACOTALPA, TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA DE JALAPA A PASAMONOS; CARRETERA A GUAYAL, CALLE PRINCIPAL DE GUAYAL, CARRETERA DE JALAPA A PASAMONOS, CALLE SUR DEL EJIDO GUAYAL, 68880, INK:17.536515983)	16-05-2022	29-07-2022	1,120,826.22	1,120,826.22	1,120,826.22	1,120,826.22	1,120,826.22	(gto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOO, monto:1650.00), (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.00))	CONTRATOS	(2088561/proyecto_NI CIO, 2088561/proyecto_PRO CESO, 2088561/proyecto_FIN)	Terminado	Flujo	(Obs 1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre I.O. usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-03-30))	Sin observaciones
TAB22020208562	1 (gsst: fva_municipio15; localidad:26; direccion:CARRETERA PRINCIPAL DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86982 TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TACOTALPA A LOMAS ALEGRES TRAFEC, INK: 92.61358909, INK:17.589229833)	16-05-2022	13-09-2022	2,444,253.09	2,444,253.09	2,444,253.09	2,444,253.09	2,444,253.09	(gto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOO, monto:1650.00), (meta1: (unidad_medida:Kilometros lineales, avance:1.00))	CONTRATOS	(2088562/proyecto_NI CIO, 2088562/proyecto_FIN, 2088562/proyecto_PRO CESO)	Terminado	Flujo	(Obs 1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre I.O. usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-03-30))	Sin observaciones
TAB22020208563	1 (gsst: fva_municipio15; localidad:27; direccion:CIRCUITO SIN NOMBRE DEL POBLADO XICOTENCATL, PUEBLO XICOTENCATL, TACOTALPA, TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TACOTALPA LAZARO CARDENAS, CARRETERA LAZARO CARDENAS A XICOTENCATL, INK: 92.61358909, INK:17.589229833)	13-05-2022	11-07-2022	2,095,870.70	2,095,870.70	2,095,870.70	2,095,870.70	2,095,870.70	(gto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOO, monto:1650.00), (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.00))	CONTRATOS	(2088563/proyecto_NI CIO, 2088563/proyecto_PRO CESO, 2088563/proyecto_FIN)	Terminado	Flujo	(Obs 1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre I.O. usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-03-30))	Sin observaciones
TAB22020208564	1 (gsst: fva_municipio15; localidad:1; direccion:CIRCUITO MARTIN PEREZ COLONIA OBREHA, 86870 TACOTALPA, TABASCO ENTRE CARRETERA MARTIN PEREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO CIRCUITO MARTIN PEREZ EN LA COLONIA OBREHA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 92, 822856512, INK:17.589816889)	27-05-2022	25-07-2022	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	(gto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOO, monto:1650.00), (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.00))	CONTRATOS	(2088564/proyecto_NI CIO, 2088564/proyecto_PRO CESO, 2088564/proyecto_FIN)	Terminado	Flujo	(Obs 1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre I.O. usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-03-30))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402142949	Proyect 2022 de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	2,920,754.16	1,405,112.44	(R1); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:4, modificado:0.0); (R2); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:0.0); (R3); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:1405112.44)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PUERTE EN LA AV. VICTOR GUERRERO CALLE CINCO DE MAYO - 209540	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia	Sin identificar	Municipio de Centla	209540	S	179	327	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2031.1, meta_modificada:2031.1))
2023	1	TAB220402142956	Proyect 2022 de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	14,310,388.95	8,595,233.37	(R1); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:4, modificado:0.0); (R2); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:0.0); (R3); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:8595233.37)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE BOLONXON EN LA ZONA PERIFERICA AVENIDA VEINTINO DE MARZO - 210057	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	210057	S	2,400	2,191	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1874.8, meta_modificada:1874.8))
2023	1	TAB220402145329	Proyect 2022 de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	8,719,071.69	5,231,443.01	(R1); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:4, modificado:0.0); (R2); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:0.0); (R3); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:5231443.01)	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA, COLONIA CENTRO - 239871	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nautla	239871	S	5,983	5,308	0	(metas: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0))
2023	1	TAB220402145349	Proyect 2022 de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipales	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	2,589,976.16	1,553,985.70	(R1); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:4, modificado:0.0); (R2); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:0.0); (R3); (Ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pries:3, modificado:1553985.7)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA IRA SECCION LA BURRA PLANTEL NO 3 DEL GEOYTE -284141	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalapa	284141	S	227	228	0	(metas: (unidad_medida:Personas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142949	1 [Geo1: (Eve_municipio:3, localidad:01, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 86781 CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE Y CALLE REFORMA, CALLE MARGALLANES CALLE 5 DE MAYO TRAMO REFORMA Y ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES EN, lnt:98922464, lnt:18390189799)]	19-07-2022	13-09-2022	1,405,112.44	1,405,112.44	1,405,112.44	1,405,112.44	1,405,112.44	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00089202, cotizacion:1524-contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2329754.16, fecha_modificado:20220754.16)]	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de avances:2230.11)]	[2142949/proyecto_INI_CIO, 2142949/proyecto_PRO_CESO, 2142949/proyecto_FIN]	Terminado	Valido	[obst1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, candidato académico, fecha:2023-04-03)]	Sin observaciones
TAB220402142956	1 [Geo1: (Eve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO COLDIMIA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AVENIDA CARLOS A MADRAZO BECERRA, CIRCULO SOBRE LA AVENIDA CARLOS A MADRAZO EN LA VÍA DEL TREMA A MANCI, lnt:9254960294, lnt:1789346387)]	01-07-2022	28-10-2022	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	8,586,233.37	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-TEA-CONT-DOOTSI-1627A163-00102022, cotizacion:1627A163-00102022, contratista:PPA AGRONINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:145103898957, fecha_modificado:143103898957)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:10815.91)]	[2142956/proyecto_INI_CIO, 2142956/proyecto_PRO_CESO, 2142956/proyecto_FIN]	Terminado	Valido	[obst1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, candidato académico, fecha:2023-04-03)]	Sin observaciones
TAB220402145320	1 [Geo1: (Eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE 16220 NAGALUCA NAGALUCA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SE UBICA EN LA AVENIDA CARLOS A MADRAZO EN LA COLONIA CENT, lnt:93.01981349, lnt:18979401)]	01-09-2022	14-12-2022	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	5,231,443.01	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-DOOTSI/60192022, cotizacion:60192022, contratista:FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAGALUCA, monto:87138071.89, fecha_modificado:8713071.89)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1035.0)]	[2145320/proyecto_INI_CIO, 2145320/proyecto_PRO_CESO, 2145320/proyecto_FIN]	Terminado	Valido	[obst1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nagsaluca, trimestre:1.0, candidato académico, fecha:2023-03-31)]	Sin observaciones
TAB220402145349	1 [Geo1: (Eve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AURORA, 86930 TEQUILA LA SECCIÓN (LA AURORA), JALAPA TABASCO ENTRE Y, CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA TEQUILA 1BA SECCION LA AURORA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, lnt:82.72083657, lnt:17.86108931)]	10-10-2022	28-11-2022	1,553,385.70	1,553,385.70	1,553,385.70	1,553,385.70	1,553,385.70	[ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTO-CP-JALAPA-DOOTSI-1897618, cotizacion:1897618, convocante:INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1897618, fecha_modificado:2028976.18)]	[meta1: (unidad_medida:Canchales (e), avances:1.0)]	[2145349/proyecto_INI_CIO, 2145349/proyecto_PRO_CESO, 2145349/proyecto_FIN]	Terminado	Valido	[obst1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:1.0, candidato académico, fecha:2023-04-10)]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220-02145378	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	33-003-FAIS 2022	12-003-FAIS 2022	2,281,413.91	1,388,849.35	(f1): 6400_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912968.66, modificado:0.00, f2: 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456949.35, modificado:1398848.36)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA RANCHERIA TAMCO. ENTRADA EL ANQUEL - 289179	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	285179	S	60	40	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0))	
2023	1	TAB220-02145387	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	33-003-FAIS 2022	12-003-FAIS 2022	2,856,394.40	1,775,086.64	(f1): 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750068.64, modificado:1175006.64)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, BARRIO SANTA ANA, CALLE CINCO DE MAYO - 285376	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	285376	S	907	811	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))	
2023	1	TAB220-02145432	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	33-003-FAIS 2022	12-003-FAIS 2022	3,703,330.40	2,221,899.24	(f1): 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198217.6, modificado:0.00, f2: 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221899.24, modificado:1198217.6)	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLONIO - 289462	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	289462	S	371	344	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0))	
2023	1	TAB220-02145449	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	33-003-FAIS 2022	12-003-FAIS 2022	7,171,695.14	4,303,197.08	(f1): 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398848.36, modificado:0.00, f2: 6410_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450397.08, modificado:600197.69)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 289846	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	289846	S	1,900	1,685	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	ESTADO	OBSERVACIONES_REVISION			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB22040214378	1	(Geo1: [eve_municipio:13, direccion:CALLE ENTRADA EL ANZUELO RANCHERIA TAXCO, 86240 TAXCO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CARRETERA TAXCO EN LA RANCHERIA TAXCO EN NACAJUCA TABASCO EN LA CALLE ENTRADA EL ANZUELO ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL VI, km.-93.03069468])	01-10-2022	14-11-2022	1,368,648.35	1,368,648.35	1,368,648.35	1,368,648.35	1,368,648.35	(meta:1, Unidad:Medida:Metros lineales, avance:1545.03) CONTRATOS (Geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MINAC/CONT./DOOTSM/0312022, contratista:MAPOLEON S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, importe:2281413.91, importe_modificado:2281413.91])	(meta:1, Unidad:Medida:Metros lineales, avance:1545.03)	CARPETA_FOTOS C145376/proyecto_INI C145376/proyecto_PRO C145376/proyecto_FIN	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402145387	1	(Geo1: [eve_municipio:10, localid:1, direccion:CALLE 5 DE NOVIEMBRE COLONIA GUASACALCA, 86200 JALAPA DE MENDEZ, JALAPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO CALLE 5 DE NOVIEMBRE CENTRO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ, km.-93.06731614, hct:1817846529])	02-10-2022	30-11-2022	1,775,036.64	1,775,036.64	1,775,036.64	1,775,036.64	1,775,036.64	(Geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-CONSTRUCION/FISEFAIS/003-2022, contratista:COMERCIA LIZADORA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y MAQUINARIA JIMENEZ Y FALCON, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ, importe:199.07])	(meta:1, Unidad:Medida:Metros lineales, avance:199.07)	C145387/proyecto_INI C145387/proyecto_PRO C145387/proyecto_FIN	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402145432	1	(Geo1: [eve_municipio:17, localid:1, direccion:CALLE 7 DE NOVIEMBRE COLONIA BARRA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE EL PARRISO A LA ENTRADA DE LA C.D. SE TOMA A MANO DERECHA PARA CIRCULAR POR EL PERIFERIC, km.-91.46327442, hct:1745819106])	05-09-2022	04-10-2022	2,221,896.24	2,221,896.24	2,221,896.24	2,221,896.24	2,221,896.24	(Geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-CONSTRUCION/TSIM-TEIN-063-2022, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, importe:3703330.4, importe_modificado:3703330.4])	(meta:1, Unidad:Medida:Metros lineales, avance:259.07)	C145432/proyecto_INI C145432/proyecto_PRO C145432/proyecto_FIN	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402145449	1	(Geo1: [eve_municipio:13, localid:1, direccion:CALLE ENTRADA EL ANZUELO GUATACALCA, 86200 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JON CIAUHTENOC Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CARRETERA TAXCO SOBRE LA CARRETERA TAXCO SOBRE LA NACAJUCA GUATACALCA AL LLEGAR AL POBLADO SOBRE LA MISMA SE CONVIERTE E, km.-92.97872116, hct:1995146529])	15-09-2022	13-10-2022	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	4,303,197.08	(Geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MINAC/DOOTSM/0312022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, importe:7171895.14, importe_modificado:7171895.14])	(meta:1, Unidad:Medida:Metros lineales, avance:1288.07)	C145449/proyecto_INI C145449/proyecto_PRO C145449/proyecto_FIN	Validad o avance	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO RAMO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	1	TAB220402145628	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	3,452,086.82	2,089,252.09	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392834.73, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096252.09, modificado:2096252.09)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA CIUDAD DE BALANCAN, COLONIA SAN MARCOS - 300756	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Balancán	300756	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	38	Municipio de Balancán	300756	430	410	0	0	{unidad_medida:Carretera, meta:1.0, meta_modificada:1.0}
2023	1	TAB220402145641	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	4,870,837.79	2,932,502.67	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392834.73, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096252.09, modificado:2096252.09)	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EJIDO PLAYA CHOQUITA 2DA SECCION - 300942	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Jonuta	300942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	38	Municipio de Jonuta	300942	96	116	0	0	{unidad_medida:Km, meta:2.5, meta_modificada:2.5}
2023	1	TAB220402145691	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	6,449,865.80	3,869,819.48	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392834.73, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056031.05, modificado:3056031.05)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, CIUDAD DE BALANCAN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES - 301805	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Balancán	301805	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	38	Municipio de Balancán	301805	306	374	0	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}
2023	1	TAB220402145707	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2,459,333.80	1,494,590.28	(R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392834.73, modificado:0.0), r2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pries_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066500.55, modificado:1066500.55)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA, CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS, CALLE 2DA SECCION, CALLE PRINCIPAL - 301726	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centla	301726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	38	Municipio de Centla	301726	104	100	0	0	{unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402145828	1	30-09-2022	30-11-2022	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	2,089,252.09	(meta 1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-2145628/proyecto_INICIO, avance:1.03) (meta 2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-2145628/proyecto_FIN) convoca al MUNICIPIO DE BALANCAN S.A. DE C.V., para la construcción e instalación de un monumento conmemorativo en la calle 20866 82)	(meta 1: (Unidad_medida:Clases de obras, avance:1.03) (meta 2: (Unidad_medida:Clases de obras, avance:1.03)	(2145628/proyecto_INICIO). (2145628/proyecto_INICIO). (2145628/proyecto_FIN)	Terminado Terminado	Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220402145841	1	19-09-2022	18-10-2022	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	2,922,502.67	(meta 1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MU-DOCT/19-09-2022, avance:1.03) (meta 2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MU-DOCT/19-09-2022, avance:1.03) convoca al MUNICIPIO DE JONUTA, para la construcción e instalación de un monumento conmemorativo en la calle 0637 79)	(meta 1: (Unidad_medida:Kilómetros lineales, avance:1.03) (meta 2: (Unidad_medida:Kilómetros lineales, avance:1.03)	(2145641/proyecto_INICIO). (2145641/proyecto_INICIO). (2145641/proyecto_FIN)	Terminado Terminado	Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220402145891	1	30-09-2022	28-11-2022	3,869,819.48	3,869,819.48	3,869,819.48	3,869,819.48	3,869,819.48	(meta 1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-19B-19-09-2022, avance:1.03) (meta 2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-19B-19-09-2022, avance:1.03) convoca al MUNICIPIO DE BALANCAN S.A. DE C.V., para la construcción e instalación de un monumento conmemorativo en la calle 9865 8)	(meta 1: (Unidad_medida:Metros lineales, avance:1.03) (meta 2: (Unidad_medida:Metros lineales, avance:1.03)	(2145691/proyecto_INICIO). (2145691/proyecto_INICIO). (2145691/proyecto_FIN)	Terminado Terminado	Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones Sin observaciones
TAB220402145707	1	03-10-2022	30-11-2022	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	1,494,560.28	(meta 1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOCT/2022-03-03, avance:35.0) (meta 2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., para la construcción e instalación de un monumento conmemorativo en la calle 0933 8)	(meta 1: (Unidad_medida:Plazas, avance:35.0) (meta 2: (Unidad_medida:Plazas, avance:35.0)	(2145707/proyecto_INICIO). (2145707/proyecto_INICIO). (2145707/proyecto_FIN)	Terminado Terminado	Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB22040214966	Proyect o de inversio n	2022	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	1004-FAIS- Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	1003-FAIS Entidades	3,393,755.40	2,036,293.24	(FI) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357502.16, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306255.24, modificado:306255.24)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PAJAROS - 304581	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	304581	S	287	298	0 (metas: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	
2023	1	TAB22040214972	Proyect o de inversio n	2022	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	1004-FAIS- Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	1003-FAIS Entidades	7,336,967.10	4,401,940.26	(FI) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250626.84, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401640.26, modificado:4401640.26)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PAJAROS - 304809	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	304809	S	287	288	0 (metas: (unidad_medida:PI anta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2023	1	TAB220402149161	Proyect o de inversio n	2022	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	1004-FAIS- Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	1003-FAIS Entidades	6,000,160.32	3,600,096.19	(FI) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240064.15, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380006.19, modificado:380006.19)	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, RANCHERIA LAS CHEPAS - 318344	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	318344	S	22	13	0 (metas: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5))	
2023	1	TAB220402149246	Proyect o de inversio n	2022	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	33- Aportaci ones para Entidad Territorial Federal as y Municipi os	1004-FAIS- Municipal y de las Entidades Territoria les del Distrito Federal as y Municipi os	1003-FAIS Entidades	1,687,910.68	1,012,746.41	(FI) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012746.41, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012746.41, modificado:1012746.41)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE GRANULOMETRIA DENSA DE 1 MEDIO MODIFICADO SUPERPAVE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. - 320815	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Centro	320815	S	183,856	168,721	0 (metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3980.0, meta_modificada:3980.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURA
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS													
TAB22040214656	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO FRUTILLA - LOS PAJAROS MARGEN SUR, DERECHO KILOMETRO 180 + 500 PUEBLO LOS PAJAROS, 88785 LOS PAJAROS, JONUTA TABASCO ENTRE Y, CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LOS PAJAROS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. lnn=92.08171113, lnt=17.90778959}}	12-09-2022	10-11-2022	2,036,253.24	2,036,253.24	2,036,253.24	2,036,253.24	{ccto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:MJC-0007384-FISE-CONTR081/2022, contratas:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:3393755.4, importe_modificado:3393755.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.09}}	(2145856/proyecto_PR C/2145856/proyecto_NICI C/2145856/proyecto_FIN)	Terminado	Validad o avance s	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jonuta, trimestres:1,0, usuario:candidat@cademtao, fecha:2023-04-10}}	Sin observaciones
TAB22040214657	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO FRUTILLA - LOS PAJAROS MARGEN SUR, DERECHO KILOMETRO 180 + 500 PUEBLO LOS PAJAROS, 88785 LOS PAJAROS, JONUTA TABASCO ENTRE Y, CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LOS PAJAROS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. lnn=92.08171113, lnt=17.90778959}}	12-09-2022	10-11-2022	4,401,940.26	4,401,940.26	4,401,940.26	4,401,940.26	{ccto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:MJC-0007384-FISE-CONTR081/2022, contratas:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:7336597.1, importe_modificado:7336597.1}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	(2145872/proyecto_PR C/2145872/proyecto_NICI C/2145872/proyecto_FIN)	Terminado	Validad o avance s	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jonuta, trimestres:1,0, usuario:candidat@cademtao, fecha:2023-04-10}}	Sin observaciones
TAB220402146161	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO JONUTA - LAS CHEPAS RANCHERIA LAS CHEPAS, KILOMETRO 100 + 100 RANCHERIA LAS CHEPAS, TABASCO ENTRE Y, CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LOS PAJAROS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. lnn=92.07814488, lnt=17.90873659}}	19-09-2022	18-10-2022	3,600,096.19	3,600,096.19	3,600,096.19	3,600,096.19	{ccto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:MJC-0007384-FISE-CONTR081/2022, contratas:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:6000180.32, importe_modificado:6000180.32}}	{meta1: {unidad_medida:M2metro lineal, avance:3.5}}	(2148161/proyecto_PR C/2148161/proyecto_NICI C/2148161/proyecto_FIN)	Terminado	Validad o avance s	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Jonuta, trimestres:1,0, usuario:candidat@cademtao, fecha:2023-04-10}}	Sin observaciones
TAB220402146246	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGAPITO DOMINGUEZ GARCIA, COLONIA VILLAHERRINGSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AGAPITO DOMINGUEZ CAMBAL Y AVENDA FELICER CAMAR, AVENIDA USUMACINTA LA CALLE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COLONIA. lnn=92.8247887, lnt=17.91678277}}	10-10-2022	23-11-2022	1,012,746.41	1,012,746.41	1,012,746.41	1,012,746.41	{ccto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:CO-1118/2022, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR SABIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO DE AGAPITO, monto:1847910.68, importe_modificado:1847910.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3890.03}}	(2146246/proyecto_NICI C/2146246/proyecto_FIN C/2146246/proyecto_PRCO C/2146246/proyecto_FIN)	Terminado	Validad o avance s	{obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Centro, trimestres:1,0, usuario:candidat@cademtao, fecha:2023-03-31}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402746288	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	11,814,686.07	7,088,812.84	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:729576.23, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:198172.94, modificado:7088812.84))	REHABILITACION DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CALLE ANTONIO REYES ZURITA - 321907	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	321907	6	384	327	0	(meta:1: (unidad_medida:Metricas, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0))	
2023	1	TAB220402746280	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	4,289,758.65	2,578,855.19	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:46,202,202, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2578855.19, modificado:2578855.19))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO, DIVERSAS CALLES - 322390	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte viaductos	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	322090	S	105	108	0	(meta:1: (unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5))	
2023	1	TAB220402746415	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,812,881.18	1,087,752.61	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1087752.61, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1087752.61, modificado:1087752.61))	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA SECCION, DIVERSAS CALLES - 326278	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	326278	S	86	84	0	(meta:1: (unidad_medida:Metricas, meta:230, meta_modificada:300))	
2023	1	TAB220402746475	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2022 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	837,381.77	502,428.08	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:502428.08, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:329428.08, modificado:329428.08))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 26 - 330389	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	330389	S	1,119	1,007	0	(meta:1: (unidad_medida:Metricas, meta:558.88, meta_modificada:58.88))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146288	1	[geo1: {cve_municipio:4, nombre: 'ANTONIO REYES ZURITA', colonia: 'CARIZAL', cp: '86108', localidad: 'VILLAHERMOSA', centro: 'TABASCO', entre_calle: 'AVENIDA PUEBLO NUEVO Y AVENIDA REYES CAMARA', calle: 'CERRADA EDUARDO GARCIA', calle_antonio_reyes_zurita_entre_la_avenida: 'AVENIDA REYES ZURITA ENTRE LA AVENIDA', lon: '-92.96837306', lat: '17.98911817'}]	09-09-2022	06-12-2022	7,098,812.84	7,098,812.84	7,098,812.84	7,098,812.84	7,098,812.84	[{cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'CO-2022-00081', monto: 181,4686077, importe_modificado: 181,4686077}}, {cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'CO-2022-00081', monto: 181,4686077, importe_modificado: 181,4686077}}]	(meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: '475.07'})	(2146288)proyecto_INICIO, (2146288)proyecto_PROCESO, (2146288)proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402146290	1	[geo1: {cve_municipio:7, localidad: '32', direccion: 'CALLE AGUACATE COLONIA ULTIMO ESFUERZO', cp: '86966', localidad: 'ESFUERZO', empujano: 'ZAPATA', entre_calle: 'CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUASIMO', calle: 'CALLE AGUACATE DE LA COLONIA ULTIMA', lon: '-91.75462957', lat: '17.28646652'}]	28-09-2022	26-11-2022	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	2,579,855.19	[{cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'MCOZ-TARI/2022', monto: 426,989.24, importe_modificado: 426,989.24}}, {cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'MCOZ-TARI/2022', monto: 426,989.24, importe_modificado: 426,989.24}}]	(meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '3478.54'})	(2146290)proyecto_INICIO, (2146290)proyecto_PROCESO, (2146290)proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402146415	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad: '66', direccion: 'CALLE AGUACATE COLONIA ULTIMO ESFUERZO', cp: '86966', localidad: 'ESFUERZO', empujano: 'ZAPATA', entre_calle: 'CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUASIMO', calle: 'CALLE AGUACATE DE LA COLONIA ULTIMA', lon: '-91.75462957', lat: '17.28646652'}]	21-09-2022	30-11-2022	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	1,087,732.91	[{cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'MCOZ-DOOTSMR/33070220', monto: 181,2885.19, importe_modificado: 181,2885.19}}, {cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'MCOZ-DOOTSMR/33070220', monto: 181,2885.19, importe_modificado: 181,2885.19}}]	(meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '23.07'})	(2146415)proyecto_INICIO, (2146415)proyecto_PROCESO, (2146415)proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402146475	1	[geo1: {cve_municipio:17, localidad: '32', direccion: 'CALLE AGUACATE COLONIA ULTIMO ESFUERZO', cp: '86966', localidad: 'ESFUERZO', empujano: 'ZAPATA', entre_calle: 'CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUASIMO', calle: 'CALLE AGUACATE DE LA COLONIA ULTIMA', lon: '-91.75462957', lat: '17.28646652'}]	24-10-2022	28-11-2022	502,426.06	502,426.06	502,426.06	502,426.06	502,426.06	[{cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'CO-2022-00081', monto: 658.09, importe_modificado: 658.09}}, {cfo1: {tipo_obra: 'Obras de Mantenimiento y Reparación', numero_contrato: 'CO-2022-00081', monto: 658.09, importe_modificado: 658.09}}]	(meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: '658.09'})	(2146475)proyecto_INICIO, (2146475)proyecto_PROCESO, (2146475)proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402146478	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	1,697,676.11	1,018,546.67	(R1) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384817, modificado:0.0); (R2) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016645.97, modificado:1016645.97);	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO 20 - 330436	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Beneficiarios	Municipio de Comalcalco	330436	5	670	580	0	{metas:1, metas:2, metas:3, metas:4, metas:5, metas:6, metas:7, metas:8, metas:9, metas:10, metas_modificadas:1, metas_modificadas:2}		
2023	1	TAB220402146488	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,060,370.42	664,222.25	(R1) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384817, modificado:0.0); (R2) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854222.25, modificado:654222.25);	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUITILLA, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 - 330958	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Beneficiarios	Municipio de Comalcalco	330958	5	75	70	0	{metas:1, metas:2, metas:3, metas:4, metas:5, metas:6, metas:7, metas:8, metas:9, metas:10, metas_modificadas:1, metas_modificadas:2}			
2023	1	TAB220402146512	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipios y de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipios y de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,362,698.50	829,559.10	(R1) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384817, modificado:0.0); (R2) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829559.1, modificado:629559.1);	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 - 331233	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación Sin Beneficiarios	Municipio de Tenosique	331233	5	1,119	1,007	0	{metas:1, metas:2, metas:3, metas:4, metas:5, metas:6, metas:7, metas:8, metas:9, metas:10, metas_modificadas:1, metas_modificadas:2}			
2023	1	TAB220402146514	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipios y de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipios y de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,077,056.62	646,233.97	(R1) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384817, modificado:0.0); (R2) (Ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846233.97, modificado:646233.97);	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SAN MIGUEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROGBEL - 331337	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin Beneficiarios	Municipio de Comalcalco	331337	5	90	75	0	{metas:1, metas:2, metas:3, metas:4, metas:5, metas:6, metas:7, metas:8, metas:9, metas:10, metas_modificadas:1, metas_modificadas:2}			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOG	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION					
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402146479	1 GEO1: (ove_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN JUAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO QUINTERO, CALLE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL, lon=-85.33030222, lat=18.29873622)	10-11-2022	30-11-2022	1,018,546.67	1,018,546.67	1,018,546.67	1,018,546.67	1,018,546.67	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOI-DOCTSMR33080727-SB012E-SB012A-SB012B-SB012C-OBRA) CIVILES DDA, S.A. DE CONVOCANTE MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1090370.42, importe_modificado: 1687578.11)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2146479)proyecto_NI CIO, 2146479)proyecto_FIN, 2146479)proyecto_PRO CESO)	Terminado	Validación o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:1.0, usuario:carolita@tascomat, fecha:2023-03-31))	Sin observaciones
TAB220402146488	1 GEO1: (ove_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VICENTE GUERRERO Y DOS GALEANA VILLA TECOLITLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO QUINTERO, CALLE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL, lon=-85.33030222, lat=18.29873622)	10-10-2022	20-11-2022	654,222.25	654,222.25	654,222.25	654,222.25	654,222.25	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOI-DOCTSMR33078272-SB013E-SB013M, convocado:CONSTRUC EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1690370.42, importe_modificado: 1091654.22)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2146488)proyecto_NI CIO, 2146488)proyecto_PRO CESO, 2146488)proyecto_FIN)	Terminado	Validación o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:1.0, usuario:carolita@tascomat, fecha:2023-03-31))	Sin observaciones
TAB220402146512	1 GEO1: (ove_municipio:17, localidad:66, direccion:CALLE 38 CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ ENTRE CALLE 3800 SUAREZ TENOSIQUE SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA COLONIA CABRERA MUNICIPAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ ENTRE L, lon=-91.42279465, lat=17.47365611)	23-11-2022	22-12-2022	839,559.10	839,559.10	839,559.10	839,559.10	839,559.10	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI-DOCTSMR33081078-2023-1, convocado:JUAN JOSE VERRERA COLIZ convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1382858.5, importe_modificado: 1982956.5))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.88))	(2146512)proyecto_NI CIO, 2146512)proyecto_PRO CESO, 2146512)proyecto_FIN)	Terminado	Validación o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:1.0, usuario:carolita@tascomat, fecha:2023-04-10))	Sin observaciones
TAB220402146514	1 GEO1: (ove_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN JUAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE AVANCE, FEDERICO PROBLENA GUILLERMO PRIETO CALLE GUILLERMO PRIETO CERC, lon=-85.22310691, lat=18.29873622)	10-11-2022	30-11-2022	646,233.97	646,233.97	646,233.97	646,233.97	646,233.97	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOI-DOCTSMR33081122-SB015E-SB015M, convocado:CARLOS CORDOVA MENDEZ, convocado:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1077056.62, importe_modificado: 1077056.62))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2146514)proyecto_NI CIO, 2146514)proyecto_PRO CESO, 2146514)proyecto_FIN)	Terminado	Validación o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:1.0, usuario:carolita@tascomat, fecha:2023-03-31))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TAB202402146520	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB202402146520	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	864,449.16	518,888.50	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84778.66, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818688.5, modificado:518888.93)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHON DE JUAREZ CAMPO MAGALLANES CALLE FRONTERA - 331735	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	331735	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	331735	119	105	0	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:119.88, modificado:119.88))
2023	1	TAB202402146525	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	1,197,387.87	718,432.72	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728950.15, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194327.4, modificado:718432.72)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHON DE CERVAQUA EL CHALINERO - 331674	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	331674	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	331674	104	100	0	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1651.3, modificado:1651.3))
2023	1	TAB202402146537	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	2,825,739.04	1,686,443.42	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130295.62, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685443.42, modificado:1685443.42)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE SAN JUAN COCALCO, CALLE A MADRAZO CALLE NARANJO - 332256	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	332256	Municipio de Comalcalco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	332256	92	78	0	(metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.0, modificado:100.0))
2023	1	TAB202402146552	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	536,879.38	322,197.63	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214791.75, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322197.63, modificado:322197.63))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ VILLA JALPA, CALLE SANTA ISABEL - 333170	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	333170	Municipio de Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	333170	152	128	0	(metas: (unidad_medida: Metros Lineales, meta:124.0, modificado:24.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_REVISION				
	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB220402146520	1	{Geo1: {Geo_municipio:2, localid:1, direccion:'CALLE PROTERA PUERTO BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), 86481 BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), TABASCO ENTRE CARRETERA A SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE TACOTALPA, SOBRE LA CARRETERA VILLA LA VENTANILLA JUAAREZ, TABASCO, S.L.R.L.'}}}	18-11-2022	17-12-2022	518,699.50	518,699.50	518,699.50	518,699.50	518,699.50	919,659.50	{meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:116.897)}	{2146520/proyecto_PR_OCESO, 2146520/proyecto_INICIO, 2146520/proyecto_FIN}	Terminado	{obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candilariacadenas, fecha:2023-04-03)}
TAB220402146525	1	{Geo1: {Geo_municipio:2, localid:1, direccion:'CERRADA EL CAMINER, SAHOP, 86280 CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE SANTIAGO MORENO RAMIREZ Y CALLE EL LIMON, PARTIENDO DEL PARQUE DE LA MARIQUITA SE BUSCA LA GODA MICHEL ORRICO DE LOS LLANOS UNA VEZ TRANSIT, lnt:83.36897415, lnt:17.86798531}}	17-11-2022	16-12-2022	718,432.72	718,432.72	718,432.72	718,432.72	718,432.72	718,432.72	{meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:1651.3)}	{2146525/proyecto_INICIO, 2146525/proyecto_PROCESO, 2146525/proyecto_FIN}	Terminado	{obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candilariacadenas, fecha:2023-04-03)}
TAB220402146537	1	{Geo1: {Geo_municipio:5, localid:1, direccion:'CALLE ECOLOGICALIC, CARLOS A MADRAZO BECERRA, 86325 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE MARAÑO Y CARRETERA COMALCALCO A PARAISO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARAÑO ENTRE LA CALLE MARAÑO, lnt:93.22060628}}	10-10-2022	20-11-2022	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	1,695,443.42	{meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:2100.0)}	{2146537/proyecto_PR_OCESO, 2146537/proyecto_INICIO, 2146537/proyecto_FIN}	Terminado	{obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Comalcalco, trimestre:1.0, usuario:candilariacadenas, fecha:2023-03-31)}
TAB220402146552	1	{Geo1: {Geo_municipio:10, localid:1, direccion:'CALLE SANTO AGUSTIN, SOYATAC, 86209 JALUPA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE SAN FEDRITO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SANTA ANA BEL DE VILLA, TABASCO, S. DE R.L., CONVOCAMOS MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO, lnt:93.0446955, lnt:18.13789887}}	21-11-2022	31-12-2022	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	322,187.63	{meta1: (Unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:124.0)}	{2146552/proyecto_INICIO, 2146552/proyecto_FIN, 2146552/proyecto_PROCESO}	Terminado	{obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre:1.0, usuario:candilariacadenas, fecha:2023-03-31)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_RECORSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RAMO_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402146558	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS 2022 Entidades Federativas y Municipios	977,560.81	586,536.49		(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391024.32, modificado:0); ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586536.49, modificado:586536.49))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, GOLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMON - 333980	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cadernas	333980	S	147	141	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1046.7, meta_modificada:1046.7))	
2023	1	TAB220402146558	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS 2022 Entidades Federativas y Municipios	386,232.81	232,539.69		(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152593.12, modificado:0); ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232539.69, modificado:232539.69))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO DE CADERNAS ANDADOR LA PERA - 334774	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cadernas	334774	S	158	152	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:395.16, meta_modificada:395.16))	
2023	1	TAB220402146557	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS 2022 Entidades Federativas y Municipios	846,066.20	509,438.72		(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336206.46, modificado:0); ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509438.72, modificado:509438.72))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, AZUCENA DE TRINCO, ESCUELA DE NIÑOS MANUEL SANCHEZ MARMOL - 334940	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cadernas	334940	S	38	31	0	(meta: (unidad_medida: Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2023	1	TAB220402146572	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2022 Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS 2022 Entidades Federativas y Municipios	1,796,383.25	1,077,629.95		(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718553.3, modificado:0); ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jires.3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077629.95, modificado:1077629.95))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TRINCO, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ - 335192	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cadernas	335192	S	37	38	0	(meta: (unidad_medida: Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402146559	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA GUADALUPE, 86395 TABASCO, CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE EL LIMON, BUSCA DONDE ESTA LA CALLE SE ENCUENTRA LA CALLE AURELIO SOSA TORRES Y SE TOMA A MANO I, lon: -93.38993212, lat: 17.99329031))	09-11-2022	13-12-2022	596,536.49	596,536.49	596,536.49	596,536.49	596,536.49	(ctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD /DOOTSM-R35-062-2022, convocado:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:977,590.81))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:046:1))	(2146559/proyecto_INICIO, (2146559/proyecto_PROCESO, (2146559/proyecto_FIN))	FLUJO	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@sedesma, fecha:2023-04-03))	Sin observaciones	
TAB220402146565	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR LA PERRA, 86395 TABASCO, CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PITAHAYA, ANDADOR DEL DURAZNO, AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON RUMBO A HUIMANGUILLO AL L.L.E., lon: -93.38993098, lat:17.99329031))	01-11-2022	30-11-2022	232,939.69	232,939.69	232,939.69	232,939.69	232,939.69	(ctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD /DOOTSM-R35-062-2022, convocado:BLANCA ESTELA ACOPIA LOPEZ, convocado:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:389,232.81))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:386:16))	(2146559/proyecto_INICIO, (2146559/proyecto_PROCESO, (2146559/proyecto_FIN))	FLUJO	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@sedesma, fecha:2023-04-17))	(obs1: (observacion:observación, trimestre:1,0, usuario:yuliana@sedesma, fecha:2023-04-17), obs2: (observacion:observación, trimestre:1,0, usuario:yuliana@sedesma, fecha:2023-04-17), obs3: (observacion:observación, trimestre:1,0, usuario:yuliana@sedesma, fecha:2023-04-17), obs4: (observacion:observación, trimestre:1,0, usuario:yuliana@sedesma, fecha:2023-04-17))	Sin observaciones
TAB220402146567	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL, TRAMO CARRETERA FEDERAL, 180 CARDENAS, COATZACOALCOS - ARROYO HONDO 2DA SECCION SANTA TERESA, TRAMO CARRETERA FEDERAL, HONDO 2DA SECCION SANTA TERESA B, 86465 ARROYO HONDO DA, SECCION SANTA TERESA, lon: -93.38993098, lat:17.99329031))	18-11-2022	28-12-2022	509,439.72	509,439.72	509,439.72	509,439.72	509,439.72	(ctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD /DOOTSM-R35-100-2022, convocado:BERNABEN HERNANDEZ LOPEZ, convocado:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:496,095.23))	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avencer:1:0))	(2146567/proyecto_INICIO, (2146567/proyecto_FIN))	FLUJO	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@sedesma, fecha:2023-04-03))	Sin observaciones	
TAB220402146572	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL, TRAMO CARRETERA FEDERAL, 180 CARDENAS, COATZACOALCOS - EJIDO AZUCENA 3RA SECCION EL 3RA SECCION AZUCENA, 3RA SECCION (EL TRIUNFO), 89477 AZUCENA RA, SECCION (EL TRIUNFO), CARDE, lon: -93.68657825, lat:17.99329031))	18-11-2022	17-12-2022	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	1,077,829.95	(ctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CARD /DOOTSM-R35-105-2022, convocado:ANTHIA VIRDIANA SILVÁN PINEDA, convocado:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:726,939.25, importe_modificado:179,6933,25))	(meta1: (unidad_medida:Plazas, avencer:1:0))	(2146572/proyecto_INICIO, (2146572/proyecto_FIN))	FLUJO	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:cardenas@sedesma, fecha:2023-04-03))	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	RAMO	RAMO	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402146590	Proyecto de inversión	0004-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	1,152,064.83	891,238.90	(R1, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:0.0), R2, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:103929.83), R3, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:103929.83))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA HABANERO 2DA, PRIMARIA BUENA, ESCUELA, ZARAGOZA - 339565	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Edificación	0	Municipio de Cardenas	339565	0	20	24	0	(meta:1 (unidad_medida:Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2023	1	TAB220402146605	Proyecto de inversión	0004-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	2,588,769.49	1,553,261.69	(R1, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:0.0), R2, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:103929.83), R3, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:103929.83))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOBA TORRES ENTRE CERRADA SANTOS DEGOLLADO Y LIMON - 336785	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	0	0	Municipio de Cardenas	336785	0	819	819	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.81, meta_modificada:2022.81))
2023	1	TAB220402146623	Proyecto de inversión	0004-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	702,677.68	421,606.79	(R1, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21071.19, modificado:0.0), R2, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421606.79, modificado:421606.79))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUADAJUAR ENTRE JAGUAR Y GUABINA - 337294	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	0	0	Municipio de Cardenas	337294	0	60	46	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.82, meta_modificada:808.82))
2023	1	TAB220402146627	Proyecto de inversión	0004-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	0003-FAIS 2022	1,825,161.03	1,095,096.62	(R1, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:0.0), R2, (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103929.83, modificado:103929.83))	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 337408	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	0	0	Municipio de Cardenas	337408	0	192	168	0	(meta:1 (unidad_medida:Plazas, meta:200.0, meta_modificada:200.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOGRAFICA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
1	<p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p> <p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p>	17-11-2022	31-12-2022	691,238.90	691,238.90	691,238.90	691,238.90	691,238.90	691,238.90	(cat): tipo_obra,Obra, numero_contrato,CARD-2022-01-SI-R33-098-2022, contrato:COORPORA TIVO MARK, S.A DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, importe:15204.83, importe_modificado:152064.83}	(meta): (unidad_medida:Pasos avance:1.0)	(2146500/proyecto_PR_CESO, 2146500/proyecto_FIN_CESO, 2146500/proyecto_FIN_C)	Terminado	Validad o avance	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-03))
1	<p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p> <p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p>	22-11-2022	26-12-2022	1,553,261.69	1,553,261.69	1,553,261.69	1,553,261.69	1,553,261.69	(cat): tipo_obra,Obra, numero_contrato,CARD-2022-01-SI-R33-113-2022, convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, importe:258769.49, importe_modificado:258769.49}	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:2502.81)	(2146500/proyecto_PR_CESO, 2146500/proyecto_FIN_CESO, 2146500/proyecto_FIN_C)	Terminado	Validad o avance	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-03))	
1	<p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p> <p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p>	22-11-2022	26-12-2022	421,606.79	421,606.79	421,606.79	421,606.79	421,606.79	(cat): tipo_obra,Obra, numero_contrato,CARD-2022-01-SI-R33-111-2022, convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, importe:702677.98, importe_modificado:702677.98}	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:308.89)	(2146522/proyecto_PR_CESO, 2146522/proyecto_FIN_CESO, 2146522/proyecto_FIN_C)	Terminado	Validad o avance	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-03))	
1	<p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p> <p>Geot: Gev_municipio2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 100 KILOMETRO 10 X 100 RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO, 96580 HABANERO DA, SECCION (EL CASTAÑO), ENTRE PUEBLO POBLADO C-22 Y, SALIENDO DEL J. ENTRE 93, 2894-6501, INCI:17.6935(1077)</p>	25-11-2022	26-11-2022	1,095,066.62	1,095,066.62	1,095,066.62	1,095,066.62	1,095,066.62	(cat): tipo_obra,Obra, numero_contrato,CARD-2022-01-SI-R33-128-2022, convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, importe:152019.05, importe_modificado:152019.05}	(meta): (unidad_medida:Plazas avance:20.0)	(2146627/proyecto_PR_CESO, 2146627/proyecto_PRO_CESO, 2146627/proyecto_FIN_C)	Terminado	Validad o avance	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-17), obs2: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-17), obs3: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-17), obs4: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-17), obs5: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:candidatacademico, fecha:2023-04-17))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402146557	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	33-003-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	1,036,210.19	621,726.11	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41484.08, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621726.11, modificado:921726.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA - 385278	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cardenas	385278	5	119	114	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1256.75, meta_modificada:1256.75))
2023	1	TAB220402146558	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	33-003-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	3,254,040.12	1,952,424.07	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:1301616.05, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622424.07, modificado:1652424.07))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUILAPAN, POBLADO BENITO JUAREZ CAMPO - 338339	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cardenas	338339	5	168	160	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3204.42, meta_modificada:3204.42))
2023	1	TAB220402147257	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	33-003-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	856,624.16	381,874.50	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:254619.66, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381874.5, modificado:381874.5))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JIQUILAPAN, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS - 366124	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Paraiso	366124	5	79	41	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:472.33, meta_modificada:472.33))
2023	1	TAB220402147262	Proyecto de inversión	33-004-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	33-003-FAIS 2022	Aportación Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Territorial y del Distrito Federal	1,287,847.20	772,469.27	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.4, tipo_recurso:FEDERALES (CONVENIOS), monto:515277.93, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772469.27, modificado:772469.27))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CALLE DE LOS NARANJOS - 366428	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Paraiso	366428	5	79	41	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:860.19, meta_modificada:860.19))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402146657	1 G001: (leve municipio:2, direccion:ANDADOR LA PERA, localidad:1, direccion:ANDADOR DE CARDENAS, 85666, CARDENAS, TABASCO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PITAHAYA, ANDADOR DEL DURAZNO, AVENIDA LAZARO, AVENIDA LAZARO, CARDENAS DEL RIO CON RUMBO A HUIMANGUILLO AL LLE, lon:-93.39985167, lat:18.17746893)	22-11-2022	26-12-2022	821,726.11	821,726.11	821,726.11	821,726.11	821,726.11	(cpto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD DOM/TSM-RH33-119-2022, contratista:BI LANCA ESTELA ACOPA LOPEZ, convocado al MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:103820.18, importe_modificado:6210.19)	(meta:1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:1266.75))	(C:146657/proyecto_INI, C:146657/proyecto_PRO, C:146657/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs:1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, fecha:2023-04-17), obs:2: (observacion:observación, trimestre:1.0, fecha:2023-04-17), obs:3: (observacion:observación, trimestre:1.0, fecha:2023-04-17), obs:4: (observacion:observación, trimestre:1.0, usuario:jullianaprigotga, fecha:2023-04-17))
TAB220402146658	1 G001: (leve municipio:2, direccion:FRONTERA PUEBLO BENITO JUAREZ CAMPO BEGON, direccion:FRONTERA PUEBLO BENITO JUAREZ CAMPO MAGALLANES, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE CHONTALPA Y CALLE TACOTALPA, SALIENDO DEL CAMPO DE LA VENTA, SOBRE LA CARRETERA VILLA LA VENTABENITO, lon:-93.80981351, lat:18.17746893)	22-11-2022	26-12-2022	1,952,424.07	1,952,424.07	1,952,424.07	1,952,424.07	1,952,424.07	(cpto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/DOO/TSM-RH33-119-2022, contratista:DOMINGO REYES HERNANDEZ, convocado al MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2964640.12, importe_modificado:3254640.12)	(meta:1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:3204.423))	(C:146658/proyecto_INI, C:146658/proyecto_PRO, C:146658/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs:1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:1.0, usuario:camdebariscadenas, fecha:2023-04-03)) Sin observaciones
TAB220402147257	1 G001: (leve municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARANJOS SECCION PARASO CENTRO, 86506, TABASCO ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SAMUEL MAGAÑA SE UBICA EN EL CENTRO DE PARASO EN EL CENTRO DE PARASO TABASCO E, lon:-93.210712184, lat:18.40828138)	06-10-2022	12-11-2022	381,974.50	381,974.50	381,974.50	381,974.50	381,974.50	(cpto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/DOO/TSM-PA-028/2022, contratista:ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocado al MUNICIPIO DE PARASO, monto:386594.18, importe_modificado:638624.18)	(meta:1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:473.93))	(C:147257/proyecto_INI, C:147257/proyecto_PRO, C:147257/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs:1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre:1.0, usuario:camdebariscadenas, fecha:2023-04-17), obs:2: (observacion:observación, trimestre:1.0, fecha:2023-04-17), obs:3: (observacion:observación, trimestre:1.0, fecha:2023-04-17), obs:4: (observacion:observación, trimestre:1.0, usuario:jullianaprigotga, fecha:2023-04-17))
TAB220402147262	1 G001: (leve municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARANJOS CIUDAD PARASO CENTRO, 86505, TABASCO ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SAMUEL MAGAÑA SE UBICA EN EL CENTRO DE PARASO EN EL CENTRO DE PARASO TABASCO EN, lon:-93.20887704, lat:18.408174469)	06-10-2022	12-11-2022	772,689.27	772,689.27	772,689.27	772,689.27	772,689.27	(cpto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/DOO/TSM-PA-028/2022, contratista:ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocado al MUNICIPIO DE PARASO, monto:780777.8, importe_modificado:1287847.39))	(meta:1: (Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:860.19))	(C:147262/proyecto_INI, C:147262/proyecto_PRO, C:147262/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	(obs:1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre:1.0, usuario:camdebariscadenas, fecha:2023-04-03)) Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230102210283	Proyecto de inversión	33-0104-FAIS 2022	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33-0103-FAIS 2022	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	870,235.71	521,838.81	ff1; (colo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1; prog_pres:4; (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,227,868,627; modificado:1; ff2; (colo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1; prog_pres:3; (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521,838,611; modificado:521,838,611)	REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL VECINDAD CERCAL DE LA LAGUNA DE LAS BUESINES EN LA CIUDAD DE VILAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paratico	368873	78	92	0	(meta:1; unidad_medida:Metricas Inesales; meta:53.0; meta_modificada:3.0)				
2023	1	TAB230102210283	Proyecto de inversión	23-0105-01	Provisión para Salarios y Económicas	23-0105-01	Provisión para Salarios y Económicas	U050-01	12,278,685.52	11,879,611.79	ff1; (colo_recurso:2017_ramo:23_modalidad:1; prog_pres:53; (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,227,868,627; modificado:1; ff2; (167961179E7))	REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL VECINDAD CERCAL DE LA LAGUNA DE LAS BUESINES EN LA CIUDAD DE VILAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático	05000463	1,175,871	1,228,927	0	(meta:1; unidad_medida:Metricas Inesales; meta:6300.0; meta_modificada:6300.0)				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_REVISION						
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES
TAB230402147273	{geot: {cve_municipio: 14, nombre: 'SANTOS DEGUILLADO', calle: 'COLONIA LOS COCOS', numero: 86607, municipio: 'PARAISO', estado: 'TABASCO'}, geocoords: {lat: 17.2022, lng: -92.364561}}	03-11-2022	17-12-2022	921,838.81	921,838.81	921,838.81	921,838.81	921,838.81	{cve1: 'tipo_obra_obra', numero_documento: 'DOCTSM/PA-03/2022', contrato: 'LIGIA FALCONI', convenio: 'MUNICIPIO DE PARAISO', monto: '870235.71', importe_modificado: '870235.71'}	{metad: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: '88.03'}}	{2147273/proyecto_INI, 2147273/proyecto_PRO, 2147273/proyecto_FIN}	Terminado	Validación o avance	{obs1: '(observación: Secretaría de Bienestar, Sustainabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de usuario: yuliana@egp. fecha: 2023-04-03);', Sin observaciones
TAB230102210283	{geot: {cve_municipio: 4, nombre: 'Las Yldeas', direccion: 'Laguna de Col. Loma Linda y col. Linda Vista de Villahermosa', estado: 'TABASCO'}, geocoords: {lat: 19.364561, lng: -92.364561}}	01-11-2022	31-12-2022	11,879,611.77	11,879,611.79	11,879,611.77	11,879,611.77	11,879,611.77	{cve1: 'tipo_obra_obra', numero_documento: 'SSSCC-P23-07202', contrato: 'MAS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL COMPARTIDO', convenio: 'SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO', monto: '11,879,611.79', importe_modificado: '11,879,611.79'}	{metad: {unidad_medida: 'Metros cuadrados', avance: '300.03'}}	{Z210283/proyecto_INI, Z210283/proyecto_FIN, Z210283/proyecto_PRO, Z210283/proyecto_CES03}	En Ejecución	Validación o Registro o avance	{obs1: '(observación: ES CICLO 2017, trimestre: 1, usuario: yuliana@egp, fecha: 2023-04-14), obs2: '(observación: ES CICLO 2017, trimestre: 1, usuario: yuliana@egp, fecha: 2023-04-14), obs3: '(observación: ES CICLO 2017, trimestre: 1, usuario: yuliana@egp, fecha: 2023-04-14), obs4: '(observación: ES CICLO 2017, trimestre: 1, usuario: yuliana@egp, fecha: 2023-04-14)'; Sin observaciones

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo

Secretario de Bienestar, Sustainabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ing. Celestino Fernández Villareal

Subsecretario de Bienestar