

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	D. ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230202214750	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2023 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	0	6,103,396.28	3,662,087.77	(FF) (645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.4_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441856.61, modificado:0.0, ff2_645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.3_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662037.77, modificado:3662037.77)	27 Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	117933	5	398	371	0	(meta:1. Unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1.94, meta_modificada:1.94)
2023	2	TAB230202214751	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2023 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	9,078,820.36	5,447,292.21	(FF) (645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.4_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631628.14, modificado:0.0, ff2_645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.3_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547292.21, modificado:547292.21)	27 Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	118010	5	1,376	1,342	0	(meta:1. Unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.17, meta_modificada:2.17)	
2023	2	TAB230202214753	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS 2023 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	5,010,820.96	3,006,541.78	(FF) (645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.4_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004361.15, modificado:0.0, ff2_645o_recurso.2023_ramo.33_modidad.1. prog_prec.3_16o_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006541.78, modificado:3006541.78)	27 Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	118078	5	381	361	0	(meta:1. Unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	ESTADO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADO	OBSERVACIONES
TAB230202214750	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARDENAS - RIO SECO ZDA SECCION C KILOMETRO 47 + 600 POBLADO C-23 VENUSTINO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 89468 POBLADO C-23 ENTRE CARRETERA CARDENAS - COATZACOALCOS Y CARRETERA PRI, lat:-83.36707911, lon:-16.0365224];	15-05-2023	14-07-2023	3,652,037.77	3,652,037.77	2,940,489.20	2,940,489.20	2,940,489.20	[cve1: [cve_municipio:2, obra:Obra numero_contrato:CARD-DOOTSM-0072023, contrato:LUIS ANGEL ALBERTO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6103396.28, importe_modificado:6103396.28];	[meta1: (unidad_medida:Glómet ro, avance:1.94);	(Z214750/proyecto_NI CIO, Z214750/proyecto_PRO CISO, Z214750/proyecto_FIN)	En Ejecución	Flujo	[cve1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, , trimenar:2.0, usuario:cardenaribacardenas, fecha:2023-07-06)] Sin observaciones
TAB230202214751	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARDENAS - POBLADO C-23 VENUSTINO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 89468 POBLADO C-23 ENTRE CARRETERA TABASCO COATZACOALCOS Y CARRETERA ENTRE CAMINO, lat:-83.71009463, lon:-16.12649259];	11-05-2023	30-06-2023	5,447,252.21	5,447,252.21	4,374,938.11	4,374,938.11	4,374,938.11	[cve1: [cve_municipio:2, obra:Obra numero_contrato:CARD-DOOTSM-0292023, contrato:GUIMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:30778520.35, importe_modificado:9078620.35];	[meta1: (unidad_medida:Kilómet ro lineal, avance:1.7);	(Z214751/proyecto_NI CIO, Z214751/proyecto_PRO CISO, Z214751/proyecto_FIN)	En Ejecución	Flujo	[cve1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, , trimenar:2.0, usuario:cardenaribacardenas, fecha:2023-07-06)] Sin observaciones
TAB230202214753	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO POB C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - NARANJERO ZDA SECCION A NARANJERO ZDA SECCION A NARANJERO ZDA SECCION A 86478 NARANJERO ZDA SECCION A, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA A NARANJERO, lat:-83.02837653, lon:-16.2149147];	15-05-2023	14-07-2023	3,036,541.78	3,036,541.78	2,414,862.94	2,414,862.94	2,414,862.94	[cve1: [cve_municipio:2, obra:Obra numero_contrato:CARD-DOOTSM-0092023, contrato:LUIS ANGEL DE CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:5010602.86, importe_modificado:5010382.96];	[meta1: (unidad_medida:Glómet ro lineal, avance:1.9);	(Z214753/proyecto_NI CIO, Z214753/proyecto_PRO CISO)	En Ejecución	Flujo	[cve1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, , trimenar:2.0, usuario:cardenaribacardenas, fecha:2023-07-06)] Sin observaciones

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230202214759	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,922,632.89	1,153,579.73	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790093.16, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153579.73, modificado:1153579.73)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS RANCHERÍA ENCRUCIADA STA SECCIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. - 118141	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118141	S	233	200	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5)	
2023	2	TAB230202214759	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,813,325.26	1,087,666.17	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725390.11, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087666.17, modificado:1087666.17)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS POBLADO C 09 LICENCIADO FRANCISCO I MADRERO ENSAD NO 53 - 118279	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118279	S	68	68	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:230.46, meta_modificada:230.46)	
2023	2	TAB230202214760	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	1,657,180.28	994,308.17	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952972.11, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994308.17, modificado:994308.17)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CIUDAD HUMANGUILLO COLONIA CENTRO AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 118367	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	118367	S	159	106	0	(meta:1, Unidad_medida: Metros lineales, meta:280.46, meta_modificada:280.46)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES
1	<p>(geo1: (cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO POBLADO LAZARO CARDENAS - RANCHERIA ALZUEVA 5TA SECCION, RANCHERIA ENCRUCIADA 5TA SECCION, 86475 ENCRUCIADA 5TA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA AL NARAJERO Y ., ser:63.81759882, lat:18.22047492)</p>	16-05-2023	14-07-2023	1,153,279.73	1,153,279.73	925,223.28	925,223.28	925,223.28	<p>(cbo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-0042023, contrato:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe:115.877, importe_modificado:192,2632.85))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.87))</p>	<p>(Z214750/proyecto_PR OCESO, Z214750/proyecto_PRO CESO)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o avance</p>	<p>(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, usuario:caribol@tabasco.gob.mx, fecha:2023-07-08))</p>
1	<p>(geo1: (cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HUIMANGULLO CENTRO, 86400 HUIMANGULLO, HUIMANGULLO CARDENAS - RALDILES MALPASO Y AVENIDA ADELFO CADENA CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA CARDENASRAUDALES MALPASO NO SE ENTIENEN, ser:83.36039465, lat:17.85011009))</p>	05-05-2023	15-05-2023	984,308.17	984,308.17	789,043.42	789,043.42	789,043.42	<p>(cbo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5335/5334-035-2023, contrato:ROCA Y CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, importe:160.28, importe_modificado:165,7180.28))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:280.46))</p>	<p>(Z214760/proyecto_FIN OCESO, Z214760/proyecto_PRO CESO, Z214760/proyecto_JINCI O)</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validad o avance</p>	<p>(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humangullo, trimestre:2.0, usuario:alvarezb@tabasco.gob.mx, fecha:2023-07-06)) (cbo2: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humangullo, trimestre:2.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-07-06)) (cbo3: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humangullo, trimestre:2.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-07-06)) (cbo4: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humangullo, trimestre:2.0, usuario:yulianap@tabasco.gob.mx, fecha:2023-07-06))</p>

8

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

OCIO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE RECURSO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230202214781	Proy: 2023 Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y Distritos Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	8,893,934.87	5,339,150.80	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574938.87, modificado:0.0); F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5339150.8, modificado:5339150.8))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CIUDAD HUMANGUILLO COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO GUTIERREZ 11949S	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	118475	S	333	222	0	(meta: (unidad_medida: kilometro lineal, meta:218.04, meta_modificada:518.04))	
2023	2	TAB230202214783	Proy: 2023 Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y Distritos Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	3,424,775.79	2,080,865.47	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378910.32, modificado:0.0); F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206895.47, modificado:206895.47))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CIUDAD HUMANGUILLO COLONIA CENTRO AVENIDA LIBERTAD - 118501	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	118501	S	57	38	0	(meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:2514.89, meta_modificada:2514.89))	
2023	2	TAB230202214784	Proy: 2023 Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y Distritos Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	951,305.98	570,784.19	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380522.79, modificado:0.0); F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570784.19, modificado:570784.19))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CIUDAD HUMANGUILLO COLONIA CENTRO AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 118965	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	118965	S	159	106	0	(meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0))	

2

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES					
TPO_GEOFERRENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230202214761	<p>1 (geo1: (geo_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUMANGUILLO CENTRO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LIBERTAD, ENTRANDO A LA CD POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS SE B. (lon: 93.396275, lat:17.83405867))</p>	05-05-2023	03-07-2023	5,336,150.80	4,273,848.14	4,273,848.14	<p>(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-02/2023, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:893584.67, importe_modificado:893584.67))</p>	(meta1: (unidad_medida:Kilometros lineal, avance:155.41))	(Z214761/proyecto_PR O) (Z214761/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanguillo, trimestre:2.0, usuario:carandibarcadano, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones
TAB230202214763	<p>1 (geo1: (geo_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUMANGUILLO CENTRO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LIBERTAD, ENTRANDO A LA CD POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS SE B. (lon: 93.396275, lat:17.83405867))</p>	01-05-2023	15-07-2023	2,060,865.47	1,653,865.97	1,653,865.97	<p>(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-04-2023, convocado:VICTOR GARCIA CAMPOS, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3484775.76, importe_modificado:3484775.76))</p>	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.48))	(Z214763/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanguillo, trimestre:2.0, usuario:olizabathmandam, fecha:2023-07-06))	(obs1: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs2: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs3: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs4: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06))
TAB230202214764	<p>1 (geo1: (geo_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUMANGUILLO CENTRO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LIBERTAD, ENTRANDO A LA CD DE HUMANGUILLO SE SIGUE TRANSITANDO SOBRE LA CAR. INT-93.39627591, lat:17.83022677))</p>	05-05-2023	05-05-2023	570,784.19	459,832.14	459,832.14	<p>(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-036-2023, convocado:FALE, S.A. D.E.C.V., MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:951306.88, importe_modificado:851306.89))</p>	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0))	(Z214764/proyecto_INICIO) (Z214764/proyecto_FIN) (Z214764/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs2: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs3: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06), obs4: (observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprigghe, fecha:2023-07-06))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23020214766	Proyecto de Inversión	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	005-FAIS Entidades	005-FAIS Entidades	4,472,423.80	2,883,454.28	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788698.52, modificado:0.0), FZ: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388454.28, modificado:2683454.28))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CIUDAD HUMANGUILLO COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 118630	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	118630	S	333	222	0	(meta:1: (Unidad_medida: Metros lineales, meta:3046.0, modificado:1718.0))
2023	2	TAB23020214771	Proyecto de Inversión	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	005-FAIS Entidades	005-FAIS Entidades	13,283,200.85	7,975,920.38	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5317260.38, modificado:0.0), FZ: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7975920.38, modificado:7975920.38))	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA RANCHERIA CHIPLINAR ZDA SECCION CONTRERAS - 118656	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118656	S	303	333	0	(meta:1: (Unidad_medida: Metros lineales, meta:3046.0, modificado:3244.0))
2023	2	TAB23020214775	Proyecto de Inversión	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Apoyos y para el fortalecimiento de las Entidades Federativas, Distritos y Municipios	005-FAIS Entidades	005-FAIS Entidades	6,787,281.82	4,090,375.09	(FI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270816.72, modificado:0.0), FZ: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090375.09, modificado:4090375.09))	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA RANCHERIA CHICHONAL ZDA SECCION CONTRERAS - 118775	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118775	S	284	281	0	(meta:1: (Unidad_medida: Metros lineales, meta:1553.0, modificado:1363.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
1	<p>(geo1: (geo_municipio:8, localidad:46, direccion:CALLE IGNACIO HUMANGUILLO CENTRO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRANDO A LA CD DE HUMANGUILLO SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y, len-95.3959832, lat:17.8532179))</p>	01-05-2023	30-06-2023	2,693,454.28	2,693,454.28	2,153,773.37	2,153,773.37	<p>(tipo: tipo_obra, tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-2023-0338394-06D, monto:4472423.8, importe_modificado:4472423.8)</p>	<p>(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:201.04))</p>	<p>(2214760/proyecto_PR COESO, 2214760/proyecto_INICIO)</p>	En Ejecución	Validado	<p>(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanguillo, fecha:2023-07-08))</p>	Sin observaciones
1	<p>(geo1: (geo_municipio:8, localidad:46, cabecera:MUNICIPAL LIBRE SO. TRAMO ASTAPA - CHIPILMAR 2DA SECCION CONTRERAS KILOMETRO 6 + 800 RANCHERIA CHIPLINAR 2DA SECCION CONTRERAS KILOMETRO 6843 (CONTRERAS), JALAPA TABASCO (ENTRE Y, SALLENDO DE, len-92.78976119, lat:17.79463692))</p>	20-05-2023	29-07-2023	7,975,820.39	7,975,820.39	6,407,777.61	6,407,777.61	<p>(tipo: tipo_obra, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-0007ISM-FISE-FISM-021-2023, monto:1.32932008E7, importe_modificado:1.32932008E7)</p>	<p>(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2139.6))</p>	<p>(2214771/proyecto_INICIO, 2214771/proyecto_PROCESO)</p>	En Ejecución	Validado	<p>(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, fecha:2023-07-08))</p>	Sin observaciones
1	<p>(geo1: (geo_municipio:8, localidad:46, cabecera:MUNICIPAL LIBRE SO. TRAMO VILLAHERMOSA - MACUSPANA - JALAPA KILOMETRO 11 + 300 RANCHERIA OCHOVINAL 2DA SECCION 39846 CHICHONAL, ENTRE CARRERA FEDERAL 198 VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y, SA, len-92.69330712, lat:17.78429446))</p>	20-05-2023	29-07-2023	4,090,375.09	4,090,375.09	3,283,105.02	3,283,105.02	<p>(tipo: tipo_obra, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-0007ISM-FISE-FISM-022-2023, monto:1.676729182, importe_modificado:1.676729182)</p>	<p>(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:625.2))</p>	<p>(2214775/proyecto_PR COESO, 2214775/proyecto_INICIO)</p>	En Ejecución	Validado	<p>(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, fecha:2023-07-08))</p>	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 PROGRAMA	FT2 CICLO DE RECURSO	FT2 RAMO	MTO GLOBAL APROBADO	MTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230202214777	Proyect. 2023 de Inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	3,118,807.98	1,871,284.61	(ft1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871284.61, modificado:0.00; ft2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871284.61, modificado:1871284.61)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EJIDO GUANAJALTRA SECCIÓN - 118799	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118799	S	228	237	0	(meta:1: Unidad_medida: metros lineales, meta:446.34)
2023	2	TAB230202214779	Proyect. 2023 de Inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1,837,813.59	882,688.15	(ft1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685725.44, modificado:0.00; ft2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882688.15, modificado:882688.15)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA CIUDAD DE JALAPA COLONIA CENTRO CALLE RAYMUNDO AVILA - 118817	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118817	S	2,578	2,421	0	(meta:1: Unidad_medida: metros lineales, meta:110.00)	
2023	2	TAB230202214781	Proyect. 2023 de Inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS 2023 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	9,410,173.56	5,648,104.14	(ft1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376498.42, modificado:0.00; ft2: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648104.14, modificado:5648104.14)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUPANA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN 0300 AL 2700 KM. - 118688	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Macupana	118688	S	327	286	0	(meta:1: Unidad_medida: kilómetros, meta:2.77)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION			
TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES
TAB230202214777	1 [geo1: {eve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE CANCHA GUANAL RANCHERIA GUANAL 1RA, SECCION 88894 GUANAL 1RA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA A GUANAL 1RA Y CARRETERA A GUANAL 2DA SECCION, SALIENDO DELA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A TACOTALAPA CIRCUL, linc:82.86327523, lat:17.54868599}]	20-06-2023	29-07-2023	1,871,284.61	1,871,284.61	1,516,894.89	1,516,894.89	1,516,894.89	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-JAL-000730, descripcion:CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALUMINIO CONVOCANTE MUNICIPIO DE JALAPA, monto:3118807.66, importe_modificado:3118807.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado	[obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:2.0, usuario:carandelariscadenao, fecha:2023-07-28}]
TAB230202214779	1 [geo1: {eve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE CANCHA GUANAL RANCHERIA GUANAL 1RA, SECCION 88894 GUANAL 1RA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA A GUANAL 1RA Y CARRETERA A GUANAL 2DA SECCION, SALIENDO DELA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A TACOTALAPA CIRCUL, linc:82.86327523, lat:17.54868599}]	20-06-2023	29-07-2023	992,888.15	992,888.15	792,222.40	792,222.40	792,222.40	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-JAL-000730, descripcion:CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALUMINIO CONVOCANTE MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1637813.59, importe_modificado:1637813.59}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado	[obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:2.0, usuario:carandelariscadenao, fecha:2023-07-28}]
TAB230202214781	1 [geo1: {eve_municipio:12, localidad:44, direccion:LIBRE SO TRAMO MONTE LARGO 1RA SECCION - EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION KILOMETRO 4 + 800 ZDA SECCION SECCION EMILIANO MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, SALIENDO D, linc:82.8948973, lat:17.85351773}]	22-05-2023	20-07-2023	5,546,104.14	5,546,104.14	4,539,302.34	4,539,302.34	4,539,302.34	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-10149-042/2023, descripcion:CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALUMINIO CONVOCANTE MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8416175.56, importe_modificado:8416175.56}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:2.7}]	En Ejecución	Validado	[obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, trimestre:2.0, usuario:carandelariscadenao, fecha:2023-07-28}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	Proyecto 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS 2023 y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	11,308,454.83	6,783,872.90	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522891.99, modificado:0), RF2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5723872.6, modificado:6759872.9)	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUBPANA RANCHERIA UNION Y LIBERTAD RA UNION Y LIBERTAD A CHIGAUADO TRA SECCION 039 AL 2865 KM - 116983	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y servicios	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	118963	S	466	420	0	(meta 1: Unidad_medida: Kilometros, meta:2.85, meta_modificada:2.86)
2023	2	Proyecto 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS 2023 y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	9,178,602.76	5,607,161.67	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871441.11, modificado:0), RF2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5507161.67, modificado:5507161.67)	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUBPANA RANCHERIA UNION Y LIBERTAD EC TEGUIJA TIERRA COLORADA RA UNION Y LIBERTAD 000 AL 2310 KM - 116981	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y servicios	Sin identificar	Municipio de Macuspiana	118961	S	466	420	0	(meta 1: Unidad_medida: Kilometros, meta:3, meta_modificada:2.91)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO


ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023


DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	TEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230202214782	<p>(geot: {geo_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARRRET FED 188 VHS-A MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILOMETRO 16 + 800 RANCHERIA UNION Y LIBERTAD ENTRE Y, SALENDO DE LA CD DE VILLAHERMOSA CON, km-92.65023181, lat:17.84115499})</p>	22-05-2023	20-07-2023	6,763,872.90	6,763,872.90	5,442,256.88	5,442,256.88	5,442,256.88	<p>(cbot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-10150-035-2023, contrato:COSTRUCION PARA FUIMA, S. A. DE C. V. convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.130645483E7, importe_modificado:1.130645483E7})</p>	(meta:1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.68})	(Z214782/proyecto_INICIO, 07/2023/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	<p>(obs:1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:2.0, usuario:eliazabrinhammadam, fecha:2023-07-06})</p>
TAB230202214783	<p>(geot: {geo_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARRRET FED 188 VHS-A MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILOMETRO 16 + 800 RANCHERIA UNION Y LIBERTAD ENTRE Y, SALENDO DE LA CD DE VILLAHERMOSA CON, km-92.65023181, lat:17.84115499})</p>	22-05-2023	20-07-2023	5,507,161.67	5,507,161.67	4,418,439.39	4,418,439.39	4,418,439.39	<p>(cbot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-10151-035/2023, contrato:TERRAJEROS Y C.V. convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9776602.76, importe_modificado:9776602.76})</p>	(meta:1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.6})	(Z214783/proyecto_INICIO, 07/2023)	En Ejecución	Validado	<p>(obs:1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:2.0, usuario:eliazabrinhammadam, fecha:2023-07-06})</p>



Encargado del Despacho de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Lic. Carlos Alberto Sánchez González
Titular de la Unidad de Organización y Finanzas



Ing. Casimiro Hernández Gutiérrez
Subsecretario de Bienestar

De acuerdo al oficio No. SBSCC/SE/218/2023

De fecha 05/07/2023, se anexa fotocopia de nombramiento y copia del INE