

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuatro Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 CICLO DE RECURSO	F1 RAMO	F1 MODALIDAD	F1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 CICLO DE RECURSO	F2 RAMO	F2 MODALIDAD	F2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401664376	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,112,036.42	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:1648114.54, modificado:0.0), (f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:249721.98, modificado:249721.98)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TAB - 171823	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	171823 S	269	233	0	(meta:1, (unidad_medida:litros, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190401664374	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	12,248,305.79	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:489652.29, modificado:0.0), (f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:748935.43, modificado:748935.43)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 171778	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	171778 S	269	233	0	(meta:1, (unidad_medida:litros, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190401664383	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	5,534,344.37	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:221373.99, modificado:0.0), (f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:320866.98, modificado:320866.98)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 171684	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	216491 S	68	81	0	(meta:1, (unidad_medida:litros, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190401664395	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,853,900.68	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:194076.25, modificado:0.0), (f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:2911164.41, modificado:2911164.41)	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO MACTUN DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 171824	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	171824 S	519	536	0	(meta:1, (unidad_medida:litros, meta_modificada:160.0))	
2019	4	TAB190401664383	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,178,100.88	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:160483.4, modificado:0.0), (f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:2505660.55, modificado:2505660.55)	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CIUDAD DE BALANCAN - 171812	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	171812 S	262	168	0	(meta:1, (unidad_medida:litros, meta_modificada:1136.0))	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES_FISICOS	FOTOS
TAB160401604378	1	[geo1: [geo_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ EJIDO, EDNA VICARIO, 86530 LEONA VICARIO, TABASCO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ACCESANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 203 EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, km:91.74324897, km:17.69195899]]	13-07-2019	31-08-2019	2,467,221.81	2,467,221.81	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	[cbo:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-001-2019, comprobante:CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ZANDRINA MORALES RAMON DE BALANCAN, monto:412038.35, importe_modificado:412038.35]]	(160437)Proyecto_INICIO, 160437)Proyecto_PROCESO, 160437)Proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401604374	1	[geo1: [geo_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE DE OSEORIO MENDEZ A VENUSTIANO CARRANZA Y EDNA VICARIO, 86530 LEONA VICARIO, TABASCO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ACCESANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 203 EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, km:91.74324897, km:17.62468939]]	13-07-2019	31-08-2019	7,349,342.43	7,349,342.43	7,295,769.55	7,295,769.55	7,295,769.55	7,295,769.55	[cbo:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-001-2019, comprobante:OPRETEL COS. CERTEL S DE CV, comprobante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:1,2248905727, importe_modificado:1,2248905727]]	(160437)Proyecto_PROCESO, 160437)Proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401604383	1	[geo4: [geo_municipio:1, localidad:109, direccion:CIRCUITO SAN JOSE EL SILENCIO, TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EL SILENCIO, ENTRE CALLE CARRETERA BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA 483 LA CUCHILLA - REFORMA Y CALLE AUREA ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSE MA. MORELOS Y PAUVA, NIÑOS, km:81.22359165, km:17.77866839]]	01-08-2019	30-10-2019	3,320,606.98	3,320,606.98	1,672,325.79	1,672,325.79	1,672,325.79	1,672,325.79	[cbo:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-002-2019, comprobante:CONSTRUCTORA S DE CV, comprobante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:5534344.97, importe_modificado:5534344.97]]	(160438)Proyecto_PROCESO, 160438)Proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401604395	1	[geo4: [geo_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE EN LAS CALLES PRINCIPAL NORTE UNO, JUAN DE LA BARRERA, JUAN ESCUTIA, AGUSTIN MELGARAN, ANILAS BRAVO, JOSE MA. MORELOS, ITI RIBEDE, VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO MULA, IGNACIO ZARAGOZA, BENITO ZARAGOZA, ORIENTE UNO, CHARLOS A. MAD, km:91.39373942, km:17.36839791]]	01-08-2019	30-09-2019	2,911,194.38	2,911,194.38	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	[cbo:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-005-2019, comprobante:JOSE MANUEL IZQUIERDO CORTI, comprobante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:481996.83, importe_modificado:481996.83]]	(160439)Proyecto_INICIO, 160439)Proyecto_FIN, 160439)Proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401604393	1	[geo4: [geo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE I CALLE II, CALLE III, CALLE IV, CALLE V, CALLE VI, CALLE VII Y CALLE VIII CIUDAD BALANCAN CENTRO, 86530 BALANCAN, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZAPATECAS, CALLE CALLE II DE TRANSITA SOBRE EL ANILLO PE, km:91.33761934, km:17.81674291]]	01-08-2018	30-09-2018	2,595,680.50	2,595,680.50	2,595,656.05	2,595,656.05	2,595,656.05	2,595,656.05	[cbo:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:(600.0)]]	(160439)Proyecto_INICIO, 160439)Proyecto_PROCESO, 160439)Proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401607285	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	8,819,894.97	(FT1 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8819894.97, modificado 0.0); (FT2 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8819894.97, modificado 0.0); modificado 8819894.97)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO SEGUNDA ETAPA - 214307	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	214307 S	2,943	3,140	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 3140.0, meta_modificada: 3419.38))	
2019	4	TAB190401607416	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,131,194.44	(FT1 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7131194.44, modificado 0.0); (FT2 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4278165.66, modificado 4278165.66))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA VILLA FRANCISCO MILAN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 211185	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	211185 S	205	265	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 1310.0, meta_modificada: 1310.0))	
2019	4	TAB190401607507	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,850,137.21	(FT1 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4850137.21, modificado 0.0); (FT2 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 273082.33, modificado 273082.33))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA VILLA FRANCISCO MILAN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TAB - 211964	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	211964 S	1,089	1,059	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 1750.0, meta_modificada: 1750.0))	
2019	4	TAB190401607294	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,803,420.86	(FT1 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1167386.34, modificado 0.0); (FT2 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1740262.52, modificado 1740262.52))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES FRANCISCO MILAN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 210454	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	210454 S	376	375	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 102.05, meta_modificada: 102.06))	
2019	4	TAB190401607602	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,803,924.65	(FT1 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1128988.86, modificado 0.0); (FT2 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1674935.79, modificado 1674935.79))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA EN LA RIA MEO TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABA - 212133	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	212133 S	316	316	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 1059.0, meta_modificada: 1035.0))	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190401607646	[geo1: [ave_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO BENITO JUAREZ, 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO, LAS PALMAS, GALEANA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CERRADA DE JUAREZ, EL LUGAR DE LA OBRA SE; lon:-89.8721921, lat:17.8717260]]	07-10-2019	20-12-2019	5,351,939.38	5,351,939.38	5,351,939.38	5,351,939.38	5,351,939.38	[geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-446-07AE2019, contratista:SEPEC OJFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., monto:891898.97, importe_modificado:891898.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.54]]	CARETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Observaciones
TAB190401607416	[geo1: [ave_municipio:4, localidad:161, direccion:CALLE 148, 153, 154, BARRA, TIA, 6TA. ASUACION CASTELLANOS, CIUDAD OSMARILINO SUAREZ, 8620 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ASUACION CASTELLANOS Y CALLE CARDENALES, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA; lon:-92.97429524, lat:18.02724889]]	10-05-2019	15-12-2019	4,278,716.66	4,278,716.66	3,162,171.67	3,162,171.67	3,162,171.67	[geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-47-06E2019, contratista:MAC TABASCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO, monto:131184.44, importe_modificado:131184.44]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1152.6]]	(1607416)proyecto_PROCESO, 1607416proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Observaciones
TAB190401607597	[geo1: [ave_municipio:4, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO VILLAHERMOSA - RIO VIEJO 20A SECCION ALONMETRO 8 + 100 RANCHO RIO VIEJO 2A SECCION, 86127 RIO VIEJO DA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y - EL TRAMO VIE LA OBRA INICIA DE RIO VIEJO TIA; lon:-92.99989745, lat:17.943338046]]	01-05-2019	11-12-2019	2,730,082.33	2,730,082.33	2,373,719.41	2,373,719.41	2,373,719.41	[geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-47-06E2019, contratista:SEPEC OJFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., monto:891898.97, importe_modificado:891898.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.94]]	(1607597)proyecto_PROCESO, 1607597proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Observaciones
TAB190401607264	[geo1: [ave_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE TAPANCO VICENTE GUERRERO CIUDAD FRANCISCO VILLA, 86019 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TRANSITA POR LA AVENIDA A LOS HORNOS LUEGO LA; lon:-92.89709706, lat:18.03160594]]	10-05-2019	15-12-2019	1,742,652.52	1,742,652.52	1,742,652.23	1,742,652.23	1,742,652.23	[geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-446-07AE2019, contratista:MAC TABASCO S.A. DE C.V., monto:2903420.86, importe_modificado:2903420.86]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:562.05]]	(1607264)proyecto_PROCESO, 1607264proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Observaciones
TAB190401607602	[geo1: [ave_municipio:4, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO RIO VIEJO DA SECCION - RIO VIEJO 3RA SECCION KILOMETRO 2 + 022 RANCHO RIO VIEJO 3A SECCION, 86127 RIO VIEJO RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y - EL LUGAR DE LA OBRA CUBRE EL TRAMO; lon:-92.11270915, lat:17.92072016]]	04-09-2019	21-12-2019	1,665,954.79	1,665,954.79	1,612,193.50	1,612,193.50	646,274.55	[geo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-446-07AE2019, contratista:SEPEC OJFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., monto:891898.97, importe_modificado:891898.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0]]	(1607602)proyecto_PROCESO, 1607602proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	[obs.1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-15), obs.2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usario:yalanapraghih, fecha:2020-01-15), obs.3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usario:yalanapraghih, fecha:2020-01-15), obs.4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usario:yalanapraghih, fecha:2020-01-15)]

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040160756	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,750,970.04	(FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500388.02, modificado 0.0); (FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2260582.02, modificado 2260582.02))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA TIEN MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 21638	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	212338	938	1,089	0	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta 1300.0, meta_modificada: 1300.0)	
2019	4	TAB19040160756	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,161,712.07	(FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 464844.83, modificado 0.0); (FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 697027.24, modificado 697027.24))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA TACON CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO SEGUNDA ETAPA - 21342	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	21342	265	205	0	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta 2514.0, meta_modificada: 2514.0)	
2019	4	TAB190401605278	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,797,389.03	(FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 118953.6, modificado 0.0); (FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1079433.4, modificado 1079433.4))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHICHICAPA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 19516	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	19516	1,260	600	0	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta 1000.0, meta_modificada: 1000.0)	
2019	4	TAB190401605269	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,708,194.82	(FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719277.93, modificado 0.0); (FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1078916.89, modificado 1078916.89))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RAYES HERNADEZ SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 195373	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	195373	1,560	1,566	0	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta 1000.0, meta_modificada: 1000.0)	
2019	4	TAB190401603388	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,748,681.71	(FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2057603.79, modificado 0.0); (FI: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2691077.92, modificado 2691077.92))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 210994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	210994	1,441	1,360	0	(meta): (unidad_medida: Cruzes, meta 1.0, meta_modificada: 1.0)	

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401607658	1	[geo1: [cve_municipio:4, localid:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86012 TRAMO HOVILEJO 3RA SECCION COMALCALCO TABASCO SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y EL LUGAR DE LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO DE LA lkm:89.02666415, lkm:17.82724461]]	02-09-2019	30-11-2019	2,250,582.02	2,250,582.02	2,072,516.82	2,072,516.82	2,072,516.85	[ceto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-K-446-074E2019, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convenio:AVANTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:8919689.97]]	AVANCES_FISICOS	CARETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401607756	1	[geo1: [cve_municipio:5, localid:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86012 TRAMO VILAHERROSA -XTACOMTAN 4TA SECCION KILOMETRO 8 + 700 RANCHERIA XTACOMTAN 4A SECCION, 80144 XTACOMTAN 4A SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE. lkm:92.39657996, lkm:17.9185974]]	21-09-2019	18-11-2019	697,027.24	697,027.24	697,027.24	697,027.24	697,027.24	[ceto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-K-446-074E2019, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convenio:AVANTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:8919689.97]]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401608278	1	[geo1: [cve_municipio:5, localid:66, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MACALLAN ARISTA, TOMAS GONZALEZ, PROL. GUADALUPE LAZARO, NIÑOS HEROES VILLA CHICHICAPA, 8670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA, CALLE CHARLOS PE, lkm:93.194995, lkm:18.29303481]]	22-07-2019	19-09-2019	1,078,833.40	1,078,833.40	1,078,821.11	1,078,421.11	1,078,421.11	[ceto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCO0007SMR33089190 BEE-09M-19, contratista:HEBER SAMUEL ROVERA VILLALBA, convenio:AVANTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:1791399.0]]	AVANCES_FISICOS		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401608289	1	[geo1: [cve_municipio:5, localid:68, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - REYES HERNANDEZ 2DA SECCION MARGEN ZOLUERO KILOMETRO 0 + 455 RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 8665 REYES HERNANDEZ DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO T CARRETERA RETE, lkm:92.691966, lkm:18.249257]]	22-07-2019	21-09-2019	1,078,916.89	1,078,916.89	1,078,804.35	1,078,804.35	1,078,804.35	[ceto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCO0007SMR33089190 BEE-09M-19, contratista:HEBER SAMUEL ROVERA VILLALBA, convenio:AVANTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:1791399.0]]	AVANCES_FISICOS		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401608388	1	[geo1: [cve_municipio:5, localid:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA TECOLUTILLA, 8640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO COMALCALCO - EL SOL PE Y CALLE SN INDIEMBRE, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA VILLA TECOLUTILLA A 13.4 KM DE CD COMALCALCO TO, lkm:93.346692, lkm:18.28795899]]	01-10-2019	30-12-2019	2,691,077.92	2,691,077.92	2,691,070.05	2,691,070.05	2,691,070.05	[ceto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCO0007SMR33089190 BEE-09M-19, contratista:HEBER SAMUEL ROVERA VILLALBA, convenio:AVANTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:4746881.71]]	AVANCES_FISICOS		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI _ CICLO DE RECURSO	FI _ RAMO	FI _ MODALIDAD	FI1 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 _ CICLO DE RECURSO	FI2 _ RAMO	FI2 _ MODALIDAD	FI2 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040160442	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,194,874.30	(FI1 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47749.72, modificado:0.0), FI2 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71624.56, modificado:18170.23))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRELLA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO - 181333	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	181333	68	86	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:10, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB19040160379	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,452,271.66	(FI1 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207208.64, modificado:0.0), FI2 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459393.02, modificado:459392.97))	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO - 181616	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento o saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	181616	1,165	528	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:300.05))	
2019	4	TAB190401603215	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,619,371.94	(FI1 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304735.18, modificado:0.0), FI2 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4571662.78, modificado:4571662.78))	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PEDREGAL SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO TABASCO - 218150	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento o saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANQUILLO	218150	715	585	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB19040160469	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,619,727.24	(FI1 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846201.3, modificado:0.0), FI2 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969483.34, modificado:969483.34))	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO DEL POB LICENCIADO CARLOS A MADRAZO DEL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO TABASCO - 183530	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANQUILLO	183530	2,024	1,656	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	
2019	4	TAB190401604601	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,156,259.94	(FI1 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125262.01, modificado:0.0), FI2 (foto_recurso.2019_ramo.33_modalidad1.prog.pres.4_tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183757.33, modificado:183753.01))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COHO DEL POBLADO LICENCIADO CARLOS A MADRAZO DEL MUNICIPIO DE HUMANQUILLO TAB - 183577	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANQUILLO	183577	2,024	1,586	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:204.9))	



# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040160812	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,543,277.00	IFT: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS); SUBSIDIOS Y COMVENIOS; monto:216728.00; modificado:0.0; IZ: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS); monto:425896.2, modificado:425896.2)	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA CHONTALPA VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUMBANGUILLO TAB-216728	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMBANGUILLO	216728-S	1,760	1,173	0	(meta:1, Unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	
2019	4	TAB19040160878	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,895,501.61	IFT: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS); SUBSIDIOS Y COMVENIOS; monto:138338.24, modificado:0.0; IZ: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS); monto:1137954.37, modificado:1137954.39)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICIDAD MEDIA Y BAJA TENSION EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO -188382	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	188382-S	175	180	0	(meta:1, Unidad_medida:Oros, meta:325.0, meta_modificada:325.0)	
2019	4	TAB19040160570	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	5,816,373.38	IFT: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS); SUBSIDIOS Y COMVENIOS; monto:237405.34, modificado:0.0; IZ: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS); monto:349110.42, modificado:349110.41)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES MARIPOSAS Y LA COLONIA LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO - 200888	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	200888-S	616	754	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.7, meta_modificada:1826.7)	
2019	4	TAB190401611869	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	132,300.19	IFT: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS); SUBSIDIOS Y COMVENIOS; monto:52923.87, modificado:0.0; IZ: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS); monto:79385.52, modificado:79385.51)	REHABILITACION DE CENAMSA SANTO EN LA CALLE MARIPosas DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TABASCO - 289944	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	289944-S	75	75	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)	
2019	4	TAB190401604625	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,895,918.74	IFT: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, CONVENIOS); SUBSIDIOS Y COMVENIOS; monto:74327.48, modificado:0.0; IZ: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS); monto:1131481.26, modificado:1131481.26)	REHABILITACION DE CENAMSA SANTO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO -184416	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	184416-S	175	180	0	(meta:1, Unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	AVANCE_FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
TAB160401604578	1	[epot: fove_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARCISO ROMEROSA VILLA CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), 86440 TABASCO, TABASCO, MEXICO, JALPA DE MENDEZ, ENTRE CALLE ROMULO CORONEL GOMEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE LA CIRBA SE ENCUENTRA km: 93.48178004, lat:17.85558488]	01-10-2019	30-12-2019	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	4,525,862.20	CONTRATOS [epot: fove_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-5333-53334-075-2019, contrato:CONSTRUCTORA FAGUIS S.A. DE CV, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, HUMANAGUILLO, 1543277.0, importe_modificado:7543277.0]	[meta:1: [unidad_medida:Metros, avance:0.7]]	1604572/proyecto_INICIO, 1604572/proyecto_PROCESO, 1604572/proyecto_FINAL, 1604572/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401604579	1	[epot: fove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA SELVAN CUIDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO, MEXICO, JALPA DE MENDEZ, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALAN ALDAMA A 500 MTS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDO, km:35.02224665, lat:18.17063977]	17-07-2019	30-09-2019	1,137,954.35	1,137,954.35	1,137,954.35	1,137,954.35	1,137,954.35	1,137,954.35	1,137,954.35	CONTRATOS [epot: fove_obra:Obras, numero_contrato:AK-COPM-H024-FISE-2019, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, S.A. DE C.V. CONCESION AVIANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1896590.59, importe_modificado:1896590.59]	[meta:1: [unidad_medida:Metros, avance:255.0]]	1604579/proyecto_FIN, 1604579/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB160401604580	1	[epot: fove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA SELVAN POLICARPO RUIZ MATO OLAN DAMIANA MASAÑA CARMEN OLAN Y TOMAS ALMEIDA MANCHERA REFORMA 2DA SECC. 86218 REFORMA DA SECCION (SANTA MARIA), JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, km:35.04691556, lat:18.53407248]	17-07-2019	04-10-2019	3,460,806.48	3,460,806.48	3,460,806.48	3,460,806.48	3,460,806.48	3,460,806.48	3,460,806.48	CONTRATOS [epot: fove_obra:Obras, numero_contrato:AK-COPM-H024-FISE-2019, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, S.A. DE C.V. CONCESION AVIANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:348562.37, importe_modificado:348562.37]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.7]]	1605670/proyecto_INICIO, 1605670/proyecto_FIN, 1605670/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB160401611899	1	[epot: fove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARCISO MENDOZA COLONIA JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE DUEÑAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENTO JIMBEZ, AL LLEGAR A LA CIUDAD SE UBICA EN EL AVENUE CENTRAL SE BUCCA LA km:35.03895818, lat:18.17463937]	02-12-2019	11-12-2019	79,385.51	79,385.51	79,385.51	79,385.51	79,385.51	79,385.51	79,385.51	CONTRATOS [epot: fove_obra:Obras, numero_contrato:AK-COPM-H024-FISE-2019, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, S.A. DE C.V. CONCESION AVIANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:510787.01, importe_modificado:510787.01]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0]]	1611899/proyecto_FIN, 1611899/proyecto_INICIO, 1611899/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB160401604525	1	[epot: fove_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE LUJAN ALDAMA EL LUGAR DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE UBICA EN EL AVENUE CENTRAL DE BUCCA LA km:35.03242571, lat:18.17633947]	13-07-2019	26-09-2019	1,127,896.39	1,127,896.39	1,127,896.39	1,127,896.39	1,127,896.39	1,127,896.39	1,127,896.39	CONTRATOS [epot: fove_obra:Obras, numero_contrato:AK-COPM-H024-FISE-2019, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, S.A. DE C.V. CONCESION AVIANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1896590.59, importe_modificado:1896590.59]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0]]	1604525/proyecto_INICIO, 1604525/proyecto_PROCESO, 1604525/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA	#1_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604511	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	300,185.50	(ff1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129274.18, modificacion:0); ff2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160911.31, modificacion:18691377)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO - 163998	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	183998 S	175	180	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificable:325.0))		
2019	4	TAB190401604594	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	948,952.37	(ff1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379405.19, modificacion:0); ff2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569477.18, modificacion:55913778)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRILES EN LA COLONIA CENTRO DE LA CD DE JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO - 163993	Z7	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	165303 S	175	180	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.8, meta_modificable:1228.8))		
2019	4	TAB190401604625	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,864,931.21	(ff1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741972.48, modificacion:0); ff2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129565.73, modificacion:112771293)	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL TRAMO DE LA VILLA JALPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB - 218429	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	218429 S	2,486	2,364	0	(meta:1 (unidad_medida:Oxos, meta:1.9, meta_modificable:1.9))		
2019	4	TAB190401604653	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	510,787.02	(ff1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294514.8, modificacion:0); ff2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308472.22, modificacion:308472.2)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE JALPA DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO - 163994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	183994 S	175	180	0	(meta:1 (unidad_medida:Oxos, meta:15.0, meta_modificable:15.0))		
2019	4	TAB190401604697	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,154,055.88	(ff1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189432.32, modificacion:0); ff2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462433.56, modificacion:466433.47)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO PALAROS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO PRIMERA ETAPA - 216543	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	216543 S	265	252	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificable:1150.0))		

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _GEOREFERENCIA	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB180401604611	1 (Geo1: (Geo_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 80200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE LUAN ALDAMA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL L, km-01.06224828, lat:18.17865739))	20-07-2019	08-08-2019	180,091.97	180,091.97	180,091.97	180,091.97	180,091.97	(Geo1: (Geo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPMA-K019-FISE-2019, contratas:VITAL, numero_contrato:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:300165.47, importe_modificado:300165.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0))	(160451)proyecto_INICIO, (160451)proyecto_FIN, (160451)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401604584	1 (Geo1: (Geo_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 80200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE LUAN ALDAMA, LLEGANDO DE LA CARRETERA COMALCALCO VILAHERRANOSA, km-03.0662286, lat:18.17605958))	17-07-2019	14-09-2019	589,137.78	589,137.78	589,137.78	589,137.78	589,137.78	(Geo1: (Geo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPMA-K020-FISE-2019, contratas:VITAL, numero_contrato:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:148562.97, importe_modificado:148562.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.9))	(160459)proyecto_INICIO, (160459)proyecto_FIN, (160459)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401603825	1 (Geo1: (Geo_municipio:11, localidad:01, direccion:CAMINO TRAMO VILLA JALPA - TERRA ADENTRO IBA SECCION MARGEN COLIBERDO PALMESTRO 1+800 VILLA JALPA, 80200 JALPA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL TERRA ADENTRO PRIMERA SECCION Y CARRETERA CARRETERA A LA, km-03.04262807, lat:18.17264071))	01-08-2019	30-09-2019	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	(Geo1: (Geo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPMA-K021-FISE-2019, contratas:EL VIRA BAZA SANCHEZ, numero_contrato:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1854931.21, importe_modificado:1854931.21))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:19))	(1608325)proyecto_PROCESO, (1608325)proyecto_FIN, (1608325)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401604583	1 (Geo1: (Geo_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 80200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE LUAN ALDAMA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO A L, km-09.09230921, lat:18.17684633))	17-07-2019	16-09-2019	306,472.20	306,472.20	306,472.20	306,472.20	306,472.20	(Geo1: (Geo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPMA-K022-FISE-2019, contratas:EL VIRA BAZA SANCHEZ, numero_contrato:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:510787.91, importe_modificado:510787.91))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:15.0))	(160450)proyecto_INICIO, (160450)proyecto_FIN, (160450)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401608197	1 (Geo1: (Geo_municipio:10, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - LOS PALARCOS KILOMETRO 46 +000 PUEBLO LOS PALARCOS, RTRE LOS PALARCOS, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMO REFERENCIA DEL LUGAR DE LA OBRA, km-32.0805146, lat:17.90798015))	02-09-2019	31-10-2019	2,492,433.47	2,492,433.47	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	(Geo1: (Geo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPMA-K023-FISE-2019, contratas:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4154665.79, importe_modificado:4154665.79))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:517.9))	(1608197)proyecto_PROCESO, (1608197)proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB180401684408	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,461,314.58	(ft1, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:204526.83, modificado:0), ft2, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:4416786.75, modificado:4416786.75))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VILLA LAS ROSAS Y LA VILLA DEL ROSARIO DE LA CIUDAD DE JONUTA - 180415	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	180415 S	483	462	0	(meta:1, (meta:1, medida:Choc, meta:1), (meta:1, medida:Choc, meta:1, modificado:1.0))	
2019	4	TAB180401684403	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,195,863.80	(ft1, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:47833.52, modificado:0), ft2, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:71790.28, modificado:71790.27))	RESULSION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL TUCULLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 180222	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	180222 S	191	190	0	(meta:1, (meta:1, medida:Choc, meta:1), (meta:1, medida:Choc, meta:1, modificado:2.0))	
2019	4	TAB180401684195	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	202,188.07	(ft1, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:8865.03, modificado:0), ft2, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:121289.04, modificado:121192.79))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL TUCULLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 218514	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	218514 S	23	23	0	(meta:1, (meta:1, medida:Choc, meta:1), (meta:1, medida:Choc, meta:1, modificado:1.0))	
2019	4	TAB180401684402	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,185,307.62	(ft1, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:47847.04, modificado:0), ft2, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:717220.58, modificado:717220.59))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHIAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 180100	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	180100 S	238	238	0	(meta:1, (meta:1, medida:Choc, meta:2.0, modificado:2.0))	
2019	4	TAB180401683194	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	201,917.07	(ft1, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:80766.83, modificado:0), ft2, (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, (solo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificado:121192.79))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CIRILO MARVAEZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 218507	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	218507 S	24	23	0	(meta:1, (meta:1, medida:Choc, meta:1.0, modificado:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarta Trimestre 2019

FOLIO		TIPO_GEOREFERENCIA		GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION											
1	TAB19040190468	1	1	<p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - JONUTA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ ESCUINA CON LA CALLE A, km=92.33850857, lat:18.89127498))</p> <p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - JONUTA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ ESCUINA CON LA CALLE A, km=92.33850857, lat:18.89127498))</p>	15-07-2019	11-11-2019	4,475,188.75	4,475,188.75	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	<p>(geo1: (geo_obrera:numero_contrato:M.D. DOTS/SAFSE-CONT-01/2019, contrato:CONSORCIO DOMAGUJ S.A DE C.V. con convenio AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 7481314.58, importe_modificado: 7481314.58))</p>	(met1: (unidad_medida:Obras, avance:6.69))	1804403/proyecto_FINICO, 1804403/proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
1	TAB19040190463	1	1	<p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO SANTA ADELaida - JONUTA, KILOMETRO 30+00 RANCHERA CONSTITUCION DE 1917 (JONUTILLA), 89782 CONSTITUCION DE JONUTILLA, JONUTA TABASCO ENTRE Y PARTIENDO DE LA CD DE JONUTA SOBRE LA, km=92.00947281, lat:17.8692071))</p>	15-07-2019	15-08-2019	717,592.27	717,592.27	360,000.00	360,000.00	360,000.00	<p>(geo1: (geo_obrera:numero_contrato:M.D. DOTS/SAFSE-CONT-01/2019, contrato:CONSORCIO DOMAGUJ S.A DE C.V. con convenio AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 1193983.79, importe_modificado: 1193983.79))</p>	(met1: (unidad_medida:Obras, avance:2.0))	1804403/proyecto_FINICO, 1804403/proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
1	TAB19040190465	1	1	<p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - JONUTA KILOMETRO 57 +000 RANCHERA EL TUQUIVAL, 89783 EL TUQUIVAL, JONUTA TABASCO ENTRE Y CARRETERA AL POBLADO MIRAMAR UBICADO EN EL KM 11.2 UBICADO AL MARGEN DEL RIO USUMAC, km=92.26740882, lat:18.18249457))</p>	15-07-2019	07-08-2019	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	<p>(geo1: (geo_obrera:numero_contrato:M.D. DOTS/SAFSE-CONT-01/2019, contrato:PAZUJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. con convenio AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 143315.46, importe_modificado: 143315.46))</p>	(met1: (unidad_medida:Obras, avance:1))	1804402/proyecto_FINICO, 1804402/proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
1	TAB19040190442	1	1	<p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - JONUTA TABASCO ENTRE Y DE LA CARRETERA 198 ARA CHINAL KILOMETRO 7 + 700 RANCHERA CHINAL, 89781 CHINAL, JONUTA TABASCO ENTRE Y DE LA CARRETERA 198 ARA CHINAL KILOMETRO AL KM 99.50, km=92.14519911, lat:18.0477422))</p>	15-07-2019	15-08-2019	717,220.56	717,220.56	717,220.56	717,220.56	717,220.56	<p>(geo1: (geo_obrera:numero_contrato:M.D. DOTS/SAFSE-CONT-01/2019, contrato:FC CONSTRUCCION Y PROVEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. con convenio AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 418345.40, importe_modificado: 418345.40))</p>	(met1: (unidad_medida:Obras, avance:2.0))	1804402/proyecto_FINICO, 1804402/proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
1	TAB19040190484	1	1	<p>(geo1: (geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - JONUTA, KILOMETRO 35 +000 RANCHERA ORILLO Y MARVAZ, 89783 ORILLO Y MARVAZ, JONUTA TABASCO ENTRE Y CARRETERA AL POBLADO MIRAMAR UBICADO EN EL KM 11.2 UBICADO AL MARGEN DE, km=92.262273, lat:18.07633949))</p>	15-07-2019	07-09-2019	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	<p>(geo1: (geo_obrera:numero_contrato:M.D. DOTS/SAFSE-CONT-01/2019, contrato:PAZUJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. con convenio AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 143315.46, importe_modificado: 143315.46))</p>	(met1: (unidad_medida:Obras, avance:1.0))	1804402/proyecto_FINICO, 1804402/proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - MODALIDAD	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401610522	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	115,000.00	(FI) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado 0.0); (FZ) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado 69000.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA VENISDAM CONRANZA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255941	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255941 S	15	10	0	0	0	(meta 1: Unidad, medida Piezas, meta 10.0, modificadas 25.0)
2019	4	TAB190401610591	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(FI) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado 0.0); (FZ) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado 27600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CONSTITUCION JONUTA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 246887	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255957 S	7	3	0	0	0	(meta 1: Unidad, medida Piezas, meta 10.0, modificadas 10.0)
2019	4	TAB190401610405	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	82,000.00	(FI) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33700.0, modificado 0.0); (FZ) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48300.0, modificado 48300.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA MUJICA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 254418	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254418 S	12	6	0	0	0	(meta 1: Unidad, medida Piezas, meta 18.0, modificadas 18.0)
2019	4	TAB190401610444	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,165.07	(FI) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80865.03, modificado 0.0); (FZ) (solo recurso 2019, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121299.94, modificado:121192.75)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 190576	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	185218 S	48	47	0	0	0	(meta 1: Unidad, medida Cetros, meta 1.0, modificadas 1.0)
2019	4	TAB190401610622	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(FI) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado 0.0); (FZ) (solo recurso 2019, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA EL PORMENR PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 257416	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	257416 S	7	3	0	0	0	(meta 1: Unidad, medida Piezas, meta 10.0, modificadas 10.0)

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

POLI		DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
1	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA - RA VENUSTIANO CARRANZA KILOMETRO 38 + 400 RANCHERA CONSTITUCION DE 1917 (JONUTILLA) VENUSTIANO CARRANZA (EL PALMOL) JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ANATOLIO CHABLE Y CALLE EMALI, km:42.24762736, lat:17.92741042)]	01-11-2019	20-11-2019	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	[geo1: [tpe_obra:Adquisiciones, nombre_contrato:MCCOCAM010CONVR33-FIFANS2018, contrato:EBEN CUSTODIO DE JONUTA, monto:239600.0, importe_modificado:239600.0)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:25.0]]	1610522/proyecto_FIN, 1610522/proyecto_PROCESO, 1610522/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA - RA FRANCISCO JAJUCA KILOMETRO 38 + 400 RANCHERA CONSTITUCION DE 1917 (JONUTILLA) 8782 CONSTITUCION DE (JONUTILLA) JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CABEZA, km:32.09575367, lat:17.98543399)]	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	[geo1: [tpe_obra:Adquisiciones, nombre_contrato:MCCOCAM010CONVR33-FIFANS2018, contrato:EBEN CUSTODIO DE JONUTA, monto:239600.0, importe_modificado:239600.0)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1610591/proyecto_FIN, 1610591/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA - RA FRANCISCO JAJUCA KILOMETRO 38 + 400 RANCHERA FRANCISCO JAJUCA 8776 FRANCISCO JAJUCA JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSISTANDO SOBRE L, km:92.2462995, lat:18.2529447)]	01-11-2019	20-11-2019	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	[geo1: [tpe_obra:Adquisiciones, nombre_contrato:MCCOCAM010CONVR33-FIFANS2018, contrato:EBEN CUSTODIO DE JONUTA, monto:239600.0, importe_modificado:239600.0)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:18.0]]	1610405/proyecto_PROCESO, 1610405/proyecto_FIN, 1610405/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[obs1: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-15), obs2: (observacion: actualidad de la dependencia, trimestre:4.0, usuario: yuliana.pragoite, fecha:2020-01-15), obs3: (observacion: actualidad de la dependencia, trimestre:4.0, usuario: yuliana.pragoite, fecha:2020-01-15), obs4: (observacion: actualidad de la dependencia, trimestre:4.0, usuario: yuliana.pragoite, fecha:2020-01-15)]	Sin observaciones		
1	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA - SAN JOSE KILOMETRO 18 + 000 RANCHERA LAS PALMAS 8776 LAS PALMAS JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA TO JAJUCA JONUTA Y PARA LA COMUNIDAD PARTIENDO DE LA CIUDA, km:92.1952672, lat:18.1682637)]	02-09-2019	30-09-2019	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	[geo1: [tpe_obra:Obras Civiles, nombre_contrato:MCCOCAM010CONVR33-FIFANS2018, contrato:EBEN CUSTODIO DE JONUTA, monto:413915.46, importe_modificado:413915.46)]	[meta1: [unidad_medida:Chozas, avance:1.0]]	1604444/proyecto_PROCESO, 1604444/proyecto_FIN, 1604444/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA - RA EL PORVENIR RA KILOMETRO 77 + 600 RANCHERA EL PORVENIR 8776 EL PORVENIR RA SECCION JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA JONUTA, km:31.8711932, lat:17.9336583)]	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	[geo1: [tpe_obra:Adquisiciones, nombre_contrato:MCCOCAM010CONVR33-FIFANS2018, contrato:EBEN CUSTODIO DE JONUTA, monto:239600.0, importe_modificado:239600.0)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	1610522/proyecto_FIN, 1610522/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuanto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - MODALIDAD	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604420	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201917.07	(R1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.24, modificado:0); (R2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.24, modificado:1792.75)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SANTA ANITA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 16889	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	180668	S	28	28	0	(meta:1, unidad_medida:Ches, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401604416	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201917.07	(R1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.24, modificado:0); (R2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.24, modificado:1792.75)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 16892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	180632	S	46	46	0	(meta:1, unidad_medida:Ches, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401608196	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201917.07	(R1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.24, modificado:0); (R2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.24, modificado:1792.75)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 21620	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	216200	S	22	22	0	(meta:1, unidad_medida:Ches, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401608705	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	597397.14	(R1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239395.78, modificado:0); (R2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357951.36, modificado:357951.36)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 22238	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	222378	S	83	82	0	(meta:1, unidad_medida:Ches, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401610509	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	41400.00	(R1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16580.0, modificado:0); (R2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.0, modificado:24820.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTILO ECOLÓGICO EN LA TERCERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25571	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25571	S	5	4	0	(meta:1, unidad_medida:Ches, meta:1, modificado:1.0)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		PASADO	EJERCIDO						AVANCE	ESTATUS	FLUJO						OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190401604420	1	(geot: fove_municipios:11, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - SAN JOSE KILOMETRO 18 + 400 RANCHERIA SANTA ANITA, CDE LOS ROSARIOS, JONUTA, TABASCO ENTRE CARRETERA LALAPA, JONUTA Y EL LUGAR SE ENCUENTRA APROXIMADA, ltr:=02.1767793, lat:=18.1746397)	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	(geot: fove_obra:Obras, numero_contrato:MCD-DOOTSM-FISE-CONV-01/2019, comensales:PAJURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., comensante:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:1413915.49, importe_modificado:1413915.49)	(meta:1 (unidad_medida:Obra, avance:1.0))	{160440}proyecto_PROCESO, 160440}proyecto_FIN, 160440}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401604416	1	(geot: fove_municipios:11, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - SAN JOSE KILOMETRO 46 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL, 8676 SAN MIGUEL, JONUTA, TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA MORICHE DE MORFIN Y LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MU, ltr:=02.286487, lat:=18.2511742)	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	(geot: fove_obra:Obras, numero_contrato:MCD-DOOTSM-FISE-CONV-01/2019, comensales:PAJURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., comensante:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:1413915.49, importe_modificado:1413915.49)	(meta:1 (unidad_medida:Obra, avance:1.0))	{160441}proyecto_INICIO, 160441}proyecto_FIN, 160441}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401608196	1	(geot: fove_municipios:11, localidad:149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - GENILA KILOMETRO 57 + 000 RANCHERIA PRUDENCIO LOPEZ ARIAS, 8675 PRUDENCIO LOPEZ ARIAS, JONUTA, TABASCO ENTRE Y EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.30 KM DE LA CARRETERA JONU, ltr:=42.1933834, lat:=18.2893989)	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	(geot: fove_obra:Obras, numero_contrato:MCD-DOOTSM-FISE-CONV-01/2019, comensales:PAJURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., comensante:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:1413915.49, importe_modificado:1413915.49)	(meta:1 (unidad_medida:Obra, avance:1.0))	{1608196}proyecto_PROCESO, 1608196}proyecto_FIN, 1608196}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401608076	1	(geot: fove_municipios:11, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - VILLAHERMOSA-CHELTUMAL - PLAYA LARGA KILOMETRO 4 + 600 MANCHERIA PLAYA LARGA 3RA SECCION LAS PUERCAS 86790 LAS PUERCAS (PLAYA LARGA 3RA SECCION) JONUTA, TABASCO ENTRE Y , ltr:=31.7929175, lat:=17.9272796))	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	(geot: fove_obra:Obras, numero_contrato:MCD-CONSORCIO DUALGA S.A DE C.V, comensante:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:1195983.79, importe_modificado:1195983.79)	(meta:1 (unidad_medida:Obra, avance:1.0))	{1608705}proyecto_INICIO, 1608705}proyecto_FIN, 1608705}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401610509	1	(geot: fove_municipios:11, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA TORNO LARGO 3RA KILOMETRO 33 + 900 RANCHERIA TORNO LARGO 3RA SECCION, 86782 TORNO LARGO 3RA SECCION, JONUTA, TABASCO ENTRE Y - SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE LA ltr:=32.0394273, lat:=17.929291498)	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	(geot: fove_obra:Obras, numero_contrato:MCD-CONSORCIO DUALGA S.A DE C.V, comensante:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:2396900.0, importe_modificado:2396900.0)	(meta:1 (unidad_medida:Plaza, avance:0.3))	{1610509}proyecto_PROCESO, 1610509}proyecto_FIN, 1610509}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	POLIO	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604468	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201917.07	RF1 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), RF2 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA RIBERA DELA SEGUNDA SECCION GRAN PODER DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 18105	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	18105 S	117	117	0	0 [meta] [unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	
2019	4	TAB190401610397	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23100.00	RF1 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), RF2 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1360.0, modificado:1360.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA BENEDICION DE LOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -25418	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25419 S	2	3	0	0 [meta] [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	
2019	4	TAB190401610414	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46100.00	RF1 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), RF2 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LAS PETRONAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -25378	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25408 S	7	3	0	0 [meta] [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	
2019	4	TAB190401610572	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46100.00	RF1 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), RF2 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -25378	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25474 S	7	3	0	0 [meta] [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	
2019	4	TAB190401610392	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46100.00	RF1 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), RF2 (leto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -25461	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25461 S	7	3	0	0 [meta] [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEFERENCIA	DETALLE _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
					RECIBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS						
TAB16040160428	1	(geo1: (geo: municipio 11, localidad 70, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RANCHERIA RIBERA BAJA 2DA SECCION (GRAN POZOS) ENTRE RIBERA BAJA DA SECCION GRAN POZOS) JONUTA TABASCO ENTRE Y - PARALLEGAR AL, (lon: -92.23684838, lat: 18.23178468))	02-09-2019	30-09-2019	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	(geo1: (tipo: obra Civica, numero_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, nombre_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, convocado: PACJARD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION AVANTAMIENTO DE JONUTA, importe: 1413315.45, importe_modificado: 1413315.46))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0))	1610428/proyecto_INICIO, 1610428/proyecto_FIN, 1610428/proyecto_PROCESO, 1610428/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB16040161037	1	(geo1: (geo: municipio 11, localidad 289, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA LA BENDICION DE DIOS KILOMETRO 33 + 500 RANCHERIA LA BENDICION DE DIOS, 87771 LA BENDICION DE DIOS, JONUTA TABASCO ENTRE CALLEON SIN NOMBRE Y CALLEON SIN NOMBRE, SALIENDO DE, (lon: -92.28144851, lat: 18.26017289))	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(geo1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, nombre_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, convocado: PACJARD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION AVANTAMIENTO DE JONUTA, importe: 2396600.0, importe_modificado: 2396600.0))	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, avance: 5.0))	161037/proyecto_INICIO, 161037/proyecto_FIN, 161037/proyecto_PROCESO, 161037/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401610414	1	(geo1: (geo: municipio 11, localidad 289, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA CORCOBAC KILOMETRO 8 + 300 RANCHERIA CORCOBAC, 87781 CORCOBAC, JONUTA TABASCO ENTRE Y CALLEON SIN NOMBRE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE LA CARRETERA JONUTA A LLEGA, (lon: -92.13279795, lat: 18.82251133))	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(geo1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, nombre_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, convocado: PACJARD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION AVANTAMIENTO DE JONUTA, importe: 2396600.0, importe_modificado: 2396600.0))	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, avance: 10.0))	1610414/proyecto_INICIO, 1610414/proyecto_FIN, 1610414/proyecto_PROCESO, 1610414/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401610512	1	(geo1: (geo: municipio 11, localidad 51, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - LAS PETRONAS KILOMETRO 52 + 500 RANCHERIA LAS PETRONAS, 87791 LAS PETRONAS, JONUTA TABASCO ENTRE Y CALLEON SIN NOMBRE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA EN LA CARRETERA JONUTA A LLEGA, (lon: -92.18552506))	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(geo1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, nombre_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, convocado: PACJARD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION AVANTAMIENTO DE JONUTA, importe: 2396600.0, importe_modificado: 2396600.0))	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, avance: 10.0))	1610512/proyecto_INICIO, 1610512/proyecto_FIN, 1610512/proyecto_PROCESO, 1610512/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB160401610382	1	(geo1: (geo: municipio 11, localidad 139, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RANCHERIA SAN JOSE KILOMETRO 39 + 500 RANCHERIA SAN JOSE, 87776 SAN JOSE, JONUTA TABASCO ENTRE Y CALLEON SIN NOMBRE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE LA CARRETERA TABASCO PROY, (lon: -92.346897, lat: 18.24242177))	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(geo1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, nombre_contrato: MCO-D007SM-FISE-CONV-0112019, convocado: PACJARD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION AVANTAMIENTO DE JONUTA, importe: 2396600.0, importe_modificado: 2396600.0))	(meta1: (unidad_medida: Pzetas, avance: 10.0))	1610382/proyecto_INICIO, 1610382/proyecto_FIN, 1610382/proyecto_PROCESO, 1610382/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401610652	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	27,800.00	(R1) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10400.0, modificado:0); (R2) (solo recurso2019, memo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16390.0, modificado:10460.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TORNO LARGO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25517	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25517 S	5	1	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0, modificado:0))
2019	4	TAB190401610671	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	308,200.00	(R1) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12390.0, modificado:0); (R2) (solo recurso2019, memo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14620.0, modificado:18490.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TORNO LARGO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25517	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25517 S	47	20	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0, modificado:0))
2019	4	TAB190401610441	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	597,883.83	(R1) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23973.83, modificado:0); (R2) (solo recurso2019, memo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26610.33, modificado:35819.33)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA TORNO LARGO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 18087	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento o	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	18087 S	271	270	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0, modificado:0))
2019	4	TAB190401610470	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	41,400.00	(R1) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550.0, modificado:0); (R2) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490.0, modificado:2490.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL POBLADO SAN CRISTOBAL AL VAREZ TERCERA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255134	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255134 S	4	5	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0, modificado:0))
2019	4	TAB190401610485	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	23,000.00	(R1) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200.0, modificado:0); (R2) (solo recurso 2019, memo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL POBLADO SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25522	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25522 S	4	1	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0, modificado:0))

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECUADRO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO									
TAB19040161052	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:291, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SA TORNO LARGO TRA SECC EL GURAL KILOMETRO 20 + 200 RANCHO SAN CRISTOBAL, 89783 TORNO LARGO RA, SECCION (EL GURAL) JONUTA TABASCO ENTRE Y - SALIENDO DEL LA, km=92.14859713, km=10.01907901))	01-11-2019	20-11-2019	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0))	1616560/proyecto_INICIO, 1616560/proyecto_FIN, 1616560/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610671	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE VERDE CALLES CIUDAD JONUTA, 89790 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO Y CARRETERA TRAMO JONUTA PALAZADA, CARRETERA TRAMO FRONTERA - JONUTA - PALAZADA TRANSITANDO LA CARR. FED. 188 VILLAHERMOSA CH, km=92.1485117, km=18.1072837))	01-11-2019	20-11-2019	184,920.00	184,920.00	184,920.00	184,920.00	184,920.00	184,920.00	184,920.00	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0))	(181067/proyecto_INICIO, 181067/proyecto_FIN, 181067/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016104401	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SA TORNO LARGO TRA SECCION - TORNO LARGO ZDA SECCION KILOMETRO 14 + 800 BANCHERIA TORNO LARGO ZDA SECCION, 89782 TORNO LARGO DA SECCION, JONUTA TABASCO DE LA CARRETERA MONTE GRA, km=92.0779327, km=17.21796659))	15-07-2019	15-08-2019	395,810.30	395,810.30	395,810.30	395,810.30	395,810.30	395,810.30	395,810.30	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(190440/proyecto_INICIO, 190440/proyecto_PROCESO, 190440/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610470	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:250, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SA TORNO JONUTA - RA FEDERICO ALVAREZ 29X, KILOMETRO 18 + 200 BANCHERIA FEDERICO ALVAREZ BRA, 89785 FEDERICO ALVAREZ RA, SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y - SALIENDO DE LA CIUDAD MUNICIPAL SE TRA, km=92.14857754, km=10.01857289))	01-11-2019	20-11-2019	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0))	(191047/proyecto_INICIO, 191047/proyecto_FIN, 191047/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610485	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:220, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SA TORNO JONUTA - POBLADO SAN CRISTOBAL, KILOMETRO 34 + 000 RANCHO SAN CRISTOBAL, 89782 SAN CRISTOBAL, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE DONALDO COLOSO Y CALLE ADOLFO LOPEZ BATEOS, SALIENDO DE LA, km=92.01485397, km=17.36349798))	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0))	(191048/proyecto_INICIO, 191048/proyecto_FIN, 191048/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2019	4	TAB19040161493	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	#1 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1840.0; modificado:0.0; #2 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1360.0; modificado:1360.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA PAJA LARGA MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255372	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255372 S	4	1	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2019	4	TAB19040161655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,600.00	#1 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1840.0; modificado:0.0; #2 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2760.0; modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA PAJA LARGA MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255372	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255372 S	1	0	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB19040161649	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	27,800.00	#1 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:11040.0; modificado:0.0; #2 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:16760.0; modificado:16760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA PAJA LARGA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255201	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255201 S	5	1	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2019	4	TAB190401604639	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,463,337.13	#1 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:88534.85; modificado:0.0; #2 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1475002.28; modificado:1475002.27))	REHABILITACION DE CERRAJE SANITARIO EN LAS CALLES NIEMBA Y CRESCACION SUR DEL POB AQUILER SEGDANT DEL MUNICIPIO DE MACULISPANA TABASCO - 185112	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULISPANA	185112 S	201	199	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:109119.7, meta_modificada:119.7))	
2019	4	TAB190401606681	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	109,311.73	#1 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:79724.68; modificado:0.0; #2 (delo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1 prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:11657.04; modificado:11657.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOS MARANOS PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACULISPANA TABASCO - 244781	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULISPANA	244781 S	40	42	0	0	0	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190401610483	1	[geo1: [geo_municipio:11, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SCT RAMO JONUTA - RA EL PITAL, KILOMETRO 32 + 100 RANCHERA PLAYA LARGA LAS PUERDAS, 8070 LAS PUERDAS, CALLE PRINCIPAL Y SALENDO DE LA CAB. MUNICIPAL TRANSITANDO EN LA CARRETERA ZAPATERO, km-02, 8029464, [nc:17,8858508]]	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	[geo1: [geo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MACCOM0014CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:2396600.0, importe_modificado:2396600.0]]	([meta1: [unidad_medida:Frases, avance:5.0]])	(1610483/proyecto_INICIO, 1610483/proyecto_FIN, 1610483/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610485	1	[geo1: [geo_municipio:11, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SCT RAMO JONUTA - RA ZAPATERO 01 + 310 RANCHERA PLAYA LARGA LAS PUERDAS, 8070 LAS PUERDAS, CALLE PRINCIPAL Y SALENDO DE LA CAB. MUNICIPAL TRANSITANDO EN LA CABECERA DE LA CAB. MUNICIPAL, km-01, 8029464, [nc:17,8278814]]	01-11-2019	20-11-2019	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	[geo1: [geo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MACCOM0014CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:2396600.0, importe_modificado:2396600.0]]	([meta1: [unidad_medida:Frases, avance:1.0]])	(1610485/proyecto_INICIO, 1610485/proyecto_FIN, 1610485/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610486	1	[geo1: [geo_municipio:11, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SCT RAMO JONUTA - RA ZAPATERO 2A + 510 RANCHERA ZAPATERO SECCION B, 80781 ZAPATERO RA SECCION B, JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CAB. MUNICIPAL TRANSITANDO 13.8 KM EN L, km-02, 8029464, [nc:17,8282875]]	01-11-2019	20-11-2019	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	[geo1: [geo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MACCOM0014CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:2396600.0, importe_modificado:2396600.0]]	([meta1: [unidad_medida:Frases, avance:6.0]])	(1610486/proyecto_INICIO, 1610486/proyecto_FIN, 1610486/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610488	1	[geo1: [geo_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE NUEVO RIELO AGUILAS SEROAN, 80725 AGUILAS SEROAN (SAN FERNANDO MACULISPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA BENTO JUAREZ - TEPETTAN, CALLE MARIANO GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, km-02, 4881948, [nc:17,8824891]]	22-07-2019	20-09-2019	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	[geo1: [geo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-03019, contratista:CONSTRUCTORA AGRICOLA DEL TABASCO S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACULISPANA, monto:2463337.12, importe_modificado:2463337.12]]	([meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:713.79]])	(1604638/proyecto_PROCESO, 1604638/proyecto_INICIO, 1604638/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1904016104961	1	[geo1: [geo_municipio:12, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SCT RAMO MACULISPANA - BITZAL STA SECCION KILOMETRO 41 + 000 RANCHERA LOS MARIANOS TRA SECCION, 80722 LOS MARIANOS RA SECCION, MACULISPANA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRI, km-02, 8029464, [nc:18,1276008]]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,884.21	106,884.21	106,884.21	[geo1: [geo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-03019, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACULISPANA, monto:180311.72, importe_modificado:180311.72]]	([meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.0]])	(1908681/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401609666	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,311.73 (ff1: (solo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:19774.89, modificador:0); ff2: (solo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:119687.04, modificador:119687.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOS BUJOCATAS DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 24477	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	24477 S	40	42	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta:10, meta_modificador:10))
2019	4	TAB190401609640	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,580,256.09 (ff1: (solo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:143700.04, modificador:0); ff2: (solo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2149159.05, modificador:2149159.05))	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LAS BUJOCATAS DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 187284	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	187284 S	2,205	2,495	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta:10, meta_modificador:10))
2019	4	TAB190401609640	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,311.73 (ff1: (solo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:19774.89, modificador:0); ff2: (solo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:119687.04, modificador:119687.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOS BUJOCATAS DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 243835	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	243835 S	69	58	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta:10, meta_modificador:10))
2019	4	TAB190401609636	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,311.73 (ff1: (solo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:19774.89, modificador:0); ff2: (solo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:119687.04, modificador:119687.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITZAL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 248943	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	248943 S	154	146	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta:10, meta_modificador:10))
2019	4	TAB190401609636	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,311.73 (ff1: (solo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:19774.89, modificador:0); ff2: (solo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:119687.04, modificador:119687.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITZAL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 243289	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	243289 S	87	103	0	0 (meta: (unidad_medida:Oros, meta_modificador:10))

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

POLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB190401609656	1	[geo1: fove_municipio12, localidad242, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO MACISPANA - BITZAL STA KILOMETRO 38 + 000 RANCHERIA BITZAL STA SECCION, 87722 BITZAL STA SECCION, MACISPANA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA M. con: 92.28699791, lat:18.13762988]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOT/SM-MAC-025/19, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, comocoma:AYUNTAMIENTO DE MACISPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.7]	(1609620/proyecto_INICIO, 1609620/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609620	1	[geo1: fove_municipio12, localidad17, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO MACISPANA - LOS GIROS KILOMETRO 38 + 000 RANCHERIA LOS GIROS ENTRE AVENIDA ALFARDE Y CALLE PRINCIPAL, EL LUGAR DONDE SE UBICARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARNE, con: 92.5772999, lat:17.7890132]	22-07-2019	20-09-2019	2,148,159.05	2,148,159.05	2,148,159.05	2,148,159.05	2,148,159.05	[cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOT/SM-MAC-025/19, contratista:INDUSTRIA DE LA OLA DE COCACOLA & PRODUCTOS S.A DE CV, comocoma:AYUNTAMIENTO DE MACISPANA, monto:3582265.06, importe_modificado:3582265.06]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.8]	(1609620/proyecto_INICIO, 1609620/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401609640	1	[geo1: fove_municipio12, localidad311, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO MACISPANA - LOS GIROS KILOMETRO 38 + 000 RANCHERIA LOS GIROS 86705 LOS GIROS, MACISPANA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSIENDO SOBRE LA CARRETERA CD PEMEX, con: 92.34627194, lat:18.12251922]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOT/SM-MAC-025/19, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, comocoma:AYUNTAMIENTO DE MACISPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.7]	(1609640/proyecto_PROCESO, 1609640/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401609636	1	[geo1: fove_municipio12, localidad204, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO MACISPANA - BITZAL STA SECCION, KILOMETRO 28 + 000 RANCHERIA BITZAL STA SECCION, 87722 BITZAL STA SECCION, MACISPANA TABASCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, con: 92.47569553, lat:18.03946897]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOT/SM-MAC-025/19, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, comocoma:AYUNTAMIENTO DE MACISPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.7]	(1609636/proyecto_PROCESO, 1609636/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401609626	1	[geo1: fove_municipio12, localidad20, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO MACISPANA - BITZAL STA SECCION, KILOMETRO 28 + 000 RANCHERIA BITZAL STA SECCION, 87722 BITZAL STA SECCION, MACISPANA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CD DE MACISPANA SE TRANSITA SOBRE LA, con: 92.38142142, lat:18.02614441]	01-10-2019	30-12-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-DOOT/SM-MAC-025/19, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, comocoma:AYUNTAMIENTO DE MACISPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:0.7]	(1609626/proyecto_PROCESO, 1609626/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040160447	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	30,685.80	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:30685.80; modificacion:0.0; f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:30685.80; modificacion:30685.80	MEJORAMIENTO DE CALLE CON GRAVEN EN CALLEON DE LOS DIOS DEL MUNICIPIO DE NACAULCA TABASCO - 284218	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	284218 S	90	85	0	(meta:1, unidad:MedidaMetrica Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificadas:2220.0)	
2019	4	TAB19040160447	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,326,571.28	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1326571.28; modificacion:0.0; f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1326571.28; modificacion:1326571.28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON GUADALUPE DEL PDR TOPIZINGO EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA TABASCO - 286923	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	286923 S	85	73	0	(meta:1, unidad:MedidaMetrica Cuadrados, meta:1013.48, meta_modificadas:1013.48)	
2019	4	TAB19040160447	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,172,901.62	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:3172901.62; modificacion:0.0; f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:3172901.62; modificacion:3172901.62	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA TABASCO - 182401	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	182401 S	308	282	0	(meta:1, unidad:MedidaMetrica Cuadrados, meta:564.0, meta_modificadas:564.0)	
2019	4	TAB19040160447	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,213,503.76	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1213503.76; modificacion:0.0; f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1213503.76; modificacion:1213503.76	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIQUETAS EN LA CALLE MARIANO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA TABASCO - 182370	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	182370 S	308	292	0	(meta:1, unidad:MedidaMetrica Cuadrados, meta:950.0, meta_modificadas:950.0)	
2019	4	TAB19040160447	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,144,205.09	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1144205.09; modificacion:0.0; f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)); monto:1144205.09; modificacion:1144205.09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIQUETAS EN LA CALLE MARIANO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA TABASCO - 181842	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	181842 S	92	90	0	(meta:1, unidad:MedidaMetrica Cuadrados, meta:732.0, meta_modificadas:732.0)	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO							
TAB160401611562	1	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:1, direccion:CALEON LOS DIOS DE CENTRO, 8627 MACAJUCA, MAGAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE TAPATZINCO Y LUGAR DE ENCIENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE EL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA CARRETERA A. (km.-85.05710941, (lat:18.19745837))	02-12-2019	31-12-2019	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	(geo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTD-OP-MAC-0007SM-FAS-05-1-019, comensales:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, comensales AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, importe_modificado:1582688.13)	(1611662/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB160401611846	1	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:03, direccion:CALEON GUASALUPE PUEBLO TAPATZINCO 8630 TAPATZINCO, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE INTAPALPA Y LUGAR AL POBLADO SE TRANSITA POR LA CALLE IGNACIO RAMIREZ LUGAR DE BUSCA LA CALLE GREGORIO MENDEZ AL TRANSITAR SOBRE HASTA. (km.-83.01700941, (lat:18.25510989))	13-12-2019	31-12-2019	795,942.70	795,942.70	795,942.70	795,942.70	795,942.70	795,942.70	(geo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTD-OP-MAC-0007SM-FAS-05-1-019, comensales:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, comensales AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, importe_modificado:1382688.13)	(1611846/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB160401604477	1	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:13, direccion:CALE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUERTO GUATACALCA, 8627 GUATACALCA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA GUATACALCA - MACAJUCA. EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. (km.-82.87813389, (lat:18.16644399))	21-07-2019	25-09-2019	1,903,740.79	1,903,740.79	1,903,740.79	1,903,740.79	1,903,740.79	1,903,740.79	(geo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTD-OP-MAC-0007SM-FAS-05-1-019, comensales AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, importe_modificado:3172901.31, importe_modificado:3172901.31))	(1604477/proyecto_PROCESO, 1604477/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB160401604472	1	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:13, direccion:CALE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUERTO GUATACALCA, 8627 GUATACALCA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA GUATACALCA - MACAJUCA. EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MACAJUCA. (km.-82.87813389, (lat:18.16638949))	03-06-2019	11-09-2019	728,099.03	728,099.03	728,099.03	728,099.03	728,099.03	728,099.03	(geo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTD-OP-MAC-0007SM-FAS-05-1-019, comensales AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, importe_modificado:1213498.33, importe_modificado:1213498.33)	(1604472/proyecto_INICIO, 1604472/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB160401604460	1	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:74, direccion:CALE FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ, 8248 BENITO JUAREZ, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EXITO, CALLE LAS CRUCES, LA OBRA ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA INCIANDO DE LA CALLE EX. (km.-82.86669911, (lat:18.02269919))	13-07-2019	26-07-2019	686,522.35	686,522.35	686,522.35	686,522.35	686,522.35	686,522.35	(geo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTD-OP-MAC-0007SM-FAS-05-1-019, comensales AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, importe_modificado:114204.14, importe_modificado:114204.14)	(1604460/proyecto_INICIO, 1604460/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - MODALIDAD	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604452	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	128,800.00	(ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15847428, modificado:0.0); ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280.0, modificado:7726.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LAGO ARROYO SECO MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE TABASCO - 25126	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAUCA	25126 S	16	12	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:28.0)	
2019	4	TAB190401604452	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	155,976.96	(ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291138, modificado:0.0); ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338738, modificado:4327.88))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL FRACC BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA TABASCO - 18176	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAUCA	18176 S	52	90	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:330.0)	
2019	4	TAB190401604448	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	732,029.95	(ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23571142, modificado:0.0); ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438217.97, modificado:438217.98))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITAMAZA DE JUAREZ DEL FRACC BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA TABASCO - 18229	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAUCA	18229 S	308	282	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)	
2019	4	TAB190401604444	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,996,177.58	(ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15847428, modificado:0.0); ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23571142, modificado:0.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL FRACC BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA TABASCO - 18188	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAUCA	18188 S	92	90	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4091.4, meta_modificada:4091.4)	
2019	4	TAB190401604453	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,177,464.09	(ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18519147, modificado:0.0); ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842302.88, modificado:2842302.88))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE GENERAL DEL POBLADO BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA TABASCO - 181778	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAUCA	181778 S	102	98	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13360.0, meta_modificada:13360.0)	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ROLLO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS							ESTATUS
TAB190401610219	1	Geo1: (cve_municipio:16, localidad:29, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - EJ ARROYO SECO MIRAFLORES TABASCO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE ABASCO. CALLE MGN. km:40.52254162, km:17.46397498)	01-11-2019	30-11-2019	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:28.0])	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610462	1	Geo1: (cve_municipio:13, localidad:71, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO BENTO JUAREZ 8246 BENTO JUAREZ TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENTO. CALLE LAS ORQUIDAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA COMENZANDO DESDE LA C. km:42.86691196, km:13.02295877)	13-07-2019	26-07-2019	93,587.38	93,587.38	93,587.38	93,587.38	93,587.38	93,587.38	93,587.38	93,587.38	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610446	1	Geo1: (cve_municipio:13, localidad:71, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA DE JUAREZ PUERTO GUATACALCA 8827 GUATACALCA, NACALUCA TABASCO ENTRE CALLE CLAUHELMO Y CARRETERA GUATACALCA - NACALUCA. EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. km:42.87626888, km:13.0619711)	21-07-2019	10-09-2019	439,217.96	439,217.96	439,217.96	439,217.96	439,217.96	439,217.96	439,217.96	439,217.96	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610444	1	Geo1: (cve_municipio:13, localidad:71, direccion: ANADADOR FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO BENTO JUAREZ 8246 BENTO JUAREZ NACALUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENTO. CALLE LAS ORQUIDAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. km:42.86691196, km:13.02295877)	13-07-2019	26-07-2019	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	2,397,717.42	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.4])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401610463	1	Geo1: (cve_municipio:13, localidad:35, direccion: CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LUCHA PUEBLO TUCTA, 8028 TUCTA, NACALUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POPAL. CALLE MANKE EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 170 METROS APROXIMADAMENTE DEL LIRAMIENTO DE NACALUCA. km:42.39511076, km:18.19378629)	30-07-2019	12-09-2019	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	2,842,302.68	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA	#1_CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401609941	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	55,200.00	(ff1: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31720.0, modificado:33.12.09) (ff2: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31720.0, modificado:33.12.09)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA SHOTAL DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246859	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246859 S	6	6	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))	
2019	4	TAB190401610119	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	92,000.00	(ff1: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:36800.0, modificado:0.0) (ff2: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:55200.0, modificado:53.02.00)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CEIBA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246861	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246951 S	11	9	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	
2019	4	TAB190401610111	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	60,000.00	(ff1: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27600.0, modificado:0.0) (ff2: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:32400.0, modificado:41.60.00)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CEIBA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246860	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	250350 S	8	7	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	
2019	4	TAB190401609745	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	138,000.00	(ff1: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:55200.0, modificado:0.0) (ff2: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:82800.0, modificado:82800.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL DIOGABAC DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246975	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246975 S	13	17	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	
2019	4	TAB190401609877	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	116,000.00	(ff1: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:46000.0, modificado:0.0) (ff2: (cabo_recurso:2019_remo:33_modidadid:1, prog_janes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:80000.0, modificado:80000.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL DIOGABAC DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 247656	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	247656 S	12	13	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES			
	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS
TAB190401609811	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - COL SHOTAL KILOMETRO 41 + 200 TORONAO] KILOMETRO 15 + 200 TORONAO] POCHITOCAL SA SECCION TILA Y POBLADO OXOLOTAM CON UN RECORRIDO DE, km:92.7392898A, km:17.35164093]	01-11-2019	30-11-2019	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	[cbs1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:3985517.24]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	{1609811/proyecto_INICIO, 1609811/proyecto_FIN, 1609811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401609819	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - CEBDA 2DA SECCION (SAN LUIS), 86875 TORONAO] KILOMETRO 15 + 700 EJIDO POCHITOCAL SA SECCION TILA Y TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE km:92.7549833, km:17.52511997]	01-11-2019	30-11-2019	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	[cbs1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:3985517.24]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]	{161019/proyecto_INICIO, 161019/proyecto_FIN, 161019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401609817	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - SAN MANUEL KILOMETRO 33 + 400 EJIDO SAN MANUEL, 86875 SAN MANUEL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALEIDO DE LA CASEREA MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CARRETERA HACIA, km:92.759811987, km:17.50165039]	01-11-2019	30-11-2019	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	[cbs1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:3985517.24]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	{161016/proyecto_INICIO, 161016/proyecto_FIN, 161016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016098745	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJIDO CUJAC KILOMETRO 33 + 400 EJIDO SAN MANUEL, 86875 SAN MANUEL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALEIDO DE LA CASEREA MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CARRETERA HACIA, km:92.759811987, km:17.50165039]	01-11-2019	30-11-2019	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	[cbs1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:3985517.24]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]	{16098745/proyecto_PROCESO, 16098745/proyecto_INICIO, 16098745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[cbs1: [observacion:La solicitud de la Dependencia, Trimestre:4Q, dependencia:Yullianaphegna, fecha:2020-01-15], cbs2: [observacion:La solicitud de la Dependencia, Trimestre:4Q, dependencia:Yullianaphegna, fecha:2020-01-15], cbs3: [observacion:La solicitud de la Dependencia, Trimestre:4Q, dependencia:Yullianaphegna, fecha:2020-01-15], cbs4: [observacion:La solicitud de la Dependencia, Trimestre:4Q, dependencia:Yullianaphegna, fecha:2020-01-15]
TAB190401609877	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJIDO CUJAC KILOMETRO 33 + 400 EJIDO CUJAC, 86875 CUJAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SALEIDO DE TACOTALPA CON RUMBO A LA LOCAL, km:92.73273927, km:17.357916542]	01-11-2019	30-11-2019	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	[cbs1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:3985517.24]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:25.0]	{1609877/proyecto_PROCESO, 1609877/proyecto_FIN, 1609877/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#3 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - MODALIDAD	R1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401699792	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	101,200.00	(R1: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); R2: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8720.0, modificado:0.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LIDO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 24672	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246722 S	10	12	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)	
2019	4	TAB190401699820	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(R1: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); R2: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LIDO LA CUMBRE DEL GUERRERO DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 24671	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	24031 S	5	5	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)	
2019	4	TAB190401699900	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	96,000.00	(R1: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38400.0, modificado:0.0); R2: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LIDO LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 24671	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246371 S	10	11	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0)	
2019	4	TAB190401699909	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	138,000.00	(R1: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:0.0); R2: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85200.0, modificado:85200.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LIDO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 24679	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246279 S	13	17	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)	
2019	4	TAB190401810140	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	184,000.00	(R1: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73600.0, modificado:0.0); R2: (dolo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110400.0, modificado:110400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL LIDO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 24678	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	250238 S	25	15	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuatro Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB19040169372	1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - EJIDO BUENOS AIRES KILOMETRO 43 + 300 EJIDO BENTO JUAREZ TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DE TACOTALPA C. (lat: 92.71075996, lon:17.36183188))	01-11-2019	30-11-2019	60,720.00	60,720.00	60,720.00	60,720.00	60,720.00	(cat1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratado:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0))	(1639792)proyecto_INICIO, 1639792)proyecto_FIN, 1639792)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040169380	1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - EJIDO BUENOS AIRES KILOMETRO 43 + 300 EJIDO BENTO JUAREZ TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DE TACOTALPA C. (lat: 92.71075996, lon:17.36183188))	01-11-2019	30-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(cat1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratado:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(1609830)proyecto_INICIO, 1609830)proyecto_FIN, 1609830)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040169370	1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - LA CUMBRE KILOMETRO 20 EJIDO LA CUMBRE 8669 JACUMBRE TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALIENDO DE TACOTALPA SOBRE LA CARRETERA A TAPALULAPA RECORRIENDO 2. (lat: 92.7460919, lon:17.43914748))	01-11-2019	30-11-2019	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	(cat1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratado:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:21.0))	(1609760)proyecto_PROCESO, 1609760)proyecto_FIN, 1609760)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040169388	1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - EJIDO BENTO JUAREZ KILOMETRO 37 + 300 EJIDO BENTO JUAREZ 8669 BENTO JUAREZ TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y SALIENDO DE TACOTALPA CON RUMBO A TAPALULAPA (lat: 92.7102762, lon:17.36597193))	30-09-2019	30-11-2019	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	(cat1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratado:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(1609509)proyecto_FIN, 1609509)proyecto_PROCESO, 1609509)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161040	1	(geo1: (geo_municipio:15, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO TACOTALPA - EJIDO LIBERTAD KILOMETRO 29 + 500 EJIDO LIBERTAD 8695 LIBERTAD TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALIENDO DE TACOTALPA CON RUMBO A TAPALULAPA LLEGANDO AL LUGAR SE. (lat: 92.7169996, lon:17.4106547))	01-11-2019	30-11-2019	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	(cat1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratado:EDEN AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0))	(1610140)proyecto_INICIO, 1610140)proyecto_FIN, 1610140)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604708	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,462,239.14	(ff) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320195.64, modificado:0.0), (fz (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812,142.48, modificado:0.0), (44-45))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LAS CALLES LAS GRUAS DE LA CD. TABASCO - 18814	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TEMPA	18814 S	339	340	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0))	
2019	4	TAB190401605058	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,200,177.43	(ff) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800701.97, modificado:0.0), (fz (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320195.46, modificado:1320195.46))	RESOLUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLA TENOSIQUE DEL MUNICIPIO DE TABASCO - 18194	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TEMPA	19184 S	170	150	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:918.0, meta_modificada:918.0))	
2019	4	TAB190401611702	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,561,120.31	(ff) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837251.97, modificado:0.0), (fz (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275977.95, modificado:275977.95))	AMPLIACION DE LOSERVA, CALLE JERONIMO DE LA COLA TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TABASCO TERCERA TABASCO - 28548	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	28548 S	30,159	28,871	0	(meta:1 (unidad_medida:Oxenos, meta:10, meta_modificada:10))	
2019	4	TAB190401608295	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,918,240.05	(ff) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968996.62, modificado:0.0), (fz (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950046.44, modificado:2950046.44))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLA RAZA DE LA CD TENOSIQUE DEL MUNICIPIO DE TABASCO - 218194	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	218194 S	140	150	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	
2019	4	TAB190401608272	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,078,272.07	(ff) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431388.8, modificado:0.0), (fz (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646883.27, modificado:646883.27))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLA RAZA DE LA CD TENOSIQUE DEL MUNICIPIO DE TABASCO - 41746	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	21746 S	136	134	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB19040165558	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA 2 COLONIA LAS GRUTAS, 88801 TEAPA, TABASCO, CARRTERA LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION, ltr:82.0230389A, ltr:17.58372445)]	13-07-2019	13-09-2019	873,143.48	873,143.48	510,201.35	510,201.35	510,201.35	CONTRATOS [geo1: [cve_obra_Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0014-142019, contrato:CONTRATO DISTRIBUIDORA VASDA, S.A. DE C.V. CONOCIMIENTO AVANTAMIENTO DE TEAPA, monto:1482331.14, importe_modificado:1482331.14)]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:278.07]]	1604703/proyecto_NICIO, 1604703/proyecto_FIN, 1604703/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040165558	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE SAN ROMAN VILLA JUAN ALDAMA, 88800 JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO, CARRTERA TEAPA-JUAN ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLASIO, CARRETERA VILLA JUAN ALDAMA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 9.30 KM DE LA CIUDAD DE TEAPA, ltr:82.02408851, ltr:17.60777869)]	01-09-2019	28-10-2019	1,326,106.45	1,326,106.45	1,319,997.85	1,319,997.85	1,319,997.85	CONTRATOS [geo1: [cve_obra_Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0013-132019, contrato:CONTRATO DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, contrato:AVANTAMIENTO DE TEAPA, monto:2200177.42, importe_modificado:2200177.42)]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:771.7]]	1605559/proyecto_PROCESO, 1605559/proyecto_NICIO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401651702	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ANSEL ZUÑIGA, MANCIPIA, 88804 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE COMACALCO Y CALLE TENOSIQUE, PARA LLEGAR AL LUGAR SE TRANSITA POR LA AV 20 DE NOV HASTA ENCONTRAR LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CUA. SE. ltr:82.01338497, ltr:17.48265447)]	14-09-2019	28-10-2019	2,755,977.95	2,755,877.95	2,696,382.46	2,696,382.46	2,696,382.46	CONTRATOS [geo1: [cve_obra_Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-049-012019, contrato:CONTRATO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., contrato:AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:488870.77, importe_modificado:488870.77)]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.07]]	1611702/proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401658295	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARSENIO SUAREZ VALENQUELA ANSEL ZUÑIGA, SANTO TOMAS Y SUEÑOS DE ORO, PINTADO, 88804 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE ARMANDO SALA QUINTANA Y CALLE FERNANDO PERALTA JIMENEZ, CALLE EUGENIO DEL VALLE M. ltr:81.42461948, ltr:17.46662719)]	01-05-2019	31-10-2019	2,950,048.43	2,950,048.43	2,950,048.43	2,950,048.43	2,950,048.43	CONTRATOS [geo1: [cve_obra_Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-042-0119, contrato:CONTRATO DE LA ZONILLA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V., contrato:AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:4916749.06, importe_modificado:4916749.06)]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:810.00]]	1608272/proyecto_NICIO, 1608272/proyecto_FIN, 1608272/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401658272	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALPA MARANTIAL CANITZAN, ACATIPÁ, CORTAJÓ, SANTO TOMAS Y SUEÑOS DE ORO, COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CENTRO, 88800 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE MARANTIAL, CALLE CANITZAN E.L. ltr:81.41469225, ltr:17.46707429)]	01-05-2019	30-09-2019	646,953.20	646,953.20	646,953.20	646,953.20	646,953.20	CONTRATOS [geo1: [cve_obra_Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-043-0119, contrato:CONTRATO DE LA ZONILLA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V., contrato:AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1078272.0, importe_modificado:1078272.0)]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1294.00]]	1608272/proyecto_NICIO, 1608272/proyecto_PROCESO, 1608272/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB16040160458	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	50,600.00	(ff1, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES), (CONVENIOS), monto:30893.22, modificado:0.0), ff2, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33861.0, modificado:33861.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA FEDERCO ALVAREZ PRIMERA SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 24666	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	24666 S	5	6	0	(meta:1, (unidad_medida:Plazas, meta:1.0, meta_modificada:11.0))
2019	4	TAB16040160455	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,174,570.58	(ff1, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES), (CONVENIOS), monto:69893.22, modificado:0.0), ff2, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134742.38, modificado:134742.32)	REHABILITACION DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO - 175738	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	175738 S	1,165	928	0	(meta:1, (unidad_medida:Chozas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB16040160456	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,475,265.56	(ff1, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES), (CONVENIOS), monto:500101.42, modificado:0.0), ff2, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152.14, modificado:883182.13)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO - 176792	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	176792 S	1,154	770	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:85175, meta_modificada:19175))
2019	4	TAB16040160766	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(ff1, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES), (CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21237	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21237 S	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Plazas, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB16040160495	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	8,348,675.28	(ff1, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES), (CONVENIOS), monto:3338670.11, modificado:0.0), ff2, (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008005.17, modificado:5008005.17)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191170	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	191170 S	1,296	1,211	0	(meta:1, (unidad_medida:Chozas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB19040160465	1	(geo1: (geo_municipio:11, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 11, LA RAMA HERAS PARA FEDERICO ALVAREZ TIRA A KILOMETRO 11, LA RAMA HERAS PARA FEDERICO ALVAREZ TIRA A KILOMETRO 11, SECCION A, AVIATA TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 11.1, km-92, 14031868, km-18,05664641)	01-11-2019	20-11-2019	30,360.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	(meta1: (tipo_obra:Obras numero_contrato:MDOCCM001CONVR3-FIIPAS2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:H. AVANTAMIENTO DE IMPORTE, modificado:229660.0))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160435	1	(geo1: (geo_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HERALDO Y COSTILLA COLONIA OSSE LEHMAN CAMPO, 8698 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ, TRANSITANDO SOBRE EL PERIFERICO DE LA CIUDAD CON RUA, km-91, 7896579, km17,73972489))	15-07-2019	10-08-2019	1,304,742.32	1,304,742.32	1,304,742.32	1,304,742.32	1,304,742.32	1,304,742.32	(geo1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MEZCOPM0036R33UPH/ISE-FISM2019, contrato:EL COSA MEXICANA, concepto:AVANTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2174579.54, importe_modificado:2174579.54))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160436	1	(geo1: (geo_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MACA O CANTERA COLONIA EL PIEDRAL, 8698 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE PATASTILLO Y CALLE JASPE, CALLE POCHOTE ENTRANDO POR LA CALLE CUARZO HASTA LLEGAR A CANTERA O TAMBIEN DENOMINADA MACA, km-91, 73046149, km17,73972487))	15-07-2019	12-09-2019	885,152.13	885,152.13	885,152.13	885,152.13	885,152.13	885,152.13	(geo1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MEZCOPM0036R33UPH/ISE-FISM2019, contrato:LUIS LOPEZ LOPEZ, concepto:AVANTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1475233.55, importe_modificado:1475233.55))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:191.79))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401607616	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:70, direccion:CALLE CARRETERA COMALCALCO PARAISO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 8761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO, COMALCALCO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA, SECCION A, AVIATA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PERIFERIA CON VILLA CUARITEMOC, km-92, 14031868, km-18,05664641))	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(geo1: (tipo_obra:Adicionales, numero_contrato:CMCT0502079, contrato:CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARAISO, concepto:H. AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto:2491195.75, importe_modificado:2491195.75))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401604645	1	(geo1: (geo_municipio:7, localidad:70, direccion:CALLE CALLE 7 CALLE 3 Y TRANSVERSAL 8 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, 8696 POBLADO C- INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARRETERA TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE TRANSVERSAL 8, CALLE 3 LA OBRA SE, km-93, 93039599, km18,02703807))	01-08-2019	20-10-2019	5,007,999.74	5,008,005.17	5,007,999.74	5,007,999.74	5,007,999.74	5,007,999.74	(geo1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCA-CONSTRUCCION VICTORIA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., concepto:AVANTAMIENTO DE CARDENAS, monto:8346978.26, importe_modificado:8346978.26))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.9))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

## DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604976	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,886,781.33	(FF) (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 2795429.0, modificado 0), #2 (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 2995296.2, modificado 263439.2))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL POB VENTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 191242	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS	191292 S	1,397	1,392	0	(meta 1, Unidad_medida Metros lineales, meta 2842.0, meta_modificada 2842.0)	
2019	4	TAB190401604911	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	6,763,570.01	(FF) (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 2795429.0, modificado 0), #2 (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 465140.01, modificado 465140.01))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL POB VENTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 190994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS	190984 S	1,286	1,211	0	(meta 1, Unidad_medida Metros lineales, meta 4890.0, meta_modificada 3890.0)	
2019	4	TAB190401604959	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	8,347,892.08	(FF) (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 3339162.8, modificado 0), #2 (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 509729.28, modificado 509729.28))	CONSTRUCCION DE PUJANTA DE BARRIO EL GUARDADO EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 191240	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS	191240 S	1,443	1,444	0	(meta 1, Unidad_medida Cheques, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	
2019	4	TAB190401604933	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	6,966,861.01	(FF) (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 2796722.4, modificado 0), #2 (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 4181124.51, modificado 418128.0))	REHABILITACION DE RESERVA SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 191092	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDEMAS	191092 S	1,493	1,444	0	(meta 1, Unidad_medida Metros lineales, meta 4000.0, meta_modificada 4000.0)	
2019	4	TAB190401608214	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	949,739.96	(FF) (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 379855.58, modificado 0), #2 (solo recurso 2019, memo 33, modalidad 1, prog_pres3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo 36840.38, modificado 36840.38))	CONSTRUCCION DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSUPOLENTE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS TABASCO - 216731	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Reforzar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTULA	216731 S	314	311	0	(meta 1, Unidad_medida Cheques, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	



# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2016	4	TAB190401608206	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,952.41	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81169.98, modificacion:0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.45, modificacion:2362.94)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL LIDO ROMULO CACHON PONCE HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216266	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216266 S	15	23	0	(meta:1, Unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificadas:1.0)
2016	4	TAB190401608211	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	965,952.63	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23297.05, modificacion:0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46398.32, modificacion:43265.58)	CONSTRUCCION DE TEJADO CON SISTEMA DE COBERTA AUTOPORTANTE EN JARDIN DE LA VEGENTE GUERRERO EN LA RA NIÑOS HEROES CENTLA - 216274	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216274 S	46	54	0	(meta:1, Unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificadas:1.0)
2016	4	TAB190401608202	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,414,613.09	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29946.24, modificacion:0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46167.85, modificacion:46167.85)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL JARDIN DE LA VEGENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216642	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216642 S	117	113	0	(meta:1, Unidad_medida:Maiores, meta:57.68, meta_modificadas:57.68)
2016	4	TAB190401608206	2018	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	368,571.67	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55428.85, modificacion:0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23343.71, modificacion:23343.02)	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA RA CHICHASTLE PRIMERA SEC EN CENTLA - 216676	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216676 S	100	80	0	(meta:1, Unidad_medida:Maiores, meta:1.0, meta_modificadas:1.0)
2016	4	TAB190401608206	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	584,365.23	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237746.99, modificacion:0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnea.3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356818.14, modificacion:356818.14)	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA RA NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216667	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216667 S	19	15	0	(meta:1, Unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificadas:1.0)

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7AB190401608394	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL CARRETERA ESTATAL TAMULTE -RA ROMULO CACHON PONCE (HORWAGLERO) 8979/RAMULO CACHON ROMULO CACHON PONCE (HORWAGLERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRE. INC- 92.5987275, lat:18.15791344))	19-08-2019	28-08-2019	121,802.04	121,802.04	121,802.03	121,802.03	121,802.03	(cve1: (tipo_otra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-046-OP0302019, CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL BUENESTE S. DE R.L DE C.V., convocacion/AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto: 85592.33, importe_modificado:581426.46))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.04))	1608206/proyecto_PROCESO, 1608206/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401608211	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:253, direccion:CALE CAMINO VECINAL GOBERNADOR CRUZ RANCHERIA NIQUO HERCILES, CALLE CAMINO VECINAL HERCILES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GOBERNADOR CRUZ Y CAMINO CONSTANCIA Y VENECIA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE GOBERNADOR CRUZ ESQ. INC- 92.58078365, lat:18.42726298))	15-07-2019	15-08-2019	463,985.58	483,592.58	419,160.42	419,160.42	419,160.42	(cve1: (tipo_otra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-046-OP0302019, contrataciones/REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., monto: 85592.33, importe_modificado:905922.43))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.43))	1608211/proyecto_INICIO, 1608211/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401608202	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALE SIFORNIA VILLA VICENTE GUERRERO, 89760 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, LA CALLE REFORMA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CA. INC-32.89718484, lat:18.39030737))	15-07-2019	31-07-2019	548,797.85	848,787.85	766,000.00	766,000.00	766,000.00	(cve1: (tipo_otra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-046-OP0302019, contrataciones/COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES YENES S.A. DE C.V., monto: 1414613.09, importe_modificado:1414613.09))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:351.43))	1608202/proyecto_PROCESO, 1608202/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401608205	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CAMINO VECINAL GOBERNADOR CRUZ - CAMINO CHICHICASTE IIRA SECCION KILOMETRO 48 + 600 RANCHERIA CHICHICASTE IIRA SECCION 8979 CHICHICASTE IIRA SECCION, TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA. INC-42.43893983, lat:18.32714659))	16-07-2019	06-09-2019	233,143.00	233,143.00	233,142.99	233,142.99	233,142.99	(cve1: (tipo_otra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-046-OP0302019, contrataciones/YANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., monto: 85592.33, importe_modificado:388571.68))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.83))	1608205/proyecto_INICIO, 1608205/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401608206	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:253, direccion:CARRETERA ESTATAL VECINAL CONSTANCIA Y VENECIA KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA HERCILES, 89792 NIQUO HERCILES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GOBERNADOR CRUZ Y CAMINO CONSTANCIA Y VENECIA. INC-92.8582275, lat:18.42726298))	15-07-2019	15-08-2019	356,615.14	386,619.14	356,612.10	356,612.10	356,612.10	(cve1: (tipo_otra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-046-OP0302019, contrataciones/JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTENA, monto: 85592.33, importe_modificado:594685.23))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.24))	1608206/proyecto_PROCESO, 1608206/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401608204	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	388,571.96	(ft1 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148.83, modificado:0), ft2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233'143.3, modificado:233'143.3))	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARTEMAC DE LA VILLA GUARITEMOC EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216872	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216872 S	95	74	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401608311	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.08	(ft1 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148.83, modificado:0), ft2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21'628.25, modificado:21'628.25))	CONSTRUCCION DE PISO PROFUNDO DE LA CARRETERA FEDERAL EN LA RANCHERIA JOSE MARÍA Y ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216861	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216861 S	70	78	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401608201	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,919,325.36	(ft1 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219'979.5, modificado:0), ft2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479'955.86, modificado:479'955.75))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CARRETERA FEDERAL JOSE MARIA Y ZAPATA EN LA VILLA EMOCIALE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218802	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218802 S	291	301	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:2520.0, modificado:2520.0))	
2019	4	TAB190401608208	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	482,615.72	(ft1 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187'979.26, modificado:0), ft2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294'636.46, modificado:294'636.43))	CONSTRUCCION DE UN JALDI EN LA VILLA ZAPATA EN LA VILLA EMOCIALE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA - 216700	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216700 S	18	15	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401608213	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	950,135.82	(ft1 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380'544.33, modificado:0), ft2 (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569'591.49, modificado:569'591.49))	CONSTRUCCION DE TEGUADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DEL CARMEN PERREYRA GARCIA EN CENTLA TABASCO - 216729	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216729 S	103	103	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS						EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
TAB190401600204	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO J. LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL ENTRE LA VILLA IGNACIO ALLENDE 86760 CENILA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL HONORATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA CONTRA ESCUOLA CON LA CALLE HONORATO JIMENEZ Y, km-02.80336947, lat:18.49126913]	08-09-2019	13-07-2019	233,143.00	233,143.00	233,142.99	233,142.99	233,142.99	[cve1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-054-OP00352019, contrato:YANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convenio:AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:365,365.72, importe_modificado:365,365.72]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.83]]	160820[proyecto_PROCESO, 160820[proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401600331	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:154, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL TALLITE - RA JOSE MARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TINTALLITO) KILOMETRO 8 + 130 RANCHERIA MORELOS Y PAVON (TINTALLITO), 86789 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TINTALLITO), CENILA, km-02.80737189, lat:18.13141549]	26-09-2019	19-06-2019	121,802.04	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[cve1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP00352019, contrato:CONSTRUCCION Y PROMEDURIA DEL COMPLEJO ESCOLAR DE C.V., convenio:AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:153,542.45, importe_modificado:153,542.45]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.84]]	160833[proyecto_PROCESO, 160833[proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401600301	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD DEL CARMEN - RANCHERIA EL PASAN KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86784 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENILA TABASCO ENTRE CARRER, km-02.54620986, lat:18.41588210]	15-09-2019	13-07-2019	4,787,955.75	4,787,955.75	4,787,954.04	4,787,954.04	4,787,954.04	[cve1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-045-OP00157019, contrato:SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:79,949.25, importe_modificado:79,949.25]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.68A.0]]	160820[proyecto_PROCESO, 160820[proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401600308	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE CENILA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL E, km-02.84725246, lat:18.38510097]	15-09-2019	15-07-2019	295,605.43	295,605.43	295,605.43	295,605.43	295,605.43	[cve1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-045-OP00157019, contrato:SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:48,287.52, importe_modificado:48,287.52]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.75]]	160820[proyecto_PROCESO, 160820[proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401600313	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD DEL CARMEN - RANCHERIA EL PASAN KILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA EL PASAN ENTRE CENILA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL FRONTERA DEL CARMEN Y, DESDE km-02.36527775, lat:18.54720193]	16-09-2019	15-07-2019	570,081.49	570,081.49	568,075.97	568,075.97	568,075.97	[cve1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-045-OP00157019, contrato:SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:85,692.82, importe_modificado:85,692.82]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.35]]	160820[proyecto_PROCESO, 160820[proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*