

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	TI1_RAMO	TI1_MODALIDAD	PROGRAMA	TI1_CICLO_DE_RECURSO	TI1_RAMO	TI2_MODALIDAD	PROGRAMA	TI2_CICLO_DE_RECURSO	TI2_RAMO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401608303	2019	33	1	4	2019	33	1	3	2019	33	3	203,047.08	(F1) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificador:121822.25); (F2) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificador:121822.25)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MIRTEGA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218242	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218242 S	35	49	0	(meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0)
2019	4	TAB190401608307	2019	33	1	4	2019	33	1	3	2019	33	3	202,952.41	(F1) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180.90, modificador:0); (F2) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12771.46, modificador:121802.03)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MIGUEL SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218254	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218254 S	88	102	0	(meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0)
2019	4	TAB190401608308	2019	33	1	4	2019	33	1	3	2019	33	3	501,657.77	(F1) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200683.51, modificador:0); (F2) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30595.26, modificador:30595.26)	CONSTRUCCION DE UN AJUA DIDACTICA EN LA RANCHERIA EL SAPO DEL MUNICIPIO DE TABASCO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA - 218705	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218705 S	18	15	0	(meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0)
2019	4	TAB190401608308	2019	33	1	4	2019	33	1	3	2019	33	3	202,892.41	(F1) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180.90, modificador:0); (F2) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.45, modificador:121802.03)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PAQUILLITO GRANDE SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218303	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218303 S	30	32	0	(meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0)
2019	4	TAB190401608279	2019	33	1	4	2019	33	1	3	2019	33	3	203,047.08	(F1) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificador:0); (F2) (solo_recurso:2019, memo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificador:121822.03)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CASILEBA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218303	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218303 S	18	26	0	(meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS
TAB190401603303	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMILTE - RA MIXTECA IRA, KM 100+000, SECCION DE CARRETERA MIXTECA 2DA SECCION, 86759 MIXTECA RA, SECCION CENTRAL, COMUNIDAD AGUA CALIENTE, ESTATAL TAMILTE Y SE TOMA A, lon:29.54576917, lat:18.07484148]	19-09-2019	28-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[geo1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0039/2019, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURBESTES DE RL DE CV, comocante:AVUJAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:153426.45]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:0.94]	1608303/proyecto_PROCESO_1608303/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401603397	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE KM 100+000, SECCION DE CARRETERA MIXTECA 2DA SECCION, HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMILTE Y SE AVANZA 54.3, lon:92.5883174, lat:18.21271328]	19-09-2019	28-09-2019	121,802.04	121,802.04	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[geo1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0039/2019, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURBESTES DE RL DE CV, comocante:AVUJAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:153426.45]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:0.88]	[1608307/proyecto_PROCESO_1608307/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401603209	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA REYES DE FRANCISCO MARRERO, CARRETERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL POBLADO FRANCISCO I MADRERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA, lon:92.74035189, lat:18.49098923]	15-07-2019	13-09-2019	300,156.67	300,156.67	300,156.67	300,156.67	300,156.67	[geo1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-044-OP0039/2019, contratista:FC HERNANDEZ, ALEJANDRO, comocante:AVUJAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:501863.77]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:0.53]	[1608209/proyecto_PROCESO_1608209/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401603305	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMILTE - RANCHERIA BOCA GRANDE 2DA SECCION, KILOMETRO 75 + 430 RANCHERIA BOCA GRANDE 2DA SECCION, 86759 BOCA GRANDE DA SECCION (PAQUILLAITO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:92.4651859, lat:18.16018679]	19-09-2019	28-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[geo1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0039/2019, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURBESTES DE RL DE CV, comocante:AVUJAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:153426.45]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:0.94]	[1608209/proyecto_PROCESO_1608209/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401603279	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMILTE - RA TASALERA, KILOMETRO 35 + 800 RANCHERIA TASALERA, 86759 TASALERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMILTE Y SE AVANZA 54.3, lon:92.41402002, lat:18.10224279]	19-09-2019	28-09-2019	121,802.00	121,802.00	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[geo1: [cve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0039/2019, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURBESTES DE RL DE CV, comocante:AVUJAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:153426.45]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:0.99]	[1608279/proyecto_PROCESO_1608279/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO_DE_RECORSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA	R1_CICLO_DE_RECORSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401608317	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,852.41	(R1) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:119295.25, modificado:0); (R2) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:12771.45, modificado:12622.94);	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SEGUNDA SECCION CAÑAVERALTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21883	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218332 S	31	27	0	(meta1, unidad_medida:Cvts, meta1,0, meta_modificada:1.0)	
2019	4	TAB190401608319	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,852.41	(R1) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:119295.25, modificado:0); (R2) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:12771.45, modificado:12622.94);	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21832	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218327 S	65	61	0	(meta1, unidad_medida:Cvts, meta1,0, meta_modificada:1.0)	
2019	4	TAB190401608200	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,882,388.99	(R1) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:19295.25, modificado:0); (R2) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:178429.89);	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL EL ZAPOTAL EN LA COL. CAÑAVERAL CORCOVADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21827	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218272 S	663	641	0	(meta1, unidad_medida:Cvts, meta1,700,0, meta_modificada:370.0)	
2019	4	TAB190401608203	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	388,073.59	(R1) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:14729.44, modificado:0); (R2) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:22844.15, modificado:22844.15);	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AL FONDO CAÑARRICO DE LA COMUNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21884	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218841 S	92	68	0	(meta1, unidad_medida:Cvts, meta1,0, meta_modificada:1.0)	
2019	4	TAB190401608207	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	518,385.31	(R1) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:21758.12, modificado:0); (R2) (fido_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:31037.19, modificado:31037.19);	CONSTRUCCION DE UN ALIA DIADACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AL FONDO CAÑARRICO DE LA COMUNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21886	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218861 S	18	15	0	(meta1, unidad_medida:Cvts, meta1,0, meta_modificada:1.0)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS
TAB190401608317	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL FAMILITE - RANCHERIA CANAVERAL CORCOVADO KILOMETRO 85 + 43 RANCHERIA RANCHERIA CANAVERAL CORCOVADO 86759 CANAVERAL CORCOVADO CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon:-92.43389711, lat:18.17289789))	19-08-2019	26-08-2019	121,802.04	121,802.04	121,802.03	121,802.03	121,802.03	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-04-OP0039018, contrato:FO CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SUPLENTE S. DE R.L DE C.V. con convenio AVANTAMIENTO DE CENTLA importe_modificado:1583428.45))	(met1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1608207)proyecto_INICIO, 1608207)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608319	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:264, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL 1800 FRONTONERA CANAVERAL CORCOVADO KILOMETRO 85 + 43 RANCHERIA RANCHERIA CANAVERAL CORCOVADO 86759 CANAVERAL CORCOVADO CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon:-92.4403365, lat:18.19478443))	19-08-2019	26-08-2019	121,802.04	121,802.04	121,802.03	121,802.03	121,802.03	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-04-OP0039018, contrato:FO CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SUPLENTE S. DE R.L DE C.V. con convenio AVANTAMIENTO DE CENTLA importe_modificado:1583428.45))	(met1: (unidad_medida:Otros, avance:1.7))	(1608207)proyecto_INICIO, 1608207)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608200	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL 1800 FRONTONERA COL. ALVARO OBREGON KILOMETRO 11 - 400 RANCHERIA ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), 86762 ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAR, lon:-92.80021791, lat:18.39472442))	13-07-2019	15-08-2019	1,789,429.88	1,789,429.88	1,789,429.46	1,789,429.43	1,789,429.43	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-04-OP0027019, contrato:COMERCIALIZADORA DE ASPALTOS Y PETROCOS S.A DE C.V. con convenio AVANTAMIENTO DE CENTLA importe_modificado:2822383.13))	(met1: (unidad_medida:Otros, avance:198.3))	(1608207)proyecto_INICIO, 1608207)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	(ob1: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13), ob2: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13), ob3: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13), ob4: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13), ob5: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13), ob6: (observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, fecha:2020-01-13))
TAB190401608203	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:56, direccion:CALE FRANCISCO MADERO VILLA CUARTEMOC, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE NICOLAS BRANCO, CALLE HONORATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA CON LA CALLE HONORATO JIMENEZ Y, lon:-92.95920418, lat:18.4603559))	13-07-2019	15-08-2019	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-04-OP0027019, contrato:YANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. con convenio AVANTAMIENTO DE CENTLA importe_modificado:346073.58))	(met1: (unidad_medida:Otros, avance:0.3))	(1608207)proyecto_INICIO, 1608207)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608207	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:56, direccion:CALE FRANCISCO MADERO VILLA CUARTEMOC, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE NICOLAS BRANCO, CALLE HONORATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA CON LA CALLE HONORATO JIMENEZ Y, lon:-92.95920418, lat:18.4603559))	15-07-2019	15-08-2019	311,037.19	311,037.19	311,001.38	311,001.38	311,001.38	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-33-04-OP0027019, contrato:JUAN CARLOS DE LA CRUZ CONVENIO AVANTAMIENTO DE CENTLA importe_modificado:18365.31))	(met1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1608207)proyecto_INICIO, 1608207)proyecto_FIN, 1608207)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RT - CICLO DE RECURSO	RT - RAMO	RT1 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	RT2 - CICLO DE RECURSO	RT2 - RAMO	RT2 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB19A401608328	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	203,047.08	(FF) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1189.98, modificado 0); (R) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 121771.45, modificado 121622.99)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H	AYUNTAMIENTO DE CENILA	215443 S	146	128	0	(meta 1, Unidad, medida Ceros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)
2019	4	TAB19A40160832	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,952.41	(FF) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1189.98, modificado 0); (R) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 121771.45, modificado 121622.99)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H	AYUNTAMIENTO DE CENILA	217208 S	35	44	0	(meta 1, Unidad, medida Ceros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)
2019	4	TAB19A401608270	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	203,047.08	(FF) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1218.83, modificado 0); (R) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 121622.99, modificado 121622.99)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H	AYUNTAMIENTO DE CENILA	217221 S	119	129	0	(meta 1, Unidad, medida Ceros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)
2019	4	TAB19A401608210	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,008,807.81	(FF) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42732.12, modificado 0); (R) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 61264.69, modificado 61264.69)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	0	H	AYUNTAMIENTO DE CENILA	216716 S	25	37	0	(meta 1, Unidad, medida Ceros, meta 2.0, meta_modificada 2.0)
2019	4	TAB19A401608322	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	203,047.08	(FF) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 81218.33, modificado 0); (R) (solo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 121622.99, modificado 121622.99)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H	AYUNTAMIENTO DE CENILA	217212 S	20	23	0	(meta 1, Unidad, medida Ceros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
TAB19A011608226	1	[geo1: fove_municipio3, localidad128, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TRAMO TAMULTE - RANCHERIA MIXTECA ENTRE LAS SABANAS - EJ. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MIXTECA RA, SECCION CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y ... , km-92.261197, lat: 16.09194233]	26-09-2019	19-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS: [geo1: fove_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contratista: FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE RL DE CV, monto: 1583426.45, importe_modificado: 1583426.45]	AVANCES_FISICOS: [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.84]]	CARPETA_FOTOS: [1608226/proyecto_INICIO, 1608226/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19A011608292	1	[geo1: fove_municipio3, localidad164, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TRAMO TAMULTE - RANCHERIA MIXTECA ENTRE LAS SABANAS - EJ. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MIXTECA RA, SECCION BOCA GRANDE TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y ... , km-92.527243, lat: 16.10252324]	26-09-2019	19-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS: [geo1: fove_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contratista: FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE RL DE CV, monto: 1583426.45, importe_modificado: 1583426.45]	AVANCES_FISICOS: [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.84]]	[1608270/proyecto_PROCESO, 1608270/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19A011608270	1	[geo1: fove_municipio3, localidad137, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TRAMO TAMULTE - RANCHERIA MIXTECA 2DA SECCION KILOMETRO 23 - RANCHERIA MIXTECA 2DA SECCION, 86759 MIXTECA DA, SECCION CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y ... , km-92.58182228, lat: 16.10252463]	26-09-2019	19-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS: [geo1: fove_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contratista: FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE RL DE CV, monto: 1583426.45, importe_modificado: 1583426.45]	AVANCES_FISICOS: [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.94]]	[1608270/proyecto_PROCESO, 1608270/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19A011608210	1	[geo1: fove_municipio3, localidad117, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TRAMO TAMULTE - RANCHERIA CHICHICASTE - RASECCION KILOMETRO 55 - RANCHERIA CHICHICASTE - RA, SECCION 86759 CHICHICASTE RA, SECCION CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETE, km-92.4374417, lat: 16.036211759]	13-09-2019	15-07-2019	641,264.69	641,264.69	641,264.69	641,264.69	641,264.69	641,264.69	641,264.69	641,264.69	CONTRATOS: [geo1: fove_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contratista: FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE RL DE CV, monto: 1583426.45, importe_modificado: 1583426.45]	AVANCES_FISICOS: [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.94]]	[1608270/proyecto_PROCESO, 1608270/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19A011608232	1	[geo1: fove_municipio3, localidad130, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TRAMO TAMULTE - RANCHERIA MIXTECA ENTRE LAS SABANAS - EJ. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MIXTECA RA, SECCION BOCA GRANDE TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y ... , km-92.527243, lat: 16.10252324]	26-09-2019	19-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS: [geo1: fove_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contratista: FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE RL DE CV, monto: 1583426.45, importe_modificado: 1583426.45]	AVANCES_FISICOS: [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.94]]	[1608232/proyecto_PROCESO, 1608232/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401601589	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,223,779.86	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300713.00, modificado:0.00), f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195466.86, modificado:195466.86))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE LA VENTISiete DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218650	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218620 S	141	159	0	(meta: (unidad_medida:Libras Cuscatlan, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0))	
2019	4	TAB1904016015875	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	205,047.06	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143200.00, modificado:0.00), f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171622.25, modificado:171622.25))	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 217794	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	217794 S	17	21	0	(meta: (unidad_medida:Chozas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB1904016015300	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	69,000.00	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.00, modificado:0.00), f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.00, modificado:41600.00))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RAMADERIA GRACIELA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216985	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216985 S	10	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	
2019	4	TAB190401601566	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	69,000.00	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.00, modificado:0.00), f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.00, modificado:41600.00))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RAMADERIA GRACIELA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 212274	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212274 S	8	7	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	
2019	4	TAB190401601540	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(f1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.00, modificado:0.00), f2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.00, modificado:27600.00))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RAMADERIA GRACIELA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 212504	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212504 S	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
		GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							AVANCES _ FISICOS	
TAB180401603199	1	[geo1_ [cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SCT RAMO CARRETERA ESTATAL LEANDRO ROMEROA KM 18 ENTRE CARRETERA ESTATAL LEONARDO RODRIGUEZ Y CARRETERA RANCHERA RANCHERIA 27 DE FEBRERO, 86758 TRES BRAZOS DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRER T, lon: 92.8703719, lat:18.4238989]	13-07-2019	15-08-2019	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96	1,935,466.96
TAB180401607275	1	[geo1_ [cve_municipio:3, localidad:307, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SCT RAMO CARRETERA ESTATAL LEONARDO RODRIGUEZ ENTRE CARRETERA RANCHERA RANCHERIA 27 DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRER T, lon: 92.8703719, lat:18.4238989]	19-08-2019	26-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03
TAB180401607300	1	[geo1_ [cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SCT RAMO CARRETERA ESTATAL LEONARDO RODRIGUEZ ENTRE CARRETERA RANCHERA RANCHERIA 27 DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRER T, lon: 92.8703719, lat:18.4238989]	01-08-2019	20-10-2019	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94	41,399.94
TAB180401607588	1	[geo1_ [cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SCT RAMO CARRETERA ESTATAL LEONARDO RODRIGUEZ ENTRE CARRETERA RANCHERA RANCHERIA 27 DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRER T, lon: 92.8703719, lat:18.4238989]	01-10-2019	20-10-2019	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93
TAB180401607649	1	[geo1_ [cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SCT RAMO CARRETERA ESTATAL LEONARDO RODRIGUEZ ENTRE CARRETERA RANCHERA RANCHERIA 27 DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRER T, lon: 92.8703719, lat:18.4238989]	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO_DE_RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO_DE_RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401607216	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	138,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:592000.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:62800.0, modificado:82759.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 219763	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	219763 S	15	15	0	(meta:1, unidad_medida:Plazas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)
2019	4	TAB190401607218	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100000.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27600.0, modificado:27589.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA DE CUHUTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 210721	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	210721 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607249	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	92,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18400.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:55200.0, modificado:55189.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 210599	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	210599 S	10	10	0	(meta:1, unidad_medida:Plazas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)
2019	4	TAB190401607268	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18400.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27600.0, modificado:27589.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA OCHOCASTE PUERTO SEGUIN DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 213801	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213801 S	6	4	0	(meta:1, unidad_medida:Plazas, meta:15.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607276	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	69,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27600.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_jmes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:41400.0, modificado:41389.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO SEGUIN DEL MUNICIPIO DE CENTLA TAB - 210831	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	210831 S	10	5	0	(meta:1, unidad_medida:Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials scattered across the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
748190401607816	1 (geo1: (geo_municipio:3, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ENTRE C. VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE, CARRETERA PARALCO COMALCALCO, LA VILLA VICENTE GUERRERO SE LLEGA POR ME. lon: 92.89402946, lat: 18.39303398)	01-10-2019	20-10-2019	82,799.85	82,799.85	82,799.85	82,799.85	82,799.85	82,799.85	(cat:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT0502019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76)	(mea1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	{160778}proyecto_INICIO, {160778}proyecto_FIN, {160778}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607249	1 (geo1: (geo_municipio:3, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ENTRE C. CHAHUATEMOC, KILOMETRO 1-SR RANCHERA RIBERA ALTA DE CHAHUATEMOC, 86762 RIBERA ALTA DE CHAHUATEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y . lon: 92.89176356, lat:18.39899274)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(cat:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT0502019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76)	(mea1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	{160778}proyecto_INICIO, {160778}proyecto_FIN, {160778}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607249	1 (geo1: (geo_municipio:3, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ENTRE C. CHAHUATEMOC, KILOMETRO 1-SR RANCHERA RIBERA ALTA DE CHAHUATEMOC, 86762 RIBERA ALTA DE CHAHUATEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y . lon: 92.89176356, lat:18.39899274)	01-10-2019	20-10-2019	55,199.93	55,199.93	55,199.93	55,199.93	55,199.93	55,199.93	(cat:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT0502019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76)	(mea1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	{160778}proyecto_INICIO, {160778}proyecto_FIN, {160778}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607728	1 (geo1: (geo_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FRONTERA T. C. JALAPA-JONUTA - RANCHERIA CHICHICASTE IRA SECCION, KILOMETRO 55 + 680 RANCHERIA CHICHICASTE IRA SECCION, 86756 CHICHICASTE IRA SECCION, TABASCO ENTRE CARRETERA, lon: 92.45986107, lat:18.34401197)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(cat:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT0502019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76)	(mea1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	{160778}proyecto_INICIO, {160778}proyecto_FIN, {160778}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607728	1 (geo1: (geo_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FRONTERA T. C. JALAPA-JONUTA - RANCHERIA CHICHICASTE IRA SECCION, KILOMETRO 55 + 680 RANCHERIA CHICHICASTE IRA SECCION, 86756 CHICHICASTE IRA SECCION, TABASCO ENTRE CARRETERA, lon: 92.45986107, lat:18.34401197)	01-10-2019	20-10-2019	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	41,399.93	(cat:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT0502019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76)	(mea1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	{160778}proyecto_INICIO, {160778}proyecto_FIN, {160778}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401607462	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CARLOS A MADRAC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211125	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	211125 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607384	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA AGUILO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 214300	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	214300 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607465	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA AGUILO POPEZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211911	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	211911 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607388	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CALSAZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211984	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	211984 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401607560	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CALSAZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 212170	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212170 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EJECUIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB190401607462	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA COMALCALCO-PARANISO - CARRETERA COMALCALCO-PARANISO ENTRE CARRETERA COMALCALCO-PARANISO A MARAZZO, 8878 CARLOS MARAZZO, CENTLA TABASCO, ENTRE CARRETERA COMALCALCO-PARANISO Y CARRETERA, [lon:82.2781877, lat:18.42841039]]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT05022019, comprobante:EN CUANTO GARCIA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76]]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	1607402/proyecto_FIN, 1607402/proyecto_PROCESO, 1607402/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401607484	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO VILLA CUARTEMPOC, CALLE HONORATO JIMENEZ, PARANISO, KILÓMETRO 0+800 RANCHERIA EL MARANUAL, 8878 EL MARANUAL, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO-PARANISO Y , DESDE VILLA CUARTEMPOC, [lon:82.283012, lat:18.38883589]]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT05022019, comprobante:EN CUANTO GARCIA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76]]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	1607884/proyecto_NICIO, 1607884/proyecto_FIN, 1607884/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401607495	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO VILLA CUARTEMPOC, CALLE HONORATO JIMENEZ, RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, KILÓMETRO 0+420 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 8878 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO JIMENEZ, [lon:82.32258892, lat:18.16471577]]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT05022019, comprobante:EN CUANTO GARCIA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76]]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	1607455/proyecto_PROCESO, 1607455/proyecto_FIN, 1607455/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401607398	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO HONORATO JIMENEZ EN LA VILLA CUARTEMPOC - RANCHERIA EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 2+489 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 8875 EMILIANO ZAPATA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO JIMENEZ Y , DESDE, [lon:82.3493807, lat:18.42343689]]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT05022019, comprobante:EN CUANTO GARCIA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76]]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	1607380/proyecto_NICIO, 1607380/proyecto_FIN, 1607380/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401607560	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA COSTERA PICO DE ORO - RANCHERIA CAÑAVERA, KILÓMETRO 1+860 RANCHERIA CAÑAVERA, 8878 CAÑAVERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA PICO DE ORO Y , DESDE LA CARRETERA COSTERA, [lon:82.83362015, lat:18.42726877]]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVACT05022019, comprobante:EN CUANTO GARCIA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76]]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	1607560/proyecto_NICIO, 1607560/proyecto_FIN, 1607560/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones






Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERÍODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401607762	2019	33	1	4	2019	33	1	3	46,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27589.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA ROCA DE PANTOJA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 214187	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213470	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Pizas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB190401607807	2019	33	1	4	2019	33	1	3	46,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27589.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA RIVERA ALTA TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 219112	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213712	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Pizas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB190401607827	2019	33	1	4	2019	33	1	3	46,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27589.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LEANDRO ROYALCA MADE SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 213886	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213888	9	1	0	(meta:1, (unidad_medida:Pizas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB190401607905	2019	33	1	4	2019	33	1	3	46,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27589.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA EL GUATOPE DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211582	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	211582	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Pizas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB190401607970	2019	33	1	4	2019	33	1	3	46,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27589.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 212230	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212230	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Pizas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS							ESTATUS
TAB180401607762	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:233, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FOMTBAJONUTA - RA BOCA DE BARRERA ENTRE CARRETERA FOMTBAJONUTA Y BOCA DE BARRERA ENTRE CARRETERA FOMTBAJONUTA Y T.C. JALAPA-JONUTAY , DE LA CI. km=96.5086217, lat:18.3122459]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[mes1: [unidad_medida:Phases, avance:10.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB180401607807	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FOMTBAJONUTA - RANCHERA RIVERA ALTA 3RA SECCION, KILOMETRO 44 + 418 RANCHERA RIVERA ALTA 3RA SECCION, 89759 RIVERA ALTA RA, SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRO, lat:18.3270885]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[mes1: [unidad_medida:Phases, avance:10.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607827	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CALLE ALAJUNDIN - RANCHERA LEANDRO ROVIROSA 2DA SECCION KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION, 89792 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA, lat:18.3584101]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[mes1: [unidad_medida:Phases, avance:10.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607565	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO DESDE VILLA CUAHUTEMOC SE TOMA HONORATO JIMENEZ RANCHERA EL GUATOPÉ KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERA EL GUATOPÉ 89788 EL GUATOPÉ CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA HONORATO JIMENEZ Y , DESDE VI, lat:18.323954067, lat:18.4216477]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[mes1: [unidad_medida:Phases, avance:10.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607579	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA COSTERA PICO DE ORO - RA LA MONTAÑA KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERA LA MONTAÑA, 89789 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA PICO DE ORO Y POR LA CARRETERA CUSTODIOPICO, lat:18.323974591, lat:18.42242465]]	01-10-2019	26-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	[mes1: [unidad_medida:Phases, avance:10.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401607775	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145642.71, modificado:0.0), (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27809.0, modificado:27569.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 213337	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	213337 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213337 S	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:10.0))
2019	4	TAB1904016078168	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,563,633.77	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145642.71, modificado:0.0), (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27809.0, modificado:27569.95))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL EL COMETA BELA COL ALVARO ORDEON SANTA CRUZ EN CENTLA TABASCO - 216606	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	216606 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216606 S	663	641	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:1465.0, modificado:1465.0))
2019	4	TAB1904016078265	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	66,000.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27809.0, modificado:0.0), (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460.0, modificado:4199.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN LAZARO TABASCO - 216884	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	216884 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216884 S	10	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, modificado:15.0))
2019	4	TAB190401607548	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27809.0, modificado:27569.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN LAZARO TABASCO - 212421	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	212421 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212421 S	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:10.0))
2019	4	TAB190401607358	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27809.0, modificado:27569.95))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN LAZARO TABASCO - 213847	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	213847 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213847 S	5	5	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:10.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS								
748190401607775	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ENTRE FRONTERA-JONUTA - RANCHERIA QUINTIN APALUZ Y OMETO, ENTRE CARRETERA FRONTERA-JONUTA Y , DESDE LA CD FRONTERA S, len:42.56038906, lat:18.32232383))	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	{1607775}proyecto_INICIO, 1607775}proyecto_FIN, 1607775}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607618	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA COMACALCO-PARAISO - CAMARON EL COMETA COLONA SANTA CRUZ, KILOMETRO 3 - 400 RANCHERIA ALVARO OREGON (SANTA CRUZ), 86782 ALVARO OREGON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETE, len:92.810292, lat:18.3865706))	15-02-2019	15-06-2019	2,138,179.09	2,138,179.06	2,138,179.09	2,138,179.09	2,138,179.09	2,138,179.09	2,138,179.09	2,138,179.09	(meta1: (unidad_medida:Piezas Cuadrados, avance:1455.3))	{1607189}proyecto_FIN, 1607189}proyecto_PROCESO, 1607189}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607295	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON KILOMETRO 3 + 410 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 86784 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y - SA, len:92.84633874, lat:18.41524102))	01-10-2019	20-10-2019	41,398.93	41,398.93	41,398.93	41,398.93	41,398.93	41,398.93	41,398.93	41,398.93	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	{1607295}proyecto_INICIO, 1607295}proyecto_FIN, 1607295}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607548	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PARAISO-COMACALCO - RA SAN JUAN KILOMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN JUAN, 86783 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - COMACALCO Y - DESDE PALA COMATEPEC SE TOMA LA C, len:92.71946275, lat:18.46182223))	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	{1607548}proyecto_INICIO, 1607548}proyecto_PROCESO, 1607548}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401607538	1	(geo1: (geo_municipio:3, localidad:318, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CALLE BENITO JUAREZ EN VILLA IGNACIO ALLENDE - RANCHERIA EL CARMEN SEGUNDA SECCION KILOMETRO 4 + 400 RANCHERIA EL CARMEN SEGUNDA SECCION 86782 EL CARMEN DA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BEN, len:92.34042819, lat:18.45265672))	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	{1607538}proyecto_INICIO, 1607538}proyecto_PROCESO, 1607538}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11_CICLO_DE_RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA	F12_CICLO_DE_RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRES	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	748190401607648	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA EL TIPO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 214007	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	214007	S	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Pizzas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	748190401607651	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL LIDO ALARPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 212085	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	212085	S	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Pizzas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	748190401607681	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA RIVERA ALTA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 213871	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213871	S	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Pizzas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	748190401607680	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA VEINTISIETE SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 216494	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216494	S	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Pizzas, meta_modificada:10.0))
2019	4	748190401607750	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27800.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO NUEVA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 210386	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	210386	S	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Pizzas, meta_modificada:10.0))

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GeOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS						
TAB180401607848	1	(geo1: fove_municipio:3, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE LOS COMARCAS PARASO - RANCHO EL TRUNFO, KILOMETRO 27 DE FEBRERO, ENTRE CARRERA PARASO Y , DESDE LA VILLA VICENTE GIL, km:49.91240865, lat:18.39837566)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) numero_contrato:CVACT0502019, comandas:EDEN CUSTODIO GARCIA, comocanal:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:2401195.76)	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607531	1	(geo1: fove_municipio:3, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE LOS COMARCAS PARASO - RANCHO EL TRUNFO, KILOMETRO 27 DE FEBRERO, ENTRE CARRERA PARASO Y , DESDE LA VILLA VICENTE GIL, km:49.91240865, lat:18.39837566)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) numero_contrato:CVACT0502019, comandas:EDEN CUSTODIO GARCIA, comocanal:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:2401195.76)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607801	1	(geo1: fove_municipio:3, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE LOS COMARCAS PARASO - RANCHO EL TRUNFO, KILOMETRO 27 DE FEBRERO, ENTRE CARRERA PARASO Y , DESDE LA VILLA VICENTE GIL, km:49.91240865, lat:18.39837566)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) numero_contrato:CVACT0502019, comandas:EDEN CUSTODIO GARCIA, comocanal:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:2401195.76)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607880	1	(geo1: fove_municipio:3, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE LOS COMARCAS PARASO - RANCHO EL TRUNFO, KILOMETRO 27 DE FEBRERO, ENTRE CARRERA PARASO Y , DESDE LA VILLA VICENTE GIL, km:49.91240865, lat:18.39837566)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) numero_contrato:CVACT0502019, comandas:EDEN CUSTODIO GARCIA, comocanal:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:2401195.76)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB180401607750	1	(geo1: fove_municipio:3, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE LOS COMARCAS PARASO - RANCHO EL TRUNFO, KILOMETRO 27 DE FEBRERO, ENTRE CARRERA PARASO Y , DESDE LA VILLA VICENTE GIL, km:49.91240865, lat:18.39837566)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) numero_contrato:CVACT0502019, comandas:EDEN CUSTODIO GARCIA, comocanal:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:2401195.76)		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F4 - CICLO DE RECURSO	F3 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA	F2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MANTO GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401603406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,954,317.44	(ff: (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre4, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696837.26, modificado:0.0); (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre3, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147380.18, modificado:1147380.18))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trámites y Validados	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	219335 S	50	45	0	{ meta1: (unidad_medida:Mezclas, meta1_modificadas:6340.0) }
2019	4	TAB190401605103	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,897,872.12	(ff: (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre4, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071000.8, modificado:0.0); (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre3, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616871.32, modificado:1616871.32))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	192331 S	1,441	1,360	0	{ meta1: (unidad_medida:Mezclas, meta1_modificadas:1500.0) }
2019	4	TAB190401604441	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,196,010.00	(ff: (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre4, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694007.0, modificado:0.0); (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre3, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716710.0, modificado:716710.0))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	181273 S	184	170	0	{ meta1: (unidad_medida:Oros, meta1_modificadas:1.0) }
2019	4	TAB190401604424	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(ff: (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre4, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0); (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre3, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	181099 S	107	78	0	{ meta1: (unidad_medida:Oros, meta1_modificadas:1.0) }
2019	4	TAB190401604436	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(ff: (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre4, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0); (cabo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre3, lipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	181194 S	114	137	0	{ meta1: (unidad_medida:Oros, meta1_modificadas:1.0) }

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJECUIDO	PAGADO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB190401605406	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA LOS BOGAS CIUDAD COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO TABASCO], [geo2: [cve_municipio:6, localidad:5, direccion:REFORMADOS BOGAS Y CALLE GRASOLEN, CALLE CACAO DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COMALCALCO SE TOMA LA CALLE IGUAC, linc:93.20654674, linc18:25727299]]	22-08-2019	20-09-2019	1,147,380.18	1,147,380.18	1,147,380.17	1,147,380.17	1,147,380.17	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0]]	(160443)proyecto_FINICIO, (160443)proyecto_FIN, (160443)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604103	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MARINO, VILLA TECOLITLA, 86640 TECOLITLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MARINO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE NICOLAS BRAVO A UNA CAJURRA DE LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR, linc:93.33870792, linc18:27628992]]	22-07-2019	22-09-2019	1,618,519.27	1,618,519.27	1,618,501.69	1,618,501.69	1,618,501.69	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0]]	(160444)proyecto_FIN, (160444)proyecto_FIN, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604441	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE ROMAN HERNANDEZ PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE JOSE A. GOMEZ Y CALLE ROMAN HERNANDEZ, EL FRENTE DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE A. GOMEZ ESQUINA CON LA CALLE RAMON HERNANDEZ, linc:93.3562847, linc18:17069151]]	01-05-2019	14-09-2019	717,289.30	717,289.30	717,289.30	717,289.30	717,289.30	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(160444)proyecto_FINICIO, (160444)proyecto_FIN, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO, (160444)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604434	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA PARAISO CARLOS GREEN PUEBLO AMADO GOMEZ, 86630 AMADO GOMEZ, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARLOS GREEN Y EL LUGAR SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO UN ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA, linc:93.33635932, linc18:148329]]	01-09-2019	14-09-2019	717,207.73	717,207.73	717,207.73	717,207.73	717,207.73	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(160443)proyecto_FINICIO, (160443)proyecto_FIN, (160443)proyecto_PROCESO, (160443)proyecto_PROCESO, (160443)proyecto_PROCESO, (160443)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604436	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CARDENAS COMALCALCO - LA CHONTA MARGEN DERECHO, KILOMETRO 26 +00 EJIDO LA CHONTA, 86682 LA CHONTA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CAMINO VICINAL CARRETERA CARDENAS - COMALCALCO Y CAMINO CAMINO VICINAL FELIPE C, linc:93.25492977, linc18:14571914]]	01-09-2019	14-09-2019	717,068.48	717,068.48	717,068.48	717,068.48	717,068.48	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(160443)proyecto_FINICIO, (160443)proyecto_FIN, (160443)proyecto_PROCESO, (160443)proyecto_PROCESO, (160443)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611923	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	150,344.99	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:80960.0, modificado:0.0); (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:52005.84, modificado:62609.54))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIL Y SAENZ DE LA CD. JALPA DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 286791	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	286791 \$	75	75	0	(meta:1: Unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)
2019	4	TAB190401610381	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	202,400.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:80960.0, modificado:0.0); (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:121440.0, modificado:121440.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO JOSE MARIA SAENZ DE LA CD. JALPA DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 264494	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	264492 \$	24	20	0	(meta:1: Unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0)
2019	4	TAB190401610617	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	184,000.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:73600.0, modificado:0.0); (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:110400.0, modificado:110400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 285894	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255862 \$	28	12	0	(meta:1: Unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)
2019	4	TAB190401610407	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	41,400.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16800.0, modificado:0.0); (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:24600.0, modificado:24600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA MANZANA EL CUCULO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 254453	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254453 \$	4	5	0	(meta:1: Unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0)
2019	4	TAB190401610456	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	78,200.00	(FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12800.0, modificado:0.0); (FI: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:65400.0, modificado:65400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA MANZANA EL CUCULO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 254443	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254843 \$	10	7	0	(meta:1: Unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS						
TAB190401611873	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GIL Y SANEZ CIUDAD NUEVO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE MENDOZ JALPA DE MAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE SAMARITAILAN DESDE LA CARRETERA. [no:53,06516696, lat:18.17477813]]	02-12-2019	31-12-2019	90,208.94	90,208.94	61,316.73	61,316.73	61,316.73	61,316.73	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MCOPM-K012-FISE-2019, contrato:FIARDO, S.A DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZ, monto:510781.01, importe_modificado:510781.01]]	[cve1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0]]	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610381	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN PDR JOSE MARIA PINO SUAREZ KILOMETRO 38 + 200 RUEBLO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), 8870 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), JUNTA TABASCO ENTRE CAR. [no:52,2266883, lat:17.35334252]]	01-11-2019	20-11-2019	121,440.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00	[cve1: [cve_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUCCUM001CONVR33-FIIFARS2019, convocante:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386500.00, importe_modificado:2386500.00]]	[cve1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610457	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE TORIBIO PEREZ VALLE RIBBO MONTE GRANDE, 86788 MONTE GRANDE, JUNTA TABASCO ENTRE CALLE TORIBIO PEREZ DEL VALLE Y CALLE ARTURO MARQUEZ, CALLE HUBERTO CASTILLO, LA ESTUFAS ENTREGADAS SE ENCUENTRAN EN LA PERIFERIA DEL POBLA. [no:52,25401911, lat:17.35334252]]	01-11-2019	20-11-2019	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	[cve1: [cve_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUCCUM001CONVR33-FIIFARS2019, convocante:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386500.00, importe_modificado:2386500.00]]	[cve1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610467	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN + RA CAMPO NUEVO KILOMETRO 11 + 800 RANCHERIA CAMPO NUEVO, 88788 CAMPO NUEVO, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA-MARICHE DE MORFIN Y C. [no:52,29437053, lat:18.0981918]]	01-11-2019	20-11-2019	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	[cve1: [cve_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUCCUM001CONVR33-FIIFARS2019, convocante:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386500.00, importe_modificado:2386500.00]]	[cve1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610488	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN + RA SACRIFICIO KILOMETRO 13 + 00 RANCHERIA SACRIFICIO, 9074 EL SACRIFICIO, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA-MARICHE DE MORFIN Y C. [no:52,29437053, lat:18.0981918]]	01-11-2019	20-11-2019	46,920.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	[cve1: [cve_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUCCUM001CONVR33-FIIFARS2019, convocante:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386500.00, importe_modificado:2386500.00]]	[cve1: [unidad_medida:Piezas, avance:17.0]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FE_CICLO_DE_RECORSO	FE_RAMO	FE_MODALIDAD	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FE_CICLO_DE_RECORSO	FE_RAMO	FE_MODALIDAD	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401610476	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	(FF) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:23000.0, modificado:0.0); (FZ) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SANTA RITA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255181	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255181 S	2	3	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:5.0, modificado:5.0)	
2019	4	TAB190401610471	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	(FF) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:23000.0, modificado:0.0); (FZ) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SANTA RITA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255195	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255195 S	3	2	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:5.0, modificado:5.0)	
2019	4	TAB190401610465	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(FF) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:46000.0, modificado:0.0); (FZ) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA MUELO DEL CANTON DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 255426	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255426 S	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:10.0)	
2019	4	TAB190401610445	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	(FF) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:23000.0, modificado:0.0); (FZ) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA JAPOTAL PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 254632	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254632 S	2	3	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:5.0, modificado:5.0)	
2019	4	TAB190401610478	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(FF) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:46000.0, modificado:0.0); (FZ) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA JAPOTAL PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 254122	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254122 S	7	3	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:10.0)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO										
TAB190401610478	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN - RA ZAPOTAL IRA B KILOMETRO 25 + 500 RANCHERIA GUARDA TIERRA, 86781 GUARDA TIERRA, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN, loc: 92.13447389, lat:17.99163729]]	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(cat:1: [tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:MADCCM0001CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2389600.0, importe_modificado:2389600.0])	[1610478/proyecto_INICIO, 1610478/proyecto_FIN, 1610478/proyecto_PROCESO, 1610478/proyecto_FINAL]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401610671	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:423, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO RANCHERIA GUARDA TIERRA SANTA RITA BDA SECC. KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SANTA RITA SECCIÓN 86789 SANTA RITA DA SECCIÓN, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN, loc: 81.5752337, lat:17.99657429]]	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(cat:1: [tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:MADCCM0001CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2389600.0, importe_modificado:2389600.0])	[1610671/proyecto_INICIO, 1610671/proyecto_FIN, 1610671/proyecto_PROCESO, 1610671/proyecto_FINAL]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401610465	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:423, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ ORBATOR RANCHERIA GUARDA TIERRA SANTA RITA SECCIÓN 86789 SANTA RITA DA SECCIÓN, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN, loc: 82.21865572, lat:17.99671271]]	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(cat:1: [tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:MADCCM0001CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2389600.0, importe_modificado:2389600.0])	[1610465/proyecto_INICIO, 1610465/proyecto_FIN, 1610465/proyecto_PROCESO, 1610465/proyecto_FINAL]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401610445	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:297, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN - RA ZAPOTAL IRA B KILOMETRO 25 + 500 RANCHERIA ZAPOTAL IRA SECCIÓN A, 86781 ZAPOTAL RA SECCIÓN A, JUNTA ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN Y CARRETERA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN, loc: 92.13951165, lat:18.60311169]]	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(cat:1: [tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:MADCCM0001CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2389600.0, importe_modificado:2389600.0])	[1610445/proyecto_INICIO, 1610445/proyecto_FIN, 1610445/proyecto_PROCESO, 1610445/proyecto_FINAL]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401610478	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARICHE DE MORFIN - RA EL SITIO KILÓMETRO 25 + 500 RANCHERIA EL SITIO, 86781 EL SITIO, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN Y CARRETERA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN, loc: 92.13220779, lat:17.99339891]]	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(cat:1: [tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:MADCCM0001CONVR33-FIIFAS2019, contratista:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2389600.0, importe_modificado:2389600.0])	[1610478/proyecto_INICIO, 1610478/proyecto_FIN, 1610478/proyecto_PROCESO, 1610478/proyecto_FINAL]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401610464	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	36,800.00	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:21860.0, modificado:0); (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:21860.0, modificado:0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA BARRIALTO EL RICAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25338	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25338 S	4	4	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)
2019	4	TAB190401610464	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	23,000.00	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2020.0, modificado:0); (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1840.0, modificado:0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA LAS GANDAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 18072	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	18072 S	3	2	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)
2019	4	TAB190401610460	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	32,200.00	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12860.0, modificado:0); (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:19340.0, modificado:19320.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25489	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25436 S	5	2	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0)
2019	4	TAB190401610463	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,600.00	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1840.0, modificado:0); (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2760.0, modificado:2760.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25547	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25547 S	1	0	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	4	TAB190401610462	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(f1) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18400.0, modificado:0); (f2) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27600.0, modificado:27600.0);	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25532	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25532 S	5	5	0	(meta:1, Unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATS
TAB190401610464	1	(geo:1, geo_municipio:11, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA MARCHIE DE BARBULLO EL RANCHO DE SAN ANTONIO 88 + 600 RANCHERIA BARBULLO EL RANCHO DE SAN ANTONIO 88 + 600 RANCHERIA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO PRO, lon:91.83411622, lat:17.93507069)	01-11-2019	20-11-2019	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	(geo:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AJOCOM001CONVR33-FIIFAS)2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:0.0)	1610463/proyecto_INICIO, 1610463/proyecto_FIN, 1610463/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401610464	1	(geo:1, geo_municipio:11, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN ANTONIO DE SAN ANTONIO LAS CANOAS KILOMETRO 37 + 600 RANCHERIA LAS CANOAS ESTADAL CHIMAL JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JONUTA PALIZADA Y CARRETERA CARRERA PALI, lon:81.81464032, lat:17.93039977)	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(geo:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AJOCOM001CONVR33-FIIFAS)2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:0.0)	1610463/proyecto_INICIO, 1610463/proyecto_FIN, 1610463/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401610460	1	(geo:1, geo_municipio:11, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN ANTONIO DE SAN ANTONIO MIGUEL KILOMETRO 33 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL DE MORFIN Y, desde cd:JONUT, lon:92.26380034, lat:18.26869807)	01-11-2019	20-11-2019	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	(geo:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AJOCOM001CONVR33-FIIFAS)2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:7.0)	1610463/proyecto_INICIO, 1610463/proyecto_FIN, 1610463/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401610463	1	(geo:1, geo_municipio:11, localidad:118, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA MARCHIE DE MORFIN - RA ZAPOTALDA KILOMETRO 22 + 300 RANCHERIA ZAPOTALDA SECCION 88781 ZAPOTALDA SECCION JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARCHIE, lon:92.14588169, lat:17.94664599)	01-11-2019	20-11-2019	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	(geo:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AJOCOM001CONVR33-FIIFAS)2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:1.0)	1610463/proyecto_INICIO, 1610463/proyecto_FIN, 1610463/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401610462	1	(geo:1, geo_municipio:11, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA MARCHIE DE MORFIN - POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO KILOMETRO 46 + 600 PUERTO BOCA DE SAN ANTONIO 88782 BOCA DE SAN ANTONIO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONT, lon:92.00210322, lat:17.94664599)	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(geo:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AJOCOM001CONVR33-FIIFAS)2019, contrato:EDEN CUSTODIO GARCIA, concepto:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0)	(meta:1, unidad_medida:Plazas, avance:8.0)	1610463/proyecto_INICIO, 1610463/proyecto_FIN, 1610463/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_RECTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401610469	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:13800.0, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:13800.0, modificado:13800.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SANTA RITA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25604	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	25604 S	3	2	0	(meta:1, Unidad_medida:Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)
2019	4	TAB190401610474	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	59,800.00	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:29200.0, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:30600.0, modificado:30600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA FEDERICO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 18486	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254598 S	8	5	0	(meta:1, Unidad_medida:Plazas, meta:13.0, meta_modificada:13.0)
2019	4	TAB190401610492	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	165,800.00	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:82400.0, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:83400.0, modificado:83400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TORNO LARGO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25528	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255238 S	21	15	0	(meta:1, Unidad_medida:Plazas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)
2019	4	TAB190401610507	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,800.00	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:18400.0, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:27800.0, modificado:27800.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EL ALTO AMATITAN DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25575	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	255725 S	8	2	0	(meta:1, Unidad_medida:Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2019	4	TAB190401610303	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	82,800.00	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:33700.0, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:46800.0, modificado:46800.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EL PUERTO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25422	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	254222 S	10	8	0	(meta:1, Unidad_medida:Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190401610466	1	[geo1: [ave_municipio:11, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SC TRAMO TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA SANTA RITA 1800 TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA SANTA RITA RA SECCION JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN. lon:-91.6835655, lat:18.03870931]]	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	[geo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ALJCCCMJ001CONVR33-FIJIJAS2019, contrasite:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386600.0, importe_modificado:2386600.0]]	(meta1: [unidad_medida:Fisica, avance:5.0])	1610462/proyecto_FIN, 1610462/proyecto_INICIO, 1610462/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610424	1	[geo1: [ave_municipio:11, localidad:501, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ 18703 RANCHERIA TORNO LARGO 2DA SECCION E JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONT. lon:-92.1512133, lat:18.0486747]]	01-11-2019	20-11-2019	35,880.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	[geo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ALJCCCMJ001CONVR33-FIJIJAS2019, contrasite:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386600.0, importe_modificado:2386600.0]]	(meta1: [unidad_medida:Fisica, avance:13.0])	1610424/proyecto_PROCESO, 1610424/proyecto_INICIO, 1610424/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610482	1	[geo1: [ave_municipio:11, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SC TRAMO TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA TORNO LARGO 2DA SECCION 41 + 400 RANCHERIA TORNO LARGO 2DA SECCION, 88782 TORNO LARGO DA SECCION JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA MARI, lon:-92.6271198, lat:17.9197686]]	01-11-2019	20-11-2019	99,360.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00	[geo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ALJCCCMJ001CONVR33-FIJIJAS2019, contrasite:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386600.0, importe_modificado:2386600.0]]	(meta1: [unidad_medida:Fisica, avance:38.0])	1610482/proyecto_INICIO, 1610482/proyecto_FIN, 1610482/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610507	1	[geo1: [ave_municipio:11, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA ZONA LA GUAYABA KILOMETRO 71 + 500 RANCHERIA LA GUAYABA (ALTO AMATITAN), 80790 LA GUAYABA (ALTO AMATITAN), JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABA, lon:-91.8181488, lat:17.3046257]]	01-11-2019	20-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	[geo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ALJCCCMJ001CONVR33-FIJIJAS2019, contrasite:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386600.0, importe_modificado:2386600.0]]	(meta1: [unidad_medida:Fisica, avance:8.0])	1610507/proyecto_FIN, 1610507/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610393	1	[geo1: [ave_municipio:11, localidad:142, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN - RA ELPIDIO SANCHEZ KILOMETRO 20 - 500 RANCHERIA ELPIDIO SANCHEZ 80776 ELPIDIO SANCHEZ JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA-MARCHE DE MORFIN, lon:-92.27788719, lat:18.26416199]]	01-11-2019	20-11-2019	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	[geo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ALJCCCMJ001CONVR33-FIJIJAS2019, contrasite:EDEN CUSTODIO JONUTA, monto:2386600.0, importe_modificado:2386600.0]]	(meta1: [unidad_medida:Fisica, avance:16.0])	1610393/proyecto_INICIO, 1610393/proyecto_FIN, 1610393/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT _ CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 MODALIDAD	FT1 PROGRAMA	FT2 CICLO DE RECURSO	FT2 RAMO	FT2 MODALIDAD	FT2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606653	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	398,623.48	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, modificador:0.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239174.09, modificador:239174.09)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MAROR CORNELIO DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 24890	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	24890 S	63	61	0	{meta:1, unidad_medida:Choz, meta_modificada:2.0}
2019	4	TAB190401606657	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,317.2	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192746.81, modificador:0.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19537.4, modificador:19537.4)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA RITAVAVA DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 24430	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	24430 S	107	107	0	{meta:1, unidad_medida:Choz, meta_modificada:1.0}
2019	4	TAB190401606653	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,317.2	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192746.81, modificador:0.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19537.4, modificador:19537.4)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PAGOTO DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 34192	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	24430 S	64	50	0	{meta:1, unidad_medida:Choz, meta_modificada:1.0}
2019	4	TAB190401606630	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	9,261,314.21	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712625.68, modificador:0.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5368788.53, modificador:5368788.53)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIRCUNDAJON NORTE DE LA RANCHERIA SEPTIMA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 40762	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	18762 S	112	86	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1590.0}
2019	4	TAB190401606638	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	398,623.48	ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, modificador:0.0); ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239174.09, modificador:239174.09)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BUJAL SEPTIMA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACULSPAN TABASCO - 24378	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACULSPAN	24370 S	157	171	0	{meta:1, unidad_medida:Choz, meta:2.0, meta_modificada:2.0}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB190401609643	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:219, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA CD PEMEX-JONUTA - RANCHERIA MARISCA CORNELIO MACULSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CD PEMEX-JONUTA Y . DESDE: km-32.3145363, lat:17.97394349]	01-10-2019	30-10-2019	239,174.08	239,174.08	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03519, contrato:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, concepto:AYUDAMIENTO DE MACULSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	(meta:1 [unidad_medida:Otro, avance:4.3])	(160963)/proyecto_INICIO, (160963)/proyecto_PROCESO, (160963)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609667	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA CD PEMEX-JONUTA - RANCHERIA MARISCA CORNELIO MACULSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CD PEMEX-JONUTA Y . DESDE: km-32.3145363, lat:17.97394349]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03519, contrato:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, concepto:AYUDAMIENTO DE MACULSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	(meta:1 [unidad_medida:Otro, avance:0.7])	(160965)/proyecto_PROCESO, (160965)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609653	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CD PEMEX - RANCHERIA EL VENADO, KILOMETRO 27 +90 RANCHERIA EL VENADO, 80728 PITAHAYA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX-JONUTA Y . POR LA CARRETERA MUNICIPAL MACULSPANA A LOS . km-32.3386929, lat:18.02792607]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03519, contrato:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, concepto:AYUDAMIENTO DE MACULSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	(meta:1 [unidad_medida:Otro, avance:0.7])	(160965)/proyecto_PROCESO, (160965)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609630	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALE CIRCUNVALACION NORTE VILLA BENTO JUAREZ, 80728 BENTO JUAREZ (SAN CARLOS), MACULSPANA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y CIRCUNVALACION SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CIRCUNVALACION NORTE INICI, km-32.33388929, lat:17.83656907]	22-07-2019	20-03-2019	5,568,788.52	5,568,788.52	5,568,788.00	5,568,788.00	5,568,788.00	5,568,788.00	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03519, contrato:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, concepto:AYUDAMIENTO DE MACULSPANA, monto:8291314.2, importe_modificado:8291314.2]	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.0])	(160963)/proyecto_INICIO, (160963)/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609638	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:121, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA CD PEMEX-JONUTA - RA BITZAL TMA SECCION KILOMETRO 42 +100 RANCHERIA BITZAL TMA SECCION, 80722 BITZAL TMA SECCION, MACULSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX-JONUTA Y . km-32.4890278, lat:18.63481620]	01-10-2019	30-10-2019	239,174.08	239,174.08	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	[cve1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03519, contrato:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, concepto:AYUDAMIENTO DE MACULSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73]	(meta:1 [unidad_medida:Otro, avance:4.3])	(160963)/proyecto_INICIO, (160963)/proyecto_PROCESO, (160963)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401604655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	198,311.72	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:857834.13, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:118977.04, modificado:1829.74))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITZAL TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 24819	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	24819 S	36	43	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2335.25, meta_modificadas:1.0))
2019	4	TAB190401604655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,644,555.32	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:857834.13, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:857834.13, modificado:86676.11))	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL MARIANO GALLO EN LA SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE MICALILCA TABASCO - 38423	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MICALILCA	264221 S	220	200	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2335.25, meta_modificadas:2335.25))
2019	4	TAB190401604655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	978,659.68	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:304663.67, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:673995.91, modificado:58595.74))	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RALAS Y CRUZ AMARILLA EN LA SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE LOS GOMEZ PARANGSO TAB - 18946	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARANGSO	189665 S	37	34	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificadas:450.0))
2019	4	TAB190401604655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,199,854.11	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:878693.24, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1319933.86, modificado:1319933.86))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARANGSO TABASCO - 18923	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARANGSO	189223 S	1,062	1,061	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4075.0, meta_modificadas:4075.0))
2019	4	TAB190401604655	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,170,354.11	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:881411.84, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjrec:3, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1302212.47, modificado:1302212.29))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AGUILO BELLERO TORRES ANIBAL TORRES Y PROL EMILIANO ZAPATA - 197350	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARANGSO	187350 S	61	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:897.5, meta_modificadas:897.5))

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO									
TAB19040160953	1	[geo:1 [cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTADAL, CARRETERA MACUSPANA - RA BITZAL 3RA SECCION MAJIS, KM.05, SECCION MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX- JONITA Y CARRETERA MACUS, lon:-92.33587766, lat:18.0751749]	01-10-2019	30-10-2019	119,587.04	119,587.04	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-000TSM-MAC-03349, contratista:JOSE LUIS MARTINEZ MOO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1855117.1, importe_modificado:1931179]	[mas:1 [unidad_medida:Otros, avance:0.7]	[160623/proyecto_INICIO, 160943/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611564	1	[geo:1 [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE MARIANO TRUJILLO, CALLE MARIO TRUJILLO GARCIA, KM.07, SECCION CALLE MARIO TRUJILLO GARCIA Y CALLE MARIO TRUJILLO GARCIA, lon:-92.4818873, lat:18.0692756]	16-11-2019	15-12-2019	986,751.10	986,751.10	986,751.10	986,751.10	986,751.10	986,751.10	986,751.10	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CTO-OP-NAC-000TSM-FAIS-651-019, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE NACAULCA, monto:1,000,000.00, importe_modificado:1365086.13]	[mas:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	[161154/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604636	1	[geo:1 [cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO. TRAMO CARRETERA LIBRAMIENTO A LOS BOCAS CARRETERA PARAISO LAS FLORES KILOMETRO 9 + 450 RANCHERIA LAS FLORES 1A SECC. 9860 LAS FLORES RA SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO DOS, lon:-93.2317872, lat:16.40034659]	26-07-2019	05-09-2019	566,995.74	566,995.74	566,995.74	566,995.74	566,995.74	566,995.74	566,995.74	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:PA-CO-R33P1SE-0442019-K4379[BSA46], contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE PARAISO, monto:2170354.11, importe_modificado:2170354.11]	[mas:1 [unidad_medida:Otros, avance:427.5]	[160439/proyecto_INICIO, 160436/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604655	1	[geo:1 [cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO. TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CHICHONAMA MOCACAN CHILTEPEC - RA NICOLAS BRAVO QUINTA SECCION PUNTA BRAVA KILOMETRO 4+76 PUEBLO NICOLAS BRAVO STA. SECCION PUNTA BRAVA, lon:-93.12976162, lat:16.23466597]	26-07-2019	05-09-2019	1,319,938.85	1,319,938.85	1,319,938.85	1,319,938.85	1,319,938.85	1,319,938.85	1,319,938.85	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:PA-CO-R33P1SE-0442019-K4379[BSA46], contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE PARAISO, monto:2199998.09, importe_modificado:2199998.09]	[mas:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:3512.89]	[160462/proyecto_INICIO, 160465/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401604622	1	[geo:1 [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE AMILANO MELESO TORRES ANGEL TORRES Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA COLONIA PARAISO CENTRO 8895 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AQUINO Y CALLE MELESO TORRES, CALLE ANGEL TORRES, 8897 NICOLAS BRAVO STA. SECCION, lon:-93.21507098, lat:16.39135358]	26-07-2019	05-09-2019	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:PA-CO-R33P1SE-0442019-K4379[BSA46], contratista:COMERCIALIZADORA SAN PATRICKO S.A DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE PARAISO, monto:2170354.11, importe_modificado:2170354.11]	[mas:1 [unidad_medida:Otros, avance:852.63]	[160462/proyecto_PROCESO, 160462/proyecto_INICIO, 160462/proyecto_INOCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604601	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,442,292.61	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381048.00, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216249.61, modificado:188847.07))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL CAMINO LA ESPERANZA EN RAMOCTEZUMA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 188720	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	185723 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARAISO	185723 S	1,263	1,312	0	(meta:1, Unidad_medida:Otro, meta:1, modificado:0.0)
2019	4	TAB190401604604	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	873,704.84	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311081.84, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562622.9, modificado:462622.9))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SA LIBERTAD SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 188711	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	188711 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARAISO	188711 S	560	561	0	(meta:1, Unidad_medida:Otro, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401604605	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,575,412.73	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810605.08, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764707.64, modificado:327607.63))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CHILTEPEC SECCION PRIMERA DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 188646	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	188646 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARAISO	188646 S	724	787	0	(meta:1, Unidad_medida:Otro, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401604610	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,015,842.03	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405377.24, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608464.79, modificado:608464.79))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RAMOCTEZUMA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 188864	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	188864 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARAISO	188864 S	1,265	1,372	0	(meta:1, Unidad_medida:Otro, meta:1, modificado:1.0)
2019	4	TAB190401604618	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,141,652.23	(FT1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46734.11, modificado:0.0); (FT2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685101.18, modificado:489154.03))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA RAMOCTEZUMA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 187220	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	187220 S	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARAISO	187220 S	166	170	0	(meta:1, Unidad_medida:Otro, meta:1, modificado:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	
					RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS						OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401604601	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ORIENTE - 01-08-2019 KILOMETRO 0 + 889 RANCHERIA MOCTEZUMA DA SECCION 86613 PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO ORIENTE A OCCIDENTE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO. EL LUGAR, (geo:83.211402023, (geo:16.359194145))	03-10-2019	03-10-2019	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:PA- CO-R3F3SE-0462019-A3376(BSA44), contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V., concepto:ACREDITAMIENTO DE PAGOS, monto:1141835.23, importe_modificado:314745.11))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.88))	(1604601proyecto_INICIO, 1604601proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones
TAB190401604604	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO CHICHICARA - LIBERTAD SEGUNDA SECCION ALCAMERO 2 + 800 RANCHERIA LIBERTAD 2A SECC. 86917 LIBERTAD DA SECCION PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA CHICHICAPA ENTRADA ALIBERTAD SEGUNDA SECCION Y, (geo:83.16466969, (geo:16.31243392))	01-05-2019	03-10-2019	466,622.90	466,622.90	466,622.90	466,622.90	466,622.90	466,622.90	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:PA- CO-R3F3SE-0462019-OP962(BSA41), contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, concepto:ACREDITAMIENTO DE PAGOS, monto:1141835.23, importe_modificado:777164.84))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(1604605proyecto_PROCESO, 1604605proyecto_FIN, 1604605proyecto_INICIO, 1604605proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones
TAB190401604605	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO CARRETERA PUERTO CERBA AQUILES SERDAN - SANTA CRUZ EL BELLOTE ANTES DEL RESTAURANT ACUARIO RILAMETRO 0 + 290 ELIJO CHILPETEC SECCION BANCO 86613 CHI PETEC (SECCION BANCO); PARAISO TABASCO. ENT. (geo: 83.11339663, (geo:16.34722869))	01-05-2019	03-10-2019	927,607.63	927,607.63	927,607.63	927,607.63	927,607.63	927,607.63	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:PA- CO-R3F3SE-0462019-OP962(BSA42), contratista:EL VIRA BAZZA SANCHEZ, concepto:ACREDITAMIENTO DE PAGOS, monto:154612.71, importe_modificado:154612.73))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(1604605proyecto_PROCESO, 1604605proyecto_FIN, 1604605proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones
TAB190401604610	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO - CARRETERA COMALCALCO PARAISO KILOMETRO 0 + 185 RANCHERIA MOCTEZUMA DA SECCION 86600 MOCTEZUMA DA SECCION PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO ORIENTE A OCCIDENTE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS DA, (geo:83.211402023, (geo:16.361146139))	20-07-2019	03-09-2019	608,303.81	608,303.81	608,303.81	608,303.81	608,303.81	608,303.81	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:PA- CO-R3F3SE-0472019-X3376(BSA45), contratista:ARGO, S.A. DE C.V., concepto:ACREDITAMIENTO DE PAGOS, monto:1075845.07, importe_modificado:1073843.07))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(1604610proyecto_PROCESO, 1604610proyecto_INICIO, 1604610proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones
TAB190401604618	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA 2 CIUDAD EL LIMON, 86606 PARIASO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA CERRADA 1, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA EN LA CIUDAD DE PARAISO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DESPUES DE LA IGLESIA EL SA, (geo:83.2113555, (geo:16.40716277))	20-07-2019	03-09-2019	489,154.39	489,154.39	489,154.39	489,154.39	489,154.39	489,154.39	(geo1: (geo_obra:Otra, numero_contrato:PA- CO-R3F3SE-0472019-X3376(BSA46), contratista:ARGO, S.A. DE C.V., concepto:ACREDITAMIENTO DE PAGOS, monto:1141835.23, importe_modificado:1141835.23))	(meta1: (unidad_medida:Menos Cuantitativos, avance:687.0))	(1604618proyecto_INICIO, 1604618proyecto_FIN, 1604618proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
2019	4	TAB190401609749	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	130,000.00	(#1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.0, modificado:0.0); (#2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8280.0, modificado:3280.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 246176	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246176 S	20	10	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))					
2019	4	TAB190401610103	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	184,000.00	(#1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280.0, modificado:0.0); (#2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110400.0, modificado:110400.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN NPC NUEVO MADRO DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 246854	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246854 S	25	15	0	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0))				
2019	4	TAB190401609799	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(#1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480.0, modificado:0.0); (#2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO LA PILA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 246798	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246798 S	5	5	0	0	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))			
2019	4	TAB190401609821	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	124,200.00	(#1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4960.0, modificado:0.0); (#2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14620.0, modificado:14620.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO FRANCISCO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 246822	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246822 S	16	11	0	0	0	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0))		
2019	4	TAB190401609860	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	69,000.00	(#1) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.0, modificado:0.0); (#2) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140.0, modificado:4140.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO DIVISION NORTE DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 246787	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246787 S	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB190401609749	1	(Geo1: (Geo_municipio:15, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DE TEAPA Y CARRETERA A TAPILALAPA, CALLE CAL, km-42.7746294, lat:17.53974983))	01-11-2019	30-11-2019	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	(Geo1: (Geo_obra_Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, comensales:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0))	(1609749/proyecto_PROCESO, 1609749/proyecto_INICIO, 1609749/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610103	1	(Geo1: (Geo_municipio:15, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA LIBRE SO TRAMO CD DE TACOTALPA - EJ. AGUA ESCONDIDA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA Y CARRETERA A TABIL, km-42.7558445, lat:17.4168579))	01-11-2019	30-11-2019	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	(Geo1: (Geo_obra_Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, comensales:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0))	(1610103/proyecto_PROCESO, 1610103/proyecto_INICIO, 1610103/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609799	1	(Geo1: (Geo_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - EJ. MADERO MADERO KILOMETRO 34 + 600 EJ. FRANCISCO MADERO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA Y CARRETERA A TAPILALAPA, CALLE CAL, km-42.7598986, lat:17.43771858))	01-11-2019	30-11-2019	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	(Geo1: (Geo_obra_Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, comensales:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(1609799/proyecto_PROCESO, 1609799/proyecto_INICIO, 1609799/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609821	1	(Geo1: (Geo_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - EJ. MADERO MADERO KILOMETRO 34 + 600 EJ. FRANCISCO MADERO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA Y CARRETERA A TAPILALAPA, CALLE CAL, km-42.7598986, lat:17.43771858))	01-11-2019	30-11-2019	74,520.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	(Geo1: (Geo_obra_Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, comensales:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:27.0))	(1609821/proyecto_PROCESO, 1609821/proyecto_INICIO, 1609821/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401609880	1	(Geo1: (Geo_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - EJ. MADERO MADERO KILOMETRO 34 + 600 EJ. FRANCISCO MADERO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA Y CARRETERA A TAPILALAPA, CAL, km-42.7628567, lat:17.50629507))	01-11-2019	30-11-2019	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	(Geo1: (Geo_obra_Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, comensales:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(1609880/proyecto_PROCESO, 1609880/proyecto_INICIO, 1609880/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2019	4	TAB190401698767	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	98,600.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52960.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57960.0, modificado:57960.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA COLONIA POMQUITA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246452	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246452	5	15	6	9	9 (metas: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, modificaciones:21.0))	
2019	4	TAB190401698540	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	73,600.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.0, modificado:44180.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL EJIDO LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 247291	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	247291	5	9	7	9	9 (metas: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, modificaciones:16.0))	
2019	4	TAB190401698685	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	138,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55200.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42600.0, modificado:42600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL EJIDO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246724	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246724	14	16	14	9	9 (metas: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, modificaciones:30.0))	
2019	4	TAB190401698163	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	68,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41400.0, modificado:41400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA HACIENDA POCHITOCAL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 252824	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	252824	8	8	6	6	6	6 (metas: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, modificaciones:15.0))
2019	4	TAB190401698581	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	68,000.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41400.0, modificado:41400.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA HACIENDA POCHITOCAL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 247809	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	247809	12	12	3	3	9	9 (metas: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, modificaciones:15.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tlaxaco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PAGADO
7AB190401609767	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - BA POCHITOCAL 3RA SECCION, 8887 POCHITOCAL RA SECCION, ENTRE CARRETERA TAPULALPA Y CARRETERA SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DESDE, km:42.7286652, km:17.37212480]]	01-11-2019	30-11-2019	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24]]	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401609820	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - BA SANTA ROSA IRA SECCION KILOMETRO 7 + 200 EL DIO SANTA ROSA LA SECC 88873 SANTA ROSA RA SECCION, 8887 LA CUESTA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRETERA TAPULALPA, CML, km:32.7650944, km:17.41631447]]	01-11-2019	30-11-2019	44,160.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24]]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401609895	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - BA SANTA ROSA IRA SECCION KILOMETRO 7 + 200 EL DIO SANTA ROSA LA SECC 88873 SANTA ROSA RA SECCION, 8887 LA CUESTA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRETERA TAPULALPA, CML, km:32.7650944, km:17.41631447]]	30-09-2019	30-11-2019	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24]]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401610183	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - BA POCHITOCAL 3RA SECCION, 8887 POCHITOCAL RA SECCION, ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRETERA TAPULALPA, CML, km:32.7650944, km:17.41631447]]	01-11-2019	30-11-2019	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24]]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7AB190401609881	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidat:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - BA POCHITOCAL 2A SECCION, 8887 POCHITOCAL DA SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRETERA TAPULALPA, CML, km:32.7650944, km:17.41631447]]	01-11-2019	30-11-2019	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	[cbo1: [ipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24]]	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401610113	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	96,000.00	(#1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto57990.0, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto7990.0, modificado:7990.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CEIBA PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246551	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246551 S	11	10	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, meta21.0), meta_modificada:21.0))
2019	4	TAB190401603761	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	128,000.00	(#1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto24800.0, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto17280.0, modificado:17280.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL LIDO CUTILAHUAC DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 246646	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	246646 S	20	8	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, meta28.0), meta_modificada:28.0))
2019	4	TAB190401642663	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	745,052.20	(#1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto238015.68, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto41723.52, modificado:41723.52))	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMÁN DE LA VILLA JUAN ALVARO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO - 191283	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	191283 S	170	150	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, meta818.0), meta_modificada:818.0))
2019	4	TAB190401644839	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	161,027.60	(#1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto64427.15, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto96600.45, modificado:96600.45))	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LAS CALLES SAN ROMÁN DE LA VILLA JUAN ALVARO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO - 190186	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	190186 S	339	340	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Lineales, meta420.0), meta_modificada:420.0))
2019	4	TAB190401644759	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,203,973.81	(#1: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto83228.52, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1324844.29, modificado:1324844.28))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SAN ROMÁN DE LA VILLA JUAN ALVARO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO - 186529	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	186529 S	389	340	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1982.5), meta_modificada:1982.5))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PAGADO
TAB19040160413	1	(geo1, fove_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - RA, kilometro 02 + 300 E, CARRETERA ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS Y RANCHERIA CEBRA 1RA SECCION ESTACION FERROVIARIA DEL CENTRO DE CEBRA RA SECCION (ESTACION FERROCARRIL km:42.252438, lat:17.550148))	01-11-2019	30-11-2019	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	(cat1, fipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, comite:EN CUSTODIO GARCIA, convocante:11 AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:395517.24, importe_modificado:395517.24)	(meta1, unidad_medida:Piezas, avance:21.03)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160431	1	(geo1, fove_municipio:15, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS Y RANCHERIA CEBRA 1RA SECCION ESTACION FERROVIARIA DEL CENTRO DE CEBRA RA SECCION (ESTACION FERROCARRIL km:42.252438, lat:17.550148))	01-11-2019	30-11-2019	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	(cat1, fipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, comite:EN CUSTODIO GARCIA, convocante:11 AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:395517.24, importe_modificado:395517.24)	(meta1, unidad_medida:Piezas, avance:28.98)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160463	1	(geo1, fove_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE SAN ROMAN VILLA JUAN ALDAMA 8800, JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO, CARRERA ENTRE CARRETERA TEAPA - JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO TRULLIO, CALLE JUSTO SIERRA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE LA CARRERA JUAN ALDAMA Y AVANZA, lon:-83.0281876, lat:17.5688196)	01-06-2019	25-10-2019	447,023.53	447,023.53	446,870.49	446,870.49	446,870.49	(cat1, fipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0018-182019, comite:ARISANDY SERAFIN LAY, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:452,242.42, importe_modificado:145039.22)	(meta1, unidad_medida:Metros lineales, avance:77.13)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160463	1	(geo1, fove_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 1 Y TABASCO ENTRE CALLE LA VIA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE INVESTIGACION, lon:-92.9370896, lat:17.5688196)	15-09-2019	15-09-2019	91,436.03	91,436.03	91,436.03	91,436.03	91,436.03	(cat1, fipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0018-182019, comite:DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:152383.39, importe_modificado:152383.39)	(meta1, unidad_medida:Metros lineales, avance:0.03)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160475	1	(geo1, fove_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 1 Y TABASCO ENTRE CALLE LA VIA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE INVESTIGACION, lon:-92.9370896, lat:17.5688196)	13-07-2019	13-11-2019	1,324,644.28	1,324,644.28	1,271,350.86	1,271,350.89	1,271,350.68	(cat1, fipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0018-182019, comite:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:238303.8, importe_modificado:238973.8)	(meta1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.5)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401604014	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,189,386.71	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872334.66, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308352.05)]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLONSO DE LA VILLA LUJAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 10984	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MAYUNTAMIENTO DE TEAPA	16994 S	315	305	0	(meta:1 (unidad_medida:obras, meta:1, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401604060	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	570,707.00	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26843.79, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34242.79, modificado:4264.79)]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y DOS EN LA COLAS GRUTAS DE LA CDO TEAPA TABASCO - 18251	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MAYUNTAMIENTO DE TEAPA	18231 S	329	400	0	(meta:1 (unidad_medida:obras, meta:1, modificado:420.0))	
2019	4	TAB190401611706	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,698,998.12	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238169.37, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281168.66, modificado:21168.66)]	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CDO TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE COMITANCARO TABASCO HOSPITAL COMUNITARIO - 26531	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MAYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	26531 S	30,152	28,801	0	(meta:1 (unidad_medida:obras, meta:1.0, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401611705	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	720,271.93	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8490.0, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427181.16, modificado:64191.77)]	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CIDAD TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO - 26689	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MAYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	26568 S	30,159	28,801	0	(meta:1 (unidad_medida:obras, meta:1.0, modificado:1.0))	
2019	4	TAB190401615058	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	211,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8490.0, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126610.0, modificado:126610.0)]	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL POBLADO PLAYALARCA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 25638	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MAYUNTAMIENTO DE JONUTA	25638 S	29	20	0	(meta:1 (unidad_medida:obras, meta:46.0, modificado:46.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190401604914	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE LUIS DONALDO ENTRE CARRETERA TEAPAMA, 86020 JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO CALLE FRANCISCO TRUJILLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA AJAN ALDAM. (loc:43.0209437, lat:17.8972497)]	01-08-2019	29-10-2019	1,308,352.03	1,308,352.03	1,308,351.94	1,308,351.94	1,308,351.94	(cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-0015-152019, contratos:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL PUEN, S.A. DE C.V., monto:218068.71, importe_modificado:218068.71])	(metr1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:718.2])	(1604914proyecto_PROCESO, 1604914proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401604690	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA 2 COLONIA LAS GRUTAS, CARRETERA ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS Y CARRETERA LAS GRUTAS EL LUGAR DE LA GRUA SE ENCUENTRA EN CASI EL CENTRO DEL CENTRO DE INVESTIGACION. (loc:92.87726878, lat:17.89314716)]	13-09-2019	13-09-2019	342,424.78	342,424.78	173,123.57	173,123.57	173,123.57	(cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-0012-122019, contratos:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comociones:AVULUM, AVIAMIENTO DE TEAPA, monto:57070.97, importe_modificado:57070.97])	(metr1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0])	(1604650proyecto_PROCESO, 1604650proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611768	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE JULIA COLONIA MUNICIPAL, 89804 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRANDO A LA CIUDAD, TENOSIQUE POR LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE PARA A LA ZONA PARA TOMAR LA C. (loc:91.4106859, lat:17.46933697)]	07-10-2019	26-12-2019	2,811,958.88	2,754,878.11	2,754,878.11	2,754,878.11	2,754,878.11	(cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0492019, contratos:CM DEL GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:4591460.18, importe_modificado:4591460.18])	(metr1: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	(1611755proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611763	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE JULIA COLONIA MUNICIPAL, 89804 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE JULIA Y CALLE TENOSIQUE, CALLE COMAICALCO EN TENOSIQUE SE TOMA LA CALLE DE NOVIEMBRE PARA A LA ZONA PARA TOMAR LA CALLE C. (loc:91.4107832, lat:17.46937823)]	07-10-2019	26-12-2019	432,183.16	432,183.16	423,696.34	423,696.34	423,696.34	(cbo1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0492019, contratos:CM DEL GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:4591460.18, importe_modificado:4591460.18])	(metr1: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	(1611755proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401610588	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:22, direccion:AVENIDA ROBERTO MADRAZO PINTADO PUEBLO PLAYA LARGA, 87801 PLAYA LARGA, JONUTA TABASCO ENTRE AVENIDA ROBERTO MADRAZO PINTADO Y AVENIDA PEREZ PECH, CALLE HERMINIO ROSARIO DE CD. JONUTA SE TOMA PARA FRONTERA RICHIE DE MCFRINS. (loc:91.86989514, lat:17.83246293)]	01-11-2019	20-11-2019	126,860.00	126,860.00	126,860.00	126,860.00	126,860.00	(cbo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES RAJON GARCIA, comociones:AVIAMIENTO DE JONUTA, monto:2396600.0, importe_modificado:2396600.0])	(metr1: [unidad_medida:Pasos, avance:48.0])	(1610588proyecto_INICIO, 1610588proyecto_FIN, 1610588proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	748180401844516	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,46,990.72	(FT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjwe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35902.28, modificacion:1, modificacion:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29394.44, modificacion:26594.44))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRES GARCIA LA SULA DEL MUNICIPIO DE PARASO TABASCO - 187168	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento o	Sim	Identificar	SECRETARIA DE ENERGIA, AGUA Y CLIMA DEL ESTADO DEL TABASCO EN CONVENCIO CON EL AYUNTAMIENTO DE PARASO	187168 3	151	147	0	(metas: (Unidad_medida:3 Metas mensuales:172.0 metas_anuales:672.0))







Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos


Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB190401604616	1	[Geo: (ovr_municipio:14, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO CERCA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA - ESTACION DE FERROCARRIL EN EL PUEBLO DE LOS CERRITOS, CARRETERA FEDERAL ANTONIO GUERRA (LA ISLA), PARAJE TABASCO CENTRE CARRETERA MAL PASO EL BIEL, km-09, 14640321, km:18, 8132159)]	27-07-2019	04-09-2019	209,394.43	209,394.43	209,394.43	209,394.43	209,394.43	(Presupuesto, PROYECTO, CO-033FSE-0-492019-OP0778344), convenio BARTOLOMEO ALCALDIA, convenio AYUNTAMIENTO DE PARAISO, (Impa_c_municipio:46890171)	(10046 (Presupuesto, PROCESO, 19046 (Presupuesto, FIN, 19046 (Presupuesto, INICIO)	Terminado	Verificados avances	Sin observaciones	Sin observaciones


Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
 Subsecretario de Bienestar


Lic. Mario Rafael Liego Latournerie
 Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático


Lic. Carlos Alberto Siles González
 Director Administrativo

