

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401604495	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	14,779,487.84	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59171961.14, modificado:0.0), (fz (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8867688.7, modificado:8867688.19))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BILIANO ZAPATA UNO Y DOS COL. LAS GRUTAS DE LA OZ TAPASCO - 182683	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACULSPANIA	182683 S	1,236	1,211	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:1644.0))	
2020	1	TAB190401604680	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	570,707.98	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328293.9, modificado:0.0), (fz (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342424.79, modificado:17123.97))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BILIANO ZAPATA UNO Y DOS COL. LAS GRUTAS DE LA OZ TAPASCO - 182683	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TAPPA	182683 S	329	400	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:520.0))	
2020	1	TAB190401604630	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	9,281,314.21	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712525.68, modificado:0.0), (fz (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568784.53, modificado:5568784.00))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIGINALACION NORTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MACULSPANIA TABASCO - 187692	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACULSPANIA	187692 S	112	88	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.0, meta_modificada:1500.0))	
2020	1	TAB190401607000	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	372,804.50	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372804.5, modificado:33982.23))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PUEBLO DE JONUTA TABASCO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206827	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206827 S	7	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:12.0))	
2020	1	TAB190401607685	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	8,919,893.97	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587958.98, modificado:0.0), (fz (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5330335.98, modificado:5330335.98))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO SEGUNDA ETAPA - 214807	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL UNIVERSIDAD DE CENTRO	214807 S	2,843	3,140	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:3418.16, meta_modificada:3418.16))	
2020	1	TAB190401608754	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	138,459.44	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138459.44, modificado:93072.86))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO - 206827	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206827 S	4	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:4.0))	
2020	1	TAB190401611673	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,804,785.11	(ff) (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919104.0, modificado:0.0), (fz (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885674.11, modificado:885674.11))	CONSTRUCCION DE PLAZA URBANA EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO - 285275	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	285275 S	244	250	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:1.0))	

[Handwritten signatures and stamps]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
TAB19040160495	1	(geo1; feve; municipio:12; localidad:18; direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA FEDERAL MACULPANA-VILLABERTO JUAREZ - CARRETERA CACAGOS LA GRANJA. KILOMETRO 14 + 600 VILA BENITO JUAREZ, 86739 Poblado C - INGENIERO EDUARDO CHAVEZ, L. 017.1831161917)	15-10-2019	23-12-2019	8,867,696.19	8,867,696.19	8,867,696.19	8,867,696.19	8,867,696.19	173,123.57	(meta1; (unidad_medida: Metros lineales, avance:1844.0)) 1604465/proyecto_INICIO, 1604465/proyecto_PROCESO, 1604465/proyecto_FIN, 1604465/proyecto_INICIO, 1604465/proyecto_PROCESO, 1604465/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401604680	1	(geo1; feve; municipio:16; localidad:16; direccion: CALLE ELLABAND ZEPATÁ Y EMILIANO APATIA Y COLONIAL LAS GRUTAS, JALAPA, TABASCO ENTRE CALLE LA VIA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERAS GRUTAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ALIN COSTADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ltn:92.83738676; lnt:171.55747118)	13-09-2019	13-09-2019	173,123.57	173,123.57	173,123.57	173,123.57	173,123.57	(meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)) 1604466/proyecto_INICIO, 1604466/proyecto_PROCESO, 1604466/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB190401604630	1	(geo1; feve; municipio:12; localidad:18; direccion: CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE VILLA BENITO JUAREZ, 86728 BENTO JUAREZ (SAN CARLOS), TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y CIRCUNVALACION NORTE, CARRETERA CACAGOS LA GRANJA EN LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE INCA, ltn:92.8365662694; lnt:171.833558987)	22-07-2019	20-09-2019	5,569,780.00	5,569,780.00	5,569,780.00	5,569,780.00	5,569,780.00	(meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:1590.0)) 1604500/proyecto_INICIO, 1604500/proyecto_PROCESO, 1604500/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB190401607003	1	(geo1; feve; municipio:11; localidad:11; direccion: CARRETERA LIBRE SAN TRAMO CARRETERA TABASCO-FRONTERA MARCHA DE MORFIN - RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ KILOMETRO 38 + 400 RANCHERA JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), JONUTA TABASCO, ltn:92.21860346; lnt:16.30349633)	01-10-2019	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	(meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0)) 1607003/proyecto_INICIO, 1607003/proyecto_FIN, 1607003/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB190401607866	1	(geo1; feve; municipio:4; localidad:12; direccion: CALLE 22 DE FEBRERO BENTO JUAREZ, 2 DE ABRIL, 2 DE MAYO, LAS PALMAS, GALEANA RANCHERA LUIS GAL PEREZ, 86299 LUIS GAL PEREZ CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BENTO JUAREZ, CERRADA DE JUAREZ. EL LUGAR DE LA OBRA SE, ltn:93.0271921; lnt:17.8717288)	07-10-2019	20-12-2019	5,351,259.36	5,351,259.36	5,351,259.36	5,351,259.36	5,351,259.36	(meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:2419.16)) 1607866/proyecto_INICIO, 1607866/proyecto_PROCESO, 1607866/proyecto_FIN, 1607866/proyecto_INICIO, 1607866/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB190401606754	1	(geo1; feve; municipio:11; localidad:11; direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA TABASCO-FRONTERA MARCHA DE MORFIN - RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ KILOMETRO 38 + 400 RANCHERA JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), JONUTA TABASCO, ltn:92.21860346; lnt:16.30349633)	01-10-2019	30-11-2019	99,972.96	99,972.96	99,972.96	99,972.96	99,972.96	(meta1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.94)) 1609754/proyecto_INICIO, 1609754/proyecto_PROCESO, 1609754/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB190401611673	1	(geo1; feve; municipio:8; localidad:8; direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, CARRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, KILOMETRO 4 + 200 CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA GRANDE JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA DONEMEX - JONUT, ltn:92.26420203; lnt:17.82489794)	15-09-2019	15-12-2019	1,682,554.97	1,682,554.97	1,682,554.97	1,682,554.97	1,682,554.97	(meta1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) 1811673/proyecto_INICIO, 1811673/proyecto_PROCESO, 1811673/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1 CICLO DE RECURSO	R1 RAMO	R1 MODALIDAD	R1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 MODALIDAD	R2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19040160815	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	801,106.03	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12093.68, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083.52, modificado:11028.19)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	28646 S	100	99	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:0.40)	
2020	1	TAB19040160819	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	5,534,344.57	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27373.99, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332665.88, modificado:67228.79)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	21949 S	88	81	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	
2020	1	TAB19040160847	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,172,801.52	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128918.52, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180374.1, modificado:180374.1)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAULCA	18240 S	308	292	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:554.0, meta_modificada:504.0)	
2020	1	TAB19040160874	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	172,003.95	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12093.68, modificado:113027.44)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206979 S	3	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:0.40)	
2020	1	TAB190401608474	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,958,800.36	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187894.14, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281076.22, modificado:2389873.6)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	219891 S	369	382	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:725.0, meta_modificada:1.0)	
2020	1	TAB190401608501	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,156,299.84	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23816.98, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183157.80, modificado:183174.38)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	183277 S	2,024	1,856	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:3204.0, meta_modificada:304.0)	
2020	1	TAB19040160863	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	745,028.27	R1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23816.98, modificado:0.0); R2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447623.53, modificado:44670.49)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	18123 S	170	150	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:816.0, meta_modificada:318.0)	

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA	F1_CICLO DE RECURSO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401604376	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	4,888,781.33	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719277.83, modificador:0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293269.2, modificador:293269.2))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL POB VENITE DE NOVEMBRE DEL MUNICIPIO DE CADEMAS TABASCO - 191292	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CADEMAS	191292-S	1,397	1,362	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, mea_modificadas:262.0))	
2020	1	TAB190401605259	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	1,798,184.82	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19277.83, modificador:0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078916.86, modificador:1078916.86))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA BARRIO DE HERNANDEZ SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 195373	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	195373-S	1,590	1,556	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, mea_modificadas:1000.0))	
2020	1	TAB190401605800	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	113,716.22	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificador:113716.22))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BAJO ROSA EN LA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207051	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207051-S	2	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, mea_modificadas:5.0))	
2020	1	TAB190401606883	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	320,539.93	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320539.93, modificador:320539.93))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ZOPPO DEL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 207472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207472-S	6	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, mea_modificadas:12.0))	
2020	1	TAB190401607067	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	276,922.64	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276922.64, modificador:276922.64))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA RANCHERIA ZOPPO PARA SUAREZ SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE JONTA TABASCO - 208481	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208481-S	6	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, mea_modificadas:12.0))	
2020	1	TAB190401607118	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	280,111.75	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280111.75, modificador:280111.75))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA RANCHERIA ZOPPO PARA SUAREZ SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 208880	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208880-S	6	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, mea_modificadas:11.0))	
2020	1	TAB190401607177	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	45,666.49	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45666.49, modificador:45666.49))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL RANCHERIA ZOPPO SUR EN MACUSPANA TABASCO - 209250	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209250-S	1	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, mea_modificadas:2.0))	
2020	1	TAB190401608284	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	2,688,773.58	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075093.40, modificador:1075093.40), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613264.18, modificador:1613264.18))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POBLADO XICOTENCAT EN TACOTALPA TABASCO - 218899	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	218899-S	725	749	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, mea_modificadas:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE PROYECTO		FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES
	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB190401606876	1	[geo1: [cve_municipio:2, localidad:97, direccion: CALLE CALLE 1 PUEBLO C-3-20 DE NOVIEMBRE 86485 POBLADO C. DE NOVIEMBRE, CARRETERA FEDERAL TACOTALPA-ACOTENCATI, CARRETERA TRANSVERSAL 1 LA RED DE DRENAJE QUE SE VA A REABILITAR A TRAVES DE LA CALLE 2 LA CALL, lat:83.5633624, lon:17.86651822]	01-08-2019	30-09-2019	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2942.0]	(160470)proyecto_INICIO, (160470)proyecto_FIN, (160470)proyecto_FIN, (160470)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES - REVISION
TAB190401606878	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - REYES HERNANDEZ 2DA SECCION MARGEN SUDORIO KM.070 0-45 RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION ENTRE CAMINO CAMINO RIELO 1 CARRETERA FEDERAL, lat:93.24971668, lon:18.2439251]	22-07-2019	21-09-2019	1,078,864.35	1,078,864.35	1,078,864.35	1,078,864.35	1,078,864.35	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0]	(160528)proyecto_INICIO, (160528)proyecto_FIN, (160528)proyecto_FIN, (160528)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401606880	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SOC TRAMO CARRETERA BENITO JABEZ, TERCIERA RANCHERIA ALLENDE BAJO 19VA SECCION KILOMETRO 28 +0 ALLENDE ALTO RA SECCION (SAN JOAQUIN), 88736 92.42717554, lon:17.70260929]	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	(160580)proyecto_INICIO, (160580)proyecto_FIN, (160580)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401606883	1	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:145, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SOC TRAMO QUASIMO JIMENEZ, KILOMETRO 6 + 430 RANCHERIA JIMENEZ, RIZA JIMENEZ, MACALUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CUARTOS DOMINICHOS SE ENCUENTRA, lon:92.3390482, lat:18.9898053]	01-10-2019	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0]	(160583)proyecto_INICIO, (160583)proyecto_FIN, (160583)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401607057	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SOC TRAMO QUASIMO JIMENEZ, KILOMETRO 11 + 700 MORFIN - CARRETERA FRONTERA T.C. JULAPAJONITA KILOMETRO 38 MACALUCA ENTRE CARRETERA PINDO SUAREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSE MARCELO SUAREZ (SAN PEDRO), JUN, lon:92.22941887, lat:18.3934529]	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:11.0]	(160705)proyecto_INICIO, (160705)proyecto_FIN, (160705)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401607118	1	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SOC TRAMO QUASIMO JIMENEZ, KILOMETRO 11 + 700 CARRETERA SINDIAL 99236 SINDIAL, MACALUCA TABASCO ENTRE CARRETERA PINDO SUAREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSE MARCELO SUAREZ (SAN PEDRO), JUN, lon:92.22941887, lat:18.3934529]	01-10-2019	30-11-2019	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0]	(160717)proyecto_INICIO, (160717)proyecto_FIN, (160717)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401607177	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:155, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SOC TRAMO CARRETERA MACISPAN CHITZAJAL IMC2 - 49 PUEBLO ZOPU SUR, 80746 ZOPU SUR, MACISPAN TABASCO ENTRE Y. SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:92.40284058, lat:17.69983195]	01-10-2019	30-11-2019	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]	(160777)proyecto_INICIO, (160777)proyecto_FIN, (160777)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB190401608294	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SOC TRAMO CARRETERA TACOTALPA-ACOTENCATI - PUEBLO XICOITENCATI, 8893 XICOITENCATI, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TACOTALPA-ACOTENCATI, 88.96, lon:92.70358871, lon:17.8160265]	05-08-2019	03-10-2019	1,597,641.21	1,597,641.21	1,597,641.21	1,597,641.21	1,597,641.21	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(160829)proyecto_INICIO, (160829)proyecto_FIN, (160829)proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 MODALIDAD	FT1 PROGRAMA	FT1 CICLO DE RECURSO	FT2 RAMO	FT2 MODALIDAD	FT2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401604639	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	5,763,163.92	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5774.69, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 346897.76, modificado 34691.87)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SANTO DOMINGO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JILAPA TABASCO - 222394	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	222394 S	255	266	0	AVUNTAMIENTO DE JILAPA	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:346.0)				
2020	1	TAB190401604636	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,311.73	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9374.69, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 118587.04, modificado 10394.21)	CONSTRUCCION DE POZO PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITAL SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 243289	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	243289 S	87	103	0	EL AVUNTAMIENTO DE MACUSPANA	0	(meta 1: (unidad_medida:Checs, meta:1.0, meta_modificada:1.0)				
2020	1	TAB190401604635	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,851,990.06	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 840296.25, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 211194.41, modificado 21193.62)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO BOCALTA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 179574	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	179574 S	519	538	0	EL AVUNTAMIENTO DE BALANCAN	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0)				
2020	1	TAB190401604622	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,170,354.11	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 98041.94, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 130212.47, modificado 130212.29)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES AQUINO MELESIO TORRES ANGEL TORRES Y PROBLEMANO ZAPATA - 193259	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	187350 S	61	50	0	AVUNTAMIENTO DE PARASO	0	(meta 1: (unidad_medida:Checs, meta:891.5, meta_modificada:891.5)				
2020	1	TAB190401604639	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,463,337.13	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 88534.85, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1478002.22, modificado 1478002.27)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 188112	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	188112 S	201	199	0	EL AVUNTAMIENTO DE MACUSPANA	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.7, meta_modificada:1913.7)				
2020	1	TAB190401604614	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,180,086.71	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278752.4, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 130852.03, modificado 130851.94)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLASIO DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 190894	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	190894 S	315	305	0	AVUNTAMIENTO DE TEAPA	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0)				
2020	1	TAB190401604633	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	8,966,861.01	FT1 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278752.4, modificado 0.0), FT2 (Ciclo Recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4186077.78, modificado 4186077.78)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ETAPAS DEL MUNICIPIO DE MATES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191082	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	191082 S	1,423	1,444	0	AVUNTAMIENTO DE CARDENAS	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4000.0)				

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO		DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	TAB190401608709	16-09-2019	30-11-2019	346,861.87	346,861.87	346,861.87	346,861.87	346,861.87	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CD-OP-MAJ-DOOTSM-FISE-FRM-033-2019, contrato:CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:231026.16, importe_modificado:231041.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES _ REVISION
1	TAB190401608626	01-10-2019	30-12-2019	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CON-DOOTSM-AMC-03019, contrato:JOSE LUIS MATRETT INCO, convocado:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:159111.73, importe_modificado:198311.73))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA
1	TAB190401604398	30-08-2019	30-08-2019	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-JABA-FISE-006-2019, contrato:JOSE ANGELO QUEROO CRUZ, convocado:AVANTAMIENTO DE BALANCAN, importe_modificado:4861980.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
1	TAB190401604622	20-07-2019	03-09-2019	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	1,302,212.29	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CON-SE-AD-019-1437938346, contrato:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICKO, S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE PHANCO, monto:2702864.11, importe_modificado:2702864.11))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:897.3))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
1	TAB190401604639	22-07-2019	20-09-2019	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	1,478,002.27	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-AMC-03019, contrato:COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DEFLU, S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:2463337.12, importe_modificado:2463337.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1019.7))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
1	TAB190401604814	01-08-2019	29-10-2019	1,308,351.94	1,308,351.94	1,308,351.94	1,308,351.94	1,308,351.94	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CD-DOOTSM-0015-152019, contrato:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE TEPHA, monto:2318568.1, importe_modificado:2189586.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:758.0))	(160481)proyecto_INICIO, (160481)proyecto_FIN, (160481)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES
1	TAB190401604833	01-08-2019	30-09-2019	4,180,077.78	4,180,077.78	4,180,077.78	4,180,077.78	4,180,077.78	(cpto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MAC-DOOTSM-R03-15719, contrato:SEPEC, convocado:AVANTAMIENTO DE CAJONES, importe_modificado:696381.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0))	(160483)proyecto_INICIO, (160483)proyecto_FIN, (160483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401606484	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	387,339.33	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387,339.33, modificado:391,031.16))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 26847	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	26847 S	11	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0), meta_modificada:13.0)	
2020	1	TAB190401606648	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	141,284.31	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141,284.31, modificado:141,284.33))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 268273	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	268273 S	4	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0), meta_modificada:6.0)	
2020	1	TAB190401607148	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	90,727.97	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90,727.97, modificado:90,72.98))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RAMA DEL MUNICIPIO DE JONUTA EN PRIMERA SECCION EN MACUSPANA TAB - 209135	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209135 S	0	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0), meta_modificada:4.0)	
2020	1	TAB190401607507	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,550,137.21	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4,550,137.21, modificado:4,550,137.21))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RAMA DEL MUNICIPIO DE JONUTA EN MUNICIPIO DE CENTRO TAB - 211884	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	211884 S	1,099	1,099	0	(meta:1 (unidad_medida:Meta, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0))	
2020	1	TAB190401607656	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,750,070.04	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,750,070.04, modificado:3,750,070.04))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RAMA DEL MUNICIPIO DE JONUTA EN MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 212538	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	212538 S	938	1,099	0	(meta:1 (unidad_medida:Meta, meta:1150.0, meta_modificada:1338.0))	
2020	1	TAB190401608197	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,154,055.88	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4,154,055.88, modificado:4,154,055.88))	CONSTRUCCION DE RED DE VIVIENDA PARA EL SANITARIO DE LOS PALMOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO PRIMERA ETAPA - 218543	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JONUTA	218543 S	265	262	0	(meta:1 (unidad_medida:Meta, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0))	
2020	1	TAB190401608207	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	518,395.31	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518,395.31, modificado:518,395.31))	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JONUTA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 216886	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216886 S	18	15	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	
2020	1	TAB190401608215	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,618,337.94	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7,618,337.94, modificado:7,618,337.94))	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 219759	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	219759 S	715	585	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401606484	[geo1: [eve_municipio:1, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO JONUTA LOS PAJAROS KILOMETRO 45 + 000 RANCHERIA DE LA CARRETERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AMEDO KILOMETRO DE LA CARRETERA CD PEMEX, km: 92.141858, km: 18.08356244]	01-10-2019	30-11-2019	387,339.18	387,339.18	387,339.18	387,339.18	387,339.18	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COV273-0142046, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000E7, importe_modificado:1,020000E7]	[metr1: [unidad_medida:Vivienda, avances:15.0]]	180648/proyecto_INICIO, 180648/proyecto_FIN, 180648/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040100649	[geo1: [eve_municipio:12, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL CARRETERA A PALOMAS A 9 KM. KILOMETRO 18 + 200 RANCHERIA PROFESOR CARROSO DA SECCION, 86747 PROFESOR CARROSO CAPARROSO MUNICIPIO TABASCO ENTRE, km: 92.21391008, km: 17.6469463]	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COV273-0142046, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000E7, importe_modificado:1,020000E7]	[metr1: [unidad_medida:Vivienda, avances:5.0]]	180648/proyecto_INICIO, 180648/proyecto_FIN, 180648/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401807148	[geo1: [eve_municipio:12, localidad:35, direccion:TERRACERA TRAMO CARRETERA MACUSPANA/PIAJA DE CATAJAJA M22 - CARRETERA A PALOMAS A 15 KM MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 400 RANCHERIA PROFESOR CARROSO DA SECCION, 86747 PROFESOR CARROSO DA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENT, km: 92.4989748, km: 17.62509148]	01-10-2019	30-11-2019	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COV273-0142046, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000E7, importe_modificado:1,020000E7]	[metr1: [unidad_medida:Vivienda, avances:4.0]]	1807148/proyecto_INICIO, 1807148/proyecto_FIN, 1807148/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401807507	[geo1: [eve_municipio:4, localidad:181, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO VILLAHERMOSA - RIO VIEJO 2DA SECCION KILOMETRO 8 + 100 RANCHERIA RIO VIEJO DA SECCION, 86127 RIO VIEJO ENTRE Y EL TRAMO DE LA OBRANUNCA DE RIO VIEJO, km: 92.39397945, km: 17.38033049]	01-09-2019	17-12-2019	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COV4-SEPEC OLFIELD SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DE CENTRO, monto:89,9889.97, importe_modificado:89,9889.97]	[metr1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:1758.0]]	1807507/proyecto_INICIO, 1807507/proyecto_FIN, 1807507/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401807658	[geo1: [eve_municipio:4, localidad:103, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO RIO VIEJO 3DA SECCION - GUINOA TABASCO (KILOMETRO 2 + 100 RANCHERIA GUINOA 1A SECCION, 86939 GUINOA DA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y EL LUGAR DE LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO DE LA, km: 93.02685415, km: 17.92724618)]	02-05-2019	30-11-2019	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:COV4-SEPEC OLFIELD SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DE CENTRO, monto:89,9889.97, importe_modificado:89,9889.97]	[metr1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:1390.0]]	1807558/proyecto_INICIO, 1807558/proyecto_FIN, 1807558/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401808197	[geo1: [eve_municipio:11, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO JONUTA LOS PAJAROS KILOMETRO 45 + 000 RANCHERIA DE LA CARRETERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN LOURENTE CALLE SAN LOURENTE REFERENCIA DEL LUGAR DE LA OBRA, km: 92.1805148, km: 17.90280193]	02-09-2019	31-10-2019	2,492,433.47	2,492,433.47	2,492,433.47	2,492,433.47	2,492,433.47	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCO-DOOTSM-33-046-OP0202019, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:415405.79, importe_modificado:415405.79]	[metr1: [unidad_medida:Metros lineales, avances:1758.0]]	1808197/proyecto_INICIO, 1808197/proyecto_FIN, 1808197/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401808207	[geo1: [eve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALE CALLE DEL AMOR PUEBLO SIMON BARLAT, 86122 SIMON BARLAT, CENITA TABASCO ENTRE, CALLE CALLE DEL AMOR Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE ROVIROSA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, km: 92.88970881, km: 18.34516146)]	15-07-2019	15-09-2019	311,001.36	311,001.36	311,001.36	311,001.36	311,001.36	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-046-OP0202019, convocante:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:818386.31, importe_modificado:818386.31]	[metr1: [unidad_medida:Otros, avances:1.0]]	1808207/proyecto_INICIO, 1808207/proyecto_FIN, 1808207/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401808215	[geo1: [eve_municipio:8, localidad:89, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO ESTACION CHONPALA/PAJAPISO - EDOO GUADALUPE ENTRE Y EL TRAMO DE LA OBRA, km: 92.0293588, km: 17.62935882]	01-11-2019	30-12-2019	4,571,398.32	4,571,398.32	4,571,398.32	4,571,398.32	4,571,398.32	[cat01: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:HUL-CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:7919327.34, importe_modificado:7919327.34]	[metr1: [unidad_medida:Otros, avances:1.0]]	1808215/proyecto_INICIO, 1808215/proyecto_FIN, 1808215/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO_DE_RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA	H2_CICLO_DE_RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401606262	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	202,852.41	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150.00, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.45, modificado:12182.03))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BOCA GRANDE PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE GENTLA TABASCO - 271686	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE GENTLA	271808 S	35	44	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401606406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,848,317.44	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80397.26, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147380.17))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA COLONIA LA LIBERTAD DE COMALCALCO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO TAB - 210335	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	219335 S	50	46	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4240.0, meta_modificada:4340.0))	
2020	1	TAB190401606806	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	638,610.73	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638610.73, modificado:638610.73))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RANCHERIA MELCHER COAMO TERCERA SECCION EN MACULAPAN TABASCO - 24299	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H INSTITO DE VIVIENDA DE TABASCO	24299 S		20	8	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:28.0))
2020	1	TAB190401606927	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	952,465.40	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952465.40, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312427.11, modificado:91784.89))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA MELCHER EN EL MUNICIPIO DE MACULAPAN TABASCO - 24292	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACULAPAN	24292 S		40	37	0	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))
2020	1	TAB190401606943	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	388,823.48	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388823.48, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239174.09, modificado:13788.48))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ANSOR CORNELO DEL MUNICIPIO DE MACULAPAN TABASCO - 243890	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACULAPAN	243890 S		53	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2020	1	TAB190401611599	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,408,318.81	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94624.88, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181783.83, modificado:181783.23))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCOSO EN LA PERA DE LA LIBERTAD DE LA COLONIA LA PERA DEL MUNICIPIO DE MACULAPAN TABASCO - 284518	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACULAPAN	284518 S		85	75	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.09, meta_modificada:2053.09))
2020	1	TAB190401611763	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	720,271.93	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68177.20, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432183.16, modificado:42610.36))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO - 28556	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	28556 S		30,159	26,891	0	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						PAGADO
TAB190401608622	1	[geo1: [lve_municipio:3, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMUJON DE BUENOS DIAS, SECCION KILOMETRO 35 + 400 RANCHERIA BOCA GRANDE IRA SECCION BIVIT BOCA GRANDE IRA SECCION GENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y ... [lve:99.5372513, [lve:18.1622324]]]	19-08-2019	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP08382019, contrato:FC CONSTRUCCION Y PROVEDURA DEL SUPLENTE A L.L. DE C.V. DE C.V. PARA LA OBRAS DE AVANCE Y MANTENIMIENTO DE GENTLA, importe_modificado:1583428.46])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608606	1	[geo1: [lve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA COCOCOC BOCA GRANDE, SECCION REFORMA LOS BUQUES Y CALLE COMALCALCO CENTRO, 98300 COMALCALCO BOCA GRANDE, SECCION REFORMA LOS BUQUES Y CALLE COMALCALCO DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COMALCALCO SE TOMA LA CALLE (IGNAC, [lve:93.70654674, [lve:18.337289])]	22-08-2019	20-09-2019	1,147,380.17	1,147,380.17	1,147,380.17	1,147,380.17	1,147,380.17	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:MACO001SM933898188] BEE-088, contrato:CONSORCIO BLSAMA S.A. DE C.V., contrato:MUNICIPIO DE COMALCALCO, importe:1998317.44, importe_modificado:1998317.44])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608605	1	[geo1: [lve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO ZAPO SUR A CHIVALITO 4TA. SECC. - CARRETERA CHIVALITO MANO MEJOR O CAMPO JRA. SECC. KILOMETRO 8 + 500 RANCHERIA MELCHOR O CAMPO JRA. SECCION, 81746 MELCHOR O CAMPO JRA. SECCION, MACUSPANA TABASCO, [lve:92.4277225, [lve:18.11729716]]]	01-10-2019	30-11-2019	636,810.72	636,810.72	636,810.72	636,810.72	636,810.72	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:COV23-01-02048, contrato:CONSORCIO TABASCO S.C. DE R.L. DE C.V., contrato:MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, SECCION DE TABASCO, importe:1,02000027, importe_modificado:1,02000027])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608627	1	[geo1: [lve_municipio:13, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA MACUSPANA KM 27 - RA BITZAL IRA SECCION KILOMETRO 7 + 400 PUEBLO ARROYO, 98949 BITZAL IRA VILLAHERMOSA, COMALCALCO P.A. RM DE IRA, [lve:92.3949993, [lve:18.11729716]]]	01-12-2019	31-12-2019	912,740.69	912,740.69	912,740.69	912,740.69	912,740.69	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MACO001SM-FALS-54-18, contrato:COM DEL GOLO, S.A. DE C.V., contrato:AVANCE Y MANTENIMIENTO DE MACUSPANA, importe:3172801.31, importe_modificado:3172801.31])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608643	1	[geo1: [lve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA COCOCOC BOCA GRANDE, SECCION NABOR CORNELIO KILOMETRO 39 + 400 RANCHERIA AMBOR CORNELIO 98728 AMBOR CORNELIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COCOCOC BOCA GRANDE Y ... DESDE, [lve:92.3145395, [lve:17.8739119]]]	01-10-2019	30-10-2019	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MACO001SM-FALS-54-18, contrato:ROSER HERNANDEZ BAHUEZ, contrato:AVANCE Y MANTENIMIENTO DE MACUSPANA, importe:153028.13, importe_modificado:153028.13])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611599	1	[geo1: [lve_municipio:13, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA MACUSPANA KM 27 - RA BITZAL IRA SECCION KILOMETRO 14 + 400 COCONIA LA PIRA 9848 MACALICA MACALICA TABASCO CARRETERA MACALICA-VILLAHERMOSA, C. [lve:92.36629428, [lve:18.11992254]]]	19-12-2019	31-12-2019	1,461,787.23	1,461,787.23	1,461,787.23	1,461,787.23	1,461,787.23	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:CTO-DOOTSM-TEN-949/2019, contrato:CM DEL GOLO S.A. DE C.V., contrato:AVANCE Y MANTENIMIENTO DE TENSIOLE, importe:1461787.23, importe_modificado:1461787.23])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611763	1	[geo1: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE RUDA, CO. OMA MUNICIPAL, 9884 TENSIOLE DE PINO SUAREZ TENSIOLE TABASCO ENTRE CALLE ALPA Y CALLE TENSIOLE, CALLE COMALCALCO EN CIUDAD TENSIOLE SE TOMA LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE GIRA A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA CALLE C, [lve:91.41197202, [lve:17.4897623]]]	07-10-2019	26-12-2019	423,608.34	423,608.34	423,608.34	423,608.34	423,608.34	([cdo1: [lve_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-949/2019, contrato:CM DEL GOLO S.A. DE C.V., contrato:AVANCE Y MANTENIMIENTO DE TENSIOLE, importe:62891482.18])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signatures and a circular stamp in blue ink.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11_CICLO_DE_RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA	F11_CICLO_DE_RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA	F12_CICLO_DE_RECURSO	F12_PROGRAMA	F12_CICLO_DE_RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401604403	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	1,195,883.90	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293396.54, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717590.28, modificado:11390.07))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CONSTRUCCION JONUTILLA DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 18022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	0	191	190	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:2.0))				
2020	1	TAB190401604691	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	3,442,252.51	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239086.54, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216354.57, modificado:188847.07))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN RIO DEL CAMINO LA ESPERANZA EN RAMOCUEZAMA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE PARASO TABASCO - 185723	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	0	0	1,265	1,312	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:0.9))				
2020	1	TAB190401604705	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	1,485,239.14	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552098.66, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875154.48, modificado:51200.13))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EN LAS CALLES LAS GRUTAS DE LA CD TEAPA TABASCO - 188714	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	0	340	340	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:420.0))				
2020	1	TAB190401604759	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	2,208,073.81	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862220.55, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324644.26, modificado:127180.69))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA UNO Y DOS EN LAS COL LAS GRUTAS DE LA CD TEAPA TABASCO - 189529	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	0	0	340	340	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:195.2))				
2020	1	TAB190401604859	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	8,347,892.09	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339192.4, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508779.28, modificado:3008510.78))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191240	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	0	1,443	1,444	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))				
2020	1	TAB190401605056	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	2,200,177.49	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:0); F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320109.46, modificado:131997.49))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 191804	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	0	170	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:18.0))				
2020	1	TAB190401605540	2018	33	1	3	Proyecto de inversión					245,662.12	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254822.13, modificado:298692.12))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 60379	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	0	0	11	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0))					

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB190401604603	1	{Geo1: {Geo_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SOC TRAMO SANTA ADELAIDA - JONUTA KILOMETRO 30 + 0 RUMBO AL NOROCCIDENTE ENTRE LAS CALLES DE LA SECCION DE PARTICION DE LA COLONIA LA JONUTA TABASCO ENTRE Y AVENIDA DEL ESTADO DE TABASCO ENTRE LAS CALLES DE LA SECCION DE PARTICION DE LA CD DE JONUTA SOBRE LA, km:02.00841231, lat:17.88592201}}	15-07-2019	15-08-2019	717,590.27	717,590.27	717,590.27	717,590.27	717,590.27	717,590.27	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:MAO, DOTSMA-FISE-CONT-0992018, contrato:CONSORCIO DOMAGUA S.A. DE C.V. convocante:AVANTAMIENTO DE JONUTA, monto:1195983.79, importe_modificado:1195983.79}}	Finaliz: (unidad_medida:Obras, avance:2.0)	{163443}proyecto_INICIO, {163444}proyecto_PROCESO, {163445}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401604601	1	{Geo1: {Geo_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ORIENTE OCCIDENTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO + 899 RANCHERIA MOTTEZUMA 2DA. SECCION, 86900 MOTTEZUMA DA SECCION, LAZARO CARDENAS DEL INC. EL LUJAN, km:8.21746003, lat:18.35018416}}	01-08-2019	03-10-2019	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	1,988,847.07	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:PA, DOTSMA-014-4/2019, contrato:CONTRATOS SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V. convocante:AVANTAMIENTO DE PARAISO, monto:3314745.11, importe_modificado:3314745.11}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:0.9)}	{163460}proyecto_INICIO, {163461}proyecto_PROCESO, {163462}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401604708	1	{Geo1: {Geo_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y TABASCO ENTRE CALLE LA VÍA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, km:39.5270584, lat:17.9572446}}	13-07-2019	13-09-2019	510,201.35	510,201.35	510,201.35	510,201.35	510,201.35	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:CO, DOTSMA-014-4/2019, contrato:CONTRATOS SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V. convocante:AVANTAMIENTO DE PARAISO, monto:3314745.11, importe_modificado:3314745.11}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:4.0)}	{163478}proyecto_INICIO, {163479}proyecto_PROCESO, {163480}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401604759	1	{Geo1: {Geo_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIBRE SOC TRAMO CARRETERA CD MEXEJONUTA - EL SACRIFICIO KILOMETRO 9 + 460 RANCHERIA EL SACRIFICIO, ENTRE CALLE LA VÍA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, km:39.5270584, lat:17.9572446}}	13-07-2019	13-11-2019	1,271,350.69	1,271,350.69	1,271,350.69	1,271,350.69	1,271,350.69	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:CO, DOTSMA-016-16/2019, contrato:CONTRATOS SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V. convocante:AVANTAMIENTO DE PARAISO, monto:3314745.11, importe_modificado:3314745.11}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:1.0)}	{163475}proyecto_INICIO, {163476}proyecto_PROCESO, {163477}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401604669	1	{Geo1: {Geo_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE TRANSVERSAL 6 FLEBO POBLADO C-16 ADOLFO LOPEZ MATEOS, 8848 POBLADO C-ADOLFO LOPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE CALLE CONTRIBUCION CALLE 3 EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL EXTREMO EXTER, km:33.194567, lat:18.1829454}}	01-09-2019	25-10-2019	5,008,510.79	5,008,510.79	5,008,510.79	5,008,510.79	5,008,510.79	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:CA, DOTSMA-003-19-19, contrato:SEPEC OULFIELD SERVICES, S.A. DE C.V. convocante:AVANTAMIENTO DE PARAISO, monto:8347882.13, importe_modificado:8347882.13}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:1.0)}	{160455}proyecto_INICIO, {160456}proyecto_PROCESO, {160457}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401605568	1	{Geo1: {Geo_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE SAN ROMAN VILLA LIBRE SOC TRAMO CARRETERA CD MEXEJONUTA - EL SACRIFICIO KILOMETRO 9 + 460 RANCHERIA EL SACRIFICIO, ENTRE CALLE LA VÍA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.20 KM DE LA CIUDAD DE TEAPA, km:35.02468951, lat:17.8977868}}	01-09-2019	29-10-2019	1,319,997.85	1,319,997.85	1,319,997.85	1,319,997.85	1,319,997.85	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:CO, DOTSMA-0013-13/2019, contrato:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:AVANTAMIENTO DE TEAPA, monto:220977.42, importe_modificado:220977.42}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:8.8)}	{160455}proyecto_INICIO, {160456}proyecto_PROCESO, {160457}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401605640	1	{Geo1: {Geo_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SOC TRAMO CARRETERA CD MEXEJONUTA - EL SACRIFICIO KILOMETRO 9 + 460 RANCHERIA EL SACRIFICIO, ENTRE CALLE LA VÍA Y CARRETERA LAS GRUTAS, CARRETERA LAS GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.20 KM DE LA CIUDAD DE TEAPA, km:35.02468951, lat:17.8977868}}	01-10-2019	30-11-2019	295,682.12	295,682.12	295,682.12	295,682.12	295,682.12	{Geo1: {Geo_obra:Obra, numero_contrato:CO, DOTSMA-0013-13/2019, contrato:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:AVANTAMIENTO DE TEAPA, monto:220977.42, importe_modificado:220977.42}}	{met1: (unidad_medida:Obras, avance:1.3)}	{160455}proyecto_INICIO, {160456}proyecto_PROCESO, {160457}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

[Handwritten signatures and stamps]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	METAS
2020	1	TAB190401602657	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	181,046.94	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81946.94, modificado: 181046.92)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 26524	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	26524 S	1	7	0 (meta:1 (unidad_medida:Vivienda meta_modificado:8.0))	
2020	1	TAB190401602658	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	341,148.83	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341148.83, modificado: 341148.83)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA APASCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 20723	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	20723 S	11	4	0 (meta:1 (unidad_medida:Vivienda meta_modificado:15.0))	
2020	1	TAB190401602659	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	405,867.70	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405867.7, modificado: 423892.31)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL AYUNTAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO BUENA VISTA APASCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 20892	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	20892 S	11	4	0 (meta:1 (unidad_medida:Vivienda meta_modificado:15.0))	
2020	1	TAB190401602660	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,982,208.89	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182863.25, modificado:0.0), (FZ: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178435.74, modificado: 178429.43)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTADO DEL MANANTIAL DE LA COLONIA ALVARO OBREGÓN SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21467	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA DE CENTLA	21827 S	663	641	0 (meta:1 (unidad_medida:Otros meta:8700.0, meta_modificado:8700.0))	
2020	1	TAB190401602664	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	388,571.98	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154200.29, modificado:0.0), (FZ: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235143.3, modificado:235143.3)	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARTHEMOC DE LA VILLA CUARTHEMOC EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21697	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21697 S	95	74	0 (meta:1 (unidad_medida:Placas meta:1.0, meta_modificado:1.0))	
2020	1	TAB190401602668	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	482,676.72	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197070.29, modificado:0.0), (FZ: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285605.43, modificado:285605.43)	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA VILLA IGMCIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA - 21870	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21870 S	18	15	0 (meta:1 (unidad_medida:Otros meta:1.0, meta_modificado:1.0))	
2020	1	TAB190401602669	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	501,653.77	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20863.51, modificado:0.0), (FZ: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30985.26, modificado:30985.26)	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA VILLA IGMCIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA - 21695	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21695 S	18	15	0 (meta:1 (unidad_medida:Otros meta:1.0, meta_modificado:1.0))	
2020	1	TAB190401602671	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	203,047.08	(FI: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:4_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276.83, modificado:0.0), (FZ: (cdo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_porc:3_tpo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121828.25, modificado:121802.03)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 21941	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21941 S	70	78	0 (meta:1 (unidad_medida:Otros meta:1.0, meta_modificado:1.0))	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO							EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB190401006567	1	[Geo1: [Geo_municipio:11, localidad:16, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SOBRE CARRETERA COP PEMEX JONUTA - ANTES DE RANCHERA FEDERAL ALBAZEB 8630 ESCRIBANA MAS 274 SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA, lin=32, 6131407, lat:18.0465994]	01-10-2019	30-11-2019	181,946.92	181,946.92	181,946.92	181,946.92	181,946.92	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, numero_contrato: 02/2002E77 importe_modificado: 1,020,002E77	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 8.0]]	1606527/proyecto_INICIO, 1606528/proyecto_FIN, 1606529/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401006830	1	[Geo1: [Geo_municipio:12, localidad:28, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA MACISPANPA, VALDEOPEZACA VISTA (APASCO), 8748 BUENA VISTA (APASCO), MACISPANPA TABASCO ENTRE CARRETERA CHETUMAL VILLAHERRONSA, lin=32, 4252646, lat:17.85748593]	01-10-2019	30-11-2019	341,148.80	341,148.80	341,148.80	341,148.80	341,148.80	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, numero_contrato: COV273-0142048, importe_modificado: 1,020,002E77	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1606830/proyecto_INICIO, 1606831/proyecto_FIN, 1606832/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401007010	1	[Geo1: [Geo_municipio:13, localidad:27, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL COL. ALVARO OBRERON KILOMETRO 11+400 RANCHERIA ALVARO OBRERON (SANTA CRUZ), 8792 ALVARO OBRERON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAR, lin=32, 80027791, lat:18.39471242]	01-10-2019	30-11-2019	423,852.90	423,852.90	423,852.90	423,852.90	423,852.90	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, numero_contrato: COV273-0142048, importe_modificado: 1,020,002E77	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1607010/proyecto_INICIO, 1607011/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401008000	1	[Geo1: [Geo_municipio:3, localidad:3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL 181 FRONTERA VILLAHERRONSA COL. ALVARO OBRERON KILOMETRO 11+400 RANCHERIA ALVARO OBRERON (SANTA CRUZ), 8792 ALVARO OBRERON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAR, lin=32, 80027791, lat:18.39471242]	13-07-2019	15-08-2019	1,778,429.43	1,778,429.43	1,778,429.43	1,778,429.43	1,778,429.43	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, numero_contrato: COV273-0142048, importe_modificado: 1,020,002E77	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1608200/proyecto_INICIO, 1608201/proyecto_FIN, 1608202/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401008204	1	[Geo1: [Geo_municipio:3, localidad:15, direccion: CALLE FRANCISCO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO, 8699 CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO HONRATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA CONTRA ESCUFINA CON LA CALLE HONRATO JIMENEZ Y, lin=32, 95339647, lat:18.40125911]	13-07-2019	08-09-2019	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto: 386571.65, importe_modificado: 386571.65	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1608200/proyecto_INICIO, 1608201/proyecto_FIN, 1608202/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401008208	1	[Geo1: [Geo_municipio:3, localidad:33, direccion: CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL VILLA IGNACIO ALLENDE, 87780 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE E DE LA VENTA CALLE IGNACIO ALLENDE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL E, lin=32, 94926246, lat:18.33152672]	15-07-2019	15-08-2019	295,805.43	295,805.43	295,805.43	295,805.43	295,805.43	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto: 482975.72, importe_modificado: 482975.72	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1608200/proyecto_INICIO, 1608201/proyecto_FIN, 1608202/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401008209	1	[Geo1: [Geo_municipio:3, localidad:30, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO FRANCISCO MADERO, 8699 CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO HONRATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO FRANCISCO MADERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA, lin=32, 74035188, lat:18.46659592]	15-07-2019	13-09-2019	300,156.87	300,156.87	300,156.87	300,156.87	300,156.87	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto: 501563.77, importe_modificado: 501563.77	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1608200/proyecto_INICIO, 1608201/proyecto_FIN, 1608202/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401008331	1	[Geo1: [Geo_municipio:3, localidad:164, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMULTE - RA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TITATILLO) KILOMETRO 98 + 100 RANCHERIA MORELOS Y PAVON (TITATILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MORELOS Y PAVON (TITATILLO), CENTLA, lin=32, 94926246, lat:18.33152672]	16-09-2019	28-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATO MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE R.L DE C.V, convocante AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto: 158426.45, importe_modificado: 158426.45	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	1608331/proyecto_INICIO, 1608332/proyecto_FIN, 1608333/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT1_CICLO DE RECURSO	HT1_RAMO	HT1_PROGRAMA	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_MODALIDAD	HT2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_RECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190401604657	2019	33	1	4	2019	33	1	3	199,311.73	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199311.73, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.04, modificado:106884.21))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PITAHUA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 244310	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	244310 S	107	107	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))
2020	1	TAB190401609861	2019	33	1	4	2019	33	1	3	199,311.73	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7974.68, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.04, modificado:106884.21))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOS NARANJOS PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 244781	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	244781 S	40	42	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))
2020	1	TAB190401611564	2019	33	1	4	2019	33	1	3	1,044,585.32	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657634.13, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.04, modificado:106884.21))	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTADO EN CALLE PRINCIPAL MARIO TELUSCO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 284223	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tropicales y valdebr	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACALICA	284223 S	220	200	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:2335.25, modificado:2335.25))
2020	1	TAB190401611702	2019	33	1	4	2019	33	1	3	4,585,128.33	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167251.87, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155877.96, modificado:289882.46))	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO TERCERA ETAPA - 285488	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	285488 S	36,159	28,801	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificado:1.0))
2020	1	TAB190401604333	2019	33	1	4	2019	33	1	3	4,176,100.89	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197040.34, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505660.35, modificado:2508638.06))	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAL EN SANITARIO EN LA CALLE OCHO DEL POB LA CIUDAD DE BALANCAN - 173872	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	173872 S	252	168	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.0, modificado:1138.0))
2020	1	TAB190401604469	2019	33	1	4	2019	33	1	3	1,015,777.24	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144290.9, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89848.34, modificado:958411.32))	CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO DEL POB EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO TABASCO - 183534	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANAGUILLO	183530 S	2,024	1,586	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.0, modificado:1602.0))
2020	1	TAB190401604635	2019	33	1	4	2019	33	1	3	976,659.69	(HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339893.87, modificado:0.0), (HT: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358985.81, modificado:58998.74))	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRIC EN LA CALLE PRIMERA SECCION ENTRADA LOS GOMEZ PARAISO TAB - 183606	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARAISO	183606 S	37	34	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:450.0, modificado:450.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAM	#1 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAM	#2 PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19040160491	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	6,703,070.01	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759428.0, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081442.01, modificado:408142.01)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO RRA ETAPA EN EL POBLADO ING EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 19994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	190984 S	1,286	1,211	0 (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.7, meta_modificada:0.0)
2020	1	TAB19040160495	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	8,348,875.38	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338970.11, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5009905.17, modificado:5007989.74)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO ING EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191170	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	191170 S	1,296	1,211	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2020	1	TAB19040160507	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	4,618,817.26	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506063.46)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RIA REFORMA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 206816	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vehículos	Sin identificar	E	AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	206816 S	516	754	0 (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.7, meta_modificada:1838.7)
2020	1	TAB19040160526	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	141,284.31	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.31)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALLENDE BAO SEGUNDA SECCION MACUSPANA TABASCO - 202709	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	I	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205709 S	3	2	0 (meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0)
2020	1	TAB19040160887	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	308,838.00	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38635.66, modificado:38635.66)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE CHIVALTO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207450	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	I	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207450 S	12	5	0 (meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0)
2020	1	TAB19040160935	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	3,478,543.78	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81180.86, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396705.47, modificado:3396729.45)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EN TERPA TABASCO - 216985	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	I	AYUNTAMIENTO DE TERPA	216985 S	381	408	0 (meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)
2020	1	TAB19040160937	2019	33	1	4	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	202,952.41	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81180.86, modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.44, modificado:121802.23)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218254	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218254 S	88	102	0 (meta:1, unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2020	1	TAB19040160985	2019	33	1	3	2019	33	1	3	3	Proyecto de inversión	113,748.20	(F1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107164.0, modificado:113748.20)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 24685	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	I	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	24685 S	4	1	0 (meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)

HOJA 19 DE 42

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS						EJERCIDO	PAGADO								
7AB190401604811	1	[Geo1: [Geo_municipio:2, localid:47], direccion: CALLE CALLE 10 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, 89485 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 7 CALLE CALLE 7 TABASCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE CALLE 7 IM: 18.102051147]	01-08-2019	30-09-2019	4,058,142.00	4,058,142.00	4,058,142.00	4,058,142.00	4,058,142.00	4,058,142.00	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:ICA, DOOTSM:333-153-19, contrato:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE CADEMAS, importe_modificado:6765379.013]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.00]	[160497/proyecto_INICIO, 160497/proyecto_FIN, 160497/proyecto_PROCESO, 160497/proyecto_FIN, 160497/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401604845	1	[Geo1: [Geo_municipio:2, localid:47], direccion: CALLE CALLE 7 CALLE 3 Y TRANSVERSAL 8 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, 89485 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE CALLE 7 CALLE CALLE 8 CALLE CALLE 5 LA OBRA IM: 18.043993951, IM: 18.043993957]	01-08-2019	28-10-2019	5,007,969.74	5,007,969.74	5,007,969.74	5,007,969.74	5,007,969.74	5,007,969.74	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:ICA, contrato:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE CADEMAS, importe_modificado:348673.289]	[meta1: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]	[160497/proyecto_INICIO, 160497/proyecto_FIN, 160497/proyecto_PROCESO, 160497/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401605870	1	[Geo1: [Geo_municipio:40, localid:28], direccion: CALLE EVELSAN BELVAI POLCARPO RUIZATEO GRAN DOMINIO MARCELO ALFONSO TOMAS ALFONSO RANCHERIA REFORMADA SECC. 86318 SECCION 04 SECCION (SANTA MARIA), ALPUJA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, IM: 33.64931556, IM: 18.32477249]	17-07-2019	04-10-2019	3,480,806.48	3,480,806.48	3,480,806.48	3,480,806.48	3,480,806.48	3,480,806.48	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:ICA, contrato:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE CADEMAS, importe_modificado:94652.972]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.73]	[160587/proyecto_INICIO, 160587/proyecto_FIN, 160587/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606829	1	[Geo1: [Geo_municipio:12, localid:47], direccion: TERRACERA TRAMO CARRETERA MACUPANA-CAYTZAIA - FRANCISCO JAVIER MINA CARRERA SALTO DE AGUA - RAMON CHAVILTA ZOO SUR A MANO DERECHA KILOMETRO 11 + 500 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA SECCION 4 ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA MANO, IM: 42.42701955, IM: 17.583584022]	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:CONV23-142049, contrato:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1.020002ET7]	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:5.0]	[160650/proyecto_INICIO, 160650/proyecto_FIN, 160650/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606887	1	[Geo1: [Geo_municipio:2, localid:47], direccion: CARRETERA ESTADAL ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA - RAMON CHAVILTA ZOO SUR A MANO DERECHA KILOMETRO 11 + 500 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA SECCION 4 ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA MANO, IM: 42.42701955, IM: 17.583584022]	01-10-2019	30-11-2019	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:CONV23-142049, contrato:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1.020002ET7]	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:17.08]	[160650/proyecto_INICIO, 160650/proyecto_FIN, 160650/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606885	1	[Geo1: [Geo_municipio:18, localid:48], direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA ESTADAL Y ALOJA, RAMON CHAVILTA ZOO SUR A MANO DERECHA KILOMETRO 11 + 500 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA SECCION 4 ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA MANO, IM: 42.42701955, IM: 17.583584022]	01-10-2019	23-12-2019	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:CONV23-142049, contrato:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:3377179.722]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2900.00]	[160635/proyecto_INICIO, 160635/proyecto_FIN, 160635/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401608397	1	[Geo1: [Geo_municipio:40, localid:28], direccion: CARRETERA ESTADAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA ESTADAL Y ALOJA, RAMON CHAVILTA ZOO SUR A MANO DERECHA KILOMETRO 11 + 500 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA SECCION 4 ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA MANO, IM: 42.42701955, IM: 17.583584022]	16-09-2019	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:CONV23-142049, contrato:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1955468.459]	[meta1: [unidad_medida: Obras, avance:1.0]	[160637/proyecto_INICIO, 160637/proyecto_FIN, 160637/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401609865	1	[Geo1: [Geo_municipio:19, localid:49], direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CARRETERA ESTADAL Y ALOJA, RAMON CHAVILTA ZOO SUR A MANO DERECHA KILOMETRO 11 + 500 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA SECCION 4 ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA ENTRE CARRETERA SALTOS DE AGUA MANO, IM: 42.42701955, IM: 17.583584022]	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	[Geo1: [Geo_obra_Obra, numero_contrato:CONV23-142049, contrato:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1.020002ET7]	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:5.0]	[160650/proyecto_INICIO, 160650/proyecto_FIN, 160650/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 RAMO	M1 MODALIDAD	M1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 MODALIDAD	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401609835	2019	33	1	4	2019	33	1	3	106,211.73	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78724.89, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11957.04, modificado:106894.2));	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BIZTAL TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACLUSPANA TABASCO - 243819	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE MACLUSPANA	243819 S	36	43	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0);				
2020	1	TAB190401611468	2019	33	1	4	2019	33	1	3	513,916.09	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194423.0, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319493.09, modificado:319493.09);	CONSTRUCCION DE UN ALLA DIACTICAL EN EL BACHILLERES DEL TABASCO ESTADO UNICO DE LA RANCHERIA BOCA DE CHILAPA EN CENTLA- 262963	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	262963 S	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Mezcle Cuadradas, meta:40.0, meta_modificada:40.0);				
2020	1	TAB190401611562	2019	33	1	4	2019	33	1	3	501,665.50	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200983.32, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300682.18, modificado:300682.18);	MELJORAMIENTO DE CALLE CON GRAVA EN CALLE DE LOS DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MACLUSPANA TABASCO - 259218	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	EL AYUNTAMIENTO DE MACLUSPANA	259218 S	90	85	0	(meta:1: (unidad_medida:Mezcle Cuadradas, meta:220.0, meta_modificada:220.0);				
2020	1	TAB190401611682	2019	33	1	4	2019	33	1	3	1,056,684.76	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422365.54, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634319.22, modificado:634319.22);	CONSTRUCCION DE GUANAJONES Y BACHILLERES EN LA RANCHERIA EL LIBERTAD DE LA COLONIA LA PERLA DEL MUNICIPIO DE MACLUSPANA TABASCO - 284879	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE MACLUSPANA	284879 S	85	75	9	(meta:1: (unidad_medida:Mezcle Cuadradas, meta:720.5, meta_modificada:720.5);				
2020	1	TAB190401617524	2019	33	1	4	2019	33	1	3	1,480,100.00	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65040.0, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61900.04, modificado:61900.04);	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL POBLADO CALCIATLAN DEL MUNICIPIO DE MACLUSPANA TABASCO - 291183	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE MACLUSPANA	291183 S	100	96	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0);				
2020	1	TAB190401619478	2019	33	1	4	2019	33	1	3	1,856,530.01	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736332.24, modificado:0.0); (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120197.77, modificado:1120197.77);	MELJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBA DE MENDEZ TABASCO - 183832	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	EL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE MENDEZ	183832 S	175	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0);				
2020	1	TAB190401619522	2019	33	1	3				3	113,027.44	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113027.44, modificado:113027.44);	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA PROFESOR CARLOS ROSSO PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACLUSPANA TAB - 206962	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE MACLUSPANA	206962 S	0	4	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0);				

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB190401609635	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA - CARRETERA FEDERAL A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEÑEX-JONUTA Y CARRETERA MACJUS, km: 92.33887306, lat:18.0751748))	01-10-2019	30-10-2019	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOT-SM-FAB-05-1019, contratista:JOSE LUIS MATRETT MOO, concepto:AVANTAMIENTO DE MACJUSPANA, monto:185511.73, importe_modificado:199117.37))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611468	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA-VILLAHERMOSA - CARRETERA FEDERAL A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA, km: 92.86648179, lat:18.0751748))	15-11-2019	24-12-2019	308,346.05	308,346.05	308,346.05	308,346.05	308,346.05	308,346.05	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOT-SM-FAB-05-1019, contratista:ROMARIO ALEJANDRO RICARDEZ OROZCO, concepto:AVANTAMIENTO DE CENTLA, monto:513910.09, importe_modificado:513910.09))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611562	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE LINDAS DE PUEBLO CENTRO, 8637 MACAUJUCA, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUARTEMOC, EL LUGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUARTEMOC ENTRE EL LIRRAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA CARRETERA A, km: 93.00971081, lat:18.1574657))	02-12-2019	31-12-2019	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	300,998.93	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOT-SM-FAB-05-1019, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, concepto:AVANTAMIENTO DE MACAUJUCA, monto:1358288.13, importe_modificado:1358288.13))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617624	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA - CARRETERA FEDERAL A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA Y, km: 92.86648179, lat:18.0751748))	16-12-2019	31-12-2019	633,398.38	633,398.38	633,398.38	633,398.38	633,398.38	633,398.38	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOT-SM-FAB-05-1019, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, concepto:AVANTAMIENTO DE MACAUJUCA, monto:1358288.13, importe_modificado:1358288.13))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617624	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA - CARRETERA FEDERAL A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA Y, km: 92.86648179, lat:18.0751748))	01-11-2019	15-12-2019	814,960.88	814,960.88	814,960.88	814,960.88	814,960.88	814,960.88	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOT-SM-FAB-05-1019, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, concepto:AVANTAMIENTO DE MACAUJUCA, monto:1358288.13, importe_modificado:1358288.13))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016184678	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA - CARRETERA FEDERAL A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACAUJUCA-VILLAHERMOSA Y, km: 92.86648179, lat:18.0751748))	17-07-2019	30-06-2019	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:AL-COPM-H0174-FISE-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, concepto:AVANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEL, monto:1895590.59, importe_modificado:1895590.59))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016195729	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACJUSPANA-PLAYAS DE CATAPAJA - CARRETERA A PALOMAS RAM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO CENTRO, MACAUJUCA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSPANA-PLAYAS DE CATAPAJA Y, km: 92.86648179, lat:18.0751748))	01-10-2019	30-11-2019	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	(cat1: (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO1773-01-629249, contratista:CONSTRUCIONES S C DE RL DE C.A., concepto:AVANTAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020,002.67, importe_modificado:1,020,002.67))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RF1 CICLO DE RECURSO	RF1 RAMO	RF1 MODALIDAD	RF1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2 CICLO DE RECURSO	RF2 RAMO	RF2 MODALIDAD	RF2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULJRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401606819	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	310,825.48	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310825.48, modificado:310825.48)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA CHALVATO CUARTA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 20124	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	20724	6	0	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401606825	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	113,716.22	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.22)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BALBOA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 20163	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	20715	3	2	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:5.0))
2020	1	TAB190401607254	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,853,828.96	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181968.94, modificado:0.0), RF2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174662.02, modificado:174662.02)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPANCO Y VICENTE GUERRERO EN LAS LOCALIDADES DE LA COLONIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 21064	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTRO	21064	376	295	375	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:702.58, meta_modificada:702.58))
2020	1	TAB190401607416	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,131,194.44	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282477.78, modificado:0.0), RF2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278716.66, modificado:4278672.94)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA MARIA PINO SUAREZ DE LA CD VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO - 21185	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTRO	21185	295	265	265	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:3101.00, meta_modificada:310.0))
2020	1	TAB190401607802	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,658,924.65	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123889.86, modificado:0.0), RF2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888554.79, modificado:1888554.79)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL CAMINO RURAL DE LA RAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 21692	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTRO	21213	316	316	316	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0))
2020	1	TAB190401608201	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,919,938.38	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619446.76, modificado:0.0), RF2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679893.86, modificado:479784.04)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 21692	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21692	291	307	307	0	(meta:1, (unidad_medida:Czms, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0))
2020	1	TAB190401608220	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,538,114.40	RF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619446.76, modificado:0.0), RF2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324684.04, modificado:91881.93)	REHABILITACIÓN DE LA AVIATA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL EJIDO LA RAJA DE TABAROGA EN TABASCO TABASCO - 21695	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE	21696	737	734	734	0	(meta:1, (unidad_medida:Czms, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGAGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
											AVANCES	FINANCIADOS	COMPROMETIDOS						
7AB190401806819	1	[Geo1] [Geo_municipio:12, localidad:139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA ZAPO SUR-SALTO DE AGUA KM 8 + 100 PUEBLO CHALVATO, ATTA. SECCION 834Z CONJUNTO 2A SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, km-92.4289761, pct:17.9008793]	01-10-2019	30-11-2019	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COVZ73-41420-04], contratista:MAI CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1.020002E7	[meta1] [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	{160819}proyecto_INICIO, 160819}proyecto_FIN, 160819}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB190401806825	1	[Geo1] [Geo_municipio:13, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA CHILAM, RAMADERIA ALLENDE BAJO 2DA SECCION, KILOMETRO 3 + 800 RANCHERIA ALLENDE BAJO 2DA. SECCION, 8673 ALLENDE BAJO DA SECCION (SAN DIEGO), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, km-92.4388888, pct:17.72671963]	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COVZ73-41420-04], contratista:MAI CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, importe_modificado:1.020002E7	[meta1] [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	{160825}proyecto_INICIO, 160825}proyecto_FIN, 160825}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB19040180726A	1	[Geo1] [Geo_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO VICENTE GUERRERO CUIDAD FRANCISCO VILLA, 8816 VILLAHERRERA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE QUERRERO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TRANSITA POR LA AVENIDA ALTOS HORNOS LUEGO LA, km-92.48978376, pct:18.22679334]	10-08-2019	18-11-2019	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COV-425-05157019, contratista:MAIA ESOLUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE CENTRO, importe_modificado:2003420.867]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:702.68]	{160726}proyecto_INICIO, 160726}proyecto_FIN, 160726}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB190401807416	1	[Geo1] [Geo_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14A, 13A, 12A, 10MA, 80VA TMA, 6TA, ASUNCION CASTELLANOS CIUDAD JOSE MARIA PINO LOPEZ, TABASCO CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE QUERRERO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA, km-92.4428674, pct:14.02748893]	10-08-2019	18-11-2019	4,278,672.94	4,278,672.94	4,278,672.94	4,278,672.94	4,278,672.94	4,278,672.94	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COV-427-04827019, contratista:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, monto:7131194.44, importe_modificado:7131194.44]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0]	{160741}proyecto_INICIO, 160741}proyecto_FIN, 160741}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB190401807602	1	[Geo1] [Geo_municipio:4, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO RIO VIEJO 2DA SECCION - RIO VIEJO 3RA SECCION KILOMETRO 2 + 822 RANCHERIA RIO VIEJO 3A SECCION, 86127 RIO VIEJO 3A SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y, EL LUGAR DE LA OBRA CORRE EL TRAMO, km-93.02781715, pct:17.50073043]	01-09-2019	21-12-2019	1,685,954.79	1,685,954.79	1,685,954.79	1,685,954.79	1,685,954.79	1,685,954.79	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COV-SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:SEPC OLDFIELD convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, importe_modificado:8918988.977]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance:1955.0]	{160760}proyecto_INICIO, 160760}proyecto_FIN, 160760}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB190401808201	1	[Geo1] [Geo_municipio:3, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA TACOTALPA RANZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y PAVON, KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86764 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE CARRE, km-92.54622696, pct:18.41982719]	13-07-2019	15-08-2019	4,787,954.04	4,787,954.04	4,787,954.04	4,787,954.04	4,787,954.04	4,787,954.04	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COV-DOOTSM-33-050-070052019, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS RIGID S.A. DE C.V., convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:379528.23]	[meta1] [unidad_medida:Otros, avance:29200.0]	{160820}proyecto_INICIO, 160820}proyecto_FIN, 160820}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
7AB190401808220	1	[Geo1] [Geo_municipio:15, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA TACOTALPA RANZARAGOZA, ENTRE CALLE ZARAGOZA, KILOMETRO 41 + 500 EDO LA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO SIN Y, km-92.8648688, pct:17.46697529]	05-08-2019	05-10-2019	915,361.56	915,361.56	915,361.56	915,361.56	915,361.56	915,361.56	[Geo1] [Geo_obra:07a, numero_contrato:COV-0142019, contratista:MACUSPANA TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:1539114.4, importe_modificado:1539114.4]	[meta1] [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	{160820}proyecto_INICIO, 160820}proyecto_FIN, 160820}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401608232	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.08	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91218.83, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificado:121822.25)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21712	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21712 S	20	23	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608233	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	202,362.41	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8180.81, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.46, modificado:121922.53)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RAMA CANAVIEZAL, CORONADO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21832 S	65	61	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608244	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	202,362.41	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7974.08, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.46, modificado:121822.25)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ROMULO CACION PONCE HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21926	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21926 S	15	23	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401609653	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	189,311.72	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7974.08, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18822.23)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA MANCIBERA EL VENADO DEL MUNICIPIO DE MAGUAPAN, TABASCO - 24483	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MAGUAPAN	24413 S	84	50	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401611557	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	5,465,216.19	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259408.7, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389130.05, modificado:389130.05)	CONTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TULAR EN CUNDUACAN, TABASCO - 28620	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	28420 S	758	777	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:12794.0, meta_modificada:12794.0))	
2020	1	TAB190401611899	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	132,308.19	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292.87, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79395.52, modificado:67319.14)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARCO MENDOZA DE LA CD ALPU DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE ALPU DE MENDEZ, TABASCO - 28994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE ALPU DE MENDEZ	28944 S	75	75	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0))	
2020	1	TAB190401604374	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	12,748,905.79	(F1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839562.29, modificado:0.0); (F2) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146548.5, modificado:738719.53)	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LEONIA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO - 17778	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	17778 S	269	231	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:8572.4, meta_modificada:8572.4))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	METAS
2020	1	TAB190401604076	33	1	4	2019	33	1	3	4,112,038.42	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404414.54, modificado:0.0), (F2: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24689.32);	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SUCOMAVICARIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 17823	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	17823 S	269	233	0 (meta:1 (Unidad_medida:Otra, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401604077	33	1	4	2019	33	1	3	1,213,500.76	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46398.34, modificado:0.0), (F2: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728101.4, modificado:728099.43);	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARGARITA RAZA DE JAAREZ EN EL POBLADO GUATACALCA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCCA TABASCO - 163270	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCCA	163270 S	308	292	0 (meta:1 (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:850.0))	
2020	1	TAB190401605103	33	1	4	2019	33	1	3	2,657,532.12	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079012.85, modificado:0.0), (F2: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161819.27, modificado:161801.68);	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4 DE JULIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 192331	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	192331 S	1,441	1,360	0 (meta:1 (Unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0))	
2020	1	TAB190401606051	33	1	3	2019	33	1	3	226,024.48	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22604.88, modificado:22604.88);	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RA FEDERICO ALVAREZ PRIMERA SECCION A DEL MUNICIPIO DE JUMITA TAB - 208443	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208443 S	1	7	0 (meta:1 (Unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0))	
2020	1	TAB190401606053	33	1	3	2019	33	1	3	141,284.31	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.33);	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL POBLADO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 206205	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206203 S	4	1	0 (meta:1 (Unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2020	1	TAB190401606054	33	1	3	2019	33	1	3	56,673.12	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56673.12, modificado:56673.12);	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RA ZOLA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207316	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207316 S	0	2	0 (meta:1 (Unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	
2020	1	TAB190401606055	33	1	3	2019	33	1	3	204,689.16	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204689.16, modificado:204689.16);	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS CALLECILLAS DEL POBLADO JAVIER MINA EL COCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207354	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207354 S	7	2	0 (meta:1 (Unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2020	1	TAB190401606014	33	1	3	2019	33	1	3	307,379.33	(F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307379.33, modificado:307379.19);	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RAMA EL MORCO COMPO SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207564	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207564 S	7	6	0 (meta:1 (Unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUIDO	PAGADO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
7AB19040160474	1	[Geo1] [Geo_municipio:3, localidat:39, direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ E ADRI LEONA VICARIO, 8938 LEONA VICARIO, ENTRE CALLE JACANA LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRERA, ACCESO A CARRETERA FEDERAL 203 EMILIANO ZAPATA TANGIENCO, lot: 81.6420267, lot: 17.49185989]	15-07-2019	31-08-2019	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	2,243,889.32	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV18BA-FISE-004-2019, contra:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON, S.A. DE C.V., con:compra:AVUNTAMIENTO DE LA OTRA, lot:18.16535745, importe_modificado:4112033.35]	([med1] [unidad_medida:Otros, avances:1.0])	([16047]proyecto_INICIO, [16047]proyecto_PROCESO, [16047]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB19040160472	1	[Geo1] [Geo_municipio:13, localidat:13, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO GUATACALCA, 8233 GUATACALCA, MACALCA-TABASCO ENTRE CALLE GUATLINTENO Y CARRETERA GUATACALCA-MACALCA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE MACALCA, lot: 32.97397265, lot: 18.16535745]	03-08-2019	17-09-2019	726,099.03	726,099.03	726,099.03	726,099.03	726,099.03	726,099.03	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CTO-GRMAC-001-2019, contra:CONSTRUCCIONES S.C., con:compra:AVUNTAMIENTO DE MACALCA, monto:1213488.39, importe_modificado:1213488.39]	([med1] [unidad_medida:Medios Cuadrados, avances:90.0])	([16047]proyecto_INICIO, [16047]proyecto_PROCESO, [16047]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401605103	1	[Geo1] [Geo_municipio:5, localidat:66, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MAGALANES CALLE NICOLAS BRAVO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA, lot: 43.33870321, lot: 18.27802382]	22-07-2019	22-08-2019	1,618,501.69	1,618,501.69	1,618,501.69	1,618,501.69	1,618,501.69	1,618,501.69	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:MOD0007SMR330689100, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C., con:compra:AVUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2897532.72, importe_modificado:2897532.72]	([med1] [unidad_medida:Medios lineales, avances:1500.0])	([16051]proyecto_FIN, [16051]proyecto_INICIO, [16051]proyecto_PROCESO, [16051]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606451	1	[Geo1] [Geo_municipio:1, localidat:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE-SC TRAMO SOBRE CARRETERA CD PEMEX JONUTA -ANTES DE LEGAR ALA RANCHERIA EL SACRIFICIO KILOMETRO 4.-700 ENTRE CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA, lot: 31.9119831, lot: 18.6472322]	01-10-2019	30-11-2019	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., con:compra:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1200002.67, importe_modificado:1200002.67]	([med1] [unidad_medida:Vivienda, avances:6.0])	([16065]proyecto_PROCESO, [16065]proyecto_INICIO, [16065]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606639	1	[Geo1] [Geo_municipio:12, localidat:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE-196 TRAMO CARRETERA MACISPANA-CAMZALAN M 22 - ENTRE CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL, lot: 32.47781193, lot: 17.45458473]	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., con:compra:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1200002.67, importe_modificado:1200002.67]	([med1] [unidad_medida:Vivienda, avances:0.7])	([16065]proyecto_PROCESO, [16065]proyecto_INICIO, [16065]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606584	1	[Geo1] [Geo_municipio:12, localidat:155, direccion:CARRETERA FEDERAL CARRETERA ZOPU SUR, 8748 ZOPU SUR, MACISPANA TABASCO ENTRE CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL, lot: 32.40311924, lot: 17.45899519]	01-10-2019	30-11-2019	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., con:compra:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1200002.67, importe_modificado:1200002.67]	([med1] [unidad_medida:Vivienda, avances:2.0])	([16065]proyecto_INICIO, [16065]proyecto_PROCESO, [16065]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606583	1	[Geo1] [Geo_municipio:12, localidat:155, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE-SC TRAMO CARRETERA MACISPANA-CAMZALAN M 22 - ENTRE CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL, lot: 32.40311924, lot: 17.45899519]	01-10-2019	30-11-2019	204,689.16	204,689.16	204,689.16	204,689.16	204,689.16	204,689.16	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., con:compra:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1200002.67, importe_modificado:1200002.67]	([med1] [unidad_medida:Vivienda, avances:9.0])	([16065]proyecto_INICIO, [16065]proyecto_PROCESO, [16065]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606514	1	[Geo1] [Geo_municipio:12, localidat:155, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE-SC TRAMO CARRETERA MACISPANA-CAMZALAN M 22 - ENTRE CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN Y CALLE SAN PEDRO SANCHEZ MARIN, SECCION A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL, lot: 32.40311924, lot: 17.45899519]	01-10-2019	30-11-2019	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	[Geo1] [Geo_obra_Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contra:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V., con:compra:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1200002.67, importe_modificado:1200002.67]	([med1] [unidad_medida:Vivienda, avances:13.0])	([16065]proyecto_INICIO, [16065]proyecto_PROCESO, [16065]proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401608887	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	240,042.78	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280042.78, modificado:27218.88))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA MELCHOR OCCAMO RIVERA SECCION EN MACUPANA TABASCO - 207968	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207968 S	6	6	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0))	
2020	1	TAB190401607012	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	272,818.88	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272818.88, modificado:272818.88))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE NACALJUCA TABASCO - 208201	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208201 S	6	6	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0))	
2020	1	TAB190401607162	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	113,716.22	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.22))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA PROFESOR GARRIGOS SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUPANA TAB - 208222	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208222 S	4	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2020	1	TAB190401608202	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,414,613.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558454.24, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856158.76, modificado:856158.76))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216942	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216942 S	46	117	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608211	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	805,992.83	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32397.05, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433595.33, modificado:419156.42))	CONSTRUCCION DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA RANCHERIA NIÑOS HEROES CENTLA - 216724	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216724 S	54	54	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608212	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,645,277.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307310.4, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453569.2, modificado:453569.2))	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUAFIABLE EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO TAB - 216726	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUMANAGUILLO	216726 S	1,790	1,173	0	(meta:1: (unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608214	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	945,748.96	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319651.53, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566049.38, modificado:566049.38))	CONSTRUCCION DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO DE LA CRUZ EN EL EJERENTE JUAREZ CENTLA - 216731	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216731 S	314	311	0	(meta:1: (unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	1	TAB190401608277	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,326,471.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61788.66, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917683.4, modificado:917683.4))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RANCHERIA ABILA BUAN EN TACOTALPA TABASCO - 217846	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	217846 S	304	288	0	(meta:1: (unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB19040160897	1	[geo:1, [eve_municipio:12, localidad:77, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, CARRETERA FEDERAL, 2.5 A 3.5 KILOMETRO 22-00 RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160702	1	[geo:1, [eve_municipio:13, localidad:15, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160742	1	[geo:1, [eve_municipio:12, localidad:49, direccion CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608202	1	[geo:1, [eve_municipio:13, localidad:81, direccion CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	15-07-2019	31-07-2019	766,000.00	766,000.00	766,000.00	766,000.00	766,000.00	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608211	1	[geo:1, [eve_municipio:13, localidad:253, direccion CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	15-07-2019	31-07-2019	419,160.42	419,160.42	419,160.42	419,160.42	419,160.42	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608212	1	[geo:1, [eve_municipio:13, localidad:253, direccion CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	15-07-2019	31-07-2019	419,160.42	419,160.42	419,160.42	419,160.42	419,160.42	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608214	1	[geo:1, [eve_municipio:13, localidad:253, direccion CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	15-07-2019	31-07-2019	569,843.38	569,843.38	569,843.38	569,843.38	569,843.38	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608277	1	[geo:1, [eve_municipio:15, localidad:2, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PIJAYAS DE CATAZAJA, RAMADERA MELCHOR COMA, RA. SE. CARRERA CROPO COAMPO RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO, ENTRE CA. RA. 92.4857778, lat:17.57844683]	17-10-2019	30-11-2019	917,680.46	917,680.46	917,680.46	917,680.46	917,680.46	[geo:1, [eve_obra:Obra, numero_contrato:COV273-0142049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,020000267, importe_modificado:1,020000267]	AVANCES_FISICOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401608303	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81218.81, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121828.25, modificado:121828.25))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218242 S	35	49	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);
2020	1	TAB190401608326	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81218.83, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121828.25, modificado:121828.25))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218443 S	140	128	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);
2020	1	TAB190401608445	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,378,277.86	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95511.58, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126786.61, modificado:1428433.32))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	219545 S	1,743	1,758	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);
2020	1	TAB190401608638	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	199,311.73	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15940.38, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119367.04, modificado:10884.21))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	248643 S	154	148	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);
2020	1	TAB190401608638	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	388,623.48	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.66, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238174.08, modificado:10768.49))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	243700 S	167	171	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:0.0);
2020	1	TAB190401608646	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	199,311.73	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.66, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119367.04, modificado:10884.21))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	243835 S	68	68	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);
2020	1	TAB190401611735	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	186,311.73	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.66, modificado:0.0); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119367.04, modificado:10884.21))	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	285151 S	50	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0);

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB190401608303	1	[Geo1: [Eva_municipio:3, localid:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ENTRE EL TRAMO FAMILTE - RANCHERIA MATECA RA SECCION KILOMETRO 95 + 400 RANCHERIA MATECA 2A SECCION, 86759 MATECA RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , SE TOMAL, lon: -92.54578317, lat:18.07434448]	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CO-CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURGESTE S DE RL DE CV, comonente:AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:183426.45, importe_modificado:186426.46]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608326	1	[Geo1: [Eva_municipio:3, localid:129, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE EN TRAMO CARRETERA TEAPA-VILLAMERIDA - CARRETERA 4 LA VILLA JUAN ALDAMA A KM 5 KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA JUAN ALDAMA 6620 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA VILLA JUAN ALDA, lon: -92.02429861, lat:17.67672989]	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CO-CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURGESTE S DE RL DE CV, comonente:AVANTAMIENTO DE CENILA, monto:183426.46, importe_modificado:186426.46]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608445	1	[Geo1: [Eva_municipio:16, localid:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE EN TRAMO CARRETERA TEAPA-VILLAMERIDA - CARRETERA 4 LA VILLA JUAN ALDAMA A KM 5 KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA JUAN ALDAMA 6620 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA VILLA JUAN ALDA, lon: -92.02429861, lat:17.67672989]	23-12-2019	1,425,633.32	1,425,633.32	1,425,633.32	1,425,633.32	1,425,633.32	1,425,633.32	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-0022-2272019, comonente:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ AGONC, comonente:AVANTAMIENTO DE TEPA, monto:237627.62, importe_modificado:237627.62]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608536	1	[Geo1: [Eva_municipio:12, localid:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE EN TRAMO MACUSPANA - LOS GUROS, KILÓMETRO 41 + 100 RANCHERIA BITZAL 6TA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL SOBRE LA CARIET, lon: -92.4753583, lat:18.04346507]	30-10-2019	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-00519, comonente:JOSE LUIS MATRET MCO, comonente:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:19311.73, importe_modificado:19311.73]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608638	1	[Geo1: [Eva_municipio:12, localid:121, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE EN TRAMO CARRETERA CD PEÑEJONUTA - RA BITZAL 7MA SECCION KILÓMETRO 42 - 100 RANCHERIA BITZAL 7MA SECCION, CARRETERA CARRETERA CD PEÑEJONUTA Y , lon: -92.46802878, lat:18.04661932]	30-10-2019	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	213,788.43	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-00519, comonente:JOSE LUIS MATRET MCO, comonente:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:19311.73, importe_modificado:19311.73]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608640	1	[Geo1: [Eva_municipio:13, localid:241, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE EN TRAMO MACUSPANA - LOS GUROS, KILÓMETRO 41 + 100 RANCHERIA LOS GUROS, 86709 LOS GUROS, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CEBECERA MUNICIPAL TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA CD PEÑEJ, lon: -92.3428784, lat:18.12351922]	30-10-2019	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-00519, comonente:JOSE LUIS MATRET MCO, comonente:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:19311.73, importe_modificado:19311.73]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611735	1	[Geo1: [Eva_municipio:12, localid:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE EN TRAMO CARRETERA MACUSPANA LOS BITZALES - CARRETERA MACUSPANA LOS BITZALES-HORNIGUERO KILÓMETRO 43 SECCION, 86722 BITZAL 3A SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEÑEJONUTA, lon: -92.46649689]	30-10-2019	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	106,884.21	CONTRATOS [Geo1: [Eva_obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-00519, comonente:JOSE LUIS MATRET MCO, comonente:AVANTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:19311.73, importe_modificado:19311.73]	AVANCES_FISICOS [meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature and stamp]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE REGURO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	COMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19040160885	2019	33	1	3	4	2019	33	1	3	278,685.02	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107541.11, modificador:1) prog_prcs:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166131.01, modificador:161301.99)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD DE LA COLONIA LA PERA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 287143	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ANUNTAMIENTO DE NACAJUCA	287143 S	70	88	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:193.0, meta_modificadas:0.0)
2020	1	TAB190401606459	2019	33	1	3						14,324.31	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14284.31, modificador:14284.33)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO PRIMERA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 205193	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205193 S	2	3	0	(prerol: (unidad_medida:Vivienda, meta:3, meta_modificadas:0.0)
2020	1	TAB190401609782	2019	33	1	3						172,063.85	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172063.85, modificador:254517.14)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206381	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206381 S	4	2	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificadas:0.0)
2020	1	TAB190401609770	2019	33	1	3						480,388.87	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480388.87, modificador:480388.87)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA CHIVALTU SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206907	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206907 S	12	5	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificadas:17.0)
2020	1	TAB190401605855	2019	33	1	3						293,828.22	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293828.22, modificador:316826.46)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO SANDIAL DEL MUNICIPIO DE ILMACAJUCA TABASCO - 207927	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207927 S	8	3	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificadas:11.0)
2020	1	TAB190401605981	2019	33	1	3						336,002.48	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336002.48, modificador:336992.23)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA COCAMO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 207425	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207426 S	6	6	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificadas:12.0)
2020	1	TAB190401607035	2019	33	1	3						285,682.88	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279463.86, modificador:285992.12)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA COCAMO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208302	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208302 S	7	6	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificadas:13.0)
2020	1	TAB190401607066	2019	33	1	3						737,948.82	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737948.82, modificador:731192.08)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA COCAMO TERCERA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 208478	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208479 S	20	8	0	(meta): (unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificadas:28.0)
2020	1	TAB190401608169	2019	33	1	3	4	2019	33	1	3	3,225,779.98	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280311.3, modificador:0.0), (R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935488.68, modificador:1935440.01)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO COMUNAL PARA EL CENSO DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218620	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad y servicios	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218620 S	141	159	0	(meta): (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificadas:2000.0)

[Handwritten signature and stamp]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401606213	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	950,135.82 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380043.33, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570081.48, modificado:589073.97))	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DEL CARMEN PEREYRA GARCÍA EN CENILA TABASCO - 216729	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	216729 S	103	103	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2020	1	TAB190401606275	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.88 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81218.8, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121828.2, modificado:121828.03))	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CRUZ DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CENILA TABASCO - 217784	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	217784 S	17	21	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2020	1	TAB190401606379	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	203,047.88 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81218.8, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121828.2, modificado:121828.03))	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA TABASERA DEL MUNICIPIO DE CENILA TABASCO - 217883	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	217883 S	18	28	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2020	1	TAB190401606311	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,921,374.88 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665848.82, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255526.06, modificado:2251665.67))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDA Y BALA VERDE EN EL EJIDO LOMAS ALEGRES PRIMERA SECCIÓN EN TACOTALPA TABASCO - 218319	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Energización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	218319 S	408	382	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:4750.0))		
2020	1	TAB190401606337	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,156,461.46 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746346.7, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761819.88, modificado:1761819.71))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA PRIMERA SECCIÓN EN TACOTALPA TABASCO - 218514	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	218514 S	534	423	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0))		
2020	1	TAB190401606404	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,285,524.25 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538846.7, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446714.55, modificado:1286274.54))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MARIANO ABASCO DE TEAPA TABASCO - 219326	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	219326 S	200	214	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0))		
2020	1	TAB190401611705	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,686,591.13 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874639.23, modificado:0.0), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pves:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811951.88, modificado:2754616.11))	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RANCHERIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DEL ESTADO DE TABASCO COMUNITARIO - 28551	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	28551 S	30,152	26,801	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190401608213	1	[geo1] (vve_municipio:3, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD DEL CARMEN - LIBRE SC TRAMO CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD DEL CARMEN - 8823 EL FANSA, CENLA TAMASO, ENTRE CARRETERA FEDERAL FRONTERA CD DEL CARMEN Y , DESDE: km:38.8867775, lat:18.54272015)	15-07-2019	16-08-2019	568,075.97	568,075.97	568,075.97	568,075.97	568,075.97	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-051-OP0302019, contrato:REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:805892.83)	(metr1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608275	1	[geo1] (vve_municipio:3, localidad:307, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMULTE - EL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, KILOMETRO 22 +465 ELDIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , DESDE: km:18.2566523, lat:18.5266523)	19-08-2019	28-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contrato:CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:158426.46)	(metr1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608279	1	[geo1] (vve_municipio:3, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA ESTATAL KILOMETRO 35 +800 RANCHERA TASALERA 8759 TASALERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , DESDE LA CARRETERA ESTATAL TAMULTE SE AVAN, km:39.4422002, lat:18.12022422)	19-08-2019	28-09-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-041-OP0302019, contrato:CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE CENTLA, importe_modificado:158426.46)	(metr1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608311	1	[geo1] (vve_municipio:15, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TACOTALPA-LOMAS ALEGRES - CARRETERA A LOMAS ALEGRES KILOMETRO 30 + 600 RANCHERA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA TACOTALPA TABASCO, km:17.3366644)	01-08-2019	29-09-2019	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-230019, contrato:DAVID MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:2334691.48)	(metr1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:6750.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608337	1	[geo1] (vve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TACOTALPA A SANTA ROSA SECC 8878 SANTA ROSA RA, SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TACOTALPA SANTA RO, km:42.89149095, lat:17.27047193)	01-08-2019	29-09-2019	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	1,761,674.71	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-230019, contrato:DAVID MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA, importe_modificado:2334691.48)	(metr1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401608464	1	[geo1] (vve_municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL CARRETERA FEDERAL TEMPALUTAPANGAJOYA - CARRETERA A LOS RANCHOS MARIANO ABASOLO TABASCO KILOMETRO 4 + 800 RANCHERA MARIANO ABASOLO TABASCO TABASCO 88603 MARIANO ABASOLO, ENTRE , km:42.87371916, lat:17.53382133)	01-10-2019	23-12-2019	1,258,274.54	1,258,274.54	1,258,274.54	1,258,274.54	1,258,274.54	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-230019, contrato:DAVID MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE TEMPALUTAPANGAJOYA, importe_modificado:2697124.25)	(metr1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401611706	1	[geo1] (vve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE JUZTA CRUZ OVA MUNICIPAL 8864 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE TENOSIQUE, CALLE COMACALCO ENTRANDO A LA CIUDAD TENOSIQUE POR LA CALLE DE NOMBRE SRA ALA LOQUERIA PARA TOMAR LA C, km:41.4108659, lat:17.5683349)	07-10-2019	26-12-2019	2,754,876.11	2,754,876.11	2,754,876.11	2,754,876.11	2,754,876.11	[cat1] (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FEN-492019, contrato:CM DEL DOLO S.A. DE C.V. convocante:AVUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado:459465.18)	(metr1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1 CICLO DE RECURSO	R1 RAMO	R1 MODALIDAD	R1 PROGRAMA	R2 CICLO DE RECURSO	R2 RAMO	R2 MODALIDAD	R2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	METAS
2020	1	TAB16040161846	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,326,871.28	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912.25, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78942.77, modificado:15442.17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRALUJO EN CALLE DON GUADALUPE DEL ROS TAPOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE MICALUCA TABASCO - 26652	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MICALUCA	266223 S	65	73	0 (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.48, meta_modificada:1013.48)	
2020	1	TAB160401672612	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	82,280.63	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912.25, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49388.38, modificado:23680.13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA COLONIA JALPA DE MENEZ DE EL MUNICIPIO DE MICALUCA TABASCO - 21924	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENEZ	21924 S	75	75	0 (meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0)	
2020	1	TAB160401604408	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,461,214.58	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294929.63, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478788.74, modificado:4478788.74	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VILLAS LAS BARRAS Y EL FRACCIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE JONUTA - 168476	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	168415 S	463	462	0 (meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	
2020	1	TAB160401601450	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,144,005.98	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67631.96, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88624.03, modificado:88622.33	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILA EN EL FRACCIONAMIENTO BENTO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MICALUCA TABASCO - 161642	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MICALUCA	161642 S	92	90	0 (meta:1, unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)	
2020	1	TAB160401604620	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	3,530,265.09	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143106.04, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148159.05, modificado:2148159.05	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL BARRIO DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE BURQUERATAS DEL MUNICIPIO DE MICALUCA TABASCO - 167284	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MICALUCA	167284 S	2,505	2,485	0 (meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	
2020	1	TAB160401604666	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,158,888.09	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64427.18, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319538.85, modificado:1319538.85	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POB NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARASO TABASCO - 189223	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PARASO	189223 S	1,052	1,061	0 (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4076.0, meta_modificada:4076.0)	
2020	1	TAB160401604633	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	161,037.89	R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64427.18, modificado:0.00, R2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86640.78, modificado:86640.78	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLAS GRUTAS DE LA CD TEAPA TABASCO - 160195	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	160195 S	389	340	0 (meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F1 - RAMO	F2 - RAMO	F2 - CICLO DE CURSO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	7AB190401605278	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,797,289.00	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16958.5, modificador:0); F2: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078433.4, modificador:109342111))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHICHICAPA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 195519	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	185516 \$	1,200	600	0	(meta:1) medicinas:1000.0, meta_modificadas:1000.0)	
2020	1	7AB190401606657	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	254,311.81	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254311.81, modificador:25431114))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA AVIER MINA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 265975	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205975 \$	7	2	0	(meta:1) (unidad_medida:Vivienda, meta:9) (meta_modificadas:9.0)	
2020	1	7AB190401600768	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	138,459.44	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138459.44, modificador:204981.6))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 209989	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209989 \$	4	2	0	(meta:1) (unidad_medida:Vivienda, meta:6.0) (meta_modificadas:6.0)	
2020	1	7AB1904016035610	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	250,175.64	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250175.64, modificador:2011694))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERIA CHIVALTO CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207553	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207553 \$	6	5	0	(meta:1) (unidad_medida:Vivienda, meta:11.0) (meta_modificadas:11.0)	
2020	1	7AB190401606203	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	368,073.93	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificador:9); F2: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20484.15, modificador:226941.6))	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CAPARROSO DE LA VILLA CUAMTUMBOC EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216694	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216694 \$	92	86	0	(meta:1) (unidad_medida:Papas, meta:1.0) (meta_modificadas:1.0)	
2020	1	7AB190401603205	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	388,571.67	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificador:9); F2: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233143.01, modificador:233143.0))	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN EL COL DE BACHILLERES DE TABASCO EMASD DE LA RANCHERIA PRIMERA SEC EN CENTLA - 216676	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216676 \$	100	80	0	(meta:1) (unidad_medida:Papas, meta:1.0) (meta_modificadas:1.0)	
2020	1	7AB190401606266	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	584,385.23	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475251.12, modificador:0.0); F2: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35819.14, modificador:36612.1))	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL COL DE BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 216697	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216697 \$	18	15	0	(meta:1) (unidad_medida:Oros, meta:1.0) (meta_modificadas:1.0)	
2020	1	7AB190401606310	2019	33	1	3	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,069,807.81	(F1: (Ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641284.69, modificador:641284.69))	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO EMASD DE LA RANCHERIA PRIMERA SECCION EN CENTLA TABASCO - 216716	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	216716 \$	29	37	0	(meta:1) (unidad_medida:Oros, meta:2.0) (meta_modificadas:2.0)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS							PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS							
7AB190401605278	1	[geo1: [lve_municipio:5, localidad:20], direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ NINGOS HEROS MILLA CHICHICAPA, 8870 CHICHICAPA, TABASCO ENTRE CALLE DOLO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA, CALLE CARLOS PE, [loc:83, 1846585, lat:18.25303481]]	29-07-2019	19-09-2019	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:0.0]]	1605278proyecto_FIN, 1605278proyecto_INICIO, 1605278proyecto_PROCESO, 1605278proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606957	1	[geo1: [lve_municipio:12, localidad:50], direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA MACUISPANNAVIAS DE CATAZAJA - CARRETERA FEDERAL LIBRE ALCONETRO 29 + 400 RANCHERIA FRANCISCO JIMENEZ ENTRE CALLE FRANCISCO JIMENA MINA (EL COCO), MACUISPANNA TABASCO, [loc:92, 4863796, lat:17.377435]]	01-10-2019	30-11-2019	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:0.0]]	1606557proyecto_INICIO, 1606557proyecto_PROCESO, 1606557proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606786	1	[geo1: [lve_municipio:11, localidad:23], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE- AGUILAS SEDCAN, PUERTO NUEVO, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA NUEVO, 8678 PUERTO NUEVO, JUNTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE- AGUILAS, [loc:92.1, 1689863, lat:17.22541986]]	01-10-2019	30-11-2019	204,659.16	204,659.16	204,659.16	204,659.16	204,659.16	204,659.16	204,659.16	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:0.0]]	1606578proyecto_INICIO, 1606578proyecto_PROCESO, 1606578proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606910	1	[geo1: [lve_municipio:12, localidad:19], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE ALCONETRO 29 + 400 RANCHERIA FRANCISCO JIMENEZ ENTRE CALLE FRANCISCO JIMENA MINA (EL COCO), MACUISPANNA TABASCO, [loc:92, 4863796, lat:17.377435]]	01-10-2019	30-11-2019	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:1.0]]	1606578proyecto_INICIO, 1606578proyecto_PROCESO, 1606578proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606920	1	[geo1: [lve_municipio:3, localidad:17], direccion:CALLE FRANCISCO JIMENEZ ENTRE CALLE FRANCISCO JIMENEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HONORATO JIMENEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA CON LA CALLE HONORATO JIMENEZ Y, [loc:92.85929416, lat:18.4009359]]	13-07-2019	19-08-2019	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	220,844.15	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:1.0]]	1606020proyecto_INICIO, 1606020proyecto_PROCESO, 1606020proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606205	1	[geo1: [lve_municipio:3, localidad:17], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA FRONTERA- JUNTA - RA CHICHICASTE, SECCION RANCHERIA FRANCISCO JIMENEZ ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA, [loc:92.4385988, lat:18.3071489]]	16-07-2019	06-09-2019	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	233,142.99	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:1.0]]	1606020proyecto_INICIO, 1606020proyecto_PROCESO, 1606020proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606206	1	[geo1: [lve_municipio:3, localidad:23], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CAMINO VECINAL GOBERNADOR CRUZ - CAMINO VECINAL CONSTANCIA Y VENECIA KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA NINGOS HEROS, 8672 NINGOS HEROS, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GOBERNADOR CRUZ Y CAMINO CONSTANCIA, [loc:92.85929416, lat:18.4009359]]	16-07-2019	15-09-2019	356,612.10	356,612.10	356,612.10	356,612.10	356,612.10	356,612.10	356,612.10	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:1.0]]	1606020proyecto_INICIO, 1606020proyecto_PROCESO, 1606020proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB190401606210	1	[geo1: [lve_municipio:3, localidad:17], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA FRONTERA- JUNTA - RANCHERIA CHICHICASTE, SECCION RANCHERIA FRANCISCO JIMENEZ ENTRE CALLE TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA, [loc:92.4385988, lat:18.3071489]]	16-07-2019	15-09-2019	641,284.68	641,284.68	641,284.68	641,284.68	641,284.68	641,284.68	641,284.68	[meta1: [unidad_medida:Monedas, avance:1.0]]	1606020proyecto_INICIO, 1606020proyecto_PROCESO, 1606020proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO_DE_RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA	F1_CICLO_DE_RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190401606270	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	203,047.08	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97181.81, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.25, modificado:121822.25))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MATECA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 217722	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	217722	119	129	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401606308	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,392.41	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81180.36, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121171.45, modificado:121171.45))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHLAPA GRANDE SEGUNDA SECCION CAHUILAUTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218300	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218300	30	32	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401606317	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,392.41	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207160.79, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121171.45, modificado:121171.45))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHLAPA SEGUNDA SECCION CAHUILAUTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 218303	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	218303	31	27	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401606388	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,748,681.71	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207160.79, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891070.05, modificado:2891070.05))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTLA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 218084	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	218084	1,441	1,380	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401606666	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	199,371.25	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70724.86, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119646.39, modificado:119646.39))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LOS AGUACAPULTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 24477	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	24477	40	42	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401611873	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	150,344.80	(F1: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90137.96, modificado:0.0); F2: (foto_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90206.84, modificado:90206.84))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUY SAEZ DE LA CAJALPA DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE JAULA DE MENDEZ TABASCO - 286791	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JAULA DE MENDEZ	286791	75	75	0	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

FOLIO	TPO. _GEORREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						
TAB150401608270	1	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMULTE - RANCHERIA CHILAPA SECCION KILOMETRO 79 + 430 RANCHERIA MITECA ZDA SECCION 86758 BOCA GRANDE SECCION 86759 BOCA GRANDE SECCION CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , [lon:42.43182828, lat:18.10025493]	28-08-2019	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	{160527}proyecto_INICIO, {160527}proyecto_PROCESO, {160527}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB150401608303	1	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMULTE - RANCHERIA CHILAPA SECCION KILOMETRO 79 + 430 RANCHERIA BOCA GRANDE ZDA SECCION 86759 BOCA GRANDE SECCION CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , [lon:42.43182828, lat:18.10025493]	28-08-2019	28-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	{160528}proyecto_INICIO, {160528}proyecto_PROCESO, {160528}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB150401608317	1	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ESTATAL TAMULTE - RANCHERIA CHILAPA SECCION KILOMETRO 79 + 430 RANCHERIA BOCA GRANDE ZDA SECCION 86759 BOCA GRANDE SECCION CARRETERA CARRETERA ESTATAL TAMULTE Y , [lon:42.43182828, lat:18.11286796]	29-08-2019	29-08-2019	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	121,802.03	{160517}proyecto_INICIO, {160517}proyecto_PROCESO, {160517}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB150401608335	1	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA TECOLITLILA 86740 TECOLITLILA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO COMALCALCO - EL GOLPE Y CALLE S/NOMBRE, EL LUGAR DE LA OBRA DE ENCUENTRA CERCA DE LA VILLA TECOLITLILA A 3.5 KM DE CU COMALCALCO TO, [lon:93.4692, lat:18.2879386]	01-10-2019	30-12-2019	2,691,070.05	2,691,070.05	2,691,070.05	2,691,070.05	2,691,070.05	{160558}proyecto_INICIO, {160558}proyecto_PROCESO, {160558}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB150401608366	1	[geo]: [cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO MACUPAN - BIZATA STA. MARTEL MOO, RANCHERIA LOS NARANJOS ZDA, SECCION (SECCION PANTON), 86721 LOS NARANJOS DA, SECCION MACISPANA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE LA CABECERA M, [lon:92.3959374, lat:18.1372538]	01-10-2019	30-10-2019	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	{160556}proyecto_INICIO, {160556}proyecto_PROCESO, {160556}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB150401611873	1	[geo]: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GIL Y SAENZ CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE JALPA DE MENDEZ ENTRE CALLE GIL Y SAENZ Y CALLE BENITO JABEZ, CALLE SAENZ Y CALLE SAENZ Y CALLE SAENZ, LA CALLE SAENZ Y CALLE SAENZ, LA CALLE SAENZ Y CALLE SAENZ, [lon:93.09516866, lat:18.17417813]	02-12-2019	31-12-2019	61,316.73	61,316.73	61,316.73	61,316.73	61,316.73	{161187}proyecto_INICIO, {161187}proyecto_PROCESO, {161187}proyecto_FIN	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Lic. Manuel Sebastián Greniel Burelo
Subsecretario de Bienestar

Lic. Mario Rafael Liengo Latournerie
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad
y Cambio Climático

HOJA 42 DE 42

(Handwritten signature)
Lic. Carlos Alberto Sánchez González
Director Administrativo