



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita de la Patria"

Oficio Número: **SBSCC/SE/199/2020**

Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2020

Asunto: **Envío Informe del Cierre Definitivo 2019, del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), Portal Aplicativo de la SHCP.**

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas
Presente.

At'n: **M.A. Tomás Francisco Morales Cárdenas**
Director de Política Presupuestal de la
Secretaría de Finanzas.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; y Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos a los entes públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación; me permito enviar, **el Informe del Cierre Definitivo de 2019 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, enviado mediante el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual adjunto por separado, en original firmado y rubricado lo siguiente:**

*** Reporte consolidado del Informe del Cierre Definitivo de 2019.**

- Módulo Destino del Gasto,
- Módulo Ejercicio del Gasto y
- Módulo Indicadores.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mario Rafael Liervo Latournerie
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático




- C.c.p. L.C.P. Jaime Antonio Farias Mora.- Secretario de la Función Pública. Para su conocimiento.
- C.c.p. Capitán Carlos Manuel Merino Campos.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo Social en Tabasco. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo.- Subsecretario de Bienestar. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Carlos Alberto Suárez González.- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Carlos Jiménez de la Cruz.- Director de Normatividad, Coordinación y Operación. Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Zorayda González Mayo.- Titular del Órgano Interno de Control. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo/Minutario.

LMRLL/MSGB/LCJC/SHD/LRLC

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiera	Reintegro
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003		Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003		Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003		Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático		





Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Recurso cancelado
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios Profesionales (ADJ)
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	15,926,398.15	15,926,398.15	15,926,398.15	15,926,398.15	15,926,398.15	15,926,398.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Apoyos (Vivienda)
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	2 - Gasto de Inversión	799 - Otras erogaciones especiales	222,709,473.00	1,698,429.61	1,698,429.61	1,698,429.61	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Bolsa FISE 2019. Recurso total autorizado por un importe de 222,709,473. Recurso reintegrado a la TESOFE al cierre definitivo de 2019 por un importe de 1,412,557.21 con la línea de captura 0020/AE35382702476 de fecha 4 de Febrero de 2020.

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003		Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	2 - Casos de Inversión	853 - Otros comentarios	0.00	199,804,677.83	199,804,677.83	199,804,677.83	199,804,677.83	199,804,677.83	199,804,677.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otras y/o Acciones 2019
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	222,709,473.00	221,296,915.79	221,296,915.79	221,296,915.79	219,608,486.18	219,608,486.18	219,608,486.18			221,296,915.79	N/A		

Lic. Manuel Sebastián Granjel Burelo
Subsecretario de Bienestar

Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González
Director Administrativo

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	5	5	Tabasco	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	142791	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2019	5	5	Tabasco	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	142358	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS
2019	5	5	Tabasco	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	142507	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
003	Permite conocer la proporción de otros proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.3		0.8	{justif:(doco:2019)jrm:5;justif:ayor demanda de bienes y servicios.usuario:rallopezcr/fech a:24/06/20}	0	ND	Validado
003	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	28.7		17.2	{justif:(doco:2019)jrm:5;justif:ayor demanda de bienes y servicios.usuario:rallopezcr/fech a:24/06/20}	15.33/42	112.14	Validado
003	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70		76	{justif:(doco:2019)jrm:5;justif:ayor demanda de bienes y servicios.usuario:rallopezcr/fech a:24/06/20}	88.95/706	117.05	Validado

Lic. Manuel Sebastián Granjel Burelo
 Subsecretario de Bienestar

Lic. Mirto Rafael Llergo Latournerie
 Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González
 Director Administrativo

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401611454	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: (prog_porc:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRATEGIA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282747	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282747	5	0	1	0	(meta: (unidad_medida: Pzcas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))
2019	5	TAB190401611451	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: (prog_porc:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRATEGIA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHILPAN SEGUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282735	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282735	5	0	1	0	(meta: (unidad_medida: Pzcas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))
2019	5	TAB190401611458	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: (prog_porc:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRATEGIA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHILPAN SEGUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282753	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282753	5	0	1	0	(meta: (unidad_medida: Pzcas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74919040161494	1	geot: {cve_municipio: 9, localidad: 27, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA CALIQUAS LA GRANJA - CARRETERA CAJONISLA GRANJA - KILOMETRO 17 + 400 RANCHERIA AGUILES SERDAN 4TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETE IM-92-75847892 IM-71-813316739}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cve: {tipo: otros adquisiciones, numero_contrato: 83998, convenio: H, tipo: CUSTODIO GARCIA, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto: 159040.0, importe_modificado: 159040.0}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 1.0}}	{fot: {1611456/proyecto_UNICO, 1611456/proyecto_FIN, 1611456/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040161495	1	geot: {cve_municipio: 9, localidad: 73, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - CARRETERA JALAPA PLAYAS DEL ROSARIO KILOMETRO 9 + PROLEDO EMILIANO ZAPATA, 8885 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA ARRETERA JALAPA IM-92-75847892 IM-71-72922939}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cve: {tipo: otros adquisiciones, numero_contrato: 83998, convenio: H, tipo: CUSTODIO GARCIA, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto: 159040.0, importe_modificado: 159040.0}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 1.0}}	{fot: {1611456/proyecto_UNICO, 1611456/proyecto_FIN, 1611456/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040161498	1	geot: {cve_municipio: 9, localidad: 42, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA-MACUSPANA - CARRETERA A CHINLUPA MAHO IZQUIERDA KILOMETRO 14 + 300 RANCHERIA OPIALILAR 2DA SECCION (COMUNIDAD CONFINADA) JALAPA TABASCO IM-92-75847892 IM-71-72922939}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cve: {tipo: otros adquisiciones, numero_contrato: 83998, convenio: H, tipo: CUSTODIO GARCIA, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto: 159040.0, importe_modificado: 159040.0}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 1.0}}	{fot: {1611456/proyecto_UNICO, 1611456/proyecto_FIN, 1611456/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401611449	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	\$ 640.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640.0, modificado:640.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA SECCION SAN DOMINGO EN JALAPA TABASCO - 283472	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	283472	5	1	1	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2019	5	TAB190401611453	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	19 880.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19880.0, modificado:19880.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA SECCION EN JALAPA TABASCO - 283472	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	283472	5	0	4	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}
2019	5	TAB190401611455	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	\$ 940.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940.0, modificado:940.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA SECCION SAN DOMINGO EN JALAPA TABASCO - 283472	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	283472	5	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
74819040161446	1	Geo1: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CARRTERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA MUNICIPAL LIBRE LA GRANJA - CARRTERA CAJONCILLO GRANJA KILOMETRO 20 + 200 EDOO AQUILES SEROAN SPA SECCION ISAM ROMAN), 88877 AQUILES SEROAN RA SECCION ISAM ROMAN), JALAPA TABASCO ENTR. km:42.78164589, km:7.8448251}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	(cve1: (tipo_contratado:adquisiciones, numero_contrato:85898, comprobante:AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:150040.0, importe_modificado:150040.0)	(fecha: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0g)	(1611463/proyecto_FINICIO, SO, 1611463/proyecto_FIN, 1611463/proyecto_PROCESO)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
74819040161445	1	Geo1: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CARRTERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA MUNICIPAL LIBRE DEL ROSARIO - CARRTERA PLANA DEL ROSARIO A SAN MARCOS KILOMETRO 12 + 880 PANCHERA SAN MARCOS, 8884 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTR. CARRTERA CAJONCILLO DEL ROSARIO, km:42.82030923, km:7.78978189)	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	(cve1: (tipo_contratado:adquisiciones, numero_contrato:85898, comprobante:AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:150040.0, importe_modificado:150040.0)	(fecha: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0g)	(1611463/proyecto_FINICIO, SO, 1611463/proyecto_FIN, 1611463/proyecto_PROCESO)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
74819040161450	1	Geo1: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CARRTERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA MUNICIPAL LIBRE MACUSPANA - CARRTERA JALAPA AQUILES SEROAN KILOMETRO 22 + 900 EL LIANO), 8885 SANTO DOMINGO RA SECCION EL LIANO), JALAPA TABASCO ENTR. CARRTERA CAJONCILLO DEL ROSARIO, km:42.82030923, km:7.78978189)	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	(cve1: (tipo_contratado:adquisiciones, numero_contrato:85898, comprobante:AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:150040.0, importe_modificado:150040.0)	(fecha: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0g)	(1611500/proyecto_FINICIO, SO, 1611500/proyecto_FIN, 1611500/proyecto_PROCESO)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401611531	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	9,940.00	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog.prec.3, tipo_recurso:FEDERALES (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificada:9940.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CALICANTO PRIMERA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282742	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Instituciones Sociales	Vivienda	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE JALAPA	282742	9	1	1	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	5	TAB190401608729	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	113,027.44	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog.prec.3, tipo_recurso:FEDERALES (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113027.44, modificada:113027.44))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RAN PROFFESOR CARRASCO PRIMERA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208992	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Instituciones Sociales	Vivienda	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE MACUSPANA	208992	5	0	4	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	5	TAB190401811457	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	30,760.00	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog.prec.3, tipo_recurso:FEDERALES (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30760.0, modificada:30760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHILPANAR PRIMERA SECCION LA LINDA EN JALAPA TABASCO - 282746	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Instituciones Sociales	Vivienda	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE JALAPA	282746	5	0	8	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES
74919040161 1457	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidat:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA TEPA-PLAYAS DEL ROSARIO - CARRETERA JALAPA TEPA-PLAYAS DEL ROSARIO KILOMETRO 5 + 800 RANCHERIA MONTANA 88865 MONTANA JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA PL. km-92.8075529, hct:1:27690047))	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	(cto1: (tipo_dcta:Adquisiciones, numero_contrato:88888, numero_contrato:88888, CUSTODIO GARCIA, comprobante:H, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0))	(metri1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(f1611457/proyecto_FINICIO, f1611457/proyecto_FIN, f1611457/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74919040161 1458	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidat:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA TEPA-PLAYAS DEL ROSARIO - CARRETERA JALAPA TEPA-PLAYAS DEL ROSARIO KILOMETRO 15 + 200 RANCHERIA CALICANTO RA. SECCION 88880 CALICANTO RA. SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA km-92.2183789, hct:1:75904922))	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	(cto1: (tipo_dcta:Adquisiciones, numero_contrato:88888, comprobante:CDN, CUSTODIO GARCIA, comprobante:H, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0))	(metri1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(f1611458/proyecto_FINICIO, f1611458/proyecto_FIN, f1611458/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74919040161 6728	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidat:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL MCDUSPANA-LAVAS DE CAJAZUA - CARRETERA PALOYAS KM.73 + 200 RANCHERIA PROYECTO DE VIVIENDA PARA PROFESORES DE LA SECCION 88748 PROFESOR CARRENASO, SECCION MACISPANA TABASCO, km-92.46693188, hct:1:82338853))	01-10-2019	30-11-2019	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	(foto1: (tipo_dcta:Otra, numero_contrato:COVIZ-014209, comprobante:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE RL DE CV, comprobante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1020027.0, importe_modificado:102000.257))	(metri1: (unidad_medida:Vivienda, avance:4.0))	(f1611459/proyecto_FINICIO, f1611459/proyecto_FIN, f1611459/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74919040161 1457	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidat:78, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA TEPA-PLAYAS DEL ROSARIO - CARRETERA A SAN MARCOS KILOMETRO 15 + 800 RANCHERIA OHPILAVI RA. SECCION LA TUNA 8884 OHPILAVI RA. SECCION JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0, hct:1:72711251))	15-11-2019	15-12-2019	39,780.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	(cto1: (tipo_dcta:Adquisiciones, numero_contrato:88888, comprobante:EDEN CUSTODIO GARCIA, comprobante:H, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0))	(metri1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(f1611457/proyecto_FINICIO, f1611457/proyecto_FIN, f1611457/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401611459	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	{ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4970.0, modificado: 4970.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHIPILINSUA CUARTA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282788	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AVIANTAMIENTO DE JALAPA	282788	5	1	0	0	{meta1: (unidad medida: Pz as, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2019	5	7AB190401611395	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	39,760.00	{ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 39760.0, modificado: 39760.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281128	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AVIANTAMIENTO DE TACOTALPA	281128	5	3	5	0	{meta1: (unidad medida: Pz as, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0)}
2019	5	7AB190401611370	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	34,790.00	{ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 34790.0, modificado: 34790.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL FINDO CARLOS ALVARO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281194	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AVIANTAMIENTO DE TACOTALPA	281194	5	2	5	0	{meta1: (unidad medida: Pz as, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)}
2019	5	7AB190401611378	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	29,820.00	{ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 29820.0, modificado: 29820.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL FINDO CARLOS ALVARO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281251	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AVIANTAMIENTO DE TACOTALPA	281251	5	0	5	0	{meta1: (unidad medida: Pz as, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS US	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
74819040161 1489	1	(geot: (coo_municipio: 15, localid: 274, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA JALAPA-MAQUISPANA - CARRETERA JALAPA-CHIPILINAR KILOMETRO 13 + 700 RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. SECCION, 88843 CHIPILINAR TA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA-MAQUISPANA, km: 92.7748974897, lat: 17.800748949)	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	(cfo: (ipo: (coo_adquisiciones, numero_contrato: 38586, numero_contrato: 38586, CUSTODIO GARCIA, comprobante: H, AVANTAMIENTO DE JALAPA, monto: 158040.0, importe_modificado: 158040.0))	(media: (unidad_medida: Piezas, avance: 1.0))	(1611458/proyecto_FINICIO, 1611458/proyecto_FIN, 1611458/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 1378	1	(geot: (coo_municipio: 15, localid: 2, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO TACOTALPA - EJ CARLOS A MARRAZO KILOMETRO 43 + 700 EJIDO CARLOS A MARRAZO, 88989 CARLOS A MARRAZO TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL SALENDO DE LA CAJECERA MUNICIPAL CON RUMBO, km: 42.5983912, lat: 17.5334661))	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	(cfo: (ipo: (coo_adquisiciones, numero_contrato: 32, comprobante: EDEN, CUSTODIO GARCIA, comprobante: H, AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto: 3865517.24, importe_modificado: 3865517.24))	(media: (unidad_medida: Piezas, avance: 7.0))	(1611317/proyecto_FIN, 1611317/proyecto_PROCESO, 1611317/proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 1378	1	(geot: (coo_municipio: 15, localid: 18, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO TACOTALPA - EJ CERRO BLANCO STA. KILOMETRO 28 + 800 EJIDO CERRO BLANCO STA. SECCION, 88897 CERRO BLANCO STA. SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE RANCHO LA UNICA, km: 29.21218622, lat: 17.4448597))	15-11-2019	15-12-2019	28,820.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	(cfo: (ipo: (coo_adquisiciones, numero_contrato: 32, comprobante: EDEN, CUSTODIO GARCIA, comprobante: H, AVANTAMIENTO DE TACOTALPA, monto: 3865517.24, importe_modificado: 3865517.24))	(media: (unidad_medida: Piezas, avance: 3.0))	(1611317/proyecto_PROCESO, 1611317/proyecto_FINICIO, 1611317/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401611322	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	(ff1: todo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog.pjec.3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:4970.0; modificador:4970.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCURA ECOLOGICA EN EL CENTRO BIENESTAR CUARTA SECC EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281225	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281225	5	1	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas; meta:1.0; meta_modificada:1.0))	
2019	5	TAB190401611322	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	34,730.00	(ff1: todo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog.pjec.3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:34730.0; modificador:34730.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCURA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281224	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281224	5	3	4	0	(meta: (unidad_medida:Piezas; meta:7.0; meta_modificada:7.0))	
2019	5	TAB190401611324	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	34,730.00	(ff1: todo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog.pjec.3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:34730.0; modificador:34730.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCURA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281271	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281271	5	2	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas; meta:7.0; meta_modificada:7.0))	
2019	5	TAB190401611384	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	34,730.00	(ff1: todo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog.pjec.3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:34730.0; modificador:34730.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCURA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281301	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281301	5	1	8	0	(meta: (unidad_medida:Piezas; meta:7.0; meta_modificada:7.0))	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
748190401611372	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EL CERRO BLANCO 47A, KILÓMETRO 28 + 400 ELIJO CERRO BLANCO 47A SECCION, 88897 CERRO BLANCO 7A SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALENDO DE LA CABEZERA MUN, km=92.8127795, km17.430411459)	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	(cno1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, comprobante:EDEN, CUSTODIO GARCIA, AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3955517.24, importe_medicao:3955517.24))	(mes1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.09)	(fot1:1611372/proyecto_FIN_O, 1611372/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401611381	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EL CUARTEMOC BARREAL, KILÓMETRO 34 + 500 ELIJO CUARTEMOC BARREAL, 88885 CUARTEMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS MARQUEL Y CALLE JOSÉ MARQUEL, km=92.722917631, km17.427591459)	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	(cno1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, comprobante:EDEN, CUSTODIO GARCIA, comprobante:H, AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3955517.24, importe_medicao:3955517.24))	(mes1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(fot1:1611381/proyecto_FIN_O, 1611381/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748190401611384	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - ELIJO POMBOCA, 88885 POMBOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALENDO DE LA CABEZERA MUNICIPAL, CON RUMBO A LA LOCALIDAD XICOTENCANT, km=92.88377594, km17.48827162))	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	(cno1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, comprobante:EDEN, CUSTODIO GARCIA, comprobante:H, AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3955517.24, importe_medicao:3955517.24))	(mes1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(fot1:1611384/proyecto_FIN_O, 1611384/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401008893	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	320,539.93	(ff1: (cda) recurso:2019, ramo:33, modalidad:1 prog.pas:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320539.93, modificado:320539.93)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA AMENIZADA DEL MUNICIPIO DE NACAUCLA TABASCO - 207472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207472	5	8	6	0	(funci: meta:1,0, endo: meta:1,0, meo: modificado:1,0)
2019	5	TAB190401008855	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	239,829.22	(ff1: (cda) recurso:2019, ramo:33, modalidad:1 prog.pas:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239829.22, modificado:310825.49)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO SANJUAN DEL MUNICIPIO DE NACAUCLA TABASCO - 207327	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207327	5	8	3	0	(funci: meta:1,0, endo: meta:1,0, meo: modificado:1,0)
2019	5	TAB190401007118	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	272,518.88	(ff1: (cda) recurso:2019, ramo:33, modalidad:1 prog.pas:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272918.88, modificado:272918.88)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO SANJUAN DEL MUNICIPIO DE NACAUCLA TABASCO - 208201	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208201	5	6	6	0	(funci: meta:1,0, endo: meta:1,0, meo: modificado:1,0)
2019	5	TAB190401007118	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	250,111.75	(ff1: (cda) recurso:2019, ramo:33, modalidad:1 prog.pas:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250111.75, modificado:250111.75)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO SANJUAN DEL MUNICIPIO DE NACAUCLA TABASCO - 208800	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208800	5	5	3	0	(funci: meta:1,0, endo: meta:1,0, meo: modificado:1,0)

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74919040160 6993	1	[geot: {con_municipio: 13, localidad: 15, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SE: TRAMO GUASIMO - AMIENZA KILOMETRO 8 + 400 RANCHERIA JIMENEZ 8824 JIMENEZ MACALUCA TABASCO ENTRE CARRETERA AMIENZA - ZAPOTE Y EL LUGAR DONDE SE UBICAN LOS CUARTOS DOMINIOS SE ENCUENTRAN: km- 92.8390452, km: 91.8988303}	01-10-2019	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	[info: {tipo_documento: numero_contrato: COV/23-014204, contratista: MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO monto: 1.0200027, importe_medicado: 1.0200027}]	[meta: {unidad_medida: Vivienda, avance: 12.0}]	{1808853/proyecto_FINO, SO, 1808853/proyecto_FINO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 8885	1	[geot: {con_municipio: 13, localidad: 23, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SE: TRAMO GUASIMO - SANDIAL KILOMETRO 11 + 700 PUEBLO SANDIAL, 8828 SANDIAL, MACALUCA TABASCO ENTRE CARRETERA AMIENZA - ZAPOTE Y EL LUGAR DONDE SE UBICAN LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN: km: 82.8885773, km: 81.7147199}	01-10-2019	30-11-2019	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	[info: {tipo_documento: numero_contrato: COV/23-014204, contratista: MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO monto: 1.0200027, importe_medicado: 1.0200027}]	[meta: {unidad_medida: Vivienda, avance: 11.0}]	{1808853/proyecto_INICIO, 1808853/proyecto_FIN, 1808853/proyecto_PROCESO, 1808853/proyecto_FIN, 1808853/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7012	1	[geot: {con_municipio: 13, localidad: 15, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SE: TRAMO GUASIMO - AMIENZA KILOMETRO 8 + 400 RANCHERIA JIMENEZ 8824 JIMENEZ MACALUCA TABASCO ENTRE CARRETERA AMIENZA - ZAPOTE Y EL LUGAR DONDE SE UBICAN LOS CUARTOS DOMINIOS SE ENCUENTRAN: km- 92.8391214, km: 91.8988303}	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	[info: {tipo_documento: numero_contrato: COV/23-014204, contratista: MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO monto: 1.0200027, importe_medicado: 1.0200027}]	[meta: {unidad_medida: Vivienda, avance: 12.0}]	{1807118/proyecto_PROCESO, 1807118/proyecto_INICIO, 1807118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7118	1	[geot: {con_municipio: 13, localidad: 23, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SE: TRAMO GUASIMO - SANDIAL KILOMETRO 11 + 700 RANCHERIA SANDIAL, 8828 SANDIAL, MACALUCA TABASCO ENTRE CAMINO SANDIAL - EL ZAPOTE Y A 232 KM DE CIDAD MACALUCA POR LA CALLE ELISEO CASTILLO LLEGA: km: 92.8889927, km: 91.7415121}]	01-10-2019	30-11-2019	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	[info: {tipo_documento: numero_contrato: COV/23-014204, contratista: MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO monto: 1.0200027, importe_medicado: 1.0200027}]	[meta: {unidad_medida: Vivienda, avance: 11.0}]	{1807118/proyecto_PROCESO, 1807118/proyecto_INICIO, 1807118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401908825	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	113,716.22	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BAJO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207153	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	207153	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	5	7AB19040191378	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.00, modificado:4970.00}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCTURA ESCOLAR EN LA RANCHA HUALGO SEGUNDA SECCION SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE TEPAPA TABASCO - 281254	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPAPA	281254	5	0	1	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	7AB19040191376	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,970.00	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.00, modificado:4970.00}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTRUCTURA ESCOLAR EN LA RANCHA MARABO ABASCO DEL MUNICIPIO DE TEPAPA TABASCO - 281254	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPAPA	281255	5	2	0	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040100 8825	1	(geot: (cve: municipio: 12, localidad: 10, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 9C TRAMO CARRETERA CHIOTALAL - VILLALBA SAN ANTONIO RANCHERIA ALLENDE BALDIO SAN JOSE 3 + 500 RANCHERIA ALLENDE BALDIO 200 SECCION 8873 ALLENDE BALDIO DA SECCION SAN DIEGO MACISPANA TABASCO ENTRE: km:92.4889888. km:17.70817089))	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,718.20	113,718.20	113,716.20	113,718.20	(cfo: (ipo: obra: obra, numero_contrato: CONV23-014206, contratista: ALDO COMSTRICCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., compania: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto: 113000000.7, importe_modificac: 110000000.00))	(metri: (unidad_medida: Vivienda, avances: 0))	(1808855/proyecto_FINICIO, 1608825/proyecto_PROCES, 0, 1608252/proyecto_FIN)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 1378	1	(geot: (cve: municipio: 16, localidad: 83, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 9C TRAMO CALLE QUINTANA ROO - RA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION SAN JOAQUIN KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION SAN JOAQUIN, 88625 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION SAN JOAQUIN, TEPAHA TABASCO ENTRE: km:17.70446859))	02-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	(cfo: (ipo: obra: obra, numero_contrato: S88870, contratista: JULIO HEREDIA ALVAREZ, compania: H. AVUANTAMIENTO DE TEPAHA, monto: 124250.0, importe_modificac: 124250.0))	(metri: (unidad_medida: Pizcas, avances: 1.0))	(1611373/proyecto_FINICIO, 1611373/proyecto_FIN, 1611373/proyecto_PROCES, 0)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 1379	1	(geot: (cve: municipio: 16, localidad: 81, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 9C TRAMO CARRETERA FLAVAS DEL ROSARIO TEPAHA - RA MARIANO ABASOLO KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA MARIANO ABASOLO, 88883 MARIANO ABASOLO, TEPAHA TABASCO ENTRE: CARRETERA FLAVAS DEL ROSARIO TEPAHA Y CARRETERA PL km: 92.917690973, km:17.70524191))	02-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	(cfo: (ipo: obra: obra, numero_contrato: S88870, contratista: JULIO HEREDIA ALVAREZ, compania: H. AVUANTAMIENTO DE TEPAHA, monto: 124250.0, importe_modificac: 124250.0))	(metri: (unidad_medida: Pizcas, avances: 2.0))	(1611373/proyecto_FINICIO, 1611373/proyecto_FIN, 1611373/proyecto_PROCES, 0)	Terminado de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401811373	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	4,879.00	{ff1: (cda_ recurso:2019, amro:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879.0, modificado:4879.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ESCOLÓGICA EN LA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281227	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AVANTAJAMIENTO DE TEAPA	281227	5	0	1	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	5	7AB190401811381	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	54,670.00	{ff1: (cda_ recurso:2019, amro:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54670.0, modificado:54670.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ESCOLÓGICA EN LA RACION DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281042	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AVANTAJAMIENTO DE TEAPA	281042	5	6	5	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	5	7AB190401811389	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	34,795.00	{ff1: (cda_ recurso:2019, amro:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34795.0, modificado:34795.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ESCOLÓGICA EN LA RACION DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 280855	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AVANTAJAMIENTO DE TEAPA	280855	5	4	3	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2019	5	7AB190401811371	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	9,340.00	{ff1: (cda_ recurso:2019, amro:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9340.0, modificado:9340.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ESCOLÓGICA EN LA RACION DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281207	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AVANTAJAMIENTO DE TEAPA	281207	5	2	0	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
749190401611373	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:10] direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMU CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TERAPA, TACOTALPA ALLENDE DEL PUERTO RANCHERIA ALLENDE DEL ROSARIO TERAPA, TACOTALPA SECC. 86808 (RANCHO ALLENDE DEL ROSARIO), TERAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROS. km-92.88812973, km-17.55229949]	02-12-2018	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	[cno1: [tipo_documento:contrato, contrato:85870, comiteles:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocatoria:AVANTAMIENTO DE TERAPA, monto:124950.0, importe_medicado:124950.0]]	[media: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[1611373/proyecto_FIN, 0, 1611373/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
749190401611381	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:84] direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMU CARRETERA RANAS DEL ROSARIO TERAPA - RA COLONEDUO KILOMETRO 17 + 409 RANCHERIA COLONEDUO RANCHO ALLENDE DEL ROSARIO TERAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA ALLENDE DEL ROSARIO TERAPA Y km-43.0239483, km-17.5443728]]	15-11-2018	15-12-2019	54,670.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	[cno1: [tipo_documento:contrato, contrato:85870, comiteles:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocatoria:AVANTAMIENTO DE TERAPA, monto:124950.0, importe_medicado:124950.0]]	[media: [unidad_medida:Piezas, avance:11.0]]	[1611381/proyecto_INICIO, 1611381/proyecto_PROCESO, 0, 1611381/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
749190401611389	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:84] direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMU CARRETERA TERAPA, TACOTALPA - RA ARCADIO ZENTELA KILOMETRO 10 + 409 RANCHERIA ARCADIO ZENTELA, 86808 ARCADIO ZENTELA TERAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TERAPA-TACOTALPA Y CARRETERA SIN NOMBRE. km-92.88441074, km-17.55229929]]	15-11-2018	15-12-2019	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	[cno1: [tipo_documento:contrato, contrato:85870, comiteles:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocatoria:AVANTAMIENTO DE TERAPA, monto:124950.0, importe_medicado:124950.0]]	[media: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]]	[1611389/proyecto_INICIO, 1611389/proyecto_PROCESO, 0, 1611389/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
749190401611371	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:76] direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SO TRAMU CARRETERA LAS GRUTAS - RA EURERKA Y BELÉN KILÓMETRO 1 + 409 RANCHERIA EURERKA Y BELÉN, 86801 EURERKA Y BELÉN, TERAPA TABASCO ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS, Y A 1.4 KM DE CDMU, TERAPA DESDE LA CAL. km-92.5903397, km-17.55944539]]	15-11-2018	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	[cno1: [tipo_documento:contrato, contrato:85870, comiteles:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocatoria:AVANTAMIENTO DE TERAPA, monto:124950.0, importe_medicado:124950.0]]	[media: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	[1611371/proyecto_INICIO, 1611371/proyecto_PROCESO, 0, 1611371/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB1904016087003	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	372,804.50	(ff1: fcedo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_preg:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:372804.5; modificado:35962.22)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB JOSÉ MARIA PRIO SOLÍS SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TAB - 208779	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208779	5	7	5	0	(met: (unidad_medida: Vivienda; meta: 13.0; meta_modificada: 13.0))
2019	5	TAB190401608724	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	172,083.05	(ff1: fcedo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_preg:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:172083.05; modificado:13927.44)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 208879	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208879	5	3	3	0	(met: (unidad_medida: Vivienda; meta: 8.0; meta_modificada: 6.0))
2019	5	TAB190401608786	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	158,459.44	(ff1: fcedo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_preg:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:158459.44; modificado:20469.15)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA PAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 208958	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208958	5	4	2	0	(met: (unidad_medida: Vivienda; meta: 6.0; meta_modificada: 6.0))
2019	5	TAB190401608760	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	172,083.05	(ff1: fcedo_recurso:2019; ramo:33; modalidad: prog_preg:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:172083.05; modificado:25491.174)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB JONUTLA TABASCO - 208981	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208981	5	4	2	0	(met: (unidad_medida: Vivienda; meta: 6.0; meta_modificada: 6.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19040100 7093	1	(geol: (geo_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA TABASCO, TRAMO CARRETERA TABASCO, FRONTERA MARCHE DE MOPEIN - RAJOSE MARIA PINO SUAREZ KILOMETRO 38 + 400 RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ SAN PEDRO), 88770 JOSE MARIA PINO SUAREZ SAN PEDRO), JONUTA TABASCO, km-32.21860348, lat:18.30534553)	01-10-2019	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	(folo: (ipo_dono:Otros, numero_contrato:CONV23-0142208, contratista:MAID CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comprobante_venta:19070309/cedo_PROCESO DE VENTA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000267, importe_modificac:1,02000267)	(meta: (unidad_medida:Venta, avance:12.8))	(1807703/proyecto_INICIO, 18070309/proceso_FRM, 18070309/cedo_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040100 8728	1	(geol: (geo_municipio:11, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC JONUTA, CARRETERA CD PENEX-MONTE GRANDE-AQUILES SERDAN KILOMETRO 4 + 160 PUERTO MONTE GRANDE, 88786 MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PENEX - JONUTA Y km-82.28444401, lat:17.83384423)	01-10-2019	30-11-2019	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	(folo: (ipo_dono:Otros, numero_contrato:CONV23-0142208, contratista:MAID CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comprobante_venta:19070309/cedo_VENTA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000267, importe_modificac:1,02000267)	(meta: (unidad_medida:Venta, avance:4.0))	(1807703/proyecto_INICIO, 180724/procedo_PROCESO, 180724/procedo_FRM)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040100 8729	1	(geol: (geo_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE-AQUILES SERDAN - PUERTO NUEVO KILOMETRO 4 + 840 RANCHERIA PUERTO NUEVO, 88788 PUERTO NUEVO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE-AQUILES Y km-92.172541959)	01-10-2019	30-11-2019	204,888.16	204,888.16	204,888.16	204,888.16	204,888.16	(folo: (ipo_dono:Otros, numero_contrato:CONV23-0142208, contratista:MAID CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comprobante_venta:19070309/cedo_VENTA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000267, importe_modificac:1,02000267)	(meta: (unidad_medida:Venta, avance:9.8))	(1807703/proyecto_INICIO, 180724/procedo_PROCESO, 180724/procedo_FRM)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040100 8730	1	(geol: (geo_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE-AQUILES SERDAN - PUERTO NUEVO KILOMETRO 4 + 840 RANCHERIA PUERTO NUEVO, 88788 PUERTO NUEVO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE-AQUILES Y km-92.172541959)	01-10-2019	30-11-2019	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	(folo: (ipo_dono:Otros, numero_contrato:CONV23-0142208, contratista:MAID CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comprobante_venta:19070309/cedo_VENTA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000267, importe_modificac:1,02000267)	(meta: (unidad_medida:Venta, avance:9.8))	(1807703/proyecto_INICIO, 180724/procedo_PROCESO, 180724/procedo_FRM)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401008540	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	265,682.13	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3 tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265682.13, modificado:265682.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -265786	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	265786	5	11	2	0	{metas: {unidad_medida: Vivienda, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0}}
2019	5	TAB190401008557	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	181,642.94	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3 tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181642.94, modificado:181642.94}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -206924	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206924	5	1	7	0	{metas: {unidad_medida: Vivienda, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}
2019	5	TAB190401008574	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	138,459.44	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3 tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138459.44, modificado:138459.44}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EQUIPO MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO -28882	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	28882	5	4	2	0	{metas: {unidad_medida: Vivienda, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}
2019	5	TAB190401008584	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	58,513.72	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:33, modalidad: prog.pres.3 tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58513.72, modificado:58513.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EQUIPO NEORRANCHO PARA EL LA RANCHO SUR DEL MUNICIPIO DE MACASPANA TABASCO -207316	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207316	5	0	2	0	{metas: {unidad_medida: Vivienda, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA819040180 8840	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SOBRE CARRETERA CD PEMEX JONUTA - ANTES DE LEGAR A LA JONUTA EN LA CARRETERA CD PEMEX ENTRE EL SACRIFICIO Y SACRIFICIO, JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y A MENIO KILOMETRO DE LA CARRETERA CD PEMEX. km:22.14201583, lat:18.88410282))	01-10-2019	30-11-2019	295,662.12	295,662.12	295,662.12	295,662.12	295,662.12	(dato: (ipo:obra, numero_contrato:CONVZ-0142046, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000ZET7, importe_modificaci:102000 ZET7))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:13.0))	(1805540/proyecto_PROCE SO, 1805540/proyecto_FINO, 1805540/proyecto_FINO)	En Ejecuci n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA819040180 8857	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SOBRE CARRETERA CD PEMEX JONUTA - ANTES DE LEGAR A LA JONUTA EN LA CARRETERA CD PEMEX ENTRE EL SACRIFICIO Y SACRIFICIO, JONUTA, TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y A MENIO KILOMETRO DE LA CARRETERA CD PEMEX. km:22.14201583, lat:18.88410282))	01-10-2019	30-11-2019	181,945.92	181,945.92	181,945.92	181,945.92	181,945.92	(dato: (ipo:obra, numero_contrato:CONVZ-0142046, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000ZET7, importe_modificaci:102000 ZET7))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0))	(1805567/proyecto_PROCE SO, 1805567/proyecto_FINO, 1805567/proyecto_FINO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA819040180 8854	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO EN LA CARRETERA CD PEMEX - JONUTA - CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE - AQUILES SERDAN KILOMETRO 4+169 RANCHERIA MONTE GRANDE 88728 MONTE GRANDE, JONUTA/TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX - JONUTA km:22.28820203, lat:17.3589734))	01-10-2019	30-11-2019	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	(dato: (ipo:obra, numero_contrato:CONVZ-0142046, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000ZET7, importe_modificaci:102000 ZET7))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:4.0))	(1805534/proyecto_FINO, 1805534/proyecto_FINO, 1805534/proyecto_FINO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA819040180 8854	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MAQUISPANA-CATZAJA KM.2 - CARRETERA ZOPO SUR-SALTO DE AGUA KM.8 KILOMETRO 21 + 100 RANCHERIA ZOPO SUR, 88746 ZOPO SUR, MAQUISPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 186 MAQUISPANA, km: 92.88201584, lat:17.3589734))	01-10-2019	30-11-2019	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	(dato: (ipo:obra, numero_contrato:CONVZ-0142046, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1,02000ZET7, importe_modificaci:102000 ZET7))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	(1805534/proyecto_FINO, 1805534/proyecto_FINO, 1805534/proyecto_FINO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401606939	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	141,294.31	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141294.31, modificado: (41294.3))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL POBLADO PALMIAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 206203	27	Tabuasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206203	5	4	1	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))
2019	5	7AB190401607066	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	737,948.82	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737948.82, modificado: 731192.08))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA MELCHOR OCCAMPO TERCERA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 206479	27	Tabuasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206479	5	20	8	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 28.0, meta_modificada: 28.0))
2019	5	7AB190401606557	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	254,311.81	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254311.81, modificado:254311.79))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA FRANCISCO AVILA NAVA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 206875	27	Tabuasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206875	5	7	2	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))
2019	5	7AB190401606838	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	341,148.85	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341148.85, modificado:341148.8))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO PALMIAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 20723	27	Tabuasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	20723	5	11	4	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB19040160 6938	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 18 * 200 PUERLO PALOMAS 86748 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA EN EL KM 18.2 DE LA CARRTERA FEDERAL, km- 92.4778159, km:17.65459473))	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 18 * 200 PUERLO PALOMAS 86748 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA EN EL KM 18.2 DE LA CARRTERA FEDERAL, km- 92.4778159, km:17.65459473))	(met1: (cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 18 * 200 PUERLO PALOMAS 86748 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA EN EL KM 18.2 DE LA CARRTERA FEDERAL, km- 92.4778159, km:17.65459473))	(1607066/proyecto_INICIO, 1607066/proyecto_PROCES, 1607066/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB19040160 6937	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 22 * 400 RANCHERIA BUENA VISTA, FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, 86783 FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, km- 82.44653794, km:17.6779459))	01-10-2019	30-11-2019	791,192.08	791,192.08	791,192.08	791,192.08	791,192.08	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 22 * 400 RANCHERIA BUENA VISTA, FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, 86783 FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, km- 82.44653794, km:17.6779459))	(met1: (cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE CATZAJA KM 22 - CARRTERA MACUSPANA-PALOMAS A 8KM KILOMETRO 22 * 400 RANCHERIA BUENA VISTA, FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, 86783 FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, km- 82.44653794, km:17.6779459))	(1606557/proyecto_INICIO, 1606557/proyecto_PROCES, 1606557/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB19040160 6936	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE SE TRAMO CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, 86745 BUENA VISTA, APASCO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, km- 92.44653794, km:17.65459473))	01-10-2019	30-11-2019	341,148.80	341,148.80	341,148.80	341,148.80	341,148.80	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE SE TRAMO CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, 86745 BUENA VISTA, APASCO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, km- 92.44653794, km:17.65459473))	(met1: (cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE SE TRAMO CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, 86745 BUENA VISTA, APASCO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERA CHIETIMAN VILLAHERRIOSA - CARRTERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 * 700 RANCHERIA BUENA VISTA, APASCO, km- 92.44653794, km:17.65459473))	(1606557/proyecto_INICIO, 1606557/proyecto_PROCES, 1606557/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401606649	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	141,284.31	{ff1: (ciclo: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_mes:3, ipo: recursos FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 141284.31, modificador: 141284.31)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALFONSO BAJO PRIMERA SES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206713	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206713	5	2	3	0	{meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 5, meta_modificadas: 5.0)}
2019	5	7AB190401606649	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	141,284.31	{ff1: (ciclo: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_mes:3, ipo: recursos FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 141284.31, modificador: 141284.31)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALFONSO BAJO PRIMERA SES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206713	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206713	5	4	1	0	{meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 5, meta_modificadas: 5.0)}
2019	5	7AB190401606649	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	259,175.84	{ff1: (ciclo: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_mes:3, ipo: recursos FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 259175.84, modificador: 259175.84)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERIA CHAVILITO CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207553	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207553	5	6	3	0	{meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 5, meta_modificadas: 5.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74818040160 6489	1	(Geo1: (con_municipio:12, localidat:18, direccion:TERRECIERIA TRAMO CARRETERA MAQUISPANA - PLAYAS DE CAJAZA MARGEN ZOUJERDO ALBUQUE BUJO 1RA SECCION SAN JOAQUIN 6878 AL ENDE BAJO RA SECCION SAN JOAQUIN MAQUISPANA TABASCO ENTRE TERRECIERIA km- 92.4181-4192, km:17.6891-1517))	01-10-2018	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	(det): (tipo: otra obra, numero_contrato:CONV23-0142294, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE RL DE CV, convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020000E7, mprpae_modificada:1.020000E7)	(metri: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	(1808581/proyecto_INICIO, 1808589/proyecto_PROCES O, 1808589/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74818040160 6889	1	(Geo1: (con_municipio:12, localidat:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MAQUISPANA- PLAYA DE CAJAZA - CARRETERA A PALOMAS A 3.8 KM KILOMETRO 18 + 200 RANCHERA PROFESOR CAPRESOS 20A SECCION, 8517 PROFESOR CAPRESOS DA SECCION MAQUISPANA TABASCO km- 92.5109-036, km:173.1680049))	01-10-2018	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	(det): (tipo: otra obra, numero_contrato:CONV23-0142294, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE RL DE CV, convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020000E7, mprpae_modificada:1.020000E7)	(metri: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	(1808581/proyecto_INICIO, 1808589/proyecto_PROCES O, 1808589/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74818040160 6981	1	(Geo1: (con_municipio:12, localidat:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MAQUISPANA- PLAYAS DE CAJAZA KM2 - CARRETERA A PALOMAS A 1.8 KM KILOMETRO 22 + 10 RANCHERA MELCHOR OCAÑO 1RA SECCION, 8514 MELCHOR OCAÑO RA SECCION MAQUISPANA TABASCO ENTRE C km-92.4288896, km:173.5909759))	01-10-2018	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	(det): (tipo: otra obra, numero_contrato:CONV23-0142294, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE RL DE CV, convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020000E7, mprpae_modificada:1.020000E7)	(metri: (unidad_medida:Vivienda, avance:12.0))	(1808581/proyecto_INICIO, 1808589/proyecto_PROCES O, 1808589/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74818040160 8910	1	(Geo1: (con_municipio:11, localidat:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA SALTO DE AGUA - RA CHIMALTO ATZ SECCION KILOMETRO 33 + 8 RANCHERA CHIMALTO ATZ SECCION, 85145 CHIMALTO YA SECCION MAQUISPANA TABASCO ENTRE CARRETERA WILLABERMOGA - CHIMALTO Y C, km- 92.4288896, km:173.5909759))	01-10-2018	30-11-2019	250,175.84	250,175.84	250,175.84	250,175.84	250,175.84	(det): (tipo: otra obra, numero_contrato:CONV23-0142294, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE RL DE CV, convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020000E7, mprpae_modificada:1.020000E7)	(metri: (unidad_medida:Vivienda, avance:11.0))	(1808581/proyecto_INICIO, 1808589/proyecto_PROCES O, 1808589/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401608997	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	280,042.78	{ff1: (cdo_recursos2018_ gencs3), modidad:1, prog_pres_3, lpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280042.78, modificado:272816.899}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BIENO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RANCHERIA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207998	Z7	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207998	5	6	6	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}
2019	5	TAB190401608990	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	119,716.22	{ff1: (cdo_recursos2018_ gencs3), modidad:1, prog_pres_3, lpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119716.22, modificado:119716.22}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BIENO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BAJO PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207951	Z7	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207951	5	2	3	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}
2019	5	TAB190401608983	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	204,889.16	{ff1: (cdo_recursos2018_ gencs3), modidad:1, prog_pres_3, lpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204889.16, modificado:204889.16}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BIENO EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO JAVIERANA EL COCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207954	Z7	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207954	5	7	2	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}
2019	5	TAB190401608996	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	630,810.73	{ff1: (cdo_recursos2018_ gencs3), modidad:1, prog_pres_3, lpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630810.73, modificado:630810.73}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BIENO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERIA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 204899	Z7	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	204899	5	20	8	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040190 6667	1	(geot: {ave: municipio: 13, localid: 47, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-FLAVAS DE CAJAZA KM2 - CARRETERA A PALOMAS A 10KM KILOMETRO 22 + 00 RANCHERIA MELCHOR OCAÑO 19A, SECCION 89747 MELCHOR OCAÑO RA, SECCION MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, km: 92.6899778, km2: 5791498})	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	(idot: {ipo: otro: Otrra, numero_contrato: CONV23-014209, contratista: MILD OCEANIC S.C., componente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto: 1.02000267, importe_medicales: 1.02000267})	(metr: {meda: medea: Vivienda, avance: 12.0})	(fotot: {proyecto: JINCO, 1608897/proyecto_PROCES O, 1608897/proyecto_FIN})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040190 6668	1	(geot: {ave: municipio: 12, localid: 119, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TEPETIYAN - RANCHERIA ALLENDE BAJO 19A, SECCION 9140000 KILOMETRO 99 + 0 RANCHERIA ALLENDE BAJO 19A, SECCION 9140000 KILOMETRO 99 + 0 ALLENDE ALTO RA, SECCION MACUSPANA TABASCO E, km: 92.4211584, km2: 72046029})	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	(idot: {ipo: otro: Otrra, numero_contrato: CONV23-014209, contratista: MILD OCEANIC S.C., componente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto: 1.02000267, importe_medicales: 1.02000267})	(metr: {meda: medea: Vivienda, avance: 5.0})	(fotot: {proyecto: JINCO, 1608897/proyecto_PROCES O, 1608897/proyecto_FIN})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040190 6669	1	(geot: {ave: municipio: 12, localid: 50, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA OJETUMAN WILLABEROSA - RIO TULUA KILOMETRO 18 + 800 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER VILA DE COCO, SECCION 9140000 KILOMETRO 18 + 800 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER VILA DE COCO, SECCION MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, km: 92.4461801, km2: 67690268})	01-10-2019	30-11-2019	204,689.16	204,689.16	204,689.16	204,689.16	204,689.16	(idot: {ipo: otro: Otrra, numero_contrato: CONV23-014209, contratista: MILD OCEANIC S.C., componente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto: 1.02000267, importe_medicales: 1.02000267})	(metr: {meda: medea: Vivienda, avance: 9.0})	(fotot: {proyecto: JINCO, 1608897/proyecto_PROCES O, 1608897/proyecto_FIN})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040190 6670	1	(geot: {ave: municipio: 12, localid: 226, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO ZOPIC SUR A CHIVALTO ATLA SECC. - CARRETERA CHIVALTO MANO MELCHOR OCAÑO 99A, SECC. KILOMETRO 8 + 500 RANCHERIA MELCHOR OCAÑO 99A, SECCION 89747 MELCHOR OCAÑO RA, SECCION MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, km: 92.4272226, km2: 57192077})	01-10-2019	30-11-2019	639,810.72	639,810.72	639,810.72	639,810.72	639,810.72	(idot: {ipo: otro: Otrra, numero_contrato: CONV23-014209, contratista: MILD OCEANIC S.C., componente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto: 1.02000267, importe_medicales: 1.02000267})	(metr: {meda: medea: Vivienda, avance: 25.0})	(fotot: {proyecto: JINCO, 1608897/proyecto_PROCES O, 1608897/proyecto_FIN})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	148190401608526	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	141,284.31	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado: 141284.31))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO SEGUNDA SECCION MACUSPANA TABASCO - 205709	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205709	5	3	2	0	(meta: (unidad medida: Vivienda, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))	
2019	5	148190401608914	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	387,339.33	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387339.33, modificado:387339.33))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA OCAJUNO SEGUNDA SECCION MACUSPANA TABASCO - 207564	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207564	5	7	6	0	(meta: (unidad medida: Vivienda, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0))	
2019	5	148190401608951	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	238,094.98	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238094.98, modificado:238094.98))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALVAHEZ PRIMERA SECCION LA VIEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 208443	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208443	5	1	7	0	(meta: (unidad medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	
2019	5	148190401609305	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	113,716.20	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.2, modificado: 113716.2))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 242685	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	242685	5	4	1	0	(meta: (unidad medida: Vivienda, meta: 4.0, meta_modificada: 5.0))	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040160 6526	1	(geo): (ove_municipio:12, localidad:10, direccion:TERRECIENRA TRAMU FRANCISCO JAVIER MINA MARGEN IZQUIERDA KILOMETRO 20 + 400 RANCHERA ALDEME BAJO 2DA SECCION, 88733 ALDEME BAJO DA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE TERRACIERA CARRETERA MAJUS km:29,4381738 RLT170271294)	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	(det): (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CONV23-0142048, contratacion:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comecan:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, modif:1020002E7, importe_modificado:1,02000 ZET7)	(met): (p:med:Vivenda, avance:5.00)	(fot): (proyecto:INICIO, SO, PROCES O, 169855/Proyecto_R19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 6914	1	(geo): (ove_municipio:12, localidad:134, direccion:TERRECIENRA TRAMU CARRETERA TOLUCUELA-FRANCO DE CATZAJAL KM2, LOS CERROS SUR MANO DERECHA-HUOL CHIL, + 00 RANCHERA MELCHOR ESCAMPO 2DA SECCION, 88746 MELCHOR ESCAMPO DA SECCION, MACUSPANA km: 92,45272705, lat:17,57916882)	01-10-2019	30-11-2019	367,238.18	367,238.18	367,238.18	367,238.18	367,238.18	(det): (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CONV23-0142036, contratacion:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comecan:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, modif:1020002E7, importe_modificado:1,02000 ZET7)	(met): (p:med:Vivenda, avance:13.00)	(fot): (proyecto:INICIO, 169855/Proyecto_PROCES O, 169855/Proyecto_R19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 6931	1	(geo): (ove_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTIVAL LIBRE SO TRAMO SOBRE CARRETERA CD PEMEX JONUTA - ANTES DE LLEGAR A LA RANCHERIA EL SACRIFICIO KILOMETRO 4 + 100 RANCHERIA FERRONDE/VAJES, 88733 FERRONDE AVAREZ DA SECCION, MAJUS 7949533 ENTRE CARRETERA 92,1611431, lat:16,6476291)	01-10-2019	30-11-2019	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	(det): (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contratacion:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comecan:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, modif:1,020002E7, importe_modificado:1,02000 ZET7)	(met): (p:med:Vivenda, avance:8.00)	(fot): (proyecto:PROCE SO, 169855/Proyecto_INICIO, 169855/Proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 8906	1	(geo): (ove_municipio:12, localidad:87, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA ZOPLO SUR A AGUA BLANCA - CARRETERA ZOPLO SUR A CHIVALITO 4TA MANO DERECHA KILOMETRO 18 + 800 PUEBLO PALOMAS, 88733 CHIVALITO 1A SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA 92,4773859, lat:17,3548277)	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	(det): (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CONV23-0142049, contratacion:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., comecan:INSTITUTO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO, modif:1,020002E7, importe_modificado:1,02000 ZET7)	(met): (p:med:Vivenda, avance:5.00)	(fot): (proyecto:INICIO, 169855/Proyecto_PROCES O, 169855/Proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401608484	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	387,339.33	[ff1: (cada_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387339.33, modificador:387339.189)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 209417	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209417	5	11	2	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.09)
2019	5	7AB190401608819	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	310,825.48	[ff1: (cada_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310825.48, modificador:310825.489)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA CHIVALTO CUARTA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207124	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207124	5	6	5	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.09)
2019	5	7AB190401608887	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	386,535.09	[ff1: (cada_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386535.09, modificador:386535.089)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CANTON DE LA CUNCA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207460	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207460	5	12	6	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.09)
2019	5	7AB190401607010	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	465,557.70	[ff1: (cada_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_prea.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465557.7, modificador:465557.59)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CANTON DE LA CUNCA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 208182	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208182	5	11	4	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.09)

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74919040160 6884	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SALTO DE AGUA KM 8 - CARRETERA A CHIVALTU A KM PASANDO LA MONTANA KILOMETRO 8+00 PUEBLO CHIVALTU 416, SECCION, 88745 CHIVALTU ENTRE CARRETERA SALTO TABASCO ENTRE Y (lat:24.283701, lon:117.59898789))	01-10-2019	30-11-2019	367,339.18	307,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	(idcl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV23-0147298, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:10200267, importe_monedado:1.02000267))	(unidad_medida:Vivienda, avance:13.07)	(160684/proyecto_PROCE SO, 160684/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 6887	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SALTO DE AGUA - RANCHERIA CHIVALTU 20A SECCION KILOMETRO 33+200 RANCHERIA CHIVALTU 20A, SECCION, 88745 CHIVALTU DA, SECCION, MAQUISPANA TABASCO ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA MAMO (lat:24.270695, lon:117.59898402))	01-10-2019	30-11-2019	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	(idcl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV23-0147298, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.0200267, importe_monedado:1.02000267))	(unidad_medida:Vivienda, avance:11.07)	(160688/proyecto_INICIO, 160688/proyecto_PROCES O, 160688/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7010	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 196 TRAMO CARRETERA MAGUISPANAMA PLAYAS DE CAJAZALAM KM22 - CARRETERA A BUENA VISTA APASCO KILOMETRO 22+00 PUEBLO BUENA VISTA (APASCO), 88745 MELCHOR OCCAMPO RA, SECCION, MAQUISPANA TABASCO ENTRE CARRETERA C. km-9244817892, km:17.85789385))	01-10-2019	30-11-2019	423,652.90	423,652.90	423,652.90	423,652.90	423,652.90	(idcl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV23-0147298, contratista:MAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.0200267, importe_monedado:1.02000267))	(unidad_medida:Vivienda, avance:15.07)	(160710/proyecto_INICIO, 160710/proyecto_PROCES O, 160710/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401607170	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	480,386.67	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_mes_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480386.67, modificado:480386.67)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHA CHIVILTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208907	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208907	3	12	5	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 17.0, meta_modificada: 17.0))
2019	5	TAB190401607162	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	113,716.22	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_mes_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.22)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHA PROFESOR CARREROSO SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208902	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208902	3	4	1	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))
2019	5	TAB190401607157	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	275,622.84	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_mes_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275622.84, modificado:275622.84))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL POBLADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE JONTA TABASCO - 208481	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208481	3	6	6	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0))
2019	5	TAB190401607135	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	295,683.86	(ff1: (cada recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_mes_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295683.86, modificado:295683.86))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHA OCAÑO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208892	3	7	6	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES
74819040160 6770	1	[gesti: [con_municipio: 12, localidad: 41, direccion: CARRTERIA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRTERIA ZOPO A SANTO DE AGUA EN EL KM 8 - CARRTERIA ZOPO SUR A CHIVALITO A NMI KILOMETRO 12 + 108 PUEBLO CHIVALITO 2DA. SECCION, 88745 CHIVALITO DA. SECCION, MAJUSPANA TABASCO ENTRE CARRTERIA km- 92,428859, km:17,5989975]]	01-10-2019	30-11-2019	480,366.62	480,366.62	480,366.62	480,366.62	480,366.62	[foto: [ipo: obra_Obra, numero_contrato:CONVZ/3-0142046, comite:MAJAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V., comite:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:120000ZET7, importe_modificaes:120000 ZET7]]	[metri: [unidad_medida:Vivienda, avance:17.0]]	(160770/proyecto_PROCE SO, 1608770/proyecto_INICIO, 1609770/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 7462	1	[gesti: [con_municipio: 12, localidad: 86, direccion: CARRTERIA MAJUSPANA MAJUSPANA KM22 - CARRTERIA A PROFESOR CARLOS SEGUNDA SECCION MARSEN DERECHO KILOMETRO 22 + 00 RANCIERIA PROFESOR CARLOS SEGUNDA SECCION, 89747 PROFESOR CARLOS DA. SECCION, MAJUSPANA TAB. km:42.51451089, km:17,8498879]]	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	[foto: [ipo: obra_Obra, numero_contrato:CONVZ/3-0142046, comite:MAJAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V., comite:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:120000ZET7, importe_modificaes:120000 ZET7]]	[metri: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]]	(160782/proyecto_INICIO, 1607870/proyecto_PROCES O, 160782/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 7057	1	[gesti: [con_municipio: 11, localidad: 18, direccion: CARRTERIA ESTATAL LIBRE SC TRAUO CARRTERIA TABASCO- FRONTERA MARCHE DE MORENIN - CARRTERIA FROTERA T.C. JULAPA, km:17,8498879, km:42.51451089, RANCIERIA JOSE MARI SUAREZ (SAN PEDRO), 89770 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), km: 92.22041887, km:18.39534559]]	01-10-2019	30-11-2019	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	272,918.88	[foto: [ipo: obra_Obra, numero_contrato:CONVZ/3-0142046, comite:MAJAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V., comite:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:120000ZET7, importe_modificaes:120000 ZET7]]	[metri: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0]]	(160785/proyecto_INICIO, 160785/proyecto_PROCES O, 160785/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 7055	1	[gesti: [con_municipio: 12, localidad: 34, direccion: TERRACERIA TRAUO CARRTERIA MAJUSPANA MAJUS DE CATZAJAL KM22 - CARRTERIA MAJUSPANA MAJUS DE CATZAJAL KM22 MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 00 RANCIERIA METEOROCAMPO MAJUSPANA MAJUSPANA OCCAUPU DA. SECCION, MAJUSPANA TABA, km: 82.4597112, km:17,5972989]]	01-10-2019	30-11-2019	295,862.12	295,862.12	295,862.12	295,862.12	295,862.12	[foto: [ipo: obra_Obra, numero_contrato:CONVZ/3-0142046, comite:MAJAD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L DE C.V., comite:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:120000ZET7, importe_modificaes:120000 ZET7]]	[metri: [unidad_medida:Vivienda, avance:13.0]]	(160785/proyecto_PROCE SO, 160785/proyecto_INICIO, 160785/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401607177	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	45,488.49	{ff1: (Ciclo: ejercicio:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:3, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45488.49, modificado:45488.49)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL RANCHERIA 2000 SINR EN MACUSPANA TABASCO - 239250	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Valencia	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209250	5	1	1	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, modificado:2.0)}
2019	5	7AB190401607148	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	80,972.97	{ff1: (Ciclo: ejercicio:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:3, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80972.97, modificado:80972.97)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL RANCHERIA 2000 SINR EN MACUSPANA TAB - 239135	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Valencia	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209135	5	0	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, modificado:4.0)}
2019	5	7AB190401608524	2019	33	1	3	Acción	2,965,700.00	{ff1: (Ciclo: ejercicio:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:3, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965700.0, modificado:2965700.0)}	33801 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 220435	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Valencia	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y CAMBIO CLIMATICO	220435	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, modificado:1.0)}
2019	5	7AB190401608528	2019	33	1	3	Acción	910,710.20	{ff1: (Ciclo: ejercicio:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:3, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910710.2, modificado:910710.2)}	33501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARTINOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 220472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Valencia	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y CAMBIO CLIMATICO	220472	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, modificado:1.0)}

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
749189401607177	1	(geol: {ove_municipio:12, localidad:186, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MAOUSPANUA-SANZAZA KILÓMETRO 20 - CARRETERA ZOPHO SUR, MAOUSPANUA TABASCO MUNICIPIO, km:42.40234584, km:17.68838799})	01-10-2019	30-11-2019	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	(idiot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV73-0142346, contratista:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:12200267.1, importe_modificado:1162000 ZE7})	(metri: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})	(1807748/proyecto_INICIO_1807748/proyecto_PROCES O_1807748/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749189401607148	1	(geol: {ove_municipio:12, localidad:55, direccion:TERPACCELA TRAJALO CARRETERA MAOUSPANUA-PIAJA DE CATZAJA KILÓMETRO 22 * 00 RAMC:HERNA PROTESOR GARPAROSO IFA, SECCION, 89748 PROTESOR GARPAROSO IFA, SECCION, MAOUSPANUA TABASCO ENT, km:52.48897184, km:17.62582184})	01-10-2019	30-11-2019	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	(idiot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV73-0142346, contratista:MALD CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:12200267.1, importe_modificado:1162000 ZE7})	(metri: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0})	(1807748/proyecto_INICIO_1807748/proyecto_INICIO_1807748/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749189401606824	1	(geol: {ove_municipio:1, localidad:1, direccion:EL PROYECTO DE UBICAR EN LA CAPITAL ESTADAL, km:92.919416, km:17.987583})	15-07-2018	31-12-2019	2,986,700.00	2,986,700.00	2,986,700.00	2,986,700.00	2,986,700.00	(idiot: {ipo_obra:Servicios, numero_contrato:CRS8301-0378, contratista:EVAN GONZALEZ SANCHEZ RUBEN, convenio:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, monto:130500.0, importe_modificado:130500.0, ctioz: {ipo_obra:Servicios, numero_contrato:CRS8301-0378, contratista:EVAN GONZALEZ SANCHEZ RUBEN, convenio:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, monto:785956.0, importe_modificado:785956.0})	(metri: {unidad_medida:Veiculos, avance:1.0})	(1808528/proyecto_INICIO_1808528/proyecto_FIN_1808528/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749189401606528	1	(geol: {ove_municipio:1, localidad:1, direccion:PROYECTO DE UBICAR EN LA CAPITAL ESTADAL, km:92.919416, km:17.987583})	15-07-2018	31-12-2019	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	(idiot: {ipo_obra:Servicios, numero_contrato:CRS8301-0378, contratista:EVAN GONZALEZ SANCHEZ RUBEN, convenio:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, monto:785956.0, importe_modificado:785956.0})	(metri: {unidad_medida:Veiculos, avance:1.0})	(1808528/proyecto_INICIO_1808528/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	1A819401607443	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,538,114.40	(f1): (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619465.76, modificado:0.0, 12; (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918686.64, modificado:15811.58))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EDIFICIO LA RAYA DE ZHAGOZA EN TACOTALPA TABASCO - 218955	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE	218955	\$	737	734	0	(fmet:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0, 1))
2019	5	1A819401607443	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	48,000.00	(f1): (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0, 12; (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29600.0, modificado:27589.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO CENTLA TABASCO - 211443	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE CENTLA	213264	\$	5	5	0	(fmet:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0, 0))
2019	5	1A819401607866	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	48,000.00	(f1): (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0, 12; (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tip.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29600.0, modificado:27589.85))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA EL CARMEN PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 214199	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE CENTLA	214199	\$	5	5	0	(fmet:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0, 0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74319040160 820	1	(geot: {ave_municipio: 15, localidad: 55, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FACOTALPALA RANZARAGCOZA - CARRETERA A LA RANZARAGCOZA - CARRETERA A LA EMBOJA RANZARAGCOZA 41 + 500 RANZARAGCOZA, FACOTALPALA RANZARAGCOZA, FACOTALPALA HIDALGO S/N, RIVERO, 2254594583, lat: 17.45972959})	05-04-2019	03-10-2019	915,361.56	915,361.56	915,361.56	915,361.56	915,361.56	(det: {tipo_contrato: Otros, numero_contrato: 0013M-18-145-2019, numero_contrato: 0013M-18-145-2019, nombre_comprador: ANTONIO RIOS ROSA, comprobante: AVANCE DE O DIE FACOTALPALA monto: 1539114.4, importe_modificado: 1539114.4})	(meta: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0})	(1608220/proved./FIN, 1608220/proved./INICIO, 1608220/proved./FIN, 1608220/proved./INICIO, 1608220/proved./PROCESO, 1608220/proved./FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74319040160 744	1	(geot: {ave_municipio: 3, localidad: 4, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA - VILLAHERROSA - CARRETERA SIMON SARLATI BUENA VISTA A 7.9 KM KILOMETRO 36 - 00 RANCHERA BUENA VISTA, 66787 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA DE SIMON SAR, km. 27.58583295, lat: 18.5319889})	01-10-2019	20-10-2019	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	(det: {tipo_adquisicion: numero_contrato: CVA/CTOS 02019, comprobante: EDEN CUSTODIO GARCIA, comprobante: AVANCE DE O DIE FACOTALPALA monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76})	(meta: {unidad_medida: Pizzas, avance: 10.0})	(1607442/proved./INICIO, 1607442/proved./INICIO, 1607442/proved./FIN, 1607442/proved./FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74319040160 746	1	(geot: {ave_municipio: 3, localidad: 226, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA - VILLAHERROSA - CARRETERA SIMON SARLATI BUENA VISTA A 7.9 KM KILOMETRO 21 + 80 RANCHERA CHILAPA IRA SECCION MARGEN DERECHA, 88783 CHILAPA IRA, SECCION MARGEN DERECHA, CE, km. 92.68223322, lat: 18.23162189})	01-10-2019	20-10-2019	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	(det: {tipo_adquisicion: numero_contrato: CVA/CTOS 02019, comprobante: EDEN CUSTODIO GARCIA, comprobante: AVANCE DE O DIE FACOTALPALA monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76})	(meta: {unidad_medida: Pizzas, avance: 10.0})	(1607966/proved./INICIO, 1607966/proved./INICIO, 1607966/proved./FIN, 1607966/proved./FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74319040160 768	1	(geot: {ave_municipio: 3, localidad: 250, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA - VILLAHERROSA - CARRETERA SIMON SARLATI BUENA VISTA A 7.9 KM KILOMETRO 21 + 80 RANCHERA CHILAPA IRA SECCION MARGEN DERECHA, 88783 CHILAPA IRA, SECCION MARGEN DERECHA, CE, km. 92.68223322, lat: 18.43437877})	01-10-2019	20-10-2019	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	(det: {tipo_adquisicion: numero_contrato: CVA/CTOS 02019, comprobante: EDEN CUSTODIO GARCIA, comprobante: AVANCE DE O DIE FACOTALPALA monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76})	(meta: {unidad_medida: Pizzas, avance: 10.0})	(1607966/proved./INICIO, 1607966/proved./INICIO, 1607966/proved./FIN, 1607966/proved./FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones