

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401619694	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(ff1: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres4_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600.0, modificado:0); ff2: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres3_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27980.0, modificado:2798.99)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 242884	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE CENTLA	242884	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:15.0))
2019	5	TAB190401611468	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	513,910.08	(ff1: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres4_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169927.0, modificado:0); ff2: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres3_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344823.0, modificado:30340.09)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO EN EL CANTONAMIENTO DE LA RANCHERIA BOCA DE CHILIPA EN CENTLA - 282983	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE CENTLA	282983	5	20	20	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0))
2019	5	TAB190401609893	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	48,000.00	(ff1: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres4_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600.0, modificado:0); ff2: fcdc_recurso2019_ramo33_modidad1; prog_jres3_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27980.0, modificado:2798.99)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 242880	27	Tab	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE CENTLA	242880	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
74819040160 9804	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL FRONTERA A LA ENTRADA DE BUENA VISTA CARRETERA BIEA VISTA A LOS DILOS M.I. KILOMETRO 84 + 800 RAMOCHERIA LOS DILOS MARGEN IZQUIERDA, 88759 CENTLA 1, km-82.58878195, m:18.23892977))	01-10-2019	20-10-2019	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	(cdo: (tipo_derechos:adquisiciones numero_contrato:C/VAICTOS 02019, contratista:EDEN OUS, responsable: AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_medica:2401195.76))	(metri: (unidad_medida:Porcentaje, avance:70.0))	(1609804/proyecto_FIN, 1609804/proyecto_PROCES O, 1609804/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 1489	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL VILLAHERRIOSA - CARRETERA BUENA VISTA BOCA DE CHILAPA KILOMETRO 84 + 800 BOCA DE CHILAPA, 88759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERA VIL, km-82.6881144, m:18.23892977))	15-11-2019	24-12-2019	308,346.05	308,346.05	308,346.05	308,346.05	308,346.05	(cdo: (tipo_derechos: numero_contrato:CO-DOOTSM-38-074-0P018822019, contratista:ROMARIO ALEJANDRO RIVERO OROZCO, responsable: AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:1591100.00, importe_medica:1591100.00))	(metri: (unidad_medida:Porcentaje, avance:40.0))	(1611468/proyecto_INICIO, 1611468/proyecto_PROCES O, 1611468/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 8907	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE CARRETERA A LIBERTAD LIBRE DE 4.4 KM. KILOMETRO 24 - 00 EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 88759 LIBERTAD DE ALLENDE, 88759 TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA C, km-82.82564985, m:18.44817829))	01-10-2019	20-10-2019	41,389.94	41,389.94	41,389.94	41,389.94	41,389.94	(cdo: (tipo_derechos:adquisiciones numero_contrato:C/VAICTOS 02019, contratista:EDEN OUS, responsable: AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_medica:2401195.76))	(metri: (unidad_medida:Porcentaje, avance:15.0))	(1609807/proyecto_PROCES O, 1609807/proyecto_FIN, 1609807/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 9803	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:214, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA A EL PALMAR - CARRETERA EL PALMAR A SAN FRANCISCO KILOMETRO 3 + 00 EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 88759 TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERA A, km-82.88216168, m:18.49446616))	01-10-2019	20-10-2019	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	27,589.95	(cdo: (tipo_derechos:adquisiciones numero_contrato:C/VAICTOS 02019, contratista:EDEN OUS, responsable: AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:2401195.76, importe_medica:2401195.76))	(metri: (unidad_medida:Porcentaje, avance:16.0))	(1609803/proyecto_FIN, 1609803/proyecto_PROCES O, 1609803/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401607789	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CONVULSA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TABASCO DEL MUNICIPIO DE TABASCO - 27389	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENTLA	213489	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	TAB190401607357	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27599.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CONVULSA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TABASCO EN LA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 270944	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENTLA	213977	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	TAB190401607489	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	55,200.00	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33199.99, modificado:33199.99))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CONVULSA ECOLOGICA EN LA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211889	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENTLA	211889	5	7	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
748180401607789	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA-TABASCO, CARRETERA FRONTERA-TAMU, TERRE LAS RAMAS, BOCA DE CHILAPA, RANQUERIA BOCA DE CHILAPA, BOCA DE CHILAPA, CENILLA TABASCO ENTRE Y CARRETER, km-92.6889304, lat:18.23891983})	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(cno: {tipo: obra adquisitiva, numero_contrato:CV/MC/CTS/02/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseam: CONVASEAM, AVANTAMIENTO DE CENILLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(1607789/proyecto_INICIO, 1607789/proyecto_FIN, 1607789/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74818040160782	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA-VILLAHERMOSA -ARRETERA, FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO KILOMETRO 11 + 80 ELJO FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENILLA TABASCO ENTRE, km-92.6554628, lat:18.59519447})	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	(cno: {tipo: obra adquisitiva, numero_contrato:CV/MC/CTS/02/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseam: CONVASEAM, AVANTAMIENTO DE CENILLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(1607842/proyecto_INICIO, 1607842/proyecto_FIN, 1607842/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
748180401607499	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FRONTERA COL. ARROYO POLO PRIMERA SECC - CARRETERA ARROYO POLO A VIANO IZQUIERDA, KILOMETRO 5 + 800 COLONIA ARROYO POLO 1RA SECCION, 86753 ARROYO POLO 1RA SECCION, CENILLA TABASCO ENTRE, km-92.5889303, lat:18.5652093})	01-10-2019	20-10-2019	33,119.95	33,119.95	33,119.95	33,119.95	33,119.95	(cno: {tipo: obra adquisitiva, numero_contrato:CV/MC/CTS/02/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseam: CONVASEAM, AVANTAMIENTO DE CENILLA, monto:2401195.76, importe_modificado:2401195.76})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0})	(1607488/proyecto_INICIO, 1607488/proyecto_FIN, 1607488/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	1AB190401607406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	48,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO FRANCISCO MADERO EN CENITLA TABASCO - 225881	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENITLA	225881	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	1AB190401607406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	48,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA PORTERILLO DEL MUNICIPIO DE CENITLA TABASCO - 211148	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENITLA	211148	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	1AB190401607406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	48,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERIA CHULA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENITLA TABASCO - 213407	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENITLA	213407	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	1AB190401607406	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	48,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27900.0, modificado:27900.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN EL POBLADO SIJON SANJUAN DEL MUNICIPIO DE CENITLA TABASCO - 211390	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVANZAMIENTO DE CENITLA	211390	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401607511	2019	33	1	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0, ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 211922	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVIANTAMIENTO DE CENTLA	211922	\$	8	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, mes:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	7AB190401607527	2019	33	1	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0, ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 212098	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVIANTAMIENTO DE CENTLA	212098	\$	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, mes:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	7AB190401607784	2019	33	1	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	46,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0, ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA ESCOBA DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO - 213572	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AVIANTAMIENTO DE CENTLA	213572	\$	8	2	0	(meta: (unidad_medida:Personas, mes:10.0, meta_modificada:10.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
749190401607511	1	geot: {cve_municipio: 3, localidad: 219, direccion: TERRACERIA TRAMO CARRERA FRONTERA-CRUZADO EL RIO A 200 MTS MARGEN SUR DE LA SECCION 02 EN EL MUNICIPIO DE MARGEN TOLUERO, KILOMETRO 3 + 300 E LINDA LIS ECHERREA ALVAREZ 86793 LIS ECHERREA A VAREZ CENTLA TABASCO ENTRE Y km: 92.5630303, km: 18.4769443}	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	{idc: {tipo: obra adquisiciones, numero_contrato: CVMCT05 02019, contratista: EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio: H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 10.0}}	{1607511/proyecto_INICIO, 1607511/proyecto_FIN, 1607511/proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749190401607527	1	geot: {cve_municipio: 3, localidad: 40, direccion: TERRACERIA TRAMO CARRERA FRONTERA - CHILAPA - CRUZADO EL RIO A 200 MTS MARGEN DERECHO KILOMETRO 72 + 200 INTERIOR SIN LINDO MIGUEL HIDALGO, 86793 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y km: 92.5630303, km: 18.4769443}	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	{idc: {tipo: obra adquisiciones, numero_contrato: CVMCT05 02019, contratista: EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio: H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 10.0}}	{1607527/proyecto_INICIO, 1607527/proyecto_FIN, 1607527/proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749190401607724	1	geot: {cve_municipio: 3, localidad: 231, direccion: CARRERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRERA 180 FRONTERA-VILLAHERMOSA - CARRERA A SIMON SARLAT A ORILLA DE CARRERA KILOMETRO 36 + 00 COLONIA COL. CAPARROSO, 86792 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRERA A UN CRUZADO DE km: 92.7891741, km: 18.3620364}}	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	{idc: {tipo: obra adquisiciones, numero_contrato: CVMCT05 02019, contratista: EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio: H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto: 2401195.76, importe_modificado: 2401195.76}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 10.0}}	{1607724/proyecto_INICIO, 1607724/proyecto_FIN, 1607724/proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401607624	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(ff1: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860.0; modificado:0.0; ff2: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790.0; modificado:2790.99)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE CENTLA TABASCO - 213816	Tabo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sm Identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	213816	\$	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Porcentaje; meta:10.0; meta_modificada:10.0))	
2019	5	TAB190401611657	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	6,485,216.76	(ff1: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254967; modificado:0.0; ff2: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391130.0; modificado:391130.09)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL ENDO EL TULAR EN CUNDUACAN TABASCO - 284200	Tabo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sm Identificar	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	284200	\$	758	777	0	(meta: (unidad_medida:Volumen; meta:12754.0; meta_modificada:12754.0))	
2019	5	TAB190401611821	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	901,106.03	(ff1: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390442.4; modificado:0.0; ff2: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508562; modificado:163918.79)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA SECCION EN JALAPA TABASCO - 284440	Tabo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sm Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	284440	\$	100	89	0	(meta: (unidad_medida:Otros; meta:1.0; meta_modificada:0.24))	
2019	5	TAB190401608674	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,289,466.38	(ff1: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167394.4; modificado:0.0; ff2: fcdc_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1; prog_pjec:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281079.22; modificado:280973.59)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CALICANTO SESUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 218991	Tabo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sm Identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	218991	\$	399	382	0	(meta: (unidad_medida:Otros; meta:725.0; meta_modificada:1.0))	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
74918940180784	1	{geot: {ene_municipio:3, kmhcdad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA MUNICIPAL LIBRE VILLAHERROSA - CARRETERA A FELIPE CARULLO PUERTO A 1.3 KM DEL KILOMETRO 0 PUERTO NORTE (CARULLO NORTE 66755 FELIPE CARULLO PUERTO NORTE (CARULLO NORTE 92 697937616, lat:18.526565269)	01-10-2019	20-10-2019	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	27,599.95	{dat: {tipo: obra adquisiciones, numero_contrato:CV/ALCT/05 02/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, observacion: AVANCE EN EL MONTEJO DE 195.76 mporcentaje:20/1195.76%}	{metri: {unidad_medida:Piezas, avance:19.07}}	{fot: {url:1607824/proyecto_FIN_1607824/proyecto_PROCES O_1607824/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
749189401811821	1	{geot: {ene_municipio:3, kmhcdad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA QUINCUACAN-YOLOXOCHILTZA - EL CARMEN - CARRETERA YOLOXOCHILTZA - EL CARMEN A 77 KM KILOMETRO 27 + 400 EMDO EL TULAR, 86890 EL TULAR CUNDUACAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA, km=53.32897745, lat:18.18484949}	01-12-2019	31-12-2019	3,891,130.06	3,891,130.06	3,891,130.06	3,891,130.06	3,891,130.06	{dat: {tipo: obra obra, numero_contrato:CL47-K48-95971-FI8E-2019, contratista:PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., observacion:AVUVTAMIENT O DE CUNDUACAN, monto:68827616.76 mporcentaje:100/68827616.76%}	{metri: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12794.02}}	{fot: {url:1611821/proyecto_INICIO_1611821/proyecto_FIN_1611821/proyecto_PROCES O_1611821/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Si observaciones	{dat: {observador:verificar metas, trimestre:5.0, usuario:User:devicena, fecha:2020-07-29, observador:verificar metas, trimestre:5.0, usuario:User:devicena, fecha:2020-07-29, observador:verificar metas, trimestre:5.0, usuario:User:devicena, fecha:2020-07-29}}
749189401808474	1	{geot: {ene_municipio:3, kmhcdad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA A VILLAHERROSA - MACOSPANA 108 - CARRETERA A CHICHONAL 4TA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 +500 RAMCHERIA CHICHONAL 4TA SECCION, 86866 CHICHONAL 7A SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRET, km=92.88222803, lat:17.80259527}	23-09-2019	11-12-2019	1,162,818.79	1,162,818.79	1,162,818.79	1,162,818.79	1,162,818.79	{dat: {tipo: obra obra, numero_contrato:CTOP-MAJL-001018A-18-FI8H-completa, contratista:CONSTRUCORA DORA Y CONSTRUCORA COVISA, S.A. DE C.V., observacion:MUJICPIO DE JALAPA, monto:150713.6 mporcentaje:9/106.22}}	{metri: {unidad_medida:Otros, avance:1.99}}	{fot: {url:1808474/proyecto_INICIO_1808474/proyecto_PROCES O_1808474/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	7AB190401628703	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	678,162.92	(ff1: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes4, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231285.16, modificado:0.0); ff2: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes3, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34697.76, modificado:34697.76))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RAMA-ORCA SANTO DOMINGO SERBINA SECCION DEL MUNICIPIO DE ALUPA TABASCO - 222384	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ALUPA	222384	\$	255	256	0	(meta:1, (unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:2487, meta_modificada:24.61.))
2019	5	7AB190401617813	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,804,785.11	(ff1: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes4, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121914.44, modificado:0.0); ff2: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes3, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622871.07, modificado:1622871.07))	CONSTRUCCION DE PUZZA PARA EN LA CUAJADO DE JULUPA TABASCO - 285735	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	0	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ALUPA	285735	\$	244	250	0	(meta:1, (unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:75.60))
2019	5	7AB190401617812	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	82,280.83	(ff1: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes4, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.02, modificado:0.0); ff2: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes3, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43368.81, modificado:43368.81))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA COLONIA JULUPA DE MENDIZ DEL MUNICIPIO DE JULUPA DE MENDIZ TABASCO - 287924	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JULUPA DE MENDIZ	287924	\$	75	75	0	(meta:1, (unidad, medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:6.0))
2019	5	7AB190401617735	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	199,311.73	(ff1: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes4, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97244.89, modificado:0.0); ff2: (cda, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pes3, (po, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15697.04, modificado:15697.04))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITZLA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACOSPANA TABASCO - 285751	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACOSPANA	285751	\$	50	45	0	(meta:1, (unidad, medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB1904D160 8709	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:48 direccion:CARRETERA ESTEREO CUOTA VILLAHERRA-MACUSPANA -A ORILLA DE LA CARRETERA VILLAHERRA-MACUSPANA KM 14.0 METRO 29 - 500 RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION, 86888 SANTO DOMINGO DA, SECCION, JALAPA TABASCO EN, km:92.74278943, hkt:17.84680849)	15-09-2019	30-11-2019	346,861.87	346,861.87	346,861.87	346,861.87	346,861.87	(cveot: (tipo_cobra:Otra, nro_cobros:1, sector:06, MJD:0001SM, FISE:FSM-029-2019, comiteles:CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:231285.16, importe_modificado:231241.29)	(unidad_medida:Metros lineales, avance:2481.09)	(1608709/proyecto_INICIO, 1608709/proyecto_PROCES O, 1608709/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB1904D161 1673	1	(geot: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE MUNICIPAL CARRETERA MUNICIPAL DEL KILOMETRO 00 + 200 QUINDO, JALAPA 86890 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL DEL, km:92.81120728, hkt:17.72984123)	15-09-2019	15-12-2019	1,882,554.97	1,882,554.97	1,882,554.97	1,882,554.97	1,882,554.97	(cveot: (tipo_cobra:Otra, numero_contrato:CO-OP-MJD:0001SM, FISE:FSM-029-2019, comiteles:CONSTRUCTORA PG94 Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1510113.8, importe_modificado:991106.02)	(unidad_medida:Metros lineales, avance:756.09)	(1611672/proyecto_INICIO, 1611672/proyecto_PROCES O, 1611672/proyecto_FIN, 1611672/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB1904D167 2612	1	(geot: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CALLE 5 DE MAYO EN JALPA DE MENDEZ - CALLE 9 DE MAYO DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 00 + 600 CRUZO MARPA DE MENDEZ, JALAPA 86890 JALAPA DE MENDEZ, JALAPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CALLE, km:92.82878591, hkt:18.15788271)	20-07-2019	29-07-2019	29,860.13	29,860.13	29,860.13	29,860.13	29,860.13	(cveot: (tipo_cobra:Otra, numero_contrato:MI-COPM-K0121-FISE2019, comiteles:FRANCO, S.A. DE C.V., convenio:AVONIA MIENT O DE JALPA DE MENDEZ, monto:1076791.11, importe_modificado:510787.01)	(unidad_medida:Metros lineales, avance:6.99)	(1612912/proyecto_INICIO, 1612912/proyecto_PROCES O, 1612912/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB1904D161 7735	1	(geot: (cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-LOS BITZALES - CARRETERA MACUSPANA-LOS BITZALES-HONRIGUERO KILOMETRO 43 + 100 RANCHERIA BITZAL, RA SECCION, MACUSPANA 86890 ENTRE CARRETERA CA, km:92.45973597, hkt:18.03649488)	01-10-2019	30-10-2019	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	106,894.21	(cveot: (tipo_cobra:Otra, numero_contrato:CONT-D00TSM-IMAC039/19, comiteles:OSE LUIS MAHRET MOO, convenio:AVITRAMENT O DE MACUSPANA, monto:181911.13, importe_modificado:183971.79)	(unidad_medida:Otras, avance:1.09)	(1611725/proyecto_INICIO, 1611725/proyecto_FIN, 1611725/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401504465	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	14,779,497.84	(ff1) (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811299.14, modificado:0), ff2: (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887798.7, modificado:887798.19)	REHABILITACION DE DRENAJE PARA EL MANEJO DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LA CALLE POND DE LA VILLA BENITO JUAREZ EN MACUSPANA TABASCO - 182688	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE MACUSPANA	182688	8	1296	1211	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:1844.0))
2019	5	TAB190401511538	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	276,865.02	(ff1) (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110754.01, modificado:0), ff2: (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16131.01, modificado:16131.29)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASO DE LA LIBERTAD DE LA PERA DEL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 287143	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE MACALUCA	287143	5	70	88	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:180.0))
2019	5	TAB190401511536	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,488,313.81	(ff1) (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394524.18, modificado:0), ff2: (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194789.63, modificado:194789.29)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCA EN LA CALLE PASO DE LA LIBERTAD DE LA COLONIA LA PERA DEL MUNICIPIO DE MACALUCA - 285616	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE MACALUCA	285616	5	65	75	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2255.83, meta_modificada:2063.59))
2019	5	TAB190401509827	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	982,465.40	(ff1) (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78724.68, modificado:0), ff2: (coda_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140.71, modificado:812746.69))	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIOSO PARA EL MANEJO DE VIVIENDA EN EL POBLADO ARROYO EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 242922	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	0	Sin Identificar	AVANTAMIENTO DE MACALUCA	242922	5	43	37	0	(meta: (unidad_medida: Viviendas, meta:1023.0, meta_modificada:99))



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401611888	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,055,664.76	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42265.64, modificado:0, iz: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533599.22, modificado:533599.22))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN LA CALLE PASO DE LA LIBERTAD DE LA COLONIA LA PERA DEL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 266978	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE MACALUCA	266978	5	85	75	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.5, modificado:720.5))
2019	5	TAB190401622624	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,400,104.08	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30106.02, modificado:0, iz: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870600.04, modificado:870600.04))	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL POBADO OLCANTIAN DEL MUNICIPIO DE MACALUCA TABASCO - 291133	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE MACALUCA	291133	5	100	98	0	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1668.0, modificado:1668.0))
2019	5	TAB190401608234	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,888,773.58	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613264.16, modificado:1613264.16), (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675474.80, modificado:1675474.80))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PERSONAL XICOTLALPA TABASCO - 218819	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	218819	5	725	749	0	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta:730.0, modificado:730.0))
2019	5	TAB190401608231	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,821,374.80	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352824.88, modificado:2352824.88), (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460549.92, modificado:1460549.92))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO BAJA TENSION EN EL CAMPO LOMAS ALEGRES PRIMERA SECCION EN TACOTALPA TABASCO - 218819	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AVUNTAMIENTO DE TACOTALPA	218819	5	408	382	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, modificado:730.0))





Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401693537	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,338,461.48	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17,4584.6, modificador:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178,819.98, modificador:178,819.4, ff1))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA PRIMERA SECCION EN TACOTALPA TABASCO - 218514	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE TACOTALPA	218514	9	534	423	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificadas: 0.93)
2019	5	7AB190401693277	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,569,471.68	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81,728.66, modificador:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817,933.0, modificador:17880.46))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE PAGAMENTO DE AGUAS POTABLES EN LA AGUACALIA AGUA BLANCA TABASCO - 217249	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE TACOTALPA	217248	5	304	288	0	(meta: (unidad_medida:Choros, meta:1.0, meta_modificadas: 1.0)
2019	5	7AB190401693445	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,338,277.88	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145,765.61, modificador:145,765.29))	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS DE LA VILLA LUIS ALVARO DE TEJERA TABASCO - 219326	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE TEJERA	219326	5	1,143	1,158	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.0, meta_modificadas: 15.10, 0))
2019	5	7AB190401693404	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,285,524.25	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838,948.7, modificador:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144,691.445, modificador:128,674.54))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MARIBANO ARASOLO DE TEJERA TABASCO - 219326	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AVANTAMIENTO DE TEJERA	219326	5	200	214	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.0, meta_modificadas: 15.10, 0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
7491940160 6337	1	(geot: (ove:municio:15, localidat:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL A LA VILLA JUAN ALDAMA KM 5 KILOMETRO 3 + 800 PANCHERIA JUAN ALDAMA, 98500 JUAN ALDAMA, TEPALA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA VILLA JUAN ALDAMA, km-32, 82144202, M17.46589944))	01-06-2019	29-06-2019	1,761,874.71	1,761,874.71	1,761,874.71	1,761,874.71	1,761,874.71	(ctid: (ipo:obra:Otra, numero_contrato:DOOTSM- M17A-FIN-00827019, contratista:RUBIEL ZURITA GOMEZ, convenio:AVANCE FINANCIERO O DE FACILITACION, importe_modificac:293461.48))	(metri: (metri:medidas:Medidas: avance:390.0))	(fotid: (fotid:proyecto:INICIO, 1608277/proyecto_PROCES O, 1608357/proyecto_FIN))	Terminado de avances	Validado avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
7491940160 6445	1	(geot: (ove:municio:15, localidat:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL A LA VILLA JUAN ALDAMA KM 5 KILOMETRO 3 + 800 PANCHERIA JUAN ALDAMA, 98500 JUAN ALDAMA, TEPALA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA VILLA JUAN ALDAMA, km-32, 82144202, M17.46589944))	25-10-2019	23-12-2019	1,426,633.32	1,426,633.32	1,426,633.32	1,426,633.32	1,426,633.32	(ctid: (ipo:obra:Otra, numero_contrato:DOOTSM- M17A-FIN-00827019, contratista:VIVORA CO- INDUSTRIAL S.A DE C.V., convenio:AVANCE FINANCIERO O DE FACILITACION, importe_modificac:158477.89))	(metri: (metri:medidas:Medidas: avance:1.0))	(fotid: (fotid:proyecto:INICIO, 1608277/proyecto_PROCES O, 1608277/proyecto_FIN))	Terminado de avances	Validado avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
7491940160 6444	1	(geot: (ove:municio:15, localidat:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA FEDERAL A MARIANO ABASOLO MANO IZQUIERDA A 1 KM KILOMETRO 4 + 800 PANCHERIA MARIANO ABASOLO (BASOLITO), 88800 MARIANO ABASOLO, TEPALA TABASCO ENTRE - km-42,871916, M17.46589944))	01-10-2019	23-12-2019	1,269,274.54	1,269,274.54	1,269,274.54	1,269,274.54	1,269,274.54	(ctid: (ipo:obra:Otra, numero_contrato:DOOTSM-002222019, contratista:DAVID NORBERO ESCALANTE, convenio:AVANCE FINANCIERO O DE TEPALA, importe_modificac:2091724.26, M17.46589944))	(metri: (metri:medidas:Medidas: avance:1570.0))	(fotid: (fotid:proyecto:INICIO, 1608340/proyecto_INICIO, 1608456/proyecto_FIN))	Terminado de avances	Validado avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401604395	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,419,543.76	(ff1) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 348461.26, modificada 0); (ff2) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 270957.47, modificada: 2036229.43)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EDUO HERMENEGILDO GALIANA EN TEMPA, TABASCO - 218899	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE TEMPA	218899	\$	381	439	0	(meta: metas: Metas Iniciales: 2300.0, meta: modificada: 2800.0)
2019	5	7AB190401604216	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,070,865.24	(ff1) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 428321, modificada 0); (ff2) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 542973.14, modificada: 542973.14)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA BAJA TENSION EN LA RA ALTO AMACCHITE TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO - 216772	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	216772	\$	150	123	0	(meta: metas: Metas Iniciales: 373.0, meta: modificada: 373.0)
2019	5	7AB190401604363	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	5,534,244.37	(ff1) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2219797.58, modificada 0); (ff2) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3320906.89, modificada: 1672255.79)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EDUO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 216484	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	216484	\$	88	81	0	(meta: metas: Metas Iniciales: 10, meta: modificada: 9)
2019	5	7AB190401604395	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,851,990.86	(ff1) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1640796.26, modificada 0); (ff2) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2911184.41, modificada: 2911183.82)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL EDUO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 179874	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	179874	\$	519	539	0	(meta: metas: Metas Iniciales: 1900.0, meta: modificada: 1600.0)

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040160 8888	1	(geot: {ave_municipio: 16, localidad: 39, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA TEMPORAL VILLAVIEJA - CARRETERA HACIA HERRERA - CARRETERA AL CENTRO GALEANA, 99822 - HERRERA AL CENTRO GALEANA, TAPA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A HE km- 93.07(19862), MCT(74819040160)	01-10-2019	29-12-2019	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	2,024,229.43	(idiot: {tipo: otros, nume: contratos, COD: DOOTSAU-002-12/2019, comites: SURTAS OBRAS CIVIL, REMEDIACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante: AVUNTAMIENT O DE TAPA, modic: 3373715, mporia: modificado: 3373715 /72)	(metri: {unidad_medida: metros, avance: 2750.0})	(1608216/proyecto_INICIO O, 1608216/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 8716	1	(geot: {ave_municipio: 8, localidad: 2, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE SOTRALDO MALPASO OHOINTALPA - RAJALDES MALPASO KILOMETRO 83 + 000 FRANQUERIA ALTO MACOCHITE SRA SECCION, 99844 ALTO MACOCHITE SRA SECCION, HUIJANGUILLO TABASCO ENTRE Y HUIJANGUILLO TABASCO SE ENCUENTRA EN LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA OBRAS MCT(74819040160)	01-10-2019	30-10-2019	642,573.14	642,573.14	642,573.14	642,573.14	642,573.14	(idiot: {tipo: otros, nume: contratos, COD: COMISARIA DISEÑO, CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, modic: 077955.24, mporia: modificado: 1070955 /24)	(metri: {unidad_medida: otros, avance: 373.0})	(1608216/proyecto_FIN, 1608216/proyecto_INICIO, 1608216/proyecto_PROCES O, 1608216/proyecto_FIN, 1608216/proyecto_PROCES O, 1608216/proyecto_INICIO, 1608216/proyecto_PROCES O, 1608216/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 8193	1	(geot: {ave_municipio: 1, localidad: 76, direccion: CIRCUITO SAN JOSE EL SILENCIO, TIERRA Y LIBERADO EL SILENCIO, 8883 EL SILENCIO, BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA BAS LA CUCHILLA, RESERVA Y CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ JOSE MA MORELOS Y PAON, MINOS, km- 9122259915, MCT(74819040160)	04-08-2019	30-10-2019	1,672,325.79	1,672,325.79	1,672,325.79	1,672,325.79	1,672,325.79	(idiot: {tipo: otros, nume: contratos, COD: MAA-FISE-002-2019, comites: GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante: AVUNTAMIENT O DE BALANCAN, modic: 553424.97, mporia: modificado: 553424.97 /57)	(metri: {unidad_medida: otros, avance: 0.59})	(1608153/proyecto_INICIO, 1608153/proyecto_PROCES O, 1608153/proyecto_FIN, 1608153/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 4895	1	(geot: {ave_municipio: 1, localidad: 44, direccion: CULE EN LAS CAJES PRINCIPAL NOROCCIDENTAL, SAN DELA BARRERA, JUAN ESCOBAR, ARISTON MELGAR, VINULAS BRAVO, JOSE MA MORELOS, TURBIDE, VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO VILLA, IGNACIO ZARAGOZA, BENITO JAREZ, ORIENTE UNO, CARLOS A MAD, km- 51.28373842, MCT(74819040160)	04-08-2019	30-08-2019	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	2,911,193.82	(idiot: {tipo: otros, nume: contratos, COD: MAA-FISE-005-2019, comites: JOSE ANGEL IZQUIERDO ORUZ, convocante: AVUNTAMIENT O DE BALANCAN, modic: 553424.97, mporia: modificado: 553424.97 /59)	(metri: {unidad_medida: metros, avance: 1600.0})	(1604356/proyecto_INICIO, 1604356/proyecto_PROCES O, 1604356/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	7AB190401604374	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	12,248,065.79	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895592.28, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7346343.5, modificado:728070.59))	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAL SANITARIO EN EL EJIDO LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 17778	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE BALANCAN	47778	\$	269	233	0	(met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.4, modificado:66.12, ff2:12.4))
2019	5	7AB190401604376	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,112,036.42	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444314.54, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667721.88, modificado:2248895.32))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO VICARIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TAB - 17903	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE BALANCAN	17903	\$	269	233	0	(met: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, modificado:1.0))
2019	5	7AB190401604383	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,176,100.89	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256849.55, modificado:256849.55))	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAL SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CIUDAD DE BALANCAN - 179612	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE BALANCAN	179612	\$	262	188	0	(met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.16, modificado:1136.0))
2019	5	7AB190401607868	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	8,919,888.97	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587929.89, modificado:0), ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8311989.35, modificado:587929.89))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAL SANITARIO EN LA VILLA LUIS DEL PEREZ DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO SEGUNDA ETAPA - 21497	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CENTRO	21497	\$	2,803	3,140	0	(met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.16, modificado:3418.30))



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401607507	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,550,137.21	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182054.88, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126082.23, modificado:272814.81))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RIO VIEJO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TAB - 211964	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CENTRO	211964	5	1,089	1,089	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0)
2019	5	TAB190401607506	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,161,712.07	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48694.83, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897027.24, modificado:897027.24))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RAMADERA ITCOMITAN CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO SEGUNDA ETAPA - 211432	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CENTRO	211432	5	205	205	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0)
2019	5	TAB190401607505	2019	33	1	4	2018	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,750,970.04	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181048.34, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226982.02, modificado:226982.02))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RIO VIEJO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 212538	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CENTRO	212538	5	936	1,089	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0)
2019	5	TAB190401607504	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,903,420.86	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181048.34, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174052.52, modificado:174052.52))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPACHO Y VIENTE SEPTERO EN LA COL FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 210464	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CENTRO	210464	5	376	376	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:17236.0, meta_modificada:17236.0, meta:17236.0, meta_modificada:17236.0)

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74919040160 7897	1	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:161, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SECCION 20A SECCION VIEJO PA SECCION RANCHERIA RIO VIEJO 2A SECCION 86127 RIO VIEJO PA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y EL TRAMO DE LA OBRA INICIA DE RIO VIEJO RA, km: 92.98993745, lat:17.93233964))	01-08-2019	17-12-2019	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	2,729,814.81	(cto1: (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CO4-446-074/2019, comprobante:SERVICIOS DE C.V., comprobante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, monto:8919888.97, importe_modificado:8919888.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0))	(180756/proyecto_INICIO O, 180756/proyecto_PROCES O, 180756/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7796	1	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86012 TRAMO VILLAHERRA/GSA - RANCHAMIENTO 41A SECCION KILOMETRO 3 + 399 RANCHERIA VIEJO PA SECCION 86127 TABASCO ENTRE Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE, km: 92.98993745, lat:17.91883871))	21-08-2019	18-11-2019	697,027.24	697,027.24	697,027.24	697,027.24	697,027.24	(cto1: (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CO4-446-074/2019, comprobante:SERVICIOS DE C.V., comprobante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, monto:8819888.97, importe_modificado:8819888.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2614.0))	(180756/proyecto_INICIO O, 180756/proyecto_PROCES O, 180756/proyecto_FIN, 180756/proyecto_INICIO O, 180756/proyecto_PROCES O, 180756/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7896	1	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 86012 TRAMO RIO VIEJO 39A SECCION - GUINEO 16A SECCION KILOMETRO 2 + 100 RANCHERIA GUINEO 1A SECC. 862283 GUINEO RA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y EL LUGAR DE LA OBRA COMIENZA EL TRAMO DE LA OBRA SE, km: 92.98993745, lat:17.92724801))	02-09-2019	30-11-2019	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	2,250,437.88	(cto1: (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CO4-446-074/2019, comprobante:SERVICIOS DE C.V., comprobante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, monto:8919888.97, importe_modificado:8919888.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0))	(180756/proyecto_INICIO O, 180756/proyecto_PROCES O, 180756/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74919040160 7894	1	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD VICENTE GUERRERO CIUDAD FRANCISCO VILLA 86019 VILLAHERRA/GSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAVALA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TRANSITA POR LA AVENIDA ALTOS HONORIOS LUISO LA, km: 82.8997978, lat:18.02976396))	10-09-2019	16-11-2019	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	1,742,052.23	(cto1: (ipo_dena:Otra, numero_contrato:CO4-446-074/2019, comprobante:SERVICIOS DE C.V., comprobante:AVUNTAMIENTO DE CENTRO, monto:282020.86, importe_modificado:282020.86))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:702.59))	(180756/proyecto_INICIO O, 180756/proyecto_PROCES O, 180756/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB19040185278	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,131,194.44	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 28527778, modificado: 0), ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4218716.66, modificado: 42187244)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARTIA PICO CENTRO TABASCO - 21195	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO	21195	8	285	285	0	(meta: (unidad medida: Metros lineales, meta: 1310.0, meta, modificado: 1310.0)
2019	5	TAB19040185278	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,895,924.65	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 115986.00, modificado: 0), ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 888954.79, modificado: 888954.79))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABILIZACION LA RANCHA EN LA RANCHA DE LA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABA. 212313	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	195516	5	1,200	800	0	(meta: (unidad medida: Metros lineales, meta: 1005.0, meta, modificado: 1005.0)
2019	5	TAB19040185278	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,739,194.82	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 719277.33, modificado: 0), ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1019171.49, modificado: 1019171.49))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHICOPA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 195373	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	195373	5	1,500	1,500	0	(meta: (unidad medida: Metros lineales, meta: 1000.0, meta, modificado: 1000.0)

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
74819040160 7416	1	(geo1: (geo_municipio:4, localidad:1, direccion:CAJETERA MUNICIPAL LIBRE RIO VIEJO RIO VIEJO 2DA SECCION - RIO VIEJO SRN SECCION N/COMENTRO 2 - VZP FRANCISCA RIO VIEJO SA - SECCION 08177 RIO VIEJO RAL SECCION 08177 RIO VIEJO RAL Y, EL LUGAR DEL TABASCO ENTRE EL TRAMO. Km:03.02729715. Km:1.207297149)	01-08-2019	21-12-2019	1,985,954.79	1,885,954.79	1,885,954.79	1,885,954.79	1,885,954.79	1,885,954.79	(info1: (ipo_dora:Otra, numero_contrato:CO-K-448-07/42/2019, comitisa:SEREC O/DE CENTRO comitisa:VALENCIA, importe_modificado:731194.44)	(met1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0))	(1607/602/proyecto_FINICIO, 1607/760/proyecto_FIN, 1607/802/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
74819040160 5278	1	(geo1: (geo_municipio:4, localidad:20, direccion:CALE ANDRES SANCHEZ MAQUILANES ASRIA, TOMAS GONZALEZ PROL. GUADALUPE LAZARO, NIÑOS HEROES VILLA CHICHICAPA, 88870 CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO J. SANTI JAJAJA, CALLE CARLOS PE. Km.- 93.1699586. Km:0.2583616))	22-01-2019	19-03-2019	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	1,078,421.11	(info1: (ipo_dora:Otra, numero_contrato:MCO000 TSM/R230/69/19/888E-08M-19, comitisa:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convenio:AVUNTALMENT O DE COMALCALCO, monto:179384.0, importe_modificado:179389.0))	(met1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0))	(1605278/proyecto_FIN, 1605278/proyecto_FINICIO, 1605278/proyecto_PROCESO, 1605278/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
74819040160 5289	1	(geo1: (geo_municipio:5, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - REYES HERNANDEZ 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 455 PANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86855 REYES HERNANDEZ DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO Y CARRETERA RETEL. Km:53.2897168. Km:0.289251))	22-01-2019	21-08-2019	1,078,804.35	1,078,804.35	1,078,804.35	1,078,804.35	1,078,804.35	(info1: (ipo_dora:Otra, numero_contrato:MCO000 TSM/R230/69/19/888E-08M-19, comitisa:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURSKI, S.A. DE C.V., convenio:MANEJERO DE COMALCALCO, monto:179234.0, importe_modificado:179234.0))	(met1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0))	(1605289/proyecto_PROCESO, 1605289/proyecto_FINICIO, 1605289/proyecto_FIN, 1605289/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB19040160442	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,194,824.30	(ff1: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297403.78, modificado:0); ff2: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289107.92, modificado:289107.92))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLITLA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO - 219894	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE COMALCALCO	219894	3	1,441	1,390	0	(metas: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	5	7AB19040160442	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,432,271.68	(ff1: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47294.72, modificado:0); ff2: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71824.58, modificado:71824.58))	CONSTRUCCION DE TEGUHO EN LA ESCUELA PRIMARIA LISTO PERSE EN LA PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO - 181333	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE CUNDUACAN	181333	5	68	86	0	(metas: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	5	7AB19040160442	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,815,271.24	(ff1: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45293.32, modificado:0); ff2: (cabo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99481.54, modificado:99481.54))	CONSTRUCCION DE DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO DEL POB LICENCIADO CARLOS A MADRAZO DEL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO TABASCO - 183530	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes o viandantes	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE HUMANAGUILLO	183530	3	2,024	1,556	0	(metas: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040160 6388	1	(geot: {geo_municipio: EL GUAYATEPE, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA TECOLUITLA 86840 TECOLUITLA COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO COMALCALCO - EL GOPE Y CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA VILLA TECOLUITLA A 154 KM DE CO COMALCALCO TO, km:353,94892, km:10,2936849})	01-10-2019	30-12-2019	2,891,070.05	2,891,070.05	2,891,070.05	2,891,070.05	2,891,070.05	(contr: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCOODO TSM/R33094/19088E-OBRA, contratista:TERRAMAG, S.A DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:174881.71, importe_producto:158881.71})	(metri: {medid:Otras, avance:1.0})	(fotod:1608388/proyecto_INICIO_1608388/proyecto_PROCES O_1608388/proyecto_FIN)	Termina de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 4442	1	(geot: {geo_municipio: Boqueron, direccion: CARRETERA ESTIVAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA REFORMA DOS BOCAS - EL LA PIEDRA SEGUNDA SECCION KILOMETRO 12 + 900 EL LINDO LA PIEDRA 2DA SECCION, 86893 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUJACAN TABASCO ENTRE CARRETERA REFORMA DOS BOCAS Y , km: 93.2151628, km:5,1258377})	01-08-2019	14-09-2019	715,710.29	715,710.29	715,710.29	715,710.29	715,710.29	(contr: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:136-K18353538-FISE-2019-8, contratista:COMPANIA CONTRATISTA GENERAL, S.A DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE CUNDUJACAN, monto:1194874.3, importe_producto:1194874.3})	(metri: {medid:Otras, avance:1.0})	(fotod:160442/proyecto_INICIO_160442/proyecto_PROCES O_160442/proyecto_FIN)	Termina de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 4489	1	(geot: {geo_municipio:7, direccion: CALLE GUAYATEPE, direccion: CALLE GUAYATEPE, direccion: CARRETERA ESTIVAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA REFORMA DOS BOCAS - EL LA PIEDRA SEGUNDA SECCION KILOMETRO 12 + 900 EL LINDO LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUJACAN TABASCO ENTRE CARRETERA REFORMA DOS BOCAS Y , km: 91.7842554, km:17,7358759})	13-07-2019	28-09-2019	4,459,362.97	4,459,362.97	4,459,362.97	4,459,362.97	4,459,362.97	(contr: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCOO M/031033310/FISE-2019-8, contratista:CONSTRUCION A Y SERVICIOS ACTUAN, S.A DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, monto:742271.61, importe_producto:742271.61})	(metri: {medid:Otras, avance:1.0})	(fotod:1603779/proyecto_FIN_1603779/proyecto_PROCES O_1603779/proyecto_FIN)	Termina de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 4489	1	(geot: {geo_municipio:8, direccion: CALLE GUAYATEPE, direccion: CALLE GUAYATEPE, direccion: CARRETERA ESTIVAL LIBRE SO TRAMO CARRETERA REFORMA DOS BOCAS - EL LA PIEDRA SEGUNDA SECCION KILOMETRO 12 + 900 EL LINDO LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUJACAN TABASCO ENTRE CARRETERA REFORMA DOS BOCAS Y , km: 91.7842554, km:17,7358759})	01-10-2019	30-11-2019	969,411.32	969,411.32	969,411.32	969,411.32	969,411.32	(contr: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCOO C/53353535-49/29819, convenio:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE ELECTRICIDAD S.A DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:107995.24, importe_producto:107995.24})	(metri: {medid:Otras, avance:1.0})	(fotod:160448/proyecto_INICIO_160448/proyecto_FIN_160448/proyecto_PROCES O_160448/proyecto_FIN)	Termina de avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
74919940160 8215	1	(geot   ove anuncio 8, localidat:11, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO ESTACION CHONTALPA- MALPASO - EJIDO GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO 17 + 200 EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA SECCION (LATERAL) 8849 PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA SECCION (LATERAL) HUIJANGUILLO TABASCO (LATERAL) 82323594, HUIJANGUILLO HT:175833823)	01-11-2019	30-12-2019	4,571,386.32	4,571,386.32	4,571,386.32	4,571,386.32	4,571,386.32	(dcto:   tipo: obra obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-07-2019, comitente:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURA DEL SURESTE S. DE RL DE C.V., comensal:UNICPRO DE TABASCO, numero_modificado:781033724)	(metri:   unidid: metros, Oros, avance:1.0)	(1808215/proyecto_INICIO, 1808215/proyecto_PROCES O, 1808215/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
74919940160 4501	1	(geot   ove anuncio 8, localidat:11, direccion CALLE CALLE 8, localidat:11, CARLOS A MADRADO POBLADO C 41, 88402 C- (UBICADO CARLOS A MADRADO), HUIJANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 9, PARA LLEGAR AL P08 DESDE CARDENAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 532 KM AQ, km:33,65258292, HT:1758223594)	01-09-2019	14-09-2019	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	(dcto:   tipo: obra obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-06-2019, comitente:CYP TERRECIERAS Y CAMINOS, S.A DE C.V., comensal:NYUNTAMIENT O DE HUIJANGUILLO, monto:3156255.02, importe_modificado:3156255.02)	(metri:   unidid: metros, Oros, avance:304.0)	(1804501/proyecto_INICIO, 1804501/proyecto_FIN, 1804501/proyecto_PROCES O, 1804501/proyecto_FIN, 1804501/proyecto_PROCES O, 1804501/proyecto_INICIO, 1804501/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
74919940160 6212	1	(geot   ove anuncio 8, localidat:16, direccion CALLE JOSÉ MENÉNDEZ RODRIGUEZ, LOCALIDAD ESTACION CHONTALPA, 9540 CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, HUIJANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ROMULO CORONEL GÓMEZ Y CALLE SAN NOMARE, CALLE SAN NOMARE EL LUGAR DE LA OBRERA SE ENCUENTRA, km -34,48176004, HT:1758330489)	01-10-2019	30-12-2019	4,526,831.09	4,526,831.09	4,526,831.09	4,526,831.09	4,526,831.09	(dcto:   tipo: obra obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-07-2019, comitente:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURA DEL SURESTE S. DE RL DE C.V., comensal:UNICPRO DE HUIJANGUILLO, monto:7548277.2, importe_modificado:7548277.2)	(metri:   unidid: metros, Oros, avance:1.0)	(1804525/proyecto_INICIO, 1804525/proyecto_FIN, 1804525/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones
74919940160 4525	1	(geot   ove anuncio 10, localidat:1, direccion CALLE PIZCA HIDALGO OTIUDU JAJA DE LA BARRERA, LOCALIDAD TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JAJA ALDAMA, EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA AL KM COSTADO DE, km-93.68245213, ht:18,17683947)	13-07-2018	26-09-2019	1,127,996.39	1,127,996.39	1,127,996.39	1,127,996.39	1,127,996.39	(dcto:   tipo: obra obra, numero_contrato:JM-COPIA-R0124-RSE-2019, comitente:SEBIO, comensal:SEBIO, comensal:NYUNTAMIENT O DE AJAUA DE MENUEZ, monto:188590.68, importe_modificado:188590.68)	(metri:   unidid: metros, Oros, avance:345.0)	(1804525/proyecto_INICIO, 1804525/proyecto_FIN, 1804525/proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sn observaciones	Sn observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB19040164583	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	132,200.19	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52923.87, modificador:0); ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79265.82, modificador:52793.84))	REHABILITACION DE OBRAS E SANITARIO EN LA COLONIA MARCHO MENDOZA DE LA CD. JALPA DE JALPA DE MENDOZA TABASCO - 288944	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZA	288944	5	75	75	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificadora:0); meta:2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificadora:0))
2019	5	7AB19040164578	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,848,260.81	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75838.24, modificador:0); ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137954.37, modificador:137173.4))	RECONEXION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLA Y BALA TRONCAN EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDOZA TABASCO - 165382	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZA	165382	5	175	160	0	(meta:1: (unidad_medida:Chapas, meta:235.0, meta_modificadora:235.0); meta:2: (unidad_medida:Chapas, meta:1728.0, meta_modificadora:1728.0))
2019	5	7AB19040164584	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	948,582.97	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37429.19, modificador:0); ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58197.78, modificador:58197.78))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDERIAS EN LA CALLA CENTRO DE LA CD DE JALPA DE MENDOZA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDOZA TABASCO - 165383	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZA	165383	5	175	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificadora:1728.0))
2019	5	7AB19040164583	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	510,781.02	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.8, modificador:0); ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38467.22, modificador:38467.22))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CD DE JALPA DE MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDOZA TABASCO - 165384	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZA	165384	5	175	180	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro metros cuadrados, meta:150.0, meta_modificadora:150.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74519040181	1	(geot: {ov: municipio: 10, localid: 1, direccion: CALLE HIDALGO CIUDAD OJUNA, JALPA DE MENDEZ CENTRO, 88200, JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE DUEÑAS Y CALLE IGNACIO ALENDE, CALLE BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA CIUDAD SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL SE BUSCA LA km: 43.0838518, h: 18.17749329})	02-12-2019	11-12-2019	62,793.64	62,793.64	62,793.64	62,793.64	62,793.64	(det: {ipo: obra: Otros, numero_contrato: JM-COPM-K072-FI-SE-2019, contratista: FIARDO, S.A. DE C.V., comprobante_AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, monto: \$10787.01, importe_modificado: \$10787.01})	(metri: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 120})	(1611889/proyecto_FIN, 18111889/proyecto_PROCES O, 1611889/proyecto_INICIO)	Terminado de avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74519040180	1	(geot: {ov: municipio: 10, localid: 1, direccion: CALLE HIDALGO CIUDAD OJUNA, JALPA DE MENDEZ CENTRO, 88200, JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ALDAMA A 600 MTS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDE, km: 93.06225485, h: 18.17863097})	17-07-2018	30-09-2019	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	1,137,173.40	(det: {ipo: obra: Otros, numero_contrato: JM-COPM-K072-FI-SE-2019, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ comprobante_AYUNTAMIENTO O DE JALPA DE MENDEZ, monto: 1896950.59, importe_modificado: 1896950.59})	(metri: {unidad_medida: Otros, avance: 025.0})	(1604578/proyecto_FIN, 1804578/proyecto_INICIO, 1604578/proyecto_PROCES O, 1604578/proyecto_FIN)	Terminado de avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74519040180	1	(geot: {ov: municipio: 10, localid: 1, direccion: CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD OJUNA, JALPA DE MENDEZ CENTRO, 88200, JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ALDAMA A 600 MTS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, km: 83.06929298, h: 18.17863097})	17-07-2018	14-09-2019	568,137.78	568,137.78	568,137.78	568,137.78	568,137.78	(det: {ipo: obra: Otros, numero_contrato: JM-COPM-K072-FI-SE-2019, contratista: VITAL, S.A. DE C.V., comprobante_AYUNTAMIENTO O DE JALPA DE MENDEZ, monto: 54242.87, importe_modificado: 545682.97})	(metri: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1228.89})	(1604584/proyecto_FIN, 1604584/proyecto_FIN, 1604584/proyecto_PROCES O)	Terminado de avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones
74519040180	1	(geot: {ov: municipio: 10, localid: 1, direccion: CALLE PLAZA HIDALGO CIUDAD OJUNA, JALPA DE MENDEZ CENTRO, 88200, JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ALDAMA A 600 MTS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, km: 83.06929298, h: 18.17863097})	17-07-2018	14-09-2019	308,472.20	308,472.20	308,472.20	308,472.20	308,472.20	(det: {ipo: obra: Otros, numero_contrato: JM-COPM-K072-FI-SE-2019, contratista: FIARDO, S.A. DE C.V., comprobante_AYUNTAMIENTO O DE JALPA DE MENDEZ, monto: \$10787.01, importe_modificado: \$10787.01})	(metri: {unidad_medida: Otros, avance: 15.0})	(1604583/proyecto_INICIO, 1604583/proyecto_FIN, 1604583/proyecto_PROCES O)	Terminado de avances	Validado avances	Si observaciones	Si observaciones



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB1904U1604325	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,854,931.21	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 141972.48, modificado: 0); ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 117268.73, modificado: 117271.25))	REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO VILLA ALPAPA RA TIERRA ADENTRO PRIMERA SECCION DE LA VILLA ALPAPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (AB - 218429	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	218429	5	2,438	2,384	0	(meta: (unidad medida: Otros, meta: 8, meta_modificada: 1.9))
2019	5	7AB1904U1604511	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	300,185.50	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 120074.18, modificado: 0); ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 180111.31, modificado: 180091.97))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 183988	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	183988	5	175	180	0	(meta: (unidad medida: Metros lineales, meta: 325.0, meta_modificada: 325.0))
2019	5	7AB1904U1605970	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	5,018,517.38	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 2327498.84, modificado: 0); ff2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 3481110.42, modificado: 348000.48))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTADO EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 208888	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	208888	5	616	754	0	(meta: (unidad medida: Metros cuadrados, meta: 1034326.7, meta_modificada: 1826.7))
2019	5	7AB1904U1604418	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	20,917.07	(ff1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, epa. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 121194.24, modificado: 121192.75))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA VILLA DE SAN JUAN DE LA VILLA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO - 188832	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	188832	5	46	45	0	(meta: (unidad medida: Otros, meta: 10, meta_modificada: 1.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040160 6325	1	[geot: [geo_municipio:10, localid:21, direccion:CAMINO TRAMO VILLA JALAPA - TIERRA ADENTRO RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1+ 900 VILLA JALAPA, 8623 JALAPA, JALAPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y ADENTRO PRIMERA SECCION Y CARRETERA CARRETERA A LA km- 83.04629707, lat:18.1284371]]	01-09-2019	30-09-2019	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	1,112,771.29	[tbl: [tbl_deta:Otra, numero_contrato:JIL-COPM- K0195-195-2019, contratista:ELVIRA BAEZA S/ARCHIZ, convenio:AVANTAJEMENT O DE JALAPA DE MENDEZ, monto:185621.29, mpride_mindicador:1856971 2]]	[metri: [metri_medid:Otra, unidad_medida:Otra, avances:1.89]]	[1608323/proyecto_PROCE SO_1608323/proyecto_FIN_1608323/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 6970	1	[geot: [geo_municipio:10, localid:20, direccion:CALLE ENRIQUE SAN SEBASTIAN POLICARPO RUIZ MATEO OLAN Y DANAYAN MAGANA, CARRERA OLAN Y TOMAS ALVAREZ PANCIERIA REFORMA 2DA SECC. 8623 REFORMADA, SECCION SANTA MARIA, JALAPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL,, km- 93.04691696, lat:18.33497724]]	17-07-2019	04-10-2019	3,480,906.48	3,480,906.48	3,480,906.48	3,480,906.48	3,480,906.48	[tbl: [tbl_deta:Otra, numero_contrato:JIL-COPM- K0704-FISE-2019, contratista:VITAL, S.A. DE C.V., convenio:AVANTAJEMENT O DE JALAPA DE MENDEZ, monto:348522.87, mpride_mindicador:348552 97]]	[metri: [metri_medid:Maletres, unidad_medida:Maletres, avances:186.7]]	[1608323/proyecto_INICIO_1608323/proyecto_FIN_1608323/proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040160 4416	1	[geot: [geo_municipio:11, localid:34, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN - SAN JOSE KILOMETRO 46 + 000 PANCIERIA SAN MIGUEL, 86778 SAN MIGUEL, JOAQUIN TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA NOROCCHE DE MORENIN Y LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CARRERA MU, km:42.786487, lat:18.2971742]]	02-09-2019	30-09-2019	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	[tbl: [tbl_deta:Otra, numero_contrato:JIL-COPM- D0070-FISE-CONT- 01/2019, contratista:FLUJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:AVANTAJEMENT O DE JOAQUIN, monto:141915.48, mpride_mindicador:141915 48]]	[metri: [metri_medid:Otra, unidad_medida:Otra, avances:1.0]]	[1608145/proyecto_INICIO_1608145/proyecto_FIN_1608145/proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUERRE DEFINITIVO 2019

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401610480	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	27,690.00	ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.0, modificado:0.0, ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16600.0, modificado:16600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA ZAPOTAL PRIMERA SECCION B DEL MUNICIPIO DE JONUTLA, TABASCO - 255201	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255201	3	5	1	0	ff1met: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0 )
2019	5	TAB190401610515	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,800.00	ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840.0, modificado:0.0, ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA PLATA LARGA TERCERA SECCION LAS PUERCAS DEL MUNICIPIO DE JONUTLA, TABASCO - 255838	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255838	5	1	0	ff1met: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0 )	
2019	5	TAB190401610540	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,185,983.80	ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478333.52, modificado:0.0, ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717500.28, modificado:717500.27)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CONSTITUCION JONUTLA DEL MUNICIPIO DE JONUTLA, TABASCO - 180232	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	180232	5	191	190	0	ff1met: (unidad_medida:Personas, meta:1.0, meta_modificada:2.0 )
2019	5	TAB190401610509	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	41,400.00	ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0, ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24900.0, modificado:24900.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA TONTO LARGO TERCERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE JONUTLA, TABASCO - 259731	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	259731	5	5	4	0	ff1met: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0 )

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
748190401610480	1	(geot: {ave_municipio:11, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA B KILOMETRO 24 - 800 RANCHERIA ZAPOTAL RA SECCION B, 88781 ZAPOTAL RA SECCION B, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:1586646; RCT:1789297589}	01-11-2019	20-11-2019	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA B KILOMETRO 24 - 800 RANCHERIA ZAPOTAL RA SECCION B, 88781 ZAPOTAL RA SECCION B, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:1586646; RCT:1789297589}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA B KILOMETRO 24 - 800 RANCHERIA ZAPOTAL RA SECCION B, 88781 ZAPOTAL RA SECCION B, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:1586646; RCT:1789297589}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA B KILOMETRO 24 - 800 RANCHERIA ZAPOTAL RA SECCION B, 88781 ZAPOTAL RA SECCION B, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:1586646; RCT:1789297589}	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
748190401610515	1	(geot: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA 394 KILOMETRO 61 - 910 RANCHERIA PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS LAS PUERCAS PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.31:7363282; RCT:1732703814}}	01-11-2019	20-11-2019	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA 394 KILOMETRO 61 - 910 RANCHERIA PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS LAS PUERCAS PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.31:7363282; RCT:1732703814}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA 394 KILOMETRO 61 - 910 RANCHERIA PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS LAS PUERCAS PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.31:7363282; RCT:1732703814}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA PAVALARGA 394 KILOMETRO 61 - 910 RANCHERIA PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS LAS PUERCAS PLAYA LARGA 394 LAS PUERCAS SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.31:7363282; RCT:1732703814}}	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
748190401610408	1	(geot: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO SANTA ADELAIDA - JONUTA CONSTITUCION DE JONUTA, 86782 CONSTITUCION DE JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084121; RCT:1728692201}}	16-07-2019	15-08-2019	717,580.27	717,580.27	717,580.27	717,580.27	717,580.27	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO SANTA ADELAIDA - JONUTA CONSTITUCION DE JONUTA, 86782 CONSTITUCION DE JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084121; RCT:1728692201}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO SANTA ADELAIDA - JONUTA CONSTITUCION DE JONUTA, 86782 CONSTITUCION DE JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084121; RCT:1728692201}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO SANTA ADELAIDA - JONUTA CONSTITUCION DE JONUTA, 86782 CONSTITUCION DE JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084121; RCT:1728692201}}	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
748190401610509	1	(geot: {ave_municipio:11, localidad:298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA TORNO LARGO 394 KILOMETRO 38 - 800 RANCHERIA TORNO LARGO 394 SECCION, 88782 TORNO LARGO 394 SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084273; RCT:1728692201}}	01-11-2019	20-11-2019	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA TORNO LARGO 394 KILOMETRO 38 - 800 RANCHERIA TORNO LARGO 394 SECCION, 88782 TORNO LARGO 394 SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084273; RCT:1728692201}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA TORNO LARGO 394 KILOMETRO 38 - 800 RANCHERIA TORNO LARGO 394 SECCION, 88782 TORNO LARGO 394 SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084273; RCT:1728692201}}	({cot: {no: {ave_municipio:11, localidad:298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA TORNO LARGO 394 KILOMETRO 38 - 800 RANCHERIA TORNO LARGO 394 SECCION, 88782 TORNO LARGO 394 SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABEZA MUNICIPAL TRANSFERIDO 14.6 KM EN L, No.32:2084273; RCT:1728692201}}	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401610871	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	\$68,290.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15230.0, modificador:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14620.0, modificador:0.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 255877	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255877	\$	47	20	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:67.0, modificador:0.0))
2019	5	7AB190401610592	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	27,800.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11940.0, modificador:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15520.0, modificador:0.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA PRIMERA EL GUAPA DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 255877	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255877	\$	5	1	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, modificador:0.0))
2019	5	7AB190401608186	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	201,917.07	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22180.0, modificador:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179,737.07, modificador:0.0))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RAMBENGA PRUDENCIO LOPEZ RAMOS DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 222378	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	222378	\$	22	22	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0))
2019	5	7AB190401608705	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	597,991.54	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23180.0, modificador:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568,751.54, modificador:0.0))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA LAS PUERCAS PLAYA LARGA TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 222378	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	222378	\$	83	82	0	(meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, modificador:1.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
7AB19040161052	1	(geot: {ove: municipio: 11, localid: 281, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA, TORNO LARGO 1RA SECC EL GIRAL, KILOMETRO 29 + 200 RANCHERIA TORNO LARGO 1RA SECC EL GIRAL, 88793 TORNO LARGO RA, SECCION (EL GIRAL), JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE L, km: 20, 4859715, lat: 81.01870071})	01-11-2019	20-11-2019	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	(cot: {tipo: obra de adquisiciones, numero: contrato M.O/CCH J007/CONV/R33-FIIF/AS/2019, contratista EDEN CUSTODIO SANCIA, convenio: H. AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 2389900.0, importe_modificado: 2389900.0})	(met: {unidad_medida: Pieses, avance: 57.0})	(f: 1610507/proyecto_INICIO, 1610017/proyecto_FIN, 1610502/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB19040161053	1	(geot: {ove: municipio: 11, localid: 148, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - CENTRA, KILOMETRO 57 + 000 RANCHERIA PRUDENCIO LOPEZ ARIAS, 88775 TABASCO ENTRE Y EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.30 KM DE LA CARRETERA JONU, km: 42, 15808304, lat: 8.2898959})	13-07-2019	07-09-2019	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	121,192.76	(cot: {tipo: obra de obra, numero: contrato M.O/CCH 0007/SI/IF/SC/CON-014/2019, contratista: FALZUR PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio: AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 1413915.46, importe_modificado: 1413915.46})	(met: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0})	(f: 1688108/proyecto_PROCESO, 1688108/proyecto_FIN, 1688108/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB19040161054	1	(geot: {ove: municipio: 11, localid: 82, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CENTRAL, 108 RA YA (MILANES), KILOMETRO 4.500 RANCHERIA PLAYA LARGA 3RA SECCION LAS PUERCAS, 88794 LAS PUERCAS RA, SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDO DE L, km: 17, 158172727209})	01-08-2019	31-09-2019	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	358,795.16	(cot: {tipo: obra de obra, numero: contrato M.O/CCH 0007/SI/IF/SC/CON-014/2019, contratista: CONSORCIO DOMAQUI S.A. DE C.V., convenio: AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto: 158883.76, importe_modificado: 158883.76})	(met: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0})	(f: 1688108/proyecto_INICIO, 1688108/proyecto_FIN, 1688108/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401610485	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	23,000.00	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200.0, modificada:0, ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15900.0, modificada:15900.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL POBLADO SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 255252	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255252	5	4	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2019	5	7AB190401610483	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	201,517.07	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20766.83, modificada:0, ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121150.24, modificada:121150.24))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SANTA ANITA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 186889	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	186889	5	28	28	0	(meta:1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	5	7AB190401610522	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	115,000.00	(ff1: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.4, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificada:0, ff2: (cdo. recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.pres.3, ipo.recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificada:59000.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA CABANZA EL PALOMIL DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 255941	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	255941	5	15	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB19040161 0485	1	(geot: {cve_municipio:11, localidad:220, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - POBLADO SAN CRISTOBAL, KILOMETRO 34 + 000 RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 80782 SAN CRISTOBAL, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE DONALDO COLOSIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SALENDO DE LA, km:20.27048899, hct:17.86598099})	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(dato: {tipo: otros Adquisiciones, numero_contrato:MAJOCOM J007/CONV/933-FIJE/FAIS/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio:HIJONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0})	(metri: {metri:medidas Piezas, avance:5.0})	(f1610485proyecto_INICIO, f1610485proyecto_FIN, f1610485proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 0483	1	(geot: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA EL PINAL KILOMETRO 32 + 100 RANCHERIA EL PINAL, 80782 EL PINAL, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITADO EN LA CARRETERA ZAPATERO km:42.1029454, hct:17.86598099})	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(dato: {tipo: otros Adquisiciones, numero_contrato:MAJOCOM J001/CONV/933-FIJE/FAIS/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio:HIJONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0})	(metri: {metri:medidas Piezas, avance:5.0})	(f1610483proyecto_INICIO, f1610483proyecto_FIN, f1610483proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 0428	1	(geot: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - SANTA ANITA KILOMETRO 32 + 100 RANCHERIA SANTA ANITA DEL ROSARIO, 80774 SANTA ANITA DEL ROSARIO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA ALPA, JONUTA Y EL LUGAR SE ENCUENTRA APROXIMADA km:22.61673733, hct:18.17463977})	02-08-2019	30-09-2019	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	121,192.75	(dato: {tipo: otros Obras, numero_contrato:MAJOCOM D001/CONV/COM-01/2019, contratista:PAZARO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE JONUTA, monto:1413915.49, importe_modificado:1413915.49})	(metri: {metri:medidas Obras, avance:10})	(f1610428proyecto_PROCESO, f1610428proyecto_FIN, f1610428proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 0522	1	(geot: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - YA VENUSTIANO CARRETERA KILOMETRO 38 + 809 RANCHERIA VENUSTIANO CARRETERA CARRETERA EL PALMILLI, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO CHABLE Y CALLE EMILIO km:42.24762756, hct:17.82741042})	01-11-2019	20-11-2019	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	(dato: {tipo: otras Adquisiciones, numero_contrato:MAJOCOM J001/CONV/933-FIJE/FAIS/2019, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convenio:HIJONUTA, monto:2398600.0, importe_modificado:2398600.0})	(metri: {metri:medidas Piezas, avance:25.0})	(f1610522proyecto_FIN, f1610522proyecto_PROCESO, f1610522proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	7AB190401610591	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	46,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18400.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CONSTITUCION JONUTLA EN EL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 256987	27	Taboasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	256987	\$	7	3	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	5	7AB190401604401	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	597,883.83	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28872.63, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55811.2, modificado:55811.2))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAS POTABLES EN RANCHERIA TONTO LABO EN RANCHERIA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 169087	27	Taboasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	169087	\$	271	270	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	5	7AB190401608194	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201,917.07	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10709.83, modificado:10709.83), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121167.24, modificado:121167.24))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ORIO Y MARVAZ DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 276897	27	Taboasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	276897	\$	24	23	0	(metas: (unidad_medida:Choros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	5	7AB190401610397	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	23,000.00	(ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22001.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399.0, modificado:1399.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA LA BENICION DE DIOS DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 256319	27	Taboasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AVANTAJAMIENTO DE JONUTLA	256319	\$	2	3	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
74819040161 0987	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA, KILOMETRO 147 JONUTILLA, KILOMETRO 38+400 RANCHERIA CONSTITUCION DE 1917 (JONUTILLA), 8872 CONSTITUCION DE (JONUTILLA), JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDINO DE LA CAJECHE, km-92.00572597, lat:17.88543279))	01-11-2018	20-11-2018	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	(geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2399800.0, imputa_modificado:2399800.0))	(fecha: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2399800.0, imputa_modificado:2399800.0))	(1610387/proyecto_INICIO, 1610387/proyecto_FIN, 1610387/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 8194	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO CD PEMEX - JONUTA, KILOMETRO 35+000 RANCHERIA CIRILO Y NAVAREZ, 88773 CIRILO Y NAVAREZ, JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDINO DE LA CAJECHE, km-92.2838272, lat:18.07353859))	13-07-2019	07-08-2019	121,192.78	121,192.78	121,192.78	121,192.78	121,192.78	(geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:597983.83, imputa_modificado:597983.83))	(fecha: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:597983.83, imputa_modificado:597983.83))	(1608440/proyecto_INICIO, 1608440/proyecto_PROCESO, 1608440/proyecto_FIN, 1608440/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74819040161 0097	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:286, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO JONUTA - RA LA BENDICION DE DIOS, KILOMETRO 33+500 RANCHERIA LA BENDICION DE DIOS, 88777 LA BENDICION DE DIOS, JONUTA TABASCO ENTRE Y SALENDINO DE LA CAJECHE, km-92.28144681, lat:18.28012859))	01-11-2019	20-11-2019	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	(geo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2399800.0, imputa_modificado:2399800.0))	(fecha: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD02CM J001/CONVRS3-FIJ/FAS/2019, comitente:EDEN CUSTODIO GARCIA, convaseant:AVUANTAMIENTO DE JONUTA, monto:2399800.0, imputa_modificado:2399800.0))	(1610387/proyecto_INICIO, 1610387/proyecto_FIN, 1610387/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401610414	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	48,000.00	{ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.0, modificado:2760.0)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA RANCHERÍA CORCOBADO DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 254508	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTLA	254508	5	7	3	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2019	5	TAB190401610442	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,186,907.82	{ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179147.04, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117201.58, modificado:117201.58)}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHINAL DEL MUNICIPIO DE JONUTLA TABASCO - 180130	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTLA	180130	5	238	238	0	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2019	5	TAB190401610444	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	202,165.07	{ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98661.03, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121299.04, modificado:121192.75)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA RIBERA BLANCA SESION SECCION GOBIERNO DEL TABASCO - 181025	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTLA	181025	5	48	47	0	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	5	TAB190401610428	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	201,817.07	{ff1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640.0, modificado:0.0), ff2: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, ipo_recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21750.24, modificado:21192.75)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA RIBERA BLANCA SESION SECCION GOBIERNO DEL TABASCO - 181025	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	EL AYUNTAMIENTO DE JONUTLA	181025	5	117	117	0	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}