

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
NIVEL: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCI	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	1	TAB230202233270	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			6,088,476.35	6,028,924.71	#1 {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6088476.35, modificado:6028924.71}	0700044	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	0700044	5	257	216	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {municipio: o.4, localidad: 123, direccion: Calle Benito Juárez s/n Villa Luis Gil Pérez, lon: -93.069955, lat: 18.70341}}	19-05-2023	11-07-2023	6,028,924.71	6,028,924.71	6,028,924.71	6,028,924.71	6,028,924.71	6,028,924.71	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		Terminado	Validación de avances	{obs1: {observacion: Este proyecto su término real de la obra es 31 de octubre 2023, trimestre: 1.0, usuario: reynap.salazar, fecha: 2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230202233320	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			8,944,137.80	8,893,491.88	#1 {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8944137.8, modificado:8893491.88}	0700051	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	0700051	5	217	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0}}	1	{geo1: {municipio: o.8, localidad: 1, direccion: Calle Prolongación Vicente Guerrero s/n, lon: -93.360538, lat: 17.83655}}	16-06-2023	11-07-2023	8,893,491.88	8,893,491.88	8,893,491.88	8,893,491.88	8,893,491.88	8,893,491.88	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 12.0}}		Terminado	Validación de avances	{obs1: {observacion: Este proyecto su término real de la obra es: 15 de enero 2024, trimestre: 1.0, usuario: reynap.salazar, fecha: 2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230202233326	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			15,040,561.47	15,040,561.46	#1 {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15040561.47, modificado:15040561.46}	0700052	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	0700052	5	169	167	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 17.0, meta_modificada: 17.0}}	1	{geo1: {municipio: o.12, localidad: 1, direccion: Calle Benito Juárez García # 514, lon: -92.591014, lat: 17.761175}}	19-06-2023	11-07-2023	15,040,561.46	15,040,561.46	15,040,561.46	15,040,561.46	15,040,561.46	15,040,561.46	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 17.0}}		Terminado	Validación de avances	{obs1: {observacion: Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre: 1.0, usuario: reynap.salazar, fecha: 2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230202233499	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,628,103.79	5,487,468.23	#1 {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628103.79, modificado:5487468.23}	0700055	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	0700055	5	359	322	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {municipio: o.2, localidad: 185, direccion: Población Miguel Hidalgo 2da. Sección El Edén, lon: -93.3424, lat: 18.0912}}	16-06-2023	11-07-2023	5,487,468.23	5,487,468.23	5,487,468.23	5,487,468.23	5,487,468.23	5,487,468.23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		Terminado	Validación de avances	{obs1: {observacion: Este proyecto su término real de la obra es: 29 de febrero 2024, trimestre: 1.0, usuario: reynap.salazar, fecha: 2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230202233509	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			4,214,376.67	4,188,799.31	#1 {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214376.67, modificado:4188799.31}	0700056	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	0700056	5	229	190	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {municipio: o.7, localidad: 1, direccion: Calle Mariche # 7, lon: -91.770918, lat: 17.739566}}	16-06-2023	11-07-2023	4,188,799.31	4,188,799.31	4,188,799.31	4,188,799.31	4,188,799.31	4,188,799.31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		Terminado	Validación de avances	{obs1: {observacion: Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre: 1.0, usuario: reynap.salazar, fecha: 2024-04-12}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO DE DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	FOFOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBIADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIADO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS (unidad: Medios Cuadrados, avance: 7.0)	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230302267228	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,250,903.73	5,014,581.45	(#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250903.73, modificado:5014581.45})	07000670	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000670	S	81	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:08, localidad:87, direccion:Villa San Manuel, lon:-93.384444, lat:17.6525}}	04-07-2023	05-10-2023	5,014,581.45	5,014,581.45	5,014,581.45	5,014,581.45	5,014,581.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Medios Cuadrados, avance:7.0}}	Terminado	Valido	Avance	{obs1: {observacion:Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267401	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,167,427.40	2,132,740.38	(#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167427.4, modificado:2132740.38})	07000671	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000671	S	45	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:272, direccion:Call e Rancheria Lagartera 2da sección, lon:-92.8643, lat:18.0761}}	03-07-2023	30-10-2023	2,132,740.38	2,132,740.38	2,132,740.38	2,132,740.38	2,132,740.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Medios Cuadrados, avance:4.0}}	Terminado	Valido	Avance	{obs1: {observacion:Este proyecto su termino real de la obra es: 15 enero 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267405	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,089,055.03	2,047,044.53	(#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089055.03, modificado:2047044.53})	07000672	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000672	S	26	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:08, localidad:527, direccion:Call e ejido Samaria sin, lon:-93.3662, lat:17.6227}}	04-07-2023	30-09-2023	2,047,044.53	2,047,044.53	2,047,044.53	2,047,044.53	2,047,044.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Medios Cuadrados, avance:4.0}}	Terminado	Valido	Avance	{obs1: {observacion:Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267454	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica				10,380,726.20	10,380,726.24	(#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03807262E7, modificado:1.03807262E7})	07000675	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000675	S	97	123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:017, localidad:1, direccion:Call e 45 número 8, lon:-91.42862, lat:17.473256}}	04-07-2023	30-12-2023	10,380,726.24	10,380,726.24	10,380,726.24	10,380,726.24	10,380,726.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Medios Cuadrados, avance:12.0}}	Terminado	Valido	Avance	{obs1: {observacion:Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RANGO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RANGO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230302267469	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	7,187,431.61	7,187,412.73	(#1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7187431.61, modificado:7187412.73])	07000676	Construcción de 6 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. y Obra Exterior [incl. Demol. de los Edif. A.B.D.E.F y G) en la Primaria Lic. Justo Sierra Méndez con clave 27DP0878] Arena de Hidalgo Mpio. de Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000676	S	54	65	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	1	(geo1: [cve_municipio:017, localidad:5, direccion:Call e Niños Héroes s/n, lon:-91.586783, lat:17.457381])	04-07-2023	30-12-2023	7,187,412.73	7,187,412.73	7,187,412.73	7,187,412.73	7,187,412.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0])	Terminado	Valido	(obs1: [observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reymp salazar, fecha:2024-04-12])	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267891	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	3,010,251.17	2,904,641.79	(#1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010251.17, modificado:2904641.79])	07000677	Construcción de 3 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición de los Edificios D, E) en la Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, con clave 27ETV00842, Azucena 2da. Secc. Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000677	S	137	127	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	(geo1: [cve_municipio:02, localidad:13, direccion:Camino Azucena 2da. sección paso de los Jiménez margen derecho kilometro 1000, lon:-93.6487, lat:16.2681])	03-07-2023	30-10-2023	2,904,641.79	2,904,641.79	2,904,641.79	2,904,641.79	2,904,641.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	Terminado	Valido	(obs1: [observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reymp salazar, fecha:2024-04-12])	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267912	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,444,927.11	1,427,916.86	(#1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444927.11, modificado:1427916.86])	07000694	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Escuela Telesecundaria Leonel Montejo Marín, con clave 27ETV0482Y, Nicolás Bravo, Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000694	S	20	30	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	1	(geo1: [cve_municipio:06, localidad:114, direccion:Call e Higuero s/n, lon:-93.226903, lat:17.95715])	01-08-2023	29-10-2023	1,427,916.86	1,427,916.86	1,427,916.86	1,427,916.86	1,427,916.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0])	Terminado	Valido	(obs1: [observación:Este proyecto su término real de la obra es: 29 de febrero 2024, trimestre:1.0, usuario:reymp salazar, fecha:2024-04-12])	Sin observaciones
2024	1	TAB230302267932	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	599,572.98	591,937.51	(#1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599572.98, modificado:591937.51])	07000695	Construcción de 1 Aula Didáctica y Obra Exterior (incluye Demolición del Edificio B) en el Jardín de Niños Mercedes Camacho León, con Clave monto:599572.98, modificado:591937.51)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000695	S	76	51	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	(geo1: [cve_municipio:04, localidad:111, direccion:Carr etera Estatal libre tramo Villahermosa-Luis Gil Pérez kilometro-700, lon:-92.964844, lat:17.960855])	01-08-2023	14-10-2023	591,937.51	591,937.51	591,937.51	591,937.51	591,937.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0])	Terminado	Valido	(obs1: [observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reymp salazar, fecha:2024-04-12])	Sin observaciones
2024	1	TAB230302268103	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	710,443.13	699,593.03	(#1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710443.13, modificado:699593.03])	07000698	Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0457Z, Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre) Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000698	S	59	49	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	(geo1: [cve_municipio:02, localidad:101, direccion:Ran cheria Azucena Cuarta sección s/n, lon:-93.5981, lat:18.2566])	01-08-2023	14-10-2023	699,593.03	699,593.03	699,593.03	699,593.03	699,593.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0])	Terminado	Valido	(obs1: [observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reymp salazar, fecha:2024-04-12])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MOB	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230302268277	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	07000699	1,203,514.36	1,179,221.02	#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203514.36, modificado:1179221.02)	07000699	Mantenimiento en los Edificios A y B, en la escuela Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0457Z, Azucena 4ta. Sección monto:1203514.36, modificado:1179221.02)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000699	S	59	40	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:02, localidad:101, direccion:Rancheria Azucena cuarta sección s/n, lon:-93.5981, lat:18.2566))	01-08-2023	29-10-2023	1,179,221.02	1,179,221.02	1,179,221.02	1,179,221.02	1,179,221.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268299	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	07000700	1,220,308.82	1,195,727.45	#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220308.82, modificado:1195727.45)	07000700	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, con clave 27DPR0235R, Medellín y Piqua 3ra. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Básico 2023	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000700	S	194	191	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Call e ninguno s/n, lon: 92.87978, lat:18.063132))	01-08-2023	29-10-2023	1,195,727.45	1,195,727.45	1,195,727.45	1,195,727.45	1,195,727.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0))	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 29 febrero 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268521	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	07000701	1,944,484.95	1,924,503.19	#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944484.95, modificado:1924503.19)	07000701	Construcción de 2 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior, (Incluye demolición de los Edificios A, B), en el Jardín de Niños Manuel Gil y Sáenz, con clave 27DJN1000U, Arena 2da. Sección Mpio. de Comacalco, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000701	S	20	26	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo1: (cve_municipio:05, localidad:5, direccion:Call e rancheria Arena segunda sección s/n, lon:-93.4002, lat:18.175))	01-08-2023	29-10-2023	1,924,503.19	1,924,503.19	1,924,503.19	1,924,503.19	1,924,503.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0))	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268526	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	07000702	708,839.29	699,249.93	#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708839.29, modificado:699249.93)	07000702	Construcción de Dirección en Estructura Regional y Obra Exterior, en la escuela Primaria Zacimo Pérez González, con clave 27DPR02199, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000702	S	96	113	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Call e Hermenegildo Galeana s/n, lon:-92.982391, lat:17.972769))	01-08-2023	14-10-2023	699,249.93	699,249.93	699,249.93	699,249.93	699,249.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268537	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	07000703	720,134.36	711,097.09	#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720134.36, modificado:711097.09)	07000703	Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, (Incluye Demolición del Edificio D), en la escuela Telesecundaria Niños Héroes, con clave 27ETV0349R, Barra de San Pedro, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000703	S	30	35	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:03, localidad:53, direccion:Colonia Barra de San Pedro s/n, lon:-92.4705, lat:18.6421))	01-08-2023	14-10-2023	711,097.09	711,097.09	711,097.09	711,097.09	711,097.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPICO_REFERENCIAL	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230302268548	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,186,872.37	2,140,946.50	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186872.37, modificado:2140946.5}}	07000704	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000704	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:03, localidad:53, direccion:Call e Colonia Barra de San Pedro s/n, lon:-92.4705, lat:18.6421}}	01-08-2023	28-11-2023	2,140,946.50	2,140,946.50	2,140,946.50	2,140,946.50	2,140,946.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}	Terminado	Valido	avances	{obs1: {observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268569	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,856,094.42	1,534,805.27	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856094.42, modificado:1534805.27}}	07000707	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000707	S	64	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:05, localidad:1, direccion:Avenida Unidad Deportiva, lon:-93.225, lat:18.266}}	01-08-2023	28-10-2023	1,534,805.27	1,534,805.27	1,534,805.27	1,534,805.27	1,534,805.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}	Terminado	Valido	avances	{obs1: {observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268604	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	663,590.68	656,748.69	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663590.68, modificado:656748.69}}	07000708	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000708	S	64	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:05, localidad:1, direccion:Avenida Unidad Deportiva, lon:-93.225, lat:18.266}}	01-08-2023	29-09-2023	656,748.69	656,748.69	656,748.69	656,748.69	656,748.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}	Terminado	Valido	avances	{obs1: {observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302268640	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,937,505.63	1,900,391.85	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937505.63, modificado:1900391.85}}	07000710	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000710	S	97	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:05, localidad:109, direccion:Carrilera Municipal libre accidente 4ta sección tramo Comacalco-occidente 2da. sección kilometro 2+180, lon:-93.234396, lat:18.307133}}	01-08-2023	28-11-2023	1,900,391.85	1,900,391.85	1,900,391.85	1,900,391.85	1,900,391.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}	Terminado	Valido	avances	{obs1: {observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-15}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO_DE_RECORSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ITZ_CICLO_DE_RECORSO	ITZ_RAMO	ITZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230302268685	Proyecto de inversión	2023	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,826,058.81	1,774,842.94	071: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, localidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826058.81, modificado:1774842.94)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000712	0	193	201	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	Igeo1: (cve_municipio:06, localidad:43, direccion:Call e ninguno s/n, lon:-93.221543, lat:18.14407)	01-06-2023	28-11-2023	1,774,842.94	1,774,842.94	1,774,842.94	1,774,842.94	1,774,842.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0))	Terminado	Validado avance	(obs1: (observación:Este proyecto su término real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre 1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones		

de la
DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCE_FISICOS
2024	1	TAB23020223355	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,566,807.15	1,483,316.34	FI1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565807.15 modificado:1483316.34]	07000665	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000665	S	364	362	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [eve_municipio:2, localidad:185, direccion:Pop. Miguel Zda. Sección (El Eden), lon:-93.3424, lat:18.0912]}	12-06-2023	11-07-2023	1,483,316.34	1,483,316.34	1,483,316.34	1,483,316.34	1,483,316.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12]}	Sin observaciones	
2024	1	TAB23020223355	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			948,695.97	932,580.86	FI1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948695.97, modificado:932580.86]	07000667	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000667	S	271	201	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo1: [eve_municipio:13, localidad:34, direccion:Calle Estatal Libre el Tigre, lon:-92.938135, lat:18.103307]}	12-06-2023	12-07-2023	932,580.86	932,580.86	932,580.86	932,580.86	932,580.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12]}	Sin observaciones		
2024	1	TAB23030226960	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			750,000.00	711,269.74	FI1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:711269.74]	07000719	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000719	S	561	617	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida Domingo Calín s/n, lon:-93.163482, lat:18.063517]}	04-06-2023	30-09-2023	711,269.74	711,269.74	711,269.74	711,269.74	711,269.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12]}	Sin observaciones		

cha 15
DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

[Firma]
M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

CICLO TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	FT_CICLO DE RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT_CICLO DE RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	1	TAB230302269734	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				4,402,791.35	4,279,179.20	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402791.35, modificado:427919.2}}}	07000735	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000735	5	623	386	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco kilometro 27+000, lon:-93.043363, lat:18.178896}}	08-09-2023	11-10-2023	4,279,179.20	4,279,179.20	4,279,179.20	4,279,179.20	4,279,179.20	4,279,179.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs1: {observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302269744	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				1,840,048.74	1,871,375.92	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940048.74, modificado:1871375.92}}	07000736	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000736	5	4,489	2,011	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Gregorio Méndez número 2836, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	08-09-2023	11-10-2023	1,871,375.92	1,871,375.92	1,871,375.92	1,871,375.92	1,871,375.92	1,871,375.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs1: {observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 30 de noviembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302269756	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				3,163,684.91	2,828,614.41	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163684.91, modificado:2828614.41}}	07000737	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000737	5	871	2,317	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida Periferico Altos Central Camionera s/n, lon:-93.174654, lat:18.06819}}	11-09-2023	11-10-2023	2,828,614.41	2,828,614.41	2,828,614.41	2,828,614.41	2,828,614.41	2,828,614.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs1: {observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302269766	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				11,636,612.00	11,636,585.87	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11636612.0, modificado:11636585.87}}	07000738	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000738	5	111	41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida de la Plaza número 66, lon:-93.021668, lat:18.172778}}	11-09-2023	11-10-2023	11,636,585.87	11,636,585.87	11,636,585.87	11,636,585.87	11,636,585.87	11,636,585.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	Terminado	Validación avances	{obs1: {observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	
2024	1	TAB230302269787	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				8,222,382.00	8,222,085.29	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8222382.0, modificado:8222085.29}}	07000739	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000739	5	176	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros s/n, lon:-92.890424, lat:18.386097}}	08-09-2023	11-10-2023	8,222,085.29	8,222,085.29	8,222,085.29	8,222,085.29	8,222,085.29	8,222,085.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs1: {observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORÍA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
													NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS						TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	1	TAB230302269800	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Media Superior				8,222,382.00	8,099,509.19	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822382.0, modificado:809699.19))	07000740	Construcción de la 1ra Etapa de la Biblioteca Comunitaria en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas de la UIET con clave 27E1U0003D. Tamulté de las Sabanas. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2023. (P-4)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000740	5	262	114	0	(meta1: (unidad_metros:10, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lazaro Cardenas s/n, lon:-92.784691, lat:18.156919))	08-09-2023	11-10-2023	8,099,509.19	8,099,509.19	8,099,509.19	8,099,509.19	8,099,509.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_metros:10, meta_modificada:1.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones
2024	1	TAB230302269873	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Media Superior				4,505,011.00	4,327,101.25	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4505011.0, modificado:4327101.25))	07000741	Mantenimiento en los Edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Biblioteca y en Áreas Deportivas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con clave 27MSU0002H. Parrilla II, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2023.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000741	5	1,106	1,669	0	(meta1: (unidad_metros:10, meta_modificada:10.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carretera Federal Ite195 Villahermosa-Escopetazo kilometro 14+600, lon:-92.82469, lat:17.884165))	11-09-2023	11-10-2023	4,327,101.25	4,327,101.25	4,327,101.25	4,327,101.25	4,327,101.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_metros:10, meta_modificada:10.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones
2024	1	TAB230302269929	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Media Superior				2,740,729.00	2,740,729.35	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740729.0, modificado:2740729.35))	07000744	Mantenimiento del Taller de Alimentos, Edificio 1, 2 y Cova Complementaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U001F. Oxolotán. Mpio. Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2023.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000744	5	967	536	0	(meta1: (unidad_metros:3, meta_modificada:3.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Carretera Estatal Línea tramo Oxolotán-Tacotalpa kilometro 1+000, lon:-92.743385, lat:17.383622))	11-09-2023	11-10-2023	2,740,729.35	2,740,729.35	2,740,729.35	2,740,729.35	2,740,729.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_metros:3, meta_modificada:3.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones
2024	1	TAB230302270011	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Media Superior				7,815,188.00	7,542,510.09	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7815188.0, modificado:7542510.09))	07000745	Construcción de la 1ra Etapa del Auditorio Institucional "Andrés Manuel López Obrador" del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, con clave 27MSU0007P. La Venta. Mpio. Huimanguillo, FAM Superior 2023.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000745	5	422	587	0	(meta1: (unidad_metros:8, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:90, direccion:Carretera La Venta Sanchez Magallanes Número 1, lon:-94.048, lat:18.0889))	08-09-2023	11-10-2023	7,542,510.09	7,542,510.09	7,542,510.09	7,542,510.09	7,542,510.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_metros:8, meta_modificada:1.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 31 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones
2024	1	TAB230402336094	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Media Superior				3,604,009.00	2,993,519.30	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604009.0, modificado:2993519.3))	07000754	Adquisición de Equipamiento Tecnológico para Laboratorios en la Universidad Politécnica del Golfo de México, con clave 27MSU0017W. Monte Adentro, Mpio. de Paraiso, Tabasco. FAM Superior 2023.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000754	5	705	768	0	(meta1: (unidad_metros:1, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle rancharia Monte Adentro, lon:-93.1966, lat:18.3626))	01-09-2023	25-12-2023	2,993,519.30	2,993,519.30	2,993,519.30	2,993,519.30	2,993,519.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_metros:1, meta_modificada:1.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su termino real de la obra es: 30 de noviembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOT OS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF1_CICLO DE RECURSO	RF1_RAMO	RF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERIGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB2 30402 33614	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				4,127,745.33	4,085,344.82	(RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4127745.33 - modificado:408534.82)	07000756 Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Tecnológica de Usumacinta con clave 2745U00208.Cd.Emiliano Zapata.Mpio.deEmiliano Zapata.Tabasco.FAM Superior 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000756	8	335	322	0	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera Federal libre 203 El Suspiro-Tenosique, lon:-91.774464, lat:17.731612)}	01-10-2023	24-11-2023	4,085,344.82	4,085,344.82	4,085,344.82	4,085,344.82	4,085,344.82	4,085,344.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:1.0)}	Terminado	Validación avances	{obs1: (observación: Este proyecto su término real de la obra es: 15 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12)}	Sin observaciones
2024	1	TAB2 30402 33618 2	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				4,193,558.68	4,193,558.35	(RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4193558.68 - modificado:419355.835))	07000757 Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Politécnica del Centro con clave 2745U0035L.Tumbulushal.Mpio.de Centro.Tabasco.FAM Superior 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000757	8	502	1,031	0	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Rancharía Tumbulushal, lon:-92.9287, lat:17.8257)}	01-10-2023	31-12-2023	4,193,558.35	4,193,558.35	4,193,558.35	4,193,558.35	4,193,558.35	4,193,558.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:1.0)}	Terminado	Validación avances	{obs1: (observación: Este proyecto su término real de la obra es: 15 de diciembre 2023, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12)}	Sin observaciones
2024	1	TAB2 30402 33620	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				28,042,565.00	28,041,565.59	(RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28042535.7 - modificado:28041565.59E7))	07000762 Mantenimiento de los Edificios Multifuncional, Salas de UMAS, Edificio H y CICART en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 2745U0006Z.Villahermosa.Mpio.Centro.Tabasco.FAM Superior 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000762	8	694	734	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 1 carretera Vhsa-Cardenas, entronque Bosque de Saloya, lon:-92.9194, lat:17.9678)}	01-10-2023	15-03-2024	28,041,565.59	28,041,565.59	28,041,565.59	28,041,565.59	28,041,565.59	28,041,565.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	Terminado	Validación avances	{obs1: (observación: Este proyecto su término real de la obra es: 15 de marzo 2024, trimestre:1.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-04-12)}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_CICLO_DE_RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FT_CICLO_DE_RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB230402336216	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Educación Media Superior y Municipios	1000-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				19,896,281.00	19,896,280.89	(FT: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9896281E7, modificado:1.989628089E7))	07000772	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000772	6	2,385	2,371	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Calle Prolongación Guadalupe Victoria, lon: -93.3769, lat:17.9894)]	01-10-2023	15-03-2024	19,896,280.89	19,896,280.89	19,896,280.89	19,896,280.89	19,896,280.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación: Este proyecto se terminó real de la obra es: 15 de marzo 2024, trimestre: 1.0, usuario: reynap salazar, fecha: 2024-04-12)]	Sin observaciones		

Alc 15

DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

RAMO 11
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAB240102351185	Adquisición	2023	33-	0006-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios		487,128.00	49,880.00	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487128.0, modificado:49880.0)}	07000776	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000776	5	1,627	700	0	{meta1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Heros del 47 sin Col. Gil y Sáenz, lon:-92.9466, lat:17.994381)}	11-09-2023	27-12-2023	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0)}		Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	


DRA. CLARA LUZ LAMOY BOCANEGRA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


DRA. EGLIA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. MARIA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN