

Programas y Proyectos de Inversión

IV042 Para la adquisición de bienes de tecnología de la información para las diferentes áreas del Instituto. (Hardware y Software), con autorizado de \$1,822,824 y modificado de \$1,734,590 con un ejercido de \$1,734,590 con un avance 100%. Concluida al cierre del ejercicio 2015.

IV048 Pago por prestación de servicio litigio predio casa blanca. Con Presupuesto Autorizado de \$470,380 y un Modificado de \$470,380, con un ejercido de \$150,800 y un avance del 32.06%

IV061 Asesoría y supervisión en los trabajos de construcción de plataformas a niveles rasantes de los fraccionamientos: Macuspana siglo XXI, Platanar, Pepe del Rivero y Pomoca siglo XXI, con un autorizado de \$251,600, y modificado \$0. Proyecto Cancelado

IV062 Entrega de subsidio estatal para la adquisición, e instalación de 200 sistemas aislados de energía fotovoltaica, 500 estufas ecológicas y 56 baños ecológicos, con un autorizado de \$669,424 y modificado \$141,288 y ejercido de \$141,288 con un avance del 100%. Concluida al cierre del ejercicio 2015.

IV064 Reparación y mantenimiento de viviendas en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario. Con Presupuesto Autorizado de \$1,097,962 y un Modificado de \$602,058 con un ejercido de \$515,559 y un avance del 85.63%

IV065 Entrega de subsidio estatal para la adquisición e instalación de 100 sistemas aislados para el municipio de Balancán, con un autorizado de \$1,195,627 y modificado \$1,176,870 y ejercido \$1,176,870 con un avance del 100%. Concluida al cierre del ejercicio 2015.

IV069 Adquisición de equipo y accesorios topográficos, para realizar los trabajos de campo del departamento de topografía de la Dirección Técnica con autorizado de \$198,000 y modificado de \$161,871 con un ejercido de \$161,871 con un avance de 100%. Concluida al cierre del ejercicio 2015.

IV06A Diversos Estudios, Análisis y Proyectos a realizar en los diversos Fraccionamientos a construir por INVITAB. Con Presupuesto Autorizado de \$144,688 y un Modificado de \$3,480 con un ejercido de \$3,480 y un avance del 100%

IV071 Mejoramiento de Vivienda Para la Población Vulnerable de Tabasco Con Presupuesto Autorizado de \$6,316,621 y un Modificado de \$2,168,939 Sin ejercer al mes de Diciembre.

IV072 Adquisición de Reserva Territorial. Con Presupuesto Autorizado de \$5,587,279 y un Modificado de \$2,287,329 Sin ejercer al mes de Diciembre.

Programas y Proyectos de Inversión

IV073 Urbanización e infraestructura para vivienda, con un autorizado de \$18,740,643 y modificado \$0. Proyecto cancelado.

IV074 Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados, con un autorizado de \$8,880,069 y modificado \$0. Proyecto Cancelado

IV075 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$94,478 y un Modificado de \$94,478 Sin ejercer al mes de Diciembre.

IV076 Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados, con un autorizado de \$4,206,655 y modificado \$0 Proyecto Cancelado.

IV077 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$44,772 y un Modificado de \$44,772 Sin ejercer al mes de Diciembre.

IV080 Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados, con un autorizado de \$5,728,860 y modificado \$0 Proyecto Cancelado.

IV081 Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados, con un autorizado de \$10,463,492 y modificado \$0 Proyecto Cancelado

IV123 Mantenimiento correctivo y preventivo a cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales. Con Presupuesto Autorizado de \$4,382,986 y un Modificado de \$2,624,628 con un ejercido al mes de Diciembre de \$2,624,628 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV124 Fondo de desastres Naturales (Fonden I) con modificado de \$279,791, y ejercido \$279,791 con un avance del 100%. Con el monto ejercido se cumplió con la meta de las acciones de este proyecto. El saldo es una economía de \$675,209 Que se reintegró a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio DG/854/2015 con fecha 26 de Agosto de 2015. Obra concluida Física y Financieramente.

IV125 Fondo de desastres Naturales (Fonden II) con modificado de \$344,893 y ejercido \$344,893 con un avance del 100%. Con el monto ejercido se cumplió con la meta de las acciones de este proyecto. El saldo es una economía de \$185,607 que se reintegró a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio DG/854/2015 con fecha 26 de Agosto de 2015. Obra concluida Física y Financieramente.

IV126 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$6,662,603 y un Modificado de \$6,628,473 con un ejercido de \$6,628,473 y un avance del 100%. Obra concluida Física y Financieramente.

IV127 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$1,469,803 y un Modificado de \$553,598 con un ejercido de \$553,598 y un avance del

Programas y Proyectos de Inversión

100%. Obra concluida Física y Financieramente.

IV128 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$7,713,050 y un Modificado de \$7,713,050 con un ejercido de \$6,004,510 y un avance del 77.85%

IV129 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$2,861,117 y un Modificado de \$2,861,117 con un ejercido de \$2,530,238 y un avance del 88.44%

IV130 Apoyo a la vivienda a través de la adquisición de tinacos subsidiados Con Presupuesto Autorizado de \$1,688,544 y un Modificado de \$1,688,544 con un ejercido de \$526,190 y un avance del 31.16%

IV131 Programa de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable de tabasco 2013-2018 Con Presupuesto Autorizado de \$2,707,120 y un Modificado de \$212,560 Sin ejercer al mes de Diciembre.

IV132 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, guarniciones, banquetas en la calle Mazateupa, reposición y tapas de pozos de visitas de diversas calles del Fraccionamiento Ciudad Bicentenario, Centro, con presupuesto modificado \$2,357,958 con un ejercido de \$2,357,958 y un avance de 100%. Obra concluida Física y Financieramente.

IV133 Rehabilitación de obras de pavimento, guarniciones, banquetas y alumbrado público en Fraccionamientos del Invitab, con presupuesto modificado \$6,772,243 y con un ejercido al mes de Diciembre de \$6,772,243 con un avance del 100%. Obra concluida Física y Financieramente

IV134 Otros Impuestos y Derechos asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuesto. Con Presupuesto Autorizado de \$9,631,134 y un Modificado de \$9,631,135 con un ejercido de \$123,359 con un avance del 1.28%

IV135 Construcción de pavimento de concreto hidraulico premezclado, guarniciones banquetas y descargas sanitarias en Andador Centauro del norte del Fracc. El vivero, Nacajuca Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$120,664 y un Modificado de \$0 . Obra Cancelada.

IV136 Pago de trámites, proyectos y estudios de Fraccionamientos nuevos a desarrollar, pago de impactos urbanos, ambientales, viales, análisis de riesgo, proyectos hidrosanitarios y eléctricos entre otros que sean necesarios para el desarrollo de Fraccionamientos. Con Presupuesto Autorizado de \$6,046,405 y un Modificado de \$6,046,405, un ejercido de \$4,807,529 y con un avance del 79.51%

Programas y Proyectos de Inversión

IV138 Municipalizaciones en todo el Estado, se contempla, pago de trámites, estudios, análisis y proyectos. Con Presupuesto Autorizado de \$255,457 y un Modificado de \$255,457. Sin ejercer al mes de Diciembre.

IV139 Mantenimiento correctivo y preventivo a cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales y cisterna de agua en los fraccionamientos San Antonio, Las Mercedes, El Paraíso, San Manuel, Las Margaritas, Flores del Trópico, Los Cañales y La Colmena. Con Presupuesto Autorizado de \$528,626 y un Modificado de \$526,132 con un ejercido de \$526,132 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV140 Fondo de desastres Naturales (Fonden 1), con un autorizado modificado de \$5,442 y ejercido de \$5,442 con un avance de 100%. Con el monto ejercido se cumplió con la meta de las acciones de este proyecto.

Del importe recibido por parte de la Secretaria de Planeación y Finanza con el proyecto IV78 por un importe \$29,710 se transfirió a este proyecto la cantidad de \$11,192. El saldo total remanente es una economía de \$24,268 que se reintegró a la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante oficio DG/855/2015 con fecha 26 de Agosto de 2015. Obra concluida Física y Financieramente.

IV141 Fondo de desastres Naturales (Fonden 2), con un autorizado modificado de \$6,868 y ejercido de \$6,868, con un avance de 100%. Con el monto ejercido se cumplió con la meta de las acciones de este proyecto. Obra concluida Física y Financieramente.

IV142 Pago de Notarios y Peritos Valuadores y Asesorías para la operación de programas. Con Presupuesto Autorizado de \$1,778,109 y un Modificado de \$1,778,109 con un ejercido de \$1,414,346 y un avance del 79.54%

IV143 Construcción de la red de agua potable y tomas domiciliarias, red de drenaje sanitario y descargas en el Fracc. Siglo XXI, ubicado en la Ranchería Saloya, Km. 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$132,632 y un Modificado de \$109,860, con un ejercido de \$109,860 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV144 Construcción de guarniciones y banquetas en el Fracc. Pomoca Siglo XXI, ubicado en la Ranchería Saloya, Km. 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$25,089 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV145 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 1ra. Etapa en el Fracc. Pomoca Siglo XXI, ubicado en la Ranchería Saloya, Km. 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$17,846 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

Programas y Proyectos de Inversión

IV146 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 1ra. Etapa en el Fracc. Pomoca Siglo XXI, ubicado en la Ranchería Saloya, Km. 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$238,110 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV147 Construcción de guarniciones, banquetas y engravado de vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgadas a finos caliza color blanca 1ra. Etapa en el Fracc. Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$85,027 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV148 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 1ra. Etapa en el Fraccionamiento Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$279,831 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV149 Construcción de guarniciones, banquetas, agua potable y engravado de vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgadas a finos en el Fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería el Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$659,756 y un Modificado de \$649,923, un ejercido de \$649,923 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV150 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 1ra. Etapa en el Fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería el Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$2,100,000 y un Modificado de \$2,089,580 con un ejercido de \$2,089,580 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV151 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado F/C=250 Kg/cm² en el Fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería el Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$739,239 y un Modificado de \$726,723 con un ejercido de \$726,723 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV153 Relleno de acceso principal hasta alcanzar nivel de subrasante 1a. Etapa el Fraccionamiento Pepe del Rivero, de la ranchería El Zapote, municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$7,261 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV154 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2a. Etapa, en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la ranchería Nicolás Bravo del municipio de Macuspana, Tabasco. Con un Presupuesto Modificado \$2,365,826 con un ejercido de \$2,365,826 y un avance del 100%. Obra concluida Física y Financieramente.

IV155 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 1a. Etapa en el fraccionamiento Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$7,742 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

Programas y Proyectos de Inversión

IV156 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 2da. Etapa en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI, ubicado en la ranchería Saloya, Km. 2.5 carretera Villahermosa-Nacajuca, Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$419,862.33 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV157 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2da. Etapa en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI, Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$308,818 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV158 Construcción de guarniciones, banquetas y engravado en vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgadas a finos caliza color blanca 2da. Etapa, en el fraccionamiento Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$866,151 y un Modificado de \$777,562, un ejercido de \$777,562 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV159 Construcción cárcamo de bombeo para aguas pluviales y línea de presión 1ra Etapa en el fraccionamiento Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$1,650,000 y un Modificado de \$2,041,956 un ejercido de \$2,041,956 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV160 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$7,676 y un Modificado de \$0. Obra Cancelada

IV161 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Las Mercedes, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con un Presupuesto Modificado \$2,474,754 con un ejercido de \$2,474,754 y con un avance del 100%. Obra concluida Física y Financieramente.

IV162 Construcción de 6 andadores elevados a 2.00 metros de altura con una superficie de 1,020 m2 para el acceso a las viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento Pepe del Rivero ubicado en la Ranchería El Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$1,288,137 y un Modificado de \$1,288,137 un ejercido de \$1,285,532 y con un avance del 99.80%.

IV163 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 3a. Etapa, en el Fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la ranchería Nicolás Bravo del Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$1,288,137 y un Modificado de \$1,288,137 un ejercido de \$1,285,532 y con un avance del 99.80%.

IV164 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 2a. Etapa, en el Fraccionamiento Siglo XXI, Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$2,466,492 y un Modificado de \$2,454,237 con un ejercido de \$2,454,237 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

Programas y Proyectos de Inversión

IV165 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2a. Etapa en el Fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería El Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$1,987,674 y un Modificado de \$1,983,847 con un ejercido de \$1,983,847 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV171 Construcción de subestación de 75 KVA, relación 13200-220/127 volts, 60 Hz, tipo pedestal, para alimentar a equipos de bombeo del pozo profundo de agua y tanque elevado, ubicado en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario Municipio de Centro, Tabasco, Propiedad del Instituto de Vivienda de Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,450,587, con un ejercido de \$1,450,587 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV172 Revestimiento con concreto reforzado de talud en camellón de la vialidad principal al fraccionamiento Pepe del Rivero, ubicado en la Ranchería el Zapote del municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,132,285 con un ejercido de \$1,132,285 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV174 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Las Mercedes, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,378,813 con un ejercido de \$2,378,813 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV175 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,448,790 con ejercido de \$2,448,790 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV176 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado 2da. Etapa en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario, Subteniente García, Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,266,253 con un ejercido de \$2,266,253 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV177 Apoyo a la vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$7,000,000 con un ejercido de \$5,507,288 y con un avance del 78.68%.

IV178 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en la Ranchería Santana 1ª. Secc. A del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$483,784 con ejercido de \$483,784 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

Programas y Proyectos de Inversión

IV179 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en la ranchería Azucena 2ª. Sección del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$591,405 con un ejercido de \$591,405 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV180 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-32 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$593,130 con un ejercido de \$593,130 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV181 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-34 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$593,200 con un ejercido de \$593,200 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV182 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-28 del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$588,476 con un ejercido de \$588,476 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV183 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-41 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$588,218 con un ejercido de \$588,218 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV184 Mantenimiento correctivo y preventivo a cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales 2ª. Etapa, en los fraccionamientos, Los Cañales, Ciudad Bicentenario, La Colmena y Siglo XXI de los municipios de Cárdenas, Centro, Balancán y Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,666,190 con un ejercido de \$1,620,147 y un avance del 97.24%.

IV185 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$581,697 Con un ejercido de \$581,697 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV186 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Gaviota Sur del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$574,648 un ejercido de \$574,648 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV187 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Santa Rosalia del Municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$599,652 con ejercido de \$599,652 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

Programas y Proyectos de Inversión

IV188 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en el Poblado C-29 del Municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$598,127 con un ejercido de \$598,127 y con un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV189 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Huimango del Municipio de Cunduacán, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$602,111 con un ejercido de \$602,111 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV190 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Belén del Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$595,986 con un ejercido de \$595,986 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV191 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Chichicapa del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$564,850 con un ejercido de \$564,850 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV192 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Miguel Hidalgo del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$570,130, con un ejercido de \$570,130 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV193 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Tecolutilla del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$564,534 con un ejercido de \$564,534 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV194 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Aquiles Serdán (San Fernando) del Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$564,983 con un ejercido de \$564,983 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV196 Aplicación de pintura en viviendas tipo rural en el fraccionamiento Siglo XXI del municipio de Macuspana Tabasco Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,494,560 con un ejercido de \$2,479,032 y un avance del 99.38%.

IV197 Aplicación de pintura en viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento Pepe del Rivero del municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$987,518 con un ejercido de \$983,978 y un avance del 99.64%.

IV198 Línea de conducción de agua potable para el Fraccionamiento Pepe del Rivero, localizado en la Ranchería El Zapote, Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de

Programas y Proyectos de Inversión

\$3,299,950 con un ejercido de \$3,288,437 y con un avance del 99.65%.

IV199 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado 3ª. Etapa, en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,091,548 con un ejercido de \$1,077,465 y un avance del 98.71%.

PVB01 Construcción de 152 viviendas tipo Rural En el fraccionamiento Siglo XXI en el Municipio de Macuspana, Tabasco 1ª. Etapa. Con Presupuesto Autorizado de \$194,183 y un Modificado de \$0 sin ejercer al mes de Diciembre. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

PVB02 Construcción de 98 viviendas tipo rural en el fraccionamiento Siglo XXI en el municipio de Macuspana, Tabasco. 2da. Etapa. Con Presupuesto Autorizado de \$511,005 y un Modificado de \$0 sin ejercer al mes de Diciembre. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

PVB04 Construcción de 120 viviendas tipo Palafito en el Fracc. El Zapote, municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$1,040,064 y un Modificado de \$1,040,059 con un ejercido de \$1,040,059 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

PVB05 Construcción de 100 viviendas tipo Sub-Urbana en el Fracc. Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$282,329 y un Modificado de \$0. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

PVB06 Construcción de 6 andadores elevados a 2.00 metros de altura con una superficie de 1020 m2, para el acceso a las viviendas tipo palafito, en el fraccionamiento Pepe del Rivero, ubicado en la Ranchería El Zapote del municipio de Nacajuca, con un autorizado de \$1,942,457 con presupuesto modificado de \$2,185,264 con un ejercido de \$2,185,264 y un avance de 100%. Obra concluida Física y Financieramente.

Recursos Federales:

IV178 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en la Ranchería Santana 1ª. Secc. A del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,451,348, con un ejercido de \$1,451,348 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV179 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en la ranchería Azucena 2ª. Sección del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,774,215 con un ejercido de \$1,774,215 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

Programas y Proyectos de Inversión

IV180 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-32 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,779,390 con un ejercido de \$1,779,390 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV181 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-34 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,779,600 con un ejercido de \$1,779,600 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV182 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-28 del municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,765,428 con un ejercido de \$1,765,428 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV183 Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda (cuarto adicional) en el Poblado C-41 del municipio de Huimanguillo Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,764,653 con un ejercido de \$1,764,653 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV185 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,745,091 con un ejercido de \$1,745,091 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV186 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Gaviota Sur del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,723,944 con un ejercido de \$1,723,944 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV187 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Santa Rosalia del Municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,798,957 con un ejercido de \$1,798,957 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV188 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en el Poblado C-29 del Municipio de Cárdenas, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,794,381 con un ejercido de \$1,794,381 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV189 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Huimango del Municipio de Cunduacán, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,806,333, con un ejercido de \$1,806,333 y un avance del 100%

IV190 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Belén del Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un

Programas y Proyectos de Inversión

Modificado de \$1,787,958 con un ejercido de \$1,787,958 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV191 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Chichicapa del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,694,550 con un ejercido de \$1,694,550 y un avance del 100%

IV192 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Miguel Hidalgo del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,710,390 con un ejercido de \$1,710,390 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV193 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Tecolutilla del Municipio de Comalcalco, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,693,603 con un ejercido de \$1,693,603 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.

IV194 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda (Cuarto Adicional) en Aquiles Serdán (San Fernando) del Municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,694,949 con un ejercido de \$1,694,949 y un avance del 100%. Obra Concluida financiera y presupuestalmente.