

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577465	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	5,695,524.46	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:4534121.68}}	OTE76- Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (CICOM) de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE76	S	130,000	120,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571514	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	2,037,685.42	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037685.42, modificado:2015754.97}}	OTE56- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "MALECÓN" antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		S	8,295	5,531	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571521	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	843,489.31	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843489.31, modificado:805464.07}}	OTE57- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "NORESTE" ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE57	S	5,348	5,200	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301576237	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	362,684,261.31	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6268426131E8, modificado:0.0}}	OTD04- Previsión para el proyecto de Mejoramiento Urbano "Intervención Urbana Integral del Río Grigalva de la Ciudad de Villahermosa"	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD04	S	1,223,680	1,171,552	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577465	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	4,534,121.68	4,534,121.68	0.00	0.00	0.00	{cpto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE76-165/19, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4534121.68, importe_modificado:4534121.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medidas es: Cárcamos de Bombeo (Mantenimiento), trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-12-01}}	Sin observaciones
TAB190301571514	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carlos Alberto Madrazo 729, Centro Delegacional 6, 86000 Ejido del Centro, Tab., México, lon:-92.91354418, lat:17.99473375}}	16-10-2019	31-10-2019	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	2,015,754.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571521	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Constitución 1247, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91395187, lat:17.99567252}}	16-10-2019	31-10-2019	805,464.07	805,464.07	805,464.07	805,464.07	805,464.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301576237	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Malecón Carlos A. Madrazo B, Centro Delegación Cinco, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9131605, lat:17.9956109}}	02-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577463	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	10,968,544.52	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096854452E7, modificado:9044689.39}}	OTE74.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA PÓLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE74	S	68,934	66,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577464	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	12,719,198.88	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.271919888E7, modificado:9560324.16}}	OTE75.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "CONCENTRADOR TABSCOOB", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	S	9,450	9,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577477	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	163,613,650.41	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6361365041E8, modificado:1.294888339E8}}	OTE80.-Suministro e instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noroeste, Manga II, Cicom, Polvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE80	S	3,581	3,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401577475	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	5,756,418.64	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756418.64, modificado:4234222.56}}	OTE79.-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noroeste Manga II, CICOM Polvora Malecón Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob de la Ciudad de Villahermosa Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE79	S	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CICOM, PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2020	29-04-2020	9,044,689.39	9,044,689.39	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE74-159/19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9044689.39, importe_modificado:9044689.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida es: Cárcamos de Bombeo (Mantenimiento), trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones
TAB190401577464	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:LA MANGA II, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	9,560,324.16	9,560,324.16	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE75-160/19, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9560324.16, importe_modificado:9560324.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida es: Cárcamos de Bombeo (Mantenimiento), trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones
TAB190401577477	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Carlos A. Madrazo B. 687 Centro Delegación Cuatro Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	30-12-2019	26-06-2020	129,488,833.90	129,488,833.90	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida es: Equipamiento de Cárcamo, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones
TAB190401577475	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Estación de Bombeo Cicom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	28-08-2020	4,234,222.56	4,234,222.56	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01E79-162/19, contratista:DESARROLLO INGENIERIL EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4234222.56, importe_modificado:4234222.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida es: Supervisión de Obras, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301571557	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	774,159.39	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774159.39, modificado:739823.0}}	OTE60- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del cárcamo "CICOM", de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE60	S	130,000	120,000	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577461	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	21,871,056.38	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21871056.38, modificado:1998419109E7}}	OTE72-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (MALECÓN), antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Beerra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE72	S	8,295	5,531	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577462	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	4,560,500.42	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4076702.27}}	OTE73-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (NORESTE), ubicado en la Avenida Constitución esquina Bazar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	S	5,348	5,200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571506	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	545,786.24	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545786.24, modificado:521669.21}}	OTE55- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (LA MANGA II), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE55	S	3,581	3,498	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURITA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301571557	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92188048, lat:17.98313648}}	16-10-2019	31-10-2019	739,823.00	739,823.00	739,823.00	739,823.00	665,840.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577461	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELEGACIONAL CUATRO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2020	29-04-2020	19,984,191.09	19,984,191.09	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE72-158/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.998419109E7, importe_modificado:1.998419109E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-16}}	{obs1: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190401577462	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Basilar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	4,076,702.27	4,076,702.27	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE73-164/19, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado:4076702.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-16}}	{obs1: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301571506	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle Ejido Torno Largo 100, La Manga II Etapa, 86096 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90777206, lat:18.00326411}}	16-10-2019	31-10-2019	521,669.21	521,669.21	521,669.21	521,669.21	469,502.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301571547	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	1,067,206.50	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067206.5, modificado:1019872.0}}	OTE59- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "CONCENTRADOR TABSCOOB" de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		S	9,450	9,000	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577451	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	7,893,670.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893670.57, modificado:6753402.32}}	OTE71-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo LA MANGA II, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE71	S	3,581	3,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577478	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	10,812,948.53	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10812948537, modificado:1076865137E7}}	OTE81-Telemetría de los equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noroeste, Manga II, CICOM, Pólvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE81	S	3,581	3,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401577479	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	98,715,011.67	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98715011677, modificado:972232668E7}}	OTE82-Proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Grijalva en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE82	S	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301571547	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9109007, lat:17.9912033}}	16-10-2019	31-10-2019	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	1,019,872.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577451	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA ZDA. SECCION, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	6,753,402.32	6,753,402.32	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE71-166/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-16}}	{obs1: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190401577478	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa 86068 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	28-12-2019	24-06-2020	10,768,651.37	10,768,651.37	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medida de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones
TAB190401577479	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	16-12-2020	97,222,326.58	97,222,326.58	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-OTE82-163/19, contratista:PSM LIMITED, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.722232658E7, importe_modificado:9.722232658E7}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577480	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	1,464,194.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464194.0, modificado:1464194.0}}	OTE83-Arqueología subacuática para localización de pieza arqueológica hundida en el siglo XIX, en el río Grijalva, estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE83	S	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571566	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	840,132.28	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840132.28, modificado:808603.98}}	OTE61 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del cárcamo "GAVIOTAS NORTE", de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE61	S	9,450	9,000	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577472	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	5,829,754.08	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829754.08, modificado:0.0}}	OTE78 - Instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, CICOM, Pálvora, Malecón, Casetas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE78	S	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571535	2019	15	S	273					Proyecto de inversión	2,096,415.83	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096415.83, modificado:2009565.9}}	OTE58 - Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA PÓLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE58	S	68,934	66,000	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577480	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Malecón Carlos A. Madrazo B., Centro Delegación Tres, 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-12-2019	30-05-2020	1,464,194.00	1,464,194.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La Unidad de Medidas. Servicio, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-15}}	Sin observaciones
TAB190301571566	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9109007, lat:17.9912033}}	16-10-2019	31-10-2019	808,603.98	808,603.98	808,603.98	808,603.98	808,603.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577472	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 1106, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571535	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92197166, lat:17.98314669}}	16-10-2019	31-10-2019	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	2,009,565.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

