

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | H1_CICLO DE RECURSO | H1_RAMO | H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | H2_CICLO DE RECURSO | H2_RAMO | H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2022 | 4 | TAB220202081798 | Proyecto de inversion | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 2022 | 33-Aportacion de recursos federales | 004-PAISMunicipal | 9,914,644.00 | 9,298,773.83 | #1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4957322.0, modificado:4649386.96]; #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4957322.0, modificado:4649386.97] | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO LOCALIDAD PARRILLA ASENTAMIENTO CALLE MAYOR HIPOLITO LARA BARRIETA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POLICIA Y TRANSITO. 90734 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 90734 | S | 3,700 | 3,700 | 0 | [meta:1: [unidad_medida:Plantas], meta:1.0, meta_modificada:1.0] |
| 2022 | 4 | TAB220202082803 | Proyecto de inversion | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 2022 | 33-Aportacion de recursos federales | 004-PAISMunicipal | 6,158,780.00 | 5,799,965.46 | #1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463312.0, modificado:2319986.18]; #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695268.0, modificado:3479979.28] | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE VILLAHERMOSA CALLE MADRONO - 96838 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 96838 | S | 1,275 | 1,275 | 0 | [meta:1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:735.0, meta_modificada:735.0] |
| 2022 | 4 | TAB220202082811 | Proyecto de inversion | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 2022 | 33-Aportacion de recursos federales | 004-PAISMunicipal | 2,000,000.00 | 1,674,974.46 | #1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:753738.51]; #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:921235.95] | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS. - 96858 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 96858 | S | 1,560 | 1,560 | 0 | [meta:1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:514.0, meta_modificada:514.0] |
| 2022 | 4 | TAB220202115810 | Proyecto de inversion | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 2022 | 33-Aportacion de recursos federales | 004-PAISMunicipal | 12,465,256.42 | 12,465,256.42 | #1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986102.57, modificado:4986102.57]; #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7479153.85, modificado:7479153.85] | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO CALLE LIRIOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BLANCAS MARIPOSAS - 14382 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | 14382 | S | 2,519 | 2,518 | 0 | [meta:1: [unidad_medida:Plantas], meta:1.0, meta_modificada:1.0] |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURESTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB220202081798 | 1 | {geo1: {ve_municipio:4, localidad:145, direccion:CALLE MAYOR HIPOLITO LARA BARRIETA VILLA PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MAYOR HIPOLITO LARA BARRIETA Y AVENIDA TENIENTE FERNADO PEREZ GOMEZ, ANDADOR EL CAPITAN CALLE MAYOR HIPOLITO LARA BARRIETA PARRILLA 8, lon:-92.9221358, lat:17.91319832}} | 16-05-2022 | 12-09-2022 | 9,298,773.93 | 9,298,773.93 | 4,178,516.03 | 4,178,516.03 | 4,178,516.03 | {ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0381, KI0382-0207/2022, contratista:CORPORATIVO DCM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9298773.93, importe_modificado:9298773.93}} | {meta1: {unidad_medida:Plantal(s), avance:1.0}} | {2081798 proyecto_INICIO, 2081798 proyecto_PROCESO, 2081798 proyecto_FIN, 2081798 proyecto_INICIO, 2081798 proyecto_PROCESO, 2081798 proyecto_FIN, 2081798 proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB220202082803 | 1 | {geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE VILLAHERMOSA, 8030 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MADROÑO Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, AVENIDA SANMARIWANDA SALENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA EN PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR, lon:-92.94450393, lat:18.008025}} | 22-06-2022 | 19-09-2022 | 5,799,965.46 | 5,799,965.46 | 4,679,661.18 | 4,679,661.18 | 4,679,515.04 | {ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0377, KI0378-019F/2022, contratista:CARLOS LANDINEZ CARLOSA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5799965.46, importe_modificado:5799965.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {2082803 proyecto_INICIO, 2082803 proyecto_PROCESO, 2082803 proyecto_FIN, 2082803 proyecto_INICIO, 2082803 proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB220202082811 | 1 | {geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIAS FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, 86170 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE AZUCENAS, CALLE CAMELIAS FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS 86170 ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE AZUCENA, lon:-92.94692214, lat:17.95982127}} | 23-05-2022 | 20-08-2022 | 1,674,974.46 | 1,674,974.46 | 1,674,974.46 | 1,674,974.46 | 1,674,974.46 | {ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0379, KI0380-026F/2022, contratista:AVAL & SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1675400.42, importe_modificado:1675400.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.0}} | {2082811 proyecto_PROCESO, 2082811 proyecto_INICIO, 2082811 proyecto_FIN, 2082811 proyecto_INICIO, 2082811 proyecto_PROCESO, 2082811 proyecto_INICIO, 2082811 proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB220302115810 | 1 | {geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, 86170 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE CAMELIAS, CALLE JAZMINES SALENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA SOBRE PASEO DE LA SIERRA SIGUE AVANZANDO HASTA LLEGAR A, lon:-92.94507069, lat:17.959808}} | 01-06-2022 | 30-09-2022 | 12,465,256.42 | 12,465,256.42 | 5,518,126.44 | 5,518,126.44 | 5,518,126.44 | {ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0461, KI0462-055F/2022, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:12465556427, importe_modificado:1246525642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Plantal(s), avance:0.68}} | {2115810 proyecto_INICIO, 2115810 proyecto_PROCESO, 2115810 proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

