SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

**ENTIDAD: TABASCO** 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	<b>10</b> TAB210402056959	Proyecto de inversión		Ambiente y Recursos	1	- ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	WONTO_GLOBAL_APROBADO 42,145,384.00	prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2145384E7, modificado:4.1625347E7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETITÁN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (1RA. ETAPA)	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE as see	ba 0	de la		0	SUBCLASIFICACION  Comisión Estat de Agua y Saneamiento	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA		HOMBRES		{meta1: {unidad_medida:Equip amiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022 1	TAB210402057207	Proyecto de inversión	2021	Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	•	•	38,321,000.00		INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24	27 Tak		Gobierno de la Entidad		0	n Comisión Estat entificar de Agua y Saneamiento	al AU013	N	0	0		{meta1: {unidad_medida:Equip amiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022 1	TAB210402057330	Proyecto de inversión	2021	Ambiente y Recursos			•	23,399,619.82	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.339961982E7, modificado:2.023842E7}}	POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE; OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA,	27 Tak		de la Entidad		0	n Comisión Estatentificar de Agua y Saneamiento	al AU019	N	0	0	·	{meta1: {unidad_medida:Equip amiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022 1	TAB210201933567	Proyecto de inversión		Ambiente y Recursos	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Aportacion es Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	10,199,406.31	prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099703.15, modificado:4720534.1}, ff2:	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL 82327	scc	ba 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestruc ura Social	o t	n MUNICIPIO DE CENTRO	82327	S	345	345		{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:6375.0, meta_modificada:6375 .0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

**ENTIDAD: TABASCO** 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FI	INANCIERO		AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US FLUJO	OE	SERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402056959	1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juárez, Centro, 86726 Benito Juárez, Tab., México, lon:-92.5308105, lat:17.8349187}}	27-12-2021 41,625,347.0	41,625,347.00	41,625,347.00	41,625,347.00	41,625,347.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-018/2021, contratista:Construcciones Centurión, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estata de Agua y Saneamiento, monto:4.174954001E7, importe_modificado:4.174954001E7}	I	{2056959/proyecto_INICIO, 2056959/proyecto_FIN, 2056959/proyecto_FIN, 2056959/proyecto_PROCES O}	o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402057207	1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	27-12-2021 21,507,984.2	21,507,984.24	21,507,984.24	21,507,984.24	21,507,984.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-020/2021, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.150828825E7, importe_modificado:2.150828825E7}}	{unidad_medida:Equipamient o, avance:1.0}}		o avances	{obs1: {observación:INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETITÁN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO., trimestre:1.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2022-04-12}}	Sin observaciones
ΓAB210402057330	1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	31-01-2022 20,238,420.0	20,238,420.00	20,238,420.00	20,238,420.00	20,238,420.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-023/2021, contratista:Grupo Sistem, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estata de Agua y Saneamiento, monto:2.120270447E7, importe_modificado:2.120270447E7}}	o, avance:1.0}}	{2057330/proyecto_INICIO, t 2057330/proyecto_PROCES O, 2057330/proyecto_FIN, 2057330/proyecto_PROCES O}	o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201933567	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABEJA REYNA COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ABEJA REYNA Y CALLE CAPULIN, CALLE ZANGANO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE SIERRA DOBLA A MANO DERECHA EN MINA SE VA TODO RECTO H, lon:-92.90616914, lat:18.01081935}}	31-08-2021 9,441,068.2	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0351, K0352-030F/2021, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAS, S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.019940631E7, importe_modificado:1.019940631E7}}	lineales, avance:6375.0}}	{1933567/proyecto_INICIO, 1933567/proyecto_PROCES O, 1933567/proyecto_FIN}		Sin observaciones	Sin observaciones

SISTE MODU ENTID	MA DE S LO: DES AD: TAI	SEGUIMIENTO STINO DEL GA BASCO IMER TRIMES	DE LOS R ASTO	ECUR							FEDERA	LES TRANSFER	DOS																
														D	ETALLE_PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	#4 RAMO		ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff? RAMO		ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	TAE	3210201933920		ito 2021	Ambie Recurs	nte y Posos D	074-Agua otable, renaje y ratamiento		Aporta es Federa para Entida	acion M de ales De ne des Te ativa de	04-FAIS lunicipal y e las emarcacio es erritoriales el Distrito ederal	32,613,759.77	21,851,151.8	monto:1.076254072E7, modificado:0.0}, ff2:	POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA - 83865		Taba	_	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestru ura Socia	saneam o ct	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	83865	S	4,832	4,832		0 {meta1:     {unidad_medida:Metrics Cuadrados,     meta:451.0,     meta_modificada:1.0}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

**ENTIDAD: TABASCO** 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINA	ANCIERO		AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB210201933920	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION JUAN XXIII FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y CALLE CEDRO, CALLE CAOBA SALIENDO DE LA PLANTA DE VILLAHERMOSA HACIA LA GLORIETA DE LA FUENTE MAYA SE TOMA LA A, lon:-92.90614141, lat:17.91583057}}	30-09-2021 21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-K0349,K0350-029F/2021, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.261375977E7, importe_modificado:3.261375977E7}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCES O, 1933920/proyecto_PROCES O, 1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCES O}	o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

SISTEMA D MODULO: [ ENTIDAD: ]	DE SEGUIMIENTO DE DESTINO DEL GASTO			ALES TRANSFER	RIDOS													
						DI	ETALLE_PROYECTO											
CICLO CICLO TRIMESTRE	<b>OIO</b> TAB210402059195	CATEGORIA CATEGORIA  The control of	ff2_CICLO DE RECURSO  ff2_RAMO  ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,610,000.00	## WONTO_GLOBAL_MODIFICADO 4,608,000.01	{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES	NOMBRE	Lapa Sco Sable ENTIDAD_RESPONSABLE apa sco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	de saneamier	Sin identificar	INSTITUCION EJECUTORA  Comisión Estatal	PRO01	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	311,619 {meta1: {unidad_medulos, meta:2 meta_modific	.0,
	TOTAL	6 S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento																

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

**ENTIDAD: TABASCO** 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIE	<b>RO</b>	AVANCES _ FISICOS FOTOS	ESTAT US FLUJO	BSERVACIONES
FOLIO	GEOREFERENCIA  GEOREFERENCIAS  FECHA_INICIO  FECHA_TERMINO	RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402059195	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Reforma, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9295553, lat:17.9810129}}		8,000.01  4,608,000.01 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV- PRO001/086/2021, contratista:DECASGIM, S.A DE C.V., convocante:Comisión Estat de Agua y Saneamiento, monto:4608000.01, importe_modificado:460800 .01}}	tal	Terminad Validado   Sin observaciones   O,   o   avances	Sin observaciones