

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|------|-----------|-------------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DE RECURSO | RAMO | MODALIDAD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETAS_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2018 | 3 | TAB180301392068 | 2018 | 16 | S | 74 | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838)) | 24-07-2018 | 20-11-2018 | 9,272,525.84 | 9,272,525.84 | 1,554,292.83 | 1,554,292.83 | 1,554,292.83 | (cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-003/2018, contratista:Pkidy S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:9272525.84, importe_modificado:9272525.84)) | (meta1: (avance:0.27)) | (1392068/proyecto_PROCESO, 1392068/proyecto_INICIO, 1392068/proyecto_PROCESO, 1392068/proyecto_INICIO) | En Ejecucion | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | TAB180301392124 | 2018 | 16 | S | 74 | 1 | (geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363), geo2: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tabasco, lon:-93.225017, lat:18.266048), geo3: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cardenas, Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943), geo4: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.214237, lat:18.39577), geo5: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857), geo6: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jaipa de Mendez, Tabasco, lon:-93.062597, lat:18.176848), geo7: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Huilanguillo, Tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174), geo8: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenostique de Pino Suarez, Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494)) | 23-07-2018 | 19-11-2018 | 27,363,448.50 | 27,363,448.50 | 7,015,984.36 | 7,015,984.36 | 7,015,984.36 | (cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-002/2018, contratista:Planeación Sistemas y Control S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.736344851E7, importe_modificado:2.736344851E7)) | (meta1: (avance:0.37)) | (1392124/proyecto_INICIO, 1392124/proyecto_PROCESO, 1392124/proyecto_INICIO, 1392124/proyecto_PROCESO) | En Ejecucion | Validado / Registrado avances |