

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573948	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N	0	0	335	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573953	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481	N	0	0	142	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573959	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajío, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N	0	0	731	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573951	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N	0	0	590	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573948	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573953	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.782488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573951	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573954	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483	N	0	0	118	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573956	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Ceiba Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-487	N	0	0	1,389	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573957	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rowitosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N	0	0	640	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573960	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Itzacomlan 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	1,003	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573956	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Celba Tamulte de las Sabanas, lon:-92.775359, lat:18.144407}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rovrosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573960	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ixlacomitan 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936368}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573955	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485	N	0	0	590	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573950	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Torno Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475	N	0	0	118	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573952	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-479	N	0	0	335	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573958	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N	0	0	733	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573955	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573950	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573952	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190301573961	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	1,396,632.00	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396632.0, modificado:1396632.0)	Elaboracion de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliacion de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Seccion, incluye: Rehabilitacion de la captacion y construccion de linea de conduccion de aguas, Rancheria Acachapan y Colmena 3ra. Seccion, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversion	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-503	N	0	0	0	1352	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573949	2019	16	S	74					Proyecto de inversion	240,000.00	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversion	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N	0	0	0	142	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB180401471734	2018	16	S	74	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	3,075,552.86	#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537776.43, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537776.43, modificado:1537776.43)	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE OCHO LPS LOCALIDAD GRAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ EL ARENAL - 417615	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	417615	S	523	526	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	3	TAB180401469726	2018	16	S	74	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	3,004,890.76	#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502445.38, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502445.38, modificado:1502445.38)	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE DOS LPS EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 415484	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	415484	S	322	337	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573961	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747687, lat:18.095227}}	02-09-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401471734	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0002 TRAMO BALANCAN - EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 20 + 100 PUEBLO EL ARENAL, 86930 GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA BALANCAN-EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA BALANCAN-MULTE, L, lon:-91.53624106, lat:17.65366154}}	24-07-2018	24-09-2018	1,537,776.43	1,537,776.43	1,537,776.43	1,537,776.43	1,537,776.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-046/2018, contratista:OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALACAN, monto:1618580.51, importe_modificado:1618580.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1471734 proyecto_PROCESO, 1471734 proyecto_FIN, 1471734 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401469726	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE W0 TRAMO BALANCAN - EJIDO CHAMIZAL KILOMETRO 50 KILOMETRO 50 + 500 EJIDO OJO DE AGUA, 86930 OJO DE AGUA, BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA BALANCAN-VILLA QUETZALCOATL Y CARRETERA BALANCAN-SAN PEDRO, CARRETER, lon:-91.12871962, lat:17.87847249}}	27-07-2018	24-09-2018	1,502,445.38	1,502,445.38	1,502,445.38	1,502,445.38	1,502,445.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-057A/2018, contratista:MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BALACAN, monto:69307.4, importe_modificado:69307.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1469726 proyecto_INICIO, 1469726 proyecto_FIN, 1469726 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

