

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170200891205	Op069.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ignacio Zaragoza	OP069	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,777,595.43	2,548,390.53	2,548,390.53	2,548,390.53	2,548,390.53	2,548,390.53	2,548,390.53	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170200891210	Op070.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Jose Maria Morelos Y Pavo	OP070	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,502,945.46	2,485,188.27	2,485,188.27	2,485,188.27	2,485,188.27	2,485,188.27	2,485,188.27	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170200891216	Op071.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Mariano Arista	OP071	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,731,337.53	1,674,764.45	1,674,764.45	1,674,764.45	1,674,764.45	1,674,764.45	1,674,764.45	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170200891223	Op072.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Gregorio Mendez Magaña	OP072	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,074,499.55	1,072,553.13	1,072,553.13	1,072,553.13	1,072,553.13	1,072,553.13	1,072,553.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170200891243	Op073.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Abasolo	OP073	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,277,685.39	1,025,154.08	1,025,154.08	1,025,154.08	1,025,154.08	1,025,154.08	1,025,154.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170200891261	Op074.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ignacio Zaragoza	OP074	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	704,730.08	701,571.75	701,571.75	701,571.75	701,571.75	701,571.75	701,571.75	701,571.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200892929	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle Cocos De La Colonia Los Cocos A	KAF53	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	963,107.53	953,682.20	953,682.20	953,682.20	953,682.20	953,682.20	953,682.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200892943	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle Palma Seca De La Colonia Los Coco A	KAF54	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	645,514.90	645,510.12	645,510.12	645,510.12	645,510.12	645,510.12	645,510.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF54 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200892990	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De La Colonia Los Cocos 2	KAF56	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	703,992.19	697,934.63	697,934.63	697,934.63	697,934.63	697,934.63	697,934.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200893044	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle Camino Viejo De La Colonia Los Cocos A	KAF57	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,958,441.05	5,958,038.20	5,958,038.20	5,958,038.20	5,958,038.20	5,958,038.20	5,937,601.46	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200893115	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De La Colonia Los Cocos B	KAF59	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	576,675.10	576,614.86	576,614.86	576,614.86	576,614.86	576,614.86	576,614.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200893123	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle 3 De La Colonia Los Cocos B	KAF60	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,042,270.14	2,032,049.58	2,032,049.58	2,032,049.58	2,032,049.58	2,032,049.58	2,032,049.58	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200893135	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De La Colonia Los Cocos B	KAF62	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	510,828.96	495,820.83	495,820.83	495,820.83	495,820.83	495,820.83	495,820.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAF62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300955333	Construccion De Pavimeto De Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero De La Villa Tepetitlan	K005-031	Tabasco	Macuspaña	Tepetitlan	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	652,205.24	647,438.51	647,438.51	647,438.51	647,438.51	647,438.51	643,531.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300955344	Construccion De Pavimeto De Concreto Hidraulico En La Calle Melchor Ocampo De La Villa Tepetitlan	K005-032	Tabasco	Macuspaña	Tepetitlan	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	595,514.04	586,938.94	586,938.94	586,938.94	586,938.94	586,938.94	583,397.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401051455	Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Gregorio Mendez - Calle Independencia. Refrendo 2016 (Antes Op0158).	OP0005	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,904,933.11	4,936,117.06	4,936,117.06	4,904,933.11	4,904,933.11	4,904,933.11	4,904,933.11	99.37	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401051463	Construccion Integral De La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina. Refrendo 2016 (Antes Op0159)	OP0006	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,147,156.39	4,169,024.10	4,169,024.10	4,147,156.39	4,147,156.39	4,147,156.39	4,147,156.39	99.48	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1670100839615	Construccion De Pavimeto Con Concreto Hidraulico Y Drenaje En La Calle Alatorre Entre El Centro De Convenciencia Y Av. Circunvalacion (Refrendo K005-043)	K005-009	Tabasco	Macuspaña	Macuspaña	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,831,061.45	1,781,717.78	1,781,717.78	1,781,717.78	1,781,717.78	1,781,717.78	1,777,951.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
		TOTAL		18				- U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad																					

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300957175	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Carretera Tenosique - Nuevo Progreso En La Comunidad De San Marcos. - 7202404 - 6872	OP076	Tabasco	Tenosique	San Marcos	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	547,080.00	534,995.12	534,995.12	534,995.12	534,995.12	534,995.12	534,995.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300958946	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Calle Guadalupe Victoria, Entre Calle 28 Y Calle Álvaro Obregón - 7627862 - 7115	OP078	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	1,255,000.00	1,245,277.07	1,245,277.07	1,245,277.07	1,245,277.07	1,245,277.07	1,245,277.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300958947	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Venusiano Carranza Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle 28, De La Colonia Lázaro Cárdenas. - 7627996 - 7116	OP080	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	535,000.00	525,698.24	525,698.24	525,698.24	525,698.24	525,698.24	525,698.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300959384	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle 26 Entre La Calle 55 Y La Calle Maculis Col. Luis Gomez Z. - 7200282 - 6871	OP077	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	900,000.00	888,449.39	888,449.39	888,449.39	888,449.39	888,449.39	888,449.39	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300962097	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Calle 50 Entre Avenida Constitución Y Calle Lázaro Cárdenas - 7627708 - 7114	OP081	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	1,710,000.00	1,703,187.24	1,703,187.24	1,703,187.24	1,703,187.24	1,703,187.24	1,703,187.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300962540	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle San José Entre Calle 3 Y Carretera Nuevo Progreso - Tenosique - 7200216 - 6870	OP075	Tabasco	Tenosique	Los Rieles de San José	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,186,415.61	1,186,415.61	1,186,415.61	1,186,415.61	1,186,415.61	1,186,415.61	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300962954	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Barda Del Malecón En La Avenida El Chaschín (Antes Calle Marina) - 7196405 - 6868	OP079	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,086,956.46	1,086,956.46	1,086,956.46	1,086,956.46	1,086,956.46	1,086,956.46	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300967236	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Cuahutemoc De La Villa Quezalcóatl	OP201	Tabasco	Balancán	Quezalcóatl (Cuatro Pobladós)	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	3,635,609.71	3,493,450.60	3,493,450.60	3,493,450.60	3,493,450.60	3,493,450.60	3,493,450.60	100.00	0.00	Metros lineales	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300967238	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Las Calles Ignacio Allende, Constitución Y Pino Suarez Del Ejido Apatzingán	OP202	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	4,254,493.29	4,091,640.96	4,091,640.96	4,091,640.96	4,091,640.96	4,091,640.96	4,091,640.96	100.00	0.00	Metros lineales	968,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
		TOTAL		9				U085 Fondo para Fronteras																				