

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568211	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	631,648.80	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531648.0, modificado:521948.96})	Reparación de hundimiento en la calle Ignacio Gutiérrez entre las calles Zaragoza y Cornelio Colorado, en la ciudad de Huimanguillo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS247	S	77	73	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570595	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151182.95}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:226774.43})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO RÍO SECO 3RA. SECCIÓN (PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR071	N	0	0	641	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401693016	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,009,267.83	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7009267.83, modificado:5401393.26})	Construcción de colector pluvial de 427 (107 cms) de ø en zona de hospitales (Centro Gerontológico) en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS264	S	1,020	980	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570943	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:126585.24}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:192877.86})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. MARIANO PEDRERO 1RA. SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR091	N	0	0	381	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568211	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	23-08-2019	21-10-2019	521,948.96	521,948.96	521,948.96	521,948.96	521,948.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-012/2019, contratista:José del Carmen Gallegos Ramos, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:627502.34, importe_modificado:627502.34}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568211 proyecto_INICIO, 1568211 proyecto_PROCESO, 1568211 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570595	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Rio Seco 1era Secc, Tab., México, lon:-93.3056973, lat:18.1142613}}	07-10-2019	07-10-2019	377,957.38	377,957.38	377,957.38	377,957.38	377,957.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-001/2019, contratista:Enrique Pérez Jiménez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:377957.38, importe_modificado:377957.38}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570595 proyecto_PROCESO, 1570595 proyecto_FIN, 1570595 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693016	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	06-01-2020	15-03-2020	5,401,393.26	5,401,393.26	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-028/2019, contratista:Constructora Maluma, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5401393.26, importe_modificado:5401393.26}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1693016 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570943	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Mariano Pedrero, Tab., México, lon:-92.976607, lat:17.725722}}	28-09-2019	26-11-2019	321,463.10	321,463.10	321,463.10	321,463.10	321,463.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-023/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:321463.1, importe_modificado:321463.1}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570943 proyecto_FIN, 1570943 proyecto_PROCESO, 1570943 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301570976	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:134616.17}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:201924.25}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR093	N	0	0	0	403	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190201562346	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	59,110,203.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5,911,020,307.77, modificado:5,698,620,159.77}}	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Emiliano Zapata, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS233	S	10,215	9,815	0	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	TAB190301571842	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151664.92}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:227497.38}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR074	N	0	0	0	805	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574328	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:150320.11}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:225480.17}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. LA CEIBA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR080	N	0	0	0	720	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570976	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.94622421, lat:17.57841207}}	28-09-2019	26-11-2019	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-025/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:336540.43, importe_modificado:336540.43}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570976 proyecto_INICIO, 1570976 proyecto_FIN, 1570976 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562346	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	27-06-2019	28-12-2019	56,986,201.59	56,986,201.59	56,986,201.59	56,986,201.59	56,986,201.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-005/2019, contratista:Grupo Constructor AG S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5.084034441E7, importe_modificado:5.69862016E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562346 proyecto_INICIO, 1562346 proyecto_PROCESO, 1562346 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571842	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:Unnamed Road, Martínez, Paredón 2da Secc. Tab., México, lon:-93.39477339, lat:17.71827479}}	01-10-2019	29-11-2019	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-003/2019, contratista:Proveduría Obras y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:379162.3, importe_modificado:379162.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571842 proyecto_INICIO, 1571842 proyecto_FIN, 1571842 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574328	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:268, direccion:La Ceiba, Arboledas, 96700 Macuspana, Tab., México, lon:-92.6080031, lat:17.7707221}}	01-10-2019	29-11-2019	375,800.28	375,800.28	375,800.28	375,800.28	375,800.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-005/2019, contratista:Carrol, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:375800.28, importe_modificado:375800.28}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574328 proyecto_PROCESO, 1574328 proyecto_FIN, 1574328 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401692161	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	17,230,500.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72305E7, modificado:1.72305E7})	Construcción de cárcamo concentrador y líneas de presión de aguas residuales y tratadas para el suministro a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la ciudad de Emiliano Zapata, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS248	S	11,520	11,068	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570625	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:852868.56}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1279302.84})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUMUJAPA 1RA. SECCIÓN, ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR063	N	0	0	26,165	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301568202	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,130,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130000.0, modificado:4102592.95})	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora El Mango (3ra. etapa), en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS250	S	460,894	442,819	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301568299	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	280,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:133986.17}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:133986.17})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE. INSTALARÁN 377 M DE TUBERIA DE 3	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU058	N	0	0	19,824	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401692161	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	16-10-2019	29-12-2019	17,230,500.00	17,230,500.00	11,689,398.81	11,689,398.81	11,689,398.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-017/2019, contratista:Corporativo DCM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.496605651E7, importe_modificado:1.72305E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}}	{1692161 proyecto_INICIO, 1692161 proyecto_PROCESO, 1692161 proyecto_INICIO, 1692161 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570625	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:El Carmen, Tab., México, lon:-93.1491666, lat:18.0152777}}	23-09-2019	21-11-2019	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-009/2019, contratista:Construcciones Hidráulicas Herme Asociados, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2132171.4, importe_modificado:2132171.4}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570625 proyecto_FIN, 1570625 proyecto_PROCESO, 1570625 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568202	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	23-08-2019	30-11-2019	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-010/2019, contratista:Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4102592.95, importe_modificado:4102592.95}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568202 proyecto_INICIO, 1568202 proyecto_PROCESO, 1568202 proyecto_INICIO, 1568202 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568299	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	18-09-2019	16-11-2019	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-001/2019, contratista:Daniel González Ortiz, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:268637.23, importe_modificado:268637.23}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568299 proyecto_INICIO, 1568299 proyecto_PROCESO, 1568299 proyecto_INICIO, 1568299 proyecto_PROCESO, 1568299 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301570909	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151584.37}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:227376.55}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR072	N	0	0	0	327	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570998	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:136058.28}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:204087.41}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR087	N	0	0	0	552	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301572069	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158204.84}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:237307.26}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR068	N	0	0	0	2,326	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570936	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:153295.84}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229943.76}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR094	N	0	0	0	511	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570909	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.20950985, lat:18.02930162}}	28-09-2019	26-11-2019	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-013/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378960.92, importe_modificado:378960.92}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570909 proyecto_PROCESO, 1570909 proyecto_FIN, 1570909 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570998	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., México, lon:-92.964911, lat:17.631564}}	28-09-2019	26-11-2019	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-027/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:340145.7, importe_modificado:340145.7}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570998 proyecto_PROCESO, 1570998 proyecto_INICIO, 1570998 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoghe, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoghe, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoghe, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoghe, fecha:2020-01-20}}
TAB190301572069	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Ignacio Zaragoza, Tab., México, lon:-92.938611, lat:18.37}}	01-10-2019	29-11-2019	395,512.10	395,512.10	395,512.10	395,512.10	395,512.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-020/2019, contratista: Vera Naranjo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:395512.1, importe_modificado:395512.1}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1572069 proyecto_INICIO, 1572069 proyecto_FIN, 1572069 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570936	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.7280426, lat:17.85655758}}	01-10-2019	29-11-2019	383,239.60	383,239.60	383,239.60	383,239.60	383,239.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-016/2019, contratista:Constructora Maluma, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:383239.61, importe_modificado:383239.61}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570936 proyecto_INICIO, 1570936 proyecto_FIN, 1570936 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301568216	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	100,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97281.63}}	Estudio geofísico para la perforación de pozo profundo en el Ejido Chamizal del municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS240	S		341	353	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570927	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:152289.42}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:228434.12}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, OSTITÁN 1RA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR077	N		0	0	473	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301572723	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:28211.92}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:42317.87}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ZDA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR088	N		0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301568208	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,343,714.18	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343714.18, modificado:1298596.29}}	Reparación de hundimiento en la calle Libertad entre Simón Sarlat e Ignacio Gutiérrez, en la ciudad de Huimanguillo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS246	S		281	269	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568216	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:El Chamizal, Tab., México, lon:-91.0536111, lat:17.4963888}}	02-09-2019	01-10-2019	97,281.63	97,281.63	97,281.63	97,281.63	97,281.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-014/2019, contratista:Estudios y Construcciones Geoyek, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:97281.63, importe_modificado:97281.63}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1568216 proyecto_INICIO, 1568216 proyecto_PROCESO, 1568216 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570927	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:Ostítán 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.4157688, lat:17.756218}}	23-09-2019	21-11-2019	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-015/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:380723.54, importe_modificado:380723.54}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570927 proyecto_INICIO, 1570927 proyecto_PROCESO, 1570927 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301572723	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., México, lon:-92.964911, lat:17.631564}}	28-09-2019	26-11-2019	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:35359.68, importe_modificado:35359.68}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1572723 proyecto_INICIO, 1572723 proyecto_FIN, 1572723 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568208	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.6320441}}	23-08-2019	21-10-2019	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-011/2019, contratista:Grupo JCJV, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1339026.43, importe_modificado:1339026.43}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568208 proyecto_INICIO, 1568208 proyecto_PROCESO, 1568208 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568213	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,186,070.78	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186070.78, modificado:1186070.78})	Reparación de hundimiento en la calle Cuauhtémoc entre calles Mina y Quintana Roo, en la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS241	S	144	137	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570918	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151584.37}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:227376.55})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR076	N	0	0	448	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574522	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:149972.94}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:224959.41})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR070	N	0	0	209	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574720	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:150968.92}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:226453.37})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POBLADO BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR082	N	0	0	1,156	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568213	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-09-2019	31-10-2019	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-013/2019, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1170011.48, importe_modificado:1170011.48}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568213 proyecto_PROCESO, 1568213 proyecto_FIN, 1568213 proyecto_PROCESO, 1568213 proyecto_FIN, 1568213 proyecto_INICIO, 1568213 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570918	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:Olva Banda 2da Secc, Tab., México, lon:-93.3847222, lat:17.7861111}}	23-09-2019	21-11-2019	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-014/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378960.92, importe_modificado:378960.92}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570918 proyecto_INICIO, 1570918 proyecto_PROCESO, 1570918 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574522	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	28-09-2019	26-11-2019	374,932.35	374,932.35	374,932.35	374,932.35	374,932.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-012/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:374932.35, importe_modificado:374932.35}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574522 proyecto_INICIO, 1574522 proyecto_FIN, 1574522 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574720	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-10-2019	29-11-2019	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-019/2019, contratista:Corporativo Industrial CATAB, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:377422.29, importe_modificado:377422.29}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574720 proyecto_INICIO, 1574720 proyecto_FIN, 1574720 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301570612	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	6,745,429.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698172.0, modificado:230135.16}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047257.0, modificado:3795202.74})	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. (SE INSTALARAN 6,780 M DE TUBERIA DE 6" DE Ø Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 1/2" DE Ø; POZO PROFUNDO, BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS, CASETA DE OPERACION, CERCA, TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR062	N	0	0	0	598	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190201562280	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,193,680.80	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047257.0, modificado:2152189.7})	Construcción de Pozo Profundo en el predio de la planta potabilizadora, en la ciudad de Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS231	S	6,644	6,385	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	TAB190301571905	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:157232.66}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235848.99})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN FRACCIONAMIENTO LAS LIJAS, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR084	N	0	0	0	363	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571988	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:39516.72}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:59275.07})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO CHILTEPEC (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR086	N	0	0	0	1,511	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570612	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:Central Fournier 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.9221835, lat:17.8703232}}	23-09-2019	21-12-2019	6,325,337.90	6,325,337.90	6,325,337.90	6,325,337.90	6,325,337.90	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-008/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6325341.5, importe_modificado:6325341.5}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1570612 proyecto_INICIO, 1570612 proyecto_FIN, 1570612 proyecto_PROCESO, 1570612 proyecto_FIN, 1570612 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562280	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Balancán, Tab., México, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	10-07-2019	10-07-2019	2,152,189.70	2,152,189.70	2,152,189.70	2,152,189.70	2,152,189.70	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-001/2019, contratista:Proconstruc del Sureste S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2152190.87, importe_modificado:2152190.87}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562280 proyecto_INICIO, 1562280 proyecto_PROCESO, 1562280 proyecto_FIN, 1562280 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571905	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:88, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	29-11-2019	393,081.65	393,081.65	393,081.65	393,081.65	393,081.65	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-006/2019, contratista:Lediaz Construcciones S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:393081.65, importe_modificado:393081.65}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571905 proyecto_PROCESO, 1571905 proyecto_INICIO, 1571905 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571988	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-93.1130555, lat:18.4272222}}	01-10-2019	29-11-2019	98,791.79	98,791.79	98,791.79	98,791.79	98,791.79	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-007/2019, contratista:México Construye Carreteras, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378572.21, importe_modificado:378572.21}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571988 proyecto_FIN, 1571988 proyecto_PROCESO, 1571988 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301574523	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:152886.2}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229029.29}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR078	N	0	0	0	208	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570953	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:134105.01}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:201157.52}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, MARIANO PEDRERO 2DA. SECCIÓN (SAN JOSE PEDRERO), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR092	N	0	0	0	155	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574731	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:138681.34}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:208022.01}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR090	N	0	0	0	174	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574323	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	910,900.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455450.0, modificado:406043.2}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455450.0, modificado:406043.2}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDIUAJÁN, TABASCO, (SE INSTALARÁN 405 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU060	N	0	0	0	19,824	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301574523	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:Tierra Colorada 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.6875217, lat:17.8915882}}	23-09-2019	21-11-2019	381,715.49	381,715.49	381,715.49	381,715.49	381,715.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-016/2019, contratista:Desarrollo de Ingeniería JGV, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:381715.49, importe_modificado:381715.49}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574523 proyecto_INICIO, 1574523 proyecto_PROCESO, 1574523 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301570953	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Mariano Pedrero, Tab., México, lon:-92.976607, lat:17.725722}}	28-09-2019	26-11-2019	335,262.53	335,262.53	335,262.53	335,262.53	335,262.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-024/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:335262.53, importe_modificado:335262.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570953 proyecto_FIN, 1570953 proyecto_PROCESO, 1570953 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301574731	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	28-09-2019	26-11-2019	346,703.35	346,703.35	346,703.35	346,703.35	346,703.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-030/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:346703.35, importe_modificado:346703.35}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574731 proyecto_INICIO, 1574731 proyecto_PROCESO, 1574731 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301574323	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86090 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	29-11-2019	812,086.40	812,086.40	812,086.40	812,086.40	812,086.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-002/2019, contratista:Constructora e Inmobiliaria Firo S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:811758.3, importe_modificado:811758.3}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1574323 proyecto_INICIO, 1574323 proyecto_PROCESO, 1574323 proyecto_FIN, 1574323 proyecto_PROCESO, 1574323 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201562301	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,300,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1144076.07}}	Construcción de la línea de conducción de agua potable del circuito de la calle Melchor Ocampo y calle 20 de Noviembre hacia el Hospital de la Mujer y la preparación de la interconexión al Hospital del Niño y división académica de enfermería (UJAT), Colonia Atasta de Serra, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS229	S		510	490	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301568219	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,442,620.03	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442620.03, modificado:1122521.63}}	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario y a la red de agua potable en calles del 1er cuadrante de la cabecera municipal (2da etapa), del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS244	S		239	231	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301569882	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	229,697.33	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229697.33, modificado:203591.05}}	Reparación de hundimiento en la calle Mina entre las calles Vicente Guerrero y Josefa Ortiz, en la ciudad de Frontera, Centa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS243	S		72	69	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301571865	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151294.6}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:226941.89}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA NUEVA IRA. SECCION, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR075	N		0	0	788	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562301	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alasta de Sierra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.9871552}}	07-06-2019	06-07-2019	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-002/2019, contratista:Napoléon S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1263537.75, importe_modificado:1263537.75}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562301 proyecto_PROCESO, 1562301 proyecto_INICIO, 1562301 proyecto_PROCESO, 1562301 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568219	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-09-2019	31-10-2019	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-015/2019, contratista:María Victoria Miguel Centeno, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1431020.34, importe_modificado:1431020.34}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568219 proyecto_INICIO, 1568219 proyecto_PROCESO, 1568219 proyecto_INICIO, 1568219 proyecto_PROCESO, 1568219 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569882	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460566, lat:18.5333932}}	02-09-2019	16-10-2019	203,591.05	203,591.05	203,591.05	203,591.05	203,591.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-016/2019, contratista:Especialista en Diseño y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:220458.13, importe_modificado:220458.13}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1569882 proyecto_INICIO, 1569882 proyecto_PROCESO, 1569882 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571865	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:Tierra Nueva 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.4574515, lat:17.8025027}}	01-10-2019	29-11-2019	378,236.49	378,236.49	378,236.49	378,236.49	378,236.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-004/2019, contratista:Grupo Constructor Virú, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378236.49, importe_modificado:378236.49}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571865 proyecto_PROCESO, 1571865 proyecto_FIN, 1571865 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301568185	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,872,546.24	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872546.24, modificado:1870662.43}}	Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica de 2 Pozos Profundos, incluye Equipamiento Electromecánico y 1 Cisterna en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (¿Yumká¿, en la Rancharía Pajonal, del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS236	S		765	735	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570982	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:136058.28}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:204087.41}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR085	N		0	0	1,066	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574326	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:153135.85}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229703.78}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN ZDA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR073	N		0	0	887	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301574675	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:144637.59}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:216956.39}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. UNIDAD MODELO SABANA LARGA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR079	N		0	0	206	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568185	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Pajonal, Tab., México, lon:-92.7966666, lat:17.9941666}}	09-07-2019	06-10-2019	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-007/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1670669.91, importe_modificado:1670669.91}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1568185 proyecto_INICIO, 1568185 proyecto_FIN, 1568185 proyecto_PROCESO, 1568185 proyecto_FIN, 1568185 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570982	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Calle Andrés Quintana Roo, Revolución, Teapa, Tab., México, lon:-92.9400952, lat:17.565309}}	28-09-2019	26-11-2019	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-026/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:340145.7, importe_modificado:340145.7}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570982 proyecto_PROCESO, 1570982 proyecto_FIN, 1570982 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574326	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:Ostilan 2da Secc., Tab., México, lon:-93.4159765, lat:17.7730502}}	01-10-2019	29-11-2019	382,839.63	382,839.63	382,839.63	382,839.63	382,839.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-002/2019, contratista:Gersaj Construcciones Eléctricas Solares y Civiles, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:382839.64, importe_modificado:382839.64}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574326 proyecto_INICIO, 1574326 proyecto_FIN, 1574326 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574675	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	28-09-2019	26-11-2019	361,593.98	361,593.98	361,593.98	361,593.98	361,593.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-017/2019, contratista:Enlace Corporativo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:361593.98, importe_modificado:361593.98}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574675 proyecto_INICIO, 1574675 proyecto_FIN, 1574675 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401692688	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,000,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4349320.81})	Rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento de la ciudad de Tapilapa, municipio de Tacotalpa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS263	S	1,490	1,431	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190201562335	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	523,917.92	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523917.92, modificado:517736.04})	Mantenimiento del Sistema Eléctrico del cárcamo concentrador de la Ra. Río Viejo 1ra sección (La Raya) del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS234	S	61,300	58,896	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570665	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155193.03}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232789.54})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR066	N	0	0	453	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301570897	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:153191.04}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229786.55})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR067	N	0	0	330	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401692688	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tapijulapa, Tab., México, lon:-92.7779652, lat:17.4622198}}	11-11-2019	30-12-2019	4,349,320.81	4,349,320.81	1,116,730.06	1,116,730.06	1,116,730.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-024/2019, contratista:Constructora Agsa. S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4349320.81, importe_modificado:4349320.81}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}}	{1692688 proyecto_PROCESO, 1692688 proyecto_INICIO, 1692688 proyecto_PROCESO, 1692688 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190201562335	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Rio Viejo 1ra Secc, Rio Viejo 1ra Secc, Tab., México, lon:-92.9831369, lat:17.9396197}}	07-06-2019	06-07-2019	517,736.04	517,736.04	517,736.04	517,736.04	517,736.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-004/2019, contratista:Tecnologías y Konstrucciones Industriales S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:518014.77, importe_modificado:518014.77}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562335 proyecto_PROCESO, 1562335 proyecto_INICIO, 1562335 proyecto_PROCESO, 1562335 proyecto_INICIO, 1562335 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570665	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.65508637, lat:18.0989473}}	07-10-2019	07-10-2019	387,982.57	387,982.57	387,982.57	387,982.57	387,982.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-010/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:387982.57, importe_modificado:387982.57}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570665 proyecto_INICIO, 1570665 proyecto_FIN, 1570665 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570897	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:209, direccion:Arroyo Hondo 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.4366666, lat:18.0158333}}	23-09-2019	21-11-2019	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-011/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:382977.6, importe_modificado:382977.6}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570897 proyecto_INICIO, 1570897 proyecto_PROCESO, 1570897 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301572098	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:129678.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:194517.14})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR069	N	0	0	905	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301572735	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:141423.87}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:212135.81})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAN ANTONIO LAS ÁNIMAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR089	N	0	0	213	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401692621	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,500,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:3417164.7})	Rehabilitación del colector sanitario de las calles: Dueñas, Benito Juárez, prolongación 27 de Febrero y Plaza Hidalgo de la ciudad de Jalpa de Méndez, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS259	S	1,237	1,189	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401696696	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:154155.28}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:231232.92})	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO ZUNU Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR083	N	0	0	745	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301572098	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460686, lat:18.5333932}}	01-10-2019	29-11-2019	324,195.24	324,195.24	324,195.24	324,195.24	324,195.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-022/2019, contratista:Carlos Morales Molledo, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:385494.76, importe_modificado:385494.76}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1572098 proyecto_FIN, 1572098 proyecto_INICIO, 1572098 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301572735	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:José María Morelos y Pavón, Tab., México, lon:-92.9340847, lat:17.6371841}}	28-09-2019	26-11-2019	353,559.68	353,559.68	353,559.68	353,559.68	353,559.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-029/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:353559.68, importe_modificado:353559.68}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1572735 proyecto_FIN, 1572735 proyecto_INICIO, 1572735 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401692621	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747969}}	11-11-2019	30-12-2019	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-022/2019, contratista:Constructora Agas, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3564633.74, importe_modificado:3564633.74}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692621 proyecto_PROCESO, 1692621 proyecto_FIN, 1692621 proyecto_INICIO, 1692621 proyecto_PROCESO, 1692621 proyecto_FIN, 1692621 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401696696	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5969632}}	01-10-2019	29-11-2019	385,388.20	385,388.20	385,388.20	385,388.20	385,388.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-021/2019, contratista:Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:385388.2, importe_modificado:385388.2}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1696696 proyecto_INICIO, 1696696 proyecto_FIN, 1696696 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401696511	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	250,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97431.31}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:146146.97}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN RA- EL MINGO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR064	N	0	0	0	470	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401692182	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,983,052.70	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983052.7, modificado:3983048.14}}	Construcción del sistema de agua potable incluye: perforación de pozo profundo, equipamiento, arreglo mecánico, micro medición y ploración, casetta de operación, cerca perimetral (rejaco) y subestación eléctrica, en el Ejido Chamalán del municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS255	S	354	340	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	TAB190401692466	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,500,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3040355.78}}	Perforación de pozo profundo, equipamiento y subestación, en la ciudad de Balancán, municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS262	S	6,645	6,385	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	TAB190401692652	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,500,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:3364913.66}}	Adecuación de la línea de conducción de pvc clase 14 de 20" e incluye: 1 bomba vertical tipo turbina con capacidad de 50 L.P.S. de la cisterna del poblado Chichicapa municipio de Comalteco Tabasco; a la cisterna de la ciudad de Paraiso municipio de Paraiso Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS261	S	3,616	3,475	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401696511	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	15-01-2020	15-01-2020	243,578.28	243,578.28	243,578.28	243,578.28	243,578.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-032/2019, contratista:Divaz y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:243578.28, importe_modificado:243578.28}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1696511 proyecto_FIN, 1696511 proyecto_PROCESO, 1696511 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401692182	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:El Chamizal, Tab., México, lon:-91.0536111, lat:17.4963888}}	13-01-2020	13-01-2020	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-018/2019, contratista:Coprese, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3682122.49, importe_modificado:3983052.7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692182 proyecto_PROCESO, 1692182 proyecto_INICIO, 1692182 proyecto_FIN, 1692182 proyecto_INICIO, 1692182 proyecto_PROCESO, 1692182 proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401692466	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Balancán, Tab., México, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	04-11-2019	28-12-2019	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-021/2019, contratista:Constructora Vázquez y Cancino, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3472756.68, importe_modificado:3472756.68}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692466 proyecto_INICIO, 1692466 proyecto_PROCESO, 1692466 proyecto_FIN, 1692466 proyecto_INICIO, 1692466 proyecto_PROCESO, 1692466 proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401692652	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	11-11-2019	30-12-2019	3,364,913.66	3,364,913.66	3,364,913.66	3,364,913.66	3,364,913.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-023/2019, contratista:Aminadad Dominguez Angulo, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3824516.24, importe_modificado:3824516.24}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692652 proyecto_FIN, 1692652 proyecto_INICIO, 1692652 proyecto_PROCESO, 1692652 proyecto_FIN, 1692652 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201562316	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,904,203.23	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904203.23, modificado:3096725.35}}	Construcción de Pozo Profundo en la Base Aérea Militar No. 38-A en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS232	S	16,615	15,964	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401692934	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,120,017.62	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120017.62, modificado:3097533.75}}	Reparación de hundimientos y ampliación de red de drenajes sanitarios, zona del DIF de la colonia Alabá, entre las calles Dr. Regulo Torpey Andrade, M. Antonio A. Romero esquina Prof. Carlos Fidia Sáenz, de la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS257	S	102	98	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401692975	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	289,373.72	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289373.72, modificado:279947.47}}	Reparación de hundimiento en la calle Vicente Guerrero entre las calles 5 de Mayo y Benito Juárez, en la ciudad de Frontera, Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS242	S	81	78	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401696616	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:156892.7}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235339.04}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. CEIBA 2DA SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR081	N	0	0	506	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562316	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	07-06-2019	05-08-2019	3,006,725.35	3,006,725.35	3,006,725.35	3,006,725.35	3,006,725.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-003/2019, contratista:Estudios y Construcción Geoyek S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2854244.58, importe_modificado:3175244.58}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562316 proyecto_PROCESO, 1562316 proyecto_INICIO, 1562316 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401692934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	13-11-2019	30-12-2019	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-025/2019, contratista:José Alfredo Méndez Acosta, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:24689595.96, importe_modificado:3120017.62}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692934 proyecto_INICIO, 1692934 proyecto_FIN, 1692934 proyecto_PROCESO, 1692934 proyecto_FIN, 1692934 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401692975	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6405566, lat:18.533932}}	13-01-2020	13-01-2020	279,947.47	279,947.47	279,947.47	279,947.47	279,947.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-026/2019, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:279950.24, importe_modificado:279950.24}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692975 proyecto_INICIO, 1692975 proyecto_FIN, 1692975 proyecto_PROCESO, 1692975 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401696616	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5969632}}	13-11-2019	30-12-2019	392,231.74	392,231.74	392,231.74	392,231.74	392,231.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-031/2019, contratista:Lediez Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:392231.74, importe_modificado:392231.74}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1696616 proyecto_INICIO, 1696616 proyecto_FIN, 1696616 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401692339	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,007,503.77	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007503.77, modificado:925528.73}}	Instalación de la línea de conducción de agua potable para la base aérea militar no. 16, ubicada en ciudad Pemex, municipio de Macuspana, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS260	S		153	146	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401691701	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,012,555.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012555.74, modificado:1004757.03}}	Rehabilitación de los muros laterales del sedimentador de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 22 Lps. en la ciudad de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS230	S		3,518	3,381	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401692314	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,072,823.34	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072823.34, modificado:1017060.66}}	Construcción de la línea de agua potable, incluye: red de agua potable, rehabilitación de tanque elevado y camino de acceso al pozo Chimaltal, en el Ejido Chimaltal del municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS256	S		354	340	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401600698	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,404,193.18	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404193.18, modificado:1404193.18}}	Conservación y Mantenimiento del Sistema Pluvial del Centro de Desarrollo Infantil Número IV	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	IS237	S		189	128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.52, meta_modificada:2002.52}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401692339	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:86720 Cd Pemex, Tab., México, lon:-92.4825371, lat:17.8821857}}	04-11-2019	28-12-2019	925,528.73	925,528.73	925,528.73	925,528.73	925,528.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-020/2019, contratista:Grupo JCJV, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:968979.23, importe_modificado:968979.23}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692339 proyecto_PROCESO, 1692339 proyecto_INICIO, 1692339 proyecto_FIN, 1692339 proyecto_PROCESO, 1692339 proyecto_FIN, 1692339 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401691701	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-07-2019	29-08-2019	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-006/2019, contratista:B&G Construcción y Rehabilitación de Redes S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1004759.17, importe_modificado:1004759.17}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1691701 proyecto_PROCESO, 1691701 proyecto_FIN, 1691701 proyecto_INICIO, 1691701 proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401692314	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:El Chamizal, Tab., México, lon:-91.0536111, lat:17.4963888}}	13-01-2020	13-01-2020	1,017,060.66	1,017,060.66	1,017,060.66	1,017,060.66	1,017,060.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-019/2019, contratista:Constructora Maluma S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1031642.38, importe_modificado:1031642.38}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692314 proyecto_FIN, 1692314 proyecto_PROCESO, 1692314 proyecto_INICIO, 1692314 proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401600698	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Atasta de Sierra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9459091, lat:17.9841717}}	15-10-2019	31-12-2019	1,404,193.18	1,404,193.18	1,404,193.18	1,404,193.18	1,398,140.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DA/OP/002/2019, contratista:OSCAR GEJIA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1404193.18, importe_modificado:1404193.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.52}}	{1600698 proyecto_INICIO, 1600698 proyecto_FIN, 1600698 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS EN RELACIÓN AL EJERCIDO, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301576726	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,322,994.82	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5322994.82, modificado:5322994.82}}	Conservación y Mantenimiento del Sistema Pluvial de la U.M.F. de Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	IS236	S	57,000	30,158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6234.07, meta_modificada:6234.07}}
2019	4	TAB190301576683	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,404,193.18	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404193.18, modificado:1404193.18}}	Conservación y mantenimiento del Sistema Pluvial del Centro de Desarrollo Infantil IV	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	IS237	S	189	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.52, meta_modificada:2002.52}}
2019	4	TAB190401577522	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,322,994.82	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5322994.82, modificado:5322994.82}}	Conservación y Mantenimiento del Sistema Pluvial de la U.M.F. de Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	IS236	S	57,000	30,158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6234.07, meta_modificada:6234.07}}
2019	4	TAB190301573998	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	13,065,557.82	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.306555782E7, modificado:1.269150022E7}}	JE821 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino: Acceso a la Rta. Samarkanda-Lagartera, del km 0+000 al km 5+000 Ubicado en los Municipios de Centro y Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE821	S	1,384	1,340	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301576726	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Alasta de Serra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9459091, lat:17.9841717}}	15-10-2019	30-11-2019	5,322,994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1576726 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301576683	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Alasta de Serra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9459091, lat:17.9841717}}	15-10-2019	30-11-2019	1,404,193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1576683 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577522	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña, Alasta de Serra, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	15-10-2019	31-12-2019	5,322,994.82	5,322,994.82	5,322,994.82	5,322,994.82	5,300,050.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DA/OP/001/2019, contratista:OSCAR CEJA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, monto:5322994.82, importe_modificado:5322994.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6234.07}}	{1577522 proyecto_INICIO, 1577522 proyecto_FIN, 1577522 proyecto_PROCESO, 1577522 proyecto_FIN, 1577522 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS EN RELACIÓN AL EJERCIDO, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}}
TAB190301573998	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Samarkanda, Fraccionamiento Pomoca, Lomitas, Tab., México, lon:-92.9315422, lat:18.0508618}}	04-07-2019	31-10-2019	12,691,500.22	12,691,500.22	12,691,500.22	12,691,500.22	12,691,500.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE821-003-2019, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.19777162E7, importe_modificado:1.19777162E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}	{1573998 proyecto_INICIO, 1573998 proyecto_PROCESO, 1573998 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1901011514352	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	218,699,937.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.18699937E8, modificado:0.0}}	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para el Ejercicio 2019	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD03	S	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}
2019	4	TAB1903011575856	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,478,382.49	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478382.49, modificado:4475326.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN 26 A PERIFÉRICO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CARDENAS	K005-08-177	N	0	0	258,554	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5303.45, meta_modificada:5303.45}}
2019	4	TAB1903011575899	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	800,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798895.75}}	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CARDENAS	E002-08-180	N	0	0	258,544	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}
2019	4	TAB1903011575877	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,231,909.78	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231909.78, modificado:1228432.58}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN 26 A PERIFÉRICO	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CARDENAS	K005-08-178	N	0	0	258,554	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.62, meta_modificada:1773.62}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101514352	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1514352 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:para corrección, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}}
TAB190301575856	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728666, lat:17.9841331}}	18-06-2019	30-09-2019	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-827002992-E2-2019, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ, JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4478382.49, importe_modificado:4478382.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5303.45}}	{1575856 proyecto_INICIO, 1575856 proyecto_FIN, 1575856 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301575899	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728666, lat:17.9841331}}	18-06-2019	31-08-2019	798,895.75	798,895.75	798,895.75	798,895.75	798,895.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E3-2019, contratista:PERTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1575899 proyecto_INICIO, 1575899 proyecto_FIN, 1575899 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301575877	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728666, lat:17.9841331}}	18-06-2019	30-09-2019	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E1-2019, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1231909.78, importe_modificado:1231909.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.62}}	{1575877 proyecto_INICIO, 1575877 proyecto_FIN, 1575877 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301575915	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,378,121.09	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378121.09, modificado:1378121.09}}	ENGRAVADO DE LA CALLE 11	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CARDENAS	E049-08-185	N		0	0	4,257	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190201560877	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,089,079.77	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089079.77, modificado:2975676.31}}	OTD60 -Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Samara - Nueva Zelanda del km. 7-160 al km. 9-160, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD60	S		1,330	1,300	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}
2019	4	TAB190201560385	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	12,054,171.16	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12054171167, modificado:1129065903E7}}	OTD46 -Construcción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y señalamiento horizontal en las calles Gabriel Leyva y Aquiles Serdán de la Villa Sánchez Magallanes del Municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD46	S		3,613	3,300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}}
2019	4	TAB190201560905	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	17,104,225.96	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17104225967, modificado:1706836685E7}}	OTD61 -Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, en la Prolongación del Periférico Molina Montes del municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD61	S		112,006	107,557	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURITA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301575915	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña, Gregorio Méndez Magaña, Gregorio Méndez, Cnel. Gregorio Méndez, Tab., México, lon:-93.4969333, lat:18.0223123}}	18-06-2019	30-09-2019	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E3-2019, contratista:PERTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1575915 proyecto_PROCESO, 1575915 proyecto_INICIO, 1575915 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:el número del proyecto o registro es E049-06-181, trimestre:4.0, usuario:carl ostorresb, fecha:2020-01-17}}	Sin observaciones
TAB190201560877	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unnamed Road, El Bajo Za Seccion, Nueva Zelanda, Tab., México, lon:-93.34465027, lat:17.95660736}}	05-08-2019	19-09-2019	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	2,975,676.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD60-57/19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3001354.47, importe_modificado:3001354.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}	{1560877 proyecto_PROCESO, 1560877 proyecto_INICIO, 1560877 proyecto_PROCESO, 1560877 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560385	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Gabriel Leyva, Puerto Cnel. Andres Sanchez Magallanes, Villa Sanchez Magallanes, Tab., México, lon:-93.87001991, lat:18.29264243}}	01-08-2019	31-12-2019	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,156,271.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD46-37/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.167005727E7, importe_modificado:1.167005727E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2374.0}}	{1560385 proyecto_INICIO, 1560385 proyecto_PROCESO, 1560385 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560905	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Periférico Molina Montes LC, El Bajo Za Seccion, Heroica Cardenas, Tab., México, lon:-93.35439205, lat:18.00122339}}	05-08-2019	13-12-2019	17,068,366.85	15,117,767.48	15,117,767.48	15,117,767.48	15,117,767.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD61-38/19, contratista:TABACHICAM, S.A.DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CORPORATIVO ESDRAS, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.536836685E7, importe_modificado:1.536836685E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}	{1560905 proyecto_INICIO, 1560905 proyecto_PROCESO, 1560905 proyecto_INICIO, 1560905 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUESTOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577455	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	9,839,307.69	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9639307.69, modificado:7424778.65}}	OTE65.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Azucena 2a. sección - Encrucijada 3a. sección, del km. 0-000 al km. 2-700, en el ej. Azucena 4a sección, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE65	S	2,751	2,600	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}
2019	4	TAB190301569629	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	20,820,342.36	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082034236.7, modificado:1568397973.7}}	OTE45.- Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino R/a. Calzada 1a y 2a Sección, del km. 1-000 al km. 6-800, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE45	S	1,200	1,150	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}}
2019	4	TAB190201562302	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,103,045.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103045.07, modificado:2746497.3}}	OTE09.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Felipe J. Sierra entre calle Independencia y calle Mariano Escobedo, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE09	S	10,569	10,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}}
2019	4	TAB190401697881	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	10,264,417.05	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026441705.7, modificado:1026441705.7}}	OTE24.-Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino principal del poblado Quintín Arauz, tramo: atracadero de panga a calle principal Ignacio Zaragoza, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE24	S	755	750	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.66, meta_modificada:2.66}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577455	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Azucena Za. seccion, lon:-93.376866, lat:17.98943}}	11-11-2019	08-02-2020	7,424,778.65	7,424,778.65	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE65-157/19, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7424778.65, importe_modificado:7424778.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.32}}	{1577455 proyecto_INICIO, 1577455 proyecto_PROCESO, 1577455 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569629	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Carretera a Calzada, Tabasco, México, lon:-93.33984375, lat:18.02246653}}	28-10-2019	31-12-2019	15,683,979.73	15,683,979.73	1,172,042.54	1,172,042.54	15,984.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE45-147/19, contratista:ESCUADERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.568397973E7, importe_modificado:1.568397973E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.7}}	{1569629 proyecto_PROCESO, 1569629 proyecto_INICIO, 1569629 proyecto_PROCESO, 1569629 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562302	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Justo Serra 109, Centro, 86750 Frontera, Tab, México, lon:-92.64594555, lat:18.54199459}}	09-09-2019	07-11-2019	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,734,247.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE09-88/19, contratista:EDIFICA INGENIEROS S.A.D.E.C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2748215.53, importe_modificado:2748215.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2340.0}}	{1562302 proyecto_INICIO, 1562302 proyecto_PROCESO, 1562302 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianapiegohe, fecha:2020-01-16}}
TAB190401697881	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.55636123, lat:18.33041046}}	23-09-2019	06-12-2019	9,340,038.87	9,340,038.87	8,111,671.33	8,111,671.33	8,111,671.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE24-105/19, contratista:GRUPO ORINCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9340038.87, importe_modificado:9340038.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.45}}	{1697881 proyecto_INICIO, 1697881 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201562304	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,204,954.67	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204954.67, modificado:3444774.28}}	OTE10.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Ignacio Zaragoza tramo: calle Independencia calle Ignacio Rayón, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE10	S	10,569	10,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.08, meta_modificada:3125.08}}
2019	4	TAB190301568608	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	10,264,417.05	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,026441705E7, modificado:9340038.87}}	OTE24.-	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		S	755	750	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:2.66, meta_modificada:2.66}}
2019	4	TAB190101512848	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	625,795.37	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625795.37, modificado:692825.64}}	K-310 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-310	N	0	0	353,572	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:600.0}}
2019	4	TAB190201560792	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,493,237.90	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493237.9, modificado:54898.74}}	K-378Ampliación del alumbrado público, carretera principal de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapa II)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO CENTRO	K-378	N	0	0	419,068	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562304	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 298, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64502267, lat:18.53127306}}	09-09-2019	07-11-2019	3,444,774.28	3,444,774.28	3,439,379.90	3,439,379.90	2,604,736.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE10-96/19, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S.DE R.L.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3444774.28, importe_modificado:3444774.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.08}}	{1562304 proyecto_PROCESO, 1562304 proyecto_FIN, 1562304 proyecto_PROCESO, 1562304 proyecto_FIN, 1562304 proyecto_INICIO, 1562304 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568608	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.6448725, lat:18.5313953}}	23-09-2019	06-12-2019	9,340,038.87	9,340,038.87	8,111,671.33	8,111,671.33	8,111,671.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE24-105/19, contratista:GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9340038.87, importe_modificado:9340038.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.45}}	{1568608 proyecto_INICIO, 1568608 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101512848	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ignacio Ramirez 205, Centro Delegación Uno, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92646315, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	692,825.64	692,825.64	692,825.64	692,825.64	558,484.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-310-013F/2019, contratista:OZHAYEK Y HERRUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:619890.1, importe_modificado:619890.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1512848 proyecto_INICIO, 1512848 proyecto_PROCESO, 1512848 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560792	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Malecón Carlos A. Madrazo B. 501, Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91687012, lat:17.9878765}}	22-04-2019	17-09-2019	54,898.74	54,898.74	54,898.74	54,898.74	54,898.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66434, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:54898.74, importe_modificado:54898.74}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:74.0}}	{1560792 proyecto_INICIO, 1560792 proyecto_PROCESO, 1560792 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401690554	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	571,542.15	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571542.15, modificado:571542.15}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán 5ta." (5 LPS), Rancharía "Aztlán 5ta. Sección (Palomilla), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-541	N	0	0	0	792	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401690557	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	535,425.34	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535425.34, modificado:535425.34}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en pozos de agua de la "Zona Norite", Medellín y Madero 1ra. Sección, Medellín y Madero 2da. Sección, Jolochero 2da. Sección, Tierra Amarilla 1ra. Sección, Fracc. ISSET y Lagartera 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-545	N	0	0	0	14,189	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201562626	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,917,892.63	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917892.63, modificado:2911459.5}}	K-369 Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 2. Av. Pino Suárez entre Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz Cortines, Av. Hermanos Bastar Zozaya entre Av. Pino Suárez y Av. Constitución), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-369	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2019	4	TAB190301574119	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,551,578.08	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551578.08, modificado:3532649.42}}	Rehabilitación integral y mejoramiento del alumbrado público en Boulevard del aeropuerto Etape II	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-416	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401690554	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:Rancheria Aztlán 5ta. Sección (Palomilla), lon:-92.914343, lat:17.997779}}	21-10-2019	05-12-2019	554,505.01	554,505.01	554,505.01	554,505.01	471,187.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-541-109F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:566103.5, importe_modificado:554505.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690554 proyecto_INICIO, 1690554 proyecto_FIN, 1690554 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690557	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Medellin y Madero 1ra. Sección, Medellín y Madero 2da. Sección, Jolochero 2da. Sección, Tierra Amarilla 1ra. Sección, Fracc. (SSET y Lagartera 1ra. Sección, lon:-92.854271, lat:18.109385)}}	21-10-2019	05-12-2019	529,207.23	529,207.23	529,207.23	529,207.23	76,397.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-545-111F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:531018.73, importe_modificado:529207.23}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690557 proyecto_INICIO, 1690557 proyecto_FIN, 1690557 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562626	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Filósofos 117, Gaviotas Nte. Sector Explorada, 66090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91000366, lat:17.98657033}}	03-06-2019	31-07-2019	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-369-017F/2019, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2912636.84, importe_modificado:2912636.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{1562626 proyecto_INICIO, 1562626 proyecto_PROCESO, 1562626 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574119	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-92.879006, lat:18.001223}}	01-07-2019	28-09-2019	3,532,649.42	3,532,649.42	3,532,649.42	3,532,649.42	3,032,491.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-416-044F/2019, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3544139.73, importe_modificado:3544139.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}}	{1574119 proyecto_INICIO, 1574119 proyecto_PROCESO, 1574119 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401690550	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	123,343.46	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123343.46, modificado:123343.46}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Acachapan y Colmena 3ra. Sección" (10 LPS), 2da. Etapa (Construcción de caseta de cloración), Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-636	N	0	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}}
2019	4	TAB190401693459	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,839,803.60	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839803.6, modificado:4839803.6}}	Construcción de estación de bombeo de aguas pluviales 1ra. Etapa, Fracc. Topacio, Ranchería La Lima, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-648	N	0	0	0	2,511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}
2019	4	TAB190201562375	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,769,817.52	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769817.52, modificado:2705139.11}}	K-368 Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 1: Av. Ruiz Cortines entre Av. Pino Suárez y Av. Constitución), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-368	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	4	TAB190301574120	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,465,612.12	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465612.12, modificado:1458929.33}}	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, en calle Manuel Antonio Quevedo, Col. 1ro de Mayo	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-422	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.5, meta_modificada:991.33}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401690550	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Rancheria Acachapan y Colmena 3ra. Sección, lon:-92.780069, lat:18.049465}}	15-10-2019	28-11-2019	111,284.00	111,284.00	111,284.00	111,284.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-536-104F/2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:119239.45, importe_modificado:111284.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}}	{1690550 proyecto_INICIO, 1690550 proyecto_FIN, 1690550 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693459	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:1ra. Etapa, Fracc. Topacio, Rancheria. La Lima, lon:-93.906847, lat:17.90734}}	01-11-2019	31-12-2019	4,790,069.69	4,790,069.69	459,852.10	459,852.10	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-548-112F/2019, contratista:CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:4790069.69, importe_modificado:4790069.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1693459 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562375	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camellón de Protección 115, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89627075, lat:17.9878765}}	03-06-2019	31-07-2019	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-368-016F/2019, contratista:MEC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2762868.78, importe_modificado:2762868.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1562375 proyecto_INICIO, 1562375 proyecto_PROCESO, 1562375 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574120	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Quevedo 1ro de Mayo, lon:-92.933019, lat:17.979616}}	03-07-2019	23-10-2019	1,458,929.33	1,458,929.33	1,458,929.33	1,458,929.33	1,069,491.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-422-042F/2019, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1459127.45, importe_modificado:1459127.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.35}}	{1574120 proyecto_INICIO, 1574120 proyecto_PROCESO, 1574120 proyecto_FIN, 1574120 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190101512715	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,988,053.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988053.32, modificado:1365574.64}}	K-349 Rehabilitación y mejoramiento de alumbrado público, (Plaza de Armas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-349	N	0	0	419,056	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	4	TAB190401690551	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	561,957.23	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561957.23, modificado:561957.23}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán 1ra. Sección" (5 LPS), Rancharía Aztlán 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-637	N	0	0	735	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401690555	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	561,423.30	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561423.3, modificado:561423.3}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán 3ra. Sección" (5 LPS), Rancharía Aztlán 3ra. Sección (Corcho y Chilapilla), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-642	N	0	0	434	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401690553	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	700,593.15	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700593.15, modificado:700593.15}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Alvarado Guardacosta" (10 LPS), Rancharía Alvarado Guardacosta, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-640	N	0	0	2,068	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101512715	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ernesto Malda 102, Col. Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.93746948, lat:17.99046862}}	01-04-2019	30-05-2019	1,365,574.64	1,365,574.64	1,365,574.64	1,365,574.64	1,354,541.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-349-032F/2019, contratista:ELÉCTRICA Y PLOMERIA SILVA S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1981738.91, importe_modificado:1981738.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}}	{1512715 proyecto_INICIO, 1512715 proyecto_PROCESO, 1512715 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690551	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Rancharia Aztlán 1ra. Sección, lon:-92.76348, lat:18.0401077}}	15-10-2019	28-11-2019	555,999.50	555,999.50	555,999.50	555,999.50	445,335.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-537-106F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:555999.5, importe_modificado:555999.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690551 proyecto_INICIO, 1690551 proyecto_FIN, 1690551 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690555	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:Rancharia Aztlán 3ra. Sección (Corcho y Chlapilla), lon:-92.69164, lat:18.118974}}	21-10-2019	05-12-2019	545,105.34	545,105.34	545,105.34	545,105.34	447,426.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-542-110F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:555396.11, importe_modificado:545105.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690555 proyecto_INICIO, 1690555 proyecto_FIN, 1690555 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690553	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Rancharia Alvarado Guardacosta, lon:-93.010389, lat:17.822532}}	15-10-2019	28-11-2019	691,740.64	691,740.64	691,740.64	691,740.64	591,254.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-540-108F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:691740.64, importe_modificado:691740.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1690553 proyecto_INICIO, 1690553 proyecto_FIN, 1690553 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401696621	2019	23	U	93					Adquisición	2,529,960.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529960.0, modificado:2529960.0}}	Camiones tipo pipa a la Coordinación de Protección Civil	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-569	N	0	0	684,947	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190301573947	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,823,904.13	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823904.13, modificado:1809181.72}}	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la Prol. de Av. Paseo Tabasco, Col. Tabasco 2000	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-621	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1352.0}}
2019	4	TAB190401693460	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	495,172.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495172.07, modificado:495172.07}}	Reparación de líneas de conducción de agua potable de diferentes diámetros en diversas colonias, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-570	N	0	0	92,515	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	4	TAB190201563018	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,894,436.92	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894436.92, modificado:2887058.46}}	K-370Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 3: Av. Constitución entre Av. Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz Cortines; calle Amado Nervo entre Av. Constitución y Av. Pino Suárez), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-370	N	0	0	353,574	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401696621	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	12-12-2019	31-12-2019	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-080-02-2019, contratista:D.C INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2529960.0, importe_modificado:2529960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	{1696621 proyecto_INICIO, 1696621 proyecto_FIN, 1696621 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573947	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Profl. Paseo Tabasco, lon:-92.951357, lat:18.004367}}	18-09-2019	30-11-2019	1,809,181.72	1,809,181.72	1,809,181.72	1,809,181.72	1,796,649.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-521-102F/2019, contratista:YURI FELIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1812243.08, importe_modificado:1809181.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}}	{1573947 proyecto_PROCESO, 1573947 proyecto_FIN, 1573947 proyecto_INICIO, 1573947 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693460	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	16-12-2019	30-12-2019	490,691.47	490,691.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-570-120F/2019, contratista:CARLOS LANDINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:490691.47, importe_modificado:490691.47}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1693460 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563018	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 195, Gaviotas Nte. Sector Popular, 36067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.98918266}}	03-06-2019	31-07-2019	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-370-018F/2019, contratista:JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2489374.94, importe_modificado:2489374.94}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1563018 proyecto_INICIO, 1563018 proyecto_PROCESO, 1563018 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301574118	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,538,856.64	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538856.64, modificado:3531388.21}}	Rehabilitación integral y mejoramiento del alumbrado público en Boulevard del aeropuerto Etapa I	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-415	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2019	4	TAB190201560780	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,782,550.54	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782550.54, modificado:130847.34}}	k-309 Ampliación del alumbrado público, carretera principal de la Ra. Lázaro Cárdenas Zda. Sección (Etapa I)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-309	N	0	0	419,057	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2019	4	TAB190301573946	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	249,267.93	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249267.93, modificado:238647.73}}	Alimentación eléctrica para bombas de cavidad progresiva de desalajo de aguas pluviales frente a la Honda de Tabasco 2000, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-501	N	0	0	1,800	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401690548	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,502,559.48	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502559.48, modificado:3502559.48}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Familia" (500 LPS), Villa Parrilla, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-532	N	0	0	37,842	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301574118	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-92.879006, lat:18.001223}}	01-07-2019	28-09-2019	3,531,388.21	3,531,388.21	3,531,388.21	3,531,388.21	3,010,403.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-415-043F/2019, contratista:FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3531619.18, importe_modificado:3531619.18}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}}	{1574118 proyecto_INICIO, 1574118 proyecto_PROCESO, 1574118 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560780	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camellón de Protección 115, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.86901733, lat:17.98657033}}	03-03-2019	02-10-2019	130,847.34	130,847.34	130,847.34	130,847.34	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66432, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:133802.46, importe_modificado:133802.46}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}}	{1560780 proyecto_INICIO, 1560780 proyecto_PROCESO, 1560780 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573946	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tabasco 2000, lon:-92.944931, lat:17.999871}}	01-09-2019	30-10-2019	236,647.73	236,647.73	236,647.73	236,647.73	178,325.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-501-094F/2019, contratista:BARRAMOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:246754.83, importe_modificado:236647.73}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1573946 proyecto_INICIO, 1573946 proyecto_FIN, 1573946 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690548	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Villa Parrilla, lon:-92.921973, lat:17.904173}}	15-10-2019	28-11-2019	3,495,216.37	3,495,216.37	3,495,216.37	3,495,216.37	3,258,867.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-532-101F/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3495216.37, importe_modificado:3495216.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1690548 proyecto_INICIO, 1690548 proyecto_FIN, 1690548 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401693461	2019	23	U	93					Adquisición	750,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Equipamiento de la Coordinación de Protección Civil	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-684	N	0	0	684.947	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	4	TAB190401690549	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	568,359.10	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568359.1, modificado:568359.1}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Acachapan y Colmena 3ra. Sección" (10 LPS), Ra. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-635	N	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190401690547	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,472,024.14	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472024.14, modificado:2472024.14}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Gaviotas I" (80 LPS), Col. Gaviotas Norte, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-631	N	0	0	27,648	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	TAB190401690552	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	574,896.43	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574896.43, modificado:574896.43}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztán 2da. Sección" (5 LPS), Ranchería Aztán 2da. Sección (El Corcho), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-639	N	0	0	735	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401693461	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.98953}}	26-12-2019	31-12-2019	747,909.20	747,909.20	747,909.20	747,909.20	0.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-90-02-2019, contratista:CARLOS MARIO PRIETO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:629671.2, importe_modificado:629671.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}	{1693461 proyecto_INICIO, 1693461 proyecto_PROCESO, 1693461 proyecto_FIN, 1693461 proyecto_PROCESO, 1693461 proyecto_FIN, 1693461 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690549	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Ra. Acachapan y Colmena 3ra. Sección,, lon:-92.914343, lat:17.997779}}	15-10-2019	28-11-2019	563,959.16	563,959.16	563,959.16	563,959.16	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-535-103F/2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:563959.16, importe_modificado:563959.16}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1690549 proyecto_INICIO, 1690549 proyecto_FIN, 1690549 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690547	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Col. Gaviotas Norte, lon:-92.919039, lat:17.984499}}	15-10-2019	28-11-2019	2,464,446.07	2,464,446.07	2,464,446.07	2,464,446.07	2,207,035.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-531-107F/2019, contratista: AVAL Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2464446.08, importe_modificado:2464446.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1690547 proyecto_INICIO, 1690547 proyecto_FIN, 1690547 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690552	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:Rancheria Aztlán 2da. Sección (El Corcho), lon:-92.711803, lat:18.090813}}	15-10-2019	28-11-2019	568,560.98	568,560.98	568,560.98	568,560.98	457,783.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-539-107F/2019, contratista:CONSTRUCTORA TAFRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:568781.16, importe_modificado:568560.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690552 proyecto_INICIO, 1690552 proyecto_FIN, 1690552 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUESTOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201560933	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,305,788.59	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305788.59, modificado:2882340.84}}	OTD63-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino de la Ranchería Miramar, Villa Tamulté de las Sabanas, del km. 0-000 al km. 0-566 y del km. 0-581 al km 0-666, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD63	S	1,441	1,300	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}}
2019	4	TAB190201560397	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	957,254.16	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957254.16, modificado:879315.37}}	OTD47-Adecuación de acometida eléctrica en media tensión y rehabilitación de red de alumbrado exterior, en la Unidad Deportiva	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD47	S	31,523	27,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
2019	4	TAB190301568436	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,902,469.90	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902469.9, modificado:2774777.88}}	OTE49 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico, guarniciones y banquetas de las calles San Rafael, Pescadores y Baltazar del poblado Mazatepa, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE49	S	1,204	1,100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.0, meta_modificada:2634.0}}
2019	4	TAB190201562295	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,291,692.10	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4291692.1, modificado:376618.24}}	OTE08 - Construcción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino El Alambrado del km. 0-000 al km. 1-200 en la Ranchería El Alambrado del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE08	S	474	430	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560933	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.75984287, lat:18.13720598}}	05-08-2019	04-10-2019	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,745,425.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD63-42/19, contratista:CONSTRUDPA, S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3011973.63, importe_modificado:3011973.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}}	{1560933/proyecto_PROCESO, 1560933/proyecto_INICIO, 1560933/proyecto_PROCESO, 1560933/proyecto_FIN, 1560933/proyecto_PROCESO, 1560933/proyecto_FIN, 1560933/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560397	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 214, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.81608691, lat:17.98289667}}	15-07-2019	15-09-2019	879,315.37	879,315.37	879,315.37	879,315.37	879,315.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD47-34/19, contratista:HECTOR ENRIQUE MERODIO VALENCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:879315.37, importe_modificado:879315.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}}	{1560397/proyecto_FIN, 1560397/proyecto_INICIO, 1560397/proyecto_PROCESO, 1560397/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568436	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:San Rafael, Tabasco, México, lon:-93.00866604, lat:18.20456659}}	04-11-2019	31-12-2019	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,078,412.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE49-143/19, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2774779.18, importe_modificado:2774779.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.0}}	{1568436/proyecto_INICIO, 1568436/proyecto_PROCESO, 1568436/proyecto_INICIO, 1568436/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190201562295	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Unnamed Road, Tamulté, El Almirado, Tab., México, lon:-92.79224396, lat:18.15657499}}	09-09-2019	07-11-2019	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,764,098.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE08-95/19, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3766618.24, importe_modificado:3766618.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{1562295/proyecto_INICIO, 1562295/proyecto_PROCESO, 1562295/proyecto_FIN, 1562295/proyecto_PROCESO, 1562295/proyecto_FIN, 1562295/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201562262	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	387,399.88	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387399.88, modificado:373270.25}}	OTE07- Rehabilitación de alumbrado en andadores y vialidades de la Unidad Deportiva Olimpia XXI y alumbrado en estacionamiento y áreas verdes del Museo Interactivo Papagayo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE07	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1616.6, meta_modificada:1616.6}}
2019	4	TAB190401577456	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	308,332.11	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308332.11, modificado:296755.02}}	OTE66- Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en el entronque de Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara y Avenida México, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE66	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}
2019	4	TAB190201560926	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,594,906.79	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594906.79, modificado:2236185.54}}	OTD62- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical, acceso al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, calle Ejido Torno Largo, Col. La Manga, del km. 0+000 al km. 0+620, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD62	S	925	900	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62}}
2019	4	TAB190301569663	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	31,088,124.48	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31088124487, modificado:2701671588E7}}	OTE47- Conservación periódica del Camino E.C. (Villahermosa-Teapa)-Playas del Rosario-Oxolotán, tramo: del km 0+000 al 22+400, ubicado en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		S	8,610	8,500	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.4, meta_modificada:22.4}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190201562262	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96978474, lat:18.006683532}}	09-09-2019	08-10-2019	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	105,199.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE07-90/19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA S.A.DE.C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:373270.25, importe_modificado:373270.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1616.6}}	{1562262 proyecto_INICIO, 1562262 proyecto_PROCESO, 1562262 proyecto_INICIO, 1562262 proyecto_PROCESO, 1562262 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401577456	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av México & Perif. Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-12-2019	31-12-2019	296,755.02	296,755.02	272,504.15	272,504.15	272,504.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE66-146/19, contratista:JOSE AGUILERA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:296755.02, importe_modificado:296755.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{1577456 proyecto_INICIO, 1577456 proyecto_PROCESO, 1577456 proyecto_FIN, 1577456 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}	
TAB190201560926	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Torno Largo 285, La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90416718, lat:17.99848879}}	05-08-2019	04-09-2019	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,214,878.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD62-41/19, contratista:AURORA ALPUJOL PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2244212.19, importe_modificado:2244212.19}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}	{1560926 proyecto_PROCESO, 1560926 proyecto_INICIO, 1560926 proyecto_FIN, 1560926 proyecto_PROCESO, 1560926 proyecto_FIN, 1560926 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301569663	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:México 195, Playas del Rosario, 86288 Playas del Rosario, Tab., Mexico, lon:-92.92373657, lat:17.87044576}}	28-10-2019	31-12-2019	27,016,715.88	27,016,715.88	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE47-158/19, contratista:CONSTRUCTORA FUMIA S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.701671588E7, importe_modificado:2.701671588E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}}	{1569663 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569653	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,418,974.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418974.0, modificado:2080335.9}}	OTE46- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino E.C. (Bosques de Saloya - Anacleto Carabal 3ra. Sección) - Ej. Constitución, del km. 0-000 al km. 0+621, ubicado en el municipio del Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE46	S		500	482	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62}}
2019	4	TAB190301569574	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	10,747,415.15	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,074741515E7, modificado:9309125.16}}	OTE44 - Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical; tramo km 19+790 al km 19+840 del camino Samaria - Zavala y del km 0+000 al km 0+480 tramo sector Los Sánchez, Ranchería Plátano y Cacao 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE44	S		997	900	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.33, meta_modificada:3.33}}
2019	4	TAB190301568787	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,142,995.17	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142995.17, modificado:3116502.84}}	OTE37 -Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en el Periférico Carlos Pellicer. Cámara sobre la prolongación de Paseo Usumacinta (Incluye retornos), en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE37	S	1,171,592	1,223,680	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	TAB190401696958	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	547,113.80	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547113.8, modificado:547113.8}}	OP107 -CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP107	N		0	0	10,764	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569653	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:v. Anacleto Canabal 3ra Seco, Tab., México, lon:-92.98313141, lat:17.99293783}}	04-11-2019	03-12-2019	2,080,335.90	2,080,335.90	1,629,339.41	1,629,339.41	1,629,339.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE46-142/19, contratista:GRUPO ALPRIZE DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2080335.9, importe_modificado:2080335.9}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}	{1569653 proyecto_PROCESO, 1569653 proyecto_FIN, 1569653 proyecto_PROCESO, 1569653 proyecto_INICIO, 1569653 proyecto_PROCESO, 1569653 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569574	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:151, direccion:Centro, Tab., México, lon:-93.07067871, lat:17.98134555}}	04-11-2019	31-12-2019	9,309,125.16	9,309,125.16	6,852,060.92	6,852,060.92	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE44-140/19, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9309125.16, importe_modificado:9309125.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}}	{1569574 proyecto_INICIO, 1569574 proyecto_PROCESO, 1569574 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568787	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicor Cámara 174, El Espejo II, 86109 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95860529, lat:18.0023764}}	01-10-2019	31-12-2019	3,116,502.84	3,116,502.84	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-OTE37-124/19, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3116502.84, importe_modificado:3116502.84}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.1}}	{1568787 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401696958	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Teocolulilla, Tab., México, lon:-93.3333906, lat:18.2827317}}	04-11-2019	31-12-2019	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDDOOTSM/R33/050/19/040, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1728196.56, importe_modificado:1728196.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1696958 proyecto_INICIO, 1696958 proyecto_PROCESO, 1696958 proyecto_FIN, 1696958 proyecto_PROCESO, 1696958 proyecto_FIN, 1696958 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401696927	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,297,083.84	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297083.84, modificado:1297083.84}}	OP106-DESASOLVE DREN (CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMLALCALCO	OP106	N	0	0	0	10,764	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14182.0, meta_modificada:14182.0}}
2019	4	TAB190301574029	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,655,946.10	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655946.1, modificado:2643362.39}}	JE825 Reconstrucción de Carpetas Asfálticas en tramos aislados, camino: Reyes Hernández Sargento López-La Lucha, del km.0+000 al km.2+270 Ubicado en el Municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE825	S	3,561	3,422	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros o línea, meta:2.27, meta_modificada:2.27}}	
2019	4	TAB190301568613	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	29,926,270.24	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29926270247, modificado:2697096111E7}}	OTE25 - Rehabilitación y ampliación de Boulevard Otto Wolter Peralta, tramo del km 1+833.34 al km 2+823.34. Col San Francisco, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE25	S	20,958	20,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14850.0, meta_modificada:14850.0}}	
2019	4	TAB190401695875	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	558,017.95	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558017.95, modificado:558017.95}}	K526-HM - REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEOY RECARPETEO EN CALIENTE TRAMO: POB. LIBERTAD (SAN JERONIMO) E.J. LIBERTAD 4TA SECCION. (2DA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K526-HM	N	0	0	0	3,532	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401696927	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Teolulilla, Tab., México, lon:-93.3333906, lat:18.2827317}}	04-11-2019	24-12-2019	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/050/19/040, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1728196.56, importe_modificado:1728196.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14182.0}}	{1696927/proyecto_FIN, 1696927/proyecto_INICIO, 1696927/proyecto_PROCESO, 1696927/proyecto_FIN, 1696927/proyecto_INICIO, 1696927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574029	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:Reyes Hernández 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.2829358, lat:18.2440903}}	15-08-2019	13-10-2019	2,417,542.16	2,643,362.39	2,417,542.16	2,417,542.16	2,417,542.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE825-006-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2634362.39, importe_modificado:2634362.39}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.27}}	{1574029/proyecto_PROCESO, 1574029/proyecto_INICIO, 1574029/proyecto_PROCESO, 1574029/proyecto_INICIO, 1574029/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568613	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:86330 COL, San Francisco, 86330 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.22649091, lat:18.27222461}}	16-09-2019	31-12-2019	26,970,961.11	26,970,961.11	10,068,505.63	10,068,505.63	5,664,393.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE25-106/19, contratista:GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.697096111E7, importe_modificado:2.697096111E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9356.5}}	{1568613/proyecto_INICIO, 1568613/proyecto_PROCESO, 1568613/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401695875	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.26156816, lat:18.11061342}}	02-01-2020	31-01-2020	556,514.42	556,514.42	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E23-K526-HM-2019, contratista:LUIS ARMANDO MIRANDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:558017.95, importe_modificado:481049.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695875/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401695886	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	621,070.64	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621070.64, modificado:621070.64}}	K532-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K532-HT	N	0	0	0	1,485	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}}
2019	4	TAB190401695909	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	404,305.72	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404305.72, modificado:404305.72}}	K522-HT.- REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K522-HT	N	0	0	0	10,870	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}
2019	4	TAB190401694418	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	542,545.46	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542545.46, modificado:542545.46}}	K518-HM.- MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K518-HM	N	0	0	0	126,416	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401694438	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	361,324.72	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361324.72, modificado:361324.72}}	K520-HM.-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN TRAMO: CARRETERA VÍA CORTA-HUAPACAL 1RA. SECC.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K520-HM	S	422	430	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401695886	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.1695566, lat:18.03097475}}	01-01-2020	31-01-2020	619,708.97	619,708.97	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E22-K532-HT-2019, contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:624070.64, importe_modificado:619708.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695886 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401695909	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.1640625, lat:18.05447844}}	20-12-2019	30-12-2019	402,555.54	402,555.24	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E20-K522-HT-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TABASCO SICETAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:404305.72, importe_modificado:402555.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695909 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694418	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 146, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.18191528, lat:18.06492352}}	11-12-2019	30-12-2019	542,545.46	542,545.46	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K518-HM-2019, contratista:NERLIN MAGAÑA MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:544450.59, importe_modificado:542545.46}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1694418 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694438	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.14620972, lat:18.06622911}}	11-12-2019	30-12-2019	361,324.72	361,324.72	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K520-HM-2019, contratista:JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:362834.47, importe_modificado:361324.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1694438 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401695881	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	797,951.62	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797951.62, modificado:797951.62}}	K528-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN EL EJ. LIBERTAD 3RA. SECCION (MONTE GRANDE)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K528-HT	N	0	0	0	3,532	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:514.0, meta_modificada:514.0}}
2019	4	TAB190401695899	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,282,079.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282079.9, modificado:1282079.9}}	K521-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOCARRRETERO EJ. PINO SUAREZ, EJ. CASA BLNCA 1RA. SECCION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K521-HT	N	0	0	0	550	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2019	4	TAB190401694333	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,577,803.02	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577803.02, modificado:2577803.02}}	K412-HT.- RECARPETEO DE CAMINO A BASE DE MECLA ASFALTICA EN LA COL. EMILIANO ZAFATA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K412-HT	S	700	850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	
2019	4	TAB190401695869	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,338,500.01	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338500.0, modificado:1338500.0}}	K525-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RECARPETEO EN CALIENTE TRAMO: POB. LIBERTAD (SAN JERONIMO) EJ. LIBERTAD 4TA. SECCION (1RA. ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K525-HM	N	0	0	0	3,532	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401695881	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.27392578, lat:18.16934006}}	02-01-2020	21-01-2020	796,771.17	796,771.17	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E24-K528-HT-2019, contratista:CARLOS IVAN VELÁZQUEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:797951.62, importe_modificado:796771.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695881 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401695899	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.19839478, lat:18.09494965}}	20-12-2019	30-12-2019	1,279,726.18	1,279,726.18	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-21-K521-HT-2019, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1282079.9, importe_modificado:1279726.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695899 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694333	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:128, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.1489563, lat:18.07145137}}	14-01-2020	14-01-2020	2,577,803.02	2,577,803.02	2,020,807.07	2,020,807.07	2,020,807.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E14-K412-HT-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2077803.02, importe_modificado:2069811.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:950.0}}	{1694333 proyecto_INICIO, 1694333 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401695869	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:Intercombio, Tabasco, México, lon:-93.30001631, lat:18.14193675}}	20-12-2019	30-12-2019	1,335,783.47	1,335,783.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K525-HM-2019, contratista:ICODSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1338500.0, importe_modificado:1151537.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1695869 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401694360	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	724,809.73	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724809.73, modificado:724809.73}}	K512-HT - RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K512-HT	S	1,862	2,182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}
2019	4	TAB190401694406	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	207,131.35	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207131.35, modificado:207131.35}}	K513-HT - RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K513-HT	N	0	0	3,739	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2019	4	TAB190401694283	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	385,142.64	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385142.64, modificado:385142.64}}	K384-HT - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN		S	340	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
2019	4	TAB190401694268	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,230,223.50	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230223.5, modificado:1230223.5}}	K383-HT - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K383-HT	S	330	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401694360	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.13247681, lat:18.13802164}}	06-12-2019	20-12-2019	724,809.73	721,999.96	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K512-HT-2019, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:724809.73, importe_modificado:721999.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1694360 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694406	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.14071655, lat:18.08972606}}	06-12-2019	20-12-2019	207,131.35	205,993.95	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K512-K513-HT-2019, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:207131.35, importe_modificado:208993.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1694406 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694283	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.26980591, lat:18.16412072}}	22-10-2019	20-11-2019	385,142.64	385,142.64	385,142.64	385,142.64	385,142.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E13-K384-HT-2019, contratista:LOMBARDINI Y GUIZMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:394663.32, importe_modificado:385142.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{1694283 proyecto_INICIO, 1694283 proyecto_FIN, 1694283 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694268	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:José María Morelos y Pavón 15, Centro, 86950 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17642212, lat:18.06492352}}	11-09-2019	10-10-2019	1,230,223.50	1,230,223.50	1,230,223.50	1,230,223.50	1,230,223.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E10-K383-HT-2019, contratista:QUALITY DESIGN SYSTEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1235215.56, importe_modificado:1230596.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1694268 proyecto_INICIO, 1694268 proyecto_FIN, 1694268 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401694113	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	338,889.22	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338889.22, modificado:338889.22}}	K354-HM.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K354-HM	S	5,000	5,000	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401694306	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	399,291.48	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.48, modificado:399291.48}}	K385-HT.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K385-HT	S	250	330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}
2019	4	TAB190401694427	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	182,117.97	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182117.97, modificado:182117.97}}	K519-HM.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DOMINGO COLIN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K519-HM	N	0	0	126,416	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401696178	2019	23	U	93					Adquisición	529,900.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529900.0, modificado:529900.0}}	K052-HM.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 CABINA REGULAR	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K052-HM	N	0	0	6,200	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401694113	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Periférico 216, Centro, 86690 Centro, Tab., México, lon:-93.18740845, lat:18.06753469}}	16-08-2019	30-08-2019	338,889.22	338,889.22	338,889.22	338,889.22	338,889.22	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E8-K354-HM-2019, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:341326.24, importe_modificado:338890.64}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1694113 proyecto_INICIO, 1694113 proyecto_FIN, 1694113 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694306	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.21212769, lat:18.10017106}}	10-09-2019	09-10-2019	399,291.48	399,291.48	399,291.48	399,291.48	399,291.48	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E11-K385-HT-2019, contratista:SUPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:415759.08, importe_modificado:399732.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1694306 proyecto_INICIO, 1694306 proyecto_FIN, 1694306 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401694427	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.18191528, lat:18.04403274}}	06-12-2019	15-12-2019	182,117.97	182,117.97	182,117.97	182,117.97	182,117.97	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K519-HM-2019, contratista:CONSTRUCTORA SIOXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:196460.56, importe_modificado:195235.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7.0}}	{1694427 proyecto_FIN, 1694427 proyecto_PROCESO, 1694427 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401696178	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.19015303, lat:18.0858116}}	15-01-2020	15-01-2020	529,900.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00	{cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/072/2019, contratista:ANTONIO MORENO GALAN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:529900.0, importe_modificado:529900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1696178 proyecto_FIN, 1696178 proyecto_PROCESO, 1696178 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401694199	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,121,172.39	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121172.39, modificado:1121172.39}}	K356-HM.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. HOMBRES ILUSTRES	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K356-HM	S	6,000	7,000	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301568852	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	631,309.70	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631309.7, modificado:629610.59}}	K246-HM.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL CENTRO INTEGRADOR CUMUJAPARA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K246-HM	N	0	0	5,000	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}
2019	4	TAB190301568203	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	739,534.22	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739534.22, modificado:737543.83}}	K245-HT.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL CENTRO INTEGRADOR GREGORIO MENDEZ PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (2018)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K245-HT	N	0	0	15,000	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}
2019	4	TAB190201561699	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,062,888.48	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062888.48, modificado:919973.3}}	OTD87.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández del km 0+000 al km 0+053 y calle José A. Gómez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD87	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401694199	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Fidenioa Fernández Sastre 40, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17367554, lat:18.06753469}}	19-08-2019	17-09-2019	1,121,172.39	1,121,172.39	1,121,172.39	1,121,172.39	1,121,172.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E9-K356-HM-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TABASCO SICETAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1127128.7, importe_modificado:1121263.19}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1694199 proyecto_INICIO, 1694199 proyecto_FIN, 1694199 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568852	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.17367554, lat:18.0296689}}	04-07-2019	12-08-2019	629,610.59	629,610.59	629,610.59	629,610.59	629,610.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K246-HM-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:631309.7, importe_modificado:629610.59}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:175.0}}	{1568852 proyecto_INICIO, 1568852 proyecto_PROCESO, 1568852 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568203	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:2W0X9+5F Gregorio Méndez, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	04-07-2019	12-08-2019	737,543.83	737,543.83	737,543.83	737,543.83	737,543.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E5-K245-HT-2019, contratista:Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:739534.22, importe_modificado:737543.83}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:205.0}}	{1568203 proyecto_INICIO, 1568203 proyecto_PROCESO, 1568203 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561699	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Román Hernández, Libertad, Tab., México, lon:-93.36650047, lat:18.18272412}}	15-08-2019	30-09-2019	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	868,604.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD87-94/19, contratista:DEL PINE MANTENIMIENTO S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1012109.47, importe_modificado:1012109.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}}	{1561699 proyecto_INICIO, 1561699 proyecto_PROCESO, 1561699 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201561422	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,330,948.42	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330948.42, modificado:4330948.42}}	OTD79- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Restituto Garcia del km 0+525 al km 0+975, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD79	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}
2019	4	TAB190201561605	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,211,590.87	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211590.87, modificado:1201494.31}}	OTD84- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Miguel Torres Rodríguez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD84	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}}
2019	4	TAB190201561417	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,186,819.03	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186819.03, modificado:3313809.99}}	OTD78- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Restituto Garcia del km 0+000 al km 0+525, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD78	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}
2019	4	TAB190201561602	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,106,701.60	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106701.6, modificado:1033768.21}}	OTD83- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Merregido Osorio, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD83	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561422	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., México, lon:-93.36761534, lat:18.18299934}}	15-08-2019	15-10-2019	4,330,948.42	4,330,948.42	3,745,900.47	3,745,900.47	3,568,102.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD79-67/19, contratista:TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3745900.47, importe_modificado:3745900.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{1561422 proyecto_PROCESO, 1561422 proyecto_INICIO, 1561422 proyecto_PROCESO, 1561422 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561605	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Miguel Torres ricardez num 5, Libertad, Tab., México, lon:-93.36660147, lat:18.18159269}}	15-08-2019	30-09-2019	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,089,711.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD84-81/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1089711.23, importe_modificado:1089711.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}}	{1561605 proyecto_INICIO, 1561605 proyecto_PROCESO, 1561605 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561417	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., México, lon:-93.37042093, lat:18.18151114}}	15-08-2019	15-10-2019	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,169,224.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD78-66/19, contratista:CAP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3328539.36, importe_modificado:3328539.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}}	{1561417 proyecto_PROCESO, 1561417 proyecto_INICIO, 1561417 proyecto_PROCESO, 1561417 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561602	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto Garcia, Libertad, Tab., México, lon:-93.36501896, lat:18.18144998}}	15-08-2019	30-09-2019	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	970,913.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD83-80/19, contratista:CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1033768.2, importe_modificado:1033768.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{1561602 proyecto_PROCESO, 1561602 proyecto_INICIO, 1561602 proyecto_PROCESO, 1561602 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-14}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201561630	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,212,227.78	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212227.78, modificado:1212227.78}}	OTD85.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Andrés Gómez Vázquez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD85	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}}
2019	4	TAB190201561695	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,482,622.37	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482622.37, modificado:1389458.97}}	OTD86.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández, del km 0+280 al km 0+435, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD86	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}
2019	4	TAB190201561483	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,612,725.68	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612725.68, modificado:3118528.07}}	OTD81.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Edújigo Méndez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD81	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}}
2019	4	TAB190201561474	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,340,546.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340546.91, modificado:1085110.3}}	OTD80.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Resilito García del km 0+975 al km 1+145, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD80	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561630	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Andrés Gómez Vazquez, Libertad, Tab., México, lon:-93.3684361, lat:18.18179655}}	15-08-2019	30-09-2019	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,090,379.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD85-82/19, contratista:CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1111985.01, importe_modificado:1111985.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}}	{1561630 proyecto_PROCESO, 1561630 proyecto_INICIO, 1561630 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}}
TAB190201561695	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Román Hernández, Libertad, Tab., México, lon:-93.36829126, lat:18.18241833}}	15-08-2019	30-09-2019	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,014,814.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD86-93/19, contratista:K MEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1141215.81, importe_modificado:1141215.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}	{1561695 proyecto_INICIO, 1561695 proyecto_PROCESO, 1561695 proyecto_FIN, 1561695 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-14}}
TAB190201561483	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Edubige Méndez, Libertad, Tab., México, lon:-93.36797476, lat:18.18188829}}	15-08-2019	15-10-2019	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,112,199.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD81-78/19, contratista:CARRROT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3118528.07, importe_modificado:3118528.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}	{1561483 proyecto_INICIO, 1561483 proyecto_FIN, 1561483 proyecto_PROCESO, 1561483 proyecto_FIN, 1561483 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561474	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Restituto García, Libertad, Tab., México, lon:-93.36544275, lat:18.18149075}}	15-08-2019	30-09-2019	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	1,085,110.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD80-77/19, contratista:FELIX EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1085110.3, importe_modificado:1085110.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}	{1561474 proyecto_INICIO, 1561474 proyecto_PROCESO, 1561474 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201561598	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,655,136.90	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655136.9, modificado:2863939.0}}	OTD82- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle José Jiménez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD82	S	1,985	1,900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}}
2019	4	TAB190301568702	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	6,705,342.49	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6705342.49, modificado:5160312.04}}	OTE30- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles 5 de mayo, Velázquez, D. Canón, V. Olán, J. Cejas y sin nombre del poblado Once de Febrero 1ra sección, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE30	S	4,000	4,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.3, meta_modificada:811.3}}
2019	4	TAB190301568703	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	9,900,444.27	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900444.27, modificado:703883.59}}	OTE31- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Miguel Hidalgo y Costilla del poblado Once de Febrero 1ra sección, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE31	S	4,000	4,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}}
2019	4	TAB190201565930	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,471,376.17	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471376.17, modificado:3471376.17}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080071	N	0	0	825	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURITA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561598	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:José Jiménez, Libertad, Tab., México, lon:-93.36811423, lat:18.1826Z219}}	15-08-2019	15-10-2019	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	2,863,939.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD82-79/19, contratista:GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3007574.61, importe_modificado:3007574.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}}	{1561598 proyecto_INICIO, 1561598 proyecto_PROCESO, 1561598 proyecto_INICIO, 1561598 proyecto_PROCESO, 1561598 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568702	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Calle 5 de Mayo, 11 de Febrero, 85680 Once De Febrero, Tab., México, lon:-93.32177639, lat:18.10241459}}	21-10-2019	19-12-2019	5,160,312.04	5,160,312.04	3,329,095.49	3,329,095.49	1,075,456.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE30-115/19, contratista:MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5160312.04, importe_modificado:5160312.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.72}}	{1568702 proyecto_PROCESO, 1568702 proyecto_INICIO, 1568702 proyecto_PROCESO, 1568702 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301568703	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 11 de Febrero, 86680 Once de Febrero 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.3231107, lat:18.1010046}}	21-10-2019	19-12-2019	7,035,853.59	7,035,853.59	6,632,571.97	6,632,571.97	6,472,119.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE31-122/19, contratista:CONSTRUCTORA VERACRUZMAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7035853.59, importe_modificado:7035853.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.35}}	{1568703 proyecto_INICIO, 1568703 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201565930	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Chontalpa, Tab., México, lon:-93.4797752, lat:17.6649793}}	03-06-2019	25-09-2019	3,471,376.17	3,466,363.13	3,466,363.13	3,466,363.13	2,377,475.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-026-2019, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3471376.15, importe_modificado:3466363.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.0}}	{1565930 proyecto_FIN, 1565930 proyecto_INICIO, 1565930 proyecto_PROCESO, 1565930 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401577599	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,571,589.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571589.57, modificado:3571589.57}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE IGNACIO GUTIERREZ, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO),	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080188	N	0	0	0	415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2959.0, meta_modificada:2959.0}}
2019	4	TAB190401577614	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,821,459.93	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821459.93, modificado:2821459.93}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (SECTOR LOS MANGOS)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080185	N	0	0	0	788	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}
2019	4	TAB190401577601	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,065,582.25	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065582.25, modificado:1065582.25}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #6 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080191	N	0	0	0	415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}}
2019	4	TAB190401577612	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	709,516.85	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709516.85, modificado:709516.85}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE #6 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080194	N	0	0	0	37,981	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.2, meta_modificada:819.2}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577599	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	10-10-2019	31-12-2019	3,571,589.57	3,561,495.94	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-106-2019, contratista:FAIAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3571589.57, importe_modificado:3561495.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2959.0}}	{1577599 proyecto_INICIO, 1577599 proyecto_FIN, 1577599 proyecto_PROCESO, 1577599 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577614	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	17-10-2019	31-12-2019	2,821,459.93	2,796,420.03	328,373.33	328,373.33	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-091-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2821459.93, importe_modificado:2796420.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.8}}	{1577614 proyecto_INICIO, 1577614 proyecto_PROCESO, 1577614 proyecto_INICIO, 1577614 proyecto_PROCESO, 1577614 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577601	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	1,065,582.25	1,060,354.35	328,640.16	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-101-2019, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1065582.25, importe_modificado:1060354.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.0}}	{1577601 proyecto_PROCESO, 1577601 proyecto_FIN, 1577601 proyecto_PROCESO, 1577601 proyecto_FIN, 1577601 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577612	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	16-12-2019	16-12-2019	709,516.85	705,441.03	266,669.55	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-104-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1767863.74, importe_modificado:1759823.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.2}}	{1577612 proyecto_INICIO, 1577612 proyecto_PROCESO, 1577612 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301572949	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,402,963.66	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1402963.66}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 TS. DE ANCHO X 15.00 MTS. DE LARGO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080141	N	0	0	0	316	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577616	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,708,606.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708606.65, modificado:3708606.65}}	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CM. DE ESPESOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080186	N	0	0	0	584	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577546	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,402,963.66	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1402963.66}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 MTS DE ANCHO X 15.00 MTS DE LARGO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080141	N	0	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401577598	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	584,617.45	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584617.45, modificado:584617.45}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA CINCO PRESIDENTES Y RASTRO MUNICIPAL (UBIC. AGUILAS SERDAN 3RA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080187	N	0	0	0	8,821	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301572949	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	19-08-2019	15-11-2019	1,402,963.66	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-060-2019, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1402963.66, importe_modificado:1393045.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1572949 proyecto_INICIO, 1572949 proyecto_FIN, 1572949 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577616	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:269, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	17-12-2019	3,708,606.65	3,689,354.56	2,143,832.27	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-103-2019, contratista:CONSORCIO MASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3708606.65, importe_modificado:3689354.56}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1577616 proyecto_PROCESO, 1577616 proyecto_INICIO, 1577616 proyecto_FIN, 1577616 proyecto_PROCESO, 1577616 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577546	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:GUSTAVO DIAZ ORDAZ SERA. SECCION, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	19-08-2019	15-11-2019	1,402,963.66	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-060-2019, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1393045.28, importe_modificado:1393045.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1577546 proyecto_INICIO, 1577546 proyecto_FIN, 1577546 proyecto_PROCESO, 1577546 proyecto_INICIO, 1577546 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577598	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., México, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	17-12-2019	584,617.45	580,493.02	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-107-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:584617.45, importe_modificado:580493.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{1577598 proyecto_INICIO, 1577598 proyecto_FIN, 1577598 proyecto_INICIO, 1577598 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401577521	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,180,215.59	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180215.59, modificado:3180215.59}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE #6 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080195	N	0	0	0	3,854	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}}
2019	4	TAB190301569919	2019	23	U	93					Acción	7,312,823.87	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312823.87, modificado:7312823.87}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008070	N	0	0	0	4,402	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7204.0, meta_modificada:7204.0}}
2019	4	TAB190401577603	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,017,843.54	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017843.54, modificado:1017843.54}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #2 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080192	N	0	0	0	415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}}
2019	4	TAB190401577523	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,618,127.88	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618127.88, modificado:2618127.88}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE #6 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080196	N	0	0	0	3,854	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577521	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:605, direccion:HUMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	3,180,215.59	3,170,198.73	1,647,203.39	1,647,203.39	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-102-2019, contratista:CONSORCIO DOMANGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3180215.59, importe_modificado:3170198.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.0}}	{1577521 proyecto_INICIO, 1577521 proyecto_PROCESO, 1577521 proyecto_INICIO, 1577521 proyecto_PROCESO, 1577521 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569919	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Chontalpa, Tab., México, lon:-93.4797752, lat:17.6649793}}	30-07-2019	07-12-2019	7,312,823.87	7,299,310.58	6,556,915.31	6,556,915.31	6,556,915.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-039-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:7312823.87, importe_modificado:7299310.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7204.0}}	{1569919 proyecto_PROCESO, 1569919 proyecto_FIN, 1569919 proyecto_INICIO, 1569919 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577603	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	1,017,843.54	1,012,757.70	504,762.38	504,762.38	504,762.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-105-2019, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIO CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1017843.54, importe_modificado:1012757.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.0}}	{1577603 proyecto_INICIO, 1577603 proyecto_FIN, 1577603 proyecto_PROCESO, 1577603 proyecto_INICIO, 1577603 proyecto_PROCESO, 1577603 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577523	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:605, direccion:POB C-31, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	2,618,127.88	2,608,249.39	1,439,557.09	1,439,557.09	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-100-2019, contratista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2618127.88, importe_modificado:2608249.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.0}}	{1577523 proyecto_INICIO, 1577523 proyecto_FIN, 1577523 proyecto_PROCESO, 1577523 proyecto_FIN, 1577523 proyecto_PROCESO, 1577523 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401577619	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,058,346.89	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058346.89, modificado:1058346.89}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #7 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080193	N	0	0	0	37,985	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}}
2019	4	TAB190401693574	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,312,395.14	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312395.14, modificado:2312395.14}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR, SOBRE LA AVENIDA LA JUVENTUD, LADO IZQUIERDO, TRAMO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES (0+000) GLORIETA DE LOS DESNUDOS (0+520)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080203	N	0	0	0	27,344	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}
2019	4	TAB190201562307	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	8,692,385.31	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8692385.31, modificado:8122066.83}}	OTE11.-Construcción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento en camino Ranchería Oira Banda 2da. sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE11	S	367	348	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.45, meta_modificada:2.45}}	
2019	4	TAB190301568710	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,146,792.06	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7146792.06, modificado:6447895.91}}	OTE32.- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Ranchería Los Naranjos, 3ra sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE32	S	100	96	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.94, meta_modificada:1.94}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577619	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.635174}}	25-10-2019	31-12-2019	1,058,346.89	1,054,382.60	735,825.76	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-52J-104-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1767863.74, importe_modificado:1759823.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.0}}	{1577619 proyecto_PROCESO, 1577619 proyecto_FIN, 1577619 proyecto_INICIO, 1577619 proyecto_FIN, 1577619 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693574	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.6320441}}	25-11-2019	31-01-2020	2,312,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}	{1693574 proyecto_INICIO, 1693574 proyecto_FIN, 1693574 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562307	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:Carretera, Otra Banda 2da Seo., Tab., México, lon:-93.38461903, lat:17.78775668}}	09-09-2019	07-12-2019	8,122,066.83	8,122,066.83	7,576,552.88	7,576,552.88	7,576,552.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE11-99/19, contratista:HERA CS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8122066.83, importe_modificado:8122066.83}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}	{1562307 proyecto_INICIO, 1562307 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568710	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:194, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.44009399, lat:17.75130248}}	21-10-2019	19-12-2019	6,447,895.91	6,447,895.91	4,266,697.51	4,266,697.51	1,320,173.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE32-123/19, contratista:C.O.E.L. INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6447895.91, importe_modificado:6447895.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.77}}	{1568710 proyecto_INICIO, 1568710 proyecto_PROCESO, 1568710 proyecto_INICIO, 1568710 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568625	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	13,345,089.87	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.334508987E7, modificado:1.194637371E7}}	OTE27- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje menor y señalamiento en camino Ejido Samaria, municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE27	S	52	48	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}}
2019	4	TAB190301568618	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	9,848,215.40	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9848215.4, modificado:8513392.16}}	OTE26- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Ejido Palo Mulato Viejo, municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE26	S	330	310	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.06, meta_modificada:2.06}}
2019	4	TAB190301574018	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	16,947,006.78	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.694700678E7, modificado:1.694499356E7}}	JER24 Reconstrucción de Carpetas Asfálticas, camino: Benito González-Tequila, del km 0+000 al km. 4+600 y del km 5+500 al km 7+400 Ubicado en el Municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JER24	S	1,962	1,886	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro líneaal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}
2019	4	TAB190201560954	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,791,881.10	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791881.1, modificado:1791881.1}}	OTD64-Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico de la Rta. Chichonal 3a. Sección, sector 3, del km. 0+000 al km. 0+800, ubicado en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD64	S	341	330	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568625	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.71887207, lat:17.73822294}}	23-09-2019	06-12-2019	11,946,373.71	11,946,373.71	10,598,254.09	10,598,254.09	8,803,507.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE27-108/19, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.194637371E7, importe_modificado:1.194637371E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.59}}	{1568625 proyecto_PROCESO, 1568625 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568618	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.76779556, lat:18.01526307}}	23-09-2019	06-12-2019	8,513,392.16	8,513,392.16	8,368,324.17	8,368,324.17	4,700,529.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE26-107/19, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8513392.16, importe_modificado:8513392.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.04}}	{1568618 proyecto_FIN, 1568618 proyecto_PROCESO, 1568618 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574018	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:Benito Gonzalez, Tab., México, lon:-92.7120575, lat:17.8707284}}	05-07-2019	01-11-2019	13,796,764.06	16,944,993.55	13,796,764.06	13,796,764.06	13,796,764.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE24-005-2019, contratista:EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.512745541E7, importe_modificado:1.512745541E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.49}}	{1574018 proyecto_INICIO, 1574018 proyecto_PROCESO, 1574018 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560954	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:México 196 24, Belén, Tab., México, lon:-92.67566886, lat:17.77304512}}	05-08-2019	19-09-2019	1,791,881.10	1,791,881.10	1,586,156.57	1,586,156.57	1,586,156.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01D64-66/19, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1586156.57, importe_modificado:1586156.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{1560954 proyecto_PROCESO, 1560954 proyecto_INICIO, 1560954 proyecto_PROCESO, 1560954 proyecto_INICIO, 1560954 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201561719	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,656,239.43	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656239.43, modificado:1606397.91}}	OTD88-Desorille, rastreo, cuneteo, recargue de grava de revestimiento de 1 1/2' a linos entronque Ej. Santo Domingo 1ra. sección - Ej. Victor Fernández Manero 2da. sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD88	S		235	220	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.65, meta_modificada:3.65}}
2019	4	TAB190201561748	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	4,256,652.60	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256652.6, modificado:3637999.99}}	OTD89-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino Astapa - Ra. Chipiliner 4ta. sec. - Ra. Chipiliner 2da. sec. en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD89	S		332	310	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.95, meta_modificada:0.95}}
2019	4	TAB190201561759	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,076,640.71	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076640.71, modificado:6318506.31}}	OTD90-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Ra. San Juan el Alto 1ra. Sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD90	S		369	360	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}
2019	4	TAB190301574891	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	268,489.63	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268489.63, modificado:263998.92}}	K0196-TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUB BASE DEL TERRENO NATURAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RASANTE EN LA CALLE PLAZA HIDALGO. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2019)*	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N		0	0	15,695	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561719	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.81425953, lat:17.86632039}}	15-08-2019	30-09-2019	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,555,488.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD88-65/19, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1610289.25, importe_modificado:1610289.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.65}}	{1561719 proyecto_FIN, 1561719 proyecto_INICIO, 1561719 proyecto_FIN, 1561719 proyecto_INICIO, 1561719 proyecto_PROCESO, 1561719 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561748	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:3ra seccion, Chilpan, Tab., México, lon:-92.76855469, lat:17.78244431}}	15-08-2019	15-10-2019	3,637,999.99	3,637,999.99	3,623,894.46	3,623,894.46	3,623,894.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD89-70/19, contratista:EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3637999.99, importe_modificado:3637999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}	{1561748 proyecto_PROCESO, 1561748 proyecto_INICIO, 1561748 proyecto_PROCESO, 1561748 proyecto_INICIO, 1561748 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561759	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Villa Hermosa - Chetumal 122, Tabasco, México, lon:-92.71276474, lat:17.61725768}}	15-08-2019	15-10-2019	6,318,506.31	6,318,506.31	5,870,298.87	5,870,298.87	5,846,428.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD90-71/19, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6318506.31, importe_modificado:6318506.31}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}	{1561759 proyecto_INICIO, 1561759 proyecto_PROCESO, 1561759 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574891	2	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cda. de Allende 1100, Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.06793213, lat:18.17455926}}	18-09-2019	19-12-2019	263,998.92	263,998.92	263,998.92	263,998.92	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:263998.92, importe_modificado:268489.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1128.0}}	{1574891 proyecto_INICIO, 1574891 proyecto_FIN, 1574891 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401685469	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,030,132.21	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030132.21, modificado:2030132.21}}	K0323.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS, CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORAS DE LA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REGIÓN SUR-OESTE*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES(2019)*	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}}
2019	4	TAB190401685939	2019	23	U	93					Adquisición	32,193.70	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32193.7, modificado:32193.7}}	K0065.-ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2019)*	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190401685485	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,521,510.84	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521510.84, modificado:1487071.26}}	K0333.-RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LOS JIMÉNEZ "RA. ETAPA" *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS(2019)*	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	922	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}}
2019	4	TAB190401685787	2019	23	U	93					Adquisición	6,914.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6914.0, modificado:6914.0}}	K0064.-ADQUISICIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2019)*	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401685469	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., México, lon:-93.064499, lat:18.1759168}}	07-11-2019	31-12-2019	2,030,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1685469 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401685939	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-12-2019	31-12-2019	32,192.32	32,192.32	32,192.32	32,192.32	3,705.04	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2268.2271.2273, contratista:ANGEL GUADALUPE DE DIOS VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:32192.32, importe_modificado:32193.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1685939 proyecto_INICIO, 1685939 proyecto_FIN, 1685939 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}}
TAB190401685485	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	07-11-2019	31-12-2019	1,487,071.26	1,487,071.26	1,487,071.26	1,487,071.26	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SN, contratista:JORGE SANCHEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2259241.52, importe_modificado:2259241.52}, cto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71476, contratista:ANGEL GUADALUPE DE DIOS VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:277286.02, importe_modificado:287135.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}}	{1685485 proyecto_PROCESO, 1685485 proyecto_FIN, 1685485 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401685787	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-12-2019	31-12-2019	6,913.60	6,913.60	6,913.60	6,913.60	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2269, contratista:ANGEL GUADALUPE DE DIOS VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:6913.6, importe_modificado:6913.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1685787 proyecto_FIN, 1685787 proyecto_INICIO, 1685787 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-01-23}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401684997	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,226,349.97	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226349.97, modificado:1226349.97}}	K0326.-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS, CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORAS DE LA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REGIÓN SUR "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS(2019)"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2008.0, meta_modificada:2008.0}}
2019	4	TAB190401685953	2019	23	U	93					Adquisición	22,280.22	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22280.22, modificado:22280.22}}	K0067.-ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2019)"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401685477	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,525,360.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525360.0, modificado:1525360.0}}	K0325.-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS, CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REGIÓN NORTE "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	83,356	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}}
2019	4	TAB190301568715	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,955,879.12	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5955879.12, modificado:5901845.39}}	OTE33.-Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino km 0+000 al km 0+500 y del km 1+440 al km 2+940, tramo El Pulpito - Vicente Guerrero en Ejido El Pulpito, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE33	S	181	170	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401684997	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle José María Pino Suárez 18, San Luis, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.06243896, lat:18.18108303}}	07-11-2019	31-12-2019	1,226,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.16}}	{1684997 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401685953	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-12-2019	31-12-2019	21,999.40	21,999.40	21,999.40	21,999.40	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2272, contratista:ANGEL GUADALUPE DE DIOS VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDÉZ, monto:21999.4, importe_modificado:21999.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1685953 proyecto_FIN, 1685953 proyecto_INICIO, 1685953 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezam, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezam, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezam, fecha:2020-01-23}}
TAB190401685477	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.064493, lat:18.1759168}}	07-11-2019	31-12-2019	1,525,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}}	{1685477 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568715	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.15582275, lat:18.15890121}}	21-10-2019	19-12-2019	5,901,845.39	5,901,845.39	4,382,452.54	4,382,452.54	3,566,928.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OIE33-109/19, contratista:OPCIÓN SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5901845.39, importe_modificado:5901845.39}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.98}}	{1568715 proyecto_INICIO, 1568715 proyecto_PROCESO, 1568715 proyecto_FIN, 1568715 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568724	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,169,413.86	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169413.86, modificado:2052071.31}}	OTE34- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en calle San Pedrito, km 0+000 al km 0+878.60, tramo el CECYTE, en Villa Jalapa, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE34	S	2,400	2,400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.6, meta_modificada:878.6}}
2019	4	TAB190301568779	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,345,586.42	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345586.42, modificado:3017186.39}}	OTE35- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en caminos, tramo: los Méndez y tramo: los Ruiz, en la Ra. Vicente Guerrero fra. Sección, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE35	S	1,273	1,250	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.64, meta_modificada:1.64}}
2019	4	TAB190301574010	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	25,063,223.56	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25063223567, modificado:2316975488E7}}	JER23 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Frutillo-Los Pájaros, del km 0+000 al km 5+500 (tramos aislados) Ubicado en el Municipio de Junutá, Tabasco.	27	Tabasco	11	Junutá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE23	S	768	737	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}
2019	4	TAB190201560412	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	33,930,889.78	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33930889787, modificado:2871443692E7}}	OTD49- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino Zapatero - Junutá, del Km. 48+000 al Km. 53+900, ubicado en el municipio de Junutá, Tabasco.	27	Tabasco	11	Junutá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD49	S	15,440	15,127	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568724	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:San Pedro, Jalpa de Méndez Centro, Jalapa, Tab., México, lon:-93.04733276, lat:18.14719676}}	21-10-2019	19-12-2019	2,052,071.31	2,052,071.31	1,930,204.04	1,930,204.04	1,930,204.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE34-128/19, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS, ACARSA DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2052071.31, importe_modificado:2052071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.67}}	{1568724 proyecto_INICIO, 1568724 proyecto_PROCESO, 1568724 proyecto_INICIO, 1568724 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301568779	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:San Pedro, Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.08166504, lat:18.18236775}}	21-10-2019	19-12-2019	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	2,939,984.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE35-129/19, contratista:GRUPO CARMIN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3017186.39, importe_modificado:3017186.39}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.64}}	{1568779 proyecto_INICIO, 1568779 proyecto_FIN, 1568779 proyecto_PROCESO, 1568779 proyecto_INICIO, 1568779 proyecto_PROCESO, 1568779 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301574010	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:Los Pájaros, Tab., México, lon:-92.0772222, lat:17.9088888}}	05-07-2019	01-12-2019	23,169,754.88	23,169,754.88	23,169,754.88	23,169,754.88	23,169,754.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE823-004-2019, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.206257975E7, importe_modificado:2.206257975E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}}	{1574010 proyecto_INICIO, 1574010 proyecto_PROCESO, 1574010 proyecto_INICIO, 1574010 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560412	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, Sencillo, Tab., México, lon:-92.14439392, lat:18.08646452}}	01-08-2019	31-12-2019	28,714,436.92	28,714,436.92	28,714,436.92	28,714,436.92	26,364,806.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01D49-36/19, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON NAPOLEÓN, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.636480673E7, importe_modificado:2.636480673E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}}	{1560412 proyecto_PROCESO, 1560412 proyecto_INICIO, 1560412 proyecto_PROCESO, 1560412 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577486	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,976,463.81	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976463.81, modificado:2884075.53}}	OTE84-Conservación periódica en tramos aislados del camino E.C. (Villahermosa - Escárcega) km 101 - Jonuta, tramo: del km 0+000 al km 41+000, municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE84	S	14,699	14,812	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}
2019	4	TAB190201560405	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	56,692,225.67	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669222567.7, modificado:4376184491E7}}	OTD48- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal, camino Zapatero - Jonuta, del km. 41+000 al km. 45+000, ubicado en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD48	S	15,440	15,127	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190301573992	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	15,565,108.64	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556510864E7, modificado:1.556510864E7}}	JE820 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del km 4+000 al km 8+010; Desornie Rastro y Recargue de grava del km. 9+010 al km 25+000 camino: Lázaro Cárdenas-Bitzal. Ubicado en el Municipio de Macuspana Tabasco	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE820	S	932	896	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}
2019	4	TAB190301568598	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	31,725,316.36	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172531636E7, modificado:3.008065981E7}}	OTE48- Rehabilitación de la Planta potabilizadora El Bayo, municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE48	S	78,132	75,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577486	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:E.C. (Villahermosa - Escárcega) km 101 - Jonuta, tramo: del km 0+000 al km 41+000, municipio de Jonuta, Tabasco, lon:-92.138729, lat:18.090706}}	02-01-2020	15-02-2020	2,884,075.53	2,884,075.53	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE84-168/19, contratista:DRAGADOS MEDELLIN, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2884075.53, importe_modificado:2884075.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1577486/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560405	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Zapalero - T. C. (Jalapa - Jonuta), Tabasco, México, lon:-92.15778351, lat:18.02542481}}	01-08-2019	31-12-2019	43,761,844.91	33,226,730.45	33,226,730.45	33,226,730.45	33,226,730.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD48-35/19, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4.376184491E7, importe_modificado:4.376184491E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1560405/proyecto_INICIO, 1560405/proyecto_PROCESO, 1560405/proyecto_INICIO, 1560405/proyecto_PROCESO, 1560405/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573992	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:68, direccion:Plaza de La Constitución 104, Centro, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.59414673, lat:17.75653404}}	04-07-2019	30-11-2019	13,653,183.38	15,210,404.66	13,653,183.38	13,653,183.38	13,653,183.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE820-002-2019, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.343868842E7, importe_modificado:1.343868842E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.71}}	{1573992/proyecto_INICIO, 1573992/proyecto_PROCESO, 1573992/proyecto_INICIO, 1573992/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568598	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.33270645, lat:17.97595732}}	28-10-2019	31-12-2019	30,080,859.81	30,080,859.81	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-027/2019, contratista:GRUPO SISTEM, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.008085981E7, importe_modificado:3.008085981E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1568598/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianapiegohe, fecha:2020-01-16}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560421	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	6.994.609.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994609.32, modificado:6338067.47}}	OTD50.-Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino "Rancharía José Colomo" Municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD50	S		516	505	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.62, meta_modificada:2.62}}
2019	4	TAB190301573742	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	21.597.984.22	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15979842227, modificado:0.0}}	JE819 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal camino: Villahermosa-Comalcalco tramo: Saloya-Nacajuca, del km 11+440 al km 17+500 Ubicado en el Municipio de Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE819	S		12.676	12.179	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.52, meta_modificada:5.52}}
2019	4	TAB190301573985	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	21.597.984.22	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15979842227, modificado:2.143479126E7}}	JE819 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal camino: Villahermosa-Comalcalco tramo: Saloya-Nacajuca, del km 11+440 al km 17+500 Ubicado en el Municipio de Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE819	S		12.676	12.179	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.52, meta_modificada:5.52}}
2019	4	TAB190201560961	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	792.148.14	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792148.14, modificado:590020.35}}	OTD65.-Construcción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, del acceso al edificio de la Defensoría y Umeca del km. 0+000 al km. 0+100 ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD65	S		1.260	1.100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560421	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:Rua Jose Colomo, Tabasco, México, lon:-92.47218132, lat:17.93529545}}	01-08-2019	30-11-2019	6,338,067.47	6,338,067.47	6,338,067.47	6,338,067.47	6,245,227.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD50-30/19, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A.DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6782760.6, importe_modificado:6782760.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.62}}	{1560421 proyecto_PROCESO, 1560421 proyecto_INICIO, 1560421 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573742	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-92.9903696, lat:18.1231093}}	04-07-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE819-001-2019, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V. convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.020987567E7, importe_modificado:2.020987567E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{1573742 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573985	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-92.9903696, lat:18.1231093}}	04-07-2019	30-11-2019	21,434,791.26	21,434,791.26	21,434,791.26	21,434,791.26	21,434,791.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE819-001-2019, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V. convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.020987567E7, importe_modificado:2.020987567E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.52}}	{1573985 proyecto_INICIO, 1573985 proyecto_PROCESO, 1573985 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560961	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:17 de Julio, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.02063942, lat:18.17541551}}	05-08-2019	04-09-2019	590,020.35	590,020.35	590,020.35	590,020.35	590,020.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD65-56/19, contratista:MAC TABASCO, S.A.DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:599494.54, importe_modificado:599494.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1560961 proyecto_INICIO, 1560961 proyecto_PROCESO, 1560961 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUESTOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401577490	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	16,197,616.27	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619761627E7, modificado:9830657.53}}	OTE85.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en el Libramiento Nacajuca - Jalpa de Méndez, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE85	S	100,467	97,955	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.45, meta_modificada:4.45}}
2019	4	TAB190401691250	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	6,196,977.36	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196977.36, modificado:6079159.78}}	OTE89.-Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal (tramo Tecolula 1era. Secc. hacia San Isidro 2da. Secc.) tramo del km. 0+000 al km. 1+400, poblado Teolula 2da. Secc. Del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE89	S	1,521	1,300	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}
2019	4	TAB190201562324	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,504,435.70	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504435.7, modificado:2536413.51}}	OTE14.-Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias de la calle Gabriela Mistral del ejido Lomitas, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE14	S	359	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}
2019	4	TAB190201562314	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	906,014.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906014.91, modificado:879545.0}}	OTE12.-Construcción de pavimento asfáltico y ampliación de drenaje sanitario en cerrada la Granja del sector Aparceros, del fraccionamiento Bosques de Saloya del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE12	S	4,487	4,113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577490	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CENTRO, NACAJUCA, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	02-01-2020	01-03-2020	9,830,657.53	9,830,657.53	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE85-171/19, contratista:GRUPO PSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9830657.53, importe_modificado:9830657.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1577490 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401691250	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Ignacio Ramirez 180, Tabasco, México, lon:-93.0093956, lat:18.20489272}}	02-01-2020	01-03-2020	6,079,159.78	6,079,159.78	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE89-172/19, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6079159.78, importe_modificado:6079159.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1691250 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562324	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle Gabriela Mistral 1630, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96339035, lat:18.06049667}}	09-09-2019	07-11-2019	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,512,930.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE14-76/19, contratista:CAP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3426278.78, importe_modificado:3426278.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}}	{1562324 proyecto_INICIO, 1562324 proyecto_FIN, 1562324 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562314	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Amate, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96733856, lat:18.02044604}}	09-09-2019	23-10-2019	879,545.00	879,545.00	835,598.38	835,598.38	835,598.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE12-64/19, contratista:INGENIUM CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:879545.0, importe_modificado:879545.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.88}}	{1562314 proyecto_INICIO, 1562314 proyecto_PROCESO, 1562314 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201562319	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,170,976.05	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170976.05, modificado:2108606.46}}	OTE13.-Construcción de pavimento asfáltico y ampliación de la red de agua potable en la privada de Gregorio Méndez, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE13	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}
2019	4	TAB190201562329	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,940,243.09	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940243.09, modificado:6690938.55}}	OTE16.-Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal de la Ra. San José Pajonal, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE16	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}}
2019	4	TAB190201562327	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,680,468.34	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680468.34, modificado:2678432.34}}	OTE15.-Construcción de pavimento asfáltico del circuito del poblado Tapotzingo, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE15	S		380	370	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}
2019	4	TAB190301568783	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,217,087.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7217087.0, modificado:6017869.84}}	OTE36.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle a la Ra. Corralito tramo (entrada del Fracc. Allegro 0+000 al nuevo IMSS 0+685) del Fracc. Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE36	S		5,786	5,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562319	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle de Gregorio Méndez 182, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.02250624, lat:18.16503619}}	09-09-2019	07-11-2019	2,108,606.46	2,108,606.46	2,060,825.16	2,060,825.16	2,060,825.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE13-87/19, contratista:AZPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2108606.46, importe_modificado:2108606.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}}	{1562319 proyecto_PROCESO, 1562319 proyecto_INICIO, 1562319 proyecto_PROCESO, 1562319 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562329	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon:-93.0066061, lat:18.23416113}}	09-09-2019	07-12-2019	6,690,938.55	6,690,938.55	6,282,316.42	6,282,316.42	3,456,321.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE16-100/19, contratista:GRUPO ARGENT S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6690938.55, importe_modificado:6690938.55}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.59}}	{1562329 proyecto_PROCESO, 1562329 proyecto_INICIO, 1562329 proyecto_PROCESO, 1562329 proyecto_INICIO, 1562329 proyecto_PROCESO, 1562329 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562327	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:Calle Gregorio Méndez, Tabasco, México, lon:-93.020854, lat:18.20609535}}	09-09-2019	07-11-2019	2,678,432.34	2,678,432.34	2,609,984.53	2,609,984.53	2,556,534.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE15-89/19, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2556534.44, importe_modificado:2556534.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.78}}	{1562327 proyecto_INICIO, 1562327 proyecto_FIN, 1562327 proyecto_PROCESO, 1562327 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301568783	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Av Paseo del Corralillo 110, Fraccionamiento Pomuca, Salaya 2da, Tab., México, lon:-92.92766865, lat:18.05046447}}	21-10-2019	19-12-2019	6,017,869.84	6,017,869.84	4,976,261.90	4,976,261.90	4,912,373.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE36-127/19, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6017869.84, importe_modificado:6017869.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.76}}	{1568783 proyecto_INICIO, 1568783 proyecto_PROCESO, 1568783 proyecto_INICIO, 1568783 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19030156823	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,571,407.58	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571407.58, modificado:1531200.0}}	OTE38- Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en la carretera Bosques de Saloya sobre el boulevard Bicentenario (incluye retornos), Bosques de Saloya, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE38	S	1,171,592	1,223,680	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301575424	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	660,527.03	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660527.03, modificado:660527.03}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL DOBLADO (MARITIMA 2019)	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPM66	N	0	0	25,196	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}
2019	4	TAB190401577501	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	6,884,942.72	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884942.72, modificado:677646.58}}	OTE88 -Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamientos en carretera (Paraiso-Las Flores-Tupico-Barra de Panteones), tramo: del Ejdo Guano Solo (El Coquito) a la Ranchería La Unión 3ra. Sección, municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE88	S	339	353	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}
2019	4	TAB190401577457	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,336,395.71	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336395.71, modificado:5223169.71}}	OTE67 -Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino a Universidad "Politécnica del Golfo", municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE67	S	516	500	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568823	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96030045, lat:18.00391714}}	01-10-2019	31-12-2019	1,531,200.00	1,531,200.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-OTE38-125/19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1531200.0, importe_modificado:1531200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.31}}	{1568823 proyecto_PROCESO, 1568823 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}}
TAB190301575424	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Morelos 310, Centro, 86605 Paraiso, Tab., México, lon:-93.21110845, lat:18.39674933}}	08-10-2019	06-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1575424 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577501	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Ejido Guano Solo (El Coquito) a la Ranchería La Unión 3ra. Sección, municipio de Paraiso, Tabasco., lon:-93.214237, lat:18.39577}}	02-01-2020	16-03-2020	6,776,746.58	6,776,746.58	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE88-169/19, contratista:CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6776746.58, importe_modificado:6776746.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1577501 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577457	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Carretera Federal Malpasado - El Belite, Km. 171 Monte Adentro, 86600 Paraiso, Tab., lon:-93.214237, lat:18.39577}}	29-11-2019	28-12-2019	5,223,169.71	5,223,169.71	118,391.66	118,391.66	118,391.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE57-150/19, contratista:FC CONSTRUCCIÓN Y PROVEDURÍA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5223169.71, importe_modificado:5223169.71}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.46}}	{1577457 proyecto_INICIO, 1577457 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1901011517165	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	877,053.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877053.0, modificado:869806.29}}	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP040	S	16,892	15,687	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.7, meta_modificada:920.7}}
2019	4	TAB180301392847	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,434,595.04	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434595.04, modificado:1626642.31}}	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+310 Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, CAMINO BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE763	N	0	0	457	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58}}
2019	4	TAB180301393131	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,998,263.06	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998263.06, modificado:1757672.12}}	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO. CAMINO: REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO DEL KM 11+300 AL KM 16+250 (TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE771	N	0	0	1,355	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}
2019	4	TAB1901011514424	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	83,937,333.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83937333.00, modificado:30748.3}}	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Ejercicio 2018).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD28	S	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101517165	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 18, Centro, 86900 Centro, Tab., México, lon:-91.42547607, lat:17.47381238}}	03-04-2019	22-04-2019	869,806.29	869,806.29	869,806.29	869,806.29	869,806.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-016/2019, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:869806.29, importe_modificado:869806.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.7}}	{1517165/proyecto_INICIO, 1517165/proyecto_PROCESO, 1517165/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301392847	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:BENITO JUAREZ - TEPETTITAN - 20 DE NOVIEMBRE, MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	07-09-2018	30-11-2018	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE/763-06-2018, contratista:MEDOPERSIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5422141.03, importe_modificado:5422141.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{1392847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301393131	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.31767273, lat:17.40519243}}	08-09-2018	30-11-2018	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE/771-07/2018, contratista:CONSTRUCTORA CARDIE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5825961.22, importe_modificado:5825961.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.45}}	{1393131/proyecto_INICIO, 1393131/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514424	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-12-2019	31-12-2019	30,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1514424/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUESTOS _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568603	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,059,038.74	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059038.74, modificado:1892218.61}}	OTE23 - Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino San Martín del poblado Francisco I. Madero, tramo del km 0+000 al km 0+634, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE23	S	1,134	1,050	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.63, meta_modificada:0.63}}
2019	4	TAB190301568540	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	211,863.84	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211863.84, modificado:203224.3}}	OTE21 - Sustitución de alumbrado exterior en diversas áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Rodolfo Nieto Padrón", del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer y del Hospital Regional de Alta Especialidad "Gustavo A. Rovirosa Pérez", en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE21	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2019	4	TAB190301568411	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	215,245.30	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215245.3, modificado:202276.65}}	OTE52 - Rehabilitación de red eléctrica para el alumbrado en áreas exteriores del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE52	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2019	4	TAB190301568576	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	382,521.32	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382521.32, modificado:359920.38}}	OTE22 - Sustitución de alumbrado exterior de la ciudad deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE22	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568603	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.55844116, lat:18.54341865}}	23-09-2019	21-11-2019	1,892,218.61	1,892,218.61	1,892,218.61	1,892,218.61	1,892,218.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE23-110/19, contratista:ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1946122.74, importe_modificado:1946122.74}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.63}}	{1568603 proyecto_PROCESO, 1568603 proyecto_FIN, 1568603 proyecto_INICIO, 1568603 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568540	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 3303, Tumulte de las Barrancas, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95343399, lat:17.97546748}}	23-09-2019	06-11-2019	203,224.30	203,224.30	203,224.30	203,224.30	54,457.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE21-126/19, contratista:JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MACAÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:203224.3, importe_modificado:203224.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1568540 proyecto_PROCESO, 1568540 proyecto_FIN, 1568540 proyecto_INICIO, 1568540 proyecto_PROCESO, 1568540 proyecto_FIN, 1568540 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568411	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tenoxtitlan 204, Centro, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92338292, lat:18.01833466}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 2002, Alasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95296192, lat:17.97687576}}	04-11-2019	18-12-2019	202,276.65	202,276.65	202,276.65	202,276.65	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE52-145/19, contratista:AG SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:202276.65, importe_modificado:202276.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1568411 proyecto_INICIO, 1568411 proyecto_PROCESO, 1568411 proyecto_FIN, 1568411 proyecto_PROCESO, 1568411 proyecto_FIN, 1568411 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568576	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:86190, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94195414, lat:17.97642676}}	23-09-2019	06-11-2019	359,920.38	359,920.38	359,920.38	359,920.38	311,280.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE22-112/19, contratista:ISAMAR LOPEZ TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:359920.38, importe_modificado:359920.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.0}}	{1568576 proyecto_INICIO, 1568576 proyecto_FIN, 1568576 proyecto_INICIO, 1568576 proyecto_PROCESO, 1568576 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301568435	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	425,324.50	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425324.5, modificado:399807.9}}	OTE50- Sustitución de luminarias en las áreas exteriores de los Centros asistenciales del DIF, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE50	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}
2019	4	TAB190301568389	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	415,060.40	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415060.4, modificado:394631.91}}	OTE53- Sustitución de luminarias de la Unidad Deportiva El Toreo y de la Unidad Deportiva Tiro, de mayo, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE53	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}
2019	4	TAB190301569675	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	197,538.65	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.65, modificado:185602.73}}	OTE51- Rehabilitación de red eléctrica para el alumbrado exterior en la Ciudad Deportiva de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE51	S	178,577	175,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2019	4	TAB18180201136922	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	455	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568435	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos, El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.5223107, lat:18.0136787}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cda. Ramón Mendoza Herrera, El Recreo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9227104, lat:18.0174559}}	04-11-2019	18-12-2019	399,807.90	399,807.90	399,807.90	399,807.90	336,032.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE50-136/19, contratista:GRUPO ARRUI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:399807.9, importe_modificado:399807.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}}	{1568435 proyecto_FIN, 1568435 proyecto_INICIO, 1568435 proyecto_PROCESO, 1568435 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568389	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódromo Cd Deportiva 10, Atasta de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94559121, lat:17.97624307}}	04-11-2019	18-12-2019	394,631.91	394,631.91	394,631.91	394,631.91	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE53-137/19, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:394631.91, importe_modificado:394631.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}	{1568389 proyecto_INICIO, 1568389 proyecto_FIN, 1568389 proyecto_INICIO, 1568389 proyecto_PROCESO, 1568389 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569675	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94175029, lat:17.97538584}}	04-11-2019	18-12-2019	185,602.73	185,602.73	185,602.73	185,602.73	185,602.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE51-144/19, contratista:POWER SYSTEMS ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:185602.73, importe_modificado:185602.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1569675 proyecto_INICIO, 1569675 proyecto_FIN, 1569675 proyecto_PROCESO, 1569675 proyecto_FIN, 1569675 proyecto_INICIO, 1569675 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201136922	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJ. EL GUANAL, lon:-93.851944, lat:17.790555}}	04-06-2018	01-08-2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAIGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275934 proyecto_INICIO, 1275934 proyecto_FIN, 1275934 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201561402	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	79,999,991.95	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.999999195E7, modificado:7.99903591E7}}	OTD73.-Rehabilitación y mantenimiento correctivo de la Planta Potabilizadora	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD73	S	241,918	235,926	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301576347	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	122,566.00	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122566.0, modificado:117938.57}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL (TERRESTRE 2018)	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPM55	N	0	0	25,196	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
2019	4	TAB16160100626167	2016	23	U	93					Proyecto de inversión	266,002,760.00	{#f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6600276E8, modificado:0.0}}	Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2016	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT859	N	0	0	2,238,603	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB16160300743065	2016	23	U	93					Proyecto de inversión	1,594,739.32	{#f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594739.32, modificado:1594739.32}}	Op108 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Mactum De La Ciudad De Balancan Tabasco	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP108	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561402	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:EL MANGO, Tabasco, México, lon:-92.98566341, lat:18.12048413}}	01-08-2019	31-12-2019	79,990,359.10	79,990,359.10	79,989,175.00	79,989,175.00	60,466,123.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-009/2019, contratista:CM DEL GOLFO, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6.656317953E7, importe_modificado:6.656317953E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1561402/proyecto_PROCESO, 1561402/proyecto_FIN, 1561402/proyecto_INICIO, 1561402/proyecto_FIN, 1561402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-trimestre:4.0}, obs4: {observación: solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:joel perezp, fecha:2020-01-16}}	
TAB190301576347	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Magisterial Dos 110, La Ceiba, 86607 Paraiso, Tab., México, lon:-93.20742846, lat:18.39461142}}	21-09-2019	30-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1576347/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB16160100626167	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-92.919416, lat:17.967838}}	01-12-2016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{702355/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB16160300743065	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	01-09-2016	01-11-2016	1,388,931.01	1,388,931.01	1,388,931.01	1,388,931.01	1,388,931.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01950-57/16, contratista:DOMINGO JAVIER CALCANEO GALINDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1242862.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846585/proyecto_INICIO, 846585/proyecto_FIN, 846585/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

