

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301384950	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	40,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.831549872E7))	Construcción del Sistema de Agua Potable (Circuitos de Refuerzo de Agua Tratada), en la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS198	S	14,202	13,142	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385154	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,906,832.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7906832.99, modificado:7760393.18))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 2 Municipio del Centro, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS201	S	2,828	2,799	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385165	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	11,219,996.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.127999699E7, modificado:1.104915789E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS203	S	10,234	9,590	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385543	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	13,528,772.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.325186028E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS204	S	10,639	9,391	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385659	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	11,279,996.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.127999699E7, modificado:1.106195859E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Bayo del Municipio de Macuspá, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS207	S	366	335	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301379218	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	6,014,600.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6014600.0, modificado:5785387.35))	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona country de la ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS211	S	12,988	12,012	0	(meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0))
2018	3	TAB180301391071	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	14,990,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499E7, modificado:1.466629972E7))	Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS167	S	10,234	9,590	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385972	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,409,280.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409280.99, modificado:3407425.89))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Mango, Municipio de Nacajuca, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS208	S	5,803	5,486	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385991	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	13,528,772.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.325186028E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Tenosique, Municipio de Tenosique, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS209	S	16,892	15,687	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301392006	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	15,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6037251.98), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9055877.96))	Construcción del sistema integral de agua potable en las localidades de El Pastal, Chiczapote, Cantemec 1ra. sección, Cantemec 2da. sección y El Silo (tercera etapa), municipio de Nacajuca, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PR016	S	973	978	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301391964	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	25,618.60	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25618.6, modificado:25618.6))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 5ta Sección, del municipio de Macuspá, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS218	S	183	192	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385100	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	13,528,772.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.324801913E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS199	S	47,400	44,158	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301390340	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	44,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.278393366E7))	Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS166	S	47,400	44,158	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301384950	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441])	01-09-2018	09-11-2018	38,315,498.72	35,872,975.50	0.00	0.00	0.00	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/021/2018, contratista:Corporativo DCM, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7948900.92, importe_modificado:7948900.92), ctio2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/022/2018, contratista:Constructora Agsa, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4674882.08, importe_modificado:4674882.08), ctio3: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/018/2018, contratista:Jorge Luis Morales Damas, convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6799463.18, importe_modificado:6799463.18), ctio4: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/020/2018, contratista:Construcciones Azul del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6436586.49, importe_modificado:6436586.49), ctio5: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/019/2018, contratista:Constructora Mayma, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4321006.23, importe_modificado:4321006.23), ctio6: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/023/2018, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5692136.6, importe_modificado:5692136.6))	(meta1: (avance:0.56))	(1384950/proyecto_PROCESO, 1384950/proyecto_INICIO, 1384950/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385154	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:92.9475061, lat:17.989456])	01-08-2018	10-11-2018	7,760,393.18	7,760,393.18	2,520,933.75	2,520,933.75	2,520,933.75	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/005/2018, contratista:AcuTab, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7760393.18, importe_modificado:7760393.18))	(meta1: (avance:0.55))	(1385154/proyecto_PROCESO, 1385154/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385165	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., Mexico, lon:-93.1712486, lat:18.0721544])	01-08-2018	10-11-2018	11,049,157.89	11,049,157.89	5,620,338.86	5,620,338.86	5,620,338.86	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/004/2018, contratista:Priscilla Marisol Gómez Rincón, convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:11049157897, importe_modificado:11049157897))	(meta1: (avance:0.8))	(1385165/proyecto_INICIO, 1385165/proyecto_PROCESO, 1385165/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385543	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.776667, lat:17.795556])	01-08-2018	10-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,437,675.93	4,437,675.93	4,437,675.93	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/008/2018, contratista:Constructora Veasa, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:13251860287, importe_modificado:13251860287))	(meta1: (avance:0.76))	(1385543/proyecto_INICIO, 1385543/proyecto_PROCESO, 1385543/proyecto_INICIO, 1385543/proyecto_PROCESO, 1385543/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385659	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspiana, Tab., Mexico, lon:92.5936096, lat:17.7607017])	01-08-2018	10-11-2018	11,061,958.59	11,061,958.59	4,100,783.52	4,100,783.52	4,100,783.52	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/012/2018, contratista:Multiservicios RYC, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:11061958597, importe_modificado:11061958597))	(meta1: (avance:0.7))	(1385659/proyecto_PROCESO, 1385659/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301379218	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna El Country, Tabasco, Mexico, lon:-92.9917762, lat:18.0203781])	01-09-2018	09-11-2018	5,785,387.35	5,785,387.35	0.00	0.00	0.00	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/014/2018, contratista:Ing. Mario Abreu Montano, convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5785387.35, importe_modificado:5785387.35))	(meta1: (avance:0.55))	(1379218/proyecto_INICIO, 1379218/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391071	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363])	10-04-2018	12-08-2018	14,666,299.72	14,666,299.72	12,954,679.33	12,954,679.33	12,954,679.33	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO23/002/2018, contratista:Constructora VEASA, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:14666299727, importe_modificado:14666299727))	(meta1: (avance:1.0))	(1391071/proyecto_INICIO, 1391071/proyecto_PROCESO, 1391071/proyecto_FIN, 1391071/proyecto_PROCESO, 1391071/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385972	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426])	01-08-2018	10-11-2018	3,407,425.89	3,407,425.89	1,718,429.02	1,718,429.02	1,718,429.02	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/007/2018, contratista:Priscilla Marisol Gómez Rincón, convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3407425.89, importe_modificado:3407425.89))	(meta1: (avance:0.9))	(1385972/proyecto_INICIO, 1385972/proyecto_PROCESO, 1385972/proyecto_INICIO, 1385972/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385991	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.425051, lat:17.472665])	01-08-2018	10-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,480,299.48	4,480,299.48	4,480,299.48	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/010/2018, contratista:Constructora Veasa, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:13251860287, importe_modificado:13251860287))	(meta1: (avance:0.79))	(1385991/proyecto_INICIO, 1385991/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392006	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857])	16-04-2018	08-09-2018	15,093,129.94	15,093,129.94	15,093,129.67	15,093,129.67	15,093,129.67	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROI-001/2018, contratista:Corporativo DCM S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1419013023E7, importe_modificado:1509312994E7))	(meta1: (avance:1.0))	(1392006/proyecto_FIN, 1392006/proyecto_PROCESO, 1392006/proyecto_INICIO, 1392006/proyecto_PROCESO, 1392006/proyecto_INICIO, 1392006/proyecto_PROCESO, 1392006/proyecto_FIN, 1392006/proyecto_INICIO, 1392006/proyecto_FIN, 1392006/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391964	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Bitzaj Sta. Sección, Macuspiana, Tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431])	18-09-2018	30-09-2018	25,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1391964/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385100	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067])	01-08-2018	10-11-2018	13,248,019.13	13,248,019.13	4,675,664.75	4,675,664.75	4,675,664.75	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/003/2018, contratista:Ingenieria Especializada Jaguar, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1324801913E7, importe_modificado:1324801913E7))	(meta1: (avance:0.6))	(1385100/proyecto_PROCESO, 1385100/proyecto_INICIO, 1385100/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301390340	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cárdenas, Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943])	10-04-2018	06-10-2018	42,783,933.66	42,783,933.66	36,234,458.86	36,234,458.86	36,234,458.86	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO23/001/2018, contratista:Multiservicios RYC, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4278393366E7, importe_modificado:4278393366E7))	(meta1: (avance:0.87))	(1390340/proyecto_INICIO, 1390340/proyecto_PROCESO, 1390340/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB180301392099	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,239,277.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895711.0, modificado:2895711.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343566.0, modificado:4343566.0))	Construcción del sistema de agua potable (Incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica), La Ceiba 2da. sección, Huimanguillo, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR057	N	0	0	0	673	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301392141	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,611,757.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044703.0, modificado:3044703.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567054.0, modificado:4567054.0))	Construcción del sistema de agua potable (Incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del ejido Paso de la Mina 1ra. sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento		N	0	0	0	930	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301393001	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,674,644.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069858.0, modificado:3069858.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604786.0, modificado:4604786.0))	Construcción del sistema de agua potable (Incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del ejido Caobanal 1ra. sección (Mezcalapa), municipio de Huimanguillo, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento		N	0	0	0	1,009	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301386139	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	15,505,499.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550549999E7, modificado:1539743837E7))	Rehabilitación de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, Chilapa, Cenila, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	23,766	16,516	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301391931	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	126,246.43	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126246.43, modificado:126246.43))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 4ta Sección, del municipio de Macuspana, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS217	S	59	72	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301391984	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	55,190.48	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55190.48, modificado:55190.48))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 6ta Sección, del municipio de Macuspana	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS219	S	154	148	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301393394	2018	23	U	93	Adquisición	1,496,967.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563519.0, modificado:563519.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933448.0, modificado:933448.0))	Suministro e instalación de equipo Dosificador	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AAL04	N	0	0	0	148,378	(meta1: (unidad_medida:5, meta:8.0))
2018	3	TAB180301386118	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	6,019,900.01	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019900.01, modificado:5694534.59))	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona Parrilla Huasteca en el municipio de Centro, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS212	S	44,159	40,841	0	(meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301393501	2018	23	U	93	Adquisición	482,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0))	Suministro e instalación de kil de refac. y Estuche de comparador de color.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AAL05	N	0	0	0	191,882	(meta1: (unidad_medida:999, meta:27.0))
2018	3	TAB180301393544	2018	23	U	93	Adquisición	117,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58650.0, modificado:58650.0), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58650.0, modificado:58650.0))	Suministro e instalación de dosificador para gas cloro y kil para valvulas.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AAL06	N	0	0	0	852,422	(meta1: (unidad_medida:999, meta:391.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301392099	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Humanguillo, tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-06-2018	29-08-2018	7,239,277.00	6,088,103.98	5,270,721.68	5,270,721.68	5,270,721.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-001/2018, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica RAO S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6088103.98, importe_modificado:6088103.98}}	{meta1: {avance:0.95}}	{1392099/proyecto_PROCESO, 1392099/proyecto_INICIO, 1392099/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392141	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:Paso de la mina humanguillo tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-06-2018	29-08-2018	7,611,757.00	7,112,044.17	6,427,195.02	6,427,195.02	6,427,195.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica RAO S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7112044.17, importe_modificado:7112044.17}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392141/proyecto_INICIO, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_FIN, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_INICIO, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393001	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:ejido caobanal tra. seccion humanguillo, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-06-2018	29-08-2018	7,674,644.00	6,630,182.58	6,078,601.73	6,078,601.73	6,078,601.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018, contratista:Constructora Mayma S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6630182.58, importe_modificado:6630182.58}}	{meta1: {avance:0.97}}	{1393001/proyecto_INICIO, 1393001/proyecto_PROCESO, 1393001/proyecto_INICIO, 1393001/proyecto_PROCESO, 1393001/proyecto_INICIO, 1393001/proyecto_PROCESO, 1393001/proyecto_INICIO, 1393001/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301386139	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centla, Tab., Mexico, lon:-92.646007, lat:18.533717}}	01-09-2018	09-11-2018	15,397,438.37	15,397,438.37	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/017/2018, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.539743837E7, importe_modificado:1.539743837E7}}	{meta1: {avance:0.17}}	{1386139/proyecto_INICIO, 1386139/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391931	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Blitzal 4ta. Sección, Macuspana, Tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	18-09-2018	30-09-2018	126,246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391931/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391984	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Blitzal 6ta. Sección, Macuspana, tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	18-09-2018	30-09-2018	55,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391984/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393394	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cárdenas, Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494}, geo5: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.826284, lat:17.591793}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	01-06-2018	31-12-2018	1,496,967.00	1,272,594.82	1,272,594.82	1,272,594.82	1,272,594.82	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-22-2018, contratista:Sostenes Arturo Esponda Moguel, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1272594.82, importe_modificado:1272594.82}}	{meta1: {avance:0.87}}	{1393394/proyecto_INICIO, 1393394/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301386118	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Parilla, Tab., Mexico, lon:-92.917463, lat:17.9135402}}	01-09-2018	09-11-2018	5,694,534.59	5,694,534.59	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/015/2018, contratista:Grupo Te & Mo Media, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5694534.59, importe_modificado:5694534.59}}	{meta1: {avance:0.25}}	{1386118/proyecto_INICIO, 1386118/proyecto_PROCESO, 1386118/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393501	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cárdenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943}, geo4: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa Tabasco, lon:-92.826284, lat:17.591793}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso Tabasco, lon:-93.214237, lat:18.39577}, geo6: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857}, geo7: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	17-10-2018	17-10-2018	482,000.00	481,280.52	363,998.98	363,998.98	363,998.98	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-23-2018, contratista:Aquarmex S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:481280.52, importe_modificado:481280.52}}	{meta1: {avance:0.87}}	{1393501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393544	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso Tabasco, lon:-93.214237, lat:18.39577}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcatco Tabasco, lon:-93.225017, lat:18.266048}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cárdenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943}, geo5: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729}, geo6: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Humanguillo Tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174}, geo7: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata Tabasco, lon:-91.765081, lat:17.744582}, geo8: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}, geo9: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857}, geo10: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez Tabasco, lon:-93.062597, lat:18.176848}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	01-06-2018	10-10-2018	117,300.00	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-24-2018, contratista:Aquarmex S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:299912.2, importe_modificado:299912.2}}	{meta1: {avance:100.0}}	{1393544/proyecto_PROCESO, 1393544/proyecto_INICIO, 1393544/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301385571	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,344,638.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344638.99, modificado:7204239.39))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Macuspána, Municipio de Macuspána, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS206	S	16,677	15,548	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301391840	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,350,450.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350450.0, modificado:5350450.0))	Reparación de hundimientos en la localidad de Nicolás bravo, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS220	S	1,158	1,168	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301393400	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,165,442.68	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165442.68, modificado:3165442.68))	Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Villahermosa - Comalcalco, Tramo: del km 5+500 al km 20+200, Municipio de Nacajuca, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		N	0	0	656	(meta1: (unidad_medida:7, meta:20.2))
2018	3	TAB180301392822	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	10,299,773.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.029977359E7, modificado:1.029977359E7))	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: E. C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS - TRAMO: CUNDUJACAN - COMALCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 36+800 (TRAMOS AISLADOS), CUERPO A Y CUERPO B. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDUJACAN, JALPA DE MENDEZ Y COMALCALCO, TABASCO.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE761	N	0	0	54,584	(meta1: (unidad_medida:7, meta:3.0))
2018	3	TAB18180101068149	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	218,699,937.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.18699937E8, modificado:0.0))	Otc03 - Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC03	N	0	0	2,238,603	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301393570	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,970.60	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999970.6, modificado:999970.6))	Rastreo y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: E. C. (Chable y El Triunfo) - San Ejido, Tramo: Del km 0+000 al km 15+000 (Tramos Aislados), Balancán, Tabasco	1-Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE788	N	0	0	1,312	(meta1: (unidad_medida:7, meta:15.0))
2018	3	TAB180301399848	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,968.53	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.53, modificado:999968.53))	Rastreo y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: E. C. (El Triunfo - E. W. O.) Ejido Arroyo El Triunfo 1ra., Tramo: Del km 0+000 al km 2+000, Balancán, Tabasco	1-Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE789	N	0	0	726	(meta1: (unidad_medida:7, meta:2.0))
2018	3	TAB180301393533	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,994.73	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.73, modificado:999994.73))	Rastreo y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: E. C. (Cabecera municipal) - Liguana - La Loma, Tramo del km 0+000 al km 5+000, Municipio de Balancán, Tabasco	1-Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE787	N	0	0	3,187	(meta1: (unidad_medida:7, meta:5.0))
2018	3	TAB180301393426	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,160,567.53	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160567.53, modificado:4160567.53))	Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Jalpa - Soyatlaco - Mecoacán, Tramo del km 13+000 al km 15+500, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	10-Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE783	N	0	0	15,788	(meta1: (unidad_medida:7, meta:2.0))
2018	3	TAB180301393424	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,164,314.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164314.0, modificado:2164314.0))	K0180 -PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2018)"	10-Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	211	(meta1: (unidad_medida:15, meta:682.5))
2018	3	TAB180301393440	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	371,893.52	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371893.52, modificado:371893.52))	K0191 -CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE SANTA ISABEL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)"	10-Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	4,800	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301393396	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	700,441.90	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700441.9, modificado:700441.9))	K0192 -REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE CENTRAL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)"	10-Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,965	(meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0))
2018	3	TAB180301385561	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	13,528,772.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.325186028E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Jonuta, Municipio de Jonuta, Tabasco	11-Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS205	S	3,633	3,266	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301399984	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,992.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999992.59, modificado:999992.59))	Desarrollo, Rastreo y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: Francisco J. Sanlamaría y Federico Álvarez, Tramo: Pte. Pitahaya - Federico Álvarez, del km 22+700 al km 32+700 (Tramos asados), municipio de Jonuta, Tabasco	11-Jonuta	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE795	N	0	0	1,323	(meta1: (unidad_medida:7, meta:10.0))
2018	3	TAB180301392863	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,959,915.79	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5959915.79, modificado:5959915.79))	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Macuspána - Estación Ferrercari, del km 0+000 al km 1+000, y del km. 8+000 al km 9+580, Municipio de Macuspána, Tabasco.	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE764	N	0	0	3,176	(meta1: (unidad_medida:7, meta:2.58))
2018	3	TAB180301393382	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,787,495.17	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787495.17, modificado:1787495.17))	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DE TIPO CAJON DE CONCRETO, CAMINO: NUEVA DIVISION DEL BAYO, EN EL KM 0+080. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE780	N	0	0	1,257	(meta1: (unidad_medida:15, meta:6.6))
2018	3	TAB180301392847	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,434,595.04	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434595.04, modificado:5434595.04))	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+310 Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580. CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE763	N	0	0	457	(meta1: (unidad_medida:7, meta:0.58))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301385571	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspama, Tab., Mexico, lon: 92.5936096, lat:17.7607017])	01-08-2018	10-11-2018	7,204,239.39	7,204,239.39	2,643,245.29	2,643,245.29	2,643,245.29	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/011/2018, contratista:Multiservicios RYK, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7204239.39, importe_modificado:7204239.39])	(meta1: [avance:0.7])	(1385571/proyecto_INICIO, 1385571/proyecto_PROCESO, 1385571/proyecto_INICIO, 1385571/proyecto_PROCESO, 1385571/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391840	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Nicolas Bravo, Jalpa de Mendez, Tabasco, lon:93.042597, lat:18.176848])	01-10-2018	30-11-2018	5,350,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:0.0])	(1391840/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393400	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA A COMALCALCO, TABASCO, lon:93.020043, lat:18.168857])	08-09-2018	22-10-2018	2,941,942.79	2,941,942.79	882,582.84	882,582.84	882,582.84	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE782-11-2018, contratista:MAYLOG DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2941942.79, importe_modificado:2941942.79])	(meta1: [avance:0.2])	(1393400/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392822	2018	23	U	93	2	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, lon:93.225017, lat:18.266048], geo2: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, lon:93.1743, lat:18.065363])	14-09-2018	07-12-2018	9,470,915.06	9,470,915.06	2,841,274.52	2,841,274.52	2,841,274.52	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE781-02/18, contratista:CONSTRUTEC VILLAHERMOSA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9470915.06, importe_modificado:9470915.06])	(meta1: [avance:0.36])	(1392822/proyecto_PROCESO, 1392822/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180101068149	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:92.919416, lat:17.987838])	01-12-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:0.0])	(1205265/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301393570	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:103, direccion:EL FAUSTINO, BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395])	12-09-2018	11-10-2018	990,033.40	990,033.40	0.00	0.00	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE788-023/2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990033.4, importe_modificado:990033.4])	(meta1: [avance:9.38])	(1393570/proyecto_PROCESO, 1393570/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399848	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:9, direccion:ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION, BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395])	17-09-2018	16-10-2018	990,031.85	990,031.85	0.00	0.00	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE789-024-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990031.85, importe_modificado:990031.85])	(meta1: [avance:1.3])	(1399848/proyecto_PROCESO, 1399848/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393533	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:75, direccion:UQUINA Y LA LOMA, BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395])	11-09-2018	10-10-2018	995,703.78	995,703.78	298,711.13	298,711.13	298,711.13	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE787-018/2018, contratista:CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:995703.78, importe_modificado:995703.78])	(meta1: [avance:3.5])	(1393533/proyecto_INICIO, 1393533/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393426	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:28, direccion:REFORMA 1RA SECCION, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:93.062597, lat:18.176848])	08-09-2018	06-11-2018	3,980,183.80	3,980,183.80	1,194,055.14	1,194,055.14	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE783-12-2018, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3980183.8, importe_modificado:3980183.8])	(meta1: [avance:0.02])	(1393426/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393424	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:61, direccion:Negrete, Plaza Hidalgo, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:93.06106567, lat:18.17716879])	22-08-2018	05-09-2018	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,154,985.06	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N22-K0180-2018, contratista:RUBEN VILLEGAS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2174114.0, importe_modificado:2164314.0])	(meta1: [avance:682.5])	(1393424/proyecto_INICIO, 1393424/proyecto_FIN, 1393424/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393440	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Jalpa de mendez, lon:93.062597, lat:18.176848])	10-09-2018	17-09-2018	371,893.52	371,893.52	371,893.52	371,893.52	370,290.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])	(1393440/proyecto_INICIO, 1393440/proyecto_FIN, 1393440/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393396	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:93.062597, lat:18.176848])	14-07-2018	17-07-2018	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	697,422.75	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N25-K0192-2018, contratista:JOSE FRANCISCO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:705654.94, importe_modificado:700441.9])	(meta1: [avance:1.0])	(1393396/proyecto_INICIO, 1393396/proyecto_PROCESO, 1393396/proyecto_FIN, 1393396/proyecto_PROCESO, 1393396/proyecto_FIN, 1393396/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385561	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., Mexico, lon:92.1364314, lat:18.0910825])	01-08-2018	10-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/009/2018, contratista:Constructora Veasca, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.3251860287, importe_modificado:1.3251860287])	(meta1: [avance:0.82])	(1385561/proyecto_PROCESO, 1385561/proyecto_INICIO, 1385561/proyecto_PROCESO, 1385561/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399984	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:16, direccion:FEDERICO ALVAREZ 1RA SECCION, JONUTA, TABASCO, lon:-92.138729, lat:18.090706])	17-09-2018	16-10-2018	988,525.69	988,525.69	0.00	0.00	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE795-031-2018, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:988525.69, importe_modificado:988525.69])	(meta1: [avance:4.0])	(1399984/proyecto_PROCESO, 1399984/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392863	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA - ESTACION FERROCARRIL, MACUSPANA, TABASCO, lon:92.594071, lat:17.756431])	07-09-2018	30-11-2018	5,899,331.66	5,899,331.66	1,769,799.50	1,769,799.50	1,769,799.50	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE764-04-2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5899331.66, importe_modificado:5899331.66])	(meta1: [avance:0.72])	(1392863/proyecto_PROCESO, 1392863/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393382	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:86, direccion:Unhamed Road, Tabasco, Mexico, lon:92.43707657, lat:17.82747184])	17-09-2018	05-12-2018	1,775,387.30	1,775,387.30	532,616.19	532,616.19	532,616.19	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE780-017/2018, contratista:MANUEL LOPEZ CASTELLANOS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1775387.3, importe_modificado:1775387.3])	(meta1: [avance:0.0])	(1393382/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392847	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:104, direccion:BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE, MACUSPANA, TABASCO, lon:92.594071, lat:17.756431])	07-09-2018	30-11-2018	5,422,141.03	5,422,141.03	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE763-06-2018, contratista:MEDOPERSIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5422141.03, importe_modificado:5422141.03])	(meta1: [avance:0.0])	(1392847/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G.OBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB180301400001	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,995.11	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.11, modificado:999995.11))	Desarrolla, Rastreo y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: El Porvenir y Corralillo 1ra. Y 2da. Sección, Tramo: Del km 0-000 al km 12+100 (Tramos aislados), municipio de Macuspána, Tabasco.	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE796	N	0	0	0	1,754	(meta1: (unidad_medida:7, meta:12.1))
2018	3	TAB180301392832	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,674,378.90	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674378.9, modificado:2674378.9))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA - FRANCISCO I. MADERO - LA VICTORIA, DEL KM 4+500 AL KM 5+500. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE762	N	0	0	0	423	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0))
2018	3	TAB18180101074531	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	556,390.98	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556390.98, modificado:556390.98))	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Col. Los Pinos	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MACUSPANA	K003-020	N	0	0	32,225	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:206.4))	
2018	3	TAB180301379222	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,012,597.80	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012597.8, modificado:1012597.8))	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-023	N	0	0	1,431	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:963.2))	
2018	3	TAB18180101074514	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	485,840.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485840.0, modificado:485840.0))	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable En La Calle Sin Nombre En La Colonia Santa Teresa	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-016	N	0	0	14,451	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:390.0))	
2018	3	TAB18180101074547	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,681,032.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681032.0, modificado:1681032.0))	Remodelacion De Parque 1a. Etapa	12-Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-022	N	0	0	1,900	(meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2018	3	TAB18180101074446	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	901,748.97	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901748.97, modificado:901748.97))	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfáltica En La Colonia Induvtab	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-017	N	0	0	14,451	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.4))	
2018	3	TAB180301379384	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	625,748.35	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625748.35, modificado:625748.35))	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-031	N	0	0	278	(meta1: (unidad_medida:17, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301379388	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,489,868.55	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489868.55, modificado:1489868.55))	REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-032	N	0	0	1,900	(meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301379375	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,658,475.11	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658475.11, modificado:1658475.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CUCO ROVIROSA	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-024	N	0	0	1,431	(meta1: (unidad_medida:15, meta:402.0))	
2018	3	TAB180301379379	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	625,752.50	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625752.5, modificado:625752.5))	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	12-Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-030	N	0	0	160	(meta1: (unidad_medida:17, meta:1.0))	
2018	3	TAB180301392888	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,876,157.06	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876157.06, modificado:3876157.06))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: NACAJUICA - TECOLUITA, TRAMO: LIBRAMIENTO NACAJUICA - MAZATEUPA, DEL KM 3+170 AL KM 4+220, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA, TABASCO.	13-Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE767	N	0	0	4,414	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.05))	
2018	3	TAB18180201137638	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	337,979.13	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337979.13, modificado:337979.23))	Construccion De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 1 132 Al Tramo 1 292	13-Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUICA	08-K008-014	N	0	0	1,452	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.16))	
2018	3	TAB180301391824	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,118,835.54	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118835.54, modificado:1118835.54))	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PRINCIPAL, ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE NACAJUICA, TABASCO	13-Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUICA	08-K008-022	N	0	0	11,289	(meta1: (unidad_medida:15, meta:278.0))	
2018	3	TAB18180201137669	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	427,903.24	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427903.24, modificado:427903.24))	Construccion De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 922 Al Tramo 1 131	13-Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUICA	08-K008-015	N	0	0	1,452	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.21))	
2018	3	TAB18180201141601	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	584,596.47	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584596.47, modificado:581526.9))	Suministro E Instalacion De Transformadores Manufacturados De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraíso	14-Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	ISM52	N	0	0	25,188	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2018	3	TAB180301393586	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	205,066.75	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205066.75, modificado:205066.75))	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE CANCHA DE FUT 7	14-Paraíso	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM61	N	0	0	1,931	(meta1: (unidad_medida:15, meta:66.0))	
2018	3	TAB180301399802	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	215,625.27	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215625.27, modificado:215625.27))	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CALLE CERRADA DE 2 ABRIL	14-Paraíso	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPM53	N	0	0	25,188	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBALE - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB180301393368	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	325,446.41	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325446.41, modificado:325446.41))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRADA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA COLONIA QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM55	N	0	0	0	5,178	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:283.0)}
2018	3	TAB180301393458	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	410,915.02	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410915.02, modificado:410915.02))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ENTRADA CALZADA DE LA VIRGEN MARIA, EJIDO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM60	N	0	0	0	2,686	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:512.0)}
2018	3	TAB180301393412	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	301,373.58	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301373.58, modificado:301373.58))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RIA UNION ZDA. SECCION DE PARAISO.TABASCO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM59	N	0	0	0	720	{meta1: (unidad_medida:15, meta:159.0)}
2018	3	TAB180301399791	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	218,985.48	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218985.48, modificado:218985.48))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE CANCHA DE FUT 7	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM62	N	0	0	0	863	{meta1: (unidad_medida:15, meta:93.0)}
2018	3	TAB180301393357	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	577,871.12	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577871.12, modificado:577871.12))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINOS EN LA ENTRADA LOS IZQUIERDO DE LA RANCHERIA MOCTEZUMA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM54	N	0	0	0	2,577	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:2385.0)}
2018	3	TAB180301393336	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	129,015.37	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129015.37, modificado:129015.37))	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MANUFACTURADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	ISM55	N	0	0	0	25,186	{meta1: (unidad_medida:17, meta:2.0)}
2018	3	TAB180301392908	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,704,419.86	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3704419.86, modificado:3704419.86))	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE TALUD, CAMINO. E.C. (PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN) - OXOLOTAN - MADERO 1ERA SECCION, KM 1+016, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	15:Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE768	N	0	0	0	488	{meta1: (unidad_medida:15, meta:60.0)}
2018	3	TAB180301393076	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,847,598.63	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847598.63, modificado:1847598.63))	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICION DE TERRAPLEN, CAMINO. PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN, RA. MADRIGAL STA. SECCION, KM 51+400, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15:Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE769	N	0	0	0	543	{meta1: (unidad_medida:15, meta:26.0)}
2018	3	TAB180301399888	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,995.84	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.84, modificado:999995.84))	Desarrolle, Rastro y Recargue de Grava de Revestimiento, Camino: Miraflores ¿ Barrial ¿, Noypac, Tramo: Del km 0+000 al km 13+500 (Tramos aislados), del municipio de Tacotalpa, Tabasco	15:Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE791	N	0	0	0	2,640	{meta1: (unidad_medida:7, meta:13.5)}
2018	3	TAB180301399912	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,997.92	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.92, modificado:999997.92))	Desarrolle, Rastro y Recargue de grava de Revestimiento, Camino: Lomas Alegres - Pasamons, Tramo: Del km 0+000 al km 3+000 (Tramos aislados), municipio de Tacotalpa, Tabasco.	15:Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE792	N	0	0	0	1,596	{meta1: (unidad_medida:7, meta:3.0)}
2018	3	TAB180301393131	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,998,263.06	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998263.06, modificado:5998263.06))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO. REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO DEL KM 11-300 AL KM 16+250 (TRAMOS AISLADOS), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17:Tenosique	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE771	N	0	0	0	1,355	{meta1: (unidad_medida:7, meta:6.8)}
2018	3	TAB18180201142208	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	779,587.17	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779587.17, modificado:756589.35))	Rehabilitación De Pavimento Con Bacheo A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En Diversas Calles De La Cd. De Tenosique, Tabasco	17:Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP059	N	0	0	0	32,579	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1055.3)}
2018	3	TAB180301393119	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	167,150.94	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167150.94, modificado:167150.94))	Construcción de Subestación Eléctrica Tipo Poste para el Alumbrado Pública del Poblado Redencion del Campesino	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP086	N	0	0	0	861	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0)}
2018	3	TAB180301393228	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	788,240.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788240.0, modificado:788240.0))	Construcción de Camino Cosechero en el EJ. El Palmar	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP087	N	0	0	0	680	{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.5)}
2018	3	TAB180301399870	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,993.15	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999993.15, modificado:999993.15))	Desarrolle, Rastro y Recargue de Grava de Revestimiento, Camino: Encrucijada 3era. ¿ San Pedro ¿, El Mingo, Tramo: del km 0+000 al km 7+000 (Tramos aislados), en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	2:Cardenas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE790	N	0	0	0	4,691	{meta1: (unidad_medida:7, meta:7.0)}
2018	3	TAB18180101067636	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	880,059.89	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880059.89, modificado:880059.89))	Construcción de Guarniciones y Banquetas En Camino Real	3:Centla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0121	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEDREFERENCIA	GEOMERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301393368	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/1615798/29359.png?access_token=pk-eyJ1ljpicmVndWkx:3RYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTNvd2LuYmYlQJb6GnHPxut6Xdw7OPXcww, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	01-09-2018	30-09-2018	325,446.41	325,446.41	325,446.41	325,446.41	325,446.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-AO-827014983-E13/2018-KAM55, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, monto:325519.65, importe_modificado:325446.41}}	{meta1: {avance:283.0}}	{1393368/proyecto_PROCESO, 1393368/proyecto_INICIO, 1393368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393458	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/15/7899/14679.png?access_token=pk-eyJ1ljpicmVndWkx:3RYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTNvd2LuYmYlQJb6GnHPxut6Xdw7OPXcww, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	01-09-2018	30-09-2018	410,915.02	410,915.02	410,915.02	410,915.02	410,915.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-AO-827014983-E14/2018-KAM60, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, monto:410915.02, importe_modificado:410915.02}}	{meta1: {avance:512.0}}	{1393458/proyecto_INICIO, 1393458/proyecto_FIN, 1393458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393412	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/14/9499/7339.png?access_token=pk-eyJ1ljpicmVndWkx:3RYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTNvd2LuYmYlQJb6GnHPxut6Xdw7OPXcww, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	01-09-2018	20-09-2018	301,373.58	301,373.58	301,373.58	301,373.58	301,373.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-AO-827014983-E15/2018-KAM59, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, monto:301373.58, importe_modificado:301373.58}}	{meta1: {avance:159.0}}	{1393412/proyecto_INICIO, 1393412/proyecto_FIN, 1393412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399791	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/15/7899/14679.png?access_token=pk-eyJ1ljpicmVndWkx:3RYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTNvd2LuYmYlQJb6GnHPxut6Xdw7OPXcww, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	20-09-2018	30-09-2018	218,985.48	218,985.48	218,985.48	218,985.48	218,985.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-AO-827014983-E19/2018-KAM62, contratista:DIM LET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, TABASCO, monto:218985.48, importe_modificado:218985.48}}	{meta1: {avance:93.0}}	{1399791/proyecto_PROCESO, 1399791/proyecto_FIN, 1399791/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393357	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Paraso - Comalcalco, Los Tintos (Antes La Candelaria), Paraso, Tab., Mexico, lon:-93.2331562, lat:18.3966314}}	30-07-2018	15-08-2018	577,871.12	577,871.12	577,871.12	577,871.12	577,871.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-H-CARB-038/2018-KAM54, contratista:MOGA CORPORATIVA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, monto:577871.12, importe_modificado:577871.12}}	{meta1: {avance:2385.0}}	{1393357/proyecto_PROCESO, 1393357/proyecto_INICIO, 1393357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393336	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 216, Centro, 86605 Paraso, Tab., Mexico, lon:-93.21324348, lat:18.3966314}}	29-09-2018	03-10-2018	129,015.37	129,015.37	129,015.37	129,015.37	129,015.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-H-CARB-058/2018-ISM55, contratista:RIGBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIISO, monto:129015.37, importe_modificado:129015.37}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1393336/proyecto_FIN, 1393336/proyecto_PROCESO, 1393336/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392908	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Oxolotan, Tab., Mexico, lon:-92.826284, lat:17.591793}}	14-09-2018	07-12-2018	3,647,065.82	3,647,065.82	1,094,119.75	1,094,119.75	1,094,119.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE768-03/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3647065.82, importe_modificado:3647065.82}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1392908/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393076	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:MADRIGAL STA SECCION, TACOTALPA, TABASCO, lon:-92.826284, lat:17.591793}}	11-09-2018	29-11-2018	1,839,016.51	1,839,016.51	551,704.95	551,704.95	551,704.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE769-014/2018, contratista:CONSTRUCTOR CARDE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1839016.51, importe_modificado:1839016.51}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1393076/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399888	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CUAUHTEMOC BARREAL, TACOTALPA, TABASCO, lon:-92.826284, lat:17.591793}}	17-09-2018	16-10-2018	999,237.10	999,237.10	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE791-027-2018, contratista:JAQUELIN JAVIER DE LA CRUZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999237.1, importe_modificado:999237.1}}	{meta1: {avance:0.14}}	{1399888/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399912	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:PASAMONOS, TACOTALPA, TABASCO, lon:-92.826284, lat:17.591793}}	17-09-2018	16-10-2018	999,294.23	999,294.23	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE792-028-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VICAR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999294.23, importe_modificado:999294.23}}	{meta1: {avance:0.03}}	{1399912/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393131	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.31767273, lat:17.40519243}}	08-09-2018	30-11-2018	5,825,961.22	5,825,961.22	1,747,788.37	1,747,788.37	1,747,788.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE771-07/2018, contratista:CONSTRUCTORA CARDIE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5825961.22, importe_modificado:5825961.22}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1393131/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201142208	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-91.426666, lat:17.4725}}	06-06-2018	01-06-2018	756,589.35	756,589.35	756,589.35	756,589.35	756,589.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP059-01/2018, contratista:GRUPO SEINSUR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:779587.17, importe_modificado:756589.35}}	{meta1: {avance:1055.3}}	{1281810/proyecto_INICIO, 1281810/proyecto_FIN, 1281810/proyecto_PROCESO, 1281810/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301393119	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.28110886, lat:17.32851724}}	20-08-2018	28-09-2018	167,150.94	167,150.94	167,150.94	167,150.94	167,150.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP086-06/2018, contratista:XUSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:200663.89, importe_modificado:194902.24}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1393119/proyecto_FIN, 1393119/proyecto_PROCESO, 1393119/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393228	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.03640556, lat:17.44793963}}	20-08-2018	25-09-2018	788,240.00	788,240.00	788,240.00	788,240.00	788,240.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP087-07/2018, contratista:TOMAS MALDONADO ACOA, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:800000.0, importe_modificado:788240.00}}	{meta1: {avance:1.5}}	{1393228/proyecto_PROCESO, 1393228/proyecto_INICIO, 1393228/proyecto_FIN, 1393228/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399870	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:ENCRUJADA 3RA SECCION (LAS CALZADAS), CARDENAS, TABASCO, lon:-93.376856, lat:17.98943}}	17-09-2018	16-10-2018	996,305.25	996,305.25	298,891.58	298,891.58	298,891.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE790-025-2018, contratista:VERA NARANJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:996305.25, importe_modificado:996305.25}}	{meta1: {avance:0.07}}	{1399870/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180101067636	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EJIDO LA SABANA, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	02-05-2018	01-06-2018	875,380.94	875,380.94	875,380.94	875,380.94	875,380.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOSTM-IO-827003993-E1-2018-HIDROCARBUROS-OP0121/2018, contratista:WHELIEL RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:875418.08, importe_modificado:875380.94}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_INICIO, 1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_FIN, 1204661/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB18180101067641	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,095,842.28	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095842.28, modificado:2095842.28))	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino Rural De La Col. El Bellore	3.Centla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0122	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301392215	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	874,685.08	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874685.08, modificado:874685.08))	OP0157 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADDO E TABASCO. LOCALIDAD: 0015 - VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO.	3.Centla	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0157	N		0	0	3,589	(meta1: (unidad_medida:15, meta:74.0))
2018	3	TAB18180201142069	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	545,839.24	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545839.24, modificado:545839.24))	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina, Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	3.Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0156	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:6218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB00180201142244	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,301,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301000.0, modificado:1301000.0))	Contrucción De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa Tra. Sección. En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	3.Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0141	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301385142	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	11,504,874.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11504874597, modificado:1124039318107))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 1 Municipio del Centro, Tabasco	4.Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS200	S		942	938	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301392090	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975549.5), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975549.5))	Colector pluvial y sanitario Belisario Domínguez - Paseo Usumacinta, municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de Belisario Domínguez - Aquiles Serdán)	4.Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU054	N		0	0	6,899	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301393169	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,812,538.30	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812538.3, modificado:2812538.3))	Reconstrucción de Terracerías y revestimiento, Camino: Sector El Cenobio, Rta. Estancia 2, Rta. La Ceiba, del km 0-000 al km 6+800, ubicado en el municipio de centro, Tabasco.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE773	N		0	0	1,458	(meta1: (unidad_medida:7, meta:6.8))
2018	3	TAB180301393319	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,600,539.07	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600539.07, modificado:5600539.07))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 5+000. CAMINO: ESTANCIA VIEJA 1ERA SECCION - ESTANCIA VIEJA 2DA SECCION, TRAMO: DEL KM 1+720 AL KM 4+320 (SEGUNDA ETAPA). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE777	N		0	0	1,142	(meta1: (unidad_medida:7, meta:2.6))
2018	3	TAB180301393273	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	9,176,582.43	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9176582.43, modificado:9176582.43))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 7+900. CAMINO: IXTACOMITAN 1ERA. - IXTACOMITAN 3RA SECCION - CURAHUEJO, TRAMO: DEL KM 4+000 AL KM 7+900 (SEGUNDA ETAPA). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE776	N		0	0	2,074	(meta1: (unidad_medida:7, meta:3.9))
2018	3	TAB180301393350	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,269,798.58	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7269798.58, modificado:7269798.58))	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Pavimento Asfáltico, Camino: Ixtacomitan 1a., 2a., 4a. Y 5a. Sector el Amatal, del km 0-000 al km 1+670, Municipio de Centro, Tabasco.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE779	N		0	0	1,505	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.67))
2018	3	TAB180301393520	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	851,208.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0, modificado:851208.0))	Aplicación de señalamiento horizontal, Camino: Acacapan y Colmena 1ª., 2ª. Y 3ª. Sección 2, Boca de escoba, Tramo: del km 0+000 al km 20+000, municipio de centro, Tabasco	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE786	N		0	0	6,003	(meta1: (unidad_medida:7, meta:20.0))
2018	3	TAB180301393332	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,415,253.38	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415253.38, modificado:2415253.38))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 4+700. CAMINO IXTACOMITAN 1ERA SECCION - IXTACOMITAN 5TA SECCION, TRAMO: DEL KM 3+000 AL KM 4+000 (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE778	N		0	0	1,946	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0))
2018	3	TAB180301393494	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,997.65	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.65, modificado:999997.65))	Desarrollo, Rastro y Recarga de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje, Camino: San Francisco 2, Coronel Traconis 4ta. Sección, del km 0-000 al km 4+500 (Tramos Aislados), Centro, Tabasco	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE785	N		0	0	842	(meta1: (unidad_medida:7, meta:4.5))
2018	3	TAB180301392440	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,756,518.80	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756518.8, modificado:5756518.8))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y SEALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES DEL KM 18+331 AL KM 20+131, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE759	N		0	0	1,887	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.8))
2018	3	TAB180301392441	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,128,216.10	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128216.1, modificado:2128216.1))	Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento, Camino: E. C. (Villahermosa - Escárcega) - Boca de Aztlán Tera. Sección - Boca de Guana, del km 14+850 al km. 15+150, Municipio de Centro, Tabasco.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE760	N		0	0	1,716	(meta1: (unidad_medida:7, meta:0.3))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101067641	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL BELLOTE, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	02-05-2018	17-06-2018	2,095,842.28	2,091,963.99	2,091,963.99	2,091,963.99	2,082,946.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E2-2018-HIDROCARBUROS-OP0122/2018, contratista:JEREMAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2091963.99, importe_modificado:2095842.28}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_PROCESO, 1204667/proyecto_FIN, 1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_FIN, 1204667/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301392215	2018	23	U	93	3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:HONORATO JIMENEZ, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE HONORATO, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:NICOLAS BRAVO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	27-08-2018	10-09-2018	874,685.08	871,398.02	871,398.02	871,398.02	867,641.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E17-2018-HIDROCARBUROS-OP0157/2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:871398.02, importe_modificado:874685.08}}	{meta1: {avance:74.0}}	{1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_FIN, 1392215/proyecto_PROCESO, 1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201142069	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	18-07-2018	01-08-2018	545,839.24	541,854.78	534,975.85	534,975.85	532,669.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E15-2018-HIDROCARBUROS-OP0156/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:541854.78, importe_modificado:545839.24}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281655/proyecto_INICIO, 1281655/proyecto_PROCESO, 1281655/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB00180201142244	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	07-07-2018	01-08-2018	1,301,000.00	1,297,120.85	1,297,120.85	1,297,120.85	1,291,529.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-8227003993-E13-2018-HIDROCARBUROS-OP0142/2018, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1297120.85, importe_modificado:1301000.00}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281846/proyecto_INICIO, 1281846/proyecto_PROCESO, 1281846/proyecto_FIN, 1281846/proyecto_INICIO, 1281846/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301385142	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9479561, lat:17.989456}}	01-08-2018	10-11-2018	11,240,393.18	11,240,393.18	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/004/2018, contratista:Acublat, S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:11.24039318E7, importe_modificado:1.124039318E7}}	{meta1: {avance:0.55}}	{1385142/proyecto_INICIO, 1385142/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392090	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	21-06-2018	18-09-2018	1,951,099.00	1,951,099.00	1,791,949.83	1,791,949.83	1,791,949.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-001/2018, contratista:Construtora Y Edificadora Ferri S.A. de C.V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1951099.0, importe_modificado:1951099.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392090/proyecto_PROCESO, 1392090/proyecto_FIN, 1392090/proyecto_INICIO, 1392090/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393169	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Unnamed Road, Samaria, Tab., Mexico, lon:-92.88425446, lat:18.12382863}}	17-09-2018	31-10-2018	2,801,870.15	2,801,870.15	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE773-015-2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2801870.15, importe_modificado:2801870.15}}	{meta1: {avance:1.22}}	{1393169/proyecto_PROCESO, 1393169/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393319	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:Benito Juárez 24, Luis Gil Pérez, 86280 Luis Gil Pérez, Tab., Mexico, lon:-93.07291031, lat:17.87943139}}	14-09-2018	12-11-2018	5,205,656.12	5,205,656.12	1,561,696.84	1,561,696.84	1,561,696.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE777-09-2018, contratista:ECOMARSA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5205656.12, importe_modificado:5205656.12}}	{meta1: {avance:0.34}}	{1393319/proyecto_INICIO, 1393319/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393273	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:113, direccion:Carr Ixtacomilan 3 Secc., Parrilla, Tab., Mexico, lon:-92.94201851, lat:17.94664579}}	08-09-2018	06-11-2018	8,905,080.77	8,905,080.77	2,671,524.23	2,671,524.23	2,671,524.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE776-08-2018, contratista:JOSE SOCORRO PANIAGUA SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8905080.77, importe_modificado:8905080.77}}	{meta1: {avance:0.47}}	{1393273/proyecto_INICIO, 1393273/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393350	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.06346893, lat:17.93627536}}	11-09-2018	10-10-2018	6,983,295.98	6,983,295.98	2,094,988.79	2,094,988.79	2,094,988.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE779-10-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JALOEZ, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6983295.98, importe_modificado:6983295.98}}	{meta1: {avance:0.3}}	{1393350/proyecto_PROCESO, 1393350/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393520	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:ACACHAPAN Y COLMENA 1RA, 2DA Y 3RA SECCION - BOCA DE ESCOBA, CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	17-09-2018	16-10-2018	842,160.00	842,160.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE786-022/2018, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:842160.00, importe_modificado:842160.00}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1393520/proyecto_PROCESO, 1393520/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393332	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Entrada Al Ejido Siglo XX, Tabasco, Mexico, lon:-93.00561905, lat:17.94493104}}	11-09-2018	10-10-2018	2,389,860.84	2,389,860.84	716,958.25	716,958.25	716,958.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE778-016/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2389860.84, importe_modificado:2389860.84}}	{meta1: {avance:0.5}}	{1393332/proyecto_PROCESO, 1393332/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393494	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:216, direccion:CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4TA. SECCION), CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	12-09-2018	11-10-2018	996,785.74	996,785.74	299,035.72	299,035.72	299,035.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE785-021/2018, contratista:TABACHICAM, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:996785.74, importe_modificado:996785.74}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1393494/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392440	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:COCOYOL, CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	07-09-2018	30-11-2018	5,736,406.12	5,736,406.12	1,720,921.84	1,720,921.84	1,720,921.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE759-01/18, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL HERGO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5736406.12, importe_modificado:5736406.12}}	{meta1: {avance:0.31}}	{1392440/proyecto_PROCESO, 1392440/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392441	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Azilan Tra. Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	11-09-2018	10-10-2018	2,115,107.41	2,115,107.41	634,532.22	634,532.22	634,532.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE760-19-2018, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2115107.41, importe_modificado:2115107.41}}	{meta1: {avance:0.16}}	{1392441/proyecto_PROCESO, 1392441/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB18180201135367	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	130,058.74	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130058.74, modificado:130058.74))	Op023- Demolicion De Tanque Elevado De Agua	5.Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP023	N	0	0	0	1,048	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101074559	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	267,884.73	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267884.73, modificado:265482.58))	Op007- Demolicion De Tanque Elevado De Agua (R/A. Ignacio Zaragoza 3ra Seccion)	5.Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP007	N	0	0	0	631	{meta1: (unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101074594	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,617,864.41	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617864.41, modificado:1615475.86))	Op045- Construcción De Camelon Central Y Alumbrado Publico En Carretera A Paraiso	5.Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP045	N	0	0	0	37,991	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB180301393474	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	962,503.44	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962503.44, modificado:962503.44))	Rehabilitación, Mantenimiento, Señalamiento Horizontal y Vertical de Caseta de cobro y Cumuapaj y Edificio Administrativo, Camino: Autopista Reforma , Dos Bocas, km 3+930, municipio de Cunduacán, Tabasco	6.Cunduacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE784	N	0	0	0	64,409	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0)}
2018	3	TAB180301384767	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	727,774.64	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727774.64, modificado:727774.64))	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (ENTRADA A LA IGLESIA SAN FELIPE)	6.Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP101-HT-2018	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:12, meta:533.0)}
2018	3	TAB180301393077	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,856,473.55	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856473.55, modificado:2856473.55))	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (EL CARMEN DEL 0+000 AL 1+930	6.Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP110-HT-2018	N	0	0	0	900	{meta1: (unidad_medida:12, meta:1930.0)}
2018	3	TAB180301392216	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	338,983.58	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338983.58, modificado:338983.58))	MANTENIMIENTO A CAMINO RURALES EN TRAMOS AISLADOS	6.Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP106-HM-2018	N	0	0	0	700	{meta1: (unidad_medida:12, meta:250.0)}
2018	3	TAB180301392181	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	810,416.60	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810416.6, modificado:810416.6))	MANTENIMIENTO A CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	6.Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP103-HT-2018	N	0	0	0	400	{meta1: (unidad_medida:12, meta:533.0)}
2018	3	TAB180301393384	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,746,813.87	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746813.87, modificado:1746813.87))	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (EL CARMEN) DEL 1+930 AL 3+050	6.Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP11-HM-2018	N	0	0	0	750	{meta1: (unidad_medida:12, meta:1120.0)}
2018	3	TAB180301399968	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999,430.40	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999430.4, modificado:999430.4))	Desorlle, Rastreo y Recargue de grava de revestimiento, Camino: Guadalupe Victoria , Rio Pedregal, Tramo: Del km 0+000 al km 5+000 (Tramos aislados), en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	8.Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE794	N	0	0	0	637	{meta1: (unidad_medida:7, meta:5.0)}
2018	3	TAB18180201139489	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	390,683.17	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390683.17, modificado:588182.14))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potale	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080396	N	0	0	0	273	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB17170401045619	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Los Angeles	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080628	N	0	0	0	400	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	3	TAB17170401045535	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080638	N	0	0	0	825	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	3	TAB18180201136796	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080422	N	0	0	0	208	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	3	TAB17170401045503	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080635	N	0	0	0	350	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	3	TAB17170401045613	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080627	N	0	0	0	1,500	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	3	TAB17170401045633	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,300,000.48	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294554.28))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080629	N	0	0	0	1,300	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:150.0)}
2018	3	TAB17170401045492	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	8.Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080634	N	0	0	0	548	{meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201135367	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RIA ORIENTE 2DA SECCION, lon.-93.229444, lat:18.186666])	12-03-2018	01-04-2018	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	(cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCOIDDOTSMR23090/18/023, contratista:CONSTRUCTAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:131366.58, importe_modificado:131366.58])	(meta1: [avance:1.0])	(1274185/proyecto_INICIO, 1274185/proyecto_PROCESO, 1274185/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180101074559	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:80, direccion:RA. IGNACIO ZARAGOZA 3a SECCION, lon.-93.334898, lat:18.3675])	21-02-2018	01-04-2018	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	(cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCOIDDOTSMR23087/007, contratista:ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:265482.58, importe_modificado:265482.58])	(meta1: [avance:1.0])	(1211898/proyecto_INICIO, 1211898/proyecto_FIN, 1211898/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180101074594	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE AL DESNIVEL, lon.-93.224722, lat:18.271666])	06-03-2018	01-05-2018	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDDOTSMR23084/18/045, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1617864.41, importe_modificado:1617864.41])	(meta1: [avance:1.0])	(1211938/proyecto_INICIO, 1211938/proyecto_PROCESO, 1211938/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301393474	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:17, direccion:AUTOPISTA REFORMA-DOS BOCA, CUNDUACAN, TABASCO, lon.-93.1743, lat:18.065363])	12-09-2018	11-10-2018	960,077.00	960,077.00	288,023.10	288,023.10	288,023.10	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE784-020-2018, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:960077.0, importe_modificado:960077.0])	(meta1: [avance:0.0])	(1393474/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384767	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:47, direccion:Revolución, Marín, Cunduacán, Tab., Mexico, lon.-93.16131592, lat:18.07667348])	06-08-2018	30-08-2018	721,113.20	721,113.20	721,113.20	721,113.20	721,113.20	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N3-OP101-HT-2018, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:722025.61, importe_modificado:722025.61])	(meta1: [avance:533.0])	(1384767/proyecto_FIN, 1384767/proyecto_PROCESO, 1384767/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393077	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:66, direccion:Carr.de cunduacan a Tulipan s/n, Colonia Ejido Yoloxochil 1ra, 86687 Cunduacan, Tab., lon.-93.1743, lat:18.065363])	01-08-2018	14-09-2018	2,856,473.55	2,845,430.42	2,845,430.42	2,845,430.42	2,845,430.42	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N1-OP110-HT-2018, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2845430.42, importe_modificado:2845430.42])	(meta1: [avance:1930.0])	(1393077/proyecto_INICIO, 1393077/proyecto_FIN, 1393077/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392216	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:7, direccion:4P82-69 Carlos Rovirosa, Tabasco, lon.-93.1743, lat:18.065363])	07-08-2018	31-08-2018	338,983.58	335,324.14	335,324.14	335,324.14	335,324.14	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N8-OP106-HM-2018, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:335329.34, importe_modificado:335324.14])	(meta1: [avance:250.0])	(1392216/proyecto_PROCESO, 1392216/proyecto_INICIO, 1392216/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392181	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:29, direccion:4RR4-WM Hulmango 3ra Secc, Tabasco, lon.-93.1743, lat:18.065363])	06-08-2018	30-08-2018	810,416.60	804,774.56	804,774.56	804,774.56	804,774.56	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N5-OP103-HT-2018, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:804873.63, importe_modificado:804774.56])	(meta1: [avance:533.0])	(1392181/proyecto_INICIO, 1392181/proyecto_FIN, 1392181/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393384	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:66, direccion:Carr.de cunduacan a Tulipan s/n, Colonia Ejido yoloxochil 1ra, 86687 Cunduacan, Tab., lon.-93.1743, lat:18.065363])	01-08-2018	14-09-2018	1,746,813.87	1,746,813.87	1,746,813.87	1,746,813.87	1,746,813.87	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N2-OP111-HM-2018, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1746813.87, importe_modificado:1746813.87])	(meta1: [avance:1120.0])	(1393384/proyecto_FIN, 1393384/proyecto_PROCESO, 1393384/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301399968	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:33, direccion:GUADALUPE VICTORIA, HUMANGUILLO, TABASCO, lon.-93.390769, lat:17.835174])	17-09-2018	16-10-2018	997,263.98	997,263.98	0.00	0.00	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE794-030-2018, contratista:INGENSIDER, S. A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:997263.98, importe_modificado:997263.98])	(meta1: [avance:0.02])	(1399968/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201139489	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:2, direccion:ALTO AMACOHITE (KILOMETRO 32), lon.-93.529166, lat:17.434166])	18-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:981708.76, importe_modificado:976737.39])	(meta1: [avance:1.0])	(1278737/proyecto_INICIO, 1278737/proyecto_FIN, 1278737/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045619	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL LOS ANGELES, lon.-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64])	(meta1: [avance:50.0])	(1181290/proyecto_FIN, 1181290/proyecto_PROCESO, 1181290/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045535	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ALFA Y OMEGA, lon.-93.385884, lat:17.97892])	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12])	(meta1: [avance:50.0])	(1181192/proyecto_INICIO, 1181192/proyecto_FIN, 1181192/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136796	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:93, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 2DA SECCION (SILBARAN), lon.-93.6525, lat:17.928888])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92])	(meta1: [avance:50.0])	(1275792/proyecto_FIN, 1275792/proyecto_PROCESO, 1275792/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045503	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA SECCION PLAYA I, lon.-93.390555, lat:17.851666])	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2191217.56])	(meta1: [avance:50.0])	(1181155/proyecto_INICIO, 1181155/proyecto_FIN, 1181155/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045613	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, lon.-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64])	(meta1: [avance:50.0])	(1181281/proyecto_INICIO, 1181281/proyecto_FIN, 1181281/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045633	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. 5 DE MAYO, lon.-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-02-2018	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-210-2017, contratista:KMEEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294554.28])	(meta1: [avance:150.0])	(1181309/proyecto_INICIO, 1181309/proyecto_PROCESO, 1181309/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045492	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. WALTER HERRERA RAMIREZ, lon.-93.403611, lat:17.803333])	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2197217.56])	(meta1: [avance:50.0])	(1181143/proyecto_PROCESO, 1181143/proyecto_FIN, 1181143/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201136676	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080416	N	0	0	0	111 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137157	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080429	N	0	0	0	421 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137325	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,584,766.26	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584766.26, modificado:3584766.26))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080446	N	0	0	27,344 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3400.0))	
2018	3	TAB18180201137319	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,938,940.24	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938940.24, modificado:3938940.24))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080401	N	0	0	0	347 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.54))
2018	3	TAB17170401045480	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	110,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.16, modificado:1097918.54))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Utic. Col. Los Frutales	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080633	N	0	0	0	548 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045457	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00500800631	N	0	0	0	1,500 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137323	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,655,983.53	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655983.53, modificado:4655983.53))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080453	N	0	0	0	99 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170401045604	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led EJ. Huimanguillo	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080626	N	0	0	0	453 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045527	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led EJ. Abejónal	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080637	N	0	0	0	686 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401042388	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,950,478.06	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950478.06, modificado:2945383.77))	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080653	N	0	0	0	5,695 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2816.0))
2018	3	TAB17180101075521	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	69,988,433.81	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998843381.7, modificado:6998843381.7))	Construcción Del Boulevard Haciendo La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080619	N	0	0	0	27,344 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2730.0))
2018	3	TAB17170401045594	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. El Torillo	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080625	N	0	0	0	500 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045736	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,771,836.29	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771836.29, modificado:3766640.23))	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080650	N	0	0	0	24,864 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2525.0))
2018	3	TAB17170401045556	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080641	N	0	0	0	832 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137310	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,636,467.43	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5636467.43, modificado:5636467.43))	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080397	N	0	0	0	3,680 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3281.0))
2018	3	TAB17170401045678	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Galaxias	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080642	N	0	0	0	893 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17180101075664	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,822,847.00	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822847.0, modificado:2822847.0))	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080085	N	0	0	0	787 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1968.0))
2018	3	TAB18180201139515	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,497,382.03	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497382.03, modificado:3497382.03))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080080	N	0	0	0	690 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201136676	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:RA. PAREDON 1RA. SECCION (LA ISLA), lon.-93.384444, lat:17.756111}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1275667/proyecto_PROCESO, 1275667/proyecto_INICIO, 1275667/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137157	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RA. PEDEREGALITO 1RA. SECCION, lon.-93.550122, lat:17.52426}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1276186/proyecto_INICIO, 1276186/proyecto_FIN, 1276186/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137325	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	04-06-2018	01-08-2018	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-118-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3584766.26, importe_modificado:3579819.37}}	{meta1: {avance:3400.0}}	{1276376/proyecto_INICIO, 1276376/proyecto_FIN, 1276376/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137319	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:EJ. BLASILLO 4TA. SECCION, lon.-93.934166, lat:18.087777}}	04-06-2018	01-09-2018	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-129-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3938940.24, importe_modificado:3933950.15}}	{meta1: {avance:1.54}}	{1276370/proyecto_PROCESO, 1276370/proyecto_FIN, 1276370/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045480	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. LOS FRUTALES, lon.-93.403611, lat:17.803333}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181130/proyecto_FIN, 1181130/proyecto_INICIO, 1181130/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045457	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. AVENIDA LA JUVENTUD, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181341/proyecto_PROCESO, 1181341/proyecto_INICIO, 1181341/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137323	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:EJ. SAMARIA, lon.-93.364444, lat:17.827666}}	04-06-2018	01-09-2018	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-131-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4655983.53, importe_modificado:4650950.25}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1276374/proyecto_INICIO, 1276374/proyecto_FIN, 1276374/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045604	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUIMANGUILLO, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181270/proyecto_FIN, 1181270/proyecto_INICIO, 1181270/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045527	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJ. ABEJONAL, lon.-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181182/proyecto_PROCESO, 1181182/proyecto_FIN, 1181182/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042388	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon.-93.480277, lat:17.663611}}	18-12-2017	01-03-2018	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-227-2017, contratista:CONSTRUCTORA VERA GUZMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2950478.06, importe_modificado:2945469.03}}	{meta1: {avance:2816.0}}	{1177597/proyecto_INICIO, 1177597/proyecto_PROCESO, 1177597/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075521	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon.-93.390769, lat:17.835174}}	14-12-2017	01-07-2018	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-205-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMD, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7.0E+7, importe_modificado:6.998843381E7}}	{meta1: {avance:2730.0}}	{1212923/proyecto_FIN, 1212923/proyecto_PROCESO, 1212923/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045594	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. EL TORITO, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181260/proyecto_PROCESO, 1181260/proyecto_INICIO, 1181260/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045736	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-03-2018	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-224-2017, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3771836.29, importe_modificado:376640.23}}	{meta1: {avance:2525.0}}	{1181437/proyecto_FIN, 1181437/proyecto_PROCESO, 1181437/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045556	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. LAZARO CARDENAS, lon.-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181217/proyecto_PROCESO, 1181217/proyecto_FIN, 1181217/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137310	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon.-93.448055, lat:17.923055}}	04-06-2018	01-08-2018	5,631,329.12	5,631,329.12	5,631,329.12	5,631,329.12	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-125-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5636467.43, importe_modificado:5631450.19}}	{meta1: {avance:3281.0}}	{1276360/proyecto_INICIO, 1276360/proyecto_FIN, 1276360/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045678	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. GALAXIAS, lon.-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-217-2017, contratista:COINSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63}}	{meta1: {avance:50.0}}	{1181367/proyecto_PROCESO, 1181367/proyecto_INICIO, 1181367/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075664	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:RA. RIO SECO Y MONTANA 3RA. SECCION (CHINAL), lon.-93.390555, lat:17.9275}}	23-03-2018	01-07-2018	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,192,856.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-016-2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2822847.0, importe_modificado:2817245.3}}	{meta1: {avance:1968.0}}	{1213082/proyecto_INICIO, 1213082/proyecto_FIN, 1213082/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139515	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:FRANCISCO J. SANTAMARIA 1RA. SECCION, lon.-93.520844, lat:17.602006}}	27-04-2018	01-07-2018	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	1,001,850.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-058-2018, contratista:OSACR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3497382.03, importe_modificado:3488822.66}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1278764/proyecto_PROCESO, 1278764/proyecto_FIN, 1278764/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201136628	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080413	N	0	0	0	238 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135623	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080410	N	0	0	0	473 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136657	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080414	N	0	0	0	199 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136789	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080420	N	0	0	0	463 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135599	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080404	N	0	0	0	1,086 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135609	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080407	N	0	0	0	725 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136667	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080415	N	0	0	0	154 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136922	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	0	455 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201139522	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,926,479.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926479.35, modificado:2926479.35))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K008008081	N	0	0	0	206 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201139544	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,599,205.94	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599205.94, modificado:1599205.94))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080125	N	0	0	0	1,009 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3689.0))
2018	3	TAB18180201137165	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	216,238.06	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080444	N	0	0	0	318 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:4.0))
2018	3	TAB18180201137192	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	270,297.52	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270297.52, modificado:270297.52))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080443	N	0	0	0	146 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:5.0))
2018	3	TAB18180201137172	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080439	N	0	0	0	310 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201137176	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera Tra. Seccion)	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080440	N	0	0	0	40 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201135586	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,621,785.10	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621785.1, modificado:1621785.1))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080437	N	0	0	0	661 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:30.0))
2018	3	TAB18180201135565	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080433	N	0	0	0	30 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB17170401045542	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Arboleda	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080639	N	0	0	0	843 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045643	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Club Liberal	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080630	N	0	0	0	500 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201136628	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:176, direccion:EJ. AUREO L. CALLES, lon-93.461606, lat:17.554365])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32])	(meta1: [avance:50.0])	(1275616/proyecto_INICIO, 1275616/proyecto_PROCESO, 1275616/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135623	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:116, direccion:EJ. OSTITAN 1RA. SECCION, lon-93.413611, lat:17.76])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76])	(meta1: [avance:50.0])	(1274595/proyecto_PROCESO, 1274595/proyecto_FIN, 1274595/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136657	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:203, direccion:EJ. PAREDON 1RA. SECCION (EL PORVENIR), lon-93.38649, lat:17.739705])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32])	(meta1: [avance:50.0])	(1275647/proyecto_INICIO, 1275647/proyecto_PROCESO, 1275647/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136789	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RA. LA ARENA 2DA. SECCION, lon-93.581585, lat:17.481297])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4])	(meta1: [avance:50.0])	(1275784/proyecto_PROCESO, 1275784/proyecto_FIN, 1275784/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135599	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCION, lon-93.874439, lat:17.932314])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24])	(meta1: [avance:50.0])	(1274569/proyecto_FIN, 1274569/proyecto_PROCESO, 1274569/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135609	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA. SECCION, lon-93.844821, lat:17.956578])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48])	(meta1: [avance:50.0])	(1274579/proyecto_PROCESO, 1274579/proyecto_INICIO, 1274579/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136667	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon-93.401944, lat:17.691944])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203126.52])	(meta1: [avance:50.0])	(1275658/proyecto_FIN, 1275658/proyecto_PROCESO, 1275658/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136922	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJ. EL GUANAL, lon-93.851944, lat:17.790555])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48])	(meta1: [avance:50.0])	(1275934/proyecto_INICIO, 1275934/proyecto_FIN, 1275934/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139522	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:424, direccion:EL COMPLEJO, lon-93.492777, lat:17.803055])	24-04-2018	01-06-2018	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-048-2018, contratista:DANIEL TERRONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2926479.35, importe_modificado:2919496.67])	(meta1: [avance:1.0])	(1278771/proyecto_FIN, 1278771/proyecto_PROCESO, 1278771/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139544	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon-93.394641, lat:17.648576])	30-04-2018	01-07-2018	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,385,102.18	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-073-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1599205.94, importe_modificado:1592339.15])	(meta1: [avance:3689.0])	(1278794/proyecto_FIN, 1278794/proyecto_PROCESO, 1278794/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137165	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:19, direccion:EJ. EL DESECHO 2DA. SECCION, lon-93.408333, lat:17.871111])	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73])	(meta1: [avance:4.0])	(1276194/proyecto_FIN, 1276194/proyecto_PROCESO, 1276194/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137192	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:616, direccion:EJ. EL CARMEN, lon-93.650833, lat:17.830277])	04-06-2018	01-08-2018	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73])	(meta1: [avance:5.0])	(1276222/proyecto_PROCESO, 1276222/proyecto_INICIO, 1276222/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137172	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:146, direccion:EJ. GUSRAVO DIAZ ORDAZ 1RA. SECCION, lon-93.567017, lat:17.442798])	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89])	(meta1: [avance:10.0])	(1276201/proyecto_INICIO, 1276201/proyecto_PROCESO, 1276201/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137176	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMBLADERA (PASO VIEJO), lon-94.0275, lat:17.847777])	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89])	(meta1: [avance:10.0])	(1276205/proyecto_PROCESO, 1276205/proyecto_INICIO, 1276205/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135586	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RA. VILLA FLORS 1RA. SECCION, lon-93.403611, lat:17.803333])	04-06-2018	01-08-2018	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89])	(meta1: [avance:30.0])	(1274556/proyecto_INICIO, 1274556/proyecto_FIN, 1274556/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135565	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:239, direccion:EJ. EL CHAPO 1RA. SECCION, lon-93.983055, lat:17.9275])	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54])	(meta1: [avance:10.0])	(1274535/proyecto_PROCESO, 1274535/proyecto_FIN, 1274535/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045542	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ARBOLEDA, lon-93.385884, lat:17.97892])	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-215-2017, contratista:KEMX ESPECIALISTAS, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196369.52])	(meta1: [avance:50.0])	(1181201/proyecto_INICIO, 1181201/proyecto_FIN, 1181201/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045643	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CLUB LIBERAL, lon-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04])	(meta1: [avance:50.0])	(1181321/proyecto_PROCESO, 1181321/proyecto_INICIO, 1181321/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G. OBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201137154	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080427	N	0	0	0	653 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135617	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	0	231 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045669	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097918.54))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080632	N	0	0	0	246 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045733	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,114,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114000.0, modificado:2108968.62))	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Cali Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adolfo Cadenas)	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080646	N	0	0	0	24,964 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2108.0))
2018	3	TAB18180201136888	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080424	N	0	0	0	1,817 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045712	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,468,111.57	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468111.57, modificado:4462852.71))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080648	N	0	0	0	454 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.26))
2018	3	TAB18180201139538	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,515,737.74	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515737.74, modificado:3515737.74))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Otra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080083	N	0	0	0	269 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.26))
2018	3	TAB17170401045567	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,400,000.64	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.64, modificado:4393653.12))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080623	N	0	0	0	24,864 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:200.0))
2018	3	TAB17170401045517	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Electricista	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080636	N	0	0	0	24,864 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401042456	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,462,701.30	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462701.3, modificado:1457425.67))	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080656	N	0	0	0	301 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:23.0))
2018	3	TAB17170401045741	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,066,315.75	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066315.75, modificado:3061135.07))	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jacinto Lopez	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080652	N	0	0	0	24,864 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1812.0))
2018	3	TAB18180201137344	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,421,228.34	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421228.34, modificado:4421228.34))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080450	N	0	0	0	3,917 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:42274.0))
2018	3	TAB18180201137339	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,389,459.38	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389459.38, modificado:4839459.38))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080447	N	0	0	0	3,680 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:46145.0))
2018	3	TAB18180201137341	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,316,670.58	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316670.58, modificado:4421228.34))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080448	N	0	0	0	3,854 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:41000.0))
2018	3	TAB18180201137342	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,473,507.22	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473507.22, modificado:4473507.22))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080449	N	0	0	0	3,738 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:43176.0))
2018	3	TAB17170401045718	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,505,795.67	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505795.67, modificado:3500438.75))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080649	N	0	0	0	439 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170401045706	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,498,734.30	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498734.3, modificado:2493708.47))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080647	N	0	0	0	972 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.01))
2018	3	TAB17170401042429	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,406,157.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406157.0, modificado:2700842.63))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080655	N	0	0	0	532 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.94))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201137154	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:607, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA SECCION (NUEVO PROGRESO), lon:-93.818981, lat:18.035037])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56])	(meta1: [avance:50.0])	(1276183/proyecto_INICIO, 1276183/proyecto_FIN, 1276183/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135617	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RA. LO NARANJOS 4TA SECCION, lon:-93.3675, lat:17.900833])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76])	(meta1: [avance:50.0])	(1274588/proyecto_INICIO, 1274588/proyecto_FIN, 1274588/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045669	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:628, direccion:COL. MASTELERO, lon:-93.38555, lat:17.818611])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-212-2017, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195837.08])	(meta1: [avance:50.0])	(1181355/proyecto_INICIO, 1181355/proyecto_FIN, 1181355/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045733	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-03-2018	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-220-2017, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2114000.0, importe_modificado:2108968.62])	(meta1: [avance:2108.0])	(1181434/proyecto_INICIO, 1181434/proyecto_FIN, 1181434/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136888	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA SECCION (PLATAFORMA), lon:-93.824722, lat:18.055])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203146.24])	(meta1: [avance:50.0])	(1275897/proyecto_INICIO, 1275897/proyecto_FIN, 1275897/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045712	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:41, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 2DA SECCION, lon:-93.837222, lat:17.951666])	20-12-2017	01-03-2018	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-222-2017, contratista:TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4468111.57, importe_modificado:4462852.71])	(meta1: [avance:1.26])	(1181408/proyecto_INICIO, 1181408/proyecto_FIN, 1181408/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139538	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:312, direccion:LA CEIBA 1RA SECCION (RUIZ CORTINEZ), lon:-94.066666, lat:18.032222])	24-04-2018	01-06-2018	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	1,359,632.72	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-059-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3515737.74, importe_modificado:359223.53])	(meta1: [avance:1.26])	(1278788/proyecto_INICIO, 1278788/proyecto_FIN, 1278788/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045567	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277])	13-12-2017	01-02-2018	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12])	(meta1: [avance:200.0])	(1181229/proyecto_INICIO, 1181229/proyecto_FIN, 1181229/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045517	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. ELECTRICISTA, lon:-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56])	(meta1: [avance:50.0])	(1181170/proyecto_INICIO, 1181170/proyecto_FIN, 1181170/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042456	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:48, direccion:RA. MACAYO Y NARANJO 1RA SECCION, lon:-93.356111, lat:17.878611])	20-12-2017	01-03-2018	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-230-2017, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1462701.3, importe_modificado:1457425.68])	(meta1: [avance:23.0])	(1177676/proyecto_INICIO, 1177676/proyecto_FIN, 1177676/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045741	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277])	20-12-2017	01-03-2018	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-226-2017, contratista:JOSE MANUEL GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3061135.07, importe_modificado:3061135.07])	(meta1: [avance:1812.0])	(1181442/proyecto_INICIO, 1181442/proyecto_FIN, 1181442/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137344	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), lon:-93.507388, lat:17.968333])	04-06-2018	01-08-2018	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-122-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4421228.34, importe_modificado:4416282.1])	(meta1: [avance:42274.0])	(1276395/proyecto_INICIO, 1276395/proyecto_FIN, 1276395/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137339	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055])	04-06-2018	01-08-2018	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-119-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4839459.38, importe_modificado:4834575.87])	(meta1: [avance:46145.0])	(1276390/proyecto_INICIO, 1276390/proyecto_FIN, 1276390/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137341	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:107, direccion:POB. C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), lon:-93.454166, lat:17.968055])	04-06-2018	01-08-2018	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-120-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4316670.58, importe_modificado:4311703.13])	(meta1: [avance:41000.0])	(1276392/proyecto_INICIO, 1276392/proyecto_FIN, 1276392/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137342	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:110, direccion:POB. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), lon:-93.508611, lat:17.930833])	04-06-2018	01-08-2018	4,468,521.86	4,468,521.86	4,468,521.86	4,468,521.86	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-121-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4473507.22, importe_modificado:4468521.89])	(meta1: [avance:43176.0])	(1276393/proyecto_INICIO, 1276393/proyecto_FIN, 1276393/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045718	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:52, direccion:COL. MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon:-93.725, lat:17.756111])	20-12-2017	01-03-2018	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-223-2017, contratista:LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3505795.67, importe_modificado:3500438.75])	(meta1: [avance:1.0])	(1181415/proyecto_INICIO, 1181415/proyecto_FIN, 1181415/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045706	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798])	20-12-2017	01-03-2018	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-221-2017, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2498734.3, importe_modificado:2493708.47])	(meta1: [avance:1.01])	(1181400/proyecto_INICIO, 1181400/proyecto_FIN, 1181400/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042429	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:241, direccion:EJ. CHICOACAN, lon:-93.480555, lat:17.761944])	20-12-2017	01-03-2018	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-228-2017, contratista:ENRIQUE CARRAZAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2406157.0, importe_modificado:2400842.63])	(meta1: [avance:0.94])	(1177649/proyecto_INICIO, 1177649/proyecto_FIN, 1177649/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB17170401045701	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994799.64))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080645	N	0	0	0	117	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.19))
2018	3	TAB17170401045697	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994779.63))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080644	N	0	0	0	230	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:479.0))
2018	3	TAB18180201139486	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	626,100.81	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626100.81, modificado:626100.81))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080394	N	0	0	0	1,402	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170401042413	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	672,689.49	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672689.49, modificado:667510.6))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080611	N	0	0	0	3,384	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170401045688	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080643	N	0	0	0	2,049	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045548	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,100,000.16	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cuilshuac	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080640	N	0	0	0	500	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201139550	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,300,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Horniguero) En El Ej. Zapotal Sta. Sección	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	0	908	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5067.0))
2018	3	TAB18180201136872	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080423	N	0	0	0	1,402	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136808	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080421	N	0	0	0	267	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137346	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,212,112.82	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212112.82, modificado:4212112.82))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080451	N	0	0	0	3,158	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:42496.0))
2018	3	TAB18180201137348	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,152,255.40	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152255.4, modificado:4152255.4))	Desazolve De Dren Fluvial	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080452	N	0	0	0	245	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:39442.0))
2018	3	TAB18180201139495	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	591,025.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591025.59, modificado:591025.59))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080396	N	0	0	0	225	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201137321	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	4,386,510.66	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4386510.66, modificado:4386510.66))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra De Drenaje Menor	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080402	N	0	0	0	212	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.02))
2018	3	TAB18180201139530	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,833,567.87	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833567.87, modificado:2833567.87))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080082	N	0	0	0	524	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.03))
2018	3	TAB18180201137317	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,272,079.87	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272079.87, modificado:3272079.87))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra De Drenaje Menor	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080400	N	0	0	0	154	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.14))
2018	3	TAB18180201137314	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,049,843.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049843.35, modificado:3049843.35))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma)	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080399	N	0	0	0	4,154	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.11))
2018	3	TAB17170401045728	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,775,201.94	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775201.94, modificado:3770016.91))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080651	N	0	0	0	679	(meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201137311	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,060,174.92	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060174.92, modificado:5060174.92))	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080398	N	0	0	0	8,821	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2297.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB17170401045701	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:180, direccion:EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA SECCION, lon:-93.595, lat:17.433888])	20-12-2017	01-03-2018	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-219-2017, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994799.64])	(meta1: [avance:1.19])	(1181395/proyecto_PROCESO, 1181395/proyecto_FIN, 1181395/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045697	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:21, direccion:COL. ECONOMIA, lon:-93.60955, lat:17.627777])	20-12-2017	01-03-2018	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-218-2017, contratista:RAFAEL ALBERTO GALLEGOS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63])	(meta1: [avance:479.0])	(1181391/proyecto_PROCESO, 1181391/proyecto_FIN, 1181391/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139486	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:76, direccion:PICO DE ORO 1RA SECCION, lon:-93.669722, lat:18.019722])	18-06-2018	01-08-2018	623,661.25	623,661.25	623,661.25	623,661.25	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-131-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4655983.53, importe_modificado:4650950.25])	(meta1: [avance:1.0])	(1278733/proyecto_PROCESO, 1278733/proyecto_FIN, 1278733/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042413	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GARCIA), lon:-93.501388, lat:17.968333])	20-12-2017	01-03-2018	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-229-2017, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:672689.49, importe_modificado:667510.61])	(meta1: [avance:1.0])	(1177631/proyecto_PROCESO, 1177631/proyecto_INICIO, 1177631/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045688	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTANA 2DA SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4000000.64, importe_modificado:4393653.12])	(meta1: [avance:50.0])	(1181379/proyecto_FIN, 1181379/proyecto_PROCESO, 1181379/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045548	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. CUITLAHUAC, lon:-93.385884, lat:17.97892])	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84])	(meta1: [avance:50.0])	(1181208/proyecto_PROCESO, 1181208/proyecto_FIN, 1181208/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139550	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:608, direccion:ZAPOTAL STA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777])	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	544,895.87	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-097-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.0, importe_modificado:3295174.12])	(meta1: [avance:5067.0])	(1278800/proyecto_FIN, 1278800/proyecto_PROCESO, 1278800/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136872	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:172, direccion:RA. PASO DE LA MINA 2DA SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4152255.4, importe_modificado:2203146.24])	(meta1: [avance:50.0])	(1275879/proyecto_FIN, 1275879/proyecto_PROCESO, 1275879/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136808	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:332, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 3RA SECCION, lon:-93.677777, lat:17.915277])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92])	(meta1: [avance:50.0])	(1275807/proyecto_FIN, 1275807/proyecto_INICIO, 1275807/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137346	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:109, direccion:POB. C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), lon:-93.6025, lat:17.972222])	04-06-2018	01-08-2018	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-123-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4212112.82, importe_modificado:4206940.38])	(meta1: [avance:42496.0])	(1276397/proyecto_PROCESO, 1276397/proyecto_FIN, 1276397/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137348	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:327, direccion:EJ. EL SUSPIRO, lon:-93.599175, lat:17.94215])	04-06-2018	01-08-2018	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-124-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4152255.4, importe_modificado:4147744.65])	(meta1: [avance:39442.0])	(1276399/proyecto_FIN, 1276399/proyecto_INICIO, 1276399/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139495	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), lon:-93.492777, lat:17.635277])	18-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:981708.76, importe_modificado:978737.39])	(meta1: [avance:1.0])	(1278744/proyecto_INICIO, 1278744/proyecto_PROCESO, 1278744/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137321	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:267, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 4TA SECCION, lon:-93.837222, lat:17.879444])	04-06-2018	01-09-2018	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2833567.87, importe_modificado:2826190.88])	(meta1: [avance:1.02])	(1276372/proyecto_INICIO, 1276372/proyecto_FIN, 1276372/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139530	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:449, direccion:CHICOACAN (AMPLIACION), lon:-93.4525, lat:17.756111])	24-04-2018	01-06-2018	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2833567.87, importe_modificado:2826190.88])	(meta1: [avance:1.03])	(1278780/proyecto_INICIO, 1278780/proyecto_FIN, 1278780/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137317	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON 2DA SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-93.401944, lat:17.691944])	04-06-2018	01-09-2018	3,267,069.82	3,267,069.82	3,267,069.82	3,267,069.82	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-128-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3272079.87, importe_modificado:3267079.94])	(meta1: [avance:1.14])	(1276368/proyecto_INICIO, 1276368/proyecto_FIN, 1276368/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137314	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTANA 2DA SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892])	04-06-2018	01-09-2018	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-127-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3049843.35, importe_modificado:3044840.2])	(meta1: [avance:1.11])	(1276365/proyecto_PROCESO, 1276365/proyecto_FIN, 1276365/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045728	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA SECCION, lon:-93.844621, lat:17.956578])	20-12-2017	01-03-2018	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-225-2017, contratista:JUAN MANUEL GARCIA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3775201.94, importe_modificado:3770016.91])	(meta1: [avance:1.0])	(1181427/proyecto_INICIO, 1181427/proyecto_PROCESO, 1181427/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137311	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098888])	04-06-2018	01-09-2018	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-126-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5060174.92, importe_modificado:5055179.24])	(meta1: [avance:2297.0])	(1276361/proyecto_PROCESO, 1276361/proyecto_FIN, 1276361/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201137190	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.15))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic: Tembladera Zda. Seccion (Gerbaco Rosaldo))	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080442	N	0	0	40	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201137167	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	216,238.06	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080445	N	0	0	1,926	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:4.0))
2018	3	TAB18180201135640	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080412	N	0	0	409	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137155	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080428	N	0	0	571	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135594	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080403	N	0	0	654	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201137150	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080426	N	0	0	346	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136899	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080425	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136687	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008417	N	0	0	368	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201138578	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,082,098.32	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082098.32, modificado:1082098.32))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080431	N	0	0	673	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:49.0))
2018	3	TAB18180201136919	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080406	N	0	0	1,219	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201136712	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080419	N	0	0	298	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135628	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080411	N	0	0	887	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB17170401045585	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	3,300,000.48	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294326.34))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Centro De Convivencia	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080624	N	0	0	1,200	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:150.0))
2018	3	TAB18180201136698	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080418	N	0	0	805	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135604	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080405	N	0	0	1,009	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	3	TAB18180201135572	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080434	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201137169	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540,595.03	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Sector Rancho Alegre)	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080438	N	0	0	567	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201137160	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(FI - (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080430	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:50.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201137190	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMPLADERA (PASO VIEJO), lon-94.0275, lat:17.847777))	04-06-2018	01-08-2018	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73))	(meta1: (avance:10.0))	(1276220/proyecto_PROCESO, 1276220/proyecto_FIN, 1276220/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137167	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION, lon-93.381565, lat:17.866284))	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73))	(meta1: (avance:4.0))	(1276196/proyecto_FIN, 1276196/proyecto_INICIO, 1276196/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135640	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon-93.405602, lat:17.667334))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24))	(meta1: (avance:50.0))	(1274612/proyecto_PROCESO, 1274612/proyecto_INICIO, 1274612/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137155	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon-93.60803, lat:17.74809))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56))	(meta1: (avance:50.0))	(1276184/proyecto_INICIO, 1276184/proyecto_FIN, 1276184/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135594	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COL. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon-93.878778, lat:18.081282))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24))	(meta1: (avance:50.0))	(1274564/proyecto_INICIO, 1274564/proyecto_PROCESO, 1274564/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137150	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, lon-93.614444, lat:17.846111))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64))	(meta1: (avance:50.0))	(1276179/proyecto_INICIO, 1276179/proyecto_FIN, 1276179/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136899	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), lon-93.838333, lat:18.1))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64))	(meta1: (avance:50.0))	(1275910/proyecto_PROCESO, 1275910/proyecto_INICIO, 1275910/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136687	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:173, direccion:RA. PAREDON 2DA. SECCION, lon-93.400555, lat:17.715833))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0))	(meta1: (avance:50.0))	(1275678/proyecto_FIN, 1275678/proyecto_PROCESO, 1275678/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201138578	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:232, direccion:EJ. LA CEIBA 2DA. SECCION, lon-93.973692, lat:18.05358))	04-06-2018	01-08-2018	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-114-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1082098.32, importe_modificado:1076994.09))	(meta1: (avance:49.0))	(1277740/proyecto_INICIO, 1277740/proyecto_FIN, 1277740/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136919	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon-93.420852, lat:17.814798))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32))	(meta1: (avance:50.0))	(1275930/proyecto_FIN, 1275930/proyecto_PROCESO, 1275930/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136712	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:5, direccion:RA. LA ARENA 1RA. SECCION, lon-93.562222, lat:17.493611))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4))	(meta1: (avance:50.0))	(1275704/proyecto_PROCESO, 1275704/proyecto_INICIO, 1275704/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135628	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:117, direccion:EJ. OSTITAN 2DA. SECCION, lon-93.415976, lat:17.77305))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24))	(meta1: (avance:50.0))	(1274600/proyecto_PROCESO, 1274600/proyecto_FIN, 1274600/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401045585	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CENTRO DE CONVIVENCIA, lon-93.391388, lat:17.830277))	20-12-2017	01-02-2018	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-207-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294326.34))	(meta1: (avance:150.0))	(1181250/proyecto_PROCESO, 1181250/proyecto_INICIO, 1181250/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201136698	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:174, direccion:RA. PAREDOM 3RA. SECCION, lon-93.375296, lat:17.693623))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0))	(meta1: (avance:50.0))	(1275690/proyecto_PROCESO, 1275690/proyecto_INICIO, 1275690/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135604	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:12, direccion:EJ. CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon-93.394641, lat:17.648576))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32))	(meta1: (avance:50.0))	(1274574/proyecto_PROCESO, 1274574/proyecto_INICIO, 1274574/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135572	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:255, direccion:EJ. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon-94.065, lat:17.981111))	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54))	(meta1: (avance:10.0))	(1274542/proyecto_PROCESO, 1274542/proyecto_INICIO, 1274542/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137169	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CO. ECONOMIA, lon-93.609555, lat:17.627777))	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89))	(meta1: (avance:10.0))	(1276198/proyecto_PROCESO, 1276198/proyecto_FIN, 1276198/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201137160	2018	23	U	93	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:270, direccion:EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon-93.548888, lat:17.537222))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ ZOUERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76))	(meta1: (avance:50.0))	(1276189/proyecto_PROCESO, 1276189/proyecto_INICIO, 1276189/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G.OBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201135581	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	540 595.03	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080436	N	0	0	0	930 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	3	TAB18180201139479	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	548 917.51	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548917.51, modificado:548917.51))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080393	N	0	0	0	1 926 (meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201135561	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	810 892.55	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	8:Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080432	N	0	0	0	161 (meta1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:15.0))
2018	3	TAB180301399928	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	999 999.30	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.3, modificado:999999.3))	Desarrolle Rastreo y Recarga de grava de Revelesimiento. Camino: Zapala - Progreso, Tramo: Del km 0-000 al km 2+100 (Tramos aislados), municipio de Jalapa, Tabasco	9:Jalapa	Otros proyectos de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE793	N	0	0	0	1 007 (meta1: (unidad_medida:7, meta:2.1))
2018	3	TAB18180201141282	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	1 390 046.43	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390046.43, modificado:1390046.43))	K008-006.- Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Aislados (Terrestre)	9:Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-006	N	0	0	0	751 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201141274	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	438 349.64	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438349.64, modificado:438349.64))	K008-005.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastreo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados (Marítimo)	9:Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-005	N	0	0	0	692 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201141236	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	881 084.25	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881084.25, modificado:881084.25))	K008-004.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastreo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados (Terrestre)	9:Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-004	N	0	0	0	78 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301390128	2018	23	U	93	Adquisición	399 000.56	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.56, modificado:399000.56))	E050-005.- REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES COMUNIDADES (MARITIMO)	9:Jalapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	E050-005	N	0	0	0	1 000 (meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301389947	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	438 349.64	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438349.64, modificado:438349.64))	K008-005.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE RASTREO Y RECARGA DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS (MARITIMO)	9:Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-005	N	0	0	0	100 (meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301389866	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	881 084.25	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881084.25, modificado:881084.25))	K008-004.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE RASTREO Y RECARGA DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS (TERRESTRE)	9:Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	K008-004	N	0	0	0	100 (meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301386131	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	3 300 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Teapa en el municipio de Teapa, Tabasco. (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	0:Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	13 792	12 756	0	0 (meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0))
2018	3	TAB17170200884968	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	7 035 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7035000.0, modificado:6557726.82))	Otb40.-Construcción De Calles Y Avenida Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB40	N	0	0	0	26 548 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:464.2))
2018	3	TAB17170200884994	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	13 725 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.231930787E7))	Otb42.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino El Congo Del Km. 3 440 Al Km. 7 450, Municipio De Macuspá, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB42	N	0	0	0	1 658 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.01))
2018	3	TAB17170200884956	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	9 613 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9613000.0, modificado:7832483.63))	Otb39.- Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aquiles Sordán Entre Las Calles Dos Y Nicolás Bravo, Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB39	N	0	0	0	6 899 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:894.0))
2018	3	TAB17170200884979	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	15 415 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5415E7, modificado:1.540922064E7))	Otb41.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Abegonal, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB41	N	0	0	0	19 700 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.7))
2018	3	TAB17170300953786	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	12 640 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.264E7, modificado:0.0))	Otb49.-Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB49	N	0	0	0	8 188 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300953804	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	1 102 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1006555.73))	Otb72.- Interconexión De Las Calles Rio Mezcalapa Y Rio Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco. Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provisional.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB72	N	0	0	0	15 874 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0))
2018	3	TAB17170300953807	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	21 300 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.13E7, modificado:1.459161368E7))	Otb73.-	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB73	N	0	0	0	40 000 (meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.8))
2018	3	TAB17170300953819	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	7 850 000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850000.0, modificado:7497237.75))	Otb76.- Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Alberto Madrazo Km 0 000 Al Km 0 869 20, Municipio De Centla, Tabasco.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB76	N	0	0	0	22 795 (meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9561.2))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201135581	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MINA 1RA SECCION, lon:-93.736111, lat:17.919722])	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54])	(meta1: [avance:10.0])	(1274551/proyecto_PROCESO, 1274551/proyecto_INICIO, 1274551/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201139479	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:18, direccion:DESECHO 1RA SECCIO, lon:93.381565, lat:17.866284])	18-06-2018	01-08-2018	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-139-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, importe_modificado:117085.91])	(meta1: [avance:1.0])	(1278726/proyecto_FIN, 1278726/proyecto_PROCESO, 1278726/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201135561	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJ. AQUILES SERDAN ZDA SECCION (LA AZUCENITA), lon:-94.10698, lat:18.182741])	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54])	(meta1: [avance:15.0])	(1274531/proyecto_FIN, 1274531/proyecto_PROCESO, 1274531/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301399928	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:34, direccion:PROGRESO, JALAPA, TABASCO, lon:-92.812171, lat:17.719729])	17-09-2018	16-10-2018	990,358.79	990,358.79	297,107.64	297,107.64	297,107.64	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE793-029/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990358.79, importe_modificado:990358.79])	(meta1: [avance:0.02])	(1399928/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201141282	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.814722, lat:17.8675])	16-06-2018	01-07-2018	1,382,082.24	1,382,082.24	1,382,082.24	1,382,082.24	1,382,082.24	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-014-018, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1382082.24, importe_modificado:1382082.24])	(meta1: [avance:1.0])	(1280793/proyecto_PROCESO, 1280793/proyecto_FIN, 1280793/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201141274	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.849722, lat:17.773333])	01-04-2018	01-06-2018	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-006-018, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:438390.13, importe_modificado:438349.64])	(meta1: [avance:1.0])	(1280785/proyecto_INICIO, 1280785/proyecto_FIN, 1280785/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201141236	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:32, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.906666, lat:17.721111])	01-04-2018	01-05-2018	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-005-018, contratista:COMARKA FACTORIA S DE RL, DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:881516.25, importe_modificado:881516.25])	(meta1: [avance:1.0])	(1280741/proyecto_PROCESO, 1280741/proyecto_INICIO, 1280741/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301390128	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD DE JALAPA, lon:-92.812171, lat:17.719729])	01-07-2018	31-08-2018	399,000.56	399,000.56	399,000.56	399,000.56	399,000.56	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADJ-01, contratista:CALIM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:399000.56, importe_modificado:399000.56])	(meta1: [avance:1.0])	(1390128/proyecto_INICIO, 1390128/proyecto_FIN, 1390128/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301389947	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPARA, lon:-92.812171, lat:17.719729])	20-04-2018	09-06-2018	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-004-018, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:438390.13, importe_modificado:438349.64])	(meta1: [avance:1.0])	(1389947/proyecto_INICIO, 1389947/proyecto_FIN, 1389947/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301389866	2018	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:32, direccion:PUYACATENO NORTE, lon:-92.812171, lat:17.719729])	20-04-2018	09-05-2018	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-005-018, contratista:COMARKA FACTORIA S DE RL, DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:881516.25, importe_modificado:881516.25])	(meta1: [avance:1.0])	(1389866/proyecto_INICIO, 1389866/proyecto_FIN, 1389866/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301386131	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9519802, lat:17.5699321])	01-09-2018	09-11-2018	3,300,000.00	3,178,765.78	953,629.73	953,629.73	953,629.73	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/014/2018, contratista:Vaysa, S.A. de C. V., convocante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3178765.78, importe_modificado:3178765.78])	(meta1: [avance:0.46])	(1386131/proyecto_INICIO, 1386131/proyecto_PROCESO, 1386131/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17170200884968	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-92.953333, lat:17.548888])	01-07-2017		6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB40-32, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6598315.13, importe_modificado:6557726.82])	(meta1: [avance:464.2])	(995439/proyecto_PROCESO, 995439/proyecto_INICIO, 995439/proyecto_PROCESO, 995439/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170200884994	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-92.5975, lat:17.76])	01-07-2017		12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB42-42, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.234933417E7, importe_modificado:1.231930787E7])	(meta1: [avance:4.01])	(995472/proyecto_INICIO, 995472/proyecto_PROCESO, 995472/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170200884956	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-92.138729, lat:18.090704])	01-07-2017		7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB39-40, contratista:ECOMARSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS, monto:8362953.27, importe_modificado:7832483.63])	(meta1: [avance:894.0])	(995423/proyecto_INICIO, 995423/proyecto_PROCESO, 995423/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170200884979	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:9, direccion:-, lon:-93.410478, lat:17.977578])	01-07-2017		15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB41-41, contratista:CONSTRUCTORA BALTAZAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.396012263E7, importe_modificado:1.540922064E7])	(meta1: [avance:3.7])	(995453/proyecto_INICIO, 995453/proyecto_PROCESO, 995453/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300953786	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion:-, lon:-92.891944, lat:18.391388])	01-11-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB49-69/17, contratista:TABACHICAM, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TERRACERA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.162492805E7, importe_modificado:1006017.01])	(meta1: [avance:0.0])	(1080086/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300953804	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166])	01-11-2017		1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB72-57, contratista:GRUPO CICPSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1079902.41, importe_modificado:1006555.76])	(meta1: [avance:120.0])	(1080105/proyecto_PROCESO, 1080105/proyecto_INICIO, 1080105/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300953807	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-92.136666, lat:18.090277])	01-11-2017		14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB73-70-17, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.909642683E7, importe_modificado:1.459161368E7])	(meta1: [avance:5.8])	(1080108/proyecto_INICIO, 1080108/proyecto_FIN, 1080108/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300953819	2017	23	U	93	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-92.646944, lat:18.533611])	01-11-2017		7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB76-63, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7559114.92, importe_modificado:7497237.75])	(meta1: [avance:9561.2])	(1080120/proyecto_FIN, 1080120/proyecto_PROCESO, 1080120/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G.OBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB17170300953800	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	5,400,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:4802762.28))	Obt57 - Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Alumbreado Público, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Para Acceso Al Cobatab Plantel No. 6, En El Municipio De Cunduacán	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTB57	N	0	0	0	6,300	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1689.9)]
2018	3	TAB17170300953812	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2276236.59))	Obt75 - Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Alumbreado Público, En La Avenida Corralillo Del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTB75	N	0	0	0	6,300	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1775.64)]
2018	3	TAB180301386787	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	6,704,272.04	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6704272.04, modificado:6704272.04))	CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 35+200 AL KM. 41+000 DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. HIDROCARBUROS 2017 RADICADO EN 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTC87	S	20,000	20,000	0	0	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.78)]
2018	3	TAB17180101075726	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	153,053.72	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153053.72, modificado:153053.72))	Remodelación De Parque 2a. Etapa (Ref. K039-005)	12 Macuspá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-003	N	0	0	14,451	[meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB17180201137802	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	743,458.69	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743458.69, modificado:743458.69))	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Epigmenio Antonio Primera Etapa	12 Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-020	N	0	0	2,052	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:580.0)]	
2018	3	TAB17180101075704	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,142,804.82	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142804.82, modificado:1142804.82))	Construcción De Callejones Ignacio Zaragoza, Virginia Chan Y Andador Allende Con Concreto Hidraulico (Ref. K005-039)	12 Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-003	N	0	0	1,431	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1052.16)]	
2018	3	TAB17180201137574	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	1,089,644.45	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089644.45, modificado:1089644.45))	Construcción De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 000 Al Tramo 0 510	13 Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-009	N	0	0	1,452	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.51)]	
2018	3	TAB17180101074595	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	155,546.66	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155546.66, modificado:155546.66))	Elevación De Rasantie Y Revestimiento De Camino De La Cerrada El Tamarindo (Antes K-065).	13 Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-005	N	0	0	1,928	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB17180101074652	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	567,522.81	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567522.81, modificado:567522.81))	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En Frio En La Calle Baltazar Del Pob. Mazateupa (Antes K-082).	13 Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-006	N	0	0	2,304	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB17180201137600	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	867,499.31	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867499.31, modificado:867499.31))	Construcción De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 511 Al Tramo 0 921	13 Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-010	N	0	0	1,452	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.41)]	
2018	3	TAB17180101074678	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	857,531.15	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857531.15, modificado:857531.15))	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En Frio En Las Calles San Lazario Y Calle Calzada Del Pob. Mazateupa (Antes K-083).	13 Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-007	N	0	0	2,304	[meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.34)]	
2018	3	TAB17180201141919	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	528,745.15	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528745.15, modificado:528745.15))	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Revolución, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	3 Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0155	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB17180201142043	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	639,188.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639188.0, modificado:639188.0))	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aldama, A Un Costado Del Mercado Morales, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T	3 Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0142	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB180301379187	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	11,460,413.99	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11460413997, modificado:11460413997))	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO. HIDROCARBUROS 2017 RADICADO EN 2018.	3 Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTC86	S	4,138	4,050	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:10373.28)]	
2018	3	TAB17180201133062	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	945,242.68	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945242.68, modificado:945242.68))	K-409 Ampliación De La Red De Agua Potable, Colonia Miguel Hidalgo Etapa II, Cd. Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-409	N	0	0	1,308	[meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB17170401042643	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	6,158,471.31	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6158471.31, modificado:5899615.51))	K-268 K-663 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla II Carretera Vnha La Isla Ra. Buena Vista Rio Nuevo Tra Secc Del Centro	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-663	N	0	0	42,779	[meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2018	3	TAB180301392962	2017	23	U	93	Proyecto de Inversión	747,219.99	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747219.99, modificado:747219.99))	MANTENIMIENTO A CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS (LA BENGALA)	6 Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP107-HT-2017	N	0	0	700	[meta1: (unidad_medida:12, meta:650.0)]	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEDREFERENCIA	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB17110300953800	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:., lon:-93.175555, lat:18.067222}}	01-11-2017		4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-OTB57-58, contratista:COMPANIA CONTRATISTA GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4804144.13, importe_modificado:4802762.28}}	{meta1: {avance:1689.9}}	{1080101/proyecto_INICIO, 1080101/proyecto_FIN, 1080101/proyecto_PROCESO, 1080101/proyecto_FIN, 1080101/proyecto_PROCESO, 1080101/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17110300953812	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:., lon:-92.930555, lat:18.049722}}	01-11-2017		2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-OTB75-59, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA TECNOMAYA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2293135.12, importe_modificado:2276236.59}}	{meta1: {avance:1775.64}}	{1080113/proyecto_PROCESO, 1080113/proyecto_INICIO, 1080113/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301386787	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Zapatero - T. C. (Jalapa - Jonuta), Tabasco, Mexico, lon:-92.15795517, lat:18.02624099}}	15-06-2018	31-07-2018	6,704,272.04	6,704,272.04	6,704,272.04	6,704,272.04	6,704,272.04	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-OTB73-70, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.909642683E7, importe_modificado:2.129588572E7}}	{meta1: {avance:1.78}}	{1386787/proyecto_INICIO, 1386787/proyecto_FIN, 1386787/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17180101075726	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:AQUILES SERDAN, lon:-92.489722, lat:17.805555}}	02-01-2018	01-01-2018	151,983.21	151,983.21	151,983.21	151,983.21	151,983.21	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-K039-005-145/2017, contratista:PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1496606.31, importe_modificado:1496606.31}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1213162/proyecto_INICIO, 1213162/proyecto_PROCESO, 1213162/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180201137802	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:LA ESCALERA, lon:-92.525555, lat:17.843611}}	02-07-2018	01-07-2018	743,458.69	735,030.87	734,208.46	734,208.46	729,777.88	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-K005-020-142/2018, contratista:COMARCA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:735030.87, importe_modificado:735030.87}}	{meta1: {avance:580.0}}	{1276888/proyecto_PROCESO, 1276888/proyecto_FIN, 1276888/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075704	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:TEPETITAN, lon:-92.3725, lat:17.818611}}	15-01-2018	01-04-2018	1,142,804.82	1,121,503.07	1,113,019.78	1,113,019.78	1,112,509.84	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-K005-039-184/2017, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1121503.07, importe_modificado:1121503.07}}	{meta1: {avance:1052.16}}	{1213130/proyecto_INICIO, 1213130/proyecto_PROCESO, 1213130/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180201137574	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.-RA. GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	07-05-2018	01-08-2018	1,077,105.08	1,077,105.08	1,059,202.97	1,059,202.97	565,127.47	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-FED-NAC-ES-K009/2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1077105.08, importe_modificado:1077105.08}}	{meta1: {avance:0.46}}	{1276642/proyecto_PROCESO, 1276642/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101074595	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:020. POB. OXIACAQUE, NACAJUCA TABASCO, lon:-92.946944, lat:18.214444}}	02-02-2018	01-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1211939/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101074652	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:028. POB. MAZATELUPA, lon:93.01, lat:18.205}}	02-02-2018	01-05-2018	562,678.59	562,678.59	562,678.59	562,678.59	560,253.26	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-FED-NAC-E1-K006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:562678.59, importe_modificado:562678.59}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1211996/proyecto_FIN, 1211996/proyecto_PROCESO, 1211996/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180201137600	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.-RA. GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	07-05-2018	01-08-2018	857,479.22	857,479.22	847,012.44	847,012.44	448,451.89	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-FED-NAC-E6-K010/2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:857479.22, importe_modificado:857479.22}}	{meta1: {avance:0.37}}	{1276671/proyecto_INICIO, 1276671/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101074678	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:028. POB. MAZATELUPA, lon:93.01, lat:18.205}}	02-02-2018	01-05-2018	851,359.18	851,359.18	851,359.18	851,359.18	847,689.53	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-FED-NAC-E2-K007/2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:851359.18, importe_modificado:851359.18}}	{meta1: {avance:0.34}}	{1212022/proyecto_PROCESO, 1212022/proyecto_INICIO, 1212022/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180201141919	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-07-2018	01-08-2018	582,745.15	579,126.93	579,126.93	579,126.93	576,630.69	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2018-HIDROCARBUROS-OP0155/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:579126.93, importe_modificado:582745.15}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281490/proyecto_INICIO, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180201142043	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	17-07-2018	01-08-2018	639,188.00	634,743.03	634,743.03	634,743.03	632,007.07	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E11-2018-RAMO GENERAL 23-OP0142/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634743.03, importe_modificado:639188.00}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_FIN, 1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_INICIO, 1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301379187	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Francisco Villa, Villa Vicente Guerrero, 86761 Vicente Guerrero, Tab., Mexico, lon:-92.9015708, lat:18.3843884}}	15-06-2018	31-07-2018	11,460,413.99	11,460,413.99	11,460,413.99	11,460,413.99	11,460,413.99	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-OTB49-69, contratista:TABACHICAM, S.A. DE C.V. TERRACERIA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.162492805E7, importe_modificado:1.146041399E7}}	{meta1: {avance:10373.28}}	{1379187/proyecto_PROCESO, 1379187/proyecto_FIN, 1379187/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17180201133062	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:., lon:-92.928055, lat:17.999166}}	21-05-2018	01-07-2018	942,323.62	942,323.62	942,323.62	942,323.62	942,323.62	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-K-414-047E/2018, contratista:C. AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL, convocante:municipio centro, monto:925347.15, importe_modificado:925341.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1271641/proyecto_INICIO, 1271641/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042643	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:., lon:-93.073888, lat:17.959166}}	01-12-2017	01-02-2018	5,881,204.68	5,881,204.68	5,881,204.68	5,881,204.68	5,881,204.68	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CO-K-425-042F/2018, contratista:EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1019759.65, importe_modificado:1019759.65}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1177883/proyecto_INICIO, 1177883/proyecto_FIN, 1177883/proyecto_PROCESO, 1177883/proyecto_INICIO, 1177883/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301392962	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:3P89+6P Once de Febrero 1ra Sec., Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	07-08-2018	31-08-2018	747,219.99	742,914.20	742,914.20	742,914.20	742,914.20	{cto1: {lipo_obra:Obra_numero_contrato:CU-N9-OP107-HT-2017, contratista:JOSE ANTONIO MORALES PALMA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:742928.12, importe_modificado:742914.20}}	{meta1: {avance:650.0}}	{1392962/proyecto_INICIO, 1392962/proyecto_FIN, 1392962/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301393034	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:Carr de Mantilla a Tulipan s/n, Colonia Ejido mantilla, 86687 Cunduacan, Tab., lon:-93.1743, lat:18.065363}}	07-08-2018	31-08-2018	717,308.83	712,841.64	712,841.64	712,841.64	712,841.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N10-OP109-HT-2017, contratista:JOSE ANTONIO MORALES PALMA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:712841.65, importe_modificado:712841.64}}	{meta1: {avance:650.0}}	{1393034/proyecto_INICIO, 1393034/proyecto_FIN, 1393034/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392170	2017	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Carretera Cárdenas-Comalcalco Km. 142.05, Cunduacan, Tab., lon:-93.1743, lat:18.065363}}	06-08-2018	30-08-2018	353,591.95	353,522.34	353,522.34	353,522.34	353,522.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N4-OP102-HT-2017, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:353591.95, importe_modificado:353522.34}}	{meta1: {avance:350.0}}	{1392170/proyecto_INICIO, 1392170/proyecto_PROCESO, 1392170/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB16160400812434	2016	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:., lon:-92.136666, lat:18.090277}}	01-11-2016		7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTA35-131, contratista:CONSTRUCCIONES DUORFI, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7800000.0, importe_modificado:7402412.39}}	{meta1: {avance:786.0}}	{916687/proyecto_INICIO, 916687/proyecto_PROCESO, 916687/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301392203	2016	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:yoboxchil- piedra 1ra, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	06-08-2018	30-08-2018	324,593.26	321,430.62	321,430.62	321,430.62	321,430.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N6-OP104-HM-2016, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:321430.63, importe_modificado:321430.62}}	{meta1: {avance:350.0}}	{1392203/proyecto_FIN, 1392203/proyecto_PROCESO, 1392203/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances