

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2018	4	TAB180301385991	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	13,528,772.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7], modificado:1.3101504E7)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Tenosique, Municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS209	S	16,892	15,687	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301391984	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	55,190.48	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55190.48, modificado:54260.69], modificado:54260.69)	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 6ta Sección, del municipio de Macuspána	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS219	S	154	148	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301391840	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,350,450.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350450.0, modificado:0.0], modificado:0.0)	Reparación de hundimientos en la localidad de Nicolás bravo, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS220	S	1,158	1,168	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301391931	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	126,246.43	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126246.43, modificado:123861.03], modificado:123861.03)	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 4ta Sección, del municipio de Macuspána, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS217	S	59	72	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301390340	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	44,000,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44.0E7, modificado:4.278299162E7], modificado:4.278299162E7)	Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS166	S	47,400	44,158	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301384950	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	40,000,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.520519594E7], modificado:3.520519594E7)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Circuitos de Refuerzo de Agua Tratada), en la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS198	S	14,202	13,142	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385165	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	11,219,996.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.121999699E7, modificado:1.091675998E7], modificado:1.091675998E7)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS203	S	10,234	9,590	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385100	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	13,528,772.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.310150401E7], modificado:1.310150401E7)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS199	S	47,400	44,158	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385154	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	7,906,832.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7906832.99, modificado:7612500.0], modificado:7612500.0)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 2 Municipio del Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS201	S	2,828	2,799	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385571	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	7,344,638.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344638.99, modificado:7057880.8], modificado:7057880.8)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Macuspána, Municipio de Macuspána, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS206	S	16,677	15,548	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385543	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	13,528,772.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.3101504E7], modificado:1.3101504E7)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS204	S	10,639	9,391	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385659	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	11,279,996.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.127999699E7, modificado:1.09156E7], modificado:1.09156E7)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Bayo del Municipio de Macuspána, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS207	S	366	335	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301385972	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,409,280.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409280.99, modificado:3275028.0], modificado:3275028.0)	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Mango, Municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS208	S	5,803	5,486	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2018	4	TAB180301386139	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	15,505,499.99	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.550549999E7, modificado:1.539114479E7], modificado:1.539114479E7)	Rehabilitación de la planta potabilizadora, captación y sistema de rebombeo, Chilapa, Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Agua saneamiento	y	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	23,766	16,516	0	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180301385991	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.425051, lat:17.472665))	01-08-2018	10-11-2018	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23010/2018, contratista:Constructora Veasa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.325186028E7, importe_modificado:1.325186028E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385991/proyecto_PROCESO, 1385991/proyecto_INICIO, 1385991/proyecto_PROCESO, 1385991/proyecto_INICIO, 1385991/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301391984	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Blitzal 4da Sección, Macuspána, Tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431))	18-09-2018	30-09-2018	54,260.69	54,260.69	54,260.69	54,260.69	54,260.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23026/2018, contratista:Construdpa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:54260.69, importe_modificado:54260.69))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1391984/proyecto_INICIO, 1391984/proyecto_FIN, 1391984/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301391840	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Nicolas Bravo Jalpa de Méndez, Tabasco, lon:-93.062597, lat:18.176848))	01-10-2018	30-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1391840/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	TAB180301391931	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Blitzal 4ta Sección, Macuspána, Tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431))	18-09-2018	30-09-2018	123,861.03	123,861.03	123,861.03	123,861.03	123,861.03	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23024/2018, contratista:Construdpa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:123861.03, importe_modificado:123861.03))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1391931/proyecto_INICIO, 1391931/proyecto_PROCESO, 1391931/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301390340	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cárdenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943))	10-04-2018	06-10-2018	42,782,991.62	42,782,991.62	42,782,991.62	42,782,991.62	42,782,991.62	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO23001/2018, contratista:Multiservicios RYK, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4.278393366E7, importe_modificado:4.278393366E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1390340/proyecto_INICIO, 1390340/proyecto_PROCESO, 1390340/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301384950	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441))	01-09-2018	09-11-2018	35,205,195.94	35,205,195.94	35,205,195.94	35,205,195.94	35,205,195.94	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23021/2018, contratista:Corporativo DCM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7948900.92, importe_modificado:7948900.92), cto2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23022/2018, contratista:Constructora Agsa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4674882.08, importe_modificado:4674882.08), cto3: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23018/2018, contratista:Jorge Luis Morales Damas, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6799463.18, importe_modificado:6799463.18), cto4: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23020/2018, contratista:Construcciones Azul del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6436586.49, importe_modificado:6436586.49), cto5: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23019/2018, contratista:Constructora Mayma, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4321006.23, importe_modificado:4321006.23))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1384950/proyecto_PROCESO, 1384950/proyecto_INICIO, 1384950/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385165	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán Tab., Mexico, lon:-93.1712486, lat:18.0721544))	01-08-2018	10-11-2018	10,916,759.98	10,916,759.98	10,916,759.98	10,916,759.98	10,916,759.98	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23006/2018, contratista:Priscila Marisol Gómez Rincón, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.104915789E7, importe_modificado:1.104915789E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385165/proyecto_PROCESO, 1385165/proyecto_INICIO, 1385165/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385100	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067))	01-08-2018	10-11-2018	13,101,504.01	13,101,504.01	13,101,504.01	13,101,504.01	13,101,504.01	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23003/2018, contratista:Ingeniería Especializada Jaguar, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.324801913E7, importe_modificado:1.324801913E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385100/proyecto_PROCESO, 1385100/proyecto_INICIO, 1385100/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385154	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	01-08-2018	10-11-2018	7,612,500.00	7,612,500.00	7,612,500.00	7,612,500.00	7,612,500.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23005/2018, contratista:Acuítab, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7760393.18, importe_modificado:7760393.18))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385154/proyecto_INICIO, 1385154/proyecto_FIN, 1385154/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385571	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspána Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017))	01-08-2018	10-11-2018	7,057,880.80	7,057,880.80	7,057,880.80	7,057,880.80	7,057,880.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23011/2018, contratista:Multiservicios RYK, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7204239.39, importe_modificado:7204239.39))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385571/proyecto_INICIO, 1385571/proyecto_PROCESO, 1385571/proyecto_INICIO, 1385571/proyecto_PROCESO, 1385571/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385543	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata Tab., Mexico, lon:-91.776667, lat:17.95556))	01-08-2018	10-11-2018	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23008/2018, contratista:Constructora Veasa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.325186028E7, importe_modificado:1.325186028E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385543/proyecto_INICIO, 1385543/proyecto_PROCESO, 1385543/proyecto_INICIO, 1385543/proyecto_PROCESO, 1385543/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385659	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspána Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017))	01-08-2018	10-11-2018	10,915,600.00	10,915,600.00	10,915,600.00	10,915,600.00	10,915,600.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23012/2018, contratista:Multiservicios RYK, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.106195859E7, importe_modificado:1.106195859E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385659/proyecto_PROCESO, 1385659/proyecto_INICIO, 1385659/proyecto_PROCESO, 1385659/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301385972	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426))	01-08-2018	10-11-2018	3,275,028.00	3,275,028.00	3,275,028.00	3,275,028.00	3,275,028.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23007/2018, contratista:Priscila Marisol Gómez Rincón, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3407425.89, importe_modificado:3407425.89))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1385972/proyecto_INICIO, 1385972/proyecto_PROCESO, 1385972/proyecto_INICIO, 1385972/proyecto_PROCESO, 1385972/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301386139	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centla, Tab., Mexico, lon:-92.6460407, lat:18.533717))	01-09-2018	09-11-2018	15,391,144.79	15,391,144.79	15,391,144.79	15,391,144.79	15,391,144.79	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23017/2018, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.539743837E7, importe_modificado:1.539743837E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1386139/proyecto_INICIO, 1386139/proyecto_PROCESO, 1386139/proyecto_INICIO, 1386139/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180301391964	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	25,618.60	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25618.6, modificado:24795.24))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 5ta Sección, del municipio de Macuspana, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AS218	S	183	192	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301391071	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	14,990,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499E7, modificado:1.46629575E7))	Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AS167	S	10,234	9,590	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301392141	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Proyecto de Inversión	7,611,757.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044703.0, modificado:2844816.96), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567054.0, modificado:4267225.44))	Construcción del sistema de agua potable (incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del ejido Paso de la Mina Tra, sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento		N	0	0	930	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301392006	2018	23	U	93	2018	47	S	179	Proyecto de Inversión	15,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6037251.87), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9055877.8))	Construcción del sistema integral de agua potable en las localidades de El Pastal, Chiczapote, Cantemec Tra, sección, Cantemec 2da, sección y El Silo (tercera etapa), municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	PR016	S	973	978	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301393501	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Adquisición	482,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:240999.99), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:240999.99))	Suministro e instalación de kit de refacc. y Esluche de comparador de cloro.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión Adquisiciones	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AAL05	N	0	0	191,882	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0))
2018	4	TAB180301393394	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Adquisición	1,496,967.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563519.0, modificado:560666.34), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933448.0, modificado:893839.68))	Suministro e instalación de equipo Dosificador	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión Adquisiciones	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AAL04	N	0	0	148,378	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2018	4	TAB180301393544	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Adquisición	117,300.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58650.0, modificado:58640.77), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58650.0, modificado:58640.77))	Suministro e instalación de dosificador para gas cloro y kit para válvulas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión Adquisiciones	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AAL06	N	0	0	852,422	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:391.0, meta_modificada:391.0))
2018	4	TAB180301392099	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Proyecto de Inversión	7,239,277.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895711.0, modificado:2886385.17), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343566.0, modificado:3652862.39))	Construcción del sistema de agua potable (incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica), La Ceiba 2da sección, Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua Saneamiento	AR057	N	0	0	673	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	TAB180301391964	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Bitzal Sta Seccion, Macuspiana, Tabasco, lon:-92.594071, lat:17.756431))	18-09-2018	30-09-2018	24,795.24	24,795.24	24,795.24	24,795.24	24,795.24	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23025/2018, contratista:Construdpa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:24795.24, importe_modificado:24795.24))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1391964/proyecto_INICIO, 1391964/proyecto_FIN, 1391964/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301391071	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunducacan Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363))	10-04-2018	12-08-2018	14,666,295.75	14,666,295.75	14,666,295.75	14,666,295.75	14,666,295.75	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23002/2018, contratista:Constructora VEASA S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.466629972E7, importe_modificado:1.466629972E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1391071/proyecto_FIN, 1391071/proyecto_PROCESO, 1391071/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301392141	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:418, direccion:Paso de la mina humanguillo tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174))	01-06-2018	29-08-2018	7,112,042.40	7,112,042.40	7,112,042.40	7,112,042.40	7,112,042.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica RAO S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7112044.17, importe_modificado:7112044.17))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1392141/proyecto_INICIO, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_FIN, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_INICIO, 1392141/proyecto_PROCESO, 1392141/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301392006	2018	23	U	93	2018	47	S	179	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857))	16-04-2018	08-09-2018	15,093,129.67	15,093,129.67	15,093,129.67	15,093,129.67	15,093,129.67	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROII-001/2018, contratista:Corporativo DCM S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.419013023E7, importe_modificado:1.509312994E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1392006/proyecto_FIN, 1392006/proyecto_PROCESO, 1392006/proyecto_INICIO, 1392006/proyecto_PROCESO, 1392006/proyecto_FIN, 1392006/proyecto_INICIO, 1392006/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301393501	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunducacan Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363), geo2: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111), geo3: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cardenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943), geo4: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacolapa Tabasco, lon:-92.826284, lat:17.591793), geo5: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso Tabasco, lon:-93.214237, lat:18.39577), geo6: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857), geo7: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729), geo8: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494))	17-10-2018	17-10-2018	481,999.98	481,999.98	481,999.98	481,999.98	481,999.98	481,999.98	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-23-2018, contratista:Aquamex S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:481280.52, importe_modificado:481280.52))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:27.0))	(1393501/proyecto_INICIO, 1393501/proyecto_FIN, 1393501/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301393394	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857), geo2: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729), geo3: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cardenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943), geo4: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.425948, lat:17.477494), geo5: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacolapa Tabasco, lon:-92.826284, lat:17.591793), geo6: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso Tab, Mexico, lon:-93.214237, lat:18.39577))	01-06-2018	31-12-2018	1,454,506.02	1,454,506.02	1,454,506.02	1,454,506.02	1,454,506.02	1,454,506.02	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-22-2018, contratista:Solesnes Arturo Esponda Moquel, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1272594.82, importe_modificado:1272594.82))	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0))	(1393394/proyecto_INICIO, 1393394/proyecto_PROCESO, 1393394/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301393544	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso Tabasco lon:-93.214237, lat:18.39577), geo2: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco Tabasco, lon:-93.225017, lat:18.266048), geo3: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111), geo4: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cardenas Tabasco, lon:-93.376856, lat:17.98943), geo5: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa Tabasco, lon:-92.812171, lat:17.719729), geo6: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Humanguillo Tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174), geo7: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata Tabasco, lon:-91.765081, lat:17.744582), geo8: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunducacan Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363), geo9: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca Tabasco, lon:-93.020043, lat:18.168857))	01-06-2018	10-10-2018	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-CEAS-PROAGUA-24-2018, contratista:Aquamex S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:299912.2, importe_modificado:299912.2))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:391.0))	(1393544/proyecto_PROCESO, 1393544/proyecto_INICIO, 1393544/proyecto_PROCESO, 1393544/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301392099	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Humanguillo tabasco, lon:-93.390769, lat:17.835174))	01-06-2018	29-08-2018	6,539,247.56	6,539,247.56	6,539,247.56	6,539,247.56	6,539,247.56	6,539,247.56	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-001/2018, contratista:Construcciones, Perforaciones y Obra Electromecánica RAO S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6088103.98, importe_modificado:6088103.98))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1392099/proyecto_PROCESO, 1392099/proyecto_INICIO, 1392099/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_MODALIDAD	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_MODALIDAD	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180301393001	2018	23	U	93	2018	16	5	74	Proyecto de inversión	7,674,644.00	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069858.0, modificado:2652072.56], FI2: [ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604786.0, modificado:3978108.83])	Construcción del sistema de agua potable (incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo de bombeo, caseta de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del ejido Caobanal Tra sección (Mictalapa), municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento		N	0	0	1,009	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18030139218	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	6,014,600.00	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6014600.0, modificado:5785387.35])	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona country de la ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Preinversión	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS211	S	12,988	12,012	0	[meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301386118	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	6,019,900.01	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019900.01, modificado:5694534.59])	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona Pantilla Huasteca en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS212	S	44,159	40,841	0	[meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180401495672	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	231,088.19	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231088.19, modificado:229391.52])	Rehabilitación de línea de presión de agua y negras del cárcamo "El Embudo", Ciudad de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS225	S	10,400	9,600	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180401495654	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	590,000.00	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:584613.17])	Reparación de la línea de conducción de polietileno de alta densidad de 20" de diámetro, de la planta potabilizadora Chilapa hacia sistemas de rebombeo (altura Ranchería Buenavista) municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS224	S	51,185	50,925	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301392822	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	10,299,773.59	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.029977359E7, modificado:9470915.04])	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS - TRAMO: CUNDUJACAN - COMALCALCO DEL KM 0+000 AL KM 36+000 (TRAMOS AISLADOS), CUERPO A Y CUERPO B, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDUJACAN, JALPA DE MENDEZ Y COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE761	N	0	0	54,584	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]
2018	4	TAB180301393400	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,165,442.68	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165442.68, modificado:2941942.72])	Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Villahermosa - Comalcalco, Tramo: del km 5+500 al km 20+200, Municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		N	0	0	656	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:20.2, meta_modificada:20.2)]
2018	4	TAB18180101068149	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	218,699,937.00	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218699937E8, modificado:0.0])	OT03 - Fondo Para Entidades Federales Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC03	N	0	0	2,238,603	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301399848	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,968.53	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.53, modificado:990016.45])	Rastro y Recargue de grava de Revelesimiento, Camino: E.C. (El Triunfo - W. O.) Ejido Arroyo El Triunfo Tra., Tramo: Del km 0+000 al km 2+000, Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE789	N	0	0	726	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]
2018	4	TAB180401501144	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,982,849.78	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982849.78, modificado:2982849.78])	Reconstrucción de Terracerías y Revelesimiento, Camino: E.C. (El Triunfo - E.W.O.) Ej. Jalochero, Tramo del km 0+000 al km 2+000, Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		N	0	0	817	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]
2018	4	TAB180301393570	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,970.60	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999970.6, modificado:989281.1])	Rastro y Recargue de grava de Revelesimiento, Camino: E.C. (Chablé y El Triunfo) y San Elpidio, Tramo: Del km 0+000 al km 15+000 (Tramos Aislados), Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE788	N	0	0	1,312	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]
2018	4	TAB180301393533	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,994.73	(FI1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.73, modificado:995427.41])	Rastro y Recargue de grava de Revelesimiento, Camino: E.C. (Cabecera municipal) - Uquina - La Loma, Tramo del km 0+000 al km 5+000, Municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE787	N	0	0	3,187	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180301393001	2018	23	U	93	2018	16	5	74	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:12, direccion:ejido caobanal 1ra seccion humanguillo, lon:-93.390769, lat:17.835174))	01-06-2018	29-08-2018	6,630,181.39	6,630,181.39	6,630,181.39	6,630,181.39	6,630,181.39	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018, contratista:Constructora Mayma S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6630182.58, importe_modificado:6630182.58))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1393001/proyecto_INICIO, 1393001/proyecto_PROCESO, 1393001/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301379218	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna Country, Tabasco, Mexico, lon:-92.9917762, lat:18.0203781))	01-09-2018	09-11-2018	5,785,387.35	5,785,387.35	5,785,387.35	5,785,387.35	5,785,387.35	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23016/2018, contratista:Ing Mario Abreu Montano, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5785387.35, importe_modificado:5785387.35))	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1379218/proyecto_INICIO, 1379218/proyecto_PROCESO, 1379218/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301386118	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Parrilla, Tab. Mexico, lon:-92.9174634, lat:17.9135402))	01-09-2018	09-11-2018	5,694,534.59	5,694,534.59	5,694,534.59	5,694,534.59	5,694,534.59	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23015/2018, contratista:Grupo To & Mo Media, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5694534.59, importe_modificado:5694534.59))	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1386118/proyecto_INICIO, 1386118/proyecto_PROCESO, 1386118/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180401495672	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cardenas, Tab. Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067))	20-11-2018	30-11-2018	229,391.52	229,391.52	229,391.52	229,391.52	229,391.52	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23028/2018, contratista:Jorge Luis Morales Damas, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:229763.09, importe_modificado:229763.09))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1495672/proyecto_INICIO, 1495672/proyecto_PROCESO, 1495672/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	TAB180401495654	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Centla, Tab. Mexico, lon:-92.6460407, lat:18.533717))	08-11-2018	27-11-2018	584,613.17	584,613.17	584,613.17	584,613.17	584,613.17	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23027/2018, contratista:Construipa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:584622.75, importe_modificado:584622.75))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1495654/proyecto_PROCESO, 1495654/proyecto_INICIO, 1495654/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	TAB180301392822	2018	23	U	93					2	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, lon:-93.225017, lat:18.266048), geo2: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL REFORMA - DOS BOCA, lon:-93.1743, lat:18.065363))	14-09-2018	07-12-2018	9,470,915.06	9,470,915.06	8,931,949.43	8,931,949.43	8,931,949.43	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE761-02/18, contratista:CONSTRUTEC VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9470915.06, importe_modificado:9470915.06))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:3.0))	(1392822/proyecto_INICIO, 1392822/proyecto_PROCESO, 1392822/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301393400	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA A COMALCALCO, TABASCO, lon:-93.020043, lat:18.168857))	08-09-2018	22-10-2018	2,941,942.72	2,941,942.72	2,941,942.72	2,941,942.72	2,941,942.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE782-11-2018, contratista:MAYLOG DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2941942.79, importe_modificado:2941942.79))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:20.2))	(1393400/proyecto_INICIO, 1393400/proyecto_PROCESO, 1393400/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101068149	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-12-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(1205265/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	TAB180301399848	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:9, direccion:ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION, BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395))	17-09-2018	16-10-2018	990,016.45	990,016.45	990,016.45	990,016.45	990,016.45	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE789-024-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFAS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990031.85, importe_modificado:990031.85))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:2.0))	(1399848/proyecto_INICIO, 1399848/proyecto_PROCESO, 1399848/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180401501144	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:35, direccion:Sin referencia No. 76 LATERAL DE CASA, Balancan, Tab., Mexico, lon:-91.5353936, lat:17.8036112))	03-12-2018	12-12-2018	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	2,965,139.82	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE803-037/2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2962849.78, importe_modificado:2962849.78))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:2.0))	(1501144/proyecto_PROCESO, 1501144/proyecto_INICIO, 1501144/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	TAB180301393570	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:103, direccion:EL FAUSTINO BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395))	12-09-2018	11-10-2018	989,281.10	989,281.10	989,281.10	989,281.10	989,281.10	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE788-023/2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990033.4, importe_modificado:990033.4))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:15.0))	(1393570/proyecto_INICIO, 1393570/proyecto_PROCESO, 1393570/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301393533	2018	23	U	93					1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:75, direccion:UQUINA Y LA LOMA, BALANCAN, TABASCO, lon:-91.533846, lat:17.800395))	11-09-2018	10-10-2018	995,427.41	995,427.41	995,427.41	995,427.41	995,427.41	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE787-018/2018, contratista:CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:995703.78, importe_modificado:995703.78))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:5.0))	(1393533/proyecto_PROCESO, 1393533/proyecto_INICIO, 1393533/proyecto_PROCESO, 1393533/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180301399870	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	999,993.15	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:999993.15, modificado:996305.25}}	Desorlle, Rastreo y Recargue de Grava de 27 Revesimiento, Camino: Encrucjada 3era, 2 San Pedro 2 El Mingo, Tramo: del km 0+000 al km 7+000 (Tramos aislados), en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE790	N	0	0	0	4,691	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}
2018	4	TAB18180101067636	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	880,059.89	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:880059.89, modificado:880059.89}}	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0121	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB18180101067641	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,095,842.28	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2095842.28, modificado:2095842.28}}	Construccion De Pavimento Asfáltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0122	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401501227	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,218,129.33	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1218129.33, modificado:1218129.33}}	Reposicion de Terraplen de acceso Y mantenimiento general, Camino: Buena Vista Los Idols, km 0+900, Ubicado en el Municipio de Cenila, Tabasco.	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE804	N	0	0	0	2,545	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401499881	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	196,678.93	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:196678.93, modificado:196678.93}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0171	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}
2018	4	TAB00180201142244	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,301,000.00	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1301000.0, modificado:1301000.0}}	Contruccion De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (Tra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa Ira, Seccion, En El Municipio De Cenila, En El Estado De Tabasco.	Tabasco	3	Cenila	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0141	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB18180201142069	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	545,839.24	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:545839.24, modificado:545839.24}}	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Cenila	Tabasco	3	Cenila	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0156	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401499867	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	397,926.63	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:397926.63, modificado:397926.63}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0169	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0)}
2018	4	TAB180401499851	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,280,249.87	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1280249.87, modificado:1280249.87}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRUALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0166	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:82.55, meta_modificada:82.55)}
2018	4	TAB180401499885	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	322,960.19	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:322960.19, modificado:322960.19}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0172	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2018	4	TAB180401499798	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	442,228.29	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:442228.29, modificado:442228.29}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	Tabasco	3	Cenila	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0159	N	0	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}
2018	4	TAB180401499858	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	612,990.07	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:612990.07, modificado:612990.07}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO, CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA	Tabasco	3	Cenila	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0168	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:55.3, meta_modificada:55.3)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180301399870	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:35, direccion:ENCRUJADA, 3RA SECCION (LAS CALZADAS), CARDENAS, TABASCO, lon:-93.376856, lat:17.98943]}	17-09-2018	16-10-2018	996,305.25	996,305.25	996,305.25	996,305.25	996,305.25	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE-790-025-2018, contratista:VERA NARANJO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:996305.25, importe_modificado:996305.25]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:7.0]}	1399870/proyecto_INICIO, 1399870/proyecto_PROCESO, 1399870/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101067636	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EJIDO LA SABANA, lon:-92.652187, lat:18.530111]}	02-05-2018	01-06-2018	875,380.94	875,380.94	875,380.94	875,380.94	873,852.36	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E1-2018, HIDROCARBUROS-OP0121/2018, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:875418.08, importe_modificado:875380.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_INICIO, 1204661/proyecto_FIN, 1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_FIN, 1204661/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101067641	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. BELLOTE, lon:-92.652187, lat:18.530111]}	02-05-2018	17-06-2018	2,095,842.28	2,091,963.93	2,091,963.93	2,091,963.93	2,082,946.91	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2018, HIDROCARBUROS-OP0122/2018, contratista:JEREMAS DE DIOS BAUTISTA, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2091963.99, importe_modificado:2095842.28]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]}	1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_PROCESO, 1204667/proyecto_FIN, 1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401501227	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:226, direccion:Calle Prd. Quintana Roo 300, Centro, 86750 Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.64770508, lat:18.53039822]}	03-12-2018	12-12-2018	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE804-038/2018, contratista:OSCAR RAMREZ PEREZ, convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1218129.33, importe_modificado:1218129.33]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1501227/proyecto_INICIO, 1501227/proyecto_PROCESO, 1501227/proyecto_INICIO, 1501227/proyecto_PROCESO, 1501227/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401499881	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	28-12-2018	21-01-2019	196,678.93	193,832.10	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0171, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:193832.1, importe_modificado:196678.93]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.36]}	1499881/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB00180201142244	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111]}	07-07-2018	01-08-2018	1,297,120.85	1,297,120.85	1,297,120.85	1,297,120.85	1,291,529.81	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-8227003993-E13-2018, HIDROCARBUROS-OP0141/2018, contratista:LIZ MIRVEA TORRES ESCALANTE, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1297120.85, importe_modificado:1301000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1281846/proyecto_INICIO, 1281846/proyecto_PROCESO, 1281846/proyecto_FIN, 1281846/proyecto_INICIO, 1281846/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201142069	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111]}	18-07-2018	01-08-2018	541,854.78	534,975.85	534,975.85	534,975.85	532,669.92	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E15-2018, HIDROCARBUROS-OP0156/2018, contratista:CONSTRUCTORA V COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:541854.78, importe_modificado:545839.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	1281655/proyecto_INICIO, 1281655/proyecto_PROCESO, 1281655/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401499867	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	28-12-2018	31-01-2019	397,926.63	393,189.33	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0169, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:393189.33, importe_modificado:397926.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2.5]}	1499867/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401499851	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	27-12-2018	10-02-2019	1,280,249.87	1,260,993.83	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0166, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1260993.83, importe_modificado:1280249.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:4.25]}	1499851/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401499885	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	28-12-2018	11-01-2019	322,960.19	317,389.91	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0172, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:317389.91, importe_modificado:322960.19]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2]}	1499885/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401499798	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	23-11-2018	19-12-2018	435,081.40	435,081.40	435,081.40	435,081.40	178,531.39	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0159, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:435081.4, importe_modificado:435081.4]}	{meta1: [unidad_medida:Poste, avance:7.0]}	1499798/proyecto_PROCESO, 1499798/proyecto_INICIO, 1499798/proyecto_PROCESO, 1499798/proyecto_INICIO, 1499798/proyecto_PROCESO, 1499798/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401499858	2018	23	U	93					3	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo2: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932], geo3: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932]}	28-12-2018	26-01-2019	612,990.07	604,388.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0168, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:604388.43, importe_modificado:612990.07]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:5.2]}	1499858/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180401499876	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	519,789.89	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519789.89, modificado:519789.89])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO, CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	Y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0170	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:37.7))
2018	4	TAB180301392215	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	874,685.08	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874685.08, modificado:874685.08])	OP0157 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADDO E TABASCO, LOCALIDAD: 0015- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	Y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0157	N	0	0	0	3,589	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:74.0))
2018	4	TAB180401499890	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	583,987.11	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583987.11, modificado:583987.11])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	Y Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0173	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:41.25))
2018	4	TAB180301385142	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	11,504,874.59	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.150487459E7, modificado:1.109250001E7])	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 1 Municipio del Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS200	S	942	938	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB180301392090	2018	23	U	93	2018	16	S	74	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975549.49], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975549.49])	Colector pluvial y sanitario Belisario Domínguez - Paseo Usumacinta, municipio de Centro, Tabasco (Tra. Etapa de Belisario Domínguez - Aquiles Serdán)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU054	N	0	0	0	6,899	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401501287	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	763,995.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763995.0, modificado:763995.0])	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Samaránda-Tierra Amarilla, del km 5+000 al km 5+650, Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE805	N	0	0	0	1,524	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:0.65))
2018	4	TAB180301393273	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	9,176,582.43	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9176582.43, modificado:8901155.14])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 CAMINO: IXTACOMITAN TERA: IXTACOMITAN 3RA SECCION - GUARAHUESO, TRAMO: DEL KM 4+000 AL KM 7+900 (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE776	N	0	0	0	2,074	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:3.9))
2018	4	TAB180301393494	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	999,997.65	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.65, modificado:996783.22])	Desarrollo, Rastro y Recargue de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje, Camino: San Francisco y Caronel Tracóns 4ta. Sección, del km 0+000 al km 4+500 (Tramos Aislados), Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE785	N	0	0	0	842	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:4.5))
2018	4	TAB180301393520	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	851,208.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0, modificado:842160.0])	Aplicación de señalamiento horizontal, Camino: Acachapan y Colmena 1ª, 2ª y 3ª Sección y Boca de escoba, Tramo: del km 0+000 al km 20+000, municipio de centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE786	N	0	0	0	6,003	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:20.0))
2018	4	TAB180301393169	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,812,538.30	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812538.3, modificado:2801861.82])	Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento, Camino: Sector El Cenobio, Ria. Estancia y Ria. La Ceiba, del km 0+000 al km 6+800, ubicado en el municipio de centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE773	N	0	0	0	1,458	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:6.8))
2018	4	TAB180301392441	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,128,216.10	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128216.1, modificado:2115107.41])	Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento, Camino: E. C. (Vilabhermosa - Escarcega) - Boca de Aztlan 1era. Sección - Boca de Guanal, del km 14+850 al km. 15+150, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Y Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE760	N	0	0	0	1,716	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:0.3))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	TAB180401499876	2018	23	U	93					3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	28-12-2018	31-01-2019	519,789.89	512,060.34	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0170, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:512060.34, importe_modificado:519789.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.8}}	(1499876/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/	
2018	4	TAB180301392215	2018	23	U	93					3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:HONORATO JIMENEZ, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE HONORATO JIMENEZ, lon:-92.652187, lat:18.530111}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:NICOLAS BRAVO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	27-06-2018	10-09-2018	874,685.08	871,398.02	871,398.02	871,398.02	867,641.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E17-2018-HIDROCARBUROS-OP0157/2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:871398.02, importe_modificado:874685.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}	(1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_FIN, 1392215/proyecto_PROCESO, 1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances		
2018	4	TAB180401499890	2018	23	U	93					3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab. Mexico, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	28-12-2018	26-01-2019	583,987.11	575,204.55	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0173, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:575204.55, importe_modificado:583987.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.82}}	(1499890/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/	
2018	4	TAB180301385142	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa Tab. Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2018	10-11-2018	11,092,500.01	11,092,500.01	11,092,500.01	11,092,500.01	11,092,500.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23/004/2018, contratista:Acuilib, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.124039318E7, importe_modificado:1.124039318E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1385142/proyecto_INICIO, 1385142/proyecto_PROCESO, 1385142/proyecto_INICIO, 1385142/proyecto_FIN, 1385142/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances		
2018	4	TAB180301392090	2018	23	U	93	2018	16	S	74	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	21-06-2018	18-09-2018	1,951,098.98	1,951,098.98	1,951,098.98	1,951,098.98	1,951,098.98	1,951,098.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-001/2018, contratista:Constructora Y Edificadora Ferri S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1951099.0, importe_modificado:1951099.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1392090/proyecto_PROCESO, 1392090/proyecto_INICIO, 1392090/proyecto_INICIO, 1392090/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180401501287	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:168, direccion:Tierra Amarilla Tab. Mexico, lon:-92.8845634, lat:18.1170502}}	03-12-2018	12-12-2018	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE805-039/2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:763995.0, importe_modificado:763995.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.65}}	(1501287/proyecto_PROCESO, 1501287/proyecto_INICIO, 1501287/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180301393273	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:113, direccion:Carr. Ixtacomilan 3 Secc., Parrilla, Tab. Mexico, lon:-92.94201851, lat:17.94664579}}	08-09-2018	06-11-2018	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE776-08-2018, contratista:JOSE SOCORRO PANIAGUA SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8905080.77, importe_modificado:8905080.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.9}}	(1393273/proyecto_PROCESO, 1393273/proyecto_INICIO, 1393273/proyecto_FIN, 1393273/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301393494	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:216, direccion:CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4TA SECCION), CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	12-09-2018	11-10-2018	996,783.22	996,783.22	996,783.22	996,783.22	996,783.22	996,783.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE785-021/2018, contratista:TABACHICAM, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:996785.74, importe_modificado:996785.74}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.5}}	(1393494/proyecto_INICIO, 1393494/proyecto_FIN, 1393494/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301393520	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:ACACHAPAN Y COLMENA 1RA, 2DA Y 3RA SECCION - BOCA DE ESCOBA, CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	17-09-2018	16-10-2018	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE786-022/2018, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:842160.0, importe_modificado:842160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:20.0}}	(1393520/proyecto_INICIO, 1393520/proyecto_PROCESO, 1393520/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301393169	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Unnamed Road, Samaria, Tab. Mexico, lon:-92.88425446, lat:18.12382863}}	17-09-2018	31-10-2018	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE773-015-2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2801870.15, importe_modificado:2801870.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:6.8}}	(1393169/proyecto_INICIO, 1393169/proyecto_PROCESO, 1393169/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301392441	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Atlan 1ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	11-09-2018	10-10-2018	2,115,107.41	2,115,107.41	2,115,107.41	2,115,107.41	2,115,107.41	2,115,107.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE760-19-2018, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2115107.41, importe_modificado:2115107.41}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.3}}	(1392441/proyecto_INICIO, 1392441/proyecto_PROCESO, 1392441/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180401500710	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,858,898.81	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858898.81, modificado:1858898.81])	Desarrollar, Rastreo y Recarga de grava de 27 Revestimiento y construcción de obra de drenaje, Camino: Colima Aharado - Guardia Costa 1era. Sección, Del km 6+000 al km 6+435 y del km 8+000 al km 9+350. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE800	N	0	0	0	1,465	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.79, meta_modificada:1.79))
2018	4	TAB180301393332	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,415,253.38	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415253.38, modificado:2341184.72])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y 27 PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 4+700. CAMINO IXTACOMITAN 1ERA SECCION - IXTACOMITAN 5TA SECCION, TRAMO: DEL KM 3+000 AL KM 4+000 (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE778	N	0	0	0	1,946	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301393350	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	7,269,798.58	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7269798.58, modificado:7269335.27])	Reconstrucción de Terracerias, Obras de 27 Drenaje y Pavimento Asfáltico, Camino: Wacomitan 1a., 2a., 4a. Y 5a., Sector el Amatal, del km 0+000 al km 1+670, Municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE779	N	0	0	0	1,505	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.67, meta_modificada:1.67))
2018	4	TAB180301392440	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,756,518.80	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756518.8, modificado:5380803.56])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, 27 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES DEL KM 18+331 AL KM 20+131, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE759	N	0	0	0	1,887	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.8, meta_modificada:1.8))
2018	4	TAB180301393319	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,600,539.07	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600539.07, modificado:5198904.63])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y 27 PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 5+000. CAMINO: ESTANCIA VIEJA 1ERA SECCION - ESTANCIA VIEJA 2DA SECCION, TRAMO: DEL KM 1+720 AL KM 4+320 (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE777	N	0	0	0	1,142	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.6, meta_modificada:2.6))
2018	4	TAB180401498329	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,567,972.23	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567972.23, modificado:1567972.23])	K-510 Construcción de drenaje sanitario de 27 45 centímetros de diámetro, Av. Ruiz Cortines entre la calle 17 de Diciembre y la Ganadera a un costado de la Ford/Masía de la colonia Alata de Serra, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	municipio centro	K-510	N	0	0	0	330,846	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401495729	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	10,525,363.20	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05253632E7, modificado:1.05253632E7])	k-460CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE 27 VILLA OCUILTZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	k-460	N	0	0	0	15,824	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401498372	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	6,824,806.32	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6824806.32, modificado:6824806.32])	K-511 Desazolve de canales de la ciudad de 27 Villahermosa, Centro, Tabasco (01 Desazolve de canal Sandino z. Foviste - Periferico, 02 Desazolve de canal La Manga II, 03 Desazolve de canal vaso regulador San José Gavitas Sur, 04 Desazolve de canal arroyo Chamaco Leyva, 05 Desaz	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	municipio centro	K-511	N	0	0	0	330,846	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401494628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,394,351.46	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394351.46, modificado:1394351.46])	RUBICACION DE ALCANTARILLADO 27 SANITARIO, VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CALLE FRANCISCO I MADERO E IGNACIO ZARAGOZA.	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	municipio centro	K-310	N	0	0	0	1,638	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401495464	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,245,730.36	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245730.36, modificado:2245730.36])	K-443- DESAZOLVE DE FUENTE DE 27 CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA "MAJAHUA" SOBRE EL RÍO PICHUALCO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	municipio centro	K-443	N	0	0	0	330,846	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401498423	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	6,870,524.75	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6870524.75, modificado:6870524.75])	K-512 Desazolve de canales de la ciudad de 27 Villahermosa, Centro, Tabasco (01 Desazolve de canal vaso regulador 1ro de Mayo - Policía y Tránsito, 02 Desazolve de canal Fracc. Lagunas III, 03 Desazolve de canal arroyo Francisco Villa, 04 Desazolve de canal arroyo Tortugero, 05	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	municipio de centro	K-512	N	0	0	0	330,844	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180401500710	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Malecon Carlos A. Madrazo B. 707, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91412354, lat:17.99310109}}	05-11-2018	04-12-2018	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE800-034/2018, contratista:ROBERTO CARLOS JIMENEZ DOMINGUEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1858898.81, importe_modificado:1858898.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.79}}	{1500710/proyecto_INICIO, 1500710/proyecto_FIN, 1500710/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180301393332	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Entrada Al Ejdo Siglo XX, Tabasco, Mexico, lon:-93.00561905, lat:17.94493104}}	11-09-2018	10-10-2018	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE778-016/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2389860.84, importe_modificado:2389860.84}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{139332/proyecto_INICIO, 139332/proyecto_PROCESO, 139332/proyecto_FIN, 139332/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	/
2018	4	TAB180301393350	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.06346893, lat:17.93627536}}	11-09-2018	10-10-2018	7,269,335.27	7,269,335.27	7,269,335.27	7,269,335.27	7,269,335.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE779-10-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JALOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6983295.98, importe_modificado:6983295.98}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.67}}	{1393350/proyecto_INICIO, 1393350/proyecto_PROCESO, 1393350/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	/
2018	4	TAB180301392440	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:COCYOYOL CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	07-09-2018	30-11-2018	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE759-01/18, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL HERGO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5736406.12, importe_modificado:5736406.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.8}}	{1392440/proyecto_INICIO, 1392440/proyecto_PROCESO, 1392440/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	/
2018	4	TAB180301393319	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:Benito Juarez 24, Luis Gil Perez, 86280 Luis Gil Perez, Tab., Mexico, lon:-93.07291031, lat:17.87943139}}	14-09-2018	12-11-2018	5,198,904.63	5,198,904.63	5,198,904.63	5,198,904.63	5,198,904.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE777-09-2018, contratista:ECOMARSA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5205656.12, importe_modificado:5205656.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.6}}	{1393319/proyecto_PROCESO, 1393319/proyecto_INICIO, 1393319/proyecto_PROCESO, 1393319/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	/
2018	4	TAB180401498329	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carlos Pellicer Cámara 5048, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9045105, lat:18.01399791}}	15-12-2018	02-02-2019	1,567,972.23	1,567,972.23	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-510-090F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1567972.23, importe_modificado:1567972.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498329/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401495729	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Av Universidad 246, Casa Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92236328, lat:18.00616189}}	17-09-2018	25-12-2018	10,525,363.20	10,525,363.20	9,745,234.86	9,745,234.86	4,227,210.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-433-054E/2018, contratista:EQUIPMENT TRADE COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:2714377.64, importe_modificado:2714377.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}}	{1495729/proyecto_INICIO, 1495729/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498372	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.89352417, lat:17.99048882}}	15-12-2018	02-02-2019	6,824,806.32	6,824,806.32	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-511-091F/2018, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:6824806.32, importe_modificado:6824806.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498372/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401494628	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.03634644, lat:18.00616189}}	03-03-2018	30-09-2018	1,394,351.46	1,394,351.46	1,394,351.46	1,394,351.46	1,394,351.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-310-005F/2018, contratista:V2N CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1691044.5, importe_modificado:1691044.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494628/proyecto_INICIO, 1494628/proyecto_PROCESO, 1494628/proyecto_FIN}	Terminado	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401495464	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:259, direccion:Centro, Tab. Mexico, lon:-92.74383545, lat:18.05578411}}	09-08-2018	22-09-2018	2,245,730.36	2,245,730.36	2,245,730.36	2,245,730.36	2,245,730.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-443-055F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:2245730.37, importe_modificado:2245730.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495464/proyecto_FIN, 1495464/proyecto_PROCESO, 1495464/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498423	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mexico 186, El Tinillo, Tab., Mexico, lon:-92.86605835, lat:17.99832553}}	15-12-2018	09-02-2019	6,870,524.75	6,870,524.75	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-512-092F/2018, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:6870524.75, importe_modificado:6870524.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1498423/proyecto_INICIO, 1498423/proyecto_PROCESO, 1498423/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180401498740	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	171,829.44	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:171829.44, modificado:171879.44}}	K-523 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad sobre la calle Mango esquina la calle Ceiba del Fracc. Framboyanes, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-523	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401496096	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,921,771.80	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4921771.8, modificado:4921771.8}}	K-471 REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL ARROYO EL CHININ 2DA ETAPA, ENTRE LAS CALLES DE VICENTE GUERRERO A PROL. DE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	de Social	Sin identificar	municipio de centro	K-471	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498226	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,370,270.28	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1370270.28, modificado:1370270.28}}	K-508 Suministro de bomba de cavidad progresiva para desahogo de aguas pluviales sobre la Av. Prolongación de Paseo Usumacinta en la entrada principal del parque Dora María, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-508	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497709	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,105,219.43	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1105219.43, modificado:1105219.43}}	K-494.- CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, RA. IXTACOMITAN 4TA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-494	N	0	0	222	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497970	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	393,108.07	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:393108.07, modificado:393108.07}}	K-503 Rehabilitación del colector sanitario, carretera Vhsa - Teapa km 10, Poblado Huagón Parilla, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-503	N	0	0	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498462	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	6,824,793.25	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:6824793.25, modificado:6824793.25}}	K-514 Desazolve de canales de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco (01 Desazolve de canal vaso regulador 1ro de Mayo, 02 Desazolve de canal Edmundo Zelina, 03 Desazolve de canal Lagunas de oxidación Fracc. Marco Buendía, 04 Desazolve de canal Flores del Tropic)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-514	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498555	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	111,111.61	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:111111.61, modificado:111111.61}}	K-522 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad sobre la calle Sauces No. 112 de la colonia Petrolera, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-522	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498691	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,869,412.93	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1869412.93, modificado:1869412.93}}	K-520 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad, calle Reynaldo Ruiz Pintado entre la calle Escritores y la calle Río Carrizal de la colonia Gaviotas Sur, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-520	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498512	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	203,437.15	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:203437.15, modificado:203437.15}}	K-521 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad, calle Río Concordia esquina con la calle Río Puxcatán de la colonia Espejo II, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-521	N	0	0	330,846	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497778	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	14,150,454.47	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:14150454.47, modificado:14150454.47}}	K-501 Rehabilitación integral de la planta potabilizadora ¿La Majahua¿, Ra. Plutarco Elias Calles, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-501	N	0	0	388	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498178	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	821,182.32	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:821182.32, modificado:821182.32}}	K-507 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad, calle Petróleo entre la calle Cardenales y la Av. Principal Asunción Castellanos de la colonia José María Pino Suárez II Etapa, Villahermosa municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-507	N	0	0	330,845	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498121	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	63,294.44	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:63294.44, modificado:63294.44}}	K-505 Rehabilitación de colector sanitario, calle Tomas Garrido, Poblado Dos Montes, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-505	N	0	0	1,573	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498443	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,443,686.50	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:5443686.5, modificado:5443686.5}}	K-513 Desazolve de canales de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco (01 Desazolve de canal arroyo Espejo 1 - Tabasco 2000 - Samarkanda, 02 Desazolve de canal Puente Verde)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	de Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-513	N	0	0	330,845	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180401498740	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Coloso Murrieta 504, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.99179496}}	16-01-2019	13-03-2019	171,879.44	171,879.44	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-523-105F/2018, contratista:ISABEL FLOTA FLORES, convocante:municipio de centro, monto:171879.44, importe_modificado:171879.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498740/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401496096	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:5 de Mayo 424, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.98918266}}	01-10-2018	14-12-2018	4,921,771.80	4,921,771.80	915,285.13	915,285.13	915,285.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-471-075F/2018, contratista:RUZITZYCO, S.A DE C.V., convocante:municipio centro, monto:4921771.8, importe_modificado:4921771.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}}	(1496096/proyecto_INICIO, 1496096/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498226	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unamed Road Tabasco, México, lon:-92.89764404, lat:17.99310109}}	15-01-2019	09-02-2019	1,370,270.28	1,370,270.28	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-508-101F/2018, contratista:GRUPO ULLQUI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1370270.28, importe_modificado:1370270.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498226/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497709	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Prolongacion Francisco Javier Mina 110, El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:18.00746792}}	15-01-2019	12-03-2019	1,105,219.43	1,105,219.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-494-095F/2018, contratista:JUAN OLAMI LOPEZ, convocante:municipio de centro, monto:1105219.43, importe_modificado:1105219.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1497709/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497970	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Calle Cnel. Lino Merino 405, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91667012, lat:17.99440722}}	15-01-2019	12-02-2019	393,108.07	393,108.07	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-503-108F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:393108.07, importe_modificado:393108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1497970/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498462	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.89489746, lat:17.98918266}}	07-01-2019	07-03-2019	6,824,793.25	6,824,793.25	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-514-093F/2018, contratista:YENY VIDAL DOMINGUEZ, convocante:municipio de centro, monto:6824793.25, importe_modificado:6824793.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498462/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498555	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Majahua 112, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9045105, lat:17.99571333}}	16-01-2019	13-03-2019	111,111.61	111,111.61	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-522-104F/2018, contratista:ISABEL FLOTA FLORES, convocante:municipio centro, monto:111111.61, importe_modificado:111111.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498555/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498691	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna Meacoacán 242, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90725708, lat:17.99048882}}	15-01-2019	12-03-2019	1,869,412.93	1,869,412.93	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-520-098F/2018, contratista:CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1869412.93, importe_modificado:1869412.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498691/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498512	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna Meacoacán 242, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90725708, lat:17.99048882}}	16-01-2019	13-03-2019	203,437.15	203,437.15	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-521-103F/2018, contratista:ISABEL FLOTA FLORES, convocante:municipio centro, monto:203437.15, importe_modificado:203437.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498512/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497778	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, direccion:Canada 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90588379, lat:17.9878765}}	15-12-2018	09-02-2019	14,150,454.47	14,150,454.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-501-089F/2018, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1415045447E7, importe_modificado:1415045447E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1497778/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498178	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Unamed Road Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89077759, lat:17.9878765}}	15-01-2019	02-02-2019	821,182.32	821,182.32	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-507-106F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:821182.32, importe_modificado:821182.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498178/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498121	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Camellon de Proteccion 223, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9045105, lat:17.98918266}}	15-01-2019	09-02-2019	63,294.44	63,294.44	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-505-110F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:63294.44, importe_modificado:63294.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498121/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498443	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.89627075, lat:17.99048882}}	01-01-2019	13-03-2019	5,443,686.50	5,443,686.50	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-K-513-112F/2018, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de cenro, monto:5443686.5, importe_modificado:5443686.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1498443/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado Registrado avances	/

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180401498154	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,240,228.47	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1240228.47, modificado:1240228.47]}	K-506 Suministro de bomba de cavidad y progresiva para desalojo de aguas frente a la Honda de Tabasco 2000, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-506	N	0	0	330,846	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401495802	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	7,151,717.87	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:7151717.87, modificado:7151717.87]}	K-469 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA RANCHERIA CURAHUESO IRA ETAPA, MARGEN DERECHA DEL RIO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-469	N	0	0	384	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497675	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,679,290.50	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1679290.5, modificado:1679290.5]}	K-491 Construcción de drenaje sanitario de la calle La Esperanza, carretera Villahermosa La Isla, Rta. Buena Vista Rio Nuevo Ira, Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-491	N	0	0	3,456	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498094	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	63,101.68	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:63101.68, modificado:63101.68]}	K-504 Rehabilitación de colector sanitario y calle Las Palmas (frente a la carnicería "Don Pedro"), Poblado Dos Montes, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-504	N	0	0	1,577	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401496085	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,952,945.50	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3952945.5, modificado:3952945.5]}	K-463 Construcción de pavimento de mezcla asfáltica en frío, quamiciones y banquetas en andadores y calles de la Colonia Miguel Hidalgo, Etapa III Sector Las Torres, calle Los Tulpanes, calle Alcides Castro Vidal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	k-463	N	0	0	330,846	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4422.6, meta_modificada:4422.6)}
2018	4	TAB180401498642	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	627,550.98	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:627550.98, modificado:627550.98]}	K-519 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad, calle Cines entre la calle Cardenales y la Av. Principal Ascunción Castellanos de la colonia José María Pino Suárez II Etapa, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-519	N	0	0	330,846	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401498611	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,550,010.43	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2550010.43, modificado:2550010.43]}	K-517 Rehabilitación de drenaje sanitario por hundimiento de vialidad, calle Mario Trujillo entre la calle Porfirio Díaz y la calle Moctezuma, calle Ignacio Zaragoza entre la calle Moctezuma y la calle Álvaro Obregón de la Vlla Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Ta	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-517	N	0	0	7,688	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497948	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	67,671.12	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:67671.12, modificado:67671.12]}	K-502 Rehabilitación del colector sanitario y calle La Palma (frente a materiales García), Poblado Dos Montes, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-502	N	0	0	1,576	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401495647	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,360,286.24	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2360286.24, modificado:2360286.24]}	K-462 - LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE VASO REGULADOR DENOMINADO "EL CHININ"; PARQUE RECREATIVO COL TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	K-462	N	0	0	330,843	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180401497735	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,991,477.62	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4991477.62, modificado:4991477.62]}	k-499 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA ROBERTO MADRAZO PINTADO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	municipio de centro	k-499	N	0	0	2,128	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16107.0, meta_modificada:16107.0)}
2018	4	TAB18180201135367	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	130,058.74	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:130058.74, modificado:130058.74]}	Op023 -Demolicion De Tanque Elevado De Agua	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP023	N	0	0	1,048	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB18180101074559	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	267,884.73	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:267884.73, modificado:267884.73]}	Op007 -Demolicion De Tanque Elevado De Agua (RIA, Ignacio Zaragoza 3ra Seccion)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de saneamiento	Agua	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP007	N	0	0	631	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB18180101074594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,617,864.41	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1617864.41, modificado:1615475.86]}	Op045 - Construcción De Camellon Central Y Alumbrado Publico En Carretera A Paraso	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP045	N	0	0	37,991	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301393474	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	962,503.44	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:962503.44, modificado:960076.24]}	Rehabilitación, Mantenimiento, Señalamiento Horizontal y Vertical de Caseta de cobro „Cumupa„ y Edificio Administrativo, Camino: Autopista Reforma „ Dos Bocas, km 3+930, municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros proyectos de Inversión	de Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE784	N	0	0	64,409	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301384767	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	727,774.64	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:727774.64, modificado:721113.2]}	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (ENTRADA A LA IGLESIA SAN FELIPE)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto Inversión Infraestructura Gubernamental	de Comunicaciones	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP101-HT-2018	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:533.0, meta_modificada:533.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180401498154	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 1808 4, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91275024, lat:17.98918266}}	15-01-2019	09-02-2019	1,124,228.47	1,124,228.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-506-100F/2018, contratista:GRUPO ULLQUI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1240228.47, importe_modificado:1240228.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498154/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401495802	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:Andador del Herrero 101, Progreso Ciudad Industrial, 86017 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90176392, lat:18.01922173}}	17-09-2018	31-12-2018	7,151,717.87	7,151,717.87	1,064,971.76	1,064,971.76	1,064,971.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-433-054E/2018, contratista:EQUIPMENT TRADE COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:2714377.64, importe_modificado:2714377.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}}	{1495802/proyecto_INICIO, 1495802/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497675	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 7 343, Casa Blanca 2da Sec., 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90588379, lat:18.00746792}}	15-01-2019	12-03-2019	1,679,290.50	1,679,290.50	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-491-094F/2018, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1679290.5, importe_modificado:1679290.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1497675/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498094	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Camellon, La Manga III Etapa, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90176392, lat:17.99440722}}	15-01-2019	09-02-2019	63,101.68	63,101.68	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-504-109F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:63101.68, importe_modificado:63101.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498094/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401494085	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 195, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90725708, lat:17.98918266}}	01-10-2018	29-12-2018	3,952,946.50	3,952,946.50	3,952,946.50	3,952,946.50	3,952,946.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-463-072F/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:3912256.18, importe_modificado:3912256.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4422.6}}	{1496085/proyecto_INICIO, 1496085/proyecto_FIN, 1496085/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498642	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canada 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90313721, lat:17.9878765}}	15-01-2019	12-03-2019	627,550.98	627,550.98	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-519-097F/2018, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:627550.98, importe_modificado:627550.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498642/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401498611	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Coloso Murrieta 1308, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91275024, lat:17.9878765}}	15-01-2019	12-03-2019	2,550,010.43	2,550,010.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-517-094F/2018, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:municipio de centro, monto:2550010.43, importe_modificado:2550010.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1498611/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497948	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Rto Mezcalapa 501, Casa Blanca 2da Sec., 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91000366, lat:18.00616189}}	15-12-2018	02-02-2019	67,671.12	67,671.12	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-502-107F/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:67671.12, importe_modificado:67671.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1497948/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401499547	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.6902771, lat:18.06622911}}	01-10-2018	31-12-2018	2,360,286.24	2,360,286.24	2,360,286.24	2,360,286.24	2,360,286.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-433-054E/2018, contratista:EQUIPMENT TRADE COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:2714377.64, importe_modificado:2714377.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495647/proyecto_FIN, 1495647/proyecto_INICIO, 1495647/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401497735	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Laguna Mecocacán 329, La Manga III Etapa, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90313721, lat:17.99179496}}	15-12-2018	04-01-2019	4,991,477.62	4,991,477.62	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-449-058E/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:7482598.91, importe_modificado:7482598.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1497735/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB18180201135367	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RIA ORIENTE ZDA SECCION, lon:-93.229444, lat:18.186666}}	12-03-2018	01-04-2018	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/23/090/18/023, contratista:CONSTRUCAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:131366.58, importe_modificado:131366.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1274185/proyecto_INICIO, 1274185/proyecto_PROCESO, 1274185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB18180101074559	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:RA. IGNACIO ZARAGOZA 3a. SECCION, lon:-93.334898, lat:18.3675}}	21-02-2018	01-04-2018	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/23/087/007, contratista:ROSENDO AGUILAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:265482.58, importe_modificado:265482.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1211898/proyecto_INICIO, 1211898/proyecto_FIN, 1211898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB18180101074594	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:TRAMO GUILLERMO PRIETO AL PUENTE AL DESNIVEL, lon:-93.224722, lat:18.271666}}	06-03-2018	01-05-2018	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/23/084/18/045, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1617864.41, importe_modificado:1617864.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1211938/proyecto_INICIO, 1211938/proyecto_PROCESO, 1211938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301393474	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCA, CUNDUACAN, TABASCO, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	12-09-2018	11-10-2018	960,076.24	960,076.24	960,076.24	960,076.24	960,076.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE784-020-2018, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:960077.0, importe_modificado:960077.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1393474/proyecto_INICIO, 1393474/proyecto_FIN, 1393474/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301384767	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:Revolucion Marin, Cunduacan, Tab., Mexico, lon:-93.16131592, lat:18.07667348}}	06-08-2018	30-08-2018	721,113.20	721,113.20	721,113.20	721,113.20	721,113.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N3-OP101-HT-2018, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:722025.61, importe_modificado:722025.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:533.0}}	{1384767/proyecto_FIN, 1384767/proyecto_PROCESO, 1384767/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2018	4	TAB180401496064	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	700,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0])	OP145-HT-2018.- BACHEO EMERGENTE CARRERA, MONUMENTO TABSCOOB (CD. CUNDUACAN) - SAMARIA	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP145-HT-2018	S	5,000	6,000	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:131.09))	
2018	4	TAB180401496045	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	733,281.20	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733281.2, modificado:733281.2])	OP144-HT-2018.- BACHEO EMERGENTE CARR. RA HUACAPA Y AMESTOY - EL TULIPAN	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP144-HT-2018	S	3,000	2,000	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:148.04))	
2018	4	TAB180401489916	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	655,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:632841.78])	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DEL MALECON	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	0044-A	N	0	0	20,030	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB180401496655	2018	23	U	93					Acción	183,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:182974.85])	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLNIA CENTRO I.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO		N	0	0	0	20,030	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:35.0))		
2018	4	TAB180401494809	2018	23	U	93					Acción	659,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659000.0, modificado:659992.52])	ILUMINACION EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	C0244	N	0	0	0	20,030	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))		
2018	4	TAB180301399968	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,430.40	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999430.4, modificado:997263.98])	Desarrollo, Rastreo y Recargue de grava de revestimiento, Camino: Guadalupe Victoria z Rio Piedragal, Tramo: Del km 0+000 al km 5+000 (Tramos aislados), en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE794	N	0	0	0	637	(meta:1, (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:5.0))	
2018	4	TAB18180201139489	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	390,683.17	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390683.17, modificado:588182.14])	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potale	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080396	N	0	0	0	273	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201139486	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	626,100.81	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626100.81, modificado:626100.81])	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potale	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080394	N	0	0	0	1,402	(meta:1, (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201137325	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,584,766.26	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584766.26, modificado:3584766.26])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080446	N	0	0	0	27,344	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3400.0))
2018	4	TAB18180201137344	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,421,228.34	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421228.34, modificado:4421228.34])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080450	N	0	0	0	3,917	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:42274.0))
2018	4	TAB18180201137339	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,389,459.38	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389459.38, modificado:4839459.38])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080447	N	0	0	0	3,680	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:46145.0))
2018	4	TAB18180201136712	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080419	N	0	0	0	298	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136796	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080422	N	0	0	0	208	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137192	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	270,297.52	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270297.52, modificado:270297.52])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080443	N	0	0	0	146	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:5.0))
2018	4	TAB18180201136808	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080421	N	0	0	0	267	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137342	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,473,507.22	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473507.22, modificado:4473507.22])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080449	N	0	0	0	3,738	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:43176.0))
2018	4	TAB18180201137155	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080428	N	0	0	0	571	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137169	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03])	Rehabilitacion De Alumbrado Publico y Tecnologia Solar (Ubc. Sector Alegre)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080438	N	0	0	0	567	(meta:1, (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:10.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB18180201136872	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080423	N	0	0	0	1,402	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB18180201135572	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	540,595.03	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080434	N	0	0	0	100	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)]
2018	4	TAB18180201137154	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080427	N	0	0	0	653	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB18180201137310	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	5,636,467.43	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5636467.43, modificado:5636467.43])	Pavimentación De Calle Con Concreto Y Hífraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080397	N	0	0	0	3,680	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3281.3)]
2018	4	TAB18180201139522	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,926,479.35	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926479.35, modificado:2926479.35])	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080081	N	0	0	0	206	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18180201136919	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080406	N	0	0	0	1,219	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB18180201137321	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,386,510.66	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4386510.66, modificado:4386510.66])	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080402	N	0	0	0	212	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.02)]
2018	4	TAB18180201139530	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,833,567.87	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833567.87, modificado:2833567.87])	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080082	N	0	0	0	524	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.03)]
2018	4	TAB18180201139550	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,300,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0])	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Horniguero) En El Ej. Zapotal Sta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	0	908	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:5067.0)]
2018	4	TAB18180201137172	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	540,595.03	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080439	N	0	0	0	310	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)]
2018	4	TAB18180201137311	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	5,060,174.92	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060174.92, modificado:5060174.92])	Pavimentación A Base De Concreto Y Hídraulico, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080398	N	0	0	0	8,821	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2297.0)]
2018	4	TAB18180201137323	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,655,983.53	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655983.53, modificado:4655983.53])	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080453	N	0	0	0	99	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18180201139538	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,515,737.74	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515737.74, modificado:3515737.74])	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080083	N	0	0	0	269	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.26)]
2018	4	TAB18180201137314	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,049,943.35	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049943.35, modificado:3049943.35])	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080399	N	0	0	0	4,154	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.1)]
2018	4	TAB18180201139515	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,497,382.03	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497382.03, modificado:3497382.03])	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080080	N	0	0	0	690	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18180201138578	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,082,098.32	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082098.32, modificado:1082098.32])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080431	N	0	0	0	673	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:49.0)]
2018	4	TAB18180201137165	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	216,238.06	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080444	N	0	0	0	318	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0)]
2018	4	TAB18180201136657	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080414	N	0	0	0	199	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2018	4	TAB18180201135628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080411	N	0	0	0	387	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136922	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	0	455	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135604	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080405	N	0	0	0	1,009	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137346	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,212,112.82	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212112.82, modificado:4212112.82])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080451	N	0	0	0	3,158	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42496.0))
2018	4	TAB18180201137348	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,152,255.40	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152255.4, modificado:4152255.4])	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	y Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080452	N	0	0	0	245	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:39442.0))
2018	4	TAB17180101075521	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	69,988,433.81	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.998843381E7, modificado:6.998843381E7])	Construccion Del Boulevard Haciendo La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080619	N	0	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2730.2))
2018	4	TAB18180201136687	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008417	N	0	0	0	368	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135599	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080404	N	0	0	0	1,086	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135609	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080407	N	0	0	0	725	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080413	N	0	0	0	238	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080403	N	0	0	0	654	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136899	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080425	N	0	0	0	159	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135586	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,621,785.10	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621785.1, modificado:1621785.1])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080437	N	0	0	0	661	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:30.0))
2018	4	TAB18180201136698	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080418	N	0	0	0	805	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137157	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080429	N	0	0	0	421	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136676	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080416	N	0	0	0	111	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137160	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080430	N	0	0	0	220	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135565	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03])	Rehabilitación De Alumbrado Publico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080433	N	0	0	0	30	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201135628	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:EJ. OSTITAN ZDA SECCION, lon:-93.415976, lat:17.77305}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274600/proyecto_PROCESO, 1274600/proyecto_FIN, 1274600/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136922	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJ. EL GUARNAL, lon:-93.851944, lat:17.790555}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275934/proyecto_INICIO, 1275934/proyecto_FIN, 1275934/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135604	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:EJ. CAOANAL 1RA SECCION (MEZCALAPA), lon:-93.394641, lat:17.648576}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274574/proyecto_PROCESO, 1274574/proyecto_INICIO, 1274574/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137346	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:POB. C-34 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), lon:-93.6025, lat:17.972222}}	04-06-2018	01-08-2018	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-123-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4212112.82, importe_modificado:4206940.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42496.0}}	{1276397/proyecto_PROCESO, 1276397/proyecto_FIN, 1276397/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137348	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:EJ. EL SUSPIRO, lon:-93.599175, lat:17.94215}}	04-06-2018	01-08-2018	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-124-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4152255.4, importe_modificado:4147444.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39442.0}}	{1276399/proyecto_FIN, 1276399/proyecto_INICIO, 1276399/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17180101075521	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	14-12-2017	01-07-2018	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-205-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:7.0E7, importe_modificado:6.99884381E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.2}}	{1212923/proyecto_FIN, 1212923/proyecto_PROCESO, 1212923/proyecto_FIN, 1212923/proyecto_PROCESO, 1212923/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136687	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:RA PAREDON ZDA SECCION, lon:-93.400555, lat:17.715833}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275678/proyecto_FIN, 1275678/proyecto_PROCESO, 1275678/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135599	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EJ. TRES BOCAS 1RA SECCION, lon:-93.874439, lat:17.932314}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274569/proyecto_FIN, 1274569/proyecto_PROCESO, 1274569/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135609	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA SECCION, lon:-93.844821, lat:17.956578}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274579/proyecto_PROCESO, 1274579/proyecto_INICIO, 1274579/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136628	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:EJ. AUREO L CALLES, lon:-93.461606, lat:17.554365}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275616/proyecto_INICIO, 1275616/proyecto_PROCESO, 1275616/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135594	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COL. BENITO JUAREZ 1RA SECCION, lon:-93.878778, lat:18.081282}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274564/proyecto_INICIO, 1274564/proyecto_PROCESO, 1274564/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136899	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJ. PEJELAGARTERO ZDA SECCION (NUEVA REFORMA), lon:-93.838333, lat:18.1}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275910/proyecto_PROCESO, 1275910/proyecto_INICIO, 1275910/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135586	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RA. VILLA FLORS 1RA SECCION, lon:-93.403611, lat:17.803333}}	04-06-2018	01-08-2018	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:323738.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{1274556/proyecto_INICIO, 1274556/proyecto_PROCESO, 1274556/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136698	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:RA PAREDON 3RA SECCION, lon:-93.375296, lat:17.693623}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275690/proyecto_PROCESO, 1275690/proyecto_INICIO, 1275690/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137157	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RA. PEDEREGALITO 1RA SECCION, lon:-93.550122, lat:17.52426}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276186/proyecto_INICIO, 1276186/proyecto_FIN, 1276186/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136676	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:RA PAREDON 1RA SECCION (LA ISLA), lon:-93.384444, lat:17.756111}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275667/proyecto_PROCESO, 1275667/proyecto_INICIO, 1275667/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137160	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, direccion:EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:-93.548888, lat:17.537222}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276189/proyecto_PROCESO, 1276189/proyecto_INICIO, 1276189/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135565	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:EJ. EL CHAPO 1RA SECCION, lon:-93.983055, lat:17.9275}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274535/proyecto_PROCESO, 1274535/proyecto_FIN, 1274535/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB18180201137341	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,316,670.58	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316670.58, modificado:4421228.34))	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080448	N	0	0	3,854	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:41000.0))
2018	4	TAB18180201139495	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	591,025.59	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591025.59, modificado:591025.59))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080396	N	0	0	225	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201137167	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	216,238.06	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080445	N	0	0	1,926	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:4.0))
2018	4	TAB18180201137150	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080426	N	0	0	346	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135623	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080410	N	0	0	473	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201139544	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,599,206.94	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599206.94, modificado:1599206.94))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080125	N	0	0	1,009	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3689.0))
2018	4	TAB18180201137317	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,272,079.87	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272079.87, modificado:3272079.87))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080400	N	0	0	154	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:1.14))
2018	4	TAB18180201136789	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080420	N	0	0	463	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137190	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	540,595.03	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.15))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 2da Seccion (Gerback Rosaldo))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080442	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:10.0))
2018	4	TAB18180201136888	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080424	N	0	0	1,817	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201137176	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	540,595.03	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 1ra Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080440	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:10.0))
2018	4	TAB18180201135640	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080412	N	0	0	409	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201136667	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080415	N	0	0	154	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB180401495281	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,476,507.98	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476507.98, modificado:2476507.98))	RECAPETEO DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A FINOS ASFALTO PG 64-22 DE CMS. DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL MTEZ. DE ESCOBAR DE LA CD. DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080561	N	0	0	1,985	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:8274.3))
2018	4	TAB180401495266	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,046,634.85	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046634.85, modificado:1046634.85))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENRIQUE VIDAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y NUEVA ESPERANZA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080560	N	0	0	531	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:641.99, meta_modificada:641.99))
2018	4	TAB180401495302	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,159,968.79	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159968.79, modificado:2159968.79))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080567	N	0	0	2,735	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2106.0, meta_modificada:2106.0))
2018	4	TAB18180201137319	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,938,940.24	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938940.24, modificado:3938940.24))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080401	N	0	0	347	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:1.54))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201137341	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:107, direccion:POB. C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), lon.-93.454166, lat:17.968055)}	04-06-2018	01-08-2018	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-120-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4316670.58, importe_modificado:4311703.13)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41000.0)}	{1276392/proyecto_FIN, 1276392/proyecto_PROCESO, 1276392/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201139495	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), lon.-93.492777, lat:17.635277)}	18-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:981708.76, importe_modificado:976737.39)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1278744/proyecto_PROCESO, 1278744/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137167	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION, lon.-93.381565, lat:17.868284)}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:4.0)}	{1276196/proyecto_FIN, 1276196/proyecto_INICIO, 1276196/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137150	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, lon.-93.614444, lat:17.846111)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1276179/proyecto_INICIO, 1276179/proyecto_FIN, 1276179/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135623	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:116, direccion:EJ. OSTITAN 1RA. SECCION, lon.-93.413611, lat:17.17.6)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1274595/proyecto_PROCESO, 1274595/proyecto_FIN, 1274595/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201139544	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon.-93.394641, lat:17.648576)}	30-04-2018	01-07-2018	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-073-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1599205.94, importe_modificado:1592339.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3689.0)}	{1278794/proyecto_FIN, 1278794/proyecto_PROCESO, 1278794/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137317	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON ZDA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon.-93.401944, lat:17.691944)}	04-06-2018	01-09-2018	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-128-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3272079.87, importe_modificado:3267079.94)}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.14)}	{1276368/proyecto_INICIO, 1276368/proyecto_FIN, 1276368/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136789	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RA. LA ARENA ZDA. SECCION, lon.-93.581585, lat:17.481297)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1275784/proyecto_PROCESO, 1275784/proyecto_FIN, 1275784/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137190	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMPLADERA (PASO VIEJO), lon.-94.0275, lat:17.847777)}	04-06-2018	01-08-2018	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:10.0)}	{1276220/proyecto_PROCESO, 1276220/proyecto_FIN, 1276220/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136888	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA), lon.-93.824722, lat:18.055)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203146.24)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1275897/proyecto_INICIO, 1275897/proyecto_FIN, 1275897/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137176	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMPLADERA (PASO VIEJO), lon.-94.0275, lat:17.847777)}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:10.0)}	{1276205/proyecto_PROCESO, 1276205/proyecto_INICIO, 1276205/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135640	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOABANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon.-93.405602, lat:17.667334)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1274612/proyecto_PROCESO, 1274612/proyecto_INICIO, 1274612/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201136667	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON ZDA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon.-93.401944, lat:17.691944)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCI ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52)}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	{1275658/proyecto_FIN, 1275658/proyecto_PROCESO, 1275658/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401495281	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon.-93.3918106, lat:17.8320441)}	12-12-2018	17-03-2019	2,476,507.98	2,471,562.02	0.00	0.00	0.00	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-172-2018, contratista:NETHALLI RILEY BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2476507.98, importe_modificado:2471562.02)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6274.3)}	{1495281/proyecto_INICIO, 1495281/proyecto_FIN, 1495281/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401495266	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., Mexico, lon.-94.0394524, lat:18.1039479)}	12-12-2018	20-02-2019	1,046,634.85	1,012,840.22	0.00	0.00	0.00	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-171-2018, contratista:GUILLERMO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1046634.85, importe_modificado:1012840.22)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.99)}	{1495266/proyecto_FIN, 1495266/proyecto_INICIO, 1495266/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401495302	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon.-93.3918106, lat:17.8320441)}	10-01-2019	15-03-2019	2,159,968.79	2,154,137.75	0.00	0.00	0.00	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-173-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2159968.79, importe_modificado:2154137.75)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0)}	{1495302/proyecto_INICIO, 1495302/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB18180201137319	2018	23	U	93						{geot: (cve_municipio:8, localidad:220, direccion:EJ. BLASILLO 4TA. SECCION, lon.-93.934166, lat:18.087777)}	04-06-2018	01-09-2018	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-129-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3938940.24, importe_modificado:393950.15)}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.54)}	{1276370/proyecto_PROCESO, 1276370/proyecto_FIN, 1276370/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB18180201135617	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,104,181.96	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	231	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB180401495317	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,997,611.89	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997611.89, modificado:4997611.89])	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SIMON SARLAT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080568	N	0	0	14,918	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.6, meta_modificada:4466.6)]
2018	4	TAB17170401042388	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,950,478.06	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950478.06, modificado:2945383.77])	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080653	N	0	0	5,695	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2816.0)]
2018	4	TAB17170401042413	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	672,689.49	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672689.49, modificado:667510.6])	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080611	N	0	0	3,384	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB17170401042456	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,462,701.30	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462701.3, modificado:1457425.67])	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080656	N	0	0	301	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:23.0)]
2018	4	TAB17170401045480	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	110,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.16, modificado:1097918.54])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Ubic. Col Los Frutales	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080633	N	0	0	548	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045492	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080634	N	0	0	548	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045535	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080638	N	0	0	825	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045542	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Arbolada	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080639	N	0	0	843	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045548	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Caltahuc	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080640	N	0	0	500	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045556	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080641	N	0	0	832	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045567	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,400,000.64	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.64, modificado:4393653.12])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080623	N	0	0	24,864	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:200.0)]
2018	4	TAB17170401045697	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,000,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:299479.63])	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080644	N	0	0	230	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:479.0)]
2018	4	TAB17170401045701	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,000,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:299479.64])	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080645	N	0	0	117	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.19)]
2018	4	TAB17170401045733	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,114,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114000.0, modificado:2108968.62])	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Call Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adolfo Cadenas)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080646	N	0	0	24,964	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2108.0)]
2018	4	TAB17170401045503	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080635	N	0	0	350	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045517	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Electricista	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080636	N	0	0	24,864	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]
2018	4	TAB17170401045527	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Ej. Abejonal	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080637	N	0	0	686	[meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201135617	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RA NARANJOS 4TA. SECCION, lon:-93.3675, lat:17.900833]}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1274588/proyecto_PROCESO, 1274588/proyecto_INICIO, 1274588/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401495317	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441]}	10-01-2019	01-04-2019	4,997,611.89	4,980,334.38	0.00	0.00	0.00	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-174-2018, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4997611.89, importe_modificado:4980334.38]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4466.6]}	{1495317/proyecto_INICIO, 1495317/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	4	TAB17170401042388	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:-93.480277, lat:17.663611]}	18-12-2017	01-03-2018	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-227-2017, contratista:CONSTRUCTORA VERA GUZMAN, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2950478.06, importe_modificado:2945469.03]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.0]}	{1177597/proyecto_INICIO, 1177597/proyecto_PROCESO, 1177597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401042413	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GARCIA), lon:-93.501388, lat:17.968333]}	20-12-2017	01-03-2018	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-229-2017, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:672689.49, importe_modificado:667510.61]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{1177631/proyecto_PROCESO, 1177631/proyecto_INICIO, 1177631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401042456	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:48, direccion:RA. MACAYO NARANJO 1RA. SECCION, lon:-93.356111, lat:17.878611]}	20-12-2017	01-03-2018	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-230-2017, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1462701.3, importe_modificado:1457425.68]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:23.0]}	{1177676/proyecto_PROCESO, 1177676/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045480	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. LOS FRUTALES, lon:-93.403611, lat:17.803333]}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181130/proyecto_FIN, 1181130/proyecto_INICIO, 1181130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045492	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. WALTER HERRERA RAMIREZ, lon:-93.403611, lat:17.803333]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2197217.56]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181143/proyecto_PROCESO, 1181143/proyecto_FIN, 1181143/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045535	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ALFA OMEGA, lon:-93.385884, lat:17.97892]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181192/proyecto_INICIO, 1181192/proyecto_FIN, 1181192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045542	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ARBOLEDA, lon:-93.385884, lat:17.97892]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-215-2017, contratista:KEMX ESPECIALISTAS, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196369.52]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181201/proyecto_INICIO, 1181201/proyecto_FIN, 1181201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045548	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. CUITLAHUAC, lon:-93.385884, lat:17.97892]}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181208/proyecto_PROCESO, 1181208/proyecto_FIN, 1181208/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045556	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. LAZARO CARDENAS, lon:-93.385884, lat:17.97892]}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181217/proyecto_PROCESO, 1181217/proyecto_FIN, 1181217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045567	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277]}	13-12-2017	01-02-2018	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:200.0]}	{1181229/proyecto_PROCESO, 1181229/proyecto_FIN, 1181229/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045697	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:21, direccion:COL. ECONOMIA, lon:-93.600555, lat:17.627777]}	20-12-2017	01-03-2018	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-218-2017, contratista:RAFAEL ALBERTO GALLEGOS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:479.0]}	{1181391/proyecto_PROCESO, 1181391/proyecto_FIN, 1181391/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045701	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:180, direccion:EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION, lon:-93.595, lat:17.433888]}	20-12-2017	01-03-2018	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-219-2017, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994799.64]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.19]}	{1181395/proyecto_PROCESO, 1181395/proyecto_FIN, 1181395/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045733	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277]}	20-12-2017	01-03-2018	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-220-2017, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2114000.0, importe_modificado:2108968.62]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.0]}	{1181434/proyecto_PROCESO, 1181434/proyecto_FIN, 1181434/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045503	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION PLAYA I, lon:-93.390555, lat:17.851666]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2197217.56]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181155/proyecto_INICIO, 1181155/proyecto_FIN, 1181155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045517	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. ELECTRICISTA, lon:-93.391388, lat:17.830277]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181170/proyecto_INICIO, 1181170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045527	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJ. BEJONAL, lon:-93.385884, lat:17.97892]}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	{ctio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56]}	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:50.0]}	{1181182/proyecto_PROCESO, 1181182/proyecto_FIN, 1181182/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB17170401045585	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.48	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294326.34])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Centro De Convivencia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080624	N	0	0	1,200	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:150.0))
2018	4	TAB17170401045594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. El Torito	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080625	N	0	0	500	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045604	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Ej. Huimanguillo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080626	N	0	0	453	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045613	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080627	N	0	0	1,500	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045619	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Los Angeles	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080628	N	0	0	400	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045633	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.48	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294554.28])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080629	N	0	0	1,300	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:150.0))
2018	4	TAB17170401045643	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Club Liberal	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080630	N	0	0	500	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045657	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080631	N	0	0	1,500	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045669	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097918.54])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080632	N	0	0	246	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045678	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led Col. Galaxias	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080642	N	0	0	893	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB17170401045688	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080643	N	0	0	2,049	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))
2018	4	TAB18180201135581	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080436	N	0	0	930	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0))
2018	4	TAB18180201139479	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	548,917.51	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548917.51, modificado:548917.51])	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0020080393	N	0	0	1,926	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135561	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	810,892.55	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55])	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080432	N	0	0	161	(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:15.0))
2018	4	TAB180301399928	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,999.30	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.3, modificado:999999.3])	Desarrollo, Rastreo y Recarga de grava de Tramo. Del km 0-000 al km 2-100 (Tramos aislados), municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Otros proyectos de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE793	N	0	0	1,007	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.1, meta_modificada:2.1))
2018	4	TAB18180201141282	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,390,046.43	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390046.43, modificado:1382078.66])	K008-006.- Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Aislados (Terrestre)	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-006	N	0	0	751	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201141289	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	296,587.14	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296587.14, modificado:296587.14])	K008-007.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastreo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados (Terrestre)	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-007	N	0	0	362	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201141236	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	881,084.25	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881084.25, modificado:881084.25])	K008-004.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastreo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados (Terrestre)	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-004	N	0	0	78	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170401045585	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CENTRO DE CONVIVENCIA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-207-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294326.34}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}}	{1181250/proyecto_PROCESO, 1181250/proyecto_INICIO, 1181250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045594	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. EL TORITO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181260/proyecto_PROCESO, 1181260/proyecto_INICIO, 1181260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045604	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181270/proyecto_FIN, 1181270/proyecto_INICIO, 1181270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045613	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181281/proyecto_INICIO, 1181281/proyecto_FIN, 1181281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045619	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. LOS ANGELES, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181290/proyecto_FIN, 1181290/proyecto_PROCESO, 1181290/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045633	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. 5 DE MAYO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-210-2017, contratista:KMX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294554.28}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}}	{1181309/proyecto_INICIO, 1181309/proyecto_PROCESO, 1181309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045643	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CLUB LIBERAL, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181321/proyecto_PROCESO, 1181321/proyecto_INICIO, 1181321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045657	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. AVENIDA LA JUVENTUD, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181341/proyecto_PROCESO, 1181341/proyecto_INICIO, 1181341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045669	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:628, direccion:COL. MASTELERO, lon:-93.385555, lat:17.818611}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-212-2017, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195837.08}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181355/proyecto_PROCESO, 1181355/proyecto_INICIO, 1181355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045678	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. GALAXIAS, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-217-2017, contratista:CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181367/proyecto_PROCESO, 1181367/proyecto_INICIO, 1181367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401045688	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181379/proyecto_FIN, 1181379/proyecto_PROCESO, 1181379/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180201135581	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MINA TRA. SECCION, lon:-93.736111, lat:17.919722}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274551/proyecto_PROCESO, 1274551/proyecto_INICIO, 1274551/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201139479	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:DESECHO TRA. SECCIO, lon:-93.381565, lat:17.868284}}	18-06-2018	01-08-2018	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-139-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, importe_modificado:1170085.91}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1278726/proyecto_FIN, 1278726/proyecto_PROCESO, 1278726/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135561	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJ. AQUILES SERDAN 2DA. SECCION (LA AZUCENTA), lon:-94.10698, lat:18.182741}}	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	{1274531/proyecto_FIN, 1274531/proyecto_PROCESO, 1274531/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301399928	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:PROGRESO JALAPA, TABASCO, lon:-92.812171, lat:17.719729}}	17-09-2018	16-10-2018	990,358.79	990,358.79	990,358.79	990,358.79	990,358.79	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF. J7-93/029-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990358.79, importe_modificado:990358.79}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.1}}	{1399928/proyecto_INICIO, 1399928/proyecto_FIN, 1399928/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201141282	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.814722, lat:17.8675}}	16-06-2018	01-07-2018	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	1,382,078.66	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-014-018, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1382082.24, importe_modificado:1382082.24}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1280793/proyecto_PROCESO, 1280793/proyecto_FIN, 1280793/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201141289	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.853055, lat:17.761664}}	16-07-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-005-018, contratista:COMARCA FACTORIA S DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:881516.25, importe_modificado:881516.25}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{1280800/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelacion validada
2018	4	TAB18180201141236	2018	23	U	93						{geot: {cve_municipio:9, localidad:32, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.906666, lat:17.721111}}	01-04-2018	01-05-2018	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MJAL-DOOTSM-FEFMPH-005-018, contratista:COMARCA FACTORIA S DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:881516.25, importe_modificado:881516.25}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1280741/proyecto_PROCESO, 1280741/proyecto_INICIO, 1280741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB18180201141274	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	438,349.64	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:438349.64, modificado:438349.64}}	K008-005.- Mantenimiento De Camino Base De Rastro y Recarga De Grava En Tramos Aislados (Marítimo)	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-005	N	0	0	0	692	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301393426	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,160,567.53	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4160567.53, modificado:416051.01}}	Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Jalpa - Soyataco - Mecocan, Tramo del km 13+000 al km 15+500, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE783	N	0	0	0	15,788	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2018	4	TAB180301393424	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,164,314.00	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2164314.0, modificado:2164314.0}}	K0180.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2018)*	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	0	211	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:682.5, meta_modificada:682.5)}
2018	4	TAB180301393440	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	371,893.52	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:371893.52, modificado:371893.52}}	K0191.-CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE SANTA ISABEL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)*"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	0	4,800	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301393396	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	700,441.90	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:700441.9, modificado:700441.9}}	K0192.-REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE CENTRAL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)*"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	0	15,965	{meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301385561	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	13,528,772.99	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1.352877299E7, modificado:1.3101504E7}}	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Jonuta, Municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS205	S	3,633	3,266	0		{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301399984	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,992.59	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:999992.59, modificado:988525.69}}	Desarrollo, Rastro y Recarga de grava de Revesimiento, Camino: Francisco J. Santamaría y Federico Álvarez, Tramo: Pie. Pitahaya - Federico Álvarez, del km 22+700 al km 32+700 (Tramos aislados), municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	11	Jonuta	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE795	N	0	0	0	1,323	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2018	4	TAB180301392863	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,959,915.79	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:5959915.79, modificado:5899153.31}}	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: Macuspána - Estación Ferrocarril, del km 0+000 al km 1+000, y del km. 8+000 al km 9+580, Municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE764	N	0	0	0	3,176	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.58, meta_modificada:2.58)}
2018	4	TAB180401500964	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	27,181,875.58	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2.718187558E7, modificado:2.718187558E7}}	Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, Camino: al Portón La Escalera Cd. Pemex, del km 23+490 al km 27+700, Ubicado en el Municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE802	N	0	0	0	16,113	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:4.21, meta_modificada:4.21)}
2018	4	TAB180301392847	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,434,595.04	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:5434595.04, modificado:5434595.04}}	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+310 Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580. CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE763	N	0	0	0	457	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.58, meta_modificada:0.58)}
2018	4	TAB180301393382	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,787,495.17	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1787495.17, modificado:1775386.3}}	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DE TIPO CAJON DE CONCRETO, CAMINO: NUEVA DIVISION DEL BAYO, EN EL KM 0+080, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE780	N	0	0	0	1,257	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6.6, meta_modificada:6.6)}
2018	4	TAB180301400001	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,995.11	{IT1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:999995.11, modificado:988950.04}}	Desarrollo, Rastro y Recarga de grava de Revesimiento, Camino: El Ponente y Corralillo Tra. Y 2da. Sección, Tramo: Del km 0+000 al km 12+100 (Tramos aislados), municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE796	N	0	0	0	1,756	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:12.1, meta_modificada:12.1)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB18180201141274	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.849722, lat:17.773333]}	01-04-2018	01-06-2018	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MAL-DOOTSM-FEEMPH-006-018, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:438390.13, importe_modificado:438349.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1280785/proyecto_INICIO, 1280785/proyecto_FIN, 1280785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301393426	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:28, direccion:REFORMA IRA SECCION JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	08-09-2018	06-11-2018	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE783-12-2018, contratista:CONSTRUCTORA ATILA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3980183.8, importe_modificado:3980183.8]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:2.0]}	{1393426/proyecto_INICIO, 1393426/proyecto_PROCESO, 1393426/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301393424	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:61, direccion:Negrete, Plaza Hidalgo, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.06106567, lat:18.17716879]}	22-08-2018	05-09-2018	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N22-K0180-2018, contratista:RUBEN VILLEGAS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2174114.0, importe_modificado:2164314.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:682.5]}	{1393424/proyecto_INICIO, 1393424/proyecto_FIN, 1393424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301393440	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	10-09-2018	17-09-2018	371,893.52	371,893.52	371,893.52	371,893.52	371,893.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Oros, avance:1.0]}	{1393440/proyecto_INICIO, 1393440/proyecto_FIN, 1393440/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301393396	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	14-07-2018	17-07-2018	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N25-K0192-2018, contratista:JOSE FRANCISCO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:705654.94, importe_modificado:700441.9]}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1393396/proyecto_INICIO, 1393396/proyecto_PROCESO, 1393396/proyecto_FIN, 1393396/proyecto_PROCESO, 1393396/proyecto_FIN, 1393396/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301385561	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ionula, Tab. Mexico, lon:-92.1364314, lat:18.0910825]}	01-08-2018	10-11-2018	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	13,101,504.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23009/2018, contratista:Constructora Veasa, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.325186028E7, importe_modificado:1.325186028E7]}	{meta1: [unidad_medida:Oros, avance:1.0]}	{1385561/proyecto_PROCESO, 1385561/proyecto_INICIO, 1385561/proyecto_PROCESO, 1385561/proyecto_INICIO, 1385561/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301399984	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:11, localidad:16, direccion:FEDERICO ALVAREZ TRA SECCION JONUTA, TABASCO, lon:-92.136729, lat:18.090706]}	17-09-2018	16-10-2018	988,525.69	988,525.69	988,525.69	988,525.69	988,525.69	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE795-031-2018, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:988525.69, importe_modificado:988525.69]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:10.0]}	{1399984/proyecto_INICIO, 1399984/proyecto_PROCESO, 1399984/proyecto_FIN, 1399984/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301392863	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA ESTACION FERRO-CARRIL, MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431]}	07-09-2018	30-11-2018	5,899,153.31	5,899,153.31	5,899,153.31	5,899,153.31	5,899,153.31	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE764-04-2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5899331.66, importe_modificado:5899331.66]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:2.58]}	{1392863/proyecto_INICIO, 1392863/proyecto_PROCESO, 1392863/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180401500964	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:141, direccion:La Escalera 86722 Benito Juárez, Tab., México, lon:-92.529078, lat:17.8428352]}	03-12-2018	22-03-2019	27,124,226.38	27,124,226.38	13,562,113.19	13,562,113.19	13,562,113.19	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE802-036/2018, contratista:QUALITY DESIGN SYSTEM, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.718187558E7, importe_modificado:2.718187558E7]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:0.15]}	{1500964/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	
2018	4	TAB180301392847	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:104, direccion:BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE, MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431]}	07-09-2018	30-11-2018	5,422,141.03	5,422,141.03	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	1,626,642.31	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE763-06-2018, contratista:MEDOPERSIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5422141.03, importe_modificado:5422141.03]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:0.0]}	{1392847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301392382	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.43707657, lat:17.82747184]}	17-09-2018	05-12-2018	1,775,386.30	1,775,386.30	1,775,386.30	1,775,386.30	1,775,386.30	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE780-017/2018, contratista:MANUEL LOPEZ CASTELLANOS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1775387.3, importe_modificado:1775387.3]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:6.6]}	{1393382/proyecto_INICIO, 1393382/proyecto_PROCESO, 1393382/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB180301400001	2018	23	U	93					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:126, direccion:CORRALILLO IRA SECCION MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431]}	17-09-2018	16-10-2018	988,950.04	988,950.04	988,950.04	988,950.04	988,950.04	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE796-032-2018, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:988955.51, importe_modificado:988955.51]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:12.1]}	{1400001/proyecto_PROCESO, 1400001/proyecto_INICIO, 1400001/proyecto_FIN, 1400001/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180401500852	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	26,027,329.85	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6027329857], modificado:2.6027329857)	Reconstrucción de Terracerías. Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal Camino, Tequila-Tierra Colorada, Tramo: Altamirano Tra. Sección, del km 0-400 al km 5-000 Ubicado en el Municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE801	N	0	0	0	1,899	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]
2018	4	TAB180301392832	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,674,378.90	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.674378.9, modificado:2.652287.57])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, Y PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA - FRANCISCO I MADERO - LA VICTORIA, DEL KM 4-500 AL KM 5-500, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE762	N	0	0	0	423	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18180101074531	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	556,390.98	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556390.98], modificado:556390.98)	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Col. Los Pinos	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y Sin identificar	MACUSPANA	K003-020	N	0	0	0	32,225	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:206.4)]
2018	4	TAB180301379222	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,012,597.80	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012597.8, modificado:1012597.8])	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-023	N	0	0	0	1,431	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.2, meta_modificada:963.2)]
2018	4	TAB180301379388	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,489,868.55	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489868.55, modificado:1489868.55])	REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-032	N	0	0	0	1,900	[meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301379379	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	625,752.50	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625752.5, modificado:625752.5])	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-030	N	0	0	0	160	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301379375	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,658,475.11	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658475.11, modificado:1658475.11])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CUCCO ROVIROSA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-024	N	0	0	0	1,431	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0)]
2018	4	TAB18180101074514	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	485,840.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485840.0, modificado:485840.0])	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable En La Calle Sin Nombre En La Colonia Santa Teresa	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-016	N	0	0	0	14,451	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:390.0)]
2018	4	TAB18180101074547	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,681,032.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681032.0, modificado:1681032.0])	Remodelacion De Parque 1a. Etapa	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-022	N	0	0	0	1,900	[meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB180301379384	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	625,748.35	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625748.35, modificado:625748.35])	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K014-031	N	0	0	0	278	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	4	TAB18180101074446	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	901,748.97	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901748.97, modificado:901748.97])	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfáltica En La Colonia Induvitab	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K005-017	N	0	0	0	14,451	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.4)]
2018	4	TAB180301392888	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,876,157.06	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876157.06, modificado:3722463.77])	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: NACAJUCA - TECOLUTA, TRAMO: LIBRAMIENTO NACAJUCA - MAZATEUPA, DEL KM 3+170 AL KM 4+220, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE767	N	0	0	0	4,414	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.05, meta_modificada:1.05)]
2018	4	TAB18180201137638	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	337,979.13	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337979.13, modificado:337979.23])	Construccion De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 1 132 Al Tramo 1 292	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-014	N	0	0	0	1,452	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.16)]
2018	4	TAB18180201137669	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	427,903.24	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427903.24, modificado:427903.24])	Construccion De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 922 Al Tramo 1 131	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-015	N	0	0	0	1,452	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.21)]
2018	4	TAB180401494186	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	733,881.41	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733881.41, modificado:733881.41])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y POPAL	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K005-003	N	0	0	0	1,709	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.7, meta_modificada:672.7)]
2018	4	TAB180401494202	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,515,925.91	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515925.91, modificado:2515925.91])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABSCCOB	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K005-004	N	0	0	0	1,250	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180401500852	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:86706, Mariano Abasolo 97, Centro, Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.59414673, lat:17.7604576}}	03-12-2018	22-03-2019	25,992,544.34	25,992,544.34	12,996,272.17	12,996,272.17	12,996,272.17	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE801-035/2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.602732985E7, importe_modificado:2.602732985E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.75}}	{1500852/proyecto_PROCESO, 1500852/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180301392832	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:IGNACIO ZARAGOZA-FRANCISCO I MADERO-LA VICTORIA, MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	12-09-2018	11-10-2018	2,652,287.57	2,652,287.57	2,652,287.57	2,652,287.57	2,652,287.57	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE762-026-2018, contratista:PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2659848.33, importe_modificado:2659848.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1392832/proyecto_INICIO, 1392832/proyecto_PROCESO, 1392832/proyecto_FIN, 1392832/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101074531	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76}}	23-04-2018	01-05-2018	551,403.57	551,403.57	551,403.57	551,403.57	458,867.71	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K003-020-101/2018, contratista:CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTES A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:552211.09, importe_modificado:552211.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.4}}	{1211869/proyecto_INICIO, 1211869/proyecto_PROCESO, 1211869/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301379222	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Petitlan, Tab., Mexico, lon:-92.3725024, lat:17.8189178}}	03-09-2018	22-09-2018	1,006,027.47	1,006,027.47	1,006,027.47	1,006,027.47	999,956.61	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-023-168/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1006123.56, importe_modificado:1006123.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.2}}	{1379222/proyecto_PROCESO, 1379222/proyecto_INICIO, 1379222/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301379388	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	03-09-2018	27-09-2018	1,484,259.60	1,484,259.60	1,484,259.60	1,484,259.60	1,475,302.86	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K014-032-172/2018, contratista:CARLOS MORALES MOLLINEDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1484262.76, importe_modificado:1484262.76}}	{meta1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}	{1379388/proyecto_INICIO, 1379388/proyecto_PROCESO, 1379388/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301379379	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	03-09-2018	22-09-2018	625,752.50	617,395.76	617,395.76	607,899.48	604,231.12	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K014-030-171/2018, contratista:SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:617395.76, importe_modificado:617395.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	{1379379/proyecto_INICIO, 1379379/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301379375	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Petitlan, Tab., Mexico, lon:-92.3725024, lat:17.8189178}}	03-09-2018	22-09-2018	1,650,134.97	1,650,134.97	1,650,134.97	1,650,134.97	1,640,177.26	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-024-169/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1650195.44, importe_modificado:1650195.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}}	{1379375/proyecto_INICIO, 1379375/proyecto_FIN, 1379375/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101074514	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), lon:-92.528333, lat:17.832777}}	23-04-2018	01-05-2018	483,339.15	483,339.15	483,339.15	483,339.15	480,422.44	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-016-100/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:483456.54, importe_modificado:483456.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}	{1211851/proyecto_INICIO, 1211851/proyecto_PROCESO, 1211851/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101074547	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:LIMBANO BLANDIN, lon:-92.409444, lat:17.756111}}	07-05-2018	01-06-2018	774,691.90	1,668,567.33	1,668,567.33	1,668,567.33	1,658,498.39	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K014-022-99/2018, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1672843.23, importe_modificado:1672843.23}}	{meta1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}	{1211886/proyecto_PROCESO, 1211886/proyecto_FIN, 1211886/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301379384	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:206, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	03-09-2018	22-09-2018	625,748.35	622,470.43	607,899.48	0.00	0.00	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K014-031-171/2018, contratista:SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:622470.43, importe_modificado:622470.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}}	{1379384/proyecto_PROCESO, 1379384/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101074446	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), lon:-92.528333, lat:17.832777}}	23-04-2018	01-05-2018	901,748.97	896,324.27	809,800.72	809,800.72	242,940.22	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-017-98/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUENA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:896324.27, importe_modificado:896324.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.34}}	{1211780/proyecto_PROCESO, 1211780/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301392888	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Mazatepepa, Tab., Mexico, lon:-93.009999, lat:18.204999}}	07-09-2018	06-10-2018	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE767-05/18, contratista:LUIS GARCIA CANO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3799370.49, importe_modificado:3799370.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.05}}	{1392888/proyecto_INICIO, 1392888/proyecto_PROCESO, 1392888/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137638	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.-RA GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	13-06-2018	01-09-2018	337,979.23	328,448.51	328,373.74	328,373.74	325,458.33	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E7-K014/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:328448.51, importe_modificado:328448.51}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.16}}	{1276713/proyecto_INICIO, 1276713/proyecto_PROCESO, 1276713/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201137669	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.- RA EL GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	13-06-2018	01-09-2018	427,903.24	420,727.93	411,597.58	411,597.58	408,473.45	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E8-K015/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:420727.93, importe_modificado:420727.93}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.21}}	{1276750/proyecto_INICIO, 1276750/proyecto_PROCESO, 1276750/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401494186	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.99451685, lat:18.19452693}}	02-01-2019	31-01-2019	733,881.41	713,499.37	0.00	0.00	0.00	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E21-K005-003/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:713499.37, importe_modificado:713499.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.8}}	{1494186/proyecto_INICIO, 1494186/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401494202	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Tabascoob 19 Centro, 86220 Centro, Tab., Mexico, lon:-93.0131464, lat:18.17509095}}	02-01-2019	15-02-2019	2,515,925.91	2,510,211.21	0.00	0.00	0.00	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E22-K005-004/2018, contratista:JOSE DOLORES GONZALEZ BALCAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:2510211.21, importe_modificado:2510211.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{1494202/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180401494139	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	518,633.37	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:518633.37, modificado:518633.37]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K003-010	N	0	0	513	{meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2018	4	TAB180401493949	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	400,166.33	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:400166.33, modificado:400166.33]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUIPOS 27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros Programas de Inversión	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K003-012	N	0	0	1,500	{meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2018	4	TAB180401493962	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,183,714.56	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2183714.56, modificado:2183714.56]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K005-002	N	0	0	11,200	{meta1: (unidad_medida Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0)}	
2018	4	TAB180301391824	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,118,835.54	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1118835.54, modificado:1102086.56]}	CONSTRUCCION DE CARPETA 27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-022	N	0	0	11,289	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0)}	
2018	4	TAB180401494125	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	201,450.48	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:201450.48, modificado:201450.48]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N	0	0	360	{meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2018	4	TAB180401496165	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,077,136.96	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1077136.96, modificado:1077136.96]}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM63	N	0	0	2,577	{meta1: (unidad_medida Poste, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	
2018	4	TAB180401496164	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	401,096.78	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:401096.78, modificado:401096.78]}	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA 27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPM54	N	0	0	2,577	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0)}	
2018	4	TAB180401496166	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	245,494.00	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:245494.0, modificado:245494.0]}	REHABILITACION DE CAMINO DE 27	Tabasco	14	Paraiso	Otros Programas de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM64	N	0	0	1,918	{meta1: (unidad_medida Kilometro, meta:0.12, meta_modificada:0.12)}	
2018	4	TAB180401496182	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	989,000.00	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0]}	PAVIMENTO DE CALLE POR MEDIO DE 27	Tabasco	14	Paraiso	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAM65	N	0	0	2,722	{meta1: (unidad_medida Kilometro, meta:0.3, meta_modificada:0.3)}	
2018	4	TAB18180201141601	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	584,596.47	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:584596.47, modificado:581526.91]}	Suministro E Instalacion De Transformadores 27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	ISM52	N	0	0	25,186	{meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2018	4	TAB180401501342	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	822,199.54	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:822199.54, modificado:822199.54]}	Reposición de Terraplén de Acceso, Camino 27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE806	N	0	0	2,204	{meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2018	4	TAB180301399912	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	999,997.92	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:999997.92, modificado:999294.23]}	Desorlle, Rastro y Recargue de grava de 27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE792	N	0	0	1,596	{meta1: (unidad_medida Kilometro, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	
2018	4	TAB180301392908	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,704,419.86	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3704419.86, modificado:3647065.82]}	CONSTRUCCION DE OBRA DE 27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE768	N	0	0	488	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	
2018	4	TAB180301399888	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	999,995.84	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:999995.84, modificado:999237.11]}	Desorlle, Rastro y Recargue de Grava de 27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE791	N	0	0	2,640	{meta1: (unidad_medida Kilometro, meta:13.5, meta_modificada:13.5)}	
2018	4	TAB180301393076	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,847,598.63	{IT1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1847598.63, modificado:1839016.51]}	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN 27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE769	N	0	0	543	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0)}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180401494139	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Jose Maria Morelos y Pavón 174, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon: 93.0252897, lat:18.17585423}}	17-12-2018	21-12-2018	518,633.37	466,138.58	466,138.58	466,138.58	464,129.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E19-K003-010-012/2018, contratista:GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:466138.58, importe_modificado:466138.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1494139/proyecto_INICIO, 1494139/proyecto_FIN, 1494139/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401493949	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carr Villahermosa, Nacaxuca, Nacajuca, Tab., México, lon: 93.0113697, lat:18.15638765}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carr Villahermosa, Nacaxuca, Nacajuca, Tab., México, lon: 93.01132592, lat:18.15652221}}	17-12-2018	21-12-2018	400,166.33	359,822.91	359,822.91	359,822.91	358,271.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E19-K003-010-012/2018, contratista:GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:359822.91, importe_modificado:359822.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1493949/proyecto_INICIO, 1493949/proyecto_FIN, 1493949/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401493962	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab. México, lon: 93.0150692, lat:18.1697426}}	17-12-2018	26-12-2018	2,183,714.56	2,111,990.54	2,109,982.19	2,109,982.19	2,100,887.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E17-K005-002/2018, contratista:JAVIER GOMEZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:2111990.54, importe_modificado:2111990.54}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.00}}	{1493962/proyecto_INICIO, 1493962/proyecto_FIN, 1493962/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180301391824	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NACAJUCA, lon: 93.020043, lat:18.168857}}	15-09-2018	24-09-2018	1,102,086.56	1,102,086.56	1,102,086.56	1,102,086.56	1,097,336.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E14-K008-022/2018, contratista:FERNANDO LEYVA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1102086.56, importe_modificado:1102086.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.00}}	{1391824/proyecto_PROCESO, 1391824/proyecto_INICIO, 1391824/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	/
2018	4	TAB180401494125	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Francisco Villa 4, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon: 93.0232597, lat:18.1656578}}	17-12-2018	21-12-2018	201,450.48	175,860.92	175,860.92	175,860.92	175,102.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E16-K003-011/2018, contratista:LEDER DE LA CRUZ CORREA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:175860.92, importe_modificado:175860.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1494125/proyecto_INICIO, 1494125/proyecto_FIN, 1494125/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401496165	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Av. Lazaro Cardenas del Rio 251, Tabasco, México, lon: 93.21671963, lat:18.36063523}}	02-01-2019	31-01-2019	1,077,136.96	1,077,136.96	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-IO-E26-2018-KAM63, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1070684.0, importe_modificado:1070684.0}}	{meta1: {unidad_medida:Postal, avance:0.00}}	{1496165/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401496164	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Paraiso Comcalco, Tabasco, México, lon: 93.21817875, lat:18.36283467}}	02-01-2019	31-01-2019	401,096.78	401,096.78	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-AO-E25-2018-OPM54, contratista:NERLIN MAGAÑA MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:396954.51, importe_modificado:396954.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.00}}	{1496164/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401496166	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Comcalco Paraiso 39, Tabasco, México, lon: 93.14754009, lat:18.42412261}}	02-01-2019	16-01-2019	245,494.00	245,494.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-AO-E28-2018, contratista:NERLIN MAGAÑA MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, CONCEJO MUNICIPAL, monto:241474.91, importe_modificado:241474.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.00}}	{1496166/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401496182	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Paraiso Comcalco, Francisco I. Madero, Tab., México, lon: 93.2093811, lat:18.33627659}}	07-01-2019	05-02-2019	989,000.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-AO-E29-2018, contratista:NERLIN MAGAÑA MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:984239.43, importe_modificado:984239.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.00}}	{1496182/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB18180201141601	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD DE PARAISO, lon: 93.212777, lat:18.396111}}	25-06-2018	01-07-2018	581,526.90	581,526.90	581,526.90	581,526.90	581,526.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E9/2018, ISM52, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:581526.9, importe_modificado:581526.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1281133/proyecto_PROCESO, 1281133/proyecto_INICIO, 1281133/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	/
2018	4	TAB180401501342	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tapijulapa Tab., México, lon: 92.7779652, lat:17.4622198}}	03-12-2018	12-12-2018	809,305.25	809,305.25	809,305.25	809,305.25	809,305.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE806-040/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:822199.54, importe_modificado:822199.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1501342/proyecto_INICIO, 1501342/proyecto_FIN, 1501342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180301399912	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:PASAMONOS TACOTALPA, TABASCO, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	17-09-2018	16-10-2018	999,294.23	999,294.23	999,294.23	999,294.23	999,294.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE792-028-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VICAR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999294.23, importe_modificado:999294.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.00}}	{1399912/proyecto_INICIO, 1399912/proyecto_FIN, 1399912/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	/
2018	4	TAB180301392908	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Oxolotán, Tab. México, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	14-09-2018	07-12-2018	3,647,065.82	3,647,065.82	3,220,945.87	3,220,945.87	3,220,945.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE768-03/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3647065.82, importe_modificado:3647065.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.00}}	{1392908/proyecto_INICIO, 1392908/proyecto_PROCESO, 1392908/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	/
2018	4	TAB180301399888	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CUAUHTEMOC BARREAL, TACOTALPA, TABASCO, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	17-09-2018	16-10-2018	999,237.10	999,237.10	999,237.10	999,237.10	999,237.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE791-027-2018, contratista:JAQUELIN JAVIER DE LA CRUZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999237.1, importe_modificado:999237.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:13.50}}	{1399888/proyecto_INICIO, 1399888/proyecto_FIN, 1399888/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	/
2018	4	TAB180301393076	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:MADRIGAL STA SECCION, TACOTALPA, TABASCO, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	11-09-2018	29-11-2018	1,839,016.51	1,839,016.51	1,506,015.22	1,506,015.22	1,506,015.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE769-014/2018, contratista:CONSTRUCTOR CARDIE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1839016.51, importe_modificado:1839016.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.00}}	{1393076/proyecto_INICIO, 1393076/proyecto_FIN, 1393076/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	/

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180301393131	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,998,263.06	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:5998263.06, modificado:5825961.22))	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO. CAMINO. REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO DEL KM 11-300 AL KM 16-250 (TRAMOS AISLADOS), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JET771	N	0	0	1,355	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:6.8, meta_modificada:6.8))
2018	4	TAB180180201142208	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	779,587.17	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:779587.17, modificado:756589.35))	Rehabilitación De Pavimento Con Bacheo A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En Diversas Calles De La Cd. De Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP059	N	0	0	32,579	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1055.3))
2018	4	TAB180301386131	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3178765.78))	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de estación de bombeo, emisora y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Teapa en el municipio de Teapa, Tabasco, (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios Preinversión	de saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	13,792	12,756	0	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401495684	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	121,227.15	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:121227.15, modificado:119842.33))	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la planta potabilizadora "El Mango" hacia Fracc. Pomoca, Municipio de Nacajuca, Tabasco, (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS226	S	7,800	7,200	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200884956	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	9,613,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:9613000.0, modificado:7832483.63))	Ob39.-Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aquiles Serdan Entre Las Calles Dos Y Nicolas Bravo, Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB39	N	0	0	6,899	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:894.0))
2018	4	TAB17170200884979	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	15,415,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:15415E7, modificado:1.54922064E7))	Ob41.-Construcción De Terracerias, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Abajonal, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB41	N	0	0	19,700	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:3.7))
2018	4	TAB17170200884968	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	7,035,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:7035000.0, modificado:6557726.82))	Ob40.-Construcción De Calles Y Avenidas Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB40	N	0	0	26,548	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:464.2))
2018	4	TAB17170200884994	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	13,725,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.231930787E7))	Ob42.-Construcción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino El Congo Del Km. 3 440 Al Km. 7 450, Municipio De Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB42	N	0	0	1,658	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:4.01))
2018	4	TAB17170300953793	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	1,520,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1497167.88))	Ob52.-Rehabilitación De Tramo Carretero (Carpeta Asfáltica Y Paso De Agua Con Alcantarilla) Km. 12 320 Del Camino E.C. (Huinanguillo - Malpasó) - Francisco RuEDA, Municipio De Huinanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB52	N	0	0	2,560	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.03))
2018	4	TAB17170300953786	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	12,640,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1.264E7, modificado:0.0))	Ob49.-Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB49	N	0	0	8,188	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10673.28))
2018	4	TAB17170300953788	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	8,400,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8255798.91))	Ob50.-Construcción De Terraceria, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Rta. El Tigre - Rta. El Guacimo, Km. 2 230) - Sector Majahual, Del Km. 0 000 Al Km. 1 880 D	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB50	N	0	0	2,209	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.88))
2018	4	TAB17170300953802	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	825,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:800396.17))	Ob59.-Construcción De Estacionamiento, Banqueta Y Guarniciones Al Interior De Mercado Provisional "José María Pino Suárez" Ubicado Entre Calles Río Mezcalapa Y Río Grijava De La Colonia Casa Blanca	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB59	N	0	0	15,874	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1117.95))
2018	4	TAB17170300953782	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	910,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:895809.59))	Ob47.-Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle "Augusto Hernández Olive" Ubicada En Villa Chichaspá, Municipio De Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB47	N	0	0	709	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:511.7))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180301393131	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:91.31767273, lat:17.40519243}}	08-09-2018	30-11-2018	5,825,961.22	5,825,961.22	1,747,788.37	1,747,788.37	1,747,788.37	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE771-07/2018, contratista:CONSTRUCTORA CARDIE SA DE CV., convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5825961.22, importe_modificado:5825961.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.17}}	{1393131 proyecto_INICIO, 1393131 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201142208	2018	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:, lon:91.426666, lat:17.4725}}	06-06-2018	01-06-2018	756,589.35	756,589.35	756,589.35	756,589.35	756,589.35	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP059-01/2018, contratista:GRUPO SEINSUR, S. DE RL. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:779587.17, importe_modificado:756589.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.3}}	{1281810 proyecto_INICIO, 1281810 proyecto_FIN, 1281810 proyecto_PROCESO, 1281810 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301386131	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab. Mexico, lon:-92.9519802, lat:17.56093211}}	01-09-2018	09-11-2018	3,178,765.78	3,178,765.78	3,178,765.78	3,178,765.78	3,178,765.78	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23014/2018, contratista:Vaysa, SA de CV., convocado:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3178765.78, importe_modificado:3178765.78}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1386131 proyecto_INICIO, 1386131 proyecto_PROCESO, 1386131 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401495684	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab. Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	20-11-2018	30-11-2018	119,842.33	119,842.33	119,842.33	119,842.33	119,842.33	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23029/2018, contratista:Jorge Luis Morales Damas, convocado:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:119945.84, importe_modificado:119945.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495684 proyecto_FIN, 1495684 proyecto_PROCESO, 1495684 proyecto_INICIO, 1495684 proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	TAB17170200884956	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:, lon:92.138729, lat:18.090706}}	01-07-2017		7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB39-40, contratista:ECOMARSA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS, monto:8362953.27, importe_modificado:7832483.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}}	{995423 proyecto_INICIO, 995423 proyecto_PROCESO, 995423 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200884979	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:, lon:93.410478, lat:17.977578}}	01-07-2017		15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB41-01, contratista:CONSTRUCTORA BALTAZAR, SA. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.396012263E7, importe_modificado:1.540922064E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.7}}	{995453 proyecto_INICIO, 995453 proyecto_PROCESO, 995453 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200884968	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:, lon:92.953333, lat:17.548888}}	01-07-2017		6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB40-32, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6598315.13, importe_modificado:6557726.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.2}}	{995439 proyecto_PROCESO, 995439 proyecto_INICIO, 995439 proyecto_PROCESO, 995439 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200884994	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:, lon:92.5975, lat:17.76}}	01-07-2017		12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB42-42, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.234933417E7, importe_modificado:1.231930787E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.01}}	{995472 proyecto_INICIO, 995472 proyecto_PROCESO, 995472 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953793	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:, lon:93.933888, lat:17.829166}}	01-11-2017		1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB52-68/17, contratista:BECUADRADA SA DE CV., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1497767.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.03}}	{1080093 proyecto_INICIO, 1080093 proyecto_PROCESO, 1080093 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953786	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:, lon:92.891944, lat:18.391388}}	01-11-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB49-69/17, contratista:TABACHICAM, SA. DE CV. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TERRACERA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES, SA. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.162492805E7, importe_modificado:106017.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1080086 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953788	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:, lon: 92.941944, lat:18.101944}}	01-11-2017		8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB50-71/17, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA, SA. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8255798.9, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.88}}	{1080088 proyecto_INICIO, 1080088 proyecto_PROCESO, 1080088 proyecto_INICIO, 1080088 proyecto_PROCESO, 1080088 proyecto_FIN, 1080088 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953802	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:92.928055, lat:17.989166}}	01-11-2017		800,396.17	800,396.17	800,396.17	800,396.17	800,396.17	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB59-76/17, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES M Y G.S.A.DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:800396.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.95}}	{1080103 proyecto_INICIO, 1080103 proyecto_PROCESO, 1080103 proyecto_FIN, 1080103 proyecto_INICIO, 1080103 proyecto_PROCESO, 1080103 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953782	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:, lon:93.1825, lat:18.261111}}	01-11-2017		895,809.59	895,809.59	895,809.59	895,809.59	895,809.59	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB47-66/17, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:895818.25, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.7}}	{1080062 proyecto_INICIO, 1080062 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB17170300953772	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	21,960,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.196E7, modificado:1.90956957E7]}	Oib44.-Construcción De Terracería Y Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 3 950 Alkm. 8 19	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT844	N	0	0	0	1,673	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:4.24)}
2018	4	TAB17170300953766	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	11,190,500.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11905E7, modificado:1.118606425E7]}	Oib25.-Construcción De Terracería Y Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 13 340 Al Km. 15	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT825	N	0	0	0	640,359	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:2.5)}
2018	4	TAB17170300953791	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	7,190,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:7097393.1]}	Oib51.-Construcción De Terracería Y Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Comacalco - Cd. Tecoluitilla Del Km. 5 737 Al Km. 7 200 Del Municipio De Comacalco, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT851	N	0	0	0	29,615	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.46)}
2018	4	TAB17170300953800	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	5,400,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:4802762.28]}	Oib57.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Señalamiento Horizontal Y Vertical, Alumbrado Público, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Para Acceso Al Cobalab Plantel No. 6, En El Municipio De Cunduacán	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT857	N	0	0	0	6,300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1689.9)}
2018	4	TAB17170300953804	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	1,102,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1006555.73]}	Oib72.-Interconexión De Las Calles Río Mezcalapa Y Río Girigiva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco; Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provisional.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT872	N	0	0	0	15,874	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0)}
2018	4	TAB17170300953807	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	21,300,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.13E7, modificado:1.459161368E7]}	Oib73.-	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT873	N	0	0	0	40,000	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:5.8)}
2018	4	TAB17170300953812	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2276236.59]}	Oib75.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Señalamiento Horizontal Y Vertical, Alumbrado Público, En La Avenida Corralillo Del Fraccionamiento Promoca, Nacajuca, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT875	N	0	0	0	6,300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1775.64)}
2018	4	TAB17170300953819	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	7,850,000.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850000.0, modificado:7497237.75]}	Oib76.-Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Alberto Madrazo Km 0 000 Al Km 0 869 20, Municipio De Centla, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT876	N	0	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9561.2)}
2018	4	TAB17170401046268	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	774,780.99	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774780.99, modificado:774940.47]}	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Col. Siglo Xix)	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0162	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB17170401046018	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	1,092,076.64	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092076.64, modificado:1092076.64]}	Mantenimiento De Drenaje Público (Reparación De Diversos Hundimientos)	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0158	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB17180201141919	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	528,745.15	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528745.15, modificado:582745.15]}	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Revolución, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0155	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB17180201142043	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	639,188.00	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639188.0, modificado:639188.0]}	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Adama A Un Costado Del Mercado Morelos, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T.	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0142	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB16170100848981	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	610,652.61	{R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610652.61, modificado:606164.7]}	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez-Calle Francisco Javier Mta (Lado Derecho) Refrendo 2016 (Antes OP0162)	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	OP0009	N	0	0	0	22,975	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FTI_CICLO DE RECURSO	FTI_RAMO	FTI_MODALIDAD	FTI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FTI_CICLO DE RECURSO	FTI_RAMO	FTI_MODALIDAD	FTI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FTI_MODALIDAD	FTI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FTI_MODALIDAD	FTI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FTI_MODALIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170300953772	2017	23	U	93										01-11-2017		19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB44-61/17, contratista:JOSE SOCORRO PANIAGUA SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:1.909056957E7, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.24}}	{1080072/proyecto_FIN, 1080072/proyecto_PROCESO, 1080072/proyecto_FIN, 1080072/proyecto_INICIO, 1080072/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953766	2017	23	U	93										01-11-2017		11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB25-60/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.016234879E7, importe_modificado:1023715.46}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.5}}	{1080065/proyecto_FIN, 1080065/proyecto_INICIO, 1080065/proyecto_PROCESO, 1080065/proyecto_INICIO, 1080065/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953791	2017	23	U	93										01-11-2017		7,097,393.10	7,097,393.10	7,097,393.10	7,097,393.10	7,097,393.10	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB51-62/17, contratista:CONSTRUCCIONES FARCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:7097396.9, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.46}}	{1080091/proyecto_INICIO, 1080091/proyecto_PROCESO, 1080091/proyecto_FIN, 1080091/proyecto_PROCESO, 1080091/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300953800	2017	23	U	93										01-11-2017		4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB57-58, contratista:COMPANIA CONTRATISTA GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:4804144.13, importe_modificado:4802762.28}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.9}}	{1080101/proyecto_INICIO, 1080101/proyecto_PROCESO, 1080101/proyecto_FIN, 1080101/proyecto_PROCESO, 1080101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953804	2017	23	U	93										01-11-2017		1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB72-57, contratista:GRUPO CIPCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:1079902.41, importe_modificado:1006555.76}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1080105/proyecto_PROCESO, 1080105/proyecto_INICIO, 1080105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953807	2017	23	U	93										01-11-2017		14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB73-70-17, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:1.909642683E7, importe_modificado:1.459161368E7}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.8}}	{1080108/proyecto_INICIO, 1080108/proyecto_PROCESO, 1080108/proyecto_FIN, 1080108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953812	2017	23	U	93										01-11-2017		2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB75-59, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA TECNOMAYA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:2293135.12, importe_modificado:2276236.59}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.64}}	{1080113/proyecto_PROCESO, 1080113/proyecto_INICIO, 1080113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953819	2017	23	U	93										01-11-2017		7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB76-43, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP, monto:7559114.92, importe_modificado:7497237.75}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9561.2}}	{1080120/proyecto_FIN, 1080120/proyecto_PROCESO, 1080120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401046268	2017	23	U	93										01-12-2017	01-12-2017	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E31-2017-RAMO GENERAL 23-OP0162/2017, contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:774780.99, importe_modificado:774940.47}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1182067/proyecto_PROCESO, 1182067/proyecto_INICIO, 1182067/proyecto_FIN, 1182067/proyecto_PROCESO, 1182067/proyecto_FIN, 1182067/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170401046018	2017	23	U	93										04-12-2017	01-12-2017	316,594.10	316,594.10	316,594.10	316,594.10	315,229.47	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E32-2017-RAMO GENERAL 23-OP0158/2017, contratista:EDYPROCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:380778.67, importe_modificado:618781.15}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1181776/proyecto_INICIO, 1181776/proyecto_PROCESO, 1181776/proyecto_FIN, 1181776/proyecto_INICIO, 1181776/proyecto_PROCESO, 1181776/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17180201141919	2017	23	U	93										16-07-2018	01-08-2018	579,126.93	579,126.93	579,126.93	579,126.93	579,126.93	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2018-HIDROCARBUROS-OP0155/2018, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:579126.93, importe_modificado:582745.15}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281490/proyecto_INICIO, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17180201142043	2017	23	U	93										17-07-2018	01-08-2018	634,743.03	634,743.03	634,743.03	634,743.03	634,743.03	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E11-2018-RAMO GENERAL 23-OP0142/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634743.03, importe_modificado:639188.6}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_FIN, 1281628/proyecto_INICIO, 1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16170100848981	2017	23	U	93										25-03-2017	01-03-2017	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	{ctlo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2017-RAMO GENERAL 23-OP0009/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELER, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:606164.7, importe_modificado:606164.7}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{957235/proyecto_INICIO, 957235/proyecto_FIN, 957235/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
2018	4	TAB16170100848975	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:juan de grijalva, lon:-92.640833, lat:18.546111}}	22-03-2017	01-03-2017	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-RAMO GENERAL 23-OP0007/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELERO, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1.1936124E8, importe_modificado:1193612.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_FIN, 957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_PROCESO, 957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_PROCESO, 957227/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB16170100848977	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:JUAN DE GRUALVA, lon:-92.640833, lat:18.546111}}	22-03-2017	01-03-2017	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-RAMO GENERAL 23-OP0008/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELERO, convocado:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:591450.55, importe_modificado:591450.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{957231/proyecto_PROCESO, 957231/proyecto_FIN, 957231/proyecto_INICIO, 957231/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB180401500360	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Anacleto Canabal 4ta Secc. Tab., Mexico, lon:-93.007222, lat:17.9830555}}	02-04-2018	31-07-2018	945,797.96	945,797.96	945,797.96	945,797.96	945,797.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE744-1117, contratista:JOSE SOCORRO PANAGUA SANCHEZ, convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4318147.24, importe_modificado:4318147.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.53}}	{1500360/proyecto_INICIO, 1500360/proyecto_FIN, 1500360/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances										
2018	4	TAB180401500643	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:Calle Laguna de Ilusiones 6, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91000366, lat:17.99440722}}	13-09-2018	12-10-2018	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	1,239,217.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE799-033-2018, contratista:COMPAÑIA CONTRATISTA GENERAL S.A. DE C.V., convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1250516.64, importe_modificado:1250516.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.92}}	{1500643/proyecto_FIN, 1500643/proyecto_INICIO, 1500643/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances										
2018	4	TAB17180201133062	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	21-05-2018	01-07-2018	942,323.62	942,323.62	942,323.62	942,323.62	942,323.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-409-0077/2018, contratista:ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ, convocado:municipio de centro, monto:942824.78, importe_modificado:942824.78}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1271641/proyecto_INICIO, 1271641/proyecto_FIN, 1271641/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17170401051920	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:-, lon:-93.171944, lat:18.197222}}	08-01-2018	01-02-2018	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-75-HIDROC-K0217-2017, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:684570.16, importe_modificado:684306.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1188437/proyecto_INICIO, 1188437/proyecto_PROCESO, 1188437/proyecto_INICIO, 1188437/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17180201137802	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:LA ESCALERA, lon:-92.525555, lat:17.843611}}	02-07-2018	01-07-2018	734,208.46	734,208.46	734,208.46	734,208.46	729,777.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-020-142/2018, contratista:COMARCA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:735030.87, importe_modificado:735030.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	{1276888/proyecto_PROCESO, 1276888/proyecto_FIN, 1276888/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17180101075704	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:104, direccion:TEPETITAN, lon:-92.3725, lat:17.818611}}	15-01-2018	01-04-2018	1,113,019.78	1,113,019.78	1,113,019.78	1,113,019.78	1,112,509.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-039-184/2017, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1121503.07, importe_modificado:1121503.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.16}}	{1213130/proyecto_INICIO, 1213130/proyecto_FIN, 1213130/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17180101074678	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:028. POB MAZATEUPA, lon:-93.01, lat:18.205}}	02-02-2018	01-05-2018	851,359.18	851,359.18	851,359.18	851,359.18	847,689.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E2-K007/2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:851359.18, importe_modificado:851359.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.34}}	{1212022/proyecto_PROCESO, 1212022/proyecto_INICIO, 1212022/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17180201137574	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.- RA GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	07-05-2018	01-08-2018	1,089,644.45	1,077,105.08	1,077,099.57	1,077,099.57	1,070,656.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E5-K009/2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1077105.08, importe_modificado:1077105.08}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.51}}	{1276642/proyecto_INICIO, 1276642/proyecto_PROCESO, 1276642/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances										
2018	4	TAB17180101074595	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:020. POB OXIACAQUE, NACAJUCA TABASCO, lon:-92.946944, lat:18.214444}}	02-02-2018	01-05-2018	155,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	4	TAB17180201137600	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:012.- RA GUACIMO NACAJUCA, TABASCO, lon:-92.932252, lat:18.129981}}	07-05-2018	01-08-2018	867,499.31	857,479.22	857,332.64	857,332.64	852,387.25	857,332.64	852,387.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E6-K010/2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:857479.22, importe_modificado:857479.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.41}}	{1276671/proyecto_PROCESO, 1276671/proyecto_INICIO, 1276671/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances								
2018	4	TAB17180101074652	2017	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:028. POB MAZATEUPA, lon:-93.01, lat:18.205}}	02-02-2018	01-05-2018	562,678.59	562,678.59	562,678.59	562,678.59	562,678.59	560,253.26	562,678.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E1-K006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:562678.59, importe_modificado:562678.59}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1211996/proyecto_FIN, 1211996/proyecto_PROCESO, 1211996/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances								
2018	4	TAB16160400812434	2016	23	U	93					1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-92.136666, lat:18.090277}}	01-11-2016		7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTA35-131, contratista:CONSTRUCCIONES DUORFI, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7800000.0, importe_modificado:7402412.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}}	{916687/proyecto_INICIO, 916687/proyecto_PROCESO, 916687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances								