

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB17170401041123	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	2,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0)	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Ampliacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Av. Periferico De La Ra. Rio Seco Y Montana 2da. Seccion - 5130393	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Invercion de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080537	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5000.0))
2019	3	TAB17170300967052	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	1,962,671.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962671.0, modificado:0.0)	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arriaga - 5138628 - 2642	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Invercion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0080080491	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5000.0))
2019	3	TAB0017030096791	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	4,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:0.0)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Drenaje, Calle Daniel Gamas Y Amado Sanchez G., Cardenas, Tabasco - 4972130 - 1403	27	Tabasco	2	Cardenas	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1403	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB0017030096728	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	3,800,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:0.0)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Y Drenaje, Calle Pijje, Cardenas, Tabasco - 4972598 - 1405	27	Tabasco	2	Cardenas	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1405	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170401041123	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:{TERMINA (0 626.26): 17.977696; -93.384923} (INICIA (0 000): 17.982896; -93.387011) ((0 221): 17.98091; 17.98031; -93.386336) ((0 333.06): 17.980016; -93.386172) ((0 345.06): 17.979955; -93.386137), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Perilla Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176203/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170300957052	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, direccion:{(0 000): 17.84173; -93.615083} ((0 745.80): 17.843241; -93.62112), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Perilla Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1090816/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300956791	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:{(0 + 655.50): 17.969579; -93.362964} ((0 + 000 655.50): 17.967921; -93.364601) ((0 + 000): 17.968803; -93.366655), lon:-93.376856, lat:17.989433}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1090555/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300961728	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:{(0 + 000 PERIFERICO CARLOS A. MOLINA: 17.979611; -93.385322) ((0 + 335.00 CALLE LAGARTO: 17.980396; -93.382561), lon:-93.376856, lat:17.989433}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1095492/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB00170300961604	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	3,000,000.00	#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0)	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Caliente, Calle 16 De Septiembre, Colonia Nueva, Cardenas, Tabasco - 5143198 - 2700	27	Tabasco	2	Cárdenas	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	2700	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300967271	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	710,319.53	#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710319.53, modificado:0.0)	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guamiciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejia - Calle Mariano Escobedo, En La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5250474 - 3195	27	Tabasco	3	Centla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	3195	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300958377	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	6,000,000.00	#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:0.0)	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5552540 - 5001	27	Tabasco	3	Centla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	5001	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300962733	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	2,284,439.89	#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284439.89, modificado:0.0)	Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guamiciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña - Calle Ejido (Carretera Federal), En La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5259075 - 3245	27	Tabasco	3	Centla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	3245	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB00170300961604	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:{0+000: 18.074083, -93.358898} (1+140.00: 18.064964; -93.354113), lon.-93.376856, lat:17.98943}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1095368 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300957271	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{CADENAMIENTO 0+000: 18.528786, -92.640356} (CADENAMIENTO 0+065.70: 18.528948, -92.639791), lon.-92.652187, lat:18.530111}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1091035 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300958377	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{18.541586, -92.649746}, lon.-92.652187, lat:18.530111}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1092141 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300962733	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{CADENAMIENTO 0+201.64: 18.527984, -92.636583} (CADENAMIENTO 0+000: 18.52933, -92.63843), lon.-92.652187, lat:18.530111}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1096497 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB00170300959530	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	920,926.00	(#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920926.0, modificado:0.0))	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc - Escuela Primaria De La Localidad Caparrosa, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco. - 5289644 - 3441	27	Tabasco	3	Centla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	3441	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170200883415	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	6,033,755.64	(#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033755.64, modificado:570063.47))	K-196 K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-448	N	0	0	5,740	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300954294	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	2,205,486.59	(#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205486.59, modificado:0.0))	K-207 K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Alasia De Serra	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-513	N	0	0	23,150	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB00170300962192	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	4,465,033.00	(#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465033.0, modificado:0.0))	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 2 De Abril Entre Las Calles 24 De Mayo Y Nicolas Bravo Del Municipio De Jonuta, Tabasco. - 4922425 - 1209	27	Tabasco	11	Jonuta	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1209	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB00170300959530	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(CADENAMIENTO 0+000: 18.345365; -92.803998) (CADENAMIENTO 0+316.20: 18.346331; -92.806957), lon:-92.652187, lat:18.530111))	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1093294/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170200883415	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:66, direccion:-, lon:-93.081944, lat:17.943333))	15-06-2017	01-10-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Lote, avance:0.0))	(993606/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170300954294	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1080639/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	(obs1:(observación se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-07), obs2:(observación se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-07), obs3:(observación se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-07), obs4:(observación se devuelven
TAB00170300962192	1	(geo1:(cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(TERMINO CALLE NICOLAS BAVO: 18.090116; -92.134303) (INICIO CALLE 4 DE MAYO: 18.092813; -92.138343), lon:-92.138729, lat:18.090706))	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Otros, avance:0.0))	(1095956/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB00170300963526	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	5,534,967.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534967.0, modificado:0.0)	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Agrarista Del Municipio De Jonuta, Tabasco. - 4922359 - 1208	27	Tabasco	11	Jonuta	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1208	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300959979	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	1,411,122.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411122.0, modificado:0.0)	Construccion De Concreto De La Calle Simon Sarlat Entre La Carretera San Carlos - Cd. Pemex Y Calle Cuahutemoc, Col. La Curva - 5035759 - 1790	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1790	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300961849	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	1,500,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0)	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Rancheria Francisco I. Madero Alto 2da. Seccion - 5035957 - 1793	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1793	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300962212	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	755,518.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755518.0, modificado:0.0)	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Bravo, Cd De Macuspana - 5035825 - 1791	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1791	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB00170300963526	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(TERMINA AV. PERIFERICO: 18.088254; -92.139097) (INICIO BOULEVARD ARCIDES FLOTA: 18.093104; -92.135811), lon:-92.138729, lat:18.090706}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1097290 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300959979	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(INICIA EN CARR. SAN CARLOS - CD. PEMEX: 17.870566; -92.487815) (TERMINA EN LA CALLE CUAHUTEUMOC COL. LA CURVA: 17.871094; -92.489573), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1093743 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300961849	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(17.744988; -92.577603), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1095613 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300962212	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(INICIA EN CALLE CIRCUNVALACION 0-000: 17.765565; -92.586988) (TERMINA EN TRAMO 0-070: 17.765523; -92.58763), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1095976 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB00170300963651	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	2,047,741.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047741.0, modificado:0.0)	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Con Drenaje, Agua Potable En Calle Andres Lopez R. Cd. De Macuspana - 5036089 - 1795	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1795	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300959813	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	843,740.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843740.0, modificado:0.0)	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Drenaje, Agua Potable En Callejon Cuahutemoc, Cd. Macuspana - 5036155 - 1796	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1796	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300963072	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	2,290,396.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290396.0, modificado:0.0)	Reconstruccion De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario, En La Calle Miguel Orrico De Los Llanos Entre Calles 16 De Septiembre Y Eduardo Soto Ines - 5034195 - 1775	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1775	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB00170300963561	2017	23	U	132					Proyecto de inversion	1,151,483.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151483.0, modificado:0.0)	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Libertad, Cd De Macuspana - 5035633 - 1788	27	Tabasco	12	Macuspana	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	1788	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB00170300963651	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:{INICIA EN AV. ALATORRE: 17.764218; -92.583053} (TERMINA CALLE CERRADA: 17.765791; -92.583911), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1097415 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300959813	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:{INICIA PROL. MOCTEZUMA: 17.7661; -92.59203} (TERMINA CALLE CERRADA: 17.766826; -92.591872), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1093577 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300963072	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:{INICIA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE: 17.879779; -92.482309} (TERMINA EN CALLE EDUARDO SOTO INES: 17.878798; -92.480099), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1096836 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00170300963561	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:{INICIA AV. PUXCATAN: 17.755032; -92.593669} (TERMINA EN CALLE HERIBERTO JARA: 17.753939; -92.590231), lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1097325 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

