

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301387277	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	400,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394511.36))	OTC93. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO IQUINLAJA.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC93	S	1,500	1,351	0
2019	1	TAB18180201134620	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	4,937,560.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937560.0, modificado:4937560.0))	06-72.- Rehabilitación Del Edificio De La Biblioteca Publica Del Estado José María Pino Suárez.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC72	N	0	0	30,000
2019	1	TAB18180201133160	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,208,101.50	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208101.5, modificado:2179029.04))	K-426 Construcción De Techumbre En Parque Principal De La Ra. Avarado Santa Irene 2da. Sección. En El Municipio De Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K426	N	0	0	392
2019	1	TAB18180201133148	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	1,023,999.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023999.0, modificado:1019759.65))	K425 Construcción De Sanitarios Y Rehabilitación Del Preescolar Francisco Gablondo Soler, Cri Cri, Colonia Clara Cordova Moran.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-425	N	0	0	8,824

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301387277	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:A Un Costado Del Jardín De Niños NIA, 86209 Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon:-93.12432289, lat:18.19211172}}	15-10-2018	30-11-2018	394,511.36	394,511.36	394,511.36	394,511.36	394,511.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTC93-11/18, contratista:CESAR SASTRE GÓZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:394511.36, importe_modificado:394511.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	{1387277 proyecto_INICIO, 1387277 proyecto_FIN, 1387277 proyecto_PROCESO, 1387277 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201134620	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-07-2018		4,937,560.00	4,937,560.00	4,937,560.00	4,937,560.00	4,937,560.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTC72-8/18, contratista:CONSTRUDDPA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4910448.58, importe_modificado:4937560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273381 proyecto_INICIO, 1273381 proyecto_PROCESO, 1273381 proyecto_FIN, 1273381 proyecto_PROCESO, 1273381 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201133160	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:286, direccion:-, lon:-92.98, lat:17.717222}}	15-06-2018	13-09-2018	2,179,029.04	2,179,029.04	2,179,029.04	2,179,029.04	2,179,029.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-426-033F/2018, contratista:V. JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:municipio de centlo, monto:2179029.04, importe_modificado:2179029.04}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1271743 proyecto_INICIO, 1271743 proyecto_PROCESO, 1271743 proyecto_FIN, 1271743 proyecto_INICIO, 1271743 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201133148	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:-, lon:-92.931666, lat:17.852222}}	15-06-2018	01-08-2018	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-425-042F/2018, contratista:EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S. A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1019759.65, importe_modificado:1019759.65}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1271728 proyecto_PROCESO, 1271728 proyecto_INICIO, 1271728 proyecto_FIN, 1271728 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180401495349	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	6,869,989.06	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:6869989.06))	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0140080566	N	0	0	3,676
2019	1	TAB18180201133930	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,662,335.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662335.0, modificado:2649657.23))	K0162 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente (Tramo Elpanicon) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0162	N	0	0	1,132
2019	1	TAB18180201133911	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,232,765.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232765.0, modificado:2224103.06))	K0164 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente (Tramo Entradagregorio Mendez Y Entrada El Arena) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23"Fortalecimiento Financiero Para La Inversio	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	k0164	N	0	0	83,356
2019	1	TAB18180201133991	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,947,050.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947050.0, modificado:2932253.15))	K0161 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente (Ramo 23"Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0161	N	0	0	541

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401495349	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-12-2018	31-03-2019	6,869,989.06	5,914,763.76	3,196,879.90	3,196,879.90	688,272.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLJ-CO-523T-170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6869989.06, importe_modificado:6861125.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495349 proyecto_INICIO, 1495349 proyecto_FIN, 1495349 proyecto_PROCESO, 1495349 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201133930	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:646.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:-, lon:-93.175158, lat:18.164056}}	18-06-2018	01-07-2018	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0162((FFI-1)-2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2662335.0, importe_modificado:2646532.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:646.0}}	{1272574 proyecto_FIN, 1272574 proyecto_INICIO, 1272574 proyecto_FIN, 1272574 proyecto_PROCESO, 1272574 proyecto_FIN, 1272574 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201133911	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:860.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	18-06-2018	01-07-2018	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0164((FFI-1)-2018, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2232765.0, importe_modificado:2220978.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:860.0}}	{1272554 proyecto_PROCESO, 1272554 proyecto_INICIO, 1272554 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201133991	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:-, lon:-93.068055, lat:18.084166}}	18-06-2018	01-07-2018	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E4-K0161((FFI-1)-2018, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2947050.0, importe_modificado:2929128.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1272641 proyecto_FIN, 1272641 proyecto_INICIO, 1272641 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301391837	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	4,970,347.63	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970347.63, modificado:4970257.63))	K0157 -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA DEL BARRIO SAN LUIS (RAMO 23 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversion	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695
2019	1	TAB18180201133972	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,297,700.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2285388.09))	K0163 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle En Calle Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1,2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0163	N	0	0	4,800
2019	1	TAB18180201133952	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	3,096,900.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096900.0, modificado:3076323.47))	K0160 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle En Calle (Tramo El Tintal)(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0160	N	0	0	1,750
2019	1	TAB18180201134005	2018	23	U	135					Proyecto de Inversion	4,495,500.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4475701.35))	K0158 -Pavimentacion A Base De Mezcla Asfáltica En Calle En Calle Entrada Al Panteon (Ramo23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0158	N	0	0	1,475

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301391837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.02, meta_modificada:2256.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	22-06-2018	04-09-2018	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-ES-K0153(FFI-1)-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4995000.0, importe_modificado:4967132.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.02}}	{1391837/proyecto_INICIO, 1391837/proyecto_FIN, 1391837/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201133972	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:., lon:-93.046666, lat:18.135277}}	18-06-2018	01-07-2018	2,285,388.09	2,285,388.09	2,285,388.09	2,285,388.09	2,285,388.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E7-K0163(FFI-1)-2018, contratista:KARLA MARIA RODRIGUEZ LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2297700.0, importe_modificado:2282263.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_INICIO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201133952	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:., lon:-93.171944, lat:18.197222}}	18-06-2018	01-07-2018	3,076,323.47	3,076,323.47	3,076,323.47	3,076,323.47	3,076,323.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E11-K0160(FFI-1)-2018, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3096900.0, importe_modificado:3073198.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	{1272597/proyecto_FIN, 1272597/proyecto_INICIO, 1272597/proyecto_INICIO, 1272597/proyecto_FIN, 1272597/proyecto_PROCESO, 1272597/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201134005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1475.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:., lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	4,475,701.35	4,475,701.35	4,475,701.35	4,475,701.35	4,475,701.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E3-K0158(FFI-1)-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4495500.0, importe_modificado:4472576.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}}	{1272657/proyecto_PROCESO, 1272657/proyecto_FIN, 1272657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201134017	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,247,750.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247750.0, modificado:2234826.01}}	K0159 -Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calle/le En Entrada Los Lopez May(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0159	N	0	0	900
2019	1	TAB180401494147	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:816239.18}}	CONCLUSION DE ANDADOR TECHADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-003	N	0	0	2,589
2019	1	TAB180401494173	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	725,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:649280.39}}	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 4X4 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA DE USOS MULTIPLES DEL POBLADO TUCTA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-004	N	0	0	60
2019	1	TAB180301391735	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	3,203,313.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203313.0, modificado:3091362.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA CD. NACAJUCA.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-017	N	0	0	11,289

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:982.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:., lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	2,234,826.01	2,234,826.01	2,234,826.01	2,234,826.01	2,234,826.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E3-K0159(FFI-1)-2018, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2247750.0, importe_modificado:2231701.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}}	{1272671 proyecto_FIN, 1272671 proyecto_PROCESO, 1272671 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401494147	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon Mexico, lon:-93.02536011, lat:18.17558677}}	17-12-2018	15-01-2019	816,239.18	816,239.18	816,239.18	816,239.18	675,401.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E18-K014-003/2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:835572.84, importe_modificado:835572.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494147 proyecto_INICIO, 1494147 proyecto_PROCESO, 1494147 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180401494173	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.99446964, lat:18.19444784}}	17-12-2018	15-01-2019	649,280.39	649,280.39	649,280.39	649,280.39	646,481.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E20-K014-004/2018, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694806.01, importe_modificado:694806.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494173 proyecto_INICIO, 1494173 proyecto_PROCESO, 1494173 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301391735	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.85, meta_modificada:2664.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.01334381, lat:18.178392}}	27-07-2018	24-09-2018	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E10-K017/2018, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3091362.14, importe_modificado:3091362.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.9}}	{1391735 proyecto_PROCESO, 1391735 proyecto_INICIO, 1391735 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180401496163	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	3,231,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231000.0, modificado:3231000.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL59	N	0	0	25,186
2019	1	TAB180301392859	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	1,500,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497451.52))	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURAS EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO	27	Tabasco	14	Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPL52	N	0	0	1,100
2019	1	TAB180301390274	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	5,261,825.59	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5261825.59, modificado:5250702.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA CARRETERA COSTERA EN EL TRAMO RA LAS FLORES 1RA. SECCION BARRA DE TUPILCO	27	Tabasco	14	Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL58	N	0	0	25,186
2019	1	TAB180301390290	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	400,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397322.12))	REFORZAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA, RA. POTRERITOS	27	Tabasco	14	Paraiso	Sin tipo de proyecto o programa	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPL51	N	0	0	126

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301392996	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1468562.95))	Construcción del Centro de Atención a Población Vulnerable en el Municipio de Tenosique, Tabasco (Comedor Comunitario)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP047	N	0	0	32,579
2019	1	TAB180301393015	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	4,995,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4901580.46))	Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo Infantil en el Municipio de Tenosique, Tabasco (Campo de Béisbol Infantil)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP048	N	0	0	32,579
2019	1	TAB17170200885510	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,559,585.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559585.0, modificado:2558343.37))	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Tramo: Calle Constitución - Calle Aquiles Serrán	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0042	N	0	0	3,408
2019	1	TAB17170200885515	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	1,200,153.90	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200153.9, modificado:2923786.07))	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitución - Calle Andrés Sánchez Marmol	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0044	N	0	0	3,408

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392996	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.64, meta_modificada:658.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	20-08-2018	28-09-2018	1,468,562.95	1,468,562.95	1,468,562.95	1,468,562.95	1,468,562.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP047-02/2018, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1498500.0, importe_modificado:1468562.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.15}}	{1392996 proyecto_PROCESO, 1392996 proyecto_INICIO, 1392996 proyecto_PROCESO, 1392996 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301393015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9681.3, meta_modificada:9681.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TENOSIQUE, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	02-07-2018	03-10-2018	4,901,580.46	4,901,580.46	4,901,580.46	4,901,580.46	4,901,580.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP048-05/2018, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4995000.0, importe_modificado:4901580.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9681.3}}	{1393015 proyecto_INICIO, 1393015 proyecto_PROCESO, 1393015 proyecto_FIN, 1393015 proyecto_PROCESO, 1393015 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885510	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-05-2017	01-07-2017	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E6-2017-RAMO GENERAL 23-OP0042/2017, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2558343.37, importe_modificado:2558343.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{996079 proyecto_INICIO, 996079 proyecto_FIN, 996079 proyecto_PROCESO, 996079 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885515	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-05-2017	01-07-2017	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E8-2017-RAMO GENERAL 23-OP0044/2017, contratista:SEBASTIAN ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2923786.07, importe_modificado:2923786.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996084 proyecto_INICIO, 996084 proyecto_FIN, 996084 proyecto_PROCESO, 996084 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170300967217	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	811,831.61	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811831.61, modificado:807100.61}}	Construcción De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco J. Mina	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0126	N	0	0	0
2019	1	TAB17170200885512	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,865,032.00	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865032.0, modificado:2842296.24}}	Construcción De Sobrecarpeta Asfáltica (En Caliente) Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0043	N	0	0	22,795
2019	1	TAB17170300965724	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	677,460.76	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677460.76, modificado:677460.93}}	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	27	Tabasco	3	Centla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0113	N	0	0	0
2019	1	TAB17170300967216	2017	23	U	135					Proyecto de Inversión	1,733,472.24	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733472.24, modificado:1729799.97}}	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Vía De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0129	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300967217	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-CALLE FRANCISCO J. MINA, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	24-10-2017	01-11-2017	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E28-2017-RAMO GENERAL 23-OP01262017, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:807100.61, importe_modificado:807100.61}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	{1101496 proyecto_FIN, 1101496 proyecto_PROCESO, 1101496 proyecto_INICIO, 1101496 proyecto_FIN, 1101496 proyecto_INICIO, 1101496 proyecto_PROCESO, 1101496 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-05-2017	01-08-2017	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2017-RAMO GENERAL 23- OP0043, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2842296.24, importe_modificado:2842296.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996081 proyecto_INICIO, 996081 proyecto_PROCESO, 996081 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB1717030096724	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:001 CD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-08-2017	01-08-2017	677,460.93	677,460.93	677,460.93	677,460.93	677,460.93	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E24-2017-RAMO GENERAL 23-OP0113/2017, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:677460.93, importe_modificado:677460.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1099765 proyecto_PROCESO, 1099765 proyecto_FIN, 1099765 proyecto_INICIO, 1099765 proyecto_PROCESO, 1099765 proyecto_FIN, 1099765 proyecto_INICIO, 1099765 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170300967216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ (GLORIETA MALINCHE), lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-10-2017	01-11-2017	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E25-2017-RAMO GENERAL 23-OP0129/2017, contratista:ROSARIO DEL CARMEN DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1733472.24, importe_modificado:1729799.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1101495 proyecto_INICIO, 1101495 proyecto_PROCESO, 1101495 proyecto_INICIO, 1101495 proyecto_FIN, 1101495 proyecto_PROCESO, 1101495 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200888626	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	1,103,297.18	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103297.18, modificado:1108308.27))	Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0156)	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversion	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0003	N	0	0	22,795
2019	1	TAB17170401050854	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,297,547.82	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297547.82, modificado:1991328.53))	K035-004 - Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Chipilmar 4ta. Secc. Del Municipio De Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-004	N	0	0	640
2019	1	TAB17170401050848	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,297,547.82	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297547.82, modificado:2267980.18))	K035-003 - Construcción De Cancha De Futbol 7 En El Pob. Jahuacapa Del Municipio De Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-003	N	0	0	627
2019	1	TAB17170401050861	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	1,800,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1773339.84))	K035-005 - Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre De 19 X 33 M. En La Ra. San Juan El Alto 1ra. Secc.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K035-005	N	0	0	729

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1717020088626	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EJIDO CONSTANCIA Y VENEZIA, CENTLA TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-01-2017	01-02-2017	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-JO-827003993-E38-2017-RAMO GENERAL 23-OP00032017, contratista:CONOBRA CONSTRCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1103297.17, importe_modificado:1108308.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{999527 proyecto_PROCESO, 999527 proyecto_FIN, 999527 proyecto_INICIO, 999527 proyecto_PROCESO, 999527 proyecto_FIN, 999527 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401050854	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CARRETERA PRINCIPAL DE LA RA. CHIPLINAR 4TA. SECC., lon:-92.781111, lat:17.796666}}	23-11-2017	01-12-2017	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	1,991,328.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-027-017, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2269094.88, importe_modificado:2269094.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187224 proyecto_PROCESO, 1187224 proyecto_INICIO, 1187224 proyecto_FIN, 1187224 proyecto_PROCESO, 1187224 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401050848	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POB. JAHUACAPA, lon:-92.831388, lat:17.737777}}	23-11-2017	31-12-2017	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	2,267,980.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-028-017, contratista:GENARO VAZQUEZ HERBERT, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2297547.82, importe_modificado:2297547.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187217 proyecto_INICIO, 1187217 proyecto_PROCESO, 1187217 proyecto_INICIO, 1187217 proyecto_PROCESO, 1187217 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401050861	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA PRINCIPAL DE LA RA. SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECC., lon:-92.726111, lat:17.794444}}	23-11-2017	01-12-2017	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	1,773,339.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-RG23-026-017, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:1773345.05, importe_modificado:1773345.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1187231 proyecto_PROCESO, 1187231 proyecto_FIN, 1187231 proyecto_INICIO, 1187231 proyecto_PROCESO, 1187231 proyecto_INICIO, 1187231 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170401048257	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	3,996,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3962738.19))	K0190 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En La Colonia En R/A, Tierra Adentro 2da. Secc. Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para Inversion (5) 2017*)	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0190	N	0	0	793
2019	1	TAB17170401048165	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	999,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986508.97))	K0187 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo El Panleon Pob. Amatlan, Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para Inversion (5)2017*) 23	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0187	N	0	0	298
2019	1	TAB17170401048231	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	1,498,500.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1474802.2))	K0188 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo San Jose Pob. Iquimapa, Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para Inversion (5) 2017*)	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0188	N	0	0	2,915
2019	1	TAB17170401048308	2017	23	U	135					Proyecto de Inversion	2,497,500.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2484448.3))	K0189 -Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Ra. Tomas Garrido (El Mangal), Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para Inversion (5) 2017*)	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0189	N	0	0	398

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401048257	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:., lon:-93.022958, lat:18.074789}}	03-01-2018	01-01-2018	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E48-K0190-(FFI-5)2017, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3968617.65, importe_modificado:3962738.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	{1184373 proyecto_FIN, 1184373 proyecto_PROCESO, 1184373 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401048165	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:., lon:-93.088333, lat:18.17}}	03-01-2018	01-01-2018	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E50-K0187-(FFI-5)2017, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:986508.97, importe_modificado:986508.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{1184267 proyecto_FIN, 1184267 proyecto_PROCESO, 1184267 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401048231	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:512.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:., lon:-93.120555, lat:18.195833}}	03-01-2018	01-01-2018	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E51-FF5-K0188-2017, contratista:GRUPO ALPRIZE DE MERICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1479926.61, importe_modificado:1474802.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}	{1184344 proyecto_PROCESO, 1184344 proyecto_INICIO, 1184344 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401048308	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:978.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:., lon:-93.077425, lat:18.181568}}	03-01-2018	01-01-2018	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E49-K0189-(FFI-5)2017, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2484448.3, importe_modificado:2484448.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.5}}	{1184429 proyecto_PROCESO, 1184429 proyecto_FIN, 1184429 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

