

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611455	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9.940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CALICANTO PRIMERA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282742	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282742	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401611461	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4.970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA EN JALAPA TABASCO - 282798	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282798	S		0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611416	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9.940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO AGUILES SERDAN TERCERA SECCION SAN ROMAN EN JALAPA TABASCO - 281869	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	281869	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401611463	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	19.880.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19880.0, modificado:19880.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282841	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282841	S		0	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401611455	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA- TACOTALPA - CARRETERA JALAPA TACOTALPA MANO IZQUIERDA KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA CALICANTO 1RA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRET, lon:-92.73153769, lat:17.65904322}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611455/proyecto_INICIO, 1611455/proyecto_FIN, 1611455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611461	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - CARRETERA JALAPA PLAYAS DEL ROSARIO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA ARRETERA JALAPA, lon: 92.85067392, lat:17.77289229}}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611461/proyecto_PROCESO, 1611461/proyecto_FIN, 1611461/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611416	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA JALAPA-CACOS LA GRANJA - CARRTERA CACOS LA GRANJA KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO AQUILES SERDÁN 3RA. SECCIÓN (SAN ROMÁN), 86837 AQUILES SERDÁN RA. SECCIÓN (SAN ROMÁN), JALAPA TABASCO ENTR, lon:-92.76164589, lat:17.84482451}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611416/proyecto_PROCESO, 1611416/proyecto_FIN, 1611416/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611463	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA - TEAPA - CARRETERA JALAPA TEAPA A MANO IZQUIERDA EN EL KM 2 KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, 86860 HUAPACAL RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CAR, lon:-92.7696098, lat:17.67091121}}	15-11-2019	15-12-2019	19,880.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1611463/proyecto_INICIO, 1611463/proyecto_FIN, 1611463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611631	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9,940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA MONTANA EN JALAPA TABASCO - 284908	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	284908	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401611456	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282747	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282747	S		0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611458	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHIPLINAR SEGUNDA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282753	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282753	S		0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611454	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN CUARTA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282735	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282735	S		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401611631	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-TEAPA-PLAYAS DEL ROSARIO - CARRETERA JALAPA-TEAPA- PLAYAS DEL ROSARIO KILOMETRO 5 + 900 RANCHERIA MONTAÑA, 86865 MONTAÑA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA-PI, lon:-92.80757529, lat:17.67640047}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611631 proyecto_INICIO, 1611631 proyecto_FIN, 1611631 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611456	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-TACOTALPA - CARRETERA JALAPA-TACOTALPA MANO IZQUIERDA KILOMETRO 17 + 200 RANCHERIA CALICANTO ZDA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETE, lon: 92.70670627, lat:17.69072376}}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611456 proyecto_INICIO, 1611456 proyecto_FIN, 1611456 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611458	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-MAJUSPANA - CARRETERA A CHIPILINAR MANO IZQUIERDA KILOMETRO 14 + 300 RANCHERIA CHIPILINAR ZDA. SECCIÓN (CONTRERAS), 86843 CHIPILINAR DA. SECCIÓN (CONTRERAS), JALAPA TABASCO lon:-92.79436689, lat:17.79273016}}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611458 proyecto_PROCESO, 1611458 proyecto_FIN, 1611458 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611454	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-CACAOS LA GRANJA - CARRTERA CACAOS-LA GRANJA KILOMETRO 17 + 400 RANCHERIA AQUILES SERDÁN 4TA. SECCIÓN, 86837 AQUILES SERDÁN TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETE, lon: 92.75837262, lat:17.81331673}}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611454 proyecto_INICIO, 1611454 proyecto_FIN, 1611454 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611495	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9,940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA SAN MARCOS EN JALAPA TABASCO - 283374	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	283374	S		2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401611500	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO PRIMERA SECCION EN JALAPA TABASCO - 283472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	283472	S		2	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401606729	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	113,027.44	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113027.44, modificado:113027.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RAN PROFESOR CAPARROSO PRIMERA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206692	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	206692	S		0	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190401611457	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	39,760.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.0, modificado:39760.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHIPLINAR PRIMERA SECCION LA LIMA EN JALAPA TABASCO - 282749	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO E JALAPA	282749	S		0	8	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401611495	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-PLAYA DEL ROSARIO - CARRETERA PLAYA DEL ROSARIO A SAN MARCOS KILOMETRO 12 + 800 RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA-PLAYAS DEL ROSAR, lon:-92.62330925, lat:17.78976816}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611495/proyecto_INICIO, 1611495/proyecto_FIN, 1611495/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611500	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA- MACUSPANA - CARRETERA JALAPA-AQUILES SERDAN KILOMETRO 22 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO 1RA. SECCIÓN (EL LLANO), 86835 SANTO DOMINGO RA. SECCIÓN (EL LLANO), JALAPA TABASCO ENTRE lon:-92.78441469, lat:17.86083835}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611500/proyecto_INICIO, 1611500/proyecto_FIN, 1611500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606729	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA FEDERAL MUCUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA - CARRETERA A PALOMAS KM 7.3 KILOMETRO 18 + 200 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, 86748 PROFESOR CAPARROSO RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO, lon:-92.49693188, lat:17.62333853}}	01-10-2019	30-11-2019	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	113,027.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}}	{1606729/proyecto_PROCESO, 1606729/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611457	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA,TEPA- PLAYAS DEL ROSARIO - CARRETERA A SAN MARCOS KILOMETRO 15 + 800 RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN LA LIMA, 86843 CHIPILINAR RA. SECCIÓN LA LIMA, JALAPA TABASCO ENTRE CAR, lon:-92.80579251, lat:17.7721125}}	15-11-2019	15-12-2019	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1611457/proyecto_INICIO, 1611457/proyecto_FIN, 1611457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611459	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RANCHERIA CHIPILINAR CUARTA SECCION EN JALAPA TABASCO - 282786	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	282786	S		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611382	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RAN FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281284	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281284	S		3	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401611372	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJ CERRO BLANCO CUARTA SECC EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281225	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281225	S		1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611384	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICAS EN EL EJIDO POMOCA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281301	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281301	S		1	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401611459	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA JALAPA-MACUSPANA - CARRETERA JALAPA-CHIPILINAR KILOMETRO 13 + 700 RANCHERIA CHIPILINAR TA. SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA-M, lon:-92.77857461, lat:17.80074694}}	15-11-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB68, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, monto:159040.0, importe_modificado:159040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611459/proyecto_INICIO, 1611459/proyecto_FIN, 1611459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611382	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - RA FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 35 + 000 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 1RA SECCIÓN, 86895 FRANCISCO I MADERO RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIEND, lon:-92.72635348, lat:17.38613042}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1611382/proyecto_PROCESO, 1611382/proyecto_INICIO, 1611382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611372	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJ CERRO BLANCO 4TA KILOMETRO 28 + 400 EJIDO CERRO BLANCO 4TA SECCIÓN, 86897 CERRO BLANCO TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.81227766, lat:17.43041146}}	01-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611372/proyecto_FIN, 1611372/proyecto_PROCESO, 1611372/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611384	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJIDO POMOCA KILOMETRO 32 + 800 EJIDO POMOCA, 86885 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALIDAD XICOTENCATL, lon:-92.65837554, lat:17.49927182}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1611384/proyecto_INICIO, 1611384/proyecto_FIN, 1611384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401611378	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	29,820.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29820.0, modificado:29820.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICAS EN EL EJ CERRO BLANCO QUINTA SECC EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281261	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281261	S	0	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190401611365	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	39,760.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.0, modificado:39760.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RAGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281126	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281126	S	3	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190401611370	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO CARLOS A MADRAZO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281194	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281194	S	2	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401611381	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN EL EJIDO CUAJITENCO BARRIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO - 281271	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	281271	S	2	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401611378	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJ CERRO BLANCO STA KILOMETRO 26 + 900 EJIDO CERRO BLANCO STA SECCION, 86897 CERRO BLANCO TA. SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y . SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.81218822, lat:17.44435978}}	15-11-2019	15-12-2019	29,820.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1611378 proyecto_PROCESO, 1611378 proyecto_INICIO, 1611378 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611365	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - RA AGUA BLANCA KILOMETRO 42 + 800 RANCHERIA AGUA BLANCA, 86886 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE BENJAMIN MENDEZ TORRANO, SALIENDO DE LA, lon:-92.62150663, lat:17.48581681}}	15-11-2019	15-12-2019	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1611365 proyecto_FIN, 1611365 proyecto_PROCESO, 1611365 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611370	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:112, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJ CARLOS A MADRAZO KILOMETRO 43 + 700 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 86880 CARLOS A MADRAZO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y . SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.59839132, lat:17.53346611}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1611370 proyecto_FIN, 1611370 proyecto_PROCESO, 1611370 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611381	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO TACOTALPA - EJ CUAUHTÉMOC BARREAL KILOMETRO 34 + 000 EJIDO CUAUHTÉMOC BARREAL, 86895 CUAUHTÉMOC BARREAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANC, lon:-92.72247926, lat:17.42764743}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:52, contratista:EDEN CUSTODIO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, monto:3965517.24, importe_modificado:3965517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1611381 proyecto_INICIO, 1611381 proyecto_FIN, 1611381 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606893	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	320,539.93	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320539.93, modificado:320539.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 207472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207472	S		6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2019	4	TAB190401607118	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	250,111.75	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250111.75, modificado:259111.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 208800	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208800	S		8	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	4	TAB190401606855	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	293,826.22	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293826.22, modificado:293828.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 207327	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207327	S		8	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	4	TAB190401607012	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	272,918.88	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272918.88, modificado:282667.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 208201	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208201	S		6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606893	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO GUASIMO - JIMENEZ KILOMETRO 8 + 430 RANCHERIA JIMENEZ 86243 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA JIMENEZ - ZAPOTE Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTR, lon:-92.83308452, lat:18.15996303}}	01-10-2019	30-11-2019	320,539.91	320,539.91	320,539.91	320,539.91	320,539.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.8}}	{1606893 proyecto_INICIO, 1606893 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607118	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO GUASIMO - SANDIAL KILOMETRO 11 + 700 RANCHERIA SANDIAL 86236 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CAMINO SANDIAL - EL ZAPOTE Y , A 23.2 KM DE CDAD NACAJUCA POR LA CALLE EUSEBIO CASTILLO LLEGA, lon:-92.88663627, lat:18.17143121}}	01-10-2019	30-11-2019	259,111.75	259,111.75	259,111.75	259,111.75	259,111.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.9}}	{1607118 proyecto_INICIO, 1607118 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606855	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO GUASIMO - SANDIAL KILOMETRO 11 + 700 PUEBLO SANDIAL 86236 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SANDIAL-EL ZAPOTE, EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LAS VIVIENDAS SE ENCUENTR, lon:-92.88665773, lat:18.17147199}}	01-10-2019	30-11-2019	293,828.25	293,828.25	293,828.25	293,828.25	293,828.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.9}}	{1606855 proyecto_PROCESO, 1606855 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607012	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO GUASIMO - JIMENEZ KILOMETRO 8 + 430 RANCHERIA JIMENEZ 86243 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA JIMENEZ - EL ZAPOTE Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUEN, lon:-92.83312744, lat:18.16008536}}	01-10-2019	30-11-2019	282,667.36	282,667.36	282,667.36	282,667.36	282,667.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.8}}	{1607012 proyecto_INICIO, 1607012 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606825	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	113,716.22	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BAJO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207153	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	207153	S		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401611359	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	34,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34790.0, modificado:34790.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RARACADIO ZENTELLA DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 280855	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	280855	S		4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190401611373	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RARAGNACIO ALLENDE SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281227	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281227	S		0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611361	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	54,670.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54670.0, modificado:54670.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RARACOLORADO DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281042	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281042	S		6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606825	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA CHETUMAL - VILLAHERMOZA - RANCHERIA ALLENDE BAJO ZDA SECCION KILOMETRO 3 + 800 RANCHERIA ALLENDE BAJO ZDA SECCION 86733 ALLENDE BAJO DA SECCION (SAN DIEGO), MACUSPANA TABASCO ENTRE , lon:-92.4396986, lat:17.70261706}}	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606825/proyecto_PROCESO, 1606825/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611359	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TEAPA-TACOTALPA - RA, ARCADIO ZENTELLA, KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA ARCADIO ZENTELLA, 86806 ARCADIO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-TACOTALPA Y CARRETERA SIN NOMBRE, lon:-92.86410374, lat:17.53429282}}	15-11-2019	15-12-2019	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1611359/proyecto_INICIO, 1611359/proyecto_PROCESO, 1611359/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611373	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA - RA, IGNACIO ALLENDE ZDA KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 2A SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE DA SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROS, lon:-92.98812673, lat:17.55220949}}	02-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611373/proyecto_FIN, 1611373/proyecto_PROCESO, 1611373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401611361	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA RAYAS DEL ROSARIO TEAPA - RA COLORADO KILÓMETRO 17 + 400 RANCHERIA COLORADO (BENITO JUÁREZ), 86820 COLORADO (BENITO JUÁREZ), TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA RAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y , lon: 93.0238463, lat:17.64437628}}	15-11-2019	15-12-2019	54,670.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1611361/proyecto_INICIO, 1611361/proyecto_PROCESO, 1611361/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401611376	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RAMARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281254	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281254	S	0	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611379	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	4,970.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970.0, modificado:4970.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RAMIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCION SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281264	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281264	S	0	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401611375	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9,940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RA JOSE MARIA MORELOS I PAIVON SAN ANTONIO LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281235	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281235	S	2	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401611371	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	9,940.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9940.0, modificado:9940.0}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA RA EUREKA Y BELEN DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 281207	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	281207	S	2	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401611376	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA - RA MARIANO ABASOLO KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA MARIANO ABASOLO, 86803 MARIANO ABASOLO, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRETERA PI, lon:-92.97800873, lat:17.55324131}}	02-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611376 proyecto_INICIO, 1611376 proyecto_FIN, 1611376 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611379	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CALLE QUINTANA ROO - RA MIGUEL HIDALGO ZDA SECCION SAN JOAQUIN KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO ZDA SECCION (SAN JOAQUIN), 86826 MIGUEL HIDALGO DA SECCION (SAN JOAQUIN), TEAPA TABASCO, lon:-92.92081715, lat:17.59440696}}	02-12-2019	15-12-2019	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1611379 proyecto_INICIO, 1611379 proyecto_FIN, 1611379 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611375	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO AV. LAZARO CARDENAS DEL RIO - RA SAN ANTONIO LAS ANIMAS KILOMETRO 14 + 800 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(SAN ANTONIO LAS ANIMAS), 86827 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAN ANTONIO LAS ANIMAS, lon:-92.92695373, lat:17.66063113}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611375 proyecto_INICIO, 1611375 proyecto_FIN, 1611375 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401611371	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA LAS GRUTAS - RA EUREKA Y BELEN KILOMETRO 1 + 400 RANCHERIA EUREKA Y BELEN, 86801 EUREKA Y BELEN, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS Y A 1.4 KI DE COD. TEAPA DESDE LA CAL, lon:-92.92833507, lat:17.55944432}}	15-11-2019	15-12-2019	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:BSB70, contratista:JULIO HEREDIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1611371 proyecto_INICIO, 1611371 proyecto_FIN, 1611371 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606567	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	181,945.94	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181945.94, modificado:181945.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERÍA FEDERICO ALVAREZ PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 205924	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205924	S		1	7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190401607010	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	405,857.70	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405857.7, modificado:405857.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO BUENA VISTA APASCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 208192	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208192	S		11	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	4	TAB190401606819	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	310,825.48	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310825.48, modificado:310825.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA CHIVALTO CUARTA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207124	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207124	S		6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	4	TAB190401607177	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	45,486.49	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45486.49, modificado:45486.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL RANCHERIA ZOPO SUR EN MACUSPANA TABASCO - 209250	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209250	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606567	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SOBRE CARRETERA CD PEMEX JONUTA - ANTES DE LLEGAR A LA RANCHERIA EL SACRIFICIO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ, 86783 FEDERICO ALVAREZ RA, SECCIÓN A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.15131497, lat:18.04650904}}	01-10-2019	30-11-2019	181,945.92	181,945.92	181,945.92	181,945.92	181,945.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.78}}	{1606567/proyecto_INICIO, 1606567/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607010	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA KM22 - CARRTERA A BUENA VISTA APASCO KILÓMETRO 22 + 00 PUEBLO BUENA VISTA (APASCO), 86745 MELCHOR OCAMPO RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA C, lon:-92.44317692, lat:17.65798395}}	01-10-2019	30-11-2019	405,857.37	405,857.37	405,857.37	405,857.37	405,857.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.75}}	{1607010/proyecto_PROCESO, 1607010/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}}	
TAB190401606819	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA ZOPO SUR-SALTO DE AGUA KM 8 - CARRETERA A CHIVALITO A 9KM PASANDO LA MONTAÑA KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO CHIVALITO 4TA. SECCIÓN, 86745 CHIVALITO TA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, lon:-92.42385701, lat:17.59096789}}	01-10-2019	30-11-2019	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	310,825.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.77}}	{1606819/proyecto_INICIO, 1606819/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607177	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:155, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-CATAZAJA KM32 - CARRETERA ZOPO SUR-SALTO DE AGUA KM8 KILÓMETRO 32 + 00 PUEBLO ZOPO SUR, 86745 ZOPO SUR, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.40294358, lat:17.60963795}}	01-10-2019	30-11-2019	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	45,486.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}}	{1607177/proyecto_PROCESO, 1607177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606854	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	56,513.72	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56513.72, modificado:56513.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA ZOPO SUR DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207316	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207316	S	0	0	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401606863	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	204,689.16	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204689.16, modificado:192491.54}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207354	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207354	S	7	7	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2019	4	TAB190401606484	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	367,339.33	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367339.33, modificado:367339.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 205417	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205417	S	11	11	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	TAB190401606557	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	254,311.81	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254311.81, modificado:254311.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA FRANCISCO JAVIER MINA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 205875	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205875	S	7	7	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606854	1	{geo:1: {cve_municipio:12, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MACUSPANA-CATAZAJA KM32 - CARRETERA ZOPO SUR-SALTO DE AGUA KM8 KILOMETRO 21 + 100 RANCHERIA ZOPO SUR, 86746 ZOPO SUR, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 186 MACUSPANA-, lon:-92.40311524, lat:17.60996518}}	01-10-2019	30-11-2019	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	56,513.72	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}}	{1606854 proyecto_PROCESO, 1606854 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606863	1	{geo:1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA CHETUMAL VILAHERMOSA - RIO TULLUM, KILOMETRO 18 + 800 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO), 86733 FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CHETUMAL VILL., lon:-92.44618201, lat:17.67690266}}	01-10-2019	30-11-2019	192,491.54	192,491.54	192,491.54	192,491.54	192,491.54	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}}	{1606863 proyecto_PROCESO, 1606863 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606484	1	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA CD PEMEX-JONUTA - EL SACRIFICIO KILOMETRO 0 + 460 RANCHERIA EL SACRIFICIO, 86783 EL SACRIFICIO, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y A MEDIO KILOMETRO DE LA CARRETERA CD PEMEX, lon:-92.1416568, lat:18.08358244}}	01-10-2019	30-11-2019	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.57}}	{1606484 proyecto_INICIO, 1606484 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606557	1	{geo:1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA - CARRETERA A FRANCISCO JAVIER MINA KILOMETRO 20 + 400 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO), 86733 FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO), MACUSPANA TABASCO, lon:-92.44553796, lat:17.6770435}}	01-10-2019	30-11-2019	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	254,311.74	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}}	{1606557 proyecto_PROCESO, 1606557 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401607148	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	90,972.97	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90972.97, modificado:90972.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO PRIMERA SECCIÓN EN MACUSPANA TAB - 209135	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209135	S	0	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190401609605	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	113,716.20	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.2, modificado:113716.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 242695	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	242695	S	4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	
2019	4	TAB190401606724	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	172,063.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172063.65, modificado:172063.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206679	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206679	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	
2019	4	TAB190401606838	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	341,148.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341148.65, modificado:341148.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA APASCO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207223	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207223	S	11	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401607148	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYA DE CATAZAJA KM22 - CARRETERA A PALOMAS A 15.2KM MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 00 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA SECCIÓN, 86748 PROFESOR CAPARROSO RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENT, lon:-92.4989748, lat:17.62350214}}	01-10-2019	30-11-2019	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	90,972.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}}	{1607148 proyecto_INICIO, 1607148 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401609605	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA ZOPO SUR A AGUA BLANCA - CARRETERA ZOPO SUR A CHIVALITO 4TA. MANO DERECHA KILOMETRO 18 + 800 PUEBLO PALOMAS, 86748 CHIVALITO TA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA, lon:-92.47783364, lat:17.65465272}}	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1609605 proyecto_PROCESO, 1609605 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606724	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO EN LA CARRETERA CD PEMEX - JONUTA - CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE - AQUILES SERDAN KILOMETRO 4 + 160 PUEBLO MONTE GRANDE, 86786 MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX - JONUTA Y, lon:-92.26444401, lat:17.9338442}}	01-10-2019	30-11-2019	172,063.62	172,063.62	172,063.62	172,063.62	172,063.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.04}}	{1606724 proyecto_PROCESO, 1606724 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606838	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA CHETUMAN VILLAHERMOSA - CARRETERA SALTO DE AGUA KILOMETRO 22 + 700 RANCHERIA BUENA VISTA (APASCO), 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CHETUMAL VILLAHERMOSA, lon:-92.44256646, lat:17.65749539}}	01-10-2019	30-11-2019	341,148.60	341,148.60	341,148.60	341,148.60	341,148.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.75}}	{1606838 proyecto_PROCESO, 1606838 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606914	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	367,339.33	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367339.33, modificado:367339.16}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA MELCHOR OCAMPO SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 207564	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207564	S		7	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	TAB190401607066	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	737,948.92	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737948.92, modificado:737948.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA MELCHOR OCAMPO TERCERA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 208479	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208479	S		20	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2019	4	TAB190401606760	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	172,063.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172063.65, modificado:172063.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206861	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206861	S		4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190401606887	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	386,635.09	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386635.09, modificado:386635.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LAS LOCALIDADES DE CHIVALTO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207450	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207450	S		12	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606914	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA KM32 - CARRETERA ZOPO SUR MANO DERECHA HACIA CHIVALITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 00 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN, 86745 MELCHOR OCAMPO DA. SECCIÓN, MACUSPANA, lon:-92.45272705, lat:17.57816862}}	01-10-2019	30-11-2019	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	367,339.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.75}}	{1606914 proyecto_PROCESO, 1606914 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607066	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-CATAZAJA KM 22 + CARRETERA MACUSPANA A CHIVALITO KILOMETRO 22 + 00 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, 86745 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ZOPO S, lon:-92.4280764, lat:17.57769236}}	01-10-2019	30-11-2019	737,948.84	737,948.84	737,948.84	737,948.84	737,948.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.4}}	{1607066 proyecto_PROCESO, 1607066 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606760	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE-AQUILES SERDAN - PUEBLO NUEVO KILOMETRO 4 + 640 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 86786 PUEBLO NUEVO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE- AQUILE, lon:-92.2188038, lat:17.92546049}}	01-10-2019	30-11-2019	172,063.62	172,063.62	172,063.62	172,063.62	172,063.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.9}}	{1606760 proyecto_PROCESO, 1606760 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606887	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA SALTO DE AGUA - RANCHERIA CHIVALITO 2DA SECCION KILOMETRO 33 + 200 RANCHERIA CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, 86745 CHIVALITO DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA MANO , lon:-92.42706165, lat:17.59836402}}	01-10-2019	30-11-2019	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	386,635.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.2}}	{1606887 proyecto_PROCESO, 1606887 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606987	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	280,042.76	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280042.76, modificado:280042.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO PRIMERA SECCION EN MACUSPANA TABASCO - 207998	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207998	S		6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2019	4	TAB190401606551	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	226,054.88	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226054.88, modificado:226054.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA FEDERICO ÁLVAREZ PRIMERA SECCION A DEL MUNICIPIO DE JONUTA TAB - 205843	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205843	S		1	7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190401606649	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	141,284.31	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RAN PROFESOR CAPARROSO SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206273	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206273	S		4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401606881	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	339,082.48	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339082.48, modificado:339082.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA MELCHOR OCAMPO PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 207436	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207436	S		6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606587	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA KM22 - CARRTERA A PALOMAS A A 10KM KILOMETRO 22 + 00 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO IRA, SECCIÓN, 86747 MELCHOR OCAMPO RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, lon:-92.48537776, lat:17.57941466}}	01-10-2019	30-11-2019	280,042.75	280,042.75	280,042.75	280,042.75	280,042.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1606987 proyecto_PROCESO, 1606987 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606551	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SOBRE CARRETERA CO PEMEX JONUTA - ANTES DE LLEGAR A LA RANCHERIA EL SACRIFICIO KILOMETRO 4 + 700 RANCHERIA FEDERICO ALVAREZ, 86783 FEDERICO ALVAREZ RA, SECCIÓN A, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-92.15114331, lat:18.04732512}}	01-10-2019	30-11-2019	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	226,054.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.78}}	{1606551 proyecto_INICIO, 1606551 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606649	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYA DE CATAZAJA - CARRETERA A PALOMAS A 9.8 KM KILOMETRO 18 + 200 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 2DA, SECCIÓN, 86747 PROFESOR CAPARROSO DA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE, lon:-92.51391008, lat:17.61468043}}	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606649 proyecto_PROCESO, 1606649 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606881	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA MACUSPANA-PLAYAS DE CATAZAJA KM22 - CARRTERA A PALOMAS A A 10KM KILOMETRO 22 + 10 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO IRA, SECCIÓN, 86747 MELCHOR OCAMPO RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE C, lon:-92.48520653, lat:17.57933284}}	01-10-2019	30-11-2019	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	339,082.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1606881 proyecto_PROCESO, 1606881 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606526	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	141,284.31	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO SEGUNDA SECCION MACUSPANA TABASCO - 205709	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205709	S		3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401606786	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	136,459.44	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136459.44, modificado:136459.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206958	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206958	S		4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190401607035	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	295,663.86	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295663.86, modificado:303379.65}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA MELCHOR OCAIMPO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 208302	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208302	S		7	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	TAB190401607057	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	275,922.64	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275922.64, modificado:275922.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL POBLADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 208431	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208431	S		6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606526	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA MACUSPANA- CATAZAJA - FRANCISCO JAVIER MINA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 400 RANCHERIA ALLENDE BAJO 2DA. SECCION, 86733 ALLENDE BAJO DA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE TERRACERIA CARRETERA MACUS, lon:-92.43617236, lat:17.70271224}}	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606526/proyecto_PROCESO, 1606526/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606786	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE- AQUILES SERDIAN + PUEBLO NUEVO KILOMETRO 4 + 640 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 86786 PUEBLO NUEVO, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE- AQUILE, lon:-92.21888963, lat:17.92541966}}	01-10-2019	30-11-2019	136,459.44	136,459.44	136,459.44	136,459.44	136,459.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.9}}	{1606786/proyecto_INICIO, 1606786/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607035	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA MACUSPANA-FLAYAS DE CATAZAJA KM22 MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 00 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, 86745 MELCHOR OCAMPO DA. SECCION, MACUSPANA TABA, lon:-92.45297182, lat:17.57827999}}	01-10-2019	30-11-2019	303,379.65	303,379.65	303,379.65	303,379.65	303,379.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.75}}	{1607035/proyecto_INICIO, 1607035/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607057	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA TABASCO-FRONTERA MARICHE DE MORFIN - CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA-JONUTA KILOMETRO 36 + 400 RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SAN PEDRO), JON, lon:-92.22041887, lat:18.30534535}}	01-10-2019	30-11-2019	275,922.64	275,922.64	275,922.64	275,922.64	275,922.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1607057/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606770	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	480,366.67	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480366.67, modificado:480366.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA CHIVALITO SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 206907	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206907	S		12	5	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
2019	4	TAB190401606800	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	113,716.22	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE ALLENDE BAJO PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207051	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207051	S		2	3	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401606639	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	141,284.31	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL POBLADO PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO - 206203	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206203	S		4	1	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401607003	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	372,804.50	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372804.5, modificado:372804.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TAB - 208179	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	208179	S		7	6	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606770	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRTERA ZOPO A SANTO DE AGUA EN EL KM 8 - CARRETERA ZOPO SUR A CHIVALITO A 9KM KILOMETRO 12 + 100 PUEBLO CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, 86745 CHIVALITO DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETER, lon:-92.42686516, lat:17.59659015}}	01-10-2019	30-11-2019	480,366.62	480,366.62	480,366.62	480,366.62	480,366.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.2}}	{1606770/proyecto_INICIO, 1606770/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606800	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRTERA SENTO JUAREZ - TEPETITAN - RANCHERIA ALLENDE BAJO (1RA SECCION) KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN), 86736 ALLENDE ALTO RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO E. lon:-92.42111554, lat:17.70246029}}	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606800/proyecto_PROCESO, 1606800/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606639	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SC TRAMO CARRTERA MACUSPANA-CATAZAJA KM 22 - CARRETERA MACUSPANA-PALOMAS A 6KM KILOMETRO 18 + 200 PUEBLO PALOMAS, 86748 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA EN EL KM 18.2 DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-92.47768159, lat:17.65459473}}	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606639/proyecto_INICIO, 1606639/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607003	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRTERA TABASCO-FRONTERA, MARICHE DE MORFIN - RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ KILOMETRO 38 + 400 RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUÁREZ (SAN PEDRO), 86770 JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), JONUTA TABASC, lon:-92.21960346, lat:18.30534535}}	01-10-2019	30-11-2019	372,804.50	372,804.50	372,804.50	372,804.50	372,804.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1607003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401606540	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	295,662.13	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295662.13, modificado:295662.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERIA EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 205786	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205786	S		11	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	TAB190401607162	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	113,716.22	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.22, modificado:113716.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA PROFESOR CAPARROSO SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 209202	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	209202	S		4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401606754	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	136,459.44	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136459.44, modificado:136459.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL POBLADO MONTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO - 206832	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	206832	S		4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190401606910	2019	33	1	3					Proyecto de inversión	250,175.64	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250175.64, modificado:250175.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA RANCHERÍA CHIVALITO CUARTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 207553	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	207553	S		6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401606540	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA CD PEMEX-JONUTA - EL SACRIFICIO KILÓMETRO 0 + 460 RANCHERIA EL SACRIFICIO, 86783 EL SACRIFICIO, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A MEDIO KILÓMETRO DE LA CARRETERA CD PEMEX, lon:-92.14201563, lat:18.08410825}}	01-10-2019	30-11-2019	295,662.12	295,662.12	295,662.12	295,662.12	295,662.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.57}}	{1606540 proyecto_INICIO, 1606540 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401607162	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:TERRACERA TRAMO CARRETERA MACUSPANA-CATAZAJAJ KM22 - CARRETERA A PROFESOR CAPARROSO SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 00 RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO ZDA, SECCIÓN, 86747 PROFESOR CAPARROSO DA SECCIÓN, MACUSPANA TAB, lon:-92.51451089, lat:17.61496676}}	01-10-2019	30-11-2019	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	113,716.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1607162 proyecto_PROCESO, 1607162 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606754	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO EN LA CARRETERA CD PEMEX - JONUTA - CARRETERA TABASCO MONTE GRANDE - AQUILES SERDAN KILÓMETRO 4 + 160 RANCHERIA MONTE GRANDE, 86786 MONTE GRANDE, JONUTA TABASCO ENTRE CARRETERA CD PEMEX - JONUT, lon:-92.26420203, lat:17.93489734}}	01-10-2019	30-11-2019	136,459.44	136,459.44	136,459.44	136,459.44	136,459.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.04}}	{1606754 proyecto_PROCESO, 1606754 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401606910	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CARRETERA SALTO DE AGUA - RA, CHIVALITO 4TA SECCION KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA CHIVALITO 4TA SECCIÓN, 86745 CHIVALITO 4TA SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y C, lon:-92.42388845, lat:17.59097755}}	01-10-2019	30-11-2019	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	250,175.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COIV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.7}}	{1606910 proyecto_INICIO, 1606910 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401609606	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	636,810.73	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636810.73, modificado:731489.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO TERCERA SECCION EN MACUSPANA TABASCO - 242699	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	242699	S	20	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2019	4	TAB190401606459	2019	33	I	3					Proyecto de inversión	141,284.31	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141284.31, modificado:141284.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO PRIMERA SEC DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB - 205193	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	205193	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190401608524	2019	33	I	3					Acción	2,966,700.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 220435	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO	220435	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401608528	2019	33	I	3					Acción	910,710.20	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910710.2, modificado:910710.2}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 220472	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO	220472	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401609606	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ZOPO SUR A CHIVALTO 4TA. SECC. - CARRETERA CHIVALTO MANO MELCHOR OCAMPO 3RA. SECC. KILOMETRO 8 + 500 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN, 86745 MELCHOR OCAMPO RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO, lon:-92.42772235, lat:17.57762077}}	01-10-2019	30-11-2019	731,489.98	731,489.98	731,489.98	731,489.98	731,489.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.4}}	{1609606/proyecto_INICIO, 1609606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401606459	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA MACUSPANA- RAYAS DE CATAJAJA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 400 RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN), 86736 ALLENDE BAJO RA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN), MACUSPANA TABASCO ENTRE TERRACERÍA, lon: 92.41814192, lat:17.69311517}}	01-10-2019	30-11-2019	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	141,284.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COV273-014/2049, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.020002E7, importe_modificado:1.020002E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}	{1606459/proyecto_INICIO, 1606459/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401608524	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	15-07-2019	31-12-2019	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	2,966,700.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPBSA01-27/19, contratista:JUAN JOSE CORDOVA TEORANI, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, monto:113100.0, importe_modificado:113100.0}, cto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPBSA01-13/19, contratista:HERLINDO SILVAN HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, monto:785095.0, importe_modificado:785095.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1608524/proyecto_FIN, 1608524/proyecto_INICIO, 1608524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}}
TAB190401608528	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	15-07-2019	31-12-2019	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	910,710.20	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RE-BS-00079-C-19, contratista:CAROLINA MENA SUÁREZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, monto:785095.0, importe_modificado:785095.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1608528/proyecto_INICIO, 1608528/proyecto_FIN, 1608528/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2020-01-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401657049	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	4,176,096.76	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505658.06, modificado:2505658.06}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670438.7, modificado:1670438.7})	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CIUDAD DE BALANCAN - 132834	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	132834	S		252	168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}}
2019	4	TAB190401657360	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,740,815.51	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244489.31, modificado:2244489.31}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496326.2, modificado:1496326.2})	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 133540	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	133540	S		269	233	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401657348	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	4,851,989.70	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911193.82, modificado:2911193.82}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940795.88, modificado:1940795.88})	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL POBLADO MACTUN DEL MUNICIPIO DE BALANCAN - 133524	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	133524	S		519	536	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}
2019	4	TAB190401657008	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	12,159,615.96	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295769.55, modificado:7295769.55}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4863846.41, modificado:4863846.41})	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO - 132668	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	132668	S		269	233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7201.0, meta_modificada:7201.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401657049	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE I CALLE II, CALLE III, CALLE IV, CALLE V, CALLE VI, CALLE VII, CALLE VIII, CALLE IX, CALLE X Y CALLE XI CIUDAD BALANCAN, 86930 BALANCAN, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZACATECAS, LA COLONIA PUEBLO UNI, lon:-91.54173917, lat:17.81773329}}	01-05-2019	30-06-2019	1,670,438.70	1,670,438.70	1,670,438.70	1,670,438.70	1,670,438.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-003-2019, contratista:JRF AZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:4176100.84, importe_modificado:4176100.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1657049 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401657360	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ EJIDO LEONA VICARIO, 86930 LEONA VICARIO, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ MAÑANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA PLANTA SE CONSTRUIRA EN LA LAGUNA AL FINAL DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ, lon:-91.54284617, lat:17.69232757}}	01-05-2019	30-06-2019	1,496,326.20	1,496,326.20	1,496,326.20	1,496,326.20	1,496,326.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-001-2019, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:1.224890572E7, importe_modificado:1.224890572E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1657360 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401657348	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL NORTE UNO, JUAN DE LA BARRERA, JUAN ESCUTIA, AGUSTIN MELGAR, NICOLAS BRAVO, ETC PUEBLO MACTUN, 86930 MACTUN, BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA TENOSIQUE- EL AGUILA Y CALLE ARROYO EL CHORRITO, LA LOCALIDA, lon:-91.29277483, lat:17.5899943}}	01-05-2019	29-06-2019	1,940,795.88	1,940,795.88	1,940,795.88	1,940,795.88	1,940,795.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-005-2019, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:4851990.63, importe_modificado:4851990.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1657348 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401657008	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO BALANCAN - EMILIANO ZAPATA, KILÓMETRO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LEONA VICARIO, 86930 LEONA VICARIO, BALANCAN TABASCO ENTRE CARRETERA TULIPAN - BALANCAN KM 10 Y CARRETERA LAGUNA LEONA VICARIO, lon:-91.54038927, lat:17.69216402}}	01-05-2019	30-06-2019	4,863,846.41	4,863,846.41	4,863,846.41	4,863,846.41	4,863,846.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-001-2019, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:1.224890572E7, importe_modificado:1.224890572E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1657008 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401657088	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	5,534,344.97	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332066.98, modificado:332066.98}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213737.99, modificado:2213737.99})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN - 152935	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	132935	S		88	81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401614714	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	8,357,360.38	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014416.23, modificado:5014416.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342944.15, modificado:3342944.15})	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165439	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS	165439	S		1,477	1,400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401614664	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	6,970,640.00	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182384.0, modificado:4182384.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788256.0, modificado:2788256.0})	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C QUINCE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165324	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS	165324	S		1,445	1,442	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4262.25}}
2019	4	TAB190401614698	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	8,357,360.38	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014416.23, modificado:5014416.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342944.15, modificado:3342944.15})	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165402	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS	165402	S		1,257	1,250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401657088	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:760, direccion:TERRACERIA TRAMO LA CUCHILLA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8-00 EJIDO SILENCIO, 89330 EL SILENCIO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA BALANCAN - EL TRIUNFO Y CARRETERA BALANCAN - EL AGUILA LA LOCALIDAD SE, lon:-91.21788619, lat:17.77876693}}	01-04-2019	30-06-2019	2,213,737.99	2,213,737.99	2,213,737.99	2,213,737.99	2,213,737.99	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-FISE-002-2019, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AJUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:5534344.97, importe_modificado:5534344.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1657088 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614714	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-15, lon:-93.56291407, lat:18.11703048}}	15-08-2019	12-11-2019	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-168-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:8347882.13, importe_modificado:8347882.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1614714 proyecto_INICIO, 1614714 proyecto_PROCESO, 1614714 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614664	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-15, lon:-93.56691378, lat:18.11093668}}	15-08-2019	13-10-2019	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-167-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6966881.0, importe_modificado:6966796.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4262.25}}	{1614664 proyecto_INICIO, 1614664 proyecto_FIN, 1614664 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614698	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-27, lon:-93.56984927, lat:18.02216222}}	15-08-2019	12-11-2019	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-154-19, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:8346666.23, importe_modificado:8346666.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1614698 proyecto_INICIO, 1614698 proyecto_FIN, 1614698 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401614675	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,778,947.40	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067368.44, modificado:4067368.44}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711578.96, modificado:2711578.96})	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165350	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS	165350	S	1,257	1,250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3890.0, meta_modificada:3890.0}}
2019	4	TAB190401613700	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	7,131,194.49	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278716.66, modificado:4278716.66}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852477.83, modificado:2852448.66})	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASUNCIÓN GASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOS - 162613	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	162613	S	265	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}
2019	4	TAB190401614480	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	4,550,137.27	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730082.33, modificado:2729814.81}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820054.94, modificado:1819876.54})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RRA RIO VIEJO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO 164835	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164835	S	1,069	1,069	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}}
2019	4	TAB190401617702	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	3,750,970.07	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250582.02, modificado:2250437.89}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500388.05, modificado:1500291.9})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RRA GUINEO IRA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO 181984	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181984	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401614675	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-27, lon:-93.56515004, lat:18.02061348}}	15-08-2019	13-10-2019	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-153-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6763570.01, importe_modificado:6763570.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3890.0}}	{1614675 proyecto_INICIO, 1614675 proyecto_FIN, 1614675 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401613700	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PETIRROJO Y CERRADA SEXTA DE GOLONDRINAS, CALLE HALCON PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO AV. PROF. RAMÓN MENDOZA FTE. A LA PL, lon:-92.91665497, lat:18.02822418}}	21-08-2019	18-11-2019	7,131,121.60	7,131,121.60	7,131,121.60	7,131,121.60	5,141,488.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-427, contratista:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7131194.44, importe_modificado:7131121.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3770.0}}	{1613700 proyecto_INICIO, 1613700 proyecto_FIN, 1613700 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614480	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO VIEJO 2A SECCIÓN, 86127 RIO VIEJO 2DA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTROQUE PERIFERIC, lon:-93.00737455, lat:17.92544575}}	09-09-2019	07-12-2019	4,549,691.35	4,549,691.35	4,549,691.35	4,549,691.35	4,101,056.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-429, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:4550137.21, importe_modificado:4549691.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}}	{1614480 proyecto_PROCESO, 1614480 proyecto_INICIO, 1614480 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617702	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUINEO 1A SECC, 86283 GUINEO 1RA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTROQUE PERIFERICO CARLOS, lon:-93.02583133, lat:17.92596769}}	02-09-2019	30-11-2019	3,750,729.79	3,750,729.79	3,750,729.79	3,750,729.79	3,392,863.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-433, contratista:CARLOS LANDINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3750729.79, importe_modificado:3750729.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.0}}	{1617702 proyecto_FIN, 1617702 proyecto_PROCESO, 1617702 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401614525	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,809,924.67	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685954.79, modificado:1685954.79}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123969.88, modificado:1123969.88})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RRA RIO VIEJO 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO 164966	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164966	S	316	316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}}
2019	4	TAB190401616582	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	8,919,898.97	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5351939.38, modificado:5351939.38}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567959.59, modificado:3567959.59})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS GIL PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (2DA. ETAPA) - 175031	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	175031	S	222	223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3148.0, meta_modificada:3148.0}}
2019	4	TAB190401617678	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,161,712.07	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697027.24, modificado:697027.24}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464684.83, modificado:464684.82})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA IXTACOMITÁN 4TA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO 2DA ETAPA - 181863	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181863	S	205	205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2614.0, meta_modificada:2614.0}}
2019	4	TAB190401613755	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,903,420.91	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742052.52, modificado:1742052.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161368.39, modificado:1161368.16})	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPANCO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL. FRANCISCO VILLA DE LA CD. VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO - 162779	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	162779	S	375	375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:702.56, meta_modificada:702.56}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401614525	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO VIEJO 3A SECCIÓN, 86127 RIO VIEJO 3RA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERIC, lon:-93.01478601, lat:17.91841284}}	23-09-2019	21-12-2019	2,809,924.65	2,809,924.65	2,809,924.65	2,809,924.65	2,723,869.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-431, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2809924.65, importe_modificado:2809924.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0}}	{1614525/proyecto_INICIO, 1614525/proyecto_PROCESO, 1614525/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401616582	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CERRADA SEGUNDA CERRADA DE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PEREZ, 86280 LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA 14 DE FEBRERO Y CERRADA MACULIS, CERRADA NUEVA ESPERANZA CARRETERA VILLAHERMOSALUIS GIL PEREZ RECORRER 15 KM HAST, lon:-93.07165707, lat:17.87252514}}	07-10-2019	20-12-2019	8,919,898.97	8,919,898.97	3,011,864.30	3,011,864.30	2,464,630.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-446, contratista:SEPC OILFIELD SERVICES, S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:8919898.97, importe_modificado:8919898.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1259.2}}	{1616582/proyecto_INICIO, 1616582/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617678	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN IRA - IXTACOMITAN STA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 86144 IXTACOMITAN 4TA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VILLAHERMO, lon:-92.96775332, lat:17.92433505}}	21-08-2019	16-11-2019	1,161,712.06	1,161,712.06	1,161,712.06	1,161,712.06	939,905.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-435, contratista:CONSTRUCTORA CEYM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1161712.06, importe_modificado:1161712.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2614.0}}	{1617678/proyecto_INICIO, 1617678/proyecto_FIN, 1617678/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401613755	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAPANCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN DE LA BARRERA PUENTE DE LA FIGUA TOMAR EL CARRIL DE BAJA Y RECORRER 0.90 KM HASTA LLEGAR , lon:-92.89341272, lat:18.02655028}}	21-08-2019	18-11-2019	2,903,420.39	2,903,420.39	2,903,420.39	2,903,420.39	1,710,426.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-425, contratista:MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2903420.86, importe_modificado:2903420.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:702.56}}	{1613755/proyecto_INICIO, 1613755/proyecto_FIN, 1613755/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401630782	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	4,752,181.71	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693061.38, modificado:2693061.38}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057583.19}, modificado:2057583.19)	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA - 2042Z7	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	204227	S	5,319	5,318	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401630054	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,800,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:717623.14})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILA CHICHICAPA - 200308	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200308	S	3,506	3,506	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
2019	4	TAB190401630709	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,958,690.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148771.69, modificado:1148771.69}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809918.31, modificado:1058937.26})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO EN LA COLONIA JORGE DIAZ SERRANO DE LA CO DE COMALCALCO - 203872	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	203872	S	18,996	18,995	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}
2019	4	TAB190401630980	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1078911.67})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA TECOLUTILLA - 205440	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	205440	S	1,400	1,400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401630782	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR EL PANTEON DE TECOLUTILLA POR LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS RECTO 732.87 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN UNA CALLE DE TERRACERIA Y , lon:-93.34363654, lat:18.28734995}}	28-10-2019	16-12-2019	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/094/19/089E-089M, contratista:TERRAMAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4748681.71, importe_modificado:4748681.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1630782/proyecto_FIN, 1630782/proyecto_INICIO, 1630782/proyecto_PROCESO, 1630782/proyecto_INICIO, 1630782/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401630054	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.15 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVANZAMOS 307 METROS MAS, DOBL. lon:-93.18197087, lat:18.25811912}}	21-08-2019	04-10-2019	717,623.14	717,623.14	717,623.14	717,623.14	717,623.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/093/19/086E-086M, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1797389.0, importe_modificado:1797389.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1630054/proyecto_INICIO, 1630054/proyecto_FIN, 1630054/proyecto_PROCESO, 1630054/proyecto_INICIO, 1630054/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401630709	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA JORGE DIAZ SERRANO, 86360 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A VIA CORTA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 2.95, lon:-93.20456221, lat:18.25580585}}	11-11-2019	14-12-2019	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/093/19/089E-089M, contratista:CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1956317.44, importe_modificado:1956317.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:434.0}}	{1630709/proyecto_INICIO, 1630709/proyecto_PROCESO, 1630709/proyecto_FIN, 1630709/proyecto_PROCESO, 1630709/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401630980	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE SANCHEZ MARMOL Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 13.5 KM DOB. lon:-93.32619638, lat:18.27768206}}	21-08-2019	19-10-2019	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/093/19/087E-087M, contratista:TERRAMAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2697532.12, importe_modificado:2697532.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1630980/proyecto_FIN, 1630980/proyecto_INICIO, 1630980/proyecto_PROCESO, 1630980/proyecto_INICIO, 1630980/proyecto_PROCESO, 1630980/proyecto_FIN, 1630980/proyecto_INICIO, 1630980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401629760	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719141.12}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RIA, REYES HERNANDEZ ZDA - 198799	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	198799	S	1,400	1,399	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
2019	4	TAB190401630191	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TULAR DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO - 209991	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	209991	S	1,195	1,195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401638345	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,156,255.02	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893753.01, modificado:3156255.02}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262502.01, modificado:1262502.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C-41 LICENCIADO CARLOS A MADRAZO - 244573	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244573	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3204.0, meta_modificada:3129.0}}
2019	4	TAB190401618088	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,070,955.24	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.14, modificado:642573.14}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428382.1, modificado:428382.1}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RIA ALTO AMACCHITE 3RA SECCION - 183913	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183913	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401629760	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA COMALCALCO-EL GOLPE AVANZAMOS 1 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA HACIA CAMINO VIEJO, ENSEGUIDA A, lon:-93.23629821, lat:18.25215284}}	21-08-2019	04-10-2019	719,141.12	719,141.12	719,141.12	719,141.12	719,141.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/070/19/082E-082M, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:717623.14, importe_modificado:717623.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1629760 proyecto_INICIO, 1629760 proyecto_PROCESO, 1629760 proyecto_FIN, 1629760 proyecto_PROCESO, 1629760 proyecto_FIN, 1629760 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401630191	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DEL POB. LIBERTAD - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86690 EL TULAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DEL POB. LIBERTAD Y EL EJIDO LA L, lon:-93.33641896, lat:18.15547776}}	01-11-2019	31-12-2019	221,504.46	221,504.46	221,504.46	221,504.46	221,504.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K496-BSB71-FISE-2019, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, monto:6485216.76, importe_modificado:6485216.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1630191 proyecto_INICIO, 1630191 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401633345	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y UBICADO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HUIMANGUILLOPOB. C31 APROXIMADAMENTE A 22 KM. DE HUIMANGUILLO, lon:-93.44960578, lat:17.92188544}}	24-09-2019	22-11-2019	3,156,255.02	3,156,237.30	3,156,237.30	3,156,237.30	1,840,643.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-063-2019, contratista:CYP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, monto:3156255.02, importe_modificado:3156255.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3129.0}}	{1638345 proyecto_FIN, 1638345 proyecto_INICIO, 1638345 proyecto_PROCESO, 1638345 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401618088	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA ALTO AMACOHITE 3RA SECCION, 86446 ALTO AMACOHITE 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y UBICACION DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RA. ALTO AMACOHITE 3RA SECCION KILOMETRO 37 DE LA CARRETERA lon:-93.53149544, lat:17.43535376}}	01-10-2019	30-10-2019	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	539,290.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-073-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1070955.24, importe_modificado:1070955.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}}	{1618088 proyecto_FIN, 1618088 proyecto_PROCESO, 1618088 proyecto_FIN, 1618088 proyecto_INICIO, 1618088 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401613453	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	578,162.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346897.75, modificado:346897.75}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231265.16, modificado:231241.23}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SANTO DOMINGO SEGUNDA - 161839	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	161839	S		255	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2481.0, meta_modificada:2481.0}}
2019	4	TAB190401613345	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,968,460.36	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381076.21, modificado:2381076.21}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587384.15, modificado:1587249.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA - 161502	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	161502	S		369	382	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401613264	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	901,106.02	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540663.61, modificado:540663.61}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360442.41, modificado:360442.41}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA - 161148	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	161148	S		100	99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401636013	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,804,785.11	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682871.07, modificado:1682871.07}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121914.04, modificado:1121703.32}}	CONSTRUCCION DE PLAZA URBANA EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO - 225893	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	225893	S		2,578	2,421	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401613453	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA. SANTO DOMINGO 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 100 RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, 86830 SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE IGLESIA MONTE CALVARIO Y , CONDUCE POR, lon:-92.7421215, lat:17.87481633}}	23-09-2019	06-11-2019	231,241.23	231,241.23	231,241.23	231,241.23	229,754.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-032-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:231265.16, importe_modificado:231241.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2481.0}}	{1613453 proyecto_PROCESO, 1613453 proyecto_FIN, 1613453 proyecto_PROCESO, 1613453 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401613345	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA. CALICANTO 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 900 RANCHERIA CALICANTO 2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE Y , TOMA AV. MIGUEL HIDALGO HACIA PLAYAS DEL ROSARIO T, lon:-92.70441583, lat:17.68746152}}	23-09-2019	11-12-2019	1,587,249.00	1,587,249.00	1,587,249.00	1,587,249.00	893,490.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-031-2019, contratista:PAZURO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1587384.15, importe_modificado:1587249.00}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1613345 proyecto_INICIO, 1613345 proyecto_FIN, 1613345 proyecto_INICIO, 1613345 proyecto_PROCESO, 1613345 proyecto_FIN, 1613345 proyecto_PROCESO, 1613345 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401613264	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CD DE JALAPA - RA. CHICHONAL 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 4TA. SECCIÓN, 86845 CHICHONAL 4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y , TOMANDO LA GL, lon:-92.68686823, lat:17.80082983}}	23-09-2019	29-11-2019	360,442.41	360,442.41	360,442.41	360,442.41	360,442.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-035-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:1510113.6, importe_modificado:901106.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00}}	{1613264 proyecto_INICIO, 1613264 proyecto_FIN, 1613264 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:únicamente de ejerce recursos por la perforación ya que de acuerdo al estudio eléctrico no había suficiente producción}}	Sin observaciones	
TAB190401636013	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANICETO CALCANEJO, PEATONAL MUSEO DEL DULCE A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO DE JALAPA ENTRE EL MUSEO DEL D, lon:-92.81198954, lat:17.7201697}}	19-11-2019	18-12-2019	1,121,703.32	1,121,703.32	1,121,703.32	1,121,703.32	738,620.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-038-2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:2804258.29, importe_modificado:2804258.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}}	{1636013 proyecto_PROCESO, 1636013 proyecto_FIN, 1636013 proyecto_INICIO, 1636013 proyecto_PROCESO, 1636013 proyecto_INICIO, 1636013 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401605483	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,935,191.52	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161114.91, modificado:1161114.91}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774076.61, modificado:774076.61})	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL CENTRO DE LA CD JALPA DE MENDEZ DEL MPIO DE JALPA DE MENDEZ - 48821	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	48821	S		175	180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}
2019	4	TAB190401645367	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.84	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:119587.1}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.74, modificado:79724.74})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 252919	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252919	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401664353	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.73	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.04, modificado:119587.04}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, modificado:79724.69})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LOS NARANJOS 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 276150	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	276150	S		75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401645118	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,580,265.09	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148159.05, modificado:2148159.05}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432106.04, modificado:1432106.04})	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COL. BUROCRATAS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 252723	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252723	S		1,250	1,250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401605483	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENT, lon:-93.06207555, lat:18.17671447}}	07-06-2019	20-08-2019	774,076.61	774,076.61	774,076.61	774,076.61	774,076.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-COPM-K0124-FISE-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1896690.59, importe_modificado:1935191.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}}	{1605483 proyecto_INICIO, 1605483 proyecto_FIN, 1605483 proyecto_PROCESO, 1605483 proyecto_FIN, 1605483 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645367	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 2DA SECCION KILOMETRO 52 + 300 RANCHERIA, 00000 BITZAL 2DA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE R, lon:-92.37549641, lat:18.02986705}}	01-10-2019	31-10-2019	199,311.73	199,311.73	199,311.73	199,311.73	59,793.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-033/19, contratista:JOSE LUIS MAITREI MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645367 proyecto_PROCESO, 1645367 proyecto_FIN, 1645367 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401664353	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LOS NARANJOS 1RA SECCION KILOMETRO 56 + 300 RANCHERIA, 00000 LOS NARANJOS 1RA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE R, lon:-92.31755055, lat:18.13122676}}	01-10-2019	30-10-2019	199,311.73	199,311.73	157,057.86	157,057.86	47,117.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-040/19, contratista:JOSE LUIS MAITREI MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1664353 proyecto_FIN, 1664353 proyecto_PROCESO, 1664353 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645118	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA: 00000 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUROCRATAS DE LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO, UB, lon:-92.57698928, lat:17.76919561}}	02-09-2019	31-10-2019	3,580,265.09	3,580,265.09	2,719,156.62	2,719,156.62	1,049,099.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-029-19, contratista:INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3580265.09, importe_modificado:3580265.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645118 proyecto_INICIO, 1645118 proyecto_PROCESO, 1645118 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401645370	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.84	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:119587.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.74, modificado:79724.74})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 3RA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 252920	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252920	S		75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401664270	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	398,623.47	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238174.08, modificado:238174.08}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, modificado:159449.39})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 7MA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 275984	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	275984	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401645377	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.84	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:119587.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.74, modificado:79724.74})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 6TA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 252922	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252922	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401664325	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.73	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.04, modificado:119587.04}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, modificado:79724.69})	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LOS GUIROS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 276098	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	276098	S		75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401645370	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 3RA SECCION KILOMETRO 60 + 700 RANCHERIA, 0000 BITZAL 3RA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE R, lon:-92.33364026, lat:18.08026438}}	01-10-2019	31-10-2019	199,311.73	199,311.73	195,277.63	59,793.52	59,793.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-034/19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645370 proyecto_INICIO, 1645370 proyecto_PROCESO, 1645370 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401664270	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 7MA SECCION KILOMETRO 52 + 700 RANCHERIA, 0000 BITZAL 7MA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA, lon:-92.50199988, lat:18.06491134}}	01-10-2019	30-10-2019	398,623.47	398,623.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-036/19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:398623.47, importe_modificado:398623.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1664270 proyecto_INICIO, 1664270 proyecto_PROCESO, 1664270 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645377	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL 6TA SECCION KILOMETRO 54 + 500 RANCHERIA, 0000 BITZAL 6TA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE R, lon:-92.4735289, lat:18.05720144}}	01-10-2019	31-10-2019	199,311.73	199,311.73	195,776.45	86,607.03	59,793.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-035-19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645377 proyecto_PROCESO, 1645377 proyecto_FIN, 1645377 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401664325	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:241, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LOS GUIROS KILOMETRO 55 + 300 EJIDO, 00000 LOS GUIROS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LO, lon:-92.38047835, lat:18.13447526}}	01-10-2019	30-10-2019	199,311.73	199,311.73	188,664.14	188,664.14	59,793.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-037/19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1664325 proyecto_PROCESO, 1664325 proyecto_INICIO, 1664325 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401667196	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	398,623.48	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239174.09, modificado:239174.09}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, modificado:159449.39}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. NABOR CORNELIO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 280015	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	280015	S		200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190401645351	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	199,311.84	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:119587.1}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.74, modificado:79724.74}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL IRA, SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 252912	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252912	S		125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401645342	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,463,337.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478002.39, modificado:1478002.39}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985334.93, modificado:985334.93}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVA Y CIRCUNVALACION SUR DEL POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), EN EL MUNICIPIO DE MACU - 252904	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252904	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1019.7, meta_modificada:1019.7}}
2019	4	TAB190401645256	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	9,281,314.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568788.59, modificado:5568788.59}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712525.73, modificado:3712525.73}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 252832	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252832	S		750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401667196	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:219, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NABOR CORNELIO KILOMETRO 55 + 300 EJIDO 00000 NABOR CORNELIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL , lon:-92.31223701, lat:17.97273219}}	01-10-2019	30-10-2019	398,623.47	398,623.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-042/19, contratista:JOSE LUIS MAITRET I MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:398623.47, importe_modificado:398623.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1667196/proyecto_INICIO, 1667196/proyecto_FIN, 1667196/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645351	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - BITZAL IRA, SECCION KILOMETRO 56 + 200 RANCHERIA 00000 BITZAL IRA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE REALIZARA, lon:-92.40095102, lat:18.03431869}}	01-10-2019	30-10-2019	199,311.73	199,311.73	193,409.47	167,306.06	59,793.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-032/19, contratista:JOSE LUIS MAITRET I MOO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:199311.73, importe_modificado:199311.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645351/proyecto_INICIO, 1645351/proyecto_FIN, 1645351/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645342	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO , 00000 AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE CIRCUNVALACION SUR, CALLE MARIANO MATAMOROS, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB, lon:-92.48929102, lat:17.80222019}}	02-09-2019	31-10-2019	2,463,337.12	2,463,337.12	2,463,337.12	2,463,337.12	2,259,090.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-030-19, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2463337.12, importe_modificado:2463337.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1019.7}}	{1645342/proyecto_INICIO, 1645342/proyecto_FIN, 1645342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401645256	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUNVALACION NORTE VILLA, 00000 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION NORTE Y CALLE CIRCUNVALACION OESTE, CALLE CIRCUNVALACION OESTE, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIRCUNVALACION NO, lon:-92.52809004, lat:17.83821572}}	02-09-2019	15-12-2019	9,281,181.20	9,281,181.20	9,281,181.20	9,281,181.20	5,472,942.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-031-19, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9281314.2, importe_modificado:9281314.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1590.0}}	{1645256/proyecto_INICIO, 1645256/proyecto_FIN, 1645256/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401645172	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	14,779,497.88	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867696.73, modificado:867696.73}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5911799.15, modificado:5911799.15})	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CIRCUNVALACION ESTE Y CALLE POZO DE LA VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), EN EL MUNICIPIO - 252764	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	252764	S		112	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}}
2019	4	TAB190401614490	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,314,745.11	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988847.07, modificado:0.0}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325898.04, modificado:1325898.05})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL CAMINO LA ESPERANZA EN LA RANCHERIA MOCTEZUMA SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE - 164881	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	164881	S		1,288	1,289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
2019	4	TAB190401614574	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	831,923.99	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499154.39, modificado:0.0}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332769.6, modificado:332769.6})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CERRADA NUMERO DOS DE LA COL. EL LINON EN LA CD PARAISO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 165090	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	165090	S		168	168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}}
2019	4	TAB190401617186	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	777,704.84	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466622.9, modificado:0.0}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311081.94, modificado:311081.93})	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA LIBERTAD SEGUNDA SECCION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 179157	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	179157	S		570	571	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401645172	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUNVALACION ESTE VILLA, 00000 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION ESTE Y CALLE POZO, CALLE PORFIRIO DIAZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POZO Y CALLE CIRCUNVALACION ESTE DE LA VI, lon:-92.52560427, lat:17.83397481}}	17-09-2019	15-12-2019	14,779,497.84	14,779,497.84	14,779,493.65	14,779,493.65	9,690,176.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-MAC-067-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1477949784E7, importe_modificado:1477949784E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1844.0}}	{1645172 proyecto_INICIO, 1645172 proyecto_FIN, 1645172 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614490	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+900 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CARRETERA SIN, CAMINO SIN LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA, lon:-93.21652219, lat:18.35259332}}	20-08-2019	18-09-2019	1,325,898.05	1,325,898.05	1,325,898.05	1,325,898.05	1,325,898.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-045/2019-KA376(BSA40)}, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3314745.11, importe_modificado:3314745.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1614490 proyecto_INICIO, 1614490 proyecto_PROCESO, 1614490 proyecto_FIN, 1614490 proyecto_INICIO, 1614490 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614574	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA NO. 2 COLONIA EL LIMÓN, 86606 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA NO. 2 DE LA COLONIA EL LIMÓN DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO, lon:-93.21130116, lat:18.4066468}}	20-08-2019	18-09-2019	332,769.60	332,769.60	332,769.60	332,769.60	332,769.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-047/2019-KA376(BSA45)}, contratista:PAOLONIA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1141835.28, importe_modificado:1141835.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}	{1614574 proyecto_INICIO, 1614574 proyecto_FIN, 1614574 proyecto_PROCESO, 1614574 proyecto_INICIO, 1614574 proyecto_PROCESO, 1614574 proyecto_INICIO, 1614574 proyecto_FIN, 1614574 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617186	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 86617 TRAMO PARAISO NICOLAS BRAVO KILOMETRO 16 + 600 RANCHERIA LIBERTAD 2A SECC, 86617 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EST, lon:-93.16283049, lat:18.31065388}}	20-08-2019	09-09-2019	311,081.93	311,081.93	311,081.93	311,081.93	311,081.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-049/2019-OP362(BSA41)}, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:777704.84, importe_modificado:777704.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1617186 proyecto_PROCESO, 1617186 proyecto_INICIO, 1617186 proyecto_PROCESO, 1617186 proyecto_FIN, 1617186 proyecto_INICIO, 1617186 proyecto_FIN, 1617186 proyecto_INICIO, 1617186 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401614719	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,199,898.09	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319936.65, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879959.24, modificado:879959.23}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POB NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 165445	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	165445	S	2,038	2,038	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4076.0, meta_modificada:4076.0}}
2019	4	TAB190401617262	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,013,843.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608305.84, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405537.23, modificado:405535.87}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RAMOCTEZUMA 2DA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 179597	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	179597	S	1,288	1,289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401614613	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	348,990.71	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209394.43, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139596.28, modificado:139596.29}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ ANDRES GARCIA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 165185	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	165185	S	149	149	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}}
2019	4	TAB190401617229	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,546,012.72	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927607.63, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618405.09, modificado:618405.09}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ CHILTEPEC SECCIÓN BANDO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 179426	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	179426	S	755	756	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401614719	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+076 MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + 1 PUEBLO NICOLAS BRAVO, 86617 NICOLAS BRAVO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE SIN Y CALLE SIN, CALLE SIN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN , lon:-93.13200822, lat:18.29431603}}	19-08-2019	02-10-2019	879,959.23	879,959.23	879,959.23	879,959.23	879,959.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-044/2019-KA381 (BSA48), contratista:LZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:219898.09, importe_modificado:219898.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4076.0}}	{1614719 proyecto_INICIO, 1614719 proyecto_PROCESO, 1614719 proyecto_FIN, 1614719 proyecto_PROCESO, 1614719 proyecto_INICIO, 1614719 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617262	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 86600 TRAMO PARAISO - COMALCALCO KILOMETRO 5 + 200 RANCHERIA MOCTEZUMA ZDA. SECCION, 86600 MOCTEZUMA ZDA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO-COMALCALCO Y CARRETERA FEDERAL PARAISO-, lon:-93.21837416, lat:18.3633535}}	20-08-2019	18-09-2019	405,535.87	405,535.87	405,535.87	405,535.87	405,535.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-046/2019-OP384(BSA43), contratista:CM DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1013843.07, importe_modificado:1013843.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1617262 proyecto_INICIO, 1617262 proyecto_FIN, 1617262 proyecto_INICIO, 1617262 proyecto_FIN, 1617262 proyecto_PROCESO, 1617262 proyecto_FIN, 1617262 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614613	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + 1 EJIDO ANDRES GARCIA LA ISLA, 86613 ANDRES GARCIA (LA ISLA), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE SIN Y CALLE SIN, CALLE SIN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE R, lon:-93.15212303, lat:18.43465505}}	21-08-2019	19-09-2019	139,596.29	139,596.29	139,596.29	139,596.29	139,596.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-049/2019-KA377 (BSA44), contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:348990.71, importe_modificado:348990.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1372.0}}	{1614613 proyecto_FIN, 1614613 proyecto_INICIO, 1614613 proyecto_FIN, 1614613 proyecto_PROCESO, 1614613 proyecto_INICIO, 1614613 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617229	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 86613 TRAMO PARAISO - JALAPITA KILOMETRO 12 + 900 EJIDO CHILPETEC SECCION BANCO, 86613 CHILPETEC (SECCION BANCO), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA EN EL, lon:-93.11156166, lat:18.42744189}}	19-08-2019	27-09-2019	618,405.09	618,405.09	618,405.09	618,405.09	618,405.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-042/2019-OP363 (BSA42), contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1546012.72, importe_modificado:1546012.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1617229 proyecto_INICIO, 1617229 proyecto_PROCESO, 1617229 proyecto_FIN, 1617229 proyecto_INICIO, 1617229 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401614697	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	976,659.68	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565955.81, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390663.87, modificado:390663.82})	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA LAS FLORES PRIMERA UBICACION ENTRADA LOS GOMEZ EN EL MUNIC - 165397	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	165397	S		75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
2019	4	TAB190401614633	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,170,354.11	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302212.47, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868141.64, modificado:868141.53})	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES AQUINO MELESIO TORRES ANGEL TORRES Y PROLONGACION EMIL - 165246	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	165246	S		175	175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}
2019	4	TAB190401617575	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,383,404.90	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430042.94, modificado:1430042.94}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953361.96, modificado:953361.96})	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA - 181247	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	181247	S		396	329	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:914.0, meta_modificada:914.0}}
2019	4	TAB190401617254	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,383,774.60	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030264.76, modificado:2030264.76}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353509.84, modificado:1353509.84})	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA - 178543	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEAPA	178543	S		470	468	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401614697	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 86600 TRAMO PARAISO - LA BARRA KILOMETRO Z + 0 RANCHERIA LAS FLORES 1A SECC. 86600 LAS FLORES 1RA SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-LA BARRA Y LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA SE UBIC. lon:-93.24186057, lat:18.40874916}}	21-08-2019	04-10-2019	390,663.82	390,663.82	390,663.82	390,663.82	390,663.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-050/2019-KA380(BSA47).., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:976659.68, importe_modificado:976659.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}	{1614697/proyecto_PROCESO, 1614697/proyecto_FIN, 1614697/proyecto_PROCESO, 1614697/proyecto_INICIO, 1614697/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401614633	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE AQUINO MELESIO TORRES, ANGEL TORRES COLONIA QUINTIN ARAUZ, 66608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE ANGEL TORRES Y BRECHA MELESIO TORRES, CALLE AQUINO LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES. lon:-93.21541568, lat:18.38713965}}	19-08-2019	02-10-2019	868,141.53	868,141.53	868,141.53	868,141.53	868,141.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-043/2019-KA379(BSA46).., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2170354.11, importe_modificado:2170354.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:898.0}}	{1614633/proyecto_FIN, 1614633/proyecto_INICIO, 1614633/proyecto_PROCESO, 1614633/proyecto_INICIO, 1614633/proyecto_PROCESO, 1614633/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617575	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 8 + 000 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA VILLA JUAN ALDAMA Y PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIENDO DE LA CAB. lon:-93.02200125, lat:17.60700351}}	20-09-2019	18-12-2019	950,511.05	950,511.05	950,511.05	950,511.05	950,511.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0022/2019, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADOORNO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2376277.62, importe_modificado:2376277.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:914.0}}	{1617575/proyecto_INICIO, 1617575/proyecto_PROCESO, 1617575/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617254	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - EJ HERMENEGILDO GALEANA KILOMETRO 18 + 200 EJIDO EJ HERMENEGILDO GALEANA, 86823 HERMENEGILDO GALEANA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - HERMENEGILDO GALEANA Y SE TOMA LA C. lon:-93.00119064, lat:17.6914956}}	20-09-2019	18-12-2019	1,353,509.80	1,359,509.80	1,359,509.80	1,359,509.80	1,359,509.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0021/2019, contratista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOVIILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:3373715.72, importe_modificado:3373715.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}}	{1617254/proyecto_FIN, 1617254/proyecto_INICIO, 1617254/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401616321	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,462,749.88	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877649.93, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585099.95, modificado:340134.23})	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EMILIANO ZAPATA UNO Y DOS - 173624	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	173624	S		380	349	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}
2019	4	TAB190401617224	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	753,853.26	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452311.96, modificado:452311.96}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301541.3, modificado:301541.3})	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN DE LA VILLA JUAN ALDAMA - 179405	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	179405	S		170	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:818.0, meta_modificada:818.0}}
2019	4	TAB190401616883	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,193,873.05	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316323.83, modificado:1316323.83}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877549.22, modificado:877549.22})	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 176729	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	176729	S		340	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}
2019	4	TAB190401616420	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,215,725.59	(#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329435.35, modificado:1329435.35}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886290.24, modificado:886290.24})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES EMILIANO ZAPATA UNO Y DOS - 174216	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	174216	S		380	349	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401616321	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - LAS GRUTAS KILOMETRO 2 + 100 COLONIA LAS GRUTAS, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - LAS GRUTAS Y - SE TOMA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO SE TOMA LA CARRETERA MULT, lon:-92.93630395, lat:17.56342166}}	18-07-2019	16-09-2019	340,134.23	340,134.23	340,134.23	340,134.23	340,134.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0014/2019, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1455239.14, importe_modificado:1455239.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{1616321 proyecto_INICIO, 1616321 proyecto_FIN, 1616321 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617224	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 8 + 000 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - VILLA JUAN ALDAMA Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSI, CARRETERA VILLA JU, lon:-93.02378792, lat:17.60861111}}	20-07-2019	17-09-2019	297,913.66	297,913.66	297,913.66	297,913.66	297,913.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0016/2019, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2208073.8, importe_modificado:2208073.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:818.0}}	{1617224 proyecto_FIN, 1617224 proyecto_INICIO, 1617224 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401616883	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 8 + 000 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEPA - JUAN ALDAMA Y CALLE DIANA LAURA, CALLE SAN ROMAN ESTE PROYECTO SE LOC, lon:-93.02379267, lat:17.60543688}}	17-07-2019	16-09-2019	872,234.62	872,234.62	872,234.62	872,234.62	872,234.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0016/2019, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2208073.8, importe_modificado:2208073.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}}	{1616883 proyecto_INICIO, 1616883 proyecto_FIN, 1616883 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401616420	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - LAS GRUTAS KILOMETRO 2 + 100 COLONIA LAS GRUTAS, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - LAS GRUTAS Y - SE TOMA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO SE TOMA LA CARRETERA MULT, lon:-92.93822885, lat:17.56343805}}	24-09-2019	06-10-2019	847,567.13	847,567.13	847,567.13	847,567.13	847,567.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0016/2019, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2208073.8, importe_modificado:2208073.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}}	{1616420 proyecto_FIN, 1616420 proyecto_PROCESO, 1616420 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190401616573	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,207,678.87	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324607.32, modificado:1324607.32}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883071.55, modificado:883071.55}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO - 174946	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	174946	S		170	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:818.0, meta_modificada:818.0}}
2019	4	TAB190401617340	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,116,595.10	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289957.06, modificado:1289957.06}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846638.04, modificado:846638.04}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RAMARIANO ABASOLO - 180037	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	180037	S		284	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}
2019	4	TAB190401616559	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	577,078.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346247.14, modificado:346247.14}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230831.43, modificado:230831.43}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA UNO Y DOS - 174908	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	174908	S		380	349	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:729.0, meta_modificada:729.0}}
2019	4	TAB190401613761	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	161,067.97	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96640.78, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64427.19, modificado:60957.36}}	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 1 Y CALLE MILIANO ZAPATA 2 DE LA CIUDAD DE TEAPA TABASCO - 162801	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	162801	S		389	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401616573	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 8 + 0 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - VILLAHERMOSA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CARRETERA VILLA JUAN ALDAMA , lon:-93.02635677, lat:17.6072776}}	18-07-2019	18-09-2019	879,998.56	879,998.56	879,998.56	879,998.56	879,998.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-013/2019, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2200177.42, importe_modificado:2200177.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:818.0}}	{1616573 proyecto_FIN, 1616573 proyecto_INICIO, 1616573 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617340	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - RA MARIANO ABASOLO KILOMETRO 4 + 44 EJIDO RA, MARIANO ABASOLO, 86807 MARIANO ABASOLO, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA MARIANO ABASOLO Y CARRETERA TEAPA PICHICALCO, CARRETERA IX, lon:-92.98004523, lat:17.55360988}}	20-09-2019	18-12-2019	846,638.04	846,638.04	846,638.04	846,638.04	846,638.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0023/2019, contratista:DAVID NORIEGO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2097124.25, importe_modificado:2097124.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}}	{1617340 proyecto_PROCESO, 1617340 proyecto_FIN, 1617340 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401616559	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - LAS GRUTAS KILOMETRO 2 + 100 COLONIA LAS GRUTAS, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA - LAS GRUTAS Y ... SE TOMA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO SE TOMA LA CARRETERA MULT, lon:-92.93822027, lat:17.56341757}}	18-07-2019	01-09-2019	114,100.44	114,100.44	114,100.44	114,100.44	114,100.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:570707.97, importe_modificado:570707.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:729.0}}	{1616559 proyecto_FIN, 1616559 proyecto_PROCESO, 1616559 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401613761	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS GRUTAS, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA LAS GRUTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA 1, CALLE EMILIANO ZAPATA 2 ESTA OBRA SE LOCALIZA DESPUES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA CARRETERA A LAS GRUTAS, lon:-92.9377798, lat:17.56304111}}	21-08-2019	20-10-2019	60,957.36	60,957.36	60,957.36	60,957.36	60,957.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0017/2019, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:152393.39, importe_modificado:152393.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{1613761 proyecto_INICIO, 1613761 proyecto_FIN, 1613761 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

