

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513435	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	5,589,398.45	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5589398.45, modificado:5589398.45)	K-323 Construcción de red de alcantarillado sanitario y pluvial en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, José María Pino Suárez, Amado Nervo y Basar Zozaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-323	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0))
2019	3	TAB190101513444	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	2,687,209.60	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687209.6, modificado:2679739.19)	K-334 Desazolve de fuente de captación sobre el Río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada Isla I.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-334	N	0	0	48,085	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0))
2019	3	TAB190101513463	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	4,336,009.48	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336009.48, modificado:4318889.32)	K-280 Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector Norte)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-280	N	0	0	85,016	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201566065	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	2,726,162.40	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726162.4, modificado:2726162.4)	K-381 Desazolve de fuente de captación sobre el río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada la Isla II, Ra. Buena Vista Río Nuevo tra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-381	N	0	0	42,779	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513435	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegación Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9196167, lat:17.99440722}}	01-03-2019	29-05-2019	3,695,746.21	5,544,616.45	3,695,746.21	3,695,746.21	3,695,746.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}}	{1513435 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513444	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simón Sarlat 244, Centro Delegación Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9196167, lat:17.99179496}}	15-03-2019	15-05-2019	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46000.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Pino Suárez 621, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.91549683, lat:17.99571333}}	01-02-2019	29-03-2019	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-280-001E/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4336009.48, importe_modificado:4336009.48}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1513463 proyecto_PROCESO, 1513463 proyecto_INICIO, 1513463 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201566065	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:México 195, Villahermosa, Tab., México, lon: 92.91412354, lat:17.96436393}}	17-06-2019	09-09-2019	1,193,234.17	2,726,162.40	1,193,234.17	1,193,234.17	1,193,234.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573937	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483	N	0	0	118	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573938	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485	N	0	0	590	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573941	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N	0	0	733	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573942	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N	0	0	731	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573937	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573938	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573941	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573942	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.782488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513074	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	3,370,743.57	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370743.57, modificado:3370743.57)	K-312 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle José María Pino Suárez entre Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-312	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.27, meta_modificada:2538.27))
2019	3	TAB190101513168	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	912,753.92	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912753.92, modificado:912753.92)	K-316 Reconstrucción de guarnerones y banquetas, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-316	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0))
2019	3	TAB190301573936	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481	N	0	0	142	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573940	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Rancharía Rovirosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N	0	0	640	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513074	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna Mecoacán 142, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.99310109}}	01-03-2019	29-04-2019	2,458,462.76	3,364,201.78	2,547,842.85	2,458,462.76	2,458,462.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2467.5}}	{1513074 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513168	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 416SN, Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:17.98918264}}	01-03-2019	29-04-2019	748,178.62	907,208.17	907,208.17	748,178.62	748,178.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.75}}	{1513168 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573936	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573940	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rotvrosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513083	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	3,335,411.82	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335411.82, modificado:3335411.82)	K-313 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-313	N	0	0	353,573	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.75, meta_modificada:2505.75))
2019	3	TAB190101513266	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	2,272,433.71	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272433.71, modificado:2272433.71)	K-315 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-315	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.19, meta_modificada:1685.19))
2019	3	TAB190301573932	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N	0	0	142	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573935	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-479	N	0	0	335	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513083	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 2, Jose Maria Pino Suarez, Primero de Mayo, 86000 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	1,496,899.72	3,327,734.60	1,496,899.72	1,496,899.72	1,496,899.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.69}}	{1513083/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513266	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:5 de Mayo 422, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	910,349.74	2,265,138.76	910,349.74	910,349.74	910,349.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.63}}	{1513266/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573932	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573935	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190301573945	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	1,103,662.22	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103662.22, modificado:1103662.22)	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de reforzamiento de la planta la Isla II al sistema de agua potable la Isla I, ranchería Correjilera Ortiz 3era. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-513	N		0	0	1,880	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101513417	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	9,862,619.89	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9862619.89, modificado:0.0)	K-322 Construcción de colector sanitario y cruce direccional para la reubicación de la estación de bombeo El Negro, Colonia Casa Blanca, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-322	N		0	0	38,345	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB190301573944	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	931,088.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931088.0, modificado:931088.0)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta polabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección, incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-503	N		0	0	1,352	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301574116	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	2,854,275.68	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854275.68, modificado:2854275.68)	Reconstrucción de guarniciones y banquetas, en Av. Paseo Usumacinta de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-423	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2351.79, meta_modificada:2351.79))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573945	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Corregidora Ortiz 3ra seccion, lon:-93.151211, lat:17.936164}}	02-09-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513417	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Colosio Murrieta 100A, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91000366, lat:17.9878765}}	01-03-2019	28-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1513417/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelacion validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observacion:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observacion:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observacion:se devuelven
TAB190301573944	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747687, lat:18.095227}}	02-09-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574116	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Usumacinta, lon:-92.931466, lat:17.97845}}	04-07-2019	29-11-2019	732,362.91	2,850,111.64	732,362.91	732,362.91	732,362.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.72}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513193	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	536,256.60	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536256.6, modificado:536256.6))	K-319 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-319	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.5, meta_modificada:521.5))
2019	3	TAB190101513282	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	365,262.95	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365262.95, modificado:365262.95))	K-318 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-318	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5))
2019	3	TAB190201565235	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	5,462,996.80	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462996.8, modificado:5456593.59))	K-389desazolve de fuente de captación I y II de la planta potabilizadora Villahermosa, sobre el Río Grijalva, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-389	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573930	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	3,300,707.02	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300707.02, modificado:3300707.02))	Construcción de colector sanitario para la reubicación de la estación de bombeo "El Negro" sobre el Boulevard Ruiz Cortines desde la avenida Constitución hasta la avenida Francisco I. Madero, Colonia Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-445	N	0	0	38,345	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513193	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 4165N, Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:17.98918266})	01-03-2019	29-04-2019	477,515.17	530,166.56	477,515.17	477,515.17	477,515.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.64})	(1513193 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513282	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rovirosa Wade 475, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549683, lat:17.9878765})	01-03-2019	29-04-2019	11,563.49	359,173.03	11,563.49	11,563.49	3,469.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.88})	(1513282 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201565235	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur Sector San José, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90588379, lat:17.98657033})	03-07-2019	30-09-2019	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573930	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Francisco I Madero con Av. Malecón, lon:-92.914343, lat:17.997779})	01-08-2019	31-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573933	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Torno Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475	N	0	0	118	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573934	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N	0	0	590	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101513052	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	25,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000000.0, modificado:2489715136E7))	K-307 Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfáltico 3ra. Etapa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-307	N	0	0	353,574	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115935.85, meta_modificada:127320.09))
2019	3	TAB190101513091	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	2,213,123.57	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213123.57, modificado:2213123.57))	K-314 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-314	N	0	0	353,574	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.95, meta_modificada:1939.95))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573933	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513052	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simon Sarlat 244, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99179496}}	01-03-2019	29-04-2019	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127320.09}}	{1513052 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513091	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donald Colosio Murrieta 110, Gavilanas Nte. Sector Popular, 86061 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90863037, lat:17.99048882}}	01-03-2019	29-04-2019	1,786,569.12	2,206,606.55	1,786,569.12	1,786,569.12	1,225,493.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.95}}	{1513091 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513442	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	662,194.33	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662194.33, modificado:655178.04}}	K-324 Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-324	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.6, meta_modificada:726.6}}
2019	3	TAB190201564060	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	1,744,093.78	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744093.78, modificado:1710441.05}}	K-374 Construcción de techumbre metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, Col. Casa Blanca	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-374	N	0	0	302	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2019	3	TAB190301573943	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Itzacmilán 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	1,003	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB190101513061	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	3,495,363.14	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495363.14, modificado:3495363.14}}	K-311 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-311	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.13, meta_modificada:2473.13}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513442	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 526, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91687012, lat:17.99048882}}	01-03-2019	29-04-2019	655,178.04	655,178.04	655,178.04	655,178.04	655,178.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.6}}	{1513442 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201564060	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 137, Jose Maria Pino Suarez, Centro Delegacion Uno, 86029 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.98657033}}	03-06-2019	16-08-2019	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573943	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:blacomitan 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936368}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513061	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99440722}}	01-03-2019	29-04-2019	104,824.60	3,489,728.37	104,824.60	104,824.60	104,824.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.66}}	{1513061 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101513176	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	811,331.52	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811331.52, modificado:811331.52))	K-317 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle José María Pino Suárez entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de centro	K-317	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.4, meta_modificada:862.4))
2019	3	TAB190201563973	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	7,015,571.44	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015571.44, modificado:0.0))	K-164imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-164	N	0	0	640,359	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:64.0))
2019	3	TAB190301573939	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Criba Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-487	N	0	0	1,389	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201563958	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	7,403,924.84	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7403924.84, modificado:0.0))	K-162Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-162	N	0	0	1,200,000	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:38.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101513176	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malcon Ingeniero Leandro Rovirosa Wade 475, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	219,503.28	805,121.27	219,503.28	219,503.28	219,503.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.04}}	{1513176/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563973	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-01-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:para cancelar debe haber cero en la meta modificada y avance, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs2: {observacion:para cancelar debe haber cero en la meta modificada y avance, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs3: {observacion:para cancelar debe haber cero en la meta modificada y avance, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs4: {observacion:para cancelar debe haber cero en la meta modificada y avance, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}}
TAB190301573939	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Ceiba Tamulte de las Sabanas, lon:-92.775359, lat:18.144407}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-01-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs2: {observacion:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs3: {observacion:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs4: {observacion:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201563965	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	6,349,448.36	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6349448.36, modificado:0.0))	K-163Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-163	N	0	0	450,000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45645.0, meta_modificada:63.0))
2019	3	TAB190301573931	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	160,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N	0	0	335	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301574117	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	1,713,617.25	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713617.25, modificado:1713617.25))	Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez en Av. Ruiz Cortines (tramo Av. Francisco I. Madero con Av. Maelson Carlos A. Madrazo Becerra), Col. Centro, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-444	N	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101515072	2019	33	1	5					Adquisición	33,278.66	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.66, modificado:21108.08))	AD011.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201563965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canada 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90588379, lat:17.9878765}}	01-01-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs2: {observación:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs3: {observación:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}, obs4: {observación:para cancelar debe de haber en meta modificada y avance cero, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-13}}
TAB190301573931	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574117	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Francisco I Madero con Av. Malecon, lon:-92.914343, lat:17.997779}}	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,713,617.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101515072	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	08-02-2019	15-04-2019	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301568162	2019	33	1	5					Adquisicion	2,723,550.71	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723550.71, modificado:2723550.71}}	K044-FIV - ADQUISICION DE 40 CÁMARAS DE SEGURIDAD	27	Tabasco	6	Cunduacan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K044-FIV	S	5,000	5,600	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}
2019	3	TAB190301568128	2019	33	1	5					Adquisicion	5,768.45	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768.45, modificado:5768.45}}	K049-FIV - DETECTOR DE METAL	27	Tabasco	6	Cunduacan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K049-FIV	S	15,000	10,000	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	3	TAB190301568123	2019	33	1	5					Adquisicion	17,797.69	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17797.69, modificado:17797.69}}	K026-FIV - ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLÓGICA DE LA INFORMACION	27	Tabasco	6	Cunduacan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K026-FIV	S	1,000	1,000	0	{meta:1: (unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2019	3	TAB190301568147	2019	33	1	5					Adquisicion	111,296.70	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111296.7, modificado:111296.7}}	K050-FIV SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 CAMARAS DE VIDEOGRABADOR CON 03 CAMARAS EXTERIOR	27	Tabasco	6	Cunduacan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K050-FIV	S	15,000	18,000	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568162	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	14-06-2019	28-07-2019	2,723,550.71	2,723,550.71	2,723,550.71	2,723,550.71	2,723,550.71	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/055/2019, contratista:TABASQUEÑA DE TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2723550.71, importe_modificado:2723550.71}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1568162/proyecto_INICIO, 1568162/proyecto_FIN, 1568162/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568128	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	01-07-2019	10-07-2019	5,768.45	5,768.45	5,768.45	5,768.45	5,768.45	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:X049-FIV, contratista:ABIMAEEL SANTANA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5768.45, importe_modificado:5768.45}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1568128/proyecto_FIN, 1568128/proyecto_PROCESO, 1568128/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568123	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	08-03-2019	15-03-2019	17,797.69	17,797.69	17,797.69	17,797.69	17,797.69	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:X026-FIV, contratista:ANDRES RAMOS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:17797.69, importe_modificado:17797.69}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}	{1568123/proyecto_INICIO, 1568123/proyecto_FIN, 1568123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}}
TAB190301568147	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	05-07-2019	09-07-2019	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/067/2019, contratista:ABIMAEEL SANTANA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:111296.7, importe_modificado:111296.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1568147/proyecto_INICIO, 1568147/proyecto_FIN, 1568147/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301568167	2019	33	1	5					Adquisicion	494,900.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494900.0, modificado:494900.0))	K053-FIV - ADQUISICION DE CAMIONETA RAM 1500 ST PICK UP 4X2 REGULAR CAB	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K053-FIV	S	5,000	5,500	0	(meta:1, (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301568106	2019	33	1	5					Adquisicion	111,296.70	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111296.7, modificado:111296.7))	SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 CÁMARAS DE VIDEO GRABADOR CON 3 CÁMARAS EXTERIOR	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K050-FIV	S	12,000	12,000	0	(meta:1, (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190301573248	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	1,233,935.17	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233935.17, modificado:1233935.17))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POCVICUC ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. LEONA VICARIO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10041	N	0	0	1,864	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.08, meta_modificada:1060.08))
2019	3	TAB190101513661	2019	33	1	5					Accion	1,200,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	C0250	N	0	0	20,030	(meta:1, (unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568167	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacan, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	12-07-2019	18-07-2019	494,900.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/071/2019, contratista:AUTOMOTRIZ TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:494900.0, importe_modificado:494900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1568167/proyecto_INICIO, 1568167/proyecto_FIN, 1568167/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB190301568106	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:200G-26 Cunduacan, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	05-07-2019	09-07-2019	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/067/2019, contratista:ABIMAEEL SANTANA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:111296.7, importe_modificado:111296.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1568106/proyecto_INICIO, 1568106/proyecto_FIN, 1568106/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Verificar importes de modificado a pagado, trimestre:3.0, usuario:ylilianaprieghe, fecha:2019-10-08}, obs2: {observacion:Verificar importes de modificado a pagado, trimestre:3.0, usuario:ylilianaprieghe, fecha:2019-10-08}, obs3: {observacion:Verificar importes de modificado a pagado, trimestre:3.0, usuario:ylilianaprieghe, fecha:2019-10-08}, obs4: {observacion:Verificar importes de modificado a pagado, trimestre:3.0, usuario:ylilianaprieghe, fecha:2019-10-08}}
TAB190301573248	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pocvicuc 14, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77040815, lat:17.74048127}}	15-08-2019	13-10-2019	1,221,918.34	1,221,918.34	115,872.46	115,872.46	115,872.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0040/R G33FIV/2019, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1221918.34, importe_modificado:1221918.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1573248/proyecto_PROCESO, 1573248/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB190101513661	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7698288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,200,000.00	788,411.14	788,411.14	788,411.14	788,411.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.1}}	{1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573222	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	266,064.83	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266064.83, modificado:262965.06))	REPOSICION DE 121.00 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE GARDENIA Y AV. CAMINO GANADERO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10040	N	0	0	784	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5))
2019	3	TAB190101514451	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	360,304.90	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360304.9, modificado:360304.9))	ADECUACION VIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VULNERABLES EN LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CABEZA OUMECA	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO		N	0	0	20	(meta:1, (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301576194	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	232,342.03	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232342.03, modificado:232342.03))	REMODELACION DE COCINA Y COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0280080081	N	0	0	179,279	(meta:1, (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101514434	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	153,757.01	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:153757.01))	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE EDIFICIOS PUBLICOS	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversion de Inmuebles	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0060080069	N	0	0	27,344	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573222	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Secundaria, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7583704, lat:17.73639377}}	10-10-2019	10-10-2019	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0041/R G33/FTW/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:262965.06, importe_modificado:262965.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}}	{1573222 proyecto_FIN, 1573222 proyecto_INICIO, 1573222 proyecto_PROCESO, 1573222 proyecto_FIN, 1573222 proyecto_PROCESO, 1573222 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514451	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	360,304.90	144,033.50	144,033.50	144,033.50	86,545.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301576194	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	05-08-2019	31-10-2019	232,342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514434	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	153,757.01	80,933.09	80,933.09	80,933.09	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301576199	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	110,596.41	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110596.41, modificado:110596.41))	REHABILITACION DE LOS DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (UR) DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0280080142	N	0	0	179,285	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101514511	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	108,600.36	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.36, modificado:108600.36))	APLICACION DE PINTURA PARA SENALIZACION DE PASOS PEATONALES EN VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K010008064	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0))
2019	3	TAB190301576154	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	3,675,012.52	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675012.52, modificado:3675012.52))	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO A OCUPAR POR LAS FUERZAS ARMADAS EN LA COL. LOS FRUTALES	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0280080072	N	0	0	27,343	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101514419	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	1,741,145.62	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:1741145.62))	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0050080063	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:68072.0, meta_modificada:68072.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301576199	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:Villa Flores 2da Secc. Tab., Mexico, lon: -93.4036111, lat:17.8033333}}	05-08-2019	31-10-2019	110,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514511	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	108,600.36	71,649.14	71,649.14	71,649.14	36,982.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301576154	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	12-06-2019	26-07-2019	3,675,012.52	3,675,012.52	3,655,419.88	3,655,419.88	3,655,419.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514419	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	1,741,145.62	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68072.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301570226	2019	33	1	5					Adquisicion	29,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0)	ADQUISICION DE TORRETA LEDS	27	Tabasco	8	Humanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGULLO	AD-010	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101514518	2019	33	1	5					Proyecto de inversion	305,910.17	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:305910.17))	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGULLO	K0100080065	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0))
2019	3	TAB190301574982	2019	33	1	5					Adquisicion	3,944.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944.0, modificado:3944.0))	K0028.-ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N	0	0	15,695	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301574968	2019	33	1	5					Adquisicion	19,720.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19720.0, modificado:19720.0))	K0027.-ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N	0	0	15,695	(meta:1: (unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570226	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-01-2019	29-03-2019	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514518	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	305,910.17	56,120.80	56,120.80	56,120.80	25,827.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574982	2	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.064499, lat:18.1759168}}	04-06-2019	19-07-2019	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574968	2	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cerca de Alambre, Amatlan, Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.08029175, lat:18.1719468}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	26-06-2019	19-07-2019	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190301574999	2019	33	1	5					Adquisicion	9,380.53	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9380.53, modificado:9380.53)	K0029-ADQUISICION DE ENLACE CON RADIO Y ANTENA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N	0	0	0	15,695	(meta:1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301575091	2019	33	1	5					Adquisicion	186,702.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186702.0, modificado:186702.0)	K0042-ADQUISICION DEL MODULO PA-TRX 3G, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N	0	0	0	15,695	(meta:1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301575021	2019	33	1	5					Adquisicion	55,680.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0)	K0041-ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL CUARTO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA (RAMO 33 FONDO IV)	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		N	0	0	0	15,695	(meta:1: (unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190101517558	2019	33	1	5					Accion	6,263,494.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263494.0, modificado:1739723.68)	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2019	27	Tabasco	17	Tenosique		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC120	S	16,892	15,687	0	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301574999	2	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.064499, lat:18.1759168), geo2: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989))	04-06-2019	31-07-2019	9,380.53	9,380.53	9,380.53	9,380.53	9,380.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301575091	2	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.064499, lat:18.1759168), geo2: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 20, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.0665884, lat:18.17455926))	06-06-2019	11-06-2019	186,702.00	186,702.00	186,702.00	186,702.00	186,702.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301575021	2	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez Centro, Santa Ana, 86200 Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.064499, lat:18.1759168), geo2: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989))	13-05-2019	31-05-2019	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:3.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101517558	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 26 510, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.42547607, lat:17.47512229))	01-02-2019	31-12-2019	1,729,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))	{1517558 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

