

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402145662	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	2,681,876.95	1,859,126.17	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072750.78, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609126.17, modificado:1609126.17}]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA CUADEMO DE BALANCAN, COLONIA SAN JOAQUIN, EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS - 301198	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	301198	S	150	130	0	[meta1: {unidad_medida:Metres lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}]
2022	4	TAB220402087048	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	180,000.00	180,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}]	A002-ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	A002	N	0	0	37.991	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]
2022	4	TAB220402198113	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	1,099,332.00	1,099,332.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099332.0, modificado:1099332.0}]	K037-FIV - ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO (INCLUYE INSTALACIÓN)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K037-FIV	S	1,220	1,170	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}]
2022	4	TAB220102064739	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	671,372.22	671,372.22	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671372.22, modificado:671372.22}]	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	0205	N	0	0	22,469	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402145662	1	{geo1: {ve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA SAN JUANIN, 86003 BALANCAN, BALANCAN TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE ENTRE LA CALLES NUEVO POPALILLO, CALLE Y LA CALLE BENTO JUAREZ DE LA CIUDAD DE BALANCAN CALLE 27 DE FEBRERO EN DIVERS, km-91.53880039, lat:17.80212472}}	30-09-2022	28-11-2022	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	1,609,126.17	{ctto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-AMFSE-003-2022 contratista:JOSE ANGEL ZQUIEROO CRUZ convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2681876.95, importe_modificado:2681876.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}}	{2145662}proyecto_PROCESO, 2145662}proyecto_INICIO, 2145662}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancán , trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancán, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-09}}	{obs1: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-08}, obs2: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.1, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-06}}
TAB220202087048	2	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:0, direccion:Ciudad, km-93.21493, lat:18.26849}, geo2: {ve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, km-93.2127, lat:18.26837}}	01-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelado validado	{obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTO, SE CANCELÓ, trimestre:4.0, usuario:fredgarceraej, fecha:2023-01-11}}	Sin observaciones
TAB220402198113	1	{geo1: {ve_municipio:8, localidad:16, direccion:Carayaltes 1ra, km-93.256184, lat:17.9920314}}	13-09-2022	12-10-2022	1,099,332.00	1,099,332.00	1,099,332.00	1,099,332.00	1,099,332.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA.0068.2022 contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1099332.0, importe_modificado:1099332.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2198113}proyecto_INICIO, 2198113}proyecto_FIN, 2198113}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102064739	1	{geo1: {ve_municipio:7, localidad:1, direccion:CRESCORIO MENDOZ, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 86990, km-91.765196, lat:17.744513}}	01-01-2022	31-12-2022	871,372.22	871,372.22	871,372.22	871,372.22	871,372.22	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115247, contratista, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:671372.22, importe_modificado:671372.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{2064739}proyecto_INICIO, 2064739}proyecto_PROCESO, 2064739}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:beneficiarios hombre: 10565 beneficiarios mujeres: 11914, trimestre:4.0, usuario:prjegaonzalez, fecha:2023-01-23}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402138765	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				7,308.00	7,308.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}]	ADQUISICION DE NO BREAK UPS INTERACTIVO INTELIGENTE	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-102	N		0	0	450	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220402200655	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				1,760,215.07	1,760,215.07	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760215.07, modificado:1760215.07}]	ADQUISICION DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-116	S	12,344	15,000	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}]	
2022	4	TAB220402200705	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				591,767.54	591,767.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591767.54, modificado:591767.54}]	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMATICO PARA CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-120	S	12,344	15,000	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}]	
2022	4	TAB220402200429	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				287,984.50	287,984.50	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287984.5, modificado:287984.5}]	K024-08EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS PARA VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA	27	Tabasco	9	Jalpa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Jalpa	K024-006	S	2,652	2,349	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402135768	Adquisición	2022	33-	005-	2022	33-	005-	232,026.91	232,026.91	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232026.91, modificado:232026.91}]	A0018- ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	27	Tabasco	10	Jajala de Méndez	Programa de Inversión de Adquisición	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Jajala de Méndez		N		0	0	15,695	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220402201770	Proyecto de inversión	2022	33-	005-	2022	33-	005-	362,618.35	362,618.35	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362618.35, modificado:362618.35}]	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	457-06-K005	S	1,715	1,587	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.7, meta_modificada:406.7}]	
2022	4	TAB220402201781	Proyecto de inversión	2022	33-	005-	2022	33-	005-	731,993.73	731,993.73	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731993.73, modificado:731993.73}]	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	458-06-K005	S		643	609	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.5, meta_modificada:746.5}]
2022	4	TAB220402201796	Proyecto de inversión	2022	33-	005-	2022	33-	005-	2,741,758.45	2,741,758.45	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741758.45, modificado:2741758.45}]	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	459-06-K005	S		625	611	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.9, meta_modificada:3138.9}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB220302135768	1	{geo1: [ve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.0345, lat:18.1035]}	19-09-2022	31-10-2022	232.026.91	232.026.91	232.026.91	232.026.91	232.026.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0]}	{2135768proyecto_INICIO, 2135768proyecto_PROCESO, 2135768proyecto_FN, 2135768proyecto_PROCESO, 2135768proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:Del total de las personas beneficiadas 7,569 son hombres y 8,106 son mujeres, trimestre 4.0, usuario:soconrodolopezdel, fecha:2023-01-13]}	Sin observaciones
TAB220402201770	1	{geo1: [ve_municipio:13, localidad:63, direccion:SK4J-SO Tapalangui, Tabasco, lon:-93.01875, lat:18.20599]}	15-01-2023	14-02-2023	361.158.10	361.158.10	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MINAC-CONT-DOOTSM-077/2022-A, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089498.75, importe_modificado:1089498.75]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2201770proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201781	1	{geo1: [ve_municipio:13, localidad:33, direccion:7XCJ+FF Tecukita, Tabasco, lon:-93.01748, lat:18.25416]}	15-01-2023	20-02-2023	728.340.65	728.340.65	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MINAC-CONT-DOOTSM-077/2022-B, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089498.75, importe_modificado:1089498.75]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2201781proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201796	1	{geo1: [ve_municipio:13, localidad:29, direccion:8XG7+QV Nacajuca, Tabasco, lon:-93.02534, lat:18.22712]}	15-01-2023	28-02-2023	2.733.519.15	2.733.519.15	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MINAC-CONT-DOOTSM-078/2022, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2733519.15, importe_modificado:2733519.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2201796proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402201803	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				239,118.03	239,118.03	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239118.03, modificado:239118.03}]	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	446-08-K005	S	1,677	1,479	0	[meta1: {unidad_medida:Poste, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220402201821	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				288,729.72	288,729.72	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288729.72, modificado:288729.72}]	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PENFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	460-08-K005	S	5,226	6,063	0	[meta1: {unidad_medida:Poste, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220402201861	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				194,105.53	194,105.53	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194105.53, modificado:194105.53}]	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	431-08-K028	S	4,775	4,385	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402201885	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				60,558.11	60,558.11	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60558.11, modificado:60558.11}]	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	432-08-K028	S	16,672	14,920	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB220402201803	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:24, direccion:Carr Villahermosa, Saloya 1a Seccion, 92016 Naxauca, Tab., lon:-92.94065, lat:18.09296}}	15-01-2023	15-02-2023	235.363.81	235.363.81	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-0592022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:235363.81, importe_modificado:235363.81}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}	{2201803}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402201821	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:1, direccion:Crisanto Palma 114 Centro, 86220 Naxauca, Tab., lon:-93.01886, lat:18.16589}}	15-01-2023	15-02-2023	283.194.29	283.194.29	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-0842022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:283194.29, importe_modificado:283194.29}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}	{2201821}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402201861	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:62, direccion:ZOPH Bosque de Saloya, Bosques de Saloya, Tab., lon:-92.96376, lat:18.01233}}	15-01-2023	14-02-2023	193.335.37	193.335.37	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-0652022-A, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:0.0}}	{2201861}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro de avances	{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION EL CUAL NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PORTAL trimestre 4.0, usuario:elizabeth@imenezam, fecha:2023-01-12}}	Sin observaciones	
TAB220402201885	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:88, direccion:Fraccionamiento Ponoca, 86247 Lomitas, Tab., lon:-92.93217, lat:18.0486}}	25-11-2022	19-12-2022	59.699.43	59.699.43	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-0652022-B, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:0.0}}	{2201885}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro de avances	{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION EL CUAL NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PORTAL trimestre 4.0, usuario:elizabeth@imenezam, fecha:2023-01-12}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402201902	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	176,411.58	176,411.58	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176411.58, modificado:176411.58}]	REHABILITACION DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENALJE SANITARIO EN EL POB. OXAKOQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	433-08-K003	S	1,010	1,057	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}]
2022	4	TAB220402203220	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	3,826,220.86	3,826,220.86	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826220.86, modificado:3826220.86}]	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	425-08-K005	S	5,226	6,063	0	[meta1: {unidad_medida:Poste, meta:10.0, meta_modificada:10.0}]
2022	4	TAB220402203228	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	2,800,092.67	2,800,092.67	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800092.67, modificado:2800092.67}]	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	426-08-K005	S	5,226	6,063	0	[meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220402203241	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	.	.	.	584,186.05	578,891.36	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584186.05, modificado:578891.36}]	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	434-08-K005	S	2,001	2,035	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402201902	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:20, direccion:86226 Nacajuca, Tab., bn-92.94691, lat:18.21461}}	10-12-2022	29-12-2022	175.824.99	175.824.99	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-069/2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:175824.99, importe_modificados:175824.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2201902}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203220	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Riberación 70-229, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., bn-93.0163, lat:18.17073}}	01-12-2022	29-01-2023	3,757,412.26	3,757,412.26	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-068/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION PERALU S.A DE. V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3757412.26, importe_modificados:3757412.26}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203228	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Taltapac 437, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., bn-93.01513, lat:18.16959}}	01-12-2022	29-01-2023	2,752,352.89	2,752,352.89	0.00	0.00	0.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-069/2022, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2752352.89, importe_modificados:2752352.89}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203241	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:41, direccion:Opn. Cuauhtémoc 163, Guatacatca, 86237 Guatacatca, Tab., bn-92.981966, lat:18.16627}}	13-01-2023	13-01-2023	578,891.36	578,891.36	578,891.36	578,891.36	578,891.36	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-067/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:57891.36, importe_modificados:578891.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otra, avance:1.0}}	{2203241}proyecto_FIN, {2203241}proyecto_PROCESO, {2203241}proyecto_INICIO	Terminado	Validado / Registro de avances	{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION EL CUAL NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PORTAL, trimestre:4.0, usuario:elizabethjimenezm, fecha:2023-01-13}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402140917	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				2,550,000.00	2,383,800.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2383800.0}]	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (REACCION)	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD008	S	16,892	15,687	0	[meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB220402203503	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				49,000.00	48,113.99	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:48113.99}]	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (6 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD019	S	16,550	16,029	0	[meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220402205070	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				27,000.00	26,185.68	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26185.68}]	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (2 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD020	S	16,550	16,029	0	[meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220402205076	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN				99,000.00	97,029.36	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:97029.36}]	EQUIPO INFORMATICO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (4 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD028	S	16,550	16,029	0	[meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB220402140917	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Obtenra, 86900, Tenosique de Pino Suarez, Tab., lon:-91.410344, lat:17.474146}}	25-04-2022	29-07-2022	2,383,800.00	2,383,800.00	2,383,800.00	2,383,800.00	2,383,800.00	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/2022/022, contratista:IVETTE ALEXANDRA ROBLES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2383800.0, importe_modificado:2383800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0}}	{2140917/proyecto_INICIO, 2140917/proyecto_FIN, 2140917/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203503	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42596759, lat:17.47769959}}	18-07-2022	22-08-2022	48,113.99	48,113.99	48,113.99	48,113.99	48,113.99	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/40/2022, contratista:SUMINISTRADO RA COMERCIAL CONMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:74299.67, importe_modificado:74299.67}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}}	{2203503/proyecto_INICIO, 2203503/proyecto_FIN, 2203503/proyecto_PROCESO, 2203503/proyecto_INICIO, 2203503/proyecto_PROCESO, 2203503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:alboricoam, fecha:2023-01-23}}	
TAB220402205070	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42601051, lat:17.4775076}}	18-07-2022	22-08-2022	26,185.68	26,185.68	26,185.68	26,185.68	26,185.68	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/40/2022, contratista:SUMINISTRADO RA COMERCIAL CONMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:74299.67, importe_modificado:74299.67}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}}	{2205070/proyecto_INICIO, 2205070/proyecto_FIN, 2205070/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:alboricoam, fecha:2023-01-23}}	
TAB220402205076	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42601051, lat:17.4775076}}	18-07-2022	22-08-2022	97,029.36	97,029.36	97,029.36	97,029.36	97,029.36	{ctot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CV/09/2022, contratista:SUMINISTRADO RA COMERCIAL CONMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:97029.36, importe_modificado:97029.36}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}}	{2205076/proyecto_PROCESO, 2205076/proyecto_FIN, 2205076/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:alboricoam, fecha:2023-01-23}}	

